

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
																									13
7-CHIAPAS RECURSO 2010																									
SUBSIDIOS 196 REGISTROS																									
	1 FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													320,613,583	308,699,035	320,613,583	89,352,505	28.9%	0	0		960,429.06	577,738.24	60.2%	
FONDOS METROPOLITANOS																									
	88881 OBRA PÚBLICA DE AMPLIACION SUR DE Tuxtla Gutierrez (liberación del derecho de vía TRAMO: SUCHAPAPA (18 + 317) AL ENTRONQUE SOUTLEVAV D DE TERAN (18 + 119))	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ACUERDO FMTG001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	603020			56,157,114	56,157,114	56,157,114	27,107,722	48.3%	0	0		960,000.00	577,484.57	60.2%	FINANCIADO POR EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE Tuxtla Gutierrez, con recursos federales del Ramo 33
	156098 MODERNIZACION AEROFOTOGRAMETRIA DE LA ZONA CONURBADA DE LOS MUNICIPIOS DE Tuxtla Gutierrez, Chapa de Corzo, San Fernando Suchapapa	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES			1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LAS OBRAS EJERCIDAS CORRESPONDEN AL EJERCICIO DE 2010.
FONDOS REGIONALES																									
	118600 CONSTRUCCION SECUNDARIA A TECNICA NO. 119 (REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA000138424	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	181 ALUMNOS			636,034	636,034	636,034	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD ALDAMA ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA
	102988 PRIMARIA CARLOS PILLICER CAMARA (REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA000138713	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	50 ALUMNOS			318,017	318,017	318,017	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: JUXTON
	103095 PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ SOCANER A (REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA000138714	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	52 ALUMNOS			207,762	207,762	207,762	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: SLUMKA
	103159 PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA000138715	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	39 ALUMNOS			204,039	204,039	204,039	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: TAVAC
	103210 PRIMARIA JANIE SABINES GUTIERREZ (REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA000138716	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	31 ALUMNOS			318,017	318,017	318,017	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: YETON
	127495 JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA000138377	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40 ALUMNOS			200,102	200,102	200,102	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA, ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA
	112726 TELESECCION DARIA NO. 09 FRANCISCO VILLA (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA000138449	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	130 ALUMNOS			193,196	193,196	193,196	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: AMATÁN ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA
	111031 TELESECCION DARIA NO. 104 ANGELO CORZO (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA000138426	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	54 ALUMNOS			187,096	187,096	187,096	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: AMATÁN ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA
	111131 TELESECCION DARIA NO. 106 SIMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA000138427	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	128 ALUMNOS			336,992	336,992	336,992	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES PICOS (TRES PICOS MONTAÑA) ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA
	104709 PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA000138717	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	75 ALUMNOS			591,092	591,092	591,092	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: CERRO BLANCO
	109846 PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA000138718	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	171 ALUMNOS			541,461	541,461	541,461	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA, TOTAL DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: EL CALVARIO CERRO BLANCO
	110311 PRIMARIA CHIMALPOCA (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA000138719	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	61 ALUMNOS			197,881	197,881	197,881	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: EL MIRADOR (BERLIN)
	110404 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA000138720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	114 ALUMNOS			409,406	409,406	409,406	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: EL PORVENIR TRES PICOS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ejercido				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-18/14	18	19	20	21	22	23-23/21	24	
110436	103109- PRIMARIA FRANCISCO INDALECO MADERO (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 21	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	45 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	203,916	203,916	203,916	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:EMILIANO ZAPATA
110469	103110- PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 22	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	133 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	180,487	180,487	180,487	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:GUADALUPE VICTORIA
110503	103112- PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 23	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	160 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	180,487	180,487	180,487	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:SAN ANTONIO TRES PICOS (TRES PICOS MONTANA)
110759	103113- PRIMARIA JUAN NUNO (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 24	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	32 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	186,686	186,686	186,686	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:SAN FERNANDO
110792	103114- PRIMARIA ADOLOFO LÓPEZ MATEOS (REFERENDO)	7- AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 25	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	124 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	180,487	180,487	180,487	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:SAN LORENZO
110824	103115- PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFERENDO)	8- AMATENANGO DEL VALLE	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 26	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	85 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	604,301	604,301	604,301	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:EL MADRONAL
111020	103116- PRIMARIA JUAN ESCOBAR Y MARTINEZ (REFERENDO)	8- AMATENANGO DEL VALLE	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 27	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	42 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	192,009	192,009	192,009	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:LA CAÑADA
111059	103117- PRIMARIA SIMON BOLIVAR (REFERENDO)	8- AMATENANGO DEL VALLE	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 28	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	108 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	581,724	581,724	581,724	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:LA MERCED
111098	103118- PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (REFERENDO)	8- AMATENANGO DEL VALLE	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 29	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	24 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	192,522	192,522	192,522	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:SAN JOSE LA REFORMA
8502	CENTRO DE EDUCACION BASICA DE LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE DE JALTENANCO DE LA PAZ	9-ANGEL ALBRINO CORZO	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1380 04	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	630 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	10,288,399	10,288,399	10,288,399	9,008,827	87.8%	0	0	OTROS	22.00	0.16	0.7%	TERMINACION DE AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y MODULOS DE ESCALERAS. LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA PAZ
116503	101024-JAR DIN DE NIÑOS ANGEL ALBRINO CORZO.	9-ANGEL ALBRINO CORZO	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 22	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	104 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBRINO CORZO)
116556	101025-JAR DIN DE NIÑOS HERODES.	9-ANGEL ALBRINO CORZO	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 23	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBRINO CORZO)
116659	101026-JAR DIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE	9-ANGEL ALBRINO CORZO	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 24	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	122 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBRINO CORZO)
116719	101027-JAR DIN DE NIÑOS LUISA QUEVEDO.	9-ANGEL ALBRINO CORZO	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 25	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	106 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBRINO CORZO)
116797	101029-JAR DIN DE NIÑOS ANTONIO CASO.	9-ANGEL ALBRINO CORZO	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 27	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	25 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBRINO CORZO)
113619	101063-PRI MARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	9-ANGEL ALBRINO CORZO	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 26	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	257 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBRINO CORZO)
114034	101064-PRI MARIA FRAY MATIAS DE CORDOBA Y ORDONEZ	9-ANGEL ALBRINO CORZO	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 27	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	310 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBRINO CORZO)
113629	101002-JAR DIN DE NIÑOS MALINTZIN.	14- BERRIOZÁBAL	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 02	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	180 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:BERRIOZÁBAL
110562	101033-PRI MARIA LUCENDIA O JOSE MANUEL VELASCO SALBOA	14- BERRIOZÁBAL	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 01	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	835 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:BERRIOZÁBAL
110597	101034-PRI MARIA JUAN SABINIES GUTIERREZ.	14- BERRIOZÁBAL	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 02	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	155 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:BERRIOZÁBAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
113882	101003-JAR DIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA.	18-CANTALAPA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 03	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	86 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:CANTALAPA DE FIGUEROA
113897	101005-JAR DIN DE NIÑOS ISABEL CASTILLEJ OS VELASCO.	19-COAPILLA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 04	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	133 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:COAPILLA
116882	101031-JAR DIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	19-COAPILLA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 02	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	124 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:BUENAVISTA (MATAGANOS)
111018	101039-PRI MARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	19-COAPILLA	COBERTUR A MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E1300 05	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	25 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:ESQUIPULAS
111276	101040-PRI MARIA BENITO JUAREZ GARCIA.	19-COAPILLA	COBERTUR A MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E1300 06	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	322 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:JOSE MARIA MORELOS Y PAVON
111410	101041-PRI MARIA VICENTE GUERRERO.	19-COAPILLA	COBERTUR A MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E1300 07	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	181 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:VICENTE GUERRERO
111467	101042-PRI MARIA LEONA VICARIO.	19-COAPILLA	COBERTUR A MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E1300 08	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	39 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:LA TRINITARIA
111544	101043-PRI MARIA COMUNITA RIA JOSE MARIA MUNIZ	19-COAPILLA	COBERTUR A MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E1300 09	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	36 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:PIEDRA GRANDE
116128	101020- JARDIN DE NIÑOS JANIE SABINES.	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 18	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:VALLE BALUN CANAN
111858	101046-PRI MARIA BILMQUE FRAY BARTOLOM E	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 11	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	128 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:27 DE JUNIO
112160	101052-PRI MARIA BILMQUE BENITO JUAREZ GARCIA.	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTUR A MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E1300 16	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:JERUSALEN
113044	101059-PRI MARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 22	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	809 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:COMITAN DE DOMINGUEZ
131126	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGA CIONES AGROPECU ARIAS DE LA UNACH	21- COPANALÁ	COBERTUR A MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E1300 03	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	100 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 500- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION SUPERIOR	3,619,649	3,619,649	3,619,649	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA GENERAL, PERMISOS, TRAMITES Y REPORTES, CANALES PLUVIALES DE PROTECCION, MURO DE CONTENCIÓN, TERRAJERIA Y PAVIMENTOS LOCALIDAD:COPANALÁ
111645	101044-PRI MARIA BELSIBIO DOMINGUE Z	21- COPANALÁ	COBERTUR A MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E1300 10	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	74 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:RIVERA FRANCISCO SARABIA
132157	101028- CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGA CIONES AGROPECU ARIAS DE UNACH PRIMERA ETAPA (REFERENDO	21- COPANALÁ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 26	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	100	11-EDUCACION PUBLICA 500- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION SUPERIOR	10,463,793	10,463,793	10,463,793	7,428,520	71.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EDIFICIO C BIBLIOTECA VIRTUAL (EQUIVALENTE A 2 ANEXOS), 2 SALAS DE COMPUTO, AULAS VIRTUALES, 2 SALAS DE USOS MULTIPLES, VIDEOCONFERENCIAS, AREA DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO, SITE, 2 ÁREAS DE COORDINADORES, MODULO DE ESCALERAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CUBICULOS EN SOTANO, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: COPANALÁ
120497	101026- PRIMARIA MIGUEL CHALCHIHUIT AN	22- CHALCHIHUIT AN	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 88	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	348 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	201,868	201,868	201,868	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CHALCHIHUITAN META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
111877	101027- PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO	22- CHALCHIHUIT AN	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 30	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	259 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	397,722	397,722	397,722	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:PAGANAM
102803	101022- PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	22- CHALCHIHUIT AN	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 11	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	158 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	425,888	425,888	425,888	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:SACUM
117751	101023- PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFERENDO	22- CHALCHIHUIT AN	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 87	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	171 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	671,783	671,783	671,783	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TZUNUNI META-TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
111120	CONSTRUC CION Y EQUIPAM IENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITA RIO DE 12 CAMAS EN CHAMULA	23-CHAMULA	CHAMULA	URBAN O	26400GCB550508 001	DESARROL LO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDEN CIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100- SECRETARIA	137,390	137,390	137,390	0	0.0%	0	0	OBRA	0.18	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	17-1614	18	19	20	21	22		23-2321	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-1614	18	19	20	21	22	23-2321	23		
124427	JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	179,327	179,327	179,327	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:TRES CRUCES ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
115811	101018-JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E130016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:TRES CRUCES ESTOS	
115851	101019-JARDIN DE NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E130017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	82 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:ARVENZA UNO	
110663	101035-PRIMARIA LICENCIADA O MANUEL LARRANZA RIZ	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	245 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:PILALCHEN	
111251	103125-PRIMARIA JACINTO PEREZ PALARTE (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138732	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	347 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	669,539	669,539	669,539	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:EL POZO	
111298	103126-PRIMARIA MEXICO (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138733	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	330 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	198,732	198,732	198,732	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:NIHNMATIC	
124493	JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (REFERENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138362	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	213,952	213,952	213,952	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:MATELTON ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
127551	JARDIN DE NIÑOS JUSTICIA SOCIAL (REFERENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138471	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	76 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	282,241	282,241	282,241	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:SIERRA ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
112520	SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138445	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	480 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	671,785	671,785	671,785	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:CHAMAL ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
111502	103125-PRIMARIA CENTRO REVOLUCION (REFERENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138735	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	253 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	213,952	213,952	213,952	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:CHAMAL	
111644	103130-PRIMARIA FRANCISCO MADRERO (REFERENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138737	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	185 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	213,952	213,952	213,952	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:MATELTON	
111589	109035-PRIMARIA FRAN BARTOLOME DE LAS CASAS	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138734	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	96 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	139,444	139,444	139,444	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:CHANAL	
124696	JARDIN DE NIÑOS CARLOS OLMOS (REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138363	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	180,487	180,487	180,487	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:CHENALHO ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
112077	103131-PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138738	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	513 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	426,291	426,291	426,291	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:BELSARIO DOMINGUEZ	
112203	103132-PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138739	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	132 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	221,746	221,746	221,746	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:CHIXLTON	
110831	101026-PRIMARIA DOCTOR BELSARIO DOMINGUEZ PALENCIA	28-CHIAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	138 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:CHIAPILLA	
111217	109031-PRIMARIA CUTHLAHUA C	30-CHICOMUSEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138731	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	124 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	211,707	211,707	211,707	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:CHICOMUSELO	
125714	JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138366	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	587,031	587,031	587,031	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:GUADALUPE PAXLA ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
125874	JARDIN DE NIÑOS PABLO HERRERA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138367	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	198,213	198,213	198,213	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:BOQUEJA ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
125144	JARDIN DE NIÑOS QUETZALC OATL (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138364	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1900-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	196,961	196,961	196,961	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:BACHAJÓN ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Programa o Convênio	Beneficiarios	Federal que coordina el Programa o Convênio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Mese de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-23/21	24	
12765	JARDIN DE ROSARIO CASTELLANOS (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138472	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	34 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	400,682	400,682	400,682	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: CHIK AKIL PUJOL. ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
12528	JARDIN DE NIÑOS NICOTENCA TL (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138365	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	118 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	205,736	205,736	205,736	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: BACHAJON. ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
11132	SECUNDARIA TECNICA NO. 140 (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	189 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	476,575	476,575	476,575	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: EL MANCO. ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
11193	TELESECUN DARIA NO. PUBLICA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138433	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	108 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	360,974	360,974	360,974	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: JUAN SABINES VERVAZ. ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
11167	TELESECUN DARIA NO. 1173 JOSE VASCONCELOS CALDERON (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138432	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	380,471	380,471	380,471	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: JUAN SABINES VERVAZ. ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
11217	TELESECUN DARIA NO. 1196 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138437	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	123 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	193,509	193,509	193,509	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: EL MANCO. ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
11232	TELESECUN DARIA NO. 588 FRAY BARTOLOM E DE LAS CASAS (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138429	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	310 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	779,510	779,510	779,510	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: ALAN SAGUN. ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
11474	TELESECUN DARIA NO. 608 JOAQUIN MIGUE GUTIERREZ (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138431	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	160 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	185,437	185,437	185,437	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: JUAN SABINES VERVAZ. ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
11271	101133- PRIMARIA MARCO MENDOZA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138740	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	191 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	464,156	464,156	464,156	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: CAMPO BOLONTRA.
11256	101134- PRIMARIA LA MONTAÑA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138741	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	95 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	630,809	630,809	630,809	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: CHIK AKIL PUJOL.
11256	101135- PRIMARIA FRAY BARTOLOM E DE LAS CASAS (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138742	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	180 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	108,514	108,514	108,514	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: CHILÓN.
11271	101136- PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETTE (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138743	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	546 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	608,371	608,371	608,371	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: CHILÓN.
11291	101137- PRIMARIA PROFESOR DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138744	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	265 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	634,706	634,706	634,706	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: CHIOJUAL.
10283	101138- PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138712	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	202 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	137,503	137,503	137,503	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: EL CARMEN.
11367	101139- PRIMARIA BELSARIO DOMINGUE Z PALENCIA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138745	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	165 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	360,974	360,974	360,974	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: JETLA.
11395	101140- PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138746	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	219 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	418,485	418,485	418,485	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: JOL SAGUN.
11392	101141- PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138747	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	304 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	830,205	830,205	830,205	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: SAGUN CUBWITZ.
11392	101142- PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138748	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	256 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	393,545	393,545	393,545	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: SAN ANTONIO RILLUE.
9824	108950.N. ANGEL ALBINO CORZO.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	94 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	203,913	203,913	203,913	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SULPHUITZ.
114017	101144- PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	35-FRANCISCO LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138749	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	233 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 200-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	180,487	180,487	180,487	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: SAN MIGUEL LA SARDINA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Social	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avalance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
																									13
12686	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO)	39 HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001983 69	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	41 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	203,091	203,091	203,091	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD HUITUPÁN. ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
114652	103145- PRIMARIA VICENTE LOMBARDO (REFERENDO)	39 HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001987 50	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	42 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	201,780	201,780	201,780	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ CANO
114157	103146- PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFERENDO)	39 HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001987 61	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	185 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	424,971	424,971	424,971	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PANON
114317	103147- PRIMARIA LIC. BENTO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	39 HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001987 52	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	184 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	547,194	547,194	547,194	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD LA COMPETENCIA
126375	JARDIN DE NIÑOS MARCO MENDOZA (REFERENDO)	40 HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001983 70	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	404,288	404,288	404,288	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD HUIXTÁN. ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
126669	103015- JARDIN DE NIÑOS CHILIL (REFERENDO)	40 HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001983 71	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	181,923	181,923	181,923	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD JAZAR CARDENAS (CHILIL) ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
113937	101096- JARDIN DE NIÑOS JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	41 HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001930 05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	254 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y ENMALLADO PERMETRAL LOCALIDAD CARRETERA HUXTLA KM. 1
112705	101097- FRI MARRIA JAIME SABINE GUTIERREZ	44 OKTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA0001930 20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	35 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD
114028	101097- JARDIN DE NIÑOS FEDERICO MARISCAL	46 JIQUÍPLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001930 06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	33 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD CHIAPAS NUEVOS
112060	TELESECUN DARIA NO. 1153 (REFERENDO)	54- LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001984 34	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	95 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	195,160	195,160	195,160	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD JAZAR CARDENAS (CHILIL) ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
114402	103146- PRIMARIA BENTO SUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	54- LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001987 53	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	76 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	202,724	202,724	202,724	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD BAJOVOLTEC
115137	103149- PRIMARIA ALEJANDRO CARRILLO (REFERENDO)	54- LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001987 54	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	305 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	202,724	202,724	202,724	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD MUCTANITZ
115420	103150- PRIMARIA FELIPE CRISTÓBAL PUERTO (REFERENDO)	54- LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001987 55	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	195 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	202,724	202,724	202,724	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD STEIN ELSOTZETEC
115467	103151- PRIMARIA JUVENTINO ROSAS (REFERENDO)	54- LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001987 56	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	55 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	202,724	202,724	202,724	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD VOLTE
85027	103363- TELESECUN DARIA NO. 1299 VICENTE GUERRERO	54- LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA0001984 36	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	123 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	195,160	195,160	195,160	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD MAJVAL. ESTA OBRA PERTENECE A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3
131552	103700- CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL MAPASTEPEC DE LA UNIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENDO)	57- MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001980 27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	750	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,770,741	2,770,741	2,770,741	1,055,161	38.1%	0	0	0	OTROS	7.90	5.69	72.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 18 AULAS DIDÁCTICAS. OBRA EXTERIOR. RED ELÉCTRICA E HIDROSANTARIA. ANDADORES. ESTACIONAMIENTO. MECÁNICA DE SUELO. AUDITORIO CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS (1 ANEXO). BIBLIOTECA (2 ANEXOS). CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (2 ANEXOS). REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD MAPASTEPEC
127125	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001983 75	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	18 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	203,913	203,913	203,913	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD. ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
126872	JARDIN DE NIÑOS FRAJ JUAN DE DIMARRAGA (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001983 73	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	203,913	203,913	203,913	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD ARGENTINA. ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
126690	JARDIN DE NIÑOS SUACDULUP Y VICTORIA (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001983 72	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	109 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	203,913	203,913	203,913	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD MARAVILLA TENEJAPA. ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
127034	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA0001983 74	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1900-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	203,913	203,913	203,913	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA. ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
115507	103152- PRIMARIA MARIANA SUAREZ (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 57	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	21 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1200- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	196,463	196,463	196,463	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:AGUA AZUL
116379	103153- PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 58	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	62 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1200- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	396,251	396,251	396,251	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ARGENTINA META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
116596	103154- PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 59	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	97 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1200- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	630,807	630,807	630,807	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA META-TERMINACION DE CONSTRUCCION 3 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
116675	103155- PRIMARIA FRANCISCO HIDALGO MADRO (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 60	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	37 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1200- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	411,644	411,644	411,644	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA LINDAVISTA META-TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
116745	103156- PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 61	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	212 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1200- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	334,035	334,035	334,035	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA SABANILLA META-TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
116824	103157- PRIMARIA BELSARRO DOMINGUEZ (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 62	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	81 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1200- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	203,913	203,913	203,913	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO RODOLFO FIGUEROA META-TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
116906	103158- PRIMARIA JUAN ESCOBAR (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 63	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	57 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1200- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	360,974	360,974	360,974	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO SAN ANDRES LA PAZ META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
117144	103159- PRIMARIA PLAN DE AVITLA (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 64	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	102 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1200- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	188,447	188,447	188,447	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PLAN DE RIO AZUL META-TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
117524	103160- PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 65	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	45 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1200- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	200,431	200,431	200,431	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FELPE ATATE META-TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
117667	103161- PRIMARIA LIC. BENTO JUAREZ GARCIA (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1387 66	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA	299 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1200- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	411,091	411,091	411,091	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LAS PALMAS META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
112129	TELESEREN DARIA NO. 1214 EMILIANO ZAPATA SALZAR (REFERENDO)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FCA00E1384 35	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	25 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1200- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	1,144	1,144	1,144	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: MARQUÉS DE COMILLAS. ESTA OBRA CORRESPONDE A FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA
72829	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCION)	62-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBAN O	GC800505B00306 21C	DESARROL LO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCT URA	4843 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 1120- SECRETARIA	11,000,000	11,000,000	11,000,000	3,300,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
92269	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SIN NOMBRE	62-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBAN O	JDE09C03B002062 1C	DESARROL LO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCT URA	5 658 HABITANTE	20- DESARROLLO SOCIAL 1120- SECRETARIA	104,244	104,244	104,244	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	25.00	25.00	100.0%	
115496	101068-LEO NA VICARIO.	65- MOTIQUINTLA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 31	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	57 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1200- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD: MOTIQUINTLA (PLAN GRANDE)
115657	101069-PR I MARIA AMAD I NERVO	69- COCOZCOAU TLA DE ESPINOSA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 32	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1200- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PLUMA DE ORO
72831	HOSPITAL BASICO COMUNITA RIO DE LAS CAMAS (CONSTRUCCION)	72- OXCHUC	OXCHUC	URBAN O	GC800505B00507 21C	DESARROL LO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCT URA	46027 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 1120- SECRETARIA	27,543,768	15,739,296	27,543,768	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.32	32.0%	
112950	101068-PR I MARIA SARRIO PACRO LOPEZ	75-PANTEPEC	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 21	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	416 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1200- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: PANTEPEC
72830	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCION)	81-SABANILLA	SABANILLA	URBAN O	GC800505B00408 11C	DESARROL LO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCT URA	25856 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 1120- SECRETARIA	11,114,811	11,114,811	11,114,811	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.02	2.0%	
131237	UNIVERSIDA D INTERCULT URAL DE CHIAPAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 20	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1500- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION SUPERIOR	125,855	125,855	125,855	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.35	35.0%	TERMINACION DE OBRA EXTERIOR, DRENS SUBDRENS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
114131	101068-PR I JON DE NINOS IGNACIO ALDAMA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 07	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	203 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1200- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
111903	101047-PRU DENCIO MOSCOSO PASTRANA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 12	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	66 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1200- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD: HUTEPEC LAS PALMAS TERCERA SECCION

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
																									13
116204	101022-JAR DIN DE NIÑOS PEDRO CALDERON DE LA GARCA	85 SAN FERNANDO	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 20	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	122 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:BENITO JUAREZ
92355	CONSTRUCCION DE EDIFICIO AUTOSOPO VITABLE PARA NAVE INDUSTRIAL EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTA BLE SANTIAGO, EL PNAR	88-SANTIAGO EL PNAR	SANTIAGO EL PNAR	URBAN O	JDE00128013088 1C	DESARROL LO SOCIAL	URBANIZACI N	URBANIZACI N	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCT URA	3 988 PERSONA	20- DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	110,076	0	110,076	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
92600	CORTE PLATAFORMA PARA NAVE ENSAMBLA DORA	88-SANTIAGO EL PNAR	SANTIAGO EL PNAR	URBAN O	JDE00128048088 1B	DESARROL LO SOCIAL	URBANIZACI N	URBANIZACI N	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCT URA	3588 PERSONA	20- DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	1,112,676	1,112,676	1,112,676	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
92705	PLATAFORMA PARA PLANTA ENSAMBLA DORA (CONSTRUCCION)	88-SANTIAGO EL PNAR	SANTIAGO EL PNAR	URBAN O	JDE00128047088 1B	DESARROL LO SOCIAL	URBANIZACI N	URBANIZACI N	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCT URA	3 588 PERSONA	20- DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	3,279,250	3,279,250	3,279,250	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
111965	101048-PRI MARA S DE FEBRERO.	92- SOCOLTENANCO	COBERTUR A MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E1300 13	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: NUEVO CHEJEL
116754	101026-JAR DIN DE NIÑOS RAFAEL GRAJALES.	94-SOYALÓ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 26	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:ADOLFO LOPEZ MATEOS
72832	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCION)	97-SUNIUPA	SUNIUPA	URBAN O	GC800505060069 71C	DESARROL LO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDEN CIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCT URA	2219 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	11,250,000	11,250,000	11,250,000	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
116840	101030-JAR DIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	98- TAPACHULA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 28	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:PAVENCUL
115706	101070-PRI MARA 12 DE OCTUBRE.	98- TAPACHULA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 33	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:PAVENCUL
116165	101021-JAR DIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	105-TAPILULA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 19	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	301 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:TAPILULA
112065	101049-PRI MARA FEDERAL ENRIQUE ZARAGOZA.	101- TECPATÁN	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 14	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	348 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:FRANCISCO I MADERO
113580	JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE CANCINO CASAHOND A (PREFRENDO)	105-TONALÁ	COBERTUR A MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E1300 01	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	172 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:TONALÁ
114206	101009-JAR DIN DE NIÑOS REVOLUCION MEXICANA.	105-TONALÁ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 08	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	161 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:TONALÁ
114271	101010-JAR DIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	105-TONALÁ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 09	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:SANTA ROSA LAS LIMAS
114333	101011-JAR DIN DE NIÑOS ANTONIO MARTINEZ CASTRO.	105-TONALÁ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 10	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:TONALÁ
114414	101012-JAR DIN DE NIÑOS JUAN ESCUTA.	105-TONALÁ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 11	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	22 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:SANTA ROSA LAS LIMAS
116284	101023-JAR DIN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIERREZ	105-TONALÁ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E1300 21	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	43 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:PAREDON
113083	101060-PRI MARA DOCTOR BELZARIO DOMINGUE Z PALENCIA.	105-TONALÁ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 23	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	481 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DUR)
113143	101061-PRI MARA LICENCIAD O BENITO JUAREZ GARCIA.	105-TONALÁ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 24	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	223 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:PUERTO ARISTA
113346	101062-PRI MARA DIEGO RIBERA.	105-TONALÁ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E1300 25	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	316 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:EL TREBOL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
101090	101071 PRI MARIA LAZARO CARDENAS	105-TONALA	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E13B1 05	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300-SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	559,215	559,215	559,215	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTAS LOCALIDAD:PAREDON
115365	101013 IAR DIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDONEZ OCUJA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E13D0 12	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	188 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300-SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ
115428	101014 IAR DIN DE NIÑOS ALBERTO CHANONIA RODRIGUEZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E13D0 13	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	284 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300-SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ
115724	101015 IAR DIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTANED A	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E13D0 14	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	236 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300-SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA PARA SALON DE MUSICA Y BARRA PERMETRAL LOCALIDAD:LAS PALMAS
115785	101016 IAR DIN DE NIÑOS CLAUDIO MONET.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FAA00E13D0 15	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	135 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300-SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION-BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ
112107	101050 PRI MARIA BELSARIO DOMINGUE Z PALENCIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E13D0 15	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	579 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300-SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ
112666	101055 PRI MARIA EMLIANO ZAPATA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E13D0 19	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	180 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300-SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA, OBRA EXTERIOR, ASTA BANDERA Y RED ELECTRICA, REHABILITACION GENERAL Y MOBILIARIO DE 6 AULAS LOCALIDAD:EMLIANO ZAPATA
129252	917125- COBACH NO.145 (REFRENDO Y)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FFA00E13B0 10	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1600-SUBSECRETAR IA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	467,042	467,042	467,042	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
157664	PRIMARIA ROSARIO CASTELLAN OS (REFRENDO Y)	111-TZIMOL	COBERTUR A MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13D0 28	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	85 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300-SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:BARRIO SANTA CECILIA
115378	101066 PRIM GRAL IGNACIO ZARAGOZA	111-TZIMOL	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E13D0 29	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300-SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:HEREDAS DE CHAPULTEPEC
115424	101067 PRI MARIA VALENTIN GOMEZ FARRIAS	111-TZIMOL	COBERTUR A MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA00E13D0 30	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300-SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:LINDA FLOR
112310	101053 PRI MARIA VICENTE GUERRERO.	118-ZNACANTAN	COBERTUR A MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13D0 17	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	43 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300-SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:CONJUM
112524	101054 PRI MARIA LAZARO CARDENAS.	118-ZNACANTAN	COBERTUR A MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13D0 18	DESARROL LO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCT URA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	75 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1300-SUBSECRETAR IA DE EDUCACION BASICA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:EL PINAR SALINAS
92530	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LAS MINAS-YUTNOTIC-TZALACHE N. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM.1+640 SUBTRAM O A MODERNIZACION DEL KM 7+000 AL KM 11+000) MEJORAMIENTO	23-CHAMULA	LAS MINAS	RURAL	WA666C03D01502 31C	DESARROL LO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	1 397 HABITANTE	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARIA	153,038	153,038	153,038	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
92496	SUBMINISTR O Y COLOCACION DE PASTO EN EXTERIOR DE ENSAMBLA DORA EN SANTIAGO EL PINAR	88-SANTIAGO EL PINAR	SANTIAGO EL PINAR	URBAN O	JDE001128050088 1B	DESARROL LO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	3 588 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARIA	142,000	142,000	142,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
92839	MANTENIMIENT O INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA NAVE ENSAMBLA DORA EQUIPAMIENTO OTROS	88-SANTIAGO EL PINAR	SANTIAGO EL PINAR	URBAN O	JDE001128049088 1B	DESARROL LO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL	3 588 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARIA	2,154,596	2,154,596	2,154,596	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado	Acumulado al Trimestre		Avance %
95042	FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10101ABR00R08B001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1-PODER LEGISLATIVO / 101-AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1,000,000	1,000,000	1,000,000	6,050	0.6%	0	0	AUDITORIA	6.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE LAS 06 AUDITORIAS SE PROGRAMARON PARA EL CUARTO TRIMESTRE, SIN EMBARGO AL PERIODO QUE SE INFORMA ESTAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION.
FONDO DE MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS																								
95621	FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10101ABR00R08B001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHAPAS	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1-PODER LEGISLATIVO / 101-AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	190,235	190,235	190,235	0	0.0%	0	0	AUDITORIA	6.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO, DEBIDO A QUE LAS 06 AUDITORIAS SE PROGRAMARON PARA EL CUARTO TRIMESTRE, SIN EMBARGO AL CIERRE DEL PERIODO QUE SE INFORMA ESTAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION.
PROGRAMAS REGIONALES																								
72834	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	GC800505B0080373C	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	116993 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARÍA	12,201,230	12,201,230	12,201,230	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.59	59.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
66488	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	40-HUXTÁN	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	JAE00C01B02304073C	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1000 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARÍA	1,337,771	1,337,771	1,337,771	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
87245	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANAMIENTOS	63-MITONTIC	CHIMHUCUMI	RURAL	JAE00C01B03206373C	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	933 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARÍA	506,492	506,492	506,492	250,424	49.4%	0	0	OBRA	1.00	0.67	67.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
86317	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	68-OCOATEPEC	OCOATEPEC	URBANO	GC800505B0130683C	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	12286 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARÍA	7,770,870	7,770,870	7,770,870	1,683,706	21.7%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
86158	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	GC800505B0110743C	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	22374 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARÍA	4,463,258	4,463,258	4,463,258	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.14	14.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
72835	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN)	77-PLUJAPAN	JOSUÉ GUTIERREZ (MARGARITAS)	RURAL	GC800505B0090773C	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	44211 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARÍA	7,307,545	7,307,545	7,307,545	1,728,664	23.6%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
72833	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN)	82-SALTO DE AGUA	SANTA MARIA	RURAL	GC800505B0070823C	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	59344 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARÍA	6,950,335	6,950,335	6,950,335	1,768,297	25.4%	0	0	OBRA	1.00	0.59	59.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
87415	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EL CARMEN ARCOTETE	RURAL	JAE00C01B0450843C	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	284 HABITANTE	20-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARÍA	3,410,358	3,410,358	3,410,358	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
72827	HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	GC800505B001108FC	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	554824 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARÍA	23,505,063	23,505,063	23,505,063	23,505,063	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.68	68.0%	
83371	CAMINO ALTAMIRANO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000. (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 22+000 (T.A.))	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE00C03B0070053C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	26776 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARÍA	12,411,596	12,411,596	12,411,596	3,660,369	29.5%	0	0	KILOMETRO	22.00	22.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
78599	CAMINO ALTAMIRANO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000. (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 22+000 (T.A.))	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE00C03B0070053C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	26776 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARÍA	12,411,596	12,411,596	12,411,596	3,660,369	29.5%	0	0	KILOMETRO	22.00	22.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
78560	CAMINO ALTAMIRANO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 31+000. (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 31+000 (T.A.))	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE00C03B0080673C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	190785 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARÍA	2,107,503	2,107,503	2,107,503	621,535	29.5%	0	0	KILOMETRO	31.00	1.55	5.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
83372	CAMINO ALTAMIRANO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 31+000. (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 31+000 (T.A.))	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE00C03B0080673C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	190785 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARÍA	2,107,503	2,107,503	2,107,503	621,535	29.5%	0	0	KILOMETRO	31.00	1.55	5.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
MECANISMO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (MDESUR)																								

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
9264	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 18 DESCARGAS DOMICILIARIAS	35 FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	JCESSCO1B002035 1C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	526 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA	1,668,884	1,668,884	1,668,884	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
91628	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	40 HUXTÁN	HUXTÁN	URBANO	JAESSCO1B004040 1C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	355 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA	338,970	338,970	338,970	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
92170	CAMINO-SESECAPAS LAS SALINAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+201.52 (CONSTRUCCIÓN)	57- MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	WAESSCO03B01905 71C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	42 789 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA	6,174,055	6,174,055	6,174,055	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.14	57.0%	
91145	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CON UNIMOTOR DE ALEJAMIENTO	74 PANTELHÓ	AURORA ESCQUIPLAS	RURAL	JAESSCO1B014074 1C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1933 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA	92,270	92,270	92,270	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
91761	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	JAESSCO1B005081 1C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	375 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
91982	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (120 VIVIENDAS)	75 PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	JCESSCO1B001075 1C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1557 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																								
131324	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE SOFTWARE, ALIMENTOS MICROBIOLOGÍA Y REDES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CINTALAPA.	16-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E1300 04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1000 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	7,796,610	7,796,610	7,796,610	1,422,575	18.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III; PLANTA BAJA LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA ALIMENTOS, SOFTWARE, TALLER DE REDES, DESARROLLO COMUNITARIO, AULA DIDÁCTICA, SITE, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, MODULOS DE ESCALERAS LOCALIDAD:CINTALAPA.
84916	CAMINO-ETA EL CASTAÑO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+402.65 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO KM. 0+000 - KM. 3+000)	57- MAPASTEPEC	EL CASTAÑO	RURAL	WAEO0C03B05205 72C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	42789 HABITANTE	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA	6,160,496	6,160,496	6,160,496	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
131169	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MEXICO Y CENTROAMÉRICA (CESMECA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E1300 18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	250 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	7,392,147	7,392,147	7,392,147	1,425,688	19.3%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR LOCALIDAD:SAN CRISTOBAL.
131102	TOTITI-CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIO DE LENGUAS (SISTEMA AUTONIVELANTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E1380 34	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3624 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3,089,396	3,089,396	3,089,396	0	0.0%	0	0	OTROS	12.00	1.80	15.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, LABORATORIO DE ECOLOGIA EDUCATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ
131299	TOTITI-CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIO DE LENGUAS (SISTEMA AUTONIVELANTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E1300 21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3624 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4,149,531	4,149,531	4,149,531	0	0.0%	0	0	OTROS	62.00	7.79	15.0%	META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, ECOLOGIA EDUCATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ