

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
												Acumulado al Trimestre															
												Ministrado	Programado	Ejercido					Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21<=20/19	22						
CHIAPAS RECURSOS 2011																											
APORTACIONES FEDERALES 2011 REGISTROS																											
1	FAIS										2,604,516,447	2,076,648,789	1,944,190,169	1,542,740,939	74.3%	5,143,780	4,899,985		2,345,868.62	1,596,311.36	68.0%						
	AGUA POTABLE																										
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																										
	CONSTRUCCION																										
132898	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RIO DE DISTRIBUCION	8-AMATENANGO DEL VALLE	PIE DEL CERRO	RURAL	007SC0101000016100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,436,616	2,436,616	2,436,616	2,436,616	100.0%	0	0	METRO LINEAL	6,692.00	6,692.00	100.0%						
178218	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	19-COAPILLA	BUENAVISTA (MATAGANOS)	RURAL	01803007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	850,000	300,000	300,000	285,000	95.0%	0	0	METRO LINEAL	841.56	252.30	30.0%	ESTA OBRA SE OTORGA EL ANTECIPLO DEL 30%.					
61467	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, RANCHERIA SAN FRANCISCO EL ARENAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN FRANCISCO EL ARENAL	RURAL	51	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	250,898	250,898	250,898	125,499	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,050.00	740.00	70.5%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHSSPPYEDGP/CDRP/IFSM-000125/2011.					
11423	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	22-CHALCHIHUITAN	XIXIMTONTIC	RURAL	SHVCDRP/IFSM138/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,149,836	1,149,836	1,149,836	1,149,836	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%						
121368	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	25-CHIAPULTENANGO	SAN JOSÉ VALTIERRA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	3,130,633	939,189	939,189	939,189	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,705.70	1,500.00	31.9%						
4367	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHAPA DE CORDO	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,691,805	2,106,421	2,106,421	2,106,421	100.0%	0	0	SISTEMA	100.00	69.00	69.0%						
1953	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	PANTEMAJAS	RURAL	IFSM-004-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,482,256	1,482,256	1,482,256	1,184,203	79.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%						
2051	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	BETHEL	RURAL	IFSM-017-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,991,241	1,991,241	1,991,241	1,591,085	79.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%						
11394	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	CHUCHTEEL	RURAL	IFSM-073-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	3,590,065	3,590,065	3,590,065	1,936,976	54.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE FISICO DEL 95%					
2498	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	EL EDÉN	RURAL	IFSM-049-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	901,073	901,073	901,073	568,860	63.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%						
4464	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	SANTA CRUZ	RURAL	IFSM-059-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,357,201	1,357,201	1,357,201	907,205	66.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE FISICO DE 90%					
90284	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUEHUETÁN	FLOR DE UN DÍA	RURAL	03004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	1,783,838	1,431,671	1,431,671	1,431,671	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,832.00	3,080.00	80.4%						
90390	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUEHUETÁN	CHAMULAPA	RURAL	03005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	822,246	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,762.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SER EJERCIDO					
25234	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	NAQUEM	RURAL	0390045SC007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,386,357	1,386,357	1,386,357	1,386,357	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA					
25912	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	PITAL VILLA LUZ (ALAMANDRO VIEJO)	RURAL	0390153SC019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	656,102	200,000	200,000	196,830	98.4%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR					
25302	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	PLANADA ZAPOTAL	RURAL	0390151SC016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	783,310	800,000	800,000	705,395	88.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.92	92.0%						
25419	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	SAN MARTÍN BUENAVISTA	RURAL	0390166SC012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,353,780	500,000	500,000	406,134	81.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%						
25365	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	CERRO LA PAIVA	RURAL	0390052SC017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,300,564	1,200,000	1,200,000	1,168,162	97.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.92	92.0%						
170254	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE \$ 16,989,999.99 A 2 AÑOS)	51-LA INDEPENDENCIA	SANTA ANA EL PRIMOR	RURAL	041-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	556,958	556,958	556,958	556,958	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA PAGADA CON RECURSO DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BANOBRAS					
83841	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO TRES CERRITOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114,000	114,000	114,000	114,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZA LA PRESENTE OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE Y CDI					
58636	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	SINALOA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,032,445	679,681	679,681	679,681	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.65	65.0%						
58674	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE (LAS FLORES)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	881,559	881,559	881,559	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.88	88.0%						
8391	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MAPASTEPEC	FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA)	RURAL	SC0101610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	1,118,131	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.					
90998	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	60-MAZAPA DE MADERO	JUÁREZ CHEMALE	RURAL	053-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,788,615	836,584	836,584	836,584	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%						
5039	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAUZAL) CAB. MPAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASG0100110526100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	229,706	200,000	200,000	185,498	92.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.02	2.0%						
7409	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (BARRIO SANTO TOMAS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASG0100111126100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,450,346	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,244.30	1.00	0.1%						
5006	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (RIA SANTA CRUZ)	67-OCOSINGO	SANTA CRUZ	RURAL	EASG0100110416100073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,033,475	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.02	2.0%						
5067	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) EJ. AGUA DULCE TEMUJACÁN	67-OCOSINGO	AGUA DULCE TEMUJACÁN	RURAL	EASG0100110666100091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,833,154	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.02	2.0%						
5433	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) RIA SAN LUIS	67-OCOSINGO	SAN LUIS	RURAL	EASG0100110676100085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,512,058	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.01	1.0%						
4985	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 2A ETAPA LOC.: EJIDO SANTA MARIA LAS FLORES	67-OCOSINGO	SANTA MARIA LAS FLORES	RURAL	EASG0100110256100031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,426,637	2,000,000	2,000,000	1,659,291	83.0%	0	0	METRO LINEAL	2,755.00	1,882.00	68.3%						
5441	INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJ. 13 DE SEPTIEMBRE)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASG0100110686100088	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,427,064	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.01	1.0%						
140815	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	69-OCOCOCOAULTA DE ESPINOSA	BENITO JUÁREZ	RURAL	MOE-FISM-036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOCOCOAULTA DE ESPINOSA	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	560.65	84.00	15.0%	CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHSSPPYEDGP/CDRP/IFSM-00490/2011					

TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			15+14+12		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-20+19	22	
150821	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	LAGUNA LA CAMPANA	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	566,384	424,788	424,788	297,179	70.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CAPTACION A BASE DE CONCRETO ARMADO CON DIMENSIONES DE 12.70X0.20X1.60 MTS. CONECTADA A UNA CAJA COLECTORA DE MAMPOSTERIA DE 1.00 M. DE CAP. 257.42 M3. DE LA LINEA DE CONDUCCION A BASE DE TUBERIA DE F.O.G.O. C-40 DE 2" TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO CON CAP. DE 10.00 M3. 810.00 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC RD-28 DE 2" . 35 TOMAS DOMICILIARIAS Y UN EQUIPO DE CLORACION.
182532	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN SAN ANTONIO EL ENCANTO	74-PANTELHÓ	SAN ANTONIO EL ENCANTO	RURAL	066-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,515,205	454,562	454,562	454,562	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
144061	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN CARALAMPIO	74-PANTELHÓ	SAN CARALAMPIO	RURAL	066-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,256,811	614,532	614,532	614,532	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
144070	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ISIDRO VIEJO	74-PANTELHÓ	SAN ISIDRO VIEJO	RURAL	066-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	473,749	473,749	473,749	473,749	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
144065	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOAQUÍN	74-PANTELHÓ	SAN JOAQUÍN	RURAL	066-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,437,590	731,277	731,277	731,277	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.35	35.0%	
145094	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RANCHERIA NICOLAS BRAVO IRA SECCION	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS	1,409,650	1,409,650	1,409,650	1,409,650	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,070.76	4,070.76	100.0%	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. RANCHERIA NICOLAS BRAVO IRA SECCION MEZCLA DE RECURSOS DE FSM Y CODECOM
57386	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-PUJIAPAN	MIGUEL DE LA MADRID	RURAL	069-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	1,594,147	1,594,147	1,594,147	1,594,147	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE INTEGRÓ CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS CUALES \$1,594,147.74 CORRESPONDEN A INVERSION 2011. \$1,062,785.17 CORRESPONDEN A CODECOM 2011. QUE HACEN UN TOTAL DE \$2,656,932.91.
9746	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SAN FELIPE	RURAL	072-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	1,000,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%	
9748	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	072-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	1,000,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%	ESTA OBRA TIENE AL MOMENTO UN AVANCE FISICO DEL 75%.
155470	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / EJIDO CONCEPCION LOS CACAOS	90-SIMOJOVEL	CONCEPCION LOS CACAOS	RURAL	0024 FSM 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,500,010	450,003	450,003	450,003	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
156955	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / EJIDO PLANADA NARANJAL (JOTOLCHEN ODS)	90-SIMOJOVEL	NARANJAL	RURAL	0039 FSM 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,813,866	906,933	906,933	906,933	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
119130	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (NUEVO SAN SEBASTIAN LA CANDELARIA- ESTRELLA ROJA)	92-SOCCO TENANGO	NUEVO SAN SEBASTIAN LA CANDELARIA	RURAL	083-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	741,713	741,713	222,513	222,513	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
182400	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CUCAYO PRIMERA SECCION)	97-SUNJAPA	EL CUCAYO	RURAL	030004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,500,000	1,200,000	1,200,000	558,067	46.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.47	47.0%	
31626	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC0100030176100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,622,393	1,622,393	1,622,393	1,238,484	76.3%	0	0	METRO LINEAL	8,411.23	6,392.54	76.0%	OBRA YO ACCION DEL FONDO III FSM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. LOS SAUCES LA AVIACION.
31087	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, 01	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC0100030146100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,446,073	1,446,073	1,446,073	1,277,192	88.3%	0	0	METRO LINEAL	1,219.40	1,085.27	89.0%	OBRA YO ACCION DEL FONDO III FSM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA JARDINES DE CHIAPAS.
31673	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, 01	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC0100030186100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,479,247	1,479,247	1,479,247	1,293,881	87.5%	0	0	METRO LINEAL	2,778.80	2,445.35	88.0%	OBRA YO ACCION DEL FONDO III FSM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA JARDINES DE CHIAPAS.
128887	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	CAÑADA CHICA	RURAL	093-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	83,446	83,446	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	TOTAL ANUAL \$1,688,823 INVERSION 2011 \$83,446 INVERSION FEDERAL (SUBSIDIO SEDESOL) \$851,286 INVERSION ESTATAL \$884,191
120901	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	LAS MANZANAS	RURAL	093-03-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	89,895	89,895	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%	TOTAL ANUAL \$5,688,683 INVERSION 2011 \$89,895 INVERSION FEDERAL (SUBSIDIO SEDESOL) \$2,024,799 INVERSION ESTATAL \$889,206
116767	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	YETZUCUM	RURAL	093-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	853,303	853,303	100,446	100,446	11.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.45	45.0%	TOTAL ANUAL \$5,688,683 INVERSION 2011 \$853,303 INVERSION FEDERAL (SUBSIDIO SEDESOL) \$2,801,228 INVERSION ESTATAL \$1,934,152
136950	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	106-TOTOLAPA	VILLA DE GUADALUPE	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	1,960,606	1,960,606	588,182	588,182	30.0%	0	0	METRO LINEAL	4,900.00	1,470.00	30.0%	EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VALIDADO TEICAMENTE Y YA SE CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
184284	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRA EXTRAORDINARIA, COLONIAS MEXICO, POMARROSA, JARDINES DE LAS FLORES, VILLA REAL Y LOMAS DEL VALLE SUMIN. E INSTALAC.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-02-00-18-026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,296,940	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	161.52	84.00	52.0%	
149116	11,875.40 M3. TUBERIA ACERO SOLDABLE DE 8 10 Y 12 DIAMETRO Y TUB. PVC 8 10 Y 12 DIAMETRO, SIMIN. Y COLOC. PIEZAS ESPECIALES, CAJAS ROMPEDORAS PRESION, CONST. TANQUE ALMACENAMIENTO.	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20,436,906	20,436,906	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	11,878.40	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO HA COMENZADO
120698	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EJ EL PARAISO	116-VILLAFLORES	EL PARAISO	RURAL	108-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	200,020	200,020	200,020	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	NO. DE OFICIO DE APROBACION: FSM-000387/2011
65068	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ALTAMIRANO	EL TRIUNFO	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700,099	700,099	400,000	399,885	57.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.57	57.0%	EN EL APARTADO DE AVANCE FISICO, POR ERROR SE CAPTUREO COMO METROS LINEALES, CUANDO ES UN SISTEMA.
41054	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO CRUZ GRANDE	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	141,152	141,152	141,152	116,751	82.7%	0	0	METRO LINEAL	472.00	472.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHSPYPVE/DC/CP/FSM-000124/2011
61146	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COLONIA MIGUEL ALEMAN	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	26,494	26,494	26,494	14,020	52.9%	0	0	METRO LINEAL	114.00	114.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHSPYPVE/DC/CP/FSM-000235/2011.
61959	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN 15A. CALLE SUR PTE. ENTRE 2A. Y 4A. AVE. PTE. SUR, BARRIO CALZADA DEL PANTICON	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	52	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	27,850	27,850	27,850	27,850	100.0%	0	0	METRO LINEAL	186.00	186.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHSPYPVE/DC/CP/FSM-000142/2011.

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Financieros Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22			
25417	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	SANTA MARÍA DE LOS ANGELES	RURAL	0390202SC026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	726,067	400,000	400,000	217,820	54.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%			
25314	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	SANTA CRUZ	RURAL	0390001SC022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	425,330	425,330	425,330	383,193	90.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.96	96.0%			
139897	AMPLIACION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	040-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	339,880	102,277	102,277	102,277	100.0%	0	0	METRO LINEAL	610.00	366.00	60.0%	EL MONTO MINISTRADO Y EJERCIDO SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA		
8402	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC0135610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	650,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO LOS LAURELES		
8404	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC0136610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	650,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTA CECILIA		
8406	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC0137610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	650,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN JUAN		
14348	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0171	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	266,307	266,307	266,307	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,145.96	0.00	0.0%			
26670	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMENTOMUNICIPAL	300,765	300,765	300,765	300,765	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	182.00	182.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%		
126098	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	OCOCHE	RURAL	093-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	110,031	110,031	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	TOTAL ANUAL \$2,200,811 INVERSION 2011 \$110,031 INVERSION FEDERALSUBSIDIO SEDESOL \$1,254,348 INVERSION ESTATAL \$806,222		
170856	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (PROLONGACION CAMPECHE), ALTOS DEL SUR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-02-00-03-019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	713,999	713,999	0	0	0.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	2.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES KIÓMETRO, NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO.		
142566	AMPLIACION DE AGUA POTABLE BARRIO CALIFORNIA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	18,811	18,811	18,811	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	103.00	0.00	0.0%			
142704	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL CERRO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	54,686	54,686	54,686	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	85.00	0.00	0.0%			
79156	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION) (SECTOR I, II Y IV) DE LA GUADALUPE VICTORIA	116-VILLAFLORES	GUADALUPE VICTORIA LAZARO CARDENAS	URBANO	108-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	541,946	541,946	541,946	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OFICIO DE APROBACION: FISM-000186/2011		
113748	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA E.J. CALIFORNIA	116-VILLAFLORES	CALIFORNIA	RURAL	108-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	298,271	298,271	298,271	237,530	79.6%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	NO. DE OBRA: FISM-00093/2011		
120551	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION LAS GRUTAS	2-ACALA	LAS GRUTAS	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	787,427	425,989	450,000	425,989	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION		
65335	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ALTAMIRANO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	448,539	300,000	300,000	274,265	91.4%	0	0	SISTEMA	1.00	0.91	91.0%			
96347	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ALTAMIRANO	LA FLORIDA	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	703,279	600,000	600,000	489,687	81.6%	0	0	SISTEMA	1.00	0.81	81.0%			
93255	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ALTAMIRANO	SAN LUIS POTOSI	RURAL	0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,959,464	1,959,464	1,959,464	1,350,488	68.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.69	69.0%			
96400	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LONGITUD DE 900MTS. EN LINEA DE CONDUCCION, 100MTS. EN RED Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	5-ALTAMIRANO	AGUA ESCONDIDA EL OCCAL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	699,903	699,903	699,903	317,934	45.4%	0	0	SISTEMA	1.00	0.45	45.0%			
134903	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-BELLA VISTA	SAN JOSE LAS CHICHARRAS	RURAL	012-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	3,532,887	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%			
41345	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION	17-CATAZAJA	LINDA VISTA 1A. SECCION	RURAL	016-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	512,473	512,473	512,473	512,473	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PERFORACION DE POZO.		
42193	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE. FRACCIONAMIENTO VALLE BALUN CANAN	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	129,599	129,599	129,599	129,599	100.0%	0	0	METRO LINEAL	160.00	160.00	100.0%	EL MONTO AUTORIZADO PARA ESTA OBRA ES POR \$129,599.93, MEDIANTE OFICIO DE REGISTRO NO. SH8SPPEYDGP/CDP/FISM-000186/2011		
99253	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	25-CHAPULTENANGO	SAN PASCUAL BALON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	192,473	134,731	134,731	134,731	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%			
17996	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,142,632	622,760	622,760	622,760	100.0%	0	0	SISTEMA	100.00	55.00	55.0%			
83523	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LA SOMBRÁ (ANEXO SAN CARLOS DEL RIO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	328,713	328,713	328,713	328,713	100.0%	0	0	METRO LINEAL	880.00	880.00	100.0%			
58667	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,348,958	1,226,484	1,226,484	1,226,484	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.91	91.0%			
61263	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	NUOVA PROVIDENCIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,499,941	1,172,982	1,172,982	1,172,982	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.78	78.0%			
84061	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LAS FLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%			
135241	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	SANTA ELENA EL LAGARTERO	RURAL	EAS03-00176200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	225,830	225,830	225,830	140,075	62.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINANCIAMIENTO		
135119	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	LAS VIOLETAS	RURAL	EAS03-00156200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	173,572	173,572	173,572	152,229	87.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINANCIAMIENTO		
134586	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LA ESTACION	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAS03-00126200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	591,516	591,516	591,516	591,516	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.		
8401	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC0134610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	650,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LINDAS MEXICANA.		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22			
90728	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	60-MAZAPA DE MADERO	PARAISO	RURAL	053-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO	669,000	657,552	657,552	657,552	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%			
90305	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	60-MAZAPA DE MADERO	REFORMA	RURAL	053-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO	815,304	801,681	801,681	110,978	13.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%			
90392	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	60-MAZAPA DE MADERO	TIERRA BLANCA	RURAL	053-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO	597,175	587,346	587,346	76,065	13.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%			
107638	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOTZINTLA	RINCÓN DEL BOSQUE	RURAL	VEINTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,668,208	1,251,156	1,251,156	596,143	47.6%	0	0	METRO LINEAL	2,475.00	1,200.00	48.5%			
7784	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (EL LACANJA TZELTAL)	67-OCOSINGO	LACANJÁ TZELTAL	RURAL	EAS03000110706100102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	900,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	7,203.85	0.10	0.0%			
7760	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIFERENTES LOCALIDADES)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS03000110436100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	1,744,909	700,000	700,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.01	1.0%			
11383	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SANTA RITA	RURAL	072-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	400,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%			
7994	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	81-SABANILLA	MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	HAMSC/DOP/SC/FSM012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHAPAS	1,021,814	624,921	624,921	624,921	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	893.00	680.00	76.1%			
99234	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SALTO DE AGUA	LUMJUA	RURAL	SC03XIV0770045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	767,356	694,325	694,325	694,325	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$97,356 POR LO CUAL SE GASTARA CON EL RECURSO DEL FSM		
176257	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	EL OCOTAL	RURAL	SC03000300026100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN ANDRÉS DURAZNAL	338,709	338,709	338,709	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	40.00	40.0%			
176319	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	LINDAVISTA ZA FRACCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	SC03000300036200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	59,708	59,708	59,708	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%			
114520	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-SAN FERNANDO	BENITO JUÁREZ	RURAL	MSF/DOP/FSM01111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHAPAS	215,331	215,331	215,331	215,331	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,226.00	1,226.00	100.0%	SHISSPPVE/DOP/DRP/FSM-00209/2011		
114521	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-SAN FERNANDO	EL PORVENIR	RURAL	MSF/DOP/FSM012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHAPAS	439,624	439,624	439,624	439,624	100.0%	0	0	METRO LINEAL	532.00	532.00	100.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION		
114522	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-SAN FERNANDO	LA CANDELARIA	RURAL	MSF/DOP/FSM010111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHAPAS	884,209	884,209	884,209	884,209	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,060.00	3,060.00	100.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION		
185459	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	89-SILTEPEC	LA LAQUINA	RURAL	080030014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC	1,770,000	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
142369	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CHABECULMIL	91-SITALÁ	CHABECULMIL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHAPAS	600,044	180,013	180,013	180,013	100.0%	0	0	METRO LINEAL	670.00	201.00	30.0%	ANTICIPO DE OBRA NO HAY CONTINUIDAD POR LAS LLUVIAS CONSTANTES		
111608	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	92-SOCLATENANGO	SOCLATENANGO	URBANO	083-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,866,993	2,866,993	1,433,496	1,433,496	50.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%			
60349	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	93-SOLOSUCHAPA	EL BENEFICIO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	327,612	294,851	294,851	98,284	33.3%	0	0	METRO LINEAL	255.00	85.00	33.3%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIO DE 155 HABITANTES DE LA COMUNIDAD, DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO		
31713	REHABILITACION DE LA CAPTACION Y DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 03	99-TAPACHULA	TOLUCA	RURAL	098SC000030206100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1,375,951	1,375,951	1,375,951	1,122,353	81.6%	0	0	METRO CUADRAO	3,165.31	2,532.25	80.0%	OBRA VO ACCION DEL FONDO III FSM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, EIDO TOLUCA		
31027	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AY JOSE MARIA MORELOS, 03	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC0000030136100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	315,375	315,375	315,375	220,030	69.8%	0	0	METRO LINEAL	740.46	518.33	70.0%	OBRA VO ACCION DEL FONDO III FSM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, COLONIA MORELOS		
31015	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AY OCCOCHUATLA, 03	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC0000030116100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	340,622	340,622	340,622	101,765	29.9%	0	0	METRO LINEAL	806.84	0.00	0.0%	OBRA VO ACCION DEL FONDO III FSM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, COLONIA DOROTEO ARANGO		
38655	SUSTITUCION (REHABILITACION) DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD RIO TEXCUTUPAN 03	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC0000030496100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	254,961	254,961	254,961	209,161	82.0%	0	0	METRO LINEAL	572.46	457.97	80.0%	OBRA VO ACCION DEL FONDO III FSM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, COLONIA PINTORESCO		
142652	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N AGUA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	286,937	87,700	87,700	87,700	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,213.00	880.00	72.5%	CONSITE EN LA REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		
147140	REHAB. SIST AGUA POTABLE DEL MANANTIAL YERBANTA VENUSTIANO CARRANZA CAMBIO DE TUB 10 ASBESTO-CEMENTO A TUB 10 ACERO SOLDABLE LONGITUD 925 MT	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,258,751	1,258,751	783,842	783,842	62.3%	0	0	METRO LINEAL	521.00	323.00	62.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, CON VALOR DE \$1,258,751.25		
121239	REHABILITACION DE 30 METROS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO	115-VILLA CORZO	MANUEL ÁVILA CAMACHO	RURAL	107-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HA YUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	260,700	260,700	260,700	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	0.00	0.0%			
141296	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	210,000	210,000	210,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	173.00	0.00	0.0%			
95080	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EJIDO UNION Y PROGRESO	116-VILLAFLORES	UNIÓN Y PROGRESO	RURAL	108-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	526,904	526,904	526,904	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.65	65.0%	NÚMERO DE OFICIO: FSM-00130/2011		
170753	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE OXACA), AMPLIACION PLAN DE ATALA SUR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-02-00-03-007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82,891	82,891	0	0	0.0%	0	0	METROS CÚBICOS	275.30	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES ML, NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO.		
114056	CONSTRUCCION DE POZOS TIPO NORIA C.P. LAS TRINITARIAS	116-VILLAFLORES	LAS TRINITARIAS	RURAL	108-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	182,890	182,890	182,890	0	0.0%	0	0	NORIA	5.00	4.50	90.0%	EL NUMERO DE LA OBRA ES FSM-000100/2011		
113517	CONSTRUCCION DE POZOS TIPO NORIA RIA. ARGENTINA	116-VILLAFLORES	ARGENTINA	RURAL	108-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	256,046	256,046	256,046	219,471	85.7%	0	0	NORIA	7.00	6.65	95.0%	NO. DE OBRA: FSM-00089/2011		
113034	CONSTRUCCION DE POZOS TIPO NORIA RIA. EL VERGEL	116-VILLAFLORES	EL VERGEL	RURAL	108-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	219,468	219,468	219,468	178,658	81.4%	0	0	NORIA	6.00	6.00	100.0%	NOMBRE DE LA OBRA FSM-00090/2011		
114460	CONSTRUCCION DE POZOS INDIVIDUALES	49-JUAREZ	LAS MIRANDAS	RURAL	048-03-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	987,457	987,457	987,457	918,770	93.0%	0	0	POZO	7.00	7.00	100.0%	LA DIFERENCIA RADICA EN QUE AUN NO SE HA FRUCTUADO LA OBRA PERO YA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre			15=14/12		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
114036	CONSTRUCCION DE POZOS INDIVIDUALES	48-JUÁREZ	LIBERTAD 2A. SECCION	RURAL	048-03-06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	1,652,877	1,652,877	1,652,877	1,486,994	90.0%	0	0	POZO	11.00	11.00	100.0%	LA DIFERENCIA QUE PRESENTA ENTRE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO, ES QUE AUN NO SE HA FINALIZADO LA OBRA.
9042	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHAPAS	660,000	198,000	198,000	198,000	100.0%	0	0	POZO	5.00	2.00	40.0%	INCLUYE VARIAS COMUNIDADES
7	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 160 MTS.	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	DGP/CDRP/FISM-01511	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA	2,041,924	2,041,924	1,020,962	1,020,962	50.0%	0	0	POZO	160.00	112.00	70.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$2,041,924.34. SE REDONDEA POR LO QUE EL MONTO DEL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES.
150346	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHICALCO	PICHICALCO	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMINETO MUNICIPAL DE PICHICALCO	2,237,342	671,202	671,202	671,202	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE POZO COLONIA EL VIVERO
113043	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO DE 100 M. DE PRUFUNDO	82-SALTO DE AGUA	PUNTA BRAVA 1RA. SECCION	RURAL	SC01XIV0770067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	414,097	406,853	406,853	406,853	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$414,097. POR LO CUAL SERA EJECUTADA CON RECURSO DE PRESTAMO QUE NOS OTORGÓ BANCORAS.
46013	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-CATAZAJÁ	LA TUZA (MACEO)	RURAL	016-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	860,196	860,196	860,196	860,196	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
4365	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 03 Y 04	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,691,805	1,149,179	1,149,179	1,149,179	100.0%	0	0	POZO	100.00	43.00	43.0%	
17518	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 05	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	408,400	99,003	99,003	99,003	100.0%	0	0	POZO	100.00	24.00	24.0%	
11777	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO FRACCIONAMIENTO MILENO	34-ESCUNTLA	ESCUNTLA	URBANO	0345C0301110236200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUNTLA CHAPAS	115,420	115,420	115,420	77,720	67.3%	0	0	POZO	1.00	0.90	90.0%	
114316	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	48-JUÁREZ	SANTA CRUZ TEPATE ABAJO	RURAL	048-03-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	212,779	212,779	212,779	208,927	98.2%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA Y AL 100% LA DIFERENCIA ES POR LA FALTA DE PAGOS DE RETENCIONES. OBRA CON RECURSOS DEL FISM ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
174335	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	041-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	425,285	425,285	425,285	425,285	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
121376	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPM/FISM-2511	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	383,529	383,529	383,529	383,529	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	SHISSPPYE/DGP/CDRP/FISM-020209/2011
2549	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	105-TONALÁ	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	097-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHAPAS	920,516	0	0	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCION DE TANQUES DE FERROCMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA (VARIAS LOCALIDADES)	29-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	436,821	436,821	436,821	348,169	79.7%	0	0	TANQUE	144.00	130.00	90.3%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00232/2011.
71012	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIO SANTA CRUZ	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHAPAS	188,069	157,354	157,354	157,354	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL BARRIO SANTA CRUZ DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
164177	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	51-LA INDEPENDENCIA	SANTA ROSA	RURAL	041-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	378,415	378,415	378,415	378,415	100.0%	0	0	TANQUE	24.00	24.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
4971	CONSTRUCCION DE 87 TANQUES INDIVIDUALES 2A. ETAPA (LA FRONTERA)	67-OCOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	EASCO100110106100015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,929,948	2,000,000	1,500,000	901,563	45.1%	0	0	TANQUE	67.00	21.00	31.3%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00022/2011.
40414	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y CASITA DE CONTROL, 02	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC0200030566100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	716,042	716,042	716,042	214,813	30.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	OBRA VIO ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO EN ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA LOMA LINDA. TANQUE (100M3).
11742	REHABILITACION DE LA OBRA DE CAPTACION UBICADA EN BARRIO LA BENDICION	34-ESCUNTLA	ESCUNTLA	URBANO	0345C0301110086100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUNTLA CHAPAS	1,653,938	1,653,938	1,653,938	1,439,583	87.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.87	87.0%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																					
	OTROS																					
71275	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA	1,473,996	500,000	500,000	442,168	88.4%	0	0	ANTEPROYECTO	1.00	0.35	35.0%	
42797	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, RANCHERIA MIGUEL DE LA MADRID	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	MIGUEL DE LA MADRID	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	840,765	840,765	840,765	420,382	50.0%	0	0	POZO	1.00	0.55	55.0%	ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA ATRAVEZ DE LA DELEGACION DE PLANEACION MESETA COMITECA TOJOLABAL MEDIANTE OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00022/2011.
46343	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, RANCHERIA SAN JOSE YOCMAJAB	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	MIGUEL DE LA MADRID	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	862,320	862,320	862,320	431,160	50.0%	0	0	POZO	1.00	0.70	70.0%	ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA ATRAVEZ DE LA DELEGACION DE PLANEACION MESETA COMITECA TOJOLABAL MEDIANTE OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00071/2011.
38126	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	BATOJTIC	RURAL	023-03-0089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,300,000	390,000	390,000	390,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE TRES CAPTACIONES, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, ENTRE OTROS CONCEPTOS. LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 70%.
37672	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA	23-CHAMULA	LOS RANCHOS	RURAL	023-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	850,000	255,000	255,000	255,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA DE 40X40 MTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL DE 1758.70M2. DE MEMBRANA SEGUN DATOS DE PROYECTO
115731	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL (04 BOMBAS)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	370,000	111,000	111,000	111,000	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	EL PROYECTO COMPRENDE LA REHABILITACION DE 04 BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
140397	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	040-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	125,039	75,023	75,023	75,023	100.0%	0	0	METRO LINEAL	435.00	217.50	50.0%	ESTA RED SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PALMAS. PARTE BAJA DE HUXTLA, CHAPAS.EL MONTO MINISTRADO Y EJERCIDO SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA.
145609	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	020-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	236,825	236,825	236,825	236,825	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																						
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22	
161216	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	041-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	435,786	435,786	435,786	435,786	100.0%	0	0	METRO LINEAL	125.00	125.00	100.0%	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, YA QUE EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, YA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE NO HUBIERON OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL (OBRA PARA EL EJIDO NUEVO ALTAMBRANO)
7804	APORTACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A ETAPA) CAB. MPAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAS0300011166200001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	9,835,965	9,835,965	9,835,965	9,835,965	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,748.00	2,748.00	100.0%	
6891	CONSTRUCCION DE BASES CON TANQUES PREFABRICADOS CAPACIDAD 5000 LTS. (RIA. GETZEMANI)	67-OCOSINGO	GETZEMANI	RURAL	EAS03100110716100100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,770,642	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	119.00	1.00	0.8%	METAS: OLLA
7886	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAB. MPAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAS0600011156100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	750,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	
80753	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	LOS LOTES	RURAL	072-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
12	CONSTRUCCION DE 20 POZOS SEMIPROPUNDOS Y EQUIPAMIENTO CON GENERADOR DE ENERGIA	80-REFORMA	EL ROSARIO	RURAL	074-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,132,716	639,814	639,814	0	0.0%	0	0	POZOS	20.00	0.00	0.0%	
59180	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	82-SALTO DE AGUA	ACH'LUM MAYA	RURAL	SC01XIV0770075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	514,847	477,978	477,978	477,978	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,585.14	1,400.00	88.3%	EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ES CON UN COSTO DE \$200,000 POR LO CUAL SE GASTARA CON EL RECURSO DE FISM
168120	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 DE CAP. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SALTO DE AGUA	TIOQUIPA EL BASCAN	RURAL	SC01XIV0770092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	871,111	261,333	261,333	261,333	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO ES EJECUTADO CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGO BANOFERAS
95674	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA	82-SALTO DE AGUA	EL ZAPOTE 1A. SECCION	RURAL	SC06XIV0770104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA ES DE \$200,000 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM
95734	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA	82-SALTO DE AGUA	LOTE OCHO (LA GLORIA)	RURAL	CS06XIV0770172	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$200,000 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
95696	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA	82-SALTO DE AGUA	NUEVO BERLIN	RURAL	SC06XIV0770141	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DE PROYECTO DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA ES DE \$200,000 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM
95687	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA	82-SALTO DE AGUA	POTIQUA 2A. SECCION	RURAL	SC06XIV0770249	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA ES DE \$200,000 POR LO CUAL SE GASTO CON EL RECURSOS DEL FISM
95750	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA	82-SALTO DE AGUA	SAN JUAN BARTOLOME	RURAL	SC06XIV0770324	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$200,000 POR LO CUAL SE BENEFICIARA CON EL RECURSO DE FISM
173621	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA	82-SALTO DE AGUA	YAXSCHÁ	RURAL	SH06XIV0770477	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA ES DE \$200,000 POR LO CUAL ES EJECUTADO CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGO BANOFERAS
95706	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	82-SALTO DE AGUA	SAN ANDRÉS	RURAL	SC06XIV0770073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA ES DE \$200,000 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM
95653	ESTUDIO Y PROYECTOS DE AGUA ENTUBADA	82-SALTO DE AGUA	LOS LUCEROS 2A. SECCION	RURAL	SC06XIV0770043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA ES DE \$200,000 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM
96532	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EL PAISAJE	RURAL	078-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	327,787	98,336	98,336	98,336	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO, CONSISTENTE EN DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA Y DE GEOMEMBRANA DE HP DE 1 MM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA PVC DE 1 MM DE ESPESOR, GUARNICIONES DE CONCRETO, PISOS DE CONCRETO REFORZADO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA
96581	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL (PEÑA MARIA II)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	PEÑA MARIA EL PORVENIR	RURAL	078-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	169,235	50,770	50,770	50,770	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO, CONSISTENTE EN REHABILITACION DE OLLA DE 10X15 MTS. DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA Y DE GEOMEMBRANA DE HP DE 1MM DE ESPESOR, COLOCACION DE MEMBRANA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, GUARNICIONES DE CONCRETO, PISO DE CONCRETO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA
84004	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA EL EJIDO POBLADO SAN CRISTOBAL Y FRACCION BUENA VISTA 2A ETAPA	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	103SC06000136100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	85,000	42,500	42,500	42,500	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.90	90.0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SHSSPPVE/DP/CDRP/FISM-000158
83890	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL, ASI COMO TAMBIEN LAS COLUMNAS 29 DE DICIEMBRE, FRACC. LA FLOR, SAN MIGUEL, JUBILEO, EL ROSARIO Y LOS ROSALES ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	103SC06000126100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,599,999	1,483,640	1,483,640	1,483,640	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.92	92.0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SHSSPPVE/DP/CDRP/FISM-000157/2011
120490	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CANDELARIA	2-ACALA	ACALA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	1,020,040	1,020,040	1,020,040	1,020,040	100.0%	0	0	COLECTOR	143.00	143.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA
19738	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	27-CHIAPA DE CORZO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	32	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	343,527	103,058	103,058	103,058	100.0%	0	0	CANAL	100.00	30.00	30.0%	
19670	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON CONCRETO ARMADO	27-CHIAPA DE CORZO	PLAYA VISTA	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	709,745	506,003	506,003	506,003	100.0%	0	0	CANAL	100.00	71.00	71.0%	
106121	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	156,091	0	0	0	0.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	

Tercer Trimestre de 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																							
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
46260	COLOCACION DE ALCANTARILLADO CON TUBO ADS	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	259,508	255,661	259,508	255,661	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	6.00	6.00	100.0%	PENDIENTE DE PAGAR LAS RETENCIONES.	
15808	EMBOVEDADO DE ARROYO (BARRIO CENTRO)	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	368,650	363,184	368,650	363,184	100.0%	0	0	EMBOVEDADO	6.00	6.00	100.0%	PENDIENTE DE PAGAR LAS RETENCIONES	
50736	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	65-MOTOCINTILLA	CANOAS	RURAL	SIETE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO	1,450,981	1,088,236	1,088,236	698,893	64.2%	0	0	METROS CÚBICOS	51.00	35.00	68.6%		
124871	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (CABECERA MUNICIPAL)	66-NICOLÁS RUZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0560310	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUZ	1,147,849	573,925	573,925	573,925	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	0.50	50.0%		
11711	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (BARRIO TUTIK)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD0102110036100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,724,794	2,724,794	2,724,794	2,051,083	75.3%	0	0	METROS CÚBICOS	1,417.50	1,064.20	75.1%		
13980	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,288,783	720,000	720,000	632,863	87.9%	0	0	EMBOVEDADO	1.00	0.52	52.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA SAN ANDRES	
13802	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0156	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,168,704	1,168,704	0	0	0.0%	0	0	EMBOVEDADO	1.55	0.00	0.0%		
114523	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPM/FISM/02411	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	427,213	427,213	427,213	427,213	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	315.00	315.00	100.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION	
60639	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE ARROYO	93-SOLOLUCIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	383,452	345,107	230,071	115,036	33.3%	0	0	EMBOVEDADO	1.00	0.33	33.0%	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE ARROYO, DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.	
145231	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	.	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,000,000	983,621	983,621	983,621	100.0%	0	0	RED	94.00	92.00	97.9%	EN ESTA OBRA SE ESTAN EJECUTANDO 94.20 ML DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO SAN FELIPE (CABECERA MUNICIPAL) LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$32,290.17 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$322,301.66	
61037	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	114-VILLA COMATITLÁN	EMILIANO ZAPATA (LOS COCOS)	RURAL	EASD0102023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	290,071	290,071	145,035	145,035	50.0%	0	0	METROS CÚBICOS	30.00	0.00	0.0%		
60856	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS (EJIDO PAXTAL)	114-VILLA COMATITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASD0102022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	391,152	391,152	117,345	117,345	30.0%	0	0	METROS CÚBICOS	36.00	15.00	41.7%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTECIPLO LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$43,481.38 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$245,613.75	
142613	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN EL EJIDO PATRIA CHICA	115-VILLA CORZO	PATRIA CHICA	RURAL	107-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	164,558	164,558	164,558	0	0.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	0.00	0.0%		
140031	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN BARRIO CALIFORNIA EN VILACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0105	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	85,000	85,000	85,000	0	0.0%	0	0	CANAL	1.00	0.00	0.0%		
142566	CONSTRUCCION DE LINEA DE DESCARGUE DE AGUA PLUVIAL	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	107-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	370,549	370,549	370,549	0	0.0%	0	0	CANAL	1.00	0.00	0.0%		
142698	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN REV. MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	108,947	108,647	108,947	0	0.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	0.00	0.0%		
138449	AMPLIACION DE LA DESCARGA PLUVIAL EN EL BARRIO SAN JOSE (CABECERA MUNICIPAL)	2-ACALA	ACALA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	1,816,949	1,816,949	1,816,949	1,816,949	100.0%	0	0	COLECTOR	120.00	120.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO ADECUADAMENTE	
96741	AMPLIACION DE RED PLUVIAL EN CALLE ASERRADERO (COL. ART. 115)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	967,350	290,205	290,205	290,205	100.0%	0	0	CANAL	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO, CONSISTENTE EN LA EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B DE 0.0 A 2.0 DE PROFUNDIDAD Y UNA EXTENSION DE 297 METROS LINEALES, PAVIMENTO Y CONCRETO FC-200 KG/CMS ENTRE OTROS.	
31146	AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA 9A. C. PTE. ENTRE 2A Y 6A. NORTE 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SD0202030166100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3,926,143	3,926,143	3,926,143	3,240,969	82.5%	0	0	COLECTOR	219.80	180.24	82.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.	
42514	REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL (9A. AVE. PTE. SUR ENTRE BOULEVARD BELSARIO DOMINGUEZ Y 3A. CALLE SUR PTE.) BARRIO EL XXV	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	173,394	173,394	173,394	173,394	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHVSPSPVDESDOPM/FISM-000183/2011. EL MONTO AUTORIZADO ES POR LA CANTIDAD DE \$173,394.87	
139989	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL (CALLE FRANCISCO ZARCO ESQUINA AVENIDA MATAMOROS)	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	040-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	346,879	104,377	104,377	104,377	100.0%	0	0	SUBCOLECTOR	101.34	30.40	30.0%	EL MONTO MINISTRADO Y EJERCIDO SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA	
96704	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (FRACC. AMERICA LIBRE)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,164,954	349,486	349,486	349,486	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARIA MORELOS, CONSISTE EN RED Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8.0 2 DE PVC Y POZOS DE VISITA ENTRE OTROS.	
140076	REHABILITACION E ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SAN PEDRO BUENAVISTA	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107-03-0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	485,000	485,000	485,000	0	0.0%	0	0	RED	16.00	0.00	0.0%		
72273	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	389,722	389,722	389,722	389,722	100.0%	0	0	METRO LINEAL	79.50	79.50	100.0%	SIN MEZCLA DE RECURSOS	
2470	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (JOL HICATL)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-943-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	3,748,962	3,748,962	3,748,962	2,589,228	69.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES 90% HASTA LA FECHA	
181195	COMPRO DE TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	SEDESOL	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION	
25285	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	039000SD015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,361,796	2,361,796	2,361,796	2,215,471	93.8%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%		
25307	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1A. ETAPA	39-HUITUPÁN	LA VENTANA (SAN JULIÁN)	RURAL	0390001SD027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,061,196	2,061,196	2,061,196	2,061,196	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
25296	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1A. ETAPA	39-HUITUPÁN	NEUEVA GENERACION EMILIANO ZAPATA	RURAL	0390154SD008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,694,620	2,694,620	2,694,620	2,694,620	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre					Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido	15-14/12	16						17	
139812	PAVIMENTACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO(CALLE JUAN SABINES)	41-HUXTLA	EL CARMEN	RURAL	040-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	94,141	95,141	95,141	95,141	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	OBRA DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO EL CARMEN, DE HUXTLA CHIAPAS. EL MONTO MINISTRADO Y EJERCIDO SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA	
46286	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	45-XTAPANGAJUYA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	045-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	XTAPANGAJUYA CHIAPAS	1,491,143	1,469,129	1,491,143	1,469,129	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE RETENCIONES. PAGAR LAS	
71345	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CASA EJIDAL	46-JOQUIPLAS	JOQUIPLAS	URBANO	046-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JOQUIPLAS CHIAPAS	200,144	60,043	60,043	60,043	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CASA EJIDAL JOQUIPLAS	
77103	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR, SA CALLE PTE. NTE. (SANTA CECILIA), PROLONGACION AV. PTE. NTE (SANTA CECILIA)	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,878,441	2,878,441	2,878,441	2,878,441	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,089.24	1,089.24	100.0%		
77139	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SA ETAPA	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS PALMAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,780,000	2,133,412	2,133,412	2,133,412	100.0%	0	0	METRO LINEAL	6,750.00	3,780.00	56.0%		
11615	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO YACHILAN)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD0101110556100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	579,030	579,030	579,030	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	763.50	1.00	0.1%		
8652	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LAS LOMITAS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD0101110426100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,218,135	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	995.31	1.00	0.1%		
8494	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EJ. PCO. VILLA II)	67-OCOSINGO	FRANCISCO VILLA	RURAL	EASD0101110176100021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,817,444	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,607.94	1.00	0.0%		
8490	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EJ. PLAN DE AYUTLA)	67-OCOSINGO	PLAN DE AYUTLA	RURAL	EASD0100110286100032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,347,830	2,000,000	2,000,000	1,643,731	82.2%	0	0	METRO LINEAL	3,243.00	2,271.00	70.0%		
8580	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA) LOC. CENTRO TENANGO	67-OCOSINGO	TENANGO	URBANO	EASD0101110286100030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,898,482	1,500,000	1,500,000	1,442,731	96.2%	0	0	METRO LINEAL	3,047.39	1,524.00	50.0%		
42194	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	68-OCOTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	060-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	1,411,891	1,063,863	1,063,863	1,063,863	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,976.00	1,410.00	71.4%		
144719	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (IRA. ETAPA)	69-OCOCOCOAULTA DE ESPINOSA	HERMENEGLDO GALEANA	RURAL	MOE-FISM-16	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOCOCOAULTA DE ESPINOSA	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN VALIDACION POR CONTRATO, SOLO HUBO AVANCE FISICO POR LO QUE NO HUBO DOCUMENTACION POR PARTE DE LA CONSTRUCCION.	
144755	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (IRA. ETAPA)	69-OCOCOCOAULTA DE ESPINOSA	OCULAPA DE JUAREZ	URBANO	MOE-FISM-17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOCOCOAULTA DE ESPINOSA	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN VALIDACION POR CONTRATO, SOLO HUBO AVANCE FISICO POR LO QUE NO HUBO DOCUMENTACION POR PARTE DE LA CONSTRUCCION.	
144849	INTRODUCCION DE DRENAJE (IRA. ETAPA)	69-OCOCOCOAULTA DE ESPINOSA	IGNACIO ZARAGOZA (EL MORRO)	RURAL	MOE-FIM-18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOCOCOAULTA DE ESPINOSA	1,000,000	670,474	670,474	670,474	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN VALIDACION POR CONTRATO, SOLO HUBO AVANCE FISICO POR LO QUE NO HUBO DOCUMENTACION POR PARTE DE LA CONSTRUCCION.	
14001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	222,794	222,794	222,794	62,724	28.2%	0	0	METRO LINEAL	438.38	90.50	20.6%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO NINOS HEROES DE PAKALNA	
13917	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	718,067	718,067	718,067	718,067	100.0%	0	0	METRO LINEAL	494.66	494.66	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA NUEVO BELEM	
13973	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	722,848	722,848	722,848	722,848	100.0%	0	0	COLECTOR	504.39	504.39	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA POPOL VUH	
15221	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0106	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	783,613	783,613	783,613	416,121	53.1%	0	0	METRO LINEAL	615.80	315.00	51.2%		
13630	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ANEXO AL BARRIO SAN JUANITO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0151	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	248,032	248,032	248,032	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	233.00	0.00	0.0%		
13998	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	GALILEO	RURAL	0056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	126,936	126,936	126,936	126,936	100.0%	0	0	METRO LINEAL	268.80	268.80	100.0%		
144599	CONSTRUCCION DE LA 1RA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO COL. EL MIRADOR	76-PICHUCCALCO	PICHUCCALCO	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO PICHUCCALCO CHIAPAS	1,148,925	1,148,925	1,148,925	1,148,925	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,288.66	1,288.66	100.0%	CONSTRUCCION DE LA 1RA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO COL. EL MIRADOR MIESCLA DE RECURSOS ESTATALES, FEDERAL, HABITAT Y ESTADO	
88705	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. SAN RAFAEL)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	303,624	91,078	91,078	91,078	100.0%	0	0	METRO LINEAL	461.00	140.00	30.4%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-HABITAT, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EL CANAL, ALASKA, CERRADA, LUMINADA, BENITO JUAREZ, FRANCISCO I. MADERO Y PERIFERICO NORTE	
154581	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO NUEVO URBANO)	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0010 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,049,292	693,898	693,898	693,898	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.67	67.0%	LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE REALIZA EN EL BARRIO NUEVO URBANO EN LA LOCALIDAD DE SIMOJOVEL CHIAPAS. EL BARRIO NO APARECE EN LA BANDEJA DE OPCIONES.	
155492	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO / POBLADO GRACIAS A DIOS	90-SIMOJOVEL	GRACIAS A DIOS	RURAL	0025 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	2,256,866	1,147,681	1,147,681	1,147,681	100.0%	0	0	RED	1.00	0.50	50.0%		
155439	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO / POBLADO SAN ANDRES	90-SIMOJOVEL	SAN ANDRES	RURAL	0018 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,457,727	875,549	875,549	875,549	100.0%	0	0	RED	1.00	0.61	61.0%		
162209	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA POBLADO SAN ANTONIO NARANJAL	90-SIMOJOVEL	SAN ANTONIO EL NARANJAL	RURAL	0041 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	2,337,577	701,273	701,273	701,273	100.0%	4,196	0	RED	1.00	0.30	30.0%		
155676	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2DA. ETAPA / POBLADO JUAN SABINES	90-SIMOJOVEL	JUAN SABINES	RURAL	0035 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,301,304	855,791	855,791	855,791	100.0%	0	0	RED	1.00	0.66	66.0%		
38704	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LUCRECIA BORGIA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0101030506100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	422,665	422,665	422,665	266,546	63.1%	0	0	METRO LINEAL	975.15	585.09	60.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, COLONIA LOMAS DEL REY.	
38926	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0101030536100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	453,701	453,701	453,701	135,159	29.8%	0	0	METRO LINEAL	1,430.80	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL.	
34907	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0101030486100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	235,221	235,221	235,221	138,106	58.7%	0	0	METRO LINEAL	660.90	396.54	60.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011, COLONIA LAS TORRES.	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido	15/14/12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15/14/12	16	17	18	19	20	21/20/19	22		
150527	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUAS NEGRAS	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	30,000	30,000	30,000	24,013	80.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
150455	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUAS NEGRAS	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	273,840	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
170896	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE INOMINADA O MILATO); PLUMA DE ORO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	171,137	171,137	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	169.78	76.40	45.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO.	
171288	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIVADA COAHUILA), PLAN DE AYALA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	482,433	482,433	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	389.88	195.00	50.0%		
184020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1ª ETAPA). COLONIA DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-18-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,398,375	419,512	419,512	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,437.70	287.54	20.0%		
171147	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CA. SAN JUAN SABINITO), SAN JUAN SABINITO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	241,570	241,570	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	211.22	12.75	6.0%		
171306	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE SANDALO SUR). PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219,138	219,138	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	27.60	12.0%		
171272	SUSTITUCION DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO (AV. LOMAS DEL TACANÁ O JORGE GOMEZ, LOMAS DEL ORIENTE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	94,413	94,413	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	107.80	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO	
84235	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	110-TUZANTÁN	PRIMER CANTÓN	RURAL	103SD01010176100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,020,778	673,070	673,020	673,020	100.0%	0	0	METRO LINEAL	681.60	480.00	70.4%	LA LOCALIDAD SE LLAMA PRIMER CANTÓN LA PANGA OFICIO DE REGISTRO SHISSPPYEDGP/CDRPFISM-000182/2011	
149517	CONSTR. 3726.06 ML TUB. PVC SANITARIO 10 Y 8 DIAMETRO, PIED AT 100CM, 200CM, 300CM, 400CM, 500CM, 600CM, 700CM, 800CM, 900CM, 1000CM, 1100CM, 1200CM, 1300CM, 1400CM, 1500CM, 1600CM, 1700CM, 1800CM, 1900CM, 2000CM, 2100CM, 2200CM, 2300CM, 2400CM, 2500CM, 2600CM, 2700CM, 2800CM, 2900CM, 3000CM, 3100CM, 3200CM, 3300CM, 3400CM, 3500CM, 3600CM, 3700CM, 3800CM, 3900CM, 4000CM, 4100CM, 4200CM, 4300CM, 4400CM, 4500CM, 4600CM, 4700CM, 4800CM, 4900CM, 5000CM, 5100CM, 5200CM, 5300CM, 5400CM, 5500CM, 5600CM, 5700CM, 5800CM, 5900CM, 6000CM, 6100CM, 6200CM, 6300CM, 6400CM, 6500CM, 6600CM, 6700CM, 6800CM, 6900CM, 7000CM, 7100CM, 7200CM, 7300CM, 7400CM, 7500CM, 7600CM, 7700CM, 7800CM, 7900CM, 8000CM, 8100CM, 8200CM, 8300CM, 8400CM, 8500CM, 8600CM, 8700CM, 8800CM, 8900CM, 9000CM, 9100CM, 9200CM, 9300CM, 9400CM, 9500CM, 9600CM, 9700CM, 9800CM, 9900CM, 10000CM, 10100CM, 10200CM, 10300CM, 10400CM, 10500CM, 10600CM, 10700CM, 10800CM, 10900CM, 11000CM, 11100CM, 11200CM, 11300CM, 11400CM, 11500CM, 11600CM, 11700CM, 11800CM, 11900CM, 12000CM, 12100CM, 12200CM, 12300CM, 12400CM, 12500CM, 12600CM, 12700CM, 12800CM, 12900CM, 13000CM, 13100CM, 13200CM, 13300CM, 13400CM, 13500CM, 13600CM, 13700CM, 13800CM, 13900CM, 14000CM, 14100CM, 14200CM, 14300CM, 14400CM, 14500CM, 14600CM, 14700CM, 14800CM, 14900CM, 15000CM, 15100CM, 15200CM, 15300CM, 15400CM, 15500CM, 15600CM, 15700CM, 15800CM, 15900CM, 16000CM, 16100CM, 16200CM, 16300CM, 16400CM, 16500CM, 16600CM, 16700CM, 16800CM, 16900CM, 17000CM, 17100CM, 17200CM, 17300CM, 17400CM, 17500CM, 17600CM, 17700CM, 17800CM, 17900CM, 18000CM, 18100CM, 18200CM, 18300CM, 18400CM, 18500CM, 18600CM, 18700CM, 18800CM, 18900CM, 19000CM, 19100CM, 19200CM, 19300CM, 19400CM, 19500CM, 19600CM, 19700CM, 19800CM, 19900CM, 20000CM, 20100CM, 20200CM, 20300CM, 20400CM, 20500CM, 20600CM, 20700CM, 20800CM, 20900CM, 21000CM, 21100CM, 21200CM, 21300CM, 21400CM, 21500CM, 21600CM, 21700CM, 21800CM, 21900CM, 22000CM, 22100CM, 22200CM, 22300CM, 22400CM, 22500CM, 22600CM, 22700CM, 22800CM, 22900CM, 23000CM, 23100CM, 23200CM, 23300CM, 23400CM, 23500CM, 23600CM, 23700CM, 23800CM, 23900CM, 24000CM, 24100CM, 24200CM, 24300CM, 24400CM, 24500CM, 24600CM, 24700CM, 24800CM, 24900CM, 25000CM, 25100CM, 25200CM, 25300CM, 25400CM, 25500CM, 25600CM, 25700CM, 25800CM, 25900CM, 26000CM, 26100CM, 26200CM, 26300CM, 26400CM, 26500CM, 26600CM, 26700CM, 26800CM, 26900CM, 27000CM, 27100CM, 27200CM, 27300CM, 27400CM, 27500CM, 27600CM, 27700CM, 27800CM, 27900CM, 28000CM, 28100CM, 28200CM, 28300CM, 28400CM, 28500CM, 28600CM, 28700CM, 28800CM, 28900CM, 29000CM, 29100CM, 29200CM, 29300CM, 29400CM, 29500CM, 29600CM, 29700CM, 29800CM, 29900CM, 30000CM, 30100CM, 30200CM, 30300CM, 30400CM, 30500CM, 30600CM, 30700CM, 30800CM, 30900CM, 31000CM, 31100CM, 31200CM, 31300CM, 31400CM, 31500CM, 31600CM, 31700CM, 31800CM, 31900CM, 32000CM, 32100CM, 32200CM, 32300CM, 32400CM, 32500CM, 32600CM, 32700CM, 32800CM, 32900CM, 33000CM, 33100CM, 33200CM, 33300CM, 33400CM, 33500CM, 33600CM, 33700CM, 33800CM, 33900CM, 34000CM, 34100CM, 34200CM, 34300CM, 34400CM, 34500CM, 34600CM, 34700CM, 34800CM, 34900CM, 35000CM, 35100CM, 35200CM, 35300CM, 35400CM, 35500CM, 35600CM, 35700CM, 35800CM, 35900CM, 36000CM, 36100CM, 36200CM, 36300CM, 36400CM, 36500CM, 36600CM, 36700CM, 36800CM, 36900CM, 37000CM, 37100CM, 37200CM, 37300CM, 37400CM, 37500CM, 37600CM, 37700CM, 37800CM, 37900CM, 38000CM, 38100CM, 38200CM, 38300CM, 38400CM, 38500CM, 38600CM, 38700CM, 38800CM, 38900CM, 39000CM, 39100CM, 39200CM, 39300CM, 39400CM, 39500CM, 39600CM, 39700CM, 39800CM, 39900CM, 40000CM, 40100CM, 40200CM, 40300CM, 40400CM, 40500CM, 40600CM, 40700CM, 40800CM, 40900CM, 41000CM, 41100CM, 41200CM, 41300CM, 41400CM, 41500CM, 41600CM, 41700CM, 41800CM, 41900CM, 42000CM, 42100CM, 42200CM, 42300CM, 42400CM, 42500CM, 42600CM, 42700CM, 42800CM, 42900CM, 43000CM, 43100CM, 43200CM, 43300CM, 43400CM, 43500CM, 43600CM, 43700CM, 43800CM, 43900CM, 44000CM, 44100CM, 44200CM, 44300CM, 44400CM, 44500CM, 44600CM, 44700CM, 44800CM, 44900CM, 45000CM, 45100CM, 45200CM, 45300CM, 45400CM, 45500CM, 45600CM, 45700CM, 45800CM, 45900CM, 46000CM, 46100CM, 46200CM, 46300CM, 46400CM, 46500CM, 46600CM, 46700CM, 46800CM, 46900CM, 47000CM, 47100CM, 47200CM, 47300CM, 47400CM, 47500CM, 47600CM, 47700CM, 47800CM, 47900CM, 48000CM, 48100CM, 48200CM, 48300CM, 48400CM, 48500CM, 48600CM, 48700CM, 48800CM, 48900CM, 49000CM, 49100CM, 49200CM, 49300CM, 49400CM, 49500CM, 49600CM, 49700CM, 49800CM, 49900CM, 50000CM, 50100CM, 50200CM, 50300CM, 50400CM, 50500CM, 50600CM, 50700CM, 50800CM, 50900CM, 51000CM, 51100CM, 51200CM, 51300CM, 51400CM, 51500CM, 51600CM, 51700CM, 51800CM, 51900CM, 52000CM, 52100CM, 52200CM, 52300CM, 52400CM, 52500CM, 52600CM, 52700CM, 52800CM, 52900CM, 53000CM, 53100CM, 53200CM, 53300CM, 53400CM, 53500CM, 53600CM, 53700CM, 53800CM, 53900CM, 54000CM, 54100CM, 54200CM, 54300CM, 54400CM, 54500CM, 54600CM, 54700CM, 54800CM, 54900CM, 55000CM, 55100CM, 55200CM, 55300CM, 55400CM, 55500CM, 55600CM, 55700CM, 55800CM, 55900CM, 56000CM, 56100CM, 56200CM, 56300CM, 56400CM, 56500CM, 56600CM, 56700CM, 56800CM, 56900CM, 57000CM, 57100CM, 57200CM, 57300CM, 57400CM, 57500CM, 57600CM, 57700CM, 57800CM, 57900CM, 58000CM, 58100CM, 58200CM, 58300CM, 58400CM, 58500CM, 58600CM, 58700CM, 58800CM, 58900CM, 59000CM, 59100CM, 59200CM, 59300CM, 59400CM, 59500CM, 59600CM, 59700CM, 59800CM, 59900CM, 60000CM, 60100CM, 60200CM, 60300CM, 60400CM, 60500CM, 60600CM, 60700CM, 60800CM, 60900CM, 61000CM, 61100CM, 61200CM, 61300CM, 61400CM, 61500CM, 61600CM, 61700CM, 61800CM, 61900CM, 62000CM, 62100CM, 62200CM, 62300CM, 62400CM, 62500CM, 62600CM, 62700CM, 62800CM, 62900CM, 63000CM, 63100CM, 63200CM, 63300CM, 63400CM, 63500CM, 63600CM, 63700CM, 63800CM, 63900CM, 64000CM, 64100CM, 64200CM, 64300CM, 64400CM, 64500CM, 64600CM, 64700CM, 64800CM, 64900CM, 65000CM, 65100CM, 65200CM, 65300CM, 65400CM, 65500CM, 65600CM, 65700CM, 65800CM, 65900CM, 66000CM, 66100CM, 66200CM, 66300CM, 66400CM, 66500CM, 66600CM, 66700CM, 66800CM, 66900CM, 67000CM, 67100CM, 67200CM, 67300CM, 67400CM, 67500CM, 67600CM, 67700CM, 67800CM, 67900CM, 68000CM, 68100CM, 68200CM, 68300CM, 68400CM, 68500CM, 68600CM, 68700CM, 68800CM, 68900CM, 69000CM, 69100CM, 69200CM, 69300CM, 69400CM, 69500CM, 69600CM, 69700CM, 69800CM, 69900CM, 70000CM, 70100CM, 70200CM, 70300CM, 70400CM, 70500CM, 70600CM, 70700CM, 70800CM, 70900CM, 71000CM, 71100CM, 71200CM, 71300CM, 71400CM, 71500CM, 71600CM, 71700CM, 71800CM, 71900CM, 72000CM, 72100CM, 72200CM, 72300CM, 72400CM, 72500CM, 72600CM, 72700CM, 72800CM, 72900CM, 73000CM, 73100CM, 73200CM, 73300CM, 73400CM, 73500CM, 73600CM, 73700CM, 73800CM, 73900CM, 74000CM, 74100CM, 74200CM, 74300CM, 74400CM, 74500CM, 74600CM, 74700CM, 74800CM, 74900CM, 75000CM, 75100CM, 75200CM, 75300CM, 75400CM, 75500CM, 75600CM, 75700CM, 75800CM, 75900CM, 76000CM, 76100CM, 76200CM, 76300CM, 76400CM, 76500CM, 76600CM, 76700CM, 76800CM, 76900CM, 77000CM, 77100CM, 77200CM, 77300CM, 77400CM, 77500CM, 77600CM, 77700CM, 77800CM, 77900CM, 78000CM, 78100CM, 78200CM, 78300CM, 78400CM, 78500CM, 78600CM, 78700CM, 78800CM, 78900CM, 79000CM, 79100CM, 79200CM, 79300CM, 79400CM, 79500CM, 79600CM, 79700CM, 79800CM, 79900CM, 80000CM, 80100CM, 80200CM, 80300CM, 80400CM, 80500CM, 80600CM, 80700CM, 80800CM, 80900CM, 81000CM, 81100CM, 81200CM, 81300CM, 81400CM, 81500CM, 81600CM, 81700CM, 81800CM, 81900CM, 82000CM, 82100CM, 82200CM, 82300CM, 82400CM, 82500CM, 82600CM, 82700CM, 82800CM, 82900CM, 83000CM, 83100CM, 83200CM, 83300CM, 83400CM, 83500CM, 83600CM, 83700CM, 83800CM, 83900CM, 84000CM, 84100CM, 84200CM, 84300CM, 84400CM, 84500CM, 84600CM, 84700CM, 84800CM, 84900CM, 85000CM, 85100CM, 85200CM, 85300CM, 85400CM, 85500CM, 85600CM, 85700CM, 85800CM, 85900CM, 86000CM, 86100CM, 86200CM, 86300CM, 86400CM, 86500CM, 86600CM, 86700CM, 86800CM, 86900CM, 87000CM, 87100CM, 87200CM, 87300CM, 87400CM, 87500CM, 87600CM, 87700CM, 87800CM, 87900CM, 88000CM, 88100CM, 88200CM, 88300CM, 88400CM, 88500CM, 88600CM, 88700CM, 88800CM, 88900CM, 89000CM, 89100CM, 89200CM, 89300CM, 89400CM, 89500CM, 89600CM, 89700CM, 89800CM, 89900CM, 90000CM, 90100CM, 90200CM, 90300CM, 90400CM, 90500CM, 90600CM, 90700CM, 90800CM, 90900CM, 91000CM, 91100CM, 91200CM, 91300CM, 91400CM, 91500CM, 91600CM, 91700CM, 91800CM, 91900CM, 92000CM, 92100CM, 92200CM, 92300CM, 92400CM, 92500CM, 92600CM, 92700CM, 92800CM, 92900CM, 93000CM, 93100CM, 93200CM, 93300CM, 93400CM, 93500CM, 93600CM, 93700CM, 93800CM, 93900CM, 94000CM, 94100CM, 94200CM, 94300CM, 94400CM, 94500CM, 94600CM, 94700CM, 94800CM, 94900CM, 95000CM, 95100CM, 95200CM, 95300CM, 95400CM, 95500CM, 95600CM, 95700CM, 95800CM, 95900CM, 96000CM, 96100CM, 96200CM, 96300CM, 96400CM, 96500CM, 96600CM, 96700CM, 96800CM, 96900CM, 97000CM, 97100CM, 97200CM, 97300CM, 97400CM, 97500CM, 97600CM, 97700CM, 97800CM, 97900CM, 98000CM, 98100CM, 98200CM, 98300CM, 98400CM, 98500CM, 98600CM, 98700CM, 98800CM, 98900CM, 99000CM, 99100CM, 99200CM, 99300CM, 99400CM, 99500CM, 99600CM, 99700CM, 99800CM, 99900CM, 100000CM, 100001CM, 100002CM, 100003CM, 100004CM, 100005CM, 100006CM, 100007CM, 100008CM, 100009CM, 100010CM, 100011CM, 100012CM, 100013CM, 100014CM, 100015CM, 100016CM, 100017CM, 100018CM, 100019CM, 100020CM, 100021CM, 100022CM, 100023CM, 100024CM, 100025CM, 100026CM, 100027CM, 100028CM, 100029CM, 100030CM, 100031CM, 100032CM, 100033CM, 100034CM, 100035CM, 100036CM, 100037CM, 100038CM, 100039CM, 100040CM, 100041CM, 100042CM, 100043CM, 100044CM, 100045CM, 100046CM, 100047CM, 100048CM, 100049CM, 100050CM, 100051CM, 100052CM, 100053CM, 100054CM, 100055CM, 100056CM, 100057CM, 100058CM, 100059CM, 100060CM, 100061CM, 100062CM, 100063CM, 100064CM, 100065CM, 100066CM, 100067CM, 100068CM, 100069CM, 100070CM, 100071CM, 100072CM, 100073CM, 100074CM, 100075CM, 100076CM, 100077CM, 100078CM, 100079CM, 100080CM, 1																						

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Ejercido		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	15+14/12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15+14/12	16	17	18	19	20	21+20/19	22		
59398	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SANTA ANA CULANCHUTY	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	45	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	51,273	51,273	51,273	15,381	30.0%	0	0	METRO LINEAL	124.20	124.20	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH5SPPEYDGP/CRPP/FISM: 00014/2011.	
59713	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE EL CIPRESAL ENTRE LA AVE EL PEDREGAL Y AVE LOS ROBLES, AVE LOS ROBLES ENTRE CALLE EL CIPRESAL HASTA EL LIMITE DE LA AVE) BARRIO NUEVO BELÉN 2A. SECCION	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	48	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	251,977	251,977	251,977	125,988	50.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	192.00	80.0%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH5SPPEYDGP/CRPP/FISM: 00023/2011.	
45074	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	36-FRONTERA COMALAPA	HUIXNALAY	RURAL	034-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	2,663,633	2,663,633	1,733,284	1,099,090	41.3%	0	0	METRO LINEAL	3,148.34	1,416.75	45.0%		
134634	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE SAN FERNANDO)	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	040-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	359,285	250,966	250,966	250,966	100.0%	0	0	METRO LINEAL	688.00	688.00	100.0%	OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA COLONIA EL PELICARZO LOCALIDAD DE HUXTLA, CHIAPAS.	
140062	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	040-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	716,763	215,028	215,028	215,028	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,558.64	467.58	30.0%	AMPLIACION QUE SE REALIZA EN LA COLONIA 08 DE OCTUBRE EL MONTO MINISTRADO Y EJERCIDO SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA.	
74010	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD	46-JIQUIPILAS	TIERRA Y LIBERTAD	URBANO	046-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	1,125,450	915,898	915,898	915,898	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
84218	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	356.00	106.80	30.0%		
61297	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	605,383	528,215	528,215	528,215	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	435.00	87.0%		
84262	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	324,884	324,884	324,884	324,884	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
84298	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE (8A ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	820,000	725,052	725,052	725,052	100.0%	0	0	METRO LINEAL	652.01	573.78	88.0%		
124948	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0580311	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS RUIZ	287,211	210,047	210,047	210,047	100.0%	0	0	METRO LINEAL	115.00	80.50	70.0%		
11734	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO BONAMPAC)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD0201110536100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	254,357	254,357	254,357	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1.00	0.1%		
11778	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO SAN SEBASTIAN)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD0201110546100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	98,092	98,092	98,092	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	184.50	1.00	0.5%		
13965	CONTINUACION DE OBRA DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA (COMUNIDAD FRONTERA COROZAL)	67-OCOSINGO	FRONTERA COROZAL	URBANO	EASE0100110326100028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,502,164	2,000,000	2,000,000	1,963,530	98.2%	0	0	METRO LINEAL	3,843.98	2,997.54	78.0%		
157837	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO	70-OSTUACÁN	NUEVO MILENIO	RURAL	FISM-005/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	824,120	824,120	824,120	736,418	89.4%	0	0	METRO LINEAL	393.12	370.00	94.1%	CONSTRUCCION DE 393.12 ML DE RED DE ATARJEAS A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 25 DE 8 DIAM. 13 POZOS DE VISITA DE 1.26 MTS. 1 POZO DE 1.50 MTS. 1 POZO DE 2.00 MTS. 1 POZO DE 3.50 MTS. 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 25 DE 8 DIAM. 35 REGISTROS DE 0.60X0.40 MTS. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.80 MTS. DE PROFUNDIDAD. A BASE DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 CM. DE ESPESOR.	
88940	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,148,546	689,128	689,128	689,128	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,860.00	1,116.00	60.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-HABITAT. CONSISTENTE EN LA AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS CON UNA LONGITUD TOTAL DE 1860 ML CON TUBERIA DE PVC DE 8.	
26376	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMENTOMUNICIPAL	429,468	214,734	214,734	214,734	100.0%	0	0	RED	471.00	235.00	49.9%	AVANCE FISICO AL 49.9%	
111669	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	92-SOCCOTENANGO	LA JOYA	RURAL	083-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,434,628	1,434,628	1,434,628	430,388	30.0%	0	0	RED	1.00	0.30	30.0%		
60026	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	93-SOLOCHUAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	295,881	266,293	266,293	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	141.14	0.00	0.0%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA SUMINISTRO DE DRENAJE DICHA OBRA AUN NO SE HA INICIADO	
57867	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	93-SOLOCHUAPA	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,223,515	1,101,164	1,101,164	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,057.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DICHA OBRA NO SE HA INICIADO POR SERA UNA MEZCLA DE RECURSOS.	
44266	AMPLIACION DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SD0102030656100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,716,191	2,716,191	2,716,191	814,857	30.0%	0	0	METRO LINEAL	2,213.10	0.00	0.0%	OBRA VO ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE. EJIDO MORELOS.	
3598	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COL. POPULAR SAN SEBASTIAN)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,265,583	1,265,583	700,000	549,797	43.4%	0	0	METRO LINEAL	1,049.00	450.00	42.9%	OBRA EN PROCESO	
171120	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (AV. CHIHUALI, LAS GRANJAS)	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-SD-02-01-03-024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	144,330	144,330	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	206.30	2.00	1.0%		
171179	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE LOMA DEL RIO, LOMAS DEL ORIENTE)	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-SD-02-01-03-008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80,134	80,134	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	134.60	20.25	15.0%		
171036	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE ESTRELLA DEL SUR), 6 DE JUNIO	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-SD-02-01-03-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	676,898	676,898	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	824.35	165.00	20.0%		
184180	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 20 CM. DE DIAMETRO DE LA CALLE HECHOS NO PALABRAS, CALLE JUAN SABINES, CALLE LOMA BONITA, CIRCUITO JOYTO-MAYU ORIENTE, COL. PAULINO AGUILAR PANAGUA	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-SD-02-01-18-017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,903	73,471	73,471	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	340.34	68.07	20.0%		
184203	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA LAS TORRES, CALLE MORELOS, CALLE VERACRUZ Y BARRIO SAN FRANCISCO, COLONIA PLAN DE AYALA NORTE.	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-SD-02-01-18-021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	813,793	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,947.58	1,675.00	86.0%		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
114466	AMPLIACION 443 ML. C/TUB PVC 8 DIAM. 71 ML. C/TUB PVC 10 DIAM. 306 ML. C/TUB. PVC 6 DIAM. DEMOLICION 494 M2 PISO CONCRETO. ESC. 386 M2 A MANO MATERIAL B. 11 POZOS VISITA, 68 PZAS. REGIST Y 65 M3 MURO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	466,812	466,812	407,464	407,464	87.3%	0	0	METRO LINEAL	443.00	398.00	89.8%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO Y TIENE MEZCLA RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT POR UN IMPORTE DE \$466,812.00. DEL F.I.S.M. POR \$466,812.00 HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE \$933,624.00
107518	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO VILLAFLORES (BARRIO AMPLIACION SAN MIGUEL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00026/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	354,562	354,562	354,562	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	206.00	206.00	100.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0010
107556	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EJ. FRANCISCO VILLA	116-VILLAFLORES	FRANCISCO VILLA	RURAL	FISM-00041/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	970,567	970,567	970,567	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	944.00	755.20	80.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0011
118952	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	438,591	438,591	438,591	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	409.00	0.00	0.0%	NUMERO DE OFICIO DE APROBACION: FISM-000381/2011
120238	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO FRACC. LAS FLORES II Y III	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	409,188	409,188	409,188	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	352.00	0.00	0.0%	NO. DE OFICIO DE APROBACION: FISM-000386/2011
106702	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COLECTOR ZONA NORTE 3A ETAPA (4A NTE. PTE.) VILLAFLORES (BARRIO REFORMA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-0007/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	583,240	583,240	583,240	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	271.88	271.88	100.0%	NO. DE OBRA 108-03-0001
13993	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	163,515	163,515	163,515	83,210	50.9%	0	0	METRO LINEAL	251.30	125.50	49.9%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA
13915	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	834,196	834,196	834,196	684,706	82.1%	0	0	METRO LINEAL	596.32	488.00	81.8%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COONIA PAKALNA BARRIO SAN FRANCISCO
142371	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALÁ CHIAPAS	49,539	25,632	25,632	25,632	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
141848	REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PEMEX	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	F-II-2011-018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	3,000,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	4,151.70	0.00	0.0%	LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO PEMEX SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS CON CODECOM OBTENIENDO EL 60% CON RECURSOS DEL FISM Y 40% CON RECURSOS ESTATALES SIENDO UN MONTO TOTAL DE \$ 1,000,000.00
141762	REHABILITACION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	F-II-2011-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	150,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	281.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS FISM 2011 Y HABITAD 2011. EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$300,000.00 AL FISM LE CORRESPONDE \$150,000.00 LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA CALLE 3 AV ORIENTE ENTRE 3 Y 5 SUR
141758	REHABILITACION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LA CULTURA)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-II-2011-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	1,947,138	1,394,973	1,394,973	1,168,283	83.7%	0	0	METRO LINEAL	3,147.50	2,641.00	83.9%	LA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE FISM 2011 Y HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE \$ 3,984,276.00, EL CUAL LE CORRESPONDE AL FISM LA CANTIDAD DE \$ 1,947,138.00. LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES 8A, SUR ENTRE 7A Y 9A, PTE. 7A, PTE. ENTRE 8A Y 12A, SUE/13A, PTE. ENTRE 8A Y 12A, SUR Y 15A, PTE. ENTRE 8A Y 12A, SUR Y 15A, PTE. ENTRE 8A Y 15A, SUR. SE ELIJO COBERTURA MUNICIPAL POR QUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO LA CULTURA
141678	REHABILITACION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LAS ALMENDRITAS)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-II-2011-002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	850,755	846,781	846,781	600,453	70.9%	0	0	METRO LINEAL	1,572.60	471.78	30.0%	ESTE PROYECTO ES UN MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL-FEDERAL Y MUNICIPAL 2011. AL FISM 2011 LE CORRESPONDE \$650,755.00. LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LAS CALLES 2A, SUR ENTRE 17 Y 19 AV. OTE/17A AV. OTE ENTRE 1A Y 2A, SUR, CARRETERA TAPANATEPEC ENTRE CENTRAL SUR Y 1A, SUR, 1A SUR ENTRE CARRET. INTERNACIONAL Y 13A OTE. Y 1A AV. PTE. ENTRE 8A Y 9A, SUR. EN LA LOCALIDAD SE ELIJO COBERTURA MUNICIPAL POR QUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO LAS ALMENDRITAS
35926	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	11-BEJUCAL DE OCAMPO	BEJUCAL DE OCAMPO	URBANO	MBO-012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	1,661,787	498,536	498,536	498,536	100.0%	0	0	METRO LINEAL	386.51	290.00	75.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO ES METROS LINEALES
150599	CAPITAL CUMPROBADO BANORAS 2011 (REHAB. DE DRENAJE SAN.)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	307,534	102,451	102,451	102,451	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	200.00	66.7%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANORAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2011
150906	CAPITAL CUMPROBADO BANORAS 2011 (REHAB. DRENAJE SAN)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	391,879	130,550	130,550	130,550	100.0%	0	0	METRO LINEAL	234.20	234.20	100.0%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 7A, AV SUR Y 14 ORIENTE, OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANORAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2011
147095	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700,844	690,000	690,000	690,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	234.20	234.20	100.0%	REHABILITACION DE DRENAJE EN 7A, AV SUR ENTRE 8 Y 14 CALLE ORIENTE, OBRA SE EJECUTO CON RECURSO BANORAS 2011
120681	REHABILITACION DE DRENAJE (VARIOS CALLES)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	513,029	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	200.00	66.7%	REHABILITACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES, CON MEZCLA DE RECURSO EJERCICIO 2010 \$ 7,379.28 Y BANORAS 2011 \$ 513,029.00. TOTAL OBRA \$584,405.64
96618	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	25-CHAPULTENANGO	SAN MIGUEL BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	184,768	184,768	184,768	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	298.50	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION
14759	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	030-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	1,448,679	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
93032	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN AV. PERIFERICO	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETÁN CHIAPAS	1,379,768	1,379,768	1,379,768	1,379,768	100.0%	0	0	METRO LINEAL	501.00	501.00	100.0%	
135253	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (AVENIDA JUAREZ ENTRE CALLE NEGRETTE Y CALLE RODOLFO FIGUEROA)	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	040-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	77,369	39,884	39,884	39,884	100.0%	0	0	METRO LINEAL	117.15	70.29	60.0%	EL MONTO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA

Tercer Trimestre de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido	15/14/12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15/14/12	16	17	18	19	20	21/20/10	22	
135170	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE RAFAEL Y AVENIDA ABAOLO)	41-HUXTLA	SAN JOSE	RURAL	040-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	199,273	132,354	132,354	132,354	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	88.00	80.0%	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO SAN JOSE DE HUXTLA, CHIAPAS. LOS MONTOS MINISTRADOS Y EJERCIDOS SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA.
140395	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE ABAOLO SUR Y AVENIDA JAVIER MORA ORIENTE)	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	0410-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	700,545	210,163	210,163	210,163	100.0%	0	0	METRO LINEAL	405.00	162.00	40.0%	EL MONTO MINISTRADO Y EJERCIDO SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA.
133791	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (AVENIDA GALEANA SUR)	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	040-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	190,368	142,656	142,656	142,656	100.0%	0	0	METRO LINEAL	123.00	98.40	80.0%	EN EL MONTO MINISTRADO Y EJERCIDO SON IGUALES DEBIDO DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA.
128221	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	43-XTACOMITAN	LA SOLEDAD	RURAL	0430017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,300,146	1,170,131	1,170,131	748,128	63.9%	0	0	METRO LINEAL	980.00	980.00	100.0%	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CON UN MONTO DE 1,300,146.89 PESOS SE BENEFICIA A 420 PERSONAS POR EL CUAL ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA.
72592	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO SANTA CRUZ	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	111,049	111,049	111,049	111,049	100.0%	0	0	METRO LINEAL	132.75	132.75	100.0%	
148950	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	49-LA CONCORDIA	PLAN DE AGUA PRIETA	RURAL	020-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	13,560.00	13,560.00	100.0%	
128240	REHABILITACION DE 121.81 ML DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 28 AV. PTE. NTE. ENTRE LA 5A Y 6A NTE.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD03-00046200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	208,151	208,151	208,151	179,283	86.1%	0	0	METRO LINEAL	121.61	70.00	57.6%	LA OBRA ES REHABILITACION DE 121.81 ML DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
13361	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	903,001	903,001	903,001	786,085	87.1%	0	0	METRO LINEAL	471.70	380.00	80.6%	LA OBRA SE REALIZA EN PAKALNA BARRIO MONTE BELLO
15316	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	190,329	190,329	190,329	174,778	91.8%	0	0	METRO LINEAL	254.50	240.00	94.3%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA
61855	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN FELIPE	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	886,054	672,040	672,040	663,197	96.7%	0	0	METRO LINEAL	290.00	290.00	100.0%	
61127	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DR. RAFAEL ALFARO GONZALEZ	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	504,328	504,328	504,328	504,328	100.0%	0	0	METRO LINEAL	253.85	253.85	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS CUALES \$ 104,289.73 CORRESPONDEN A LA INVERSION 2011 Y \$100,000.00 CORRESPONDEN A HORRIZOS 2010.
69212	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COBERTURA MUNICIPAL)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	390,498	292,873	292,873	98,908	33.8%	0	0	METRO LINEAL	480.00	240.00	50.0%	
63718	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN JOSE	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	1,652,725	1,239,543	1,239,543	826,362	66.7%	0	0	METRO LINEAL	293.10	148.00	50.5%	
57517	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO BARRIO SAN PEDRO	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	509,811	509,811	509,811	509,811	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%.
68908	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN FELIPE II	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	708,370	531,277	531,277	354,185	66.7%	0	0	METRO LINEAL	233.00	120.00	51.5%	
68960	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN MARTIN	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	464,712	348,534	348,534	232,357	66.7%	0	0	METRO LINEAL	207.60	107.00	51.5%	
69177	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	968,404	726,302	726,302	484,202	66.7%	0	0	METRO LINEAL	305.00	160.00	52.5%	
69019	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN MARTIN II	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	560,020	514,739	514,739	514,739	100.0%	0	0	METRO LINEAL	165.00	165.00	100.0%	
57171	REHABILITACION RED DE DRENAJE COLONIA LA OBREA	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	285,563	285,563	285,563	285,563	100.0%	0	0	METRO LINEAL	101.00	101.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%.
57339	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO NUEVO MEXICO	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	1,369,579	1,154,057	1,154,057	1,154,057	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	480.00	80.0%	
57317	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LAS FLORES	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	1,448,828	1,050,075	1,050,075	1,050,075	100.0%	0	0	METRO LINEAL	561.00	393.00	70.1%	
57495	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN FRANCISCO	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	2,280,365	1,710,274	1,710,274	1,152,040	67.4%	0	0	METRO LINEAL	644.00	450.00	69.9%	
56441	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. NUEVO MILENIO 1 DE MAYO	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	473,134	447,148	447,148	447,148	100.0%	0	0	METRO LINEAL	184.00	184.00	100.0%	
91131	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO DE SAN RAMON)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	319,396	95,817	95,817	95,817	100.0%	0	0	METRO LINEAL	290.00	87.00	30.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-HABITAT, CONSISTENTE EN REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAMARAL ANDADOR CHAMULA Y CALLEJON INCONOMADO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 25.
90306	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. NUEVA MARAVILLA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	309,948	92,729	92,729	92,729	100.0%	0	0	METRO LINEAL	215.00	65.00	30.2%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-HABITAT, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAMARAL ANDADOR CHAMULA Y CALLEJON INCONOMADO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 25.
30939	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA NORTE ENTRE 9A, C. PTE Y CENTRAL, PTE. 03	99-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SD0300030106100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	772,639	772,639	772,639	630,469	81.6%	0	0	METRO LINEAL	1,091.34	894.90	82.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
41029	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (2A SUR DE CALLE CENTRAL-14 C.PTE), 03	99-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SD0301030596100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,083,903	1,083,903	1,083,903	536,118	49.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
30927	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (4A NORTE SUR DE 13 C. PTE Y 14 C. PTE.), 03	99-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SD0300030276100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,321,038	1,321,038	1,321,038	1,077,124	81.5%	0	0	METRO LINEAL	1,733.68	1,421.62	82.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
31103	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (6A NORTE SUR DE 13 C. PTE Y 14 C. PTE.), 03	99-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SD0301030156100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,327,372	1,327,372	1,327,372	1,065,763	80.3%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
40570	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (8A NORTE CENTRAL PTE-9A PTE), 03	99-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SD0301030576100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,113,396	1,113,396	1,113,396	334,019	30.0%	0	0	METRO LINEAL	473.92	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Financieros Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22			
145287	REHABILITACION DE RED DE AGUA NEGRAS	100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,397,261	1,292,602	1,292,602	1,292,602	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EN ESTA OBRA SE ESTAN EJECUTANDO 119.80 ML. DE DRENAJE SANITARIO		
145319	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,313,433	1,292,602	1,292,602	1,292,602	100.0%	0	0	METRO LINEAL	215.00	211.00	98.1%			
142650	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DRENAJE	DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	333,408	19,507	19,507	19,507	100.0%	0	0	METRO LINEAL	689.00	210.00	30.5%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN Y DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		
142665	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	101-TECPATAN	JUAN SABINES GUTIERREZ	RURAL	S/N	SABINES	DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	727,002	493,383	493,383	493,383	100.0%	0	0	METRO LINEAL	536.00	536.00	100.0%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EDO JUAN SABINES. EL SALDO CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y FINQUITO POR PAGAR OBRA AL 100% OPERANDO		
142748	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	101-TECPATAN	RAUDALES MALPASO	URBANO	S/N	ZONA COMERCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	293,396	252,214	252,214	252,214	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	OBRA UBICADO EN RAUDALES MALPASO EN LA ZONA CENTRO, EL SALDO CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y FINQUITO POR PAGAR OBRA AL 100% OPERANDO		
184012	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE 45 CM. DE DIAMETRO EN EL MARGEN DERECHO DEL ARROYO TOTOPSTE A PARTIR DE ANDADOR EL ROBLE Y AVENIDA HUANCACASTLE. COLONIA ALBAÑIA BAJA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-18-013		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202,922	60,876	60,876	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	214.14	0.00	0.0%			
184184	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA 18 PONIENTE ENTRE 16 Y 17 SUR. COLONIA DOCTOR ROMEO RINCON.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-18-018		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	44,047	13,214	13,214	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	57.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO		
184215	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. BIENESTAR SOCIAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-18-022		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,017,475	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	712.05	712.05	100.0%			
184227	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 20 CM. DE DIAMETRO. REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS (115 DESCARGAS, TOMAS DOMICILIARIAS (115 TOMAS). COLONIA CERRO DE GUADALUPE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-18-023		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	333,288	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	460.00	92.00	20.0%			
184017	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA 2ª AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE 17 Y 18 PONIENTE SUR. BARRIO EL CERRO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-18-014		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	126,486	37,946	37,946	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	93.45	84.10	90.0%			
116732	REHAB. 244 ML. DRENAJE SANITARIO C/TUB PVC 8 130 ML. C/TUB PVC 5 DEMOL Y CONST 287 M2 PISO CONCRETO 15 CMS ESPESOR. EXC 176 M3 9 POZOS VISITA Y 29 PZAS REG MURO TABIQUE	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0002		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	217,970	217,970	130,782	130,782	60.0%	0	0	METRO LINEAL	244.00	146.00	59.8%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. SE CAMEZCLA RECURSOS DEL F.I.S.M. POR \$217,970.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$217,889.00, HACIENDO UN TOTAL DE \$435,859.00		
116859	REHAB. 613 ML. RED DRENAJE SANITARIO C/TUB PVC 8 463 ML. C/TUB PVC 6 DEMOL Y CONST. 521 M2 PISO CONCRETO 15 CMS ESPESOR. EXC 532 M3 A MANO 17 POZOS VISITA Y 17 PZAS REGISTRO MURO TABIQUE	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0003		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	569,706	569,706	435,860	435,860	76.5%	0	0	METRO LINEAL	613.00	465.00	75.9%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. SE ESTA REALIZANDO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL F.I.S.M. POR \$669,706 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$669,706.00, HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE \$1,339,412.00		
60203	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1ERA. ETAPA)	114-VILLA COMALTITLÁN	ZACUALPA	RURAL	EASD0301009		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	701,289	701,289	660,945	660,945	94.2%	0	0	METRO LINEAL	870.50	870.50	100.0%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$77,921.03 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$779,210.29		
80150	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)	114-VILLA COMALTITLÁN	CANTÓN LAS BRISAS	RURAL	EASD030211004		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	285,528	285,528	285,528	220,125	77.1%	0	0	METRO LINEAL	314.80	310.00	98.5%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$17,725.38 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$317,253.77		
120784	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ETA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0063		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	144,236	144,236	144,236	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	94.00	0.00	0.0%			
142726	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EDO VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0053		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	33,900	33,900	33,900	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	61.60	0.00	0.0%			
142695	REHABILITACION DE 1651 METROS LINEALES DRENAJE EN EDO NUEVO VICENTE GUERRERO	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107-03-0038		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	550,347	550,347	550,347	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,051.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$1,000,695.00 LOS CUALES \$550,347 SON POR PARTE DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$550,347 ES POR PARTE DE OTROS (BANCARAS)		
107760	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SECTOR II) E.J. JESUS MARIA GARZA	116-VILLAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	FISM-00048-2011		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	242,206	242,206	242,206	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	214.00	0.00	0.0%	NO. DE OBRA 108-03-0019		
107909	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SECTOR III) E.J. VILLALBA	116-VILLAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	FISM-00053-2011		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	123,143	123,143	123,143	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0026		
107710	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO VILLAFLORES (BARRIO SANTA CATARINA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00045-2011		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	635,830	635,830	635,830	635,830	100.0%	0	0	METRO LINEAL	371.00	371.00	100.0%	NO. DE OBRA 108-03-0016		
107663	REHABILITACION RED DE DRENAJE VILLAFLORES (BARRIO SAN MIGUEL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00042-2011		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	653,580	653,580	653,580	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	529.00	0.00	0.0%	NO. DE OBRA 108-03-0013		
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																							
	CONSTRUCCION																							
33291	ADQUISICION DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	62-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	04		DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%			
139689	REHABILITACION DE BASURERO EN MANUEL AVILA CAMACHO, VALLE MORELOS. NVO VICENTE GUERRERO Y 1RO DE MAYO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0110		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	160,464	160,464	160,464	0	0.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	4.00	0.00	0.0%			
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																							
	CONSTRUCCION																							
13808	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0157		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,858,648	1,858,648	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%			
108248	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL 2A. ETAPA	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	08603008		DESARROLLO SOCIAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA	5,910,394	1,758,256	1,758,256	1,758,256	100.0%	0	0	PLANTA	1,320.29	100.00	7.6%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS (PRESTAMO BANCARAS, FAS, FISM) POR LA CANTIDAD \$ 5,910,394. 2011 Y DEL RECURSO DE HABITATS 5,370,735 HACIENDO UN TOTAL DE \$11,281,129.00 UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METRO LINEAL		

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Financieros Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22			
	LETRINAS																							
100654	CONSTRUCCION DE 75 LETRINAS CON FOSA SEPTICA A BASE DE BLOCK HUECO Y TECHO DE LAMINA	5-ALTAMIRANO	SAN MIGUEL CHICTIC	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,049,964	1,049,964	1,049,964	990,258	94.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	75.00	70.72	94.3%			
48759	CONSTRUCCION DE 2 LETRINAS DE 1.50X 2 MTS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 603 MAYA	17-CATAZAJÁ	LA TUZA (MACOE)	RURAL	016-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66,021	66,021	66,021	66,021	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	2.00	2.00	100.0%			
4992	CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS	31-CHILÓN	CHEN HUCH MAJASIL	RURAL	FISM-065-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	899,034	899,034	899,034	754,282	83.9%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	29.00	27.00	93.1%			
2474	CONSTRUCCION DE 126 LETRINAS (POJOL CHIGUINUAL)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-044-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	3,972,088	3,972,088	3,972,088	3,038,377	76.5%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	126.00	110.00	87.3%			
5376	CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS	31-CHILÓN	PUENTE CANTELA	RURAL	FISM-69-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	490,896	490,896	490,896	479,353	97.6%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	16.00	16.00	100.0%			
2115	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS	31-CHILÓN	LEMLAJANTÓN	RURAL	FISM-023-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	797,739	797,739	797,739	451,811	56.6%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	26.00	22.00	84.6%			
2443	CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS	31-CHILÓN	NA-CHU	RURAL	FISM-036-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	889,777	889,777	889,777	876,367	98.5%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	29.00	29.00	100.0%			
5377	CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS	31-CHILÓN	BAWITZ GUADALUPE	RURAL	FISM-070-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	920,458	920,458	920,458	594,961	64.6%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30.00	30.00	100.0%			
2469	CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS	31-CHILÓN	NUEVA JERUSALEN	RURAL	FISM-042-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,073,885	1,073,885	1,073,885	322,165	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	35.00	34.00	97.1%			
4692	CONSTRUCCION DE 37 LETRINAS	31-CHILÓN	BETANA	RURAL	FISM-062-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,135,237	1,135,237	1,135,237	769,958	67.8%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	37.00	37.00	100.0%			
5079	CONSTRUCCION DE 46 LETRINAS	31-CHILÓN	MONTEPIO	RURAL	FISM-067-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,411,350	1,411,350	1,411,350	967,233	68.5%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	46.00	46.00	100.0%			
5188	CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS	31-CHILÓN	NICHEL	RURAL	FISM-068-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,487,938	1,487,938	1,487,938	823,579	55.4%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	48.00	45.00	93.8%			
2389	CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN PEDRO TULUÁ	RURAL	FISM-028-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,534,093	1,534,093	1,534,093	1,293,212	84.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	50.00	50.00	100.0%			
5379	CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS (1A ETAPA)	31-CHILÓN	AURORA GRANDE	RURAL	FISM-072-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,550,052	1,550,052	1,550,052	981,648	63.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	50.00	40.00	80.0%			
2426	CONSTRUCCION DE 51 LETRINAS	31-CHILÓN	CENTRO CACALÁ	RURAL	FISM-023-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,564,777	1,564,777	1,564,777	1,049,874	67.1%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	51.00	51.00	100.0%			
2477	CONSTRUCCION DE 62 LETRINAS	31-CHILÓN	JOLAKIL	RURAL	FISM-045-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,902,270	1,902,270	1,902,270	1,085,112	57.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	62.00	50.00	80.6%			
2109	CONSTRUCCION DE 62 LETRINAS	31-CHILÓN	XAQUILÁ	RURAL	FISM-020-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,902,270	1,902,270	1,902,270	1,902,270	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	62.00	62.00	100.0%			
1995	CONSTRUCCION DE 68 LETRINAS	31-CHILÓN	MAJ CHUM	RURAL	FISM-011-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,086,354	2,086,354	2,086,354	2,068,540	99.1%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	68.00	68.00	100.0%			
2128	CONSTRUCCION DE 72 LETRINAS	31-CHILÓN	PANTELIÁ	RURAL	FISM-024-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,300,302	2,300,302	2,300,302	2,246,367	97.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	72.00	72.00	100.0%			
2387	CONSTRUCCION DE 80 LETRINAS	31-CHILÓN	YOC-SACAJÚN	RURAL	FISM-027-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,454,528	2,454,528	2,454,528	1,464,462	59.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	80.00	70.00	87.5%			
2491	CONSTRUCCION 45 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN GABRIEL	RURAL	FISM-048-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,380,705	1,380,705	1,380,705	733,479	53.1%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	45.00	40.00	88.9%			
138379	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLÓGICAS EUIDO EL ARENAL	43-IXTACOMITÁN	EL ARENAL	RURAL	0430026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,182,952	1,064,657	1,064,657	354,885	33.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	36.00	12.00	33.3%	CONSTRUCCION DE 36 LETRINAS ECOLÓGICAS EN EL EJ. EL ARENAL, DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCION.		
123210	CONSTRUCCION DE 33 LETRINAS HUMEDAS CON TIRACO Y LAVADERO	43-IXTACOMITÁN	LA PROVIDENCIA	RURAL	0430015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	322,813	290,532	290,532	322,813	111.1%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	33.00	33.00	100.0%	ESTA OBRA SE VA SE ENCUENTRA CONCLUIDA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM. DE \$ 322,813.00, POR EL CUAL FINANCIERAMENTE YA SE HA PAGADO EL TOTAL QUE LE CORRESPONDE AL FISM. ES POR ELLO QUE ANOTO LA MISMA CANTIDAD EN LO EJERCIDO Y EL TOTAL ANUAL. SEDESOL 750,232.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,076,045.00		
138276	LETRINAS HUMEDAS CON TIRACO Y LAVADERO	43-IXTACOMITÁN	EL CALVARIO	RURAL	0430024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	351,351	316,216	316,216	100,000	31.6%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	28.00	8.85	31.6%			
14396	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	0084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	376,196	376,196	376,196	232,781	61.9%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30.00	24.00	80.0%			
14563	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	CHOCOLAITO	RURAL	0088	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	388,736	388,736	388,736	388,656	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	31.00	31.00	100.0%			
14592	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE	RURAL	0091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	564,294	564,294	564,294	73,863	13.1%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	45.00	5.00	11.1%			
14609	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	JERICÓ 2DA. SECCION	RURAL	0085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	940,491	940,491	940,491	886,014	94.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	75.00	65.00	86.7%			
14574	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	0089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	815,092	815,092	815,092	661,656	81.2%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	65.00	55.00	84.6%			
14468	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	LOS LLANOS	RURAL	0087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125,398	125,398	125,398	101,770	81.2%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	8.00	80.0%			
14430	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	MEDELLÍN 2A. SECCION	RURAL	0086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	376,196	376,196	376,196	305,312	81.2%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30.00	25.00	83.3%			
14583	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	SANTA MARIA	RURAL	0090	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	476,515	476,515	476,515	386,728	81.2%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	38.00	32.00	84.2%			
14357	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	5 DE MAYO	RURAL	0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	564,294	564,294	564,294	531,953	94.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	45.00	39.00	86.7%			

Tercer Trimestre de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre					Generales		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido	15:14:12	16	17	18				19	
14603	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	SAN JUAN TULUA (SAN JUAN)	RURAL	0092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	501,595	501,595	501,595	407,082	81.2%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	35.00	87.5%	SE CONSTRUYE EN EL BARRIO 5 DE MAYO	
18833	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	SAN MIGUEL	RURAL	0136	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75,239	75,239	75,239	61,062	81.2%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	4.86	81.0%		
14185	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	EL ESQUINERO	RURAL	0165	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	308,535	308,535	308,535	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	23.00	0.00	0.0%		
14377	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	EL LACANDÓN	RURAL	0083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	263,337	263,337	263,337	248,252	94.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	20.00	95.2%		
18936	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	EL PALMAR 2A SECCION	RURAL	0141	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250,797	250,797	250,797	212,878	84.9%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20.00	16.98	84.9%		
14369	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	SANTA ISABEL	RURAL	0082	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	141,964	141,964	141,964	122,124	86.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	10.00	83.3%		
14149	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	VISTAHERMOSA	RURAL	0164	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	790,949	790,949	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	59.00	0.00	0.0%		
11761	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	RURAL	SH05XIV0770008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	403,986	402,172	402,172	402,172	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	27.00	27.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$403,986. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. LOS BENEFICIARIOS SON 27	
11731	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	EGIPTO	RURAL	SH05XIV0770026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,868,598	1,804,323	1,804,323	1,804,323	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	121.00	121.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,868,598. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. EN AVANCE FISICO SE TERMINO DE CONSTRUIR LAS 121 LETRINAS	
11728	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	EL CORDOZAL	RURAL	SH05XIV0770000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	152,959	152,285	152,285	152,285	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$152,959. LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. EN AVANCE FISICO SE TERMINO LAS 10 LETRINAS	
11747	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	EL PROGRESO	RURAL	SH05XIV0770066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,555,016	1,546,834	1,546,834	1,546,834	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	114.00	114.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,555,016. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. EN AVANCE FISICO SE TERMINO DE CONSTRUIR LOS 114 LETRINAS	
11722	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	EL TORTUGUERO 2A SECCION	RURAL	SH05XIV0770047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	540,032	518,160	518,160	518,160	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	35.00	35.00	100.0%	EL COSTO DE PROYECTO ES DE \$540,032. LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. EN AVANCE FISICO SE TERMINO DE CONSTRUIR LOS 35 LETRINAS	
11716	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	JOSÉ MARÍA PÑO SUÁREZ	RURAL	SH05XIV0770447	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	498,386	385,326	385,326	385,326	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	33.00	33.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$498,386. LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. EN AVANCE FISICO SE TERMINO DE CONSTRUIR 33 LETRINAS	
11769	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	LA PRECIGOSA	RURAL	SH05XIV0770264	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,034,397	395,009	395,009	395,009	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	70.00	35.00	50.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,034,397. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. A LOS BENEFICIARIOS SON 70	
11738	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	PUNTA BRAVA 1RA SECCION	RURAL	SH05XIV0770067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,076,934	1,072,229	1,072,229	1,072,229	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	70.00	50.00	71.4%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,076,934. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. SE BENEFICARA CON 70 VIVIENDAS	
11669	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	SANTA LUCÍA 1A SECCION	RURAL	SH05XIV0770081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	983,611	979,174	979,174	979,174	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	66.00	66.00	100.0%	EL COSTO DE PROYECTO ES DE \$983,611. LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DEL FISM. QUE SE ENTREGARON 66 VIVIENDAS	
11710	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	SANTA LUCÍA 2A SECCION	RURAL	SH05XIV0770231	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,477,830	1,470,973	1,470,973	1,470,973	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	99.00	99.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,477,830. LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. POR LO CUAL SE ENTREGO 99 LETRINAS	
11684	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	SANTA ROSA BASCAN	RURAL	SH05XIV0770085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	151,198	147,366	147,366	147,366	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	EL COSTO DE PROYECTO ES DE \$151,198. LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM Y SE BENEFICARON 10 VIVIENDA	
11751	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	XUYA-HA	RURAL	SH05XIV0770476	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	496,760	487,817	487,817	487,817	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	33.00	28.00	84.8%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$496,760. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DEL FISM. A LOS BENEFICIARIOS SON 33	
121517	CONSTRUCCION DE LETRINAS	85-SAN FERNANDO	SAN PEDRO	RURAL	MSF/DOPI/FISM-030/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	376,728	376,728	376,728	275,942	73.2%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	15.00	71.4%	SH/SP/PPVE/DOPI/CFM-00163/2011	
120314	CONSTRUCCION DE 139 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO	102-TENEJAPA	SHSHINTONIL	RURAL	093-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	450,674	450,674	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	139.00	97.00	69.8%	TOTAL ANUAL \$4,506,735 INVERSION 2011 \$450,674 SUBSIDIO FEDERAL/GOBIERNO SEDESOL \$2,435,622 INVERSION ESTADAL \$1,620,439	
119961	CONSTRUCCION DE 183 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	093-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	983,944	983,944	98.4%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	183.00	119.00	65.0%	TOTAL ANUAL \$5,000,000 INVERSION 2011 \$1,000,000 INVERSION FEDERAL (SUBSIDIO SEDESOL) \$2,400,000 INVERSION ESTADAL \$1,600,000	
71608	CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS EN LA LOCALIDAD LIDO LIBERTAD CAMPESEÑA	115-VILLA CORZO	LIBERTAD CAMPESEÑA	RURAL	107-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	230,000	230,000	230,000	169,000	73.5%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	7.00	70.0%	ESTA OBRA EN PAGOS TIENE UN AVANCE DEL 73.5% EN EL AVANCE FISICO LE REPORTE UN 70%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	OTROS																						
133010	CONSTRUCCION DE REJILLA Y CANAL DE DESAGUE	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	007SD0201000056100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	201,392	201,392	201,392	201,392	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	56.00	56.00	100.0%		
19394	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	401,180	401,180	401,180	401,180	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%		
4370	INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	582,494	291,247	291,247	291,247	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	100.00	50.00	50.0%		
1946	CONSTRUCCION DE CANTARILLA DE LOSA DE 6.00 X 4.20 MTS KM 1+030, SOBRE CAMINO, TRAMO BENTO JUAREZ-HORIZONTE AMAWITZ	31-CHILÓN	HORIZONTE	RURAL	FISM-003-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,050,185	1,050,185	1,050,185	1,050,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
1944	CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS (ESTANCIA)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-001-2011	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	889,769	889,769	889,769	888,732	99.9%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	29.00	29.00	100.0%		
1945	CONSTRUCCION DE 33 LETRINAS	31-CHILÓN	SACLUMIL	RURAL	FISM-002-2011	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,012,496	1,012,496	1,012,496	998,834	98.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	33.00	33.00	100.0%		
138955	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO (1ERA ETAPA)	43-IXTACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0430027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,200,000	1,080,000	1,080,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,161.00	0.00	0.0%	REHABILITACION DE Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL CON 773.25 M. LINEAL DE TUBERIAS Y 388.00 M. LINEAL DE REPOSICION DE CONCRETO. DICHA OBRA NO SE HA INICIADO.	
112962	DEZASOLVE DE ARROYO DEL CENTRO	48-JUÁREZ	PUEBLO JUÁREZ	RURAL	048-03-02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	1,838,075	1,838,075	1,838,075	1,809,409	98.4%	0	0	METRO CÚBICO	28,735.00	28,735.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES DE QUE LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% LO QUE FALTA ES PAGAR LA DIFERENCIA.	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			15x14/12		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
113142	DEZASOLVE DE RIO	48-JUÁREZ	PALESTINA	RURAL	048-03-03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	1,905,271	1,905,271	1,905,271	1,875,901	98.9%	0	0	METROS CUBICOS	20,825.00	20,825.00	100.0%	LA OBRA ESTA AL 100% SOLO FALTA PAGO DE RETENCIONES	
76954	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A. AVENIDA PONIENTE NORTE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101,832	101,832	101,832	101,832	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%		
61413	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	53-LAS MARGARITAS	YALCOO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	704,201	470,762	470,762	470,762	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,229.57	823.81	67.0%		
146130	REHABILITACION DE LA LINEA DE DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS EN EL COBACH	54-LARRANZAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	63,321	63,321	63,321	63,321	100.0%	0	0	METRO LINEAL	164.00	164.00	100.0%		
134012	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD03-00106100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,676,453	1,676,453	1,676,453	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA UBICADA EN EL BARRIO EL ALTO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
97029	CONSTRUCCION DE LETRINAS (RANCHERIA GUADALUPE LAS FLORES)	67-OCOSINGO	GUADALUPE LAS FLORES	RURAL	EASH05000110116100018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	802,177	802,177	802,177	802,177	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	18.00	18.00	100.0%		
97013	CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA VENECIA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH05000110076100005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	1,056,343	1,056,343	1,056,343	1,056,343	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	22.00	22.00	100.0%		
96919	CONSTRUCCION DE LETRINAS (2A ETAPA EJIDO LA SULTANA)	67-OCOSINGO	LA SULTANA	RURAL	EASH05000110046100003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	1,982,760	1,982,760	1,982,760	1,912,890	96.5%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	60.00	60.00	100.0%		
96907	CONSTRUCCION DE LETRINAS 2A ETAPA (EJIDO LEQUILUM)	67-OCOSINGO	LEQUILUM	RURAL	EASH05000110026100002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,236,537	2,000,000	2,000,000	1,777,857	88.9%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	73.00	59.00	80.8%		
185272	REHABILITACION DE DRENAJE	71-OSUMACINTA	EL PARAISO	RURAL	063-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	325,975	97,792	97,792	97,792	100.0%	0	0	METRO CUBICO	120.00	40.00	33.3%		
144507	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIMO DE VERDAD	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHAPAS	231,069	138,641	138,641	138,641	100.0%	0	0	METROS LINEALES	160.00	145.00	90.6%	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMO DE VERDAD CENTRO SE CORRIGIO SECTOR	
145961	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA	76-PICHUCALCO	FRANCISCO VILLA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHAPAS	1,597,361	789,171	789,171	789,171	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHAPAS	
145873	INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE PICHUCALCO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHAPAS	1,628,229	1,628,229	1,628,229	1,628,229	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS DE PICHUCALCO CHAPAS	
13629	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE ALCANTARILLADO SANITARIO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCÓN CHAMULA	URBANO	072-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
30746	REHABILITACION DE 2,165.00 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8 SERIE 32	82-SALTO DE AGUA	FRANCISCO L MADERO	RURAL	SD0301XIV0770093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,838,558	1,596,261	1,596,261	1,596,261	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,165.00	2,165.00	100.0%	EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,838,558 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FSM	
26975	CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE CUATRO RETRETES EN ESCUELA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	333,513	246,726	246,726	246,726	100.0%	0	0	INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS	4.00	3.00	75.0%	OBRA EJECUTADA AL 75%	
154849	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA/ EJIDO MONTECRISTO	90-SIMOQUEVEL	MONTECRISTO	RURAL	0013 FSM 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOQUEVEL CHAPAS	1,012,556	909,766	909,766	909,766	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%		
145481	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SATARIO	100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	330,000	317,933	317,933	317,933	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CON RELACION A ESTA OBRA, UBIO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL EN DONDE SE AMPLIA LA INVERSION	
3599	ELABORACION DE ESTUDIO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	105-TONALA	SAN FRANCISCO EL OCOTAL	RURAL	097-03-0025	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHAPAS	33,000	33,000	15,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE	
80406	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO LA FLOR	110-TUZANTÁN	TUZANTÁN	URBANO	103SD04000146100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	300,000	300,000	278,889	278,889	93.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.95	95.0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SHSPPEDSP/CD/001FSM-000159	
142616	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL TRAMO DE EMBARCADERO JERICÓ	115-VILLA CORZO	JERICÓ (PORVENIR JERICÓ)	RURAL	107-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	97,000	97,000	97,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
121449	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y EMISOR DE AGUAS RESIDUALES	116-VILLAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	10,037,530	10,037,530	10,037,530	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	FSM-0003712011 ESTE PROYECTO CONTIENE MEZCLA DE RECURSOS POR \$10,037,530 DEL CODECOM, POR LO TANTO EL TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$20,075,061	
119113	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN CARLOS)	116-VILLAFLORES	SAN CARLOS	RURAL	108-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	473,223	473,223	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	278.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE OFICIO ES FSM-000215/2011	
	URBANIZACION MUNICIPAL																						
	CALLE																						
	CONSTRUCCION																						
118126	APERTURA DE CALLE INCLUYE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 7.00 X 4.00 MTS	1-ACACOVAGUA	LA VIOLETA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOVAGUA CHAPAS	730,908	243,636	243,636	219,272	90.0%	0	0	METROS	240.00	72.00	30.0%	GASTO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE APERTURA DE CALLE INCLUYE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 7.00 X 4.00 MTS	
120911	CONSTRUCCION DE 100 ML DE PAVIMENTO MIXTO POR 5.00 MTS DE ANCHO EN CALLE PRINCIPAL	1-ACACOVAGUA	LAS LIMAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOVAGUA CHAPAS	288,005	96,001	96,002	86,402	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	150.00	30.0%	GASTO EJECUTADOS POR LA CONSTRUCCION DE 100 ML DE PAVIMENTACION MIXTO POR 5.00 MTS DE ANCHO EN CALLE PRINCIPAL, LOS AMATES EN ACACOVAGUA, CHAPAS	
117232	CONSTRUCCION DE 200 ML DE PAVIMENTO MIXTO DE 4.90 MTS EJIDO MAGNOLIA	1-ACACOVAGUA	MAGNOLIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOVAGUA CHAPAS	530,810	179,937	176,937	159,243	88.5%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	270.00	30.0%	GASTO DE EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 200 ML DE PAVIMENTO MIXTO DE 4.90 MTS DE ANCHO EN CALLE PRINCIPAL INCLUYE OBRAS DE ALCANTARILLADO	
120104	CONSTRUCCION DE 200ML DE PAVIMENTO MIXTO DE 4.90 MTS DE ANCHO CALLE PRINCIPAL	1-ACACOVAGUA	ACACOVAGUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOVAGUA CHAPAS	473,093	157,698	157,698	141,928	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	270.00	30.0%	GASTO POR LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE 200 ML PAVIMENTO MIXTO DE 4.90 EN LA CALLE PRINCIPAL, DE ANDES DE ZAPATA, MUNICIPIO DE ACACOVAGUA, CHAPAS	
106785	PAVIMENTACION HIDRAULICO AV YUCATAN ENTRE AV MORELOS Y AV MIGUEL HIDALGO	1-ACACOVAGUA	ACACOVAGUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOVAGUA CHAPAS	526,887	526,887	526,887	519,085	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	961.62	961.62	100.0%	GASTO POR LA EJECUCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO AV YUCATAN ENTRE AV MORELOS Y AV MIGUEL HIDALGO EN EL BARRIO RIO GRANDE	
106681	PAVIMENTACION HIDRAULICO AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CENTRAL CHAPAS Y CALLE DURANGO	1-ACACOVAGUA	ACACOVAGUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOVAGUA CHAPAS	362,985	362,985	362,985	357,302	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	611.52	611.52	100.0%	GASTO POR LA EJECUCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN AV 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DURANGO BARRIO RIO GRANDE	

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido		15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
															11							
106035	PAVIMENTACION HIDRAULICO AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE YUCATAN Y ZACATECAS	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	502,703	502,703	502,703	459,249	91.4%	0	0	METROS CUADRADOS	912.06	912.06	100.0%	
106447	PAVIMENTACION HIDRAULICO CALLE ALBERTO MONTAÑO ENTRE AV VICENTE GUERRERO Y AV 1 DE MAYO	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	491,064	491,064	491,064	483,725	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	888.80	888.80	100.0%	
106347	PAVIMENTACION HIDRAULICO CALLE YUCATAN ENTRE AV PATROCINIO Y VICENTE GUERRERO	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	590,282	590,282	590,282	581,660	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,084.05	1,084.05	100.0%	
138896	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL	2-ACALA	ACALA	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	1,323,262	300,000	250,000	219,141	73.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,281.00	800.00	24.4%	LA OBRA NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTRO (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL) EN PROCESO CONSTRUCTIVO
120250	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIVERA EL PORVENIR	2-ACALA	ACALA	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	625,617	625,617	625,617	625,617	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,204.00	1,204.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA
83256	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ROSARIO CASTELLANOS	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	844,193	844,193	844,193	772,740	91.5%	0	0	METROS CUADRADOS	847.00	775.00	91.5%	
97005	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. BELISARIO DOMINGUEZ, BARRIO GUADALUPE	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	563,382	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	784.00	0.00	0.0%	
96662	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	5-ALTAMIRANO	CANDELARIA	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	748,516	748,516	748,516	391,121	52.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,440.00	753.00	52.3%	
96505	PAVIMENTACION DE 880 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE 220 ML. DE GUARNICIONES EN AV. HEDIA PINO ESCOBAR ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CONSTITUCION	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92,734	92,734	92,734	68,734	74.1%	0	0	METROS CUADRADOS	880.00	652.00	74.1%	
113739	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVA PROVIDENCIA	RURAL	MAF/DOPM/FISM-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,333,510	669,810	669,810	669,810	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,167.00	2,167.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 2167 M2 EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PROVIDENCIA PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD
113788	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	POTRERILLO	RURAL	POR ADMINISTRACION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,627,772	807,300	807,300	807,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,373.71	5,600.00	87.9%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 6,373.71 M2 EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERILLO PARA ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAS COMUNIDADES ALEMANES ES MUY NECESARIA PARA LOS HABITANTES DE ESA COMUNIDAD POR SER UN CAMINO RURAL
114388	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LAS MARIAS.	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LAS MARIAS	RURAL	MAF/DOPM/FISM-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	884,125	663,187	663,187	663,187	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1800 M2 EN EL BARRIO LAS MARIAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD Y CONTINUAR CON EL DESARROLLO REGIONAL COMBATIENDO LA ALTA MORTALIDAD
96069	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AGUACATILLO	RURAL	MAF/DOPM/FISM-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,316,256	394,876	394,876	394,876	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,522.70	2,270.00	90.0%	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO DE 2522.7 EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLO PARA MEJORAR EL CAMINO TERRESTRE DE LA LOCALIDAD Y SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES QUE TRANSITAN POR ESE CAMINO
113587	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AGUACATILLO	RURAL	MAF/DOPM/FISM-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,316,256	394,876	394,876	394,876	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,522.70	2,400.00	95.1%	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO DE 2522.7 EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLO PARA MEJORAR EL CAMINO TERRESTRE DE LA LOCALIDAD Y SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES QUE TRANSITAN POR ESE CAMINO
78775	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL PACAYAL	URBANO	006-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	794,432	697,490	697,490	697,490	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	977.31	977.31	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO RINCON DEL BOSQUE UBIDO EL PACAYAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE CALLES Y ACCESO A LA POBLACION
113936	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LA MONTAÑA	RURAL	MAF/DOPM/FISM-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	845,925	831,837	831,837	831,837	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,650.00	1,650.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA PARA MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION DE PERSONAS EN CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD
140203	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LA MONTAÑA	RURAL	MAF/DOPM/FISM-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	845,925	831,837	831,837	831,837	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	788.00	788.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO MONTAÑA YA QUE LOS ACCESOS SON DE TERRACERIA Y ES MUY HUMEDAD QUE DA EN TEMPORADA DE LLUVIAS, EL TERRENO ES MUY ARCILLOSO DEBIDO A ESTO SE CONSTRUYE PAVIMENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EL MEJOR ACCESO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD
132939	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	007SE0601000036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMENTO MUNICIPAL	677,545	677,545	677,545	677,545	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,042.00	1,042.00	100.0%	
122201	PAVIMENTACION DE CALLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	ALTAMPIA	RURAL	008-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	362,860	362,860	362,860	108,858	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	702.00	600.00	85.5%	
121800	PAVIMENTACION DE CALLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	008-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,544,827	1,544,827	1,544,827	1,544,827	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
121918	PAVIMENTACION DE CALLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	008-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,200,248	1,200,248	1,200,248	1,138,545	94.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,272.00	2,272.00	100.0%	
121910	PAVIMENTACION DE CALLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	PLAN DE AYUTLA	RURAL	008-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	349,945	349,945	349,945	349,945	100.0%	0	0	METROS	185.00	185.00	100.0%	
121852	PAVIMENTACION DE CALLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	SALVADOR URBINA	RURAL	008-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	369,995	369,995	369,995	264,712	71.5%	0	0	METROS CUADRADOS	624.00	624.00	100.0%	
121765	PAVIMENTACION DE CALLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	SAN FRANCISCO	RURAL	008-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	722.80	722.80	100.0%	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10											22	
121825	PAVIMENTACION DE CALLES (ACCESO PRINCIPAL)	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	008-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	986,130	986,130	986,130	707,240	71.7%	0	0	METROS	220.00	190.00	86.4%	
121833	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO GUADALUPE)	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	008-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	360,248	360,248	360,248	198,388	55.1%	0	0	METROS CUADRADOS	688.00	688.00	100.0%	
122210	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO LA PILA)	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	008-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	415,720	415,720	415,720	207,860	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	784.00	784.00	100.0%	
121842	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO LOS ANGELES)	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	008-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	747,553	747,553	747,553	747,553	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,544.00	1,544.00	100.0%	
121809	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO MORELOS)	9-ANGEL ALBINO CORZO	QUERÉTARO	RURAL	008-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	364,546	364,546	364,546	364,546	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	721.00	721.00	100.0%	
121747	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUÉVA PALESTINA	URBANO	008-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,698,179	1,698,179	1,698,179	1,101,863	64.9%	0	0	METROS	440.00	440.00	100.0%	
121755	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO ABSALON CASTELLANOS)	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	008-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	354,049	354,049	354,049	106,214	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	716.00	716.00	100.0%	
141809	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	10-ARRIAGA	AZTECA (LA PUNTA)	RURAL	F-III-2011-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	640,190	640,190	640,190	417,906	65.3%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	750.00	62.5%	LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AZTECA SE REALIZARA CON RECURSOS DEL FISM 2011 EN SU TOTALIDAD EJERCENDO UN MONTO TOTAL DE \$ 640,190.00
141687	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EIDAL)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	425,039	425,039	425,039	410,957	96.7%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,368.50	1,315.00	96.1%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM 2011 Y HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE \$ 850,078.00 DEL CUAL \$ 425,039.00 LE CORRESPONDE AL FISM. SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO. ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 17 PTE ENTRE 8A Y 5A SUR
141696	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALEJON ACUEDUCTO)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	176,499	176,499	176,499	105,899	60.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	462.50	281.00	60.8%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM 2011 Y HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE \$ 352,988.00 DEL CUAL \$ 176,499.00 LE CORRESPONDE AL FISM. SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO. LA OBRA SE REALIZARA EN EL CALEJON ACUEDUCTO ENTRE LA 3A NORTE Y CALLEJON VISTA FLOR.
141788	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F-III-2011-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	450,190	450,190	450,190	425,137	94.4%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	857.48	810.00	94.5%	LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN EL CALLEJON EMILIANO ZAPATA. Y SERA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL FISM 2011 CON UN IMPORTE DE \$450,190.00
141784	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	4,500,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	11,054.75	0.00	0.0%	LA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL FISM 2011 Y CODECOM. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$7,500,000.00 DEL CUAL AL FISM LE CORRESPONDE \$4,500,000.00. LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS CALLES 8A NORTE ENTRE 2A Y 4A. PTE. AV. FERROCARRIL. ENTRE 4A Y 6A NORTE. 6A OTE. ENTRE 1A Y 3A. NORTE. 3A NORTE ENTRE 7A SUR Y CARRET. TAPANATEPEC. 3A NORTE ENTRE AV. FERROCARRIL Y 2A. PTE. 1A. PTE. ENTRE 8A Y 8A SUR Y 3A. AV. OTE. ENTRE 7A Y CARRET. TAPANATEPEC.
141691	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO PLAYA FINA)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	348,087	348,087	348,087	208,852	60.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,128.00	338.40	30.0%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE FISM 2011 Y HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE \$ 686,174.00 DEL CUAL \$ 348,087.00 LE CORRESPONDE AL FISM. SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRARSE EL BARRIO. LA OBRA SE REALIZARA EN LA 15A ORIENTE ENTRE 3A Y 5A SUR.
141773	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO PLAYA FINA)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	348,087	348,087	348,087	208,852	60.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,128.00	680.00	60.3%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE FISM 2011 Y HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE \$ 686,174.00 DEL CUAL \$ 348,087.00 LE CORRESPONDE AL FISM. SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRARSE EL BARRIO. LA OBRA SE REALIZARA EN LA 15A ORIENTE ENTRE 3A Y 5A SUR.
141681	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO BUENOS AIRES)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	507,304	507,304	507,304	304,382	60.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,612.00	483.60	30.0%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM 2011 HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1,014,008.00 DEL CUAL \$ 507,304.00 LE CORRESPONDE AL FISM. SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO. ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 6A ORIENTE ENTRE 11 Y 13 NORTE.
134869	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	12-BELLA VISTA	GUADALUPE	RURAL	012-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	773,442	773,442	773,442	773,442	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,473.11	1,473.11	100.0%	
134943	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	12-BELLA VISTA	LAS FLORES	RURAL	011-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	1,144,053	1,144,053	1,144,053	1,144,053	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
134852	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	12-BELLA VISTA	SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS	RURAL	012-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	1,330,826	1,330,826	1,330,826	1,330,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,862.00	1,862.00	100.0%	
141531	PAVIMENTACION DE CALLES	14-BERRIOZÁBAL	NUÉVO MONTECRISTO	RURAL	012-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	995,965	959,768	959,768	959,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,620.00	1,328.00	82.0%	
118253	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO CANDELARIA)	14-BERRIOZÁBAL	BERRIOZÁBAL	URBANO	012-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BERRIOZABAL CHIAPAS	465,304	436,981	436,981	436,981	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,383.20	1,383.20	100.0%	
141392	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO EMILIANO ZAPATA)	14-BERRIOZÁBAL	BERRIOZÁBAL	URBANO	012-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CHIAPAS	1,160,125	687,848	687,848	687,848	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,324.00	2,955.00	88.9%	
117823	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO GUADALUPE PONIENTE)	14-BERRIOZÁBAL	BERRIOZÁBAL	URBANO	012-004-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	1,565,640	1,154,739	1,154,739	1,154,739	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,417.50	673.60	15.2%	
141938	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO SAN FRANCISCO)	14-BERRIOZÁBAL	BERRIOZÁBAL	URBANO	012-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BERRIOZABAL	1,298,539	1,224,446	1,224,446	1,224,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,484.00	2,471.00	99.5%	
141369	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO MIRADOR	14-BERRIOZÁBAL	BERRIOZÁBAL	URBANO	012-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CHIAPAS	732,681	594,546	594,546	594,546	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,172.00	2,118.00	97.5%	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre				Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido										
														12	13								14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15+14+12	16	17	18	19	20	21+20+19	22			
151095	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	780,624	260,056	260,056	260,056	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.45	135.45	100.0%	PAV. DE CALLE EN 7A AV NORTE Y 13A ORIENTE. OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACIÓN DEL FISM 2011		
158774	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	752,748	250,769	250,769	250,769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,180.17	1,000.00	84.7%	PAVIMENTACION DE CALLE 7A AV NORTE Y 9 NORTE. OBRA EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACIÓN DEL FISM 2011		
160551	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	673,935	224,513	224,513	224,513	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	826.26	826.26	100.0%	2A AV SUR ENTRE CENTRAL Y 4A PONIENTE. BARRIO EMILIANO ZAPATA. OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACIÓN DEL FISM 2011		
160699	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	530,731	176,807	176,807	176,807	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	867.76	867.76	100.0%	7A AV NORTE 1A Y 5A ORIENTE. BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACIÓN DEL FISM 2011		
160768	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	618,417	206,018	206,018	206,018	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	997.60	997.60	100.0%	7A AV NORTE SUR Y 1A Y 2A ORIENTE. BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACIÓN DEL FISM 2011		
160813	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	858,956	286,151	286,151	286,151	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,306.90	1,306.90	100.0%	7A AV NORTE SUR Y 4A ORIENTE. BARRIO ALVARO OBREGON. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACIÓN DEL FISM 2011		
160997	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2011 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAHOTÁN	ROSARIO IXTAL	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73,633	24,530	24,530	24,530	100.0%	0	0	METROS	111.10	111.10	100.0%	PAVIMENTACION MIXTA. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACIÓN DEL FISM 2011		
77622	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	GUATIMOC	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,223,886	2,192,226	2,192,226	2,192,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,423.37	2,400.00	99.0%	ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AUMENTO DE METAS		
80228	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,346,244	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,318.57	1,300.00	98.6%	7A NORTE Y 9A CALLE ORIENTE. BARRIO GUADALUPE. REHAB. DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA. REHAB. DE TUBERIA DE PVC HCO Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. ESTA OBRA TUVO AUMENTO EN LAS METAS DE LA OBRA. Y SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO BANOBRAS 2011		
146157	PAVIMENTACION DE CALLE (AGUA Y DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,105,989	732,165	732,165	732,165	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	997.60	700.00	70.2%	7A NORTE Y 2A CALLE ORIENTE. BARRIO ALVARO OBREGON. PAVIMENTACION, BANQUETA Y GUARNICIONES. Y OBRAS DE REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INST. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. REGISTROS DE ALBAÑAL. CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA. BROCALES Y REHAB. DE LA RED DE AGUA POT Y TOMAS DOMICILIARIAS. ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO BANOBRAS 2011		
118929	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,097,322	699,911	699,911	699,911	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,102.03	1,100.00	99.8%	7 AV NORTE ENTRE 13 Y 17 CALLE ORIENTE. BARRIO GUADALUPE. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. TUBERIA PVC ALCAANT. PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS. INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS.		
77190	PAVIMENTACION DE CALLE CON AGUA POTABLE Y DRENAJE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,320,743	3,269,885	3,269,885	3,269,885	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,968.69	2,968.69	100.0%	UBICADA EN 2A, 10E Y 15 OTE. BARRIO GUADALUPE. PAVIMENTACION, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AUMENTO DE METAS		
77249	PAVIMENTACION DE CALLE CON AGUA POTABLE Y DRENAJE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,013,604	1,582,539	1,582,539	1,582,539	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,950.45	1,930.00	99.0%	UBICADA EN 2A, SUR Y 16A OTE. BARRIO ALVARO OBREGON. PAVIMENTACION, REHAB. DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SAN. INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE		
77371	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,359,473	1,030,562	1,030,562	1,030,562	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,336.30	1,300.00	97.3%	17A SUR ENTRE 14 Y 20 ORIENTE. B. AOBREGON. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. CONST. DE POZO DE VISITA. REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE		
77295	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	956,510	791,527	791,527	791,527	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,143.45	1,100.00	96.2%	15A SUR ENTRE 14A Y 18A ORIENTE. BARRIO AOBREGON. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.		
78202	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,106,765	1,630,592	1,630,592	1,630,592	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,513.05	1,500.00	99.1%	2A NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE. BARRIO TAMARINDO. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA. Y REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre			Ejercido		15=14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	12										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22			
77706	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,302,397	2,033,912	2,033,912	2,033,912	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,710.38	1,700.00	99.4%	34. AV. NORTE ENTRE 7A. Y CALLE CENTRAL. OTE. BARRIO GUADALUPE, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, Y REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.		
78249	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	952,185	716,940	716,940	716,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	815.34	800.00	98.1%	24. AV. NORTE ENTRE 7A. Y CALLE CENTRAL. OTE. BARRIO MIGUEL HGO. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.		
118628	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO.	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	949,168	734,751	734,751	734,751	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	867.76	820.00	94.5%	7. AV. NORTE ENTRE 1. Y 5. CALLE ORIENTE. BARRIO GUADALUPE, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, COLOC. DE TUBERIA PVC ALCANT. PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE POZOS DE VISITA, REHAB. DE LA RED DE AGUA POT. PARA TOMAS DOMICILIARIAS. ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO BANCORAS.		
118790	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,396,083	1,300,247	1,300,247	1,300,247	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,128.05	1,128.05	100.0%	7. AV. NORTE ENTRE 9. Y 13. CALLE ORIENTE. BARRIO GUADALUPE, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, COLOC. DE TUBERIA PVC ALCANT. PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE POZOS DE VISITA Y REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. ESTA OBRA SUFRIÓ AJUSTE DE COSTOS Y SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO BANCORAS.		
118681	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,205,278	906,132	906,132	906,132	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	828.26	810.00	97.8%	2. AV. SUR ENTRE CENTRAL Y 4. PONIENTE. BARRIO EMILIANO ZAPATA. SUM. Y COLOC. DE TUBERIA DE PARA RED DE ALCANTARILLA. SUM. E INSTAL. DE TUBERIA PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, SUM. E INSTAL. DE UNA VALVULA DE REGULACION PARA TPA. COMPUERTA. BASES PARA MEDIDOR DE CONCRETO. SUM. E INSTAL. DE TOMAS DOMICILIARIAS. ESTA OBRA SUFRIÓ AJUSTE EN COSTOS. Y SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO BANCORAS.		
119169	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,023,544	915,680	915,680	915,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	916.92	910.00	99.2%	2. AV. NORTE ENTRE 7. Y 11. CALLE PONIENTE. BARRIO MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, TUBERIA PVC ALCANT. PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, Y REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.		
119273	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	555,098	555,098	555,098	555,098	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	725.10	725.10	100.0%	2. AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3. PONIENTE. BARRIO MIGUEL HIDALGO, INCL. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONST. DE POZOS DE VISITA Y REHAB. DE 10.8 M. DE LA RED DE AGUA POTABLE. ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON AHORROS PRESUPUESTALES 2010 \$ 480,025.57 Y RECURSO 2011 \$ 555,098.49 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 1,035,124.06. SE REALIZÓ UN AJUSTE EN EL ORIGEN DEL RECURSO.		
119791	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,813,105	1,580,652	1,580,652	1,580,652	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,480.27	1,480.27	100.0%	2. AV. NORTE ENTRE 11. Y 17. PONIENTE. BARRIO MIGUEL HIDALGO, REHAB. DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INSTAL. DE TUBERIA DE P.V.C. DE ALCANTARILLA, DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, TAPAS DE CONCRETO ARMADO PARA REGISTRO, REHABILITACION DE 80 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.		
120563	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,536,173	960,852	960,852	960,852	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,306.90	1,290.00	98.7%	7. AV. SUR ENTRE 2. Y 6. CALLE ORIENTE. BARRIO ALVARO OBRIGON, SUMINISTRO E INSTAL. DE TUBERIA DE P.V.C. SUM. E INSTALACION DE SILETOS DE PVC, REGISTROS SUM. E INSTAL. DE JUNTEJO Y PRUEBA DE PVC DE 2 DAM. ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO BANCORAS.		
119060	PAVIMENTACION DE CALLES (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,645,570	1,504,376	1,504,376	1,504,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,655.60	1,620.00	97.8%	7. AV. NORTE ENTRE 17. Y 23. CALLE ORIENTE. BARRIO GUADALUPE, CON DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, TAPAS DE CONCRETO ARMADO PARA REGISTRO, REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.		
48535	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN ANTONIO.	17-CATAZAJÁ	CATAZAJÁ	URBANO	016-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,400,280	1,400,280	1,400,280	1,400,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%			
45872	PAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	17-CATAZAJÁ	LOMA BONITA	RURAL	016-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,860,774	1,860,774	1,860,774	1,860,774	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,986.00	1,986.00	100.0%			
45843	PAVIMENTACION DE LA CALLE NO. 2 AL BALNEARIO COLA DE GUAO CON CONCRETO HIDRAULICO.	17-CATAZAJÁ	PUNTA ARENA	RURAL	016-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,498,576	1,498,576	1,498,576	1,498,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,715.00	1,715.00	100.0%			
45768	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SALIDA AL EJIDO EL DESGANGANO CON CONCRETO HIDRAULICO	17-CATAZAJÁ	AGUA FRÍA	RURAL	016-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,110,123	1,110,123	1,110,123	1,110,123	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,354.00	1,354.00	100.0%			

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Financieros Acumulados al Trimestre		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
71278	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO LA CANDELARIA)	18-CANTALAPA	CANTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CANTALAPA CHIS	1,359,099	1,359,099	1,359,099	1,359,099	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	4,116.60	2,500.00	60.7%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM 1,359,099.00 HABITAT 1,359,099.00 METAS FISICAS GENERAL 4,116.60 M2	
71412	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO SAN FRANCISCO)	18-CANTALAPA	CANTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CANTALAPA CHIAPAS	1,802,757	1,802,757	1,802,757	1,802,757	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	6,257.70	3,800.00	60.7%	CON MEZCLA DE RECURSOS FISM 1,802,757.00 HABITAT 1,802,757.00 METAS FISICA 6,257.70 M2	
71337	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO SANTA CECILIA)	18-CANTALAPA	CANTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CANTALAPA CHIS	1,292,432	1,292,432	1,292,432	1,292,432	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,401.00	2,000.00	58.8%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM 1,292,432.00 HABITAT 1,292,432.00 METAS FISICAS GENERALES 3,401.00 M2	
73004	PAVIMENTACION DE CALLES (ELIDO LAZARO CARDENAS)	18-CANTALAPA	LÁZARO CÁRDENAS	URBANO	017-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CANTALAPA CHIAPAS	1,292,794	1,292,794	1,094,289	1,094,289	84.6%	0	0	METROS CUADRADOS	3,416.00	2,900.00	84.9%	SN MEZCLA DE RECURSOS FISM 1,292,794.00 METAS FISICAS 3,416.00 M2	
73100	PAVIMENTACION DE CALLES (ELIDO VILLAMORELOS)	18-CANTALAPA	VILLAMORELOS	RURAL	017-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CANTALAPA CHIAPAS	1,242,908	1,242,908	1,088,056	1,088,056	87.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,132.16	2,700.00	86.2%	SI MEZCLA DE RECURSOS FISM 1,242,908.00 METAS FISICA 3,132.16 M2	
73150	PAVIMENTACION DE CALLES (ELIDO VISTAHERMOSA)	18-CANTALAPA	VILLAHERMOSA	RURAL	017-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CANTALAPA CHIAPAS	1,947,565	1,947,565	1,822,386	1,822,386	93.6%	0	0	METROS CUADRADOS	6,111.60	5,600.00	91.6%	SI MEZCLA DE RECURSOS FISM 1,947,565.47 METAS FISICA 6,111.60 M2	
110422	PAVIMENTACION DE CALLES (7 PONIENTE SUR BARRIO EL MIRADOR)	18-CANTALAPA	CANTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CANTALAPA	2,077,346	2,077,346	2,077,346	2,077,346	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,271.20	5,800.00	92.5%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS MONITOS FISM 2,077,346.00 HABITAT 1,601,494.00 METAS FISICAS FISM 6,271.20	
178096	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	018-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	680,947	680,947	680,947	666,272	97.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,026.00	1,026.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE. FALTA POR PAGAR RETENCIONES.	
178122	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	018-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	557,146	557,146	557,146	545,139	97.8%	0	0	METROS CUADRADOS	834.00	834.00	100.0%	ESTA PAVIMENTACION SE CONSTRUYO EN EL BARRIO SAN SIDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE, FALTANDO POR PAGAR RETENCIONES.	
178142	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	018-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	459,368	459,368	459,368	377,715	82.2%	0	0	METROS CUADRADOS	614.60	614.04	99.9%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%. FINANCIERAMENTE FALTA POR PAGAR ESTIMACION DE FINQUITO Y RETENCIONES.	
178035	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COAPILLA	VICENTE GUERRERO	RURAL	018-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	638,477	638,477	638,477	624,717	97.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020.00	1,020.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE. FALTA POR PAGAR PAGO DE RETENCIONES.	
125692	RENDIMIENTO FINANCIEROS	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	37	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	0	0	0	0	0.0%	132.586	0	METROS	0.00	0.00	0.0%	SE LLENA TODOS LOS CAMPOS POR QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA, PERO SE REPORTA LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE ENERO A SEPTIEMBRE (PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE) \$74,287.32 E INTERESES DE ENERO A SEPTIEMBRE POR INVERSION \$9,298.83	
176633	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, ENTRADA PRINCIPAL	23-CHAMULA	JOLTOITK	RURAL	023-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	713,884	710,975	710,975	710,975	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,500.00	3,500.00	100.0%	UNICAMENTE FALTA LIQUIDAR IMPUESTO SOBRE NOMINAS	
30321	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD	23-CHAMULA	ARVENZA DOS	RURAL	023-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	691,885	691,885	691,885	691,885	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	PAVIMENTACION CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES.	
30394	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD	23-CHAMULA	CHIVOIL TENAL	RURAL	023-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,726	482,736	482,732	482,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	2,370.00	79.0%	PAVIMENTACION CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES.	
30925	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD	23-CHAMULA	CRUZ OBISPO I	RURAL	023-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,726	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	PAVIMENTACION CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES.	
31023	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD	23-CHAMULA	CRUZ QUEMADA	RURAL	023-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,726	576,718	576,718	576,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	PAVIMENTACION CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES.	
31162	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD	23-CHAMULA	ICHINTÓN	RURAL	023-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,726	611,726	611,726	611,726	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	PAVIMENTACION CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES.	
31505	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD	23-CHAMULA	JOLBÓN	RURAL	023-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,726	481,004	481,004	481,004	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	2,370.00	79.0%	PAVIMENTACION CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES.	
176572	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	YALVANTE	RURAL	023-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	713,884	710,975	710,975	710,975	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%		
31786	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	023-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,726	525,684	525,684	525,684	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	2,580.00	86.0%	PAVIMENTACION CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES. ESTA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD JOLCHENTIK	
32088	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD	23-CHAMULA	NICHNAMTIC	RURAL	023-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,726	450,468	450,468	450,468	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	2,220.00	74.0%	PAVIMENTACION CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES.	
32112	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD	23-CHAMULA	NITUOM	RURAL	023-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,726	577,062	577,062	577,062	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	2,820.00	94.0%	PAVIMENTACION CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES.	
31656	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD	23-CHAMULA	PLALCHÉN	RURAL	023-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	711,404	361,785	361,785	361,785	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,150.00	2,835.00	90.0%	PAVIMENTACION CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES.	
32202	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD	23-CHAMULA	SETELÓN	RURAL	023-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,726	611,726	611,726	611,726	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	PAVIMENTACION CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES.	
32246	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD	23-CHAMULA	TZOTOMTETIC	RURAL	023-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,726	611,726	611,726	611,726	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	PAVIMENTACION CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES.	
32390	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD	23-CHAMULA	YALTZUNUN	RURAL	023-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,726	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	2,400.00	80.0%	PAVIMENTACION CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES.	
32324	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD	23-CHAMULA	YALTEM	RURAL	023-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,018,816	797,160	797,160	797,160	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000.00	3,900.00	78.0%	PAVIMENTACION CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES.	
176453	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA PRINCIPAL	23-CHAMULA	NET AKTIK	RURAL	023-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	611,726	611,726	611,726	609,236	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	LA DIFERENCIA POR PAGAR CORRESPONDE A RETENCIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR	
106283	PAVIMENTACION DE CALLES	24-CHANAL	NARANJAL	RURAL	F3-2011-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	278,297	273,602	273,602	273,602	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	553.12	553.12	100.0%		
105874	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	24-CHANAL	SAXCHILBALTE	RURAL	F3-2011-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	478,537	302,866	302,866	302,866	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	768.10	675.00	87.9%		
106373	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO BAJO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	550,714	165,214	165,214	165,214	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	926.25	195.00	21.1%		
106654	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO NUEVO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL	872,673	261,802	261,802	261,802	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,380.00	289.00	20.9%		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre				Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido	15-14/12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22			
106710	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO PAMAL AGUIL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	792,068	237,620	237,620	237,620	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,312.00	307.00	23.4%			
106566	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO YANXICHIL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	574,929	172,479	172,479	172,479	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	988.00	135.00	13.7%			
99220	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO GUADALUPE VICTORIA)	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,448,285	1,448,285	1,448,285	1,448,285	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,304.00	1,304.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% REPORTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE		
8467	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MAGISTERIA)	29-CHICOASÉN	CHICOASÉN	URBANO	029-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASÉN CHIAPAS	987,592	987,592	987,592	987,592	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080.80	1,080.80	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%		
14703	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	30-CHICOMUSELO	ALFONSO CORONA DEL ROSAL	RURAL	030-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	915,034	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,200.00	66.7%			
14712	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	30-CHICOMUSELO	EL MIRADOR	RURAL	030-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	335,491	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	622.50	450.00	72.3%			
14747	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	30-CHICOMUSELO	EL NARANJO	RURAL	030-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	512,340	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	965.35	800.00	82.9%			
14733	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	30-CHICOMUSELO	NUEVO TENEJAPA	RURAL	030-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	782,512	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,414.86	986.00	69.7%			
14779	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO	30-CHICOMUSELO	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LA FORTUNA)	RURAL	030-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	1,799,999	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,855.00	2,000.00	70.1%			
11399	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	31-CHILÓN	JOYBÉ	RURAL	FISM-074-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,805,595	1,805,595	1,805,595	541,678	30.0%	0	0	METROS	3,380.00	3,100.00	91.7%			
4587	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES INHOMINADAS)	31-CHILÓN	JET-JA	RURAL	FISM-060-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN	2,231,692	2,231,692	2,231,692	1,824,646	81.8%	0	0	METROS	5,745.70	5,745.70	100.0%			
1967	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (1 ETAPA)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-005-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	3,211,556	3,211,556	3,211,556	962,369	30.0%	0	0	METROS	1,638.00	1,300.00	79.4%			
2012	PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL 1 SECCION	31-CHILÓN	TZAJALÁ	RURAL	FISM-013-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	3,064,879	3,064,879	3,064,879	2,162,924	70.6%	0	0	METROS CUADRADOS	4,107.80	4,107.80	100.0%			
2008	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TURINDE)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-012-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,476,897	2,476,897	2,476,897	1,512,502	61.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,741.00	1,741.00	100.0%			
5069	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE (BARRIO GUADALUPE TEPEYAC)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-066-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN	2,715,986	2,715,986	2,715,986	1,279,490	47.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,099.10	1,800.00	85.8%			
2034	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL	31-CHILÓN	NAZARETH	RURAL	FISM-016-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,574,987	2,574,987	2,574,987	1,830,865	71.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,354.40	2,000.00	59.6%			
2421	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ALLENDE)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-031-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,798,740	2,798,740	2,798,740	2,511,865	89.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,824.68	1,824.68	100.0%			
2020	PAVIMENTACION DE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	31-CHILÓN	BELÉN	RURAL	FISM-014-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,061,139	2,061,139	2,061,139	1,581,785	76.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%			
12148	PAVIMENTACION DE CALLE (AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO EL CARMEN)	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034SE0601110056100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	1,982,429	1,982,429	1,982,429	1,642,120	82.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,141.89	1,777.77	83.0%			
14025	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO AV. RIO DESPOBLADO Y C. RIO NEGRO COL. EL MANANTIAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034SE0601110146100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	970,481	970,481	970,481	533,612	55.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,516.80	833.40	54.9%			
13982	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO SAN FELPE TIZAPA	34-ESCUINTLA	SAN FELPE TIZAPA	RURAL	034SE0601110126100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	1,412,818	1,412,818	1,412,818	1,412,818	100.0%	0	0	METROS	285.39	285.39	100.0%			
12265	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARR COSTERA Y AV. LA BENEDICION	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034SE0601110106100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	885,293	885,293	885,293	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,586.75	0.00	0.0%			
12173	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. IGNACIO ZARAGOZA Y C. MATAMOROS (BARRIO GUADALUPANO)	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034SE0601110086100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	2,223,266	2,223,266	2,223,266	991,388	44.6%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,037.59	1,366.92	45.0%			
14086	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO FRANCISCO VILLA	34-ESCUINTLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	034SE0601110206100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	417,969	208,984	208,984	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	729.00	0.00	0.0%			
14049	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO INDEPENDENCIA	34-ESCUINTLA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	034SE0601110196100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	1,000,134	250,033	250,033	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,891.10	0.00	0.0%			
14594	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION MARIANO MATAMOROS	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034SE0601110286100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	953,029	317,676	317,676	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,544.62	0.00	0.0%			
14568	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA SANTO DOMINGO EN EL BARRIO SANTA CRUZ	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034SE0601110246100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	206,174	103,000	103,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	539.92	0.00	0.0%			
11880	REVESTIMIENTO DE CALLES EN SAN FELPE TIZAPA, CALLES INHOMINADAS	34-ESCUINTLA	SAN FELPE TIZAPA	RURAL	034SE0101110256100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	139,487	139,487	139,487	0	0.0%	0	0	METROS	1,375.35	0.00	0.0%			
42822	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	36-FRONTERA COMALAPA	LA REFORMA	RURAL	034-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	1,915,150	1,915,150	574,545	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,958.80	1,781.46	45.0%			
43008	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	36-FRONTERA COMALAPA	NUEVO MAZAPA	RURAL	034-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	2,489,386	2,489,386	2,489,386	2,346,815	94.3%	0	0	METROS CUADRADOS	4,182.14	4,182.14	100.0%			
9273	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	36-FRONTERA COMALAPA	SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE (EL GRAVAL)	RURAL	034-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	1,927,711	1,927,711	1,927,711	1,927,711	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,566.50	3,566.50	100.0%			
9270	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	36-FRONTERA COMALAPA	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	034-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	1,240,412	1,240,412	1,240,412	1,240,412	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,496.00	2,496.00	100.0%			

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
38894	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOS LIMONES)	36-FRONTERA COMALAPA	EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS	RURAL	034-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	1,341,792	1,341,792	1,341,792	402,537	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,700.00	2,700.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO	
38786	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (PROLONGACIÓN ANEXO BARRIO SANTA CRUZ)	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	034-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	1,334,789	1,334,789	1,172,834	1,153,518	86.4%	0	0	METROS CUADRADOS	2,257.50	2,257.50	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE PARA PAGAR LA ESTIMACIÓN 01 Y FINIQUITO	
32207	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	36-FRONTERA COMALAPA	EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS	RURAL	034-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	2,123,518	2,123,518	2,123,518	1,316,691	62.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,347.00	4,347.00	100.0%	LAS ESTIMACIONES NO SE HAN PAGADO YA QUE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE	
38941	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	36-FRONTERA COMALAPA	HORIZONTE	RURAL	034-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	2,737,333	2,737,333	2,357,937	2,319,844	84.7%	0	0	METROS CUADRADOS	5,089.00	5,089.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 Y FINIQUITO ASÍ COMO EL PAGO DE RETENCIONES	
39001	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	36-FRONTERA COMALAPA	NUEVO SAN GREGORIO	RURAL	034-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	2,803,276	2,803,276	840,982	840,982	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,260.50	5,260.50	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE PARA PAGAR LA ESTIMACIÓN 01 Y FINIQUITO	
38847	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	36-FRONTERA COMALAPA	REVOLUCIÓN	RURAL	034-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	2,010,231	2,010,231	603,069	603,069	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,520.35	2,288.22	65.0%		
32601	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CUERNAVACA)	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	034-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	1,307,725	1,307,725	1,307,725	1,218,818	93.2%	0	0	METROS CUADRADOS	2,134.20	2,504.40	117.3%	ESTA OBRA FUE CONTRATADA POR UN MONTO DE 1,307,725.87 DEBIDO QUE TENIA UNA LONGITUD DE 2,134.20 M2 Y GUARNICIONES, PERO YA NO FUERON NECESARIAS LAS GUARNICIONES POR LAS BANQUETAS, A CAMBIO DE ESO SE ALIMENTARON LAS METAS DE CONCRETO HIDRAULICO, NO OBTENIENDO QUE YA NO SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$89,907.28 QUE QUEDARA EN AHORRO PRESUPUESTAL, EL CUAL SE ESTA TRABAJANDO PARA REALIZAR UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	
38736	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PROLONGACIÓN BARRIO CUERNAVACA)	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	034-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	1,235,950	1,235,950	370,785	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,904.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO SE HA EJERCIDO NADA DEBIDO QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN CALLES ALTERNAS DE LA COMUNIDAD DE CUERNAVACA Y PARA EVITAR EL EMBOTELAMIENTO VEHICULAR, SE INICIARON LOS TRABAJOS UNA VEZ QUE LAS OTRAS CALLES SE HAYAN TERMINADO.	
43341	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	36-FRONTERA COMALAPA	BELLAVISTA DEL NORTE	RURAL	034-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	1,685,386	1,685,386	505,616	505,616	30.0%	0	0	METROS	1,200.00	540.00	45.0%		
151248	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SECTOR 1 SA AVE. NORTE ENTRE 1RA Y 3RA CALLE OTE)	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM-0035/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	419,897	345,655	345,655	345,655	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	752.80	700.00	93.0%	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 84.10 ML. DE LONGITUD Y 800 MTS DE ANCHO CON LOSETAS DE 4.00 X 2.00 MTS DE FC= 200 KG/MCS DE ESPESOR T.M.A DE 3/4 Y 188.20 ML. ETC.	
151283	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SECTOR 1 SA AVE. NORTE ENTRE 1RA Y 3RA CALLE OTE)	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM-0035/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	419,897	209,948	209,948	209,948	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	752.80	301.12	40.0%	SOLICITO SE CANCELE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE DUPLICO LA INFORMACIÓN DOS VECES EN EL MOMENTO DE LA IMPORTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	
151249	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO CAMPO PARAIDA SEGUNDO CAPULIN)	37-FRONTERA HIDALGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	FISM-00081/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENCA MUNICIPAL	488,011	488,011	443,571	443,571	90.9%	0	0	METROS CUADRADOS	876.96	876.96	100.0%	ESTA OBRA ESTA YA TERMINADA	
151284	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO CAMPO PARAIDA SEGUNDO CAPULIN)	37-FRONTERA HIDALGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	FISM-00081/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENCA MUNICIPAL	488,011	244,005	244,005	244,005	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	876.96	175.39	20.0%	SOLICITO LA CANCELACIÓN PARA ESTE NUMERO DE FOLIO DEBIDO QUE SE DUPLICO DOS VECES LA INFORMACIÓN Y NO ESTA ACTUALIZADO SE DEBO A LA IMPORTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EXCEL AL SISTEMA.	
151250	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SA OTE ENTRE AV. CENTRAL SUR Y 1RA AV. SUR)	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM-00034/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	396,609	396,609	396,609	396,609	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	739.20	739.20	100.0%	ESTA OBRA YA ESTA AL 100%	
151285	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SA OTE ENTRE AV. CENTRAL SUR Y 1RA AV. SUR)	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM-00034/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	396,609	396,609	396,609	396,609	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	739.20	739.20	100.0%	ESTA OBRA YA ESTA AL 100%	
91050	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PERIFERICO	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	2,887,878	2,887,878	2,887,878	2,887,878	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,936.00	4,936.00	100.0%	EJERCIDA AL 100 %	
92133	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INHORNADAS)	38-HUEHUETÁN	ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN	RURAL	03013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	3,140,386	3,140,386	3,140,386	3,140,386	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,448.00	5,448.00	100.0%	CAMBIA DE NUMERO ESTE PROYECTO PARA A SER 00013	
92674	PAVIMENTACIÓN DE 1 KM. DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (CANTON CUYAMAPA- CANTON SAN LUIS, CANTON CUYAMAPA- LOS REYES)	38-HUEHUETÁN	CUYAMAPA	RURAL	03012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	539,489	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	608.00	0.00	0.0%		
25179	APERTURA DE CALLES	39-HUITUPÁN	ZACATONAL DE JUÁREZ	RURAL	0390095SE010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,584,836	2,400,000	2,400,000	2,251,212	93.8%	0	0	METROS	656.80	630.00	95.9%		
25275	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	39-HUITUPÁN	EL FORTÍN	RURAL	0390137SE009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	530,095	530,095	530,095	530,095	100.0%	0	0	METROS	440.00	440.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
25405	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	SANTA CATARINA LAS PALMAS	RURAL	0390015SE002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,793,911	600,000	600,000	538,173	89.7%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,884.00	600.00	31.8%		
25223	PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	0390035SE011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,518,312	1,518,312	1,518,312	1,518,312	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,098.00	2,098.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
25467	PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	TRIUNFO LAS PALMAS	RURAL	0390206SC029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,010,568	1,010,568	1,010,568	931,085	92.1%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,110.00	1,060.00	95.5%		
25415	PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	VILLA LUZ	RURAL	0390092SE014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	884,751	500,000	500,000	432,297	86.5%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,006.00	850.00	84.5%		
134311	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE 12)	41-HUXTLA	SAN JOSÉ	RURAL	040-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	556,535	484,138	484,138	484,138	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,904.00	1,808.80	95.0%	EL MONTO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SON IGUALES DEBIDO QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA.	
135115	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA ARTEAGA NORTE)	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	040-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	486,931	146,049	146,049	146,049	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	640.00	40.0%	PAVIMENTACIÓN QUE SE REALIZA EN EL BARRIO ESQUINULAS, DE HUXTLA CHIAPAS. EL MONTO MINISTRADO CON EL MONTO EJERCIDO SON IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA.	

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado el Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido	15=14/12					16=17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
138641	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA JUAREZ ENTRE CALLE NEGRETTE Y CALLE RODOLFO FIGUEROA)	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	040-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	597,454	597,454	597,454	597,454	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,176.00	1,176.00	100.0%	LOS MONTOS EJERCIDOS Y MINISTRADOS SON IGUALES DEBIDO A QUE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE LE ASIGNA LO NECESARIO.
134936	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ECHEGARAY)	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	040-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	1,100,387	684,308	684,308	684,308	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,240.00	992.00	80.0%	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ECHEGARAY DE LA COLONIA EL RELICARIO DEL MUNICIPIO DE HUXTLA, CHIAPAS. LOS MONTOS MINISTRADOS Y EJERCIDOS SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA.
139675	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE RODOLFO FIGUEROA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA CENTRAL)	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	040-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	399,562	173,738	173,738	173,738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	784.00	627.20	80.0%	EL MINISTRADO Y EL MONTO EJERCIDO SON IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA.
134904	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TULIPANES)	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	040-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	338,475	276,000	276,000	276,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,240.00	992.00	80.0%	OBRA DE PAVIMENTACIÓN QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA COLONIA 2 DE OCTUBRE DE HUXTLA, CHIAPAS. LOCALIDAD NO ENCONTRADA EN EL SISTEMA. LOS MONTOS MINISTRADO Y EL EJERCIDO SON IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA.
135337	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR)	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	040-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	2,592,867	777,800	777,800	777,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,280.00	5,016.00	95.0%	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR DE HUXTLA, CHIAPAS. EL MINISTRADO Y LO EJERCIDO SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA.
142127	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA LIBERTAD	42-0XHUATÁN	0XHUATÁN	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,337,468	1,337,468	1,277,805	0	0.0%	0	0	METROS	50.00	50.00	100.0%	OBRA LOCALIZADA EN EL BARRIO LA LIBERTAD
141982	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO 1RA AV. ORIENTE	42-0XHUATÁN	0XHUATÁN	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,520,000	1,520,000	1,013,644	1,013,644	66.7%	0	0	METROS	200.00	200.00	100.0%	
46632	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	45-IXTAPANGAJUYA	LA GLORIA	RURAL	045-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	IXTAPANGAJUYA CHIAPAS	346,308	346,308	346,308	346,308	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,298.00	2,298.00	100.0%	PENDIENTE PAGAR LAS RETENCIONES
70953	PAV. DE CALLES CON CONG. HCO. CALLE INOMINADA EJIDO MICHOACÁN	46-JIQUIPILAS	MICHOACÁN	RURAL	046-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	1,332,886	1,128,204	1,128,204	1,128,204	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,823.00	2,000.00	70.8%	
71153	PAV. DE CALLES CON CONCRETO HCO. BARRIO SAN JOSE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	432,936	211,558	211,558	211,558	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	854.00	854.00	100.0%	
156799	PAVIMENTACION DE CALLES	49-LA CONCORDIA	DIAMANTE DE ECHEVERRÍA	RURAL	020-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	950,000	950,000	950,000	950,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,075.14	2,075.14	100.0%	
147458	PAVIMENTACION DE CALLES	49-LA CONCORDIA	EL AMBAR (EL AMBAR DE ECHEVERRÍA)	RURAL	020-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,029.64	2,029.64	100.0%	
147958	PAVIMENTACION DE CALLES	49-LA CONCORDIA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	020-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,419.45	1,419.45	100.0%	
146965	PAVIMENTACION DE CALLES	49-LA CONCORDIA	NIÑOS HÉROES	RURAL	020-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,897.00	1,897.00	100.0%	
156504	PAVIMENTACION DE CALLES	49-LA CONCORDIA	NUEVA LIBERTAD	RURAL	020-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,854.90	1,854.90	100.0%	
106009	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO CANDELARIA)	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	020-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,778.30	2,778.30	100.0%	
105102	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO SANTA LUCA)	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	020-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,704.05	2,704.05	100.0%	
168360	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	771,045	771,045	771,045	771,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380.00	1,380.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
162655	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	989,379	989,379	989,379	989,379	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,770.00	1,770.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
162877	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	989,379	989,379	989,379	989,379	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,770.00	1,770.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
163010	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	988,496	988,496	988,496	988,496	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,770.00	1,770.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
160830	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	973,972	973,972	973,972	973,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680.00	1,680.00	100.0%	
160887	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	982,363	982,363	982,363	982,363	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,770.60	1,770.60	100.0%	
160682	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,010,446	1,010,446	1,010,446	1,010,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,815.60	1,815.60	100.0%	
163041	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	EL TRIUNFO	RURAL	041-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,800,698	2,800,698	2,800,698	2,800,698	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,860.30	4,860.30	100.0%	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
162485	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	EL TRIUNFO	RURAL	041-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,189,647	3,189,647	3,189,647	3,189,647	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,453.60	5,453.60	100.0%	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
8147	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2DA. AV. SUR ENTRE 2DA. PONIENTE Y 1RA. NORIENTE.	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	742,632	742,632	742,632	742,632	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	959.40	959.40	100.0%	
81480	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MATZAM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,042,282	2,042,282	2,042,282	2,042,282	100.0%	0	0	METROS	1,448.00	1,448.00	100.0%	
84490	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,140.00	1,140.00	100.0%	
84779	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	METROS	156.50	46.95	30.0%	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		15-14/12	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
84336	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	499,999	499,999	499,999	499,999	100.0%	0	0	METROS	138.00	138.00	100.0%		
61520	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	NUEVO HUXTAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,999,388	2,999,388	2,999,388	2,999,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,510.00	5,510.00	100.0%		
135418	CONSTRUCCION DE 371.45 ML DE CUNETAS EN CALLES	56-LA TRINITARIA	LAS DELICIAS	RURAL	EASE03-00196200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	107,531	107,531	107,531	73,881	68.7%	0	0	METROS	371.45	250.00	67.3%	LA OBRA TIENE UN MONTO POR \$107,531.49. LA OBRA ESTA EN PROCESO DE FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO QUEDANDO AHORRO, CUMPLENDOSE LAS METAS PROGRAMADAS	
127455	PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES EN LA 4ª CALLE NORTE ENTRE 11 Y 20 OTE Y ENTRE 9 Y LA 4ª CALLE NTE	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASE06-00026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,505,952	1,505,952	1,505,952	1,505,952	100.0%	0	0	METROS	500.00	500.00	100.0%		
8223	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	SE060106610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	401,483	401,483	401,483	274,802	68.4%	0	0	METROS	109.50	75.00	68.5%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 5 DE MARZO DEL EJIDO SESECAPA.	
8281	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE060106610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	461,836	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS	117.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO DEVIDO A QUE DISMINUYERON LAS METAS Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA	
8163	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060103610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	566,797	175,000	175,000	170,039	97.2%	0	0	METROS	156.00	152.00	97.4%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN AGUSTIN DE LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA EN EL TERCER TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO DEVIDO A QUE DISMINUYERON LAS METAS	
8168	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060104610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	583,727	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS	160.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER SE HIZO TRIMESTRE UNA REDUCCION EN EL MONTO DEVIDO A QUE DISMINUYERON LAS METAS, NO SE HA EJECUTADO Y PERTENECE AL BARRIO ANAHUAC	
8174	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060105610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	586,547	350,000	350,000	175,964	50.3%	0	0	METROS	209.40	105.30	50.3%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL BARRIO GENERACION 2000 LOS COCOS.	
8292	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	NICOLÁS BRAVO DOS ANEDOS ENLUNO ZAPATA	RURAL	SE060111610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	478,139	478,139	478,139	478,139	100.0%	0	0	METROS	140.00	140.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.	
8276	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	NUEVA COSTA RICA	RURAL	SE060108610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	480,495	480,495	480,495	391,855	81.6%	0	0	METROS	131.00	107.00	81.7%		
8287	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	PROGRESO DE CHIAPAS	RURAL	SE060110610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	478,243	478,243	478,243	478,243	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	123.00	123.00	100.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO DEVIDO A QUE DISMINUYO LAS METAS Y SE ENCUENTRA 100 % TERMINADA	
8235	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	SE060107610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	455,956	455,956	455,956	136,787	30.0%	0	0	METROS	115.55	34.70	30.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SESECAPA.	
158282	REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES	59-MARQUES DE COMILLAS	LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	116-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700,855	700,855	700,855	560,121	79.9%	0	0	METROS	100.00	90.00	90.0%		
158214	REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES	59-MARQUES DE COMILLAS	SAN LÁZARO	RURAL	116-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,004	400,004	400,004	394,405	98.6%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%		
34391	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN AVENIDA 5 DE FEBRERO CABECERA MUNICIPAL	62-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS	367,527	110,258	110,258	110,258	100.0%	0	0	METROS	55.00	55.00	100.0%		
34356	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CALLE HIDALGO CABECERA MUNICIPAL	62-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS	654,210	654,210	654,210	654,210	100.0%	0	0	METROS	102.00	102.00	100.0%		
34327	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO CENTRO	62-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS	936,518	936,518	936,518	936,518	100.0%	0	0	METROS	149.00	149.00	100.0%	AL SUMAR TODOS LOS PROYECTOS DEL FONDO IL DA UN IMPORTE DE \$ 3,856,424.00. Y EL IMPORTE DEL TECHO FINANCIERO ES DE \$ 4,018,510.10. LA DIFERENCIA A FAVOR ES: \$162,086.00	
34311	PAVIMENTACION DE CALLES CON EMPEDRAMIENTO MIXTO UBICADA EN CANTON CACAHOATALES	62-METAPA	CACAHOATALES	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS	1,097,577	455,153	455,153	455,153	100.0%	1,295	0	METROS CUADRADOS	2,048.00	2,048.00	100.0%		
50655	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SEIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	933,438	700,079	700,079	259,848	37.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,549.00	600.00	38.7%		
107998	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	LLANO GRANDE	RURAL	DIECIOCHO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	689,006	516,755	516,755	206,702	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	660.00	41.3%		
107279	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	LOS PINOS	RURAL	TRECE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	967,891	967,891	967,891	951,764	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,645.00	1,645.00	100.0%	LO QUE ESTA PENDIENTE EN LO FINANCIERO ES EL PAGO DE RETENCIONES PARA HACER EL 100%	
50986	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA)	65-MOTOZINTLA	AMPLIACION TRES DE MAYO	RURAL	NUEVE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	445,745	445,745	445,745	438,978	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,008.00	1,008.00	100.0%	QUEDA PENDIENTE LOS PAGOS DE RETENCIONES PARA COMPLEMENTARLO FINANCIERO DE ESTA OBRA	
103021	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA)	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	DOCE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,383,168	1,383,108	1,383,108	1,018,159	73.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,901.00	1,459.00	76.7%		
107647	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA)	65-MOTOZINTLA	PIEDRA PARTIDA	RURAL	VEINTILNO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,351,232	1,013,424	1,013,424	805,029	79.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,200.00	80.0%		
16712	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (TERCERA ETAPA)	65-MOTOZINTLA	LOMA BONITA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	590,914	590,914	590,914	581,189	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,035.00	1,035.00	100.0%	PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES PARA CUBRIR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA.	
102904	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	65-MOTOZINTLA	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	ONCE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	442,571	331,928	331,928	132,771	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	500.00	41.7%		
124563	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JOSE	66-NICOLÁS RUIZ	NICOLÁS RUIZ	URBANO	0580308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS RUIZ	693,974	693,974	693,974	693,974	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	658.58	658.58	100.0%		
122103	PAVIMENTACION DE CALLE ENLUNO ZAPATA	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0580307	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYTO NICOLÁS RUIZ	591,063	302,500	302,500	295,000	97.5%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	529.75	264.85	50.0%		
124806	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN SEBASTIAN	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0580309	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS RUIZ	600,590	540,531	540,531	540,531	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	664.00	600.00	90.4%		
104544	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES CON ALCAANTARILLADO (EJIDO IXCAN)	67-OCOSINGO	EL IXCAN	RURAL	EAUB0100110786100099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,575,934	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS	890.00	1.00	0.1%		

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
												Ministrado	Programado	Ejercido	15-14/12						16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22			
13971	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (COMUNIDAD NUEVA PALESTINA)	67-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	EASE0100110346100072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,789,098	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS	3,640.00	1.00	0.0%			
14006	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. NVO. MARISCAL)	67-OCOSINGO	NUEVO MARISCAL	RURAL	EASE0100110506100071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,115,966	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS	3,281.13	1.00	0.0%			
12878	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. SLOQUICHAY)	67-OCOSINGO	SLOQUIB CHAY	RURAL	EASE0100110186100030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,831,162	2,000,000	2,000,000	1,728,611	86.4%	0	0	METROS	4,506.50	2,780.00	61.7%			
13990	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. ZAPOTAL)	67-OCOSINGO	EL ZAPOTAL	RURAL	EASE0100110376100038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO OCOSINGO CHIAPAS	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,093,455	59.1%	0	0	METROS	3,034.00	1,819.00	60.0%			
13059	APERTURA Y REVTO. DE CALLES PRINCIPALES JUAN SABINES, LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ Y GARDENAS (NUEVO CENTRO DE POBLACION EL DIAMANTE)	67-OCOSINGO	EL DIAMANTE	RURAL	EASE0100110306100027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,000,320	500,000	500,000	464,597	92.9%	0	0	METROS	1,172.86	551.24	47.0%			
16130	PAV. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE PRINCIPAL, AV. MONTES AZULES, CALLE RIO LAJAS, CALLE RIO JORDAN) BARRIO MAMANTUL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0801110196100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,891,409	2,891,409	2,891,409	2,323,547	80.4%	0	0	METROS CUADRADOS	3,985.28	3,188.24	80.0%			
15831	PAV. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL MARAVILLAS Y ACCESO CALLES NOGALES (BARRIO FLAMBOYAN)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0801110166100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,861,720	2,861,720	2,861,720	2,088,523	73.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,360.00	3,182.80	73.0%			
15803	PAV. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION BELLA VISTA ANDADOR 01, CALLE BELLA VISTA, CALLE MIRADOR, CALLE LINDA VISTA Y CALLE BUENA VISTA (BARR. JOSE EVARISTO PIMENTA CALVO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0801110016100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,845,220	2,845,220	2,845,220	2,845,220	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,893.80	3,893.80	100.0%			
26611	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARR. PEQUEÑECES)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0801111136100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,950,270	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,108.00	1.00	0.0%			
17028	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO ALBUERTO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0801110516100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,413,278	1,000,000	1,000,000	601,271	60.1%	0	0	METROS CUADRADOS	4,003.68	1,721.58	43.0%			
17078	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO BONAMPAC) CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0801110576100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,542,167	1,000,000	1,000,000	573,684	57.4%	0	0	METROS	4,200.00	1,554.00	37.0%			
26432	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO OCTAVIO ALBIORES)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0801111116100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	576,541	576,541	576,541	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	804.80	1.00	0.1%			
17069	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO TONINIA) CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0801110566100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,398,868	1,398,868	1,398,868	1,243,498	88.9%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	3,560.00	89.0%			
17106	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLES 7A AV. SUR PTE. Y BENITO JUAREZ (BARRIO NVO. MEXICO) CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0801110696100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,999,026	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,096.00	1.00	0.0%			
42515	PAVIMENTACION DE CALLE (ALFONZO MEZA SACHEZ)	68-OCOTEPEC	SAN PABLO HUACANO	RURAL	060-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	1,116,520	764,943	764,943	764,943	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,058.00	1,410.00	68.5%			
42285	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INOMINADA) BARRIO LAGUNILLA DEL CARMEN	68-OCOTEPEC	LAGUNILLA DEL CARMEN	RURAL	060-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	444,319	322,437	322,437	322,437	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	450.00	71.4%			
42441	PAVIMENTACION DE CALLE (EN EL BARRIO PLAN DE AYALA), OCOTEPEC	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	443,203	434,413	434,413	434,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	882.00	865.00	98.1%			
42490	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN MARCOS, OCOTEPEC	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	290,847	146,178	146,178	146,178	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	580.00	292.00	50.3%			
42568	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SANTA TERESA	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	376,227	373,604	373,604	373,604	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	570.00	566.00	99.3%			
42603	PAVIMENTACION DE CALLE (SIN NOMBRE)	68-OCOTEPEC	SAN ANDRÉS CARRIZAL	RURAL	060-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	320,421	241,361	241,361	241,361	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	570.00	429.00	75.3%			
42544	PAVIMENTACION DE CALLE (SIN NOMBRE)	68-OCOTEPEC	SAN PEDRO	RURAL	060-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	388,717	269,340	269,340	269,340	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	374.00	69.3%			
42398	PAVIMENTACION DE CALLE (SIN NOMBRE) LOS CAFETALES	68-OCOTEPEC	LOS CAFETALES	RURAL	060-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	304,472	301,938	301,938	301,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	513.00	509.00	99.2%			
140142	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CRUZ BLANCA, CALLEJO PANTEON)	69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	MOE-FISM-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	543,604	94,486	94,486	94,486	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	986.74	986.74	100.0%	CONS. OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL NO.3HSSPPVE/DGP/CDR/FISM-00483/2011		
139915	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	ALFONSO MOGUEL	RURAL	MOE-FISM-29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	2,000,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,387.20	3,387.20	100.0%	CON OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL NO.3HSSPPVE/DGP/CDR/FISM-00502/2011		
140296	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	MOE-FISM-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	500,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	904.16	904.16	100.0%	CON OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL NO.3HSSPPVE/DGP/CDR/FISM-002/2011		
139990	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	VICENTE GUERRERO (MATAMOROS)	RURAL	MOE-FISM-30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	1,559,244	856,278	856,278	856,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,370.00	2,370.00	100.0%	FOR. CONTRATO CON OFICIO D CONTROL NO.3HSSPPVE/DGP/CDR/FISM-0056/2011		
174682	PAVIMENTACION DE CALLES	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	BANOBRA-001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	1,976,144	1,482,108	1,482,108	592,843	40.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,174.25	500.00	23.0%	PAVIMENTACION DE CALLES DE 2,174.25 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR. 680.40 M2. DE GUARNICION DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 CON SECCIONES DE 15X20X40 CM. LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA OBRA PROVIENEN DE UN EMPRESTITO BANBRAS 2011 CON CARGO AL FISM. LA LOCALIDAD ES LUGO NUEVO GUADALUPE VICTORIA, PERO COMO NO APARECE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES, FUE CAPTURADA COMO COBERTURA MUNICIPAL. FAVOR DE ORIENTARNOS AL RESPECTO.		
185244	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO CENTRO	71-OSUMACINTA	OSUMACINTA	URBANO	063-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	200,229	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	670.70	0.00	0.0%			

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Ministrado	Programado	Ejercido	15-14/12		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22			
14376	APERTURA DE DRENAJES Y REVESTIMIENTO DE CALLES, AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO	73-PALENQUE	20 DE FEBRERO	RURAL	0172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72,364	72,364	72,364	0	0.0%	0	0	METROS	380.00	0.00	0.0%		
14024	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	356,821	356,821	356,821	311,542	87.3%	0	0	METROS	2,230.00	2,230.00	100.0%	FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA	
14031	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	MONTEBELLO	RURAL	0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	439,439	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,990.00	0.00	0.0%		
14037	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	NUÉVIO SAN JOAQUÍN	RURAL	0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	483,954	483,954	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,829.00	0.00	0.0%		
14026	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	SAN LORENZO	RURAL	0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	404,978	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	2,370.00	0.00	0.0%		
16828	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	LOS CERRILLOS	RURAL	0130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	850,463	850,463	850,463	770,601	90.6%	0	0	METROS	1,303.00	1,280.00	96.7%		
13897	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	LA REFORMA DE OCAÑO	RURAL	0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	654,104	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	4,090.00	0.00	0.0%		
16820	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	AGUA FRIA	RURAL	0126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	582,182	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,832.00	0.00	0.0%		
16815	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	ESTRELLA DE BELÉN	RURAL	0123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	517,563	517,563	517,563	517,563	100.0%	0	0	METROS	1,402.00	1,402.00	100.0%		
14022	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	LA ASUNCIÓN	RURAL	0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	267,393	267,393	267,393	267,393	100.0%	0	0	METROS	952.00	952.00	100.0%		
16822	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	MONTE OLIVO	RURAL	0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	139,328	139,328	139,328	139,328	100.0%	0	0	METROS	538.00	538.00	100.0%		
16826	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	NUÉVIA ESPERANZA 2A. SECCIÓN	RURAL	0129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	965,471	965,471	965,471	867,372	89.8%	0	0	METROS	2,663.00	2,350.00	88.2%		
18728	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	NUÉVIO JALISCO OSMACINTA	RURAL	0131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	205,601	205,602	205,602	177,373	86.3%	0	0	METROS	1,520.00	1,311.76	86.3%		
16675	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	541,857	541,857	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,364.00	0.00	0.0%	SE REALIZA EN LA COLONIA POZA AZUL	
16684	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO PALENQUE	RURAL	0117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	643,152	643,152	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,262.00	0.00	0.0%		
14055	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	BABILONIA 1A. SECCION	RURAL	0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,075,461	1,075,461	1,075,461	1,063,405	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,566.00	1,566.00	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES	
16699	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	FILADELFA	RURAL	0119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,169,575	1,169,575	1,169,575	524,878	44.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,890.00	1,320.00	69.8%		
13985	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	NUÉVIA ESPERANZA PROGRESISTA	RURAL	0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,099,885	1,099,885	1,099,885	1,033,348	94.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,750.00	97.2%		
14012	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	732,959	320,000	320,000	71,212	22.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,891.00	420.00	22.2%	SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA 1RA SECC	
14138	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	903,059	903,059	903,059	316,082	35.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,294.40	950.00	41.4%	SE REALIZA EN EL BARRIO LA ESPERANZA	
14043	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	AYUNTAMIENTO	731,623	731,623	731,623	75,079	10.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,770.00	450.00	25.4%	SE REALIZA EN ELBARRIO LINDA VISTA DE PALANCA	
13327	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	661,331	661,331	661,331	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,784.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO PARQUE DE FERRA AV. 18 DE MARZO	
14151	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	SAN JOSÉ	RURAL	0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	667,457	245,000	245,000	69,409	28.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,805.00	300.00	16.6%		
14018	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,354,811	1,354,811	1,354,811	1,335,536	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,232.00	2,232.00	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES	
14334	PAVIMENTACION DE LA AV. PRINCIPAL EN VARIAS COLONIAS CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,619,691	2,619,691	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,202.00	0.00	0.0%		
16716	PAVIMENTACION DE LA AV. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CAMINERA CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,068,656	1,068,656	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,516.00	0.00	0.0%		
13713	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA TRES Y CUATRO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA PANGOLA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,231,504	1,231,504	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,120.00	0.00	0.0%		
14446	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA CEBA 2	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMINETO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	206,428	206,428	206,428	206,428	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	530.00	530.00	100.0%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES LA CEBA 2 ESTA OBRA ES CON MEZCLA DE RECURSOS FISM 50% Y 50% HABITAT	
147333	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO UBICADO EN EL FRACC. STO DOMINGO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMINETO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	307,815	307,815	307,815	307,815	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	287.00	287.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO MEZCLA DE RECURSOS FISM / HABITAD	
68680	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PUJIAPAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	069-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	396,992	396,992	396,992	388,620	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%		
59669	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PUJIAPAN	SAN ANTONIO MIRAMAR	RURAL	069-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	500,921	375,690	375,690	298,593	79.5%	0	0	METROS	170.00	59.00	34.7%		
57826	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PUJIAPAN	UNIÓN PUJIAPAN	RURAL	069-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	499,474	499,474	499,474	499,474	100.0%	0	0	METROS	194.00	194.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%	
57705	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO HERBERTO CASTILLO	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	68,918	68,918	68,918	68,918	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA SE INTEGRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS CUALES \$ 68,918.23 CORRESPONDEN A INVERSION 2011 Y \$326,487.23 CORRESPONDEN A AHORROS BANCARIOS 2010, QUE HACEN UN TOTAL DE \$395,405.46	
444	PAVIMENTACION DE CALLE TONALA Y ANIDADOR 6 CON CONCRETO HIDRAULICO	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	074-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,117,929	745,286	745,286	335,378	45.0%	0	0	METROS CUADRADOS	988.88	370.00	37.4%		

Tercer Trimestre de 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Financieros Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22			
7980	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 1A ETAPA)	81-SABANILLA	FRONTERA EMILIANO ZAPATA	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/02-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,438,125	946,678	946,678	946,678	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,680.00	1,680.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL TOTAL SON 1680 M2 PERO EL SISTEMA MARCA 1,680.00 HAGO ESTA OBSERVACION PARA NO TENER DETALLES		
7981	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE 325 ML CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA)	81-SABANILLA	LOS NARANJOS	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/05-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,539,758	1,094,618	1,094,618	1,094,618	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,590.00	1,590.00	100.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DE 1590 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO		
7982	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (CONSTRUCCIÓN DE 103 ML CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCIÓN DE 227 METROS DE ANDADOR)	81-SABANILLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/13-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	643,944	527,227	527,227	527,227	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	342.00	342.00	100.0%			
7983	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (CONSTRUCCIÓN DE 259 ML CON CONCRETO HIDRAULICO)	81-SABANILLA	EL MIRADOR	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/10-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,043,907	1,043,907	1,043,907	1,043,907	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	723.00	723.00	100.0%			
7985	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (CONSTRUCCIÓN DE 250 ML CON CONCRETO HIDRAULICO)	81-SABANILLA	UNIÓN JUAREZ	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/16-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,084,976	972,320	972,320	972,320	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,500.00	1,350.00	90.0%			
7986	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (CONSTRUCCIÓN DE 300 ML CON CONCRETO HIDRAULICO)	81-SABANILLA	BOCA DE CHULUM	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/17-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,261,267	725,154	725,154	725,154	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,800.00	900.00	50.0%			
8144	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	HAMSC/DOPSE/FISM/023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	1,005,543	301,662	301,662	301,662	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	956.92	0.00	0.0%			
8160	PAVIMENTACIÓN DE CALLES 1, 2, 3 CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	LAS PALMAS SANTA CATARINA	RURAL	HAMSC/DOP/SE/FISM/024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	1,358,346	407,504	407,504	407,504	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,803.00	0.00	0.0%			
7987	PAVIMENTACIÓN DE CALLES 12 CON CONCRETO HIDRAULICO, ALCANTARILLADO Y GUARNICIONES	81-SABANILLA	MAJASTIC	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/06-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,331,101	1,331,101	1,331,101	1,331,101	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,006.00	1,006.00	100.0%			
38674	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	SE0601XIV0770047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,204,655	888,295	888,295	888,295	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,204,655. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM		
38555	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	SANTA MARÍA	RURAL	SE0601XIV0770082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,847,557	1,543,636	1,543,636	1,543,636	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,022.00	2,022.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,847,557. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM		
120700	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	RÍO JORDÁN	RURAL	SE0601XIV0770069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,125,895	912,488	912,488	912,488	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,535.00	1,500.00	97.7%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,125,895. POR LO SE EJECUTA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGÓ BANCOMER		
38706	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y BENTO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	ARROYO PALENQUE	RURAL	SE0601XIV0770010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,031,414	968,365	968,365	968,365	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,440.00	1,440.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,031,414. POR LO CUAL, SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM		
38883	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y BENTO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	VICENTE GUERRERO	RURAL	SE0601XIV0770101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,266,740	1,248,404	1,248,404	1,248,404	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,924.50	1,924.50	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,266,740. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM		
38650	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HEROES, SECUNDARIA Y CECYT, CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	JERUSALEN	RURAL	SE0601XIV0770040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,301,547	718,166	718,166	718,166	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,223.00	2,223.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,301,547. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM		
38923	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NUM 2, CON CONCRETO HIDRAULICO (1,200 M2)	82-SALTO DE AGUA	DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA)	RURAL	SH0601XIV0770040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	831,683	249,505	249,505	249,505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	EL COSTO DE ESTE PROYECTO SON \$831,683 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DEL FISM		
149702	PAVIMENTACIÓN DE 900.00 M2 DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SE01XIV0770461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	675,100	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	0.00	0.0%	EL COSTO DEL PROYECTO SE EJECUTARA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGÓ BANCOMER		
38737	PAVIMENTACIÓN DE 996.40 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SE0601XIV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	792,309	743,782	743,782	743,782	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	996.40	996.40	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$792,309. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM		
176373	PAVIMENTACIÓN DE CALLES 8 N CON CONCRETO HIDRAULICO	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE0601030046200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	346,332	346,332	346,332	217,163	62.7%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%			
176630	PAVIMENTACIÓN DE CALLES 5 N CON CONCRETO HIDRAULICO	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE0601030056200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	390,916	390,916	390,916	335,699	85.9%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%			
96381	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	735,028	220,509	220,509	220,509	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.00	378.00	30.0%	PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA SALOMON GONZÁLEZ BLANCO, CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL MEJORADO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE 15 CM DE ESPESOR FC-200KCM2		
102023	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE MANZANILLO (ANEXO LA GARITA)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	275,174	82,552	82,552	82,552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,184.00	355.00	30.0%	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1184.8 M2, INCLUDE QUEBRONTE, CORTES, TERRAPLINES, ACARREOS DE MATERIAL, CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE Y POREO.		
101507	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO PROL. FRANCISCO LEON (COL. TEPEYAC)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,003,340	301,002	301,002	301,002	100.0%	0	0	METROS	680.00	204.00	30.0%	PAVIMENTACIÓN DE 680 MTS. A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUDE DEMOLICION, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL MEJORADO, TERRAPLINES, ACARREOS DE MATERIAL, CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE Y POREO.		
96456	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO CALLE LAS COMALERAS (COL. LAS COMALERAS)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1,756,063	891,993	891,993	891,993	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,522.00	2,761.00	50.0%	PAVIMENTACIÓN CONSISTENTE EN EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B, RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO.		
88051	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO DE MARÍA AUXILIADORA)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	863,969	259,191	259,191	259,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,243.00	373.00	30.0%	PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA SAN JUAN BOSCO, BELÉN Y CALLE LAURA VICUNA CON CONCRETO HIDRAULICO		
101313	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO MARIA AUXILIADORA)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,132,208	339,662	339,662	339,662	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,697.00	509.00	30.0%	PAVIMENTACIÓN DEL PRIMER CALLEJÓN, SAN JUAN BOSCO, TERCERA CERRADA SAN PABLO Y CALLE ESPINOSA, DEMOLICIONES DEL PAVIMENTO ASFALTICO, ACARREOS DE MATERIALES EN CAMION CON CARGA MECANICA, COMPACTACIÓN CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, TENDIDO DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, GUARNICIONES ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO.		
87410	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. ALVARO OBREGÓN)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	821,531	246,459	246,459	246,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,270.00	423.00	33.3%	PAVIMENTACIÓN DE CALLES PLATÓN Y DIAGONAL HOMERO, CONSISTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN A MAQUINA EN CALA, DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, ACARREOS PRODUCTO DE DEMOLICIONES, ACARREO EN CAMION, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS, FC-150 KCOM EN GUARNICIONES, BROCALES, ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO.		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre					Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido	15/14/12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15/14/12	16	17	18	19	20	21/20/19	22		
86810	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. ANEXO EL EDEM)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	945,469	945,469	945,469	945,469	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,536.00	1,536.00	100.0%	PAVIMENTACIÓN DE LAS AVENIDAS CALIFORNIA Y COZUMEL CON CONCRETO HIDRAULICO FC- 200KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CMS DE FC-150 KG/CM2.	
84286	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. ANEXO MORELOS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	895,656	895,656	895,656	895,656	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,338.00	1,338.00	100.0%	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JERICÓ Y 15 DE SEPTIEMBRE, CON CONCRETO HIDRAULICO, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO B, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, GUARNICIONES DE 15X20, FC-150 KG/CM2.	
84633	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. ERASMO URBINA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,001,422	300,427	300,427	300,427	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,175.00	391.00	33.3%	PAVIMENTACIÓN DE CALLES MITONTIC E INNOMINADA, CON CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL MEJORADO MEDIO COMPACTO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CONCRETO FC200R KG/CM2, CORTES EN GUARNICIONES, SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZO DE VISITA LIGERO CIEGO, RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y LINEA DE AGUA POTABLE, ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTOS.	
96401	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JERICÓ (COL. PLAN DE AYALA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,315,847	1,315,847	1,315,847	1,315,847	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,933.00	1,933.00	100.0%	SE EFECTUÓ PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO FC-150 KG/CM2, ESTAMPADO DE CONCRETO TIPO ADDQUIN Y CORTE CON CORTADORA DE CONCRETO A CADA 3 METROS.	
96468	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANADA (BARRIO DE MEXICANOS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	335,944	335,944	335,944	335,944	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	668.00	668.00	100.0%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG/CM2 Y CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO.	
98803	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (FRACC. SONORA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,359,518	407,855	407,855	407,855	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,166.00	650.00	30.0%	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. JORGE MARÍO LESCHER, TALAVEÑA Y CALLE DANIEL SARMENTO ROJAS, CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, ACARREOS EN CAMION PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.	
87649	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	ZACUALPA ECATEPEC	RURAL	078-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,914,321	1,905,148	1,905,148	1,905,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,677.00	3,677.00	100.0%	SE PAVIMENTARON VARIAS CALLES INCONMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, COMO COMPACTACION DE MATERIAL MEJORADO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR FC-200 KG/CM2.	
92629	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO DE MARIA AUXILIADORA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,349,618	640,321	640,321	640,321	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,950.00	1,485.00	30.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-HABITAT, PAVIMENTACIÓN DE CALZADA DE LA JUVENTUD Y CALLE PALENGUE CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR Y UN ANCHO VARIABLE.	
91430	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO DE SAN RAMON)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,633,759	490,126	490,126	490,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,138.00	1,542.00	30.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-HABITAT, CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIAGONAL HERMANOS PANANGUA CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200KG/CM2 Y 15 CM DE ESPESOR.	
92235	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (FRACC. FLORIDA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	592,249	177,127	177,127	177,127	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,902.00	571.00	30.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-HABITAT, PAVIMENTACIÓN DE LA AV. 1 ESTADO, CALLE Y CALLEJÓN INCONNUADO CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR Y UN ANCHO VARIABLE.	
96426	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO (CALLE JAPON)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,634,561	1,199,936	1,199,936	1,199,936	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,682.00	1,958.00	73.0%	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COLONIA 2DA AMPLIACION NUEVA MARAVILLA, CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, GUARNICIONES DE 15X20X40 CMS. DE CONCRETO FC-150KG/CM2 Y CONCRETO EN CALLE FC-200KG/CM2.	
114524	CONSTRUCCION DE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ (PAVIMENTACION DE CALLES CON ALCANTARILLADO)	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPM/FISM/029/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	2,718,105	2,718,105	2,718,105	2,296,410	82.3%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,368.00	2,900.00	86.1%	EXPEDIENTE EN VALIDACION	
114525	PAVIMENTACION DE CALL	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF/DOPM/FISM/003/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	604,193	604,193	604,193	604,193	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,290.00	1,290.00	100.0%	SH/SSPP/VE/DGP/CDP/FISM-00190/2011	
114526	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	LA PIMENTA	RURAL	AD/009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	505,381	505,381	252,690	207,326	41.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	800.00	66.7%	SH/SSPP/VE/DGP/CDP/FISM-00201/2011	
114527	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/08/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	450,559	450,559	450,559	450,559	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	SH/SSPP/VE/DGP/CDP/FISM-00500/2011	
135499	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/012/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	596,778	596,778	596,778	375,205	62.9%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	800.00	66.7%	EN VALIDACION	
135559	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	SAN SEBASTIÁN (SIMBAC)	RURAL	AD/014/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	179,000	179,000	179,000	82,116	45.9%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	480.00	250.00	52.1%	EN VALIDACION	
114528	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	VALLE BONITO	RURAL	MSF/DOPM/FISM/006/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	411,692	411,692	411,692	411,692	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	570.00	570.00	100.0%	SH/SSPP/VE/DGP/CDP/FISM-00342/2011	
114529	PAVIMENTACION DE CALLE Y CONSTRUCCION DE GRADAS	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/006/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	94,351	94,351	94,351	92,138	97.7%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	180.00	180.00	100.0%	SH/SSPP/VE/DGP/CDP/FISM-00498/2011	
114530	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	AD/04/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	750,000	750,000	750,000	734,057	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,348.00	2,300.00	98.0%	SH/SSPP/VE/DGP/CDP/FISM-00231/2011	
114531	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	BENITO JUÁREZ	RURAL	AD/011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	391,349	391,349	391,349	352,101	90.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	1,100.00	91.7%	SH/SSPP/VE/DGP/CDP/FISM-00200/2011	
121416	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	EL CANELO	RURAL	MSF/DOPM/FISM/026/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	630,587	630,587	630,587	272,399	43.2%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	900.00	600.00	66.7%	SH/SSPP/VE/DGP/CDP/FISM-00195/2011	
114532	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	EL LIMÓN	RURAL	MSF/DOPM/FISM/008/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	623,317	623,317	623,317	623,317	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	SH/SSPP/VE/DGP/CDP/FISM-00189/2011	
114533	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF/DOPM/FISM/004/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	644,199	644,199	644,199	644,199	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,000.00	1,000.00	100.0%	SH/SSPP/VE/DGP/CDP/FISM-00199/2011	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Reclutamientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre			15-14/12		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
114534	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	LAS PILAS	RURAL	MSF/DOPM/FISM/007/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	351,068	351,068	351,068	351,068	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	800.00	800.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00497/2011	
114535	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	LLANO GARCÍA	RURAL	MSF/DOPM/FISM/09/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	352,522	352,522	352,522	352,522	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	750.00	750.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00191/2011	
121626	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	LOCALIDAD SIN NOMBRE (MAURICIO MARTINEZ)	RURAL	MSF/DOPM/FISM/028/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	700,000	700,000	700,000	588,203	84.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	963.00	700.00	72.7%	EN VALIDACION	
114536	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	SAN JORGE	RURAL	AD/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	510,410	510,410	510,410	428,238	83.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,250.00	1,150.00	92.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00063/2011	
135427	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	TERRERO COPALAR	RURAL	AD/013/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	288,340	48.1%	0	0	METROS CUADRADOS	198.00	120.00	60.6%	EN VALIDACION	
114537	PAVIMENTACION DE CAMINO	85-SAN FERNANDO	GABRIEL ESQUINCA	RURAL	AD/010/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	2,174,165	2,174,165	2,174,165	1,596,795	73.4%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000.00	400.00	6.7%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00022/2011	
114538	REVESTIMIENTO DE CALLE	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF/DOPM/FISM/022/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	263,716	263,716	263,716	79,114	30.0%	0	0	METROS	712.00	150.00	21.1%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00064/2011	
100758	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD (1A ETAPA) LOCALIDAD CHACTÉ	86-SAN JUAN CANCUN	CHACTÉ	RURAL	112-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUN CHIAPAS	1,158,936	1,158,936	1,158,936	1,158,936	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,740.00	1,740.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE, ADECUADAMENTE.	
100998	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD BAPUZ	86-SAN JUAN CANCUN	BAPUZ	RURAL	112-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUN CHIAPAS	992,864	878,566	878,566	849,269	96.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,495.46	1,285.00	85.9%		
100518	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL, COMUNIDAD TZAJALCHÉN	86-SAN JUAN CANCUN	TZAJALCHÉN	RURAL	112-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUN CHIAPAS	846,846	254,054	254,054	254,054	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,500.00	450.00	30.0%		
100809	PAVIMENTACION DE CALLES ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD ONILTIC	86-SAN JUAN CANCUN	ONILTIC	RURAL	112-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUN CHIAPAS	882,057	882,057	882,057	882,057	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,660.00	1,660.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE, ADECUADAMENTE.	
107988	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	86-SAN JUAN CANCUN	SAN JUAN CANCUN	URBANO	112-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUN CHIAPAS	1,463,191	1,439,915	1,439,915	1,439,915	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,275.00	2,047.50	90.0%		
100894	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIMARIA A JARDIN DE NIÑOS, COMUNIDAD CRUZTON	86-SAN JUAN CANCUN	CRUZTON	RURAL	112-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUN CHIAPAS	857,532	838,966	838,966	838,966	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	945.00	910.00	96.3%		
100700	PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD TZULUWITZ	86-SAN JUAN CANCUN	TZULUWITZ	RURAL	112-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUN CHIAPAS	1,045,284	1,021,777	1,021,777	1,021,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	672.00	657.00	97.8%		
100045	PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD NAILCHÉN	86-SAN JUAN CANCUN	NAILCHÉN	RURAL	112-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUN CHIAPAS	896,853	896,853	896,853	896,853	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,305.00	1,305.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE, ADECUADAMENTE.	
100895	PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE GRADOS DEL MERCADO, CABECERA MUNICIPAL	86-SAN JUAN CANCUN	SAN JUAN CANCUN	URBANO	112-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUN CHIAPAS	406,274	315,081	315,081	315,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	254.55	197.00	77.4%		
26456	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUADALUPE VICTORIA, BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	636,569	636,569	636,569	636,569	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	796.60	796.60	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
26610	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES NIÑOS HERODES BARRIO REV. MEXICANA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	531,327	531,327	531,327	531,327	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	600.00	600.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
27176	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE SHUKUM	87-SAN LUCAS	LAGUNA DEL CARMEN	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	312,673	299,715	299,715	299,715	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	600.00	570.00	95.0%	OBRA EJECUTADA AL 95%	
26422	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	453,745	453,745	453,745	453,745	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	516.00	516.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %	
25663	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LADO SUR	87-SAN LUCAS	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	493,335	493,335	493,335	493,335	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	502.86	502.86	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
182142	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 1 ETAPA	89-SILTEPEC	LLANO GRANDE	RURAL	080030009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC	2,062,215	2,062,215	2,062,215	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	834.00	0.00	0.0%		
182321	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	89-SILTEPEC	CERRO PEROTE	RURAL	080030016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC	700,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	320.00	0.00	0.0%	O	
182341	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SIN CONCRETO HIDRAULICO (2 ETAPA)	89-SILTEPEC	LA SOLEDAD	RURAL	080030017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC	801,081	0	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,386.00	0.00	0.0%		
155421	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO / BARRIO EL AMATE	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0016 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	700,149	614,847	614,847	614,847	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,054.00	87.8%		
155553	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO / BARRIO SHAPES	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0029 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	900,039	270,012	270,012	270,012	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	360.00	30.0%		
155448	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO / CABECERA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0022 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	600,022	512,969	512,969	512,969	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,030.00	85.8%		
156579	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO / EJIDO PUEBLO NUEVO SITALA	90-SIMOJOVEL	PUEBLO NUEVO SITALA	RURAL	0038 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	2,000,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	360.00	30.0%		
155455	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO / EJIDO YUGUIN	90-SIMOJOVEL	YUGUIN	RURAL	0023 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,476,088	442,826	442,826	442,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	360.00	30.0%		
156347	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO / SIMOJOVEL DE ALLENDE (BARRIO LA CEIBA)	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0037 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	893,443	702,722	702,722	702,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	954.00	79.5%		
155589	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO / (SIMOJOVEL DE ALLENDE) POBLADO MONTE SINAI	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0030 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,066,743	320,023	320,023	320,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	360.00	30.0%		
155402	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL HOSPITAL, CABECERA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0015 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,243,222	372,967	372,967	372,967	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	360.00	30.0%		
142273	ABERTURA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GOLONCHAN VIEJO	91-SITALA	GOLONCHAN VIEJO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA	1,000,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS	1,993.00	1,100.00	55.2%		

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
142372	APERTURA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA	91-SITALÁ	SANTA CRUZ LA REFORMA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	2,531,213	1,235,000	1,235,000	1,235,000	100.0%	0	0	METROS	2,046.00	1,235.00	60.4%		
111722	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTA CRUZ)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	321,622	321,622	321,622	321,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	489.10	489.10	100.0%		
112190	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	92-SOCOLTENANGO	ANEXO LAS ROSAS DE GUADALUPE	RURAL	083-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	748,471	748,471	748,471	224,541	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	360.00	30.0%	EL RECURSO YA SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO PERO AUN NO SE HA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD, DEBIDO A QUE POR CUESTIONES TECNICAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA SIN AVANCE FISICO.	
111894	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	92-SOCOLTENANGO	CHIHUAHUA	RURAL	083-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,225,116	1,225,116	1,225,116	1,225,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	1,600.00	100.0%		
111911	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	92-SOCOLTENANGO	DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	083-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	986,367	986,367	986,367	986,367	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%		
112776	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	92-SOCOLTENANGO	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	083-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	748,471	748,471	748,471	224,541	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	360.00	30.0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO, PERO AUN NO SE HA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE POR CUESTIONES TECNICAS DE OBRAS SE ENCONTRABA SIN EL AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE.	
111867	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	92-SOCOLTENANGO	SAN ANTONIO EL SAUZAL	RURAL	083-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,104,151	1,104,151	1,104,151	1,104,151	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,590.00	1,590.00	100.0%		
111781	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CANDELARIA)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	856,395	856,395	856,395	856,395	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,256.55	1,256.55	100.0%		
111818	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL CAMPO)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	481,084	481,084	481,084	144,325	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	731.60	219.48	30.0%		
111841	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO ESQUINULAS)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	308,292	308,292	308,292	308,292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	468.83	468.83	100.0%		
125821	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO ESQUINULAS)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	246,723	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	375.20	0.00	0.0%		
111734	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO GUADALUPE)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	464,143	464,143	464,143	464,143	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	649.76	649.76	100.0%		
129741	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTA CRUZ)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	484,503	267,920	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	736.80	0.00	0.0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y PROGRAMADO PERO AUN NO SE HA EJECUTADO POR CUESTIONES TECNICAS DE OBRAS PUBLICAS.	
118526	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. CONSTITUCION 27)	92-SOCOLTENANGO	CONSTITUCIÓN 27	RURAL	083-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	945,413	945,413	945,413	945,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,620.00	1,620.00	100.0%		
125138	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (NUEVA REFORMA AGRARIA)	92-SOCOLTENANGO	NUEVA REFORMA AGRARIA	RURAL	083-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,501,974	450,592	450,592	450,592	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400.00	720.00	30.0%		
99224	PAVIMENTACION DE CALLES	93-SOLOSUCHIAPA	SIBERIA	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OBRA TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO	
98011	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	CERRO LAS CAMPANAS	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	500,000	450,000	450,000	232,313	51.6%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	309.00	51.5%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.	
99260	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	873.98	873.98	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA BENEFICIO DE 441 HABITANTES, OBRA TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO.	
99243	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	SAN BARTOLO	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	428.18	428.18	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OBRA TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO.	
66244	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	VILLAFLORES	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	500,000	450,000	450,000	300,000	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	400.00	66.7%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA BENEFICIO DE 563 HABITANTES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.	
90953	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JACINTO	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	086030006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHIAPA	616,247	184,966	184,966	184,966	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	465.68	50.00	10.7%		
76627	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL SUSIRO	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	086030003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	1,316,432	754,777	754,777	754,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	952.25	790.00	83.0%		
76685	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	086030004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	1,059,854	755,840	755,840	755,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	998.00	450.00	45.1%		
78446	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	086030004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	1,649,158	975,845	975,845	975,845	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,349.37	1,200.00	88.9%		
78717	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO A CASTELLANO	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	086030005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	980,244	294,073	294,073	294,073	100.0%	0	0	METROS	856.00	300.00	35.0%		
30639	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA 6A. AV. NORTE ENTRE 7A Y CENTRAL PTE. 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0601030246100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,171,033	2,171,033	2,171,033	1,085,517	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,165.30	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.	
30495	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A AVENIDA NORTE-SUR, TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE. 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0601030016100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3,677,730	3,677,730	3,677,730	754,039	20.5%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	12,995.31	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.	
30513	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A. AV. NORTE-SUR, TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE Y CENTRAL PONIENTE A LA 14 PONIENTE. 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0601030036100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3,186,269	3,186,269	3,186,269	1,525,888	47.9%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	11,288.17	5,644.09	50.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.	
30785	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A. AV. NORTE-SUR, TRAMO DE LA 13 PTE. A LA 7A PTE. Y CENTRAL PTE. A LA 14 PTE. 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0601030136200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	986,877	986,877	986,877	869,110	88.1%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	11,288.17	9,933.59	88.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.	
30665	PAVIMENTACION CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO DE LA 6A. AV. NORTE ENTRE 7A Y CENTRAL PTE. 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0601030076100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,204,014	2,204,014	2,204,014	2,135,147	96.9%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,097.56	2,942.64	95.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.	
42591	PAVIMENTACION HIDRAULICA CAMINO A TOQUIAN GRANDE. 06	98-TAPACHULA	TOQUIÁN GRANDE	RURAL	098SE0601030066100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	4,546,264	4,546,264	4,546,264	1,125,000	24.7%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.	

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Ejercido		Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	15/14/12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15/14/12	16	17	18	19	20	21/20/19	22	
30861	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (8A SUR ENTRE CENTRAL Y LA 14. CALLE PONIENTE, 8A. NORTE ENTRE 7 PONIENTE Y 13 PTE.)	99-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0601030286100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,080,495	2,080,495	2,080,495	624,148	30.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	10,637.46	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
31978	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (8A SUR ENTRE CENTRAL Y LA 14. CALLE PONIENTE, 8A. NORTE ENTRE 7A PTE. Y 13A. PTE.)	99-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	09SE0601030296200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	864,890	864,890	864,890	219,745	25.4%	0	0	METROS CUADRADOS	10,637.46	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
40476	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 11A. PTE. ENTRE 8A. Y 14A. NORTE.	99-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0601030578100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	570,221	570,221	570,221	171,066	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	892.80	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
30488	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 17A. PONIENTE DESDE EL SINDICATO DEL IMSS HASTA LA 8A. NORTE.	99-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0601030066100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,985,091	1,985,091	1,985,091	1,754,608	88.4%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,148.40	1,022.04	89.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
30480	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 19A. PONIENTE ENTRE LA CENTRAL Y LA 8A. NORTE.	99-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0601030056100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,567,807	1,567,807	1,567,807	1,477,431	94.2%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,500.67	3,150.61	90.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
32022	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 2A. AV. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PTE A LA 14 PTE.	99-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0601030306200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,478,338	1,478,338	1,478,338	306,671	20.7%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	12,995.31	2,599.07	20.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
30596	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 4A. AV. NORTE-SUR, TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE.	99-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0601030326100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3,977,626	3,977,626	3,977,626	2,075,554	52.2%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	14,071.72	9,850.20	70.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
30729	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 4A. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PTE A LA 14 PTE.	99-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0601030136200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,253,083	1,253,083	1,253,083	1,072,557	85.6%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	14,071.72	12,101.68	86.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
30817	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 5A. PTE. ENTRE 2A. Y 6A. NORTE.	99-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0601030216100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	961,598	961,598	961,598	574,990	59.8%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,484.87	890.93	60.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
30604	PAVIMENTACION MIXTA, AVENIDA LAS ROSAS.	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030076100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,392,181	1,392,181	1,392,181	896,160	64.4%	0	0	METROS CUADRADOS	5,185.00	3,370.25	65.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA PROCASA
30588	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE LOS CHABACANOS.	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030096100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,491,340	1,491,340	1,491,340	732,222	49.1%	0	0	METROS CUADRADOS	4,362.00	2,181.00	50.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA EL VERDE
40260	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE YUCATAN.	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0600050546100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,749,013	1,749,013	1,749,013	966,170	55.2%	0	0	METROS CUADRADOS	6,474.00	3,884.40	60.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA XOMBELO
30578	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES SAN CARALAMPO.	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE06030300446100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,394,964	1,394,964	1,394,964	677,920	48.6%	0	0	METROS CUADRADOS	4,409.60	2,204.80	50.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA NUEVO MILENIO
30830	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES.	99-TAPACHULA	UNION MIRAMAR	RURAL	098SE0603030236100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	737,764	737,764	737,764	593,341	80.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,316.00	1,052.80	80.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
30800	PAVIMENTACION MIXTA DE LA AVENIDA SAN SEBASTIAN.	99-TAPACHULA	ESQUIPULAS	RURAL	098SE0603030256100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	724,154	724,154	724,154	530,090	73.2%	0	0	METROS CUADRADOS	2,693.80	1,966.48	73.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA ESQUIPULAS.
35923	PAVIMENTACION MIXTA EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA.	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE06030300486100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	673,442	673,442	673,442	426,564	63.3%	0	0	METROS CUADRADOS	2,049.60	1,229.76	60.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA POBRES UNIDOS.
38794	PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE GENERAL FRANCISCO J. MUJICA.	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0600050516100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,552,238	1,552,238	1,552,238	1,125,535	72.5%	0	0	METROS CUADRADOS	4,339.76	3,037.83	70.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA LOMAS DE BAYULA.
76519	PAVIMENTACION DE CALLE SIN CONCRETO HIDRAULICO	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	530,924	522,228	522,228	522,228	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 500.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/M2 DE 15 CMS. DE ESPESOR. 200.00 ML. DE GUARNICIONES DE CONCRETO FC= 150 KG/M2 EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTO DOMINGO) PARA LA URBANIZACION DEL MUNICIPIO
145876	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	390,282	292,711	292,711	214,200	73.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,573.00	1,416.00	90.0%	
150559	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TAPILULA	SAN FRANCISCO JACONA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	644,805	483,604	483,604	353,327	73.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,565.00	2,180.00	85.0%	
142732	PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE	101-TECAPATAN	TECAPATAN	URBANO	S/N ZONA CENTRO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	580,858	174,257	174,257	174,257	100.0%	0	0	METROS	100.00	30.00	30.0%	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHAB. DE DRENAJE EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN.
142682	PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE	101-TECAPATAN	TECPATAN	URBANO	S/N ASUNCION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	440,389	325,817	325,817	325,817	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	558.00	558.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TECPATAN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO ASUNCION). EL SALDO CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y FINIQUITO POR PAGAR, OBRA AL 100% OPERANDO
142671	PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE	101-TECAPATAN	EL COROZO	RURAL	S/N EL COROSO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	741,421	666,210	666,210	666,210	100.0%	0	0	METROS	942.00	942.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS EL COROSO. EL SALDO CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y FINIQUITO POR PAGAR, OBRA AL 100% OPERANDO
142663	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECAPATAN	ANGEL ALBINO CORDO	RURAL	S/N ANGEL ALBINO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	897,551	269,265	269,265	269,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	942.00	930.00	98.7%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
142677	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECAPATAN	FRANCISCO L. MADERO	RURAL	S/N MADERO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,325,380	397,022	397,022	397,022	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,468.00	740.00	50.4%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO FRANCISCO MADERO
142648	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECAPATAN	NUEVO MEXICO	RURAL	S/N NUEVO MEXICO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	728,976	218,692	218,692	218,692	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	800.00	800.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO NUEVO MEXICO. EL SALDO CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y AL FINIQUITO POR PAGAR
142637	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECAPATAN	TECPATAN	URBANO	S/N EDEN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,403,297	1,263,224	1,263,224	1,263,224	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,248.00	2,248.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN TECPATAN, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL EDEN. EL SALDO CORRESPONDE AL AS RETENCIONES Y FINIQUITO POR PAGAR. OBRA AL 100% OPERANDO.
142725	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE	101-TECAPATAN	TECPATAN	URBANO	S/N STA. LUCIA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	640,493	192,147	192,147	192,147	100.0%	0	0	METROS	110.00	28.00	25.5%	OBRA EN BARRIO SANTA LUCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL
142717	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE. BARRIO JORGE GUZMAN	101-TECAPATAN	TECPATAN	URBANO	S/N JORGE GUZMAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	535,652	160,695	160,695	160,695	100.0%	0	0	METROS	120.00	120.00	100.0%	EL SALDO CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y AL FINIQUITO PENDIENTE DE PAGAR, OBRA AL 100% OPERANDO
142714	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE. BARRIO STO. DGO.	101-TECAPATAN	TECPATAN	URBANO	S/ STO. DGO.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	829,460	248,838	248,838	248,838	100.0%	0	0	METROS	240.00	60.00	25.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL. PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE EN EL BARRIO SANTO DOMINGO, CABECERA MUNICIPAL TECPATAN

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Financieros Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22			
142657	PAVIMENTACION DE CALLES 2A CALLE PTE. SUR Y PRIVADA SAN ANDRES	101-TECAPATAN	TECAPATAN	URBANO	S/N POCITO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,280,166	1,250,304	1,250,304	1,250,304	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,312.00	1,312.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN BARRIO EL POCITO. EL SALDO CORRESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGAR, OBRA OPERANDO AL 100%		
142742	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, ELLIDO LUIS ESPINOSA	101-TECAPATAN	LUIS ESPINOSA	RURAL	S/N LUIS ESPINOSA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	394,063	297,932	297,932	297,932	100.0%	0	0	METROS	150.00	150.00	100.0%	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO. EL SALDO CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y FINIQUITO POR PAGAR, OBRA AL 100% OPERANDO		
106638	CONSTRUCCION DE ANDADOR	102-TENEJAPA	BALÓN CANÁN	RURAL	093-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,000,008	1,000,008	1,000,008	0	0.0%	0	0	METROS	835.64	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO DEL RECURSO NI EL AVANCE FISICO PORQUE NO HA INICIADO LA OBRA		
3058	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE NIÑOS HEROS ENTRE AV. PESCADORES Y CALLE PRINCIPAL	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	097-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	2,003,352	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE		
3600	CONSTRUCCION DE VADOS Y PAVIMENTACION DE CALLES	105-TONALÁ	LA MESILLA	RURAL	097-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,499,764	1,499,764	1,499,764	1,370,347	91.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,595.00	1,460.00	91.5%	OBRA EN PROCESO		
3601	EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALÁ	BENITO JUÁREZ	RURAL	097-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,432,620	1,432,620	700,000	691,178	48.2%	0	0	METROS CUADRADOS	4,399.00	2,100.00	47.7%	OBRA EN PROCESO		
3602	EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALÁ	LA POLKITA	RURAL	097-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,453,454	1,453,454	1,453,454	1,071,441	73.7%	0	0	METROS CUADRADOS	3,801.00	2,800.00	73.7%	OBRA EN PROCESO		
3603	EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALÁ	SAN FRANCISCO TONALÁ	RURAL	097-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,451,505	1,451,505	500,000	435,451	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,236.00	970.00	30.0%	OBRA EN PROCESO		
3604	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN FRANCISCO)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	855,662	855,662	500,000	256,687	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,283.00	686.00	30.0%	OBRA EN PROCESO		
3605	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. SAN RAMON)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,681,266	1,681,266	1,500,000	1,128,865	67.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,962.00	1,988.00	67.1%	OBRA EN PROCESO		
3606	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONTERREY Y PACHUCA (BARRIO MILITAR)	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	097-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,490,075	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE		
3607	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	097-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,496,205	1,496,205	1,000,000	935,717	62.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,506.00	1,565.00	62.5%	OBRA EN PROCESO		
3608	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	706,466	706,466	300,000	211,940	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,923.00	576.00	30.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION		
3609	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	298,248	298,248	100,000	89,474	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	702.00	211.00	30.1%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION		
184246	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	JOL-JAMIL 2A. SECCION	RURAL	SE0601300066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	831,984	831,984	831,984	831,984	100.0%	831,984	831,984	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%			
185172	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	JOL-JAMIL 2A. SECCION	RURAL	100-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	831,984	831,984	831,984	831,984	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%			
184253	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	JOSHIL	RURAL	SE0601300076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	680,561	680,561	680,561	680,561	100.0%	680,561	680,561	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%			
170140	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. DIAMANTE), DEMOCRATICA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,233,237	3,233,237	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,344.48	3,255.00	39.0%			
169962	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. TELEOLOCOI, 6 DE JUNIO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,269,177	1,269,177	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,277.92	492.00	15.0%			
170220	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE DISTRITO FEDERAL), POPULAR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,881,216	1,881,216	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,276.64	1,112.00	26.0%			
170484	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE OPALCO, JARDINES DEL PEDREGAL)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,545,864	1,545,864	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,235.30	1,695.00	40.0%			
170167	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRES PICOS), SAN PEDRO PROGRESIVO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,831,472	1,831,472	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,154.50	630.00	20.0%			
170195	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CIRCUITO LOS ROBLE), EL ROBLE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	952,658	285,797	285,797	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,011.52	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO		
170183	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (3 DE MAYO), LINDA VISTA SHANKA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,253,443	5,253,443	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,094.60	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO		
169998	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (OP PTE. SUR), PLUMA DE ORO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,341,479	1,341,479	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,767.12	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO		
183945	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO (CALLE CALZADA GOMEZ ENTRE C SANTANA SANCHEZ Y C JULIO CESAR GARCIA CACERES; C A HOEZ ENTRE CALZADA GOMEZ Y AV JUAN HOEZ; C A HOEZ Y C A ALVAREZ, COL. CERRO NUEVO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,766,735	530,029	530,029	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,606.64	829.52	23.0%			
183937	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE PINO Y CALLE CEIBA, COLONIA BOSQUES DEL SUR)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	795,032	238,509	238,509	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,824.14	182.41	10.0%			
183987	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA MALPASO ENTRE CALLE PENITAS Y CALLE ORTIZ MENA, COLONIA CRUZ CON CASITAS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	819,596	469,249	469,249	469,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,996.90	1,977.50	99.0%			
183981	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA COCCOZACUATLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SIMOJOVEL, COLONIA KM 4 ORIENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,345,976	403,792	403,792	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,815.68	1,830.20	65.0%			

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Ministrado	Programado	Ejercido	15=14/12		Generados	Ejercidos	18	19	20	21=20/19	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
183991	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO C. MICHOACAN ENTRE AV. SINALOA Y AV. DISTRITO FEDERAL, C. MEXICO ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COAHUILA, C. PUEBLA ENTRE AV. SINALOA Y AV. CHIHUAHUA, COL. LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,499,647	749,894	749,894	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,700.42	1,073.13	29.0%		
183996	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO C. 23 DE AGOSTO ENTRE C. 14 DE SEPTIEMBRE Y BLVD ANGEL ALBINO CORZO.C. PRAY MATIAS DE CORDOVA ENTRE AND. MANUEL FIGUEROA Y BLVD ANGEL ALBINO CORZO.COL. LA VICTORIA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,232,512	369,753	369,753	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,827.89	848.37	30.0%		
183995	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE ENTRE AVENIDA MACTUBATZA Y AVENIDA SOYALO, AVENIDA SOYALO ENTRE CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE Y CALLE AMBAR, COL. MODULO ITALIANZA CAMPESINA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	748,274	224,482	224,482	183,857	81.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470.00	588.00	40.0%		
183996	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAUCE ENTRE AVENIDA GARDENIA Y AVENIDA NOCHE BUENA, CALLE POMARROSA ENTRE AVENIDA EL ROSAL Y AVENIDA GIRASOL, COLONIA POTNAPAK.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,230,101	369,030	369,030	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,515.43	327.00	13.0%		
183999	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLES SIN NOMBRE ENTRE LOS MAGUEYES Y CALLEAJON SAN ANTONIO, COLONIA LOMA BONITA (TERAN)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	769,430	230,829	230,829	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,327.55	637.22	48.0%		
183963	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OAJACA ENTRE AVENIDA BENTO JUAREZ Y PRIVADA ROBIE, COLONIA PLAN DE AYALA SUR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	494,094	404,527	404,527	404,527	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,207.50	1,147.13	95.0%		
183966	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE 2ª Y 5ª AVENIDA NORTE, PONENTE, COLONIA SAN JOSE TERAN.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,302,255	554,859	554,859	554,859	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,237.50	3,237.50	100.0%		
184190	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO 2A. AV. SUR ENTRE 2A. Y 3A. CALLE ORIENTE, CALLE 3A. PONENTE SUR ENTRE 7A. Y 9A. AV. SUR, 4A. AV. SUR ORIENTE ENTRE 2A. Y 3A. CALLE ORIENTE SUR, COLONIA TERAN.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,205,512	537,154	537,154	537,154	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,546.21	1,490.00	42.0%		
183974	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO 3A. Y 4A. NORTE ENTRE LAS CALLES 16 Y 19 ORIENTE NORTE, FRACCIONAMIENTO SANTOS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,732,487	819,746	819,746	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,335.87	1,267.17	20.0%		
167753	PAVIMENTACIÓN DE 1,533.00 M2 DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCIÓN DE 498.00 ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC-150 K5CM2, COLONIA JOSE CASTILLO TIEMANS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	669,248	333,171	333,171	333,171	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,533.00	1,533.00	100.0%		
167851	PAVIMENTACIÓN DE 1,600 M2 DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE GUARNICION EN LAS AV. LOS AMATES Y CALLE MILATO, EN LA COLONIA PASEO DEL BOSQUE, CON CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO MR-45.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	876,894	427,248	427,248	403,220	94.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	1,600.00	100.0%		
164988	PAVIMENTACIÓN DE 1,635.00 M2 DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE 436 ML DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO MR-45HC-CM2, BARRIO SAN FRANCISCO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	803,693	282,619	282,619	282,619	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,635.00	1,635.00	100.0%		
167622	PAVIMENTACIÓN DE 1,700.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO MR-45 Y CONSTRUCCIÓN DE 400.00 ML DE GUARNICION CON CONCRETO FC-150 K5CM2, COLONIA LA AZTECA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,364,144	409,243	409,243	309,364	75.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700.00	765.00	45.0%		
167925	PAVIMENTACIÓN DE 2,210 M2 DE CALLE Y 820 ML DE GUARNICION UB. EN LA AV. CHINQUIYA ENTRE 7ª OTE SUR Y TZOQUITE Y AV. OYATOC ENTRE 7ª OTE SUR Y C. CEDRO CON CONC. HCO. PREFAB. MR-45 KG-CM2, LA RELIGION	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,047,224	368,672	368,672	368,672	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,210.00	2,210.00	100.0%		
167885	PAVIMENTACIÓN DE 3,237.50 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCIÓN DE 700.00 ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC-150 KG-CM2, BARRIO NIÑO DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,297,632	537,483	537,483	537,483	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,237.50	3,237.50	100.0%		
167994	PAVIMENTACIÓN DE 4,872 M2 EN AV. RIO TUXTLA, AV. RIO USUMACINTA Y AV. RIO SUCHIAPA, UBICADO EN LA COL. 24 DE JUNIO, CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45, COLONIA 24 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,766,660	700,807	700,807	700,807	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,872.00	4,872.00	100.0%		

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
167829	PAVIMENTACIÓN DE 5,160.00 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45 Y CONST. DE 1,200.00 ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC-150 KG/CMS UBICADO EN LA AV. FRESCO Y C. SAMBU. ALBAMA BAJA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108 SE-06-01-03-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,065,644	795,063	795,063	795,063	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,160.00	5,160.00	100.0%		
167689	PAVIMENTACIÓN DE 7,840.00 M2 EN EL BOULEVARD DE ACCESO A LA COLONIA LA MISIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45. COLONIA LA MISIÓN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108 SE-06-01-03-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,487,069	1,046,120	1,046,120	758,952	72.5%	0	0	METROS CUADRADOS	7,840.00	7,056.00	90.0%		
167806	PAVIMENTACIÓN DE 800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45, UBICADO EN AV. 14 NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE SAUCE. COLONIA BOSQUES DEL PARQUE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108 SE-06-01-03-031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	323,665	97,099	97,099	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA	
142281	CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	1A. SECCIÓN DE MEDIO MONTE	RURAL	SE-06-03-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,235,185	1,235,185	1,235,185	1,204,774	97.5%	0	0	METROS	462.00	462.00	100.0%	FALTA REALIZAR EL PAGO DE LAS RETENCIONES.	
142322	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN 10 CANTONES TRAMOS DISPERSOS.	109-TUXTLA CHICO	2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE	RURAL	SE-06-03-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,426,000	1,426,000	1,426,000	1,405,003	98.5%	0	0	METROS	648.00	648.00	100.0%	FALTA REALIZAR EL PAGO DE RETENCIONES.	
83496	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES MIGUEL HGO., AV. 16 DE SEPTIEMBRE	110-TUZANTÁN	ISLAMAPA	RURAL	103SE06010046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	980,953	980,953	980,953	980,953	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,535.85	1,535.85	100.0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SHISSPPVE/DGP/CDRP/IFSM-000149/2011	
83461	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA	110-TUZANTÁN	TUZANTÁN	URBANO	103SE06010016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,012,731	2,012,731	2,012,731	2,012,731	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,603.00	2,603.00	100.0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SHISSPPVE/DGP/CDRP/IFSM-000146/2011	
83753	PAVIMENTACION DE CALLES INNOVINADAS, CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTÁN	EL TARRAL	RURAL	103SE06010006100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	913,254	678,895	678,895	678,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	960.00	720.00	75.0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SHISSPPVE/DGP/CDRP/IFSM-000151/2011	
85642	PAVIMENTACION DE CALLES INNOVINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTÁN	CANTÓN EL HULAR	RURAL	103SE060100056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	960,021	960,021	960,021	960,021	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,496.30	1,496.30	100.0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SHISSPPVE/DGP/CDRP/IFSM-000150/2011	
84528	PAVIMENTACION DE CALLES INNOVINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTÁN	EL CHIPLÍN	RURAL	103SE060100226100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	707,127	707,127	707,127	707,127	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,111.93	1,111.93	100.0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SHISSPPVE/DGP/CDRP/IFSM-000137/2011	
83581	PAVIMENTACION DE CALLES INNOVINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTÁN	EL RETIRO	RURAL	103SE060100036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,391,442	1,862,726	1,862,726	1,862,726	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	2,800.00	77.8%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SHISSPPVE/DGP/CDRP/IFSM-000148/2011	
84281	PAVIMENTACION DE CALLES INNOVINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTÁN	NUOVA TENOCHTITLÁN	RURAL	103SE060100186100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	874,598	797,758	797,758	797,758	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,064.78	1,000.00	93.9%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SHISSPPVE/DGP/CDRP/IFSM-000163/2011	
83723	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EBILIANO ZAPATA	110-TUZANTÁN	XOCHILTEPEC	RURAL	103SE060100076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS	2,412,966	2,412,966	2,412,966	2,412,966	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	4,036.15	4,036.15	100.0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SHISSPPVE/DGP/CDRP/IFSM-000152/2011	
141463	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO (CALLE DE ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL, KM 16+950.00)	112-UNION JUAREZ	TRINIDAD	RURAL	105-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	219,440	65,832	65,832	65,832	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	180.00	45.0%		
141528	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO (TRAMO: JARDIN DE NIÑOS -CASA COMUNAL).	112-UNION JUAREZ	SAN JERONIMO	RURAL	105-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	300,000	52,163	52,163	52,163	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	727.50	250.00	34.4%		
142091	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA AV. CUARENTIMOCC ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE ALLENDE	112-UNION JUAREZ	SANTO DOMINGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	261,042	243,793	243,793	243,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	497.00	400.00	80.5%		
135565	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA AZTECA	112-UNION JUAREZ	SANTO DOMINGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ	1,650,000	1,521,324	1,521,324	1,521,324	100.0%	0	0	METROS	410.00	300.00	73.2%		
135608	PAVIMENTACION DE CALLES CON PAVIMENTO MIXTO	112-UNION JUAREZ	ONCE DE ABRIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ	768,773	768,773	768,773	768,773	100.0%	0	0	METROS	61.50	61.50	100.0%		
141976	PAVIMENTACION DE CALLES (CONCRETO HIDRAULICO)	112-UNION JUAREZ	CÓRDOVA MATASANOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	371,383	111,414	111,414	111,414	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%		
118219	PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 1269 M2 FC-200KG/CMS 15 CMS ESPESOR 7.15 M3 MURO 425 ML GUARNICION LIMPIA TRAZO NIVELAC EXCAV DEMOLICIONES, ACARREOS 84.60 ML RED DRENAJE SANITARIO TUBO PVC 1.6 PODES VISI	113-VENUSTIANO CARRANZA	ZONA URBANA	RURAL	106-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	591,986	591,986	166,167	166,167	28.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,269.00	380.00	29.9%	SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. EJE: C/MEZCLA RECURSOS DEL F.I.S.M. POR \$991,986.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$341,055.00. HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE \$1,108,034.00	
125756	PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 1313 M2 FC-200KG/CMS 15 CMS ESPESOR, CORTE TRANSVERSAL, PUNTAJAS FRÍAS, TRAZO NIVELACION ACARREOS MATERIAL Y RELLENO C/MAT. MEJORADO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	341,055	341,055	341,055	102,301	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,313.00	394.00	30.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. SE EJE: C/MEZCLA RECURSOS DEL F.I.S.M. POR \$991,986.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$341,055.00. HACIENDO UN TOTAL DE \$882,110.00	
138772	PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 1945.44 M2 FC-200 KG/CMS 15 CM ESPESOR 689.40 ML GUARNICIONES 24.18 M3 MURO PIEDRA BRAZA, LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL DESEÑAÑO	RURAL	106-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,198,929	1,198,929	1,198,929	359,679	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,945.44	584.00	30.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. SE LE MINISTRA TODO EL RECURSOS POR TENER OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE VALIDACION	
138534	PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 1980 M2 FC-200KG/CMS 15 CMS ESPESOR 680 ML GUARNICIONES LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACION RELLENOS Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO ANTONIO	RURAL	106-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,195,403	1,195,403	1,195,403	985,192	82.4%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,980.00	1,623.00	82.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. SE LE MINISTRA TODO EL RECURSO POR TENER OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE VALIDACION	
138660	PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 2184 M2 FC-200KG/CMS 15 CM ESPESOR CONST. 5.75 M3 MURO PIEDRA BRAZA, LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	106-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,086,666	1,086,666	1,086,666	325,999	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,184.00	655.00	30.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. SE LE MINISTRA TODO EL RECURSOS POR TENER OFICION DE REGISTRO Y CONTROL DE VALIDACION	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
												11	Acumulado al Trimestre			15=14/12	16	17	18	19	20		21=20/19	
													Ministrado	Programado										Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22			
125277	PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 659.90 M2 FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 200 ML GUARNICIONES CONCRETO 307.01 ML SURTE E INST. TUB. PVC 8 270 ML PVC 6 60 PZAS REG. 10 POZOS VISITA	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	437.071	437.071	261.261	261.261	59.8%	0	0	METROS CUADRADOS	650.90	390.00	59.9%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO Y SE EJEC. COMEZA RECURSOS DEL F.I.S.M. \$437,071.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$437,070.00 HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE \$874,141.00, POR EL MOMENTO SE UTILIZO EL ANTICIPO DEL RECURSO DEL F.I.S.M.		
147462	PAV DE CALLES 2198.90 M2 C/CONCRETO HDCC. FC-200KG/CM2 15CM ESPESOR 694.9 ML GUARNICIONES CONCRETO FC-150 KG/CM2 13X20X40 CM, LIMPIA TRAZO NIVELACION, EXCAV. RELLENOS Y ACARREOS PAVIMENTACION ACCESO TRAMO PANTON-CLINICA CAMPO, 4594 M2 CALLE C/CONCRETO HDCC. FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR REFORZADO C/MALLA LAC 6-10-10 ACABADO C/PEINE TEXTURIZADOR FIERRO, LIMPIA TRAZO, NIVELA	113-VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGÓN	URBANO	106-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,272.163	1,272.163	0	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,196.90	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO COMIENZA		
117046	PAVIMENTACION HDCC. FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR REFORZADO C/MALLA LAC 6-10-10 ACABADO C/PEINE TEXTURIZADOR FIERRO, LIMPIA TRAZO, NIVELA	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,211.885	1,211.885	363.233	363.233	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	4,584.00	1,375.00	30.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, EJEC. COMEZA RECURSOS DEL F.I.S.M. POR \$1,211,885.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$1,210,282.00 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$2,422,177.00		
118132	PAVIMENTACION CALLES 1281.16 M2 C/CONCRETO HDCC. FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 129.50 M3 MUÑO PIEDRA BRAZA, LIMPIA, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SANTA ROSA	RURAL	106-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	894.529	894.529	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,318.30	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO COMIENZA, Y SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO A UTILIZARSE DEL F.I.S.M. Y TAMBIEN MAS METAS.		
147262	PAVIMENTACION DE 2190 M2 C/CONCRETO HDCC. FC-200 KG/CM2 15 CM ESPESOR 730 ML GUARNICIONES LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	PARAISO DEL GRUJALVA	RURAL	106-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,288.701	1,288.701	701.168	701.168	54.4%	0	0	METROS CUADRADOS	2,190.00	1,183.00	54.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, CON VALOR TOTAL DE \$1,288,701.68		
147224	PAVIMENTACION 2070 M2 C/CONCRETO HDCC. FC-200 KG/CM2 15 CMS ESPESOR 690 ML DE GUARNICION LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO VILLA	RURAL	106-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,190.181	1,190.181	357.054	357.054	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,070.00	621.00	30.0%	LA OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, CON UN VALOR TOTAL \$1,190,181.24		
147305	PAVIMENTACION 628.75 M2 C/CONCRETO HDCC. FC-200 KG/CM2 15 CM ESPESOR, 190 ML GUARNICION, 355.82 M3 MUÑO PIEDRA, 253.57 M2 DE GRADAS, 10 CMS ESPESOR REFORZADO C/MALLA LAC FORJADO DE ESCALONES	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL CAFETAL	RURAL	106-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,234.221	1,234.221	617.110	617.110	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	628.75	314.00	49.9%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, CON VALOR TOTAL DE \$1,234,221.14		
59499	PAVIMENTACION DE CALLE	114-VILLA COMALTITLÁN	ZAPOTE MOCHO	RURAL	EASE0001018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	329.452	329.452	255.276	255.276	77.5%	0	0	METROS	165.00	165.00	100.0%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$36,605.85 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$366,658.52		
66422	PAVIMENTACION DE CALLES	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0001039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,632.250	2,632.250	819.967	819.967	31.2%	0	0	METROS CUADRADOS	5,459.74	850.00	15.6%			
139616	PAVIMENTACION DE 78.15 METROS CUADRADOS DE CALLES EN EL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO	115-VILLA CORZO	MANUEL ÁVILA CAMACHO	RURAL	107-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	318.750	318.750	318.750	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	768.00	0.00	0.0%			
71700	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1000 M2 EN LA LOCALIDAD DE UNION DEL CARMEN	115-VILLA CORZO	UNIÓN DEL CARMEN	RURAL	107-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	525.000	300.000	300.000	157.500	52.5%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,020.00	535.00	52.5%	ESTA OBRA NO HA TENIDO PAGOS DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR		
116235	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRO TAPACHULTA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	232.855	232.855	232.855	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	529.80	0.00	0.0%			
71883	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOMA BONITA	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	107-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	600.000	600.000	600.000	572.168	95.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,386.00	1,322.00	95.4%	ESTA OBRA NO HA TENIDO PAGOS DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR		
71907	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS	115-VILLA CORZO	SAN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	107-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILACORZO	219.245	219.245	219.245	219.245	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	510.00	510.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA		
141017	PAVIMENTACION DE CALLES EN BARRIO COLON EN VILACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	213.855	213.855	213.855	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	417.00	0.00	0.0%			
118210	PAVIMENTACION DE CALLES EN EJIDO JERICO 1833.10 METROS CUADRADOS	115-VILLA CORZO	JERICÓ (PORVENIR JERICÓ)	RURAL	107-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	888.000	888.000	888.000	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,933.00	0.00	0.0%			
141322	PAVIMENTACION DE CALLES EN EJIDO RIO GRANDE	115-VILLA CORZO	RÍO GRANDE	RURAL	107-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	200.000	200.000	200.000	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	784.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$350,000 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$150,000 ES DE OTROS (BANCBRAS)		
72149	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA	115-VILLA CORZO	NUEVO SAN JUAN	RURAL	107-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	530.000	530.000	530.000	530.000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,187.00	1,187.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA		
142608	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	261.264	261.264	261.264	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	510.00	0.00	0.0%			
72124	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO TIERRA SANTA 979 M2	115-VILLA CORZO	TIERRA SANTA	RURAL	SN002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	525.000	525.000	525.000	157.500	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	979.00	294.00	30.0%			
142599	PAVIMENTACION DE CALLES EN RANCHERIA SANTIAGO	115-VILLA CORZO	SANTIAGO	RURAL	107-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	8.793	8.793	8.793	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	986.70	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$408,793 DE LOS CUALES \$8,793 ES POR PARTE DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$400,000 ES POR PARTE DE OTROS (BANCBRAS)		
72705	PAVIMENTACION DE 855.22 METROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOS AMATES	115-VILLA CORZO	LOS AMATES	RURAL	107-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	440.000	440.000	440.000	440.000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	955.22	955.22	100.0%	OBRA CONCLUIDA REPORTEARE EL NO. DE OFICIO EN EL SIG TRIMESTRE		
72555	PAVIMENTACION E 661 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO BONANZA	115-VILLA CORZO	BONANZA	RURAL	SN004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	350.000	350.000	350.000	105.000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	661.00	198.00	30.0%			
118621	PAVIMENTACION DE CALLES	116-VILLAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	108-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	98.254	98.254	98.254	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	205.00	0.00	0.0%	NUMERO DE OFICIO DE APROBACION/FISM-000389/2011		
118783	PAVIMENTACION DE CALLES	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	161.848	161.848	161.848	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	294.00	294.00	100.0%	NUMERO DE OFICIO DE APROBACION/FISM-000391/2011		

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																						
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestados				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20-19	22	
114649	PAYMENTACIÓN DE CALLES E.J. PROGRESO AGRARIO	116-VILLAFLORES	PROGRESO AGRARIO	RURAL	108-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	379,133	379,133	379,133	352,325	92.9%	0	0	METROS CUADRADOS	749.00	749.00	100.0%	N. DE OFICIO DE APROBACION-FSM-000119/2011
114681	PAYMENTACIÓN DE CALLES E.J. JERUSALEN	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	175,087	175,087	175,087	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	0.00	0.0%	N. DE OBRA-FSM-000119/2011
114828	PAYMENTACIÓN DE CALLES E.J. SAN GUILLERMO	116-VILLAFLORES	SAN GUILLERMO	RURAL	108-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	230,418	230,418	230,418	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	380.00	95.0%	N. DE OFICIO DE APROBACION-FSM-000117/2011
114579	PAYMENTACIÓN DE CALLES E.J. TENOCHTITLAN	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	420,439	420,439	420,439	326,518	77.7%	0	0	METROS CUADRADOS	840.00	840.00	100.0%	N. DE OBRA: FSM-000120/2011
115482	PAYMENTACIÓN DE CALLES E.J. VILLAHIDALGO (SECTOR II)	116-VILLAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	108-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	255,688	255,688	255,688	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.00	510.00	100.0%	N. DE OFICIO DE APROBACION-FSM-000123/2011
94230	PAYMENTACIÓN DE CALLES EJIDO NUEVO MEXICO (SECTOR II)	116-VILLAFLORES	NUEVO MEXICO	URBANO	108-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	198,592	198,592	198,592	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	406.00	60.50	15.0%	NÚMERO DE OFICIO: FSM-000189/2011
118414	PAYMENTACIÓN DE CALLES (CUAUHTEMOC SECTOR II)	116-VILLAFLORES	CUAUHTEMOC	URBANO	108-03-0085	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	211,924	211,924	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	432.00	86.40	20.0%	EL NUMERO DE OFICIO ES FSM-000212/2011
113586	PAYMENTACIÓN DE CALLES E.J. AGRONOMOS MEXICANOS	116-VILLAFLORES	AGRONOMOS MEXICANOS	RURAL	108-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	476,787	476,787	476,787	476,787	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	887.00	887.00	100.0%	NO. DE OBRA: FSM-00092/2011
107745	PAYMENTACIÓN DE CALLES E.J. CALZADA LARGA	116-VILLAFLORES	CALZADA LARGA	RURAL	FSM-00047/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	491,622	491,622	491,622	491,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	960.00	960.00	100.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0017
108003	PAYMENTACIÓN DE CALLES E.J. EL PALMAR	116-VILLAFLORES	EL PALMAR	RURAL	FSM-00078/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	125,141	125,141	125,141	125,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	208.00	208.00	100.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0033
113941	PAYMENTACIÓN DE CALLES E.J. HERIBERTO JARA	116-VILLAFLORES	HERIBERTO JARA	RURAL	108-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	402,635	402,635	402,635	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.00	0.00	0.0%	NO. DE OBRA: FSM-00094/2011
107728	PAYMENTACIÓN DE CALLES E.J. HERMENEGILDO GALEANA	116-VILLAFLORES	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	FSM-00046/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	239,713	239,713	239,713	239,713	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	455.00	455.00	100.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0018
119222	PAYMENTACIÓN DE CALLES E.J. JESUS MARIA GARZA (SECTOR II)	116-VILLAFLORES	JESÚS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHAPAS	376,629	376,629	376,629	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	741.00	0.00	0.0%	N. DE OFICIO DE APROBACION-FSM-000383/2011
107846	PAYMENTACIÓN DE CALLES E.J. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	116-VILLAFLORES	JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	FSM-00051/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	370,777	370,777	370,777	370,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	744.00	744.00	100.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0021
112247	PAYMENTACIÓN DE CALLES E.J. TRES PICOS	116-VILLAFLORES	TRES PICOS	RURAL	108-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	282,712	282,712	282,712	282,712	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	EL NOMBRE DE LA OBRA FSM-00081/2011
107824	PAYMENTACIÓN DE CALLES E.J. URSULO GALVAN	116-VILLAFLORES	URSULO GALVÁN	RURAL	FSM-00050/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	568,593	568,593	568,593	333,278	58.6%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	567.00	90.0%	NUMERO DE OBRA 108-03-0022
95192	PAYMENTACIÓN DE CALLES EJIDO VILLAHIDALGO (SECTOR II)	116-VILLAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	108-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	259,241	259,241	259,241	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	544.00	544.00	100.0%	NÚMERO DE OFICIO: FSM-000191/2011
121301	PAYMENTACIÓN DE CALLES (FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	334,561	334,561	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	575.00	0.00	0.0%	OFICIO DE APROBACION: FSM-000388/2011
107992	PAYMENTACIÓN DE CALLES RIA. NUEVO LEON	116-VILLAFLORES	NUEVO LEÓN	RURAL	FSM-00077/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	155,189	155,189	155,189	155,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0032
107897	PAYMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR III) E.J. NUEVO MEXICO	116-VILLAFLORES	NUEVO MÉXICO	URBANO	FSM-00052/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	242,983	242,983	242,983	242,983	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	472.00	472.00	100.0%	NOMBRE DEL PROYECTO 108-03-0023
107959	PAYMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR IV) E.J. NUEVO MEXICO	116-VILLAFLORES	NUEVO MÉXICO	URBANO	FSM-00073/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	222,560	222,560	222,560	201,597	90.6%	0	0	METROS CUADRADOS	455.00	455.00	100.0%	N. DE OBRA: 108-03-0028
107425	PAYMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (BARRIO ALMACENES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FSM-00013/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	219,110	219,110	219,110	219,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	434.00	434.00	100.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0008
107950	PAYMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (BARRIO FRAYLESCANO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FSM-00071/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	383,619	383,619	383,619	288,443	75.2%	0	0	METROS CUADRADOS	544.00	380.80	70.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0027
114385	PAYMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (BARRIO PASO TRAPICHE)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	230,141	230,141	230,141	230,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO FSM-000122/2011
113392	PAYMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (COLONA SANTA CATARINA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	550,710	550,710	550,710	550,710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	498.00	498.00	100.0%	NO. DE OBRA: FSM-00091/2011
107329	PAYMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO EL TRINFO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FSM-00011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	340,719	340,719	340,719	299,497	87.9%	0	0	METROS CUADRADOS	571.05	571.05	100.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0006
114659	PAYMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO LA FRAYLESCA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	222,560	222,560	222,560	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	0.00	0.0%	NOMBRE DE LA OBRA FSM-000121/2011
107585	PAYMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO LAS FLORES I)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FSM-00040/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	237,486	237,486	237,486	237,486	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	515.00	515.00	100.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0012
107768	PAYMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO NAMBIYUGA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FSM-00049/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	196,822	196,822	196,822	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	478.10	478.10	100.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0020
108009	PAYMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO SARTO DOMINGO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FSM-00079/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	190,000	190,000	190,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	170.00	136.00	80.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0034
107377	PAYMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO 30 SEPTIEMBRE)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FSM-000112/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	350,995	350,995	350,995	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	732.00	329.40	45.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0007
106887	PAYMENTACIÓN DE CALLES (SA. NORTE) VILLAFLORES (BARRIO MATZUMON)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FSM-00098/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	468,817	468,817	468,817	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,491.89	1,118.92	75.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0005 ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSO HABITAT 2011
106110	PAYMENTACIÓN DE CALLES (SA. SUR-POLENTE) VILLAFLORES (BARRIO SAN MARTIN)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FSM-00065/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	625,495	625,495	625,495	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,347.21	1,347.21	100.0%	NO. DE OBRA 108-03-0003
107494	PAYMENTACIÓN DE LAS CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FSM-00014/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	482,151	482,151	482,151	482,151	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	670.66	670.66	100.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0009
114468	PAYMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (COLONA SOLIDARIDAD)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	355,099	355,099	355,099	355,099	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	EL NOMBRE DE LA OBRA FSM-000101/2011
119449	PAYMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	118-ZNACANTAN	ZNACANTÁN	URBANO	111-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	3,266,075	3,266,075	3,266,075	3,266,075	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,754.18	4,754.18	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre										
												Ministrado	Programado	Ejercido	15=14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22
93257	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	802,882	802,882	450,000	356,625	44.4%	0	0	METROS	2,500.00	1,110.00	44.4%	
47857	AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	LA VENTANA	RURAL	023-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	654,420	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,305.00	2,305.00	100.0%	AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUN DATOS DE PROYECTO
91341	AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (CARRETERA COSTERA - CABECERA MUNICIPAL TRAMO KM.0-800 AL 1-800)	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	3,167,712	1,605,929	1,605,929	1,605,929	100.0%	0	0	METROS	800.00	408.00	51.0%	
91241	AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (TRAMO: CARRETERA COSTERA - CABECERA MUNICIPAL DEL 0-800 AL 8-800)	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	3,283,221	1,505,269	1,505,269	1,505,269	100.0%	0	0	METROS	800.00	360.00	45.0%	
5	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE 2006.20 METROS DE CALLES	58-MARAVILLA TENEJAPA	MONTECRISTO RIO ESCONDIDO	RURAL	DGP/CDRPI/ISM-027/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	METROS	2,006.20	2,006.20	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,600,000.00, SE REDONDEA POR LO QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
6	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMPO A LA BASE MILITAR 260 ML	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	DGP/CDRPI/ISM-028/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA	1,194,753	1,194,753	1,194,753	1,194,753	100.0%	0	0	METROS	290.00	290.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,194,753.55, SE REDONDEA POR LO QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
107954	PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD LA PALMA UNO	86-SAN JUAN CANCUC	LA PALMA UNO	RURAL	112-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	986,126	986,126	986,126	986,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380.00	1,380.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE OPERANDO ADECUADAMENTE
25728	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FRANCISCO VILLA, BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	868,282	731,505	731,505	731,505	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,134.00	990.00	87.3%	OBRA EJECUTADA EN UN 87.3 % (VER EN AVANCE FISICO)
27259	PAVIMENTACION DE CALLES EN AV. GUADALUPE VICTORIA BARRIO REV. MEXICANA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	657,585	197,275	197,275	197,275	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	120.00	30.0%	OBRA EJECUTADA AL 30%
26579	PAVIMENTACION DE CALLESCON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PORFIRIO DIAZ BARRIO REV. MEXICANA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	426,670	128,061	128,061	128,061	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.00	155.00	30.4%	AVANCE FISICO AL 30.4%
101468	CONSTRUCCION DE RODADAS Y CUNETAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL	102-TENEJAPA	CHULÁ	RURAL	093-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	584,999	584,999	584,999	0	0.0%	0	0	METROS	300.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO MONTO DEL RECURSO EJERCIDO NI AVANCE FISICO PORQUE NO HA INICIADO LA OBRA
119217	REVESTIMIENTO DE CALLE, INCLUYE OBRAS DE ALICATILLADO MORELOS 3	1-ACACOVAGUA	ACACOVAGUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOVAGUA CHIAPAS	426,318	142,106	142,106	127,895	90.0%	0	0	METROS	55.00	16.50	30.0%	GASTO EJECUTADO POR LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE BARRIO MORELOS 3
71338	BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	19-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA	1,617,681	1,617,681	1,617,681	1,617,681	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,385.71	3,385.71	100.0%	NO TIENE MEZCLA DE RECURSOS MONTO FISM 1,617,681.54 META FISICA 3,385.71 M2
58676	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION DE LA BA. CALLE SUR PONIENTE BARRIO EL ROSARIO	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	715,757	715,757	715,757	212,727	29.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,820.00	1,729.00	95.0%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO NUMERO SHISSPPYEDG/CDRPI/FISM-002091/2011
58699	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 16A AVENIDA PONIENTE NORTE, BARRIO Candelaria	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	983,536	983,536	983,536	295,060	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,520.00	1,259.00	50.0%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO NUMERO SHISSPPYEDG/CDRPI/FISM-000287/2011
46258	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2A CALLE SUR PONIENTE, BARRIO CRISTOBAL COLOM	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	618,490	618,490	618,490	185,547	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,582.00	1,503.00	95.0%	
46245	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6A AVENIDA ORIENTE SUR, BARRIO SAN AGUSTIN	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	526,973	526,973	526,973	158,091	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,351.00	1,351.00	100.0%	
178958	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. VENUSTIANO CARRANZA	28-CHAPILLA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	751,503	638,777	638,777	638,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	438.00	438.00	100.0%	
178820	PAVIMENTACION DE AVENIDA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO HIDALGO (AV. VICENTE GUERRERO)	28-CHAPILLA	CHAPILLA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,162,328	845,013	845,013	845,013	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	516.00	450.00	87.2%	
178228	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO MORELOS (CALLE CAMARANZA)	28-CHAPILLA	CHAPILLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,235,056	1,235,056	1,235,056	1,235,056	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	787.20	787.20	100.0%	
178912	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN BARRIO SAN PEDRO	28-CHAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	774,069	510,885	510,885	510,885	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	474.00	474.00	100.0%	
14623	REVESTIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS Y OBRAS DE DRENAJE	30-CHICOMUSELO	PABLO L. SEDAR	URBANO	030-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	3,145,579	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,062.41	5,000.00	49.7%	
61751	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	50-LAS MARGARITAS	SAN MATEO ZAPOTAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,091	399,091	399,091	399,091	100.0%	0	0	METROS	2,100.00	2,100.00	100.0%	
8400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES	57-MAPASTEPEC	NICOLÁS BRAVO UNO ANEXO EMILIANO ZAPATA	RURAL	SE060133610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	373,535	373,535	373,535	112,061	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,423.00	427.01	30.0%	
96493	BACHEO CON ASFALTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,242,527	221,273	221,273	221,273	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,536.00	907.00	20.0%	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA Y RELLENO CON MATERIAL MEJORADO TENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA DE 6 CM DE ESPESOR
112103	REVESTIMIENTO DE CALLES	92-SOCCOTENANGO	JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ	RURAL	083-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	410,819	410,819	410,819	410,819	100.0%	0	0	METROS	2,360.00	2,360.00	100.0%	
3610	REVESTIMIENTO DE CALLES CON GUARNICHONES DE CONCRETO (BARRIO LOS HUMILDES)	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	097-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,390,295	1,390,295	500,000	417,088	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,590.00	3,180.00	30.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
138957	REHABILITACION DE CALLES UBICADO EN EL BARRIO SANTA ISABEL	2-ACALA	ACALA	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	868,014	500,000	480,000	412,857	82.6%	0	0	METROS CUADRADOS	617.00	300.00	48.6%	LA OBRA NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL, SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO)
160658	CAPITAL COMPROBADO BANORAS 2011 (REHABILITACION DE CALLES)	16-CAHAOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202,922	67,601	67,601	67,601	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	908.99	908.99	100.0%	VARIOS TRAMOS, CABECERA MUNICIPAL, ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANORAS, EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2011

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre													
												Ministrado	Programado	Ejercido	15+14+12		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15+14+12	16	17	18	19	20	21+20/19	22				
134484	REHABILITACIÓN DE CALLES(VARIOS TRAMOS)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	362,910	316,403	316,403	316,403	100.0%	0	0	METROS	120.00	112.00	93.3%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO BANCORAS			
49948	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ABRAHAM LINCOLN Y SAN CRISTOBAL EN LA COLONIA GUADALUPE	17-CATAZAJÁ	CATAZAJÁ	URBANO	016-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,012,641	967,558	967,558	967,558	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,164.00	1,164.00	100.0%				
58530	REHABILITACIÓN DE CALLES EN ZONA RURAL (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	1,498,251	1,498,251	1,498,251	879,063	58.7%	0	0	METROS	21,600.00	16,150.00	74.8%	SE CONSIDERA METROS, POR QUE NO EXISTE LA PALABRA METROS LINEALES			
40611	REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,851,884	92.6%	0	0	METROS CUADRADOS	3,785.00	3,504.91	92.6%				
46342	REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLE PRINCIPAL Y CENTRO DE LA LOCALIDAD), EJIDO EFRAN A GUTIERREZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	EFRAN A GUTIERREZ	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	212,200	212,200	212,200	73,430	34.6%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	630.00	70.0%				
40660	REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS) COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,808,717	90.4%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000.00	15,000.00	100.0%				
11821	REHABILITACIÓN DE CALLES Y COLOCACIÓN DE ALCAHANTILLAS EJIDO NUEVO LLANO GRANDE	34-ESCUNTLA	NUEVO LLANO GRANDE	RURAL	034SE0101110166100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUNTLA CHIAPAS	452,151	452,151	452,151	0	0.0%	0	0	METROS	550.00	0.00	0.0%				
174459	BACHO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	041-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72,069	72,069	72,069	72,069	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.04	140.04	100.0%				
84939	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	BAJUCÚ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	497,486	119,965	119,965	119,965	100.0%	0	0	METROS	2,391.81	717.54	30.0%				
84845	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	EL SALVADOR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS	1,567.02	470.10	30.0%				
61783	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	GONZALEZ DE LEÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	845,540	845,540	845,540	100.0%	0	0	METROS	4,220.00	3,587.00	85.0%				
84901	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	LA CONSTRUCCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	METROS	2,420.00	726.00	30.0%				
61881	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	MORELIA (ANEXO SAN ANTONIO BAWITZ)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	505,626	388,594	388,594	388,594	100.0%	0	0	METROS	3,670.00	2,825.90	77.0%				
61937	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUEVO HUIXTÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	500,098	500,098	500,098	500,098	100.0%	0	0	METROS	1,444.00	1,444.00	100.0%				
61960	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUEVO POZA RICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,499,953	1,006,745	1,006,745	1,006,745	100.0%	0	0	METROS	1,634.29	1,095.00	67.0%				
62016	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO BAWITZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	838,706	838,706	838,706	100.0%	0	0	METROS	1,621.00	1,361.64	84.0%				
134278	REHABILITACIÓN DE 1060 M2 DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASE06-00116100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	599,868	599,868	599,868	599,868	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,060.00	1,060.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.			
135192	REVESTIMIENTO DE 10,500 ML DE CALLES VARIAS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE01-00166100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,136,443	3,136,443	3,136,443	0	0.0%	0	0	METROS	10,500.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES REVESTIMIENTO DE 10,500 ML DE CALLES UBICADA EN EL EJIDO JOSÉ MARIA MORELOS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE			
133017	REVESTIMIENTO DE 12,000 ML DE CALLES	56-LA TRINITARIA	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	EASE0100076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,178,993	3,178,993	3,178,993	3,176,244	99.9%	0	0	METROS	12,000.00	12,000.00	100.0%	LA OBRA ES REVESTIMIENTO DE 12,000 ML DE CALLES UBICADO EN EL EJIDO JOSÉ MARIA MORELOS. LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$2,748.73			
134793	REVESTIMIENTO DE 3800 ML DE CALLES	56-LA TRINITARIA	RODOLFO FIGUEROA	RURAL	EASE01-00136100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,569,917	1,569,917	1,569,917	0	0.0%	0	0	METROS	3,800.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE			
133375	REVESTIMIENTO DE 7000 ML DE CALLES	56-LA TRINITARIA	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	EASE01-00096100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,149,608	2,149,608	2,149,608	2,146,250	99.8%	0	0	METROS	7,000.00	7,000.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$3,358.00			
8155	REVESTIMIENTO DE CALLES	57-MAPASTEPEC	LA ALIANZA	RURAL	SE010261000109000001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	480,646	480,646	480,646	0	0.0%	0	0	METROS	2,640.00	2,640.00	100.0%				
14823	REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD LACANJA CHANSAYAB DEL KM 16-300 TRAMOS AISLADOS (COM LACANJA CHANSAYAB)	67-OCOSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	EASE0100110606200096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	921,843	921,843	921,843	605,493	65.7%	0	0	METROS	10,300.00	6,798.00	66.0%				
11787	REHABILITACIÓN DE CALLES PRINCIPALES ZONA URBANA (DIFERENTES BARRIOS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0100110056200001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,340,990	2,000,000	2,000,000	1,958,982	97.9%	0	0	METROS	24,320.00	20,428.00	84.0%				
144264	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES PRIMO DE VERDAD Y COLÓN	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	304,923	304,923	304,923	304,923	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	552.00	552.00	100.0%	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL EL VERDUM MEZCLA DE RECURSOS 50% HABITAT			
89234	REVESTIMIENTO DE CALLES	77-PUJIAPÁN	NUEVA GUADALUPE	RURAL	069-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	86,455	86,455	86,455	86,455	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	174.00	174.00	100.0%	ESTA OBRA SE INTEGRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS CUALES 86,455.19 CORRESPONDEN A LA INVERSION 2011 Y \$ 252,181.96 CORRESPONDEN A INVERSION 2010, QUE HACEN UN TOTAL DE \$338,637.15			
16439	PAVIMENTACIÓN DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	ARROYO GRANDE	RURAL	072-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	800,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	867.95	260.38	30.0%				
16450	PAVIMENTACIÓN DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	EL TRIUNFO	RURAL	072-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	500,000	377,500	377,500	377,500	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	630.00	475.65	75.5%	OK			
16478	PAVIMENTACIÓN DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	LA PLANADA SAN LUIS	RURAL	072-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	500,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	750.00	562.50	75.0%				
16420	PAVIMENTACIÓN DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	LÁZARO CARDENAS	RURAL	072-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	600,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,047.00	732.90	70.0%	LA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 70%			
16651	PAVIMENTACIÓN DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	072-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	800,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,066.73	960.57	90.0%				

TERCER TRIMESTRE DE 2011
ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido	15=14/12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
16666	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN CONCRETO HIDRAULICO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCÓN CHAMULA	URBANO	072-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	600,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	995.00	746.25	75.0%	NO ME APARECE EL FOLIO 11391 PARA MODIFICAR Y NO HE PODIDO CAPTURAR LOS RECURSOS NIVEL FONDO LLEVO 2 INTENTOS Y ME APARECEN MENSAJES DE ERROR	
13603	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	EL CAMPANARIO	RURAL	072-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	500,000	346,800	500,000	346,800	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	830.00	575.52	69.3%		
13621	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	EL ESTORAQUE	RURAL	072-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	500,000	395,000	395,000	395,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	873.00	689.67	79.0%		
11396	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	EL RINCONCITO	RURAL	072-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	1,000,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,568.90	1,412.01	90.0%		
9744	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	LA FLORIDA	RURAL	0007/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	1,000,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,755.00	1,579.50	90.0%		
9743	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	072-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	977.40	879.66	90.0%		
9749	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCÓN CHAMULA	URBANO	072-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	878.21	878.21	100.0%		
9747	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCÓN CHAMULA	SURBANO	072-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	1,000,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	900.00	75.0%		
9745	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCÓN CHAMULA	URBANO	072-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	580,000	435,000	435,000	435,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	960.00	720.00	75.0%		
13615	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SAN JOSE CHAPAYAL	RURAL	072-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	1,000,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,312.00	1,180.00	89.9%	NO ME APARECE EL FOLIO: 13609 PARA MODIFICAR	
11391	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SONORA	RURAL	072-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	800,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	977.40	730.05	75.0%		
9750	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCÓN CHAMULA	URBANO	072-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	5,670,460	5,103,414	5,103,414	5,103,414	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,500.00	4,050.00	90.0%		
88322	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	425,504	278,131	278,131	278,131	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	730.00	365.00	50.0%	CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y BANQUETAS, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, ACARREOS EN CARRETERILLAS Y EN CAMION, EXCAVACIONES Y RELLENO CON MATERIAL MEJORADO CON CONCRETO ESTAMPADO A MOLDE METALICO	
93086	REINCARPETAMIENTO DE LAS AVENIDAS JERICÓ Y NAZARENO (COL. NUEVA PALESTINA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,126,636	337,991	337,991	337,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,857.00	1,757.00	30.0%	REINCARPETAMIENTO DE LAS AVENIDAS JERICÓ Y NAZARENO, EN EL QUE INCLUIE BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN OBRA CON PLANTA DE ASFALTO COMPACTADO AL 100%	
96292	REINCARPETAMIENTO DEL BOULEVARD DONALDO COLOSIO Y CALLE JOSE VASCONCELOS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,215,952	364,786	364,786	364,786	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,331.00	1,899.00	30.0%	REINCARPETAMIENTO EN LA COL. EL PROGRESO CONSISTENTE EN BARRIDO DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO.	
27161	REVESTIMIENTO DE CALLES EN CALLE ERNESTO VARGAS (BESHTUCO)	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	232,880	214,385	214,385	214,385	100.0%	0	0	METROS	404.00	370.00	91.6%	OBRA EJECUTADA AL 91.6%	
27016	REVESTIMIENTO DE CALLES EN COL. FRANCISCO VILLA, TRAMO CALLE NARCAYO A CUD DE AGUA	87-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	METROS	3,000.00	3,000.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
116125	REVESTIMIENTO DE CALLES	80-SOCCOTENANGO	SAN VICENTE PAULIL CHANIVALL	RURAL	083-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	453,381	453,381	453,381	453,381	100.0%	0	0	METROS	2,272.00	2,272.00	100.0%		
142640	BACHEO DE CALLES (TRAMOS AISLADOS)	101-TECPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN BACHEOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,001	311,313	311,313	311,313	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	900.00	630.00	70.0%	CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS DEL MUNICIPIO (TRAMOS AISLADOS)	
71682	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA RANCHERIA ATLANTIDA PASOS VEHICULARES CONSTRUCCIÓN	115-VILLA CORZO	ATLANTIDA	RURAL	107-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	1,200,000	1,200,000	1,200,000	994,984	82.9%	0	0	METROS	2,386.00	1,978.00	82.9%	ESTA OBRA NO HA TENIDO MAS PAGOS DESDE EL TRIMESTRE PASADO	
141768	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ARIAGA- GUATEMALITA (BARRIO GUATEMALITA)	10-ARIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARIAGA CHIAPAS	1,922,380	1,922,380	1,922,380	1,922,380	100.0%	0	0	METROS LINEALES	62.00	62.00	100.0%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM 2011 Y COPECOM CON UN MONTO TOTAL DE \$3,203,967.63 EL CUAL AL FISM LE CORRESPONDE \$1,822,380.18 POR QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE ELIJO COBERTURA MUNICIPAL	
140427	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	41-HUXTLA	ESQUIPULAS	RURAL	040-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	301,069	197,671	197,671	197,671	100.0%	0	0	METROS LINEALES	48.00	38.40	80.0%	EL MONTO MINISTRADO Y EJERCIDO SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA.	
134870	CONSTRUCCION DE 66 PUENTES VEHICULARES EN CALLES	56-LA TRINITARIA	JUAN SABINES GUTIERREZ	RURAL	EASE05-00146100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,736,519	1,739,519	1,739,519	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	30.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
26997	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN RIO CHATENGO	87-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	402,666	402,666	402,666	402,666	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
107045	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA DE 22.00 ML	1-ACACOVAGUA	DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOVAGUA CHIAPAS	345,987	345,987	345,987	268,413	77.6%	0	0	METROS LINEALES	22.00	14.00	63.6%	GASTO POR LA EJECUCION, POR LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA DE 22 ML.	
79539	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	006-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,168,928	830,691	830,691	830,691	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.50	10.50	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA PROPORCIONAR EL ACCESO A LOS VEHICULOS EN MEJORAMIENTO DE URBANIZACION Y MEJOR CONDICIONES DE VIDA A LA SOCIEDAD DEL ELIJO DE GUADALUPE VICTORIA Y SUS ALBERGADORES.	
132275	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 5 MTS. DE CLARO.	17-CATAZAJA	EL DESEGAÑO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	332,344	332,344	332,344	332,344	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%		
8468	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO DOLORS)	29-CHICOASÉN	CHICOASÉN	URBANO	029-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASÉN CHIAPAS	483,314	341,010	341,010	341,010	100.0%	0	0	METROS LINEALES	109.10	95.00	87.1%		
25290	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, 1A. ETAPA	39-HUITUPÁN	AGUSTÍN RUBIO (RÍO TORO)	RURAL	03900635E002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	2,707,222	2,000,000	2,000,000	1,825,974	91.3%	0	0	METROS LINEALES	110.00	78.00	70.9%		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre				Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido	15+14/12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15+14/12	16	17	18	19	20	21+20/19	22		
25426	RECONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	39-HUITUPAN	SAN JUAN EL AGUAJE	RURAL	0390147SE000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,707,687	600,000	600,000	512,306	85.4%	0	0	METROS LINEALES	110.00	20.00	18.2%		
15533	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6.20 ML (BARRIO CENTRO)	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	04-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	474,793	467,682	474,793	467,682	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.20	6.20	100.0%	LO ÚNICO QUE FALTA POR PAGAR ES LAS RETENCIONES.	
150047	CONSTRUCCION DE ANADORES EN CABECERA MUNICIPAL	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	049-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	630,383	630,383	189,098	189,098	30.0%	0	0	METROS LINEALES	605.00	200.00	33.1%		
125005	CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL	66-NICOLÁS RUÍZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0580312	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS RUÍZ	196,891	105,890	105,890	105,890	100.0%	0	0	METROS LINEALES	115.00	62.00	53.9%		
133726	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	70-OSTUACAN	MASPAC ABAJO 1RA. SECCION	RURAL	FISM-008/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	1,002,895	300,868	300,868	300,868	100.0%	0	0	METROS LINEALES	49.00	18.00	36.7%	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA DE 49.00 ML. A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM ² EN COLUMNAS Y TRABES, 200.00 ML DE CABLE DE ACERO DE PARA COLGANTE, 488.28 ML DE CABLE DE ACERO DE PARA PISO Y COLGANTE DE HAMACA Y ANCLAS PARA EL SOPORTE DE LA MISMA.	
146108	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO VIEJO NICAPA MUNICIPIO DE PICHUCALCO	76-PICHUCALCO	NICAPA	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS	6,065,169	1,819,550	1,819,550	1,819,550	100.0%	0	0	METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO VIEJO NICAPA DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	
88771	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES	77-PUJIAPAN	EL DIAMANTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	902,785	677,073	677,073	270,605	40.0%	0	0	METROS LINEALES	60.00	20.00	33.3%		
7988	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	81-SABANILLA	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/18-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	910,880	273,264	273,264	273,264	100.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FÍSICO	
96319	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL RÍO TIRA (BARRIO DE TLAXCALA II)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	150,130	45,039	45,039	45,039	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	2.00	33.3%	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CON CONCRETO HERRALDO DE FC=200KG/CM ² JUNTAS DE DILATACION, BARRANDIL, PNTURA Y GRADAS.	
114539	CONSTRUCCION DE ANADOR PEATONAL	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPM/FISM/013/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	1,431,942	1,431,942	1,431,942	830,760	58.0%	0	0	METROS LINEALES	1,216.00	850.00	69.9%	SHSSPPYE/DGPCDPP-FISM-00344/2011	
112895	CONSTRUCCION DE ZAMPEADO DE ANADOR	92-SOCCOLTENANGO	EL SABINAL	RURAL	083-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205,042	205,042	205,042	61,512	30.0%	0	0	METROS LINEALES	462.41	138.00	29.8%	EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO PERO POR FALTA DE DOCUMENTACION TECNICA NO SE REALIZO PAGO TOTAL	
184256	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLEJON SAN JUAN, COLONIA SAN JUAN SABINITO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-18-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,200,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1,600.00	832.00	52.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES M2.	
119414	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES (EJIDO VILLAHERMOSA)	116-VILLAFLORES	VILLAHERMOSA	RURAL	108-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	373,075	373,075	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE OFICIO ES FISM-000216/2011	
	REHABILITACION																						
107206	REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA DE 45.00 ML	1-ACACOYAGUA	LOS AMATES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	36,811	36,811	36,811	36,811	100.0%	0	0	METROS LINEALES	45.00	45.00	100.0%	GASTO EJECUTADO POR LA REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA DE 45.00 ML EN LOS AMATES	
25865	REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA	39-HUITUPAN	SANTA CATARINA LAS PALMAS	RURAL	0390015SE03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	361,909	361,909	361,909	333,846	92.2%	0	0	METROS LINEALES	110.00	105.00	95.5%		
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																						
	OTRAS																						
117779	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS CACAO	1-ACACOYAGUA	LOS CACAO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	768,804	256,268	256,268	230,641	90.0%	0	0	METRO CUADRAO	162.00	49.00	30.2%	GASTO EJECUTADO POR LA CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL EJIDO LOS CACAO	
104715	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 11 METROS DE CLARO	1-ACACOYAGUA	CONSTITUCIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	1,569,010	1,569,010	1,569,010	776,830	49.5%	0	0	METROS LINEALES	11.00	8.00	72.7%		
118889	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	1-ACACOYAGUA	HIDALGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	1,213,986	1,213,986	1,213,986	915,312	75.4%	0	0	METRO CUADRAO	558.00	150.00	26.9%	GASTO EJECUTADO POR LA CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO HIDALGO	
105236	PAVIMENTACION HIDRAULICO AV. MORELOS ENTRE C SINALOA Y C SONORA	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	400,239	400,239	400,239	394,076	98.5%	0	0	METRO CUADRAO	718.78	718.78	100.0%	PAGO TOTAL DE LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICO AV. MORELOS ENTRE C. CALLE SINALOA Y C. SONORA BARRIO 15 DE EIBERO	
138228	BARDEADO PERIMETRAL DEL PANTEN MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL)	2-ACALA	ACALA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	2,181,223	2,181,223	673,152	2,181,223	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ANFITHEATRO	1,148.00	1,148.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA Y OPERANDO EFICIENTEMENTE.	
138475	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, FRACC. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ (CABECERA MUNICIPAL)	2-ACALA	ACALA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	1,630,997	1,500,000	1,200,000	1,445,339	96.4%	0	0	METRO CUADRAO	176.00	150.00	85.2%	LA OBRA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION	
116473	CAPITAL E INTERES POR ABRUJO A BANCORAS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DEL 2011	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9,393,187	9,393,187	9,393,187	0	0.0%	67,904	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	LOS RENDIMIENTOS INFORMADOS CORRESPONDEN AL ACUMULADO DE LA CUENTA BANCARIA EN DONDO SON ADMINISTRADOS LOS RECURSOS DEL FISM	
62881	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	5-ALTAMIRANO	PUEBLA (RANCHO NUEVO)	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	451,168	451,168	451,168	451,168	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.85	85.0%		
113891	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVO OCOTAL	RURAL	MAF/DOPM/FISM-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	381,857	114,557	114,557	114,557	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 540 M2 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTAL PARA QUE LOS HABITANTES PUEDAN REALIZAR REUNIONES DE AGENTES MUNICIPALES Y REUNIONES DE ACTIVIDADES ESPECIALES DE LA COMUNIDAD.	
113855	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE BASQUETEBOL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	PEÑA BERMEJA	RURAL	MAF/DOPM/FISM-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	882,740	778,117	778,117	778,117	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE BASQUETEBOL DE 488.72 M2 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BERMEJA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE DE LA LOCALIDAD Y LA UTILIZACION COMO RECINTO PUBLICO DE LOS HABITANTES DE ESTA LOCALIDAD.	
114004	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVO RECUERO	RURAL	006-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	814,728	800,754	800,754	800,754	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RECUERO PARA REALIZAR REUNIONES DE AGENTES MUNICIPALES Y REUNIONES DE ACTIVIDADES ESPECIALES DE LA COMUNIDAD.	
114038	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETEBOL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVA AMÉRICA	RURAL	006-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	786,655	235,996	235,996	235,996	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA AMERICA PARA REALIZAR EVENTOS ESPECIALES Y BRINDAR UNA MEJOR PROTECCION EN LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES	

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
79643	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL PACAYAL	URBANO	006-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	1,373,649	1,346,746	1,346,746	1,346,746	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	524.86	524.86	100.0%	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO PACAYAL	
133302	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	007SE0701000126100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	386.001	386.001	386.001	386.001	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES PARASISO PERO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES	
133248	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	007SE0701000116100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	380.002	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	448.00	269.00	60.0%		
133129	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	8-AMATENANGO DEL VALLE	CRUZ QUEMADA	RURAL	007SE0701000106100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	380.002	380.002	380.002	380.002	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
122198	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 07	9-ANGEL ALBINO CORZO	CHIQUINILLAL	RURAL	008-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	553.609	553.609	553.609	377.051	68.1%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
121786	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	JERUSALÉN	RURAL	008-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	916.845	916.845	916.845	275.053	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
121735	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVO PROGRESO	RURAL	008-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	916.845	916.845	916.845	658.392	71.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
122199	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL CENTRO SOCIAL	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	008-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	276.080	276.080	276.080	138.040	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%		
121707	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	9-ANGEL ALBINO CORZO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	008-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	260.420	260.420	260.420	130.210	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%		
134910	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	12-BELLA VISTA	EL SABINALITO	RURAL	012-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	375.237	375.237	375.237	375.237	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
134962	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	12-BELLA VISTA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	011-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	1,532.124	985.000	985.000	985.000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%		
146603	CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHUMBRE	14-BERRIOZÁBAL	LAS MARAVILLAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BERRIOZABAL	1,368.523	1,332.304	1,332.304	1,332.304	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
146640	CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHUMBRE	14-BERRIOZÁBAL	VISTAHERMOSA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BERRIOZABAL	1,137.995	629.619	629.619	629.619	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
141458	CONSTRUCCION DE CANCHA Y DOMO	14-BERRIOZÁBAL	BENITO JUÁREZ	RURAL	012-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BERRIOZABAL	1,378.569	884.783	884.783	884.783	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
141430	CONSTRUCCION DE DOMO	14-BERRIOZÁBAL	BERLIN	RURAL	012-03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	876.189	503.412	503.412	503.412	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
41249	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE EDIFICIO PUBLICO	17-CATAZAJÁ	CUYO (ÁLVARO OBREGÓN)	RURAL	016-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,481.991	1,481.991	1,481.991	1,259.992	85.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA TELEBACHILLERATO	
41542	REHABILITACION DEL BOULEVARD JUAN SABINES GUERRERO DE LA COLONIA SALOMON GONZALES BLANCO	17-CATAZAJÁ	CATAZAJÁ	URBANO	016-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,935.670	2,935.670	2,935.670	1,489.781	50.7%	0	0	METROS LINEALES	1,240.00	1,240.00	100.0%	REHABILITACION DEL BOULEVARD JUAN SABINES GUERRERO DE LA COLONIA SALOMON GONZALEZ BLANCO QUE CONSTA DE TERRACERAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS	
72948	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CIRCUNVALACION PANTEON MUNICIPAL (BARRIO LINDA VISTA OTE)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHAPAS	1,226.078	1,226.078	1,205.475	1,205.475	98.3%	0	0	METRO CUADRADO	1,721.84	1,600.00	92.9%	SN MEZCLA DE RECURSOS FISM 1,226,078.91 METAS 1,721.84 M2	
74188	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO CIRCUNVALACION PANTEON MUNICIPAL	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHAPAS	3,250.480	3,250.480	3,250.480	3,250.480	100.0%	0	0	METRO LINEAL	752.00	752.00	100.0%	SN MEZCLA DE RECURSOS FISM 3,250,480.54 METAS 752.00 ML	
58717	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL MERCADO SAN AGUSTIN, BARRIO SAN AGUSTIN	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	39	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	650.000	650.000	650.000	325.000	50.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO NUMERO SH/SP/PE/DP/CDRP/FISM-000409/2011.	
46221	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL PARQUE RECREATIVO MUNDO MAGICO YAAX-NAL, COLONIA CHICHMA CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,093.236	1,093.236	1,093.236	588.281	53.8%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%		
46187	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO PILITA SECA 2A ETAPA, BARRIO PILITA SECA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	645.441	645.441	645.441	580.896	90.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
46208	CONSTRUCCION DE PARQUE SANTA CRUZ, BARRIO PUENTE HIDALGO	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	545.793	545.793	545.793	163.737	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
58734	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLAZA DE TOROS, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	128.712	128.712	128.712	128.712	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO NUMERO SH/SP/PE/DP/CDRP/FISM-000285/2011.	
43845	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL ARANDA LEON	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,430.685	1,430.685	1,430.685	1,278.419	89.4%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	METAS: UNIDAD DEPORTIVA	
46339	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA EXPOFERIA COMITAN 2011	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	973.137	973.137	973.137	896.326	92.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
73433	REHABILITACION DEL MERCADO 1°. DE MAYO	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	500.000	500.000	500.000	182.566	36.5%	0	0	METRO CUADRADO	351.48	351.48	100.0%		
11424	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (CANCHA DE USOS MULTIPLES)	22-CHALCHIHUITÁN	CANALUMTIC	RURAL	SH/CDRP/FISM139/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,100.000	1,100.000	1,100.000	1,100.000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
11420	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (CANCHA DE USOS MULTIPLES CON DOMO)	22-CHALCHIHUITÁN	JOVELTIC	RURAL	SH/CDRP/FISM121/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,550.000	1,550.000	1,550.000	1,550.000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
11414	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA)	22-CHALCHIHUITÁN	POM	RURAL	SH/CDRP/FISM106/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,493.892	2,271.137	2,271.137	2,271.137	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
11542	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO	22-CHALCHIHUITÁN	JOLITONTIC	RURAL	SH/CDRP/FISM401/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,000.000	1,938.643	1,938.643	1,938.643	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
47869	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (RIO JORDAN)	23-CHAMULA	RÍO JORDÁN	RURAL	023-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	711.404	269.604	269.604	269.604	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,500.00	3,500.00	100.0%		
47668	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD	23-CHAMULA	RASIÉN	RURAL	023-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611.726	481.004	481.004	481.004	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	3,000.00	100.0%		

Tercer Trimestre de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22	
115732	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	1,893,530	1,106,600	1,106,600	1,106,600	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
115733	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	24-CHANAL	LA VENTANA	RURAL	F3-2011-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	936,762	754,290	754,290	754,290	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	180.00	180.00	100.0%	
98650	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BARRIO CASTELLANOS)	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	790,805	553,563	553,563	553,563	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.70	70.0%	
83055	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON PLATAFORMA Y ACCESO AL PANTION (BARRIO SANTA CRUZ)	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	564,298	396,866	396,866	396,866	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.80	80.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA CONSISTENTE EN DESMONTES, CORTES, TERRAPLENES, REVESTIMIENTO Y ACARREOS APLICABLES A FLETTEROS, ACCESO AL PANTION INCLUYE PRELIMINARES, CIMENTACION, ALBANILERIA, ACABADOS, INSTALACION ELECTRICIDAD, INSTALACION HIDROSANITARIA, HERRERIA, JARDINERIA, ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO
95844	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHO	BAJOVELTIC	RURAL	026-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,076,624	322,987	322,987	322,987	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD Y SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS EVENTOS QUE REALICEN LOS HABITANTES
95862	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHO	CANVINIC	RURAL	026-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	803,854	241,156	241,156	241,156	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD Y SERA UTILIZADO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALICE LA COMUNIDAD
83093	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (BARRIO OJO DE AGUA)	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	299,199	89,760	89,760	89,760	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES INCLUYE CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO TRABES DE LIGA, ESTRUCTURA CON COLUMNAS, TRABES Y LOSA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABICON, CASTILLO Y CADENAS PLANADAS, PINTURA, PLAFONES ZOCLOS, INSTALACION ELECTRICA, CANCELERIA, PISO DE CONCRETO Y UNICAMENTE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SUFRIÓ CAMBIOS EN EL AVANCE FISICO.
83106	ENMALLADO PERIMETRAL EN OFICINAS DE JEFAUTRA DE ZONA	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	227,712	68,313	68,313	68,313	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.48	48.0%	LA OBRA CONSISTE EN ENMALLADO PERIMETRAL EN OFICINAS DE LA JEFAUTRA DE ZONA CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXTRACCION A MANO, RELLENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENMALLADO PERIMETRAL PORCION DE 6X2 MTS. 2 PUERTAS DE 1X2 MTS A BASE DE MALLA OCLON 50X65 MM. CAL. 10.5 Y 2 MTS. DE ALTURA
82838	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CHENALHO	TZANEMBOLM	RURAL	026-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,869,788	1,223,300	1,223,300	1,223,300	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.70	0.49	70.0%	LA OBRA CONSISTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN ARENA DE ESPALTE DE EDIFICACIONES, EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL B, SUMINISTRO DE MATERIAL, GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 A 0 PARA BASE Y FILTRO, CONCRETO F C-200 K80X2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CIMENTACION NORMAL
82761	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL BARRIO LAZARO CARDENAS	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,653,377	1,589,832	1,589,832	1,589,832	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,611.00	2,611.00	100.0%	LA OBRA A TERMINADO PRECISAMENTE PERO FINANCIERAMENTE NO Y CONSISTE EN EL REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS, INCLUYE DESPALME EN MATERIAL B, EXTRACCION DE MATERIAL APROVECHABLE, CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE 1X1 DE 1.502 MTS. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, OBRAS DE DRENAJE, MUROS DE MAMPOSTERIA Y TUBERIA)
18934	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA COMUNITARIA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	447,960	332,263	332,263	332,263	100.0%	0	0	CANCHA	100.00	74.00	74.0%	EN DESTINO DE GASTO NO APARECE LA LOCALIDAD DON DE SE ESTA REALIZANDO LA OBRA QUE ES COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO
19694	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO CALALA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	347,528	299,359	299,359	299,359	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	86.00	86.0%	
66099	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO CENCALLI	27-CHIAPA DE CORZO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	960,269	345,636	345,636	345,636	100.0%	0	0	PLAZA	100.00	36.00	36.0%	
17504	PAVIMENTACION DE CALLE AV. FRANCISCO I. MADERO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,421,039	1,408,405	1,408,405	1,408,405	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	58.00	58.0%	
65884	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350,337	105,100	105,100	105,100	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	30.00	30.0%	
19592	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHIAPA DE CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	750,001	439,938	439,938	439,938	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	61.00	61.0%	
19713	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHIAPA DE CORZO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	681,877	516,940	516,940	516,940	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	76.00	76.0%	
19621	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHIAPA DE CORZO	UNIÓN Y PROGRESO	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	534,078	267,039	267,039	267,039	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	50.00	50.0%	
19657	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	27-CHIAPA DE CORZO	EL CANELAR	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	750,018	225,005	225,005	225,005	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	30.00	30.0%	
19648	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	27-CHIAPA DE CORZO	LA CANDELARIA (CHANCALENGE)	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	750,305	477,301	477,301	477,301	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	64.00	64.0%	
17471	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	PASO ACHOTE	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	750,006	713,229	713,229	713,229	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	95.00	95.0%	
19686	REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL DEL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO (4A. ETAPA)	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,418,164	1,498,202	1,498,202	1,498,202	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	62.00	62.0%	
18145	REHABILITACION DEL CAMELLON CENTRAL DEL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO (3A. ETAPA)	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,687,727	1,258,629	1,258,629	1,258,629	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	74.00	74.0%	

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre						Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido	15-14/12	Generado	Ejercidos						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22			
4369	REHABILITACIÓN DEL CAMELLON CENTRAL DEL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO -Tuxtla Gutiérrez (2A. ETAPA)	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,618,455	1,618,455	1,618,455	1,618,455	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%		
19680	TECHADO DE CANCHA DE ESTRUCTURA METALICA DEL PARQUE	27-CHIAPA DE CORZO	AMÉRICA LIBRE	RIURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	810,001	810,011	810,011	810,011	100.0%	0	0	CANCHA	100.00	100.00	100.0%		
178715	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	28-CHAPILLA	EL CARMEN	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	194,500	178,563	178,563	178,563	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	4.00	80.0%		
178764	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	28-CHAPILLA	CHAPILLA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	427,000	398,800	398,800	398,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%		
11589	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS PINOS)	29-CHICOASEN	CHICOASEN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN CHIAPAS	829,562	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	624.54	0.00	0.0%	ESTA OBRA INICIARA SU EJECUCION EN EL MES DE OCTUBRE	
14580	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	30-CHICOMUSELO	EL CORRE BAJO (CANTA RANA)	RURAL	030-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	419,429	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.70	70.0%		
14607	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	30-CHICOMUSELO	LA PIEDAD	RURAL	030-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	450,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.70	70.0%		
14646	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	30-CHICOMUSELO	GRECIA	RURAL	030-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	624,118	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	572.88	450.00	78.6%		
14662	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	30-CHICOMUSELO	MAYOR JULIO SABINES	RURAL	030-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	991,665	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.65	65.0%		
14634	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	30-CHICOMUSELO	MIGUEL ALEMAN	RURAL	030-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	991,665	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.70	70.0%		
14684	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	30-CHICOMUSELO	SANTA MARÍA	RURAL	030-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	991,665	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.65	65.0%		
14653	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERMETRAL EN LA UNDA DEPORTIVA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034SE0701110226109EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	184,651	184,651	184,651	184,651	100.0%	0	0	METRO LINEAL	354.71	354.71	100.0%		
42527	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES	36-FRONTERA COMALAPA	LA MESILLA	RURAL	034-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	1,293,792	1,293,792	1,293,792	1,293,792	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
42209	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	36-FRONTERA COMALAPA	COSTA RICA	RURAL	034-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	2,059,899	2,059,899	617,969	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO SE HA EJERCIDO NADA DEBIDO QUE COMO ES 2A ETAPA - EL ORGANO DE FISCALIZACION DADO EL RESULTADO DE LA AUDITORIA PARA COMPROBAR QUE ESTE AL 100% LA PRIMERA ETAPA QUE REALIZO LA ADMINISTRACION ANTERIOR 2008-2010 Y DE AH PODER INICIAR LA 2A SEGUN EL PRESUPUESTADO QUE SE TIENE, LO CUAL YA SE TIENE CONSIDERADO EL CURSO PERO NO SE EJERIO HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE	
42477	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	36-FRONTERA COMALAPA	SAN CARALAMPIO	RURAL	034-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	2,367,346	2,367,346	710,203	710,203	30.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.45	45.0%		
91422	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	1,260,650	961,736	961,736	961,736	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	114.00	76.0%	PROYECTO SIN MOVIMIENTO	
90786	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO (CALLES INHOMINADAS)	38-HUEHUETÁN	GUADALUPE	RURAL	03006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	1,878,732	1,790,156	1,790,156	1,790,156	100.0%	0	0	METRO LINEAL	528.00	501.00	94.9%		
139741	CONSTRUCCION DE BANQUETA	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	364,274	109,282	109,282	109,282	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	640.00	384.00	60.0%	EL MONTO MINISTRADO Y EJERCIDO SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA	
140284	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	343,459	343,459	343,459	343,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL FRACCIONAMIENTO VIVE VILLA LAS FLORES, UBICADO EN HUIXTLA, CHIAPAS. EL MONTO MINISTRADO Y EJERCIDO SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA	
140251	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	41-HUIXTLA	NUOVA AMÉRICA	RURAL	040-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	1,164,376	1,164,376	1,164,376	1,164,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	715.04	715.04	100.0%	EL MONTO MINISTRADO Y EJERCIDO SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA	
140103	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	41-HUIXTLA	TZINACAL BUENOS AIRES	RURAL	040-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	1,144,865	801,405	801,405	801,405	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	715.04	572.03	80.0%	TECHADO EN CONSTRUCCION DEL EJIDO TZINACAL, PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE HUIXTLA. EL MONTO MINISTRADO Y EJERCIDO SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA	
140298	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	41-HUIXTLA	AQUILES SERDÁN	RURAL	040-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	1,144,865	343,459	343,459	343,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	715.04	500.52	70.0%	EL MONTO MINISTRADO Y EJERCIDO SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA	
141991	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,889,000	1,742,565	1,742,656	569,700	32.7%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SIGLO XX DE LA CABECERA MUNICIPAL	
127971	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	43-IXTACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0430016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,360,970	1,224,873	1,224,873	590,920	48.2%	0	0	METROS CUADRADOS	690.00	414.00	60.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON UNA INVERSION DE \$ 1,360,969.66 PESOS, LO CUAL BENEFICIA A 579 HABITANTES DIRECTOS, POR LO QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION	
138328	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS	43-IXTACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0430025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	400,000	360,000	360,000	124,922	34.7%	0	0	PERSONA	600.00	208.00	34.7%		
72796	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL EJIDO FRANCISCO VILLA I	46-JIQUIPILAS	FRANCISCO VILLA UNO	RURAL	046-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	705,776	323,402	323,402	323,402	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	614.40	500.00	81.4%		
147813	CONSTRUCCION DE CANCHA CON DOMO	49-LA CONCORDIA	NUOVO RESPLANDOR	RURAL	020-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
104474	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	49-LA CONCORDIA	CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA	RURAL	020-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre					Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido	15=14/12										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22				
104851	REHABILITACION DE CASA EJIDAL	49-LA CONCORDIA	BENITO JUÁREZ	URBANO	020-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
169516	AMPLIACION DE PARQUE TA ETAPA (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCORAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE \$ 16,995,999.99, A 2 AÑOS)	51-LA INDEPENDENCIA	BUENAVISTA	RIURAL	041-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,400,480	1,400,480	1,400,480	1,400,480	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA PAGADA CON RECURSO DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BANCORAS			
169598	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCORAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE \$ 16,995,999.99, A 2 AÑOS)	51-LA INDEPENDENCIA	SANTA RITA EL VERGEL	RIURAL	041-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,746,144	1,746,144	1,746,144	1,746,144	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE			
169862	CONSTRUCCION DE PARQUE (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCORAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE \$ 16,995,999.99, A 2 AÑOS)	51-LA INDEPENDENCIA	FRANCISCO SARABIA	RIURAL	041-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,914,247	1,914,247	1,914,247	1,914,247	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE			
8217	REHABILITACION DE CASA DIA	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	366,860	366,860	366,860	366,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,722.00	2,722.00	100.0%				
62066	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	ESPIRITU SANTO	RIURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	599,941	599,941	599,941	599,941	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,270.00	1,270.00	100.0%				
73477	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	470,210	470,210	470,210	470,210	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,080.95	1,080.95	100.0%				
73555	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LLANONDO)	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	599,924	599,924	599,924	599,924	100.0%	0	0	METRO LINEAL	179.41	179.41	100.0%				
76965	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TIA CALLE SUR PONIENTE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,125,585	853,512	853,512	853,512	100.0%	0	0	METRO LINEAL	667.60	500.70	75.0%				
77022	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 14A CALLE SUR PONIENTE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,990,265	1,688,082	1,688,082	1,688,082	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,062.00	892.00	84.0%				
84720	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO E.C. (COMTAN-ALTAMIRANO) BANCOS A LA PIEDAD DEL KM 0+000 AL KM 12+000, SUBTRAMO DEL KM 3+400 AL KM 4+800	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BAWITZ	RIURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.30	30.0%				
84598	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO: JALISCO-RAFAEL RAMIREZ DEL KM 0+000 AL KM 6+800	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RIURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,504,575	751,372	751,372	751,372	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.24	30.0%				
145818	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GRADAS EN KANTEEL	54-LARRANZAR	K'ANTEEL	RIURAL	049-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	269,900	269,900	80,970	80,970	30.0%	0	0	METRO LINEAL	287.00	160.00	55.7%				
144725	CONSTRUCCION DE COCHAS ECOLÓGICAS	54-LARRANZAR	CHICHELAHÓ	RIURAL	049-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,143,955	2,143,955	2,143,955	2,143,955	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,000.00	2,000.00	100.0%				
145418	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PECHTÓN II	54-LARRANZAR	PECHTÓN	RIURAL	049-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	79,330	79,330	57,875	57,875	73.0%	0	0	METRO LINEAL	27.00	23.00	85.2%				
145358	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TZALHÓ	54-LARRANZAR	TZALHÓ	RIURAL	049-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	38,348	38,348	28,322	28,322	73.9%	0	0	METRO LINEAL	21.00	20.00	95.2%				
146360	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO EN SAN CRISTOBALITO	54-LARRANZAR	SAN CRISTOBALITO	RIURAL	049-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	126,781	126,781	126,781	126,781	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	345.00	345.00	100.0%				
145613	CONSTRUCCION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAKPUK' ANO	54-LARRANZAR	SAK PUK' ANO	RIURAL	049-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	138,362	138,362	138,362	138,362	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	414.00	414.00	100.0%				
146784	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CHUCHILTON ANEXO POTOTIC DOS	54-LARRANZAR	CHUCHILTON ANEXO POTOTIC DOS	RIURAL	049-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,119,380	1,119,380	335,814	335,814	30.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%				
146862	CONSTRUCCION DE TOPES Y/O VIBRADORES EN CAMECERA MUNICIPAL	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RIURAL	049-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	64,289	64,289	64,289	64,289	100.0%	0	0	METRO LINEAL	88.82	88.82	100.0%				
149971	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES EN JOLNACHOJ	54-LARRANZAR	JOLNACHOJ	RIURAL	049-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	896,888	896,888	566,907	566,907	63.2%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%				
146593	REHABILITACION DE ANEXOS PUBLICOS	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RIURAL	049-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	95,062	95,062	95,062	95,062	100.0%	0	0	MÓDULO	10.00	10.00	100.0%				
140383	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SANTA CECILIA	55-LAS ROSAS	SANTA CECILIA	RIURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,118,977	335,693	335,693	335,693	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,012.00	3,012.00	100.0%				
140390	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN JOSE)	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,476,023	442,806	442,806	442,806	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,390.00	2,000.00	59.0%				
160359	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	59-MARQUES DE COMELLAS	ZAMORA POCO DE ORO	URBANO	116-03-18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,200,301	2,200,301	2,200,301	744,310	33.8%	0	0	CANCHA	100.00	40.00	40.0%				
133076	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO NUEVA ESPERANZA	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIB-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,330,967	480,702	480,702	480,702	100.0%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	1.00	100.0%				
130256	CONSTRUCCION DE TECHADO Y TEMPLETE EJIDO BUENOS AIRES	61-MAZATÁN	BUENOS AIRES	URBANO	FIB-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,065,474	742,788	742,788	742,788	100.0%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	1.00	100.0%				
51375	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOTZINTLA	EL MIRADOR	RIURAL	DIEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	641,252	480,939	480,939	192,376	40.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,590.00	2,400.00	42.9%				
26886	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (N.C.P. ISRAEL)	67-OCOSINGO	ISRAEL	RIURAL	EASE070111146100174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	399,871	399,871	399,871	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.01	1.0%				
27241	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS TRAMO: BILUSHVAC-TONNA (VALLE TONNA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RIURAL	EASE0801110776100103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	4,016,286	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.01	1.0%				

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																							
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
27334	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (EJ. CINTALAPA)	67-OCOSINGO	CINTALAPA	RURAL	EASE0801111086100170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	599,971	599,971	599,971	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.01	1.0%		
27125	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (EJIDO LA SIRIA)	67-OCOSINGO	LA SIRIA	RURAL	EASE0801110446100074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,971,669	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	SALÓN	1.00	0.01	1.0%		
4965	DESARROLLO DEL RIO LA VIRGEN (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EACOT0400001186200001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	376,626	200,000	200,000	180,799	90.4%	0	0	OBRA	1.00	0.48	48.0%		
90165	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RANCHERIA LA CAÑADA)	67-OCOSINGO	LA CAÑADA	RURAL	EASH0202110956200134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	455,000	455,000	455,000	226,129	49.7%	0	0	VIVIENDA	35.00	18.00	51.4%		
43753	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	499,502	492,366	492,366	492,366	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	476.00	469.00	98.5%		
43514	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES, LOC SANTA LUCIA	68-OCOTEPEC	SANTA LUCIA	RURAL	060-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	236,302	219,006	219,006	219,006	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	448.00	415.00	92.6%		
140258	CONSTRUCCION DE DOMO	69-OCOCZOCOAULTA DE ESPINOSA	AMADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	RURAL	MOE-FISM-25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOCZOCOAULTA DE ESPINOSA	1,498,175	449,452	449,452	449,452	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CON OFICIO DE REGISTRO CONTROL NO. SHISSPPYEDGPI/CDRP/FISM-09492011	
145141	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO (INSTALACION HIDRAULICA)	69-OCOCZOCOAULTA DE ESPINOSA	OCOCZOCOAULTA DE ESPINOSA	URBANO	MOE-FISM-31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOCZOCOAULTA DE ESPINOSA	2,919,648	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN VALIDACION POR CONTRATO SOLO HUBO AVANCE FISICO POR LO QUE NO HUBO DOCUMENTACION POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA	
140337	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO (INSTALACION SANITARIA)	69-OCOCZOCOAULTA DE ESPINOSA	OCOCZOCOAULTA DE ESPINOSA	URBANO	MOE-FISM-33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOCZOCOAULTA DE ESPINOSA	2,906,317	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CON OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL NO. SHISSPPYEDGPI/CDRP/FISM-095692011 SOLO HUBO AVANCE FISICO POR LO QUE NO HUBO AVANCE FINANCIERO POR FALTA DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA POR PARTE DEL CONTRATISTA	
140091	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	69-OCOCZOCOAULTA DE ESPINOSA	EL GUAPINOLITO	RURAL	MOE-FISM-28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOCZOCOAULTA DE ESPINOSA	285,460	107,029	107,029	107,029	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CON OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL NO. SHISSPPYEDGPI/CDRP/FISM-093762011	
185265	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	71-OSUMACINTA	OSUMACINTA	URBANO	063-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	895,605	702,617	702,617	702,617	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
185234	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETEBOL	71-OSUMACINTA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	063-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	167,452	50,235	50,235	50,236	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	420.00	129.00	30.7%		
144027	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA CON TECHO DE ESTRUCTURA METALICA	74-PANTELIJO	SAN BENTO	RURAL	066-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,620,330	1,620,330	1,620,330	1,620,330	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
144081	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA CON TECHO DE ESTRUCTURA METALICA EN GUADALUPE LA LAMINA	74-PANTELIJO	GUADALUPE LA LAMINA	RURAL	066-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	425,173	425,173	425,173	425,173	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.15	15.0%		
144026	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	74-PANTELIJO	EL ROBLAR CHISHTONTIC	RURAL	066-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,864,086	1,864,086	1,864,086	1,864,086	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
150013	AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO SAN JUAN	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	2,921,178	876,353	876,353	876,353	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	15.00	30.0%	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO SAN JUAN (RECONSTRUCCION) ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON UNA INVERSION DE 2,922,529.28 PESOS CON UN PRESTAMO DE BANCOMEX	
148351	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXOS EN EL MUNICIPIO DE TECTUAPAN	76-PICHUCALCO	TECTUAPAN	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	993,534	297,776	297,776	297,776	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO EJIDO TECTUAPAN OBRA REALIZADA CON DINERO DE UN PRESTAMO A BANCOMEX	
144860	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLA PRIMO DE VERDAD Y COLON	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	461,069	461,069	461,069	461,069	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,028.30	1,028.30	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIMO DE VERDAD Y COLON MEZCLA DE RECURSOS FIS LIMITAD	
69252	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA	77-PUJIAPAN	ISLA MORELOS	RURAL	069-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	268,316	201,237	201,237	179,275	89.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
56721	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE ENROCAMIENTO	77-PUJIAPAN	LA MORA	RURAL	069-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	679,785	679,785	679,785	679,785	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%	
70472	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCÓN CHAMULA	URBANO	072-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	1,447,715	1,302,943	1,302,943	1,302,943	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	476.00	428.40	90.0%		
70429	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCÓN CHAMULA	URBANO	072-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	1,447,714	1,302,942	1,302,942	1,302,942	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	476.00	428.40	90.0%		
16637	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	072-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	400,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	435.20	130.56	30.0%		
7989	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 27.40 X 16 METROS Y MUROS DE MAMPUESTA DE CONCRETO EN CAUSE DE ARROYO EN ESC. PRIMARIA BILINGE NIÑOS HEROES	81-SABANILLA	QUIOICH	RURAL	HAMSC/DOP/FISM-08-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	393,972	352,371	352,371	352,371	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	422.00	422.00	100.0%		
7990	CONSTRUCCION DE GRABAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	81-SABANILLA	BUENAVISTA	RURAL	HAMSC/DOP/FISM-09-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,077,308	1,008,368	1,008,368	1,008,368	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,125.00	1,125.00	100.0%		
7991	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	81-SABANILLA	JESUS CARRANZA	RURAL	HAMSC/DOP/FISM-04-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,358,885	557,516	557,516	557,516	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	158.00	158.00	100.0%		
7992	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 12 X 30 METROS	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	HAMSC/DOP/FISM-14-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,288,660	516,492	516,492	516,492	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%		
7993	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 8 X 24 METROS	81-SABANILLA	VILLAFLORES	RURAL	HAMSC/DOP/FISM-11-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	993,268	411,553	411,553	411,553	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.00	160.00	83.3%		
7994	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30.50 X 17.05 METROS	81-SABANILLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	HAMSC/DOP/FISM-01-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	1,204,162	1,087,559	1,087,559	1,087,559	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	170.00	170.00	100.0%		
7995	TECHADO DE CANCHA DE 30.50 X 17.05 METROS	81-SABANILLA	CRISTÓBAL COLÓN	RURAL	HAMSC/DOP/FISM-07-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,273,359	733,755	733,755	733,755	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	520.00	175.00	33.7%		
7996	TECHADO DE CANCHA 27.8 X 17.05 METROS (EN CABECERA MUNICIPAL)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HAMSC/DOP/FISM-03-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	996,690	946,678	946,678	946,678	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	474.00	474.00	100.0%		
92826	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN PERIFERIO NORTE (COL. PEDRO KM 4)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	252,309	75,693	75,693	75,693	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	294.00	88.00	29.9%	LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACIONES EN MATERIAL, EL RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO Y CONCRETO FC=180 KG/CM2	

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido	15/14/12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15/14/12	16	17	18	19	20	21/20/19	22		
98188	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO LOS LIROS (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	223,617	67,082	67,082	67,082	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-PREP, CONSTRUCCION DE SANTARIOS, BANCAS, RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, COLOCACION DE LUMINARIAS, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA, E HIDROSANITARIA, ACCESORIOS EN CANCHA MULTIDEPORATIVA, AREA VERDE, AREA PERMEABLE, ESTACION DE BICICLETAS, JUEGOS INFANTILES, PLACA, SUMINISTRO DE PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO Y ROTULACION INSTITUCIONAL.	
100394	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO (PRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,176,383	650,811	650,811	650,811	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO CON MEZCLA DE RECURSOS FISM - PREP, CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, RAPIDO, BANQUETAS, QUARNKONES, ANDADORES PEATONALES, RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRATOPETA, BANCAS, GRADAS, MESAS DE JUEGO, PLAZOLETA, SUMINISTRO DE LUMINARIAS, INSTALACION ELECTRICA, ENTRE OTROS, CONCEPTOS SEGUN PROYECTO.	
97658	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL	078-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,378,343	413,503	413,503	413,503	100.0%	0	0	METROS	750.00	225.00	30.0%	PAVIMENTACION DE 750 MTS. CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE DESPAINES, SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BASE HIDRAULICA, CONCRETO HIDRAULICO, CORTES EN CONCRETO, AMPLIACION DE CURVAS.	
98763	PAVIMENTACION DE CALLE ORIZABA CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN FELIPE ECATEPEC)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	772,569	231,771	231,771	231,771	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,250.00	375.00	30.0%	OBRA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, TENDIDO DE CONCRETO EN CALLE DE 15 CMS DE ESPESOR.	
114540	CONSTRUCCION DE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPM/FISM/029/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	2,849,921	2,849,921	2,849,921	2,811,470	98.7%	0	0	ANDADOR	1,323.00	1,299.00	98.2%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00505/2011	
114541	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	85-SAN FERNANDO	BENITO JUÁREZ	RURAL	MSF/DOPM/FISM/016/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	657,527	657,527	657,527	327,931	49.9%	0	0	METRO CUADRADO	629.00	429.00	68.2%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00208/2011	
114542	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	85-SAN FERNANDO	SAN JOSE	RURAL	MSF/DOPM/FISM/005/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	981,262	981,262	981,126	862,696	87.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,989.00	1,600.00	80.4%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00204/2011	
114543	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	85-SAN FERNANDO	VICENTE GUERRERO	RURAL	MSF/DOPM/FISM/002/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASN FERNANDO	1,073,952	1,073,952	1,073,952	1,050,637	97.8%	0	0	CANCHA	618.00	612.00	99.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00206/2011	
114544	CONSTRUCCION DE CANCHA Y USOS MULTIPLE DE TECHADO	85-SAN FERNANDO	EL CHININAL	RURAL	MSF/DOPM/FISM/017/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	1,006,964	1,006,964	1,006,964	769,165	76.4%	0	0	METROS CUADRADOS	522.00	510.00	97.7%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00203/2011	
114545	CONSTRUCCION DE GRADAS Y ENMALLADO PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE USOS MULTIPLES	85-SAN FERNANDO	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	/SF/DOPM/FISM/019/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	437,868	437,868	437,868	437,868	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00605/2011	
114546	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSTION Y GRADAS	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	50,216	50,216	50,216	50,216	100.0%	0	0	METROS LINEALES	16.00	16.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00501/2011	
114547	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	85-SAN FERNANDO	NIQUIDIMBAR	RURAL	MSF/DOPM/FISM/027/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	650,019	650,019	650,019	502,938	77.4%	0	0	METRO CUADRADO	137.00	110.00	80.3%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00188/2011	
121470	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	85-SAN FERNANDO	SAN ANTONIO	RURAL	MSF/DOPM/FISM-029/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	654,274	654,274	654,274	280,303	42.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00347/2011	
114548	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF/DOPM/FISM/018/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	563,927	563,927	563,927	563,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	362.00	362.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00207/2011	
114549	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF-DOPM/FISM/015/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	601,891	601,891	601,891	601,891	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	480.00	480.00	100.0%	SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00379/2011	
108733	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, BARRIO CANCUC ABAJO	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,182,602	354,781	354,781	354,781	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	621.90	186.57	30.0%		
182273	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	89-SILTEPEC	EL CIPRESAL	RURAL	080030015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700,000	0	700,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	O	
182251	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	89-SILTEPEC	ELIM MONTEBELLO	RURAL	080030008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	O	
179175	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2. ETAPA	89-SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	080030006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC	2,054,603	2,054,603	2,054,603	530,770	25.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
155509	AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL / CABECERA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	2,000,278	600,083	600,083	600,083	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
155542	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES / EJIDO EL HORIZONTE	90-SIMOJOVEL	EL HORIZONTE	RURAL	0028 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	534,341	267,170	267,170	267,170	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%		
155569	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO ESTRUCTURAL / EJIDO LA CEBITA	90-SIMOJOVEL	LA CEBITA	RURAL	0032 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,321,651	396,495	396,495	396,495	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%		
155538	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO ESTRUCTURAL / EJIDO MERCEDES LA ESPERANZA	90-SIMOJOVEL	LAS MERCEDES ESPERANZA	RURAL	0027 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,212,767	606,383	606,383	606,383	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%		
162292	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO ESTRUCTURAL / RIBERA DOMINGUEZ FRACCION II	90-SIMOJOVEL	RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN	RURAL	0042 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,379,812	413,944	413,944	413,944	100.0%	3,749	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%		
155601	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL / SIMOJOVEL DE ALLENDE	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0031 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	2,000,004	966,843	966,843	966,843	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.48	48.0%		
155666	TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE I (TERPOTUIL, SIMOJOVEL DE ALLENDE)	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0033 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	904,082	442,071	442,071	442,071	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.48	48.0%		
142374	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INSURGENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	107,008	55,324	55,324	55,324	100.0%	0	0	METRO LINEAL	18.00	11.00	61.1%		
142376	CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	7,459,998	5,594,598	5,594,598	5,594,598	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido	15=14/12						16	
142377	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA	91-SITALÁ	SANTA BARBARA PRIMERA FRACCION	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA	352,508	203,000	203,000	203,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
111938	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETOL	92-SOCOLTENANGO	SAN ANTONIO COPALAR	RURAL	083-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	364,315	364,315	364,315	364,315	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
125434	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETOL (ARTURO PINTO)	92-SOCOLTENANGO	NUEVE DE MARZO	RURAL	083-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	364,797	364,797	364,797	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
119181	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO	92-SOCOLTENANGO	PUERTO RICO	RURAL	083-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,492,842	447,852	447,852	447,852	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%	
118788	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHADO DE CASA DE LA CULTURA	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	263,205	263,205	78,961	78,961	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
112860	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	92-SOCOLTENANGO	MIRAMAR	RURAL	083-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	565,557	565,557	565,557	529,714	93.7%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
124980	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE BASQUETOL	92-SOCOLTENANGO	NUEVO CHEJEL	RURAL	083-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,039,203	311,761	311,761	311,761	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%	
112823	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE BIOPARQUE	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250,000	250,000	250,000	125,000	50.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.50	50.0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO PERO POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO SE HA REALIZADO EL PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE
125066	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82,497	82,497	34,168	34,168	41.4%	0	0	OBRA	1.00	0.41	41.0%	
125929	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,038,546	0	0	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	
60518	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL	93-SOLOSUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	897,500	807,750	807,750	269,250	33.3%	0	0	OBRA	1.00	0.33	33.0%	CONSTRUCCION DE PORTICO ENTRADA PRINCIPAL (LA TIERRA PARA EL ACCESO AL MUNICIPIO BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO ASI COMO TAMBIEN A HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS VECINOS
30998	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA INSTALACION DE LUMINARIAS Y PINTURA EN LINEA DE CANCHA DE LA FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA CAMPUS IV, 07	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0701030076100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	461,356	461,356	461,356	461,356	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011.
34176	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE LA 4A. AV. NORTE (ENTRE 13 C. PTE. Y C. CENTRAL) PTE. 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0301030416100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	675,741	675,741	675,741	536,479	79.4%	0	0	METRO LINEAL	1,423.55	1,138.84	80.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011.
34274	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE LA 4A. AV. SUR (TRAMO DE LA C.CENTRAL PTE. A LA 14 C.PTE.) 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0301030426100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	822,526	822,526	822,526	411,263	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,834.65	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011.
34106	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE LA 6A. AV. NORTE (TRAMO DE LA 7A. CALLE PTE. A LA 13A. C. PTE.) 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0301030406100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	382,047	382,047	382,047	331,819	91.7%	0	0	METRO LINEAL	670.20	603.18	90.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011.
34366	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE LA 6A. AV. SUR (TRAMO DE C.CENTRAL PTE. A LA 14 C. PTE.) 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0301030436100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	810,552	810,552	810,552	405,276	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,820.09	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011.
42737	CONSTRUCCION DE PARQUE ALVARO OBREGON, 08	98-TAPACHULA	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	098SE0801030616100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	4,999,784	4,999,784	4,999,784	1,495,455	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011.
42884	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO LOS REYES, 08	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0600030626100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,722,771	2,722,771	2,722,771	814,419	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011. COLONIA LOS REYES.
44834	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 5 DE FEBRERO, 08	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0800030696100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,019,053	2,019,053	2,019,053	604,139	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011.
38679	PARQUE ANTORCHA VIVAH, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0700030526100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	436,195	436,195	436,195	345,489	79.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011.
34492	PARQUE LA LIBERTAD, 07	98-TAPACHULA	LA LIBERTAD	RURAL	098SE0700030446100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	421,981	421,981	421,981	353,051	83.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011.
30852	PINTURA PARA TRAFICO EN GUARNICIONES DE LA 4A. NORTE-SUR DE LA CALLE 14 A LA 13 PONIENTE, 03	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0301030196100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	148,716	148,716	148,716	143,409	96.4%	0	0	METROS LINEALES	3,177.86	3,177.86	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011.
34792	PINTURA PARA TRAFICO EN GUARNICIONES DE LA 6A. NORTE-SUR DE LA C. 14 A LA 13 PTE. 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0301030456100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	147,169	147,169	147,169	147,169	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,144.80	3,144.80	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011.
32938	REHABILITACION DE BIBLIOTECA FRAY MATIAS DE CORDOVA, 09	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0902030396100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	597,789	597,789	597,789	597,789	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,058.86	2,058.86	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011.
31780	REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, 07	98-TAPACHULA	PUERTO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	098SE0702030296100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	363,736	363,736	363,736	42,759	11.8%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011. PUERTO MADERO.
35286	TERMINACION DE LA CANCELERIA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, 08	98-TAPACHULA	PAVENCUL	RURAL	098SE0801030476100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	21,034	21,034	21,034	21,034	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011.
162041	CONSTRUCCION DE ANDADOR	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	280,039	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
142667	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MERCADO PUBLICO	101-TECAPÁN	RAUDALES MALPASO	URBANO	S/N MERCADO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	638,000	583,137	583,137	583,137	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO
99964	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	BARRIO ALTO	RURAL	093-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	749,723	749,723	749,723	224,917	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	LA CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES ES PARA USO DE LA COMUNIDAD
99781	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	CHIXALTONIC	RURAL	093-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	749,704	749,704	749,704	224,911	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	LA CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES ES PARA USO DE LA COMUNIDAD
3057	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECO) BARRIO SAN FRANCISCO	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	2,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EJECUTARSE PENDIENTE DE

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
136684	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	2,154,268	2,154,268	2,154,268	1,448,011	67.2%	0	0	OBRA	1.00	0.67	67.0%	EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VALIDADO TÉCNICAMENTE. EL RECURSO ES OBTENIDO DEL EMPRESTITO DE BANCORAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, PARA LA CUAL SE AFECTA LA CUENTA DE FISM.	
136710	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	1,247,493	1,247,493	1,247,493	374,248	30.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.30	30.0%	EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VALIDADO TÉCNICAMENTE. LO REPORTADO CORRESPONDE AL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA. EL RECURSO ES OBTENIDO DEL EMPRESTITO DE BANCORAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 Y PARA LO CUAL SE AFECTA LA CUENTA DEL FISM DIRECTAMENTE.	
185148	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	MARISCAL LOS JIMÉNEZ	RURAL	100-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	646,764	621,970	621,970	525,218	84.4%	0	0	VIVIENDA	12.00	0.96	8.0%		
79799	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1ª ETAPA	107-TUMBALÁ	HIDALGO JOSHL	RURAL	SE0801300046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,825,956	1,825,956	1,825,956	1,825,956	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
185164	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	SOMBRA GRANDE	RURAL	100-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,077,941	1,034,036	1,034,036	1,034,036	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%		
79567	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	JOSHL	RURAL	100-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,300,711	1,300,711	1,300,711	1,300,711	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,635.00	1,635.00	100.0%		
79447	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	LA ESPERANZA DEL PORVENIR	RURAL	100-003-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,478,936	1,478,936	1,478,936	1,478,936	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,135.00	2,135.00	100.0%		
79718	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	MARISCAL YEHUTZ	RURAL	100-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,504,195	1,504,195	1,504,195	1,504,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,635.00	1,635.00	100.0%		
79522	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑOS HERODES	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	SE0601300136200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,282,964	1,234,972	1,282,964	1,234,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,629.80	1,629.80	100.0%		
79286	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	LA ESPERANZA MORRIZON	RURAL	100-003-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,562,022	1,562,022	1,562,022	1,562,022	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%		
170671	CONSTRUCCION DE BANQUETAS (CALLE MARGARITAS), LOMAS VERDES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-03-02-03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	225,190	225,190	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,037.90	0.00	0.0%		
184288	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, COLONIA ZAPATA MOCHIL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-18-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	386,482	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%		
170530	CONSTRUCCION DE CEDECO (AV. 17 SUR PONIENTE), ROMEO RINCON	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-09-01-03-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	299,683	89,904	89,904	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	175.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO	
184240	CONSTRUCCION DE DOMOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES, COLONIAS VARIAS: 1.-COLONIA LA SALLE, 2.-CERRO EMILIANO ZAPATA, 3.-COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 4.-COLONIA CRUZ CON CASITAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-01-18-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,324,329	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	338.88	50.83	15.0%		
184025	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPONERIA PARA PROTECCION DEL TANQUE ELEVADO DE SIEMPA EN LA CALLE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, FRACCIONAMIENTO HIGO QUEMADO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-03-03-18-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	349,358	104,807	104,807	0	0.0%	0	0	METROS CÚBICOS	376.69	376.69	100.0%		
184194	CONSTRUCCION DE MUROS EN RIO TOTOPORTE, MARGEN IZQUIERDA, ESQUINA ORIENTE DE LA 17 AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALZADA AL SUMIDERO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-03-03-18-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	120,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CÚBICOS	69.00	69.00	100.0%		
170705	JARDIN VECINAL (AV. LOMA DEL TABAR), JARDINES DEL PEDREGAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350,000	105,000	105,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO	
168663	PARQUE COFOYA, EJIDO DE COFOYA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,232,018	0	0	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%		
168520	PARQUE JARDINES DEL PEDREGAL, JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,784,435	0	0	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%		
168578	PARQUE PLAN DE AYALA, PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	383,547	0	0	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%		
167710	PAVIMENTACION DE 1,200 M2 DE AREA DE ESTACIONAMIENTO) CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-48 Y CONSTRUCCION DE 132.50 M2 DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC=150 K/CM2, INFORMAR EL GRUVALVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	572,539	171,761	171,761	136,690	79.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%		
83477	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD	110-TUZANTÁN	LAS ROSAS	RURAL	103SE07010026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	952,722	952,722	952,722	952,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	651.68	651.68	100.0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SSPP/VE/DGP/CDR/CFISM-080147/2011	
141562	CONSTRUCCION DE ANDADORES (CALLE PRINCIPAL)	112-UNIÓN JUÁREZ	SAN RAFAEL	RURAL	105-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	200,000	14,895	14,895	14,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	494.70	180.00	36.4%		
135590	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTON	112-UNIÓN JUÁREZ	TRINIDAD	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	347,575	286,902	286,902	286,902	100.0%	0	0	METRO LINEAL	187.00	120.00	64.2%		
141960	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	112-UNIÓN JUÁREZ	FRACCIÓN BARRIO NUEVO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	537,582	161,274	161,274	161,274	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	893.40	200.00	22.4%		
132253	REHABILITACION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HCO.	112-UNIÓN JUÁREZ	UNIÓN JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	1,396,000	1,385,122	1,385,122	1,385,122	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,896.60	1,896.00	100.0%	OBRA AL CIEN POR CIENTO PERO QUEDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 10,877.50	
147171	CONST. TECHADO EN CANCHA USOS MULTIPLES DE 16X27 MTS LAMINA ZINCO R12 CAL. 18 COLUMNAS ESTRUCTURA MONTEN 10 E INSTALACION ELECTRICA	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	794,859	794,859	238,457	238,457	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	432.00	129.00	29.9%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, CON VALOR TOTAL DE \$794,859.56	
60663	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0801020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	437,124	437,124	131,137	131,137	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO	

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido	15-14/12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
66126	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	114-VILLA COMALTITLÁN	MANUEL ÁVILA CAMACHO	RURAL	EASE0701035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	304,711	304,711	91,413	91,413	30.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.75	75.0%	LA COMUNIDAD APORTARÁ LA CANTIDA DE \$33,856.82 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$38,888.24 EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE LA APORTACION	
65374	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL	114-VILLA COMALTITLÁN	CANTÓN EL PORVENIR	RURAL	EAS50901032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	222,781	222,781	66,834	66,834	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	84.00	45.00	53.6%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTERIO LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$24,753.45 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$24,753.45	
50095	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REMEDIACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE110011003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	450,080	450,080	450,080	349,260	77.6%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.70	70.0%		
142711	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS ANGELES	115-VILLA CORZO	SAN JUAN DE LOS ANGELES	RURAL	107-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	152,887	152,887	152,887	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
139985	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA (SEGUNDA ETAPA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	356,000	356,000	356,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
117193	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO PATRIA CHICA	115-VILLA CORZO	PATRIA CHICA	RURAL	107-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	235,442	235,442	235,442	0	0.0%	0	0	M2 BARDAS, CERCO	80.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$315,442 DE LOS CUALES \$235,442 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$80,000 ES DE OTROS (BANCBRAS)	
71569	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO OCOTAL LINDAVISTA	115-VILLA CORZO	OCOTAL LINDAVISTA	RURAL	107-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	355,000	355,000	355,000	355,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SUFRIO UNA MODIFICACION EN SU COSTO TOTAL POR \$500.00 MAS Y YA HA SIDO PAGADA AL 100%. LACOBRA ESTA CONCLUIDA	
141270	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VILACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	SALÓN	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EL AUDITORIO MUNICIPAL, COMO NO HAY ESA OPCION LA CLASIFIQUE COMO SALON. TIENE UN COSTO TOTAL DE \$450,000 DE LOS CUALES \$150,000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$300,000 ES DE OTROS (BANCBRAS)	
140003	REHABILITACION DE BALCON EN CENTRO SOCIAL	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	27,000	27,000	27,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
140958	REHABILITACION DE BASURERO EJIDAL	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BENVISTA	URBANO	107-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	91,693	91,693	91,693	0	0.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	0.00	0.0%		
140994	REHABILITACION DE BASURERO EJIDAL DE REV MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	84,052	84,052	84,052	0	0.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	0.00	0.0%		
140969	REHABILITACION DE BASURERO EJIDAL EN JERICO	115-VILLA CORZO	JERICO (PORVENIR JERICO)	RURAL	107-03-0098	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	68,770	68,770	68,770	0	0.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	0.00	0.0%		
140984	REHABILITACION DEL BASURERO EJIDAL EN PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0097	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	72,590	72,590	72,590	0	0.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	0.00	0.0%		
112697	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EJ. CHAMPERICO	116-VILLAFLORES	CHAMPERICO	RURAL	108-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	331,797	331,797	331,797	331,797	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.98	98.0%	NOMBRE DE LA OBRA FISM-00083/2011	
107970	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO C.V.E. (TOPR0712 BIA MIGUEL HIDALGO	116-VILLAFLORES	MIGUEL HIDALGO (CONCEPCION)	RURAL	FISM-00074/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	331,797	331,797	331,797	331,797	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	N. DE OBRA-108-03-0029	
118848	CONSTRUCCION DE COMBO EN EL PARQUE RECREATIVO EJIDO LIBERTAD MELCHOR OCAMPO	116-VILLAFLORES	LIBERTAD MELCHOR OCAMPO	RURAL	108-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	648,672	648,672	648,672	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	721.00	0.00	0.0%	OFICIO DE REGISTRO NO FISM-00038/2011	
107690	CONSTRUCCION DE KOSCO VILLAFLORES (FRACC. LA UNION II)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00044/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	102,112	102,112	102,112	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.80	80.0%	NO DE OBRA-108-03-0015	
115230	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EJ. TIERRA Y LIBERTAD	116-VILLAFLORES	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	108-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	437,292	437,292	437,292	229,267	52.4%	0	0	METRO LINEAL	55.00	27.50	50.0%	N. DE OFICIO DE APROBACION FISM-000116/2011	
118932	CONSTRUCCION DE MUROS (EJIDO SAN PEDRITO)	116-VILLAFLORES	SAN PEDRITO	RURAL	108-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	282,005	282,005	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	22.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE OFICIO ES FISM-000214/2011	
107672	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO LA UNION INV)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00043/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	346,085	346,085	346,085	346,085	100.0%	0	0	METRO LINEAL	45.00	45.00	100.0%	NO DE OBRA-108-03-0014	
115502	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL POBLADO VILLAFLORES (VARIAS COMUNIDADES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	410,101	410,101	410,101	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	N. DE OFICIO DE APROBACION FISM-000140/2011	
115351	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POBLADO VILLAFLORES (VARIAS COMUNIDADES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	628,133	628,133	628,133	476,734	75.9%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	N. DE OFICIO DE APROBACION FISM-000159/2011	
121480	REHABILITACION Y ENLAZADO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	116-VILLAFLORES	EL JARDÍN	RURAL	108-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	131,897	131,897	131,897	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	FISM-000325/2011	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	ALUMBRADO PUBLICO																						
	CONSTRUCCION																						
8102	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	HAMS00P/SG/FISM020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	718,007	215,402	215,402	215,402	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%	SE DEJO COMO SABANILLA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRÓ LA LOC. LAS DELICIAS QUE ES DONDE SE ESTA EJECUTANDO LA OBRA. ADIEMAS DE QUE NO CUENTA CON AVANCE FISICO SOLO FINANCIERO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO	
59843	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOCHUPA	SAN LUIS	RURAL	11	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	447,928	403,135	403,135	134,378	33.3%	0	0	POSTE	23.00	7.66	33.3%	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD SAN LUIS EN COORDINACION CON SEDESOL ESTATAL Y APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
46091	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN POLIDEPORTIVO	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	698,689	698,689	698,689	628,803	90.0%	0	0	POSTE	31.00	31.00	100.0%		
112231	ELECTRIFICACION COBACH (COL. NUEVO PROGRESO)	48-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	048-03-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	676,367	676,367	676,367	527,660	78.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	LA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100% LA DIFERENCIA ENTRE EL FISICO Y FINANCIERO ES QUE NO SE HA EJECUTADO.	
8461	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	LAS CRUCES	RURAL	SGO10246610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	800,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.50	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.	

[illegible]

Tercer Trimestre de 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre			15-14/12		16	17	18	19	20		21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
111093	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-ACAPETAHUA	EL ARENAL	RURAL	SG0202300056100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	998,948	998,948	998,948	758,818	76.0%	0	0	POSTE	33.00	33.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FALTA PAGO DE FINQUITO Y RETENCIONES ASI COMO LOS TRAMITES ANTE CFE	
109068	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-ACAPETAHUA	EL RECUERO	RURAL	SG0202300036100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	474,422	474,422	474,422	327,424	69.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FALTA PAGO DE RETENCIONES	
111281	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-ACAPETAHUA	RIO ARRIBA	RURAL	SG0202300066100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	247,321	247,321	247,321	213,206	86.2%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FALTA PAGO DE FINQUITO Y RETENCIONES Y LOS TRAMITES ANTE CFE	
134960	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTAN	LA UNIDAD	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	210,139	210,139	210,139	210,139	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	1.00	50.0%	BARRO LA UNIDAD, SECTOR NORTE, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE BANDERAS \$210,139.00 Y CON RAMO 28 - \$ 490,322, TOTAL OBRA \$ 700,461.00	
135349	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTAN	LA UNIDAD	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	132,151	132,151	132,151	132,151	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.50	50.0%	BARRO LA UNIDAD, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE BANDERAS \$132,151.00 Y CON RECURSO DE RAMO 28 \$ 308,350.00 CON UN TOTAL DE \$440,501.00	
134746	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTAN	MONTEBELLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	284,064	284,064	284,064	284,064	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	4.00	2.00	50.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE BANDERAS \$284,064.00 Y CON RAMO 28 - \$ 82,818.00, TOTAL OBRA \$ 366,882.00	
135498	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTAN	ROSARIO XTAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	311,196	311,196	311,196	311,196	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	3.00	1.00	33.3%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE BANDERAS \$311,196.00 Y CON RECURSO DE RAMO 28 \$ 726,122.00 CON UN TOTAL DE \$1,037,318.00	
135452	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTAN	24 DE JUNIO (LA GALLERA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	159,167	159,167	159,167	159,167	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	1.00	50.0%	EJIDO SALVADOR URBINA, BARRO 24 DE JUNIO (LA GALLERA) ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE BANDERAS \$159,167.00 Y CON RECURSO DE RAMO 28 \$ 371,296.00 CON UN TOTAL DE \$530,463.00	
135291	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTAN	MONTEBELLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	364,036	364,036	364,036	364,036	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	4.00	2.00	50.0%	BARRO MONTEBELLO SUR, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE BANDERAS \$364,036.00 Y CON RECURSO DE RAMO 28 \$ 849,416.00 CON UN TOTAL DE \$1,213,452.00	
161691	CAPITAL COMPROBADO BANDERAS 2011 (AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTAN	LA UNIDAD	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73,893	24,616	24,616	24,616	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO BANDERAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20, EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2011	
161594	CAPITAL COMPROBADO BANDERAS 2011 (AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTAN	LA UNIDAD	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	117,500	39,144	39,144	39,144	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	1.00	50.0%	BARRO LA UNIDAD NORTE, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO BANDERAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20, EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2011	
161641	CAPITAL COMPROBADO BANDERAS 2011 (AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTAN	MONTEBELLO	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	203,552	67,811	67,811	67,811	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	4.00	2.00	50.0%	BARRO MONTEBELLO SUR, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO BANDERAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20, EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2011	
161537	CAPITAL COMPROBADO BANDERAS 2011 (AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTAN	MONTEBELLO	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	158,835	52,914	52,914	52,914	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	4.00	2.00	50.0%	BARRO MONTEBELLO NORTE, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO BANDERAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20, EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2011	
161828	CAPITAL COMPROBADO BANDERAS 2011 (AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTAN	ROSARIO XTAL	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	174,006	57,968	57,968	57,968	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	3.00	1.00	33.3%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO BANDERAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20, EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2011	
161747	CAPITAL COMPROBADO BANDERAS 2011 (AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTAN	24 DE JUNIO (LA GALLERA)	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88,999	29,649	29,649	29,649	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	1.00	50.0%	EJIDO SALVADOR URBINA, BARRO 24 DE JUNIO, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO BANDERAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20, EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2011	
46061	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SOL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	777,989	777,989	777,989	699,149	89.9%	0	0	POSTE	10.00	9.00	90.0%		
96874	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y ALTA TENSION	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	660,460	434,154	434,154	434,154	100.0%	0	0	POSTE	13.00	10.00	76.9%		
25896	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	39-HUITUPAN	SOMBRA CARRIZAL	RURAL	03900855G061	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	592,336	200,000	200,000	177,701	86.9%	0	0	POSTE	7.00	1.00	14.3%		
8127	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	52-LA LIBERTAD	BENTO JUAREZ CENTRO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	652,189	652,189	652,189	652,189	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%		
8109	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	52-LA LIBERTAD	EL CACAO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	1,234,994	1,174,994	1,174,994	1,174,994	100.0%	0	0	POSTE	24.00	24.00	100.0%		
76888	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 7A AVENIDA PONIENTE SUR	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	532,318	428,497	428,497	428,497	100.0%	0	0	POSTE	20.00	16.00	80.0%		
8315	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SG010212610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	698,381	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	ML CABLE LINEAS DE CONEXION	1,000.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA - AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO MARIO GALINDO DE LA CRUZ	
50134	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	TENAN	RURAL	DOS	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,359,926	1,019,944	1,019,944	407,978	40.0%	0	0	TRANSFORMADOR	8.00	4.00	50.0%		
96947	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	OJO DE AGUA	RURAL	CINCO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,424,892	1,068,869	1,068,869	427,466	40.0%	0	0	POSTE	27.00	11.00	40.7%		
32883	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA (EJIDO LIMONAR)	67-OCOSINGO	LIMONAR	RURAL	EASG0202110456100066	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,833,877	2,833,877	2,833,877	2,461,010	86.9%	0	0	POSTE	57.00	50.00	87.7%		
42998	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, LOC SAN FRANCISCO OCOTAL	68-OCOTEPEC	SAN FRANCISCO OCOTAL	RURAL	060-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	1,377,340	1,222,640	1,222,640	1,222,640	100.0%	0	0	POSTE	23.00	20.00	87.0%		
140765	REHABILITACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA A TRIFASICA	69-OCOCOCOAULTA DE ESPINOSA	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	MOE-FISM-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOCOCOAULTAN DE ESPINOSA	3,263,346	1,644,221	1,644,221	1,644,221	100.0%	0	0	POSTE	73.00	73.00	100.0%	CON OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA AL 100% PENDIENTE PAGO FINANCIERO POR TRAMITES DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA	
14303	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0169	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	546,384	546,384	0	0	0.0%	0	0	ML CABLE LINEAS DE CONEXION	0.30	0.00	0.0%		

TERCER TRIMESTRE de 2011

UNEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Acumulado al Trimestre				Generados		Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
											Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
14190	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	73-PALENQUE	EL TENAMPA	RURAL	0071	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	534,046	0	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	837.00	0.00	0.0%	
14183	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	73-PALENQUE	AGUA CRISTALINA	RURAL	0070	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,954,981	1,954,981	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,124.00	0.00	0.0%	
13850	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	YENUSTIANO CARRANZA	RURAL	0159	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,333,293	1,333,293	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.30	0.00	0.0%	
13855	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN BAJA TENSION EN LA COLONIA CAMINO REAL A.C.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0160	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,493,349	1,493,349	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.99	0.00	0.0%	
13844	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0158	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,506,286	1,506,286	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.29	0.00	0.0%	
14163	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0069	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	877,944	877,944	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	837.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO KAN KA-HA.
57574	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIAPAN	EL CARMEN	RURAL	069-03-0021	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	252,631	189,473	189,473	124,327	65.6%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%.
56219	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIAPAN	MIRAMAR (PLAYA GRANDE)	RURAL	069-03-0005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	985,932	985,932	985,932	985,932	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%.
57605	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (CLINICA DE SALUD)	77-PUJIAPAN	JOQUIM MIGUEL GUTIERREZ (MARGARITAS)	RURAL	069-03-0022	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	306,877	230,157	230,157	149,113	64.8%	0	0	POSTE	6.00	3.00	50.0%	
56198	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	77-PUJIAPAN	EL HUANCACASTAL	RURAL	069-03-0004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	2,990,502	1,861,125	1,861,125	1,861,125	100.0%	0	0	POSTE	65.00	55.00	84.6%	
56147	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A.ETAPA	77-PUJIAPAN	SAN ANTONIO	RURAL	069-03-0003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	2,729,390	1,737,238	1,737,238	1,737,238	100.0%	0	0	POSTE	49.00	47.00	95.9%	
14	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	80-REFORMA	MORELOS 1A. SECCION	RURAL	074-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,296,588	388,976	388,976	0	0.0%	0	0	POSTE	29.00	9.00	31.0%	
10	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	80-REFORMA	MACAYO 3A. SECCION	RURAL	074-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,834,817	1,223,211	1,223,211	550,445	45.0%	0	0	POSTE	23.00	15.00	65.2%	
185445	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	89-SILTEPEC	NUOVA LUCHA	RURAL	080030002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC	460,261	0	0	0	0.0%	0	0	TRANSFORMADOR	3.00	0.00	0.0%	0
178988	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	89-SILTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	080030003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC	812,573	812,573	812,573	683,798	84.2%	0	0	TRANSFORMADOR	5.00	4.21	84.2%	0
154947	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL HOSPITAL / CABECERA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0021 FISM 2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	574,308	172,292	172,292	172,292	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	120.00	30.00	25.0%	
76544	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205,446	173,437	173,437	173,437	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA DE REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL B. SAN JUAN (CABECERA MUNICIPAL) CONSISTENTE EN: SUM. Y COL. DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 12-750. SUM Y COL. DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA. Y REHABILITACION DE UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA. SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%. PERO FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 84.7% YA QUE SE ESTAN EFECTUANDO TRAMITES ANTE COMISION FEDERAL, ASI COMO PAGO DE RETENCIONES.
76588	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110,476	96,940	96,940	96,940	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL B. SAN SEBASTIAN (CABECERA MUNICIPAL) CONSISTENTE EN: SUM. Y COL. DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 12-750. INCLUYE: CABLE PARA BAJA TENSION Y ACCESORIOS. SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%. PERO FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 87.7% POR QUE SE ESTAN REALIZANDO TRAMITES ANTE C.F.E. ASI COMO PAGO DE RETENCIONES.
150366	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	100-TAPILULA	CRUCES DE SAN ANTONIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	59,881	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL, EJECSO.
150294	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	100-TAPILULA	SAN FRANCISCO JACONA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	388,608	310,887	233,164	116,582	37.5%	0	0	POSTE	59.00	56.00	94.9%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL, EJECSO.
3614	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	EL JOBO	RURAL	097-03-0001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,568,918	1,568,918	1,000,000	975,469	62.2%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	3.45	2.15	62.3%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
3615	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	LA VICTORIA	RURAL	097-03-0026	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	610,812	610,812	300,000	183,268	30.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2.60	0.78	30.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
3616	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	RIO TLATEPEC	RURAL	097-03-0018	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,494,860	1,494,860	500,000	448,458	30.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	3.38	1.02	30.2%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
147698	COLOCACION DE ESTRUCTURAS BAJA Y MEDIA TENSION, RETENDIDAS, 11 POSTES PCR-120-750 Y 12 POSTES PCR-9C-400 CONCRETO REFORZADO, COLOC. LINEA PRINCIPAL CABLE 241. SUM. Y COLOC. 4 SUBESTACIONES CONVENC. 15 KVA.	113-YENUSTIANO CARRANZA	YENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	666,640	666,640	199,889	199,889	30.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	965.00	289.00	29.9%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. EJECC. CAMEZCLA RECURSOS DEL F.I.S.M \$666,640.00 DEL PROGRAMA HABITAT \$666,639.00, HACIENDO UN TOTAL DE \$1,333,279.00
121556	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	116-VILLAFLORES	SAN VICENTE	RURAL	108-03-0075	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	97,925	97,925	97,925	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	FISM-000329-2011
121516	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0079	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	398,185	398,185	398,185	0	0.0%	0	0	POSTE	8.00	0.00	0.0%	FISM-000326-2011
121534	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA RIA. ALCAPARROSA	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	106-03-0076	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	230,637	230,637	230,637	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	4.00	80.0%	FISM-000323-2011
135223	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	040-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	997,319	870,000	870,000	870,000	100.0%	0	0	POSTE	30.00	24.00	80.0%	EL MINISTRADO Y EJERCIDO DERIVADO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA.
141307	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LA PIEDAD)	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	012-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CHIAPAS	1,543,692	1,349,917	1,349,917	1,349,917	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%	
48431	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES)	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	016-03-0012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	260,477	260,477	260,477	260,477	100.0%	0	0	OTROS	155.00	155.00	100.0%	METAS: ACCESORIOS
123394	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	23-CHAMULA	SHUCUTON	RURAL	023-03-0110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,978,199	989,099	989,099	989,099	100.0%	0	0	POSTE	10.00	8.00	80.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 POSTES DE CONCRETO PC-9-400, 5 TRANSFORMADORES DE 10 KVA, 4 DE 15 KVA, 2 DE 25 KVA, ENTRE OTROS CONCEPTOS DE PROYECTO. LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 80%.
33020	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	23-CHAMULA	TKOMON	RURAL	023-03-0062	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,642,000	1,406,980	1,406,980	1,406,980	100.0%	0	0	POSTE	9.00	8.00	88.9%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO 18-600, 4 POSTES DE CONCRETO 9-400, 1 TRANSF. DE 10 KVA ENTRE OTROS CONCEPTOS DE PROYECTO.

The student's response																			
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Reclutamientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22			
141811	REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DE SALUD	10-ARRIAGA	AGUA FRIA	RURAL	F-III-2011-013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	96,986	96,986	96,986	96,986	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	45.41	45.41	100.0%	LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DE SALUD EN EL EJIDO AGUA FRIA SE REALIZA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL FSM 2011 CON UN MONTO DE \$ 96,986.00		
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																							
	OTROS																							
138835	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL MANUEL VELASCO SUAREZ (CONSTRUCCIÓN DE CASA MATERNA 1A ETAPA)	2-ACALA	ACALA	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	627,269	300,000	200,000	157,735	52.6%	0	0	METRO CUADRO	276.00	100.00	36.2%	LA OBRA NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL) SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO		
36010	CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS EN UNIDAD MEDICA RURAL	11-BEJUAL DE OCAMPO	LAS TABLAS	RURAL	MB0-013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUAL DE OCAMPO CHIAPAS	677,113	667,113	667,113	667,113	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
142185	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	42-0XHUATÁN	EL CIMIENTO	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	729,184	729,184	218,755	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
138227	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD	43-IXTACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0430023	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	200,000	180,000	180,000	6,164	3.4%	0	0	PERSONA	600.00	20.70	3.4%			
74181	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	NUEVO POZA RICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	700,000	418,629	418,629	418,629	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%			
74208	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	TABASCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	700,000	474,171	474,171	474,171	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.67	67.0%			
147577	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD	70-OSTUACÁN	LINDAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	906,889	680,167	680,167	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD CONSISTENTE EN DOS CONSULTORIOS, SALA DE ESPERA, FARMACIA, PORTICO, Y SANTARIOS A BASE DE LOSA DE ORIENTACIÓN, MUROS DE TABIQUE, LOSA DE AZOTEA, EQUIPAMIENTO PARA SU FUNCIONAMIENTO, ANADOR Y ENMALLADO PERIMETRAL		
15	CONSTRUCCION DE CASA RURAL DE SALUD	80-REFORMA	MACAYO SA. SECCION	RURAL	074-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	916,503	313,241	313,241	274,950	87.8%	0	0	METRO CUADRO	83.00	70.00	84.3%			
142393	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA	30,185	30,185	30,185	30,185	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%			
116208	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	92-SOCCOL TENANGO	LA HACIENDITA	RURAL	083-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	134,637	134,637	134,637	74,786	55.5%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	0.50	50.0%			
116175	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	92-SOCCOL TENANGO	SAN AGUSTÍN EL PORVENIR	RURAL	083-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	134,637	134,637	134,637	118,201	87.8%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	0.87	87.0%			
3617	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	128,410	128,410	128,410	128,152	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	317.50	317.00	99.8%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION		
142716	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	107-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	42,616	42,616	42,616	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	26.62	0.00	0.0%			
121342	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	116-VILLAFLORES	ESPIÑAL BUENAVISTA	RURAL	108-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	436,017	436,017	436,017	0	0.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	0.00	0.0%	NÚMERO DE OFICIO DE APROBACIÓN: FSM-030222/2011		
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
119118	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO SERVICIOS SANITARIOS	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	561,610	187,203	187,203	164,687	88.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	GASTO EJERCIDO PARA LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA DEL ESTADO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA DE ACACOYAGUA, CHIAPAS		
102213	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL PLINTEL COBACH NUMERO 36	5-ALTAMIRANO	PUERTO RICO	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	867,581	867,581	867,581	472,678	54.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.09	54.5%			
102536	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22 X 21 MTS. EN CANCHA DEPORTIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 45	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	894,778	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	672.00	0.00	0.0%			
35384	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 65	11-BEJUAL DE OCAMPO	OJO DE AGUA CENTRO	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUAL DE OCAMPO CHIAPAS	369,726	369,726	369,726	369,726	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%			
25312	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN COBACH NO. 230, CON CLAVE: 07E8B010H	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	03900015J001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	735,534	735,534	735,534	735,534	100.0%	0	0	M2, SANTARIOS	96.00	96.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA		
74413	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE: 07E8B010H	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	1,289,163	862,714	862,714	862,714	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	654.00	438.18	67.0%			
80026	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESCUELA EST. U-10 DE 6,489.8 MTS. EN EL COBACH EMISAD 108 NUEVO MOMON CLAVE: 07E8B00302	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	791,099	562,516	562,516	562,516	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	103.68	73.61	71.0%			
74466	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN COBACH PLANTEL 164 (EMSA) CLAVE: 07E8B00112	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	379,938	258,433	258,433	258,433	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	400.00	272.00	68.0%			
74488	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y ANEXO EN COBACH PLANTEL 110 (JERUSALEM) EMISAD	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,965,205	1,230,795	1,230,795	1,230,795	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	3.00	2.00	66.7%			
122092	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EMISAD	66-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0580306	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO NICOLAS RUIZ	839,605	567,723	567,723	567,723	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.30	65.0%			
69067	CONSTRUCCION DE AULA ADAPTATIVA DE 3 X 6	77-PUJIAPAN	EL CARMEN	RURAL	069-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	305,690	255,697	255,697	255,697	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%			
87855	CONSTRUCCION DE AULA EDUCATIVA COLEGIO DE BACHILLERES	77-PUJIAPAN	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	305,690	288,316	288,316	288,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%			
87666	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN COLEGIO DE BACHILLERES NO. 253	77-PUJIAPAN	PLAN DE AYALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	539,372	404,529	404,529	323,816	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%			
69053	CONTRUCCION DE UN AULA EDUCATIVA EN TELEBACHILLERATO FRANCISCO I. MADERO NUM. 78	77-PUJIAPAN	EL PALMARCITO	RURAL	069-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	305,690	229,267	229,267	179,275	78.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	24.00	50.0%			
121745	CONTRUCCION DE UN AULA Y AREA DE COMPUTO EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 076 DOROTEO ARANGO	85-SAN FERNANDO	CUAUHTEMOC	RURAL	MSF/DOPM/FSM-033/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	916,245	916,245	916,245	274,873	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	2.00	1.00	50.0%	EN VALIDACION		

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Instalación Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Avance %	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
3044	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS 2.5 EC CU, EST. LJC EN COBACH PLANTEL 193, CLAVE: 07ENJ0151X	105-TONALÁ	PALO BLANCO	RURAL	097-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,316,596	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
50224	CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL EN LA ESC. PREP. ANGEL ALBINO CORZO (PRIMERA ETAPA)	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ01041006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	234,199	234,199	234,199	228,344	97.5%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CERCOS	105.00	103.00	98.1%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$26,022.22 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$260,222.20
140915	CONSTRUYENDO LA AULA AUDIVISUAL EN EL COBACH 32 DE SAN PEDRO BUENAVISTA	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	560,000	560,000	560,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
116750	CONSTRUCCION DE AULA EN EL CDTA 42 DE VILACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
117587	CONSTRUCCION DE UNA BARRIDA PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA REVOLUCION MEXICANA REHABILITACION	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	102,480	102,480	102,480	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CERCOS	102.00	0.00	0.0%	
142396	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	79,191	70,583	70,583	70,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	180.00	170.00	94.4%	
142589	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 287 DE JERICO	115-VILLA CORZO	JERICO (PORVENIR JERICO)	RURAL	107-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	132,000	132,000	132,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	705.00	0.00	0.0%	
58750	CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS YINIAS FLORES GUILLEN, CLAVE 07ENJ020K, BARRIO PILTA SECA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	97,624	97,624	97,624	77,961	79.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA AUTORIZADA CON OFICIO SHSSPPYEDGCP/DIRP-FISM-00042/2011.
11417	CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y CUBO DE ESCALERA EN PLANTA BAJA EN JARDIN DE NIÑO DIEGO RIVERA, CLAVE ESCOLAR: 07DCC19520.	22-CHALCHUHUITÁN	LOBOLATIC (TOUTIC)	RURAL	SHVCRP/FISM/192011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,076,583	1,071,339	1,071,339	1,071,339	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA CON AHORRO
14791	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BEKER	34-ESCUINTLA	SAN FELIPE TZAPA	RURAL	034SJO101110176100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	298,653	298,653	298,653	235,976	79.0%	0	0	METROS CUADRADOS	209.00	167.20	80.0%	
159433	CONSTRUCCION DE ANEXO DE 6.00 X 8.00 M2 PARA SUPERVISORIA ESCOLAR	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	035-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	357,428	213,434	213,434	213,434	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	10.00	62.5%	
159455	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	37-FRONTERA HIDALGO	POBLADO FRANCISCO I. MADRIO	RURAL	035-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	19,421	12,888	12,888	12,888	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA YA ESTA AL 100% FISCAMENTE
151231	CONSTRUCCION DE SUPERVISORIA ESCOLAR	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM-00086/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	357,428	357,428	213,434	213,434	59.7%	0	0	METROS CUADRADOS	74.88	50.00	66.8%	
151286	CONSTRUCCION DE SUPERVISORIA ESCOLAR	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM-00086/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	357,428	107,288	107,288	107,288	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	74.88	0.00	0.0%	SOLICITO LA CANCELACION DE ESTE NUMERO DE FOLIO POR DUPLICIDAD.
92955	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JN.	38-HUEHUETÁN	GUADALUPE	RURAL	03014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	294,097	227,245	227,245	227,245	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	132.00	128.00	97.0%	
73592	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 8 P.50 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPCA CLAVE 07DJN1540C	53-LAS MARCARITAS	YASHA	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
107552	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	65-MOTONZINTLA	EL CIPRES	RURAL	DICISEIS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	352,080	264,060	264,060	105,624	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	20.00	41.7%	
69089	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE	77-PUIJAPÁN	LAS BRISAS	RURAL	069-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUIJAPAN CHIAPAS	445,222	333,916	333,916	222,611	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	331.00	160.00	48.3%	
121659	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑO ARMANDO DUVALLER CRUZ REYES CLAVE 07EJN0717S	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPM/FISM-031/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	368,165	368,165	368,165	116,689	31.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	25.00	52.1%	EN VALIDACION
185451	CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO DEL JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO CON CLAVE 07DJN1561P	89-SILTEPEC	BUENOS AIRES	RURAL	08030011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC	2,150,000	0	0	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
154915	CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON, CLAVE: 07EJN0184W	90-SIMUJOVEL	SIMUJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0014 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMUJOVEL CHIAPAS	989,432	570,946	570,946	570,946	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.60	60.0%	
3060	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL JN. VIDAL ALCOCER, CLAVE: 07DJN020H	105-TONALÁ	VICENTE GUERRERO	RURAL	097-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	86,814	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
3026	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NINAS RAUL CORDERO AMADOR CON CLAVE: 07DJN1022S	105-TONALÁ	EL NARANJO	RURAL	097-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	137,329	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CERCOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
129910	CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ OBRAZ DE EL PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CERCOS	28.00	0.00	0.0%	
115250	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN JN. JOSE VASCONCELOS	115-VILLA CORZO	SANTIAGO	RURAL	107-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CERCOS	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$20,129.99, DE LOS CUALES \$20,000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO ES APORTADO POR LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA SE TRATA DE ENMALLADO DE 26 METROS LINEALES, PERO DEBIDO A QUE NO TENIA LA OPCION DE METROS LINEALES LA PUSE EN METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CERCOS
141260	CONSTRUCCION DE FACHADA EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET DE VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	
141280	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO EN EJIDO 1RO DE MAYO	115-VILLA CORZO	1O. DE MAYO	RURAL	107-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	98.00	0.00	0.0%	
141288	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JARDIN DE NIÑOS DANIEL ROBLES SASSO DE EL PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	109.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$20,157 DE LOS CUALES \$20,000 ES DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$157 ES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS
118462	CONSTRUCCION DE UNA BARRIDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CERCOS	32.50	0.00	0.0%	
142740	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE COCINA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN EL PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.00	0.0%	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22			
2554	REHABILITACION DE COCINA EN J.N. ALFONSO REYES CLAVE: 07D.JN15648	105-TONALÁ	CABEZA DE TORO	URBANO	097-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHAPAS	62,447	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE	
141213	SUMINISTRO PARA REHABILITACION DE TECHO DE AULA Y SUMINISTRO DE AGUA	115-VILLA CORZO	EL RETIRO	RURAL	107-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%		
	PRIMARIA																						
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.20 X 28.30 MTS EN ESCUELA PRIMARIA EJIDO LA LIBERTAD	1-ACACOVAGUA	LA VIEJA LIBERTAD	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOVAGUA CHAPAS	291,359	97,120	97,120	87,408	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.30	30.0%	GASTO EJECUTADO POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.20X28.30 MTS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CLAVE 070P0972A	
111689	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO (ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA) CLAVE 07DP02307U	3-ACAPETAHUA	SOCONUSCO	URBANO	SJ0102300046100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	752,745	752,745	752,745	364,853	48.5%	0	0	METROS CUADRADOS	800.09	600.00	75.0%		
101204	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA INDIGENA JAMIE SABINES GUTIERREZ CLAVE: C01020308T	5-ALTAMIRANO	AGUA ESCONDIDA RANCHO ALEGRE	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	463,812	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	599.00	0.00	0.0%		
133008	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ES ESC. AGUSTIN MELGAR CIVE: 070C020780L	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	007SJ0101000086100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	485,012	242,506	242,506	242,506	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CEROS	746.00	746.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL (BARRA)	
36935	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	11-BEJUCAL DE OCAÑO	BUENAVISTA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCA DE OCAÑO CHAPAS	756,253	704,382	704,382	704,382	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.90	90.0%		
35260	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	11-BEJUCAL DE OCAÑO	EL MOLINO	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAÑO CHAPAS	864,267	864,267	864,267	864,267	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA	
35480	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	11-BEJUCAL DE OCAÑO	EL CABALLETE	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAÑO CHAPAS	388,682	247,160	247,160	247,160	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.80	80.0%		
34824	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALCARR	11-BEJUCAL DE OCAÑO	LOS AGUACATALES	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAÑO CHAPAS	392,649	392,649	392,649	392,649	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
133144	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 070P03200	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	011-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	265,148	265,148	265,148	265,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
135120	CONSTRUCCION DE PLAZA CHICA EN LA ESC. PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 070P03200	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	011-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	401,555	401,555	401,555	401,555	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
151069	CAPITAL COMPROBADO BANCARRAS 2011 (CONSTRUCCION DE BARRA PERIM.)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	182,191	60,695	60,695	60,695	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	91.32	91.32	100.0%	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ. OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANCARRAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2011	
146392	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	325,833	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	91.32	91.32	100.0%	PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO BANCARRAS 2011	
73421	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. MOSES SAENZ GARCIA CLAVE 070P01172C (RIA, SAN SEBASTIAN)	18-CINTALAPA	SAN SEBASTIÁN	RURAL	017-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHAPAS	356,265	356,265	106,879	106,879	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.30	30.0%	SIN MEZCLA DE RECURSOS FISM 356,265.89 METAS 1 M2 CANCHA	
10445	CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y DIRECCION ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JULIO DE LA FUENTE, CLAVE ESCOLAR: 070P0460P	22-CHALCHIHUITÁN	CANECH	RURAL	SHCDRP/FISM0642011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,480,508	1,143,269	1,143,269	1,143,269	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%		
99146	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN ESC. PRIM. NIÑOS HERODES	25-CHALCHULENANGO	SAN JOSE PARAISO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	495,593	241,912	241,912	241,912	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%		
5378	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.2 X 16.2 EN ESC. PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS C.C.T. 070P0125X	31-CHILÓN	CANXANIL	RURAL	FISM-071-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN	387,326	387,326	387,326	116,198	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO TIENE UN 80%	
4427	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 EN ESC. PRIM. INDIGENA JAMIE MUNO C.C.T. 070P0204K	31-CHILÓN	LUCAYIL	RURAL	FISM-052-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHAPAS	508,069	508,069	508,069	383,901	75.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
2455	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESC. PRIM. BLINQUE CUARUTIMOC C.C.T. 070P0500K	31-CHILÓN	EL PIEDRÓN	RURAL	FISM-038-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHAPAS	441,785	441,785	441,785	431,302	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
2481	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BLINQUE CARLOS DARWIN CLAVE 070P02613B	31-CHILÓN	K'ANTAJTK	RURAL	FISM-046-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHAPAS	611,302	611,302	611,302	611,302	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
4714	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. INDIGENA LEONA VICARIO CLAVE 070P01610V	31-CHILÓN	JOL. CATARRAYA 1A. SECCIÓN	RURAL	FISM-063-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON	776,317	776,317	776,317	643,748	82.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO DE OBRA ES 95%	
2521	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y TECHADO EN LA ESC. PRIM. BLINQUE MAUEL AYILA CAMACHO C.C.T. 070P01246M	31-CHILÓN	CHABÁN	RURAL	FISM-051-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHAPAS	1,457,517	1,457,517	1,457,517	1,009,358	69.3%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DE 85%	
2408	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN AL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA CLAVE 070P02431S	31-CHILÓN	TACUBA NUEVA	RURAL	FISM-029-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHAPAS	1,729,752	1,729,752	1,729,752	1,572,652	90.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
4728	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 28.2 X 16.2 EN LA ESC. PRIM 24 DE FEBRERO C.C.T. 070P01189W	31-CHILÓN	OXJETZÁ	RURAL	FISM-064-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON	646,596	646,596	646,596	498,643	77.1%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
4463	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE C.C.T. 070P01649I	31-CHILÓN	YOCIBJÁ	RURAL	FISM-058-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHAPAS	441,785	441,785	441,785	132,539	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE LA CANCHA DE UN 80%	
2453	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO DE 17.00 X 30.00 EN ESC. PRIM. BLINQUE FRANCISCO I MADERO CLAVE 070A00006A	31-CHILÓN	CAMPO BOLONTNÁ	RURAL	FISM-037-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHAPAS	1,371,984	1,371,984	1,371,984	520,741	38.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO ES DE 90% HASTA LA FECHA	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Ejercidos					Ejercidos	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido	15:14:12								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15:14:12	16	17	18	19	20	21:20:19	22	
2432	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACURIA CLAVE:07DPB0404L	31-CHILÓN	NAHILTE IRA. SECCION	RURAL	FISM-034-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,548,121	1,548,121	1,548,121	1,448,756	93.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
2511	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. BILINGUE TIERRA LIBERTAD CLAVE 07DPB0568M	31-CHILÓN	LA VICTORIA	RURAL	FISM-050-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,346,996	1,346,996	1,346,996	921,521	68.4%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE DE ESTA OBRA ES DE 80%	
15497	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO	34-ESCUNTILA	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	0345J0102110216100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUNTILA CHIAPAS	176,688	88,344	88,344	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	0.00	0.0%		
106329	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (ESC. PRIMARIA JUAN ALVAREZ; CLAVE:07DPB03358A)	38-HUEHUETÁN	SANTA ELENA	RURAL	03034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	129,948	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.24	618.24	100.0%	ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO CON EMPRESTITO BANOBRAS POR 198,146.55	
23367	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 14 DE SEPTIEMBRE	39-HUITUPÁN	CHANIVAL	RURAL	03901585J028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	612,507	612,507	612,507	612,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
164058	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA FED. 5 DE FEBRERO CON CLAVE 07DPB10221	51-LA INDEPENDENCIA	EL TRIUNFO	RURAL	041-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,772,640	1,772,640	1,772,640	1,772,640	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE	
163638	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE: 07DPB03139	51-LA INDEPENDENCIA	BADENIA	RURAL	041-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,840,460	1,840,460	1,840,460	1,840,460	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE	
9020	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ESCUELAS PRIMARIAS	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	385,765	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	4.00	4.00	100.0%	ESCUELA PRIMARIA JOSEFA CRITZ DE DOMINGUEZ PRIMARIA 24 DE FEBRERO, PRIMARIA ANTONIO CASO Y PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS.	
8927	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ VALENZUELA	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	604,355	200,000	181,280	181,280	90.6%	0	0	METROS CUADRADOS	530.60	159.00	30.0%		
75641	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUILLERMO PRIETO, CLAVE:07DPB0144L	53-LAS MARGARITAS	SANTA LUCÍA OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	484,944	378,529	378,529	378,529	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	449.28	78.0%		
75667	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C. DE 6.0 X 9.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ROSARIO CASTELLANOS CLAVE:07DPB0815J	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTNOTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	691,205	691,205	691,205	691,205	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%		
8392	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (ENMALLADO)	57-MAPASTEPEC	LA CEIBA	RURAL	SJ010127610001090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	421,503	421,503	421,503	126,451	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	254.91	76.50	30.0%		
8394	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SJ01012961000109001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	885,198	885,198	885,198	265,559	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	109.00	32.70	30.0%	ESTE PROYECTO AL TERCER TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO Y EN LAS METAS.	
8393	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESC. PRIM. JOSEFA CRITZ DOMINGUEZ	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SJ01012861000109001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	1,221,396	800,000	800,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, SE HIZO UNA AMPLIACION DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR AMPLIACION DE METAS.	
8408	CONSTRUCCION DE UN AULA DE ESCUELA PRIMARIA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SG010238610001090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	570,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO JUBILEO.	
91373	CONSTRUCCION DE AULAS EST RC DE 6X9 MTS EN ESC. PRIM. ESTADO DE QUERETARO CLAVE: 07DPB0789C	60-MAZAPA DE MADERO	VERDAD DEL TRIUNFO	RURAL	053-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO	641,715	641,715	641,715	234,249	36.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA SU MONTO TOTAL ES DE 641,710.30 TIENE DECIMALES LO PONGO AQUI POR QUE EN EL INFORME NO SE REFLEJA	
91779	CONSTRUCCION DE AULAS EST RC DE 6X9 MTS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE: 07DPB0808E	60-MAZAPA DE MADERO	HIDALGO TOCANIQUE	RURAL	053-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO	602,265	188,141	188,141	188,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%		
91515	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CLAVE: 07DPB0607W	60-MAZAPA DE MADERO	TOQUÍN	RURAL	053-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO	392,978	392,978	392,978	392,978	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	700.00	700.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINA FISICA Y FINANCIERA EL MONTO TOTAL ES 382,978.13 TIENE DECIMALES QUE NO SE REFLEJAN EN EL INFORME	
91263	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN ESC. PRIM. NINOS HERODES CLAVE: 07DPB0381DE	60-MAZAPA DE MADERO	EL NUEVO POBLADO	RURAL	053-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO	1,019,055	687,346	687,346	369,004	53.7%	0	0	METROS CUADRADOS	715.04	429.02	60.0%		
133278	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL CAYTOM EL CORRALITO	61-MAZATÁN	EL CORRALITO	RURAL	FBI-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	743,819	223,145	223,145	223,145	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	392.00	120.00	30.6%		
107613	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	AMPLIFICACION NUEVA REFORMA	RURAL	DIECINUEVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	346,728	260,046	260,046	104,016	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	20.00	41.7%		
107729	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	BANDERA ARGENTINA	RURAL	VEINTICUATRO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,059,440	494,580	794,580	317,832	64.3%	0	0	METROS CUADRADOS	507.00	350.00	69.0%		
107742	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	NUEVA VICTORIA	RURAL	VEINTICINCO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	960,783	960,783	960,783	771,225	80.3%	0	0	METROS CUADRADOS	507.00	420.00	82.8%		
107577	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	AGUA PRIETA	RURAL	DIECISIETE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	603,327	452,495	452,495	180,998	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	40.00	41.7%		
97164	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE 6.00X9.00 MTS, ESTRUCTURA RC ESC. PRIM. COMUNITARIA 24 DE MARZO	67-OCOSINGO	MACEDONIA	RURAL	EASJ0101210278100024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,383,284	1,383,284	1,383,284	1,237,006	89.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%		
185256	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	71-OSUMACINTA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	063-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	298,279	298,279	298,279	89,493	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	54.39	30.00	55.2%		
144028	CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON ESTRUCTURA TIPO RC EN LA ESC. PRIM. SEBASTIAN VECIANO	74-PANTELHÓ	LA VICTORIA	RURAL	066-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	747,140	747,140	747,140	747,140	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	80.00	80.00	100.0%		
32077	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BELIZARIO DOMINGUEZ	77-PUIJIAPAN	GUADALUPE	RURAL	069-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	723,418	723,418	723,418	723,418	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	337.00	337.00	100.0%	SE CAMBIO EL TIPO DE FONDO, DE FONDO IV AL FONDO III Y LA UNIDAD DE MEDIDA.	
59700	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO	77-PUIJIAPAN	EL HUALAR	RURAL	069-04-0029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	283,751	283,751	283,751	283,734	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	139.00	139.00	100.0%		
68648	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ	77-PUIJIAPAN	JERICÓ	RURAL	069-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	688,878	344,439	344,439	344,439	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
16468	CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES ESCUELA PRIMARIAROSARIO CASTELLANOS CLAVE: 07DPB3371B	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	AÑO DE JUÁREZ	RURAL	072-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	800,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.80	90.0%	NO ENCONTRÉ EL FOLIO: 16466 PARA MODIFICAR ENTIDAD MUNICIPAL.	
7997	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCISCO JAVIER BENI)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HAMSOP/FISM/15-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,378,032	899,748	899,748	899,748	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	464.00	464.00	100.0%		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																							
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido			15-14-12	16					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20-19	22	
99340	CONSTRUCCION DE MURO ESC. PRIM.BIL. 20 DE NOVIEMBRE C/VE.07EPB0724R	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	198,869	59,661	59,661	59,661	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	44.00	13.00	29.5%	CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE MAPOSTERIA, INCLUYE LÍMPIA, TRAZO Y NIVELACION, ELEVACION, MUROS DE MAPOSTERIA, CONSTRUCCION DE FILTRO DE PIEDRA Y COLOCACION DE DRENE DE PVC DE 15 CMS.	
114550	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPM/FISM/014*11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	551,152	551,152	551,152	551,152	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	403.00	403.00	100.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION	
109434	CONSTRUCCION DE AJILAS TIPO LC, ESC. PRIM. FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDONEZ, CLAVE: 07DPB2508Q, COMUNIDAD YANCHEN	86-SAN JUAN CANCUC	YANCHEN	RURAL	112-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,216,497	625,620	625,620	381,309	60.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AJILAS	3.00	1.00	33.3%		
108051	CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO C/VE. 07DPB0289G, COMUNIDAD CRUSILJA	86-SAN JUAN CANCUC	CRUSILJA	RURAL	112-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,052,763	1,023,114	1,023,114	1,023,114	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AJILAS	3.00	2.80	93.3%		
182361	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL EN ESCUELA PRIMARIA	89-SILTEPEC	NUEVO RINCÓN	RURAL	080030020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC	740,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
183344	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE: 07EPBM413N	89-SILTEPEC	LA PAZ DEL ROSARIO	RURAL	080030012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC	743,399	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
183329	TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CLAVE: 07DPB4603B	89-SILTEPEC	EL JOBAL	RURAL	080030019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC	821,090	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	582.00	0.00	0.0%		
181877	TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 07DPB4423Y ZONA 15	89-SILTEPEC	EL RETIRO	RURAL	080030013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC	750,917	750,917	750,917	550,757	73.3%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.74	74.0%		
116148	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA	82-SOCCOLTENANGO	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	083-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	321,282	321,282	321,282	321,282	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%		
106374	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIM. BIL. JUAN DE ALDAMA C/VE.07DPB29629	102-TENEJAPA	SANTA ROSA	RURAL	093-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	648,848	648,848	648,848	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA, NO SE INFORMO EL MONTO DEL RECURSO EJERCIDO NI EL AVANCE FISICO PORQUE NO HA INICIADO LA OBRA	
102116	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. BIL. ALBERTO GONZALEZ B. C/VE. 07DPB4412S	102-TENEJAPA	CRUZ T2BALTIC	RURAL	093-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	388,542	388,542	388,542	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA, NO SE INFORMO EL MONTO DEL RECURSO EJERCIDO NI EL AVANCE FISICO PORQUE NO HA INICIADO LA OBRA	
106683	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. CUITLAHUA C/VE. 07DPB2516Z	102-TENEJAPA	CAÑADA GRANDE	RURAL	093-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	734,272	734,272	734,272	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CHANCHA DE USOS MULTIPLES, NO SE INFORMO EL MONTO DEL RECURSO EJERCIDO NI EL AVANCE FISICO PORQUE NO HA INICIADO LA OBRA	
106435	ENMALLADO PERIMETRAL PRIM. BIL. LEONA BICARIO C/VE OCTUBRE1372L	102-TENEJAPA	CHIXTONTIC	RURAL	093-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	206,874	206,874	206,874	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	285.97	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO DEL RECURSO EJERCIDO NI EL AVANCE FISICO PORQUE NO HA INICIADO LA OBRA	
3055	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ESC. PRIM. DIEGO RIVERA, CLAVE: 07DPB4674C, FRACCIONAMIENTO EL TIBOL	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	349,119	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	269.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE	
3017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA, CLAVE: 07DPB1346P	105-TONALÁ	SAN FRANCISCO EL OCATL	RURAL	097-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	460,844	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	0.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE	
3018	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 18.40 X 30.00 MTS.	105-TONALÁ	SAN NICOLÁS	RURAL	097-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	694,536	694,536	500,000	313,347	45.1%	0	0	METROS CUADRADOS	552.00	249.00	45.1%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	
3019	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	105-TONALÁ	VILLAHERMOSA	RURAL	097-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	493,281	493,281	450,000	442,988	89.8%	0	0	METROS CUADRADOS	306.00	275.00	89.9%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	
3059	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE: 07DPB1125A	105-TONALÁ	PALO BLANCO	RURAL	097-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	301,643	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE	
2962	TERMINACION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 18.40 X 30.00 MTS. EN ESC. PRIM. DR. BELZARIO DOMINGUEZ, CON CLAVE: 07DPB3489Z	105-TONALÁ	MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO)	RURAL	097-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	462,189	200,000	200,000	138,657	69.3%	0	0	METROS CUADRADOS	552.00	380.00	68.8%	OBRA EN PROCESO	
142315	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA	106-TUXTLA CHICO	SECCIÓN MARGARITAS (SANTA ROSA)	RURAL	SJ-01-02-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	407,604	407,604	407,604	398,858	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	505.01	505.01	100.0%	FALTA EL PAGO DE RETENCIONES.	
84359	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ES ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	110-TUZANTÁN	20. CANTÓN	RURAL	103SJ01020196100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	963,246	481,623	481,623	481,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	282.50	272.00	96.3%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SHSSPP/DEGP/CDPP/FISM-000164/2011	
83686	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDONEZ	110-TUZANTÁN	PRIMER CANTÓN	RURAL	103SJ01020196100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	575,746	575,746	575,746	574,123	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	347.55	347.55	100.0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SHSSPP/DEGP/CDPP/FISM-000155/2011, OBRA CON AHORRO PRESUPUESTAL POR \$ 1623.17	
83816	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	110-TUZANTÁN	ISLAMAPA XOCHITEPEC	RURAL	103SJ01020096100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	658,725	832,266	832,266	832,266	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	571.76	550.00	96.2%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SHSSPP/DEGP/CDPP/FISM-000154/2011	
142035	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA NARCISO MENDOZA	112-UNIÓN JUÁREZ	SAN JOSÉ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	945,427	283,628	283,628	283,628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%		
142010	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA CLAUDIO CORTES CASTRO	112-UNIÓN JUÁREZ	EL DESENLAJE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	879,976	263,992	263,992	263,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%		
141999	TECHADO DE CHANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	112-UNIÓN JUÁREZ	SANTO DOMINGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	893,486	268,046	268,046	268,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	0.00	0.00	0.0%		
140924	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA AGUILERAS DE REV. MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCIÓN MEXICANA	URBANO	107-03-0102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AJILAS	1.00	0.00	0.0%		
142897	CONSTRUCCION DE COMEDOR PARA DESAYUNOS ESCOLARES EN LA ESC. PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA DEL EJIDO VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$50,522 DE LOS CUALES \$50,000 ES D ENVERSION 2011 Y EL RESTO \$22 ES APORTADO POR LOS BENEFICIARIOS	
71932	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD	115-VILLA CORZO	LA LIBERTAD	RURAL	107-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	90,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AJILAS	1.00	0.30	30.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE DE 30%	
142602	CONSTRUCCION E AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ EN NUEVO VICENTE GUERRERO	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AJILAS	1.00	0.00	0.0%		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)											Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		15=14/12	Generados					
115807	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE DE N.C.P. CANDELARIA	115-VILLA CORZO	CANDELARIA	RURAL	107-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLCORZO CHIAPAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	26.00	0.00	0.0%	
142736	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COCINA DE LA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL EJIDO SAN JULIAN	115-VILLA CORZO	SAN JULIAN	RURAL	107-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLCORZO	2,147	2,147	2,147	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.00	0.0%	
142750	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO DE EL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	107-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLCORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
141224	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION E BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DE NUEVO SAN JUAN	115-VILLA CORZO	NUEVO SAN JUAN	RURAL	107-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLCORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	
121181	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL TECHADO DE UN ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA BENIGNO GOMEZ DE EL PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLCORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFIERE AL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO EN UN ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES, POR NO TENER OPCION PARA ELLO, LA CLASIFIQUE EN AVANCE FISICO DE ESTA MANERA
141248	SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESC. PRIMARIA LA DE FEBRERO EN EL EJIDO LOMA BONITA AMPLIACION	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	107-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLCORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
84183	AMPLIACION DE 2 AULAS PRIM. BIL. JOSE M. MORELOS Y PAVON CVE 07DP82808	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	428,821	256,270	256,270	256,270	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	155.00	95.00	61.3%	AMPLIACION DE AULAS EN FRANCO LA HORMIGA, CONSISTENTE EN LUMPA, TRAZO, NIVELACION, MUROS FORRADOS, APLANADOS, REFUERZOS DE ACERO, SUMINISTRO, COLOCACION, CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA COMEX.
119024	REHABILITACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SOR JUAN INES	1-ACAOYAGUA	LOS AMATES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAOYAGUA CHIAPAS	34,078	34,078	34,078	34,078	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	GASTO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE REHABILITACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUAN INES DE LA CRUZ EJIDO LOS AMATES CLAVE 07DP82894G
14723	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	030-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	166,947	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	30.00	62.5%	
107785	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	VEINTISEIS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	493,285	369,964	369,964	147,985	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	541.00	240.00	44.4%	
50874	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA ILHUICAMNA	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	OCHO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	589,425	442,069	442,069	424,501	96.0%	0	0	METROS CUADRADOS	541.00	520.00	96.1%	
57141	REHABILITACION DE TECHADO Y PISO EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO FIGUEROA	77-PUJIAPAN	COAPA	RURAL	069-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	353,146	353,146	353,146	353,146	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8.00	8.00	100.0%	OBRA FISICAMENTE AL 100%
3013	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN M. RINCON COUTIRO, CLAVE: 07DP8281P	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	388,376	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10.00	0.00	0.0%	OBRA EJECUTARSE PENDIENTE DE
2993	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE: 07DP8062N	105-TONALA	RIO FLOR	RURAL	097-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	54,454	0	0	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	4.00	0.00	0.0%	OBRA EJECUTARSE PENDIENTE DE
121002	REHABILITACION DE PORTON EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE VILLCORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLCORZO	8,700	8,700	8,700	8,700	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	16.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE UN PORTON, POR NO EXISTIR ESA OPCION LA CLASIFIQUE DE ESTA MANERA
141028	REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN RVO VICENTE GUERRERO	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107-03-0089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLCORZO	634,311	634,311	634,311	634,311	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	7.00	0.00	0.0%	
142744	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICIO DE ESC. PRIMARIA JOSE FELIX FLORES DE EL PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLCORZO	11,180	11,180	11,180	11,180	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
140942	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLCORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A SUMINISTRO DE MATERIAL, NO TENGO OPCION PARA ESTA OBRA, ASI QUE LA CLASIFIQUE DE ESTA MANERA, TIENE UN COSTO TOTAL DE \$201,411.01 DE LOS CUALES \$20,000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$181,411 ES POR PARTE DE BENEFICIARIOS
161601	EQUIPAMIENTO DOTACION DE EQUIPO TECNOLÓGICO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y CARRELLA CIE-07EP8032H	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	020-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
115495	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE DICIEMBRE	RURAL	107-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLCORZO CHIAPAS	15,400	15,400	15,400	15,400	0	0.0%	0	MOBILIARIO	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ENMALLADO, PERO ESA OPCION NO LA TENGO EN UNIDADES DE MEDIDA
118291	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 16.00X 22.00 MTS INCLUYE 30.00 ML MALLADO PERIMETRAL	1-ACAOYAGUA	NUEVA LIBERTAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAOYAGUA CHIAPAS	266,500	88,833	88,833	79,950	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.30	30.0%	GASTO EJECUTADO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 16.00X22.00 INCLUYE 30.00ML DE ENMALLADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA N.424 CLAVE 07ETV0420W DE LA EJIDO LA LIBERTAD
101541	CONSTRUCCION DE DOMO (TECHUMBRE DE 32.00 X 21.00 MTS) EN CANCHA DEPORTIVA EN ESC. TELESECUNDARIA NUM. 36	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	894,778	894,778	894,778	894,778	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	672.00	672.00	100.0%	
35404	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 636 LEYES DE REFORMA	11-BEJUAL DE OCAμπο	REFORMA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUAL DE OCAμπο CHIAPAS	294,991	294,991	294,991	294,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
34888	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL LARRANZAR PINERO	11-BEJUAL DE OCAμπο	LA LAGUNA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUAL DE OCAμπο CHIAPAS	727,721	704,261	704,261	704,261	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.85	85.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES OBRA.
73239	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ESC. TELESEC. NO. 451 CLAVE: 07ETV0461P (FRACC. JUAN SABINES GUTIERREZ)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	356,265	356,265	106,879	106,879	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.30	30.0%	SIN MEZCLA DE RECURSOS FISM 356,265.89 METAS 1

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
103902	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL ES ESCUELA TELESECUNDARIA NO 530 VICENTE GUERRERO CVE 07ETV0550M PLAN DE LIBERTAD ALTA	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	020-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%		
163228	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 325, CON CLAVE 07ETV0305M	51-LA INDEPENDENCIA	LA VICTORIA	RURAL	041-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503,568	503,568	503,568	503,568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE	
161355	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 325, CON CLAVE 07ETV0305M	51-LA INDEPENDENCIA	GALEANA	RURAL	041-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	697,016	697,016	697,016	697,016	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE	
163954	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 122 CLAVE: 07OST0125J	51-LA INDEPENDENCIA	NUEVO TENEJAPA	RURAL	041-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	818,465	818,465	818,465	818,465	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE	
85579	CONSTRUCCION DE ANEXO INCLUYE OFICINAS Y BANO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 122 CLAVE: 07OST0125J	53-LAS MARGARITAS	BAJUCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,884	119,965	119,965	119,965	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	14.40	30.0%		
75699	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C. DE 6.0*8.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1192 FRANCISCO I MADERO CLAVE: 07ETV1210V	53-LAS MARGARITAS	SANTA LUCIA OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	650,540	552,090	552,090	552,090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	81.00	84.4%		
75803	CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. DE 6.0*8.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1092 EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE: 07ETV1010A	53-LAS MARGARITAS	CARMEN VILLAFLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	671,353	496,676	496,676	496,676	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	71.00	74.0%		
75843	CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. DE 6.0*8.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.1286 JUAN FRANCISCO ESCUTIA CLAVE: 07ETV1310Z	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE ZAPOTAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	671,353	671,353	671,353	671,353	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%		
107514	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	65-MOTOTZINTLA	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	QUINCE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	354,736	266,052	266,052	106,421	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	20.00	41.7%		
97168	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 508 MTS ESTRUCT. RC Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA CLAVE 07ETD12112 (LEIDO NUEVO MARISAL)	67-OCOSINGO	NUEVO MARISAL	RURAL	EASJ010311176100071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	589,955	589,955	589,855	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.10	10.0%		
185283	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 177 ENOCH CANCINO CASARONDA	71-OSUMACINTA	OSUMACINTA	URBANO	063-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	95,256	33,958	33,958	33,958	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	330.00	110.00	33.3%		
69164	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESC. SEC. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (MARGARITAS)	77-PUJIAPAN	JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ (MARGARITAS)	RURAL	069-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	688,878	516,558	516,558	344,439	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	300.00	55.6%		
165943	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TELESECUNDARIA EMILIO RABASA ESTEBANEL NUM. 984	82-SALTO DE AGUA	AGUA BLANCA	RURAL	SJ0103X0V0770144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	331,194	324,955	324,955	324,955	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ES DE \$331,194 POR LO CUAL SE EJECUTA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGO BANORAS.	
109443	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA NO 154, CLAVE 07OST0156C, COMUNIDAD WILTIC	86-SAN JUAN CANCUC	WILTIC	RURAL	112-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,521,634	456,490	456,490	456,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	1.00	25.0%		
2976	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 18.40 X 30.00 MTS. EN ESC. SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON, CON CLAVE: 07EES0070Z	105-TONALA	PAREDON	URBANO	097-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	695,886	350,000	300,000	208,766	59.6%	0	0	METROS CUADRADOS	552.00	330.00	59.8%	OBRA EN PROCESO	
88552	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 732 JAMIE SABINES GUTIERREZ	110-TUZANTÁN	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	1035J01030116100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	950,769	950,769	950,769	779,698	82.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	560.00	90.3%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SINISPP/EDUC/CDR/FISM-000156/2011	
51470	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ0103012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	268,088	268,088	268,088	268,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	131.00	131.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$59,787.65 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$297,876.51	
50270	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (2DA ETAPA) EN LA ESC. SEC. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ010311007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	314,992	314,992	314,992	314,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	239.00	239.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE. LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 34,999.00 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$249,991.00	
142733	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA DE LOMA BONITA	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	107-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO TIENE UNA CLASIFICACION DEFINIDA EN UNIDADES DE MEDIDA POR ESO LA CLASIFIQUE COMO METROS CUADRADOS, AULAS Y SELECCIONE UNA AULA	
	MANTENIMIENTO																						
142558	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA ESC SEC IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE REVOLUCION MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	79,541	79,541	79,541	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	416.00	0.00	0.0%		
85103	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 28 CLAVE: 07OST029C	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,999	119,999	119,999	119,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	420.00	126.00	30.0%		
142572	REHABILITACION DE AULA EN ESC. SEC. MANUEL ALTAMIRANO	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	51,418	51,418	51,418	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%		
139736	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN REVOLUCION MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	236,640	236,640	236,640	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	0.00	0.0%		
	EQUIPAMIENTO																						
119989	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN TELESECUNDARIA EN IGNACIO ZARAGOZA	115-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	107-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO POR NO TENER ESA OPCION LA CLASIFIQUE DE ESTE MODO	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS																						
32824	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIM. BENTO JUAREZ GARCIA CVE. 07DPR1213Z	23-CHAMULA	LOMHO	RURAL	023-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	660,000	486,753	486,753	486,753	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A BASE DE PERFILE TUBULAR PTR DE 2X 2 ENTRE OTROS CONCEPTOS DE PROYECTO	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
32772	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIM. REVOLUCION SOCIAL CVE.07DPB1240V	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	023-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	870,519	870,519	870,519	870,519	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A BASE DE PERFL. TUBULAR PTR 2 X 2 LAMINA ZINTRO ALUM R-72. ESTA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD CRUTON SE ANOTA CHAMULA POR NO APARECER EN LISTADO DE LOCALIDADES
32474	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIM. INDIGENA MAYA CVE. 07DPB3072C	23-CHAMULA	AGUA AZUL	RURAL	023-03-053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	660,000	483,844	483,844	483,844	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSITE EN LAMPA, TRAZO Y NIVELACION DADOS Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFL.PTR DE 2X2.
32527	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIM. JUAN SABINES GUTIERREZ CVE. 07DPB3215	23-CHAMULA	SANTA ANA	RURAL	023-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	827,086	759,098	759,098	759,098	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE METALICA
37793	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIM. LUIS DONALDO COLOSO M. CVE. 07DPB3223	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	023-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	660,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONST. DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA MONTENES SEGUN PROYECTO, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD LINDAVISTA, SE ANOTA CHAMULA POR NO ESTAR CONSIDERADA EN LISTADO DE LOCALIDADES
37761	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIM. MANUEL GUTIERREZ NAJERA CVE. 07DPB2743U	23-CHAMULA	CHMITC	RURAL	023-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	660,000	198,000	198,000	198,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 ENTRE OTROS DATOS DE PROYECTO
38187	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS CVE. 07DPB1338V	23-CHAMULA	SAKCH'EN	RURAL	023-03-0090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	660,000	660,000	660,000	660,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONST. DE TECHUMBRE METALICA LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26 SEGUN DATOS PROYECTO
37934	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ CVE. 07DPB4316P (TZAJALCHEN II)	23-CHAMULA	TZAJALCHÉN	RURAL	023-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	660,000	198,000	198,000	198,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CONST. DE TECHUMBRE METALICA LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26 ENTRE OTROS CONCEPTOS DE PROYECTO, ESTA OBRA SE REALIZA EN TZAJALCHEN I Y TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85%
38404	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA CVE. 07DPB1861	23-CHAMULA	TZAJALUM	RURAL	023-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	660,000	373,228	373,228	373,228	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26 ENTRE OTROS CONCEPTOS DE PROYECTO
38369	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIM. HERMENEGILDO GALEANA CVE. 07DPB1261	23-CHAMULA	TENTIC	RURAL	023-03-0091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	660,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION A BASE DE ESTRUCTURA METALICA LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26 SEGUN DATOS DE PROYECTO
37731	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. JOSE MARIA LUIS MORA CVE. 07DPB003D	23-CHAMULA	JECH TIC	RURAL	023-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	827,086	248,726	248,726	248,726	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	TECHUMBRE METALICA DE ESTRUCTURA METALICA LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26 SEGUN PROYECTO LA OBRA CONTEMPLA UN AVANCE DEL 70%
32887	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE METALICA PRIM. LUCIO CABANAS BARRIENTOS	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	023-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	827,086	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE METALICA SEGUN PROYECTO, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD LAGUNA GRANDE SE ANOTA CHAMULA POR NO APARECER EN LISTADO DE LOCALIDADES
32952	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE METALICA PRIM. GUADALUPE VICTORIA	23-CHAMULA	NICH'EN	RURAL	023-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	827,086	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE METALICA SEGUN PROYECTO
32684	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA JUAN ALDAMA	23-CHAMULA	BACH'EN	RURAL	023-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	827,086	729,732	729,732	729,732	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	TECHUMBRE METALICA A BASE DE PERFL. TUBULAR PTR DE 2X 2. PERFL. DE CONCRETO Y PERFL. PARA PORTERIA ENTRE OTROS CONCEPTOS DE PROYECTO
38715	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE METALICA PRIM. JOSE LOPEZ PONTILLO CVE. 07DPB018H	23-CHAMULA	ARVENZA UNO	RURAL	023-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,700,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA SEGUN DATOS PROYECTO
32618	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ CVE. 07ETV1304D	23-CHAMULA	YALCHITOM	RURAL	023-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	827,086	506,688	506,688	506,688	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSITE EN LAMPA, TRAZO Y NIVELACION DADOS Y COLUMNAS DE CONCRETO, TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFL. TUBULAR, PSO DE CONCRETO AUTOALOSTRADA Y ESTRUCTURA PARA PORTERIA ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO
47902	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE PRIM. NICOLAS BRAVO CVE. 07DPB090B	23-CHAMULA	PUGCH'EN CHICO	RURAL	023-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	827,086	595,058	595,058	595,058	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE METALICA SEGUN PROYECTO
25311	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE METALICA PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CVE. 07DPB1423C	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	023-03-0097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	923,895	923,895	923,895	923,895	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD RANCHO NARVAEZ SE ANOTA CHAMULA POR NO APARECER LA LOCALIDAD EN EL LISTADO DEL FORMATO.
37582	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. SENTIMIENTOS DE LA NACION CVE. CC70DPB2784G (TZAJALCHEN II)	23-CHAMULA	TZAJALCHÉN	RURAL	023-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,726	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	887.30	887.30	100.0%	CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE LAMPA, TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION A MANO SEGUN PROYECTO
48266	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS C. CVE. 07DCC1378B (LA VENTANA II)	23-CHAMULA	LA VENTANA	RURAL	023-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	683,366	206,811	206,811	206,811	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,810.00	1,629.00	90.0%	NO SE LE ANOTA EL AVANCE FISICO POR TRATARSE DE UNA OBRA Y EL SISTEMA NO MANEJA FRACCIONES EL AVANCE FISICO A LA FECHA ES DEL 90%
25409	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIM. GUADALUPE VICTORIA CVE. 07DPB2369F	23-CHAMULA	BANABOLOB	RURAL	023-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	660,000	512,195	512,195	512,195	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE AULAS CON ESTRUCTURA RC CONSISTENTE EN TRABAJO PRELIMINARES, ORIENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ALBAÑILERIA, CANDELERIA, INSTALACION ELECTRICA, ACABADOS, MUEBLES Y ACCESORIOS.
25232	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIM. MI PATRIA ES PRIMERO CVE. 07DPD1954R	23-CHAMULA	YOLCH'AN	RURAL	023-03-0098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	660,000	324,734	324,734	324,734	100.0%	0	0	OBRA	100.00	80.00	80.0%	
25512	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIM. HERMENEGILDO GALEANA CVE. 07DPB200S	23-CHAMULA	TZAJALCHEN TRES	RURAL	023-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	660,000	660,000	660,000	660,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	UNICAMENTE ESTA PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES
95933	CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIMARIA FELIPE WENCESLAO MUJANGOS CVE.07DPB438SL	26-CHENALHO	BACH'EN DE POCONCHIM	RURAL	026-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	556,220	166,866	166,866	166,866	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.30	65.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE AULAS CON ESTRUCTURA RC CONSISTENTE EN TRABAJO PRELIMINARES, ORIENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ALBAÑILERIA, CANDELERIA, INSTALACION ELECTRICA, ACABADOS, MUEBLES Y ACCESORIOS.

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
82694	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA FRANCISCO VILLA CVE 07DPH715M	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,662,195	1,635,202	1,635,202	1,635,202	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA DEL BARRIO LA TEJERIA, CONSISTE EN PRELIMINARES, CIMENTACION, DEMOLICIONES, ACABADOS, CONSTRUCCION DE TECHADO, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, ACABADO DE LA ESTRUCTURA Y CANCHA, CONSTRUCCION DE TEMPLETE, CIMENTACION, ALBANILERIA, ACABADOS, CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA, INSTALACION ELECTRICA, ENTRE OTROS CONCEPTOS.	
82727	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CVE 07DPB0116P	26-CHENALHO	CHIXILTÓN	RURAL	026-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,575,461	472,638	472,638	472,638	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.55	55.0%	DURANTE LA OBRA NO EXISTE AVANCE FINANCIERO, SOLAMENTE AVANCE FÍSICO Y CONSISTE EN CONCRETO F C-150 KG/CM2 EN PISO DE 10CMS CON MALLA LAC 6-6/10-10, CIMENTACION EN ZAPATAS PARA COLUMNAS DE CONCRETO F C-200 KG/CM2, LAMINA EN CUBIERTA R-72 Y CONSTRUCCION DE GRADAS.	
82713	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CVE 07DPB160SL	26-CHENALHO	NATIVIDAD	RURAL	026-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,838,570	1,510,014	1,510,014	1,510,014	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.90	90.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES INCLUYE CONCRETO F C-150 KG/CM2 EN PISO DE 10 CMS DE ESPESOR CON MALLA LAC 6-6/10-10, CIMENTACION EN ZAPATAS PARA COLUMNAS DE CONCRETO F C-200 KG/CM2, LAMINA EN CUBIERTA R-72 Y CONSTRUCCION DE GRADAS.	
95973	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC CECYT NO. 18 CVE 07ETC0018Z	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	556,220	166,866	166,866	166,866	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA RC, CONSISTENTE EN TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ALBANILERIA, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA, ACABADOS, MUEBLES Y ACCESORIOS.	
19634	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDONEZ	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	549,273	164,782	164,782	164,782	100.0%	0	0	PLANTEL	100.00	30.00	30.0%		
19605	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS PREFABRICADAS FLEXPACE	27-CHIAPA DE CORZO	EL HORIZONTE	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	698,930	524,198	524,198	524,198	100.0%	0	0	UNIDAD	100.00	75.00	75.0%		
158976	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	37-FRONTERA HIDALGO	POBLADO FRANCISCO I. MADERO	RURAL	035-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	329,415	150,000	0	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA, ESTA UN 50% FÍSICAMENTE Y FINANCIERA 0%.	
158229	CONSTRUCCION DE TECHADO DE DOS CAIDAS	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	035-00-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	41,042	41,042	41,042	41,042	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	168.75	168.75	100.0%	ESTA OBRA, ESTA FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%.	
138147	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	43-IXTACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0430021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	150,000	135,000	135,000	30,000	22.2%	0	0	ESCUELA	25.00	5.55	22.2%		
168836	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	51-LA INDEPENDENCIA	CINTA EL ENCUENTRO	RURAL	041-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	863,817	863,817	863,817	863,817	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE	
79590	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA URBANA NIÑOS HERODES, CLAVE: 07DPH18MP	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	335,620	335,620	335,620	100.0%	0	0	METRO LINEAL	127.60	85.50	67.0%		
146632	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS EN CHICHILTÓN	54-LARRANZAR	CHICHILTÓN	RURAL	049-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	398,147	398,147	119,444	119,444	30.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%		
146704	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ES. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA EN CAB. MPAL	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	040-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	846,676	846,676	284,063	284,063	33.5%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%		
149509	REHABILITACION DE AULA ESCOLAR EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	54-LARRANZAR	BAYLEMO DOS	RURAL	049-03-00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	93,565	93,565	93,565	93,565	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
140188	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC. AGUSTIN DE TURBIDE	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	310,391	310,391	303,147	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
140163	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC. PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	276,558	276,558	270,139	270,139	97.7%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
148270	REHABILITACION DE ESPACIOS ESCOLARES.	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,149,147	1,053,730	1,053,730	1,053,730	100.0%	0	0	ESCUELA	4.00	4.00	100.0%		
159472	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	59-MARQUÉS DE COMILLAS	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	RURAL	116-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	395,014	395,014	395,014	0	0.0%	0	0	CANCHA	100.00	0.00	0.0%		
107676	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE BASQUETEBOL	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	VEINTIDOS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	725,391	725,391	725,391	635,888	87.7%	0	0	METRO CUADRADO	576.00	510.00	88.5%		
107328	CONSTRUCCION DE DOMOS EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	LA MINA	RURAL	CATORCE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,059,440	794,580	794,580	750,759	94.5%	0	0	METRO CUADRADO	508.00	490.00	96.5%		
107413	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	CINCO DE FEBRERO	RURAL	CATORCE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	861,023	495,767	495,767	198,307	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS	88.00	38.00	43.2%		
97255	REHABILITACION DE CHANCHAS DE USOS MULTIPLES (TECHADO DE CANCHA) RANCHERIA SAN JOSE VERAPAZ	67-OCOSINGO	SAN JOSÉ VERAPAZ	RURAL	EASJ0202110656100092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	1,104,059	1,104,059	1,104,059	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.10	10.0%		
43202	ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 07DPB2468F	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHAPAS	392,611	304,284	304,284	304,284	100.0%	0	0	METRO LINEAL	330.00	256.00	77.6%		
140909	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESC. PREPARATORIA DEL ESTADO (OCZOCCOAUTLA)	69-OCZOCCOAUTLA DE ESPINOSA	OCZOCCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	MOE-FISM-037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCZOCCOAUTLA DE ESPINOSA	336,000	327,786	327,786	327,786	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CON OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL SHHSPPE/DEGP/CDP/FISM-0049/2011	
165296	CONSTRUCCION DE ANEXO Y SANTARON ESC. SEC. TELESECUNDARIA 891	71-OSUMACINTA	LIBERTAD CAMPESINA	RURAL	063-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	548,324	9,293	9,293	9,293	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	61.50	0.00	0.0%		
70480	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIM. JAMIE SABINES, CLAVE: CDT 07EPH086G	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	072-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	800,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	METAS: CONSTRUCCION DE DOMO	
19254	CONSTRUCCION DE DOMO EN COBACH PLANTEL 47 CLAVE: CDT 07ECB0909S	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	072-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	800,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	METAS: TECHADO	
70489	TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESCUELA PRIM. BLANQUE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 07DPB3008F	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	072-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	800,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.75	75.0%	METAS: TECHADO DE CANCHA	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre					Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido	15=14/12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
70521	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIM. BIL VICENTE GUERRERO. CLAVE: 07DTB704L	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SAN JOSÉ CHAPAYAL	RURAL	072-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%	METAS: TECHADO DE CANCHA	
8118	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES DE 29 X 10 MTS ESC. PRIMARIA SILVESTRE REVUELTAS CON CLAVE: 07DPR02809	81-SABANILLA	NUEVO POBLADO SAKUA	RURAL	HAMSC/DOP/SJ/FSM021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	442,853	132,855	132,855	132,855	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	464.00	0.00	0.0%	TIENE AVANCE FINANCIERO PERO AUN NO FICICO	
8132	CONSTRUCCION DE CANCHA DE CANCHA	81-SABANILLA	EL BEBEDERO	RURAL	HAMSC/DOP/SE/FSM022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	1,200,054	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	603.90	0.00	0.0%		
73119	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LA COLONIA 3 DE MAYO EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SE13XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	183,684	52,802	52,802	52,802	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	189.10	187.00	98.9%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$183,684 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM	
165762	CONSTRUCCION DE 2 AULAS PARA TELEBACHILLERATO NUM. 100 CARLOS OLIVOS CLAVE 07ETH100U (NUEVA CREACION)	82-SALTO DE AGUA	VICENTE GUERRERO	RURAL	SJ040820101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	1,172,663	909,770	909,770	909,770	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,172,663 POR LO CUAL ES EJECUTADA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGA BANORIAS	
166050	NIVELACION DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA	82-SALTO DE AGUA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	SE0701XV0770012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	143,607	143,607	143,607	143,607	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$143,607 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGA BANORIAS	
166086	NIVELACION DE CANCHA DEPORTIVA (CAMPO DE FUTBOL)	82-SALTO DE AGUA	JERUSALEN	RURAL	SE0701XV0770040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	178,713	178,713	178,713	178,713	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO ES EJECUTADO CON EL RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGA BANORIAS	
3046	APORTACION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHADO PARA DOMO J.M. ANTONIO MARTINEZ CASTRO. CLAVE: 07DJN0610U	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,948	0	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	49.00	0.00	0.0%	OBRA EJECUTARSE PENDIENTE DE	
2999	APORTACION DE MATERIALES (CONSTRUCCION DE TECHUMBRO) EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS ENON CANCHIO CASAHONDA CLAVE: 07EJN06112	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,983	9,983	9,983	9,983	100.0%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2533	APORTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL JN. JOSE MARIA LUIS MORA. CLAVE: 07EJN01972	105-TONALÁ	EL CONGRESO	RURAL	097-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,977	9,977	9,977	9,977	100.0%	0	0	ALUMNO	40.00	40.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2545	APORTACION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE COMPUTO Y COCINA EN LA TELESECUNDARIA NO.240 CLAVE: 07ETV02768	105-TONALÁ	IGNACIO RAMIREZ	RURAL	097-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,999	9,999	9,999	9,999	100.0%	0	0	ALUMNO	125.00	125.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
3038	APORTACION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS Y ANDADOR EN LA ESC. TELESECUNDARIA 238 CON CLAVE: 07ETV0274D	105-TONALÁ	MORELOS (MOJARRAS)	RURAL	097-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,989	9,989	9,989	9,989	100.0%	0	0	ALUMNO	81.00	81.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2039	APORTACION DE MATERIALES PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL J. DE N. HERMILO MARIN HERNANDEZ. CON CLAVE: 07EJN0272Q	105-TONALÁ	MIQUEL HIDALGO NUMERO DOS (20 DE NOVIEMBRE)	RURAL	097-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,991	9,991	9,991	9,991	100.0%	0	0	ALUMNO	45.00	45.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2535	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN FELIPE PENA PALACIOS CLAVE: 07EJN0166A	105-TONALÁ	DURANGO (VICTORIO R. GRAJALES)	RURAL	097-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,991	9,991	9,991	9,991	100.0%	0	0	ALUMNO	58.00	58.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
3049	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL. ESC. PRIM. ORIAL LAZARO CARDENAS DEL RIO. CLAVE: 07DPR0366R	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	097-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,991	0	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	0.00	0.00	0.0%	OBRA EJECUTARSE PENDIENTE DE	
2519	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL J.N. ROSARIO CASTELLANOS. CLAVE: 07EJN0261Q	105-TONALÁ	HUANACASTAL	RURAL	097-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,923	9,923	9,923	9,923	100.0%	0	0	ALUMNO	53.00	53.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2506	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CANCHA ESC. PRIM. OTILIO MONTAÑO. CLAVE: 07DPR0308A	105-TONALÁ	HUANACASTAL	RURAL	097-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,923	9,923	9,923	9,923	100.0%	0	0	ALUMNO	86.00	86.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2531	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCOLAR (TERMINACION) EN ESC. PRIMARIA 9 DE MAYO. CLAVE: 07DPR06022Z	105-TONALÁ	RAYMUNDO FLORES FUENTES	RURAL	097-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,997	9,997	9,997	9,997	100.0%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2538	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA EN EL JN. CARLOS CHAVEZ. CLAVE: 07DJN0295U	105-TONALÁ	LA ESPERANZA	RURAL	097-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,999	9,999	9,999	9,999	100.0%	0	0	ALUMNO	14.00	14.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2515	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESC. PRIM. JUAN RUIFO. CLAVE: 07DPR04657M	105-TONALÁ	BUENAVISTA	RURAL	097-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,996	9,996	9,996	9,996	100.0%	0	0	ALUMNO	23.00	23.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2520	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR. EN ESC. PRIM RUBEN MIGUEL RINCON COUTIRO CON CLAVE: 07DPR0610R	105-TONALÁ	EL QUAYABO	RURAL	097-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,791	9,791	9,791	9,791	100.0%	0	0	ALUMNO	78.00	78.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
3033	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN EL J.N. CONSUELO MARIA ASTIDAS CLAVE: 07EJN0198B	105-TONALÁ	MANUEL AVILA CAMACHO (PONTE DURO)	RURAL	097-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,999	9,999	9,999	9,999	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2539	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	43,365	43,365	43,365	43,365	100.0%	0	0	ALUMNO	28.00	28.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
3029	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS GUSTAVO FLAUBERT CLAVE: 07DJN0668Z	105-TONALÁ	BOCA DEL CIELO	RURAL	097-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,995	9,995	9,995	9,995	100.0%	0	0	ALUMNO	28.00	28.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado			15=14/12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
2530	APORTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE FACHADA Y CONTINUACION DE LA BANDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA 002, CLAVE: 07ETV0042	105-TONALÁ	MIGUEL HIDALGO NUMERO DOS (20 DE NOVIEMBRE)	RURAL	097-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,998	9,998	9,998	9,998	100.0%	0	0	ALUMNO	74.00	74.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
3041	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 729 CON CLAVE: 07ETV0213U	105-TONALÁ	EL MANGUITO	RURAL	097-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,923	9,923	9,923	9,923	100.0%	0	0	ALUMNO	81.00	81.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2502	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PORTON DE ACCESO CON TECHADO EN ESC. PRIM. BELZARIO DOMINGUEZ, CON CLAVE: 07DPH3486C	105-TONALÁ	CALZADA DE HUACHIPILIN (LA CALZADA)	RURAL	097-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,992	9,992	9,992	9,992	100.0%	0	0	ALUMNO	53.00	53.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2031	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL J. DE N. MARIA DEL CARMEN SERDAN, CON CLAVE: 07DJN0295T	105-TONALÁ	VENTE DE NOVIEMBRE	RURAL	097-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,949	9,949	9,949	9,949	100.0%	0	0	ALUMNO	51.00	51.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
3047	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHADO DE PASILLO, (DOMO-AULAS) ESC. SEC. DEL ESTADO RAMON E. BALBOA, CLAVE: 07EES0006K	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,998	0	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	356.00	0.00	0.0%	OBRA EJECUTARSE PENDIENTE DE	
2019	APORTACION DE MATERIALES PARA EL TECHADO DE AULAS EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CLAVE: 07DPH142U	105-TONALÁ	JUAN SABINES GUTIERREZ (RUBÉN MARQUEZ)	RURAL	097-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
3048	APORTACION DE MATERIALES PARA ENMALLADO DEL PERIMETRO DEL PREDIO Y PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE AULA Y SANTUARIO EN J.N. JOSE VASCONCELOS, CLAVE: 07DJN1839V	105-TONALÁ	NUEVO MORELOS	RURAL	097-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	54,272	0	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	0.00	0.00	0.0%	OBRA EJECUTARSE PENDIENTE DE	
2979	APORTACION DE MATERIALES PARA FORTALECER EL CERCADO DE LA BANDA PERIMETRIAL EN LA PARTE SUPERIOR, EN ESC. SECUNDARIA JESUS GARCIA CORONA, CLAVE: 07EES0006A	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,997	9,997	9,997	9,997	100.0%	0	0	ALUMNO	178.00	178.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2981	APORTACION DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA, CLAVE: 07PR0283N	105-TONALÁ	LAS PIEDRITAS	RURAL	097-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,988	9,988	9,988	9,988	100.0%	0	0	ALUMNO	23.00	23.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2997	APORTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BANDA EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO CLAVE: 07EPH0169H	105-TONALÁ	CABEZA DE TORO	URBANO	097-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,997	9,997	9,997	9,997	100.0%	0	0	ALUMNO	293.00	293.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2049	APORTACION DE MATERIALES PARA LA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE: 07DPH013P	105-TONALÁ	HUACHIPILIN CALENTURA (LA RAMADITA)	RURAL	097-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,992	9,992	9,992	9,992	100.0%	0	0	ALUMNO	29.00	29.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2988	APORTACION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE PISO DEL AREA CIVICA DE LA ESC. PRIMARIA ENRIQUE C. REISSAMEN CON CLAVE: 07DPH136G	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,923	9,923	9,923	9,923	100.0%	0	0	ALUMNO	115.00	115.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2035	APORTACION DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL J. DE N. GREGORIO TORRES QUINTERO, CON CLAVE: 07DJN0602S	105-TONALÁ	PALO BLANCO	RURAL	097-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ALUMNO	36.00	36.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2024	APORTACION DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES, EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO.414 CON CLAVE: 07ETV0210T	105-TONALÁ	CALZADA DE HUACHIPILIN (LA CALZADA)	RURAL	097-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,994	9,994	9,994	9,994	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2542	APORTACION DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO I COSTILLA CON CLAVE: 07DPH1120A	105-TONALÁ	PALO BLANCO	RURAL	097-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,999	9,999	9,999	9,999	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2528	APORTACION DE MATERIALES PARA TERMINACION DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO, CLAVE: 07DPH4799K	105-TONALÁ	EL ROBLE	RURAL	097-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,996	9,996	9,996	9,996	100.0%	0	0	ALUMNO	32.00	32.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2044	APORTACION DE MATERIALES PARA TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL J.N. IGNACIO ALDAMA, CON CLAVE: 07EJN0211R	105-TONALÁ	LA LAGUNA	RURAL	097-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,998	9,998	9,998	9,998	100.0%	0	0	ALUMNO	50.00	50.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
3021	APORTACION DE MATERIALES (PINTURA VINILICA) EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC CLAVE: 07DPH5154G	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	097-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,998	9,998	9,998	9,998	100.0%	0	0	ALUMNO	240.00	240.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2984	APORTACION DE MATERIALES (PISO EN COCINA Y COMEDOR) PARA LA ESC. PRIMARIA DR. BELZARIO DOMINGUEZ CLAVE: 07EPH0285Z	105-TONALÁ	VICENTE GUERRERO	RURAL	097-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,923	9,923	9,923	9,923	100.0%	0	0	ALUMNO	110.00	110.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
2551	APORTACION DE MATERIALES (REHABILITACION DE AULAS) EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO CLAVE: 07EPH0346G	105-TONALÁ	BENITO JUÁREZ	RURAL	097-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	9,506	9,506	9,506	9,506	100.0%	0	0	ALUMNO	34.00	34.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
3045	APORTACION DE PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE AULAS, PUERTAS Y VENTANAS ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS CLAVE: 07DPH0630C	105-TONALÁ	NUEVO MORELOS	RURAL	097-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	21,306	0	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	16.00	0.00	0.0%	OBRA EJECUTARSE PENDIENTE DE	

TERCER TRIMESTRE DE 2011
ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido	15=14/12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
3061	APORTACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES Y PLAFONES EXTERIORES. ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA. CLAVE: 07DP0624U	105-TONALÁ	LA POLKA	RURAL	097-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	58,859	0	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	130.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
3054	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 18.40 X 30.00 MTS. EN ESC. NORMAL DE LICENCIATURAS EN EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA DEL ESTADO. CLAVE: 07ENL00090 (COL. DEL VALLE)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	738,370	0	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	374.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
3062	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS. PLANTEL 271. CLAVE: 07EB03018M	105-TONALÁ	IGNACIO RAMIREZ	RURAL	097-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	511,044	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
2526	INSTALACION ELECTRICA DE DOMO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA. CON CLAVE: 07DP0125D	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	097-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	106,506	106,506	106,506	68,343	64.2%	0	0	ALUMNO	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA EN PROCESO.
110256	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EE COBACH PAMEL	107-TUMBALÁ	EMILIANO ZAPATA	RURAL	100-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	786,783	786,783	786,783	786,783	100.0%	786,783	786,783	AULA	1.00	1.00	100.0%	
110449	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO BARRIO INDEPENDENCIA	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	100-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	532,181	117,289	117,289	117,289	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	601.80	0.20	0.0%	
109999	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA CINCO DE MAYO BARRIO MAGISTERIAL	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	100-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	434,548	86,191	86,191	86,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	406.40	0.20	0.0%	
71424	REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA CIRIANO ESPINOSA	115-VILLA CORZO	JERICÓ (PORVENIR JERICÓ)	RURAL	103-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APORTO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	183,563	183,563	183,563	183,563	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO PAGADA AL 100%, HA SIDO CONCLUIDA
118024	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS 6X8 MTS. ESTR. RC ESC. TELEBACHILLERATO NO. 87 CVC. 07EP0608P (SECTOR II Y IV) EJ. BENITO JUAREZ	116-VILLAFLORES	BENITO JUÁREZ	URBANO	108-03-0093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	1,118,212	1,118,212	1,118,212	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	NO. DE APROBACION-FISM-004527/2011
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	PISO FIRME																					
	CONSTRUCCION																					
101518	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	25-CHAPULTENANGO	LOS SÁNCHEZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	12,625	12,625	12,625	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,476.84	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION
101635	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	25-CHAPULTENANGO	SAN JOSÉ PARAISO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	21,337	21,337	21,337	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	992.44	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION
100628	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	25-CHAPULTENANGO	SAN JOSÉ VALTIERRA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	26,406	26,406	26,406	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,228.23	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION
100286	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	25-CHAPULTENANGO	SAN JOSÉ VALTIERRA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	39,554	39,554	39,554	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,879.74	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION
100994	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	25-CHAPULTENANGO	SAN MIGUEL BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	53,252	53,252	53,252	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,476.84	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION
99805	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	25-CHAPULTENANGO	VALTIERRA CENTRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	43,289	43,289	43,289	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,013.47	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION
169270	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CON PISO FIRME) (CAPITAL COMPROMETIDO DEL FINANCIAMIENTO BANCARAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE \$ 16,995,995.99, A 2 AÑOS)	51-LA INDEPENDENCIA	SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ	RURAL	041-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	197,114	197,114	197,114	197,114	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,667.96	2,667.96	100.0%	OBRA PAGADA CON RECURSO DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BANCARAS INVERSION 2011 \$197,114.11 \$218,505.34
174430	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	041-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88,552	88,552	88,552	88,552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,198.85	1,198.85	100.0%	
174388	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	51-LA INDEPENDENCIA	EL DIVISORIO	RURAL	041-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	675,294	675,294	675,294	675,294	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,138.40	9,138.40	100.0%	
174360	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	51-LA INDEPENDENCIA	SAN ANTONIO MAGUEVAL	RURAL	041-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71,301	71,301	71,301	71,301	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	976.83	976.83	100.0%	
174418	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	51-LA INDEPENDENCIA	SANTA RITA EL VERGEL	RURAL	041-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31,051	31,051	31,051	31,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.37	420.37	100.0%	
174375	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	51-LA INDEPENDENCIA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	041-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57,961	57,961	57,961	57,961	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	751.95	751.95	100.0%	
174368	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	51-LA INDEPENDENCIA	24 DE ABRIL	RURAL	041-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	218,505	218,505	218,505	218,505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,955.96	2,955.96	100.0%	
169210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISO FIRME) (CAPITAL COMPROMETIDO DEL FINANCIAMIENTO BANCARAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE \$ 16,995,995.99, A 2 AÑOS)	51-LA INDEPENDENCIA	EL CALVARIO	RURAL	041-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	224,370	224,370	224,370	224,370	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,036.90	3,036.90	100.0%	OBRA PAGADA CON RECURSO DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BANCARAS
8398	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SH020232610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	607,245	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	108.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO LUIS DONALDO COLCOSO.
8396	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	57-MAPASTEPEC	FRONTERITA	RURAL	SH020230610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	475,020	475,020	475,020	273,113	57.5%	0	0	METROS CUADRADOS	84.00	48.30	57.5%	
8397	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	57-MAPASTEPEC	PIEDRAS BLANCAS	RURAL	SH020131610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	238,570	238,570	238,570	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
125141	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	66-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0580314	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	224,553	123,200	123,200	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	206.00	0.00	0.0%	
140842	PISO FIRME (CABECERA MUNICIPAL)	69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	MOE-FISM-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	2,500,000	504,971	504,971	504,971	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	200.00	50.0%	CON OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL SU-SSPPPE/DGP/CDRP/FISM-00638/2011
97880	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	77-PUJIAPAN	NUEVO TOLOMITA	RURAL	069-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	152,184	114,138	114,138	113,049	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	29.00	29.00	100.0%	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

											(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)				Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos								
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
32345	CONSTRUCCION DE 15,328.48 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SH0700030366100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	654,199	654,199	654,199	195,292	29.9%	0	0	METROS CUADRADOS	15,328.48	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, LOCALIDADES IPA, SECCION DE TNAJAS, LOS TOROS (ESTACION), JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (EL MANZANO), FELICIANO RENAULD (SAN FRANCISCO).			
43172	CONSTRUCCION DE 16,124.45 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SH07000303646100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	681,978	681,978	681,978	203,091	29.8%	0	0	METROS CUADRADOS	16,124.45	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, (FRANCISCO I MADERO LA BOLSA DE LA BOTELLA, JOSE MARIA MORELOS, LEONCILLOS).			
43018	CONSTRUCCION DE 16,183.64 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SH0700030361300EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	689,196	689,196	689,196	203,102	29.5%	0	0	METROS CUADRADOS	16,183.64	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, 2DA. SECCION DE TNAJAS, VILLA LAS ROSAS, 2DA. SECCION CEBADILLA, BUENAVISTA, LA ESPERANZA, SAN JOSE DEL VALLE).			
44489	CONSTRUCCION DE 16,248.00 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SH07000303666100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	688,474	688,474	688,474	204,501	29.7%	0	0	METROS CUADRADOS	16,248.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, (ACAMMAN, PACAYALTO DOS, RIO FLORIDO, SAN NICOLAS LAGARTERO, HIDALGO, VADENAI).			
44600	CONSTRUCCION DE 18,207.20 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SH07000303676100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	777,808	777,808	777,808	229,054	29.4%	0	0	METROS CUADRADOS	18,207.20	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, (IRA SECCION TNAJAS, SILEVEN, CONGREGACION REFORMA, LOS LANOS).			
32792	CONSTRUCCION DE 4,947.96 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SH0700030368100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	210,608	210,608	210,608	62,290	29.6%	0	0	METROS CUADRADOS	4,947.96	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, LOCALIDADES "BARRA" DE CHANCAN (LAS GAYOTAS) Y EL EJIDO CONQUISTA CAMPERNA.			
32568	CONSTRUCCION DE 9,472.73 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SH0700030376100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	399,786	399,786	399,786	118,942	29.8%	0	0	METROS CUADRADOS	9,472.73	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, LOCALIDADES GENARO VAZQUEZ, ROJAS, LUIS ESPINOZA, CANTON BOGOCAS, SAN CRISTOBAL, BUENA VISTA, LAZARO CARDENAS).			
8321	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	57-MAPASTEPEC	JOSÉ PANTALEÓN DOMÍNGUEZ	RURAL	SH020213610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	480,705	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE SE HIZO UNA AMPLIACION EN EL MONTO Y NO SE HA EJECUTADO.			
8395	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	57-MAPASTEPEC	LAS PALMAS	RURAL	SH02011461090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	481,064	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	124.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.			
5303	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 537 MTS	73-PALENQUE	SAN MARCOS	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	244,695	244,695	172,681	172,681	70.6%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	290.00	82.9%	FALTA DE PAGO DE MATERIAL PARA SU TERMINO DE LA OBRA, ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION.			
137024	CONSTRUCCION DE 98 VIVIENDAS	4-ALDAMA	SAN PEDRO COTZINAM	RURAL	MAC/FISM/0111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS	6,691,960	4,304,539	4,304,539	4,145,072	98.3%	762	0	METROS CUADRADOS	2,940.00	2,900.00	98.6%				
62882	CONSTRUCCION DE 96 VIVIENDAS	5-ALTAMIRANO	SAN FRANCISCO	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	915,444	915,444	915,444	915,444	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,947.00	5,899.00	99.2%				
145102	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN TALONHUITZ	54-LARRÁNZAR	CHAUQUILHUCUM	RURAL	049-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	358,001	358,001	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	0.00	0.0%				
145232	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN TALONHUITZ	54-LARRÁNZAR	TALONHUITZ	RURAL	049-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	3,087,764	3,087,764	3,087,764	3,087,764	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,070.00	2,070.00	100.0%				
144682	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	54-LARRÁNZAR	JOCOLHO	RURAL	049-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	537,002	537,002	537,002	537,002	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%				
144590	CONSTRUCCION DE 106 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	54-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	4,743,522	4,743,522	4,743,522	4,743,522	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,180.00	3,180.00	100.0%				
145296	CONSTRUCCION DE 112 VIVIENDAS RURALES EN PATENTIC	54-LARRÁNZAR	PATENTIC	RURAL	049-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	5,012,023	5,012,023	5,012,023	5,012,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,360.00	3,360.00	100.0%				
144530	CONSTRUCCION DE 96 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	54-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	4,296,020	4,296,020	4,015,220	4,015,220	93.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,880.00	2,800.00	97.2%				
91170	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	60-MAZAPA DE MADERO	NUEVO VERGEL	RURAL	053-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO	1,447,027	1,447,027	1,447,027	23,284	1.6%	0	0	METROS CUADRADOS	19.00	19.00	100.0%	ESTA OBRA, ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA SU MONTO TOTAL ES DE 1,447,027.08 ACILARO QUE TIENE DECIMALES PERO EN LA CAPTURA NO SE REFLEJA.			
166975	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-007/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	1,445,989	1,094,704	1,094,704	1,094,704	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080.00	864.00	80.0%	CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 MTS. CON UNA SUPERFICIE DE 36.00 M2 DE CONSTRUCCION CON DOS RECAMARAS Y AREA COCINA-COMEDOR, CIMENTACION DE MAMPUESTERIA, REFUERZO ESTRUCTURAL, CON MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM, CADERNAS Y CASTILLOS DE 15X15 Y TECHUMBRE A BASE DE POLIN. MONTE DE 3X6.00 MTS Y LAMINA ZINTRO R-72 CAL-26. FIRME DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 8 CM. ESPESOR. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS TOTALES \$2,239,980.90, FISM \$ 1,445,989.45, FONHAPO \$1,632,000.00.			
14116	APOYO A LA VIVIENDA 5 X 6 MTS. (TAXISTA SITIO MAYA PAKAL)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,424,493	1,424,493	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	0.00	0.0%				
14638	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 537 MTS	73-PALENQUE	NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA	RURAL	0093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	440,451	440,451	440,451	397,165	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	563.00	89.4%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
16669	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 537 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	379,568	379,568	379,568	293,558	77.3%	0	0	METROS CUADRADOS	595.00	440.00	73.9%	SE CONSTRUYE EN LA COLONIA OTULUM. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
18772	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	LA GUADALUPE	RURAL	0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267,930	267,930	267,930	192,696	71.9%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	301.98	71.9%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
5334	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN ANTONIO	RURAL	0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	856,434	856,434	856,434	741,147	86.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,225.00	980.00	80.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA ESA OPCION			
14204	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5 X 7 MTS	73-PALENQUE	SAN JUAN CHANCALATO	RURAL	0166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	983,941	983,941	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA, EL SISTEMA NO DA EL CONCEPTO EN DESTINO DEL GASTO POR TAL MOTIVO SE ELIGE LA OPCION AMPLIACION.			

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre					Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido	15-14/12	Generados					Ejercidos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
14286	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5 X 7 MTS.	73-PALENQUE	SAN MATEO	RURAL	0168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	983,941	983,941	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION. SE TOMA EL CONCEPTO DE AMPLIACION EN DESTINO DEL GASTO YA QUE EL SISTEMA NO DA OTRA OPCION	
9331	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	ÁNGEL ALBINO CORDO 2A. SECCION	RURAL	0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	734,086	734,086	734,086	698,029	95.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	FALTA DE RETENCIONES Y MATERIALES. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA	
14198	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	ALFONSO CORONA DEL ROSAL	RURAL	0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	513,860	513,860	513,860	489,914	95.3%	0	0	METROS CUADRADOS	735.00	690.00	93.9%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA	
9286	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	ARROYO JERUSALEN	RURAL	0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	734,086	734,086	734,086	734,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA OTRA OPCION MAS APROXIMADA DE CONSTRUCCION Y EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. ASI SE HA CAPTURADO EN AÑOS ANTERIORES	
9355	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA	RURAL	0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,125,599	1,125,599	1,125,599	1,125,512	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,610.00	1,610.00	100.0%	EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA OTRA OPCION MAS APROXIMADA Y EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE ES CONSTRUCCION. ASI SE HAN CAPTURADO EN AÑOS ANTERIORES	
14651	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	BENITO JUÁREZ	RURAL	0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	446,551	446,551	446,551	446,547	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA	
13886	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS	RURAL	0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	781,464	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,225.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA	
13884	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	EL ESPEJO	RURAL	0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	318,104	318,104	318,104	318,101	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	455.00	455.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA	
9341	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	EL NARANJAL	RURAL	0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	290,258	290,258	290,258	259,130	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	455.00	350.00	76.9%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION	
13889	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	379,568	379,568	379,568	322,289	84.9%	0	0	METROS CUADRADOS	595.00	450.00	75.6%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA	
9320	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LA CASCADA	RURAL	0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	669,826	669,826	669,826	669,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	LA OBRA SE EJERCIO AL 100%. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION	
14698	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LA FORTUNA	RURAL	0097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	171,286	171,286	171,286	93,693	54.7%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	165.00	67.3%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA	
9349	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LA GLORIA	RURAL	0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	562,799	507,728	507,728	507,728	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	805.00	805.00	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES Y MATERIALES. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION	
9354	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	178,620	178,620	178,620	176,224	98.7%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION	
13896	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	NETZAHUALCÓYOTL	RURAL	0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	929,842	929,842	929,842	929,835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,330.00	1,330.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA	
13882	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	NUEVA ESPERANZA 1A. SECCION	RURAL	0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	978,782	520,000	520,000	422,180	81.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	650.00	46.4%	EN EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA	
9322	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	NUEVA GALILEA	RURAL	0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	669,826	669,826	669,826	597,994	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	950.00	90.5%	ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA	
14686	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	NUEVO SAN LEANDRO	RURAL	0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	200,947	200,947	200,947	120,462	59.9%	0	0	METROS CUADRADOS	315.00	255.00	81.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA	
9352	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	PROFR. ROBERTO BARRIOS	RURAL	0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	759,136	759,136	759,136	677,727	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,190.00	760.00	63.9%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION	
9289	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	RÍO CHANCALÁ	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	580,516	580,516	580,516	568,528	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	910.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO DE JUAN SARNES DE POBLADO RIO CHANCALA Y FALTA PAGO DE FENIDUITO EN EL DESTINO GASTO NO DA OTRA OPCION MAS APROXIMADA A CONSTRUCCION Y EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. ASI SE HA CAPTURADO EN AÑOS ANTERIORES	
9288	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	RÍO CHANCALÁ	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	558,188	558,188	558,188	498,317	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	710.00	81.1%	ESTA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO CENTRO DEL POBLADO RIO CHANCALA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA OTRA OPCION MAS A CONSTRUCCION Y EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. ASI SE HA CAPTURADO EN AÑOS ANTERIORES	
9291	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	RÍO CHANCALÁ	RURAL	0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	647,498	647,498	647,498	625,931	96.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,015.00	1,015.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA. FATA PAGO DE RETENCIONES EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA OTRA OPCION MAS APROXIMADA DE CONSTRUCCION Y EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. ASI SE HA CAPTURADO EN AÑOS ANTERIORES	
14209	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN JOSÉ CHANCAL	RURAL	0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	734,086	734,086	734,086	662,186	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	890.35	84.8%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA	
14666	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN JUAN 2A. SECCION	RURAL	0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	734,086	734,086	734,086	401,541	54.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	850.00	81.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA	
18976	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN LUIS 2DA. SECCION	RURAL	0143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97,878	97,878	97,878	97,878	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%	ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA EL PROYECTO	
9347	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN MARCOS	RURAL	0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	223,275	223,275	223,275	196,823	88.1%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	230.00	65.7%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION	
13866	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN MIGUEL ARIMATEA	RURAL	0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	558,188	558,188	558,188	498,328	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	675.00	77.1%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA	
13876	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SATURNINO RÍOS	RURAL	0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	880,903	880,903	880,903	835,407	94.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.00	1,260.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. FALTA PAGO DE RETENCIONES	
18800	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	AMPLIACION BENITO JUAREZ	RURAL	0134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	156,292	156,292	156,292	112,347	71.9%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	176.15	71.9%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre													
												Ministrado	Programado	Ejercido	15+14/12		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15+14/12	16	17	18	19	20	21+20/19	22				
5328	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	ARROYO ENCANTO II	RURAL	0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	440,451	440,451	440,451	440,448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	630.00	100.0%	OBRA TERMINADA. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
13892	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	BEREA	RURAL	0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,695	244,695	244,695	239,905	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. FALTA PAGO DE RETENCIONES			
14216	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	DR. MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	415,982	415,982	415,982	179,387	43.1%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	210.00	50.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
14726	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EL GUAYACÁN	RURAL	0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	489,391	489,391	489,391	267,694	54.7%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	450.00	64.3%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
5299	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EL LACANDÓN	RURAL	0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	171,286	171,286	171,286	171,285	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	245.00	100.0%	NO DA OTRA OPCION EN EL DESTINO DEL GASTO PERO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
19027	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EL PALMAR 1A SECCION	RURAL	0145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,695	244,695	244,695	181,917	74.3%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	260.00	74.3%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA.			
5287	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EL PROGRESO	RURAL	0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	734,086	734,086	734,086	734,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	OBRA TERMINADA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA OTRA OPCION MAS APROXIMADA A CONSTRUCCION Y EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA, ASI SE HA CAPTURADO EN AÑOS ANTERIORES.			
13879	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	FRANCISCO I. MADERO NORTE	RURAL	0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	558,188	558,188	558,188	558,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	875.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA.			
14715	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	GALILEO	RURAL	0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	269,165	269,165	269,165	222,322	82.6%	0	0	METROS CUADRADOS	385.00	290.00	75.3%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
19008	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	LA CAOBA	RURAL	0144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	293,634	293,634	293,634	57,628	19.6%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	82.32	19.6%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
5305	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	LINDAVISTA (CHINIQUEUA)	RURAL	0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	367,043	367,043	367,043	259,022	70.6%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	425.00	81.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION.			
5344	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	MEDELLÍN 1A SECCION	RURAL	0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	122,347	122,347	122,347	110,375	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS	175.00	125.00	71.4%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION.			
18816	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	0135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	178,620	178,620	178,620	128,397	71.9%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	201.32	71.9%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
14298	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	MONTE DE SION	RURAL	0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	133,965	133,965	133,965	119,598	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	180.00	85.7%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
14318	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	NUEVO ALTAMIRANO	RURAL	0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	293,634	293,634	293,634	80,025	27.3%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	80.00	19.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
13870	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	NUEVO SONORA	RURAL	0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	669,826	669,826	669,826	597,994	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	884.00	84.2%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
18920	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	NUEVO YAJALÓN	RURAL	0140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	464,921	464,921	464,921	345,555	74.3%	0	0	METROS CUADRADOS	665.00	495.42	74.5%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
14291	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	ONCE DE JULIO 2A SECCION (MACEÓNIA)	RURAL	0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	489,391	489,391	489,391	363,678	74.3%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	550.00	78.6%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
5345	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	334,913	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION.			
18946	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	171,286	171,286	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN N.C.P.E. NUEVO LAZARO CARDENAS. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA.			
19043	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	464,921	464,921	464,921	254,921	54.8%	0	0	METROS CUADRADOS	665.00	364.42	54.8%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
19135	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	195,756	195,756	195,756	145,533	74.3%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	208.04	74.3%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA PARVIERA EL RANCHO DEL COJO. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA.			
5337	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PUEBLO NUEVO URBANICITA	RURAL	0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	513,860	513,860	513,860	410,515	79.9%	0	0	METROS CUADRADOS	735.00	550.00	74.8%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA ESA OPCION			
14849	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PUPYA	RURAL	0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	734,086	734,086	734,086	401,542	54.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	650.00	61.9%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
9311	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	RIO CHANCALÁ	RURAL	0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	535,861	535,861	535,861	526,268	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS	840.00	840.00	100.0%	SE CONSTRUYE EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO. FALTA PAGO DE RETENCIONES. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA OTRA OPCION MAS APROXIMADA DE CONSTRUCCION Y EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA.			
19066	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	0147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267,930	267,930	267,930	160,616	59.9%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	251.00	59.8%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
14864	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SAN LUIS	RURAL	0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	636,208	636,208	636,208	472,955	74.3%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	710.00	78.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
14833	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SAN LUIS 1RA SECCION	RURAL	0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	171,286	171,286	171,286	93,693	54.7%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	160.00	65.3%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
14304	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SAN MARCOS 2DA SECCION	RURAL	0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,695	244,695	244,695	181,917	74.3%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	290.00	82.9%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
19087	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SANTA ISABEL	RURAL	0148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,695	244,695	244,695	115,206	47.1%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	164.85	47.1%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA			
5296	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7MTS. EN EL BARRIO BONANPAK	73-PALENQUE	RIO CHANCALÁ	RURAL	0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	558,188	558,188	558,188	539,018	96.6%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	875.00	100.0%	SE ESTA CONSTRUYENDO EN EL BARRIO BONANPAK. FALTA PAGO DE ESTIMACIONES. EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA OTRA OPCION MAS APROXIMADA DE CONSTRUCCION Y EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA, ASI SE HA CAPTURADO EN AÑOS ANTERIORES.			
5276	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	BELSARIO DOMINGUEZ NORTE	RURAL	0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	446,551	446,551	422,135	422,135	94.5%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	690.00	98.6%	EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA OTRA OPCION MAS APROXIMADA DE CONSTRUCCION Y EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA, ASI SE HA CAPTURADO EN AÑOS ANTERIORES.			

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
5342	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EBEN EZER	RURAL	0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	489,391	489,391	489,391	404,221	82.6%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	500.00	71.4%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA, EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCION DE CONSTRUCCION
5324	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RYRAL DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LA AURORA	RURAL	0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,049,394	936,858	936,858	936,858	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,645.00	1,450.00	88.1%	ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
14323	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO LAS RUINAS	RURAL	0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	223,275	223,275	223,275	133,847	59.9%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	180.00	51.4%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
14342	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 5X7 MTS.	73-PALENQUE	VICTORIA CAMPESANA I	RURAL	0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	178,620	178,620	178,620	107,077	59.9%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	170.00	60.7%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
18908	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	73-PALENQUE	BAJADAS GRANDES	RURAL	0139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	513,860	513,860	513,860	281,079	54.7%	0	0	METROS CUADRADOS	735.00	402.40	54.7%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
18851	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	245,603	245,603	245,603	126,727	51.6%	0	0	METROS CUADRADOS	385.00	198.66	51.6%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN N.C.P.E. SAN JOSE PALENQUE. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
16664	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	367,043	367,043	367,043	200,770	54.7%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	350.00	66.7%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN EL EJIDO NUEVO ESCUINTLA. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
18878	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	146,817	146,817	146,817	109,122	74.3%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	155.61	74.1%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN EL POBLADO UNIDAD Y TRABAJO. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
19107	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	367,043	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN EL EJIDO NUEVO ESCUINTLA
19119	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	146,817	146,817	146,817	109,150	74.3%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	152.25	72.5%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN RANCHERIA SAN JOSE PALENQUE. EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA
14275	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,249,008	2,249,008	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION. SE TOMA EL CONCEPTO DE AMPLIACION EN DESTINO DEL GASTO YA QUE EL SISTEMA NO DA OTRA OPCION
5350	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,174,538	1,174,538	1,174,538	1,174,030	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680.00	1,680.00	100.0%	EL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDA, EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA LA OPCIÓN DE CONSTRUCCION
5284	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	AGUA BLANCA SERRANIA	RURAL	0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,076,660	1,076,660	1,076,660	1,076,652	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540.00	1,540.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL DESTINO DEL GASTO NO DA OTRA OPCION MAS APROXIMADA DE CONSTRUCCION Y EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. ASI SE HA CAPTURADO EN AÑOS ANTERIORES
144109	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN BARRIO EL REPARTO	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	294,080	128,677	128,677	128,677	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	144.00	30.0%	
144489	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN BARRIO LOS MARIANOS	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	496,260	217,143	217,143	217,143	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	324.00	40.0%	
144096	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN BARRIO SAN FELIPE	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	238,940	104,550	104,550	104,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	390.00	125.00	32.1%	
144469	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN BARRIO SANTA CRUZ	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	367,600	160,847	160,847	160,847	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	240.00	40.0%	
144140	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN DOLORES PETACUIL	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	146,580	65,255	65,255	65,255	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	63.00	30.0%	
144398	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN FRACCION SAN MARTIN EL TRIUNFO	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	73,520	32,169	32,169	32,169	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	60.00	50.0%	
144154	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN NUEVA GALILEA	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	209,400	93,222	93,222	93,222	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	90.00	30.0%	
144210	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN NUEVA MARAVILLA	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	183,800	80,423	80,423	80,423	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	180.00	60.0%	
144172	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN NUEVA REFORMA	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	355,980	158,477	158,477	158,477	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.00	153.00	30.0%	
144435	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN NUEVA SANTA ROSA	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	188,460	83,900	83,900	83,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	135.00	50.0%	
144249	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN PARAISO ZEPTELTON	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	272,220	121,189	121,189	121,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	390.00	156.00	40.0%	
144232	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN SAN FERNANDO	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	314,100	139,833	139,833	139,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	157.00	34.9%	
144277	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN SAN JOSE BOCHIT	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	230,340	102,544	102,544	102,544	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	330.00	132.00	40.0%	
144124	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN SAN JOSE BUENAVISTA PRIMERO	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	314,100	139,833	139,833	139,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	157.00	34.9%	
144299	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN SAN LUIS USIG	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	314,100	139,833	139,833	139,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	135.00	30.0%	
144189	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN SAN MIGUEL LOTEROS	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	272,220	121,189	121,189	121,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	390.00	136.00	34.9%	
144321	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN SAN RAFAEL	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	314,100	139,833	139,833	139,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	112.00	24.9%	
176711	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BARRIO CENTRO	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH010103006100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	277,060	277,060	277,060	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
176749	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BARRIO DURAZNAL	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH010103006100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	129,294	129,294	129,294	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
176829	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BARRIO JULIAN GRAJALES	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH010103010610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	258,589	258,589	258,589	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
176670	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BARRIO MIRADOR	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH010103006100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	221,648	221,648	221,648	221,648	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
99216	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	TRES POZOS	RURAL	093-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	496,890	496,890	496,890	493,531	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	13.00	13.00	100.0%	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22	
100920	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	LA LIBERTAD	RURAL	093-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	573,335	573,335	573,335	387,446	67.6%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	8.00	53.3%	
99241	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	CHALAM	RURAL	093-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	764,446	764,446	764,446	764,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%	
100705	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	NUEVO POBLADO NARANJA SECA	RURAL	093-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	764,446	764,446	764,446	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO MONTO DEL RECURSO NI AVANCE FISICO POR QUE AUN NO HA INICIADO LA OBRA
106520	CONSTRUCCION DE 200 TECHUMBRES EN VIVIENDAS RURALES A BASE DE CONCRETO ARMADO	102-TENEJAPA	TZAJALCHÉN	RURAL	093-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	4,411,668	4,411,668	4,411,668	1,540,277	34.9%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	80.00	40.0%	
101013	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	NARANJA SECA (VEJEO POBLADO)	RURAL	093-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	955,558	955,558	955,558	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO MONTO DEL RECURSO NI AVANCE FISICO POR QUE AUN NO HA INICIADO LA OBRA
98978	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	CRUZ PILAR	RURAL	093-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,146,670	1,146,670	1,146,670	1,146,668	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100.0%	
99348	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL	093-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,146,670	1,146,670	1,146,670	307,632	26.8%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	9.00	30.0%	
99141	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JERUSALEN	RURAL	093-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,146,670	1,146,670	1,146,670	1,146,669	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100.0%	
98027	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JUXALJA	RURAL	093-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,146,670	1,146,670	539,504	539,504	47.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	11.00	36.7%	
106306	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	PAJALTON	RURAL	093-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,146,670	1,146,670	1,146,670	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO DEL RECURSO NI EL AVANCE FISICO POR QUE AUN NO HA INICIADO LA OBRA
98783	CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	SIBACTEL	RURAL	093-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,337,781	1,337,781	1,337,781	1,337,779	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.00	35.00	100.0%	
102306	CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	KULAKTIK	RURAL	093-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,337,781	1,337,781	1,337,781	358,904	26.8%	0	0	METROS CUADRADOS	35.00	14.00	40.0%	
97584	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JOMANCHIM	RURAL	093-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,528,893	1,528,893	1,528,893	1,528,893	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.0%	
99422	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	PACTETÓN	RURAL	093-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,528,893	1,528,893	1,528,893	1,528,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.0%	
98407	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	SIBANILJA POCOLUM	RURAL	093-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,528,893	1,528,893	1,528,893	719,339	47.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	12.00	30.0%	
100570	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	CHACOMA	RURAL	093-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,528,893	1,528,893	1,528,893	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO MONTO DEL RECURSO EJERCIDO NI AVANCE FISICO POR QUE AUN NO HA INICIADO LA OBRA
120624	CONSTRUCCION DE 46 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	683,330	683,330	683,330	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	46.00	34.00	73.9%	TOTAL ANUAL \$3,353,400 INVERSION 2011 \$683,330 INVERSION FEDERAL(SUBSIDIO FONHAPO) \$2,502,400 INVERSION BENEFICIARIOS \$167,670
106571	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL	093-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	191,112	191,112	191,112	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO DEL RECURSO NI AVANCE FISICO PORQUE NO HA INICIADO LA OBRA
98658	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	CRUZCHÉN	RURAL	093-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,911,116	1,911,116	1,911,116	1,893,682	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	
101155	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS RURALES (CARMEN BUENA VISTA)	102-TENEJAPA	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	RURAL	093-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	267,556	267,556	267,556	71,781	26.8%	0	0	METROS CUADRADOS	7.00	2.00	28.6%	
98204	CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	KOTOLTE	RURAL	093-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,675,562	2,675,562	2,675,562	2,675,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	70.00	100.0%	
98579	CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	TZAJUQUILJOK	RURAL	093-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,675,562	2,675,562	2,675,562	1,808,080	67.6%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	52.00	74.3%	
99593	CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	3,057,786	3,057,786	3,057,786	2,066,378	67.6%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	72.00	90.0%	
139584	CONST 10 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEZ MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	106-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	396,940	396,940	396,940	396,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	FALTA FINQUITO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS, CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$396,940 PROGRAMA TU CASA \$544,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$49,523.20 HACIENDO UN TOTAL DE \$990,463.20
139813	CONST 10 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEZ MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDICIA)	URBANO	106-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	396,940	396,940	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	0.00	0.0%	AUN NO SE INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$396,940 PROGRAMA TU CASA \$544,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$49,523.20 HACIENDO UN TOTAL DE \$990,463.20
139723	CONST 10 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEZ MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	396,940	396,940	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	0.00	0.0%	AUN NO SE INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$396,940 PROGRAMA TU CASA \$544,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$49,523.20 HACIENDO UN TOTAL DE \$990,463.20
147040	CONST 12 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEZ MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	LAGUNA VERDE	RURAL	106-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	476,328	476,328	476,328	476,328	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	12.00	100.0%	TERMINADA Y OPERANDO, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$476,328 PROGRAMA TU CASA \$652,800 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$59,427.84 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,188,555.84, EL IMPORTE REFLEJADO AQUI ES UNICAMENTE EL DEL FISM 2011, NOS UTILIZO DE MAS NI DE MENOS.

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
																						11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
139529	CONST 12 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	SCHPONA SANTA ROSA	RURAL	106-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	476,328	476,328	476,328	476,328	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	12.00	100.0%	TERMINADA Y OPERANDO, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$476,328 PROGRAMA TU CASA \$652,800 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$59,427.84
139318	CONST 13 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANT CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	MARCOS E BECERRA	RURAL	106-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	595,410	595,410	595,410	595,410	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	TERMINADA Y OPERANDO, ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$595,410 PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,485,694.80
139274	CONST 13 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN ISIDRO LOS LAURELES	RURAL	106-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	595,410	595,410	595,410	595,410	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	TERMINADA Y OPERANDO, ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$595,410 PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,485,694.80
139125	CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	106-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	595,410	595,410	595,410	595,410	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	TERMINADA Y OPERANDO, EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO NO ESTAN POR ESO SE CAPTURA DE ESTA MANERA, CUENTA CON RECURSOS DEL FISM \$595,410, PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,485,694.80
139493	CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL CARMELITO	RURAL	106-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	595,410	595,410	544,488	544,488	91.4%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	13.00	86.7%	SE ENCUENTRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO Y CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$595,410 PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,485,694.80
139766	CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	URBANO	106-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	595,410	595,410	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	0.00	0.0%	AUN NO SE INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$595,410 PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,485,694.80
139880	CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	RURAL	106-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	595,410	595,410	595,410	595,410	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	TERMINADA Y OPERANDO, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$595,410 PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,485,694.80
139207	CONST 16 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	BELSARIO DOMINGUEZ	RURAL	106-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	635,104	635,104	635,104	475,422	74.9%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	8.00	50.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL F.I.S.M. \$635,104.00 DEL PROGRAMA TU CASA \$670,400.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$79,237.12 HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE \$1,584,741.12
139454	CONST 17 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	LA GLORIA (LA TRANCA)	RURAL	106-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	674,798	674,798	674,798	674,798	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17.00	17.00	100.0%	TERMINADA Y OPERANDO, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$674,798 PROGRAMA TU CASA \$924,800 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$84,189.44 HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE \$1,683,787.44
139630	CONST 22 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150 KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTENES CLAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN LAZARO	RURAL	106-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	873,268	873,268	873,268	873,268	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	22.00	22.00	100.0%	TERMINADA Y OPERANDO, LA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$873,268 DEL PROGRAMA TU CASA \$1,196,800 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$108,959.88 HACIENDO UN TOTAL DE \$2,179,019.04
139399	CONST 4 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	LAGUNA VERDE	RURAL	106-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	158,776	158,776	158,776	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.00	0.00	0.0%	AUN NO SE INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$158,776 PROGRAMA TU CASA \$217,600 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$19,899.28 HACIENDO UN TOTAL DE \$396,185.28
139661	CONST 4 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	106-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	158,776	158,776	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.00	0.00	0.0%	AUN NO SE INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$158,776 PROGRAMA TU CASA \$217,600 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$19,899.28 HACIENDO UN TOTAL DE \$396,185.28
139895	CONST 4 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO SOYATITAN	RURAL	106-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	158,776	158,776	158,776	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.00	0.00	0.0%	AUN NO SE COMIENZA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$158,776 PROGRAMA TU CASA \$217,600 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$19,899.28 HACIENDO UN TOTAL DE \$396,185.28

TERCER TRIMESTRE de 2011
ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido	15=14/12								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22			
139554	CONST. 5 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CEMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO ANTONIO	RURAL	106-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	198,470	198,470	198,998	188,998	95.2%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	4.00	80.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$198,470 PROGRAMA TU CASA \$272,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$24,761.60 HACIENDO UN TOTAL DE \$495,231.60	
139823	CONST. 5 VIVIENDAS 6X8 MTS CEMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC-150 K/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCT LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAM. ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	CANDELARIA EL ALTO LA PASTORA	RURAL	106-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	198,470	198,470	198,470	148,569	74.9%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	4.00	80.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$198,470 DEL PROGRAMA TU CASA \$272,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS 2,671.60 HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE \$495,231.60. EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO CUENTA CON EL CONCEPTO DE VIVIENDA POR ESO TOMO EL QUE SE ENCUENTRA	
139890	CONST. 3 VIVIENDAS 6X8 MTS CEMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC-150 K/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCT LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAM. ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS	RURAL	106-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	198,470	198,470	198,470	189,401	95.4%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	4.00	80.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, Y CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$198,470 DEL PROGRAMA TU CASA \$272,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$24,761.60	
139620	CONST. 6 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CEMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	RURAL	106-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	238,164	238,164	238,164	238,164	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6.00	6.00	100.0%	TERMINADA Y OPERANDO, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$238,164 PROGRAMA TU CASA \$326,400 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$29,713.92 HACIENDO UN TOTAL DE \$594,277.92	
139916	CONST. 8 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CEMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PULITIC	URBANO	106-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	317,552	317,552	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	0.00	0.0%	AUN NO SE INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$317,552 PROGRAMA TU CASA \$435,200 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$38,635.80 HACIENDO UN TOTAL DE \$792,370.80	
139960	CONST. 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CEMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO CASTILLOS CONCRETO FC-150 K/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTENES CLAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN ANTONIO EL LIMON DOS	RURAL	106-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	595,410	595,410	595,410	595,410	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	TERMINADA Y OPERANDO, CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$595,410 DEL PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA \$1,485,694.80. LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO NO ESTA EN DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION Y TAMPOCO ESTA POR LO QUE TODOS LOS REGISTROS DE VIVIENDAS SE REGISTRARAN DE ESTA MANERA	
96689	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RANCHERIA LAS MARAVILLAS)	67-OCOSINGO	LAS MARAVILLAS	RURAL	EASH020211196200178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	130,000	130,000	130,000	64,915	49.9%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	5.00	50.0%		
96528	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RANCHERIA LA CONCORDIA)	67-OCOSINGO	LA CONCORDIA	RURAL	EASH0202111056200143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	208,000	208,000	208,000	103,080	49.5%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	8.00	50.0%		
96806	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RANCHERIA SAN PEDRO JOMALCHEN)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH0202111216200178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	546,000	546,000	546,000	271,686	49.8%	0	0	METROS CUADRADOS	42.00	21.00	50.0%		
92967	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EL DIO LOMAS DEL ORIENTE)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH0202110986200137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	520,000	520,000	520,000	255,356	49.1%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	20.00	50.0%		
93084	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (NCP EL RECUERDO)	67-OCOSINGO	EL RECUERDO	RURAL	EASH0202111016200139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	338,000	338,000	338,000	165,982	49.1%	0	0	METROS CUADRADOS	26.00	13.00	50.0%		
96472	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (NCP 15 DE SEPTIEMBRE)	67-OCOSINGO	15 DE SEPTIEMBRE	RURAL	EASH0202111036200141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	533,000	533,000	533,000	265,465	49.8%	0	0	METROS CUADRADOS	41.00	21.00	51.2%		
90454	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (RANCHERIA LA AZULETA)	67-OCOSINGO	LA AZULETA	RURAL	EASH0202110976200136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	234,000	234,000	234,000	116,282	49.7%	0	0	METROS CUADRADOS	18.00	9.00	50.0%		
	REHABILITACION																						
72101	REHABILITACION DE 70 VIVIENDAS E/JO EMILIANO ZAPATA	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	046-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	293,726	299,771	299,771	209,771	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	60.00	85.7%	REHABILITACION DE 70 VIVIENDAS CON TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM. DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE ESTE MUNICIPIO	
71510	REHABILITACION DE VIVIENDAS RANCHERIA LOS AMATES	46-JIQUIPILAS	LOS AMATES	RURAL	046-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	147,603	114,008	114,008	114,008	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.00	36.00	100.0%	REHABILITACION DE 36 VIVIENDAS DE LA RA. LOS AMATES	
72373	REHABILITACION DE 25 VIVIENDAS DEL BARRIO CENTRO JIQUIPILAS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	196,612	169,609	169,609	169,609	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25.00	20.00	80.0%	REHABILITACION DE 25 VIVIENDAS CON TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM. JIQUIPILAS BARRIO CENTRO	
72287	REHABILITACION DE 30 VIVIENDAS CON TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM. DE LA RA. SAN ANTONIO	46-JIQUIPILAS	SAN ANTONIO	RURAL	046-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	123,002	95,007	95,007	95,007	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	25.00	83.3%	REHABILITACION DE 30 VIVIENDAS DE LA RA. SAN ANTONIO CON TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM	
71654	REHABILITACION DE 82 VIVIENDAS DEL EJIDO LLANO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO	46-JIQUIPILAS	LLANO GRANDE	RURAL	046-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	301,865	252,395	252,395	252,395	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	82.00	75.00	91.5%		
72459	REHABILITACION DE 99 VIVIENDAS E/ BENITO JUAREZ	46-JIQUIPILAS	BENITO JUAREZ	RURAL	046-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	584,835	537,248	537,248	537,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	99.00	95.00	96.0%	REHABILITACION DE 99 VIVIENDAS DEL EJIDO BENITO JUAREZ	
69027	ADQUISICION DE 2500 LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	77-PUIJAPAN	PUIJAPAN	URBANO	069-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJAPAN CHIAPAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%		
68892	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	77-PUIJAPAN	EL MANGO	RURAL	069-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJAPAN CHIAPAS	170,177	170,177	170,177	157,778	92.7%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%		
100108	MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,002,393	1,002,393	1,002,393	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO MONTO EJERCIDO NI AVANCES ACUMULADOS AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA. ESTA OBRA SE REFERE A LA REHABILITACION DEL TECHO DE 15 VIVIENDAS, NO SE ME INDICA CUANTOS METROS CUADRADOS Y NO ME APARECE LA OPCION O EVIENDA ES POR ESO QUE LE ASIGNE 15 (QUE SON LAS VIVIENDAS)	
142703	REHABILITACION DE TECHO DE 15 VIVIENDAS EN RANCHERIA ATLANTIDA	115-VILLA CORZO	ATLANTIDA	RURAL	107-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	0.00	0.0%		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
																						15-14/12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
71644	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA EN NUEVO REFUGIO	115-VILLA CORZO	EL NUEVO REFUGIO	RURAL	107-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	326,158	326,158	326,158	275,087	84.3%	0	0	METROS CUADRADOS	32.00	27.00	84.4%		
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	OTROS																						
99442	CONSTRUCCION DE 212 TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA CON ESTRUCTURA DE MADERA	5-ALTAMIRANO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,004,903	1,004,903	1,004,903	1,004,903	100.0%	0	0	VIVIENDA	212.00	212.00	100.0%		
	REHABILITACION DE 287 VIVIENDAS; BASE DE CONCRETO, CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX, TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA CON ESTRUCTURA DE MADERA DE 7.00X8.10 MTS.	5-ALTAMIRANO	LA LAGUNA	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,576,263	1,576,263	1,576,263	1,576,263	100.0%	0	0	VIVIENDA	287.00	287.00	100.0%		
98909	REHABILITACION DE 88 VIVIENDAS CON TECHO DE LAMINA GALVANIZADA	5-ALTAMIRANO	LA GRANDEZA	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	910,271	910,271	910,271	910,085	100.0%	0	0	VIVIENDA	88.00	87.98	100.0%		
122217	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL, (LIDO LIBERTAD PAJAL, NUEVO PROGRESO, SALVADOR URBINA, LA PAZ, QUERETARO, JERUSALEN Y PLAN DE AYUTLA)	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	008-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	787,095	787,095	787,095	592,135	75.2%	0	0	VIVIENDA	20.00	10.00	50.0%	EN TIPO DE GASTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, RUBRO DEL GASTO VIVIENDA, EN EL TIPO DE GASTO NO SE ENCONTRÓ EL APARTADO DE (CONSTRUCCION) ESTA OBRAS ES MEZCLA DE RECURSOS DONDE EL MUNICIPIO APORTARA 787095 Y FONHAPO 1088000.	
122230	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL)	9-ANGEL ALBINO CORZO	SANTA RITA	RURAL	008-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	472,257	472,257	472,257	355,281	75.2%	0	0	VIVIENDA	12.00	9.00	75.0%	MEZCLA DE RECURSOS APORTACION MUNICIPAL 472257 APORTACION FONHAPO 652800	
122223	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL)	9-ANGEL ALBINO CORZO	SIETE DE OCTUBRE	RURAL	008-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	708,386	708,386	708,386	532,921	75.2%	0	0	VIVIENDA	18.00	13.00	72.2%	MEZCLA DE RECURSOS APORTACION MUNICIPAL 708386 APORTACION FONHAPO 679200	
46265	CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO, RANCHERIA SANTA ROSALIA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	663,563	663,563	663,563	663,563	100.0%	0	0	ACCION	192.00	192.00	100.0%		
27077	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	POZUELOS	RURAL	023-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	602,400	197,109	197,109	197,109	100.0%	0	0	VIVIENDA	173.00	173.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION	
34103	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	BAHUKUM	RURAL	023-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	44,800	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE INCLUYE SUMINISTRO DE 280 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM CAL 32 DE 9.05 MTS	
34353	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	CHILMOJVELTIC	RURAL	023-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	730,800	730,800	730,800	730,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	203.00	203.00	100.0%	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS INCLUYE SUMINISTRO DE VARILLAS DE 3/8 DE DIAMETRO. LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION	
34399	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	CHOTIC	RURAL	023-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	864,000	432,000	432,000	432,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	240.00	240.00	100.0%	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS INCLUYE SUMINISTRO DE VARILLA DE 3/8. LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION	
34458	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	KOTOLTE	RURAL	023-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,299,780	1,299,780	1,299,780	1,299,780	100.0%	0	0	VIVIENDA	249.00	249.00	100.0%	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS INCLUYE SUMINISTRO DE VARILLAS DE 3/8 DE DIAMETRO. LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION	
33326	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	LAGUNA PETEJ	RURAL	023-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	920,400	460,200	460,200	460,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	236.00	236.00	100.0%	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION	
33382	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	MAJOMUT	RURAL	023-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,638,000	491,400	491,400	491,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	420.00	420.00	100.0%	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION	
34181	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	TZAJALTEIC	RURAL	023-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	771,200	780,800	780,800	780,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	241.00	241.00	100.0%	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE INCLUYE SUMINISTRO DE 4820 PIEZAS DE LAMINA DE ZINTRO ALUM CALIBRE 32 DE 3.05 MTS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION. EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE MONTO ANUAL Y LO EJERCIDO SE ELABORA AMPLIACION DE PROYECTO	
34298	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	TZONTEHUITZ	RURAL	023-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	915,200	274,560	274,560	274,560	100.0%	0	0	VIVIENDA	286.00	286.00	100.0%	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE INCLUYE EL SUMINISTRO DE 6790 PZAS. DE LAMINA ZINTRO ALUM CAL 32 DE 3.05 MTS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION	
33516	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	YOLONHUITZ	RURAL	023-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	371,316	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	97.00	97.00	100.0%	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION	
33869	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	YUTNOTIC	RURAL	023-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	894,360	268,304	268,304	268,304	100.0%	0	0	VIVIENDA	257.00	257.00	100.0%	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION	

TERCER TRIMESTRE DE 2011
ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15/14/12	16	17	18	19	20	21/20/19	22	
34501	AUTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	JONTEALHÓ	RURAL	023-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	438,480	219,240	219,240	219,240	100.0%	0	0	VIVIENDA	105.00	105.00	100.0%	AUTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE EL SUMINISTRO DE 63,000 PZAS. DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN
33214	AUTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	BASHEQUÉN	RURAL	023-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,085,760	286,200	286,200	286,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	260.00	260.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN
33257	AUTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	BAUTISTA GRANDE	RURAL	023-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,009,200	504,600	504,600	504,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	290.00	290.00	100.0%	AUTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DEER BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. LOSA BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN
37497	AUTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	023-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,268,800	2,268,800	2,268,800	2,268,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	709.00	709.00	100.0%	AUTO CONST. DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE INCLUYE EL SUMINISTRO DE 14180 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM CAL. 32 DE 3.05 MTS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN
48082	AUTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	EL CIPRÉS	RURAL	023-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	288,840	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	83.00	83.00	100.0%	AUTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE 51000 PIEAS DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN
34771	AUTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	ICALUMTIC	RURAL	023-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	716,800	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	224.00	224.00	100.0%	AUTO CONST. DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE INCLUYE EL SUMINISTRO DE 4480 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM CAL. 32 DE 3.05 MTS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN
34586	AUTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	TILIL	RURAL	023-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39,660	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	AUTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA LE MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE EL SUMINISTRO DE 6000 PIEZAS DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN
34667	AUTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	YAALHICH'IN	RURAL	023-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	401,556	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	109.00	109.00	100.0%	AUTO CONST. DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE EL SUMINISTRO DE 65400 PIEZAS DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN
34811	AUTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	YAKAMPOT (YOKPOT)	RURAL	023-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	380,800	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	119.00	119.00	100.0%	AUTO CONST. DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE INCLUYE EL SUMINISTRO DE 2880 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM CAL. 32 DE 3.05 MTS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN
27261	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	BECHUTIC	RURAL	023-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	309,600	309,600	309,600	309,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	86.00	86.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS INCLUYE SUMINISTRO DE VARILLA DE 3/8" PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN
25645	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE	23-CHAMULA	BANOCTIC (NOCTIC)	RURAL	023-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	393,600	196,800	196,800	196,800	100.0%	0	0	PIEZA	2,460.00	2,460.00	100.0%	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE 2460 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM CALIBRE 32 DE 3.05 MTS.
123177	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	LAS MINAS	RURAL	023-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	561,600	561,600	561,600	561,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	144.00	144.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BLOCK HUECO LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN
123264	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	MILPOLETA	RURAL	023-03-0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	886,400	886,400	886,400	886,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	277.00	277.00	100.0%	SUMINISTRO DE 5640 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM CAL 32 DE 3.05 METROS LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN
122889	AUTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	YITIC	RURAL	023-03-0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,512,000	756,000	756,000	756,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	420.00	420.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE VARILLAS DE 3/8 DE DIAMETRO LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN
25846	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE	23-CHAMULA	SACTZU	RURAL	023-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	464,000	464,000	464,000	464,000	100.0%	0	0	PIEZA	2,900.00	2,900.00	100.0%	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM CALIBRE 32 DE 3.05 METROS
176587	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE	23-CHAMULA	CATSHTIC	RURAL	023-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	780,800	780,800	780,800	780,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	244.00	244.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BLOCK HUECO LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN
25953	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	023-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	268,800	268,800	268,800	268,800	100.0%	0	0	PIEZA	1,680.00	1,680.00	100.0%	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM CALIBRE 32 DE 3.05 METROS. ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE YOLTOUTIC, SE ANOTA CHAMULA POR NO APARECER EN EL LISTADO DE LOCALIDADES QUE CONSIDERARA EL FORMATO
26167	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE	23-CHAMULA	YUT BASH UNO	RURAL	023-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	236,800	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	1,480.00	1,480.00	100.0%	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE LAMINAS ZINTRO ALUM CALIBRE 32 DE 3.05 METROS
26474	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	CHICUMTANTIC	RURAL	023-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,016,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	500.00	500.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS
27315	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	CHULTIC	RURAL	023-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	576,000	576,000	576,000	576,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	160.00	160.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS INCLUYE SUMINISTRO DE VARILLAS DE 3/8" PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN
27153	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	CRUZ OBISPO	RURAL	023-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	334,590	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	95.00	95.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. PARA LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido	15/14/12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15/14/12	16	17	18	19	20	21/20/19	22		
26615	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	EL POZO	RURAL	023-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,737,108	1,737,800	1,737,108	1,737,108	100.0%	0	0	VIVIENDA	438.00	438.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BLOQUE HUECO DE 15X20X40 PARA LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION.	
26623	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	ICHILHO	RURAL	023-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	254,000	254,000	254,000	254,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	73.00	73.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BLOQUE HUECO DE 15X20X40 PARA LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION.	
26882	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	LAS OLLAS	RURAL	023-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,957,800	1,370,460	1,370,460	1,370,460	100.0%	0	0	VIVIENDA	502.00	502.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BLOQUE HUECO DE 15X20X40 PARA LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION.	
27196	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	MONTE BONITO	RURAL	023-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	608,850	608,850	608,850	608,850	100.0%	0	0	VIVIENDA	123.00	123.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE PISOS DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION.	
27772	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	NACHAUC	RURAL	023-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1,089,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	220.00	220.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE PISO DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION.	
27861	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	PAJALTÓN ALTO	RURAL	023-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,006,400	2,006,400	2,006,400	2,006,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	304.00	304.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE PISO DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION.	
27730	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	PAJALTÓN BAJO	RURAL	023-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	889,200	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	247.00	247.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS INCLUYE SUMINISTRO DE VARILLAS DE 3/8 PARA LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION.	
27574	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	SACLAMANTÓN	RURAL	023-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,418,400	1,418,400	1,418,400	1,418,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	394.00	394.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS INCLUYE SUMINISTRO DE VARILLAS DE 3/8 PARA LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION.	
27414	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (LA VENTANA III)	23-CHAMULA	LA VENTANA	RURAL	023-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	129,600	129,600	129,600	129,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	36.00	36.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE CASTILLOS Y MUROS INCLUYE SUMINISTRO DE VARILLAS DE 3/8 PARA LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION. LA OBRA SE REALIZA EN LA VENTANA II.	
25818	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	023-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,993,600	1,993,600	1,993,600	1,993,600	100.0%	0	0	PIEZA	12,460.00	12,460.00	100.0%	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM CALIBRE 32 DE 3.05 METROS.	
26230	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	023-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	406,400	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	2,540.00	2,540.00	100.0%	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM CALIBRE 32 DE 3.05 METROS. ESTA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE NICHÉ.	
26111	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	023-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	620,800	620,800	620,800	620,800	100.0%	0	0	PIEZA	3,880.00	3,880.00	100.0%	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM CALIBRE 32 DE 3.05 METROS. ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE YUT UK UM SE ANOTA CHAMULA POR NO CONSIDERARLO EN EL LISTADO DEL SISTEMA.	
25667	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE	23-CHAMULA	PUGHÉN MUMUNTIC	RURAL	023-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	100.0%	0	0	PIEZA	6,300.00	6,300.00	100.0%	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE 6000 PIEZAS DE LAMINA ZINTRO ALUM CALIBRE 32 DE 3.05 METROS.	
25969	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE	23-CHAMULA	TZALATOM	RURAL	023-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	396,800	396,800	396,800	396,800	100.0%	0	0	PIEZA	2,480.00	2,480.00	100.0%	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM CALIBRE 32 DE 3.05 METROS.	
26277	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE	23-CHAMULA	UKUMTIC	RURAL	023-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,244,800	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	7,780.00	7,780.00	100.0%	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM CALIBRE 32 DE 3.05 METROS.	
176999	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE	23-CHAMULA	JOLNAJOTIC	RURAL	023-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	368,000	368,000	368,000	368,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	115.00	115.00	100.0%	PROYECTO QUE CORRESPONDE A LA DOTACION DE 2000 PIEZA DE LAMINA ZINTRO ALUM CALIBRE 32 PARA 115 VIVIENDAS.	
176617	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE	23-CHAMULA	NICHÉN	RURAL	023-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,036,800	1,036,800	1,036,800	1,036,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	324.00	324.00	100.0%	CORRESPONDE A LA DOTACION DE LAMINAS ZINTRO ALUM.	
30277	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	23-CHAMULA	YUTOSIL TRES	RURAL	023-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	519,750	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	105.00	105.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE PISO DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO DE BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS. LOS BENEFICIARIOS APORTAN MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA REGION.	
115734	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO	24-CHANAL	FRONTERA MEXIQUITO	RURAL	F3-2011-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	246,604	212,455	212,455	212,455	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	11.00	91.7%		
115735	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO	24-CHANAL	ONILIA	RURAL	F3-2011-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	543,288	455,054	455,054	455,054	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	29.00	93.5%		
115736	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	F3-2011-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	606,996	604,500	604,500	604,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	39.00	38.00	97.4%		
106117	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO	24-CHANAL	NUEVO PORVENIR	RURAL	F3-2011-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	245,959	161,126	161,126	161,126	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	4.00	66.7%		
115737	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (BARRIO LA ISLA)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	310,450	259,226	259,226	259,226	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	16.00	88.9%	EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO CON DECIMALES ES DE 310,450.77 Y LO PAGADO ES DE 259,226.30 POR CUESTIONES DEL SISTEMA QUE NO ACEPTA DECIMALES.	
115738	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE CASA)	24-CHANAL	FRONTERA MEXIQUITO	RURAL	F3-2011-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	241,246	195,310	195,310	195,310	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	11.00	91.7%		
115740	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA)	24-CHANAL	NATILTÓN	RURAL	F3-2011-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	598,726	487,714	487,714	487,714	100.0%	0	0	VIVIENDA	29.00	28.00	96.6%		
115741	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA)	24-CHANAL	TZAJALNICH	RURAL	F3-2011-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	537,745	442,045	442,045	442,045	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	24.00	96.0%		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
115742	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO BAJO	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	2,395,446	1,918,166	1,918,166	1,918,166	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	70.00	87.5%	EL IMPORTE TOTAL DE PROYECTO CON TODO Y CENTAVOS ES DE 2,395,446.40 YA QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, ASI COMO LO PAGADO ES DE 1,918,166.20	
115743	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO LA MONTAÑA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,004,526	801,682	801,682	801,682	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	33.00	97.1%	EL MONTO ASIGNADO PARA ESTA OBRA ES DE 1,004,526.00 Y EL EJERCIDO DE 403,841.23 COMO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES	
115744	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO NUEVO.	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	840,000	660,084	660,084	660,084	100.0%	0	0	VIVIENDA	47.00	45.00	95.7%		
115745	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO PAMAL AGUIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	529,768	428,722	428,722	428,722	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	32.00	97.0%		
115746	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO SITILMUA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	206,400	164,638	164,638	164,638	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	6.00	85.7%	EL RECURSO PAGADO EN ESTA OBRA ES DE 82,319.25 Y SE PUSO LA CANTIDAD DE 82,319.25 QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES	
115739	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO YANICHIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	681,884	679,109	678,109	679,109	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	31.00	96.9%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 681,883.78 PERO COMO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES SE COLOCÓ LA CANTIDAD DE 681,883.78, ASI COMO EN LO EJERCIDO ES LA CANTIDAD DE 540,247.78 NO 540,247.00 COMO SE APLICA POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES	
115747	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL(PIE DE CASA)	24-CHANAL	CHANALITO	RURAL	F3-2011-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	456,760	393,760	393,760	393,760	100.0%	0	0	VIVIENDA	21.00	19.00	90.5%		
83164	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-CHENALHO	CANOLAL	RURAL	026-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	3,232,439	2,585,951	2,585,951	2,585,951	100.0%	0	0	VIVIENDA	231.00	208.00	90.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 231 UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS INCLUYE ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO, PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO Y ARENA, LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE	
99947	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-CHENALHO	CHIMTIC	RURAL	026-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,169,560	1,084,780	1,084,780	1,084,780	100.0%	0	0	VIVIENDA	210.00	168.00	80.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 210 UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE	
95675	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-CHENALHO	IKALUM	RURAL	026-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	992,733	744,549	744,549	744,549	100.0%	0	0	VIVIENDA	48.00	42.00	87.5%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 48 UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS INCLUYE ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO, ARENA, LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE	
95778	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-CHENALHO	LINDAVISTA	RURAL	026-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	751,517	601,214	601,214	601,214	100.0%	0	0	VIVIENDA	88.00	84.00	95.5%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION 88 UNIDADES DE VIVIENDA INCLUYE ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO, PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO Y ARENA,LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE	
83202	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-CHENALHO	TZABALHO	RURAL	026-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,396,131	1,797,099	1,797,099	1,797,099	100.0%	0	0	VIVIENDA	190.00	162.00	85.3%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 190 UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS INCLUYE ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO, ARENA, LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE	
95795	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CENTRO POCONICHIM)	26-CHENALHO	POCONICHIM	RURAL	026-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,310,132	1,048,105	1,048,105	1,048,105	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	95.00	95.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 100 UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS INCLUYE ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO, ARENA, LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE	
83179	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TAKURUM 1A FRACCION)	26-CHENALHO	TAKIKUM	RURAL	026-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,252,533	1,252,533	1,252,533	1,252,533	100.0%	0	0	VIVIENDA	112.00	112.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 112 UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS INCLUYE ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO, PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO, GRAVA, ARENA Y CALHORIA	
95471	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TAKURUM 2A FRACCION)	26-CHENALHO	TAKIKUM	RURAL	026-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,076,992	538,496	538,496	538,496	100.0%	0	0	VIVIENDA	87.00	70.00	80.5%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 87 UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS INCLUYE ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO, GRAVA Y ARENA, LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE	
81510	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	SANTA MARTHA	RURAL	026-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,225,428	1,225,428	1,225,428	1,225,428	100.0%	0	0	VIVIENDA	95.00	95.00	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO, Y PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO Y SE ENCUENTRA FINQUITADA	
81481	REHABILITACION DE VIVIENDA	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,904,180	2,323,344	2,323,344	2,323,344	100.0%	0	0	VIVIENDA	274.00	250.00	91.2%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, CONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO	
82992	REHABILITACION DE VIVIENDA	26-CHENALHO	MAJOMUT	RURAL	026-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	842,386	842,386	842,386	842,386	100.0%	0	0	VIVIENDA	117.00	117.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE	
81523	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	026-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	3,031,152	3,031,152	3,031,152	3,031,152	100.0%	0	0	VIVIENDA	421.00	421.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE	

Tercer Trimestre de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
81579	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	BENITO JUAREZ	RURAL	026-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	338,395	338,395	338,395	338,395	100.0%	0	0	VIVIENDA	47.00	47.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE	
82109	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	424,793	424,793	424,793	424,793	100.0%	0	0	VIVIENDA	59.00	59.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE	
82382	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,051,184	1,051,184	1,051,184	1,051,184	100.0%	0	0	VIVIENDA	146.00	146.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 146 VIVIENDAS PARA EL EJIDO SAN PEDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE	
82984	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	613,365	613,365	613,365	613,365	100.0%	0	0	VIVIENDA	83.00	83.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO, PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO, GRAVA Y ARENA, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO	
82973	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,388,763	2,388,763	2,388,763	2,388,763	100.0%	0	0	VIVIENDA	252.00	252.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO USHULUCUM CONSISTENTE EN LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, CONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS	
82022	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHUQUILHO	RURAL	026-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	904,690	452,345	452,345	452,345	100.0%	0	0	VIVIENDA	77.00	66.00	85.7%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CADENAS Y CASTILLOS Y PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO, EL IMPORTE PAGADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SIQUE SIENDO EL MISMO QUE EL SEGUNDO TRIMESTRE, YA QUE EL CHEQUE DEL MONTO DEL SEGUNDO FUE CANCELADO	
82414	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	NARANJATIC BAJO	RURAL	026-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,283,434	641,717	641,717	641,717	100.0%	0	0	VIVIENDA	101.00	76.00	75.2%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO, GRAVA Y ARENA	
82172	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	PAJALTO	RURAL	026-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	481,958	481,958	481,958	481,958	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CASTILLO Y CADENA, CEMENTO Y ARENA	
82186	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	PATCRUZ	RURAL	026-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	552,835	442,268	442,268	442,268	100.0%	0	0	VIVIENDA	39.00	32.00	82.1%	LA OBRA NO TUVO MOVIMIENTOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CASTILLOS Y CADENAS CON MEZCLA DE CEMENTO Y ARENA	
82202	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	PECHUQUIL	RURAL	026-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,227,669	1,295,752	1,295,752	1,295,752	100.0%	0	0	VIVIENDA	163.00	123.00	75.5%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CASTILLO Y CADENA	
82667	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	QUESHTIC	RURAL	026-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	199,063	199,063	199,063	199,063	100.0%	0	0	VIVIENDA	21.00	21.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS	
81531	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	SAN JOSE MAJOMUT	RURAL	026-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	518,392	518,392	518,392	518,392	100.0%	0	0	VIVIENDA	72.00	72.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE	
82158	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	SLUMKA	RURAL	026-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	283,505	283,505	283,505	283,505	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CADENAS, CASTILLOS Y PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO Y ARENA	
82213	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	TANATE	RURAL	026-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	904,690	678,517	678,517	678,517	100.0%	0	0	VIVIENDA	77.00	54.00	70.1%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO Y PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO	
82193	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	XINCHILVO	RURAL	026-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	928,785	928,785	928,785	928,785	100.0%	0	0	VIVIENDA	129.00	129.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE	

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	16		17	18	19		20	21=20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido										
	1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14				18	19	20	21=20/19	22		
82369	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	YABTECLUM FRACCIÓN DOS	RURAL	026-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	3,450,634	1,725,317	1,725,317	1,725,317	100.0%	0	0	VIVIENDA	334.00	234.00	70.1%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS. EXISTO UNA AMPLIACION EN EL TOTAL ANUAL PORQUE HUBO MODIFICACION EN LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES POR LOS CUALES SE AMPLIO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA.		
128048	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	YABTECLUM FRACCIÓN TRES	RURAL	026-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,343,061	1,343,061	1,343,061	1,343,061	100.0%	0	0	VIVIENDA	130.00	130.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA Y EL MONTO ANUAL INCREMENTO A DIFERENCIA DEL REPORTE ENVIADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.		
82487	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	YABTECLUM FRACCIÓN UNO	RURAL	026-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,198,424	599,212	599,212	599,212	100.0%	0	0	VIVIENDA	116.00	87.00	75.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS. EXISTE UN INCREMENTO EN EL TOTAL ANUAL PORQUE LA OBRA SUFRIÓ UNA AMPLIACION DEL MONTO TOTAL A CONSECUENCIA DEL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.		
82435	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	YABTECLUM (PUEBLO VIEJO)	RURAL	026-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,725,218	1,060,185	1,060,185	1,060,185	100.0%	0	0	VIVIENDA	182.00	155.00	85.2%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS.		
178625	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	28-CHAPILLA	DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	155,600	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	3.00	75.0%			
178358	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	28-CHAPILLA	CHAPILLA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	233,400	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	5.00	83.3%			
28559	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	AMPLIACIÓN BELLA VISTA DEL NORTE	RURAL	034-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	263,200	263,200	78,960	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	ESTA OBRA ES EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA (TU CASA 2011) CON UNA INVERSION DE \$424,000.00 Y FSM \$ 263,200.07 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 687,200.07. LOS BENEFICIARIOS APORTARAN LA CANTIDAD DE \$ 35,800.00 EN MANO DE OBRA. SE TIENE PROGRAMADO EL PAGO DE LA ESTIMACION A INICIO DEL CUARTO TRIMESTRE YA QUE SERA 01 Y FINQUITO Y FECHA DE TERMINO DE OBRA ES EL 30 DE SEPTIEMBRE.		
28327	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS	RURAL	034-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	296,100	296,100	88,830	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	ESTA OBRA ES EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA (TU CASA 2011) CON UNA INVERSION DE \$477,000.00 Y FSM \$ 296,100.08 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 773,100.08. LOS BENEFICIARIOS APORTARAN LA CANTIDAD DE \$ 36,900.00 EN MANO DE OBRA. SE TIENE PROGRAMADO EL PAGO DE LA ESTIMACION A INICIO DEL CUARTO TRIMESTRE YA QUE SERA 01 Y FINQUITO Y FECHA DE TERMINO DE OBRA ES EL 30 DE SEPTIEMBRE.		
28646	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	034-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE FRONTERA COMALAPA	1,030,800	1,030,800	1,030,800	1,030,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO FSM 2011. LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 49,200.00 EN MANO DE OBRA.		
30472	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	SABINALITO	RURAL	034-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	460,600	460,600	460,600	281,406	61.1%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	ESTA OBRA ES EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA (TU CASA 2011) CON UNA INVERSION DE \$742,000.00 Y FSM \$ 460,600.15 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 1,202,600.15. LOS BENEFICIARIOS APORTARAN LA CANTIDAD DE \$ 57,400.00 EN MANO DE OBRA. LA ESTIMACION NO SE HA PAGADO DEBIDO QUE ESTA EN REVISION DOCUMENTAL Y FISCALMENTE.		
28853	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	TAMPICO	RURAL	034-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	230,300	230,300	230,300	230,300	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA ES EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA (TU CASA 2011) CON UNA INVERSION DE \$271,000.00 Y FSM \$ 230,300.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 501,300.00. LOS BENEFICIARIOS APORTARAN LA CANTIDAD DE \$ 28,700.00 EN MANO DE OBRA.		
169381	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE \$ 16,999,999.99, A 2 AÑOS)	51-LA INDEPENDENCIA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	041-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	372.00	372.00	100.0%	OBRA PAGADA CON RECURSO DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BANCARIAS.		
144613	CONSTRUCCION DE COCHAS ECOLOGICAS	54-LARRAINZAR	NACHITOM	RURAL	049-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	951,159	951,159	951,159	951,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	525.00	100.0%			
135543	CONSTRUCCION DE 66 VIVIENDAS DE 7.05X6.15 MTS EN EL LADO BENTO JUARES LA SELVA Y CUBO JOSÉ CASTILLO TELMANIS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH01-00206100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,672,101	2,672,101	2,672,101	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	66.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 66 VIVIENDAS DE 7.05X6.15MTS CON UN MONTO TOTAL DE \$2,494,844.18 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 18100 MN) DE LOS CUALES ESTA INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$2,672,101.98 CORRESPONDE A LA INVERSION FSM 2011, \$3,498,00.00 CORRESPONDE A LA APORTACION DEL CONVENIO CON FONAPRO SEDESOL Y \$324,742.20 POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.		
159821	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	59-MARQUÉS DE COMILAS	SANTA MARTA EL CARACOL	RURAL	116-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	652,800	652,800	652,800	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	0.00	0.0%	SE CANCELÓ ESTA OBRA POR MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO POR MÉSCLAS DEL RECURSO DE FONAPRO AYUNTAMIENTO Y BENEFICIARIOS.		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Generados						Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido	15-14/12	16-15	17-16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
105453	REHABILITACION DE VIVIENDA	63-MITONTIC	ALAMUL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	810,140	567,098	567,098	567,098	100.0%	0	0	VIVIENDA	191.00	134.00	70.2%		
105454	REHABILITACION DE VIVIENDA	63-MITONTIC	CHALAM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	2,201,374	1,871,169	1,540,962	1,871,169	100.0%	0	0	VIVIENDA	519.00	441.00	85.0%		
105455	REHABILITACION DE VIVIENDA	63-MITONTIC	CHIMHUCUM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	1,459,100	1,021,370	1,021,370	1,021,370	100.0%	0	0	VIVIENDA	344.00	241.00	70.1%		
105456	REHABILITACION DE VIVIENDA	63-MITONTIC	CHOCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	139,971	139,971	139,971	139,971	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%		
105459	REHABILITACION DE VIVIENDA	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	152,696	106,888	106,888	106,888	100.0%	0	0	VIVIENDA	36.00	25.00	69.4%	EN EL CUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE APLICO COBERTURA MUNICIPAL, AL NO ENCONTRAR EN EL LISTADO LA LOCALIDAD BENEFICIADA QUE EN ESTE CASO ES SUYUTIC	
105458	REHABILITACION DE VIVIENDA	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	246,010	246,010	246,010	246,010	100.0%	0	0	VIVIENDA	58.00	41.00	70.7%	EN EL CUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE CAPTURE COBERTURA MUNICIPAL, EN LOCALIDAD AL NO EXISTIR EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD EN EL LISTADO QUE ES JALISCOHAKAL	
105457	REHABILITACION DE VIVIENDA	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	640,477	448,334	448,334	448,334	100.0%	0	0	VIVIENDA	151.00	106.00	70.2%	EN EL CUADRO DE LOCALIDAD EN DESTINO DEL GASTO SE CAPTURE COBERTURA MUNICIPAL, AL NO ENCONTRAR EN EL LISTADO LA LOCALIDAD DE TOTUT	
105460	REHABILITACION DE VIVIENDA	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	156,937	156,938	156,938	156,938	100.0%	0	0	VIVIENDA	37.00	37.00	100.0%	EN EL CUADRO DE LOCALIDAD EN DESTINO DE GASTO SE CAPTURE COBERTURA MUNICIPAL, AL NO ENCONTRAR EN EL LISTADO LA LOCALIDAD DE BA CHEN	
105461	REHABILITACION DE VIVIENDA	63-MITONTIC	CUCHUMTÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	1,073,117	751,182	751,182	751,182	100.0%	0	0	VIVIENDA	253.00	177.00	70.0%		
105462	REHABILITACION DE VIVIENDA	63-MITONTIC	MITONTIC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	1,001,011	700,707	700,707	700,707	100.0%	0	0	VIVIENDA	236.00	165.00	69.9%		
105463	REHABILITACION DE VIVIENDA	63-MITONTIC	PULUMSIBAC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	750,757	525,530	525,530	525,530	100.0%	0	0	VIVIENDA	177.00	124.00	70.1%		
105464	REHABILITACION DE VIVIENDA	63-MITONTIC	SUYALHÓ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	797,415	558,191	558,191	239,224	42.9%	0	0	VIVIENDA	188.00	94.00	50.0%		
105465	REHABILITACION DE VIVIENDA	63-MITONTIC	TITALTETIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	631,347	581,943	581,943	249,404	42.9%	0	0	VIVIENDA	196.00	78.00	39.8%		
105466	REHABILITACION DE VIVIENDA	63-MITONTIC	TOJCHOTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	508,988	508,988	508,988	508,988	100.0%	0	0	VIVIENDA	120.00	120.00	100.0%		
105467	REHABILITACION DE VIVIENDA	63-MITONTIC	TZOEP TIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	1,798,425	1,258,898	1,258,898	1,258,898	100.0%	0	0	VIVIENDA	424.00	297.00	70.0%		
105468	REHABILITACION DE VIVIENDA	63-MITONTIC	XOCTÓN (XOCTOTIC)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	347,808	243,466	243,466	243,466	100.0%	0	0	VIVIENDA	82.00	57.00	69.5%		
89722	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ)	67-OCOSINGO	EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ	RURAL	EASH0202110906200131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	312,000	312,000	312,000	153,214	49.1%	0	0	VIVIENDA	24.00	12.00	50.0%		
96725	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO AGUA AZUL)	67-OCOSINGO	AGUA AZUL	RURAL	EASH0202111206200177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,805,000	1,000,000	1,000,000	902,392	90.2%	0	0	VIVIENDA	190.00	95.00	50.0%		
96950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJ. EL CARRIZAL)	67-OCOSINGO	EL CARRIZAL	RURAL	EASH0202110906200144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EJ. EL CARRIZAL	650,000	650,000	650,000	324,000	49.8%	0	0	VIVIENDA	50.00	25.00	50.0%		
93052	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJ. JAVIER LOPEZ MORENO)	67-OCOSINGO	JAVIER LOPEZ MORENO	RURAL	EASH020211006200138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	871,000	871,000	871,000	427,722	49.1%	0	0	VIVIENDA	67.00	34.00	50.7%		
87196	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJ. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)	67-OCOSINGO	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	EASH0202110876200097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	650,000	650,000	650,000	319,195	49.1%	0	0	VIVIENDA	50.00	25.00	50.0%		
32769	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJ. NUEVA LAS TACITAS)	67-OCOSINGO	NUEVA LAS TACITAS	RURAL	EASH0202110826200124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	975,000	975,000	975,000	479,275	49.2%	0	0	VIVIENDA	75.00	37.00	49.3%		
90122	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJ. PLAN DE AYALA)	67-OCOSINGO	PLAN DE AYALA	RURAL	EASH0202110946200133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	429,000	429,000	429,000	213,625	49.8%	0	0	VIVIENDA	33.00	17.00	51.5%		
32151	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJ. PRIMERA AMPLIACION PLACIDO FLORES)	67-OCOSINGO	PLACIDO FLORES	RURAL	EASH0202110796200121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,235,000	1,000,000	1,000,000	607,341	60.7%	0	0	VIVIENDA	95.00	48.00	50.5%		
87914	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJ. ROSARIO PACAYA)	67-OCOSINGO	ROSARIO LA PACAYA	RURAL	EASH0202110896200129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	715,000	715,000	715,000	356,185	49.8%	0	0	VIVIENDA	55.00	28.00	50.9%		
89481	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJ. SAN JUAN LA CURENA)	67-OCOSINGO	SAN JUAN LA CURENA	RURAL	EASH0202110916200130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	806,000	806,000	806,000	395,802	49.1%	0	0	VIVIENDA	62.00	31.00	50.0%		
89960	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJ. VICENTE GUERRERO)	67-OCOSINGO	VICENTE GUERRERO	RURAL	EASH0202110936200132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	572,000	572,000	572,000	284,823	49.8%	0	0	VIVIENDA	44.00	22.00	50.0%		
96659	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJ. VIEJO CHALAM DEL CARMEN)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH0202111076200144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	663,000	663,000	663,000	330,265	49.8%	0	0	VIVIENDA	51.00	26.00	51.0%		
88947	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJIDO NUEVO PARAISO)	67-OCOSINGO	NUEVO PARAISO	RURAL	EASH0202110896200128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	260,000	260,000	260,000	129,660	49.9%	0	0	VIVIENDA	20.00	10.00	50.0%		
88685	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJIDO PEÑA CHAVARICO)	67-OCOSINGO	PEÑA CHABARICO	RURAL	EASH0202110906200087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,846,000	1,000,000	1,000,000	907,041	90.7%	0	0	VIVIENDA	142.00	71.00	50.0%		
32827	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJIDO RAMON F. BALBOA)	67-OCOSINGO	RAMON F. BALBOA	RURAL	EASH0202110936200125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,600,000	1,500,000	1,500,000	1,278,670	85.2%	0	0	VIVIENDA	200.00	99.00	49.5%		
32584	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJIDO SAN QUINTIN)	67-OCOSINGO	SAN QUINTIN	RURAL	EASH0202110856200067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,170,000	1,000,000	1,000,000	575,402	57.5%	0	0	VIVIENDA	90.00	45.00	50.0%		
32606	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJIDO SANTA LUCIA)	67-OCOSINGO	SANTA LUCIA	RURAL	EASH0202110816200062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,040,000	1,000,000	1,000,000	511,227	51.1%	0	0	VIVIENDA	80.00	41.00	51.3%		
32281	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EJIDO VILLA LAS ROSAS)	67-OCOSINGO	VILLA LAS ROSAS	RURAL	EASH0202110796200122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,560,000	1,000,000	1,000,000	767,167	76.7%	0	0	VIVIENDA	120.00	60.00	50.0%		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 15-14/12	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 21-20/19	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
32929	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (POB. FCO. VILLA LOTE 5)	67-OCOSINGO	FRANCISCO VILLA LOTE 5	RURAL	EASH0202110846200126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	325,000	325,000	325,000	157,697	48.5%	0	0	VIVIENDA	25.00	12.00	48.0%		
96490	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (POB. NUEVO JATATE)	67-OCOSINGO	NUEVO JATATE	RURAL	EASH0202111046200142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	832,000	832,000	832,000	414,720	49.8%	0	0	VIVIENDA	64.00	32.00	50.0%		
32389	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (RANCHERIA CHIHUAHUITA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH0202110806200123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	403,000	403,000	403,000	195,545	48.5%	0	0	VIVIENDA	31.00	15.00	48.4%		
90440	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (RA. EL PORVENIR SERENO)	67-OCOSINGO	EL PORVENIR SERENO	RURAL	EASH0202110966200135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	481,000	481,000	481,000	236,342	49.1%	0	0	VIVIENDA	37.00	19.00	51.4%		
33458	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (RA. EL TRIUNFO)	67-OCOSINGO	EL TRIUNFO	RURAL	EASH0202110866200127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	273,000	273,000	273,000	132,466	48.5%	0	0	VIVIENDA	21.00	11.00	52.4%		
96427	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (RA. SAN FRANCISCO)	67-OCOSINGO	SAN FRANCISCO	RURAL	EASH0202111026200140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	533,000	533,000	533,000	265,465	49.8%	0	0	VIVIENDA	18.00	9.00	50.0%		
43085	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	598,988	598,988	598,988	598,988	100.0%	0	0	VIVIENDA	201.00	201.00	100.0%		
12150	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	AGUA VIVA	RURAL	SH07XIV077205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	102,564	102,564	102,564	102,564	100.0%	0	0	VIVIENDA	21.00	21.00	100.0%	EL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA SE BENEFICARA A 21 VIVIENDAS	
11982	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	SH07XIV07712	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,142,856	1,142,856	1,142,856	1,142,856	100.0%	0	0	VIVIENDA	234.00	234.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,142,856 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM, POR LO CUAL SE BENEFICIO 234	
12030	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	BUENAVISTA	RURAL	SH07XIV0770014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	532,356	532,356	532,356	532,356	100.0%	0	0	VIVIENDA	109.00	109.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$532,356.00 POR LO CUAL SE GASTO EL RECURSO FISM Y SE BENEFICIO 109	
11943	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	CHUCHUCUMIL	RURAL	SH07XIV077026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	439,560	439,560	439,560	439,560	100.0%	0	0	VIVIENDA	90.00	90.00	100.0%	EL COSTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$439,560, POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM Y SE BENEFICIO 90	
12101	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	DELICIAS LAS FLORES 2A SECCION	RURAL	SH07XIV0779999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	166,056	166,056	166,056	166,056	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$166,056 QUE SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM. LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES COOP. LAS DELICIAS Y SE BENEFICIO CON 34 VIVIENDA PARA TECHUMBRE DE LAMINA	
11963	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL BASCAN (LUCHA BASCAN)	RURAL	SH07XIV0770011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	747,252	747,252	747,252	747,252	100.0%	0	0	VIVIENDA	153.00	153.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$747,252 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM PO LO CUAL SE BENEFICIO 153	
13970	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL CONEJO	RURAL	SH07XIV077227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	58,608	58,608	58,608	58,608	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	EL COSTO DE PROYECTO ES DE \$58,608 POR LO CUAL SE BENEFICIO A 12 VIVIENDA EN TECHUMBRE DE LAMINA	
11894	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL PARAISO	RURAL	SH07XIV0770142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	175,824	175,824	175,824	175,824	100.0%	0	0	VIVIENDA	36.00	36.00	100.0%	EL COSTO DE PROYECTO EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$175,824 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DEL FISM Y SE BENEFICIO 36 VIVIENDA	
11910	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL TORTUGUERO 1A. SECCION	RURAL	SH07XIV07794	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	757,020	757,020	757,020	757,020	100.0%	0	0	VIVIENDA	155.00	155.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$757,020 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM A LOS BENEFICIARIOS SON 155	
13851	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	SH07XIV0779999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	87,912	87,912	87,912	87,912	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$87,912, POR LO CUAL SE BENEFICIO 18 VIVIENDAS DE LAMINA	
14033	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LINDAVISTA	RURAL	SH07XIV077235	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	107,448	107,448	107,448	107,448	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$107,448 POR LO CUAL SE BENEFICIO 22 VIVIENDA EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	
13858	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LOS LUCEROS 2A. SECCION	RURAL	SH07XIV077044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	420,024	420,024	420,024	420,024	100.0%	0	0	VIVIENDA	86.00	86.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$420,024 POR LO CUAL SE BENEFICIO 86 VIVIENDA EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA. EL EJIDO QUE SE BENEFICIO ES EL EJIDO LOS LUCEROS 1ERA SECCION	
14072	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	SH07XIV07749	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	136,752	136,752	136,752	136,752	100.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$136,752, POR LO CUAL SE BENEFICIO 28 VIVIENDA EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	
13868	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	NUEVO MUNDO	RURAL	SH07XIV0770370	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	312,576	312,576	312,576	312,576	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%	EL MONTO DE PROYECTO ES DE \$312,576, POR LO CUAL SE BENEFICARA 64 VIVIENDAS PARA EL TECHUMBRE DE LAMINA LA LOCALIDAD ES RANCHERIA NUEVO MUNDO	
12013	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	PACTIÚN CHICO	RURAL	SH07XIV077319	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19,536	19,536	19,536	19,536	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$19,536, LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM SE BENEFICIO 4	
13968	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	PALMA TULIÁ	RURAL	SH07XIV077203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	112,332	112,332	112,332	112,332	100.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	23.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$112,332, DONDE SE BENEFICIO 23 VIVIENDAS PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA.	
12045	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	PASO NARANJO	RURAL	SH07XIV0770413	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	107,448	107,448	107,448	107,448	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$107,448 LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM, POR LO CUAL SE BENEFICIO 22	
11922	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	PLAN DE AYALA	RURAL	SH07XIV077495	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	97,680	97,680	97,680	97,680	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$97,680 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM, LOS BENEFICIARIOS SON 20	
13848	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH07XIV077001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	190,476	190,476	190,476	190,476	100.0%	0	0	VIVIENDA	39.00	39.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$190,476 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM, POR LO CUAL SE BENEFICIO 39 VIVIENDAS DE LAMINA	
14118	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH07XIV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	122,100	122,100	122,100	122,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%	EL PROYECTO ES DE \$122,100 POR LO CUAL SE BENEFICIO LA COLONIA LUZ Y ESPERANZA, CON 25 VIVIENDA EN LA CONSTRUCCION DE LAMINA DE TECHUMBRE	
12083	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SAN JOSÉ EL BASCAN	RURAL	SH07XIV0770011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	63,492	63,492	63,492	63,492	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$63,492, QUE SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM, POR LO CUAL SE BENEFICIO 13 VIVIENDA	
11884	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SAN JOSÉ SIVALCHEM 1RA. SECCION	RURAL	SH07XIV0770368	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	131,868	131,868	131,868	131,868	100.0%	0	0	VIVIENDA	27.00	27.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$131,868, QUE SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM POR LO CUAL SE BENEFICIO 27 VIVIENDA PARA TECHUMBRE	
11955	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SAN JUAN BARTOLOMÉ	RURAL	SH07XIV077324	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	253,968	253,968	253,968	253,968	100.0%	0	0	VIVIENDA	52.00	52.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$253,968 LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM, Y SE BENEFICIO 52 VIVIENDA	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Financieros Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
14014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SUCLUMPA	RURAL	SH07XIV07786	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	551,892	551,892	551,892	551,892	100.0%	0	0	VIVIENDA	113.00	113.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES \$551,892. POR LO CUAL SE BENEFICIO 113 VIVIENDA EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA.	
12057	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	TIENTUL GRANDE 2DA. SECCION (AGUA POTABLE)	RURAL	SH07XIV9999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	390,720	390,720	390,720	390,720	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	80.00	100.0%	EL EJIDO BENEFICIADO ES EL EJIDO TIENTUL. CHICO EN EL REGISTRO DEL EJIDO SE APARECE COMO TIENTUL GRANDE 2 SECCION (AGUA POTABLE) QUE SERA BENEFICIADO EN TECHUMBRE DE LAMINA POR LO CUAL SE BENEFICIO 10.	
13988	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SANTA ROSA BASCAN	RURAL	SH07XIV077999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	68,376	68,376	68,376	68,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE 68,376. POR LO CUAL SE BENEFICIO 14 VIVIENDA EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA.	
9761	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	CHIVALTIC NUEVO	RURAL	SH0102XIV0770127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,484,622	1,337,728	1,337,728	1,337,728	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	60.00	75.0%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 1,484,622.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM.	
10679	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	EL TORO	RURAL	SH0102XIV0770093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	677,160	668,945	668,945	668,945	100.0%	0	0	VIVIENDA	39.00	39.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$677,160. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM.	
9947	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	GENERACIÓN 95	RURAL	SH0102XIV0770444	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	759,032	722,638	722,638	722,638	100.0%	0	0	VIVIENDA	41.00	33.00	80.5%	EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE \$759,032 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM.	
9758	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	SH0102XIV0770036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,476,985	1,379,523	1,379,523	1,379,523	100.0%	0	0	VIVIENDA	81.00	70.00	86.4%	EL COSTO TOTAL DE PROYECTO ES DE 1,476,985.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM.	
6012	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	JACARANDA	RURAL	SH0102XIV0770201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	149,201	148,541	148,541	148,541	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 149,201.00 POR LO CUAL SE PAGARAN CON EL RECURSO DE FISM.	
446	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	JILUMIL	RURAL	SH0102XIV0770041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	659,797	499,864	499,864	499,864	100.0%	0	0	VIVIENDA	38.00	38.00	100.0%	EN AVANCE FISICO SE TERMINO DE CONSTRUIR LAS 38 VIVIENDA POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM.	
9766	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	LA CONCORDIA (MONTE GRANDE)	RURAL	SH0102XIV0770210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	553,626	427,563	427,563	427,563	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 553,626.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DE FISM.	
11410	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	LOS LUCEROS 2A. SECCION	RURAL	SH0102XIV0770043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,146,743	447,074	447,074	447,074	100.0%	0	0	VIVIENDA	65.00	20.00	30.8%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,146,743. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM.	
9753	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	PASO NARANJO 1A. SECCION	RURAL	SH0102XIV0770058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	889,846	633,636	633,636	633,636	100.0%	0	0	VIVIENDA	51.00	51.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$889,846 POR LO CUAL SE ENTREGO 51 VIVIENDA Y SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM.	
9751	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	PUNTA BRAVA 2A. SECCION	RURAL	SH0102XIV0770418	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	945,498	407,775	407,775	407,775	100.0%	0	0	VIVIENDA	51.00	48.00	94.1%	EL COSTO TOTAL DE PROYECTO ES DE \$945,498 POR LO CUAL SE PAGARAN CON EL RECURSOR DE FISM.	
9984	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH0102XIV0770000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	471,757	181,164	181,164	181,164	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$471,757 QUE SE BENEFICARA A LA LOCALIDAD EJIDO BETEL YOCHEB. POR LO CUAL SE ENTREGO 26 VIVIENDA Y TERMINADA.	
10001	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH0102XIV0770044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	539,802	508,443	508,443	508,443	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	23.00	76.7%	EL COSTO DE PROYECTO ES DE \$539,802 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. LA LOCALIDAD BENEFICIADO ES LOS LUCEROS PRIMERA YA QUE NO APARECE REGISTRADO LA LOCALIDAD Y QUE SLO APARECE LA LOCALIDAD LOS LUCEROS 2 Y LOS LUCEROS TERCERA.	
11412	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH0101XIV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,034,382	921,732	921,732	921,732	100.0%	0	0	VIVIENDA	58.00	36.00	62.1%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE 1,034,382.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM.	
11435	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH0102XIV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	523,116	198,426	198,426	198,426	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	2.00	6.7%	COLONIA LA CERIA SE BENEFICARA CON 30 VIVIENDAS Y SE EJECUTARA CON EL RECURSO DE FISM CON UN MONTO DE \$ 523,116.	
156350	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH01XIV0770352	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	107,117	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	2.00	33.3%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$107,117 POR LO CUAL SE EJECUTA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGARON BANORAS. SE BENEFICIO LA RANCHERIA VICENTE GUERRERO.	
6002	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SAN JOSÉ JUSHIL	RURAL	SH0102XIV0770223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	258,452	199,529	199,529	199,529	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	EN AVANCE FISICO SE CONSTRUYO 14 VIVIENDA TERMINADA POR LO CUAL SE GASTARA CON EL RECURSOS DE FISM.	
9769	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SAN MIGUEL	RURAL	SH0102XIV0770077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,365,099	703,476	703,476	703,476	100.0%	0	0	VIVIENDA	76.00	26.00	34.2%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 1,365,099.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM.	
9773	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SAN PEDRO SABANA	RURAL	SH0102XIV0770350	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	609,209	552,844	552,844	552,844	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	20.00	60.6%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 609,209.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM.	
11430	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SAN PEDRO SABANA	RURAL	SH0102XIV0770350	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,214,459	1,089,187	1,089,187	1,089,187	100.0%	0	0	VIVIENDA	68.00	39.00	57.4%	EL NOMBRE DEL EJIDO ES SAN PEDRO SABANA TIERRA EN DONDE SE BENEFICARA CON 68 VIVIENDAS Y EL MONTO DE RECURSO ES DE \$1,214,459 QUE SE GASTARA CON EL RECURSO DE FISM.	
11400	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SANTA ROSA	RURAL	SH0102XIV0770083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	166,852	166,109	166,109	166,109	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$166,852. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM.	
11406	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SANTA TERESA DE JESUS	RURAL	SH0102XIV0770359	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	364,251	362,600	362,600	362,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	5.00	25.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE 364,252.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM.	
9763	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	TIEMOPA	RURAL	SH0102XIV0770088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	972,332	368,320	368,320	368,320	100.0%	0	0	VIVIENDA	56.00	17.00	30.4%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 972,332.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM.	
9777	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	SH0102XIV0770091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	399,350	389,200	389,200	389,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	23.00	100.0%	EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE \$399,350 POR LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM.	
10649	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	TRAPICHE	RURAL	SH0102XIV0770096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	589,624	586,818	586,818	586,818	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$589,624 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM.	
9958	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	ÚRSULO GALVÁN	RURAL	SH0102XIV0770100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,484,622	573,960	573,960	573,960	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	10.00	12.5%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE 1,484,622.00, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM.	
9790	CONTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	POZA AZUL	RURAL	SH0102XIV0770426	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	331,307	251,340	251,340	251,340	100.0%	0	0	VIVIENDA	19.00	15.00	78.9%	EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE 331,307.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM.	
176997	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, EJIDO RIVERA GALEANA	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	RIVERA GALEANA	RURAL	SH0500030116200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL	707,050	707,050	707,050	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	100.00	60.00	60.0%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIOGESTORES, POR EL CUAL, ESTA OBRA BENEFICIA A HABITANTES DE LA COMUNIDAD.	
57842	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	95-SOLOCHUAPA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	255,022	229,520	229,520	210,997	91.9%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	6.43	91.9%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIOGESTORES, POR EL CUAL, ESTA OBRA BENEFICIA A HABITANTES DE LA COMUNIDAD.	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Ejercido		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	15-14-12		16						17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20-19	22		
57887	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	93-SOLOSUCHAPA	JANA 1A. SECCIÓN	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	110,700	99,630	99,630	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	41.00	0.00	0.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO), EN COORDINACIÓN CON RECURSO FEDERAL DE LA SEDESO. ASI TAMBIEN CON UNA APORTACION DE SUS BENEFICIARIOS. DICHA OBRA NO SE HA INICIADO	
60264	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	93-SOLOSUCHAPA	LA CARRETERA	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	40,500	36,450	36,450	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO), EN COORDINACIÓN CON LA SEDESO FEDERAL Y LA APORTACION DE SUS BENEFICIARIOS. DICHA OBRA AUN NO SE HA INICIADO.	
59201	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	93-SOLOSUCHAPA	SAN ANTONIO	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	13,500	12,150	12,150	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	0.00	0.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TECHO SEGURO, DICHA OBRA AUN NO SE HA INICIADO	
102463	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	TRES CERRIOS	RURAL	093-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	583,672	583,672	583,672	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	19.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO DE RECURSO EJERCIDO Y AVANCE FISICO PORQUE NO HA INICIADO LA OBRA	
98321	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	NARANJIL	RURAL	100-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	700,661	620,674	700,661	620,674	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%		
98921	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	EL PRADO	RURAL	100-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	754,558	668,122	668,122	668,122	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	0.88	6.3%		
98224	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	CUCTIEPA	RURAL	100-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,077,941	720,002	1,077,941	720,002	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%		
93531	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	EL PROGRESO	RURAL	SH0102000216200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,024,044	947,550	1,024,044	947,550	100.0%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%		
97314	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	SOMBRA CHICA	RURAL	100-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	323,382	288,400	323,382	288,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	5.00	83.3%		
109661	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA)	RURAL	100-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	808,455	713,782	713,782	713,782	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.91	6.1%		
93635	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	ARROYO PANSHUC	RURAL	100-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	538,970	495,553	538,970	495,553	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	9.00	90.0%		
98676	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	COYOJIL	RURAL	100-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	538,970	472,638	472,638	472,638	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	9.00	90.0%		
96306	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	LA REVOLUCIÓN	RURAL	100-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	538,970	472,638	538,970	472,638	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	8.00	80.0%		
109673	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	100-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	323,382	301,855	301,855	301,855	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	0.93	15.5%		
83361	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (89 VIVIENDAS) AGUA AZUL	107-TUMBALÁ	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	100-04-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,107,227	1,103,376	1,107,227	1,103,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	86.00	86.00	100.0%		
109872	CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	LA ALIANZA	RURAL	100-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	409,970	409,970	409,970	409,970	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%		
96380	CONTRUCCION DE VIOVENDAS	107-TUMBALÁ	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	100-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,616,911	1,308,239	1,616,911	1,308,239	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%		
118277	ADO. DE 6,000 LAMINAS P/MEJORAMIENTO VIVIENDA DE ZINTRO ALUM DE 3.05 M (DOTACION DE 300 PAQUETES DE 26 LAMINAS EN PROMEDIO CADA UNO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	608,768	608,768	608,768	608,768	100.0%	0	0	VIVIENDA	300.00	300.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO ADECUADAMENTE EL IMPORTE TOTAL RUE DE \$1,217,536.00. ELEC. CMEZCLA RECURSOS DEL F.I.S.M. \$608,768.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$608,768.00	
142594	CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS EN N.C.P. CANDELARIA	115-VILLA CORZO	CANDELARIA	RURAL	107-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$412,031 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011, \$62,031 ES POR PARTE DE BENEFICIARIOS Y EL RESTO \$150,000 ES POR PARTE DE OTROS (BANCOBROS)	
107395	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO 24 DE FEBRERO	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	107-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 793,635.96, DE LOS CUALES \$150,000 SON DE INVERSION 2011, \$143,635.96 DE BENEFICIARIOS Y \$ 300,000 DE OTROS (BANCOBROS)	
72463	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN EL EJIDO 24 DE FEBRERO	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	107-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	650,000	650,000	650,000	380,707	58.6%	0	0	VIVIENDA	4.00	2.34	58.5%	ESTA OBRA SUFRIÓ MODIFICACIONES EN SU COSTO TOTAL	
142591	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	115-VILLA CORZO	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	107-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$261,048 DE LOS CUALES \$150,000 SON DE INVERSION 2011, \$11,048 SON POR PARTE DE BENEFICIARIOS Y EL RESTO \$100,000 ES POR PARTE DE OTROS (BANCOBROS)	
86513	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EJIDO LA SIERRITA	115-VILLA CORZO	LA SIERRITA	RURAL	107-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA, EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 309,294.60 DE LOS CUALES \$150,000 SON DE INVERSION 2011, \$59,294.60 ES DE BENEFICIARIOS Y \$100,000 ES DE OTROS (BANCOBROS)	
142592	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN EJIDO LINDAVISTA	115-VILLA CORZO	LINDAVISTA	RURAL	107-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$437,342 DE LOS CUALES \$150,000 SON DE INVERSION 2011, \$77,342 SON POR PARTE DE BENEFICIARIOS Y EL RESTO \$200,000 E SPOR PARTE DE OTROS (BANCOBROS)	
72084	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENEJAPA	115-VILLA CORZO	NUEVO TENEJAPA	RURAL	107-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	350,000	350,000	350,000	310,493	88.7%	0	0	VIVIENDA	7.00	6.00	85.7%	ESTA OBRA SUFRIÓ UNA MODIFICACION EN SU COSTO TOTAL, REDUCIENDOSE A \$200,000.00	
72658	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL EJIDO 24 DE FEBRERO	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	SN/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, INFORMARE EL NO. DE OFICIO EN EL SIG TRIMESTRE	
142753	REHABILITACION DE TECHO DE 14 VIVIENDAS EN EL EJIDO JUAN SABINES GUTIERREZ	115-VILLA CORZO	JUAN SABINES GUTIERREZ	RURAL	107-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	86,226	86,226	86,226	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$96,653 DE LOS CUALES \$8625 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$10,427 ES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS	
142595	REHABILITACION DE TECHOS DE 15 VIVIENDAS EN EJIDO PIEDRAS NEGRAS	115-VILLA CORZO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	107-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$198,000 D ELOS CUALES \$100,000 ES POR PARTE DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$98,000 ES POR PARTE DE OTROS (BANCOBROS)	
139573	REHABILITACIONO DE 25 VIVIENDAS CON LAMINAS ZINTRO	115-VILLA CORZO	GUADALUPE	RURAL	107-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$27,499.91 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011, \$67,499.91 SON APORTADOS POR LOS BENEFICIARIOS Y EL RESTO \$30,000 ES POR PARTE DE OTRO (BANCOBROS)	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Financieros Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22			
120210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	118-ZNACANTÁN	TZAJALNAM	RURAL	111-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	491,392	491,392	491,392	491,392	100.0%	0	0	VIVIENDA	110.00	110.00	100.0%			
120456	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (23) AYANCHEN	118-ZNACANTÁN	PASTÉ	URBANO	111-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	103,347	103,347	103,347	103,347	100.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	23.00	100.0%			
120318	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (114)	118-ZNACANTÁN	ELAMBÓ	RURAL	111-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	509,917	509,917	509,917	509,917	100.0%	0	0	VIVIENDA	114.00	114.00	100.0%			
120691	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (152)	118-ZNACANTÁN	CHANATIC	RURAL	111-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	680,290	680,290	680,290	680,290	100.0%	0	0	VIVIENDA	152.00	152.00	100.0%			
121220	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (160)	118-ZNACANTÁN	BOCHOJO ALTO	RURAL	111-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	718,935	718,935	718,935	359,467	50.0%	0	0	VIVIENDA	160.00	80.00	50.0%			
120520	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (19) BOCHOJO BAJO	118-ZNACANTÁN	ZNACANTÁN	URBANO	111-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	85,421	85,421	85,421	85,421	100.0%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%			
120908	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (23)	118-ZNACANTÁN	K'AQUETE	RURAL	111-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	103,405	103,405	103,405	51,702	50.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	11.50	50.0%			
120933	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (23) PIEDRA PARADA BAJO	118-ZNACANTÁN	PIEDRA PARADA	RURAL	111-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	103,404	103,404	103,404	103,404	100.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	23.00	100.0%			
135567	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (238)	118-ZNACANTÁN	ZEQUENTIC	RURAL	111-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,071,216	1,071,216	1,071,216	535,608	50.0%	0	0	VIVIENDA	238.00	119.00	50.0%			
120293	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (247)	118-ZNACANTÁN	SHULVO	RURAL	111-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,109,869	1,109,869	1,109,869	1,109,869	100.0%	0	0	VIVIENDA	247.00	247.00	100.0%			
119959	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (306)	118-ZNACANTÁN	ZNACANTÁN	URBANO	111-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,348,020	1,348,020	1,348,020	808,812	60.0%	0	0	VIVIENDA	300.00	180.00	60.0%			
121031	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (31)	118-ZNACANTÁN	AJTETIC ALTO	RURAL	111-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	139,344	139,344	139,344	139,344	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%			
135507	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (361)	118-ZNACANTÁN	APAS	RURAL	111-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,620,259	1,620,259	1,620,259	486,077	30.0%	0	0	VIVIENDA	361.00	108.30	30.0%			
120962	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (361)	118-ZNACANTÁN	LA GRANADILLA	RURAL	111-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,632,047	1,632,047	1,632,047	489,614	30.0%	0	0	VIVIENDA	361.00	108.30	30.0%			
121202	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (37) BOCHOJO ZNACANTAN	118-ZNACANTÁN	ZNACANTÁN	URBANO	111-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	166,266	166,266	166,266	166,266	100.0%	0	0	VIVIENDA	37.00	37.00	100.0%			
121177	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (38)	118-ZNACANTÁN	GUADALUPE SHUC'UN	RURAL	111-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	170,842	170,842	170,842	170,842	100.0%	0	0	VIVIENDA	38.00	38.00	100.0%			
120749	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (38)	118-ZNACANTÁN	JOYGEL GRANDE	RURAL	111-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	476,562	476,562	476,562	142,968	30.0%	0	0	VIVIENDA	38.00	11.40	30.0%			
120887	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (38) ZEQUENTIC ALTO	118-ZNACANTÁN	ZEQUENTIC	RURAL	111-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	170,842	170,842	170,842	85,421	50.0%	0	0	VIVIENDA	38.00	19.00	50.0%			
121048	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (41)	118-ZNACANTÁN	AJTETIC BAJO	RURAL	111-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	184,329	184,329	184,329	92,164	50.0%	0	0	VIVIENDA	41.00	20.50	50.0%			
120267	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (428)	118-ZNACANTÁN	PATOSIL	RURAL	111-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,923,176	1,923,176	1,923,176	576,952	30.0%	0	0	VIVIENDA	428.00	128.00	29.9%			
120989	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (44) LA GRANADILLA ALTO	118-ZNACANTÁN	LA GRANADILLA	RURAL	111-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	197,623	197,623	197,623	59,287	30.0%	0	0	VIVIENDA	44.00	13.20	30.0%			
120079	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (529) BOCHOJO ZNACANTAN	118-ZNACANTÁN	ZNACANTÁN	RURAL	111-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,370,158	2,370,158	2,370,158	2,370,158	100.0%	0	0	VIVIENDA	529.00	529.00	100.0%			
120484	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (54)	118-ZNACANTÁN	SAN NICOLÁS BUENAVISTA	RURAL	111-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	242,776	242,776	242,776	242,776	100.0%	0	0	VIVIENDA	54.00	54.00	100.0%			
120375	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (55)	118-ZNACANTÁN	ELAMBO ALTO	RURAL	111-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	247,137	247,137	247,137	247,137	100.0%	0	0	VIVIENDA	55.00	55.00	100.0%			
135459	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (61)	118-ZNACANTÁN	SAN ISIDRO	RURAL	111-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	273,981	273,981	273,981	273,981	100.0%	0	0	VIVIENDA	61.00	61.00	100.0%			
120625	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (65) JECHCHENTIC II	118-ZNACANTÁN	JECH CHENTIC	RURAL	111-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	292,231	292,231	292,231	292,231	100.0%	0	0	VIVIENDA	65.00	65.00	100.0%			
135541	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (68)	118-ZNACANTÁN	EL PIG	RURAL	111-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	305,717	305,717	305,717	152,858	50.0%	0	0	VIVIENDA	68.00	34.00	50.0%			
120578	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (69)	118-ZNACANTÁN	JECHTOCH	RURAL	111-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	309,851	309,851	309,851	309,851	100.0%	0	0	VIVIENDA	69.00	69.00	100.0%			
120795	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (76) JOYGEL ALTO	118-ZNACANTÁN	ZNACANTÁN	URBANO	111-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	346,691	346,691	346,691	173,345	50.0%	0	0	VIVIENDA	76.00	38.00	50.0%			
121078	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (77)	118-ZNACANTÁN	CHQUINIVALVO	RURAL	111-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	346,181	346,181	346,181	173,090	50.0%	0	0	VIVIENDA	77.00	38.50	50.0%			
121258	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (77)	118-ZNACANTÁN	ELAMBO BAJO	RURAL	111-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	345,757	345,757	345,757	345,757	100.0%	0	0	VIVIENDA	77.00	77.00	100.0%			
121013	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (79)	118-ZNACANTÁN	POTQU'IC	RURAL	111-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	355,173	355,173	355,173	355,173	100.0%	0	0	VIVIENDA	79.00	79.00	100.0%			
121154	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (80)	118-ZNACANTÁN	TIERRA BLANCA	RURAL	111-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	359,660	359,660	359,660	179,830	50.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	40.00	50.0%			
120660	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (869)	118-ZNACANTÁN	NAVENCHAUC	URBANO	111-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	3,906,092	3,906,092	3,906,092	2,343,655	60.0%	0	0	VIVIENDA	869.00	521.00	60.0%			
121241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (911)	118-ZNACANTÁN	NACHIG	RURAL	111-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	4,094,940	4,094,940	4,094,940	2,400,896	58.6%	0	0	VIVIENDA	911.00	537.49	59.0%			
135483	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (94)	118-ZNACANTÁN	YALENTAY (SAN JOAQUIN)	RURAL	111-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	422,379	422,379	422,379	422,379	100.0%	0	0	VIVIENDA	94.00	94.00	100.0%			

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			15=14/12		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												11	12	13		14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
135584	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (95)	118-ZNACANTÁN	ZEQUENTIC	RURAL	111-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	426,975	426,975	426,975	426,975	100.0%	0	0	VIVIENDA	95.00	95.00	100.0%		
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS DE SACACOSECHA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
46348	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA VARIOS TRAMOS EN VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	28	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	299,860	299,860	299,860	299,860	100.0%	0	0	KILOMETROS	25.85	25.85	100.0%		
4	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA 2A ETAPA DEL KM 0-900 AL KM 1-700	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVO SAN ANDRÉS LA PAZ	RURAL	DGP/CDRP/FISM-085/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA	1,574,136	1,574,136	1,574,136	1,574,136	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	EL MONTO TOAL DE LA OBRA ES DE \$1,574,136.42. SE REDONDEA POR LO QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES.	
158674	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0-400 (DEL POBADO) AL KM 3-500 (A LAS PARCELAS)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	RÍO SALINAS	RURAL	116-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,011	500,011	500,011	363,704	72.7%	0	0	KILOMETROS	100.00	90.00	90.0%		
158181	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0-400 (ARRETERA 1A ETAPA A LAS PARCELAS) AL KM 4-000	59-MARQUÉS DE COMILLAS	SAN ISIDRO	RURAL	116-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	837,387	837,387	837,387	505,045	60.3%	0	0	KILOMETROS	100.00	70.00	70.0%		
158330	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0-400 (DEL POBLADO) AL KM 3-500 (A LAS PARCELAS)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	LA VICTORIA	RURAL	116-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	502,207	502,207	502,207	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	0.00	0.0%		
16703	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA	73-PALENQUE	FLOR DEL RÍO	RURAL	0120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	583,222	583,222	583,222	200,246	34.3%	0	0	KILOMETROS	1.80	0.80	44.4%		
15239	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	73-PALENQUE	LA ESCONDIDA	RURAL	0108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	448,876	448,876	448,876	312,810	70.0%	0	0	KILOMETROS	3.30	2.60	78.8%		
14889	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	73-PALENQUE	NUEVO MERIDA	RURAL	0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	779,088	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	0.00	0.0%		
14878	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	73-PALENQUE	NUEVO PLAN DE AYALA	RURAL	0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	567,555	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%		
14900	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	73-PALENQUE	SAN JOSÉ (SAN JOSÉ OSUMACINTA)	RURAL	0105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	264,977	264,977	264,977	264,977	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	0.00	0.0%		
	RECONSTRUCCIÓN																						
115748	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA BARRIO BAJO - PAKALTUN	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-020	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	607,385	607,385	607,385	607,385	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.72	0.72	100.0%	EL PROYECTO COMPRENDE LA RECONSTRUCCION DE 8.729/98 KILOMETROS DE CAMINO SACA COSECHA	
162268	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0-400 AL 1-300, EJIDO GALEANA AL PUEBLO ROSARIO ANEXO EL DIVISORIO	51-LA INDEPENDENCIA	GALEANA	RURAL	041-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,665,583	1,665,583	1,665,583	1,665,583	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.30	7.30	100.0%	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE	
	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0-400 AL KM 2+439 TRAMO EJIDO ZARAGOZA A CAMPOS DE CULTIVO	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,965,815	1,613,134	1,613,134	1,613,134	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.43	2.18	89.7%		
86270	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA SALTILLO A AREAS DE CULTIVO, TRAMO 1 DEL KM 0-400 AL KM 2+133 Y TRAMO 2 DEL KM 0-400 AL KM 4+139	53-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200,003	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.29	1.88	29.9%		
86388	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: AGUILAS SERDAN A CAMPOS DE CULTIVO DEL KM 0-400 AL KM 1+370, SUBTRAMO DEL KM 0-400 AL KM 0+480	53-LAS MARGARITAS	AGUILAS SERDÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	494,700	494,700	494,700	494,700	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.88	0.88	100.0%		
76070	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EJIDO NUEVO MOMON A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0-400 AL KM 1+115	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	956,534	956,534	956,534	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.11	0.88	79.3%		
85831	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL ELACARUAL E.C LAS MARGARITAS, EJIDO VERACRUZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0-400 AL KM 1+340	53-LAS MARGARITAS	LA LIBERTAD	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.34	1.34	100.0%		
85999	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO IGNACIO ALLENDE A CAMPOS DE CULTIVO DEL KM 0-400 AL KM 0+512	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ALLENDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.15	30.0%		
76094	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 01 DEL KM 0-400 AL KM 1+600 Y TRAMO 02 DEL KM 0-400 AL KM 0+220	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	588,197	176,459	176,459	176,459	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.82	0.54	29.7%		
86082	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 1 DEL KM 0-400 AL KM 0+380 Y TRAMO 2 DEL KM 0-400 AL KM 0+715	53-LAS MARGARITAS	VERACRUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.09	0.32	29.4%		
76130	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO DEL KM 0-400 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0-400 AL KM 2+320	53-LAS MARGARITAS	JERUSALÉN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	636,149	636,149	636,149	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.25	1.80	80.0%		
	REHABILITACIÓN																						
74355	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ (LAS PAVAS)	18-CINTALAPA	JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ (LAS PAVAS)	RURAL	017-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	274,709	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	0.00	0.0%	SIN MEZCLA DE RECURSOS FISM 274,709.87 METAS 8 KMS	
168197	CONSERVACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS VARIOS	51-LA INDEPENDENCIA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	041-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	577,255	577,255	577,255	577,255	100.0%	0	0	KILOMETROS	30.00	30.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE	
86617	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LLANO GRANDE AREAS DE CULTIVO DEL KM 0-400 AL KM 2+320	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,839	399,839	399,839	399,839	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.32	2.32	100.0%		
3	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE DOS TRAMOS DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 1: E.C. CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR DEL KM 0-400 AL 2+130, TRAMO 2: E.C. CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR DEL KM 0-400 AL KM 2+200.	58-MARAVILLA TENEJAPA	SALTO DE AGUA	RURAL	DGP/CDRP/FISM-094/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,500,177	1,500,177	1,500,177	1,500,177	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.33	4.33	100.0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES DE \$1,500,177.40. SE REDONDEA POR LO QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES.	
122065	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ-EL REPARO	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0580301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS RUIZ	507,563	507,563	507,563	507,563	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%		

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
122085	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ-NACHAM	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0580305	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYO NICOLAS RUIZ	391,276	140,274	140,274	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%		
122074	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ-SAN JUAN	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0580303	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYO NICOLAS RUIZ	429,372	214,686	214,686	128,611	59.9%	0	0	KILOMETROS	2.00	1.00	50.0%		
122070	REVESTIMIENTO DEL CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ-QUADALUPE VICTORIA	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0580302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	1,409,445	1,409,445	1,409,445	1,409,445	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.10	6.10	100.0%		
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCION																						
93258	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN LUIS POTOSI - LOS BAMBUES	5-ALTAMIRANO	SAN LUIS POTOSI	RURAL	0008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	700,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%		
35578	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL, TRAMO DESVIO AGUACATALES - AGENCIA MUNICIPAL	11-BEJUCAL DE OCAMPO	LOS AGUACATALES	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	553,449	462,996	462,996	462,996	100.0%	0	0	KILOMETROS	25.00	0.23	0.9%		
134784	APERTURA DE CAMINO RURAL	12-BELLA VISTA	LA LAGUNA	RURAL	012-03-0003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	1,963,889	1,963,889	1,963,889	1,963,889	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%		
134796	APERTURA DE CAMINO RURAL	12-BELLA VISTA	LOS POOTITOS	RURAL	012-03-0004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	1,932,807	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.43	1.00	69.9%		
161425	CAPITAL COMPROBADO BANDERAS 2011 (PAVIMENTACION DE CAMINO)	16-CACAHOTÁN	ALPUJARRAS	RURAL	-	OTROS	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	224,580	74,816	74,816	74,816	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.12	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANDERAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2011.	
121041	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	ALPUJARRAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	401,642	349,153	349,153	349,153	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.10	83.3%	PAVIMENTACION DE 120 M.L. DE CAMINO. ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO BANDERAS.	
131609	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFALTICA 800 MTS. L	17-CATAZAJA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,158,442	3,158,442	3,158,442	3,158,442	100.0%	0	0	KILOMETROS	800.00	800.00	100.0%	CAMINO RURAL CON CARPETA ASFALTICA DEL KM 0-000AL KM 0-800 METROS LINEALES.	
11188	APERTURA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES, TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 1-311, EN DIFERENTES TRAMOS.	22-CHALCHIHUITÁN	CHIHUINSULUM	RURAL	SH/CDRP/FISM067/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,000,000	1,195,263	1,195,263	1,195,263	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.31	0.95	72.5%		
11426	CONSTRUCCION DE TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, E. C. BARRIO NANTIK DEL KM. 0-400 AL KM. 1-800 Y EL OTRO E. C. BARRIO YOLONHUTZ DEL KM. 0-400 AL KM. 1-756.	22-CHALCHIHUITÁN	BALINACO	RURAL	SH/CDRP/FISM264/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.55	3.55	100.0%		
11199	CONSTRUCCION DE TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 0-620	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	SH/CDRP/FISM105/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,100,000	720,502	720,502	720,502	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.62	0.62	100.0%	LA LOCALIDAD DONDE SE ESTA REALIZANDO LA OBRA ES BARRIO KELLUMSIL.	
11180	CONSTRUCCION DE TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 0-625.91	22-CHALCHIHUITÁN	JOLIKALUM	RURAL	SH/CDRP/FISM066/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,000,000	1,799,171	1,799,171	1,799,171	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.62	0.62	100.0%		
11418	CONSTRUCCION DE TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 1-718.65.	22-CHALCHIHUITÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	SH/CDRP/FISM120/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,300,000	1,263,397	1,263,397	1,263,397	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.71	1.71	100.0%	OBRA CON AHORRO	
11128	CONSTRUCCION DE TERRACERAS Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL, CANTEAL. BARRIO MEONLUM, TRAMO DEL KM. 0-400 AL 2-987.52. SUBTRAMO DEL KM. 0-400 AL 0-520 (1ERA. ETAPA)	22-CHALCHIHUITÁN	CANTEAL	RURAL	SH/CDRP/FISM065/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.52	0.52	100.0%		
14525	APERTURA DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	30-CHICOMUSELO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	030-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	2,046,123	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.75	75.0%		
14566	APERTURA, REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE ENTRONQUE LAZARO CARDENAS-FLORES DE MAYO	30-CHICOMUSELO	FLOR DE MAYO	RURAL	030-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	1,693,975	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.75	75.0%		
14562	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	30-CHICOMUSELO	MONTE SINAI	RURAL	030-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	2,600,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.50	50.0%		
2483	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO RANCHERIA BELLEN RANCHERIA JULIACAPMIL DE KM. 2-000 AL KM. 4-056 (SEGUNDA ETAPA)	31-CHILÓN	JULIAPMIL	RURAL	FISM-047-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,342,477	2,342,477	2,342,477	2,173,327	92.8%	0	0	KILOMETROS	2,056.00	2,056.00	100.0%		
1982	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO RANCHERIA GUADALUPE AMAYTIC-RANCHERIA MASANILHA DEL KM. 0-400 AL KM. 2-635 KM	31-CHILÓN	MASANILHA	RURAL	FISM-008-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	4,035,674	4,035,674	4,035,674	2,207,836	54.7%	0	0	KILOMETROS	2.45	2.45	100.0%		
4460	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL OCOTAL-SACUN DEL KM 0-400 AL KM. 1-4500. (SACUN)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-055-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,959,609	2,959,609	2,959,609	2,638,979	89.2%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%		
2440	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO BACHAJON-LAS LIMAS DEL KM. 0-400 AL KM. 1-306.78	31-CHILÓN	LAS LIMAS	RURAL	FISM-035-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	3,192,861	3,192,861	3,192,861	1,762,839	55.8%	0	0	KILOMETROS	1.30	1.30	100.0%		
4461	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO MOJONTZUYIL-LOS MANGOS DEL KM. 0-400 AL KM. 2-110.075	31-CHILÓN	LOS MANGOS	RURAL	FISM-057-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON	2,520,764	2,520,764	2,520,764	756,229	30.0%	0	0	KILOMETROS	2.11	2.11	100.0%		
2027	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO RANCHERIA ZEPEL HACTEEL - RANCHERIA TSULAJANHA DEL KM. 0-400 AL KM. 2-133	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-015-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,846,865	2,846,865	2,846,865	1,881,215	66.1%	0	0	KILOMETROS	2.13	2.13	100.0%		
1975	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, 1 ETAPA TRAMO 0-400 AL KM. 0-800	31-CHILÓN	ALÁN BOLONTÍN	RURAL	FISM-006-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	3,063,580	3,063,580	3,063,580	2,396,773	78.3%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15=14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
11404	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: TZAJALTE-BRETAÑA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500 KM	31-CHILÓN	BRETAÑA	RURAL	FISM-075-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	3,027,753	3,027,753	3,027,753	1,717,683	56.7%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.00	80.0%		
32553	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN EL EJIDO MANACAL LLANO GRANDE	34-ESCUINTLA	MANACAL LLANO GRANDE	RURAL	034UB0401110156100EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	402,401	402,401	402,401	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.40	0.00	0.0%		
32290	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO RANCHERIA COL. SAN FELIPE TIZAPA	34-ESCUINTLA	SAN FELIPE TIZAPA	RURAL	034UB0401110096100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	708,613	708,613	708,613	708,613	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%		
32381	PAVIMENTACION DE CAMINOS CON CONCRETO MIXTO (EJIDO COLOMBIA II)	34-ESCUINTLA	COLOMBIA DOS	RURAL	034UB0401110116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	458,777	458,777	458,777	458,777	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.20	0.20	100.0%		
42103	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	36-FRONTERA COMALAPA	NUEVA DELICIAS	RURAL	034-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	1,980,389	1,980,389	594,116	594,116	30.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.65	65.0%		
92290	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS: PAVIMENTACION DE 500 MTS. DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO EJIDO GUADALUPE - CANTON GIBRALTAR	38-HUEHUETÁN	GIBRALTAR	RURAL	03013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	104,386	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.05	0.05	100.0%	SE MODIFICA DISMINUYENDO EL PRESUPUESTO INICIAL.	
102970	CAPITAL COMPROBADO: PAVIMENTACION DE 1 KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	38-HUEHUETÁN	CUYAMIAPA	RURAL	03018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	1,874,795	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
105667	COMPROBACION BANOBRAS: PAVIMENTACION DE 800 MTS. DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	38-HUEHUETÁN	GIBRALTAR	RURAL	03019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	104,386	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%		
97693	PAVIMENTACION DE 1 KM. DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (EJIDO TEPEHUITZ-CANTON SANTA CECILIA)	38-HUEHUETÁN	TEPEHUITZ	RURAL	03016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	3,288,553	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
23318	APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO: NUEVA REFORMA - POB. BUENOS AIRES - 1A ETAPA	39-HUITUPÁN	BUENOS AIRES	RURAL	0390007UB001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,027,550	1,027,550	1,027,550	847,345	82.5%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.45	90.0%		
22583	APERTURA DE CAMINO RURAL 3A ETAPA TRAMO: MORELOS POB. SAN FRANCISCO II	39-HUITUPÁN	SAN FRANCISCO DOS	RURAL	0390007UB001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	3,051,643	3,051,643	3,051,643	3,050,284	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.02	2.02	100.0%	OBRA CONCLUIDA: AHORRO PRESUPUESTAL	
141970	PAVIMENTACION DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS TRAMO CERRO LAS CAMPANA-RIBERA MAJALAJAL	42-CHUJUTÁN	EL MAJALAJAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	702,986	702,986	702,986	700,562	99.7%	0	0	KILOMETROS	0.15	0.15	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO UNICAMENTE SE TIENE QUE PAGAR LOS IMPUESTOS	
174443	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO 6+000 AL 7+600. ENTORNO A LA SADO NUEVO MUNDO EL NARANJO	51-LA INDEPENDENCIA	SAMARITA (SANTA MARIA)	RURAL	041-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,908,690	1,908,690	1,908,690	1,908,690	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
174505	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM 4+000 AL 5+000. ENTORNO A LA CARRETERA LAGOS DE MONTEBELLO	51-LA INDEPENDENCIA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	041-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,485,786	2,485,786	2,485,786	2,485,786	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
83514	APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO E.C. SAN CARLOS VERACRUZ A SAN FRANCISCO EL NARANJO DEL KM 0+000 AL 2+000	53-LAS MARGARITAS	SAN FRANCISCO EL NARANJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	1.00	50.0%		
140234	APERTURA DE CAMINO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS	55-LAS ROSAS	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	5.00	50.0%		
136638	PAVIMENTACION DE 0.5 KM DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL 0+1000	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAUB04-00266100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,420,904	1,420,904	1,420,904	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%	LA OBRA ES PAVIMENTACION DE 0.5 KMS DE CAMINO UBICADA EN EL EJIDO POTRERILLO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
133224	PAVIMENTACION DE 0.5 KM DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL 2A ETAPA TRAMO DEL KM 1+000 AL KM 1+500	56-LA TRINITARIA	NUEVA ROSITA	RURAL	EAUB04-00086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,481,327	1,481,327	1,481,327	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.	
136544	PAVIMENTACION DE 0.5 KM DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL EJIDO SAN LUIS A LA CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR DEL KM 0+00 AL KM 0+600	56-LA TRINITARIA	SAN LUIS	RURAL	EAUB04-00246100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,984,458	1,984,458	1,984,458	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
131347	PAVIMENTACION DE 0.84 KMS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+840	56-LA TRINITARIA	SANTA RITA	RURAL	EAUB04-00056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,279,651	3,279,651	3,279,651	3,276,851	99.9%	0	0	KILOMETROS	0.84	0.84	100.0%	LA OBRA ES PAVIMENTACION DE 0.84 KM DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN MONTO DE \$3,279,651.35. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$2,800.00	
8375	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPAITEPEC	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	RURAL	UB0401226100010590001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	481,173	481,173	481,173	481,173	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.19	0.19	100.0%	SE HIZO UNA AMPLIACION AL MONTO Y SE ENCUENTRA 100 % TERMINADA	
8376	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPAITEPEC	NUEVA LIBERTAD EL PROGRESO	RURAL	UB0401226100010590001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	480,261	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.30	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.	
2	APERTURA DE CAMINO ACCESO DEL EJIDO SAN FELIPE JATATE-EJIDO LA CAÑADA 2A. ETAPA DEL KM 1+680-3+000 Y OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000-3+000	58-MARAVILLA TENEJAPA	LA CAÑADA	RURAL	DGP/CDRP/FISM-095/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA	1,600,218	1,600,218	1,600,218	1,600,218	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.32	1.32	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,600,218.42, POR LO QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES	
9	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. 342 (CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR-NUEVA ESPERANZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 40+000, SUBTRAMO DEL KM 5+000 AL KM 6+415)	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	DGP/CDRP/FISM-149/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.41	0.10	7.1%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$1,000,000.00. EN EL AVANCE FISICO EN RESPECTO AL AÑO PROGRAMADO ANUAL LA CANTIDAD CORRECTA ES 1.415.	
17	CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE RODADA DE CONCRETO. TRAMO: NUEVO RODOLFO FIGUEROA-BELLA ILUSION, UBICADO EN EL KM 1+250	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVO RODOLFO FIGUEROA	RURAL	DGP/CDRP/FISM-226/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA	110,797	110,797	110,797	110,797	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.02	0.02	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$110,797.86. SE REDONDEA POR LO QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES. Y RESPECTO AL AVANCE FISICO EN EL PROGRAMA ANUAL LA CANTIDA EXACTA ES DE 0.2	
157333	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOCHECHA DEL KM. 0+000 (LA CORONA) AL KM. 2+400 (A LAS PARCELAS)	59-MARQUES DE COMILLAS	LA CORONA	RURAL	116-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	723,529	723,529	723,529	621,881	86.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	95.00	95.0%		
126605	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA AQUILES SERDÁN	61-MAZATÁN	AQUILES SERDÁN	RURAL	FIB-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,691,556	2,480,774	2,480,774	2,480,774	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	FISICAMENTE ESTA TERMINADA LA OBRA. SOLO FALTAN ALGUNOS PAGOS	
126937	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CANTON EL AGUACATE	61-MAZATÁN	EL AGUACATE	RURAL	FIB-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,959,292	1,503,023	1,503,023	1,503,023	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.80	80.0%		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
																					15=14/12	21=20/19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
107703	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTCZNTLA	AQUILES SERDÁN	RURAL	VEINTITRES	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	910,694	683,021	683,021	273,208	40.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.65	43.3%		
105145	APER Y REBESTIMIENTO TRAMO CRUZERO NUEVO FRANCISCO LEON A MARICAL (EJIDO NUEVO FRANCISCO LEON)	67-OCOSINGO	NUEVO FRANCISCO LEON	RURAL	EAUB0101110356100036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,019,620	2,019,620	2,019,620	1,721,316	85.2%	0	0	KILOMETROS	4.90	4.17	85.1%		
104944	APER Y REBASTECIMIENTO DE CAMINO TRAMO CRUZERO COXULJA A RANCHERIA SAN ANTONIO PUSILJA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0101110146100012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,867,182	2,867,182	2,867,182	2,231,820	77.8%	0	0	KILOMETROS	1.25	0.97	77.6%		
112552	APER Y REVES DE CAMINO TRAMO CRUZERO SAN JERONIMO A SAN JERONIMO RANCHERIA SAN JERONIMO	67-OCOSINGO	SAN JERONIMO	RURAL	EAUB0101110626100084	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,399,048	2,399,048	2,399,048	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.52	0.01	1.9%		
105340	APER Y REVES DE CAMINO 3A ETAPA (SAN ANTONIO CATARRAYA - TZAJALUCUM)	67-OCOSINGO	TZAJALUCUM	RURAL	EAUB0101110396100040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,004,961	2,004,961	2,004,461	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	7.09	0.01	0.1%		
105086	APER Y REVEST. DE CAMINO TRAMO: EJIDO NVO. MONTELIBANO A EJIDO SAN LUIS DEL KM 1+400 AL 2+136 (EJ. MONTELIBANO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0101110336100029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,796,807	1,500,000	1,500,000	1,211,007	80.7%	0	0	KILOMETROS	2.13	0.93	43.7%		
104922	APER Y REVEST. DE CAMINO TRAMO: SAN FELIPE A ASPULJIA DEL KM 0+000 AL KM 1+700 (PARAJE ASPULJIA)	67-OCOSINGO	ASPULJIA	RURAL	EAUB0101110136100013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,878,755	2,000,000	2,000,000	1,944,248	97.2%	0	0	KILOMETROS	1.10	0.88	79.2%		
105172	APER Y REVEST. DE CAMINO A ETAPA TRAMO CRUZERO NVA. PALESTINA A COL. OJO DE AGUA EL ZAPOTE DEL 0+000 AL 7+780 SUBTAMPO EN CONSTRUCCION DEL 6+900 AL 7+900 (PARAJE OJO DE AGUA EL ZAPOTE)	67-OCOSINGO	OJO DE AGUA ZAPOTE	RURAL	EAUB0101110386100039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,616,833	1,000,000	1,000,000	434,967	43.5%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.27	27.0%		
112133	APER Y REVEST TRAMO ENTROÑQUE LUCUMILJA A LUCUMILJA LOCALIDAD PARAJE LUCUMILJA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0101110476100068	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,875,087	2,875,087	2,875,087	967,848	33.7%	0	0	KILOMETROS	2.04	0.69	33.8%		
105339	APER Y REVEST. DE CAMINO ABASOLO-EL CIPRES TRAMO: KM 0+000 AL KM 3+500 SUB TRAMO KM 0+000 AL KM 1+140 (EL CIPRES)	67-OCOSINGO	EL CIPRES	RURAL	EAUB0101110406100035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,783,155	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	0.01	0.3%		
112144	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: EL TRIUNFO A SAN ANTONIO LA VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (EL SAN ANTONIO LA VICTORIA)	67-OCOSINGO	SAN ANTONIO LA VICTORIA	RURAL	EAUB0101110496100079	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,159,436	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.06	0.01	0.5%		
112253	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO ENTROÑQUE RANCHERIA SAN LORENZO A RANCHERIA SAN LORENZO	67-OCOSINGO	SAN LORENZO	RURAL	EAUB0101110586100081	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,900,071	2,000,000	2,000,000	1,872,611	93.6%	0	0	KILOMETROS	1.42	0.92	64.8%		
104754	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: SAN ANTONIO ESCOBAR A CHAMIZAL DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (EL SAN ANTONIO ESCOBAR)	67-OCOSINGO	SAN ANTONIO ESCOBAR	RURAL	EAUB0101110086100077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,875,387	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.01	0.3%		
112540	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO A ETAPA (RIA, EL NARANJO)	67-OCOSINGO	EL NARANJO	RURAL	EAUB0101110596100055	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,902,814	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	0.01	0.8%		
104982	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO ENTROÑQUE CANDELARIA DEL KM 0+000 AL KM 2+140 (EL CANDELARIA BULWA)	67-OCOSINGO	CANDELARIA BULWA	RURAL	EAUB0101110156100011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,858,452	2,000,000	2,000,000	1,768,425	88.4%	0	0	KILOMETROS	2.14	1.33	62.1%		
104777	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO ENTROÑQUE CRUCERO DOLORES A RIA LA FRONTERA (RIA LA FRONTERA)	67-OCOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	EAUB0101110126100016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,838,606	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.96	0.02	1.0%		
156843	APERTURA DE CAMINO RURAL 1A. ETAPA	70-OSTUACÁN	CATEDRAL 1RA. SECCION	RURAL	FISM-009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	1,429,740	1,072,305	1,072,305	428,922	40.0%	0	0	KILOMETROS	1.65	0.83	50.3%	APERTURA DE 1.657 KM. DE CAMINO EN LA RA. CATEDRAL ABAJO 1A. SECC. CON UN VOLUMEN DE CORTE DE 8,753.53 M3 Y TERRAPLEN DE 222.00 M3 CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4.60 MTS.	
133347	APERTURA DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA	70-OSTUACÁN	LAGUNA ARRIBA	RURAL	FISM-003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN	1,786,311	1,202,380	1,202,380	1,202,380	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.55	55.0%	APERTURA DE 1.00 KM. DE CAMINO RURAL. TRAMO: RA. LAGUNA ABAJO 1A. SECCION CON UN VOLUMEN DE CORTE DE 8,753.53 M3 Y TERRAPLEN DE 222.00 M3 CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4.60 MTS. CON UN VOLUMEN DE CORTE DE 230.00 M3.	
174560	APERTURA DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA	70-OSTUACÁN	MASPAC ARRIBA 3A. SECCION	RURAL	BANOBRAS-003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	2,597,022	1,947,766	1,947,766	779,106	40.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.20	20.0%	APERTURA DE 1.00 KM. DE CAMINO RURAL. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000. 9,138.74 M3 DE CORTE, 10,782.17 M3 DE TERRAPLEN. CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4.60 MTS. 3 OBRAS DE DRENAJE A BASE DE TUBERIA DE CONCRETO DE 105 CM. DE DIAMETRO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO. LOS RECURSOS DE ESTA OBRA PROVIENEN DE UN EMPRESTITO. BANOBRAS 2011 CON CARGO AL FISM.	
13972	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	EL CAMPTO	RURAL	0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	850,861	550,000	550,000	497,563	90.5%	0	0	KILOMETROS	2.00	1.20	60.0%	OBRA EN PROCESO	
13919	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,631,752	1,631,752	1,631,752	1,423,970	87.3%	0	0	KILOMETROS	4.40	3.90	88.6%		
13906	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	NUEVA JERUSALÉN	RURAL	0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,123,151	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.64	0.00	0.0%	SE REALIZARA EN EL NUEVA JERUZALEN PRIMERA SECCION	
13735	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	306,667	306,667	306,667	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	0.00	0.0%		
16695	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	LA CALANDRIA	RURAL	0118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	335,653	335,653	335,653	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.24	0.00	0.0%		
15229	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	LA PRIMAVERA	RURAL	0107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	420,862	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.40	0.00	0.0%		
16817	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	SANTA CRUZ	RURAL	0124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	815,352	815,352	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
16710	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EL INV. PALENOQUE-ELLOS CERRILLOS AL EJIDO	73-PALENOQUE	NUEVO SUCUMPA	RURAL	0121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	751,074	751,074	751,074	315,713	42.0%	0	0	KILOMETROS	1.78	0.85	47.8%		
13913	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	73-PALENOQUE	NUEVA JERUSALÉN	RURAL	0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	775,060	775,060	775,060	625,407	80.7%	0	0	KILOMETROS	3.00	2.40	80.0%		
144033	APERTURA DE CAMINO RURAL (PRIMERA ETAPA)	74-PANTELOH	EMILIANO ZAPATA SEGUNDO	RURAL	066-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,911,351	1,148,485	1,148,485	1,148,485	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.10	0.77	70.0%		
97911	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EL GUAYABAL	RURAL	078-03-0046	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	700,549	210,165	210,165	210,165	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO, RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES TRAMOS DEL CAMINO EL GUAYABAL CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL, TIPO C, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, SE TRABAJARA UN TOTAL DE 1.648 KILOMETROS.	
97532	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (COL. ART. 115)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EL MANZANILLO	RURAL	078-03-0043	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	490,334	147,100	147,100	147,100	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO, CONSTRUCCION DE RODADAS EN DIFERENTES TRAMOS DEL CAMINO CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL, TIPO C, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR.	
121595	APERTURA DE CAMINO	85-SAN FERNANDO	EL MIRADOR	RURAL	MSF/DOPM/FISM-03211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	268,914	268,914	268,914	80,724	30.0%	0	0	KILOMETROS	350.00	100.00	28.6%	SH/SSPPPE/DOP/DOP/FISM-005042011	
108078	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL 1+720, COMUNIDAD YASHNIAL	86-SAN JUAN CANCUC	YASHNIAL	RURAL	112-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	2,565,736	1,539,442	1,539,442	769,721	50.0%	0	0	KILOMETROS	1.72	0.52	30.2%		
109468	APERTURA DE CAMINO RURAL 1A ETAPA ACCESO TZULUWITZ - PAYAJAJAW	86-SAN JUAN CANCUC	TZULUWITZ	RURAL	112-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,005,674	301,702	301,702	301,702	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.70	0.20	28.6%		
109458	APERTURA DE CAMINO RURAL 1A ETAPA TRAMO BARRIO ZETAWITZ - CHILOLIA	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLIA	RURAL	112-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE OPERANDO ADECUADAMENTE.	
108070	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO AL COSACH COMUNIDAD CHILOLIA	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLIA	RURAL	112-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	3,022,141	2,963,637	2,963,637	2,963,637	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.96	0.92	95.8%		
109500	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ABILADOS COMUNIDAD TZUJUK	86-SAN JUAN CANCUC	TZUJUK	RURAL	11203-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	977,570	707,940	707,940	607,068	85.8%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.20	66.7%		
107923	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA COMUNIDAD CHANCOLOM	86-SAN JUAN CANCUC	CHANCOLOM	RURAL	112-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	7,550,774	7,549,174	7,549,174	7,549,174	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.62	2.62	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE Y OPERANDO ADECUADAMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,600.00.	
155675	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO DEL 0+000 AL 0+500, 1A ETAPA POBLADO LA LIBERTAD	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0034 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	800,152	400,076	400,076	400,076	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.52	0.26	50.0%	EL POBLADO LA LIBERTAD NO SE ENCUENTRA ASIGNADA EN LA BANQUETA POR LO CUAL SE ENVA A COBERTURA MUNICIPAL.	
142401	APERTURA DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE PEÑA BLANCA	91-SITALA	GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	616,119	484,119	484,119	484,119	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES POR 820 METROS LINEALES PERO LA UNIDAD DE MEDIDA NO DA LA OCIÓN DE REGISTRAR LOS AVANCES POR METROS	
142685	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO AL EJIDO EL PORVENIR)	101-TECPATAN	EL PORVENIR	RURAL	S/N EL PORVENIR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,576,679	1,780,447	1,780,447	1,780,447	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.04	0.95	91.3%	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO AL EJIDO EL PORVENIR)	
106216	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	SAN ANTONIO	RURAL	093-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	499,547	499,547	499,547	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.16	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO DEL RECURSO NI EL AVANCE FISICO PORQUE NO HA INICIADO LA OBRA	
111819	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. NARANJAL-CHILAJOB	107-TUMBALA	CHILAJOB	RURAL	100-03-0020	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,984,584	1,984,584	1,984,584	1,984,584	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.42	0.42	100.0%		
111699	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. EMILIANO ZAPATA-SAN ANTONIO	107-TUMBALA	SAN ANTONIO	RURAL	100-03-0014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,413,802	1,413,802	1,413,802	1,413,802	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%		
111924	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. TIENTUL GRANDE 2A SECCION- TIENTUL CHO 2A ETAPA	107-TUMBALA	TIENTUL CHICO	RURAL	100-03-0035	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,999,375	1,709,470	1,999,375	1,709,470	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.22	1.22	100.0%	LA OBRA LE HACE FALTA REVESTIMIENTO	
111763	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. OBREGON OBREGON PLANADA- OBREGON LOMA	107-TUMBALA	ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA)	RURAL	100-03-0015	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,622,086	1,622,086	1,622,086	1,622,086	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.78	0.78	100.0%		
142330	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE 239 METROS DE OBRA DE DRENAJE	109-TUXTLA CHICO	CAHUA 1A. SECCION	RURAL	UB-04-02-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	556,525	556,525	470,000	470,107	84.5%	0	0	KILOMETROS	0.22	0.19	86.4%	SE HA PAGADO HASTA LA SEGUNDA ESTIMACION.	
142302	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO KM 5+355 AL KM 5+425	109-TUXTLA CHICO	2A. SECCION DE GUILLEN	RURAL	UB-04-02-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,564,785	97.8%	0	0	KILOMETROS	0.47	0.47	100.0%	FALTA REALIZAR EL PAGO DE RETENCIONES.	
142292	PAVIMENTACION DE CAMINO 240 ML Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 11.2 X 7 M.	109-TUXTLA CHICO	2A. SECCION DE GUILLEN	RURAL	UB-04-02-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,600,017	1,600,017	1,100,000	1,015,871	63.5%	0	0	KILOMETROS	0.24	0.15	62.5%	LA OBRA ESTA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR EXCESO DE LLUVIA, INICIARAN LOS TRABAJOS EN NOVIEMBRE.	
83789	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO STA. SORIA-MANACAL	110-TUZANTAN	MANACAL	RURAL	103UB04010080100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,404,706	672,799	672,799	672,799	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.25	1.85	82.2%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SH/SSPPPE/DOP/DOP/FISM-0001532011	
63424	CONSTRUCCION DE 400ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO	114-VILLA COMALTITLÁN	FRACCIÓN LA UNIDAD NUMERO UNO (PIEDRA BLANCA)	RURAL	EAUB0201027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	795,364	795,364	379,504	379,504	47.7%	0	0	KILOMETROS	0.45	0.27	60.0%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$89,879.72 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$98,727.34.	
64936	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	114-VILLA COMALTITLÁN	LA UNIÓN	RURAL	EAUB0401031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	357,027	357,027	357,027	357,027	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.81	0.81	100.0%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$39,869.72 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$39,869.72.	
50399	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	114-VILLA COMALTITLÁN	UNIÓN HERMOSILLO	RURAL	EAUB04011010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	518,645	518,645	518,645	505,977	97.6%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%	EL MONTO DE OBRA ES FISM-000952011	
114008	PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. NUEVA INDEPENDENCIA	116-VILLAFLORES	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	108-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	300,659	300,659	300,659	300,659	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.11	0.11	100.0%		
117665	PAVIMENTACION DE CAMINO MIXTO (EJIDO LOS LAURELES)	116-VILLAFLORES	LOS LAURELES	RURAL	108-03-0064	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	240,332	240,332	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.15	0.01	6.7%	EL NUMERO DE OFICIO ES FISM-0002112011	
119667	PAVIMENTACION DE CAMINO MIXTO (EL TRIUNFO)	116-VILLAFLORES	EL TRIUNFO	RURAL	108-03-0071	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	241,150	241,150	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.15	0.01	6.7%	EL NUMERO DE OFICIO ES FISM-002182011	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre					Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido	15=14/12										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22				
120507	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO MIXTO RIA POMARROSA	116-VILLAFLORES	POMARROSA	RURAL	108-03-0085	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	158,976	158,976	158,976	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.11	0.00	0.0%	NO. DE OFICIO DE APROBACION: FSM-000350/2011			
112499	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RANCHERIA EL SABINO	116-VILLAFLORES	EL SABINO	RURAL	108-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	112,925	112,925	112,925	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.10	0.00	0.0%	NOMBRE DEL PROYECTO FSM-00082/2011			
112774	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RANCHERIA LOS LAURELES	116-VILLAFLORES	LOS LAURELES	RURAL	108-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	133,732	133,732	133,732	133,732	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.13	0.13	100.0%	NOMBRE DEL PROYECTO FSM-00084/2011			
112142	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RIA BELÉN	116-VILLAFLORES	BELÉN	RURAL	108-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	161,585	161,585	161,585	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.05	0.00	0.0%	NOMBRE DE OFICIO ES-FISM-00080/2011			
118665	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CAMINO (EJIDO HORACIO GRAJALES)	116-VILLAFLORES	HORACIO GRAJALES	RURAL	108-03-0066	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	130,329	130,329	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.18	0.00	0.0%	EL NUMERO DE OFICIO ES FISM-000213/0311			
119727	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CAMINO (RANCHERIA EL PORVENIR DE VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	EL PORVENIR	RURAL	108-03-0070	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLAFLORES	176,242	176,242	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.26	0.00	0.0%	EL NUMERO DE OFICIO ES FISM-000271/2011			
62883	RECONSTRUCCION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - BELSARIO DOMINGUEZ	5-ALTAMIRANO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	468,694	468,694	468,694	468,694	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%				
134816	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO ZARAGOZA-EL VERGEL	12-BELLA VISTA	EL VERGEL LA RINCONADA	RURAL	012-03-0096	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	1,617,779	850,000	850,000	850,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	3.90	75.0%				
134892	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EL NARANJO-LA PINADITA	12-BELLA VISTA	LA PINADITA	RURAL	012-03-0011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	562,992	562,992	562,992	562,992	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.02	2.02	100.0%				
11546	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C. CHILON-YAJALON-JUQUECHEJ DEL KM 0+000 AL KM 3+000	31-CHILÓN	JUQUECHEJ	RURAL	FISM-076-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	1,141,865	1,141,865	1,141,865	432,559	37.9%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%				
23213	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500	39-HUITUPÁN	CARMITO UNO	RURAL	0390100UB003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	836,053	836,053	836,053	685,350	82.0%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.74	90.2%				
25219	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: HUITUPAN EJ. CACATEAL PITAL E.C. COP. EL SHUC	39-HUITUPÁN	EL SHUC	RURAL	0390082UB004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	331,207	331,207	331,207	331,207	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.03	1.03	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
76195	RECONSTRUCCION DE CAMINO BELISARIO DOMINGUEZ SAN PEDRO TRAMOS AISLADOS, TRAMO EL REPARO (ATO DEL KM 0+000 AL KM 3+850, TRAMO CAMINO AL RIO DEL KM 0+000 AL 1+850, TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+950)	53-LAS MARGARITAS	BELISARIO DOMINGUEZ (SAN PEDRO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,510,043	453,013	453,013	453,013	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.14	2.14	30.0%				
76195	RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA LAS MARGARITAS-EL PROGRESO A LA LAGUNA LA SUTARIA	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	779,007	675,425	675,425	675,425	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.28	2.86	87.2%				
76242	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO AGUA ESCONDIDA-EL SUSPIRO DEL KM 0+000 AL KM 2+900	53-LAS MARGARITAS	EL SUSPIRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	999,957	999,957	999,957	999,957	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.90	2.90	100.0%				
77153	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO SAN ANTONIO LOS ALTOS-EL ZAPOTE DEL KM 0+000 AL 13+000	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS ALTOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,900,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	13.00	12.00	92.3%				
89495	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO: SAN ANTONIO LOS MONTES-EL CACALCOTO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	877,749	263,324	263,324	263,324	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.45	30.0%				
76517	RECONSTRUCCION DE CAMINO 3A ETAPA TRAMO: RANCHO GUADALUPE-ROSARIO BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 1+400, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+000	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500,000	1,900,973	1,900,973	1,900,973	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.76	76.0%				
76579	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EL RECUERDO FCO MADERO TRAMO DEL KM 0+000 AL 19+950	53-LAS MARGARITAS	EL RECUERDO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,499,974	1,334,525	1,334,525	1,334,525	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	8.90	89.0%				
76605	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 2+860	53-LAS MARGARITAS	SANTIAGO GUELATO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	664,668	664,668	664,668	664,668	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.86	2.86	100.0%				
76632	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 3+500 TRAMO RAFAEL RAMIREZ A CARMEN CHICUITO	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL PASCACIO GAMBOA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,885,789	1,885,789	1,885,789	1,885,789	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.50	9.50	100.0%				
76663	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA DEL KM 65+900 (ALTAMIRANO-COMITAN)-ZARAGOZA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+220	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MEXICO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	742,957	742,957	742,957	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.22	1.64	73.9%				
76700	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. EJIDO EL TRAPICHITO-EJIDO SANTA ELENA DEL KM 0+000 AL KM 5+210	53-LAS MARGARITAS	SANTA ELENA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,060,672	728,112	728,112	728,112	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.21	3.58	68.9%				
76735	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. RAFAEL RAMIREZ, CHICALA ANEXO A SALTILLO DEL KM 0+000 AL KM 2+300	53-LAS MARGARITAS	CHICALA ANEXO SALTILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,490,535	447,161	447,161	447,161	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.30	0.69	30.0%				
185176	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO EL PALMAR-TRIUNFO AGRAHISTA	71-OSUMACINTA	TRIUNFO AGRAHISTA	RURAL	063-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	824,967	577,477	577,477	577,477	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	EN AÑOS ANTERIORES SE CAPTURA ASÍ, POR LO QUE ES CAMINO RURAL Y DA UN AUMENTO ECONOMICO,PERO GRACIAS			
13904	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO 0-000 AL KM 3-900	73-PALENQUE	BOCA DE CHANCALA	RURAL	0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	426,803	426,803	426,803	426,803	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.90	3.90	100.0%	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA EL CERRO IRA SECCION ESTA TERMINADO ESTA OBRA ES SOLO MUNICIPIA SE REALO LA CORRECCION A EL GRUPO SECTORIAL			
144106	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO PICHICALCO-RA CERRO IRA SECCION	76-PICHICALCO	EL CERRO 1A SECCION	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHICALCO	2,600,657	2,600,657	2,600,657	2,600,657	100.0%	2,600,657	2,600,657	KILOMETROS	3.80	3.80	100.0%				
181908	REHABILITACION DE CAMINO: UNION DE JUAREZ- TULIPANES	89-SILTEPEC	LOS TULIPANES	RURAL	080030018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC	950,000	950,000	950,000	751,622	79.1%	0	0	KILOMETROS	3.52	2.78	79.0%				
118841	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES (LOCALIDADES VARIAS)	92-SOCLTENANGO	SOCLTENANGO	URBANO	083-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%				

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido	15=14/12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
76624	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA TAPALAPA - FUENTE KM 11 + 000	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,051,692	1,034,466	1,034,466	1,034,466	100.0%	0	0	KILOMETROS	11.00	11.00	100.0%	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA TAPALAPA - FUENTE KM 11 + 000 UBICADAS EN VARIAS LOCALIDADES PARA FORTALECER EL MUNICIPIO MEJORANDO LA VIA DE COMUNICACION ENTRE LAS LOCALIDADES. LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 98.4% YA QUE FALTA PAGO DE ENTONQUES.
136635	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EC ANEXO VILLA DE GUADALUPE (9+000) EJIDO NUEVO DOLORS (9+000) PRIMERA ETAPA	106-TOTOLAPA	VILLA DE GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIAPAS	1,183,224	1,183,224	1,183,224	354,967	30.0%	0	0	KILOMETROS	9.00	2.70	30.0%	EL EXPEDIENTE DE LA OBRA SE ENCUENTRA VALIDADO TECNICAMENTE. LO REPORTADO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA. EL RECURSO ES OBTENIDO DEL EMPRESTITO DE BANCERIAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. LA CUAL ES AFECTADA A TRAVES DE LA CUENTA DEL FISM.
107343	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RETIRO	115-VILLA CORZO	EL RETIRO	RURAL	107-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	5.45	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE \$350,000 DE COSTO TOTAL, DE LOS CUALES \$100,000 SON DE INVERSION FISM Y \$250,000 SON DE OTROS (BANCERIAS).
93259	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TRAMO ALTAMIRANO - BELSARIO DOMINGUEZ	5-ALTAMIRANO	BELSARIO DOMINGUEZ	RURAL	0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	700,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.50	25.0%	
93260	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA MENDOZA - EL NANCIE	5-ALTAMIRANO	EL NANCIE	RURAL	0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	700,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.25	16.7%	
74586	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIO SAN MATEO-DIEZ DE ABRIL	18-CINTALAPA	DIEZ DE ABRIL	RURAL	017-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	29,683	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.30	0.00	0.0%	SIN MEZCLA DE RECURSOS FISM 29,683.03 METAS 230 RMS.
112577	AMPLIACION Y REVEST. DE CAMINO TRAMO YOCNAVIL-LIMITES DE YOCNAVIL-CHILON DEL KM 0+000 AL 2+460 Y UN RAMAL DEL KM 0+000 AL 1+150	67-OCOSINGO	YOC NAVIL	RURAL	EAUB0201110206100026	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,125,533	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.62	0.01	0.4%	
174724	APERTURA DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA	70-OSTUACÁN	ALTO AMACÓTE SA. SECCION	RURAL	BANCERIAS-0022011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	1,354,493	1,015,870	1,015,870	406,348	40.0%	0	0	KILOMETROS	1.06	0.16	15.1%	APERTURA DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA, TRAMO: E.C. CHONTALPA-TUXTLA - GUTIERREZ-B.C. ALTO AMACÓTE SA. SECC. CONSISTENTE EN AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL, CON UN ANCHO DE CORONA DE 4.60 MTS. Y DE 20 MTS. DE ESPESOR. INCLUYE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE. LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA OBRA, PROVIENEN DE UN EMPRESTITO BANCERIAS 2011 CON CARGO AL FISM.
120122	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO/POCOUMI-TRES CERROS/CIENAGA-MAJOSIK	102-TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL	093-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,998,142	99.9%	0	0	KILOMETROS	2.50	1.50	60.0%	TOTAL ANUAL \$15,597,684 INVERSION 2011 \$2,000,000 INVERSION FEDERAL (SUBSIDIO SEDESOL \$10,918,379 INVERSION ESTATAL \$2,679,305)
116639	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO LOS CACAOS- GOLONDRINAS	1-ACACOVAGIA	LAS GOLONDRINAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOVAGIA CHIAPAS	729,124	729,124	729,124	729,124	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.60	10.60	100.0%	
93261	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO EL RANCIERO - SANTA ROSA EN TRAMOS AISLADOS	5-ALTAMIRANO	SANTA ROSA	RURAL	0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	750,000	750,000	750,000	621,694	82.9%	0	0	KILOMETROS	10.14	8.41	82.9%	
62884	MODERNIZACION Y CONSERVACION DE CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO - NUEVA VIRGINIA	5-ALTAMIRANO	NUEVA VIRGINIA	RURAL	0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	786,492	786,492	786,492	786,492	100.0%	0	0	KILOMETROS	35.00	0.00	0.0%	
93262	REVESTIMIENTO DE CAMINO AGUA VELASCO - SAN JUAN DEL BOSQUE	5-ALTAMIRANO	EL ZAPOTAL	RURAL	0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	743,136	743,136	743,136	495,718	66.7%	0	0	KILOMETROS	27.10	18.07	66.7%	
134804	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LAS CHICHARRAS- ALLENDE	12-BELLA VISTA	ALLENDE	RURAL	012-03-0005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	1,142,845	1,142,845	1,142,845	1,142,845	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.10	5.10	100.0%	
134825	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO LA FUENTE-ZARAGOZA	12-BELLA VISTA	ZARAGOZA	RURAL	012-03-0007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	1,017,779	680,000	680,000	680,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.86	2.00	69.9%	
134860	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONFIGURACION DE CUNETAS TRAMO LA NORIA-LA HACIENDA	12-BELLA VISTA	LA HACIENDA	RURAL	012-03-0009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	1,288,810	1,288,810	1,288,810	1,288,810	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%	
99080	PAYMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO E.C. COMITAN - SAN ANTONIO CIPALAN A LA RANCHERIA CANALUM TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+500. RANCHERIA CANALUM	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	CANALUM	RURAL	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,554,331	1,554,331	1,554,331	777,165	50.0%	0	0	KILOMETROS	50.00	40.00	80.0%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 000410/2011. SUBPROYECTO/CDP/CFISM/000410/2011.
25172	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 5+000 Y SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+000	39-HUITUPÁN	HUANAL	RURAL	0390033UB018	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,738,678	2,500,000	2,500,000	2,337,639	93.5%	0	0	KILOMETROS	6.61	6.30	95.3%	
25176	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: EJIDO ALDO ORRISON - POBLADO VICENTE GUERRERO	39-HUITUPÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	0390204UB013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,340,389	1,340,389	1,340,389	1,340,389	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.94	1.94	100.0%	OBRA CONCLUIDA
147694	MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 14+000 EN TRAMOS AISLADOS	59-MARQUÉS DE COMILLAS	SANTA MARTA EL CARACOL	RURAL	116-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	952,530	952,530	952,530	952,530	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	
147823	MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINON DEL KM 0+000 AL KM 13+300 EN TRAMOS AISLADOS	59-MARQUÉS DE COMILLAS	DR. BELSARIO DOMINGUEZ	RURAL	116-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	425,954	425,954	425,954	425,954	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	
157199	MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINOS VARIOS KM. 0+000 AL KM. 34+500	59-MARQUÉS DE COMILLAS	QUIRINGUICHARO	RURAL	116-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	388,057	388,057	388,057	388,057	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	
130059	REVESTIMIENTO DE CALLES EN ADOLFO RUIZ CORTINEZ	61-MAZATÁN	ADOLFO RUIZ CORTINEZ	RURAL	FIIH-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	279,134	252,695	252,695	252,695	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.90	1.90	100.0%	
128819	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO PAXTAL	61-MAZATÁN	PAXTAL	RURAL	FIIH-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	300,210	285,871	285,871	285,871	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
114007	REVEST. DE CAMINO TRAMO NUEVA LAZ TACTAS A SAN P.CO. DEL KM 0+000 AL KM 1+200 (E.L. SAN FRANCISCO)	67-OCOSINGO	SAN FRANCISCO	RURAL	EAUB0301110096100019	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,509,530	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	5.20	0.10	1.9%	

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido	15+14+12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15+14+12	16	17	18	19	20	21+20+19	22		
13328	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: E.J. MIGUEL HIDALGO (TEPATAN-LA CUAUHTEMOC)	70-OSTUACÁN	CUAUHTEMOC	RURAL	FISM-006/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	1,048,335	622,724	622,724	622,724	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.20	3.15	43.8%	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON UN ANCHO DE CORDONA DE 4.60 MTS. DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE PASTEDO Y CONFIGURACION DE CUNETAS, CONSTRUCCION DE 3 OBRAS DE DRENAJE Y 3 CABEZOTES, CONSTRUCCION DE 365.00 ML. DE HUELLAS DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR DE 80.00 CM. DE ANCHO CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG/CM	
15246	CONSERVACION DE CAMINO	73-PALENQUE	BRILLANTE BUENAVISTA	RURAL	0109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	93,553	93,553	93,553	87,401	93.4%	0	0	KILOMETROS	1.62	1.62	100.0%		
13744	CONSERVACION DE CAMINO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	493,215	493,215	493,215	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	0.00	0.0%		
16924	CONSERVACION DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	NUEVO JALAPA	RURAL	0128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	693,913	693,913	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	6.40	0.00	0.0%		
16706	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	384,960	384,960	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.00	0.0%		
144029	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO AURORA ESQUIPULAS DEL KM. 0+000 AL 6+355	74-PANTELHO	AURORA ESQUIPULAS	RURAL	066-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,794,251	1,676,550	1,676,550	1,676,550	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.43	6.11	95.0%		
144025	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA PIEDAD-EL PORVENIR	74-PANTELHO	EL PORVENIR	RURAL	066-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,125,639	1,125,639	1,125,617	1,125,617	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%		
144034	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 3+479	74-PANTELHO	CORRALITO PEDERNAL (ZACULA)	RURAL	066-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	747,564	747,564	747,564	747,564	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.75	2.75	100.0%		
144031	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 4+206	74-PANTELHO	LA ISLA	RURAL	066-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,754,568	1,754,568	957,319	957,319	54.6%	0	0	KILOMETROS	4.20	3.57	85.0%		
144030	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 5+000	74-PANTELHO	LAS LIMAS CHITAMUCUM	RURAL	066-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,868,090	2,868,090	2,247,944	2,247,944	78.4%	0	0	KILOMETROS	5.00	4.75	95.0%		
7996	CONSERVACION DE CAMINO EN EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES-LOS NARANJOS	81-SABANILLA	LOS NARANJOS	RURAL	HAMS/ FISM/20-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	325,077	97,450	97,450	97,450	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE FISICO PERO NO TIENE AVANCE FINANCIERO	
7999	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO VILLAFLORES-LOS MOYOS	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	HAMS/FSM/21-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	359,944	118,379	118,379	118,379	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%		
119022	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 3+479) TRAMO SOCOTENANGO-NUOVA ZACUALPA	92-SOCOTENANGO	SOCOTENANGO	URBANO	083-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	325,031	325,031	325,031	228,021	70.2%	0	0	KILOMETROS	2.87	2.09	72.8%		
102564	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	102-TENEJAPA	AMAQUIL (PATO AMPLIO)	RURAL	093-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,005,155	1,005,155	1,005,155	301,546	30.0%	0	0	KILOMETROS	1.63	1.55	95.1%		
135828	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	0980001SE004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	1,383,461	1,383,461	1,294,724	1,294,724	93.6%	0	0	KILOMETROS	14.60	13.67	93.6%	EL EXPEDIENTE VA SE ENCUENTRA VALIDADO TECNICAMENTE ESTA EN TRAMITE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL	
62074	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALTITLÁN	CANTÓN IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	EAUB0201034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	275,073	275,073	82,522	82,522	30.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.00	33.3%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTECIPLO LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$30,563.77 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$306,637.00	
98412	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALTITLÁN	CHAPINGO DOS	RURAL	EAUB0201017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	282,790	282,790	282,790	84,837	30.0%	0	0	KILOMETROS	0.43	0.35	81.4%	EL REGISTRO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTECIPLO LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$31,421.15 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$314,211.68	
52558	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALTITLÁN	LA LIBERTAD	RURAL	EAUB0201011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	409,034	409,034	409,034	237,291	58.0%	0	0	KILOMETROS	2.45	1.60	65.3%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$45,448.27 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$455,482.73	
59303	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALTITLÁN	MIGUEL HIDALGO	RURAL	EAUB0201016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	505,153	505,153	390,913	390,913	77.4%	0	0	KILOMETROS	2.50	1.25	50.0%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$56,128.16 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$561,281.63	
65761	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (ZAPALUTTA)	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0201033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	469,104	469,104	260,320	260,320	55.5%	0	0	KILOMETROS	0.94	0.39	41.5%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$52,122.74 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$521,227.44	
142720	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO JERICO	115-VILLA CORZO	JERICO (PORVENIR JERICO)	RURAL	107-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	482,500	482,500	482,500	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	6.80	0.00	0.0%		
120301	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COLONIA NUEVA CONCEPCION	2-ACALA	EL COYOL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	343,190	343,190	343,190	343,190	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA	
45801	REHABILITACION DE 1.800 KMS DE CAMINO RURAL	17-CATAZAJA	LA SIRIA 2A SECCION	RURAL	016-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	579,210	579,210	579,210	579,210	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.86	1.86	100.0%		
45989	REHABILITACION DE 2.1 KM DE CAMINO RURAL	17-CATAZAJA	SANTA CRUZ 2A SECCION DE LOMA BONITA	RURAL	016-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,203,697	1,203,697	1,203,697	1,203,697	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.10	2.10	100.0%		
45728	REHABILITACION DE 4.2 KM DE CAMINO RURAL	17-CATAZAJA	LA SIRIA 1A SECCION	RURAL	016-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,430,233	1,298,455	1,298,455	1,298,455	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.20	4.20	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE REHABILITO 4.2 KMS DE CAMINO RURAL, BENEFICIANDO LAAS LOCALIDADES DE LA TUDA, A LA SIRIA 1A SECCION	
74713	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (RIA NUEVA PIMENTA)	18-CINTALAPA	NUEVA PIMENTA	RURAL	017-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	286,352	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	22.10	0.00	0.0%	SN MEZCLA DE RECURSOS FISM 286,352.59 METAS 22.10 KMS	
75056	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (RIA TUXTLA)	18-CINTALAPA	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	017-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	46,119	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	0.00	0.0%	SN MEZCLA DE RECURSOS FISM 46,119.82 METAS 1.40 KMS	
74672	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO DESVIO RIA TUXTLA-SAN MATEO)	18-CINTALAPA	SAN MATEO	RURAL	017-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	160,669	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	6.40	0.00	0.0%	SN MEZCLA DE RECURSOS FISM 160,669.38 METAS 6.40 KMS	
74440	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO E.C. CARRETERA TRINPO DE MADERO-RIA UNA DE GATO)	18-CINTALAPA	UNA DE GATO	RURAL	017-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	31,501	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	SN MEZCLA DE RECURSOS FISM 31,501.52 METAS 1 KM	

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido	15-14/12							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
40773	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, E.C. COMITAN-ALTAMIRANO ACCESO A LA RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAS DEL KM 0+000 AL 2+000 (PUNTOS AISLADOS) RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN ISIDRO TINAJAS	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	220,300	220,300	220,300	219,431	99.6%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	SE HACE LA ACLARACION QUE EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA KILOMETRO, POR NO EXISTIR METROS CUADRADOS.
124891	REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONA RURAL (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	432,516	432,516	432,516	290,024	67.1%	0	0	KILOMETROS	6,500.00	5,200.00	80.0%	SE CONSIDERA KILOMETROS, POR QUE NO EXISTE LA PALABRA METROS LINEALES
58571	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN ZONA RURAL (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,808,120	1,808,120	1,808,120	668,170	37.0%	0	0	KILOMETROS	9.00	6.03	67.0%	
4457	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO YALTZEMEN, GUILLEA CRUZ GABRIEL CENTRO MUQUIL, SAN JOSE MUQUIL, CRUZ GABRIEL 2 SECCION Y BAYULUMASH SINAI	31-CHILÓN	YALTZEMEN	RURAL	FISM-054-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	3,899,122	3,899,122	3,899,122	2,695,482	69.1%	0	0	KILOMETROS	11,200.00	11,200.00	100.0%	
2409	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 22+100 Y DEL SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 2+500	31-CHILÓN	LOQUÉ-B-JÁ	RURAL	FISM-030-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	3,273,469	3,273,469	3,273,469	3,123,517	95.4%	0	0	KILOMETROS	24.80	24.80	100.0%	
2459	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CRUCERO CACATEEL A ZEPHELACTE KM 25+100 AL KM 40+000	31-CHILÓN	CENTRO SAN GABRIEL	RURAL	FISM-040-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,490,150	2,490,150	2,490,150	1,939,355	77.9%	0	0	KILOMETROS	17.90	17.90	100.0%	
4670	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA FE DURAZNAL RANCHERIA SANTA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	31-CHILÓN	SANTA ROSA	RURAL	FISM-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON	2,001,747	2,001,747	2,001,747	1,666,871	83.3%	0	0	KILOMETROS	2.60	2.40	92.3%	
1978	CONSERVACION DE CAMINO (TRAMO SANTA ROSA MAMALIK, ENTROQUE CAMINO A GUADOUTPEC)	31-CHILÓN	SANTA ROSA MAMALIK	RURAL	FISM-007-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,870,981	2,870,981	2,870,981	2,172,336	75.7%	0	0	KILOMETROS	2.99	2.99	100.0%	
2055	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO ENTROQUE CHACAJOLA-JOL CHENENIA	31-CHILÓN	JOL CHAMENÁ	RURAL	FISM-018-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON	3,200,187	3,200,187	3,200,187	2,891,029	90.3%	0	0	KILOMETROS	14.09	14.09	100.0%	
151252	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL 1+600.00 KM	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA LUCÍA DOS	RURAL	FISM-00084-2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	702,819	210,845	210,845	210,845	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION SOLAMENTE SE LIBERO EL 30% DE ANTEPO DE INICIO DE LA OBRA
151287	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL 1+600.00 KM	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA LUCÍA DOS	RURAL	FISM-00084-2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	702,819	210,845	210,845	210,845	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.00	0.0%	SOLICITO LA CANCELACION DE ESTE NUMERO DE FOLIO PORQUE ESTA DUPLICADO
138188	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS MUNICIPALES	43-IXTACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0430022	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	150,000	135,000	135,000	26,427	19.6%	0	0	KILOMETROS	60.00	11.75	19.6%	
151010	REVESTIMIENTO DE CAMINOS (RANCHERIA LA MESETA)	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	020-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.52	2.52	100.0%	
170194	REVESTIMIENTO DE CALLES, CALLES VARIAS SE ANEXA CROQUIS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2011, POR UN IMPORTE DE \$ 10,981,995.59, A 2 AÑOS)	51-LA INDEPENDENCIA	24 DE ABRIL	RURAL	041-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	372,777	372,777	372,777	372,777	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA PAGADA CON RECURSO DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BANOBRAS
76748	RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+600 Y DEL KM 0+000 AL 0+400, TRAMO BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN A AREAS DE CULTIVO.	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	700,013	700,013	700,013	700,013	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.06	2.06	100.0%	
76773	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. LAS MARGARITAS-NUOVO MONON-MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 1+200	53-LAS MARGARITAS	MIGUEL HIDALGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,800,174	1,800,174	1,800,174	1,800,174	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.20	4.20	100.0%	
86750	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+441 TRAMO: EJIDO VERACRUZ A 20 DE MAYO DEL 85	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	401,597	120,479	120,479	120,479	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.44	0.43	29.9%	
86474	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. NUEVA PROVIDENCIA A GUADALUPE LOS ALTOS DEL KM 0+000 AL KM 3+500	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE LOS ALTOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.82	0.84	29.8%	
76796	REVESTIMIENTO DE 4.13 KMS DE CAMINO RURAL DE 4.60 MTS DE ANCHO Y 250 MTS. DE CONCRETO MEXICO	53-LAS MARGARITAS	LA PIEDAD	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,425,118	1,272,286	1,272,286	1,272,286	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.13	3.67	88.9%	
146478	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL 0+480 EN TRES PUENTES UNO	54-LARRANZAR	TRES PUENTES UNO	RURAL	049-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	333,097	333,097	99,929	99,929	30.0%	0	0	KILOMETROS	0.68	0.33	48.5%	
136485	REHABILITACION DE 11 KMS DE CAMINO DEL EC CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR EJIDO CASTILLO TIELLMANS-EJIDO BENITO JUAREZ LA SELVA DEL TRAMO 0+000 AL 11+800	56-LA TRINITARIA	BENITO JUÁREZ	RURAL	EAUB02-00228200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	290,327	290,327	290,327	290,327	100.0%	0	0	KILOMETROS	11.00	11.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO HUBO AHORRO
132030	REVESTIMIENTO DE 12 KMS DE CAMINO	56-LA TRINITARIA	LÁZARO CÁRDENAS	URBANO	EAUB02-00066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,521,925	2,521,925	2,521,925	2,518,925	99.9%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%	LA OBRA ES REVESTIMIENTO DE 12 KMS DE CAMINO POR UN MONTO DE \$82,521,925.27. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00
136513	REVESTIMIENTO DE 3.120 KMS DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	56-LA TRINITARIA	UNIÓN CAMPESINA EL PORVENIR	RURAL	EAUB02-00233600	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	568,509	568,509	568,509	412,634	72.6%	0	0	KILOMETROS	3.12	2.00	64.1%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA FINANCIERAMENTE
135301	REVESTIMIENTO DE 3.113 KMS DE CAMINO EN EL EJIDO ROSARIO TIERRA BLANCA AL EJIDO CARMEN KHAN	56-LA TRINITARIA	CARMEN KHAN	RURAL	EAUB02-00186200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	271,132	271,132	271,132	271,132	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.13	3.13	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORROS
136601	REVESTIMIENTO DE 4.49 KMS DE CAMINO DEL POZO DE PETROLEOS DIRECCION AL BARRIO EL ALTO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+492	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB02-00256100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,633,604	1,633,604	1,633,604	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.49	0.00	0.0%	LA OBRA ES REVESTIMIENTO DE 4.49 KMS DE CAMINO UBICADA EN EL EJIDO BIENES COMUNALES LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
8330	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB020118610001050001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	379,363	379,363	379,363	379,363	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.64	3.64	100.0%	LA OBRA TERMINADA AL 100 % Y SE ENCUENTRA UBICADA EN RANCHERIA 4 CAMINO.
8328	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	EL PUENTÓN	RURAL	UB020117610001050001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	316,157	316,157	316,157	94,847	30.0%	0	0	KILOMETROS	1.74	0.53	30.5%	
8327	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	LOS CERRITOS	RURAL	UB020118610001050001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	408,587	408,587	408,587	378,091	91.8%	0	0	KILOMETROS	3.46	3.16	91.0%	

TERCER TRIMESTRE de 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
8370	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	NARCISO MENDOZA	RURAL	UB020120610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	481,382	481,382	481,382	481,382	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.15	2.15	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.	
8372	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	SIMÓN BOLÍVAR	RURAL	UB020121610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	356,925	356,925	356,925	218,297	61.2%	0	0	KILOMETROS	1.80	1.11	61.7%		
8325	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	8 DE SEPTIEMBRE	RURAL	UB020115610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	310,055	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.53	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO	
8368	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	57-MAPASTEPEC	EL HUMACHE	RURAL	UB020119610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	446,171	446,171	446,171	446,171	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 %.	
13	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO GUADALUPE MIRAMAR NUEVA ESPERANZA DEL KM 5+000 AL KM 40+000 TRAMO SABANILLA-LINDA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	DGP/CDRP/FISM-225/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA	882,585	882,585	882,585	882,585	100.0%	0	0	KILOMETROS	40.00	40.00	100.0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES DE \$882,585.19, SE REDONDEA POR LO QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES	
8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO LOMA RONTA-NIÑOS HERÓES- N.C.P. AGUA AZUL	58-MARAVILLA TENEJAPA	NIÑOS HERÓES	RURAL	DGP/CDRP/FISM-150/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA	1,625,599	1,625,599	1,625,599	1,625,599	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.60	8.60	100.0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES DE \$1,625,599.99, SE REDONDEA POR LO QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES	
1	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES	58-MARAVILLA TENEJAPA	FLOR DE CAFÉ	RURAL	115-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA	1,498,216	1,498,216	1,498,216	1,498,216	100.0%	0	0	KILOMETROS	2,253.00	2,253.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,498,216.03, POR LO QUE EL SISTEMA NO ACEPTA NUMEROS DECIMALES	
92017	REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINO RURAL	60-MAZAPA DE MADERO	BACANTÓN ALTAMIRANO	RURAL	053-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO	1,080,411	924,251	924,251	924,251	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
122079	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ-LA LANZA	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0580304	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYO NICOLAS RUIZ	786,839	786,839	786,839	786,839	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%		
113100	REPARACION DE CAMINO DEL TRAMO EJIDO SIBACA A PAOCHILJA DEL KM 0+000 AL KM 11+000 TRAMOS AISLADOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE (EJ. SIBACA)	67-OCOSINGO	SIBACA	RURAL	EAUB0201110366200037	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	498,914	498,914	498,914	456,683	91.5%	0	0	KILOMETROS	11.50	10.60	92.2%		
113857	REHABILITACION DE CAMINO BARRIO NUEVO GUADALUPE A EJIDO UCUMILJA TRAMOS AISLADOS (EJIDO UCUMILJA)	67-OCOSINGO	UCUMILJA	RURAL	EAUB0201110736200098	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	301,618	301,618	301,618	294,889	97.8%	0	0	KILOMETROS	13.00	13.00	100.0%		
113627	REHABILITACION DE CAMINO DE LA RANCHERIA SANTA LUCIA AL EJIDO SAN JUAN LA CUREÑA TRAMOS AISLADOS (EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)	67-OCOSINGO	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	EAUB0201110726200097	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	221,613	221,613	221,613	212,647	96.0%	0	0	KILOMETROS	6.70	6.70	100.0%		
113235	REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO LA ESTRELLA A EJIDO PEÑA CHAVARICO DEL KM 0+000 AL KM 37+600 TRAMOS AISLADOS (EJ. PEÑA CHAVARICO)	67-OCOSINGO	PEÑA CHABARICO	RURAL	EAUB0201110616200087	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	826,339	55.1%	0	0	KILOMETROS	37.60	20.90	55.6%		
112849	REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO REAL A E.J. LAGUNA SANTA ELENA (EJ. LAGUNA SANTA ELENA)	67-OCOSINGO	LAGUNA SANTA ELENA	RURAL	EAUB0201110066200054	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,305,363	1,305,363	1,305,363	702,034	53.8%	0	0	KILOMETROS	35.00	19.00	54.3%		
113440	REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO TAJAJAL A COOPROPIEDAD BUENA VISTA TIBER DEL KM 0+000 AL KM 4+000 TRAMOS AISLADOS	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0201110646200090	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	349,314	349,314	349,314	335,007	95.9%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%		
113999	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO NUEVA ESPERANZA A LA LIBERTAD (LA LIBERTAD)	67-OCOSINGO	LA LIBERTAD	RURAL	EAUB0201111096100171	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	421,825	421,825	421,825	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.25	0.01	4.0%		
13910	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	LUIS I. CARRERA (TEPEZCINTLE)	RURAL	0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	810,288	810,288	810,288	810,288	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	2.20	100.0%		
64394	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUJIAPAN	EL HIGUERO	RURAL	069-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	140,187	125,139	125,139	125,139	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%		
68946	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUJIAPAN	EL HIGUERO	RURAL	069-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	140,187	125,139	125,139	125,139	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%		
60821	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUJIAPAN	EL PRADO	RURAL	069-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	552,920	414,690	414,690	239,279	57.7%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%		
60748	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUJIAPAN	LA GLORIA	RURAL	069-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	307,825	307,825	307,825	307,825	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%		
60273	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUJIAPAN	LOS LAURELES	RURAL	069-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	329,157	246,867	246,867	140,938	57.1%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%		
68477	REHABILITACION DE CAMINOS	77-PUJIAPAN	MANCOMUN COMUNITAD CARRETA	RURAL	069-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	308,565	231,423	231,423	70,462	30.4%	0	0	KILOMETROS	3.80	1.80	47.4%		
16529	PAYMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS CRITICOS.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO)	RURAL	072-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	500,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.20	0.15	75.0%		
18964	PAYMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO - E.C. PUEBLO NUEVO-SAN JOSE CHAPAYAL-LINDA VISTA	LINDA VISTA		RURAL	072-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	600,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.20	0.15	75.0%		
8000	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO OSTELUCUM A UNION HIDALGO	81-SABANILLA	UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO)	RURAL	HAMS/DOP/PSM-18-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,590,737	1,113,122	1,113,122	1,113,122	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.80	60.0%		
58669	RÁSTREO Y CINEFOTO DE CAMINO TRAMO, CERRO NORTE DON JUAN PASA NARANJO.	82-SALTO DE AGUA	CERRO NORTE DON JUAN	RURAL	UB0102XIV0770173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,457,834	1,043,251	1,043,251	1,043,251	100.0%	0	0	KILOMETROS	26.20	25.00	95.4%	EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,457,834 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM	
114551	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF/DOP/PSM/02/11/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	246,054	246,054	246,054	73,816	30.0%	0	0	KILOMETROS	1,632.00	490.00	30.0%	SH/SSPP/DE/DGP/CDRP/FISM-00062/2011	
109482	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BAPUZ-CHUIL	86-SAN JUAN CANCUC	CHUIL	RURAL	112-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	363,223	108,967	108,967	108,967	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.35	0.12	34.3%		
109491	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS TRAMO CARRETERA MUNICIPAL -CHICIA	86-SAN JUAN CANCUC	CHICIA	RURAL	112-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	573,862	474,219	474,219	442,187	93.2%	0	0	KILOMETROS	6.00	2.00	33.3%		
25652	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN LUCAS-FRANCISCO VILLA-LA MONTAÑA KM 0+000 AL KM 8+600	87-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,236,513	1,236,513	1,236,513	1,236,513	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.60	8.60	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Ministrado	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15/14/12	16	17	18	19	20	21/20/19	22		
182055	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: 15 DE ABRIL - SAN LUCAS - UNIÓN SAN LUCAS	89-SILTEPEC	UNIÓN SAN LUCAS	RURAL	080030007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS	2,185,000	2,185,000	2,185,000	1,832,816	74.7%	0	0	KILOMETROS	10.90	8.14	74.7%	O	
154767	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (SIMOJOVEL- PUEBLO NUEVO SITALLAS - SAN FRANCISCO PORTUGAL- EJIDO EL JARDIN) DEL KM. 0+000 AL KM. 8+500 / EJIDO EL JARDIN	90-SIMOJOVEL	EL JARDÍN	RURAL	004 FISM 2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	394,385	386,325	386,325	386,325	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.50	8.20	96.5%		
154814	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO SIMOJOVEL - EJIDO LA PIMENTA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+287 / EJIDO LA PIMENTA	90-SIMOJOVEL	LA PIMENTA	RURAL	0012 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	394,385	386,325	386,325	386,325	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.28	8.00	96.6%		
57718	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS	89-SOLOSUCHIAPA	JANA 2A. SECCIÓN	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.73	0.73	100.0%	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS TRAMO: 0+000 AL 2+700 KMS. ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% PORCENTO.	
146350	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	100-TAPILULA	SANTA CRUZ	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	450,000	444,396	444,396	444,396	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA OBRA SE ESTÁN REHABILITANDO 63 M. DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO, CON 40 CMS DE ESPESOR Y 5.50 MTS DE ANCHO DE CORONA.	
142672	REHABILITACIÓN DE CAMINO	101-TECPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S.N. CAMINOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,000,000	1,592,070	1,592,070	1,592,070	100.0%	0	0	KILOMETROS	61.20	50.00	81.7%	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, EN DONDE SEA NECESARIO	
142646	REHABILITACIÓN DE CAMINO	101-TECPATÁN	VICENTE GUERRERO (DQUE DOS)	RURAL	S.N.V. GUERRERO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,242,037	1,211,365	1,211,365	1,211,365	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	2.10	70.0%	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	
142643	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	101-TECPATÁN	LA FLORESTA	RURAL	S.N LA FLORESTA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	749,970	224,991	224,991	224,991	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.90	0.90	100.0%	CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS. EL SALDO CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y FINIQUITO POR PAGAR.	
3620	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	105-TONALÁ	BOLSA DEL APADO	RURAL	097-03-0012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,578,668	1,578,668	1,578,668	975,951	61.8%	0	0	KILOMETROS	3.40	2.10	61.8%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	
3621	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON ALCANTARILLAS	105-TONALÁ	LA VANILLA	RURAL	097-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,499,850	1,499,850	600,000	448,955	30.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	0.75	30.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	
3622	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EMPLEANDO SUELO- CEMENTO CON RIEGO DE SELLO	105-TONALÁ	RIACHUELO	RURAL	097-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	839,802	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA.PENDIENTE DE EJECUTARSE	
50434	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	114-VILLA COMALTITLÁN	PROVIDENCIA	RURAL	EAUB040111014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	641,226	641,226	641,226	465,248	72.6%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.27	90.0%	LA COMUNIDAD APORTA LA CANTIDAD DE \$71,247.42 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$713,473.18	
142756	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO LECHERA- NUEVO EDEN EN EL EJIDO NUEVO EDEN	115-VILLA CORZO	NUEVO EDÉN	RURAL	107-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$200,000 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSIÓN 2011 Y EL RESTO \$0.00 ES DE OTROS (BANCORAS)	
119147	REHABILITACIÓN DE CAMINO RANCIERIA EL REQUERIDO DOS	116-VILLAFLORES	EL REQUERIDO DOS	RURAL	108-03-0088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	190,029	190,029	190,029	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	6,100.00	0.00	0.0%	OFICIO DE REGISTRO NO.FISM-000384/2011	
	MUROS DE CONTENCION																						
	CONSTRUCCION																						
35280	AMPLIACION DE MURO DE CONTENCION	11-BEJULAL DE OCAÑO	REFORMA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	832,304	832,304	832,304	832,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	44.00	44.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES	
76810	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAUCE DEL RIO	53-LAS MARGARITAS	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	345,387	103,616	103,616	103,616	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	18.00	30.0%		
16719	CONSTRUCCION DE UN EMBOVEDADO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	522,485	522,485	522,485	245,016	46.9%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	45.00	64.3%	LA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO TIERRA ESCONDIDA	
155678	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION / CASCADERA MUNICIPAL (BARRIO SAN CARLAMPITO I)	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0036 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	300,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	15.00	25.0%		
141309	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA	115-VILLA CORZO	REFORMA	RURAL	107-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	0.00	0.0%		
142586	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL BARRIO TAPACHULTA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	207,000	207,000	207,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	0.00	0.0%		
142611	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL EJIDO VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	1074-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	55,000	55,000	55,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	33.18	0.00	0.0%		
68590	PUNTES Y PASOS PEATONALES	77-PUJUPAPAN	EL VERGEL	RURAL	069-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJUPAPAN CHIAPAS	383,687	287,765	287,765	115,106	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40.00	20.00	50.0%		
154583	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONALES	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SE0501XV0779999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	367,925	177,965	177,965	177,965	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	595.00	500.00	84.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$357,362 POR LO CUA SE EJECUTA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGA BANCORAS LA LOCALIDAD BENEFICIARIA ES EL EJIDO LA CASCADA AMUYPA	
63860	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	114-VILLA COMALTITLÁN	23 DE ENERO	RURAL	EAUB0102029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	328,763	328,763	157,229	157,229	47.8%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	65.50	40.00	61.1%	LA COMUNIDAD APORTA LA CANTIDAD DE \$38,529.30 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$365,292.37	
62627	CONSTRUCCION DE PUENTES ALCANTARILLA	114-VILLA COMALTITLÁN	BUENAVISTA	RURAL	EAUB0102025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	419,052	419,052	419,052	125,715	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00	0.50	5.6%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO	
63259	CONSTRUCCION DE PUENTES ALCANTARILLAS	114-VILLA COMALTITLÁN	BARRIO NUEVO (GUARDIANIA)	RURAL	EAUB0102026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	186,535	186,535	55,960	55,960	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	9.80	98.0%	LA COMUNIDAD APORTA LA CANTIDAD DE \$820,726.20 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$207,282.84. EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO	
32132	REHABILITACIÓN DE PUENTE DE HAMACA EN EL EJIDO CINTALAPA	34-ESCUINTLA	CINTALAPA	RURAL	034UB0302110136200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	138,620	138,620	138,620	69,291	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	137.00	65.30	47.7%		
	CONSTRUCCION																						
90251	CONSTRUCCION DE YADOS Y HUELLAS DE CONCRETO, DEL ENTORQUE CARRETERA COMITAN A LA RANCIERIA SAN JUAN DE LOS ALTOS DEL KM. 0+000 AL 3+059, RANCIERIA SAN JUAN DE LOS ALTOS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN JUAN (SAN JUAN DE LOS ALTOS)	RURAL	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	153,559	153,559	153,559	60,569	39.4%	0	0	METROS CUADRADOS	285.72	186.00	65.1%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 1004PPPPYGP/CDPP/FISM-000418/2011.	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
79346	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	HOJA BLANCA	RURAL	006-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	974,975	856,676	856,676	856,676	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO DE 12 METROS DE LONGITUD Y 1 METRO DE ANCHO EN LA LOCALIDAD DE HOJA BLANCA PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERRESTRES YA QUE LA COMUNIDAD ESTA INCOMUNICADA CONTANDO UNICAMENTE CON PUENTE PEATONAL.	
141331	CONSTRUCCION DE PUENTE	14-BERRIÓZABAL	NUÉVA ESPERANZA	RURAL	012-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CHAPAS	1,625,149	1,585,025	1,585,025	1,585,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	17.00	17.00	100.0%		
99229	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	14-BERRIÓZABAL	SAN MIGUEL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CHAPAS	2,161,226	1,977,573	1,977,573	1,977,573	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA META DEL EXPEDIENTE ES PUENTE	
14595	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	30-CHICOMUSELO	LAS FLORES	RURAL	030-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	1,498,649	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	6.00	60.0%		
106025	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	38-HUEHUETÁN	TOLIMÁN	RURAL	03032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHAPAS	287,929	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	3.00	3.00	100.0%		
156478	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	49-LA CONCORDIA	EL ESPINAL	RURAL	020-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNIPAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%		
174470	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD A AREAS DE CULTIVO EN EL KM 6+500	51-LA INDEPENDENCIA	SAN MARCOS	RURAL	041-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	187,808	187,808	187,808	187,808	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%		
76829	CONSTRUCCION DE PUENTES DE 6.00 Y 4.00 MTS. DE CLARO EN CAMINO SACACOCHECHA	53-LAS MARGARITAS	MEDELLÍN DEL CARMEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	451,576	451,576	451,576	451,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%		
136456	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 12 MTS DE CLARO EN EL KM 2+700 DEL CAMINO EC KM 215+000 CARRETERA COMITAN-CD CUAHTEMOC EDO LA GLORIA	56-LA TRINITARIA	LA GLORIA	RURAL	EAUB01-00216100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,880,416	1,880,416	1,880,416	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12.00	0.00	0.0%	LA OBRA TIENE UN MONTO DE \$1,880,416. UBICADO EN EL EJIDO LA GLORIA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.	
150134	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 20.00 ML. DE LONGITUD DEL KM +0+00 A LAS PARCELAS	59-MARQUÉS DE COMILLAS	AMÉRICA LIBRE	RURAL	116-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	543,460	543,460	543,460	428,363	78.8%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	100.00	80.00	80.0%		
132890	CONSTRUCCION DE PUENTE DE 30MTS. CANTON CUATRO CAMINOS	61-MAZATÁN	CUATRO CAMINOS	RURAL	FIB-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	408,796	138,508	138,508	138,508	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%		
112844	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE SOBRE RIO SANTA ROSA 2A ETAPA (EJ. SANTA ROSA)	67-OCOSINGO	SANTA ROSA	RURAL	EAUB010211036100089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,558,958	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	46.00	0.10	0.2%		
112725	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SANTO DOMINGO (EJIDO DAMASCO)	67-OCOSINGO	DAMASCO	RURAL	EAUB0102110486100089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,024,692	2,024,692	2,024,692	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40.00	0.10	0.3%		
112718	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO S DE FEBRERO (EJ. S DE FEBRERO)	67-OCOSINGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	EAUB0102110316100023	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	1,741,680	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	0.10	0.7%		
157100	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	70-OSTUACÁN	COPANO 2A. SECCION	RURAL	FISM-010/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHAPAS	2,376,465	1,782,349	1,782,349	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	22.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 22.00 MTS. DE LARGO Y 4.80 MTS. DE ANCHO DE CALZADA Y 80 CM. DE BANQUETA EN AMBOS LADOS. A BASE DE SUBESTRUCTURA DE MAMPUESTA, CORONA DE CONCRETO ARMADO Y SUBESTRUCTURA A BASE DE VIGAS DE ACERO A-36 Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 250 KILÓGRAMOS DE 20 CM. DE ESPESOR.	
18748	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	SAN JAVIER	RURAL	0132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	483,313	483,313	483,313	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	0.00	0.0%		
146852	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL EJIDO SAN CARLOS	76-PICHUCALCO	SAN CARLOS	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL PICHUCALCO CHAPAS	6,095,000	1,828,416	1,828,416	1,828,416	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	55.00	55.00	100.0%	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL EJIDO SAN CARLOS	
118307	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES	92-SOCCOTENANGUÉ	ESTRELLA ROJA	RURAL	083-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	136,645	136,645	136,645	136,645	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.50	13.50	100.0%		
128600	CONSTRUCCION DE PUENTE Y REHABILITACION DE PUENTE EXISTENTE EN CAMINO TRAMO LA LIBERTAD-WINKTON	102-TENEJAPA	WINKTON	RURAL	093-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	863,790	863,790	431,895	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO TIENE MEZCLA DE RECURSOS	
50471	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	114-VILLA COMALTITLÁN	MIGUEL HIDALGO	RURAL	AEUB010211019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	324,626	324,626	324,626	264,324	81.4%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	5.40	90.0%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$36,069.57 PARA COMPLEMENTAR EL TOTAL DE LA OBRA DE \$360,695.72	
50368	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	114-VILLA COMALTITLÁN	SAN JOSÉ	RURAL	EAUB010211008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	324,626	324,626	324,626	97,387	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA A LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$36,069.57 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$360,695.72	
142708	CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON EN RANCHERIA SANTIAGO	115-VILLA CORZO	SANTIAGO	RURAL	107-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	491,207	491,207	491,207	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.50	0.00	0.0%		
72945	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN RAMON	115-VILLA CORZO	SAN RAMÓN	RURAL	107-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHAPAS	274,269	274,269	274,269	82,280	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	45.00	13.50	30.0%		
107981	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EJ. NUEVA PALESTINA	116-VILLAFLORES	NUEVA PALESTINA	RURAL	FISM-00075/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	301,036	301,036	301,036	272,930	90.7%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	0.00	0.0%	N DE OBRA: 108-03-0030	
107934	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EJ. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	116-VILLAFLORES	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	FISM-00055/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	597,776	597,776	597,776	437,081	73.1%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	15.00	100.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0024	
107918	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EJ. SOMBRERA DE LA SELVA RECONSTRUCCION	116-VILLAFLORES	LA SOMBRERA DE LA SELVA	RURAL	FISM-00054/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	601,892	601,892	601,892	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	0.00	0.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0025	
141802	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA PESQUERA EL ARENAL	10-ARRIAGA	EL ARENAL	RURAL	F-III-2011-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	99,326	99,326	99,326	99,326	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	11.50	11.50	100.0%	LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA PESQUERA EL ARENAL SE REALIZARA CON RECURSO DEL FISM 2011 EN SU TOTALIDAD SIENDO ESTE EL MONTO TOTAL DE \$99,326.00	
107985	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR RIA EL TRIUNFO	116-VILLAFLORES	EL TRIUNFO	RURAL	FISM-00076/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	201,194	201,194	201,194	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	0.00	0.0%	NO. DE OBRA:108-03-0031	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido	15-14/12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22	
	REHABILITACIÓN DE PUENTE, EN LA COLONIA RIZO DE ORO	2-ACALA	RIZO DE ORO	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	283,501	283,501	283,501	283,501	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00	9.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN CUANTO A LA
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																					
	OTROS																					
134921	DESARROLLO PARA ESTABLECER EL CAUCE DEL RIO TACHINULA	12-BELLA VISTA	NUEVO PACAYAL	RURAL	012-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD REGIONAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	1,243,562	1,243,562	1,243,562	1,243,562	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.60	0.60	100.0%	
42099	CONSTRUCCION DE BORDOS CARRETEROS.	17-CATAZAJA	BOCA DEL RIO CHICO	RURAL	016-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	2,035,812	2,035,812	2,035,812	2,035,812	100.0%	0	0	METRO CUBICO	22,400.00	22,400.00	100.0%	
71339	ESTUDIO TECNICO PARA LA PAVIMENTACION CAMINO EJIDO EMILIANO ZAPATA	18-CINTALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA	406,000	406,000	406,000	406,000	100.0%	0	0	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	100.0%	NO TIENE MEZCLA DE RECURSOS
74984	REVESTIMIENTO DE CAMINO, PUENTE VEHICULAR, VADO Y ALCANTARILLADO (LAS MERCEDITAS)	18-CINTALAPA	LAS MERCEDITAS	RURAL	017-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	1,483,269	1,480,000	1,480,000	1,415,863	95.7%	0	0	METRO LINEAL	13.00	0.00	0.0%	SN MEZCLA DE RECURSOS FISM 1,483,269.44 METAS 13.00 ML
43033	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. COMITANTZ'IM, ACCESO A LA RIBERA CHICHIMA GUADALUPE; TRAMO DEL KM 0+200 AL +1+00 (PUNTOS AISLADOS), RIBERA CHICHIMA GUADALUPE	29-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	180,000	180,000	180,000	146,808	81.6%	0	0	METRO LINEAL	123.33	123.33	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPYEG/OP/CDRPFISM: 000234/2011
38431	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	23-CHAMULA	CALLEJÓN	RURAL	023-03-0093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	900,000	553,195	553,195	553,195	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	
38496	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	23-CHAMULA	MACVILHO	RURAL	023-03-0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,000	111,318	111,318	111,318	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
38687	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	23-CHAMULA	YOLÓN JOL CHUMTIC	RURAL	023-03-0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.38	2.38	100.0%	
95959	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.775 KMS DE CAMINO RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,093,363	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.77	0.00	0.0%	LA OBRA NO SUFRIÓ NINGUN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO Y CONSISTE EN LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL +1+775, TRAMO CHENALHO, BARRIO SAN PEDRO, CONSISTENTE EN TERRACERIA OBRAS DE DRENAJE, REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTE DE 3.00 X 5.00 MTS DE LISA DE CONCRETO
95890	APERTURA Y REVESTIMIENTO RURAL DE KM 0+000 AL +1+900	26-CHENALHO	JOLXIC	RURAL	026-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	3,000,000	1,652,500	1,652,500	1,652,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.19	0.72	60.5%	LA OBRA CONSISTE EN TERRACERIA, DESMORTE PARA DENSIDAD DÍEN POR CIENTO VEGETACIÓN, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO JOLXIC
82855	PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (FRACCIONAMIENTO BALINTUN)	26-CHENALHO	CRUZITÓN	RURAL	026-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,000,591	300,177	300,177	300,177	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.12	0.05	41.7%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE NO EXISTO NINGUNA MODIFICACION Y CONSISTE EN DESMORTE, CORTES EN MATERIAL B Y C, TERRAPLENES, REAPAVIMENTO, CANALES DE CONCRETO HIDRAULICO F C=200 KG/CMS DE ESPESOR, CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC
82892	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	26-CHENALHO	MACUSHTETIC	RURAL	026-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,245,365	710,935	710,935	710,935	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.56	0.42	75.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CONSISTENTE EN TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B Y C, RELLENDO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-610-10 CONCRETO F C=200 KG/CMS
83081	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CHENALHO	MAJUMCHÓN	RURAL	026-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,103,951	331,185	331,185	331,185	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.23	46.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE MAJUNCHON EN TRAMOS AISLADOS
82876	RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION	26-CHENALHO	TEPEYAC	RURAL	026-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	991,618	715,227	715,227	715,227	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.04	2.55	83.9%	LA OBRA CONSISTE EN BONIFICACION POR REAPAVIMENTO, EXTRACCION DE LOS MATERIALES EN MATERIAL B Y C, OPERACION DE TENDIDO, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO DE LA LOCALIDAD SAN JOSE TEPEYAC
83023	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CHENALHO	EL TZAC	RURAL	026-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,071,974	321,592	321,592	321,592	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.46	1.35	54.9%	DURANTE EL TERCER PERIODO EXISTIO ÚNICAMENTE LA MODIFICACION DEL AVANCE FÍSICO Y LA OBRA CONSISTE EN CORTES, REVESTIMIENTO, CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, TENDIDO DE CONFORMACION Y AFINAMIENTO, ACARREOS PARA TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, ENTRE OTROS CONCEPTOS DE OBRA SEGUN PROYECTO
151253	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA CRUZ	RURAL	FISM-00085/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	78,038	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	6.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE INICIAR CON LOS TRABAJOS DE EJECUCION, YA TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
151288	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA CRUZ	RURAL	FISM-00085/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	78,038	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	6.00	0.00	0.0%	SOLICITO LA CANCELACION DE ESTE NUMERO DE FOLIO PORQUE ESTA DUPLICADO
151294	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA LUCÍA UNO	RURAL	FISM-00083/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	44,622	44,622	44,622	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	0.00	0.0%	AUN NO SE INICIO LA EJECUCION DE LA OBRA, LA MODIFICACION DE GRUPO SECTORIAL SE HIZO DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA
151289	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA LUCÍA UNO	RURAL	FISM-00083/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	44,622	44,622	44,622	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	0.00	0.0%	SOLICITO SE CANCELE ESTE NUMERO DE FOLIO POR DUBLICACION
151295	CONSTRUCCION DE PUENTE DE ALCANTARILLA	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA LUCÍA UNO	RURAL	FISM-00083/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	44,622	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION YA CUENTA CON SU OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
151290	CONSTRUCCION DE PUENTE DE ALCANTARILLA	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA LUCÍA UNO	RURAL	FISM-00083/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	44,622	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA A UN ESTÁ FÍSICA Y FINANCIERA 0%
168115	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN LA PERIFERIA DEL EJIDO	51-LA INDEPENDENCIA	QUISTAJITO	RURAL	041-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	516,710	516,710	516,710	516,710	100.0%	0	0	METRO LINEAL	17.00	17.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
87029	CONSTRUCCION DE CUNETAS, ANDADOR PEATONAL Y PUENTES DE ENTRADA (CALLE PRINCIPAL)	53-LAS MARGARITAS	BELLO PAISAJE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	499,969	420,347	420,347	420,347	100.0%	0	0	METRO LINEAL	337.00	283.08	84.0%	
86840	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	MORELIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	331.40	331.40	100.0%	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22											
76849	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE DE 128 MTS DE CLARO	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTNITIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,007,824	2,007,824	2,007,824	2,007,824	100.0%	0	0	METRO LINEAL	128.00	128.00	100.0%	
148790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALICATADO EN CAMINO RURAL KAOMTEALHUCUM	54-LARRANZAR	KAOMTEALHUCUM	RURAL	049-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	115,701	115,701	115,701	115,701	100.0%	0	0	METRO LINEAL	23.70	23.70	100.0%	
140482	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINOS (CHILPINAR)	55-LAS ROSAS	EL CHILPINAR	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,967	246,640	246,640	246,640	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
140459	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO (LA ZACUALPA)	55-LAS ROSAS	ZACUALPA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	273,016	268,309	268,309	268,309	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
140422	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO LOCALIDAD IXTAPILLA	55-LAS ROSAS	IXTAPILLA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	226,973	226,973	223,060	223,060	98.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
140511	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO (LAS GUAYABITAS)	55-LAS ROSAS	LAS GUAYABITAS	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	166,014	166,014	166,014	166,014	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
114885	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	82-SALTO DE AGUA	ADOLFO RUÍZ CORTINES	RURAL	UB01XV0770003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	771,399	625,813	625,813	625,813	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,659.90	2,659.90	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$771,399 POR LO CUAL SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGO BANCOMEX
113731	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	82-SALTO DE AGUA	JESUS NAZARENO	RURAL	SE01XV0770046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	996,470	298,941	298,941	298,941	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,230.40	1,230.40	100.0%	EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE \$996,470 POR LO CUAL SE EJECUTARA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGO BANCOMEX
115650	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE Y VADOS	82-SALTO DE AGUA	ACTEPA YOHIB	RURAL	SE01XV0770122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SE01XV0770122	856,187	256,856	256,856	256,856	100.0%	0	0	METRO LINEAL	840.10	700.00	83.3%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$856,187 POR LO CUAL SE EJECUTARA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGO BANCOMEX
80829	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLE	82-SALTO DE AGUA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	UB0101XV0770012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	193,872	193,872	193,872	193,872	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.19	1.19	100.0%	EN COSTO DEL PROYECTO ES DE \$193,872 POR LO CUAL SE GASTO CON EL RECURSO DE FISM
149411	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO EJIDO TORTUGUERO 2DA RANCHERIA TRANSIO PARAISO)	82-SALTO DE AGUA	TRANSITO PARAISO	RURAL	UB0101XV0770095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2,557,004	1,231,655	1,231,655	1,231,655	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.06	1.70	82.5%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$2,557,004 POR LO CUAL SEA EJECUTADA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGO BANCOMEX
75075	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1,760 ML DE CAMINO DE 8.500 AL 1,760 TRAMO: SAN FRANCISCO HO TE LO DUE A TIENLA CON OBRAS DE DRENAJE	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	UB0101XV0770523	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,008,806	723,784	723,784	723,784	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,760.00	1,760.00	100.0%	NO APARECE LA RANCHERIA BENEFICIADA QUE ES LA RANCHERIA SAN FRANCISCO HO TE LO DUE QUE EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,008,806 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
145683	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.85 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE (TRAMO CARRANZA-EL FARO JUBIL)	82-SALTO DE AGUA	EL FARO JUBIL	RURAL	UB0101XV0770022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	3,287,589	3,242,380	3,242,380	3,242,380	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.85	1.85	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$3,287,589 POR LO CUAL SE EJECUTA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGA BANCOMEX
32343	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2,454 ML DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE DE LA CALLE 1 A LAS	82-SALTO DE AGUA	CERRO NORTE DON JUAN	RURAL	SE0101XV0770173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,885,721	1,592,206	1,592,206	1,592,206	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,454.00	2,454.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,885,721 POR LO CUAL SE GASTARA CON RECURSO DE FISM Y AVANCE FISICO ES DE 100%
30795	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 383 ML DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE	82-SALTO DE AGUA	ARROYO EL ENCANTO 2A SECCION	RURAL	SE01XV0770130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	261,421	115,168	115,168	115,168	100.0%	0	0	METRO LINEAL	383.00	300.00	78.3%	ELCOSTO DEL PROYECTO ES DE \$383,171 POR LO CUAL SE EJECUTA CON RECURSO DE FISM
156155	RANCHO DE CAMINO RURAL (TRAMO CENOBIO AGUILAR LA PRECOSA-LIMITE CON LUMIA MUNICIPIO TILA)	82-SALTO DE AGUA	NUÉVA PRECOSA (BULUJIB)	RURAL	UB0201XV0770397	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	283,171	101,307	101,307	101,307	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$283,171 QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGO BANCOMEX
76078	RANCHO DE CAMINO (TRAMO GENERACION 95-LIMITE MUNICIPIO CHILON)	82-SALTO DE AGUA	RÍO JORDÁN	RURAL	UB0201XV0770069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	802,351	240,705	240,705	240,705	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.50	16.50	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$802,351 POR LO CUAL SE PAGARÁ CON EL RECURSO DE FISM
81041	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=200 K/CM2 Y ZAMPADEO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA TRAMO: E.C. PALENQUE-OCOSINGO EJIDOS LAS VEGAS	82-SALTO DE AGUA	LAS VEGAS (EL ZAPOTE 2A SECCION)	RURAL	UB0401XV0770217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	556,341	583,663	583,663	583,663	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$556,341 POR LO CUAL SE GASTARA CON EL RECURSO DE FISM
70901	ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO RURAL	82-SALTO DE AGUA	CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	RURAL	UB05XV0770018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	406,000	406,000	406,000	406,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DE ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO RURAL ES DE \$406,000.00 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM
70909	ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO RURAL	82-SALTO DE AGUA	LA GRANJA	RURAL	UB05XV0770506	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	UB05XV0770506	406,000	406,000	406,000	406,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DE ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO RURAL ES DE \$406,000.00 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM
120496	REVESTIMIENTO DE CALLES DE 1500 ML CON OBRAS DE DRENAJE Y VADOS	82-SALTO DE AGUA	RÍO TULLIA	RURAL	UB01XV0770460	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	929,250	771,065	771,065	771,065	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,659.90	2,000.00	75.2%	EL MONTO DEL PROYECTO ES DE \$929,250 POR LO CUAL ES EJECUTADO CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGO BANCOMEX
115285	REVESTIMIENTO DE CALLES DE 2459.95 ML CON DOS OBRAS DE DRENAJE Y NUEVE BADOS	82-SALTO DE AGUA	HAZARETH	RURAL	UB01XV0770048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA	590,391	349,336	349,336	349,336	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,459.95	2,000.00	81.3%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$590,391 POR LO CUAL SE EJECUTA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGO BANCOMEX
75418	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON OBRAS DE DRENAJE, TRAMO LUMIA 3A SECCION A LUMIA 1A SECC.	82-SALTO DE AGUA	LUMIA	RURAL	UB0201XV0770527	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS	731,600	627,516	627,516	627,516	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,000.00	4,800.00	96.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$731,600 POR LO CUAL SE PAGARA CON RECURSOS DE FISM LO LOCALIDAD BENEFICIADA ES : LUMIA 3ERA SECC
114513	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE 4300 ML CON OBRAS DE DRENAJE Y RAMPA	82-SALTO DE AGUA	SHINTEJA	RURAL	UB0201XV0770023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	562,338	168,701	168,701	168,701	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,300.00	4,300.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$562,338 POR LO CUAL SE EJECUTA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGA BANCOMEX
75798	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES DE LA 1 A LA 7 CON OBRAS DE DRENAJE	82-SALTO DE AGUA	INDEPENDENCIA	RURAL	SE0101XV0770380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	497,861	475,807	475,807	475,807	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,037.00	2,037.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$497,861 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
156459	REVESTIMIENTO DE 5+500 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO CHIVALTIC AL IGNACIO ALLENDE)	82-SALTO DE AGUA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	UB0201XV0770131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	925,999	589,271	589,271	589,271	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.50	4.00	72.7%	EL RECURSO DE ESTE PROYECTO ES DE \$925,999 POR LO CUAL SE EJECUTARA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGO BANCOMEX
114151	REVESTIMIENTO DE 5000 ML DE CAMINO RURAL, RAMPA Y OBRAS DE DRENAJE	82-SALTO DE AGUA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	UB0201XV0770042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	1,652,265	495,698	495,698	495,698	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,500.00	2,100.00	38.2%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,652,265 POR LO CUAL SE EJECUTARA CON EL RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGO BANCOMEX
30609	REVESTIMIENTO DE 8.58 KM DE CAMINO RURAL, OBRAS DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENCIÓN TRAMO CRUCERO 2DA EJIDO EMILIANO ZAPATA BIERIA	82-SALTO DE AGUA	AMUYPA CHICO	RURAL	UB0301XV0770106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2,561,889	1,767,405	1,767,405	1,767,405	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.58	6.50	75.8%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$2,561,889 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido			Generados	Ejercidos						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22				
142412	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO SITALA PICOTE PALAMÁ	91-SITALÁ	PICOTE PALAMÁ	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA	1,040,850	1,040,850	1,040,850	1,040,850	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%			
142407	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SITALA GOLONCHAM SAN JOAQUIN	91-SITALÁ	SAN JOAQUIN	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	414,150	414,150	414,150	414,150	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%			
142410	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO SITALA SANTA CRUZ LA REFORMA	91-SITALÁ	SANTA CRUZ LA REFORMA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%			
142404	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES TRAMO CABECERA MUNICIPAL CANADA PICOTE	91-SITALÁ	PICOTE PALAMÁ	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA	3,696,454	2,772,340	2,772,340	2,772,340	100.0%	0	0	KILOMETRO	28.00	21.00	75.0%			
57793	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE	93-SOLOSUCHAPA	SAN MIGUEL (LAS GARZAS)	RURAL	09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	784,599	706,139	706,139	383,194	54.3%	0	0	OBRA	1.00	0.54	54.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE, LA CUAL BENEFICIA HA HABITANTES DE LAS COLONIA SAN MIGUEL Y BARRIO LA DEPOSITIVA.		
145360	PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS	100-TAPILULA	PORTACELI PARTE BAJA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	349,233	261,924	261,924	231,696	68.5%	0	0	METRO LINEAL	200.00	196.00	98.0%			
145202	PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS	100-TAPILULA	SAN VICENTE AGUA CLARA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	333,904	323,250	323,250	323,250	100.0%	0	0	METROS LINEALES	290.00	290.00	100.0%			
141405	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	112-UNION JUAREZ	LOS ALPES	RURAL	105-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	400,000	284,407	284,407	284,407	100.0%	0	0	METROS	168.00	100.00	59.5%			
65921	ASFALTADO DE CAMINO	114-VILLA COMALITLÁN	POBLADO XOCHICALCO	RURAL	EAUB0402034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,765,879	1,765,879	588,626	588,626	33.3%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.60	60.0%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$196,208.89 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$1,962,088.86		
64543	CONSTRUCCION DE 200ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO	114-VILLA COMALITLÁN	ALTAMIRA UNO	RURAL	EASE0603030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	408,140	408,140	68,530	68,530	16.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	50.00	4.2%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$45,348.95 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$453,489.54		
50188	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE NO NEGRO-VADO ANCHO	114-VILLA COMALITLÁN	MONTE FLOR ARriba	RURAL	EAUB050011005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	116,000	116,000	116,000	116,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%			
66395	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	114-VILLA COMALITLÁN	BENTO JUÁREZ	RURAL	EAUB0401037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	269,992	269,992	18,698	18,698	7.0%	0	0	METRO LINEAL	185.00	48.00	25.9%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$269,992.00 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$386,987.44		
120696	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE 3 ALCANTARILLAS Y 2 VADOS EN EL RIO LAS FLORES	115-VILLA CORZO	LAS FLORES	RURAL	107-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAGORZO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$300,000 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$100,000 SON DE OTROS (BANCORIAS)		
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																							
	CONSTRUCCION DE POSTES PARA CULTIVO DE GRANADILLA EN STENILEKOTETEC Y TALEVILHO	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0028	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	214,301	214,301	214,301	214,301	100.0%	0	0	HECTAREA	6.00	6.00	100.0%			
150289	CONSTRUCCION DE POSTES PARA CULTIVO DE GRANADILLA EN BASHANTIC	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	49,998	49,998	49,998	49,998	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%			
150166	CONSTRUCCION DE POSTES PARA CULTIVO DE GRANADILLA EN CHUCHILTON Y BUENAVISTA	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	214,278	214,278	214,278	214,278	100.0%	0	0	HECTAREA	6.00	6.00	100.0%			
150416	CONSTRUCCION DE POSTES PARA CULTIVO DE GRANADILLA EN OKOXTON	54-LARRANZAR	OK OXTON	RURAL	049-03-0012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%			
150290	CONSTRUCCION DE POSTES PARA CULTIVO DE GRANADILLA EN SAN CRISTOBALITO	54-LARRANZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	049-03-0011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	49,992	49,992	49,992	49,992	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%			
160159	EXCAVACION DE JAGUEYES PARA EL APORTE DE AGUA AL SISTEMA DE LAS AGUAS Y SUSTENTO DEL GANADO BOVINO CONSERVACION	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-17	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	414,619	414,619	414,619	196,727	47.4%	0	0	M2, PRESA	70.00	45.00	64.3%			
58437	DESARROLVO DE CAÑALES Y DRENES DE RIEGO (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	32	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	52,200	52,200	52,200	52,200	100.0%	0	0	HECTAREA	1,250.00	1,250.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA HECTAREA, YA QUE NO EXISTE LA PALABRA METROS CUBICOS. PROYECTO AUTORIZADO CON OFICIO SI/SSPP/PE/DP/CDRP/IFSM-00060/2011.		
73143	REHABILITACION DE CERCCOS PERIMETRALES EN PRADERAS CON PASTOS MEJORADOS (VARIAS LOCALIDADES, MICROREGION ALTOS, COMITAN DE DOMINGUEZ)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	231,889	231,889	231,889	231,889	100.0%	0	0	HECTAREA	110.50	99.50	90.0%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO SI/SSPP/PE/DP/CDRP/IFSM-000185/2011		
72958	REHABILITACION DE CERCCOS PERIMETRALES EN PRADERAS CON PASTOS MEJORADOS (VARIAS LOCALIDADES, MICROREGION CORDILLERA)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	83,524	83,524	83,524	83,524	100.0%	0	0	HECTAREA	38.00	36.10	95.0%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO SI/SSPP/PE/DP/CDRP/IFSM-000186/2011		
72371	REHABILITACION DE CERCCOS PERIMETRALES EN PRADERAS CON PASTOS MEJORADOS (VARIAS LOCALIDADES, MICROREGION DEPRESION CENTRAL, COMITAN DE DOMINGUEZ)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	137,375	137,375	137,375	137,375	100.0%	0	0	HECTAREA	62.50	57.00	91.2%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO SI/SSPP/PE/DP/CDRP/IFSM-000186/2011.		
72754	REHABILITACION DE CERCCOS PERIMETRALES EN PRADERAS CON PASTOS MEJORADOS (VARIAS LOCALIDADES, MICROREGION MESETA, COMITICA)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	55	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	257,166	257,166	257,166	257,166	100.0%	0	0	HECTAREA	117.00	100.00	85.5%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO SI/SSPP/PE/DP/CDRP/IFSM-000187/2011		
56456	APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EJ. TELESTAQUIN	44-IXTAPA	TELESTAQUIN	RURAL	0001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	659,680	659,680	659,680	659,680	100.0%	0	0	HECTAREA	130.20	130.20	100.0%			
182312	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO	49-LA CONCORDIA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	020-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	415,800	415,800	415,800	415,800	100.0%	0	0	HECTAREA	297.00	297.00	100.0%			
183982	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO	49-LA CONCORDIA	RIZO DE ORO	RURAL	020-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	421,400	421,400	421,400	421,400	100.0%	0	0	HECTAREA	301.00	301.00	100.0%			
183924	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO (EJIDO AMAR DE ECHEVERRIA)	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	020-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270,550	270,550	270,550	270,550	100.0%	0	0	HECTAREA	193.00	193.00	100.0%			

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22	
163907	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO (EJIDO DOLORES JALTENANGO Y SAN NICOLAS)	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	020-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	313,600	313,600	313,600	313,600	100.0%	0	0	HECTÁREA	224.00	224.00	100.0%	
193969	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO (EJIDOS: SAN ISIDRO LA CUCHILLA, PERLAS DEL GRUJALVA, NUEVO RESPALDOR Y SAN PEDRANO)	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	020-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	320,600	320,600	320,600	320,600	100.0%	0	0	HECTÁREA	229.00	229.00	100.0%	
142625	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA A PRODUCTORES DE CAFE.	101-TECAPATÁN	TECAPATÁN	URBANO	S/N CAFE	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	201,000	200,999	200,999	200,999	100.0%	0	0	HECTAREA	28,700.00	28,700.00	100.0%	CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUJA A CAFEICULTORES DE LA REGION
142634	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AGRÍCOLA A PRODUCTORES DE CACAO.	101-TECAPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N CACAO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	187,600	187,599	187,599	187,599	100.0%	0	0	HECTAREA	26,800.00	26,800.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUJA A PRODUCTORES DE CACAO
	CONSTRUCCION DE																					
46352	CONSTRUCCION DE JAGUEYES (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	593,920	593,920	593,920	593,920	100.0%	0	0	BODEGAS	64.00	64.00	100.0%	SE CONSIDERA LA PALABRA BODEGAS YA QUE NO EXISTE LA PALABRA JAGUEY
58317	DESARROLVE DE JAGUEYES (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	100,000	100,000	100,000	10,694	10.7%	0	0	BODEGAS	45.00	6.00	13.3%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA BODEGAS YA QUE NO EXISTE LA PALABRA JAGUEY
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																					
73782	RECONSTRUCCION DE REPRESA (EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES)	18-CINTALAPA	ESPERANZA DE LOS POBRES	RURAL	017-03-0023	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	141,012	16,000	16,000	14,012	87.6%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	SIN MEZCLA DE RECURSOS FISM 141,012.19 METAS 1 OBRA
41913	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PESQUERIAS, ETAPA FRANCISCO J. MUJICA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	1,244,419	1,244,419	1,244,419	1,059,628	85.2%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
46237	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO RIO GRANDE, RANCHERIA RIO GRANDE	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	RÍO GRANDE	RURAL	19	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	741,913	741,913	741,913	370,956	50.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
42025	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, RANCHERIA LOS RIEGOS	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	LOS RIEGOS	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	540,000	540,000	540,000	310,929	57.6%	0	0	METRO LINEAL	380.00	380.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHSSPPPE/DGP/CDPP-FISM-000143/2011
91538	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	38-HUEHUETÁN	CHAMULAPITA	RURAL	03011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETÁN CHIAPAS	1,410,895	1,410,895	1,410,895	1,410,895	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
58645	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRIARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	974,396	600,272	600,272	600,272	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.61	61.0%	
158157	APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y GANADERA	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-003-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	297,000	297,000	297,000	297,000	100.0%	0	0	INFORME	100.00	100.00	100.0%	
158759	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 8.00 X 12.00 MTS	59-MARQUES DE COMILLAS	ABSAIÓN CASTELLANOS DOMINGUEZ	RURAL	116-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,032	400,032	400,032	351,585	87.9%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	90.00	90.0%	
158813	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 8.00 X 12.00 MTS	59-MARQUES DE COMILLAS	SANTA RITA LA FRONTERA	RURAL	116-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,032	400,032	400,032	400,032	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%	
116291	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO PARA RIEGO	92-SOCCOL TENANGO	NUEVA FLORESTA	RURAL	083-03-0017	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRIARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84,202	84,202	84,202	73,289	87.0%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	
116230	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA RIEGO	92-SOCCOL TENANGO	LOCALIDAD SIN NOMBRE (JESUS HERNANDEZ J.)	RURAL	083-03-0016	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRIARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84,202	84,202	84,202	73,289	87.0%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	
142626	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A PRODUCTORES DE GANADO	101-TECAPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N GANADO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	971,500	971,500	971,500	971,500	100.0%	0	0	HECTAREA	138,000.00	138,000.00	100.0%	CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUJA PARA PRODUCTORES DE GANADO VACUNO
	GASTOS INDIRECTOS																					
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																					
27434	MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (JOJO DE AGUA)	67-COOSINGO	JOJO DE AGUA	RURAL	EASE1100111106200172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHIAPAS	99,865	99,865	99,865	99,865	100.0%	0	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	100.0%	
128962	GASTOS INDIRECTOS	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	U90100300076200	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA	700,707	700,707	700,707	304,147	43.4%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
93263	GASTOS INDIRECTOS	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,148,658	1,148,658	1,148,658	614,247	53.5%	0	0	PROYECTO	1.00	0.53	53.0%	ESTOS GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDEN A LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS QUE SE CONTEMPLA COMO PROYECTO
141837	GASTOS INDIRECTOS	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F-11-2011-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	592,984	592,984	592,984	248,653	41.9%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100% DEVIDO A QUE SON PAGOS QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE
8470	GASTOS INDIRECTOS 2011	29-CHICOASEN	CHICOASEN	URBANO	029-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN	137,674	70,260	70,260	70,260	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	EN LA NOMINA QUINCENAL SON 2 PERSONAS QUE SE LES PAGA RAZON POR LA CUAL INDIQUE EN META ANUAL 2 SUELDOS Y EN EL ACUMULADO DE IGUAL FORMA
25140	GASTOS INDIRECTOS	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0390001U9000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	1,411,665	1,411,665	1,411,665	942,444	66.8%	0	0	INFORME	1.00	0.67	67.0%	
123073	GASTOS INDIRECTOS	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0580313	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS RUIZ	269,952	199,000	199,000	199,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%	
445	GASTOS INDIRECTOS	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	074-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	549,500	222,000	222,000	188,000	84.7%	0	0	INFORME	29.00	16.00	55.2%	
108616	GASTOS INDIRECTOS (GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33)	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	086030007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	513,969	306,325	306,325	306,325	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
76245	GASTOS INDIRECTOS 2011	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	187,381	117,057	117,057	117,057	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%	GASTOS INDIRECTOS (ADQUISICION DE MATERIALES, SERVICIOS GENERALES, PERSONALES, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y GASTOS DE VIATICOS Y CONTRATACION DE PERSONAL)
84080	GASTOS INDIRECTOS	110-TUZANTÁN	TUZANTÁN	URBANO	103U901000156200	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	885,889	500,050	500,050	500,050	100.0%	0	0	INFORME	55.00	35.00	63.6%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SHSSPPPE/DGP/CDPP-FISM-000160/2011
135690	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	112-UNIÓN JUÁREZ	UNIÓN JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	206,128	127,947	127,947	127,947	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre					Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido	15/10/12										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15/10/12	16	17	18	19	20	21/10/12	22	23			
120124	GASTOS INDIRECTOS (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0003	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	2,547,455	2,547,455	2,547,455	1,325,862	52.0%	0	0	INFORME	1.00	0.52	52.0%	EL NUMERO DE OFICIO ES FISM-000158/2011			
96434	GASTOS INDIRECTOS	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	906,978	99,000	99,000	99,000	100.0%	0	0	INFORME	0.12	0.09	75.0%	EL PERSONAL CONTRATADO CON ESTE RECURSO REALIZA INFORMES MENSUALES DE SUS ACTIVIDADES			
8166	GASTOS INDIRECTOS	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	184,429	95,000	91,581	91,581	96.4%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%				
133518	GASTOS INDIRECTOS 2011	112-UNIÓN JUÁREZ	UNIÓN JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	412,256	246,052	246,052	246,052	100.0%	0	0	INFORME	4.00	0.00	0.0%				
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																								
132740	PRODIM (ADQUISICIONES)	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	345,760	345,760	345,760	70,375	20.4%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	GASTO EJECUTADO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
80278	GASTOS INDIRECTOS	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	908,849	605,186	605,186	605,186	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.70	70.0%	GASTOS EN CONTRATACIÓN DE SUPERVISORES DE OBRA, MATERIAL DE IMPRESIÓN Y DE OFICINA, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y FOTOCOPIADORA Y COMBUSTIBLE PARA SUPERVISIÓN			
147215	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO A BANORAS	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	163,671	55,975	55,975	55,975	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.70	70.0%	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO A BANORAS S.A.C. DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2012 POR \$12,998,999.86			
115749	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRAS	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F3-2011-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	620,144	416,817	416,817	416,817	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	EL PROYECTO ES PAGO DE SUELO A 03 PERSONAS COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, CONSUMIBLES, PAPELERIA EN GENERAL, CAMARAS FOTOGRAFICAS COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE OBRAS EL MONTO REAL ES \$620,143.87 SE REDONDEA A \$620,144 YA QUE EL SISTEMA NO ADMITE PUNTO DECIMAL			
13146	GASTOS INDIRECTOS	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-GI-001-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	5,565,081	5,565,081	5,565,081	3,300,434	59.3%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	LLEVA UN AVANCE DE 60%			
148342	GASTOS INDIRECTOS	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	040-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA	793,624	476,174	476,174	476,174	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%	RECURSOS QUE SE DESTINARÁN INTEGRALMENTE PARA GASTOS DE OPERACIÓN EN LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33. EL MONTO MINISTRADO Y EJERCIDO SON CANTIDADES IGUALES DEBIDO A QUE DE LA PARTE PROPORCIONAL MENSUAL SE ASIGNA LA CANTIDAD NECESARIA			
8377	GASTOS INDIRECTOS	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	U0012411110108000001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	869,432	869,432	869,432	514,109	59.1%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100% DEVIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL			
90127	GASTOS INDIRECTOS	69-MAZAPA DE MADERO	MAZAPA DE MADERO	URBANO	053-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO	429,130	151,379	151,379	92,422	61.1%	0	0	INFORME	1.00	0.30	30.0%				
105469	GASTOS INDIRECTOS	63-MITONTIC	MITONTIC	URBANO	-	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	457,687	320,381	320,381	284,687	88.9%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO ES GASTOS INDIRECTOS Y ESTA CONSIDERANDO LOS RUBROS DE SERVICIOS PERSONALES \$338,000.00, REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES \$66,900.00, OTROS IMPUESTOS \$66,900.00, DERECHOS \$7,910.00, MATERIAL DE OFICINA \$6,500.00, COMBUSTIBLES LUB. Y OTRO \$14,000.00, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION \$4,177.69, MANTITO Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO \$8,000.00, MANTITO EQUIPO \$600.00, SERVICIOS DE TRASLADO \$15,000.00 PARA HACER EL TOTAL DE \$457,687.69			
16759	GASTOS INDIRECTOS	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	UNO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,209,973	1,657,480	1,657,480	1,158,841	69.9%	0	0	OTROS	14.00	10.00	71.4%	SE CONSIDERA 14 MESES POR QUE DOS MESES ES DE AGUINALDO			
56703	GASTOS INDIRECTOS	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	1,647,082	1,235,311	1,235,311	981,884	79.5%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%				
177140	GASTOS INDIRECTOS 2011, COBERTURA MUNICIPAL	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	U00100030016200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL	154,633	154,633	154,633	8,630	5.6%	0	0	INFORME	100.00	80.00	80.0%				
144953	GASTOS INDIRECTOS	100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	227,748	0	0	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%				
3623	GASTOS INDIRECTOS	195-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0016	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,548,987	1,548,987	1,500,000	767,765	49.6%	0	0	PERSONA	8.00	8.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION			
135710	GASTOS INDIRECTOS	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	338,187	222,973	222,973	222,973	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	EL PAGO EFECTUADO CORRESPONDE AL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y A MATERIALES DE OFICINA PARA IMPRESIÓN			
40624	GASTOS INDIRECTOS	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAU09010011001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	817,333	817,333	817,333	530,269	64.9%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%				
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																								
132538	CONTRATACION DE PERSONAS DE GASTOS INDIRECTO	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	518,640	518,640	518,640	190,512	36.7%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%				
93371	ASISTENCIATECNICA (PRODIM)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	MAF/DOPM/FISM-005	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	318,149	269,568	269,568	269,568	100.0%	0	0	PERSONA	96.00	72.00	75.0%	PARA PAGO DE ASISTENCIA TECNICA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION DE AGROPECUARIO, EN LA DEPENDENCIA MUNICIPAL			
113501	GASTOS INDIRECTOS 2011	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	MAF/DOPM/FISM-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	636,299	346,500	346,500	346,500	100.0%	0	0	INFORME TECNICO	120.00	90.00	75.0%	GASTOS INDIRECTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y FORMACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y EXPEDIENTES DE COMPROBACION UNITARIOS			
35373	GASTOS INDIRECTOS	11-BEJUCAL DE OCAÑO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAÑO CHIAPAS	426,353	189,000	189,000	189,000	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	1.25	62.5%				
134685	GASTOS INDIRECTOS	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	012-03-0001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	775,873	560,000	560,000	560,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%				
98913	GASTOS INDIRECTOS 2011	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	786,899	512,548	512,548	512,548	100.0%	0	0	PERSONA	6.00	6.00	100.0%				

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22			
177951	GASTOS INDIRECTOS	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	018-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	199,194	160,395	160,395	158,972	99.1%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%	EN ESTA OBRA SE CONTRATO UN INGENIERO CIVIL POR SES MESES PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOGRAFICO.		
74673	GASTOS INDIRECTOS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	35	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,333,218	2,333,218	2,333,218	1,105,171	47.4%	0	0	INFORME	1.00	0.48	48.0%	AUTORIZADO CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO NO. SHSPPPE/DGP/CDRP/FISM-000138/2011		
96401	GASTOS INDIRECTOS	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	279,041	100,759	100,759	100,759	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.80	80.0%			
83039	GASTOS INDIRECTOS	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,066,328	1,003,778	1,003,778	1,003,778	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.49	49.0%	LOS RECURSOS DE ESTA OBRA SE DESTINARAN INTEGRAMENTE PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA		
14509	GASTOS INDIRECTOS	30-CHICOMUSELO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	030-03-0017	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	970,731	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%			
27806	CONTRATACION DE PERSONAL DE GASTOS INDIRECTOS	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034-U90100110016200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	944,652	944,652	944,652	472,719	50.0%	0	0	PERSONA	48.00	36.00	75.0%			
151296	GASTOS INDIRECTOS	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM-00020/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	305,792	305,792	208,041	208,041	68.0%	0	0	INFORME	12.00	10.00	83.3%			
151291	GASTOS INDIRECTOS	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM-00020/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	305,792	104,069	104,069	104,069	100.0%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	SOLICITO SE CANCELE ESTE NUMERO DE FOLO PORQUE ESTA DUPLICADO		
89865	GASTOS INDIRECTOS	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	03001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	950,281	644,240	644,240	644,240	100.0%	28,178	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%	SE MODIFICA EL MONTO ANUAL		
141936	CONTRATACION DE SUPERVISORES DE OBRAS	42-00HUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	346,471	311,824	224,636	224,636	72.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%			
133352	CAPACITACION DE PERSONAL ALIAP	43-IXTACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0430020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	42,304	38,074	38,074	33,843	88.9%	0	0	PERSONA	14.00	12.43	88.8%	RECURSOS DESTINADOS PARA CAPACITACION AL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO, TODO CON LA FINALIDAD DE DAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANIA Y APOYO A LA PRODUCCION		
131525	CONTRATACION DE PERSONAL (PRODIM)	43-IXTACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0430019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	126,912	114,221	114,221	49,197	43.1%	0	0	PERSONA	2.00	0.86	43.0%			
131135	GASTOS INDIRECTOS	43-IXTACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0430018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	253,824	228,442	228,442	133,083	58.3%	0	0	PERSONA	3.00	1.75	58.3%	CONTRATACION DE UN ING. CIVIL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DEL FONDO III DURANTE 12 MESES, Y CONTRATACION DE UN CONTADOR PUBLICO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL FONDO IV, Y COMPROBACION DEL MISMO.		
74540	GASTOS INDIRECTOS	44-IXTAPA	IXTAPA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPA	797,737	797,737	797,737	453,500	56.8%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%			
77199	GASTOS INDIRECTOS 2011	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	4,948,651	2,508,796	2,508,796	2,508,796	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%			
126727	GASTOS INDIRECTOS	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAU901-00026200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,807,080	2,807,080	2,807,080	1,718,393	65.9%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO		
11	GASTOS INDIRECTOS	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	DGP/CDRP/FISM-227/11	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA	911,866	911,866	638,306	638,306	70.0%	0	0	INFORME	100.00	70.00	70.0%	EL MONTO TOTAL DE OBRA ES DE \$911,866.00, SE REDONDEA POR LO QUE EL SISTEMA NO ACEPTA		
33278	GASTOS INDIRECTOS	62-METAPA	METAPA DE DOMÍNGUEZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS	120,555	90,416	90,416	81,518	90.2%	99	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%			
100714	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE PERSONAL INDIRECTOS; LOC. CAB. MPAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAU901000111241111001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	7,521,276	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%			
54989	GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	452,664	191,000	191,000	191,000	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%			
185302	GASTOS INDIRECTOS	71-OSUMACINTA	OSUMACINTA	URBANO	063-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	111,491	0	0	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%			
13860	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL RAMO 33	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,733,026	3,733,026	0	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%			
144019	GASTOS INDIRECTOS	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	908,858	700,000	557,087	557,087	79.6%	0	0	INFORME TECNICO	1.00	0.60	60.0%			
83620	GASTOS INDIRECTOS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	012011F18001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,197,095	1,171,407	1,171,407	1,171,407	100.0%	0	0	INFORME	185.00	138.00	74.6%	ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN INTEGRAMENTE PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA		
114552	GASTOS INDIRECTOS	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	1,417,991	1,417,991	1,417,991	902,454	63.6%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SHSPPPE/DGP/CDRP/FISM-00163/2011		
114553	PRODIM	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	PRODIM/001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNADO	708,995	708,995	708,995	499,221	70.4%	0	0	INFORME	60.00	42.00	70.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION		
107722	GASTOS INDIRECTOS	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	30001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,482,643	1,111,982	1,111,982	938,882	84.4%	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%			
170180	GASTOS INDIRECTOS	88-SANTIAGO EL PANAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	119030001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	140,489	105,366	105,366	83,076	78.8%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%			
154164	CONTRATACION DE PERSONAL GASTOS INDIRECTOS (INCLUYE 2% SOBRE NOMINA)	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,929,609	1,034,462	1,034,462	1,034,462	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	12.00	6.00	50.0%	EL EXPEDIENTE CONTEMPLA PASO DE NOMINA AL PERSONAL, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, VIATICOS, ADQUISICION DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA		
142415	GASTOS INDIRECTOS CONTRATACION DE PERSONAL PARA EVALUADORY CONTROL DE OBRAS	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	015	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	610,360	457,770	457,770	457,770	100.0%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%			

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
59525	GASTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACION)	95-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	314,180	282,762	282,762	165,396	58.5%	0	0	PERSONA	2.00	1.17	58.5%	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE MATERIAL, DE OFICINA, CONTRATACION DE SUPERVISOR Y AUXILIAR CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS, ASI TAMBIEN INCLUYE GASTOS DE PASAJES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	
182284	GASTOS INDIRECTOS	97-SUNUAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	030001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	46,681	35,011	35,011	35,011	100.0%	0	0	INFORME	2.00	1.50	75.0%		
30541	GASTOS INDIRECTOS 2011	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098190100030016200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3,552,638	3,552,638	3,552,638	2,030,613	57.2%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011; GASTO REALIZADO EN ENERGIA A SEPTIEMBRE 2011.	
142619	GASTOS INDIRECTOS	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	SN INDIRECTOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,016,303	1,173,509	1,173,509	1,173,509	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%	PROYECTO DENOMINADO GASTOS INDIRECTOS INCLUYE: SUELDO DE PERSONAL PARA SUPERVISOR, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA, PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA CONTROL Y ELABORACION DE EXPEDIENTES, TECNICOS, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS, MATERIAL DE OFICINA E IMPRESION PARA EL MISMO FIN DURANTE UN AÑO (2011).	
99682	PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTOS INDIRECTOS	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,995,601	1,995,601	1,020,064	1,020,064	51.1%	0	0	INFORME	1.00	0.51	51.0%	TOTAL ANUAL QUE CORRESPONDE AL FONDO FISM 966,520,030.84 INVERSION 2011 (3% PARA GASTOS INDIRECTOS) \$1,995,601	
143136	PROGRAMA DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-UR-01-03-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,365,155	2,377,542	2,377,542	2,377,542	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%		
114260	GASTOS INDIRECTOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,568,890	1,568,890	989,580	989,580	63.1%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	SE REPORTA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA. EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	GESTION																						
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIOLIZADA																						
3052	ESTUDIO DE GEOTECNIA Y GEOPFICA PARA EL PROYECTO DE DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL ARRIAGA-TONALA	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0075	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	161,240	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	OBRA SUECUTARSE PENDIENTE DE	
	CREACION Y ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICONORMATIVO.																						
25434	CONTRATACION DE DESPACHO PARA LA ELABORACION, DISEÑO E INTEGRACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2011 - 2012	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	0390001U9000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO	
	OPERATIVA																						
	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																						
11583	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-PROD-IM-003-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	120,059	120,059	120,059	120,059	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
141957	ADQUISICIONES (PRODIM)	42-00HUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H	10,777	10,777	10,777	10,777	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
142423	PRODIM ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIAL DE OFICINA	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	018	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	175,550	165,320	165,320	165,320	100.0%	0	0	EQUIPO	9.00	8.00	88.9%		
	MOBILIARIO																						
11581	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS PUBLICAS	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-PROD-IM-002-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	23,949	23,949	23,949	23,949	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%		
142424	PRODIM MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS AREAS DE PLANEACION OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	019	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	19,470	19,470	19,470	19,470	100.0%	0	0	MOBILIARIO	8.00	8.00	100.0%		
	PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)																						
141949	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	42-00HUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	162,458	146,212	108,069	108,069	73.9%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%		
170672	ASESORIA INTEGRAL A MUNICIPIO PARA EL AREA DE PRODIM	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0020 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	75,000	72,845	72,845	72,845	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.96	96.0%		
	ORGANIZACIONAL																						
	CARACTERIZACION Y ACTUALIZACION																						
13129	CURSOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-PROD-IM-004-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	927,513	927,513	927,513	742,010	80.0%	0	0	HORAS CURSO	1.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES 1 INFORME TIENE UN AVANCE FISICO DE 80%	
90058	CAPACITACION GLOBAL PERMANENTE PRODIM	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	158,664	0	0	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	100.00	100.00	100.0%	AUN NO SE HA EJERCIDO ESTE PROYECTO	
25432	PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2011	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	0390001U9000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	235,277	235,277	235,277	211,749	90.0%	0	0	HORAS CURSO	60.00	54.00	90.0%		
142163	CAPACITACION GLOBAL	42-00HUATÁN	00HUATÁN	URBANO	08	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57,475	57,475	46,196	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	160.00	120.00	75.0%		
125342	CURSO DE CAPACITACION (PRODIM)	66-NICOLAS RUZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05800316	DESARROLLO ECONOMICO	TEXAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUZ	44,992	29,520	29,520	29,520	100.0%	0	0	HORAS CURSO	1.00	0.75	75.0%		
170715	CAPACITACION DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA A PERSONAL DE PRODIM	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0043 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	321,602	257,281	257,281	257,281	100.0%	2,386	0	HORAS CURSO	120.00	97.00	80.8%		
153569	CONTRATACION DE PERSONAL PRODIM (INCLUYE 2% SOBRE NOMINA)	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	001 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	664,805	401,908	401,908	401,908	100.0%	0	0	HORAS CURSO	12.00	7.20	60.0%		
142422	PRODIM CURSO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	016	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	101,726	75,363	75,363	75,363	100.0%	0	0	HORAS CURSO	10.00	7.00	70.0%		
142418	PRODIM CURSO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	016	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	101,726	75,363	75,363	75,363	100.0%	0	0	HORAS CURSO	10.00	7.00	70.0%		
84484	CURSO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10319040200216200	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	147,848	110,736	110,736	110,736	100.0%	0	0	HORAS CURSO	10.00	8.00	80.0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SHSSPPYE/GOP/CRP-FISM-000166/2011	
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIOLIZADA																						

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre						Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido	15=14/12	Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
142623	ASESORIA Y CONSULTORIA (CONTRATACION DE ASESORES Y/O CONSULTORES)	101-TECAPATÁN	TECAPATÁN	URBANO	S/N CONSULTORIA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	201,288	201,288	201,288	201,288	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	CONTRATACION DE ASESORES Y CONSULTORES JURIDICOS	
	TECNICAS ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																						
93264	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	574,329	574,329	400,000	359,765	62.6%	2,615	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	2,500.00	2,190.00	87.6%	PROYECTO REALIZADO PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL RAMO 33 PARA LAS AREAS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INFORMADOS CORRESPONDEN A UNA PARTE PROPORCIONAL DEL TOTAL DE RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA EN DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS DEL FISM	
35292	PRODIM	11-BEJUCAL DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	213,176	123,000	123,000	123,000	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.80	80.0%		
134743	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	012-03-0002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	387,936	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.75	75.0%		
99157	ASISTENCIA TECNICA PRODIM 2011	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CHIAPAS	351,763	205,836	205,836	205,836	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	4.00	4.00	100.0%	LA ASESORIA SON DE 4 PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN RELACION A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN EL MUNICIPIO	
98782	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	604,652	210,930	210,930	210,930	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	12.00	0.90	7.5%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL DESERVIPO DE LOS ASESORES TECNICOS ES A TRAVES DE INFORMES MENSUALES	
119869	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	432,340	263,306	263,306	263,306	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	3.00	3.00	100.0%	CONTRATACION DE 2 LICENCIADOS EN INFORMATICA Y UN CONTADOR PUBLICO	
128840	CURSO DE INSTITUCIONES ACADMICAS PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES), COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	58	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	388,879	388,879	388,879	310,995	80.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.80	80.0%	SE CONSIDERA LA PALABRA HORAS ASISTENCIA/ASESORIA POR NO EXISTIR LA PALABRA INFORME	
98437	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	139,520	40,510	40,510	40,510	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.80	80.0%		
8471	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	29-CHICOASÉN	CHICOASÉN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOASÉN	65,886	55,080	55,080	55,080	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMADO ANUAL ES UN SUELDO QUE SE PAGA VIA NOMINA, ES CONSIDERADO COMO ASESORIA, RAZON POR LA CUAL EN META INDIQUE 1.	
11563	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-PRODIM-001-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,574,114	2,574,114	2,574,114	1,227,217	47.7%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.00	0.0%	LLEVA A UN 48% DE AVANCE	
89970	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	03002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	475,061	313,157	313,157	313,157	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	8,664.00	3,898.00	45.0%		
25151	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0390001U9000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	600,480	500,000	500,000	369,428	73.9%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.74	74.0%		
144127	PRODIM 2011	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	533,477	533,477	253,764	253,764	47.6%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1,600.00	1,200.00	75.0%		
16760	CONTRATACION AL PERSONAL DEL PRODIM	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	CINCUENTA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,364,459	1,023,344	1,023,344	488,682	47.8%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	280.00	140.00	50.0%		
123267	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0580315	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	134,978	96,500	96,500	96,500	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.75	75.0%		
144022	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	464,429	200,000	181,170	181,170	90.6%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	2,000.00	1,000.00	50.0%		
88489	CURSO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS	77-PUIJAPAN	PUIJAPAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUIJAPAN	274,513	205,884	205,884	192,159	93.3%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	100.00	70.00	70.0%		
135761	CURSO DE CAPACITACION	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	236,331	236,331	236,331	180,000	76.2%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	10.00	7.00	70.0%	EN VALIDACION	
107817	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	741,321	555,991	555,991	433,324	77.9%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1,920.00	1,380.00	70.8%		
182356	CAPACITACION INSTITUCIONAL	97-SUNUAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	030002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	18,274	12,182	12,182	12,182	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	140.00	120.00	85.7%		
182379	CONTRATACION DE PERSONAL (PRODIM)	97-SUNUAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	030003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	86,625	49,500	49,500	49,500	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	480.00	360.00	75.0%		
30552	ASISTENCIA TECNICA PRODIM 2011	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098U90020003026200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,776,319	1,776,319	1,776,319	1,051,711	59.2%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. SE APLICA A LA UNIDAD DE MEDIDA COMO INFORME.	
145033	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	111,881	0	0	0	0.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	800.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO AL TEXTO FINANCIERO MUNICIPAL DEL FISM, EL 1.5% DEL PRODIM CORRESPONDE LA CANTIDAD DE \$113,784.27, Y SE AJUSTO AL MONTO DE \$ 111,881.26 OBTENIENDO UN SALDO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,867.02, MADO QUE PASA AL FONDO GENERAL DEL FISM.	
142621	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	101-TECAPATÁN	TECAPATÁN	URBANO	S/N ASIS. TEC.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	806,863	461,580	461,580	461,580	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.70	70.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE OBRAS Y/O ACCIONES ENCAMINADAS AL RAMO 33 ASISTENCIA TECNICA DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. LA UNIDAD DE MEDIDA ES INFORME Y CANTIDAD 01 PERO ESA OPCION NO DA EL SISTEMA POR ESO SE LE COLOCA LO QUE UNICAMENTE DA EL SISTEMA.	

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
132774	PRODIM ASISTENCIA TECNICA	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	0980001U9002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	154,517	115,888	115,888	115,888	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	12.00	9.00	75.0%	LO REPORTADO CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORIA) POR LA ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES TECNICOS Y A UNITARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011.	
143130	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-U9-02-01-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,682,577	1,126,196	1,126,196	1,126,196	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	8.00	5.35	66.9%	LA UNIDAD DE MEDDA DE ESTE PROYECTO ES INFORME.	
84196	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA)	110-TUZANTÁN	TUZANTÁN	URBANO	103U902010166200	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	442,945	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	29.00	20.00	69.0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SIN SUPORTE CD/CD/PRODIM-00181/2011	
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	OTROS																						
141857	HABILITACION DE INMUEBLE PARA UN CEDECO EN EL MUNICIPIO DE ARRIAGA	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	F-III-2011-019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	381,213	381,213	381,213	228,728	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,474.02	2,100.00	60.4%	LA OBRA HABILITACION DE INMUEBLE PARA UN CEDECO EN EL MUNICIPIO DE ARRIAGA SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSO 50% FSM 50% HABITAT POR UN MONTO TOTAL DE \$ 762,426.00	
141843	PRODIM	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F-III-2011-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	296,474	296,474	296,474	175,458	59.2%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO REFLEJA EL 100 % EN AVANCE FISICO, DEVIDO A QUE SON DESCUENTOS VIRTUALES QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE.	
80476	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (IAP PRODIM)	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	151,475	121,180	121,180	121,180	100.0%	0	0	CURSO	10.00	6.00	60.0%		
125087	INDIRECTOS	17-CATAZAJÁ	CATAZAJÁ	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	714,799	600,672	600,672	600,672	100.0%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%		
125704	PRODIM	17-CATAZAJÁ	CATAZAJÁ	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	357,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%		
74839	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	36	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	880,591	880,591	880,591	545,622	62.0%	0	0	INFORME	1.00	0.62	62.0%		
115750	ASESORIA Y CONSULTORIA (PRODIM)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	310,071	206,357	206,357	206,357	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA EXTERNA, A EFECTOS DE FORTALECER LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO	
115751	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	103,357	82,686	82,686	82,686	75.8%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM) CONSISTE EN LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	
86612	CURSO DE CAPACITACION (PRODIM)	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	46,506	11,576	11,576	11,576	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.85	85.0%		
83126	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,030,200	1,030,200	693,120	693,120	67.3%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	EL PROYECTO NO TIENE NUMERO DE OBRA PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO	
83119	CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM)	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	344,523	241,166	241,166	241,166	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	LA OBRA CONSISTE EN CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y NO TIENE NUMERO DE OBRA PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO	
59168	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PRODIM	34-ESCUNTLA	ESCUNTLA	URBANO	034U9030110186200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUNTLA CHIAPAS	13,242	13,242	13,242	13,242	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
59052	CONTRATACION DE PERSONAL DE PRODIM	34-ESCUNTLA	ESCUNTLA	URBANO	034U90201110021111EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUNTLA CHIAPAS	472,327	354,245	354,245	354,245	100.0%	0	0	PERSONA	36.00	27.00	75.0%		
59186	CURSOS DE CAPACITACION DEL IAP 2011	34-ESCUNTLA	ESCUNTLA	URBANO	034U90402110036200EA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORALES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUNTLA CHIAPAS	157,442	157,442	157,442	157,442	100.0%	0	0	PERSONA	36.00	36.00	100.0%		
181150	CAPACITACION (CURSOS DEL IAP)	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02-FISM-PRODIM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	50,965	50,965	10,500	10,500	20.6%	0	0	CURSO	6.00	4.00	66.7%	ESTE PROYECTO ESTA EN VALIDACION Y TRAMITE SU OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL	
180925	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01-FISM-PRODIM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	152,895	114,671	114,671	114,671	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%	ESTE PROYECTO ESTA EN TRAMITE SU VALIDACION Y OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL	
105818	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2011	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03020	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	168,869	56,082	56,082	56,082	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
77261	PRODIM 2011	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	2,474,325	1,413,900	1,413,900	1,413,900	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.57	57.0%		
8378	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	U9020125120101090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	434,716	434,716	434,716	237,666	54.7%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON DESCUENTOS VIRTUALES QUE SE HACEN DE MANERA CONSTANTE	
8379	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUB. MUNICIPALES)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	U9040226330201090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	144,905	120,000	120,000	115,924	96.6%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON DESCUENTOS VIRTUALES QUE SE HACEN DE MANERA CONSTANTE.	
34460	PRODIM ADQUISICIONES	62-METAPA	METAPA DE DOMÍNGUEZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS	59,944	44,958	44,958	44,958	100.0%	5	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%		
34470	PRODIM CURSOS I.A.P.	62-METAPA	METAPA DE DOMÍNGUEZ	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS	20,093	15,069	15,069	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%		
101068	ASESORIA Y/O CONSULTORIA; LOC: CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAU9020211233301001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,221,064	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%		
101338	CURSO DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES); LOC: CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAU9040211233302001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,253,546	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%		
55949	CONTRATACION DE PERSONAL	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	226,332	98,000	98,000	98,000	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%		
87495	ASISTENCIA TECNICA POR PERSONAL CAPACITADO (PRODIM)	77-PUJIAPÁN	PUJIAPÁN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	823,541	617,655	617,655	516,388	83.6%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
76908	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	012011FIID02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,098,547	660,072	823,910	660,072	100.0%	0	0	INFORME	83.00	65.00	78.3%	PROMOVER, APOYAR E IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL CON EL FIN DE INCREMENTAR, EFICIENTAR Y CONSOLIDAR LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES.
155433	REHABILITACION DE ALBERGUE ESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS/CAB. MPAL PRODIM CONTRATACION DE PERSONAL PARA EVALUACION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0017 FISM 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,000,005	665,441	665,441	665,441	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.67	67.0%	
142420	EVALUACION CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	017	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALÁ CHIAPAS	110,160	82,620	82,620	82,620	100.0%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%	
59415	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	92-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	157,090	141,381	141,381	36,654	25.9%	0	0	INFORME	1.00	0.26	26.0%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA PARA UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANA. ASI TAMBIEN CAPACITACION IMPARTIDA POR PARTE DEL IAP.
30566	CURSOS DE CAPACITACION PRODIM 2011	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	098U98400003036200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	592,106	592,106	592,106	414,474	70.0%	0	0	CURSO	6.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
145079	CAPACITACION GLOBAL PRODIM	100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	37,958	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	10.00	5.00	50.0%	
136040	(PRODIM) CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	0980001U9003	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	56,354	39,455	39,455	39,455	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%	REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PRODIM DE LOS MESES MARZO A AGOSTO DE 2011. FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) SEGUN RECIBO OFICIAL 168277 DEL 04 DE ABRIL 199617 DEL 03 DE MAYO, 170835 DEL 02 DE JUNIO DE 2011, 173553 DEL 02 DE AGOSTO, 174621 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011 RESPECTIVAMENTE.
114280	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE PROFESIONISTAS)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	784,445	784,445	481,535	481,535	61.4%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%	SE REPORTA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA. EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
114367	CURSOS A FUNCIONARIOS IMPARTIDOS POR EL I.A.P.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	261,148	261,148	209,185	209,185	80.1%	0	0	CURSO	10.00	8.00	80.0%	SE REPORTA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA. EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
49999	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAU9020111002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	408,666	408,666	408,666	261,933	64.1%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%	
66509	CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM)	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAU90402040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	136,222	136,222	108,977	108,977	80.0%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%	