

ANEXO B
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido							18/16/14		19/16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24		
FINANZAS RECURSO 3011																									
SUBSIDIOS 644 REGISTROS																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													2,228,467,972	1,493,350,193	2,094,782,264	657,787,172	44.0%	6,875	0			88,952,099.38	45,236,997.45	50.9%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBA)																									
INVERSION																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
118621	CONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO SAN LUIS POTOSI DOS-LOS RAMBUER DEL KM 0+000 AL KM 20+000	5-ALTAMIRANO	SAN LUIS POTOSI DOS	RURAL	PIBA0002		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MARGNACION	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	9,043,994	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, LA CUAL LOS RECURSOS ESTAN PENDIENTES DE MINISTRAR		
72423	CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (AGUSTIN RUBIO)VARADO ZARAGOZA-CENTRO LAS CAMPAÑAS-VILLAFLORES-SAN LORENZO-REFORMA Y PLANADA (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 -KM. 2+000)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE960300140060S		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2440 HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	8,680,000	8,680,000	8,680,000	2,229,359	25.7%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
72984	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	EL CRUCERO	RURAL	JA66001D00140230S		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	488 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	653,434	653,434	653,434	131,072	20.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
72375	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	MOJÁ	RURAL	JA66001D0030310S		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	78 HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	1,527,375	1,527,375	1,527,375	372,904	24.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
72376	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	DIECIOCHO DE ABRIL	RURAL	JA66001D0040390S		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	288 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	1,289,262	1,289,262	1,289,262	344,170	26.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
72418	CONSTRUCCION DEL CAMINO: JIOTOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 18+000 - KM. 20+000)	47-JIOTOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE960300090470S		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6100 HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	15,782,506	13,572,955	15,782,506	3,803,586	28.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
72421	CAMINO LAS MARGARITAS- NUEVO MOMON-CRUZ DEL ROSARIO VICENTE GUERRERO-SAN QUINTIN, TRAMO: KM 0+000 AL KM. 124+000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 19+000 - KM. 61+000)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE960300120303S		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5639 HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	27,132,043	23,333,557	27,132,043	7,326,146	31.4%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
72419	CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. KM. 63 (BOCHIL-PICHICALCO)-NACHTOM-SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000 (SUBTRAMO: KM. 26+600 - KM. 31+600)	54-LARRANZAR	NACHTOM	RURAL	WAE960300100504S		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3884 HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	20,619,333	17,732,626	20,619,333	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%		
72377	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	SANTA ANA EL ORIENTE	RURAL	JA66001D0050560S		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	96 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	702,824	702,824	702,824	205,694	29.3%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%		
83654	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	59-MARQUÉS DE COMILLAS	REFORMA AGRARIA	RURAL	JCE66001D0010590S		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	111 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	2,731,330	2,731,330	2,731,330	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%		
72378	CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN 227 TANQUES PLUVIALES	72-GUICHUC	YOSHIB	URBANO	JA66001D0060720S		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3666 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	7,822,209	7,822,209	7,822,209	2,208,076	28.2%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%		
72379	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PALENQUE	AGUA CRISTALINA	RURAL	JA66001D0070730S		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	71 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	1,328,417	1,328,417	1,328,417	274,001	20.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
83662	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PALENQUE	LA CAOBA	RURAL	JA66001D0080730S		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	201 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	590,974	590,974	590,974	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
83653	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PALENQUE	MONTEBELLO	RURAL	JA66001D0090730S		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	79 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	1,372,368	1,372,368	1,372,368	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
72380	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PALENQUE	NUEVO JALISCO OSMAMCANTA	RURAL	JA66001D0100730S		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	208 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	802,563	802,563	802,563	208,352	26.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
72413	CONSTRUCCION DEL CAMINO: PANTELHO - AUIROA ESQUIPULAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 (SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 7+000)	74-PANTELHO	AUIROA ESQUIPULAS	RURAL	WAE960300040740S		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7121 HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	13,606,240	13,606,240	13,606,240	3,434,285	25.2%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%		
72385	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86-SAN JUAN CANCUC	CHILCLÁ	RURAL	JA66001D0150860S		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1688 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	1,261,672	1,261,672	1,261,672	331,118	26.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
72387	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86-SAN JUAN CANCUC	TZUNJOK	RURAL	JA66001D0170860S		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	575 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	460,346	460,346	460,346	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
72386	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-TECAPÁN	MIQUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	JA66001D0161010S		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	408 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	2,257,085	2,257,085	2,257,085	439,692	19.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
72383	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	YANCHEN	RURAL	JA66001D0131020S		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	64 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	2,246,934	2,246,934	2,246,934	494,636	22.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
72381	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	CHILLIM CHICO UNO	RURAL	JA66001D0111040S		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	380 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	1,938,073	1,938,073	1,938,073	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
72382	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO PARAÍSO	RURAL	JA66001D0121130S		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	84 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100 SECRETARIA	1,099,000	1,099,000	1,099,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
AMPLIACION																									

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido							17/16/14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23+22/21	24	
117815	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LA MEMOZA-EL NANTZENUEVA VIRGINIA	5-ALTAMIRANO	EL NANCE	RURAL	PIBA001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE MARGINACIÓN	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,494,864	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1.50	0.00	0.0%	OBRA CONVENIDA CON LA C.O.I. LA CUAL ESTA PENDIENTE SU TOTAL MINISTRACION
136424	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TRAMO AL TAMIRIANO BELISARIO DOMINGUEZ	5-ALTAMIRANO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	PIBA003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN EXTREMA MARGINACIÓN	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	9,827,427	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE DEBIDO A LA FALTA DE MINISTRACION DE LOS RECURSOS
7299	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 131 TANQUES DE PLUVIALES	86-SAN JUAN CANCUC	CHANCOLOR	RURAL	JA66001D0190860S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1827 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100- SECRETARIA	3,941,758	3,941,758	3,941,758	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
72388	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 153 TANQUES DE CAPTACION PLUVIAL	86-SAN JUAN CANCUC	BAPUZ	RURAL	JA66001D0180860S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	760 PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100- SECRETARIA	4,885,718	4,885,718	4,885,718	1,249,534	25.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
72412	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: BOCHIL- EMLIANO ZAPATA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+931.50 (SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+931.50)	15-BOCHIL	EMLIANO ZAPATA	RURAL	WAE66003D0030150S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	226 HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100- SECRETARIA	8,583,086	7,381,454	8,583,086	2,352,965	31.9%	0	0	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.0%	
72416	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA-GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 62+000 (SUBTRAMO: KM. 12+700 - KM. 15+700 + 20+700)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66003D0070180S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	781 HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100- SECRETARIA	15,813,853	15,813,853	15,813,853	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.0%	
72417	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+000 (SCLC-SAN JUAN CHAMULA)-BECHTIC-TZOUJIM (TIERRA COLONADA) (SUBTRAMO: KM. 5+500 - KM. 8+500)	23-CHAMULA	BECHTIC	RURAL	WAE66003D0080230S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3499 HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100- SECRETARIA	14,835,108	12,758,193	14,835,108	4,042,239	31.7%	0	0	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.0%	
72410	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS OLLAS-CHICUMTANC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+300 (SUBTRAMO: KM. 12+700 - KM. 15+300)	23-CHAMULA	LAS OLLAS	RURAL	WAE66003D0010230S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	781 HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100- SECRETARIA	16,397,062	16,397,062	16,397,062	4,178,843	25.5%	0	0	KILÓMETRO	2.60	0.00	0.0%	
72422	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: GUADALUPE TEREVAC-JERUSALEN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000 (SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000)	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE TEREVAC	RURAL	WAE66003D0130530S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	682 HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100- SECRETARIA	10,765,789	10,765,789	10,765,789	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.0%	
72414	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO-SAN SIDRO-AMERICA LIBRE-TIERRA Y LIBERTAD- NUEVA ORIZABA (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000)	59-MARQUEZ DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBAN	WAE66003D0050590S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3165 HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100- SECRETARIA	3,840,100	3,392,486	3,840,100	1,126,293	34.1%	0	0	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.0%	
72411	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. PUEBLO NUEVO-JITOTUL-ARROYO GRANDE-ERDO SONORA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+400 (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 5+000)	78-PUEBLO NUEVO	ARROYO GRANDE	RURAL	WAE66003D0020780S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1825 HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100- SECRETARIA	12,084,024	12,084,024	12,084,024	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.0%	BENEFICIA TAMBIÉN A LA LOCALIDAD DE SONORA
72415	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC-GUADALUPE-OTZILA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 52+000 (SUBTRAMO: KM. 19+500 - KM. 12+500)	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66003D0080860S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7658 HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100- SECRETARIA	12,557,163	12,557,163	12,557,163	3,134,924	25.0%	0	0	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.0%	
72420	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TAPALAPA-LIQUIDAMBAR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 5+000)	99-TAPALAPA	LIQUIDAMBAR	RURAL	WAE66003D0110990S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	155 HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) 100- SECRETARIA	13,860,608	13,860,608	13,860,608	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS CULTURAS INDIGENAS (PFDCI)																								
REHABILITACIÓN																								
185376	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ECOTURISTICOS SAN CARLOS LA PALMA, ACAPETAHUA	3-ACAPETAHUA	LA PALMA	RURAL	29700UB58D07D024003	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	593,547	593,547	593,547	593,547	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	
185369	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ECOTURISTICOS XBUJAN-JA, JERUSALEN, LAS MARGARITAS	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL	29700UB58D07D021053	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	467,025	467,025	467,025	467,025	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	
185354	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO ECOTURISTICO LAGOS DE COLON, LA TRINITARIA	56-LA TRINITARIA	CRISTOBAL COLON (LAGOS DE COLON)	RURAL	29700UB58D07D016056	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	

ANEXO II
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
185366	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ECOTURISTICOS TZISCAO, LA TRINITARIA	56-LA TRINITARIA	TZISCAO	RURAL	29700UBD58D07D020056	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,198,546	1,198,546	1,198,546	1,198,546	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	
185223	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO ECOTURISTICO LAS NUBES, MARAVILLA TENEJAPA	58-MARAVILLA TENEJAPA	LAS NUBES	RURAL	29700UBD58D07D004058	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	639,411	639,411	639,411	639,411	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	
185400	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO LA FORTUNA GALLO GIRO	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	29700UBD58D07D017058	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	EL PROYECTO SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA GALLO GIRO DEL MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA. EN EL CATALOGO DE LOCALIDAD APARECE INCORRECTAMENTE ESTE LUGAR EN TENEJAPA.
185122	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ECOTURISTICOS LAS GUACAMAYAS MARQUEZ DE COMILLAS	59-MARQUEZ DE COMILLAS	REFORMA AGRARIA	RURAL	29700UBD58D07D002059	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	
185319	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CAMPAMENTO ECOTURISTICO NAHA	67-OCOSINGO	NAHA	RURAL	29700UBD58D07D013067	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	871,074	871,074	871,074	871,074	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	
185313	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO ECOTURISTICO CAMPAMENTO SERVICIO TURISTICO LACANDONES, LACANJA	67-OCOSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	29700UBD58D07D012067	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	
185364	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO ECOTURISTICO CUENCA DEL RIO USHACMINTA, FRONTERA CORAZAL	67-OCOSINGO	FRONTERA CORAZAL	URBANO	29700UBD58D07D019067	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	532,200	532,200	532,200	532,200	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	
185249	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO ECOTURISTICO CUEVA DEL TEJON, LACANJA CHANSAYAB	67-OCOSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	29700UBD58D07D006667	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,372,023	1,372,023	1,372,023	1,372,023	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	
185151	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO ECOTURISTICO ESCUDO JAGUAR, FRONTERA CORAZAL	67-OCOSINGO	FRONTERA CORAZAL	URBANO	29700UBD58D07D003067	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	
185271	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO ECOTURISTICO TOP CHE, LACANJA CHANSAYAB	67-OCOSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	29700UBD58D07D008067	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	
185294	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO ECOTURISTICO YATON BARUM LACANJA CHANSAYAB	67-OCOSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	29700UBD58D07D009067	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	
185228	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO ECOTURISTICO POZA POOP CHAN, NUEVA PALESTINA, OCOSINGO	67-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	29700UBD58D07D005067	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	
185264	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ECOTURISTICO TRES LAGUNAS, SAN JAVIER, OCOSINGO	67-OCOSINGO	SAN JAVIER	RURAL	29700UBD58D07D007067	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AVB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	17/16/14	18	19	20	21		22	23+22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23+22/21	24		
185997	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS TURÍSTICO NUEVA ALIANZA	67-OCOSINGO	FRONTERA COROZAL	URBANO	29700UBD58D07D0010	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,194,591	1,194,591	1,194,591	1,194,591	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%		
185286	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO ECOTURÍSTICO CAMPAMENTO MARGARITO LACANJÁ CHANSAYAB	67-OCOSINGO	LACANJÁ CHANSAYAB	RURAL	29700UBD58D07D01006	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%		
185306	MEMORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO ECOTURÍSTICO RÍO LACANJÁ, OCOINGO	67-OCOSINGO	LACANJÁ CHANSAYAB	RURAL	29700UBD58D07D01106	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	60.00	60.0%		
185358	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ECOTURÍSTICOS SIMA DE LAS COTONARAS, PIEDRA PARADA OCOZOCOAUTLA	69-OCOZOCOAUTLA	PIEDRA PARADA	RURAL	29700UBD58D07D01806	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%		
185393	INSTALACIÓN DE PABELLÓN DE CENTROS DE TURISMO ALTERNATIVO PARA EL CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO DE AVENTURA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	29400UBD58D07D02508	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%		
185330	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ECOTURÍSTICOS CASCADA VELO DE NOVIA, ANEXO SABINAL SOCOLTENANGO	92-SOCOLTENANGO	EL SABINAL	RURAL	29700UBD58D07D014992	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%		
185339	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ECOTURÍSTICOS CASCADA VELO DE NOVIA, ANEXO SABINAL SOCOLTENANGO	92-SOCOLTENANGO	EL SABINAL	RURAL	29700UBD58D07D014992	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%		
185373	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO ECOTURÍSTICO MADRE SAL, MANUEL AVILA CAMACHO, TONALA	105-TONALA	MANUEL AVILA CAMACHO (PONTE DURO)	RURAL	29700UBD58D07D02310	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	934,800	934,800	934,800	934,800	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%		
185396	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ECOTURÍSTICO CASCADA EL CHIRLÓN, SAN CRISTÓBALITO, TZIMOL	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	29700UBD58D07D01511	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	PERSONAS	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO) AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	CENTRO	100.00	100.00	100.0%	EL PROYECTO SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBALITO EN EL MUNICIPIO DE TZIMOL, LOCALIDAD QUE NO APARECE EN EL CATALOGO.	
PROGRAMA DE SOPORTE																									
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
123334	ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	JFE0112B006	DESARROLLO ECONÓMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	26500	PERSONAS	9-AGRICULTURA GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN N 127-RELEGACIÓN EN CHIAPAS	431,081,848	0	431,081,488	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%		
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)																									
116223	APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	O A D 16 M04 D001	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	1200 EMPRESARIOS	10-ECONOMÍA 200-SUBSECRETARÍA PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	6,810,000	6,810,000	6,810,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	6.00	1.00	16.7%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO NO HA SIDO EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL SE LIBERO CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
97417	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PASIVOS 2010)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	FJA20E05A002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	DOCENTES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 127-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS	1,556,488	1,556,488	1,556,488	1,556,488	100.0%	0	0	DOCENTE	8.00	8.00	100.0%	RECURSO FEDERAL DESTINADO PARA BECA DE 8 DOCENTES Y ALUMNOS, ASÍ COMO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP)	

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23+22/21	24	
161631	SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	FIA00E05A001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD FEDERAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	DOCENTES	11- EDUCACION PUBLICA 500- SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,680,792	3,680,792	3,680,792	0	0.0%	0	0	DOCENTE	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD																								
129230	PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION NORMAL (PEFEEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FHA00E05A00500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	PROFESOR Y ALUMNO	11- EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	13,787,251	13,787,251	13,787,251	0	0.0%	0	0	ALUMNO	25,200.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
130906	PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES (PREVIOLEM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA00E01A00600	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	PROFESOR	11- EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	1,015,213	1,000,083	1,000,083	0	0.0%	0	0	ALUMNO	2,300.00	1,725.00	75.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA																								
SERVICIOS PERSONALES																								
88389	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y A LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22002FMA00E01A53700	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA	ALUMNOS	11- EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,575,783	41,676	2,575,783	0	0.0%	0	0	ALUMNO	3,723.00	3,723.00	100.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO 2011. PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACION.
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
66218	IMPULSO A LA EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	FJH00417A00100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS	ALUMNOS	11- EDUCACION PUBLICA 115- COORDINACION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL Y BILINGUE	41,026,912	31,784,670	29,868,311	29,868,311	94.0%	6.875	0	SUBSIDIO	41,026,912.00	29,868,311.00	72.8%	NO SE HA CONTABILIZADO DEBIDO QUE AUN ESTAN PENDIENTES DE CAPTURAR EL EN SIEMPRE LA INFORMACION PUEDE EXISTIR VARIACIONES.
ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL Y BASICA (CONAFE)																								
123409	X	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GB80A2A016	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	26500	PERSONAS	11- EDUCACION PUBLICA 400- UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	41,371	0	41,371	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES																								
144436	PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA00E01A01500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ALUMNO	11- EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	810,944	810,944	810,944	0	0.0%	0	0	ALUMNO	453.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO Y PARA LA ATENCION EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LINGÜÍSTICA Y CULTURAL																								
SERVICIOS PERSONALES																								
89221	PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO Y PARA LA ATENCION EDUCATIVA SOCIAL, LINGÜÍSTICA Y CULTURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22002FMA00E01A54000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA FEDERAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA	PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO Y PARA LA ATENCION EDUCATIVA SOCIAL, LINGÜÍSTICA Y CULTURAL	11- EDUCACION PUBLICA 500- SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	7,686,600	3,100,600	7,686,600	0	0.0%	0	0	MAESTRO	2,016.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO 2011.
PROGRAMA EDUCATIVO RURAL																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
128298	ESTIMULO A LA CALIDAD DOCENTE PARA BECARIOS DEL PROYECTO EDUCADOR COMUNITARIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA00E01A02400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	INSTRUCTOR	11- EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	500,901	500,901	500,901	0	0.0%	0	0	MAESTRO	136.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
127037	FORT. LA DIMENSION PEDAG. CURR. DE LA GESTION EDUC. ESTRATEGICA, A TRAVES DE LA FORM. DE RESES DE TUT. PERSONALIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA00E01A01800	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	PROFESOR	11- EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	3,944,944	3,944,944	3,944,944	174,407	4.4%	0	0	MAESTRO	300.00	225.00	75.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
126297	PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA00E01A00800	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	PROFESOR Y ALUMNO	11- EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	800,000	800,000	800,000	243,795	30.5%	0	0	ALUMNO	1,341,351.00	1,006,013.00	75.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
126638	PROGRAMA DE EDUCACION BASICA SIN FRONTERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA00E01A01400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ALUMNOS Y PROFESOR	11- EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	440,000	440,000	440,000	440,000	100.0%	0	0	ALUMNO	1,000.00	750.00	75.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
127254	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA00E01A01900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	PROFESOR	11- EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	9,500,247	9,500,247	9,500,247	1,524,102	16.0%	0	0	MAESTRO	864.00	648.00	75.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
126654	PROYECTO PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO EN RELACION TUTORIA Y SUS EFECTOS EN LOS APRENDIZAJES EN FAMILIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA00E01A01700	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	PROFESOR	11- EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2,242,771	22.4%	0	0	MAESTRO	194.00	145.00	74.7%	RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																								
127924	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA00E01A02000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ALUMNO	11- EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	4,974,605	2,721,849	2,721,849	0	0.0%	0	0	ALUMNO	57,054.00	42,790.00	75.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
144286	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA00E01A01300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	PROFESOR	11- EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	650,000	159,833	159,833	0	0.0%	0	0	MAESTRO	394.00	295.00	74.9%	RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA																								
129018	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FCA00E01A00400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ALUMNOS	11- EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	13,755,144	7,006,624	7,006,624	0	0.0%	0	0	ALUMNO	17,605.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO																								

ANEXO B
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado el Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23/22/21	24	
128786	PLAN DE EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS AFECTADAS POR EL HURAKAN KARL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA2012A002000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ALUMNOS Y PROFESOR	11- EDUCACION PUBLICA (300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	94,230.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
144228	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA20E01A011000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	PERSONA	11- EDUCACION PUBLICA (300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	41,581,760	40,384,041	40,384,041	15,236	0.0%	0	0	PERSONA	17,548.00	13,161.00	75.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
128183	PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA (PROSEA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA20E01A022000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ALUMNO	11- EDUCACION PUBLICA (300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	6,314,580	6,314,580	6,314,580	5,925,000	93.8%	0	0	ALUMNO	36,746.00	27,559.00	75.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
89377	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22002FMA20E01A541000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	11- EDUCACION PUBLICA (300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	37,018,240	37,018,240	37,018,240	0	0.0%	0	0	ALUMNO	12,506.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS EJERCICIOS 2011.
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA																								
144101	APOYO Y DIFUSION DE MATERIAL DIDACTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA20E01A001000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ALUMNO	11- EDUCACION PUBLICA (300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	0	0	0	0	0.0%	0	0	ALUMNO	23,508.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
144166	BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA PARA MADRES JOVENES Y JOVENES EMBAZAZADAS (PROMAJOVEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA20E01A010000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	PERSONAS	11- EDUCACION PUBLICA (300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	8,222,611	4,938,969	4,938,969	245,700	5.0%	0	0	PERSONA	978.00	734.00	75.1%	RECURSOS DEL EJERCICIO
128466	ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA20E01A025000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	PROFESOR	11- EDUCACION PUBLICA (300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	16,137,435	16,137,435	16,137,435	16,004,454	99.2%	0	0	MAESTRO	3,457.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
144141	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA20E01A009000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ALUMNO	11- EDUCACION PUBLICA (300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	1,103,907	312,183	312,183	0	0.0%	0	0	ALUMNO	1,053.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
144098	PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA00E05A006000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ALUMNOS	11- EDUCACION PUBLICA (300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	3,769,150	3,769,150	3,769,150	3,083,850	81.8%	0	0	ALUMNO	2,168.00	1,626.00	75.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
144094	PROGRAMA DE SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA00E01A007000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	PROFESOR	11- EDUCACION PUBLICA (300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	13,880,383	9,382,930	9,382,930	9,335	0.1%	0	0	MAESTRO	52,000.00	39,000.00	75.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
144534	PROGRAMA ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA20E01A016000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ALUMNOS PROFESOR Y FAMILIAS	11- EDUCACION PUBLICA (300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	7,960,342	6,801,996	6,801,996	2,142,857	31.5%	0	0	ALUMNO	612,835.00	459,626.00	75.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																								
130033	HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FMA00D08A002000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ALUMNOS Y PROFESOR	11- EDUCACION PUBLICA (300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	39,869,876	39,869,876	39,869,876	0	0.0%	0	0	ALUMNO	288,530.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
125084	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GBB00S05A017	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD (100-SECRETARIA)	205,450,150	187,442,165	205,450,150	0	0.0%	0	0	PERSONA	63,387.00	0.00	0.0%	PROGRAMADO AL CUARTO TRIMESTRE
CARAVANAS DE LA SALUD																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
123476	PERVENCIÓN Y CONTROL DE VIHUSO E ITS (ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GAB0P12A001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	26500	PERSONAS	12-SALUD (100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD)	1,431,124	0	1,431,124	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
124843	CARAVANAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GBB00A24A009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD (100-SECRETARIA)	20,644,046	14,412,751	20,644,046	0	0.0%	0	0	CONSULTA	46,200.00	33,022.00	71.5%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
111096	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S043PAE	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CHIAPAS	PERSONAS DESEMPELADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (310-COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO)	43,007,939	37,265,742	39,643,248	34,016,166	91.3%	0	0	OTROS	10,483.00	9,824.00	93.7%	NOTA ACLARATORIA: SE INCLUYE A POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL(JORNALEROS AGRICOLAS)
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																								
CONSTRUCCION																								
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZUFEDERAL) (SANEAMIENTO)																								
83649	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZUFEDERAL) (SANEAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAET7C01D002000OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-SECRETARIA)	10,207,984	0	10,207,984	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGAR PRESUPUESTALMENTE.
72401	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-ACALA	ACALA	URBANO	JAET7C01D016002OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12886 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-SECRETARIA)	960,000	960,000	960,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	
72402	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	JAET7C01D017018OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	39804 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100-SECRETARIA)	1,580,000	1,580,000	1,580,000	153,777	9.7%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23/22/21	24	
72403	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	49 LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	JAET7C01D00180490S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7123 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	800.000	800.000	800.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	
72400	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	80 REFORMA	REFORMA	URBANO	JAET7C01D00150800S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	23446 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	200.000	200.000	200.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	
72395	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	JAET7C01D00080840S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30320 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	14,003.333	9,802.333	14,003.333	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
72392	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	JAET7C01D00050850S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	60 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	3,526.135	2,468.294	3,526.135	956.580	38.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
72391	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CATEGORÍAS DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y CARGAMO DE BOMBEO	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	JAET7C01D00040850S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	16193 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	19,230.287	13,941.201	19,230.287	5,164.415	38.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
72390	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO DEL TRAMO-PP2 -RED SUR - CERRO HUECO - COCULEXUTZAN - LA RELIQUA ZONA ALTA SUR (BRAZO SUR) 1A. ETAPA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JAET7C01D00031080S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	127865 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	64,375.428	45,062.799	64,375.428	19,127.225	42.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
10441	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL BA NORTE Y CRUCE ESPECIAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JCE77C01D00131080S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	251 000 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	30,000.000	16,000.000	30,000.000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
186262	PROYECTOS PARA EL JOBO, COPORA Y SERVICIOS A LA RELIQUA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-06-00-19-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	280000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,353.477	2,353.477	2,353.477	2,353.477	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES APAYZ 2010. NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO.
	AMPLIACION																							
72399	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	JAET7C01D00141150S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	10016 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	200.000	200.000	200.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	
	REHABILITACION																							
72396	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	JAET7C01D00100050S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	8030 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	320.000	320.000	320.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	
72404	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-CANTALAPA	LÁZARO CARRERAS	URBANO	JCE77C01D00020180S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2804 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	200.000	200.000	200.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	
104258	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	JAET7C01D00110360S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	16880 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	600.000	600.000	600.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	
72405	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	51-LA INDEPENDENCIA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	JCE77C01D00030510S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4516 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	200.000	200.000	200.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	
72397	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOTZINTLA	MOTOTZINTLA DE MENDOZA	URBANO	JAET7C01D00120650S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	720.000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	720.000	720.000	720.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	
72394	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	JAET7C01D00070760S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12345 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	21,406.509	14,984.557	21,406.509	3,726.172	24.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
83650	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	77-PUUIAPAN	PUUIAPAN	URBANO	JAET7C01D00090770S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1881 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	2,048.990	1,434.293	2,048.990	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
72406	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	JCE77C01D00040870S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4152 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	200.000	200.000	200.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	
72407	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	96-SUCHIATE	LA LIBERTAD	URBANO	JCE77C01D00050960S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4880 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	200.000	200.000	200.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	
83651	REHABILITACION DEL COLECTOR SUR ORIENTE	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE COCOROVA Y ORDÓNEZ	URBANO	JCE77C01D00010980S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	91718 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	9,453.000	6,617.100	9,453.000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
72408	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	105-TONALA	PAREDÓN	URBANO	JCE77C01D00081050S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6045 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	200.000	200.000	200.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	
72393	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	105-TONALA	TONALÁ	URBANO	JAET7C01D00081050S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	10881 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	18,808.333	13,165.833	18,808.333	3,220.423	24.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
72409	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	112-UNIÓN JUÁREZ	SANTO DOMINGO	URBANO	JCE77C01D00071120S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3538 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	200.000	200.000	200.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	
72398	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUAS POTABLE	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	JAET7C01D00131130S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	14967 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	360.000	360.000	360.000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23/22/21	24	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																								
CONSTRUCCION																								
107606	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAET78C01D082000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	48 083 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	3,791,568	3,791,568	3,791,568	0	0.0%	0	0	SERVICIO	88.00	0.00	0.0%	
107619	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES POR ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAET78C01D085000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	76 584 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	798,000	798,000	798,000	0	0.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.00	0.0%	
83655	PROSSAPYS IMMHD (APORTACION FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAET78C01D003000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	27,734,855	0	27,734,855	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGAR PRESUPUESTALMENTE.
107629	SUPERVISION TECNICA POR CONTRATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAET78C01D083000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	19 036 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	3,915,000	3,915,000	3,915,000	0	0.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.00	0.0%	
107324	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	BARRIO NUEVO	RURAL	JAET78C01D0110030S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	422 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	2,491,200	2,491,200	2,491,200	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
106211	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	4-ALDAMA	YETÓN	RURAL	JAET78C01D086040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	279 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
107135	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-AMATÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	JAET78C01D0140060S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	165 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	1,331,782	1,331,782	1,331,782	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.07	7.0%	
107117	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-AMATÁN	LINDA VISTA ARIROYO GRANDE	RURAL	JAET78C01D0150060S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	166 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	1,286,842	1,286,842	1,286,842	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
106605	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-AMATÁN	NUEVO ARENAL 1A. SECCION	RURAL	JAET78C01D0160060S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	84 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	463,112	463,112	463,112	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
106574	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-AMATÁN	SAN JOSÉ LA LOMA	RURAL	JAET78C01D0170060S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	100 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	295,866	295,866	295,866	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
105850	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-AMATÁN	EL PORVENIR TRES PICOS 2A. SECCION	RURAL	JAET78C01D0580060S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	162 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
107357	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-ANGEL ALBINO CORZO	LA PAZ	RURAL	JAET78C01D009090S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	452 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	2,755,054	2,755,054	2,755,054	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
105356	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-BELLA VISTA	SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS	RURAL	JAET78C01D0440120S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1020 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
106434	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-CANTALAPA	NUEVA TENOCCHITLÁN (RIZO DE ORO)	RURAL	JCE78C01D0050180S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1 436 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
106472	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-CANTALAPA	VILLAMORELOS	RURAL	JCE78C01D0060180S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1728 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
107281	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	20-COMTÁN DE DOMINGUEZ	YALTI TRES LAGUNAS	RURAL	JAET78C01D0060200S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	766 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	2,389,340	2,389,340	2,389,340	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
104973	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	20-COMTÁN DE DOMINGUEZ	GUADALUPE PALMIERA	RURAL	JAET78C01D0034200S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	704 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	2.00	0.00	0.0%	
107185	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CHAMULA	ICHINTÓN	RURAL	JAET78C01D0020230S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	620 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	1,761,865	1,761,865	1,761,865	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
106941	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	JAET78C01D0260230S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	101 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	738,172	738,172	738,172	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
107400	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAET78C01D0250230S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	436 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	2,979,018	2,979,018	2,979,018	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	BENEFICIA AL PARAJE YUTUKUM
107344	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	23-CHAMULA	PAJALTÓN ALTO	RURAL	JCE78C01D0100230S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	479 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	2,752,817	2,752,817	2,752,817	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
107590	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	CALLEJÓN	RURAL	JAET78C01D0240230S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 385 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	18,635,696	18,635,696	18,635,696	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	BENEFICIA TAMBIÉN A LAS LOCALIDADES DE: MACVILHO, SANABLOK, MONTE BONITO
106225	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CHAMULA	CALLEJÓN	RURAL	JAET78C01D0690230S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	787 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO II
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17x16/14	18	19	20	21	22	23x22/21	24	
106237	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CHAMULLA	LA VENTANA 1	RURAL	JAET8001D070230S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	773 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
106257	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CHAMULLA	MILPOLETA	RURAL	JAET8001D0710230S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	696 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
106310	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26-CHENALHÓ	ACTEAL	RURAL	JAET8001D0720260S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	404 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
107470	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	EMLIANO ZAPATA UNO	RURAL	JAET8001D0100270S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	822 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	3,795,978	3,795,978	3,795,978	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
107043	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	MUC'ULIA'	RURAL	JAET8001D018031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	282 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	1,067,015	1,067,015	1,067,015	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
107263	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	TZINTEEL	RURAL	JAET8001D019031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	332 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	2,297,750	2,297,750	2,297,750	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
105064	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	INDEPENDENCIA	RURAL	JAET8001D059031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	72 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
106087	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	NICHTEL	RURAL	JAET8001D064031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	185 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
105966	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	TIM	RURAL	JAET8001D060031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	332 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
106343	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	31-CHILÓN	EL EDEN	RURAL	JAET8001D075031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	270 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
106359	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	31-CHILÓN	FIJADELFA	RURAL	JAET8001D076031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	306 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
106333	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	31-CHILÓN	TACUBA VIEJA	RURAL	JAET8001D074031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	273 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
105010	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-EL PORVENIR	ZAPOTILLO	RURAL	JAET8001D005033OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	417 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
107506	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	36-FRONTERA COMALAPA	NUEVA LIBERTAD	RURAL	JCE78001D001036OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1196 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
105750	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	36-FRONTERA COMALAPA	LAS CHAMPAS	RURAL	JAET8001D053036OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	79 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	280,000	280,000	280,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
105767	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES	36-FRONTERA COMALAPA	NUEVA LIBERTAD	RURAL	JAET8001D054036OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1196 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	280,000	280,000	280,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
105049	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUEHUETÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	JAET8001D036038OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1 353 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
105087	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUEHUETÁN	TOLIMÁN	RURAL	JAET8001D037038OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	194 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
106990	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	ACAPULQUITO	RURAL	JAET8001D021039OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	47 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	351,645	351,645	351,645	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
106961	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	EL REMOLINO	RURAL	JAET8001D022039OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	94 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	823,938	823,938	823,938	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
107144	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS	RURAL	JAET8001D020039OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	252 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	1,372,748	1,372,748	1,372,748	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107200	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HUITUPÁN	HUANAL	RURAL	JCE78001D011039OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	724 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	2,443,268	2,443,268	2,443,268	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
107167	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	40-HUIXTÁN	VENITE DE NOVIEMBRE	RURAL	JAET8001D033040OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	399 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	1,745,734	1,745,734	1,745,734	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
106418	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES	40-HUIXTÁN	LA ERA	RURAL	JAET8001D080040OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	247 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO B
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado a	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16:14	18	19	20	21	22	23:22:21	24	
107057	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	45- IXTAPANGAJOY A	MIGUEL HIDALGO	RURAL	JCE78C01D0030450S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	188 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	1,192,915	1,192,915	1,192,915	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
105127	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-LA CONCORDIA	CUSTEPEC	RURAL	JAET8C01D00380490S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	312 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
107573	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO L MADERO	RURAL	JCE78C01D0020530S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1 554 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	8,880,011	8,880,011	8,880,011	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
107202	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	54-LARRANZAR	TRES PUENTES UNO	RURAL	JAET8C01D00230540S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	464 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	2,052,878	2,052,878	2,052,878	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
105159	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57- MAPASTEPEC	ROBERTO BARRIOS	RURAL	JAET8C01D0039570S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	374 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
105189	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	61-MAZATÁN	ADOLFO RUIZ CORTINES	RURAL	JAET8C01D0040610S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	673 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
106323	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	63-MITONCIC	MITONCIC	URBANO	JAET8C01D00730630S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	635 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
105216	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOTZINTLA	NUEVO IXTEPEC	RURAL	JAET8C01D00410650S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	282 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
105279	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOTZINTLA	RINCÓN DEL BOSQUE	RURAL	JAET8C01D00420650S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	237 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
105329	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOTZINTLA	SAN JOSÉ IXTEPEC	RURAL	JAET8C01D00430650S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	551 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
105399	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	AGUA DULCE TEHUACAN	RURAL	JAET8C01D00450670S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	380 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
105437	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	EL ZAPOTAL	RURAL	JAET8C01D00460670S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1193 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
105518	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	OJO DE AGUA	RURAL	JAET8C01D00470670S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	366 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
105613	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	TOMÁS MUNZER (NUEVA PATRIA)	RURAL	JAET8C01D00480670S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	350 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
105632	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	69- COCOZACOCUILTIL DE ESPINOSA	SAN ANDRES	RURAL	JAET8C01D00490690S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	138 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
106051	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-QUXCHUC	CHULNA	RURAL	JAET8C01D00630720S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	473 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
105989	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-QUXCHUC	TZUNÚN	RURAL	JAET8C01D00610720S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1129 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
106978	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	BERLÍN	RURAL	JAET8C01D00290750S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	110 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	824,860	824,860	824,860	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
107221	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	LIQUIDÁMBAR	RURAL	JAET8C01D00300750S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	456 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	2,079,490	2,079,490	2,079,490	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
107557	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	77-PUJIUAPAN	SAN ISIDRO	RURAL	JCE78C01D0040770S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1519 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	6,320,800	6,320,800	6,320,800	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
106486	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	77-PUJIUAPAN	LA CENTRAL	RURAL	JCE78C01D0070770S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	622 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	440,000	440,000	440,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
107376	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	79-RAYÓN	EL PINABETO	RURAL	JAET8C01D0130790S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	629 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	2,801,886	2,801,886	2,801,886	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
106389	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	81-SABANILLA	MAJASTIC	RURAL	JAET8C01D00780810S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1083 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
106916	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ECOLÓGICAS	82-SALTO DE AGUA	NUEVA PALESTINA (SAN JORGE)	RURAL	JAET8C01D00810820S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	65 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	608,044	608,044	608,044	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	17/16/14	18	19	20	21		22	23a/22a1	24		
														Ministrado	Programado	Ejercido											Generado	Ejercido
106402	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	82-SALTO DE AGUA	FRANCISCO L MADERO	RURAL	JAET80C1D0790820S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	715 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%					
107239	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	EL PINAR	RURAL	JAET80C1D0070840S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	352 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	2,164,347	2,164,347	2,164,347	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%					
106104	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86-SAN JUAN CANCUC	ONILTIC	RURAL	JAET80C1D0050860S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	650 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%					
105726	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	SAN ANTONIO NUEVO LEON	RURAL	JAET80C1D0020900S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	484 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%					
105802	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	90-SIMOJOVEL	EL JARDÍN	RURAL	JAET80C1D0560900S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1395 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	280,000	280,000	280,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%					
105827	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	90-SIMOJOVEL	LAS MERCEDES ESPERANZA	RURAL	JAET80C1D0070900S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	518 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	280,000	280,000	280,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%					
105892	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	98-TAPACHULA	PAVENCUL	RURAL	JAET80C1D0050980S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	693 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%					
107525	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN ALTERNIA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	102-TENEJAPA	PAJALÓN	RURAL	JAET80C1D00281020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1183 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	5,524,780	5,524,780	5,524,780	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	BENEFER TAMBIEN A LA LOCALIDAD DE NAVIL				
106545	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	102-TENEJAPA	MERCEDES	RURAL	JCE780C1D00121020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	359 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%					
107434	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	CAMPANARIO	RURAL	JAET80C1D0081040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	481 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	3,364,864	3,364,864	3,364,864	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%					
105787	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	104-TILA	USIPA	RURAL	JAET80C1D0051040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1203 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	280,000	280,000	280,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%					
107492	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105-TONALA	NOYOLA	RURAL	JAET80C1D00121050S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	795 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	3,858,878	3,858,878	3,858,878	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%					
106521	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANAMIENTO	105-TONALA	MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO)	RURAL	JCE780C1D0091050S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1866 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	440,000	440,000	440,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%					
105708	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105-TONALA	VICENTE GUERRERO	RURAL	JAET80C1D0051050S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	690 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%					
106507	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANAMIENTO	105-TONALA	BOCA DEL CIELO	RURAL	JCE780C1D0081050S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	393 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	440,000	440,000	440,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%					
107249	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	107-TUMBALÁ	TIENTUL CHICO	RURAL	JAET80C1D00271070S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	312 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	2,278,411	2,278,411	2,278,411	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%					
106118	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	107-TUMBALÁ	PROGRESO AGUA AZUL	RURAL	JAET80C1D0061070S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	166 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%					
106151	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	107-TUMBALÁ	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	JAET80C1D0071070S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	798 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%					
106376	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	107-TUMBALÁ	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	JAET80C1D00771070S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	151 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%					
107417	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	118-ZINACANTÁN	SHULVO	RURAL	JAET80C1D00311180S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	565 PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	3,284,572	3,284,572	3,284,572	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%					
106033	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-CHICHUC	CONOLJA	RURAL	JAET80C1D0020720S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	570 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%					
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																												
CONSTRUCCIÓN																												
104892	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA EL SANAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	JAEB80C1D00010460S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9 497 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	14,089,529	10,144,461	14,089,529	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
PROGRAMA HABITAT																												
71411	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO LA CANDELARIA)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA DHS	1213 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,359,099	1,300,000	1,300,000	1,245,700	95.8%	0	0	METRO CUADRADO	4,116.60	1,500.00	36.4%					

Folio Revisado	Destino del gasto (Dereconización o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23/22/21	24	
110075	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO LA CANDELARIA)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA	1213 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,359,099	1,300,000	1,300,000	1,245,700	95.8%	0	0	METRO CUADRADO	4,116.60	3,800.00	92.3%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS MONITOS FISM 1,359,099.00 HABITAT 1,359,099.00 METAS FISICAS GENERALES 4,116.60
110122	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO SAN CECILIA)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA	1155 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,292,432	1,010,000	1,010,000	1,007,281	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	3,401.00	3,000.00	88.2%	
71374	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO SANTA CECILIA)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIS	1155 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,292,432	1,020,000	1,020,000	1,007,281	98.8%	0	0	METRO CUADRADO	3,401.00	800.00	23.5%	
110257	PAVIMENTACION DE CALLES 15' ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA	1610 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,802,757	1,200,000	1,200,000	1,124,570	93.7%	0	0	METRO CUADRADO	6,257.70	5,000.00	79.9%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS MONITOS FISM 1,802,757.00 HABITAT 1,802,757.00 METAS FISICAS GENERALES 6,257.70 METROS CUADRADOS
110209	PAVIMENTACION DE CALLES (7 PTE SUR BARRIO MIRADOR)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO D CINTALAPA	1432 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,601,494	1,500,000	1,500,000	1,435,766	95.7%	0	0	METRO CUADRADO	6,271.20	5,000.00	79.7%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS MONITOS FISM 2,369,895.32 HABITAT 1,601,494.00 METAS FISICAS GENERALES 6,271.20
160112	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 15A CALLE SUR PTE. (14A CALLE SUR PTE.), BARRIO CALZADA DEL PANTON	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	27,849	27,849	27,849	27,849	100.0%	0	0	METRO LINEAL	186.00	186.00	100.0%	
19747	CONSTRUCCION DE CANAL FLUVIA	27-CHAPA DE CORZO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	320	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	343,527	103,058	103,058	103,058	100.0%	0	0	CANAL	100.00	30.00	30.0%	EN EL PADRO DE LOCALIDADES NO APARECE EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA EL REFUGIO
19410	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	401,180	401,180	401,180	401,180	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
69960	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	255	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	350,337	105,100	105,100	105,100	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	30.00	30.0%	
19726	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHAPA DE CORZO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	681,877	516,940	516,940	516,940	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	76.00	76.0%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD NO APARECE EN PADRON DE LOCALIDADES. ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA COLONIA LAS DONALDO COLOSIO
101135	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 14A CALLE SUR PONIENTE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12600	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,990,265	597,080	597,080	597,080	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,496.00	2,548.80	30.0%	
102511	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 13 CALLE SUR PONIENTE, UBICADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5434	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,125,585	853,512	853,512	853,512	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,804.88	3,603.00	75.0%	
18511	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALELENQUE	PALELENQUE	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	422,794	422,794	422,794	119,000	28.1%	0	0	METROS LINEALES	438.38	123.18	28.1%	SE REALIZA EN EL BARRIO NIÑOS HEROES DE PAKALNA
18035	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALELENQUE	LA JOYA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	226,935	226,935	226,935	226,935	100.0%	0	0	METRO LINEAL	268.80	268.80	100.0%	
18529	PAVIMENTACION CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALELENQUE	PALELENQUE	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	732,959	732,959	732,959	71,212	9.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,891.00	183.42	9.7%	SE CONSTRUYE EN EL BARRIO LINDA VISTA TRA SECCION DE LA COLONIA PAKALNA
18749	PAVIMENTACION DE AVENIDA 16 DE MARZO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA	73-PALELENQUE	PALELENQUE	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	661,331	661,331	661,331	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	661,331.00	0.00	0.0%	
18548	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALELENQUE	PALELENQUE	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	731,623	731,623	731,623	75,079	10.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,770.00	182.31	10.3%	SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA DE PAKALNA
18674	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALELENQUE	PALELENQUE	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	667,457	667,457	667,457	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,805.00	0.00	0.0%	SE REALIZA EN LAS JOYAS
18641	PAVIMENTACION DE LA CALLE 1A, PONIENTE NORTE, CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALELENQUE	PALELENQUE	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	903,058	903,058	903,058	316,082	35.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,294.40	803.04	35.0%	SE CONSTRUYE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
108583	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL 2A ETAPA	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	086030008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIE NTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	18406	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,370,735	1,611,220	1,611,220	1,611,220	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,320.29	100.00	7.6%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT Y FISM BPRESTAMO BANOBRAS 2011) DEL PRIMER CON LA CANTIDAD DE \$5370735 Y DEL SEGUNDO CON LA CANTIDAD DE \$ 5910394 SIENDO UN TOTAL DE \$11,281,129 EL COSTO DEL PROYECTO
38727	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LUCREBA BORGIA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	086SD010103056100R A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	87 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	422,665	422,665	422,665	270,360	64.0%	0	0	METRO LINEAL	975.15	585.09	60.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA HABITAT 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA COLINAS DEL REY.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y especificación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23/22/21	24	
38951	CONSTRUCCIÓN DE ALcantarillado sanitario, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0101030536100R A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALcantarillado	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALcantarillado	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	154 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	453,700	453,700	453,700	135,159	29.8%	0	0	METRO LINEAL	1,430.80	0.00	0.0%	OBRA YO ACCION DEL PROGRAMA HABITAT 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA LOMAS DE SAN ANSEL
35034	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALcantarillado sanitario, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0101030486100R A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALcantarillado	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALcantarillado	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	49 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	235,221	235,221	235,221	139,308	59.5%	0	0	METRO LINEAL	660.90	396.54	60.0%	OBRA YO ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011. COLONIA LAS TORRES
47843	PAVIMENTACION MIXTA AVENIDA LAS ROSAS, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030078100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	280 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,392,181	1,392,181	1,392,181	909,188	65.3%	0	0	METRO CUADRADO	5,185.00	3,370.25	65.0%	OBRA YO ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011. COLONIA PROCASA
47826	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE LOS CHABACANOS, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030098100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	300 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,491,340	1,491,340	1,491,340	739,309	49.6%	0	0	METRO CUADRADO	4,362.00	2,181.00	50.0%	OBRA YO ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011. COLONIA EL VERDE
47760	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE SAN CAROLAMPIO, 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE COCHOYA Y ORDONEZ	URBANO	098SE0603030048100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	281 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,394,964	1,394,964	1,394,964	684,955	49.1%	0	0	METRO CUADRADO	4,409.60	2,204.80	50.0%	OBRA YO ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011. COLONIA NUEVO MILENIO
40312	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE YUCATAN, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE06030300546100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	352 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,749,013	1,749,013	1,749,013	978,176	55.9%	0	0	METRO CUADRADO	6,474.00	3,884.40	60.0%	OBRA YO ACCION DEL PROGRAMA HABITAT 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA JOCHIMILCO
47875	PAVIMENTACION MIXTA DE LA AVENIDA SAN SEBASTIAN, 06	98-TAPACHULA	ESQUIPULAS	RURAL	098SE0603030286100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	147 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	724,154	724,154	724,154	538,599	74.4%	0	0	METRO CUADRADO	2,693.80	1,966.48	73.0%	OBRA YO ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011. COLONIA ESQUIPULAS
36009	PAVIMENTACION MIXTA EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE06030300486100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	137 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	673,441	673,441	673,441	432,677	64.2%	0	0	METRO CUADRADO	2,049.60	1,229.76	60.0%	OBRA YO ACCION DEL PROGRAMA HABITAT 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011. COLONIA FIORES UNIDOS
38833	PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE GENERAL FRANCISCO J. MUJICA, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE06030300516100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	312 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,552,237	1,552,237	1,552,237	1,143,507	73.7%	0	0	METRO CUADRADO	4,339.76	3,037.83	70.0%	OBRA YO ACCION DEL PROGRAMA HABITAT 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA LOMAS DE SAYULA
174154	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (PROLONGACION CAMPECHE), ALTOS DEL SUR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-02-00-03-019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALcantarillado	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALcantarillado	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	575 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	713,998	713,998	0	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCES FISICOS
174119	CONSTRUCCION DE BANQUETAS (CALLE MARGARITAS), LOMAS VERDES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-03-02-03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	185 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	225,190	225,190	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,037.90	0.00	0.0%	
174094	CONSTRUCCION DE CEDECO (AV. 17 SUR PONIENTE), ROMEO RINCON	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-09-01-03-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	242 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	299,682	299,682	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	175.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
174206	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE INCOMINADA O MULATO), PLUMA DE ORO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALcantarillado	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALcantarillado	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	171,136	171,136	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	169.78	76.40	45.0%	
174295	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIVADA COAHUILA), PLAN DE AYALA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALcantarillado	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALcantarillado	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	394 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	482,433	482,433	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	389.88	194.75	50.0%	
174123	JARDÓN VEONAL (AV. LOMA DEL TARAY), JARDINES DEL PEDREGAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	282 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	350,000	350,000	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
173983	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. DIAMANTE), DEMOCRÁTICA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2027 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,233,236	3,233,236	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,344.48	3,254.00	39.0%	
171382	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. TLATELOLCO), 6 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1022 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,269,177	1,269,177	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,277.92	492.00	15.0%	
174066	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE DISTRITO FEDERAL), POPULAR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1516 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,881,215	1,881,215	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,276.64	1,112.00	26.0%	
174081	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE OPALCO, JARDINES DEL PEDREGAL)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1247 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,545,864	1,545,864	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,235.30	1,694.00	40.0%	
174022	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRES PICOS), SAN PEDRO PROGRESIVO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1476 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,831,471	1,831,471	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,154.50	631.00	20.0%	
174051	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CIRCUITO LOS ROBLES), EL ROBLE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	788 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	952,657	952,657	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,011.52	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
174042	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (G DE MAYO), LINDA VISTA SHANKA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4226 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,253,443	5,253,443	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,094.60	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
174149	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (P.FE. SUR), PLUMA DE ORO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1082 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,341,478	1,341,478	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,767.12	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16:14	18	19	20	21	22	23:22:21	24	
174284	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE SAN JUAN SABINITO), SAN JUAN SABINITO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	117 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	241,569	241,569	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	211.22	12.67	6.0%	
174301	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE SANDALO SUR), PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	219,137	219,137	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	27.60	12.0%	
174288	SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO (AV. LOMAS DEL TACANA O JORGE GOMEZ, LOMAS DEL ORIENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	94,413	94,413	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	107.80	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
118244	PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC, 1289 M2 FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 7.15 M3 MURO 423 ML GUARNICION LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES, ACARREOS 84.00 ML RED DRENAJE SANITARIO TUBO PVC 8 270 ML PVC 8 80 2245 REC-10 P/0235 VISITA	113-VENUSTIANO CARRANZA	ZONA URBANA	RURAL	106-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	775 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	516,048	516,048	166,167	166,167	32.2%	0	0	METRO CUADRADO	1,269.00	380.00	29.9%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 116219.
125377	PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC, 1913 M2 FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR, CORTE TRANSVERSAL, PUNJUNTAS FRIAS, TRAZO NIVELACION ACARREOS MATERIAL Y RELLENO C/MAT. MEJORADO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	776 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	341,055	341,055	102,301	102,301	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,313.00	394.00	30.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 125,756
125357	PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC, 899.80 M2 FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 200 ML GUARNICIONES CONCRETO 307.01 ML SUM. EN INST. TUB PVC 8 270 ML PVC 8 80 2245 REC-10 P/0235 VISITA	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	776 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	437,070	437,070	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	650.90	390.00	59.9%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL ANTIPOSO SE ENTREPO CON RECURSOS DEL F.I.S.M.
117163	PAVIMENTACION ACCESO TRAMO PANTEON-CLINIC CAMPO, 4984 M2 C/CONCRETO HDCC FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR REFORZADO CIMALLA LAC 6-8-10-10 ACABADO PEÑE TEXTURIZACION FIERRO LIMPIA TRAZO, NIVELACION EXCAVACIONES	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	775 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,210,292	1,210,292	363,233	363,233	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,584.00	1,375.00	30.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 117049
118161	PAVIMENTACION CALLES 1081.10 M2 C/CONCRETO HDCC, FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 129.50 M3 MURO PIEDRA BRAZA, LIMPIA TRAZO, NIVELACION EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SANTA ROSA	RURAL	106-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	775 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	415,577	415,577	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,318.30	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, TIENE VINCULO CON EL FOLIO 118132
124560	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE SUR PONENTE) BARRIO SAN MARTIN	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	126 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	625,495	625,495	625,495	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,347.21	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$825,495.00 FOR TAMBEN \$625,495.00 Y HACIENDO UN TOTAL DE \$1,250,990.00
125289	SUSTITUCION RED DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR AL NORTE BARRIO MATZUMON RECONSTRUCCION	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	18 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	467,074	467,074	467,074	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	286.76	286.76	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$487,074.00 Y FISM \$487,074.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$974,148.00
71372	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SEGURO SOCIAL)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIS	188 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	206,535	204,769	204,769	204,769	100.0%	0	0	METRO LINEAL	512.02	300.00	58.6%	
16693	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AMPLIACION	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	190,328	190,328	190,328	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	254.50	0.00	0.0%	
84437	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN FRANCISCO)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	40 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	44,216	43,000	4,300	42,699	99.3%	0	0	METRO LINEAL	89.90	28.00	31.1%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS
110015	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN FRANCISCO)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA	40 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	44,216	44,216	44,216	42,699	96.6%	0	0	METRO LINEAL	89.90	80.00	89.0%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS MONITOS FISM 44,216.00 HABITAT 42,016.00 METAS FISICAS MONITOS FISM 49,958.00
109889	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SUR PTE BARRIO SAN MARTIN)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA	45 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	49,958	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	138.90	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS MONITOS FISM 49,958.00 HABITAT 49,958.00 LAS METAS GENERALES DE 138.90 METROS CUADRADOS
71371	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SUR PTE BARRIO SAN MARTIN)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIS	45 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	49,958	49,958	49,958	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	138.90	0.00	0.0%	
147148	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO BELSARIO DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	153	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	296,083	296,083	296,083	257,473	87.0%	0	0	METRO LINEAL	900.00	855.00	95.0%	
147933	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO CRUZ GRANDE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	123	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	141,151	141,151	141,151	116,750	82.7%	0	0	METRO LINEAL	472.00	472.00	100.0%	

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado el Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
19945	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CALZADA DEL PANTEON	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	106,701	80,025	80,025	32,010	40.0%	0	0	METRO LINEAL	157.00	110.00	70.1%	
14774	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CANDELARIA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	68	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	75,438	75,438	75,438	75,438	100.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	
150516	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO CRUZ DE PASHTON	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	123 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	140,525	105,394	105,394	42,157	40.0%	0	0	METRO LINEAL	317.00	286.00	90.2%	
158131	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SANTA ANACLANCHUY	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	47 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	51,272	51,272	51,272	15,381	30.0%	0	0	METRO LINEAL	124.20	124.20	100.0%	
159784	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE LAS ARTESANIAS, BARRIO SAN ANTONIO EL CEDRO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	26 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	20,066	20,066	20,066	20,066	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	
102288	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 7A. AVENIDA PONIENTE SUR	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1234	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	832,318	670,129	670,129	670,129	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,035.00	838.50	81.0%	
102090	AMPLIACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN LA 2A. AVENIDA PONIENTE NORTE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2567	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	101,832	101,832	101,832	101,832	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	
17142	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE OAXACA), AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-02-00-03-007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	121 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	82,891	82,891	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	275.30	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO
174248	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (AV. CHIMUJAL, LAS GRANJAS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-03-024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	144,330	144,330	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	206.30	2.00	1.0%	
174279	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE LOMA DEL RIO), LOMAS DEL ORIENTE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-03-008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	80,133	80,133	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	134.60	20.20	15.0%	
174233	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ESTRELLA DEL SUR), 6 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-03-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	837 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	676,898	676,898	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	824.35	165.00	20.0%	
114560	AMPLIACION 443 ML RED DRENAJE SANITARIO CTUB, PVC 3, 71 ML, CTUB, PVC 10 306 ML, CTUB, PVC 6 DEMOLICION 4M M2 PISO CONCRETO, EXC. 380 M3 MANDO, 11 POZOS VISITA, 68 22AL, REGISTRO Y 65 M3 MURO	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	775 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	466,812	466,812	320,779	320,779	68.7%	0	0	METRO LINEAL	443.00	398.00	89.8%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 114469
148663	COLC. ESTRUCTURAS BAJA Y MEDIA TENSION, RETENDAS, COLCOC 11 POSTES POR-102-750 Y 12 POSTES POR-9C-400 CONCRETO REFORZADO, COLC. LINEA PRINCIPAL CABLE 2x1, SUM. Y COLCOC. A SUBESTACI CONVENC. 15 KVA ACCERERACION	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	225 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	666,639	666,639	666,639	199,889	30.0%	0	0	KILOMETRO	0.96	0.28	29.2%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 147698
184055	COMITAN RECICLA Y PROTEJE EL MEDIO AMBIENTE, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	23	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	150 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	43,886	43,886	43,886	0	0.0%	0	0	TALLER	10.00	1.00	10.0%	
184011	CONFORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	7,500	7,500	7,500	6,500	86.7%	0	0	ASOCIACION	5.00	2.50	50.0%	
166616	CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	40 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	
165932	CURSO DE ESCRITURA Y LECTURA BRAILLE, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.70	70.0%	
165793	CURSO DE FLORICULTURA Y JARDINERIA, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	35 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.95	95.0%	
165952	CURSO DE HUERTOS Y TRASPATO, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.70	70.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23/22/21	24	
126878	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (TERCERA ETAPA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081ME08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	55 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	73,107	73,107	73,107	0	0.0%	0	0	LOTE	2.00	0.30	15.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$73,107.00 FORTAMUN \$73,107.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$146,214.00
102830	SISTEMAS DE INFORMACION ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEL POLIGONO 279002	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17267	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	100,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.50	50.0%	
126364	MAGLINARIA ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR (COMPACTADOR DE BASURA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL SIN NUMERO	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081ME07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	1328 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	650,000	598,000	598,000	598,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$650,000.00 FORTAMUN \$650,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,300,000.00
104865	OTROS CAMPAÑA DE ATENCION Y PREVENICION EN NUTRICION Y SALUD	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DF MUNICIPAL	855	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	97,623	83,395	83,395	83,395	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.80	80.0%	
104779	CURSO DE BSUTERIA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DF MUNICIPAL	30	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	57,810	3,848	3,848	3,848	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.06	6.0%	
104637	CURSO DE BORDADO Y TEJIDO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DF MUNICIPAL	56	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	41,417	14,419	14,419	14,419	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.30	30.0%	
104681	CURSO DE COMPUTACION BASICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DF MUNICIPAL	34	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	40,000	2,307	2,307	2,307	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.05	5.0%	
102692	EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE LUMINOTERAPIA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17267	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	250,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.60	60.0%	
104295	ESTIMULOS PARA ADULTOS MAYORES	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DF MUNICIPAL	2345	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,000	1,800	1,800	1,800	100.0%	0	0	ADULTO MAYOR	15.00	2.00	13.3%	
104542	SISTEMA DE RECOLECCION SOCIAL SUSTENTABLE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DF MUNICIPAL	17267	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	60,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	TALLER	5.00	2.50	50.0%	
142647	APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AUDILIARES AUDITIVOS), COLONIAS LAS GRANJAS, 6 DE JUNIO Y PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-06-01-04-104	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	312,861	312,861	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	60.00	0.00	0.0%	
142642	APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PETOS Y SILLAS DE RUEDAS), COLONIAS LAS GRANJAS, 6 DE JUNIO Y PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-06-01-04-103	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	398,078	398,078	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	75.00	0.00	0.0%	
124313	ARTESANIAS REGIONALES CHIAPANEAS, COLONIA PASEO DEL BOSQUE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-067	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	75,305	75,305	0	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	
139661	AUTOESTIMA COLONIA PATRIA NUEVA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-04-070	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	84,418	84,418	3,418	3,418	4.0%	0	0	CURSO	2.00	0.08	4.0%	
123672	BORDADO Y TEJIDO PARA MODELAJE ACTUAL. COLONIA POPULAR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-065	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	67,507	67,507	0	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	
143022	CAMPANA DE ATENCION DEL MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES DEMOCRATICA COLONIA DEMOCRATICA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SU-04-01-04-106	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	123,192	123,192	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
143025	CAMPANA DE ATENCION DEL MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES 6 DE JUNIO, COLONIA 6 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SU-04-01-04-107	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	123,193	123,193	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
139367	CARPINTERIA PARA TRABAJOS RESIDENCIALES, COLONIAS NUEVA ESTRELLA Y CRUZ CON CASITAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-074	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	94,975	94,975	0	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	
123470	CLASES DE REGULACION, COLONIAS PATRIA NUEVA, EVOLUCION POLITICA Y CERRO DE GUADALUPE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-064	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	120 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	179,423	179,423	0	0	0.0%	0	0	CURSO	8.00	0.00	0.0%	
143044	CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES BASICO DEMOCRATICA, COLONIA DEMOCRATICA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-117	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
142627	CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES BASICO 6 DE JUNIO, COLONIA 6 DE JUNIO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-093	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado el Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	17/16/14	18	19	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23/22/21	24				
139017	DERECHOS HUMANOS. COLONIA ROMEO RINCON.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-04-068	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	42,965	42,965	42,965	1,965	4.6%	0	0	CURSO	1.00	0.04	4.0%				
142570	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL POLIGONO 30807003 COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SU-03-00-04-081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1716 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	125,000	125,000	0	0	0.0%	0	0	PLAN	1.00	0.00	0.0%				
142577	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL POLIGONO 7091, COLONIAS SAN JOSE TERAN, COL. MIRADOR I, PLUMA DE ORO, AMPLIACION SAN JOSE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SU-03-00-04-082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6743	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	125,000	125,000	0	0	0.0%	0	0	PLAN	1.00	0.00	0.0%				
142582	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL POLIGONO 7093, COLONIA PLAN DE AYALA NORTE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SU-03-00-04-080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	736 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	125,000	125,000	0	0	0.0%	0	0	PLAN	1.00	0.00	0.0%				
142506	ELECTRICIDAD PARA TRABAJOS RESIDENCIALES COLONIAS POPULAR Y POTRERO MIRADOR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-077	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	93,531	93,531	0	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%				
139051	EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA 6 DE JUNIO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-04-069	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	42,965	42,965	1,965	1,965	4.6%	0	0	CURSO	1.00	0.04	4.0%				
143035	EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO INTERACTIVO DE COMUNICACIÓN (MIC) DEMOCRÁTICA. COLONIA DEMOCRÁTICA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-09-03-04-115	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	152,103	152,103	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: LOTE DE EQUIPO			
143031	EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO INTERACTIVO DE COMUNICACIÓN (MIC) 6 DE JUNIO. COLONIA 6 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-09-03-04-114	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	152,103	152,103	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: LOTE DE EQUIPO			
143040	EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DEMOCRÁTICA. COLONIA DEMOCRÁTICA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-09-03-04-116	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	59,006	59,006	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: LOTE DE EQUIPO			
143028	EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 6 DE JUNIO. COLONIA 6 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-09-03-04-108	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	88,381	88,381	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: LOTE DE EQUIPO			
142817	ESPECIALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE URNAS DE ACRILICO. COLONIAS NUEVA ESTRELLA Y CAPULINES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-091	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	79,787	79,787	0	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%				
139424	FABRICACIÓN DE VELAS DECORATIVAS CON DISEÑOS ESPECIALIZADOS. COLONIA PLAN DE AYALA SUR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-075	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	102,935	102,935	0	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%				
142607	FORMACIÓN DE LIBREROS COMUNITARIO. COLONIAS LAS GRANJAS, NUEVA ESTRELLA Y DEMOCRÁTICA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-085	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	121,513	121,513	38,903	38,903	32.0%	0	0	CURSO	5.00	1.60	32.0%				
142622	HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES (BÁSICA E INTERMEDIAL) COLONIAS LAS GRANJAS, CRUZ CON CARITAS Y PATRIA NUEVA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-092	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	76,567	76,567	0	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%				
142639	HUERTOS FAMILIARES DE TRASPATO. COLONIAS DEMOCRÁTICA, GRANJAS, ELMAR BELTZER, NUEVA ESTRELLA Y CRUZCON	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-094	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	100,057	100,057	0	0	0.0%	0	0	CURSO	5.00	0.00	0.0%				
124045	PINTURA DECORATIVA EN TELA. COLONIA 6 DE JUNIO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-066	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	142,355	142,355	0	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%				
139463	PLOMERIA PARA TRABAJOS RESIDENCIALES. COLONIAS PATRIA NUEVA Y LA LUSION.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-076	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	88,510	88,510	0	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%				
142601	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA CENTRO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-084	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	108,880	108,880	75,880	75,880	69.7%	0	0	OTROS	22.00	15.33	69.7%	METAS: ESTÍMULO			
142554	PREVENCIÓN DE ADICCIONES (TABAQUISMO, ALCOHOLISMO Y FARMACODPENDENCIA). COLONIA SAN JOSE TERAN.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-03-00-04-079	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	58,912	58,912	5,074	5,074	8.6%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.08	8.0%				
139181	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO. COLONIA LA POPULAR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-03-00-04-072	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	84,417	84,417	4,417	4,417	5.2%	0	0	CURSO	2.00	0.10	5.0%				
142596	PROMOTORES COMUNITARIOS. COLONIA CENTRO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-083	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	318,880	318,880	256,918	256,918	80.6%	0	0	OTROS	40.00	32.00	80.0%	METAS: ESTÍMULO			
143093	REFORESTACIÓN COMUNITARIA. COLONIAS FOL. I. MADRE. PASEO DEL BOSQUE. 6 DE JUNIO. FRACC. SABINES. SAN J. SABINITOSTA. ANA. ZAPOTAL. COLONIAL_FRAC C. DE LOS TRABAJADORES. LOMA BONITA. LOMAS DEL OTE. Y EL ROBLE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-06-01-04-118	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1423 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	89,025	89,025	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	744.00	0.00	0.0%				

ANEXO II
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado el Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23/22/21	24		
132976	REPARACION DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS PARA EL MANTENIMIENTO EN CASAS RESIDENCIALES. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-073	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	83,077	83,077	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%			
139127	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. COLONIA LA DEMOCRATICA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-01-02-04-071	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	.	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	42,965	42,965	1,965	1,965	4.0%	0	0	CURSO	1.00	0.04	4.0%		
142612	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ADOLESCENTES. COLONIAS CAPULINES, LAS GRANJAS, DEMOCRATICA, CRUZ CON COSTAS, KM. 4, NUEVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-01-02-04-089	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	87,878	87,878	0	0.0%	0	0	CURSO	10.00	0.00	0.0%			
142550	TÉCNICAS PARA EL CUIDADO DE ENFERMOS ADULTOS MAYORES. COLONIAS RENOVACION Y POTINASPAC.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-078	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	68,535	68,535	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%			
142614	TÉCNICAS PARA LA ELABORACION DE BISUTERIA. COLONIAS LA ILUSION E INSURGENTES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-090	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	67,326	67,326	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%			
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
126185	ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR (COMPACTADOR DE BASURA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL SIN NUMERO	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081ME06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	1326 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	650,000	598,500	598,500	598,500	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$850,000.00 Y FORTAMUN \$650,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,500,000.00	
125294	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COLECTOR ZONA NORTE 3A ETAPA (A. NORTE FONTE)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081ME02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	83 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	583,240	583,240	583,240	583,240	100.0%	0	0	METRO LINEAL	271.88	271.88	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$383,240.00 Y APORTACION ESTATAL \$400,000.00 Y FEM \$583,240.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,366,480.00	
126090	APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081DS010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	97 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	91,791	91,791	91,791	0.0%	0	0	PIEZA	97.00	19.40	20.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$91,791.00 Y FORTAMUN \$91,791.00 Y HACIENDO UN TOTAL DE \$183,582.00		
126428	ATENCION A LA SALUD BUCAL	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081DS004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	125 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	59,899	59,899	59,899	0.0%	0	0	TALLER	5.00	1.00	20.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$59,899.00 Y FORTAMUN \$59,899.00 Y HACIENDO UN TOTAL DE \$119,798.00		
130116	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESIADOS (POBLADO DE VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0022	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	300	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	183,801	183,801	183,801	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.35	35.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$183,801.00 Y FORTAMUN \$183,801.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$367,602.00		
124086	CLASES DE REGULACION	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081DS013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	80 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	51,031	51,031	51,031	11,264	22.1%	0	0	CURSO	4.00	2.00	50.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$51,031.00 Y FORTAMUN \$51,031.00 Y HACIENDO UN TOTAL DE \$102,062.00	
131235	CURSO DE HORTALIZAS	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	20	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,893	50,893	50,893	0.0%	0	0	CURSO	2.00	0.34	17.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$50,893.00 Y FORTAMUN \$50,893.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$101,786.00		
123302	CURSO INTERMEDIO DE COMPUTACION	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081DS003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	28 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	0.0%	0	0	CURSO	2.00	0.50	25.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$55,707.00 Y FORTAMUN \$55,707.00 Y HACIENDO UN TOTAL DE \$111,414.00		
125109	CURSOS BASICOS DE ELECTRICIDAD	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081DS009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	40,750	40,750	40,750	19,550	48.0%	0	0	CURSO	2.00	0.40	20.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$40,750.00 Y FORTAMUN \$40,750.00 Y HACIENDO UN TOTAL DE \$81,500.00	
129860	CURSOS DE ESTILISMO (POBLADO DE VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-04-0023	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	48	20-DESARROLLO SOCIAL/127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	90,778	90,778	90,778	0.0%	0	0	CURSO	4.00	0.68	17.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$90,778.00 Y FORTAMUN \$90,778.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$181,556.00		

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16/14	18	19	20	21	22	23:22/21	24		
126553	CURSOS DE REPOSTERIA NIEVE ARTESANAL	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081DS016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	30 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	59,044	59,044	59,044	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	0.40	20.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$59,044.00 Y HACIENDO UN TOTAL DE \$113,088.00	
126628	ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO 7077 VILLAFLORES	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081DS007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	7077 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.17	17.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$100,000.00 Y HACIENDO UN TOTAL DE \$200,000.00	
125967	ESTIMULOS A PRIETOS DE SERVICIO SOCIAL	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081DS008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	5 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	11,250	45.0%	0	0	APOYO	5.00	2.50	50.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$100,000.00 Y HACIENDO UN TOTAL DE \$99,708.00	
130194	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS VILLAFLORES	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081DS005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	1050	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	68,639	68,639	68,639	0	0.0%	0	0	CAMPANA	2.00	0.20	10.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$68,639.00 Y HACIENDO UN TOTAL DE \$137,278.00	
127936	OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (3A. ETAPA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081ME009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	40 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	LOTE	7.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$200,000.00 Y HACIENDO UN TOTAL DE \$424,168	
127201	ORGANIZACION OPERACIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PROF. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR SANTIAGO	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081DS006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLAFLORES	1236 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.15	15.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$15,000.00 Y HACIENDO UN TOTAL DE \$30,000.00	
124999	SUSTITUCION RED DE DRENAJE SANITARIO (A. SUR ORIENTE) VILLAFLORES	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	21 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	255,374	255,374	255,374	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	229.18	229.18	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 HABITAT \$255,374.00 Y HACIENDO UN TOTAL DE \$510,748.00	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
105023	ATENCION Y PREVENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	111	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	202,440	5,375	5,375	5,375	100.0%	0	0	PIEZA	111.00	0.20	0.2%		
105072	CAMPANA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA SALUD	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	100	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	49,103	36,777	36,777	36,777	100.0%	0	0	CAMPANA	1.00	0.75	75.0%		
105122	CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	8	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	7,500	3,560	3,560	3,560	100.0%	0	0	COMITE	1.00	0.50	50.0%		
105358	CURSO AVANZADO DE COMPUTACION	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	25	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	63,390	3,036	3,036	3,036	100.0%	0	0	CURSO	2.00	0.10	5.0%		
105294	CURSO DE ALTA COSTURA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	33	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	80,765	28,570	28,570	28,570	100.0%	0	0	CURSO	2.00	0.60	30.0%		
105186	CURSO DE ALTA REPOSTERIA Y PANADERIA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	35	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	57,855	30,627	30,627	30,627	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%		
104952	CURSO DE CULTORA Y BELLEZA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	23	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	53,017	26,080	26,080	26,080	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%		
104205	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	2345	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	39,080	15,080	15,080	15,080	100.0%	0	0	ACCION	4.00	1.20	30.0%		
96461	CAMPANA DE ATENCION PARA LA REHABILITACION A NIOS CON DISCAPACIDADES A TRAVES DE LA EQUINOTERAPIA, 070891DS011	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	0985S0000040198200RA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	140 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	190,000	190,000	190,000	128,400	66.5%	0	0	CAMPANA	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.	
94896	CAMPANA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, 070891DS009	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	0985S0000040198200RA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	140 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	75,000	75,000	75,000	8,894	11.8%	0	0	CAMPANA	2.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.	

ANEXO II
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado el Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									18/16/14
96727	CAMPANA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMBARAZOS EN EL ADOLESCENTES CON BEBE VIRTUAL. 070891D5013	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBAN O	0985S0000040226200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	140 HOGARES	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	210,000	210,000	210,000	34,483	16.4%	0	0	CAMPANA	1.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
96409	CAMPANA DE SENSIBILIZACION PARA LA ATENCION Y CUIDADO DEL NIÑO TO MAYOR. 070891D5006	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBAN O	0985S0000040176200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	140 HOGARES	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	137,500	137,500	137,500	20,404	14.8%	0	0	CAMPANA	2.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
96433	CAMPANA DE SENSIBILIZACION Y CUIDADO DE LOS MENORES CON OBESIDAD. 070891D5009	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBAN O	0985S0000040186200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	120 HOGARES	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	72,500	72,500	72,500	17,250	23.8%	0	0	CAMPANA	2.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
96488	CONFORMACION DE CONTRAOLAS SOCIALES. 070891D5011	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBAN O	0985S0000040216200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	54 HOGARES	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	45,000	45,000	45,000	22,698	50.4%	0	0	COMITE	9.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
96629	CURSO DE CAPACITACION A MUJERES EN EL PROMEDIADO DE ALIMENTOS. 070891D5007	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBAN O	0985S0000040236200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	50 HOGARES	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	80,000	80,000	80,000	36,584	45.7%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
96894	CURSO DE CAPACITACION DE MANUALES PARA MUJERES EN SITUACION DE RIESGO. 070891D5004	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBAN O	0985S0000040246200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	50 HOGARES	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	70,000	70,000	70,000	51,114	73.0%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
96470	CURSO DE COMPUTACION BASICA PARA NIÑOS DE 5TO. Y 6TO. GRADO DE PRIMARIA. 070891D5014	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBAN O	0985S0000040208200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	75 HOGARES	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	65,000	65,000	65,000	10,409	16.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
96391	CURSO DE ORIENTACION Y APOYO PSICOLOGICO A PADRES CON NIÑOS HIPERACTIVOS. 070891D5006	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBAN O	0985S0000040186200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	40 HOGARES	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	98,200	98,200	98,200	20,820	21.2%	0	0	TALLER	2.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
97103	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS. 070891D5003	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBAN O	0985S0000040258200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	15 HOGARES	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	205,000	205,000	205,000	73,201	35.7%	0	0	OTROS	15.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
173709	JUVENTO A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL. CONFORMACION 2 COMITES Y PRESENCIA DE LOS RECURSOS Y ACCIONES A EJECUTAR DEL PROGRAMA HABITAT 2011	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBAN O	106-04-0022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	12 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	7,500	7,500	7,500	5,179	69.1%	0	0	EVENTO	2.00	1.50	75.0%		ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 173689
155915	CAMPANA PSICOLOGICA, BENEFICIANDO 200 HOGARES EN POBREZA PATRIMONIAL. DURACION 300 HRS. EN 100 DIAS LUNES-VIERNES. HORARIO DE 16:00 A 18:00 IMPARTIDO EN EL CEDECO	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBAN O	106-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPAL	200 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,000	50,000	46,800	46,800	93.6%	0	0	CAMPANA	1.00	0.70	70.0%		ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 155904
168145	CAMPANA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. BENEF. 100 HOGARES. OBJETIVO SENSIBILIZAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR Y EN FAMILIA. TEMAS TRATADO A MENORES Y VIOLOS DURAC. 300 HRS	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBAN O	106-04-0016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	100 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	35,000	35,000	35,000	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%		ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 168007
167475	CURSO ALTA COSTURA. BENEF. 25 HOGARES. OBJETIVO APRENDIZAJE DE PATRONES DE MODIFICACIONES TODA CLASE PRENDAS DE VESTIR Y CONVERTIRSE MODISTA CREATIVA. DURAC 300 HRS.	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBAN O	106-04-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	25 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	65,830	65,830	65,830	48,820	74.2%	0	0	CURSO	1.00	0.70	70.0%		ESTE REGISTRO ESTA VINCULO CON EL FOLIO 167311
167301	CURSO COMPUTACION. BENEF. 30 HOGARES EN POBREZA PATRIMONIAL. OBJETIVO OBTENER CONOCIMIENTOS AVANZADOS EN HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES, Y MANEJO DE PAQUETERIA Y PROGRAMACION. DURACION 320 HRS. LUNES-VI	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBAN O	106-04-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	30 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	40,380	40,380	40,380	13,878	34.4%	0	0	CURSO	1.00	0.40	40.0%		ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 167295
156181	CURSO CULTURA BELLEZ. BENEF. 25 HOGARES EN POBREZA PATRIMONIAL. DURACION 400 HRS EN 5 MESES. LUNES-VIERNES DE 10:00 A 12:00 Y DE 16:00 A 18:00 HRS. IMPARTIDO EN EL CEDECO	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBAN O	106-04-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPAL	25 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	55,330	55,330	48,500	48,500	87.7%	0	0	CURSO	1.00	0.87	87.0%		ESTE REGISTRO ESTA VINCULO CON EL FOLIO 156164
172921	CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES BASICOS. OBJETIVO QUE LOS JOVENES DESARROLLEN HABILIDADES DE GESTION, PROYECTOS DE COMUNICACION Y MANEJO DE EQUIPO. DURACION 144 HRS.	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBAN O	106-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	25 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	15,260	61.0%	0	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%		ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 172889
167284	CURSO FOTOGRAFIA. 25 HOGARRES EN POBREZA PATRIMONIAL. OBJETIVO OBTENER CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE FOTOGRAFIA. DURACION 360 HRS. EN 120 DIAS LUNES-VIERNES DE 10:00 A 13:00 HRS. EN EL CEDECO	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBAN O	106-04-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	25 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	86,686	86,686	86,686	86,686	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%		ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 156904
156289	CURSO TEJIDOS E HILADOS. BENEF. 50 HOGARES EN POBREZA PATRIMONIAL. DURACION 400 HRS. EN 5 MESES. LUNES-VIERNES DE 10:00 A 12:00 Y 16:00 A 18:00 IMPARTIDO EN EL CEDECO	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBAN O	106-04-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPAL	50 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	100,000	100,000	68,740	68,740	68.7%	0	0	CURSO	2.00	1.30	65.0%		ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 156290
173047	DETECCION DE CANCER CERVICOUTERNO. OBJETIVO REDUCIR LA MORTALIDAD FEMENINA DETECTANDO Y COMBATIENDO EL CANCER CERVICOUTERNO A TRAVES DE COLPOSCOPIAS. 200 ESTUDIOS PAPANICOLAU Y COLPOSCOPIA	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBAN O	106-04-0019	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	200 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	200.00	150.00	75.0%		ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 173030

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
13	14	15	16	17:16:14	18	19	20	21	22	23:22:21	24														
167702	ELABORA PLAN DE DESARROLLO POLIGONO 7963. REALIZAR PROCESOS DE ANALISIS CONSULTA NIVEL COMUNITARIO FIELIFICACION DIAGNOSTICO NIVEL BARRIOS Y COLONIAS, SUSTENTAR Y PROPONER ALTERNATIVAS DE SU HABITAT	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	8786 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 167686
173382	EQUIPAMIENTO D MODULO INTERACTIVO DE COMUNICAZION, OBJETIVO OFERTAR ACTIVIDADES A JOVENES EN LOS CEDECOS P EXPRESAR LAS DIVERSAS REALIDADES DEL ENTORNO Y ELABORES PROPUESTAS P TRANSFORMAR SU COMUNIDAD	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	250 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 173392
173006	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS, SE APOYARAN A 4, OBJETIVO CONFORMAR UNA RED PARA MONITOREAR E IMPULSAR PROYECTOS SOCIALES, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	4 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	45,000	45,000	45,000	25,500	56.8%	0	0	0	PROMOTOR	4.00	2.00	50.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 172943
167373	ESTIMULO ADULTOS MAYORES, BENEF. 20 ADULTOS VIVIENDO EN POBREZA PATRIMONIAL, POR 1000 PESOS MENSUALES POR 6 MESES, P COMARTIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIAS Y VOCACION DE SERVICIO	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	20 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	62,500	62,500	62,500	0	0.0%	0	0	0	ADULTO MAYOR	20.00	0.00	0.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 167541
156686	SISTEMA RECOLECCION SOCIAL SUSTENTABLE, ATRAVES DE LA PARTICIPACION SOCIAL DE FAMILIAS O VIVEN EN EL POLIGONO HABITAT 20 IMPULSAR EL ACOPIO DEL PET Y SU RECLAMAMIENTO	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	100 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	60,000	60,000	4,570	4,570	7.6%	0	0	0	TALLER	5.00	0.50	10.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 145,557
156065	TALLER ATENCION Y PREVENCIÓN A PERSONAS CONCACIADA, BENEF. 99 HOGARES POBREZA PATRIMONIAL, ADO. 20 SILLAS CRUELAS, 20 BASTONES, 10 MULETAS, 4 ANDADORAS, 30 LENTES, 15 APARATOS AUDITIVOS	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPAL	99 PERSONA	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	100,000	100,000	2,500	2,500	2.5%	0	0	0	PIEZA	99.00	3.00	3.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 155,827
129614	CURSOS DE CORPE Y CONFECCION DE ROPA DEPORTIVA POBLADO VILLAFLORES	116- VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081DS001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	30	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	59,560	59,560	59,560	0	0.0%	0	0	0	CURSO	2.00	0.30	15.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 23 HABITAT \$59560.00 FORTAMUN \$59560.00 Y HACIENDO UN TOTAL DE \$119120.00
179595	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS CABECERA MUNICIPAL	116- VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081DS011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	3 HOGARES	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	7,500	50.0%	0	0	0	APOYO	3.00	1.50	50.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES ESTIMULO, PERO LE PUSE APOYO.
131405	PAVIMENTACION DE CALLES (2A NORTE POBLADO DE VILLAFLORES)	116- VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	94 HOGARES	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	488,817	488,817	488,817	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,491.00	1,118.00	75.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 23 HABITAT \$488,817.00 Y FORTAMUN \$488,817.00 Y HACIENDO UN TOTAL DE \$977,634.00
127063	SISTEMA DE RECOLECCION SOCIAL SUSTENTABLE	116- VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	071081DS014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	100 HOGARES	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	0	TALLER	5.00	1.00	20.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y APORTACION FEDERAL DEL RAMO 23 HABITAT \$60,000.00 FORTAMUN \$60,000.00 Y HACIENDO UN TOTAL DE \$120,000.00
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
28465	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	38-FRONTERA COMALAPA	AMPLIACION BELLA VISTA DEL NORTE	RURAL	034-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	105	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	424,000	424,000	274,880	274,880	64.8%	0	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	ESTA OBRA ES EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA (TU CASA 2011) CON UNA INVERSION DE \$424,000.00 Y FSM \$ 282,000.07 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 706,000.07 LOS BENEFICIARIOS PARTICIPARAN CANTIDAD DE \$ 32,800.00 EN MANO DE OBRA, SE TIENE PROGRAMADO EL PAGO DE LA ESTIMACION A INICIO DEL CUARTO TRIMESTRE YA QUE SERA 01 Y FINQUITO Y FECHA DE TERMINO DE OBRA ES EL 30 DE SEPTIEMBRE.

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado el Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16:14	18	19	20	21	22	23:22:21	24	
28120	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS	RURAL	034-03-0001	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCI A MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	67	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	477,000	477,000	309,240	309,240	64.8%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	ESTA OBRA ES EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA (TU CASA 2011) CON UNA INVERSIÓN DE \$477,000.00 Y FSM \$ 296,100.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 773,100.00 LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN LA CANTIDAD DE \$ 36,800.00 EN MANO DE OBRA. SE TIENE PROGRAMADO EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN A INICIO DEL CUARTO TRIMESTRE YA QUE SERÁ 01 Y FINQUITO Y FECHA DE TÉRMINO DE OBRA ES EL 30 DE SEPTIEMBRE.
30415	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	SABNALITO	RURAL	034-03-0005	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCI A MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	162	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	742,000	742,000	742,000	611,520	82.4%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	ESTA OBRA ES EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA (TU CASA 2011) CON UNA INVERSIÓN DE \$742,000.00 Y FSM \$ 460,600.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 1,202,600.00 LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN LA CANTIDAD DE \$ 57,400.00 EN MANO DE OBRA. LA ESTIMACIÓN NO SE HA PAGADO DEBIDO QUE ESTA EN REVISIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICAMENTE.
28832	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	TAMPICO	RURAL	034-03-0004	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCI A DE FRONTERA COMALAPA	64	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	371,000	371,000	371,000	371,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA ES EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA (TU CASA 2011) CON UNA INVERSIÓN DE \$371,000.00 Y FSM \$ 230,300.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 601,300.00 LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN LA CANTIDAD DE \$ 28,700.00 EN MANO DE OBRA.
17663	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, BARRIO CENTRO	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH0101030086100	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMEN TO SAN ANDRÉS DURAZNAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	816,000	816,000	816,000	816,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%	
176701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, BARRIO DURAZNAL	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH0101030096100	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMEN TO SAN ANDRÉS DURAZNAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	380,800	380,800	380,800	380,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%	
176628	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, BARRIO EL PALMAR	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH0101030076100	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMEN TO SAN ANDRÉS DURAZNAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	652,800	652,800	652,800	652,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%	
176735	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, BARRIO JULIAN GRAJALES	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH0101030106100	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMEN TO SAN ANDRÉS DURAZNAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	761,600	761,600	761,600	761,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%	
176558	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO MIRADOR	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH101030086100	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMEN TO SAN ANDRÉS DURAZNAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	652,800	652,800	652,800	652,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%	
129984	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011 (CONSET DE 47 VIVIENDAS SANTUARIO UNO Y DOS)	92-SOCCOLTENANG O	EL SANTUARIO	RURAL	DPO/OTO/155/2011	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMEN TO MUNICIPAL	47 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,491,000	2,491,000	2,491,000	2,180,329	87.5%	0	0	VIVIENDA	47.00	40.00	85.1%	EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO PERO POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NO SE REALIZO EL PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE.
120799	CONSTRUCCION DE 46 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-004	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	FONHAPO	HABITANTES DE LA POBLACION	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,353,400	2,502,400	2,502,400	1,602,144	64.0%	0	0	VIVIENDA	46.00	34.00	73.9%	TOTAL ANUAL 3,353,400 INVERSIÓN 2011 \$88,330 INVERSIÓN FEDERAL (SUBSIDIO FONHAPO) \$2,502,400 INVERSIÓN BENEFICIARIOS \$167,670
138905	CONSY 3 VIVIENDA RURAL 6X6 MTS CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA, CADENA DESPLANT CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC-159 NO CMO C/ARMEX MUROS BLOCC HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA Z	113-VENUSTIANO CARRANZA	CANDELARIA EL ALTO LA PASTORIA	RURAL	106-03-0013	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	272,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	3.00	60.0%	ESTE REGISTRO TIENE VNCULO CON EL FOLIO 138823, Y ÚNICAMENTE SE TOMO EL ANTECPO DEL RECURSOS DEL F.I.S.M.
139603	CONSY 16 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCC HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113-VENUSTIANO CARRANZA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	106-03-0026	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	544,000	544,000	516,516	516,516	94.9%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139584

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
139822	CONST 10 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113- VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENIDIA)	URBANO	106-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	544,000	544,000	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	0.00	0.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139813
139747	CONST 10 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	544,000	544,000	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	0.00	0.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139733
147090	CONST 12 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113- VENUSTIANO CARRANZA	LAGUNA VERDE	RURAL	106-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	652,800	652,800	652,800	652,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 147040
139543	CONST 12 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113- VENUSTIANO CARRANZA	SCHPONIA SANTA ROSA	RURAL	106-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	652,800	652,800	652,800	652,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139529
139350	CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC-150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113- VENUSTIANO CARRANZA	MARCOS E. BECERRA	RURAL	106-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	75 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	816,000	816,000	816,000	816,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139318
139105	CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC-150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113- VENUSTIANO CARRANZA	SAN ANTONIO EL LIMON DOS	RURAL	106-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	75 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	816,000	816,000	816,000	816,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 139090
139297	CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC-150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113- VENUSTIANO CARRANZA	SAN SIDRO LOS LAURELES	RURAL	106-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	75 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	816,000	816,000	816,000	816,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139274
139150	CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC-150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113- VENUSTIANO CARRANZA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	106-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	75 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	816,000	816,000	816,000	816,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139125
139511	CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113- VENUSTIANO CARRANZA	EL CARMELITO	RURAL	106-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	75 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	816,000	816,000	818,000	359,748	44.1%	0	0	VIVIENDA	15.00	7.00	46.7%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139493
139787	CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113- VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	URBANO	106-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	75 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	816,000	816,000	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139766
139893	CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113- VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	RURAL	106-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	75 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	816,000	816,000	816,000	816,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139889
139251	CONST 16 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC-150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113- VENUSTIANO CARRANZA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	106-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	80 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	870,400	870,400	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	0.00	0.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139207. EL ANTIPO SE UTILIZO RECURSOS DEL F.15.14.
139468	CONST 17 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC-150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113- VENUSTIANO CARRANZA	LA GLORIA (LA TRANCA)	RURAL	106-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	85 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	924,800	924,800	924,800	924,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139454

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado el Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23/22/21	24													
13945	CONST 22 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CEMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO CASTILLOS CONCRETO FC=150 KG/CM2 C/ARMEZ MUROS BLOCK HUECO, TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTENES C/LAMINA ZINTRO	113- VENUSTIANO CARRANZA	SAN LAZARO	RURAL	106-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	110 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,196,800	1,196,800	1,196,800	1,196,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 138.050 OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
13946	CONST 4 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CEMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEZ MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113- VENUSTIANO CARRANZA	LAGUNA VERDE	RURAL	106-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	217,600	217,600	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	0.00	0.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139399	
13967	CONST 4 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CEMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEZ MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113- VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	106-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	217,600	217,600	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	0.00	0.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139661	
139715	CONST 4 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CEMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEZ MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113- VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO SOYATITAN	RURAL	106-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	217,600	217,600	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	0.00	0.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139695	
139866	CONST 5 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CEMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO CASTILLOS CONCRETO FC=150 KG/CM2 C/ARMEZ MUROS BLOCK HUECO, TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTENES C/LAMINA ZINTRO	113- VENUSTIANO CARRANZA	POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS	RURAL	106-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	272,000	148,705	54.7%	0	0	VIVIENDA	5.00	3.00	60.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION, ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 138.950
139966	CONST 5 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CEMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEZ MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113- VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO ANTONIO	RURAL	106-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	147,236	147,236	54.1%	0	0	VIVIENDA	5.00	3.00	60.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139654
139843	CONST 6 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CEMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEZ MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113- VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	RURAL	106-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	30 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	326,400	326,400	326,400	326,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139620
139935	CONST 6 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CEMENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEZ MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN	113- VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJLITC	URBANO	106-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	40 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	435,200	435,200	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	0.00	0.0%	ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 139916	
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																								
41849	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y 02 SANITARIOS PARA ESC. PRIMARIA	11-BEJUCAL DE OCAIMPO	LA LAGUNA	RURAL	1PET07048620	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	160,092,500	0	160,092,500	0	0.0%	0	0	OBRA	160,092,500	0.00	0.0%	PROYECTO AUN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS, MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA INSTANCIA NORMATIVA (SEDESOL) NO SE HA LIBERADO, SE PRETENDE REALIZAR EN LOS PROXIMOS DIAS.
41087	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE 5.00 X 9.00 MTS.	35-FRANCISCO LEON	CRISTO REY	RURAL	1PET07061309	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	47,500	14,250	47,500	14,250	100.0%	0	0	OBRA	47,500.00	14,250.00	30.0%	RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDSH/2011/AE/213/1493/ 3178 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2011, ÚNICAMENTE SE HA PROPORCIONADO EL 30% DEL MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL APROBADO Y LIBERADO ÚNICAMENTE EL 30% DEL RECURSO FEDERAL EN OFICIO NO. SDSH/AE/213/13/2818 DE FECHA 3 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.
67276	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. PARA ESC. PRIM.	35-FRANCISCO LEON	NUEVA TRINIDAD (TZIMBAC)	RURAL	1PET07061704	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	47,500	14,250	47,500	14,250	100.0%	0	0	OBRA	47,500.00	14,250.00	30.0%	RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO SDSH/2011/AE/213/2 818 DE FECHA 03/08/2011, ÚNICAMENTE SE NOS HA PROPORCIONADO EL 30% DEL MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL.
41022	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. PARA ESCUELA PRIMARIA	35-FRANCISCO LEON	NUEVA TRINIDAD (TZIMBAC)	RURAL	1PET07061704	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	47,500	14,250	47,500	14,250	100.0%	0	0	OBRA	47,500.00	14,250.00	30.0%	RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO SDSH/2011/AE/213/2 818 DE FECHA 03/08/2011, ÚNICAMENTE SE NOS HA PROPORCIONADO EL 30% DEL MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL.

ANEXO II
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y especificación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23/22/21	24	
41209	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD DE 5.00 X 5.00 MTS.	35-FRANCISCO LEON	RIO NEGRO	RURAL	1PET07061698	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	47,500	14,250	47,500	14,250	100.0%	0	0	OBRA	47,500.00	14,250.00	30.0%	RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. S05H0011AE2131493 3178 DE FECHA 18/06/2011. ÚNICAMENTE SE NOS HA PROPORCIONADO EL 30% DEL MONTO TOTAL. CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL.
40765	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 8.00 X 8.00 MTS. PARA ALBERGUE ESCOLAR	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	1PET07060030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	95,000	28,500	95,000	28,500	100.0%	0	0	OBRA	95,000.00	28,500.00	30.0%	RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. S05H0011AE21312818 DE FECHA 03/08/2011. ÚNICAMENTE SE NOS HA PROPORCIONADO EL 30% DEL MONTO TOTAL. CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL.
41516	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. PARA ALBERGUE ESCOLAR	82-SALTO DE AGUA	VICENTE GUERRERO	RURAL	1PET07064768	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	110,970	0	110,970	0	0.0%	0	0	OBRA	110,970.00	0.00	0.0%	PROYECTO AÚN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS. MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA INSTANCIA NORMATIVA (SEDESOL) NO SE HA LIBERADO. SE PRETENDE REALIZAR EN LOS PROXIMOS DIAS.
41981	RECONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR PARA ESCUELA PRIMARIA.	98-TAPACHULA	LAS TUNJAS 2A. SECCION	RURAL	1PET07062474	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	40,958	0	40,958	0	0.0%	0	0	OBRA	40,958.00	0.00	0.0%	PROYECTO AÚN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS. MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA INSTANCIA NORMATIVA (SEDESOL) NO SE HA LIBERADO. SE PRETENDE REALIZAR EN LOS PROXIMOS DIAS.
41780	REHABILITACION DE 02 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. PARA ESCUELA PRIMARIA	11-BEJUCAL DE OCAIMPO	EL PINO	RURAL	1PET07068160	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	28,465,500	0	28,465,500	0	0.0%	0	0	OBRA	28,465.50	0.00	0.0%	PROYECTO AÚN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS. MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA INSTANCIA NORMATIVA (SEDESOL) NO SE HA LIBERADO. SE PRETENDE REALIZAR EN LOS PROXIMOS DIAS.
42035	REHABILITACION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y UN SANITARIO	16-CACAHOATAN	LA PRIMAVERA	RURAL	1PET07058415	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	114,633	0	114,633	0	0.0%	0	0	OBRA	114,633.00	0.00	0.0%	PROYECTO AÚN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS. MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA INSTANCIA NORMATIVA (SEDESOL) NO SE HA LIBERADO. SE PRETENDE REALIZAR EN LOS PROXIMOS DIAS.
40270	REHABILITACION DE CABANAS DE 6.00 X 5.00 MTS. PARA CENTRO ECOTURISTICO	53-LAS MARGARITAS	LA FORTUNA GALLO GIRO	RURAL	1PET0703975	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,420	15,126	50,420	15,126	100.0%	0	0	OBRA	50,420.00	15,126.00	30.0%	RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. S05H0011AE21310 8871838 DE FECHA 13/06/2011. ÚNICAMENTE SE NOS HA PROPORCIONADO EL 30% DEL MONTO TOTAL. CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL.
41320	REHABILITACION DE PALAPAS-COMEDOR ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE DE CENTRO ECOTURISTICO	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL	1PET07058727	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	138,343	0	138,343	0	0.0%	0	0	OBRA	138,343.00	0.00	0.0%	PROYECTO AÚN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS. MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA INSTANCIA NORMATIVA (SEDESOL) NO SE HA LIBERADO. SE PRETENDE REALIZAR EN LOS PROXIMOS DIAS.
40348	REHABILITACION DE LOCALES COMERCIALES DE 4.00 X 3.00 MTS. PARA CENTRO ECOTURISTICO LAGUNA DE MONTEBELLO	56-LA TRINITARIA	TZISCAO	RURAL	1PET07038309	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	226,948	68,084.40	226,948	68,084.40	100.0%	0	0	OBRA	226,948.00	68,084.40	30.0%	RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. S05H0011AE21309871658 DE FECHA 13/06/2011. ÚNICAMENTE SE NOS HA PROPORCIONADO EL 30% DEL MONTO TOTAL. CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL.
40481	REHABILITACION DE LOCALES COMERCIALES DE 4.00 X 3.00 MTS. PARA CENTRO ECOTURISTICO 5 LAGOS	56-LA TRINITARIA	TZISCAO	RURAL	1PET07038386	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	245,830	73,749	245,830	73,749	100.0%	0	0	OBRA	245,830.00	73,749.00	30.0%	RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. S05H0011AE21309871838 DE FECHA 13/06/2011. ÚNICAMENTE SE NOS HA PROPORCIONADO EL 30% DEL MONTO TOTAL. CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL.
40636	REHABILITACION DE CABANAS DE 6.00 X 5.00 MTS. PARA CENTRO ECOTURISTICO.	58-MARAVILLA TENEJAPA	LAS NUBES	RURAL	1PET07038170	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	96,524	28,957.20	96,524	28,957.20	100.0%	0	0	OBRA	96,524.00	28,957.20	30.0%	RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. S05H0011AE21309871838 DE FECHA 13/06/2011. ÚNICAMENTE SE NOS HA PROPORCIONADO EL 30% DEL MONTO TOTAL. CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el programa o convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23/22/21	24	
40572	REHABILITACION DE RESTAURANT, CISTERNA, TANQUE ELEVADO PARA CENTRO ECOTURISTICO	59-MARQUÉS DE COMILLAS	REFORMA AGRARIA	RURAL	1PET07039710	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	140,804	42,241,200	140,804	42,241,200	100.0%	0	0	OBRA	140,804.00	42,241.20	30.0%	RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. S09H0011/AE21030887/1838 DE FECHA 13/06/2011. ÚNICAMENTE SE NOS HA PROPORCIONADO EL 30% DEL MONTO TOTAL. CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL.
42115	REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN	67-OCOSINGO	SANTA LUCÍA	RURAL	1PET07066666	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	37,643.500	0	37,643.500	0	0.0%	0	0	OBRA	37,643.50	0.00	0.0%	PROYECTO AUN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS, MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA INSTANCIA NORMATIVA (SEDESOL) NO SE HA LIBERADO, SE PRETENDE REALIZAR EN LOS PROXIMOS DIAS.
40889	RAHABILITACION DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y UN SANITARIO PARA ESCUELA PRIMARIA	68-OCOTEPEC	SAN ISIDRO (SAN ISIDRO PLAN)	RURAL	1PET07061953	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	55,427	16,628,100	55,427	16,628,100	100.0%	0	0	OBRA	55,427.00	16,628.10	30.0%	RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. S09H0011/AE21032818 DE FECHA 03/08/2011, ÚNICAMENTE SE NOS HA PROPORCIONADO EL 30% DEL MONTO TOTAL. CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL.
41558	REHABILITACION DE TECHO Y AULAS DEL COBACH	82-SALTO DE AGUA	CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	RURAL	1PET07064724	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	86,218	0	86,218	0	0.0%	0	0	OBRA	86,218.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS, MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA INSTANCIA NORMATIVA (SEDESOL) NO SE HA LIBERADO, SE PRETENDE REALIZAR EN LOS PROXIMOS DIAS.
41428	REHABILITACION DE 03 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. PARA ESCUELA PRIMARIA	82-SALTO DE AGUA	PUEBLO NUEVO	RURAL	1PET07064456	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	34,968.500	0	34,968.500	0	0.0%	0	0	OBRA	34,968.50	0.00	0.0%	PROYECTO AUN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS, MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA INSTANCIA NORMATIVA (SEDESOL) NO SE HA LIBERADO, SE PRETENDE REALIZAR EN LOS PROXIMOS DIAS.
41736	REHABILITACION DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS., ENMALLADO PERIMETRAL Y ANDADOR PARA JARDIN DE NIÑOS	82-SALTO DE AGUA	SANTA LUCÍA 2A. SECCION	RURAL	1PET07064769	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	27,587.500	0	27,587.500	0	0.0%	0	0	OBRA	27,587.50	0.00	0.0%	PROYECTO AUN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS, MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA INSTANCIA NORMATIVA (SEDESOL) NO SE HA LIBERADO, SE PRETENDE REALIZAR EN LOS PROXIMOS DIAS.
41385	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CAFETERIA PARA CENTRO ECOTURISTICO	90-SOCCOLTENANGO	EL SABINAL	RURAL	1PET07066562	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	75,336	0	75,336	0	0.0%	0	0	OBRA	75,336.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS, MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA INSTANCIA NORMATIVA (SEDESOL) NO SE HA LIBERADO, SE PRETENDE REALIZAR EN LOS PROXIMOS DIAS.
41266	REHABILITACION DE 9 AULAS DE 6.00 X 7.00 MTS. PARA ESCUELA PRIMARIA	113-VENUSTIANO CARRANZA	BELISARIO DOMÍNGUEZ (HIDROELECTRICA)	RURAL	1PET07068227	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	28,465.500	0	28,465.500	0	0.0%	0	0	OBRA	28,465.50	0.00	0.0%	PROYECTO AUN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS, MISMO QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA INSTANCIA NORMATIVA (SEDESOL) NO SE HA LIBERADO, SE PRETENDE REALIZAR EN LOS PROXIMOS DIAS.
PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL																								
CONSTRUCCION																								
145020	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27400JEE04148005000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS	140 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARÍA	4,836,762	4,836,762	4,836,762	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	140.00	0.00	0.0%	AMPLIACION LIQUIDA DEL ESTADO PRESUPUESTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 140 VIVIENDAS, EN BASE A CONVENIO CONAVI.
145272	UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27400JEE04148011018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS	74 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL I VVF-FIDEICOMISO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	3,922,000	3,922,000	3,922,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	74.00	0.00	0.0%	AMPLIACION LIQUIDA PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO DE LA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN VARIOS PUNTOS DE CINTALAPA (74 ACCIONES DE CHIMALAPAS), CONVENIO FONHAPO.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-18/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
167044	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	70-OSTUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-007/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHAPAS	180 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	1,632,000	1,224,000	1,224,000	1,111,050	90.8%	0	0	VIVIENDA	30.00	24.00	80.0%	CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (LIBRO DE 6,000.00 MTS. CON UNA SUPERFICIE DE 36.00 M2 DE CONSTRUCCION, CON DOS RECAMARAS Y AREA DE COCINA, COMEDOR, ORIENTACION DE MAMPUESTERIA, REFUERZO ESTRUCTURAL DE MURO DE BLOCK HUECO 10X20X10 CM, CAENAS Y CASTILLOS DE 15X15 CM Y TECHUMBRE A BASE DE POLIN MONTEN DE 39X30 MTS. Y LAMINA ZINCO R-72, CAL 26, FIRME DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 8 CM ESPESOR, OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS TOTALES DE \$ 2,208,989.96. FISM: \$1,445,989.45. FONHARO: \$1,632,000.00 Y BENEFICIARIOS: \$161,999.45
76131	CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDAS RURALES	99-TAPALAPA	TAPALAPA	URBANO	090030012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	120	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	2,365,500	220,050	220,050	220,050	100.0%	0	0	ACCION	30.00	8.00	26.7%	EN ESTA ACCION DE CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDAS RURALES (LOCALIDAD DE VARIAS), EL MUNICIPIO APORTA EL 31% QUE CORRESPONDE A \$ 733,500.00 Y LA ENTIDAD APORTA EL 69% QUE CORRESPONDE A \$ 1,632,000.00 SIENDO UN TOTAL DE \$ 2,365,500.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS																								
19702	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO CALALA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	347,528	299,359	299,359	299,359	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	86.00	86.0%	
66196	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO CENCALLI	27-CHIAPA DE CORZO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	355	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	960,269	345,636	345,636	345,636	100.0%	0	0	PLAZA	100.00	36.00	36.0%	EN EL PADRON DE LOCALIDADES NO APARECE EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD REALIZANDO LA OBRA QUE ES LA COLONIA JORGE OBISPO
98573	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO LOS LIROS (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	07078EMF002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	800 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	223,617	67,082	67,082	67,082	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-PREP CONSTRUCCION DE SANITARIOS, BANCA, RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, COLOCACION DE LUMINARIAS, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA E HIDROSANITARIA, ACCESORIOS EN CANCHA MULTIDEPORTIVA, AREA VERDE, AREA PERMEABLE, ESTACION DE BICICLETAS, JUEGOS INFANTILES, PLACA, SUMINISTRO DE PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO Y ROTULACION INSTITUCIONAL.
101007	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	07078EMF001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	5460 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	2,726,383	815,811	815,811	815,811	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-PREP, OBRA EN PROCESO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL PARED, BANQUETAS, GUARNICIONES, ANDADORES REATONALES, RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRAPOPSTA, BANCA, GRADAS, MESAS DE JUEGO, PLAZOLETA, SUMINISTRO DE LUMINARIAS, INSTALACION ELECTRICA, ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO
42922	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO LOS REYES, 08	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE080000036100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	200	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	2,722,771	2,722,771	2,722,771	814,419	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y ACCION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, COLONIA LOS REYES.
44853	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO S DE FEBRERO, 08	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0800000686100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	200	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	2,019,053	2,019,053	2,019,053	604,139	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y ACCION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
38996	PARQUE ANTORCHA VIVAH, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0700000026100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	200	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	436,195	436,195	436,195	351,326	80.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y ACCION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, COLONIA ANTORCHA VIVAH.
34673	PARQUE LA LIBERTAD, 07	98-TAPACHULA	LA LIBERTAD	RURAL	098SE0700000016100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	200	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	421,981	421,981	421,981	359,215	85.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y ACCION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2011, COLONIA LA LIBERTAD.
168955	PARQUE COPOYA, EJIDO DE COPOYA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5099 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	2,232,018	0	0	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Dedicatoria o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23/22/21	24	
168658	PARQUE JARDINES DEL PEDREGAL, JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5566 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,784,435	0	0	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	
168627	PARQUE PLAN DE AYALA. PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5166 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	383,547	0	0	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	
	MODERNIZACIÓN																							
185703	CARRERA CICLISTA Y CURSO DE MÚSICA (PARQUE SANTA CRUZ BARRIO PUENTE HIDALGO)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	29,500	29,500	29,500	17,167	58.2%	0	0	ACCIÓN	2.00	1.38	69.0%	
185725	CARRERA PEDESTRE. COLONIA MIGUEL ALEMAN	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	22,100	22,100	22,100	19,850	89.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.86	86.0%	
185738	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL. COLONIA MIGUEL ALEMAN	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	10 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	20,000	20,000	20,000	16,500	82.5%	0	0	ASOCIACIÓN	2.00	1.72	86.0%	
185741	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL. BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	10 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	20,000	20,000	20,000	16,500	82.5%	0	0	ASOCIACIÓN	2.00	0.86	43.0%	
185736	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL. BARRIO CERRITO CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	10 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	20,000	20,000	20,000	16,062	80.3%	0	0	ASOCIACIÓN	2.00	0.92	46.0%	
185739	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL. BARRIO LOS CIPRECES	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	10 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	20,000	20,000	20,000	16,500	82.5%	0	0	ASOCIACIÓN	2.00	1.20	60.0%	
185737	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL. BARRIO PLUTA SECA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	10 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	16,850	16,850	16,850	15,975	94.8%	0	0	ASOCIACIÓN	2.00	1.00	50.0%	
185740	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL. BARRIO PUENTE HIDALGO	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	10 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	17,150	17,150	17,150	15,000	87.5%	0	0	ASOCIACIÓN	2.00	1.38	69.0%	
185731	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL. BARRIO SAN SEBASTIAN	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	10 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	20,000	20,000	20,000	16,500	82.5%	0	0	ASOCIACIÓN	2.00	1.08	54.0%	
185733	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL. COLONIA CHICHIMA CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	10 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	20,000	20,000	20,000	16,500	82.5%	0	0	ASOCIACIÓN	2.00	1.88	94.0%	
185706	CURSO DE AJEDREZ MÚSICA Y BOX. BARRIO SAN SEBASTIAN	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	90 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	48,560	48,560	48,560	27,747	57.1%	0	0	ACCIÓN	3.00	1.86	62.0%	
185724	CURSO DE BEISBOL, FUTBOL AMERICANO Y FUTBOL. BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	90 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	40,850	40,850	40,850	24,850	60.8%	0	0	ACCIÓN	3.00	1.29	43.0%	
185717	CURSO DE MÚSICA Y CURSO DE AERÓBICE, BARRIO LOS CIPRECES	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	40,850	40,850	40,850	20,000	49.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	1.20	60.0%	
185742	CURSO DE TAE KWON DO. COLONIA CHICHIMA CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	7,900	7,900	7,900	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
185720	CURSO DE YOGA, MÚSICA Y VOLEIBOL. BARRIO CERRITO CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	90 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	59,600	59,600	59,600	20,672	34.7%	0	0	ACCIÓN	3.00	1.38	46.0%	
185723	CURSO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA. BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	10,876	43.5%	0	0	CURSO	2.00	1.36	68.0%	

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16/14	18	19	20	21	22	23:22/21	24	
185719	CURSO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, BARRIO CERRITO CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	90 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	31,250	31,250	31,250	9,100	29.1%	0	0	CURSO	3.00	0.87	29.0%	
185715	CURSO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, BARRIO LOS CIRPES	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	10,000	40.0%	0	0	CURSO	2.00	0.92	46.0%	
185729	CURSO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, BARRIO PILITA SECA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	10,876	43.5%	0	0	CURSO	2.00	0.88	44.0%	
185707	CURSO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, BARRIO PUENTE HIDALGO	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	18,750	18,750	18,750	9,500	50.7%	0	0	CURSO	2.00	1.02	51.0%	
185704	CURSO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, BARRIO SAN SEBASTIAN	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	27,570	27,570	27,570	15,000	54.4%	0	0	CURSO	2.00	1.04	52.0%	
185709	CURSO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, COLONIA CHICHMA CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	12,500	12,500	12,500	7,000	56.0%	0	0	CURSO	2.00	1.64	82.0%	
185721	CURSO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, COLONIA MIGUEL ALEMAN	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	18,750	18,750	18,750	9,500	50.7%	0	0	CURSO	2.00	1.02	51.0%	
185702	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO PUENTE HIDALGO	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	9,600	9,600	9,600	5,100	53.1%	0	0	OTROS	2.00	1.07	53.5%	METAS: ESTIMULO
185712	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, COLONIA MIGUEL ALEMAN	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	14,150	14,150	14,150	7,400	52.3%	0	0	OTROS	3.00	1.56	52.0%	METAS: ESTIMULO
185713	ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	14,150	14,150	14,150	7,400	52.3%	0	0	OTROS	3.00	1.56	52.0%	METAS: ESTIMULO
185711	ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO CERRITO CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	14,150	14,150	14,150	7,400	52.3%	0	0	OTROS	3.00	1.56	52.0%	METAS: ESTIMULO
185708	ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO LOS CIRPES	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	14,150	14,150	14,150	7,400	52.3%	0	0	OTROS	3.00	1.56	52.0%	METAS: ESTIMULO
185714	ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO PILITA SECA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	14,150	14,150	14,150	7,400	52.3%	0	0	OTROS	3.00	1.56	52.0%	METAS: ESTIMULO
185705	ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, BARRIO SAN SEBASTIAN	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	14,150	14,150	14,150	7,400	52.3%	0	0	OTROS	3.00	1.59	53.0%	METAS: ESTIMULO
185710	ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, COLONIA CHICHMA CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	9,600	9,600	9,600	5,100	53.1%	0	0	OTROS	2.00	1.06	53.0%	METAS: ESTIMULO
185726	TORNEO DE FUTBOL CACHIBOL, VOLEIBOL Y BAJUETBOL, BARRIO PILITA SECA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	120 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	44,000	44,000	44,000	14,728	33.5%	0	0	ACCION	4.00	2.00	50.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
121635	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, BARRIO NINO DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	120 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	36,012	36,012	9,549	3,549	9.9%	0	0	EVENTO	5.00	0.50	10.0%	
120132	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, COLONIA BIENESTAR SOCIAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	17,891	17,891	1,848	1,848	10.3%	0	0	EVENTO	2.00	0.20	10.0%	

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado el Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	17/16/14	18	19	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido											
13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23+22/21																	
120277	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA COVADONGA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,710	25,710	2,974	2,974	11.6%	0	0	EVENTO	4.00	0.45	11.3%				
121617	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	582 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	58,736	58,736	14,822	14,822	25.2%	0	0	EVENTO	9.00	2.25	25.0%				
121624	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	552 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,818	50,818	7,977	7,977	15.7%	0	0	EVENTO	7.00	1.00	14.3%				
121645	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA PLAN DE AYALA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	380 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	32,998	32,998	4,472	4,472	13.6%	0	0	EVENTO	6.00	0.80	13.3%				
121656	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA POPULAR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	272 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	42,493	42,493	5,055	5,055	11.9%	0	0	EVENTO	6.00	0.70	11.7%				
121675	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA SAN JOSE TERAN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	522 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	37,622	37,622	2,397	2,397	6.4%	0	0	EVENTO	6.00	0.38	6.3%				
121682	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA SANTA CRUZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-031	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	522 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	37,976	37,976	2,397	2,397	6.3%	0	0	EVENTO	6.00	0.38	6.3%				
121607	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. EJIDO COPAYA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	370 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	26,099	26,099	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	5.00	0.00	0.0%				
120118	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. FRACCIONAMIENTO ATENAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,211	30,211	1,848	1,848	6.1%	0	0	EVENTO	4.00	0.24	6.0%				
121694	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	212 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	20,692	20,692	315	315	1.5%	0	0	EVENTO	3.00	0.04	1.3%				
121750	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA ECUIDAD DE GÉNERO. BARRIO NIÑO DE ATOCHA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-04-039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	280 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	42,016	42,016	11,725	11,725	27.9%	0	0	TALLER	5.00	1.39	27.8%				
121710	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA ECUIDAD DE GÉNERO. COLONIA BIENESTAR SOCIAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-04-034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	340 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	45,383	45,383	11,725	11,725	25.8%	0	0	TALLER	5.00	1.25	25.0%				
121727	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA ECUIDAD DE GÉNERO. COLONIA COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-04-036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	280 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	42,016	42,016	11,725	11,725	27.9%	0	0	TALLER	5.00	1.39	27.8%				
121737	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA ECUIDAD DE GÉNERO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-04-037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	280 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	41,972	41,972	11,725	11,725	27.9%	0	0	TALLER	5.00	1.39	27.8%				
121744	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA ECUIDAD DE GÉNERO. COLONIA LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-04-038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	280 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	41,981	41,981	11,725	11,725	27.9%	0	0	TALLER	5.00	1.39	27.8%				
121754	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA ECUIDAD DE GÉNERO. COLONIA PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-04-040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	280 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	41,972	41,972	11,725	11,725	27.9%	0	0	TALLER	5.00	1.39	27.8%				
121762	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA ECUIDAD DE GÉNERO. COLONIA POPULAR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-04-041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	340 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	38,088	38,088	11,725	11,725	30.8%	0	0	TALLER	4.00	1.23	30.8%				
121771	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA ECUIDAD DE GÉNERO. COLONIA SAN JOSE TERAN.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-04-042	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	38,088	38,088	11,725	11,725	30.8%	0	0	TALLER	4.00	1.23	30.8%				
121778	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA ECUIDAD DE GÉNERO. COLONIA SANTA CRUZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-04-043	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	37,625	37,625	11,725	11,725	31.2%	0	0	TALLER	4.00	1.25	31.3%				
121720	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA ECUIDAD DE GÉNERO. EJIDO COPAYA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-04-035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	360 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	49,695	49,695	11,725	11,725	23.6%	0	0	TALLER	7.00	1.65	23.6%				
121698	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA ECUIDAD DE GÉNERO. FRACCIONAMIENTO ATENAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-04-033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	280 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	41,972	41,972	11,725	11,725	27.9%	0	0	TALLER	5.00	1.40	28.0%				
121781	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA ECUIDAD DE GÉNERO. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-04-044	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	280 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	41,934	41,934	11,725	11,725	28.0%	0	0	TALLER	5.00	1.40	28.0%				
121826	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	13,500	13,500	90.0%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	METAS: ESTIMULO			

ANEXO II
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23a-22a
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a/16a	18	19	20	21	22	23a-22a	24		
121819	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. BARRIO NIÑO DE ATOCHA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-051	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	13,500	13,500	90.0%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	METAS: ESTIMULO	
121977	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA BIENESTAR SOCIAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-047	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	13,500	13,500	90.0%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	METAS: ESTIMULO	
121845	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-056	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	13,500	13,500	90.0%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	METAS: ESTIMULO	
121810	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA JARDINES DEL FEDERAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-049	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	13,500	13,500	90.0%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	METAS: ESTIMULO	
121817	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-050	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	13,500	13,500	90.0%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	METAS: ESTIMULO	
121787	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-045	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	13,500	13,500	90.0%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	METAS: ESTIMULO	
121840	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA POPULAR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-055	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	13,500	13,500	90.0%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	METAS: ESTIMULO	
121835	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-054	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	13,500	13,500	90.0%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	METAS: ESTIMULO	
121830	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA SANTA CRUZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-053	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	13,500	13,500	90.0%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	METAS: ESTIMULO	
121805	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. EJIDO COPOYA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-048	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	13,500	13,500	90.0%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	METAS: ESTIMULO	
121791	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. FRACCIONAMIENTO ATENAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-046	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 PERSONAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	13,500	13,500	90.0%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	METAS: ESTIMULO	
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
104286	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. PARQUE ANTORCHA VIVAH, 07089ESC09	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SS0000040416200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	80 BENEFICIARIOS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	78,750	78,750	78,750	15,190	19.3%	0	0	ACCIÓN	5.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA ANTORCHA VIVAH.	
104704	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. PARQUE FRACCIONAMIENTO ANTIGUO AEROPUERTO, 07089ESC04	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SS0000040476200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	80 BENEFICIARIOS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	78,750	78,750	78,750	33,487	42.5%	0	0	ACCIÓN	5.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. FRACCIONAMIENTO ANTIGUO AEROPUERTO.	
104839	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. PARQUE LA LIBERTAD, 07089ESC01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SS0000040436200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	80 BENEFICIARIOS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	16,239	27.1%	0	0	ACCIÓN	5.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. LA LIBERTAD.	
104477	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. PARQUE RECREATIVO BOULEVARD CAFETALES, 07089ESC03	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SS0000040436200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	80 BENEFICIARIOS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	15,131	25.2%	0	0	ACCIÓN	5.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. CAFETALES.	
104925	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. UNIDAD DEPORTIVA LOS CERRITOS, 07089ESC07	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SS0000040516200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	80 BENEFICIARIOS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	95,250	95,250	95,250	23,808	25.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.	
103807	PARQUE ANTORCHA VIVAH, 07089ESC010	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SS0000040366200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3 BENEFICIARIOS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	1,945	13.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA ANTORCHA VIVAH.	
102743	PARQUE FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, 07089ESC007	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SS0000040276200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	150 BENEFICIARIOS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	29,055	48.4%	0	0	ACCIÓN	5.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. EL FASIAN EN FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ EL AGUINAL.	
107550	PARQUE INFONAVIT SANTA CLARA, 07089ESC001	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SS0000040596200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	80 BENEFICIARIOS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	41,250	41,250	41,250	21,773	52.8%	0	0	ACCIÓN	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. INFONAVIT SANTA CLARA.	
104143	PARQUE LA LIBERTAD, 07089ESC012	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098SS0000040366200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	80 BENEFICIARIOS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	6,248	25.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. LA LIBERTAD.	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado el Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido						17/16/14		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	19	20	21	22	23+2021	24		
103877	PARQUE RECREATIVO BOLLARD CAFETALES, 07089ESC019	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040376200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	1,500	10.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, CAFETALES.
104060	PARQUE RECREATIVO BOLLARD CAFETALES, 07089ESC022	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040398200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	80 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	7,914	31.7%	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, CAFETALES.
104199	PARQUE RECREATIVO CAFETALES, 07089ESC015	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040408200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	150 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	15,000	25.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, CAFETALES.
103239	PARQUE RECREATIVO LAURELES 1, 07089ESC023	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040328200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	80 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,750	18,750	18,750	3,113	16.6%	0	0	TALLER	2.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, LAURELES 1.
102926	PARQUE RECREATIVO LOS LAURELES 1, 07089ESC020	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040298200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	120 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	41,250	41,250	41,250	23,834	57.8%	0	0	ACCIÓN	4.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, LAURELES 1.
103026	PARQUE RECREATIVO LOS REYES, 07089ESC035	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040308200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	110 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	116,250	116,250	116,250	79,543	68.4%	0	0	ACCIÓN	7.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, LOS REYES.
103096	PARQUE RECREATIVO LOS REYES, 07089ESC004	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040348200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	5,465	36.4%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, LOS REYES.
103121	PARQUE RECREATIVO 5 DE FEBRERO (DEL DIF), 07089ESC027	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040316200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	240 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	116,250	116,250	116,250	57,615	49.7%	0	0	ACCIÓN	8.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, COLONIA 5 DE FEBRERO.
107402	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GENERO, PARQUE ANTORCHA VIVAH, 07089ESC024	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040556200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	120 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	31,250	31,250	31,250	7,801	25.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, COLONIA ANTORCHA VIVAH.
104671	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GENERO, PARQUE FRACCIONAMIENTO ANTIGUO AEROPUERTO, 07089ESC008	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040486200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	80 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	31,250	31,250	31,250	7,811	25.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, FRACCIONAMIENTO ANTIGUO AEROPUERTO.
103091	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GENERO, PARQUE FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, 07089ESC026	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040386200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	80 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	966	3.9%	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ.
107378	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GENERO, PARQUE INFONAVIT SANTA CLARA, 07089ESC009	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040546200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	120 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,750	18,750	18,750	9,670	51.6%	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, INFONAVIT SANTA CLARA.
107428	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GENERO, PARQUE RECREATIVO LOS CAFETALES, 07089ESC016	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040586200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	120 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	10,748	43.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
107511	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GENERO, PARQUE RECREATIVO LOS REYES, 07089ESC033	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040586200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	160 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	43,750	43,750	43,750	24,619	56.3%	0	0	ACCIÓN	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
107482	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GENERO, PARQUE RECREATIVO 5 DE FEBRERO, 07089ESC028	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040576200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	110 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	43,750	43,750	43,750	22,726	51.9%	0	0	ACCIÓN	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, COLONIA 5 DE FEBRERO.
105018	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GENERO, UNIDAD DEPORTIVA INDECO CEBADILLA, 07089ESC014	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040538200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	80 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	14,786	59.1%	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.
104628	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PARQUE FRACCIONAMIENTO ANTIGUO AEROPUERTO, 07089ESC005	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040486200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	1,500	10.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, FRACCIONAMIENTO ANTIGUO AEROPUERTO.
104971	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PARQUE FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, 07089ESC008	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040528200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	13,091	87.3%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ.
102671	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PARQUE INFONAVIT SANTA CLARA, 07089ESC002	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	098S0000040286200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	5,465	36.4%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23/22/21	24	
104750	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQUE LA LIBERTAD, 07089ESC038	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098S0000004048200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	1,500	10.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. LA LIBERTAD
104533	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQUE RECREATIVO CAFTALES, 07089ESC017	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098S00000040446200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	1,500	10.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. CAFTALES
102817	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQUE RECREATIVO LAURELES 1, 07089ESC021	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098S00000040286200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	5,465	36.4%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. LAURELES
107600	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQUE 5 DE FEBRERO, 07089ESC029	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098S00000040618200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	4,935	32.9%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. COLONIA 5 DE FEBRERO
104070	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL UNIDAD DEPORTIVA LOS CERRITOS, 07089ESC038	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098S00000040506200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	1,500	10.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011
107579	UNIDAD DEPORTIVA INDECO CEBADILLA, 07089ESC013	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098S00000040606200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	150 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	26,311	43.9%	0	0	ACCIÓN	5.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011
103455	UNIDAD DEPORTIVA INDECO CEBADILLA, 07089ESC031	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098S00000040338200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	5,465	36.4%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011. INDECO CEBADILLA
104036	UNIDAD DEPORTIVA LOS CERRITOS, 07089ESC038	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098S00000040428200R A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	60 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	39,750	39,750	39,750	9,937	25.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	0.00	0.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
59295	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ALTAMIRANO	LUIS ESPINOZA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,494,192	0	3,494,192	0	0.0%	0	0	OBRA	3,494,192.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION
58617	CONSTRUCCION DE LETRINAS HUMEDAS	11-BEJUCAL DE OCAMPO	LAS TABLAS	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	843,300	420,928	843,300	420,928	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	843,300.00	420,928.28	49.9%	CONTRATO DE OBRA SI-OBRA-201111159 F.
57434	CONSTRUCCION D LETRINAS HUMEDAS	16-CAHAQATAN	MIXCUM	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	850,624	425,066	850,624	425,066	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	850,624.00	425,066.00	50.0%	CONTRATO DE OBRA SI-OBRA-201111118 F.
64580	CONSTRUCCION DE LETRINAS HUMEDAS	18-CINTALAPA	POMPOSO CASTELLANOS	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,779,300	0	1,779,300	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1,779,300.00	0.00	0.0%	SE HACE MENCION QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION
57704	CONSTRUCCION DE LETRINAS HUMEDAS	18-CINTALAPA	ROSENDO SALAZAR	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	960,300	474,264	960,300	474,264	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	960,300.00	474,264.00	49.4%	CONTRATO DE OBRA SI-OBRA-201111109 F.
58341	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO 20 DE NOV.)	33-EL PORVENIR	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,001,420	1,109,142	2,001,420	1,109,142	100.0%	0	0	OBRA	2,001,420.00	1,109,142.00	55.4%	CONTRATO DE OBRA SI-OBRA-201111109 F.
62441	CONSTRUCCION DE LETRINAS HUMEDAS	52-LA LIBERTAD	BENITO JUAREZ CENTRO	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	979,800	0	979,800	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	979,800.00	0.00	0.0%	SE HACE MENCION QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION
58828	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	60-MAZAPA DE MADERO	MAZAPA DE MADERO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	861,344	475,736	861,344	475,736	100.0%	0	0	OBRA	861,344.00	475,736.42	55.2%	CONTRATO DE OBRA SI-OBRA-201111160 F.
59919	CONSTRUCCION DE LETRINAS HUMEDAS	65-MOTOZINTLA	CHECUTE	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,662,300	554,100	1,662,300	83,100,869	14997.4 %	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1,662,300.00	831,008.69	50.0%	OBRA CONTRATADA MEDIANTE SI-OBRA-201111110 F.
58822	CONSTRUCCION DE LETRINAS HUMEDAS	73-PALENOQUE	ARMATEA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,213,800	605,995	1,213,800	605,995	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1,213,800.00	605,995.98	49.9%	CONTRATO DE OBRA SI-OBRA-201111159 F.
62947	CONSTRUCCION DE LETRINAS HUMEDAS	73-PALENOQUE	PROFA. ROBERTO BARRIOS	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,105,300	0	3,105,300	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	3,105,300.00	0.00	0.0%	SE HACE MENCION QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION
61603	CONSTRUCCION DE LETRINA HUMEDAS	75-PANTEPEC	EL AVELLANO	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,149,800	0	2,149,800	0	0.0%	0	0	OBRA	2,149,800.00	0.00	0.0%	SE HACE MENCION QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION
62083	CONSTRUCCION DE LETRINAS HUMEDAS	75-PANTEPEC	EL AVELLANITO	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	199,800	0	199,800	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	199,800.00	0.00	0.0%	SE HACE MENCION QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION
63314	CONSTRUCCION DE LETRINAS HUMEDAS	82-SALTO DE AGUA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,305,800	0	2,305,800	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	2,305,800.00	0.00	0.0%	SE HACE MENCION QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION

ANEXO II
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generado	Ejercido	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/16/14	18	19	20	21	22	23/22/21	24	
6367	CONSTRUCCION DE LETRINAS HUMEDAS	82-SALTO DE AGUA	CHIVALTIC NUEVO	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,715,300	0	2,715,300	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	2,715,300.00	0.00	0.0%	SE HACE MENCION QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION
58745	CONSTRUCCION DE LETRINAS HUMEDAS	82-SALTO DE AGUA	ESTRELLA DE BELÉN	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,023,459	1,010,484	2,023,459	1,010,484	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	2,023,459.00	1,010,484.36	49.9%	CONTRATO DE OBRA SI-OBRA-2011/1113 F.
58759	CONSTRUCCION DE LETRINAS HUMEDAS	82-SALTO DE AGUA	RIO JORDAN	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,077,300	537,706	1,077,300	537,706	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1,077,300.00	537,706.52	49.9%	CONTRATO DE OBRA SI-OBRA-2011/1114 F.
58771	CONSTRUCCION DE LETRINAS HUMEDAS	86-SAN JUAN CANCUC	CHUIL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,623,300	803,950	1,623,300	803,950	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1,623,300.00	803,950.61	49.5%	CONTRATO DE OBRA SI-OBRA-2011/1115 F.
60896	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	89-SILTEPEC	LAS MORAS	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,789,133	139,126,414	2,789,133	139,126,414	100.0%	0	0	OBRA	2,789,133.00	1,391,264.14	49.9%	CONTRATO SI-OBRA-2011/1117 F.
58782	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	89-SILTEPEC	EL PACAYALITO	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,003,835	499,060	1,003,835	499,060	100.0%	0	0	OBRA	1,003,835.00	499,060.95	49.7%	CONTRATO DE OBRA SI-OBRA-2011/1111 F.
132432	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA (NUEVO SAN SEBASTIAN LA CANELARIA ESTRELLA ROJA)	92-SOLOTENANGO	NUEVO SAN SEBASTIAN LA CANELARIA	RURAL	DOPM/PDZP-001/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1720	2,896,852	890,056	890,056	890,056	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
32482	CONSTRUCCION DE 15,528.42 M2 DE PISO FIRME CON CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SH0700000016100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	384 VIVIENDAS DE LOCALIDADES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,616,796	2,616,796	2,616,796	781,166	29.9%	0	0	METRO CUADRADO	15,528.42	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, (FRANCISCO TINAJAS, LOS TOROS (ESTACION), JOAQUIN MUEL, GUTIERREZ (EL MANZANO), FELICIANO RENAUDO (SAN FRANCISCO)
43208	CONSTRUCCION DE 16,124.45 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SH070000003646100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	432 VIVIENDAS 3 LOCALIDADES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,727,911	2,727,911	2,727,911	812,265	29.8%	0	0	METRO CUADRADO	16,124.45	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, (FRANCISCO MADRERO LA BOLSA DE LA BOTELLA), JOSE MARIA MORELOS, LEONCILLOS)
43088	CONSTRUCCION DE 16,123.64 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SH07000000368100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	403 VIVIENDAS 6 LOCALIDADES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,756,784	2,756,784	2,756,784	812,410	29.5%	0	0	METROS CUADRADOS	16,183.64	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, (RA SECCION TINAJAS, VALLA LAS ROSAS, 2DA. SECCION CERMILLA, BUENAVISTA, LA ESPERANZA, SAN JOSE DEL VALLE)
44538	CONSTRUCCION DE 16,248.00 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SH070000003686100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	440 VIVIENDAS 6 LOCALIDADES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,753,897	2,753,897	2,753,897	818,004	29.7%	0	0	METRO CUADRADO	16,248.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, (ACAWMAN, PACAYALITO DOS, RIO FLORIDO, SAN NICOLAS LACARTERO, HIDALGO, VAGENI)
44634	CONSTRUCCION DE 18,207.20 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SH070000003676100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	437 VIVIENDAS 4 LOCALIDADES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,111,231	3,111,231	3,111,231	916,216	29.4%	0	0	METRO CUADRADO	18,207.20	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, (IRA SECCION TINAJAS, SILVERN, CONGREGACION REFORMA LOS LLANOS)
32757	CONSTRUCCION DE 4,947.96 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SH0700000036100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	108 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	842,434	842,434	842,434	249,160	29.6%	0	0	METRO CUADRADO	4,947.96	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, LOCALIDADES BARRA DE CAHACAN (LAS GAVIOTAS) Y EL EJIDO CONQUISTA CAMPESINA
32617	CONSTRUCCION DE 9,472.73 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SH0700000026100R A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	289 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,599,143	1,599,143	1,599,143	475,769	29.8%	0	0	METRO CUADRADO	9,472.73	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, LOCALIDADES GENERO VAZQUEZ ROSAS, LUIS ESPINOZA, CANTON BOSEGAS, SAN CRISTOBAL BUENA VISTA, LAZARO CADDENAS)

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado el Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24		
74917	CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO	99-TAPALAPA	SAN SIDRO	RURAL	1DZP07057253	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73	20-DESARROLLO SOCIAL / 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	385,000	75,537	75,537	75,537	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	13.00	6.00	46.2%	EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO, INCLUYE ACCESORIOS: TINACO, TANQUE BAJO, REGADERA, LAVADERO, INSTALACION ELECTRICA, BIODIGESTOR, REGISTRO DE LODOS Y POZO DE ABSORCION. ASIMISMO EL MUNICIPIO APORTARA DEL FISM EL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA QUE ASCIENDE A \$ 77,000.00 Y EL 80% LA SEDESOL, EL CUAL ASCIENDE A \$ 308,000.00 SIENDO UN TOTAL DE \$ 385,000.00	
75328	CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO	99-TAPALAPA	BUENAVISTA (INDAGVISTA)	RURAL	1DZP07057249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96	20-DESARROLLO SOCIAL / 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	501,000	98,296	98,296	98,296	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	17.00	6.00	35.3%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO, INCLUYE: TINACO, TANQUE BAJO, REGADERA, LAVADERO, INSTALACION ELECTRICA, BIODIGESTOR, REGISTRO DE LODOS Y POZO DE ABSORCION. PARA ESTA ACCION EL MUNICIPIO APORTA DEL FISM EL 20% QUE CORRESPONDE A \$ 100,200.00 Y LA SEDESOL EL 80% QUE CORRESPONDE A \$ 400,800.00 SIENDO UN MONTO TOTAL DE \$ 501,000.00	
75919	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS CON TINACO	99-TAPALAPA	LIKUDAMBAR	RURAL	1DZP07057228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	141	20-DESARROLLO SOCIAL / 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	773,000	143,814	143,814	143,814	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	25.00	10.00	40.0%	LA CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO, INCLUYE: ACCESORIOS COMO TINACO, TANQUE BAJO, REGADERA, LAVADERO, INSTALACION ELECTRICA, BIODIGESTOR, REGISTRO DE LODOS Y POZO DE ABSORCION. PARA ESTA ACCION EL MUNICIPIO APORTARA DEL FISM EL 20% DEL MONTO QUE CORRESPONDE A \$ 146,600.00 Y EL 80% LA SEDESOL FEDERAL, QUE CORRESPONDE A \$ 286,400.00 DANDO UN TOTAL DE \$ 733,000.00	
120542	CONSTRUCCION DE 138 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO	102-TENEJAPA	SHISHINTONIL	RURAL	093-03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	HABITANTES DE LA POBLACION	20-DESARROLLO SOCIAL / 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,506,735	1,461,373	1,461,373	1,461,373	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	138.00	97.00	69.8%	TOTAL ANUAL \$4,506,735 INVERSION 2011 \$450,673 INVERSION FEDERAL (SUBSIDIO SEDESOL) \$2,455,622 INVERSION ESTATAL \$1,620,439	
120083	CONSTRUCCION DE 183 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	093-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	HABITANTES DE LA POBLACION	20-DESARROLLO SOCIAL / 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,000,000	2,400,000	2,400,000	2,174,064	90.6%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	183.00	119.00	65.0%	TOTAL ANUAL \$5,000,000 INVERSION 2011 \$1,000,000 INVERSION FEDERAL (SUBSIDIO SEDESOL) \$2,400,000 INVERSION ESTATAL \$1,600,000	
127357	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	CAÑADA CHICA	RURAL	093-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	0	20-DESARROLLO SOCIAL / 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,668,923	475,643	475,643	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	TOTAL ANUAL \$1,668,923 INVERSION 2011 \$83,448 INVERSION FEDERAL (SUBSIDIO SEDESOL) \$951,286 INVERSION ESTATAL \$634,189	
120960	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	LAS MANZANAS	RURAL	093-03-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	HABITANTES DE LA POBLACION	20-DESARROLLO SOCIAL / 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,797,894	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%	TOTAL ANUAL \$1,797,894 INVERSION 2011 \$89,895 INVERSION FEDERAL (SUBSIDIO SEDESOL) \$1,024,799 INVERSION ESTATAL \$683,200	
119852	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	YETZUCLUM	RURAL	093-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	POBLACION	20-DESARROLLO SOCIAL / 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,688,683	2,901,228	2,901,228	1,698,129	58.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.45	45.0%	MONTO TOTAL ANUAL \$5,688,683 INVERSION 2011 \$883,303 INVERSION FEDERAL (SUBSIDIO SEDESOL) \$2,901,228 INVERSION ESTATAL \$1,894,152	
149679	CONSTRUCCION 5752.08 ML TUBERIA PVC SANITARIO DE 10 Y 8 DIAMETRO, PARED DE ATAPUELAS, 395 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 48 POZOS DE VISITA	113-VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	106-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1247 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,142,917	4,142,917	4,142,917	1,124,880	27.2%	0	0	METRO LINEAL	5,726.06	1,717.00	30.0%	ESTE REGISTRO ESTA INCLUIDO CON EL FOLIO 149,517	
75142	CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO	99-TAPALAPA	EL PORVENIR	RURAL	1DZP07057258	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56	20-DESARROLLO SOCIAL / 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	298,000	58,467	58,467	58,467	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	4.00	40.0%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO, INCLUYE: BAJO, REGADERA, LAVADERO, INSTALACION ELECTRICA, BIODIGESTOR, REGISTRO DE LODOS Y POZO DE ABSORCION. PARA ESTA ACCION EL MUNICIPIO APORTA DEL FISM EL 20% QUE CORRESPONDE A \$ 59,600.00 Y LA SEDESOL EL 80% QUE CORRESPONDE A \$ 238,400.00 SIENDO UN MONTO TOTAL DE \$ 298,000.00 OBRA	
61061	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-ALDAMA	CHIVIT	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,049,693	524,253	1,049,693	524,253	100.0%	0	0	OBRA	1,049,639.00	524,253.29	49.9%	CONTRATO SI-OBRA-2011/1205 F.	
59575	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	60-MAZAPA DE MADERO	TOQUÍN	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	170,160	0	170,160	0	0.0%	0	0	OBRA	170,160.00	0.00	0.0%	SE HACE MENCION QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.	

ANEXO II
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
60668	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	69-MAZAPA DE MADERO	VERDAD DEL TRUNFO	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	234,425	0	234,425	0	0.0%	0	0	OBRA	234,425.00	0.00	0.0%	SE HACE MENCION QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.	
59400	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	89-SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	626,719	0	626,719	0	0.0%	0	0	OBRA	626,719.00	0.00	0.0%	SE HACE MENCION QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.	
162345	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	100-TAPILULA	CRUCES DE SAN ANTONIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	LAS CRUCES SAN ANTONIO	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	537,132	537,132	537,132	340,183	63.3%	0	0	POSTE	7.00	5.00	71.4%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DEL RECURSO DEL FISM CONVENIO CONCENTRACION SEDESOL.	
162456	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	100-TAPILULA	SAN FRANCISCO JACONA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	SAN FRANCISCO JACONA	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,497,474	3,497,474	3,497,474	2,098,484	60.0%	0	0	POSTE	59.00	47.00	79.7%	ESTA OBRA ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO FISM CONVENIO DE CONCENTRACION SEDESOL.	
126426	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	OCOCH	RURAL	093-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	0	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,200,611	0	1,100,300	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	TOTAL ANUAL \$2,200,611 INVERSION 2011 \$110,031 INVERSION FEDERAL (SUBSIDIO FEDERAL) \$1,254,348 INVERSION ESTATAL \$958,292.	
58803	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	110-TUZANTAN	SAN CRISTOBAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	540,000	370,508	540,000	370,508	100.0%	0	0	OBRA	540,000.00	370,508.16	68.6%	CONTRATO DE OBRA SI-OBRA-2011/1206 F.	
61494	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SANTA CECILIA	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	182,637	0	182,637	0	0.0%	0	0	OBRA	182,637.00	0.00	0.0%	SE HACE MENCION QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.	
61243	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	117-TAJALON	AMADO NERVO	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,999,996	2,463,297	2,999,996	2,463,297	100.0%	0	0	OBRA	2,999,996.00	2,463,297.13	82.1%	CONTRATO SI-OBRA-2011/1157 F.	
120251	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO POCOLUM-TRES CERROS/CHANA-MAJOSIK	102-TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL	093-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	HABITANTES DE LA POBLACION	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,597,684	10,918,379	10,918,379	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	1.50	60.0%	TOTAL ANUAL \$15,597,684 INVERSION 2011 \$2,000,000 INVERSION FEDERAL (SUBSIDIO SEDESOL) \$10,918,379 INVERSION ESTATAL \$2,679,305.	
58723	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,696,388	941,668	1,696,388	941,668	100.0%	0	0	OBRA	1,696,388.00	941,668.81	55.5%	CONTRATO DE OBRA SI-OBRA-2011/1118 F.	
58792	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-TZIMOL	LA GUAYABA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIA	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	435,817	435,817	435,817	435,817	100.0%	0	0	OBRA	435,817.00	435,817.00	100.0%	CONTRATO DE OBRA 012DOPMPT/FSM/SC 2011. OBRA ACHARO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TZIMOL, CHIAPAS.	
57587	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS	18-CINTALAPA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIAS	20- DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	716,808	0	716,808	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	716,808.00	0.00	0.0%	SE HACE MENCION QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICION.	