

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido								17-16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24
CHAPAS RECURSO 2008																							
CONVENIOS 46 REGISTROS																							
OTROS CONVENIOS																							
OTROS CONVENIOS																							
INVERSION																							
OBRA PUBLICA																							
CONSTRUCCION																							
11334	CECYT NO. 06.	ACAPETAHAJA	ACAPETAHAJA	URBANO	27300FA00E138080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	212,362	212,362	212,362	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA, 4 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO DE IDIOMAS, BIBLIOTECA, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS, BIBLIOTECA SEGUNDA ETAPA Y ADMINISTRACION SEGUNDA ETAPA; LOCALIDAD:ACAPETAHAJA	
15144	CONALEP NO. 263.	ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	30,723	30,723	30,723	30,723	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:ALTAMIRANO	
10966	EMSAO NO. 93 (REFERENDO).	AMATAN	EL CALVARIO	RURAL	27300FA00E138318	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	73,311	73,311	73,311	23,333	32.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO; LOCALIDAD:EL CALVARIO	
11340	CECYT NO. 02.	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	18,146	18,146	18,146	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA, 4 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO DE IDIOMAS, BIBLIOTECA, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA DE SUELOS, LABORATORIO DE IDIOMAS, BIBLIOTECA SEGUNDA ETAPA Y ADMINISTRACION SEGUNDA ETAPA; LOCALIDAD:ANGEL ALBINO CORZO	
10992	EMSAO NO. 101 (REFERENDO).	CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	71,311	71,311	71,311	23,333	32.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO; LOCALIDAD:RAFAEL CAL Y MAYOR	
15111	CONALEP NO. 70(REFERENDO)	COMTAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	54,583	54,583	54,583	30,000	55.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCION DE RED ELCTRICA EXTERIOR LOCALIDAD:COMTAN DE DOMINGUEZ	
10323	COBACH NO. 61 (REFERENDO).	CHANAL	CHANAL	URBANO	27300FA00E138311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	25,435	25,435	25,435	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA; LOCALIDAD:CHANAL	
15167	COBACH NO. 53(REFERENDO)	CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	33,166	33,166	33,166	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (COMENTACION, ACABADOS E INSTALACION ELECTRICA) Y CONSTRUCCION DE RED ELCTRICA Y RED HIDRO-SANITARIA EXTERIOR LOCALIDAD:CHAPULTENANGO	
10464	COBACH NO. 74 (REFERENDO).	CHIAPA DE CORZO	JULIAN GRAJALES	RURAL	27300FA00E138313	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	938	938	938	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES; LOCALIDAD:JULIAN GRAJALES	
11009	EMSAO NO. 103 (REFERENDO).	CHILÓN	TZAJALÁ	RURAL	27300FA00E138320	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	73,311	73,311	73,311	23,252	32.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD:TZAJALÁ	
10904	EMSAO NO. 90 (REFERENDO).	CHILÓN	CENTRO CHICH	RURAL	27300FA00E138316	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	73,311	73,311	73,311	23,333	32.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO; LOCALIDAD:CENTRO CHICH	
10861	EMSAO NO. 88 (REFERENDO).	FRANCISCO LEÓN	SAN JOSÉ MASPAK	RURAL	27300FA00E138315	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	73,311	73,311	73,311	23,333	32.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO; LOCALIDAD:SAN JOSE MASPAK	
10283	COBACH NO. 56 (REFERENDO).	IXTACOMTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	25,549	25,549	25,549	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA; LOCALIDAD:IXTACOMTAN	
11314	EMSAO NO. 110 (REFERENDO).	LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL	27300FA00E138322	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	73,311	73,311	73,311	23,200	32.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE COMPUTO LOCALIDAD:JERUSALEN	
11294	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS, CREACION DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA (REFERENDO).	LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	27300FA00E138059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 244-DIRECCION GENERAL DE FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	88,678	88,678	88,678	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; LOCALIDAD:LAS MARGARITAS	
10934	EMSAO NO. 91 (REFERENDO).	LA TRINITARIA	LÁZARO CÁRDENAS	URBANO	27300FA00E138317	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	73,311	73,311	73,311	23,333	32.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO; LOCALIDAD:LÁZARO CÁRDENAS	
15170	COBACH NO. 48(REFERENDO)	METAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	6,348	6,348	6,348	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE LABORATORIO DE COMPUTO (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE COMENTACION) OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA); LOCALIDAD:METAPA	
11300	EMSAO NO. 137 (REFERENDO).	MITONTIC	CHALAM	RURAL	27300FA00E138324	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	73,311	73,311	73,311	23,100	32.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO; LOCALIDAD:CHALAM	
11371	ORTIS NO. 243.	MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	73,503	73,503	73,503	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS TIPO U-1C 25x/E, QUE CONTIENE RED ELCTRICA Y EQUIPAMIENTO; MESA, SILLAS Y PIZARRON DE ACRILICO; LOCALIDAD: BARRIO SAN FRANCISCO	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido							17-16/14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24
15127	CONALEP NO. 262 (REFERENDO)	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	253,311	253,311	253,311	87,780	34.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (TRABAJOS DE CIMENTACIÓN, ACABADOS Y OBRAS EXTERIORES) LOCALIDAD OCCOSINGO
11072	EMSAD NO. 106 (REFERENDO)	67 OCCOSINGO	CUXULÁ	RURAL	27300FA00E138021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	71,311	71,311	71,311	23,200	32.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD CUXULÁ
11342	EMSAD NO. 153 (REFERENDO)	69 OCCOSINGO LA TULSA DE SPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	71,311	71,311	71,311	23,100	32.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD FRANCISCO VILLA
11319	CETA. NO. 45.	73 PALENQUE	PALENQUE	URBANO	27300FA00E138082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,351,842	1,351,842	1,351,842	324,637	24.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE COMPUTO CON MOBILIARIO Y EQUIPO. UN LABORATORIO DE IDIOMAS CON MOBILIARIO Y EQUIPO. UN AULA DIDÁCTICA EQUIPADA Y PORTO DE ACCESO PRINCIPAL DEL PLANTEL LOCALIDAD PALENQUE
10489	EMSAD NO. 81 (REFERENDO)	73 PALENQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	27300FA00E138014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	71,312	71,312	71,312	23,333	32.7%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO
15172	COBACH NO. 59 (REFERENDO)	74 PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	11,622	11,622	11,622	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE BIBLIOTECA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR LOCALIDAD PANTELHO
11318	EMSAD NO. 148 (REFERENDO)	77 PUJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	71,311	71,311	71,311	23,100	32.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD JOAQUÍN MUELLER GUTIERREZ CANALES
15148	COBACH NO. 75 (REFERENDO)	79 RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	3,252	3,252	3,252	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES (CIMENTACIÓN; ACABADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA). CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, OBRAS DE PROTECCIÓN (SUBRE) LOCALIDAD RAYÓN
15139	ICATECH (REFERENDO)	80 REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	55,513	55,513	55,513	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE OBRAS (AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, ANDADORES Y PIZCA) LOCALIDAD REFORMA
15165	COBACH NO. 38 (REFERENDO)	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	80	80	80	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA, TRABAJOS DE CIMENTACIÓN, ACABADOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA LOCALIDAD SUCLUMPA
11329	EMSAD NO. 149 (REFERENDO)	85 SILTEPEC	LLANO GRANDE	RURAL	27300FA00E138026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	71,311	71,311	71,311	23,100	32.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD LLANO GRANDE
11307	CECATI NO. 86 (REFERENDO)	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E132022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	750,597	750,597	750,597	744,003	99.1%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN ADQUISICIÓN 30 COMPUTADORAS, 30 LICENCIAS DE SOFTWARE, 30 UNIDADES DE RESPALDO, 30 LICENCIAS DE ANTIVIRUS, 6 PROYECTORES, 4 IMPRESORAS LASER, 4 SCANNER Y 200 SILLAS. LOCALIDAD FRACC. INDECO 2 LA CEBOLLADA
11358	CECATI NO. 86.	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	67,773	67,773	67,773	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE 30 COMPUTADORAS, 30 LICENCIAS DE SOFTWARE, 30 UNIDADES DE RESPALDO, 30 LICENCIAS DE ANTIVIRUS, 6 PROYECTORES, 4 IMPRESORAS LASER, 4 SCANNER Y 200 SILLAS. LOCALIDAD FRACC. INDECO 2 LA CEBOLLADA
11313	CETMAR NO. 24.	86 TAPACHULA	PUERTO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	27300FA00E138083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	3,761,638	3,761,638	3,761,638	833,043	22.1%	0	0	OTROS	1.00	0.87	87.0%	TERMINACIÓN REPOSICIÓN DE EDIFICIOS DEMOLIDOS CON CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, MODELOS DE 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 ES CADA UNA Y SALA AUDIOVISUAL, SUSTITUCIÓN DE LOSA, REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS DE EDIFICIO G, D, Y . LOCALIDAD PUERTO MADERO
10401	COBACH NO. 64 (REFERENDO)	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	448,600	448,600	448,600	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD TAPACHULA
15159	COBACH NO. 65 (REFERENDO)	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	784	784	784	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES (RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR) LOCALIDAD MORELOS
11364	EMSAD NO. 155 (REFERENDO)	102 TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL	27300FA00E138028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	71,311	71,311	71,311	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD MAJOSIK

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejecido								17-18/24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-18/24	18	19	20	21	22	23-22/21	24
11325	ICATECH S/N.	105-TONALA	TONALA	URBANO	27300FA00E138081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	199,190	199,190	199,190	0	0.0%	0	0	15.00	15.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES (ADMINISTRACIÓN DE MICROEMPRESAS), TALLER DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, TALLER DE TURISMO EQUIVALENTE A 3 ANEXOS: COCINA, BAR Y RESTAURANTE), ÁREA ADMINISTRATIVA(EQUIVALENTE A 12 ANEXOS DIRECCIÓN SANITARIOS. LOCALIDAD:TONALA	
15153	COBACH NO. 71 (REFERENDO).	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	19,405	19,405	19,405	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR). LOCALIDAD:HIDALGO	
11255	EMSAO NO. 127 (REFERENDO).	98-TAPACHULA	PAVENCUL	RURAL	27300FA00E138323	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	490,001	490,001	490,001	23,200	4.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO.LOCALIDAD:PAVENCUL	
147561	JARDÍN DE NIÑOS RICARDO OWEN (REFERENDO)	9-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	122,309	122,309	122,309	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:ACAPETAHUA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR.	
147562	TELESECUNDARIA NO. 035 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO).	9-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	233,898	233,898	233,898	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:QUILPAN (ESTACIÓN BONANZA) TERMINACIÓN DE REHABILITACION DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA, CANCELERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN	
15177	CONALEP NO. 22.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	55,435	55,435	55,435	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (4 AULAS DEL TALLER DE TRONCO COMÚN 2 AULAS DE TALLER DE MANTENIMIENTO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ INCLUYENDO AIRE ACONDICIONADO Y MOBILIARIO). LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO	
147563	PRIM. JUSTO SIERRA (REFERENDO)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138651	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	349,842	349,842	349,842	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CUAJUTLÉMOC-CHIQUILA (EL QUANAJU) TERMINACIÓN DE LA REHABILITACION GENERAL (REMOLDSION DE LOSA, PINTURA VINÍLICA Y ESMALTE, CANCELERÍA E INSTALACION	
147564	JARDIN DE NIÑOS JAIME NUÑO(REFERENDO)	77-PIJIJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138317	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	137,759	137,759	137,759	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:LA CENTRAL IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LA DIRECCION, SUSTITUCION DE LLAVES DE AGUA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE LA RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR E INTERIOR, PINTURA, CANCELERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN	
147559	PRIM. REVOLUCION(REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138753	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	93,266	93,266	93,266	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TRES PINOS IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LA DIRECCION, SUSTITUCION DE LLAVES DE AGUA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE LA RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR E INTERIOR, PINTURA, CANCELERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN	
147560	SEC. GRAL. PROFESOR RAMON ESCOBAR BALBOA(REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	37,418	37,418	37,418	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TONALA IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LA DIRECCION, SUSTITUCION DE LLAVES DE AGUA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE LA RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR E INTERIOR, PINTURA, CANCELERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN	