

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES
 (en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
159754	PRIMARIA 5 DE MAYO (REFERENDO)	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001138465	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	23 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	167,492	167,492	167,492	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA HACIENDA DESCRIPCION - TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION) ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1	
159755	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 06	ANGEL ALBINO CORZO	ALTEMANIGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	27300FA001138262	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	744	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	206,290	206,290	206,290	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALTEMANIGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO) TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS (CIMENTACION)	
159756	TELEBACHILERATO NO. 09 JOSÉ MARÍA MORELOS Y TELERERRE	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	83	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,829	97,829	97,829	17,320	17.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS	
159757	TELESECUNDARIA NO. 1266 GUSTAVO DÍAZ ORAZA	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	61	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	144,463	144,463	144,463	29,863	16.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DANIEL ALBINO CORZO CONSTRUCCION DE 01 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION	
159758	TELESECUNDARIA NO. 317 EL TRIUNFO	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	151	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,620	55,620	55,620	5,104	9.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DANIEL ALBINO CORZO CONSTRUCCION DE DIRECCION	
159759	TELESECUNDARIA NO. 795 VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,375	55,375	55,375	4,860	8.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DANIEL ALBINO CORZO CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	
159486	TELESECUNDARIA NO. 016 TIERRA Y LIBERTAD	ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001138264	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	158	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	127,417	127,417	127,417	11,553	9.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ARRIAGA TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)	
159497	TELESECUNDARIA NO. 419 OCTAVIO PAZ LOZANO	ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	65	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,235	60,235	60,235	5,774	9.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ARRIAGA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	
159559	PRIMARIA DOCTOR MORAN (REFERENDO)	BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001138473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	96 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,020	29,020	29,020	4,500	15.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA HACIENDA DESCRIPCION - TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1	
159560	PRIMARIA RAFAEL RAMBREZ CASTAÑEDA (REFERENDO)	BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001138471	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	97 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21,797	21,797	21,797	4,500	20.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS ALBUJAS TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)	
159561	PRIMARIA 5 DE FEBRERO (REFERENDO)	BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001138472	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	333 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,192,955	2,192,955	2,192,955	325,000	14.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BELLA VISTA DESCRIPCION - TERMINACION DE 7 AULAS DIDACTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1	
159562	TELESECUNDARIA NO. 86 SIMÓN BOLÍVAR	BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001138268	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	132	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	160,032	160,032	160,032	11,553	7.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BELLA VISTA TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)	
13736	JARDÍN DE NIÑO LEONA VICARIO (REFERENDO)	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	65	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	382,600	382,600	382,600	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y EMBALAJES PERIMETRAL LOCALIDAD: EJIDO NUEVO OROZAMA	
159563	JARDIN DE NIÑOS 21 DE ABRIL (REFERENDO)	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001138410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	132 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	406,783	406,783	406,783	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BENEMERITO DE LAS AMERICAS TERMINACION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR	
159564	PRIMARIA GRAL. BENEMERITO DE LAS AMERICAS (REFERENDO)	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001138413	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	282 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	340,929	340,929	340,929	340,429	99.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BENEMERITO DE LAS AMERICAS TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: EJIDO NUEVO OROZAMA	
9974	TELESECUNDARIA NO. 1211 (REFERENDOL)	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	850,913	850,913	850,913	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META - TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: EJIDO NUEVO OROZAMA	
159565	JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO	BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001138212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	95,622	95,622	95,622	12,368	12.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO CHACACAL TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, MURO DE ACOMETIDA, MURO DE MANTOSTERIA Y ANADIDORES)	
159566	JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ANGELO MELCHOR DE CHAVARRA	BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	147 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,159	11,159	11,159	1,500	13.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERRIOZABAL TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	
159567	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001138475	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	82,943	82,943	82,943	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO CHACACAL TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, MURO DE ACOMETIDA, MURO DE CONTENCIÓN Y ANADIDORES	
159568	TELESECUNDARIA NO. 951 14 DE SEPTIEMBRE	BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001138270	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	97	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	52,797	52,797	52,797	5,774	10.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERRIOZABAL TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA Y ANADIDORES)	
159569	ESCUELA PREPARATORIA RAFAEL PASACAO GAMBON	BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001138207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	317	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	139,547	139,547	139,547	20,134	14.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BOCHIL CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)	
9961	SECUNDARIA DEL ESTADO JUANA DE ASBAE (REFERENDOL)	BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	333 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	806,257	806,257	806,257	99,962	12.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META - TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: BOCHIL	
159570	TELESECUNDARIA NO. 607	BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001138273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	153	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	107,166	107,166	107,166	4,578	4.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BOCHIL ESPHOZATERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Reminders Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulado al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25
159571	TELESECUNDARIA NO. 488 ALBERTO C. CULEBRO	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118277	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	93	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44,303	44,303	44,303	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHACAHOTÁN (TERMINACIÓN DE DIRECCIÓN COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE ALIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA))	
14411	917995- PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (REFERENDO)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA00118209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	45,636	45,636	45,636	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CACAHOTÁN (DESCRIPCIÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA DESARROLLADOR)	
159572	TELEBACHILLERATO NO. 16 ISAAC NEWTON	17-CATAZAJÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FA001183011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,487	36,487	36,487	5,777	15.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PARAJITO (TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (TRABAJO PRELIMINARES, ORIENTACIÓN ANÁLISIS) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR)	
14961	TELESECUNDARIA NO. 1295 MARIANO MATAMOROS(REFERENDO)	17-CATAZAJÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118280	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	86 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	899,610	899,610	899,610	0	0.0%	0	0	1.00	0.65	65.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR LOCALIDAD: FRANCISCO J. GIBALES	
159573	PRIM. VICENTE GUERRERO(REFERENDO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FBA00118479	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	282 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	51,048	51,048	51,048	20,293	39.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TALAPA (DE FISIOLÓGICA METEOROLOGÍA) CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR LOCALIDAD: FRANCISCO J. GIBALES	
159574	PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS(REFERENDO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FBA00118478	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	365 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,329	36,329	36,329	12,094	33.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TALAPA (DE FISIOLÓGICA METEOROLOGÍA) CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUNTE 3	
159575	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FBA00118484	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	342 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	412,372	412,372	412,372	3,000	0.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COAPILLA (CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR)	
159576	TELESECUNDARIA NO. 1075 SOF JUAN INÉS DE LA CRUZ	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	2730FCA00118283	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	374,396	374,396	374,396	90,000	24.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO (TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA)	
14411	917101- PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA00118270	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	60 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,906	33,906	33,906	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: BIENVENISTA (MATASANOS) (DESCRIPCIÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS)	
159579	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FAA00118039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	312 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,475	36,475	36,475	19,642	53.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA)	
159579	PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA(REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FBA00118493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	60 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	111,939	111,939	111,939	111,855	99.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHICHMULA (META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES, ORIENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR)	
159580	PRIM. EJERCITO MEXICANO(REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA00118495	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	136 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,649	35,649	35,649	15,304	42.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (META TERMINACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR)	
159581	PRIM. PROF. RUBEN AGUILAR MORA(REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FBA00118494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	82 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,064	5,064	5,064	5,064	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO DOSTEL (META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR)	
159582	PRIM. 24 DE FEBRERO(REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FBA00118492	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	83 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,614	33,614	33,614	1,009	3.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO J. MÚJICA (META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES, ORIENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR)	
159583	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BIENVENISTA (GRACIAS A DIOS)	RURAL	2730FBA00118496	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,588	34,588	34,588	9,000	26.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BIENVENISTA (GRACIAS A DIOS) CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR)	
9959	SECUNDARIA DEL ESTADO JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001180014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	160 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,575	53,575	53,575	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: FRACC. LOS SAIBRES	
159584	TELESECUNDARIA NO. 694 REVOLUCIÓN MEXICAN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001180045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	61	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,334	243,334	243,334	168,523	69.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JATÓN CHICALI (META CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA)	
159585	TELESECUNDARIA NO. 811 GUADALUPE VICTORIA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001180044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,458	68,458	68,458	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE PALMIRA (CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA)	
159586	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGRICOLAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (PRIMERA ETAPA)	21-COPAINALLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FA001180035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	100 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	337,387	337,387	337,387	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COPAINALLA ESTUDIOS	
159587	TELESECUNDARIA NO. 1076 JAIME SABINES GUTIÉRREZ	21-COPAINALLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001180047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,069	38,069	38,069	30,013	78.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DOMÍNGUEZ HEDAGO (DESCRIPCIÓN TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA)	
159588	TELESECUNDARIA NO. 473 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	21-COPAINALLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001180046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,728	67,728	67,728	35,992	53.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAMPECHE (CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS)	
159589	JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO	23-CHAMULA	CUCULUMTIC	RURAL	2730FAA001180043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	56 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,168	64,168	64,168	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CUCULUMTIC (TERMINACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL)	
159590	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO	23-CHAMULA	CUCULUMTIC	RURAL	2730FBA001183512	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	270 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	191,221	191,221	191,221	9,000	4.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CUCULUMTIC (CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA (ORIENTACIÓN))	
159591	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FBA001183513	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,313	67,313	67,313	20,329	30.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TIZIATON (TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (ORIENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR)	
159592	TELESECUNDARIA NO. 1251 OCTAVIO PAZ LOZANO	23-CHAMULA	PALMISTÓN BAJO	RURAL	2730FCA001182099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	130	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,938	38,938	38,938	5,104	13.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PALMISTÓN BAJO (CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANÁLISIS)	
159593	TELESECUNDARIA NO. 1279 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001182098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,270	64,270	64,270	5,776	9.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YALCHINTON (TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (SOPORTE PARA TELEVISIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR)	
159594	TELESECUNDARIA NO. 882 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANERA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001180043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	66	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	109,071	109,071	109,071	87,401	80.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VALTEM CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	
159595	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	26-CHENALHO	ACTEAL	RURAL	2730FAA001182047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	280,548	280,548	280,548	30,000	10.7%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CHENALHO (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN)	
159596	JARDÍN DE NIÑOS TENOCH	26-CHENALHO	ACTEAL	RURAL	2730FAA001182046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,013,733	2,013,733	2,013,733	31,500	1.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACTEAL (TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (ORIENTACIÓN, MURO DE CONTENCIÓN ACARREOL Y HERRERIAS))	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25
159597	PRIMARIA LA REFORMA	26-CHENAHŪ	ACTEAL	RURAL	2730F0A001198255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	271,789	271,789	271,789	63,000	23.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACTEAL. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y OBRAS EXTERIORES (RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ACABARE).
159598	SECUNDARIA TÉCNICA N.º 148	26-CHENAHŪ	MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS)	RURAL	2730F0A001198258	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	177 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	165,668	165,668	165,668	33,641	20.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS). CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN.
159599	TELESECUNDARIA N.º 954 BURNIO TAMAYO	26-CHENAHŪ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A001198068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,773	72,773	72,773	17,320	23.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAC' LUJA. CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS.
159600	ESCUELA PREPARATORIA GALEANO NARCIZA	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A001198025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	166	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	110,046	110,046	110,046	14,964	13.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GALEANO. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS.
159601	JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A001198037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	97 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,298	55,298	55,298	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.
159602	SECUNDARIA GENERAL PRIMERO DE MARZO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	2730F0A001198067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	153 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	32,944	32,944	32,944	5,104	15.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO. CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN.
159603	TELESECUNDARIA N.º 1182 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	30-CHICHUMUSELO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A001198309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	260,928	260,928	260,928	5,776	2.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CARBONERO. FLORES MAGÓN. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
159604	PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETTE (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A001198557	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	553 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83,944	83,944	83,944	13,560	16.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1.
159605	PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO	31-CHILÓN	BAVILLUBAMAX	RURAL	2730F0A001198358	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	24 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,882	31,882	31,882	31,882	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BAVILLUBAMAX. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN).
159606	PRIMARIA JAIMÉ SABINES GUTIÉRREZ	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A001198071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	115 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	646,330	646,330	646,330	13,500	2.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHABÁN. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS.
159613	PRIMARIA JUAN ALDAMA	31-CHILÓN	MUQUEÑAL	RURAL	2730F0A001198360	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	59,811	59,811	59,811	37,513	62.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MUQUEÑAL. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN).
159616	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	31-CHILÓN	EL DURAZNAL SANTA FE	RURAL	2730F0A001198359	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	106 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,872	33,872	33,872	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL DURAZNAL. SANTA FE. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN).
159617	SECUNDARIA TÉCNICA N.º 23	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	2730F0A001198324	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	715 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	247,995	247,995	247,995	132,407	53.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN. TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN). CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
159618	TELESECUNDARIA N.º 906 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	31-CHILÓN	ASL SACÓN	RURAL	2730F0A001198323	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	166	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,258	27,258	27,258	2,969	10.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SACÓN. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN).
159619	TELESECUNDARIA N.º 1275 RUBÉN DARIÓ	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A001198274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	231,146	231,146	231,146	170,000	73.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALVARO ORBEGÓN. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
159620	JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PÉZ LOZANO (REFERENDO)	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A001198264	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	54 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	94,874	94,874	94,874	32,004	33.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESQUINTLA. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES (RED ELÉCTRICA).
159621	TELESECUNDARIA N.º 957 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANERA	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A001198048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	41,251	41,251	41,251	26,148	63.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MANABU. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.
159622	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELLO Y PAVÓN (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A001198267	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	126 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,894	100,894	100,894	9,787	9.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: INDEPENDENCIA (JAERÓN). TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
159623	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MORENO (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A001198268	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	88 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,149	37,149	37,149	521	1.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUA. ZANCA. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
159624	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A001198269	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	143 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,233	29,233	29,233	517	1.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTIERA COMALAPA. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
159625	PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A001198364	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	135 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,984	154,984	154,984	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BELLAVISTA DEL NORTE. META. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA).
159626	PRIM. MANUEL JESÚS MARTÍN BRAGA (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A001198366	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	993 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	574,022	574,022	574,022	329,949	57.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTIERA COMALAPA. META. TERMINACIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES (RED ELÉCTRICA).
159627	TELESECUNDARIA N.º 1174 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A001198049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	54	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,208	74,208	74,208	17,320	23.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUAYANA. CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS.
159628	921063 - PRIM. 14 DE SEPTIEMBRE (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A001198365	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	566 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	806,430	806,430	806,430	347,948	43.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTIERA COMALAPA. TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES (RED ELÉCTRICA). ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1.
159629	SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A001198078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	449 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	391,969	391,969	391,969	324,059	82.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUEHUETÁN. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRAS EXTERIORES (RED ELÉCTRICA).

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remineros Financieros		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
159630	PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFEREND)	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00119852	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	252 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	99,885	99,885	99,885	27,000	27.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESCUELA DE JUÁREZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA
159631	PRIM. CRISTOBAL COLON(REFEREND)	40-HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00119876	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	208 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,758	53,758	53,758	5,148	9.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUIXTAN META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA
159632	TELESECUNDARIA NO. 1201 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	40-HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0CA00130050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	108	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,401	17,401	17,401	5,774	33.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAMARON YALCHUCH CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA
159633	TELESECUNDARIA NO. 1233 FRAY PEDRO DE GANTE	40-HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0CA00130051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	133	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44,044	44,044	44,044	23,704	53.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VIENTE DE NOVIEMBRE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA
159634	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 25	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0CA00130026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	394	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	135,272	135,272	135,272	7,147	5.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: XIXTAPA CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS
159635	TELESECUNDARIA NO. 838 EDUCACION CHIAPANECO	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0CA00138348	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	153,478	153,478	153,478	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MILATAD TERMINACIÓN DE DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y MURO DE CONCRETO
159636	ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA JUAN SABINES GUTIERREZ	46-IQUIPILES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00130026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	451	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,009	38,009	38,009	38,009	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TIETEPÉ EQUIPAMIENTO
159637	JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE	46-IQUIPILES	LIBERACIÓN	RURAL	2730F0A00119876	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	20 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	217,334	217,334	217,334	185,461	85.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LIBERACIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
159638	PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CALZADA	46-IQUIPILES	TIETEPÉ	RURAL	2730F0A00119850	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	250	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	687,661	687,661	687,661	344,239	50.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TIETEPÉ CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
159639	PRIMARIA JAIME NUÑO	46-IQUIPILES	IRISALÉN	RURAL	2730F0A00130036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	75 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	157,452	157,452	157,452	3,000	1.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN GUILLERMO LICUÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS
159640	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE.	46-IQUIPILES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00119280	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	96 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,608	31,608	31,608	9,000	28.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HERIBIA SANTA MITA TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS
159641	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 36	46-IQUIPILES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0CA00130027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	160	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	475,363	475,363	475,363	337,114	70.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TIETEPÉ CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS
159642	TELEBACHILLERATO NO. 68 JOSÉ EMILIO GRAJALES	46-IQUIPILES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0CA0019032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	174,532	174,532	174,532	174,532	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS
159643	TELESECUNDARIA NO. 140 AMADO NERVO	48-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0CA00138353	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	131	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	99,758	99,758	99,758	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL TRIUNFO PRIMERA SECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
159644	PRIMARIA BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	49-LA CONCORDIA	EL RETIRO	RURAL	2730F0A00119038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	87 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	229,541	229,541	229,541	10,195	8.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL RETIRO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA
159650	SECUNDARIA NO. 673 FRANCISCO JAVIER MINA	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0CA00130052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	227	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	378,548	378,548	378,548	369,668	97.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VERMUTANO CARRANZA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y DIRECCIÓN
159651	ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00130027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	751	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,012	38,012	38,012	9,000	23.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS MARGARITAS CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS
159652	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00130072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	123 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	498,637	498,637	498,637	73,517	14.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: IGNACIO ALLENDE DE 4 AULAS DIDACTICAS
159653	PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA.	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	2730F0A00119073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	176 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	349,467	349,467	349,467	22,500	6.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS MARGARITAS TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDACTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
159654	TELESECUNDARIA NO. 1271 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0CA00138371	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	125,217	125,217	125,217	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GABRIEL LEIVA VELAZQUEZ TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS (ACABADOS) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA
159655	TELESECUNDARIA NO. 1289 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0CA00138370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	186,308	186,308	186,308	17,339	9.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PARABO TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
159656	TELESECUNDARIA NO. 926 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0CA00138369	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,106	23,106	23,106	23,106	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO HUIXTÁN TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y HERBERIA)
159657	TELESECUNDARIA NO. 971 OCTAVIO PAZ LOZANO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0CA00130053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,348	70,348	70,348	29,245	41.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VIENTE GUERRERO CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS
159658	TELESECUNDARIA NO. 971 OCTAVIO PAZ LOZANO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0CA00130054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	74	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	61,091	61,091	61,091	5,774	9.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ARTIFICIAL 27 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA
10070	TELESECUNDARIA NO. 1252 (REFEREND)	54-LARBAÑANZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0CA00130018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	926,111	926,111	926,111	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: DOLANACHE
10072	TELESECUNDARIA NO. 1277 (REFEREND).	54-LARBAÑANZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0CA00130019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	43 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	926,111	926,111	926,111	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: STENALFESTIC
14414	91706.- PRIMARIA URBANA FRAY MATÍAS DE CORDOVA (REFEREND)	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00119037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	312 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LAS ROSAS DESCRIBIR CONSTRUCCIÓN DE SERVIDIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL
159659	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 43	57-MAPAŞTEPEC	MAPAŞTEPEC	URBANO	2730F0A00130021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	966	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	172,938	172,938	172,938	44,999	26.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAPAŞTEPEC CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA
159660	JARDÍN DE NIÑOS SON JUANA INEZ DE LA CRUZ	57-MAPAŞTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00130039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	121 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	92,000	92,000	92,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
159661	TELESECUNDARIA NO. 402 BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCI	57-MAPAŞTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0CA00138356	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80,083	80,083	80,083	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PROGRESO DE CHIAPAS TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS CUMPLIMIENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
159662	PRIMARIA ANDRÉS QUINTANAROO	58-MARAVILLA TENENAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00119035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	148 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,396	15,396	15,396	13,500	87.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MARAVILLA TENENAJA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS
159663	JARDÍN DE NIÑOS LUIS GONZALEZ OBREGON(REFEREND)	58-MARQUÉZ DE COMULCAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00119040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	91 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,550	55,550	55,550	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ZAMORA PRO DIO TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados de Ejercicios Anteriores		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	18-17/15	19	20	21		22
159654	PRIM. JOSE VASCONCELOS CALDERON(REFERENDO).	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00113827	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	155 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,425	20,425	20,425	9,000	44.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO MICHUCHARO META-TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (PREMIUMMARES, CIMENTACION, SEÑALIZACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR
159683	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFERENDO).	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00113826	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	43 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	179,605	179,605	179,605	51,297	28.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ELECTRICA EXTERIOR LOCALIDAD: NUEVO PASARITO META-TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA (PREMIUMMARES Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR
159686	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA(REFERENDO).	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00113828	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	137 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,425	20,425	20,425	9,000	44.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ZAMORA PICO DE ORO META-TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (PREMIUMMARES, CIMENTACION, SEÑALIZACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR
159687	PRIM. 12 DE OCTUBRE(REFERENDO).	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00113829	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	27 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	287,903	287,903	287,903	287,903	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FLOR DE MARIJUANA DE COMILLAS META-TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (PREMIUMMARES, CIMENTACION, SEÑALIZACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR
159688	TELEBACHILERATO NO. 76 PORFIRIO DIAZ MORI	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00113827	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	56	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44,386	44,386	44,386	44,386	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:BOCA DE CHAJAL CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR
159689	TELESECUNDARIA NO. 1228 BENITO JUAREZ GARCIA	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001138543	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	112	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,672	37,672	37,672	37,672	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA
159690	TELESECUNDARIA NO. 338 ALFONSO GARCIA ROBLES	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001138542	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	224	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	47,702	47,702	47,702	47,702	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ZAMORA PICO DE ORO. TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y CIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR
159693	SECUNDARIA GRAL. NIÑOS HERODES(REFERENDO)	59-MAZAPA DE MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001138374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	112 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	69,376	69,376	69,376	5,896	8.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAZAPA DE MADERO TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)
159694	TELESECUNDARIA NO. 1288 FRANCISCO GONZALEZ BOCANIGRA	63-MTONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001130055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	54	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,187	11,187	11,187	5,776	51.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OMINA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA
159695	TELESECUNDARIA NO. 1333 GABRIELA MISTRAL	63-MTONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001130056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	71,024	71,024	71,024	71,024	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CUCHUMAT CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y CERRACION
159696	TELESECUNDARIA NO. 794 BENEDICTO DE LAS AMERICAS	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001138544	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	43 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	257,676	257,676	257,676	30,000	11.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SAN NICOLAS PLAN DE AYUTLA. TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR. RED ELECTRICA Y MURDO DE ACERMENTA
159697	TELESECUNDARIA NO. 906 SOR JUANA INES DE LA CRUZ	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001138545	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	58 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	234,764	234,764	234,764	12,364	5.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUERTO RICO. TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA. CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR. RED ELECTRICA Y ANCIANOS
159698	JARDIN DE NIÑOS ANGEL ANIBAL COIZCO(REFERENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA001138288	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	55 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	56,965	56,965	56,965	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)
159699	PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA001130011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	31 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:MOTOZINTLA DE CHIAPAS. CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA.
159700	PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001130062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,795	5,795	5,795	5,795	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:MOTOZINTLA DE MENDOZA. META-TERMINACION CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA.
159701	PRIMARIA 18 DE MARZO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA001130081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	343 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84,343	84,343	84,343	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BREVEN META-TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS
159702	TELEBACHILERATO NO. 43 ALBERT ENSTEN	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001130030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	99 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,834	57,834	57,834	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: BREVEN CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA
159703	TELESECUNDARIA NO. 1287 AMADO NERVO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001138179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	44	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,762	17,762	17,762	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MIRADOR. TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)
159704	TELESECUNDARIA NO. 161 JAIIME SABINES GUTIERREZ (REFERENDO).	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001130021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,847	134,847	134,847	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: RINCON DEL BOSQUE
159704	TELESECUNDARIA NO. 163 VICENTE GUERRERO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001130057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	185	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,729	50,729	50,729	5,776	11.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BREVEN. CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA.
13792	51797.- PRIMARIA ELINDO LÓPEZ ESCOBAR (REFERENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001130026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	230	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,000	66,000	66,000	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO SAN LUCAS DESCRIPCION:TERMINACION DE EQUIPAMIENTO
159705	JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (REFERENDO)	66-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001138289	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	179 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,663	78,663	78,663	3,952	5.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NICOLAS RUIZ CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR. RED ELECTRICA Y ANCIANOS
159706	JARDIN DE NIÑOS LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	67-OCOSINGO	ADJUVAN MONTE URBANO	RURAL	2730FPA001130045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	83 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,146	48,146	48,146	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACHUM MONTE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS
159707	JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001130040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	236 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,134	42,134	42,134	17,819	42.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOSINGO. TERMINACION CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA
159708	JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	2730FPA001130047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	236 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,736	24,736	24,736	24,736	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD:OCOSINGO.CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
159709	PRIM. JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ CAÑALES(REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001138284	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	31 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1-411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	278,704	278,704	278,704	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:OCOSINGO META-TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y CIMENTACION) Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remineros Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25
159710	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 62	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	317	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,960	100,960	100,960	4,543	4.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN MARCELINO TERÁN. ACCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS Y PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR.	
159711	TELESECUNDARIA NO. 1039 20 DE NOVIEMBRE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	137	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	122,102	122,102	122,102	16,657	13.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PIELA DE ACAPULCO. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ANDADORES).	
159712	TELESECUNDARIA NO. 148 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00118402	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	165	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	417,077	417,077	417,077	329,949	79.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO CANÁN. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ANDADORES).	
13567	91707.- PRIMARIA RENTO BLÁZQUEZ GARCÍA (REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	314	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,288,587	2,288,587	2,288,587	18,468	0.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO FONTO. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ANDADORES).	
159713	TELESECUNDARIA NO. 914 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118403	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	174	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	86,226	86,226	86,226	11,553	13.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOTEPEC. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, ANDADORES Y MURDO DE LACOMETEPA.	
159714	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ.	69-OCOCZOCUAULA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130283	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	104 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,404	24,404	24,404	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOZOCUAULA DE ESPINOSA. META: TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.	
159715	PRIMARIA PROFESORA ESPERANZA MANOJUNO BURGUTIE.	69-OCOCZOCUAULA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	186 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,784	31,784	31,784	4,500	14.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOZOCUAULA DE ESPINOSA. TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1.	
159716	TELESECUNDARIA NO. 976	69-OCOCZOCUAULA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	196,060	196,060	196,060	5,776	2.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS PARENTALES. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA Y ANDADORES.	
159723	TELEBACHILLERATO NO. 64 GABRIEL RAMOS MILLÁN	72-IXTCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001183014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	107 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	167,329	167,329	167,329	17,329	10.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL NO. TERMINACIÓN DE LAS 3 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR).	
159724	TELESECUNDARIA NO. 1046 OCTAVIO PAZ	72-IXTCHUC	TZONTALIA	RURAL	2730FCA001130258	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	138	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,151	25,151	25,151	17,338	68.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TZONTALIA. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.	
9977	TELESECUNDARIA NO. 1280 NARCISO MENDOZA (REFERENDO).	72-IXTCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001130030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	66 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,735	188,735	188,735	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD TUXTEGÜTIA.	
10075	TELESECUNDARIA NO. 505 JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO).	72-IXTCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001130022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	182 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	620,741	620,741	620,741	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD TOLBIA.	
9985	TELESECUNDARIA NO 714 (REFERENDO)	72-IXTCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001130023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	212 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,871	38,871	38,871	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN BOSCOSA LOCALIDAD: PARAJE YOHIB.	
14417	91707.- PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS (REFERENDO).	72-IXTCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001130258	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	92 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,646	9,646	9,646	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA CRUZ. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.	
159725	TELESECUNDARIA NO. 1273 MARÍA MONTESSORI	73-PALENGUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118422	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	50	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	143,301	143,301	143,301	22,484	15.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO SONORA. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN). CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES.	
159726	TELESECUNDARIA NO. 989 JOSÉ EMILIO GRAHALES	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118426	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	106	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	386,555	386,555	386,555	23,106	6.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA). TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR).	
159727	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 106	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	159	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,242	25,242	25,242	6,659	26.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PANTEPEC. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.	
159728	TELESECUNDARIA NO. 34 DIEGO RIVERA	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	2730FCA001130066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	94	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	104,963	104,963	104,963	99,011	94.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN PEDRO. LAS BANDERAS. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.	
159729	TELESECUNDARIA NO. 764 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	214	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,449	57,448	57,448	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN PEDRO. LAS BANDERAS. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.	
159730	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ	77-PIJAJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130285	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	126 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,376	1,376	1,376	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PIJAJAPAN. META: TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.	
159731	PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ (REFERENDO)	77-PIJAJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001130287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	153 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	86,932	86,932	86,932	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIGUEL ALEMAN VALDEZ (JERICÓ). TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS.	
159732	PRIMARIA 106 ABEL	77-PIJAJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001130284	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	52 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	69,550	69,550	69,550	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO MIENGO. META: TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.	
159733	PRIMARIA 18 DE MARZO	77-PIJAJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001130286	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	207 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,878	66,878	66,878	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DIOGUÍN. MIGUEL GUTIÉRREZ (VAGABONDAS). TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.	
159734	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (REFERENDO)	77-PIJAJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001130288	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	126 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,391	65,391	65,391	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DEL YERSEL. TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS.	
159750	SECUNDARIA GRAL. FRANCISCO GILBERTO GUERRERO (REFERENDO)	77-PIJAJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	291 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,879	50,879	50,879	3,583	7.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PIJAJAPAN. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.	
159760	JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO FELIPE CARRILLO PUERTO (REFERENDO)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001138330	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	30 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	262,256	262,256	262,256	166,750	63.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AVELLANO. BURNAVISTA. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR.	
159763	PRIM. COMUNITARIA VICENTE SUAREZ (REFERENDO)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118467	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	17 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,297	33,297	33,297	6,000	18.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SONORA. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1.	
159762	TELESECUNDARIA NO. 1119	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	124,510	124,510	124,510	17,329	13.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AURORA. ESMATA. CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS.	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	18-17/15	19	20	21		22
159763	JARDÍN DE NIÑOS JESUS TERAN (REFERENDO)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00118823	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	71 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,953	30,953	30,953	8,134	26.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BUNIVISTA TERMINACIÓN DE DIRECCIÓN (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
159764	PRIMARIA ANSEL ALBINO CORZO (REFERENDO)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118885	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	65 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	124,247	124,247	124,247	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS NARANJOS TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
159765	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00119275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	0 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	369,551	369,551	369,551	12,348	3.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS NARANJOS TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
159766	TELESECUNDARIA NO. 857 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118448	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	106 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,444	70,444	70,444	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CALVARIO TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
159767	EMSAO NO. 188	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	93 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS ARROYOS CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
9997	PREP. LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO(REFERENDO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	292 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	120,893	120,893	120,893	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SALTO DE AGUA META. TERMINACIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
159768	PREPARATORIA LICENCIADO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	2730FCA00118045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	361	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,296	33,296	33,296	9,001	27.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SALTO DE AGUA TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (TRABAJOS ADICIONALES) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR
159769	TELESECUNDARIA NO. 1050 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118460	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	94	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,161	34,161	34,161	11,553	33.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CALVARIO SIGUIENDO SECCIÓN TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
159770	TELESECUNDARIA NO. 1123 FRANCISCO INDALECO MADERO	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00119270	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,897	1,897	1,897	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS LUCEROS CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
159771	TELESECUNDARIA NO. 546 ANDRÉS QUINTANA ROO	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00119069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	148 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	474,305	474,305	474,305	17,329	3.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS ARROYOS CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
159772	JARDÍN DE NIÑOS MARIA DIAZ CASTELLANOS (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118837	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	176 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,876	13,876	13,876	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
159773	PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	2730FCA00118804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	378 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	163,236	163,236	163,236	31,499	19.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
159774	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 111	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00119029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	315	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	49,153	49,153	49,153	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CANCELARIA CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS DIDÁCTICAS
159775	TELESECUNDARIA NO. 334 EL CALVARIO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	2730FCA00118463	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	533	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	275,457	275,457	275,457	83,479	30.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA
159776	JARDÍN DE NIÑOS BULMARO LÓPEZ FERNÁNDEZ	85-SAN FERNANDO	NEUEA VICTORIA (GUARALUPE VICTORIA)	RURAL	2730FCA00118629	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	22 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	92,248	92,248	92,248	12,368	13.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA VICTORIA GUARALUPE VICTORIA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOMETIDA Y ANDADOR
159777	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	85-SAN FERNANDO	CANDELAJARA	RURAL	2730FCA00118810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,957	97,957	97,957	12,368	12.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CANDELAJARA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOMETIDA Y ANDADOR
159778	PRIMARIA AQUILES SERDÁN	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118895	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83,171	83,171	83,171	27,913	33.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CANDELAJARA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOMETIDA Y ANDADOR
159779	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00119090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	361 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	184,554	184,554	184,554	9,000	4.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PROGRESO TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
159780	PRIMARIA GUSTAVO LAZOS GIRÓN (REFERENDO)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00119292	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	37 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	195,372	195,372	195,372	4,444	2.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CHININI TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
159781	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00119293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	85 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84,728	84,728	84,728	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FERNANDO DE UN AULA DIDÁCTICA
159782	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00119291	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	151 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,295	30,295	30,295	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MARIBIENES HIDALGO LENNI TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
159783	SECUNDARIA COMUNITARIA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118465	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	25 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	75,599	75,599	75,599	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA VICTORIA GUARALUPE VICTORIA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOMETIDA Y ANDADOR
159784	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 53	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00119030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	645	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	135,396	135,396	135,396	7,167	5.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FERNANDO CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS
15980	TELESECUNDARIA NO. 1141 FERNANDO MONTES DE OCA(REFERENDO)	87-SAN LUCAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118534	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	478,746	478,746	478,746	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRAS EXTERIOR, SAN JOSÉ BUNIVISTA
159785	PRIMARIA ANSEL POJA	89-SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	2730FCA00119310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	374 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	216,951	216,951	216,951	32,904	15.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SILTEPEC CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
159786	TELESECUNDARIA NO. 784 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118468	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	130	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,744	64,744	64,744	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA SOLIDARIDAD TERMINACIÓN DE DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRAS EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
159787	TELESECUNDARIA NO. 999 ENOCH CANCINO CASHANOKA	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00119061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	146	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	264,946	264,946	264,946	28,882	10.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HERBATA VENTANAS CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
159800	ESCUELA PREPARATORIA SIMIOVIEL	90-SIMIOVIEL	SIMIOVIEL DE ALLENDE	URBANO	2730FCA00118046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	619	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,042	24,042	24,042	4,507	18.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIMIOVIEL DE ALLENDE TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA
159801	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 136	90-SIMIOVIEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00119032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	164	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,608	11,608	11,608	5,213	45.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUEBLITO NUEVO SIJLA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25
159802	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 42	90-SIMDÍVEL	SIMDÍVEL DE ALLENDE	URBANO	2730FCA001130011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	463	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	69,646	69,646	69,646	8,327	12.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SIMDÍVEL DE ALLENDE-CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS	
159803	TELESECUNDARIA NO. 1004 RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	90-SIMDÍVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,790	78,790	78,790	17,330	22.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTIÁRUCO-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	
159804	TELESECUNDARIA NO. 1005 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	90-SOOLITANANG	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,587	25,587	25,587	22,434	87.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TIERRA Y LIBERTAD-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR (LOCALIDAD:TIERRA Y LIBERTAD)	
159805	PRIMARIA DR. BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	95-SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001138712	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	348 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,333	4,333	4,333	4,333	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SUCHIAPA TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR (LOCALIDAD:PAJOS)	
159806	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO)	95-SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001138713	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	330 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,270	1,270	1,270	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR (LOCALIDAD:PAJOS)	
159807	ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 DEL ESTADO	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	2730FCA001130038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	385	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,913	33,913	33,913	9,000	26.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	
15706	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ LANCASTER (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	38	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,357,815	1,357,815	1,357,815	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	
159808	PRIMARIA BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001138723	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	154 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	470,461	470,461	470,461	308,054	65.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS LLANETS TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)	
159821	PRIMARIA BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	2730FCA001130067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	50 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80,562	80,562	80,562	18,419	22.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA	
159824	PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001138722	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	335 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,078	57,078	57,078	18,000	31.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:EL VERGEL PLATANO TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)	
159825	PRIMARIA OTILIO MONTAÑO (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001130094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	139 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,773	78,773	78,773	4,333	5.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ-CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS	
159826	PRIMARIA PROFRA. CLEOFAS MARTÍNEZ VARGAS (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001138721	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	579 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	41,276	41,276	41,276	18,543	44.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:PUERTO MADERO (SAN BENTO) TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)	
159827	PRIMARIA TOMAS ISAAC NO. 2 (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	322 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,835	7,835	7,835	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
159828	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 129	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	2730FCA001130093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	507	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,329	22,329	22,329	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ-CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS	
159829	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 82	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	2730FCA001130034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	351	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,897	4,897	4,897	3,604	73.6%	0	0	1.00	0.37	37.0%	LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
159498	PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATOS	101-TECAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001138725	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	86 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	819,445	819,445	819,445	209,774	25.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JOSÉ CUSHIAPAC EDIFICIO EXISTENTES EN PLATAFORMA Y BANQUETA OBRA EXTERIOR RED ELÉCTRICA Y MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA	
159499	PRIMARIA JUAN MARIA ESPONDA (REFERENDO)	103-TEPISTACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001138742	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	64 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77,603	77,603	77,603	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TEPISTACA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES	
159500	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (REFERENDO)	103-TEPISTACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001138744	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	86 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,142	1,142	1,142	1,058	92.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SANI CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
159501	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO)	103-TEPISTACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001138743	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	90 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,142	1,142	1,142	1,058	92.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:BENITO JUÁREZ CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
159502	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (REFERENDO)	103-TEPISTACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001138741	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	52 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,742	33,742	33,742	9,447	28.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:DAGUA ESCONDIDA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES	
159503	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 40	103-TEPISTACA	TEPISTACA	URBANO	2730FCA001138492	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	707	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84,769	84,769	84,769	7,167	8.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TEPISTACA TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES	
159504	TELESECUNDARIA NO. 1230 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	103-TEPISTACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001138494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,672	37,672	37,672	17,329	46.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:LOS LAGUNAS (SAN ISIDRO)-CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
159505	TELESECUNDARIA NO. 1265 DIEGO RIVERA	103-TEPISTACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001138493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	67	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,672	37,672	37,672	17,329	46.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TEPISTACA (SAN ISIDRO)-TERMINACIÓN DE OBRA (RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y MURO DE ACOMETIDA)	
159506	JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR	104-TILA	TILA	URBANO	2730FCA001138158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,665	34,665	34,665	12,388	35.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TILA BARRIO (CHC-LIMAR) TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN)	
159507	JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO BELSARIO DOMÍNGUEZ PALACIO	104-TILA	GRACIAS A DIOS	RURAL	2730FCA001138159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	10 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,500	31,500	31,500	30,000	95.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GRACIAS A DIOS TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN)	
159508	PREPARATORIA PAREDÓN	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001138050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	139	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	196,429	196,429	196,429	11,134	5.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:PAREDÓN, TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)	
159509	PRIMARIA AMADO NERVO (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130296	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	228 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,009	31,009	31,009	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TONALA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
159510	PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001138154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	283 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	163,224	163,224	163,224	11,408	7.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25
159511	SECUNDARIA GENERAL DR. BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001130014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	236 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	197,295	197,295	197,295	12,000	6.1%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CAJALÁ DE TOND. TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
159512	TELESECUNDARIA NO. 240 BENITO JIÁREZ GARCÍA	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	127	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,626	8,626	8,626	5,776	67.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ENIGMADO. TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
159513	PRIMARIA DANIEL DELGADILLO (REFERENDO)	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001130297	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	512 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,828	4,828	4,828	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
159514	PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001130298	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	25 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,152	1,152	1,152	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JUAN. COLOCAR TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
159515	TELEBACHILLERATO NO. 56 RÍO DE LAS AVES	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	27300FA001130031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	126	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,037	9,037	9,037	8,000	88.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TOTOLAPA. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
159516	PRIMARIA ÁNGEL ALBIÑO CORZO	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	337,095	337,095	337,095	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FORTO DE CAJETEMAL. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS PREINMUEBLES Y CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
159517	TELEBACHILLERATO NO. 24 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	79	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	178,769	178,769	178,769	23,963	13.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CUATEPE. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (PREINMUEBLES Y CIMENTACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
9740	COBACH NO. 145 (REFERENDOS)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	455,268	455,268	455,268	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ
9446	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS, EN TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FA001130009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	-110,645	-110,645	-110,645	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. ESTRUCTURA, AIRE ACONDICIONADO, ACABADOS, TEXTURIZADOS, PISOS DE MÁRMOL, ALFOMBRAS, RECURRIMIENTO, PLAFÓN, INGENIERIA TEATRAL, RED ELÉCTRICA EXTERIOR E INSTALACION DE VÍO Y DATOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ
159518	ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 DEL ESTADO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	863 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,885	9,885	9,885	9,685	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COPOLA. EQUIPAMIENTO
14072	JARDÍN DE NIÑOS RUBÍ DEL CARMEN PINTADO FUENTES (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	124	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	790,638	790,638	790,638	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, PATIO CÍVICO, COCINA Y BODEGA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. LINDA VISTA SANJUAN)
159519	JARDÍN DE NIÑOS GLORIA NURULLO SÁNCHEZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FA001130044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	99 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. EQUIPAMIENTO
13688	JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	90	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21,160	21,160	21,160	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ
13716	JARDÍN DE NIÑOS JUAN CAMILO MURRÍO TERRAZO (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	90	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	865,635	865,635	865,635	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. BRUSALENI)
159520	JARDÍN DE NIÑOS LIZ ESTHER SÁNCHEZ RAMÍREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FA001130081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	144 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	409,420	409,420	409,420	24,736	6.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
9601	PREPARATORIA NO. 5 (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	378,823	378,823	378,823	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO INCLUYE 2 ANEXOS (BANCANEN Y PREPARACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ
159521	PRIMARIA BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FA001130076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	73 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL METEPE. CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
159522	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130299	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	118 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	82,981	82,981	82,981	26,999	32.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS
159523	PRIMARIA JOSÉ EMILIO GRAJALES (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	581 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	252,960	252,960	252,960	9,000	3.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (SABANALERA)
159524	PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	556 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	106,083	106,083	106,083	90,707	85.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. OBRA EXTERIOR: REG ELÉCTRICA
159525	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130277	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	0 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	267,595	267,595	267,595	111,716	41.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN ESTOS RECIERDOS PERTENECEN LA FUENTE 1.
159526	PRIMARIA JUAN ENRIQUE PEZALLADO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FA001130089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	305 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	916,410	916,410	916,410	26,528	3.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
159527	PRIMARIA LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	673 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,376	16,376	16,376	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. OBRA EXTERIOR: REG ELÉCTRICA
159528	PRIMARIA PLAN DE AYALA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	533 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,280	40,280	40,280	1,500	3.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
159529	SECUNDARIA GRAL. JOSÉ TOVILLA TORRES (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	665 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	206,844	206,844	206,844	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y ANGIOSERES
159530	TELESECUNDARIA NO. 428 14 DE SEPTIEMBRE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FA001130016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	373	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,731	60,731	60,731	5,774	9.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR
159531	TELESECUNDARIA NO. 587 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	67	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,621	66,621	66,621	66,621	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO. TERMINACIÓN DE DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
159532	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIA MORELOS (REFERENDO)	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	131 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80,657	80,657	80,657	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUZANTÁN. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR)

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25
159533	PREPARATORIA MARÍA ESPINOSA ESQUINCA	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00118055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	160	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	421,974	421,974	421,974	320,476	75.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACHECHITEL. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HIDROSANTARÍA).	
159534	PRIMARIA FRANCISCO VILLAR (REFERENDO)	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00118079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	178 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	73,284	73,284	73,284	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUZANTÁN. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA).	
159535	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFERENDO)	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00118091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	18 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,955	37,955	37,955	3,583	9.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MANGO. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA).	
159536	TELESECUNDARIA NO. 732 JAIMÉ SABINES GUTIÉRREZ	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00118021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	82	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	58,692	58,692	58,692	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA).	
159537	VPRIMARIA NICOLÁS BRAVO (REFERENDO)	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00118080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	104 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,169	78,169	78,169	8,249	10.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ISAMAPA. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA).	
159538	JARDÍN DE NIÑOS CARMÉN RAMOS DEL RÍO	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00113002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	115 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,888	300,888	300,888	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TZIMOL. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.	
159539	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 107	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	27300FA00130035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	348	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,167	7,167	7,167	7,167	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TZIMOL. EQUIPAMIENTO.	
159540	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFERENDO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001130302	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	104 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21,733	21,733	21,733	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TEMIDA). TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS.	
159541	SECUNDARIA COMUNITARIA INDÍGENA	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130337	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	25 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,608	8,608	8,608	7,997	92.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RÍO SAN JAMILLO TRES PICO. TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR; MURO DE ACABATA. MURO DE ACABATA EXTERIOR Y MURO DE ACABATA EXTERIOR.	
9638	TELEBACHILLERATO NO. 66 25 DE MAYO (REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	111 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	32,544	32,544	32,544	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: VILLA CORZO.	
159542	TELESECUNDARIA NO. 738 BENITO JIÁREZ GARCÍA	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130530	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	50	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	215,862	215,862	215,862	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJERCIO (POVENIR) RÍO CORTO. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS. CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.	
9440	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS TUXTLA GUTIÉRREZ	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	27300FA001130069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	295 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	173	173	173	173	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ÁREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, 8 AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE CÓMPUTO, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, RED ELÉCTRICA E HIDROSANTARÍA Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: VILLA CORZO.	
159543	JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE	116-VILLAFLORES	DECESES DE SEPTIEMBRE	RURAL	27300FA001130396	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	688,643	688,643	688,643	94,500	13.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DECESES DE SEPTIEMBRE. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS. CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR. RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y MURO DE ACABATA.	
159544	PRIMARIA FRANCISCO VILLAR (REFERENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130791	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLAFLORES. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR. RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDARONES. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1.	
159557	TELEBACHILLERATO NO. 10 ARMANDO DUVALLIER CRUZ REYES	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130816	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	117	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	132,249	132,249	132,249	18,187	13.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DECESES DE SEPTIEMBRE. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.	
159558	TELESECUNDARIA NO. 395 BELSARDO DOMÍNGUEZ PALENCIA	118-ZINACANTÁN	NACHO	RURAL	27300FA001130065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	349	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	324,601	324,601	324,601	324,601	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NACHO. CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS.	
14087	PRIMARIA ROSARIO ABAGON DE COS (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130772	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	90	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,681,371	1,681,371	1,681,371	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE ADECUACIÓN DEL EDIFICIO A (PRELUMINARES, LOSERA EN CENTRO DE CÓMPUTO, IMPERMEABILIZACIÓN, RED ELÉCTRICA Y TECHADO DE PLACA CIVICA (CARANDE) Y ESQUELO PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ.	
14909	TELESECUNDARIA NO. 1302 DIEGO RIVERA (REFERENDO)	SALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130250	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	33 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	772,391	772,391	772,391	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN PLAZA CIVICA (CIMENTACIÓN). LOCALIDAD: RANCHERÍA NUEVO SAN CARLOS.	
9972	917328.- JARDÍN DE NIÑOS JUAN PABLO GALEANA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001130261	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	23 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,868	13,868	13,868	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA TIERRA BLANCA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. SERVICIOS SANITARIOS (PRELUMINARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR.	
9973	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77 (REFERENDO)	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	596 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	237,760	237,760	237,760	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL. LOCALIDAD: SAN JUAN CANCUC.	
159830	PRIMARIA BELSARDO DOMÍNGUEZ PALENCIA	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130276	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	305 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	502,457	502,457	502,457	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE AULAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1.	
	EQUIPAMIENTO																							
	BENES MUEBLES																							

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22		25		
														Ministrado	Programado	Ejercido											
154831	PRIMARIA FRANCISCO INDALECO MADERO (REFERENDO)	77-PUSAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA00E130289	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	123 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO	LOCALIDAD: PLAN DE AYALA		
154832	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	498-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FA00E130300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	312 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	56,999	56,999	56,999	56,999	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ		
154833	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA00E130301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	36 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,080	10,080	10,080	10,080	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	UNO TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO	LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN		
OTROS PROGRAMAS													15,403,801	15,403,801	15,403,801	9,435,189	61.3%	0	0	34.00	33.74	99.2%					
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA																											
OBRA PÚBLICA																											
CONSTRUCCIÓN																											
154830	COBACH NO. 45 (REFERENDO)	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FA00E138011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	837 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	40,853	40,853	40,853	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (TRABAJO PRELIMINARES, ORIENTACIÓN), RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADOREROS ALTAMIRANO	LOCALIDAD: PLAN DE AYALA		
154822	CECYT NO. 17 (REFERENDO)	13-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA00E138004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	351 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	346,545	346,545	346,545	7,241	2.1%	0	0	1.00	0.89	89.0%	TERMINACIÓN DE LABORATORIO DE SUELOS Y FERTILIZACIÓN Y MURO DE CONTENCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)	LOCALIDAD: ALTAMIRANO			
154823	CECYTE NO. 24 (REFERENDO)	13-BENIENITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA00E138003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	203 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	214,135	214,135	214,135	104,417	48.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN OBRA EXTERIOR, CONSISTENTE EN RED HIDROSANITARIA (OSTERNA, FOSA SÉPTICA Y FOSO DE ABSORCIÓN; BENIENITO DE LAS AMÉRICAS)	LOCALIDAD: COMITÁN			
154824	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FA00E130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	150 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,398,227	1,398,227	1,398,227	8,577	0.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO B	LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ			
10511	COBACH NO. 53 (REFERENDO)	35-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FA00E138034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	407 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	25,102	25,102	25,102	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO CIMENTACIÓN, ACABADO E INSTALACIÓN RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, MURO DE CONTENCIÓN Y ACCESO LOCALIDAD: CHAPULTENANGO	LOCALIDAD: CHAPULTENANGO			
154825	COBACH NO. 74 (REFERENDO)	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA00E130015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	123	123	123	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN	LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO			
10281	CONALEP NO. 23 (REFERENDO)	37-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FA00E138036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1072 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	339,764	339,764	339,764	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRA	LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO			
154826	COBACH NO. 28 (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA00E130008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	9,956	9,956	9,956	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, INCLUIE ANEXOS	LOCALIDAD: CHILÓN			
154827	COBACH NO. 34 (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA00E130010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	21	21	21	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, INCLUIE ANEXOS	LOCALIDAD: CHILÓN			
154828	COBACH NO. 69 (REFERENDO)	41-HUKTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FA00E138009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	250 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	419,781	419,781	419,781	203,982	48.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE SONO DE CANCHA DE SÍLOS MÚLTIPLES (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANQUERA Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS) HUETA	LOCALIDAD: HUETA			
154829	COBACH NO. 42 (REFERENDO)	48-JUARÉZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FA00E138008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	835 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	65,653	65,653	65,653	1,355	2.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE AUDIOVISUAL, INCLUIE ANEXO CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, JABÓN	LOCALIDAD: JUARÉZ			
154831	COBACH NO. 41 (REFERENDO)	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA00E130012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	671	671	671	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN	LOCALIDAD: MAZATÁN			
101020	CECYT NO. 33 (REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FA00E138040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	75 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,399,039	1,399,039	1,399,039	1,006,664	72.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOREROS, RED ELÉCTRICA EXTERIOR (INCLUIE SUBESTACIÓN LOCALIDAD: FRONTERA COZOAL)	LOCALIDAD: OCOSINGO			
10297	CONALEP NO. 262	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FA00E138033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	520 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	256,989	256,989	256,989	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 80 METROS CUADRADOS DEL PISO DE LA CAFETERÍA CON VITROPIEDRA, SALA AUDIOVISUAL DE REQUERIR 72 METROS CUADRADOS DE VITRO PISO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MANO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE UN DREN PLUVIAL DE 170 METROS EN LA CANCHA DE FÚTBOL, MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA LOCALIDAD: OCOSINGO	LOCALIDAD: OCOSINGO			
15578	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFERENDO)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA00E130049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	716,502	716,502	716,502	812	0.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN ADECUACIÓN DEL TALLER DE COMPUTO, LOCALIDAD: NUEVO JUAN DEL GRIMALVA	LOCALIDAD: OSTUACÁN			
154832	CONALEP NO. 69 (REFERENDO)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA00E138002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	295 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,441,863	1,441,863	1,441,863	1,314,363	91.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CIMENTACIÓN, ACABADOS E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, PAVIMENTO	LOCALIDAD: PALENQUE			
154833	COBACH NO. 59 (REFERENDO)	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA00E130014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	607	607	607	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO INCLUIE 2 ANEXOS Y ADMINISTRACIÓN INCLUIE 5 ANEXOS	LOCALIDAD: PANTELHO			
154834	COBACH NO. 47 (REFERENDO)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA00E130013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	91,195	91,195	91,195	0	0.0%	0	0	1.00	0.85	85.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN			

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25	
154855	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (CONST. DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN) REFERENDO.	95 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00E180024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4,789,797	4,789,797	4,789,797	4,251,667	88.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 JULIAS	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS TERMINACIÓN PLANTA ALTA DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO, RECEPCIÓN, ÁREA SECRETARIAL, COORDINACIÓN DE LICENCIATURA, COORDINACIÓN DE POSGRADO, 2 PRIVADO PARA DIFUSIÓN CAPACITACIÓN, SALA DE CÓMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y SALA DE MAESTROS
154836	COBACH NO. 36 (REFERENDO)	89 SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00E180022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	632 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,118,364	1,118,364	1,118,364	1,020,747	91.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 JULIAS	SILTEPEC
154837	COBACH NO. 31 (REFERENDO)	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA00E180009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	256	256	256	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ÁLVARO OBREGÓN TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, INCLUIR 9 ANEXOS	
154838	COBACH NO. 40 (REFERENDO)	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00E180011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	11,758	11,758	11,758	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUIR 9 ANEXOS	LOCALIDAD: TAPACHULA
10126	COBACH NO. 66 (REFERENDO)	104 TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00E180048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	630 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	257,945	257,945	257,945	166,760	64.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA	META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA (BIENEFERIA) CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA, ACABADOS CERRAJERIA Y PROTECCION CIVIL CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREFABRICADA CDM Y RED ELECTRICA EXTERIOR LOCALIDAD: EL LIMÓN
10290	CONALEP NO. 170.	105 TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00E180032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	373 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	93,750	93,750	93,750	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 107 METROS DE BARRA PERIMETRAL, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE 968 METROS CUADRADOS DE TALLER AUTOMOTRIZ , Y ADQUISICIÓN DE 15 COMPUTADORAS PARA EL LABORATORIO DE INFORMATICA . LOCALIDAD TONALA	META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 107 METROS DE BARRA PERIMETRAL, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE 968 METROS CUADRADOS DE TALLER AUTOMOTRIZ , Y ADQUISICIÓN DE 15 COMPUTADORAS PARA EL LABORATORIO DE INFORMATICA . LOCALIDAD TONALA
10079	CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DEL MAR (PRIMERA ETAPA) REFERENDO.	105 TONALA	TONALÁ	URBANO	2730FPA00E180017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	797,747	797,747	797,747	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN HABILITADO DE EDIFICIO A: PLANTA BAA CON 5 CURSULOS, ARCHIVO RECEPCIÓN, ÁREA DE ACERVO, ARCHIVO GENERAL, ARCHIVO MUESTRO, COORDADORA, CAL, BIBLIOTECA CON 3 ANEXOS, SERVICIOS SANITARIOS ENTIDAD/CIUDA, LOCALIDAD TONALA	
10330	COBACH NO. 62 (REFERENDO)	107 TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00E180051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	691 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	12,499	12,499	12,499	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO INCLUIR 2 ANEXOS JUANCEN PREPARACIÓN Y REACTIVOS 1) PRESUMINABLES Y CIMENTACIÓN LOCALIDAD TUMBALÁ	META: TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE 6 AULAS DE 215 E.E LABORATORIO DE ENFERMERIA INCLUIR MOBILIARIO Y EQUIPO MODULO DE ESCALERA Y OTRA EXTERIOR LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
10304	CONALEP.	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00E180034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	150 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	204,659	204,659	204,659	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ROPA Y TALLER DE ALIMENTOS, LOCALIDAD: JTOTOL	
10069	ACCIÓN MOVILICATECH.	47 JTOTOL	JTOTOL	URBANO	2730FPA00E180086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	620 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,348,594	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ROPA Y TALLER DE ALIMENTOS, LOCALIDAD: JTOTOL	