

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 237 REGISTROS																						
	RAM										137,460,037	137,460,037	137,460,037	75,784,569	55.1%	0	0	360.00	323.44	89.8%		
ASISTENCIA SOCIAL																						
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																						
72123	ADQUISICIÓN DE CHPS PARA IMPLANTES COCLEARES (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LHC 57 A22 8001 000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS		14,763,000	14,763,000	14,763,000	14,757,457	100.0%	0	0	37.00	32.00	86.5%	ESTE PROYECTO SE PRESENTA COMO PRECIAR 2012. ASIMISMO REFLEJA UN AVANCE BAJO DERIVADO A QUE DE LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL ÚNICAMENTE SE HAN BRINDADO 22 APOYOS, SIN CONTAR 30 CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN BRINDADA EN 9 MUNICIPIOS NO CONSIDERADOS EN LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL POR LO CUAL NO SE VE REFLEJADO EN EL SIGAF. LOS CUALES SON: BELLAVISTA, CHAPALA DE CORZO, EL PARRAL, FRONTERA COMALAPA, LA CONCEPCION, LOS OSINGO, CHICHAS, N. MOTONTLA, PUJAPÁN. ASI TAMBIÉN LOS BENEFICIARIOS SIENDO 4 NIÑAS Y 6 NIÑOS. EL RECORDADO EJERCIDO CORRESPONDE A LOS APOYOS REPORTADOS QUEDANDO PENDIENTE 8 APOYOS.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																						
CONSTRUCCIÓN																						
129148	JARDÍN DE NIÑOS BELSARIO DOMÍNGUEZ	1-ACACDYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138435	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		24,157	24,157	24,157	24,157	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
129215	JARDÍN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138436	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		1,113,960	1,113,960	1,113,960	627,179	56.3%	0	0	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL
129216	PRIMARIA JUAN ESCUTIA	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		3,479,341	3,479,341	3,479,341	2,175,914	62.5%	0	0	1.00	0.97	97.0%	TERMINACIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS, ACAPETAHUA
129217	SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138597	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		52,596	52,596	52,596	38	0.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ACAPETAHUA, TERMINACIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA (ELECTRIFICACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y TALLER DE COMPU)TIC
129232	JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARBERA	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138482	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		397,682	397,682	397,682	383,274	95.9%	0	0	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ALTAMIRANO
129233	PRIMARIA BENTO JUÁREZ GARCÍA	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138918	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		723,198	723,198	723,198	523,000	72.1%	0	0	1.00	0.40	40.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS SAN MARCOS
129247	JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS QUINTANA ROD	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138437	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		192,719	192,719	192,719	187,743	97.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
129248	JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138484	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		878,282	878,282	878,282	30,177	3.4%	0	0	1.00	0.00	0.0%	DE ENMALLADO PERMITIR LA ESPERANZA
129194	JARDÍN DE NIÑOS BENEIMERTO DE LAS AMÉRICAS	13-BENEIMERTO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138464	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		740,000	740,000	740,000	471,382	63.7%	0	0	2.00	0.80	40.0%	LOCALIDAD: BENEIMERTO DE LAS AMÉRICAS. META: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA
129195	PRIMARIA GRAL. LUJO BLANCO.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138835	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		740,000	740,000	740,000	212,782	28.8%	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, LLANO GRANDE
129196	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138913	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		66,504	66,504	66,504	66,504	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA GUADUATEPEC
129197	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138924	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		204,324	204,324	204,324	204,324	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DOMO FRANCISCO I. MADERO
129205	PRIMARIA CLUB DE LEONES	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138855	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		225,534	225,534	225,534	160,772	71.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN
129206	PRIMARIA PROFESOR VÍCTOR M. ARANDA LEÓN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138915	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		266,557	266,557	266,557	189	0.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS: SANITARIO, CANCHA DE FUTBOL, RÁPIDO, IMPERMEABILIZACIÓN, AFLANADO DE BARRA Y PINTURA GENERAL. COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
129207	JARDÍN DE NIÑOS ÁNGELA PERALTA	22-CHALCHUHUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138485	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		779,834	779,834	779,834	103,886	13.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SSM
129208	PRIMARIA BENTO JUÁREZ	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138845	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		2,105,877	2,105,877	2,105,877	431,181	20.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, CHAMULA
129209	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		771,245	771,245	771,245	771,245	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE COMPU RB, REHABILITACIÓN A.B.C.D.F. CHAMULA (CARRIBERA A CUCHUMTIC)
129210	TELESECUNDARIA NO. 1336	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138579	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		398,570	398,570	398,570	244,594	61.4%	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SACRAMANTON
129211	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138439	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		361,289	361,289	361,289	191,573	53.0%	0	0	1.00	0.01	1.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
129212	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		900,000	900,000	900,000	436,913	48.5%	0	0	3.00	1.80	60.0%	LOCALIDAD: CHENALHÓ. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
129213	PRIMARIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1997	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138848	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		56,571	56,571	56,571	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN NUEVO YIBELJO
129214	TELESECUNDARIA NO. 1314 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138580	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		110,913	110,913	110,913	110,913	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, YIBELJO
129218	PRIMARIA CONAFE NIÑOS HÉROES	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138922	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS		370,000	370,000	370,000	45,151	12.2%	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CHILÓN

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-16/13	17	18	19	20	21	22-22/20	23
129219	PRIMARIA DIEGO RIVERA	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138853	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	41,099	41,099	41,099	36,750	89.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y USABILIDAD, TACUBA NUEVA
129220	PRIMARIA IGNACIO ALDAMA	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138823	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	36,757	36,757	36,757	35,007	95.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TZAUALÁ.
129221	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138854	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	511,444	511,444	511,444	229,899	45.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO B, TZOBOTTE
129222	TELESECUNDARIA NO. 1319 EMILIANO ZAPATA	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	243,108	243,108	243,108	25	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES, PATELNA.
129223	PRIMARIA DAMIÁN CARMONA	32 EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138927	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	860,938	860,938	860,938	46,016	5.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 14 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA ESCOLAR CON BODEGA, BODEGA DE EDUCACIÓN FÍSICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHADO, UN AULA DE MEDIOS, UNA BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR EL BOSQUE
129224	PRIMARIA ESTADO DE SINALOA	32 EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138926	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	87,562	87,562	87,562	64,735	73.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA UNIÓN TEBERRA TZOZTEL
129225	PRIMARIA S DE FEBRERO	32 EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138925	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	266,458	266,458	266,458	255,052	95.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EL BOSQUE (BARRIO SANTA LUCÍA)
129226	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 139	32 EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138564	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,437,299	2,437,299	2,437,299	1,387,573	56.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EXTERIOR, MURO DE CONSTRUCCIÓN CHABASVAL
129227	TELESECUNDARIA NO. 1175 OCTAVIO PAZ LOZANO	32 EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138603	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	409,135	409,135	409,135	177,836	43.5%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EL PEDREGAL
129228	JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138443	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	413,995	413,995	413,995	249,838	60.3%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
129229	PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138928	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	430,854	430,854	430,854	369,102	85.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS VIVALEY EL SABINO
129230	TELESECUNDARIA NO. 1350 GUADALUPE VICTORIA	40 HUIXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138582	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,077,862	1,077,862	1,077,862	1,082,912	99.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN, BODEGAS Y SERVICIOS SANITARIOS, LA LIBERTAD
129231	JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR EDGAR ROBLEDO	47 JIOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138445	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	74,152	74,152	74,152	48,301	65.1%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
129234	TELESECUNDARIA NO. 1096	51 LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138616	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	740,000	740,000	740,000	16,803	2.3%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, OJO DE AGUA
129235	PRIMARIA BONAMPK	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138866	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	85,850	85,850	85,850	73,512	85.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, LOMANTAN
129236	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 123	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138565	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	779,949	779,949	779,949	672,428	86.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PORTICO BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIO MÚLTIPLE, 20 DE NOVIEMBRE
129237	JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC	54 LARRAÍNZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138447	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	389,957	389,957	389,957	252,958	64.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA, ENMALLADO PERIMETRAL
129238	JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERÓN ALATRISTE	54 LARRAÍNZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138446	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	101,407	101,407	101,407	71,046	70.1%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA, OBRA EXTERIOR, ACCESO PERIMETRAL Y ENMALLADO PERIMETRAL
129239	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	54 LARRAÍNZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138448	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	172,296	172,296	172,296	7,316	4.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA, ENMALLADO PERIMETRAL
129240	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	54 LARRAÍNZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138930	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55,540	55,540	55,540	43,870	78.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA OVENTIC GRANDE
129241	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	54 LARRAÍNZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138865	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	28,154	28,154	28,154	6,254	22.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR, ENMALLADO PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL MURO DE ACOMETIDA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UNENALTEC
129242	JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO DOMÍNGUEZ BORRAZ	55 LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138477	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69,534	69,534	69,534	64,722	93.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, LAS ROSAS
129243	JARDÍN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL	55 LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138488	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	370,009	370,009	370,009	301,355	81.4%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS RURALES EMILIANO ZAPATA
129244	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO.	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138836	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	450,000	450,000	450,000	213,834	47.1%	0	0	OTROS	2.00	0.18	9.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y LETRINA, BENTO JUÁREZ
129245	PRIMARIA PASCUAL ORTIZ RUBIO	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138862	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	138,692	138,692	138,692	110,251	92.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, LA GLORIA
129246	JARDÍN DE NIÑOS CUTLAHUAC	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	367,822	367,822	367,822	8,441	2.3%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD, LAS NUBES METAS CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA
129249	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 153	63 MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138566	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	253,955	253,955	253,955	120,939	47.6%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, MITONTIC
129250	JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO	65 MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138489	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	131,805	131,805	131,805	131,805	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR BELISARIO DOMÍNGUEZ
129251	SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	65 MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138605	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	264,825	264,825	264,825	70,000	26.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, BELISARIO DOMÍNGUEZ

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de las variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
129252	JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	66 NICOLÁS RUÍZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138490	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	389,922	389,922	389,922	373,838	95.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL. NICOLÁS RUÍZ
129253	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	147,486	147,486	147,486	101,136	68.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO DE CONTENCIÓN Y MURO DE ACCESO. TENANGO (BARRIO POCOS VIVOS)
129254	PRIMARIA JESÚS FLORES MAGÓN	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63,219	63,219	63,219	25	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PLAZA CÍVICA, SUMINISTRO DE ENMALLADO 400 METROS LINEALES Y LETRINA. SAN JAVIER
129261	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138867	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,869,435	1,869,435	1,869,435	1,869,435	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS C, F Y G, CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN. DAMASCO
129262	PRIMARIA LEANDRO VALLE	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138868	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	103,672	103,672	103,672	73,938	71.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, FRENTERA CORDAL.
129263	PRIMARIA MARÍA DEL CARMEN SERDÁN	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,099,734	1,099,734	1,099,734	764,033	69.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. LOS PINOS
129264	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 127	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138567	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,072,550	1,072,550	1,072,550	830,820	77.5%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, NUEVA PALESTINA
129265	PRIMARIA DELINA SALGADO PALACIOS	69 OCCOSINGO/AULA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138873	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	104,817	104,817	104,817	25,968	24.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, OCCOSINGO/AULA
129266	PRIMARIA EZEQUEL A CHÁVEZ	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138876	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	398,428	398,428	398,428	129,652	32.6%	0	0	AULA	1.00	0.30	30.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, PALENQUE
129267	PRIMARIA JOSÉ EMILIO GRAJALES	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138874	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	73,505	73,505	73,505	73,505	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; LA LUJÓN
129268	PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138875	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	39,584	39,584	39,584	36,750	92.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; UIS DONALDO COLOSDO
129269	TELESECUNDARIA NO. 1285	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138584	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	126,007	126,007	126,007	110,297	87.5%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; MONTES AZULES
129270	JARDÍN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA	74 PANTELHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	226,904	226,904	226,904	217,667	95.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PANTELHÓ (BARRIO EL REPARO)
129271	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	75 PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138879	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	71,821	71,821	71,821	36,755	51.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; LAGUNA CHICA
129272	JARDÍN DE NIÑOS PAULO FREIRE	78 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138492	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40,984	40,984	40,984	31,501	76.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN (COL. LOMITA)
129273	PRIMARIA ADOLOF LÓPEZ MATEOS	79 RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	403,125	403,125	403,125	384,388	95.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS MANZANILLO PIRABETO
129274	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138199	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	405,899	405,899	405,899	173,800	42.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS SABANILLA
129275	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138606	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,142,721	1,142,721	1,142,721	869,444	76.1%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA DE NUEVA SABANILLA
129276	TELESECUNDARIA NO. 941 VEINTE DE NOVIEMBRE	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138607	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	199,175	199,175	199,175	58,944	29.6%	0	0	AULA	1.00	0.60	60.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA 20 DE NOVIEMBRE
129277	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSDO MURRIETA	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138888	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	87,360	87,360	87,360	36,756	42.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA EMILIANO ZAPATA
129278	PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (REFERENDO)	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	370,000	370,000	370,000	8,401	2.3%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SALTO DE AGUA TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
129279	PRIMARIA FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138889	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,304,232	2,304,232	2,304,232	1,241,579	53.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 13 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRAS EXTERIORES: PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA Y ACCESO PRINCIPAL. SAN FELIPE ECATEPEC
129280	SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 1	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138608	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	738,058	738,058	738,058	22,310	3.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS AULAS SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
129281	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 128	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138569	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	183,750	183,750	183,750	183,750	100.0%	0	0	AULA	5.00	5.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS SAN FELIPE ECATEPEC
129282	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	90 SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	503,543	503,543	503,543	503,543	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN GENERAL, PLAZA CÍVICA, CUNETAS Y MURO DE CONTENCIÓN SIMOJOVEL (POBLADO NUEVO URBANO)
129283	PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO	90 SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138953	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	740,000	740,000	740,000	554,410	74.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (REFERENDO) LAS LIBRAS
129284	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	90 SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138890	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	723,682	723,682	723,682	723,682	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; SAN DIOS
129285	TELESECUNDARIA NO. 1003 SIMÓN BOLÍVAR	90 SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,983,555	1,983,555	1,983,555	1,178,844	59.4%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS; SOLO DIOS
129286	JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO	91 SITALLÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	442,821	442,821	442,821	334,947	75.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA SENCILLA. SITALLÁ

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
129287	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	91 SITALLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138941	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	304,068	304,068	304,068	274,150	90.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS SOLONCHAN VIEJO
129288	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 114	91 SITALLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,411,930	1,411,930	1,411,930	679,556	47.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	65.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PARA BIBLIOTECA) Y MURO DE CONTENCIÓN SITALLA
129289	SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA	92 SOCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138611	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	502,039	502,039	502,039	135,870	27.1%	0	0	OTROS	2.00	1.20	60.0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS SOCOLTENANGO
129290	JARDÍN DE NIÑOS JUAN FEDERICO	94 SOYALÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138452	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	33,287	33,287	33,287	28,345	85.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
129291	JARDÍN DE NIÑOS MOZART	94 SOYALÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138453	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	32,125	32,125	32,125	5,581	17.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
129292	TELESECUNDARIA NO. 1130 NIÑOS HÉROES	95 SUCHAPAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138615	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	347,616	347,616	347,616	63,292	18.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
129293	PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	96 SUCHATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138893	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,364,722	1,364,722	1,364,722	1,283,904	94.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EJIDO EL CAMPIO
129294	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138455	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	270,204	270,204	270,204	31,500	11.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN;
129295	JARDÍN DE NIÑOS JAIMÉ SABINES GUTIÉRREZ	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138456	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	79,640	79,640	79,640	24,151	30.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; EMILIANO ZAPATA
129296	PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138894	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	275,157	275,157	275,157	110,251	40.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS; PINTORRESCO
129297	PRIMARIA LUCIO CABAÑAS	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138893	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	738,130	738,130	738,130	271,401	36.8%	0	0	OTROS	1.00	0.57	57.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN; LAS DELICIAS
129298	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138892	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	814,183	814,183	814,183	308,885	37.9%	0	0	AULA	1.00	0.60	60.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; CANTÓN VICTORIA
129299	PRIMARIA NIÑOS HÉROES	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138944	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	840,303	840,303	840,303	749,414	89.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA Y AULA DE MEDIO EQUIPO; TAPACHULA
129300	TELESECUNDARIA NO. 574 FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (REFERENDO)	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138557	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40,984	40,984	40,984	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA
129301	TELESECUNDARIA NO 723 LEYES DE REFORMA (REFERENDO)	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138555	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	57,841	57,841	57,841	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (REFERENDO)
129302	TELESECUNDARIA NO 902 BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138556	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	81,451	81,451	81,451	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA
129303	SECUNDARIA GENERAL FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES	99 TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138612	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	473,157	473,157	473,157	404,154	85.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TAPALAPA (BARBIO MARGALENA)
129349	TELESECUNDARIA NO. 1014	101 TECTPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138587	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	192,740	192,740	192,740	114,154	59.2%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; NUEVO QUECHULA
129350	TELESECUNDARIA NO. 244	101 TECTPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138588	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	388,666	388,666	388,666	204,492	55.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; ROMANEO CALZADÓN (LA HERBADERA)
129351	TELESECUNDARIA NO. 245	101 TECTPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138586	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	36,848	36,848	36,848	35,008	95.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; LUIS ESPINOSA
129352	PRIMARIA MOCTEZUMA ILHUICAMINA	104 TULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138897	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	171,155	171,155	171,155	171,155	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN; JOLIA TONTIPIPA
129353	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89	104 TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138573	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	75,778	75,778	75,778	75,778	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN); PETALAHUE
129354	TELESECUNDARIA NO. 555 JUAN AMOS COMENIO	104 TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138589	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	80,567	80,567	80,567	74,098	92.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; CANTÓN
129355	TELESECUNDARIA NO. 557 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	104 TULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138590	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	42,931	42,931	42,931	42,931	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; CHALUM JUÁREZ
129356	JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ	105 TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138495	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,303,834	1,303,834	1,303,834	75,314	5.8%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIAS EXTERIOR, CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN PASADÓN
129357	PRIMARIA CONAFE IGNACIO ALLENDE	105 TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138946	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	333,240	333,240	333,240	8,391	2.5%	0	0	AULA	1.00	0.78	78.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; IGNACIO ALLENDE
129358	PRIMARIA JOSÉ MARÍA CÁCERES	105 TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138912	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,386	6,386	6,386	25	0.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIO TONALÁ
129359	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	105 TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138945	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	414,518	414,518	414,518	30,128	7.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; TONALÁ
129361	JARDÍN DE NIÑOS DELFINA RICON	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138498	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	524,347	524,347	524,347	233,994	44.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS TUXTLA GUTIÉRREZ
129362	JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138499	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,191,826	1,191,826	1,191,826	16,116	1.4%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
129363	JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138508	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	419,210	419,210	419,210	349,535	83.4%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR; TUXTLA GUTIÉRREZ
129364	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138479	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	196,483	196,483	196,483	196,483	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; TUXTLA GUTIÉRREZ
129365	JARDÍN DE NIÑOS JUAN CAMILO MOURIÑO	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138463	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	152,936	152,936	152,936	130,684	85.5%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE USOS MÚLTIPLES, OBRA EXTERIOR; ASTA BANDERA, ANDADORES Y ACCESO PRINCIPAL; TUXTLA GUTIÉRREZ
129366	JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138467	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	AULA	3.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; AMPLIACIÓN COCAL

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-16/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
129167	JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	126,752	126,752	126,752	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, NEVERA COMBO HIELO
129160	JARDÍN DE JUAN SABINES GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138487	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	231,607	231,607	231,607	5,839	2.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	DESCRIPCIÓN : CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR TUXTLA GUTIÉRREZ
129164	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138839	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	564,000	564,000	564,000	14,000	2.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y 3 AULAS DIDÁCTICAS TEMÁTICAS ; UN AULA DE CÓMPUTO, MÓDULO DE ESCALERAS, MURO DE CONTENCIÓN, BARRD PERIMETRAL, ACCESO, CARCAMO DE BOMBEO, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS Y BARRIDA, DESMONTAMIENTO DE REJA Y PINTURA GENERAL.
129169	PRIMARIA JAIME TORRES BODET	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	201,035	201,035	201,035	200,647	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. TUXTLA GUTIÉRREZ
129170	PRIMARIA JORGE TOVELA TORRES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138948	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	171,833	171,833	171,833	166,864	97.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. POMARROSA)
129171	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138497	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	18,783	18,783	18,783	18,783	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. CHIAPAS SOLIDARIO)
129172	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138949	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	201,015	201,015	201,015	191,109	95.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TUXTLA GUTIÉRREZ (SAN CAYETANO)
129173	PRIMARIA SALVADOR URBINA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138899	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	255,847	255,847	255,847	74,070	29.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN, PASEO DE LOS BOSQUES)
129174	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138574	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	270,299	270,299	270,299	4	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EXTERIOR: MURO DE CONTENCIÓN Y CANAL PLUVIAL AZTECA
129175	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 156	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138575	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	418,956	418,956	418,956	284,572	67.9%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA E HIDROSANTARIA. TUXTLA GUTIÉRREZ
129176	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 PREVO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138576	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	588,634	588,634	588,634	570,072	96.8%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO INCLUYE 8 ANEXOS (2 CAMERINOS, 2 SERVICIOS SANITARIOS, BODEGAS Y SALA DE PROYECCIÓN); 13A. ORIENTE NORTE NO. 600 (CERRADA)
129177	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 64	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138598	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	428,120	428,120	428,120	425,541	99.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHOS DE USOS MÚLTIPLES Y TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. PLAN DE AYALÁ)
129178	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 65	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138577	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	17,894	17,894	17,894	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS F.A.V. Y OBRA EXTERIOR: PINTURA DE BARRIDA, RED HIDROSANTARIA EXTERIOR, TUXTLA GUTIÉRREZ
129179	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138460	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	24,154	24,154	24,154	24,154	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MEDIO MONTE 1A SECCIÓN
129180	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL LARA VASSALLO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138496	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,886	6,886	6,886	6,886	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TUXTLA CHICO
129181	PRIMARIA MÉXICO LIBRE	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138947	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,013,881	1,013,881	1,013,881	229,361	22.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, ALUMBRADO DEL PLANTEL, AGUA POTABLE Y PINTURA TALSAMÁN
129182	PRIMARIA 5 DE MAYO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138898	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,592	4,592	4,592	4,592	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, CANTÓN 5 DE MAYO
129183	TELESECUNDARIA NO. 269	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138592	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	121	121	121	121	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CANTÓN SACRIFICIO
129184	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138951	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	711,637	711,637	711,637	55	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS), EDIFICIO B (2 AULAS DIDÁCTICAS) Y OBRA EXTERIOR (REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE BARRIDA Y ACCESOS) TUZANTÁN
129185	TELESECUNDARIA NO. 275	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138593	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	79,936	79,936	79,936	79,936	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS: A.B. OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANTARIA EXTERIOR ESTACIÓN TUZANTÁN
129186	JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138490	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	61,236	61,236	61,236	40,064	65.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA 2011 AQUICATEMANGÜ
129187	PRIMARIA CUATHEMOC	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	944,401	944,401	944,401	653,771	69.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA, CANAL PLUVIAL, REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS; VENUSTIANO CARRANZA

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
129388	TELESECUNDARIA NO. 448	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138596	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	145,111	145,111	145,111	142,334	98.1%	0	0	AULA	5.00	5.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, ENMALLADO PERIMETRAL ACCESO PRINCIPAL Y ASTA BANDERA SAN FRANCISCO (EL CAVITO)
129389	TELESECUNDARIA NO. 502 NIÑOS HÉROES	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138595	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	74,341	74,341	74,341	73,501	98.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS AGUACATELANGO
129390	SECUNDARIA GENERAL ROSARIOS CASTELLANOS	114-VILLA COMALTIITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138563	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90,563	90,563	90,563	83,936	90.5%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS, VILLA COMALTIITLÁN
129391	PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	645,511	645,511	645,511	342,329	53.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CUAUHTEMÓC
129392	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 55	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138613	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	289,569	289,569	289,569	186,154	64.3%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS JESUS MARIA GARZA
129393	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138614	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,387,687	1,387,687	1,387,687	1,074,746	77.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y VERIFICACIÓN DE RED ELÉCTRICA YAJALÓN
129394	REHABILITACIÓN	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138483	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55,067	55,067	55,067	1	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACIÓN DE SUELO INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PAREDES ALTAMIRANO
129395	PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138919	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	549,451	549,451	549,451	328,119	59.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA BARRA ALTAMIRANO
129396	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	9-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138842	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	43,817	43,817	43,817	43,817	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; ESCALÓN FRACCIÓN I
129397	PRIMARIA CUAUHTEMÓC	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138843	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,581	9,581	9,581	2,011	21.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN; AMATENANGO DEL VALLE
129398	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	133,980	133,980	133,980	1,239	1.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; AMATENANGO DEL VALLE
129399	JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES (REFRENDO)	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138438	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	438,656	438,656	438,656	338,748	77.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD LAS CHICHARRAS META-TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN
129400	TELESECUNDARIA NO. 951	14-BERROZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138578	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	73,277	73,277	73,277	628	0.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN; IGNACIO ZARAGOZA
129401	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138837	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	162,558	162,558	162,558	4,088	2.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS COMITAN DE DOMINGUEZ
129402	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO	21-COPAINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138856	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,828	323,828	323,828	569	0.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN; CAMPECHE
129403	TELESECUNDARIA NO. 79 12 DE OCTUBRE	21-COPAINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138602	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	18,334	18,334	18,334	38	0.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO C. LA NUEVA
129404	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138846	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	87,205	87,205	87,205	6	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN; LAS OLLAS
129405	JARDIN DE NIÑOS DIGNA OCHOA Y PLACIDO	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138440	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	119,110	119,110	119,110	45,469	38.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN
129406	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138847	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	220,897	220,897	220,897	15,864	7.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN; CHEN HOC
129407	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 148	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138599	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6	6	6	6	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CORTE DE TERRENO MIGUEL UTRILLA (LOS CHORRIS)
129408	PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138849	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	134,297	134,297	134,297	28,654	21.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; UNIÓN EL PASADERO
129409	JARDIN DE NIÑOS XICOTENCAL	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138486	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	285,858	285,858	285,858	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL BACHOÁN
129410	PRIMARIA LEONA VICARIO	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138850	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	103,700	103,700	103,700	15	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; VOLANTÍN LA BARRA
129411	PRIMARIA NETZAHUALCOTL	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138852	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	14,384	14,384	14,384	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; SAN SEBASTIÁN BACHOÁN
129412	PRIMARIA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138860	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	219,944	219,944	219,944	218,611	99.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; ESCUINTLA
129413	PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	22,862	22,862	22,862	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; ESCUINTLA
129414	PRIMARIA RUBÉN MIGUEL RINCÓN COUTIÑO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138858	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	65,102	65,102	65,102	64	0.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; ESCUINTLA
129415	PRIMARIA INDÍGENA GUADALUPE VICTORIA	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138861	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	334,149	334,149	334,149	334,149	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE TECHADO DE CANCHA Y 150 METROS DE BARRA PERIMETRAL; FRAMBOYÁN
129416	PRIMARIA NIÑOS HÉROES	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138929	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	16,764	16,764	16,764	24	0.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN GENERAL, DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, HODGA Y OBRAS EXTERIORES; HUITUPÁN
129417	JARDIN DE NIÑOS BERNANDO REYES PIMENTEL	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138443	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	286,120	286,120	286,120	250,091	87.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN
129418	SECUNDARIA GENERAL DR. MANUEL VELASCO SUAREZ	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138558	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59,483	59,483	59,483	4	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN; HUXTLA
129419	JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	43-ITZAMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138444	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	25,433	25,433	25,433	6,004	23.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN
129420	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 50	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138604	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	146,223	146,223	146,223	146,223	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE PINTURA, LA CONCORDIA
129421	TELESECUNDARIA NO. 953 OCTAVIO PAZ LOZANO	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138583	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	596,819	596,819	596,819	105,001	17.6%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	REHABILITACIÓN; PLAN DE LA LIBERTAD
129422	JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMÓC	54-LARABÁNZAR	SAN CRISTÓBALITO	RURAL	27300FA00E138748	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37,706	37,706	37,706	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD SAN CRISTÓBALITO; REHABILITACIÓN; APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, ZOGOS, PROTECCIONES Y PUERTAS DE MADRERA

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	14	15								
129361	PRIMARIA LEANOR DEL VALLE	54 LARRINZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	27300BA00E130381	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	461,469	461,469	461,469	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBALITO. REHABILITACIÓN GENERAL.
129363	PRIMARIA BONAMPAK	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138936	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	41,862	41,862	41,862	1	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO CON 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS NUEVA PALESTINA.
129367	PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138869	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	402,327	402,327	402,327	111,428	27.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ENMALLADO 12 METRO LINEAL, FRONTERA CORZAL.
129368	PRIMARIA JUAN ESCUITA	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138934	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,981	1,981	1,981	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL PALESTINA.
129369	PRIMARIA NIÑOS HÉROES	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138870	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	74,634	74,634	74,634	655	0.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR 79 METRO LINEAL LACANIA CHANGASAB.
129370	PRIMARIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138932	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	767,074	767,074	767,074	697,463	90.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL PALESTINA.
129371	PRIMARIA TENOCH	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138935	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59,886	59,886	59,886	63	0.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, SUMINISTRO DE ENMALLADO 400 METROS LINEALES, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA Y LÍNEA BETHEL.
129372	TELESECUNDARIA NO. 715 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA00E138595	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	62,293	62,293	62,293	3	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN PALENQUE.
129373	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 91	74 PANTELHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300CA00E138568	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,340,298	1,340,298	1,340,298	634,207	47.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE DRENA PLUVIAL, OBRAS DE PROTECCIÓN, TALUD Y REHABILITACIÓN GENERAL, INCLUYE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ESTUDIO BÁSICO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO, PANTELHÓ.
129374	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO	75 PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138877	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,062	26,062	26,062	12,645	48.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN EL LIMÓN.
129375	PRIMARIA JAIME SABINES	75 PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138880	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	487,775	487,775	487,775	380	0.1%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, SAN ANTONI LA SECC.
129376	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ	78 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138937	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26	26	26	26	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL.
129379	PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138884	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	127,200	127,200	127,200	15	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, NUEVO MÉXICO.
129380	PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138881	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,572	1,572	1,572	222	14.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE.
129381	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138882	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	487,422	487,422	487,422	87,342	17.9%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN: FRANCISCO VILA.
129382	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138887	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	462,436	462,436	462,436	431,139	93.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN SALTO DE AGUA.
129383	CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO. 30	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138434	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,011,629	4,011,629	4,011,629	2,449,509	61.1%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE COMPUTO, SERVICIOS MÉDICOS, BOSECA, COMODOR, COCINA, ROPERIA, LAVANDESERIA, DORMITORIO SENCILLO MUJERES CON BAÑO COMPLETO.
129384	CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO. 30	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138476	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	431,981	431,981	431,981	286,018	66.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE HABILITACIÓN DE 3 DORMITORIOS, COCINA, COMEDOR, TANQUES ESTACIONARIOS DE GAS DE 30 LITROS, CISTERNA DE 10M3 Y ENMALLADO PERIMETRAL SAN CRISTÓBAL.
129385	JARDÍN DE NIÑOS TRISO MOLINA	85 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138450	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	152,726	152,726	152,726	9,818	6.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN.
129386	JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN	90 SIMOJIVEL	SIMOJIVEL DE ALLENDE	URBANO	27300FA00E138335	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	611,261	611,261	611,261	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIMOJIVEL. REHABILITACIÓN.
129387	JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN	90 SIMOJIVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138453	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	365,717	365,717	365,717	295,663	80.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA.
129388	SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MÉNDEZ	90 SIMOJIVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138559	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	373,130	373,130	373,130	373,132	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN SIMOJIVEL.
129389	JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CULEBRO RUIZ	92 SOCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138478	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	490,669	490,669	490,669	3,274	0.7%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN T21NL.
129390	JARDÍN DE NIÑOS DOMINGO CHANONA RODRÍGUEZ	95 SUCHAPAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138454	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7,435	7,435	7,435	7,435	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN GENERAL.
129391	PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET	95 SUCHAPAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138942	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	265,320	265,320	265,320	11,927	4.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LA PALMA.
129392	SECUNDARIA GENERAL POETA SANTIAGO SERRANO	95 SUCHAPAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA00E138560	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,367,290	1,367,290	1,367,290	9,343	0.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN SUCHAPAPA.
129393	PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138916	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	624,197	624,197	624,197	8	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR TAPACHULA.
129394	PRIMARIA INTERNADO NO. 11 MARCEL JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138943	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	24,102	24,102	24,102	24,102	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL PARAGARZA.
129395	PRIMARIA LIC. JESÚS MARCELANA SOLÍS	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138895	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	227,722	227,722	227,722	130,437	57.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN GENERAL Y ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS A DIRECCIÓN, VILLAS FLORES.

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-16/13	17	18	19	20	21	22-22/20	23
129395	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1 PARA TRABAJADORES	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA00E138571	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	535,578	535,578	535,578	89,859	16.8%	0	0	OTROS	1.00	0.27	27.0%	REHABILITACIÓN GENERAL; TAPACHULA
129397	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 3	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA00E138570	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	73,116	73,116	73,116	73,105	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN GENERAL; TAPACHULA
129394	PRIMARIA 5 DE MAYO	101 TICPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138896	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	123,805	123,805	123,805	7	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
129395	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51	101 TICPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300CA00E138572	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	506,230	506,230	506,230	327,850	64.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN GENERAL; BAUDALES MALPASO
129396	JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI	104 TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AA00E138458	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	337,557	337,557	337,557	70,247	20.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN TILA
129397	JARDÍN DE NIÑOS MARK TWAIN	105 TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AA00E138459	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	33,637	33,637	33,637	32,008	95.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL; EL PRADO
129398	TELESECUNDARIA NO. 239	105 TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA00E138593	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,409	8,409	8,409	8	0.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN EJIDO PALO BLANCO
129399	JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA CASTELLANOS	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AA00E138474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	580,667	580,667	580,667	133,552	23.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; LOMA BONITA TESAN
129310	JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO CASTAÑÓN GAMBOA	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AA00E138470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	162,237	162,237	162,237	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; BARRIO SAN FRANCISCO
129314	JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AA00E138461	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	321,732	321,732	321,732	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y EXTERIOR; LA SOLEDAD
129315	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AA00E138469	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	211,012	211,012	211,012	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; BARRIO HIDALGO
129316	JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AA00E138472	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	442,620	442,620	442,620	44,775	10.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; EMILIANO ZAPATA
129317	JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AA00E138466	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	32,545	32,545	32,545	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA; TUXTLA GUTIÉRREZ
129318	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AA00E138465	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90,309	90,309	90,309	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; TUXTLA GUTIÉRREZ
129319	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AA00E138473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	150,698	150,698	150,698	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; LAS GRANJAS
129320	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AA00E138468	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	165,266	165,266	165,266	101,862	61.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; ARROYO BLANCO
129321	PRIMARIA AQUILES SERDÁN	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	132,002	132,002	132,002	10,762	8.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; TUXTLA GUTIÉRREZ (COL SAN FRANCISCO)
129322	PRIMARIA CAMPO MILITAR	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,065,809	1,065,809	1,065,809	1,015,059	95.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA; TUXTLA GUTIÉRREZ
129323	PRIMARIA CLUB ROTARIO	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49,325	49,325	49,325	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE LOS POR TECHUMBRE DE MULTYPANEL; TUXTLA GUTIÉRREZ
129324	PRIMARIA JOSEFA GARRIDO DE GONZÁLEZ BLANCO	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	732,342	732,342	732,342	732,342	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRIDA; TUXTLA GUTIÉRREZ
129325	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	164,285	164,285	164,285	15,760	9.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BARRIDA EN FACHADA PRINCIPAL 150 METROS LINEAL; REHABILITACIÓN DE 5 AGUAS DIDÁCTICAS; ANDADOR DE LGA; DEMOLUCIÓN DE BARRIDA Y ANDADORES DE ACCESO; TUXTLA GUTIÉRREZ
129326	PRIMARIA 14 SEPTIEMBRE 1824	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	121,858	121,858	121,858	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; TUXTLA GUTIÉRREZ (COL EL BRASILEIRO)
129327	SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA00E138561	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,061,948	2,061,948	2,061,948	516,207	25.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EXTERIOR; MURO DE CONTENCIÓN, CANALES Y DREN PLUVIALES; PASEO AGUAS
129328	SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO	110 TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA00E138562	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	411,653	411,653	411,653	346,439	84.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, E, Y C; TUZANTÁN
129329	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ	111 TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AA00E138500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	334,260	334,260	334,260	22,239	6.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN SAN VICENTE LA MISERIA
129330	PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	111 TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138952	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	292,474	292,474	292,474	288,465	98.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN HÉROES DE CHIAPAS (PEPE EL LIMÓN)
129331	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	113 VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AA00E138475	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	81,339	81,339	81,339	41	0.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; VENUSTIANO CARRANZA
129332	PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	113 VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	656,128	656,128	656,128	618,940	94.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; EJIDO MONTE CRISTO
129333	PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	118 ZIMACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138913	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	361,957	361,957	361,957	2,178	0.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; TZAJALNAM
129334	PRIMARIA VICENTE GUERRERO	118 ZIMACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	387,390	387,390	387,390	1,225	0.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; BOCHOBHO ALTO
129398	EQUIPAMIENTO PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR	90 SIMOJUVIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA00E138940	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	65,000	65,000	65,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO; PROVEER EN CHANALUCUM
129399	JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AA00E138457	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	77,720	77,720	77,720	30,003	38.6%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE UN AGUA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y BODEGA; HORTALIZAS JAPONESAS
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
CONSTRUCCIÓN																						
129402	TELESECUNDARIA NO. 1262, LAZARO CARDENAS DEL RIO	72 OCHOJIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300CA00E138554	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,721,730	3,721,730	3,721,730	3,511,722	94.4%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN; SERVICIOS SANITARIOS Y AGUAS DIDÁCTICAS; TZOPLILA
129401	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	95 SUCOCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AA00E138628	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	19,008,403	19,008,403	19,008,403	9,497,811	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.11	11.0%	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA SUCOCHAPA

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
129400	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1733001A00E138029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,538,372	6,538,372	6,538,372	614,856	9.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA. ETAPA DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA TUXTLA GUTIÉRREZ