

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
REPORTACIONES FEDERALES 179 REGISTROS																						
	FAFET										1,504,249,988	1,480,245,481	1,480,265,481	1,208,269,357	81.6%	0	0		149,360,900	142,502,240	95.5%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																						
INVERSIÓN																						
OBRA PÚBLICA																						
CONSTRUCCIÓN																						
139503	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA TÉCNICA (ICTF)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIAD0058009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	610.00	610.00	100.0%	ESTAS CIFRAS NO COINCIDIRAN CON LAS DEL SIAME, EN VIRTUD DE QUE NO SE HA HECHO LA COMPROBACION OFICIAL.
137313	EL PROYECTO CONSISTE EN LA TERMINACION DE 573 M2 DEL EDIFICIO DE CUBICULOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS C-V	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIAD0058004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.0%	0	0	AULA	610.00	610.00	100.0%	ESTAS CIFRAS NO COINCIDIRAN CON LAS DEL SIAME, EN VIRTUD DE QUE NO SE HA HECHO LA COMPROBACION OFICIAL.
157666	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS 28 MMHDD (PBAI ESTATAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	GA666010001200HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20,000	0	20,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
117844	MÓDULOS MI GOBIERNO 3A. ETAPA (OBRAS PRELIMINARES Y EXTERIORES)	2-ACALA	ACALA	URBANO	NAE0012809500HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	412,106	412,106	412,106	412,106	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
117845	PLAZA PARA MÓDULOS INTERACTIVOS MI GOBIERNO (CONSTRUCCIÓN)	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	NAE0012809600HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	721,559	721,559	721,559	614,635	85.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
117865	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA TAPANATEPEC -ARRIAGA, KM. 30-42A.	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	RAE00COB8112009HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	881,600	881,600	881,600	881,600	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.28	1.28	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
132171	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS	12-BELLA VISTA	US FLORES	RURAL	26200AC83922001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL						0	0	PROYECTO				DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 DD DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
112059	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	26200KAC81922001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	575,860	575,860	575,860	575,860	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 DD DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
117846	PLAZA PARA MÓDULOS INTERACTIVOS MI GOBIERNO (CONSTRUCCIÓN)	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	NAE0012809701HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,498,745	1,498,745	1,498,745	1,319,125	88.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
134327	CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE JARDÍN DE NIÑOS	19-CDAPILLA	LLANO GRANDE	RURAL	26200AC83922003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	33,891	33,891	33,891	33,891	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 DD DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
117832	PARADOR TURÍSTICO ARTESANAL DE COMITAN (OBRA EXTERIOR)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITAN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	NAE00503806401HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	503,046	503,046	503,046	503,046	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
129647	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	23-CHAMULA	MACZILHO	RURAL	26200NAC83922003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CHAMULA	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 DD DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
111663	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	PATRON	RURAL	26200NCC83922001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	809,545	809,545	809,545	809,545	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 DD DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado		Ejercido	Generados					Ejercidos	Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
112121	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	23-CHAMULA	BECHEUTIC	RURAL	26200KCB1922001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL		2,878,049	2,878,049	2,878,049	2,878,049	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
113672	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	23-CHAMULA	JOLNAJOTIC	RURAL	26200KCB1922001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA		1,073,592	1,073,592	1,073,592	1,073,592	100.0%	0	0	1.00	0.70	70.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
110117	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	23-CHAMULA	NICHÉN	RURAL	26200KCB1922001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA		1,482,285	1,482,285	1,482,285	1,482,285	100.0%	0	0	1.00	0.75	75.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 75% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
140645	AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO (CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA)	27-CHIAPA DE CORZO	FRANCISCO SAMABIA	RURAL	RD61AD7800702795	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		1,670,440	1,670,440	1,670,440	1,670,440	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
128889	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	27-CHIAPA DE CORZO	SAS MARIAS	RURAL	26200NACB3922002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ORGANIZACIÓN PROLEARRIA INDÍGENA Y POPULAR DEL ESTADO DE CHIAPAS A C		232,500	232,500	232,500	232,500	100.0%	0	0	1.00	0.40	40.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 40% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
117847	PLAZA PARA MÓDULOS INTERACTIVOS MI GOBIERNO (CONSTRUCCIÓN)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	NA100128098031H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		1,723,254	1,723,254	1,723,254	1,595,014	92.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
132234	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA CAPTACIÓN DE AGUA	33-EL PORVENIR	NUEVA ESPERANZA	RURAL	26200KCB1922002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		102,245	102,245	102,245	102,245	100.0%	0	0	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
134762	CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA	35-FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VIEJO GARMÉN	URBANO	26200F8CB3922002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
135344	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	35-FRANCISCO LEÓN	NARANJO	RURAL	26200GCB3922002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		147,500	147,500	147,500	147,500	100.0%	0	0	1.00	0.18	18.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 18% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
117857	ESTUDIO Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN Y LINEA DE ALIMENTACIÓN	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	NC100010306034H5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		1,590,223	1,590,223	1,590,223	834,795	52.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
129558	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	41-HUIKTLA	MONTECRISTO PLATA GRANDE	RURAL	26200NAC83P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE HUIKTLA	232,500	232,500	232,500	232,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
101213	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	26200NDC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	1,716,131	1,716,131	1,716,131	1,716,131	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
113368	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46-JIQUIPILAS	MACABIL DE LA LIBERTAD	RURAL	26200NDC83P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	1,844,896	1,844,896	1,844,896	1,844,896	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
117861	CAMINO 1.6 KM. 181+000 (TUTLA GUTIÉRREZ PICHUACALCO) - LAS MARAVILLAS (CONSTRUCCIÓN) (PUENTE SIN NOMBRE UBICADO EN EL KM 1+000)	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100C08056047HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,006,313	1,006,313	1,006,313	980,943	97.5%	0	0	METRO LINEAL	20.00	20.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL RECIBIR PRESUPUESTAL DEL 2012.
132808	CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	26200F8C83P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	19,942	19,942	19,942	19,942	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
117848	RASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)	48-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	NA10012809048HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,667,463	1,667,463	1,667,463	1,667,463	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL RECIBIR PRESUPUESTAL DEL 2012.
120785	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HAMACA	49-LA CONCORDIA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	26200UAC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES LAS TORRES	1,088,741	1,088,741	1,088,741	1,088,741	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.40	40.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 40% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
130721	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	50-LA GRANDEZA	EL CHORRO	RURAL	26200NAC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.51	51.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
115844	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDICPLINARIA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00613D001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD LAS MARGARITAS CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIDICPLINARIA
128448	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	57-MAPASTEPEC	ADOLFO RUIZ CORTINEZ	RURAL	26200VAC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Ministrado		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												12	13									
110036	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	65-MITONTIC	ALAMUL	RURAL	26200NCE83P22C005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MITONTIC	2,878,604	2,878,604	2,878,604	2,878,604	100.0%	0	0	1.00	0.85	85.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 85% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
131405	CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA TELESECUNDARIA	65-MOTONZINTLA	NIQUIVIL	RURAL	26200FCE83P22C003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	55,098	55,098	55,098	55,098	100.0%	0	0	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
129736	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	67-OCOSINGO	NUÉVO FRANCISCO LUÓN	RURAL	26200NAC83P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	232,500	232,500	232,500	232,500	100.0%	0	0	1.00	0.75	75.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 75% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
117927	CLINICA DE LA MUJER (OBRA COMPLEMENTARIA)	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	GC80050580223068HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,087,034	2,087,034	2,087,034	1,043,517	50.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL RECIBIRSE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
109738	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	79-RAYON	RAYÓN	URBANO	26200NCE83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	1,516,537	1,516,537	1,516,537	1,516,537	100.0%	0	0	1.00	0.78	78.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 78% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
112186	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	26200NCE83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1,878,886	1,878,886	1,878,886	1,878,886	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
160928	CENTRO DE SALUD URBANO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	GC8005058048078HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9,369,772	9,369,772	9,369,772	0	0.0%	0	0	1.00	0.10	10.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL RECIBIRSE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
120829	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ECOTURÍSTICO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	AGUA DE PAJARITO	RURAL	26200VAC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES SITATLCOCS HADICADOS EN HOUSTON	600,172	600,172	600,172	600,172	100.0%	0	0	1.00	0.28	28.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 28% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
116815	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 9A ETAPA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	22800VAD68007000445	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	6,155,172	6,155,172	6,155,172	3,000,000	48.7%	0	0	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURISTICO HEMANOS DOMINGUEZ, LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIERO SON PRECISERE.	
120570	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	RANCHO NUEVO	RURAL	26200NCE83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES SITATLCOCS HADICADOS EN HOUSTON	814,082	814,082	814,082	814,082	100.0%	0	0	1.00	0.25	25.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 25% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia e Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23		
129116	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	85 SAN FERNANDO	FRANCISCO I. MADRERO	RURAL	26200N0C83P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO		232,500	232,500	232,500	232,500	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
110090	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	86 SAN JUAN CANCUC	YASHNAIL	RURAL	26200N0C83P22C005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC		1,632,304	1,632,304	1,632,304	1,632,304	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.50	50.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
129409	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR TURÍSTICO	90 SIMOJOVEL	PAUHLIL DOS LOS COCOS	RURAL	26200N0C83P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL		36,618	36,618	36,618	36,618	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
113258	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90 SIMOJOVEL	LA CEIBA	RURAL	26200N0C83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL		2,313,238	2,313,238	2,313,238	2,313,238	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
30338	CONSTRUCCION DE 11,908.16 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985H070008556100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		837,739	837,739	837,739	837,739	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,908.16	11,908.16	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFE 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (AZTECA, CALLE LAURELES Y CIPRESIS, COLONIA SAN JUAN, COLONIA TROFEO ACCION FRACCION SANTA LUCIA, COLONIA LOS LLANOS).	
30314	CONSTRUCCION DE 11,911.18 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985H07000856100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		837,951	837,951	837,951	837,316	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	11,911.18	11,911.18	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFE 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (13 DE DICIEMBRE, 5 DE FEBRERO, ALBORCES, BRISAS DE CAHUACAN, CENTRO, EL ROSARIO).	
30321	CONSTRUCCION DE 17,342.64 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985H070008576100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		1,262,229	1,262,229	1,262,229	1,261,416	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	17,342.14	17,342.14	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFE 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (28 DE OCTUBRE, BELSINDO DOMINGUEZ).	
30295	CONSTRUCCION DE 2,242.16 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985H070008496100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		157,735	157,735	157,735	157,735	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,242.16	2,242.16	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFE 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (TINAGAS 2A SECCION, SANTA ELENA, PLAN LAS PALMAS).	
30266	CONSTRUCCION DE 2,240.89 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985H070008436100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		159,053	159,053	159,053	159,053	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,260.89	2,260.89	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFE 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (TINAGAS 1A SECCION, SAN ANTONIO NEXAPA, SIMON BOLIVAR).	
30279	CONSTRUCCION DE 2,310.11 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985H07000846100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		162,516	162,516	162,516	162,516	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,310.11	2,310.11	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFE 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (UNDO CHESPAL, CONQUISTA CAMPESINA, NUEVA LIBERTAD).	
30288	CONSTRUCCION DE 2,333.60 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985H07000846100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		164,168	164,168	164,168	164,168	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,333.60	2,333.60	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFE 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (LA JOYA, LA COGUELA, UNION MEXICANA (INDEPENDENCIA), LA FORTUNA).	
30265	CONSTRUCCION DE 2,386.00 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98 TAPACHULA	ZARAGOZA	RURAL	0985H070008426100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		142,845	142,845	142,845	142,845	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,386.00	2,386.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFE 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, EJIDO ZARAGOZA.	
30253	CONSTRUCCION DE 2,386.57 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985H070008346100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		167,895	167,895	167,895	167,895	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,386.57	2,386.57	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFE 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (EL PORVENIR, MALPASO, MEXQUITO, LA PAZ).	
30272	CONSTRUCCION DE 2,387.57 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985H070008456100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		167,965	167,965	167,965	167,965	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,387.57	2,387.57	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFE 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (FRACCION EL RETIRO, VIVA MEXICO, LA PATRIA).	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
30256	CONSTRUCCION DE 2,390.62 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985H0700080386100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	168,179	168,179	168,179	168,179	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,390.62	2,390.62	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (INDEPENDENCIA, HERMOSILLO, SALCHÉ, SANTA ROSA, VEGA DE MALACATE)
30254	CONSTRUCCION DE 2,391.92 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985H0700080356100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	168,271	168,271	168,271	168,271	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,391.92	2,391.92	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (FRACCION LAS GALERAS, SANTA ELENA, NVA, ESPERANZA, SAN AGUSTIN)
30268	CONSTRUCCION DE 2,394.53 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985H0700080446100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	168,455	168,455	168,455	168,455	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,394.53	2,394.53	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (FO DE NOVIEMBRE, VILLA LAS LOMAS)
30301	CONSTRUCCION DE 2,394.63 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985H0700080506100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	168,462	168,462	168,462	168,462	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,394.63	2,394.63	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (SAN ANTONIO CHICHARRAS, SAN JOSE REFORMAL)
30263	CONSTRUCCION DE 2,406.71 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985H0700080416100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	169,312	169,312	169,312	169,312	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,406.71	2,406.71	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (FO DE OCTUBRE, TOLIJAN CHIQUITO)
30284	CONSTRUCCION DE 2,415.62 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985H0700080476100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	169,938	169,938	169,938	169,938	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,415.62	2,415.62	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (SAN FRANCISCO, LA CONCORDIA, FRACCION LAS PALMAS, EL ROSARIO)
30262	CONSTRUCCION DE 2,418.92 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985H0700080386100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	170,171	170,171	170,171	170,171	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,418.92	2,418.92	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, VARIAS LOCALIDADES (PLAN DE ESPERANZA ALTA Y BAJA, HORIZONTE, EL RETIRO, PUERTO MADERO)
30257	CONSTRUCCION DE 2,474.64 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	LA PROVIDENCIA	RURAL	0985H0700080376100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	174,090	174,090	174,090	174,090	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,474.64	2,474.64	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA LA PROVIDENCIA
30305	CONSTRUCCION DE 4,886.60 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, 07	98-TAPACHULA	LLANO DE LA LIMA	RURAL	0985H0700080516100 GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	343,772	343,772	343,772	343,772	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,886.60	4,886.60	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, EJIDO LLANO DE LA LIMA
116842	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE PUERTO MADERO (MALECON)	98-TAPACHULA	PUERTO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	22800VAD690070005H	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	2,564,655	2,564,655	2,564,655	1,249,996	48.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE CONSTRUCCION DE ANDADORES, PALAPA, ESTACIONAMIENTO, ILUMINACION Y MOBILIARIO EN LA ZONA DE PUERTO MADERO. LOS AVANCES FISICO - FINANCIERO SON PRECISERE
117837	CASA FRAILESCANA (CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CANAL PLUVIAL)	100-TAPULULA	TAPULULA	URBANO	M8E000388010091HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	818,091	818,091	818,091	702,018	85.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECISERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
117809	CAMINO: E.C. (TECPATAN - FRANCISCO LEÓN) - SAN JOSÉ MAMPAC, TRAMO: KM. 7+400 AL KM. 17+700 (EXTRACCION DE DERIVAMBES) T.A	103-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100C038037092HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,472,808	2,472,808	2,472,808	2,472,808	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.25	15.25	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECISERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
134694	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA	103-TECPATAN	SAN JOSÉ REFORMA	RURAL	26200F8C83922C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
120965	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLÓGICOS	103-TEOPISCA	JARDIN DEL NUEVO EDÉN	RURAL	26200NCS922C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES ITALIICOS RADICADOS EN HOUSTON	685,991	685,991	685,991	685,991	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.43	43.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 43% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
128982	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	103-TEOPISCA	NUEVO LEÓN	RURAL	26200NAC83922C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ORGANIZACION PROLETARIA INDIGENA Y POPULAN DEL ESTADO DE CHIAPAS A C	292,500	292,500	292,500	292,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.40	40.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 40% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Ministrado		Ejercido	16-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												13	14									15	
11546	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	TILA	URBANO	26200NCS1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TILA	1,837,005	1,837,005	1,837,005	1,837,005	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.20	20.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 20% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
109746	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	CHULUM CÁRDENAS	RURAL	26200KCC31P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TILA	1,357,489	1,357,489	1,357,489	1,357,489	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.40	40.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 40% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
117863	CAMINO VICENTE GUERRERO - ESMERALDA-PALO BLANCO (REHABILITACIÓN) (PUENTE VEHICULAR DE ESTRUCTURA METALICA)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI0003B074297HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	408,616	408,616	408,616	348,193	85.2%	0	0	METRO LINEAL	43.63	32.72	75.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
117829	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	105-TONALA	CABEZA DE TORO	URBANO	KCE0001B012097HS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,270,706	2,270,706	2,270,706	911,951	40.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
132691	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	105-TONALA	HUAMACASTAL	RURAL	KCE0001B011097HS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,324,667	88.3%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
117828	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	105-TONALA	IGNACIO RAMIREZ	RURAL	KCE0001B011097HS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,144,153	1,144,153	1,144,153	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
117830	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	105-TONALA	CABEZA DE TORO	URBANO	KCE0001B013097HS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,401,387	1,401,387	1,401,387	544,637	38.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
120645	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE	105-TONALA	MANUEL AVILA CAMACHO (PONTE DURO)	RURAL	26200NAC3P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES LAS TORRES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.46	46.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 46% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
109878	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105-TONALA	PLAYA DEL SOL	RURAL	26200NCS1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA	391,580	391,580	391,580	391,580	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.65	65.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 65% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
157663	MERCADO PÚBLICO (CONSTRUCCIÓN)	105-TONALA	TONALA	URBANO	NAE00088012097HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	38,218,043	38,218,043	38,218,043	11,465,413	30.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
117849	MUELLE DE PAREDÓN (DEMOLICIÓN)	105-TONALA	PAREDÓN	URBANO	NAE0012810097HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	655,088	655,088	655,088	655,088	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
117862	PAREDÓN - E.C. (TONALA PUERTO ARISTA) KM 10+120 (RECONSTRUCCION DE APROCHES) (PUENTE DEL RIO ZANATECO EN EL TRAMO PAREDÓN, E.C. (TONALA- PUERTO ARISTA) KM.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI0003B073097HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	614,429	614,429	614,429	614,429	100.0%	0	0	METRO CUBICO	576.00	576.00	100.0%	PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
132433	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS Y COMERCIALES. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-96-01-01-02-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,567,019	7,567,019	7,567,019	7,364,346	97.3%	0	0	OTROS	3,763.00	3,385.00	90.0%	OBRA REFERENDADA.	
132729	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PRINCIPALES DEL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-96-08-01-02-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,554,161	88.1%	0	0	METRO CUADRADO	5,157.96	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO.	
157662	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO (SEGUNDA ETAPA)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	MAE0003B001101HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4,654,101	4,654,101	4,654,101	4,609,000	99.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
119946	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	26200NCS1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
161567	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS) DERIVADAS DEL BRAZO NORTE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NCE0001B108101HS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4,798,316	4,798,316	4,798,316	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
161396	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS) DERIVADAS DEL BRAZO NTA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NCE0001B108101HS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,028,106	5,028,106	5,028,106	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y aplicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
117855	FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL ORIENTE (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NAE00012811201HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,287,000	65.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIBRE PRESUPUESTAL DEL 2012.
157665	PALACIO DE GOBIERNO (ADECUACIÓN DE TECHUMBRE DE BALCÓN Y AREA DE CAMPANA)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NAE000128128101HE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PRECIBRE PRESUPUESTAL DEL 2012.
117834	PARKING CENTRAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	MAE000030808101HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	628,203	628,203	628,203	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIBRE PRESUPUESTAL DEL 2012.
133883	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NAE0000308045101HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	19,294,924	19,294,924	19,294,924	10,495,665	54.4%	0	0	OBRA	1.00	0.86	86.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIBRE PRESUPUESTAL DEL 2012. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS SIGUIENTES CALLES Y AVENIDAS: AV. CHOCARRERA ENTRE CARRITERA CHICASEN Y PASO DE LAS GARGOLAS (FRACC. BUENA VISTA); 4A. SUR ENTRE PRIV. ALPTE. Y CALLE PROGRESO (COL. SAN JOSÉ TERÁN); AV. JERUSALEN ENTRE CALLE NVO. LEÓN Y CALLE LOS LAURELES (COL. PLAN DE AYALA NTE.); AV. SAUCE ENTRE BUGAMBILIAS Y JARDÍN (COL. 6 DE JUNIO); AV. SAUCE ENTRE TULIPÁN Y GIRASOL (COL. 6 DE JUNIO); AV. SAUCE ENTRE JARDÍN Y JAZMÍN (COL. 6 DE JUNIO); AV. SAUCE ENTRE JAZMÍN Y TULIPÁN (COL. 6 DE JUNIO); LA CALLE LAS TORRES ENTRE LIBR. NTE. Y JERUSALEN (COL. PLAN DE AYALA NORTE); CALLE NVO. LEÓN ENTRE AV. PALENQUE Y AV. SINALOÁ (COL. PLAN DE AYALA NORTE); CALLE NVO. LEÓN ENTRE AV. SINALOÁ Y AV. TLAXCALA (COL. PLAN DE AYALA NORTE); CALLE NVO. LEÓN ENTRE URBANIZADO NORTE Y JERUSALEN (COL. PLAN DE AYALA NORTE); PRIVADA 4A. PTE. ENTRE 3A. Y 4A. SUR (COL. SAN JOSÉ TERÁN); CIRCUITO DE LA COL. ROBLE
117838	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN DE LA 6A. NORTE ENTRE 21A. ORIENTE Y	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NAE0000308015101HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	829,947	829,947	829,947	796,032	95.9%	0	0	METRO CUADRADO	788.50	788.50	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIBRE PRESUPUESTAL DEL 2012.
120127	PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	26200NAC70P22001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	1,500,000	1,500,000	1,500,000	750,000	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
134828	PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLES. COPOYA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COPOYA	URBANO	108-SE-07-03-02-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	732,356	48.8%	0	0	METRO CUADRADO	883.50	44.00	5.0%	OBRA REFERENDADA.
117851	SECCIÓN 40 (CONSTRUCCIÓN DE AJUDDIORO DE USOS MÚLTIPLES)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NAE000128102101HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7,034,597	7,034,597	7,034,597	6,554,058	93.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIBRE PRESUPUESTAL DEL 2012.
117852	TORRE CHIAPAS (SERVICIO DE PROYECTOS DE PROYECTO INTEGRAL PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NAE000128106101HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6,387,065	6,387,065	6,387,065	3,387,065	53.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIBRE PRESUPUESTAL DEL 2012.
117853	TORRE CHIAPAS (PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NAE000128107101HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	60,010,241	60,010,241	60,010,241	49,886,349	83.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIBRE PRESUPUESTAL DEL 2012.
117854	TORRE CHIAPAS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DATA CENTER)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NAE000128109101HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	60,141,656	60,141,656	60,141,656	52,122,768	86.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIBRE PRESUPUESTAL DEL 2012.
132434	TRABAJO COMPLEMENTARIO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SE-06-01-02-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3,542,888	35.4%	0	0	METRO CUADRADO	879.55	879.55	100.0%	OBRA REFERENDADA.
157664	URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO (OBRA Y MOBILIARIO) (CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN))	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NAE000128111101HS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6,635,000	6,635,000	6,635,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIBRE PRESUPUESTAL DEL 2012.
132435	4 CRUCEROS (2A. ORIENTE Y 4A. SUR, 2A. ORIENTE Y 5A. SUR, 3A. ORIENTE Y 4A. SUR). TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SE-06-01-02-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	765,000	765,000	765,000	688,489	90.0%	0	0	METRO CUADRADO	669.44	669.44	100.0%	OBRA REFERENDADA.
135155	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	113-VENUSTIANO GARRANZA	TRINENTA Y UNO DE DICIEMBRE	RURAL	26200F8CB9P22003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	100,882	100,882	100,882	100,882	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												12	13									
109752	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS SOLARES	114-VILLA COMALTITLÁN	VILLA COMALTITLÁN	URBANO	26200NDC81P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALTITLÁN	331,336	331,336	331,336	331,336	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
117850	MÓDULOS MI GOBIERNO (OBRAS PREEMINARES Y EXTERIORES)	115-VILLA CORZO	REVOLUCIÓN MEXICANA	URBANO	NAE00128101107HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	276,986	276,986	276,986	276,986	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
187886	MÓDULOS MI GOBIERNO (OBRAS PREEMINARES Y EXTERIORES)	115-VILLA CORZO	REVOLUCIÓN MEXICANA	URBANO	NAE00128101107HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	276,986	276,986	276,986	276,986	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
132602	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA CORZO (CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN EXTERNA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	NAE00128101107HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	14,995,485	14,995,485	14,995,485	14,995,485	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
187899	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA CORZO (CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN EXTERNA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	NAE00128101107HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	14,995,485	14,995,485	14,995,485	7,692,742	51.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONTINO EL ESTADO FN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
113181	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PARA BOMBEO	116-VILLAFLORES	CRISTÓBAL OREGÓN	URBANO	26200NDC81P22C004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2,153,259	2,153,259	2,153,259	2,153,259	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
117943	EDIFICIO PÚBLICO PARA SERVICIOS MUNICIPALES (CONSTRUCCIÓN)	120-BELISARIO DOMÍNGUEZ	RODOLFO FIGUERDA	RURAL	NAE00128084120HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,621,328	87.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
117941	EDIFICIO PÚBLICO PARA SERVICIOS MUNICIPALES (CONSTRUCCIÓN)	121-EMILIANO ZAPATA	20 DE NOVIEMBRE	URBANO	NAE00128082121HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000	50.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
117942	EDIFICIO PÚBLICO PARA SERVICIOS MUNICIPALES (CONSTRUCCIÓN)	122-MIZCALAPA	NAUDALES MALPASO	URBANO	NAE00128083122HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
117940	EDIFICIO PÚBLICO PARA SERVICIOS MUNICIPALES (CONSTRUCCIÓN)	123-EL PARRAL	EL PARRAL	URBANO	NAE00128081123HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,977,305	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
	RECONSTRUCCIÓN																					
117964	MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS VULNERABLES (EXTRACCION DE DERRUMBES EN TRAMOS DE LA RED DEL ESTADO)	84-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE00038080032HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	780,000	780,000	780,000	0	0.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA	3,937.06	3,937.06	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
132436	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 30 DE DIAM. DE PVC EN AS. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. PONIENTE, TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SC-03-00-02-006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,264,000	1,264,000	1,264,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	691.95	691.95	100.0%	OBRA REFERENDADA.
117839	REENCARPENTAMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (SAN JORGE) (RECICLADO DE PAVIMENTO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NAE00038016101HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7,933,825	7,933,825	7,933,825	7,933,825	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	42,267.00	42,267.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
	AMPLIACIÓN																					
112859	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUERDA	URBANO	26200NDC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA	2,339,419	2,339,419	2,339,419	2,339,419	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
113813	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COMITAN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	26200NDC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ	440,706	440,706	440,706	440,706	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.10	10.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 10% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Ministrado		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14									
112383	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-CHENALHO	VIEJUDO	RURAL	26200N0C81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
109759	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	26200N0C81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE ESCUINTLA	1,195,033	1,195,033	1,195,033	1,195,033	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
108862	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	85-SAN FERNANDO	EL CANELO	RURAL	26200N0C81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	2,824,240	2,824,240	2,824,240	2,824,240	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
109787	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	85-SAN FERNANDO	TERRERO COPALAR	RURAL	26200N0C81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	188,715	188,715	188,715	188,715	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
109946	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	26200N0C81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPA	373,234	373,234	373,234	373,234	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
112003	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	113-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	26200N0C81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TZIMOL	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
136949	MODERNIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSITARIA DR. CARLOS MACIEL ESPINOSA (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIAD0058001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	11,660,000	11,660,000	11,660,000	11,660,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,050.00	4,050.00	100.0%	ESTAS CIFRAS NO CONCORDAN CON LAS DEL SIAME, EN VIRTUD DE QUE NO SE HA HECHO LA COMPROBACION ESTATAL.
117860	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO - JIOTOL) - ARROYO GRANDE - EJIDO SONORA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+500 (SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL MEJORAMIENTO)	78-PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACÁN	ARROYO GRANDE	RURAL	RAE00C08049072H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,185,319	2,185,319	2,185,319	2,117,754	96.9%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012, TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SONORA.
137099	ILUMINACIÓN EXTERIOR EN LA COCINA UNIVERSITARIA DE LA UNACH	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIAD0058002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	100.0%	0	0	PIEZA	100.00	100.00	100.0%	ESTAS CIFRAS NO CONCORDAN CON LAS DEL SIAME, EN VIRTUD DE QUE NO SE HA HECHO LA COMPROBACION OFICIAL.
159769	MEJORAMIENTO FÍSICO DE ESPACIOS PÚBLICOS	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	26200N0C81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
155347	ADQUISICIÓN DEL PREDIO LINDA VISTA	108-TUXTLA GUTIERREZ	LINDAVISTA	RURAL	27400NE100C128031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS	6,231,964	6,231,964	6,231,964	0	0.0%	0	0	LOTE	53.00	0.00	0.0%	NO EJERCIDO AL PRECIERE 2012 SEHA REPROGRAMADO PARA EL 2011

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido								16-15/13	17
15557	ADQUISICIÓN DEL PREDIO PUENTE BUENA VISTA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	BUENAVISTA	RURAL	27400NE000C128032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS	4,692,738	4,692,738	4,692,738	0	0.0%	0	0	0	0	102.00	0.00	0.0%	PRECIERE DEL 2012 NO EJERCIO SERA REPROGRAMADO PARA EL 2013
161034	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (VOLÚMENES ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	KC200C01B09310045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,283,964	2,283,964	2,283,964	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
119708	MEJORAMIENTO FÍSICO DE ESPACIOS PÚBLICOS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	26200NAC67922001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
117856	TORRE CHIAPAS (ADECUACIÓN DE ESPACIO EN EL PISO NÚMERO 20)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NAE0012612610045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9,675,205	9,675,205	9,675,205	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.85	85.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
152672	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400G8000508001	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	0	103.00	0.00	0.0%		
138048	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPAMIENTO EN EL AUDITORIO DE LOS CONSTITUYENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI400058005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100.0%	0	0	0	1,350.00	1,350.00	100.0%	ESTAS CIFRAS NO COINCIDIRÁN CON LAS DEL SAHE, EN VIRTUD DE QUE NO SE HA HECHO LA COMPROBACION OFICIAL.	
117866	CAMINO: BETANIA - SOYATITÁN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+000 (CONSERVACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 36+000 [T.A.]	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	RAE00C08144027H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,964,825	99.3%	0	0	0	36.00	36.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
117835	AUDITORIO POLIFORUM (MANTENIMIENTO GENERAL)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	MAE000038069101H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21,400	21,400	21,400	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
41884	REHABILITACIÓN DE TRAMO DE CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO ROSENDO SALAZAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06H 00112 8068	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUICARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	0	41.00	0.00	0.0%	A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN OTRAS METAS DEL PROYECTO, QUE NO ES POSIBLE CAPTURAR EN EL SISTEMA. FUERA DE LOS AVANCES PRESENTADOS SON DATOS PRELIMINARES, EN ESPERA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2012.	
135023	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	26200F8C83922001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	0	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
117858	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-ÁNGEL ALBINO CORDO	ALTAMIRANO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORDO)	URBANO	NCE00018022008H5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,909,510	1,909,510	1,909,510	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.75	75.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
110021	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-BELLA VISTA	LAS CHICHARRAS	RURAL	26200NAC83922003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA	1,553,700	1,553,700	1,553,700	1,553,700	100.0%	0	0	0	1.00	0.85	85.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 85% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
117833	AUTODÓROMO CHIAPAS (BACHEO Y ACONDICIONAMIENTO DEL OVALO DE LA PISTA, REHABILITACIÓN DEL OVALO DE LA PISTA, CURVAS 1,2,3)	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	MAE000038065012H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,156,323	1,156,323	1,156,323	1,156,323	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
134454	REHABILITACIÓN DE AULA PARA JARDÍN DE NIÑOS	15-BOCHIL	GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA)	RURAL	26200F8C83922002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	46,320	46,320	46,320	46,320	100.0%	0	0	0	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
134540	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	15-BOCHIL	GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA)	RURAL	26200F8C83922001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	148,680	148,680	148,680	148,680	100.0%	0	0	0	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
												12	Ministrado	Programado	Ejercido							
131519	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	19 COAPILLA	COAPILLA	URBANO	26200F8C83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	30,554	30,554	30,554	30,554	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
117836	TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN Y SAN JERONIMO (RESTAURACIÓN)	31-CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	M8E0003B009031H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,599,015	3,599,015	3,599,015	3,589,590	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
134834	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	33-EL PORVENIR	CANADÁ	RURAL	26200F8C83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	85,437	85,437	85,437	85,437	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
132462	REHABILITACIÓN DE AULA TELESECUNDARIA	39-HUITUPÁN	ZACATONAL DE JUÁREZ	RURAL	26200F8C83P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	42,500	42,500	42,500	42,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
131761	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	47-JITOTOL	CARMEN ZACATAL	RURAL	26200F8C83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
129773	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	51-LA INDEPENDENCIA	RIO BLANCO	RURAL	26200F8C83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.51	51.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
129926	REHABILITACIÓN DE CASA EJIDAL	51-LA INDEPENDENCIA	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL	26200NAC83P22C004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.51	51.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
131265	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	53-LAS MARGARITAS	NUEVO HUERTÁN	RURAL	26200F8C83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	72,500	72,500	72,500	72,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.51	51.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
140437	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO)	56-LA TRINITARIA	LAS DELICIAS	RURAL	NCE0001B081099H5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	491,538	491,538	491,538	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
136016	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	61-MAZATÁN	EL CORRALITO	RURAL	26200F8C83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	89,453	89,453	89,453	89,453	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
130987	REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA	61-MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	26200F8C83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.51	51.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
133544	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	65-MOTZOINTLA	MOTZOINTLA DE MENDOZA	URBANO	26200F8C83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	44,902	44,902	44,902	44,902	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
130169	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	SAN ANTONIO GUAYAZUL	RURAL	26200F8C83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.51	51.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
132713	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	75-PANTEPEC	EL AVELLANO	RURAL	26200F8C83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	31,724	31,724	31,724	31,724	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
130632	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	75-PANTEPEC	SAN ANTONIO 2A. SECCIÓN	RURAL	26200F8C83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	68,276	68,276	68,276	68,276	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.51	51.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
132585	REHABILITACIÓN DE AULA PARA JARDÍN DE NIÑOS	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	26200F8C83P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	35,224	35,224	35,224	35,224	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
130547	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	26200F8C83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	89,776	89,776	89,776	89,776	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.51	51.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
117831	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA EL CERRILLO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	MAE005038062079HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	323,663	323,663	323,663	323,663	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	14									
109777	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	26200NCE83P220003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	515,471	515,471	515,471	515,471	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 60% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
135440	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD	88-SANTIAGO EL PINAR	CHOYÓ	RURAL	26200GCC83P220001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.18	18.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 18% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
134892	REHABILITACIÓN DE AULA TELESECUNDARIA	89-SILTEPEC	OLUZ DE PIEDRA	RURAL	26200FCE83P220002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	81,416	81,416	81,416	81,416	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.49	49.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 49% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
131060	REHABILITACIÓN DE AULA TELESECUNDARIA	89-SILTEPEC	LLAND GRANDE	RURAL	26200FCE83P220002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	96,792	96,792	96,792	96,792	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.51	51.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 51% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
135271	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD	102-TENEXIAPA	TRES CERROS	RURAL	26200GCC83P220001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	27,558	27,558	27,558	27,558	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.18	18.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 18% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
132437	DRENAJE SANITARIO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO. TUTXLA GUTIÉRREZ.	108-TUTXLA GUTIÉRREZ	TUTXLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SD-03-01-02-007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,677,000	2,677,000	2,677,000	2,672,947	99.8%	0	0	METRO LINEAL	87.21	87.21	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
116904	ACCESOS VIALES A SITIOS DE INTERES TURISTICO/RESCATE DE ZONAS ARQUEOLOGICAS. IZAPA	109-TUTXLA CHICO	IZAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	22800VAD69007000065	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	2,564,655	2,564,655	2,564,655	2,214,195	86.3%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE REHABILITACIÓN DE 1.1KM DE ACCESO VEHICULAR A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE IZAPA. LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIERO SON PRECISER.
116995	MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN SANTO DOMINGO UNIÓN JUÁREZ	112-UNIÓN JUÁREZ	UNIÓN JUÁREZ	URBANO	22800VAD69007000065	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	1,538,793	1,538,793	1,538,793	749,988	48.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2012, ACTIVIDAD A REALIZARSE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, PISOS, JARDINES, GUARNICIONES, MOBILIARIO URBANO E ILUMINACIÓN DEL PARQUE SANTO DOMINGO. LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIERO SON PRECISER.
129502	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	112-UNIÓN JUÁREZ	TRINIDAD	RURAL	26200FCE83P220001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.15	15.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 15% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
	EQUIPAMIENTO																					
	OTROS																					

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ejercido			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	14	15								
11655	CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE LOS RECURSOS FEDERALES 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	140 69 007 0001	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	1,176,724	0	0	0	0.0%	0	0	REUNION	4.00	0.00	0.0%	ES LA PREVENCIÓN DE RECURSOS DEL ESTADO PARA CONVENIR RECURSO CON LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2012. NO CORRESPONDE A UN PROYECTO OPERATIVO ÚNICAMENTE CONSTITUYE A UNA APERTURA PROGRAMÁTICA PARA RECONSTRUIR LOS RECURSOS FEDERALES DEL CONVENIO CON SECTOR FEDERAL.
11663	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA STA. ETAPA	08-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2280V4S69070003H5	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	500,000	500,000	500,000	249,230	49.8%	0	0	SEÑALAMIENTOS	16.00	1.60	10.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012, ACTIVIDADES A REALIZARSE INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES PROMOCIONALES EN EL DISTRITO TURISTICO. LOS AVANCES FISICO FINANCIERO SON PRECISARE.
	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y																					
101245	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	26200NCC3P22C004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
SANEAMIENTO FINANCIERO																						
119841	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26100AP00P018001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD ESTATAL	HACIENDA	766,422,433	766,422,433	766,422,433	702,553,897	91.7%	0	0	TRAMITE	12.00	11.00	91.7%	PENDIENTE DE COMPROBAR EL GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
120363	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26100AP00P018006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD ESTATAL	HACIENDA	69,080,657	69,080,657	69,080,657	69,080,657	100.0%	0	0	TRAMITE	6.00	6.00	100.0%	DEL TOTAL DEL FOLO NO 56630 POR LA CANTIDAD DE \$268,637,375 PRESENTADO AL PRIMER TRIMESTRE, SE REALIZO TRASPASO A ESTE PROYECTO POR LA CANTIDAD DE \$69,080,657
120274	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26100AP00P018002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD ESTATAL	HACIENDA	198,956,738	176,148,935	176,148,935	121,780,274	69.1%	0	0	TRAMITE	12.00	11.00	91.7%	PENDIENTE DE COMPROBAR EL GASTO