

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones							
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %						
												Ministrado	Programado	Ejercido								16-15/13	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23					
FCMIFAPAS RECURSO 2012																											
APORTACIONES FEDERALES 264 REGISTROS																											
FAO												1,052,628,464	772,030,553	1,052,061,325	470,469,023	61.0%	0	0			7,444.74	7,139.84	95.9%				
RSE																											
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																											
157748	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100003807200C3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	22,420,000	22,420,000	22,420,000	13,594,916	60.6%	0	0	APOYO	280.00	182.00	65.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
157740	PROGRAMA DE AGUA POTABLE (PROYECTOS INTERMUNICIPALES EN ZONAS MARGINADAS)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1000018001000C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	134,918,816	0	134,918,816	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
157755	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0A100003800200C3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	145,132,157	0	145,132,157	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
118317	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ACACAYAGUA	HIDALGO	RURAL	KC1780010018001C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.70	70.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
118318	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ACAPETAHUA	CONSUELO ULAPA	RURAL	KC1780010019003C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	90,000	90,000	90,000	8,979	10.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.08	8.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
157754	CAMINO E.C. (AGUSTÍN RUBIO-L. ZARAGOZA) CERRO LAS CAMPANAS-VILLAFLORES-SAN LORENZO-REFORMA Y PLANADA, (SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (CUNETAS, CARP. ASFÁLTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO))	AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA166003008005C3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	668,808	668,808	668,808	200,610	30.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
157743	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMATENANGO DE LA FRONTERA	POTRERILLO	RURAL	NC1780010012006C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,572,434	1,572,434	1,572,434	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
118320	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVA MORELIA	RURAL	KC1780010012006C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.80	80.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
118319	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	AMATENANGO DE LA FRONTERA	RÍO GUERRERO	RURAL	KC1780010020006C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.80	80.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
118411	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMATENANGO DE LA FRONTERA	OJO DE AGUA	RURAL	NC1780010013006C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.75	75.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
118510	CAMINO E.C. (TOPISCA - NUEVO LEÓN) - SAN CABALIMON CHAVÍN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+800 (SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 4+600)	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA1000038054007C3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,835,910	5,835,910	5,835,910	5,835,910	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.60	4.60	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. BENEFICIA A LAS					
118336	CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	AMATENANGO DEL VALLE	MORELIA	RURAL	NC1000018012006C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	93,332	93,332	93,332	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
58851	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	AMATENANGO DEL VALLE	CRUZ QUEMADA	RURAL	21800NCS60318001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%						
58841	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	AMATENANGO DEL VALLE	GUADALUPE PORVENIR	RURAL	21800NCS60318001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%						
58720	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	AMATENANGO DEL VALLE	LA MERCEID	RURAL	21800NCS60318001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%						
58905	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	AMATENANGO DEL VALLE	RANCHO NUEVO	RURAL	21800NCS60318001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%						
58918	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	AMATENANGO DEL VALLE	SAN JOSE LA REFORMA	RURAL	21800NCS60318001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%						
58829	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	AMATENANGO DEL VALLE	SAN MIGUEL EL ALTO	RURAL	21800NCS60318001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%						
118314	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	BELLA VISTA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	KC1780010011011C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	564,841	564,841	564,841	264,820	46.9%	0	0	OBRA	1.00	0.68	68.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
118322	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	BENEFICARIO DE LAS AMÉRICAS	ROBERTO BARRIOS	RURAL	KC1780010023114C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	90,000	90,000	90,000	72,468	80.5%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.80	80.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
118406	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE 13 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BOCHIL	BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1780010015018C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	18,713,762	18,713,762	18,713,762	2,733,864	14.6%	0	0	OBRA	1.00	0.68	68.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ALLENDE ESCOPIJLAS					
132693	MODERNIZACIÓN Y AMP. DEL CAMINO: BOCHIL-EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+931.50 (SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL 3+500 (CUNETAS, CARPETA ASFÁLTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO) AL KM 3+931.50)	BOCHIL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	RA1660030080031C3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,659,181	1,659,181	1,659,181	490,279	29.5%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.05	70.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
118532	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: BOCHIL-EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+931.50 (SUBTRAMO: DEL KM 3+500 AL KM 3+931.50)	BOCHIL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	RA1000038125013C3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	31,500	31,500	31,500	15,810	50.2%	0	0	KILOMETRO	0.43	0.17	39.5%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
118526	CAMINO RURAL: CHESPAL VIEJO - AGUA CALIENTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+540 (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL ZANCO DE 25 ML UBICADO EN EL KM 9+499)	CACAHATÁN	AGUA CALIENTE	RURAL	RA1000038076011C3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	614,429	614,429	614,429	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	25.00	25.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CHESPAL VIEJO					
118311	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CATAZAJÁ	EL PARAISO	RURAL	KC178001004016C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	760,848	760,848	760,848	228,070	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.69	69.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
118312	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CATAZAJÁ	PUNTA ARENA	RURAL	KC1780010005016C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,782,686	1,782,686	1,782,686	972,890	54.6%	0	0	OBRA	1.00	0.81	81.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					
118522	CAMINO E. C. (CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR) GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO KM 0+000 - KM 25+000 (SUBTRAMO: KM 2+000 - KM 18+100)	CINTALAPA	LÁZARO CÁRDENAS	URBANO	RA1000038069017C3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,114,707	95.6%	0	0	KILOMETRO	12.50	12.50	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE GENERAL RAFAEL CAL Y MAYOR					
157746	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CINTALAPA DE FIGUEROA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	NC1780010070717C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	110,661	110,661	110,661	32,928	29.8%	0	0	OBRA	1.00	0.61	61.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.					

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	22-21/20	23
												12	13	14											
118356	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN ELOY BORRAZ, ESPERANZA DE LOS POBRES Y NUEVA LIBERTAD	18-CINTALAPA	ESPERANZA DE LOS POBRES	RURAL	NC0000018055017CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	379,003	379,003	379,003	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. TAMBIEN BENEFICIA A: ELOY BORRAZ Y NUEVA LIBERTAD			
118412	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SISTEMA DE AGUA POTABLE	18-CINTALAPA	NUÉVO JERUSALÉN	RURAL	NC178C010032017CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.80	80.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
118336	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 62+000 (SUBTRAMO: DEL KM 23+700-28+700 AL 24+700-29+700)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI000038129017CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	92,104	92,104	92,104	34,600	37.6%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
118550	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 62+000 (SUBTRAMO: DEL KM 23+700-28+700 AL 24+700-29+700)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI6660030012017CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,561,361	3,561,361	3,561,361	974,894	27.4%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
157745	SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN)	18-CINTALAPA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	NC178C010076017CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	337,014	337,014	337,014	100,710	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
157744	SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN)	18-CINTALAPA	NUÉVAS MARAVILLAS	RURAL	NC178C010075017CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	373,779	373,779	373,779	111,926	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.62	62.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
157738	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	NC178C010077017CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,357,316	2,357,316	2,357,316	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.72	72.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
118528	CAMINO: E.C. COPAINALÁ - COAPILLA - EJIDO MORELIA - RIVERA TRINIDAD - EL CARMEN (RECONSTRUCCIÓN)	18-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI00003808018CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,574,850	1,574,850	1,574,850	787,425	50.0%	0	0	KILOMETRO	3.80	3.80	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
118430	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CHALCHIHUITÁN - CANTEAL - TZACUCUM, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 (SUBTRAMO: DEL KM 5+500 AL KM 10+500)	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	RAI000038050022CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,118,684	1,118,684	1,118,684	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CANTEAL Y TZACUCUM			
118639	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL: PACANAM - PATKANTAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+470 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 0+780 (TERRAZAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO))	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI000038153022CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.78	0.78	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
160444	AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NCI000018100023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	19,135,891	19,135,891	19,135,891	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
157747	CAMINO: SACLAMANTON - YITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+124.80 (SUBTRAMO: KM. 9+000 AL 17+124.80)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI000038050202CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	78,121,038	78,121,038	78,121,038	58,354,844	74.7%	0	0	KILOMETRO	8.12	6.74	83.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
157736	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	23-CHAMULA	SPALCHÉN	RURAL	NCI000018012102CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	361,747	361,747	361,747	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
59069	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	23-CHAMULA	NET AK'IK	RURAL	2180003680018001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
59012	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	23-CHAMULA	TZAJALUM	RURAL	2180003680018001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
118341	CONSTRUCCIONES DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	CHICUMTANTIC	RURAL	NCI000018037023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	670,778	670,778	670,778	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
118549	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (SCLC - SAN JUAN CHAMULA) - BECHITIC - TZOJULUM (TIERRA COLORADA) (SUBTRAMO: DEL KM. 8+500 AL KM 9+500)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI6660030011022CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,811,000	2,811,000	2,811,000	1,690,604	60.1%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
118535	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (SCLC - SAN JUAN CHAMULA) - BECHITIC - TZOJULUM (TIERRA COLORADA) (SUBTRAMO: DEL KM. 8+500 AL KM 9+500)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI000038128023CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	72,698	72,698	72,698	20,397	28.1%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
118552	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: MITONTIC - BELISARIO DOMÍNGUEZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+165.65 (SUBTRAMO: SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI6660030014022CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,604,488	2,604,488	2,604,488	781,347	30.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMÍNGUEZ			
157750	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: MITONTIC - BELISARIO DOMÍNGUEZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+165.65 (SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI000038131023CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	67,357	67,357	67,357	21,430	31.8%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMÍNGUEZ			
173728	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NECC1A148001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	6,088,200	6,088,200	6,088,200	6,088,191	100.0%	0	0	VIVIENDA	1,068.00	1,068.00	100.0%	EL IMPORTE QUE REFLEJA EL SHARE REPORTA QUE SE HA EFECTUADO EN SON DEL RECURSO MINISTRADO, EL IMPORTE QUE ACA SE REPORTA FUE DADO POR EL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS, PERO LO REPORTAN COMO UN INFORME PRELIMINAR YA QUE AUN NO HAN EFECTUADO EL CIERRE FINA DEL EJERCICIO.			
118310	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)	23-CHAMULA	CH'ULTIC	RURAL	KCI000018031023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	407,810	407,810	407,810	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
118398	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-CHENALHO	YAGUEMIL UNIÓN	RURAL	NCI000018055026CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	538,748	538,748	538,748	538,748	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
118300	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	26-CHENALHO	LA ESPERANZA	RURAL	KCI000018020026CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	196,780	196,780	196,780	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
118350	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YBELOB (E.C. MAJOMUT - LOS CHORROS KM. 2+800), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+800 (T.A.)	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	RAI000038113026CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,626,596	87.6%	0	0	KILOMETRO	1.80	1.80	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
140052	CAMINO E.C. (CACAHUANO - AGUA ZARCA) - EL OCOTE - EL PIÑON (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000)	29-CHICASÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI000038200029CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,315,702	1,315,702	1,315,702	646,701	49.2%	0	0	KILOMETRO	4.00	3.00	75.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			
140216	CAMINO E.C. (EL OCOTE - EL PIÑON) - NUEVO AGUA ZARCA (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+700)	29-CHICASÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI000038200029CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	320,746	320,746	320,746	157,655	49.2%	0	0	KILOMETRO	0.70	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.			

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20		23
												12	13	14									
118527	CAMINO: TECAPÁN - RAUDALES MALPASO (CONSTRUCCIÓN DE BERMAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL SUBTRAMO: KM. 89+265 AL KM. 89+330 T.A.)	29-CHICOMUSÉ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE000338057025C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,698,511	1,698,511	1,698,511	1,698,511	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.26	0.26	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
162858	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 31.88 (BOYALD-CHICODASÉN) - DESVIO OSMACINTA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000 (T.A.)	29-CHICODASÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE000338115029CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7,825,282	7,825,282	7,825,282	7,825,282	0	0.0%	0	KILOMETRO	5.00	4.35	87.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
140169	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (CHICODASÉN - COPAINALÁ) RAMAL A GUAYABAL - CACAHUANO - LAS PILAS, TRAMO: KM. 0+000 (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+300)	29-CHICODASÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE000338201029CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,363,552	3,363,552	3,363,552	1,653,271	49.2%	0	0	KILOMETRO	12.10	9.96	81.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118518	CAMINO: CHICOMUSÉ - VADO ANCHO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 22+000 (RECONSTRUCCIÓN)	30-CHICOMUSÉ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE000338046303CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12,377,101	12,377,101	12,377,101	10,361,055	83.7%	0	0	KILOMETRO	22.00	22.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118519	CAMINO: LA LUCHA - BARCELONAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+500 (RECONSTRUCCIÓN)	30-CHICOMUSÉ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE000338065030CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4,902,961	4,902,961	4,902,961	4,236,438	86.4%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118389	AGUA POTABLE (SISTEMA POR BOMBEO)	31-CHILÓN	AGUA AZUL CHICO	RURAL	NEC000318046091CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	351,053	351,053	351,053	351,053	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118390	AGUA POTABLE (SISTEMA POR BOMBEO)	31-CHILÓN	SAN JACINTO	RURAL	NEC000318047031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	91,472	91,472	91,472	91,472	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118388	AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	31-CHILÓN	SUYALÁ	RURAL	NEC000318045031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	715,428	715,428	715,428	715,428	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118529	CAMINO: E.C. (YCHIBÁ-OLISACUM) PEDRÓN (RECONSTRUCCIÓN) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	RAE000338097031CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,103,912	3,103,912	3,103,912	3,103,912	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	19.60	98.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118394	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	PECHÓN (COLSUA)	RURAL	NEC000318051031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	95,336	95,336	95,336	95,336	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118385	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN RAMOSIL (TZAJALNAVIL)	31-CHILÓN	RAMOSIL (TZAJALNAVIL)	RURAL	NEC000318041031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	869,726	869,726	869,726	868,932	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118407	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-ESCUINTLA	BELISARIO DOMÍNGUEZ	RURAL	NEC178010017023CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	100,460	100,460	100,460	30,074	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.68	68.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118293	CENTRO DE SALUD MICROBIVAMENTO (CONSTRUCCIÓN)	35-FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	GCB00050084033CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118328	SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD	35-FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	NEC000318024036CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	181,470	181,470	181,470	181,470	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118511	CAMINO: SAN CARALAMPIO - TIERRA BLANCA (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR)	36-FRONTERA COMALAPA	SAN CARALAMPIO	RURAL	RAE000338057043CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	833,651	833,651	833,651	833,651	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7.00	7.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118513	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN EL BARRIO CUSHU	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	RAE000338059034CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,179,486	1,179,486	1,179,486	650,936	55.2%	0	0	METRO LINEAL	40.00	25.20	63.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118512	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO EL SABINITO	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	RAE000338058034CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,997,504	5,997,504	5,997,504	5,997,504	100.0%	0	0	METRO LINEAL	14.50	14.50	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118401	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-FRONTERA COMALAPA	LAS CHAMPAS	RURAL	NEC000318064034CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	170,000	170,000	170,000	170,000	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
157737	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CONSTRUCCIÓN)	36-FRONTERA COMALAPA	NUOVA LIBERTAD	RURAL	KC1780210026034CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,046,963	2,046,963	2,046,963	2,046,963	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118425	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. INTERNACIONAL (CHAMICÉ JIDO TAMAALUPAS; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+300 (RECONSTRUCCIÓN)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE00033804034CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4,493,782	4,493,782	4,493,782	4,493,782	100.0%	0	0	KILOMETRO	30.30	30.30	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118383	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUEHUETÁN	CANTÓN LA LIMA	RURAL	NEC000318039037CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	608,819	608,819	608,819	608,819	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118538	CAMINO: HUITUPÁN - AMATÁN; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+000 (T.A.) (RECONSTRUCCIÓN)	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE000338145093CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	26,000,000	26,000,000	26,000,000	23,303,833	89.6%	0	0	KILOMETRO	25.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118521	CAMINO E.C. (RANCHO NUEVO - OCOSSINGO) KM 207+500 SAN JOSÉ LA NUEVA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 25+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 9+100 AL KM. 14+000)	40-HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE000338086038CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.90	4.90	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118294	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA)	40-HUIXTÁN	HUIXTÁN	URBANO	GCB000500851038CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	62,421	62,421	62,421	62,421	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118299	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	40-HUIXTÁN	BUENAVISTA	RURAL	KC0000318013038CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	276,505	276,505	276,505	276,505	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
157741	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN IGNAOZ ZARAGOZA (ZONA ALTA)	42-HUATÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	NEC000318042042CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	700,000	700,000	700,000	700,000	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118404	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-JIQUIPILAS	QUINTANA ROO	RURAL	NE1780210011046CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	800,180	800,180	800,180	418,554	52.3%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
118414	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-JIQUIPILAS	GALLIEA (POTERO CARRIZAL)	RURAL	NE1780210034046CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	ESTUDIO	1.00	0.80	80.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	
157753	CAMINO: JIOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO DEL KM. 8+000 AL 20+000) (LUNETAS, CARPETA ASFÁLTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO)	47-JIOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE666033006047CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,141,076	1,141,076	1,141,076	342,271	30.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
118520	CAMINO JIOTOL - SAN ANDRÉS DURAZMAL, TRAMO: KM. 0+00 AL KM. 25+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: DEL KM. 13+000 AL KM. 18+000)	47 JIOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE00038067047CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	3.93	78.6%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE: AGUA DULCE, ALTAMIRANO, EL AMATE, AMOR DE DIOS, BUENAVISTA, TIZABU CHEN (CAFETAL SOCORRO), CARMEN CHIQUITO (EL AGUACATE), CALIDO, SANTA ROSA LA LIBERTAD, EL OCOTAL, SAN JOSÉ, SANTA MARÍA, EL CHEN, EL ROSARIO, PALMARQUITO Y CACATEAL.
76960	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ZA ETAPA	49 LA CONCORDIA	SAN PEDRO	RURAL	020-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MAYORADO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHAPAS	896,524	896,524	896,524	896,524	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,867.25	4,867.25	100.0%	PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA APORTÓ EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
59770	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	50 LA GRANDEZA	NIÑOS HÉROES	RURAL	Z1800NC56G01B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	344,827	344,827	344,827	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
118292	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN)	51 LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	GCB0005802041CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	22,804,209	22,804,209	22,804,209	21,889,987	96.0%	0	0	OBRA	1.00	0.58	58.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118413	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	51 LA INDEPENDENCIA	FRANCISCO SARABIA	RURAL	NE178C010033041CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.47	47.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118514	CAMINO: EL MDMÓN - EL EDÉN, TRAMO: 0+000 AL KM. 15+700 (RECONSTRUCCION)	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE00038060052CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	9,738,165	9,738,165	9,738,165	9,597,870	98.6%	0	0	KILOMETRO	15.70	15.70	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118524	CAMINO FRANCISCO I. MADERO - EL TRAPICHITO - RÍO BLANCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 40+000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: DEL KM 23+700 AL KM 25+700)	53 LAS MARGARITAS	ARTICULO 27	RURAL	RAE00038071052CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO
118423	CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTIN, TRAMO: 0+000 AL KM. 74+000 (RECONSTRUCCION DEL TRAMO: 0+000 AL 74+000 [T.A.])	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE000380360052CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	14,017,220	14,017,220	14,017,220	13,663,845	97.5%	0	0	KILOMETRO	74.00	74.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118304	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53 LAS MARGARITAS	NUEVO HUXTAN	RURAL	KC1000018025052CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,217,068	1,217,068	1,217,068	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
62079	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	Z1800NC56G01B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	344,827	344,827	344,827	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
118313	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53 LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	KC1780C10022052CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	90,000	90,000	90,000	8,816	9.8%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118415	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53 LAS MARGARITAS	ALICOD	RURAL	NE178C010036052CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.75	75.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118416	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53 LAS MARGARITAS	RAFAEL PASCALIO GAMBOA	RURAL	NE178C010037052CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	15,045	50.1%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.75	75.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118051	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: GUADALUPE TEPEYAC - JERUSALEN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 25+000 (SUBTRAMO: DEL KM 25+000 AL KM 24+000)	53 LAS MARGARITAS	GUADALUPE TEPEYAC	RURAL	RAE664003D013052CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,493,000	2,493,000	2,493,000	1,938,951	77.8%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE JERUSALEN
157749	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: GUADALUPE TEPEYAC - JERUSALEN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 25+000 (SUBTRAMO: DEL KM 25+000 AL KM 24+000)	53 LAS MARGARITAS	GUADALUPE TEPEYAC	RURAL	RAE00038130052CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	64,474	64,474	64,474	45,000	69.8%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE JERUSALEN
118548	CAMINO: E. C. KM. 83 (BOCHEL - PICHICALCO) - NACHTOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000 (CONSTRUCCION DEL CAMINO SUBTRAMO: DEL KM 31+400 AL KM. 32+600)	54 LARRAÑAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE66030010049CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,803,500	2,803,500	2,803,500	1,537,217	54.5%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118534	CAMINO: E. C. KM. 83 (BOCHEL - PICHICALCO) - NACHTOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000 (CONSTRUCCION DEL CAMINO SUBTRAMO: DEL KM 31+400 AL KM. 32+600)	54 LARRAÑAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE00038127049CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	72,504	72,504	72,504	25,000	34.5%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118427	CAMINO: LARRAÑAZAR - SANTAGO EL FINAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+000 (RECONSTRUCCION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000) (TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 (2A. ETAPA) (CONSTRUCCION)	54 LARRAÑAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE00038042049CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	18,380,187	18,380,187	18,380,187	18,380,187	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.60	6.60	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118424	CAMINO: NACHTOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+000 (RECONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 8+840 - KM. 12+920) (RECONSTRUCCION)	54 LARRAÑAZAR	NACHTOM	RURAL	RAE00038038049CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6,783,079	6,783,079	6,783,079	6,783,079	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.08	4.08	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO
62344	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	55 LAS ROSAS	CANOBITO	RURAL	Z1800NC56G01B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	344,827	344,827	344,827	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
62369	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	55 LAS ROSAS	SAN MATEO	RURAL	Z1800NC56G01B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	344,827	344,827	344,827	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
62236	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	55 LAS ROSAS	EL CABILDO	RURAL	Z1800NC56G01B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	344,827	344,827	344,827	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
62452	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	55 LAS ROSAS	LA FORTUNA	RURAL	Z1800NC56G01B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	344,827	344,827	344,827	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
62309	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	55 LAS ROSAS	CANOB	RURAL	Z1800NC56G01B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	344,827	344,827	344,827	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
118515	CAMINO: E. C. FRONTERIZA DEL SUR (KM. 348+000) LOMA BONITA - AMATITLÁN - ARGENTINA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 33+200 (RECONSTRUCCION)	58 MARAVILLA TENEPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE0003806115CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6,900,472	6,900,472	6,900,472	5,210,070	75.5%	0	0	KILOMETRO	33.20	28.55	86.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118516	CAMINO: E. C. (FRONTERIZA DEL SUR KM. 351+450) - ZACUALTIPÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000 (RECONSTRUCCION)	58 MARAVILLA TENEPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE0003806215CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,369,461	1,369,461	1,369,461	828,080	60.5%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118517	CAMINO: GUADALUPE MIRAMAR - LOMA BONITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (RECONSTRUCCION)	58 MARAVILLA TENEPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE0003806315CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	946,896	946,896	946,896	284,069	30.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTE CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-19/13	17	18	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	20	21	22-21/20
												12	13	14												
118384	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	59-MARQUÉS DE COMILLAS	SANTA RITA LA FRONTERA	RURAL	NC000018040116CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	44,840	44,840	44,840	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL PIRUL				
118544	MODERNIZACIÓN Y AMPL DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORD-SAN ISIDRO AMÉLICA LIBRE TIERRA Y LIBERTAD: NUEVA ORIZABA. (SUBTRAMO: DEL KM 3+000 AL 4+000 (CUNETAS, CARP, ASFALTICA, RIEGO DE SELLO, SEÑALAMIENTO))	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE66003D004116CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	337,888	337,888	337,888	101,358	30.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
157951	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIJAL GALAZA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+800	59-MARQUÉS DE COMILLAS	GALAZA	RURAL	RAI00003B156116CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,488,907	1,488,907	1,488,907	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.80	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118339	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	60-MAZAPA DE MADERO	EL HORIZONTE	RURAL	NCI000018035053CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,321,437	1,321,437	1,321,437	1,306,710	83.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118329	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	60-MAZAPA DE MADERO	LIBERTAD FRONTERA	RURAL	NCI000018025053CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	804,706	804,706	804,706	610,932	75.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118337	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	60-MAZAPA DE MADERO	LOMA CUACHE	RURAL	NCI00001803053CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	111,200	111,200	111,200	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118387	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	60-MAZAPA DE MADERO	VERACRUZ	RURAL	NCI00001804053CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118395	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	63-MITONTIC	PULUMBAC	RURAL	NCI000018025053CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	663,321	663,321	663,321	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118298	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (LAGUNAS FACULTATIVAS SUB 1/3)	63-MITONTIC	CHIMHUCUM	RURAL	KCI000018017056CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	247,510	247,510	247,510	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118382	CONSTRUCCIONES DE AGUA POTABLE	65-MOTZINTLA	EL CARRIZAL	RURAL	NCI000018038057CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	108,189	108,189	108,189	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118338	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN)	66-NICOLÁS RUIZ	NICOLÁS RUIZ	URBANO	NCI000018034056CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	592,870	592,870	592,870	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118509	CAMINO: E.C. (OCOSINGO - ALTAMIRANO) - PATHWITZ - LA SULTANA - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 124+000 (CONSTRUCCIÓN DE SUBTRAMO KM 20+000 AL KM 30+000)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI00003B180305CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	11,325,642	11,325,642	11,325,642	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118428	CAMINO: E.C. (OCOSINGO - ALTAMIRANO) - TONINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.) (CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000 (T.A.))	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI00003B043059CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12,492,295	12,492,295	12,492,295	12,492,295	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118537	CAMINO: OCOSINGO - SAN QUINTÍN - DESVÍO OCOSINGO - ALTAMIRANO, TRAMO KM. 0+000 - KM. 125+000, SUBTRAMO: KM. 38+000 (CONSTRUCCIÓN)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	RAE00003B139059CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	13,500,000	13,500,000	13,500,000	9,965,367	73.8%	0	0	KILOMETRO	87.01	82.66	95.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
160546	CAMINO: RAMAL A FRONTERA CORDAZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+600 (T.A.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE00003B182059CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	16.60	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118297	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-OCOSINGO	NUEVO FRANCISCO LEÓN	RURAL	KCI000018016059CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	556,322	556,322	556,322	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
61777	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	67-OCOSINGO	SAN FRANCISCO	RURAL	21800NC66018001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,827	344,827	344,827	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
61904	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	67-OCOSINGO	SAN PEDRO	RURAL	21800NC66018001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,827	344,827	344,827	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%					
118417	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	FRANCISCO GUERRERO	RURAL	NCI780018038059CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	2,994	10.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.85	85.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118418	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	LAS MARAVILLAS	RURAL	NCI780018039059CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	2,994	10.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.85	85.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118421	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	NUEVO JERUSALÉN	RURAL	NCI780018042059CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	15,045	50.1%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.75	75.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118547	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL) - SAN JUANITO - QUEZET - PARALÁ - EL REAL - YAZQUINTELA - PLÁCIDO FLORES (SUBTRAMO: DEL KM. 39+000 AL KM. 40+000.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE66003D009059CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,624,570	2,624,570	2,624,570	1,791,520	68.3%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118533	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL) - SAN JUANITO - QUEZET - PARALÁ - EL REAL - YAZQUINTELA - PLÁCIDO FLORES (SUBTRAMO: DEL KM. 39+000 AL KM. 40+000.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE00003B126059CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	67,877	67,877	67,877	65,000	95.8%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
157739	REVESTIMIENTO DE CALLES (REVESTIMIENTO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS)	67-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	NAE00003B048059CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	22,164,226	22,164,226	22,164,226	8,777,817	39.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				
118386	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRACION DE AGUA POTABLE TIPO DISCOVERY, EN FRONTERA CORDAZ Y NUEVA PALESTINA	67-OCOSINGO	FRONTERA CORDAZ	URBANO	NCI000018043059CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4,585,700	4,585,700	4,585,700	4,585,699	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA				
118309	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KCI000018030053CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	90,938	90,938	90,938	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE LOMAS ALEGRES, SAN JUAN Y SANTA TERESA				
118426	CAMINO: DE ACCESO A INSTALACIONES DE ACUAGRANIAS DOS LAGOS (DIQUE MICOS) - E.C. (NUEVO XOCHIMILCO - PENITAS), TRAMO: KM.0+000 - KM 2+900 (CONSTRUCCIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI00003B041052CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7,154,019	7,154,019	7,154,019	7,032,764	98.3%	0	0	KILOMETRO	2.21	2.21	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE: BAO AMACOTTE Y NUEVO CENTRO DE POBLACION JUAN DEL GRUAYVA (CIUDAD RURAL SUSTENTABLE)				
118523	CAMINO: DESVÍO TOLBIILA - EL PARAJE TZONTLEALLÁ, TRAMO KM 0+000 - KM 16+000 (SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000)	72-OXCHUC	TOLBIILA	RURAL	RAI00003B070064CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,450,000	2,450,000	2,450,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.				

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		22-21/20	23
												12	13	14										
118338	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	72 OYOCHUC	EL PARAISO	RURAL	KC10001802964C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	809,510	309,510	309,510	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
59186	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	72 OYOCHUC	CONDOLIA	RURAL	2180NC566C01B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
118422	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PALENQUE	SAN LORENZO (CHOCOLÁ)	RURAL	NC178C010043065C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	2,994	10.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.85	85.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118324	INVESTIMIENTO ASFALTICO EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE (PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO AVENIDA 12 DE OCTUBRE)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	NA10003802706C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	237,034	237,034	237,034	118,516	50.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118543	CAMINO PANTELHO -AURORA ESQUIPULAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO DEL KM DEL 5+000 AL 6+500 (CUNETAS, CARPETA ASFALTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO))	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	RA666C030030665C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	772,714	772,714	772,714	737,704	95.5%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE AURORA ESQUIPULAS		
118542	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO-ITOTOL) ARROYO GRANDE-EBIDO SONORA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+560 (SUBTRAMO: DEL KM. 3+000 AL KM. 5+000 (CUNETAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS))	78-PUEBLO NUEVO SOLTAHUACÁN	ARROYO GRANDE	RURAL	RA666C03001072C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,290,011	1,290,011	1,290,011	1,211,117	93.9%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SONORA.		
59675	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	79-RAYÓN	MANZANILLO PINABITO	RURAL	2180NC566C01B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,827	344,827	344,827	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
59583	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	79-RAYÓN	CUMBRE DE MANZANILLO	RURAL	2180NC566C01B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,827	344,827	344,827	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
118523	CONSTRUCCION DE PUENTE SIN NOMBRE DE 36 M.L UBICADO EN KM 3+000 SOBRE CAMINO: E.C. SALTO DE AGUA CENOBIO AGUILAR) EBIDO SAN PEDRO SABANA	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA600C03807507C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	36.00	36.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118327	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON 120 TOMAS DOMICILIARIAS	82-SALTO DE AGUA	TEMOPA	RURAL	NC100C01802307C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	900,000	900,000	900,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118393	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SALTO DE AGUA	SANTA MARIA	RURAL	NC100C01805007C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	90,955	90,955	90,955	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118296	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	82-SALTO DE AGUA	RIO TULUA	RURAL	KC100C01801507C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	755,187	755,187	755,187	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118295	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	82-SALTO DE AGUA	TEMOPA	RURAL	KC100C01801407C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	908,918	908,918	908,918	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
162170	CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEPIA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+000 (T.A.)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA600C03816307C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	54.00	54.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118340	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN ANTONIO LAS ROSAS	RURAL	NC100C01803607C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118305	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	EL AGUAJE (LA SUBABADA)	RURAL	KC100C01802607C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	636,984	636,984	636,984	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
59238	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	CORNALITO UNO	RURAL	2180NC566C01B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
59272	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	DOS LAGUNAS (LA SOLEDAD FRACCIÓN DOS)	RURAL	2180NC566C01B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
59311	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL	2180NC566C01B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
59334	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN SIBIRO LAS HUERTAS	RURAL	2180NC566C01B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
118402	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 153 TANQUES DE CAPTACION PLUVIAL	86-SAN JUAN CANCUC	BAQUELECHAN	RURAL	NC100C018082112C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	54,152	54,152	54,152	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118403	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 153 TANQUES DE CAPTACION PLUVIAL	86-SAN JUAN CANCUC	BAQUELECHAN	RURAL	NC166C010001112C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,093,879	2,093,879	2,093,879	628,164	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118545	MODERNIZACION Y AMP.DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC-GUAQUITEPEC-SITALÁ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 32+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 10+500 AL KM. 12+500 (CUNETAS, CARPETA ASFALTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO))	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA166C030005112C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	808,497	808,497	808,497	806,817	99.8%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118429	CAMINO: SAN LUCAS - CHAPILLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+700 (OBRA DE DESVIO UBICADO EN EL KM. 10+500 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000)	87-SAN LUCAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA600C03804110C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,020,000	1,020,000	1,020,000	510,000	50.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118326	CIUDAD RURAL SUSTENTABLE SANTIAGO EL PINAR (CONSTRUCCION DE PILOTES DE CONCRETO ARMADO PARA VIVIENDAS PREFABRICADAS)	88-SANTIAGO EL PINAR	SANTIAGO EL PINAR	URBANO	NA10612802913C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,066,723	3,066,723	3,066,723	3,066,723	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118302	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	88-SANTIAGO EL PINAR	CHOYO	RURAL	KC100C018023119C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	256,063	256,063	256,063	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118325	VIVIENDAS PREFABRICADAS EN SUSTITUCION DE LAS VIVIENDAS EXISTENTES DE MADERA (CONSTRUCCION DE BASES PARA LA CIMENTACION)	88-SANTIAGO EL PINAR	SANTIAGO EL PINAR	URBANO	NA106128025119C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7,162,492	7,162,492	7,162,492	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118330	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	89-SILTEPEC	CIEIRO PEROTE	RURAL	NC100C01802608C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	303,479	303,479	303,479	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118419	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	89-SILTEPEC	EL RODEO	RURAL	NC178C01004008C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.75	75.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118531	CAMINO: REVOLUCION CARDENISTA - CAMPO LA GRANJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+600 (RECONSTRUCCION)	90-SIMOVIÉVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA600C038120081C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,519,730	5,519,730	5,519,730	5,354,386	97.0%	0	0	KILOMETRO	12.60	12.60	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		
118405	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOVIÉVEL	LAS LIMAS	RURAL	NC178C010014081C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	598,588	598,588	598,588	430,704	72.0%	0	0	OBRA	1.00	0.77	77.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.		

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-18/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
118357	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAL SI PUEDES, 20 DE NOVIEMBRE Y LA CEIBA)	90-SIMOJUVEL	SAL SI PUEDES	RURAL	NCE00018054081C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	416,278	416,278	416,278	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. TAMBIEN BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE 20 DE NOVIEMBRE Y LA CEIBA
118363	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90-SIMOJUVEL	EL JARDIN	RURAL	KC100018024081C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	237,996	237,996	237,996	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
58700	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	92-SOCCOTENANGO	BIENTO JUAREZ	RURAL	21800NC5660318001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PÉREZ ORTIZ
157742	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	95-SUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NCE00018056606C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	367,445	367,445	367,445	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PÉREZ ORTIZ
118391	CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	98-TAPACHULA	BUENAVISTA (TOCHMAY)	RURAL	NCE00018048089C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21,523	21,523	21,523	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118405	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	98-TAPACHULA	EL PORVENIR	RURAL	NCE780018012908C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	497,931	497,931	497,931	280,116	56.3%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118333	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	98-TAPACHULA	NUÉVA GRANADA	RURAL	NCE0001802908C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	469,748	469,748	469,748	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118332	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	98-TAPACHULA	SAN CRISTÓBAL BUENAVISTA	RURAL	NCE0001802808C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	509,823	509,823	509,823	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118408	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	98-TAPACHULA	ZARAGOZA	RURAL	NCE78001801808C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	358,994	358,994	358,994	107,494	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.68	68.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118420	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	98-TAPACHULA	SIJUANHAL	RURAL	NCE78001804108C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.75	75.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
139952	CAMINO- PANTEPEC- TAPALAPA, TRAMO: KM. 7+000 AL KM. 18+000 (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 7+000 AL KM. 18+000 (T.A.))	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE000180466090C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	15,258,621	15,258,621	15,258,623	8,717,289	57.1%	0	0	KILOMETRO	11.00	9.90	90.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118046	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TAPALAPA - LIQUIDAMBAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000 (SUBTRAMO DEL KM. 3+000 AL KM. 4+500 (CUNETAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO))	99-TAPALAPA	LIQUIDAMBAR	RURAL	RAE000180300790C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,115,292	1,115,292	1,115,292	334,584	30.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118323	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	100-TAPIJULA	PORTACELU	RURAL	KCE780018024091C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	70,000	70,000	70,000	6,945	9.9%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.40	40.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118431	CAMINO: E.C. (TECPATÁN - LA LIBERTAD - SAN JOSÉ MASAPAC) - LA SARDINA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+480 (SUBTRAMO DEL KM 9+200 - KM 11+480)	101-TECPATÁN	LA LIBERTAD	RURAL	RAE00018051092C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,223,516	2,223,516	2,223,516	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.14	3.14	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. TAMBIEN BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MASAPAC Y LA SARDINA.
118316	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	101-TECPATÁN	HÓMULO CALZADA (LA HERADURA)	RURAL	KCE780018017092C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.10	10.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118392	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL	NCE00018049093C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	37,951	37,951	37,951	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
146440	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL	NCE00018049093C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	37,951	37,951	37,951	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012
118331	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	NCE00018027093C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	40,517	40,517	40,517	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
146441	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	NCE00018027093C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	40,517	40,517	40,517	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012
146442	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO (POCOLUM- CRUCERO, MAJOSIK, TRES CERROS)CHANA MAJOSIK 3A. ETAPA	102-TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL	093-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	3,444,615	3,444,615	3,444,418	3,444,418	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	1.20	40.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DE EJERCICIO DE 2012 CON UNA INVERSIÓN TOTAL ANUAL: \$22,964,102.47 INVERSIÓN 2012 \$3,444,615.37 PIBAI 2012 \$16,074,871.73 Y FISE 2012: \$ 3,444,615.37 AHORRO DE EN FISE 197.00
59433	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	103-TEOPISCA	DOS LAGUNAS (SAN SIDRO)	RURAL	21800NC5660318001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118335	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	103-TEOPISCA	GALLISA	RURAL	NCE780018016094C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	2,945	9.8%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.40	40.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118334	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	MASQUA YOCHIA	RURAL	NCE0001803096C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	342,286	342,286	342,286	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118410	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	SHOCTIC	RURAL	NCE780018020096C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	763,567	763,567	763,567	393,937	51.6%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118306	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	KCE00018027096C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	394,981	394,981	394,981	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118307	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	KCE00018028096C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	363,754	363,754	363,754	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118400	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NCE00018058096C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,843,734	3,843,734	3,843,734	1,153,120	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE JONONJA.
118335	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	CERRO MISOPA	RURAL	NCE00018031096C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	580,053	580,053	580,053	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												12	13	14								
118359	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC6000018057100C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	792,005	792,005	792,005	789,113	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012. BENEFICIA AL EJIDO AGUA AZUL
157752	CAMINO: VIEJO A METAPA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+320 (CONSERVACIÓN)	109-TUXTLA CHED	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA6000038180102C3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	13,414,627	13,414,627	13,414,627	6,500,648	48.5%	0	0	KILOMETRO	3.32	1.99	59.9%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118540	CAMINO E.C. (MOTZOINTLA - HUXTLA) - RAMAL A EJIDO TARRAL, TRAMO: KM. 5+780 AL KM. 6+000 (RECONSTRUCCIÓN)	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA6000038154103C3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,690,900	2,690,900	2,690,900	1,890,608	70.3%	0	0	KILOMETRO	0.22	0.20	90.9%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118541	CAMINO: TUZANTÁN - EJIDO SANTA SOFÍA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 8+000, (T. A.) (CONSERVACIÓN)	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA6000038160103C3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,512,890	30.3%	0	0	KILOMETRO	4.00	3.52	88.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118508	CAMINO- VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLÁS RUÍZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 14+880 (SUBTRAMO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, KM 0+000 - KM 2+980)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA6000038052106C3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	23,560,202	23,560,202	23,560,202	23,395,987	99.3%	0	0	KILOMETRO	2.94	2.94	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118313	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	113-VENUSTIANO CARRANZA	PARAISO DEL GRIJALVA	RURAL	KC1780210006106C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,925,290	3,925,290	3,925,290	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.69	69.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
59568	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	115-VILLA CORZO	EL EDÉN	RURAL	21800NC566018001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	344,827	344,827	344,827	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
132694	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS (RECONSTRUCCIÓN DE 11 CAMINOS RURALES CON UNA LONGITUD TOTAL DE 47.20 KM., RECONSTRUCCIÓN DE 15 CAMINOS RURALES CON UNA LONGITUD TOTAL DE 31.40 KM.)	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA6000038092109C3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	15,000,000	15,000,000	15,000,000	13,161,383	87.7%	0	0	KILOMETRO	78.60	62.88	80.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
118301	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	118-ZINACANTÁN	ZINACANTÁN	RURAL	KC1000018022111C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	107,794	107,794	107,794	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012.
139402	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	118-ZINACANTÁN	ZINACANTÁN	RURAL	KC1000018022111C3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	107,794	107,794	107,794	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59453	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	118-ZINACANTÁN	CHAUTOJ	RURAL	21800NC566018001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
139403	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	118-ZINACANTÁN	CHAUTOJ	RURAL	21800NC566018001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
59492	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	118-ZINACANTÁN	ZIQUENTIC	RURAL	21800NC566018001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
139404	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	118-ZINACANTÁN	ZIQUENTIC	RURAL	21800NC566018001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	344,828	344,828	344,828	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
155477	PROGRAMA PARA LA VIVIENDA DE COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27400NE000148038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS	23,192,794	23,192,794	23,192,794	19,889,059	85.8%	0	0	VIVIENDA	233.00	200.00	85.8%	PRECIERE 2012
89669	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1-ACACDYGAGUA	LAS LIMAS	RURAL	26200NC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AJUNTAMIENTO DE ACACDYGAGUA	2,919,928	2,919,928	2,919,928	2,919,928	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 60% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
50132	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES: RANCHERIA SAN MARCOS, LOS AMATES, LAS LIMAS Y RANCHERIA EL CASTAÑO	1-ACACDYGAGUA	ACACDYGAGUA	URBANO	SC01100000326100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACDYGAGUA	2,919,928	2,919,928	2,919,928	2,919,928	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES REALIZADA POR MEZCLA DE RECURSOS: FISM 2012 \$2,936,684.00 FISE 2012 \$2,919,928.00 PDP 2012 \$2,999,000.00 TOTAL \$8,455,612.00
93195	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ACALA	ACALA	URBANO	26200NC81P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AJUNTAMIENTO DE ACALA	1,154,100	1,154,100	1,154,100	1,154,100	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
93251	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	26200NC81P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AJUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO	1,611,976	1,611,976	1,611,976	1,611,976	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.40	40.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 40% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida	Programado Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
79923	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ALTAMIRANO	JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	RURAL	26200NCCR1P2ZC001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO		1,345,854	1,345,854	1,345,854	1,345,854	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
82482	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	AMATÁN	AMATÁN	URBANO	26200NCCR1P2ZC001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE AMATÁN		1,166,170	1,166,170	1,166,170	1,166,170	100.0%	0	0		1.00	0.60	60.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 60% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
79958	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	26200NCCR1P2ZC001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA		2,015,113	2,015,113	2,015,113	2,015,113	100.0%	0	0		1.00	0.91	91.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 91% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
95933	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	INTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	26200NCCR1P2ZC002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL		1,397,740	1,397,740	1,397,740	1,397,740	100.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
95977	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	26200NCCR1P2ZC002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ		15,837	15,837	15,837	15,837	100.0%	0	0		1.00	0.10	10.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 10% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
80037	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COPAINALA	COPAINALA	URBANO	26200NCCR1P2ZC002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE COPAINALA		552,090	552,090	552,090	276,045	50.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
91185	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CHANAL	LA MENDOZA	RURAL	26200NCCR1P2ZC001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CHANAL		569,599	569,599	569,599	569,599	100.0%	0	0		1.00	0.25	25.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 25% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-19/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
79982	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	24 CHANAL	SIBERIA	RURAL	26200NCCR1P2ZC001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CHANAL		3,341,687	3,341,687	3,341,687	3,341,687	100.0%	0	0		1.00	0.30	30.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
79990	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	26200NCCR1P2ZC001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO		2,132,849	2,132,849	2,132,849	2,132,849	100.0%	0	0		1.00	0.80	80.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
79998	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30-CHICHMUSELO	NUEVA AMÉRICA	RURAL	26200NCCR1P2ZC001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CHICHMUSELO		2,231,558	2,231,558	2,231,558	2,231,558	100.0%	0	0		1.00	0.90	90.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
92860	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	37-FRONTERA HIDALGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	26200NCCR1P2ZC003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE FRONTERA HIDALGO		878,180	878,180	878,180	878,180	100.0%	0	0		1.00	0.81	81.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 81% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
80049	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-HUXTÁN	CHEMPL	RURAL	26200NCCR1P2ZC001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE HUXTÁN		1,500,430	1,500,430	1,500,430	1,500,430	100.0%	0	0		1.00	0.50	50.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
82559	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	26200NCCR1P2ZC002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE IXHUATÁN		972,623	972,623	972,623	972,623	100.0%	0	0		1.00	0.70	70.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
89065	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-ITACOMITÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	26200NCCR1P2ZC001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE ITACOMITÁN		1,415,119	1,415,119	1,415,119	1,415,119	100.0%	0	0		1.00	0.85	85.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 85% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												12	Ministrado	Programado								
89164	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	47-JITOTUL	CARMEN ZACATAL	RURAL	26200NCCR1P2Z0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE JITOTUL	2,413,503	2,413,503	2,413,503	2,413,503	100.0%	0	0	1.00	0.95	95.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 95% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
82632	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	48-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	26200NCCR1P2Z0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ	1,642,336	1,642,336	1,642,336	1,642,336	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
83658	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	26200NCCR1P2Z0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA	896,524	896,524	896,524	896,524	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
82095	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50-LA GRANDEZA	LLANO GRANDE	RURAL	26200NCCR1P2Z0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA	551,421	551,421	551,421	551,421	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
87995	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	26200NCCR1P2Z0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	1,109,398	1,109,398	1,109,398	1,109,398	100.0%	0	0	1.00	0.60	60.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 60% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
93539	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	55-LAS ROSAS	IXTAPILLA	RURAL	26200NCCR1P2Z0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	1,311,665	1,311,665	1,311,665	1,311,665	100.0%	0	0	1.00	0.60	60.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 60% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
92924	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	26200NCCR1P2Z0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC	884,552	884,552	884,552	884,552	100.0%	0	0	1.00	0.95	95.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 95% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
88072	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	26200NCCR1P2Z0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,499,780	1,499,780	1,499,780	1,499,780	100.0%	0	0		1.00	0.90	90.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
80060	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-OCOSINGO	SIBACA	RURAL	26200NCCR1P2Z0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	3,649,393	3,649,393	3,649,393	3,649,393	100.0%	0	0		1.00	0.50	50.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
82147	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	26200NDCR1P2Z0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	906,475	906,475	906,475	906,475	100.0%	0	0		1.00	0.95	95.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 95% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
88229	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	71-OSUMACINTA	OSUMACINTA	URBANO	26200NCCR1P2Z0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA	1,919,378	1,919,378	1,919,378	1,919,378	100.0%	0	0		1.00	0.60	60.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 60% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
92972	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	79-PANTEPEC	BUENAVISTA	RURAL	26200NDCR1P2Z0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC	459,135	459,135	459,135	459,135	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
95881	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80-REFORMA	ZAPOTAL 2A, SECCION	RURAL	26200NDCR1P2Z0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE REFORMA	240,905	240,905	240,905	240,905	100.0%	0	0		1.00	0.80	80.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
98144	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. SOLEDAD LOS CEREZOS 2DA ETAPA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	F8E012012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	623,889	623,889	623,889	623,889	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% REALIZADA CON RECURSO FISI FISCAL 2012.
88396	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	86-SAN JUAN CANCUC	CHANCLOM	RURAL	26200NDCR1P2Z0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC	1,544,504	1,544,504	1,544,504	1,544,504	100.0%	0	0		1.00	0.70	70.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												12	Ministrado	Programado		Ejercido	16-15/13					17
93641	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	87 SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	26200NCCR1P2ZC001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS		3,131,175	3,131,175	3,131,175	3,131,175	100.0%	0	0	1.00	0.85	85.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 85% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
82275	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	80 SIMOJVEL	BERUN	RURAL	26200NCCR1P2ZC001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SIMOJVEL		1,211,604	1,211,604	1,211,604	1,211,604	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
82359	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	93 SOLOSUCHAPA	SOLOSUCHAPA	URBANO	26200NDCR1P2ZC002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHAPA		1,206,348	1,206,348	1,206,348	1,206,348	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
85410	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	93 SOLOSUCHAPA	AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA)	RURAL	26200NDCR1P2ZC002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,133,875	566,937	566,937	566,937	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA.
93001	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	93 SOLOSUCHAPA	AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA)	RURAL	26200NDCR1P2ZC002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHAPA		1,133,875	1,133,875	1,133,875	1,133,875	100.0%	0	0	1.00	0.55	55.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 55% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
111047	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	93 SOLOSUCHAPA	SAN JOSE	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHAPA		482,136	482,136	482,136	482,136	100.0%	0	0	17.00	17.00	100.0%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM SEDESOL Y ESTADO
88464	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	96 SUCHATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	26200NDCR1P2ZC001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SUCHATE		686,001	686,001	686,001	686,001	100.0%	0	0	1.00	0.70	70.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
88545	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	99 TAPALAPA	SAN AGUSTÍN	RURAL	26200NDCR1P2ZC001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA		602,536	602,536	602,536	602,536	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-19/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
82431	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100-TAPILULA	VIGIEME DE OCAMPO 1A SECCIÓN	RURAL	26200NDCR1P2ZC001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TAPILULA	1,184,635	1,184,635	1,184,635	1,184,635	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
93094	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	103-TEOPISCA	NUJEVO ZNACANTAN	RURAL	26200NCCR1P2ZC003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	733,780	733,780	733,780	733,780	100.0%	0	0		1.00	0.50	50.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
93707	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	TILA	URBANO	26200NCCR1P2ZC001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TILA	1,921,561	1,921,561	1,921,561	1,921,561	100.0%	0	0		1.00	0.50	50.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
93156	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	110-TUZANTAN	NUJEVA TENDORHITLAN	RURAL	26200NDCR1P2ZC002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TUZANTAN	149,760	149,760	149,760	149,760	100.0%	0	0		1.00	0.30	30.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
88672	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	26200NDCR1P2ZC002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TUZANTAN	669,133	669,133	669,133	669,133	100.0%	0	0		1.00	0.90	90.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
93753	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-TZIMOL	FRANCISCO VALLA	RURAL	26200NCCR1P2ZC002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TZIMOL	376,825	376,825	376,825	376,825	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
89547	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-TZIMOL	REFORMA AGRARIA DOS	RURAL	26200NCCR1P2ZC002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TZIMOL	486,927	486,927	486,927	486,927	100.0%	0	0		1.00	0.70	70.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida	Programado Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
88741	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	26200KCC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TZIMOL		1,309,635	1,309,635	1,309,635	1,309,635	100.0%	0	0		1.00	0.35	35.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 35% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
88926	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	114-VILLA COMALITILÁN	CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN	RURAL	26200NDC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALITILÁN		355,811	355,811	355,811	355,811	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
120173	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	114-VILLA COMALITILÁN	CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN	RURAL	26200NDC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALITILÁN		355,811	355,811	355,811	355,811	100.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.