

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
<b>FCMIFAPAS RECURSO 2012</b>																						
<b>APORTACIONES FEDERALES 442 REGISTROS</b>																						
	<b>FMS</b>										3,659,996,488	3,782,371,948	3,765,331,938	3,315,288,401	87.7%	1,026,733	1,015,695	3,300,637.73	2,477,203.66	75.1%		
	<b>FISM</b>																					
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCIÓN																					
49913	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES: RANCHERIA SAN MARCO, AMATES, LAS UMAS Y RANCHERIA EL CASTAÑO	1-ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO	SC010000126100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA		2,536,684	2,536,684	2,536,684	2,536,684	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS: FISM 2012 \$2,536,684.00 FISE 2012 \$2,919,928.00 FOPF 2012 \$2,999,000.00 TOTAL \$8,455,612.00
19949	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (VARIAS LOCALIDADES)	1-ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO	SC010000126100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA		754,079	754,079	754,079	754,079	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133850	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA	6-AMATÁN	LONCHÉN	RURAL	005-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS		1,616,780	1,616,780	1,616,780	1,616,780	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS PRODUCTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN PORQUE ESTA INTEGRADOS EN UNA CUENTA INDEPENDIENTE.
127645	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (CONST. SIST. AGUA POT. 1A. ETAPA)	16-CACAHATÁN	LA UNIDAD	RURAL		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		278,496	278,496	278,496	278,496	100.0%	0	0	420.00	420.00	100.0%	BARRIO LA UNIDAD SECTOR 1TA. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
127626	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (CONST. SIST. DE AGUA POTABLE)	16-CACAHATÁN	LAS NUBES GUATIMOC	RURAL		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		303,518	303,518	303,518	303,518	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
127637	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (CONST. SIST. DE AGUA POTABLE)	16-CACAHATÁN	SANTA LUCÍA	RURAL	51	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		165,245	165,245	165,245	165,245	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
144235	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	16-CACAHATÁN	LA UNIDAD	RURAL	69	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		529,762	325,000	325,000	325,000	100.0%	0	0	1.626.50	1,626.50	100.0%	LA UNIDAD SUR ETA
164110	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ª. ETAPA, RANCHERIA GUADALUPE YOCUMKAS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	139	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ		617,662	617,662	617,662	617,662	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPPV/DGP/CDRF/FISM-0005/064/2012, BENEFICIANDO A 187 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DE 2011 POR EL IMPORTE DE \$24,999,999.63) (11 MSES)
157555	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, RANCHERIA SAN FRANCISCO EL ARENAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ		183,768	183,768	183,768	183,768	100.0%	0	0	490.00	490.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPPV/DGP/CDRF/FISM-0006/046/2012, BENEFICIANDO A 201 PERSONAS
183604	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	25-CHAPULTENANGO	NANCHTAL	RURAL	025-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO		964,365	964,365	964,365	964,365	100.0%	0	0	968.30	968.30	100.0%	LA OBRA SE CONCLUYO CON UN AVANCE DEL 100% DEL AVANCE FINANCIERO Y FINANCIERO
137312	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	AURORA BUENAVISTA	RURAL	0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		728,748	364,374	364,374	364,374	100.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%	
136720	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		500,538	339,057	339,057	339,057	100.0%	0	0	1.00	0.84	84.0%	
138854	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	LAS MERCEDES	RURAL	027-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		1,591,794	795,897	795,897	795,897	100.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%	
133637	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	NUOVA PALESTINA (NUNOYKAGUT)	RURAL	027-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		2,496,639	2,095,681	2,095,681	2,095,681	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133415	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	27-CHIAPA DE CORZO	GALEICO NARCIA	RURAL	027-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		1,213,523	1,173,257	1,173,257	1,173,257	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133571	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	27-CHIAPA DE CORZO	JUAN DEL GRIJALVA	RURAL	027-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		2,166,726	1,760,703	1,760,703	1,760,703	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
10243	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	27-CHIAPA DE CORZO	SAN PEDRO AGUA AZUL	RURAL	027-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		1,707,282	1,707,282	1,707,282	1,707,282	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
157915	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LA PALMA)	31-CHILÓN	LA PALMA	RURAL	031-03-0355	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CHILON CHIAPAS		3,695,661	3,695,661	3,695,661	2,450,726	66.3%	0	0	1.00	0.60	60.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
159704	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	JOY JOY CHÉN	RURAL	031-03-0267	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS		2,068,266	2,068,266	2,068,266	1,018,289	49.2%	0	0	1.00	0.49	49.0%	EN PROCESO
159622	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SAN MARTIN CRUZTON	31-CHILÓN	SAN MARTIN CRUZTON	RURAL	031-03-0266	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS		1,788,365	1,788,365	1,788,365	536,510	30.0%	0	0	1.00	0.30	30.0%	EN PROCESO
157996	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) FILADEFIA	31-CHILÓN	FILADELFA	RURAL	031-03-0356	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CHILON CHIAPAS		2,281,083	2,281,083	2,281,083	1,990,901	87.2%	0	0	1.00	0.80	80.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
157944	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (CHICH 2DA. SECCION)	31-CHILÓN	CHICH 2A. SECCIÓN	RURAL	031-03-0229	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CHILON CHIAPAS		1,184,300	1,184,300	1,184,300	523,746	44.2%	0	0	1,100.00	484.00	44.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
159673	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	SANTA CRUZ TULUÁ	RURAL	031-03-0110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS		1,357,202	1,357,202	1,357,202	714,351	52.6%	0	0	1.00	0.52	52.0%	EN PROCESO DE EJECUCION.
200103	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BACHAON BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	31-CHILÓN	BACHAÓN	URBANO	031-03-0231	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS		3,283,625	3,283,625	3,283,625	1,641,813	50.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%	EN PROCESO
159508	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA (FILADELFA)	31-CHILÓN	FILADELFA	RURAL	031-03-0106	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS		3,037,960	3,037,960	3,037,960	911,388	30.0%	0	0	1.00	0.30	30.0%	EN PROCESO
107494	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-EL PORVENIR	SAN JOSE LAS PILAS	RURAL	070-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		2,376,928	2,376,928	2,376,928	2,376,928	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
107525	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,219,216	3,219,216	3,219,216	3,219,216	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
107640	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	33-EL PORVENIR	CHIMALAPA	RURAL	070-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,571,397	1,571,397	1,571,397	1,571,397	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
107637	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, QUE INCLUYE UNA MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONJUNTO DE PLANOS INGENIERILES Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES DOCUMENTO [1]	
107479	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-EL PORVENIR	SAN JOSÉ LAS PILAS	RURAL	070-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN ELABORACION DE UN ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, QUE INCLUYE UNA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PLANOS INGENIERILES Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES DOCUMENTO Y LA META 1	
86035	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	35-FRANCISCO LEÓN	LA CEIBA	RURAL	033-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN CHIAPAS	977,847	977,847	977,847	977,847	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,237.20	1,237.20	100.0%	ESTE RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2012	
86479	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	033-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN CHIAPAS	1,827,852	1,827,852	1,827,852	1,827,852	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,745.00	1,745.00	100.0%	ESTA OBRA ES EJECUTADA CON RECURSOS 2012 EN LA LOCALIDAD DE RIVERA NUEVO PROGRESO, QUE NO APARECE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES	
86340	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	35-FRANCISCO LEÓN	NIUEVO CARMEN	RURAL	033-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN CHIAPAS	1,904,674	1,904,674	1,904,674	1,904,674	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,471.93	1,471.93	100.0%	RECURSO EJERCIDO CON LA INVERSIÓN 2012	
42801	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUENÚSTAN	FLOR DE UN DÍA	RURAL	03015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUENÚSTAN CHIAPAS	309,065	309,065	309,065	309,065	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,824.00	1,824.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%	
151072	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2A. ETAPA	39-HUITUPÁN	CERRO LA PAVA	RURAL	039-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	705,898	705,898	705,898	705,898	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
28570	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	10,000.00	10,000.00	100.0%	ESTE PROYECTO INCLUYE VARIAS COMUNIDADES	
46157	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	249,670	249,670	249,670	249,670	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
82536	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO ( SEGUNDA ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,305,000	1,305,000	1,305,000	1,305,000	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
51165	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE (LAS FLORES)	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO REGIONAL	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,762,357	2,762,357	2,762,357	2,762,357	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
185513	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	55-LAS ROSAS	SANTA TERESA	RURAL	075-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	1,673,291	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE)	
13262	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	FSM-000722	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,298,932	1,298,932	1,298,932	1,298,932	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%		
159474	CONSTRUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA (ARGENTINA)	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,194,880	1,194,880	1,194,880	1,146,148	95.9%	0	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%	OBRA CONSTRUIDA POR LA ADMINISTRACIÓN 2011 - 2012, NO SE REPORTA AVANCE FÍSICO DADO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TÉCNICOS.	
159739	CONSTRUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA (EL RETIRO)	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	EL RETIRO	RURAL	117-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,017,716	1,017,716	1,017,716	877,689	86.2%	0	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%	OBRA CONSTRUIDA POR LA ADMINISTRACIÓN 2011 - 2012, NO SE REPORTA AVANCE FÍSICO DADO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TÉCNICOS.	
98859	CONSTRUCCION DE BASES PARA TINACOS DE 5000 LTS (2A ETAPA)	67-OCOSINGO	GETZEMANI	RURAL	059-03-070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	2,617,012	2,617,012	2,617,012	1,950,146	74.5%	0	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%		
170909	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LTS	67-OCOSINGO	SAN JAVIER	RURAL	MOC-FSM-074/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	699,047	699,047	699,047	348,523	50.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.80	80.0%		
172788	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	CANDELAIRA BULWA	RURAL	MOC-FSM-139/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	2,798,690	2,798,690	2,798,690	1,399,845	50.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%		
171157	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	EL OXÁN	RURAL	MOC-FSM-205/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	3,821,478	3,821,478	3,821,478	1,906,748	49.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%		
172589	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	LAS PEDRECIAS	RURAL	MOC-FSM-063/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	1,872,800	1,872,800	1,872,800	936,400	50.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%		
173910	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	NIUEVA LEÓN	RURAL	MOC-FSM-015/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	2,589,028	2,589,028	2,589,028	1,867,188	72.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%		
129642	INDRODUCCION DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	SAN JOSÉ LA REFORMA	RURAL	MOC-FSM-125/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	2,755,723	2,755,723	2,755,723	1,590,484	57.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%		
151850	TERMINACION DE 1ERA. ETAPA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	LAS MINAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	2,351,024	2,351,024	2,351,024	1,067,632	45.4%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%		
14438	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	69-OCOZCOAUHTLA DE ESPINOSA	EL GAVILÁN	RURAL	061-03-0098	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAUHTLA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
14591	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	69-OCOZCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCOZCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAUHTLA	875,612	875,612	875,612	875,612	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	POR NO EXISTIR EL NOMBRE DE YOKWITZ EN EL LISTADO DE DECIDIDO DEJARLO EN BLANCO.	
14401	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	69-OCOZCOAUHTLA DE ESPINOSA	BENTO JUÁREZ	RURAL	061-03-0093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAUHTLA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	988.40	988.40	100.0%		
14431	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A ETAPA)	69-OCOZCOAUHTLA DE ESPINOSA	LA LUCHA	RURAL	061-03-0097	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAUHTLA	425,287	425,287	425,287	425,287	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
106020	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	ANTONIO LEÓN	RURAL	062-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140,230	140,230	140,230	136,589	97.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO POR EJERCER CORRESPONDE A RETENCIONES QUE AÚN ESTÁN EN PROCESO DE SER ENTENDIDAS.
105940	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	062-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,411	100,411	100,411	97,728	97.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	NO EXISTIERON REMEDIOS FINANCIEROS EN EL 4º TRIMESTRE, EL IMPORTE POR EJERCER CORRESPONDE AL ENTERO DE RETENCIONES QUE AÚN ESTÁ EN PROCESO.
66834	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	ANTIOQUIA	RURAL	0201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,235,078	1,235,078	1,235,078	1,235,078	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
68814	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	CUAHATEMOC CHANCALA (EL GUANA)	RURAL	0210	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,920,793	2,920,793	2,920,793	2,918,675	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
68744	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ	RURAL	0206	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,695,192	3,695,192	3,695,192	3,653,208	98.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
58110	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	EL RECUEUDO	RURAL	0169	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	334,728	334,728	334,728	272,584	81.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA
43235	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	EMILIO RABASA	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,254,723	2,254,723	2,254,723	2,252,589	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
43181	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	LA ALIANZA	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,247,956	2,247,956	2,247,956	1,991,440	88.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA
55347	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	RURAL	0115	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,332,276	3,332,276	3,332,276	3,329,899	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
55374	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	NUOVO EGIPTO	RURAL	0117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,646,545	2,646,545	2,646,545	2,643,875	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
55396	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	NUOVO PARAISO	RURAL	0118	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,678,625	1,678,625	1,678,625	1,675,982	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
55461	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0119	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,413,057	2,413,057	2,413,057	773,804	32.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	SE REALIZA EN EL EJIDO LINDAVISTA XINICAL EN PROCESO DE PAGO Y TERMINACION
71317	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0228	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,527,962	2,527,962	2,527,962	758,185	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA RANCHERIA LUIS ALFREDO, OBRA EN PROCESO DE TERMINACION PARA EL 2013
68829	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	SAN JAVIER 2DA. SECCION	RURAL	0211	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,800,058	1,800,058	1,800,058	1,798,876	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
68760	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	SAN JUAN EL SACRIFICIO	RURAL	0207	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,073,464	2,073,464	2,073,464	2,071,867	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
43132	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	SAN MATEO	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,786,009	1,786,009	1,786,009	1,784,563	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
55354	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	0116	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,548,034	1,548,034	1,548,034	1,543,895	99.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
43204	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	VICTORICO GRAJALES	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	3,813,702	3,813,702	3,813,702	3,813,702	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
43218	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	30 DE MARZO (EL VERGEL)	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,586,630	1,586,630	1,586,630	1,586,630	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
66889	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	ARROYO BELÉN	RURAL	0203	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,925,402	2,925,402	2,925,402	2,923,456	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
66871	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	BABILONIA	RURAL	0202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,151,652	3,151,652	3,151,652	3,149,378	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
68718	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	EL SACRIFICIO	RURAL	0205	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,724,338	2,724,338	2,724,338	2,722,876	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
63889	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA	73-PALENQUE	EL BASCÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	0192	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,452,775	1,452,775	1,452,775	1,440,251	99.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
71501	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	ACHLUM SAN MARCOS	RURAL	0229	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	893,871	893,871	893,871	268,162	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN ENERO DEL 2013
63764	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	POBLADO NUEVO ARROYO	RURAL	0189	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,259,719	2,259,719	2,259,719	2,257,682	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
68802	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	475,124	475,124	475,124	475,124	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES DEL BARRIO LOS OLIVEROS DE LA COL. PAKALMA
126231	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	5,101,000	5,101,000	5,101,000	1,530,900	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
38130	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	77-PUIJAPAN	TOPON	RURAL	069-03-045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	1,075,127	1,075,127	1,075,127	880,542	81.2%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 94,585.00
42975	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-PUIJAPAN	BENITO JUÁREZ	RURAL	069-03-041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
44049	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-PUIJAPAN	LAS PERLAS	RURAL	069-03-040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
44022	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-PUIJAPAN	NUOVA CASPA (ESTACION EHEGARAY)	RURAL	069-03-039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
117148	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS UTS/CABECERA MUNICIPAL	79-RAYON	RAYON	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RAYON CHIAPAS	4,664,545	932,909	932,909	60,000	6.4%	0	0	SISTEMA	100.00	100.00	100.0%	
140381	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SABANILLA	ANDRÉS QUINTANA ROO	RURAL	DO9/SE/FISM-011/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	3,200,000	3,200,000	3,193,787	3,193,787	99.8%	0	0	METRO LINEAL	2,540.00	2,540.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 5623.00
140382	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SABANILLA	EL CALVARIO	RURAL	DO9/SE/FISM-005/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	2,756,093	2,756,093	2,751,214	2,751,214	99.8%	0	0	METRO LINEAL	3,948.00	3,948.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 54879.00
140383	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SABANILLA	NUOVO MEXICO	RURAL	DO9/SE/FISM-006/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	2,801,614	2,801,614	2,797,042	2,797,042	99.8%	0	0	METRO LINEAL	2,772.00	2,772.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 54571.00
109735	LABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	82-SALTO DE AGUA	BUENAVISTA	RURAL	SC06XV0770014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	390,000	390,000	390,000	390,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
109724	CONSTRUCCION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	82-SALTO DE AGUA	JERUSALEN	RURAL	SC06XV0770040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	390,000	390,000	390,000	390,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	17	18	19	20	21		22-21/20
												Ministrado	Programado	Ejercido									
109725	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	82 SALTO DE AGUA	LA CONFORMIDAD	RURAL	SC036V070020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	330.000	330.000	330.000	330.000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012	
41752	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	82 SALTO DE AGUA	TIENTUN GARIBAY ZDA. SECCION (AGUA POTABLE)	RURAL	SC036V070051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	371.198	371.198	371.198	371.198	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.163.00	1.163.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
87681	AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RANCHO NUEVO	RURAL	078-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	923.925	923.925	923.925	923.925	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, SESOS, SE AFORTARON RECURSOS PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO, CASITA DE COMBO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, OBRA CONCLUIDA AL 100%	
87682	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (B.SANTA CRUZ)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	3,325.192	3,325.192	3,325.192	2,595.651	78.1%	0	0	METRO LINEAL	6,904.20	5,395.00	78.1%	CONSTRUCCION DE CAPTACION QUE CONSTA DE CAJA COLECTORA CON CANAL DE LLAMADA EJECUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE 2' DE DIAMETRO, OBRA DEL 2012 EN PROCESO DE EJECUCION PARA EL EJERCICIO 2013	
116849	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (B. LA GARITA)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	219.336	219.336	219.336	219.336	100.0%	0	0	METRO LINEAL	983.02	983.02	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012	
87683	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,623.733	2,623.733	2,623.733	1,311.867	50.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD VISTAHERMOSA HUITEPEC, OBRA DEL EJERCICIO 2012, REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2013	
116850	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,215.517	1,215.517	1,215.517	1,215.517	100.0%	0	0	METRO LINEAL	19,477.04	19,477.04	100.0%	OBRA TERMINADA	
123204	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA	85 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AF0103/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	624.674	624.674	624.674	624.674	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EXPEDIENTE VALIDADO	
127345	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90 SIMOJOVEL	EL OCOTAL	RURAL	081-03-0120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	507.407	507.407	507.407	507.407	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
124446	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90 SIMOJOVEL	HIVERA DOMINGUEZ FRACCION UNO	RURAL	081-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,367.535	1,367.535	1,367.535	1,367.535	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127312	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	90 SIMOJOVEL	LA CIEBA	RURAL	081-03-0112	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	2,238.618	2,238.618	2,238.618	2,238.618	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
125815	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90 SIMOJOVEL	CARMEN LAS LIMAS	RURAL	081-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	180.000	180.000	180.000	180.000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO	
125791	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90 SIMOJOVEL	DELRID	RURAL	081-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	180.000	180.000	180.000	180.000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO	
125836	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90 SIMOJOVEL	LA FRONTERA	RURAL	081-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	180.000	180.000	180.000	180.000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO	
77721	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	91 SITALA	POMILTIC	RURAL	34	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	2,137.097	2,137.097	2,137.097	2,137.097	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EJERCICIO AL 100%	
175167	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	104 TILA	OHININTE	RURAL	3005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	3,433.157	3,433.157	3,433.157	3,433.157	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,468.00	1,468.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
119509	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO. EMILIANO ZAPATA (MOCR).	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-03-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,996.917	2,996.917	2,996.917	2,996.917	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,112.00	1,112.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
119510	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 6 DE JUNIO Y TZIQUETE.	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-03-030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	292.652	292.652	292.652	146.284	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,565.57	79.00	5.0%	OBRA REFERENDADA	
148134	CONSTRUCCION DE FILTRO RAPIDO (ANEXO), CAECERA MUNICIPAL	111 TZIMOL	TZIMOL	URBANO	SC010030236100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO MUNICIPAL	561.572	561.572	561.572	561.572	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO DE ESTA OBRA ES \$ 561,572.60	
138941	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA (2DA. ETAPA)	118 VILLAFLORES	EL PARAISO	RURAL	108-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	197.623	197.623	197.623	197.623	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,260.00	1,260.00	100.0%	FSM 000143/2012	
	AMPLIACION																						
99871	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO JUAN SABINES	14 BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	012-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	1,113.055	1,113.055	1,113.055	1,113.055	100.0%	0	0	METRO LINEAL	6,242.00	6,242.00	100.0%		
106097	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO LA CUEVA	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	77	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	44.880	44.880	44.880	44.880	100.0%	0	0	METRO LINEAL	324.50	324.50	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPPY/EGP/CDRP/FSM-0001.118/2012, BENEFICIANDO A 38 PERSONAS	
191572	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO CALZADA DEL PANTON	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	75	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	454.690	454.690	454.690	454.690	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,049.50	1,049.50	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPPY/EGP/CDRP/FSM-0001.050/2012, BENEFICIANDO A 524 PERSONAS	
105972	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO EL MIRADOR	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	144	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	431.790	431.790	431.790	431.790	100.0%	0	0	METRO LINEAL	570.00	570.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPPY/EGP/CDRP/FSM-0001.124/2012, BENEFICIANDO A 300 PERSONAS	
196860	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO LA CUEVA 2A. SECCION	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	182	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	694.863	694.863	694.863	347.431	50.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPPY/EGP/CDRP/FSM-0001.038/2012, BENEFICIANDO A 550 PERSONAS (OBRA REFERENDADA)	
159192	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, RANCHERIA SIJUALIFE YOCOLAB	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	383.985	383.985	383.985	383.985	100.0%	0	0	METRO LINEAL	677.36	677.36	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPPY/EGP/CDRP/FSM-0001.031/2012, BENEFICIANDO A 187 PERSONAS	
196591	AMPLIACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (VARIAS LOCALIDADES) COMITAN DE DOMINGUEZ	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	181	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,641.603	2,641.603	2,641.603	2,641.603	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPPY/EGP/CDRP/FSM-0001.736/2012, BENEFICIANDO A 1,128 PERSONAS	
24134	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27 CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	91.619	91.619	91.619	91.619	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
136205	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27 CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,248,702	1,248,702	1,248,702	1,248,702	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA EL REFUGIO	
136414	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27 CHAPA DE CORZO	EL TEXAR	RURAL	027-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	555,585	277,795	277,795	277,795	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	0,500	50.0%		
159194	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (JOTOLA BELSARIO DOMINGUEZ)	31 CHILÓN	JOTOLA BELSARIO DOMINGUEZ	RURAL	031-03-0275	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILÓN CHAPAS	1,081,258	1,081,258	1,081,258	324,378	30.0%	0	0	METRO LINEAL	3,983.60	1,250.00	31.4%	LA OBRA ESTA EN PROCESO	
108186	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39 HUITUPÁN	EL AZUFRE	RURAL	039-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	1,790,047	1,790,047	1,790,047	1,790,047	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
163409	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39 HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	039-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	590,641	590,641	590,641	590,641	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	OBRA TERMINADA	
127964	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	45-IXTAPANGAJOYA	LLANOS MORELDS 2A. SECCION	RURAL	045-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHAPAS	185,257	185,257	185,257	185,257	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%		
132651	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47 JITOTOL	AGUA DULCE	RURAL	047-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	12,000	12,000	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 12 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	
95798	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47 JITOTOL	EL AMATE	RURAL	04703006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	
95799	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47 JITOTOL	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL	04703003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	
70763	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	49 LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	020-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHAPAS	945,435	945,435	945,435	945,435	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,867.25	4,867.25	100.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA ANTOJO GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.	
52180	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,615,440	1,615,440	1,615,440	1,615,440	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%		
57195	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53 LAS MARGARITAS	SIJUALDIFE (LAS FLORES)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	487,463	487,463	487,463	487,463	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%		
185873	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	55 LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	0	0	0	0	0.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DERIBO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).	
14379	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	69-OCOZCOAULTA DE ESPINOSA	JOSÉ CASTILLO TIEMANS	RURAL	061-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTA	1,025,200	1,025,200	1,025,200	1,025,200	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%		
14193	SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE BOMBEO A TANQUE DE ALM. DENOMINADA MUACHUPIN	69-OCOZCOAULTA DE ESPINOSA	OCOZCOAULTA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTA	2,402,273	2,402,273	2,402,273	2,402,273	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,116.00	3,116.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE OTROS POR LA CANTIDAD DE \$246,273	
74715	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0348	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	518,548	518,548	518,548	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,647.40	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZO EN EL AÑO 2013	
54156	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. PAKALNA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	49,100	49,100	49,100	49,100	100.0%	0	0	METRO LINEAL	260.00	260.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LINDA VISTA DE PAKALNA	
63578	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE FRACC. CHACAMAX	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0184	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	314,172	314,172	314,172	314,172	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%		
63233	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	73-PALENQUE	CRUCERO CHANCALA	RURAL	0176	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	444,052	444,052	444,052	444,052	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%		
35202	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	82-SALTO DE AGUA	MIPATRIA ES PRIMERO	RURAL	SC030V0700351	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	505,057	505,057	505,057	505,057	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	CERRIE DE EJERCICIO 2012.	
87684	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (VARIAS LOCALIDADES)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,478,451	1,478,451	1,478,451	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,635.00	0.00	0.0%	OBRA AUTORIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE, OBRA DEL EJERCICIO 2012, REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2013.	
87685	AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (OBRA DE CABEZA)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,672,520	2,672,520	2,672,520	2,672,520	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FOM-HABITAT 2012. CONSISTE EN REFORZAMIENTO DE POZO PROFUNDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASITA DE CONTROL, PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA.	
87686	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	325,000	325,000	325,000	325,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	ESTUDIO GEODOROLOGICO A BASE DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES, PARA LA LOCALACION DEL PUNTO MAS FAVORABLE PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO, ESTUDIO TOPOGRAFICO EN LINEAS DE CONDUCCION Y ALIMENTACION A REDES DE DISTRIBUCION.	
96076	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL CERRITO	84-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,281,661	1,281,661	1,281,661	384,498	30.0%	0	0	SISTEMA	1,000	0,300	30.0%		
42954	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	SANTA ROSA	RURAL	098SC0200030226100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	625,577	625,577	625,577	508,576	81.3%	0	0	METRO LINEAL	1,424.69	1,099.00	77.0%	OBRA V/O ACCION DEL FONDO III FOM 2012. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. COLONIA SANTA ROSA LA JOYA.	
11648	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	VICTORIA	RURAL	098SC0200030786100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	190,818	190,818	190,818	190,818	100.0%	0	0	METRO LINEAL	937.03	937.03	100.0%	OBRA V/O ACCION DEL FONDO III FOM 2012. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. COLONIA LA VICTORIA.	
195018	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	103-TECAPÁN	LOMA LINDA	RURAL	F5M-092-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,247,730	1,247,730	1,247,730	1,247,730	100.0%	0	0	METRO LINEAL	875.45	875.45	100.0%		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			16-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	17		18
												Ministrado	Programado	Ejercido										
133558	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	102 TENEGUAPA	HULAKTIK	RURAL	093-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEGUAPA CHIAPAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,087.20	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012 OBR EN PROCESO CON REFERENDO DE \$2,000,000.00		
119511	AMPLIACION DE AGUA POTABLE. PLAN DE AYALA ZONA ALTA Y MEDIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-02-00-03-017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,782,464	2,782,464	2,782,464	2,183,069	78.5%	0	0	METRO LINEAL	2,160.00	2,160.00	100.0%	OBRA REFERENDADA		
119512	AMPLIACION DE AGUA POTABLE. PLAN DE AYALA, ZONA BAJA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-02-00-03-018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	396,416	396,416	396,416	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	706.04	706.04	100.0%	OBRA REFERENDADA		
119513	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL POLIGONO 50907003. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-02-00-03-029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	266,052	266,052	266,052	103,747	39.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	495.00	90.0%	OBRA REFERENDADA		
119514	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. PLAN DE AYALA (CALLEJÓN SAN ANTONIO ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLEJÓN SAN AGUSTÍN Y AV. CHIAPAS ENTRE CALLE VISTA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-02-00-03-019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86,595	86,595	86,595	86,595	100.0%	0	0	METRO LINEAL	210.84	210.84	100.0%	PROYECTO FINQUITADO.		
42128	TERMINACION DE RED DE DISTRIBUCION E INTERCONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,559,344	1,559,344	1,559,344	1,559,344	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,081.00	1,081.00	100.0%			
148317	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-TZMOL	FRANCISCO VILLA	RURAL	SC02000300126100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	103,051	103,051	103,051	103,051	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,393.01	1,393.01	100.0%			
148342	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	113-TZMOL	REFORMA AGRARIA DOS	RURAL	SC0200030136100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	299,537	299,537	299,537	299,537	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,539.39	5,539.39	100.0%			
119527	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO MANOBRAS EJERCIDO 2011 POR UN IMPORTE DE \$5,223,999.19 (1.º AÑO). REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1.ª. ETAPA). BARRIO GUADALUPANO	114-VILLA COMALTIITÁN	VILLA COMALTIITÁN	URBANO	640303000132012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,409,043	3,409,043	3,409,043	2,534,426	74.3%	0	0	METRO LINEAL	10,647.66	10,647.66	100.0%	RECURSO FSM 2011 (MANOBRAS). OBRA TERMINADA. OPERANDO EFICIENTEMENTE. FINANCIAMENTE SOLO SE HA EJERCIDO UN 74.34%, FALTA POR EJERCER MAS RECURSO		
138942	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ZDA. ETAPA) (EL NIQUIDAMBAR)	116-VILLAFLORES	NIQUIDAMBAR	RURAL	108-03-0155	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	223,360	223,360	223,360	223,360	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,251.00	1,251.00	100.0%	FSM-000564/2012		
	MANTENIMIENTO																							
134122	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (COBERTURA MUNICIPAL)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS	123,600	123,600	123,600	123,600	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN YA QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA.		
140808	REHABILITACION DE LA RED DE DIST. DE AGUA POTABLE	16-CACAHATÁN	DOS DE MAYO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,059,022	417,707	417,707	417,707	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,871.33	4,000.00	82.1%			
154723	REHABILITACION DEL LA LINEA DE CONDUCCION POZO NO. 5 Y GALERIAS FILTRANTES DEL CARCAMO DE BOMBEO	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	920,899	920,899	650,000	641,488	69.9%	0	0	METRO LINEAL	195.23	97.61	50.0%	NO SE TIENE INFORMACION POR FALTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR		
169054	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (CALLE INDEFINIDA ENTRE CARRETERA A ALTAMIRANO Y CALLE DEL RIO GRANDE. RANCHERIA RIO GRANDE	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	131	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	8,000	8,000	8,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHVSPPE/DGP/CDR/FSM-0003.671/2012. BENEFICIANDO A 285 PERSONAS (OBRA REFERENDADA)		
169179	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE. RANCHERIA TULIATO	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	132	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	25,377	25,377	25,377	23,271	91.7%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHVSPPE/DGP/CDR/FSM-0003.136/2012. BENEFICIANDO A 150 PERSONAS (QUEDA UN AÑO POR PRESUPUESTAL DE \$2,106.07)		
105798	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. RANCHERIA SAN ANTONIO BELLA VISTA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	SAN ANTONIO BELLAVISTA	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN	286,611	286,611	286,611	286,611	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,292.40	1,292.40	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHVSPPE/DGP/CDR/FSM-0003/2012. BENEFICIANDO A 529 PERSONAS		
133384	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	BUENAVISTA LA ESCALERA	RURAL	027-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	763,890	654,674	654,674	654,674	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
107325	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	33-EL PORVIRÉN	LAS SALVIAS	RURAL	070-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	428,049	428,049	428,049	428,049	100.0%	0	0	METRO LINEAL	900.00	900.00	100.0%			
88455	REHABILITACION DE 2 POZOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	035-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	27,750	27,750	27,750	27,750	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%			
88422	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMINO NUEVO)	37-FRONTERA HIDALGO	TEXCALCIC	RURAL	035-003-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	160,697	160,697	160,697	160,697	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
165013	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	039-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	182,334	182,334	182,334	136,564	74.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA. AHORRO PRESUPUESTAL \$45,770.00		
161375	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	ZACATIC	RURAL	039-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	754,526	754,526	754,526	550,420	72.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA. AHORRO PRESUPUESTAL \$204,106.00		
108176	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	039-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL E HUITUPÁN	3,432,579	3,432,579	3,432,579	3,432,579	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA		
95800	PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	47-JITOTOL	LAS MARAVILLAS	RURAL	4.70300727	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA		
120549	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47-JITOTOL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	047-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 M DE TUBERIA PVC 2 MANO DE OBRE, FLETES MANOBRAS Y COPLES DE SOMA TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.		
95801	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47-JITOTOL	SANTA MARIA	RURAL	047030037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		
95802	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47-JITOTOL	ALTAMIRANO	RURAL	047030014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		
121541	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47-JITOTOL	CAFETAL RIO CHICHITO	RURAL	047-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SISTEMA DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 150 ML. DE TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO INCLINE MANO DE OBRA, FLETE, MANOBRAS.		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
119472	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47 JITOTOL	PALMARICITO	RURAL	047-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150,000	150,000	100.0%	SUMINISTRO E INSTALACION DE 150 MTS DE TUBERIA DE FERRO GALVANIZADO INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANEOMBRA Y COPLES DE 50 MM Y 2 DE DIAMETRO UNA LINEA DE CONDUCCION POR GRAVIDAD, A SI COMO LOS SUMINISTROS INSTALACION Y COLOCACION DE TUBERIA
146197	REHABILITACION DEL SISTEMA	48 JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,025,108	1,025,108	1,025,108	1,010,620	98.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LO FISCAL Y LO FINANCIERO SE DEBE A QUE SOLO FALTA POR PAGAR LAS RETENCIONES
46118	SECCIONAMIENTO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA RED DE AGUA POTABLE	52 LA LIBERTAD	BENITO JUÁREZ CENTRO	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
86802	ENTUBAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION	53 LAS MARGARITAS	LA ESPERANZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
87390	RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	53 LAS MARGARITAS	AMPARO AGUA TINTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
55043	REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE	53 LAS MARGARITAS	RIO AMÉRICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	252,386	252,386	252,386	252,386	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
88468	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	53 LAS MARGARITAS	PLAN DE SANTO TOMÁS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	999,628	999,628	999,628	999,628	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
88387	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	53 LAS MARGARITAS	PLAN DE SANTO TOMÁS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	999,628	999,628	999,628	999,628	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51273	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO	53 LAS MARGARITAS	SANTA ANA LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	908,246	908,246	908,246	908,246	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
51263	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	53 LAS MARGARITAS	BÉLGICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	1,273,000	1,273,000	1,273,000	1,273,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
52170	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	53 LAS MARGARITAS	MATIAS CASTELLANOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,117,177	1,117,177	1,117,177	1,117,177	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
54121	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	53 LAS MARGARITAS	SANTA MARITHA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	217,000	217,000	100.0%	
86235	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53 LAS MARGARITAS	NUÉVDO MATZAM	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
57128	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53 LAS MARGARITAS	PIEDRA HUIXTLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
55944	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53 LAS MARGARITAS	PLAN DE SANTO TOMÁS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,250,600	1,250,600	1,250,600	1,250,600	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
52571	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	53 LAS MARGARITAS	EL EDÉN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500,031	2,500,031	2,500,031	2,500,031	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
57144	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	53 LAS MARGARITAS	EL EDÉN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
186112	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	55 LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	555,655	0	0	0	0.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE)
185311	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	55 LAS ROSAS	EL CIPRÉS	RURAL	075-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	1,502,754	0	0	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE)
91424	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO	56 LA TRINITARIA	TERRA BLANCA	RURAL	6AS033-00-00626100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,969,260	1,969,260	1,969,260	1,969,260	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
13242	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	58 MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	FSM-000502	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,581,601	1,581,601	1,581,601	1,581,601	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
13255	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	58 MARAVILLA TENEJAPA	MONTE FLOR	RURAL	FSM-000659	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,503,383	1,503,383	1,503,383	1,503,383	100.0%	0	0	SISTEMA	100.00	100.00	100.0%	
57479	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARCERA MUNICIPAL	59 MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	118-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	309,209	309,209	309,209	309,209	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
43795	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EL NARANJO-TONINA 1A ETAPA	67 OCOXINGO	EL NARANJO	RURAL	059-03-0324	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	4,894,796	4,894,796	4,894,796	3,635,820	74.3%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.50	50.0%	
111503	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	67 OCOXINGO	SUSCHILA	RURAL	MOC-FSM-203/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	50.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
14449	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FORVENIR	69-OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTLA	173,212	173,212	173,212	173,212	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
14617	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FORVENIR	69-OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTLA	173,212	173,212	173,212	173,212	100.0%	0	0	REGISTRO	1.00	1.00	100.0%	EXISTE UNA MODIFICACION EN EL MONTO YA QUE SE CORRIGIO PORQUE SE HABIA PUESTO UNA CANTIDAD QUE NO ERA SE LE PUSO VALVULA EN UNIDAD DE MEDIDA PORQUE NO ME DA LA DICCION DE BOMBA
14612	REHABILITACION DE BOMBAS DEL SISTEMA HIDRAULICO	69-OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0113	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTLA	106,369	106,369	106,369	106,369	100.0%	0	0	VALVULA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
6695	REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENIQUE	TIZITAL MUKUL UÁ	RURAL	0204	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,287,899	2,287,899	2,287,899	2,285,645	99.9%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	
70114	REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	0221	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	636,220	636,220	636,220	636,220	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,181.40	1,181.40	100.0%	
43254	REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENIQUE	NUOVA ESPERANZA 1A. SECCION	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,991,442	1,991,442	1,991,442	1,990,355	99.9%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	OBRA TERMINADA
55411	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	77-FUJAPAN	FUJAPAN	URBANO	069-03-059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE FUJAPAN CHIAPAS	109,916	109,916	109,916	68,885	62.7%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	
196958	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	EL PALMAR (SAN MIGUEL)	RURAL	118-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	700.00	100.0%	OBRA TERMINADA
196954	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	118-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	95,214	95,214	95,214	95,214	100.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	140.00	100.0%	OBRA TERMINADA
196976	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2DA. ETAPA	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	NO BLANCO	RURAL	118-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	116.00	116.00	100.0%	OBRA TERMINADA
195135	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2DA. ETAPA.	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	EL OCOITAL	RURAL	118-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	506,391	506,391	506,391	506,391	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	OBRA TERMINADA
82667	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (ZONA URBANA)	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	43	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALÁ CHIAPAS	313,600	313,600	313,600	313,600	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	EJERCIDO AL 100%
124561	MANTENIMIENTO DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	92-SOCOLTENANGO	SAN VICENTE PAULCHIL CHANIVAL	RURAL	083-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53,942	53,942	53,942	53,942	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	
121377	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	92-SOCOLTENANGO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	083-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	649,293	649,293	649,293	649,293	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	
124862	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	472,944	472,944	472,944	472,944	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	
124850	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA MUNICIPAL)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	498,003	498,003	498,003	498,003	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	
42968	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA BA. SUR ENTRE LA CALLE CENTRAL Y 14AV. PONIENTE, 03	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORODÓZ	URBANO	098SC0300307161006A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,490,627	2,490,627	2,490,627	1,245,313	50.0%	0	0	METRO LINEAL	956.60	0.00	0.0%	OBRA V/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012.
195405	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	101-TECAPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM-092-03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,946	50,946	50,946	50,946	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1,000	1,000	100.0%	
195420	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 ETAPA	101-TECAPATAN	LUIS ESPINOSA	RURAL	FISM-092-03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	796,525	796,525	796,525	796,525	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1,000	1,000	100.0%	
132877	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	TZAJALCHÉN	RURAL	093-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	61,850	61,850	61,850	61,850	100.0%	0	0	VÁLVULA	1,000	1,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. LA META ES LOTE DE 10 VÁLVULAS
187663	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	575,984	575,984	575,984	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,000	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
138843	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ESTURADA (FRACCIONAMIENTO BUENA SUERTE)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	101,613	101,613	101,613	101,613	100.0%	0	0	METRO LINEAL	95.40	95.40	100.0%	FISM-000181/2012
139314	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	118-ZINACANTÁN	ELAMBO BAJO	RURAL	111-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	67,000	67,000	67,000	66,812	99.7%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	
139315	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	118-ZINACANTÁN	NACHIG	RURAL	111-03-0093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	
139316	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (64 NORIAS)	118-ZINACANTÁN	ZINACANTÁN	URBANO	111-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1,000	1,000	100.0%	
91357	CONSTRUCCION DE 01 NORIA	56-LA TRINITARIA	ACACHENAJAB	RURAL	EAS001-00-00616200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	144,313	144,313	144,313	144,193	99.9%	0	0	NORIA	1,000	1,000	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$120.30
92099	CONSTRUCCION DE 01 NORIA	56-LA TRINITARIA	SAN JOSÉ LA NORIA	RURAL	EAS001-00-00616200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	190,128	190,128	190,128	189,458	99.6%	0	0	NORIA	1,000	1,000	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$679.34
138844	CONSTRUCCION DE POZOS TIPO NORIA (N.C.P. LAS TRINITARIAS)	116-VILLAFLORES	LAS TRINITARIAS	RURAL	108-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	219,472	219,472	219,472	219,472	100.0%	0	0	NORIA	6.00	6.00	100.0%	FISM-000181/2012
138845	CONSTRUCCION DE POZOS TIPO NORIA 2DA. ETAPA (RIA. LAS TRINITARIAS)	116-VILLAFLORES	LAS TRINITARIAS	RURAL	108-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	182,893	182,893	182,893	182,893	100.0%	0	0	NORIA	5.00	5.00	100.0%	FISM-000204/2012
138846	TERMINACION DE POZO TIPO NORIA (RANCHERÍA EL BRASILITO)	116-VILLAFLORES	EL BRASILITO	RURAL	108-03-0180	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	96,610	96,610	96,610	96,610	100.0%	0	0	NORIA	1,000	1,000	100.0%	FISM-000630/2012
175481	PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2A. ETAPA, RANCHERIA MIGUEL DE LA MADRID	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	143	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	687,303	687,303	687,303	343,651	50.0%	0	0	POZO	1,000	1,000	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHVSPYVE/DGP/CDRP/FISM-0031.046/2012, BENEFICIANDO A 112 PERSONAS, (OBRA REFERENCIADA)
169413	PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2A. ETAPA, RANCHERIA SAN JOSÉ YOCUABAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	141	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	529,678	529,678	529,678	529,678	100.0%	0	0	POZO	1,000	1,000	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHVSPYVE/DGP/CDRP/FISM-00347/2012, BENEFICIANDO A 1,220 PERSONAS
134638	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	47-JITOTUL	JITOTUL	URBANO	047-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTUL CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	POZO	1,000	1,000	100.0%	PERFORACION DE POZO DE 30.48 CMS (12) NOMINAL, A 76.26 (30) NOMINAL DE DIAMETRO, MATERIAL TIPO 1, DE 0 A 100 MTS DE PROFUNDIDAD.



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
146525	CONSTRUCCION DE POZOS INDIVIDUALES	48 JULIÁZ	CORDAL 1A. SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,603,420	1,603,420	1,603,420	1,081,026	67.4%	0	0	POZO	11.00	11.00	100.0%	ESTA OBRA FISCALMENTE SE ENCUENTRA CONCLUIDA, FALTA PAGAR FINQUITO Y RETENCIONES, TODA VEZ QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO HA CONCLUIDO CON EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION.
28925	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE	52-LA LIBERTAD	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
186229	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN ANTONIO)	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	079-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	1,684,517	0	0	0	0.0%	0	0	POZO	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE).
59702	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO INCLUYENDO ESTUDIO GEOHIDROLOGICO	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	118-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	818,480	818,480	818,480	818,480	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
19785	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 100 ML	82-SALTO DE AGUA	CHIVALTO 1A. SECCION	RURAL	SC0103XV07005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,873,343	1,873,343	1,873,343	1,873,050	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012 Y CON UNA AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 292.71 PESOS
35011	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 80 ML (PRIMERA ETAPA)	82-SALTO DE AGUA	LA FLOR DE BACÁN	RURAL	SC0103XV070291	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	335,264	335,264	335,264	335,264	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO DE 2012
138847	CONSTRUCCION DE POZOS TIPO NORIA	116-VILLAFLORES	LOS LAURELES	RURAL	108-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPERACION ESTATAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	146,315	146,315	146,315	146,315	100.0%	0	0	POZO	4.00	4.00	100.0%	FISM-000183/2012
153055	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	123-EMILIANO ZAPATA	JAVIER LÓPEZ MORENO (LAS PALOMAS)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONCEJO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	854,378	618,360	618,360	618,360	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.80	80.0%	NO SE CUENTA CON DATOS DEL TERCER TRIMESTRE EN VIRTUD DE QUE LA ADMINISTRACION PAGADA NO DIJO NI CAPTURO INFORMACION RESPECTIVA.
	MELIORAMIENTO																					
85036	AMPLIACION Y AFORO DE POZO	53-LAS MARGARITAS	CHENCHUMAJÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
13249	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	FISM-000595	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	105,948	105,948	105,948	105,948	100.0%	0	0	LOTE	100.00	100.00	100.0%	
42009	SUSTITUCION DE POZO PROFUNDO DE 60 MTS.	105-TONALÁ	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	097/03/0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	592,616	592,616	592,616	592,616	100.0%	0	0	METRO LINEAL	189.83	189.83	100.0%	OBRA FINQUITADA AL 100%
53797	SUSTITUCION DE POZO PROFUNDO DE 60 MTS.	105-TONALÁ	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	097-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	592,616	592,616	592,616	592,616	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISCA Y FINANCIERAMENTE
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCION																					
106009	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL METALICO DE 100 M3 DE CAPACIDAD, FRACCIONAMIENTO VALLE BALUN CANAN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	161	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	572,765	572,765	572,765	572,765	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHVSSPPYE/DGP/CDRPF/001_036/2012, BENEFICIANDO A 1500 PERSONAS
105879	CONSTRUCCION DE TANQUES TRADICIONALES, LINDO GUADALUPE PALMIRA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	GUADALUPE PALMIRA	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	71,985	71,985	71,985	71,985	100.0%	0	0	TANQUE	7.00	7.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHVSSPPYE/DGP/CDRPF/001_110/2012 BENEFICIANDO A 25 PERSONAS
105872	CONSTRUCCION DE 26 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA (VARIAS LOCALIDADES) COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITAN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	116	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	90,065	90,065	90,065	88,493	98.3%	0	0	TANQUE	26.00	26.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHVSSPPYE/DGP/CDRPF/001_122/2012, BENEFICIANDO A 130 PERSONAS, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,572.34
107390	CONSTRUCCION DE TANQUES ( PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA)	33-EL PORVENIR	LAS PILAS	RURAL	070-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	522,379	522,379	522,379	522,379	100.0%	0	0	TANQUE	21.00	21.00	100.0%	
107318	CONSTRUCCION DE TANQUES (PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE)	33-EL PORVENIR	MALE	RURAL	070-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	679,155	679,155	679,155	679,155	100.0%	0	0	TANQUE	29.00	29.00	100.0%	
68505	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 10 M3	53-LAS MARGARITAS	EL MILGARO (SAN PEDRITO EL KOCH)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
58276	CONSTRUCCION DE 10 TANQUES DOMICILIARIOS PARA AGUA	53-LAS MARGARITAS	EL HORIZONTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,991	66,991	66,991	66,991	100.0%	0	0	TANQUE	10.00	10.00	100.0%	
58262	CONSTRUCCION DE 33 TANQUES DOMICILIARIOS PARA AGUA	53-LAS MARGARITAS	EL RECUERDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	TANQUE	33.00	33.00	100.0%	
58103	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	73-PALENCQUE	PALENCQUE	URBANO	0168	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	514,710	514,710	514,710	458,414	89.1%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	FALTA EL PAGO DE FINQUITO DE OBRA
87687	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 30 M3 (BARRIO OJO DE AGUA)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	305,927	305,927	305,927	305,927	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	CONSISTENTE EN EXCAVACION, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES, MUROS DE MAMPONERIA, CONCRETO PARA ESTRUCTURAS, CERRAJES, ACEROS DE REFUERZO, IMPERMEABILIZACION EN SUPERFICIE DE TANQUES. OBRA TERMINADA.
127408	CONSTRUCCION DE 59 TANQUES SUPERFICIALES INDIVIDUALES DE CAPTACION, COMUNIDAD YASHNAIL	86-SAN JUAN CANCUC	YASHNAIL	RURAL	03-0091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	465,044	465,044	465,044	465,044	100.0%	0	0	TANQUE	59.00	59.00	100.0%	
116489	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANORAS, EJERCICIO 2012 CONTRATO DE FECHA 12/07/2011 (2AÑOS)	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-033	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	174,289	174,289	174,289	174,289	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
8955	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (NUEVO PARRAL)	103 TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	441,894	441,894	441,894	441,894	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
189993	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	30148	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	914,507	914,507	914,507	914,507	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
124028	CONSTRUCCION DE TANQUE	118-ZINACANTÁN	SAN ANTONIO	RURAL	111-03-0109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	374,292	374,292	374,292	112,287	30.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																					
105884	TERMINACION DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA DE 30M3 DE CAPACIDAD, RANCHERIA LOS LAURELES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	134	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	37,376	37,376	37,376	37,376	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO SH/SSPP/IE/DCR/IF/SM-0001.662/2012. BENEFICIARIO A 243 PERSONAS
	MAINTENIMIENTO																					
55003	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	53-LAS MARGARITAS	EL TRAPICHTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	346,057	346,057	346,057	346,057	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL																					
	CONSTRUCCION																					
123904	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL	34-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	620,521	620,521	620,521	620,521	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, OBRA CONCLUIDA AL 100%
89186	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN SIDRO LAS HUERTAS	RURAL	078-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	996,994	996,994	996,994	995,873	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA DE CPATACION PLUVIAL QUE INCLUYERON TRABAJOS PRELIMINARES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE PVC DE 1 MM. DE ESPESOR ETC.
139317	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA PLUVIAL (B)	118-ZINACANTÁN	NACHIG	RURAL	111-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	902,400	902,400	902,400	902,400	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																					
182077	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, E.G. LIBRAMIENTO ORIENTE SUR TRAMO: COMITAN-ALTAMIRANO EN EL KM. 24+600, FRACCIONAMIENTO EL LAUREL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	77,365	77,365	77,365	36,000	46.5%	0	0	METROS CUBICOS	15.00	7.50	50.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUBICOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO SH/SSPP/IE/DCR/IF/SM-0001.13/2012 BENEFICIANDO A 141,013 PERSONAS (OBRA REFERENDADA CON UN IMPORTE DE \$42,365.00)
164179	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (PANTEON MUNICIPAL ENTRE LA CALZADA DEL PANTEON Y PROLONGACION 10 DE MARZO), BARRIO EL ARENAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	165	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	202,607	202,607	202,607	202,607	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	124.00	124.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA ALCANTARILLA, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO SH/SSPP/IE/DCR/IF/SM-0001.668/2012 BENEFICIANDO A 97,537 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORIAS)
158813	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL Y ANDADORES EN AV. UBILIO GARCIA (JUXALA, CABECERA MUNICIPAL)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	031-03-0327	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	4,521,100	4,521,100	4,521,100	4,024,544	89.0%	0	0	ALCANTARILLA	427.00	380.00	89.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION.
107321	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELAZCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	486,120	486,120	486,120	486,120	100.0%	0	0	CANAL	129.00	129.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 213 METROS DE CANAL PLUVIAL A BASE DE PISO DE CONCRETO Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA (1)
107337	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELAZCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	954,868	954,868	954,868	954,868	100.0%	0	0	CANAL	213.00	213.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 213 ML. A BASE DE PISO DE CONCRETO LA UNIDAD DE MEDIDA ES M.S.
88499	CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS PLUVIALES DE CAMINO (FRAMO DE CAMINO PRINCIPAL)	37-FRONTERA HIDALGO	FRONTERA HIDALGO	RURAL	035-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	67,868	67,868	67,868	67,868	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	2.00	2.00	100.0%	
145722	CONSTRUCCION DE BORDOS	48-JUÁREZ	EL MANZANILLAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,525,743	1,525,743	1,525,743	1,500,753	98.4%	0	0	CANAL	1.00	1.00	100.0%	
57309	CONSTRUCCION DEL CANAL PLUVIAL	53-LAS MARGARITAS	NUÉVO HUXTÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	CANAL	45.00	45.00	100.0%	
91835	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS	963,482	963,482	963,482	963,482	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	175.00	175.00	100.0%	
121341	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BARRIO NUEVO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FSAM-229/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	627,095	627,095	627,095	313,547	50.0%	0	0	RED	1.00	0.50	50.0%	
57411	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL NUEVO ARROYO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0160	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,109,745	1,109,745	1,109,745	1,109,745	100.0%	0	0	EMBOVEDADO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COL. NUEVO ARROYO
57452	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO	73-PALENQUE	NUÉVA CENTRAL	RURAL	0164	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	696,666	696,666	696,666	696,666	100.0%	0	0	EMBOVEDADO	1.00	1.00	100.0%	
41871	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	219,766	219,766	219,766	219,766	100.0%	0	0	EMBOVEDADO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
57410	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN LA COL. GUADALUPE PAKALNA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0159	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	491,268	491,268	491,268	236,856	68.0%	0	0	EMBOVEDADO	1.00	0.50	50.0%	
140384	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DOP/SD/FSM-019/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,508,969	1,508,969	1,508,969	1,508,969	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	560.00	560.00	100.0%	
89404	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL ESC. SEC. GRAL. FEDERAZADA JOSÉ FELIPE FLORES CVEL. ES-374-18 CT 07030214M (COL. S. DE MAYO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0118	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	549,611	549,611	549,611	274,806	50.0%	0	0	ALCANTARILLA	80.00	40.00	50.0%	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, ESC. SEC. GRAL. FEDERAZADA. JOSÉ FELIPE FLORES CVEL. ES-374-18 CT 07030214M (COL. S. DE MAYO)

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	14	15								
87658	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE LEÑADORES (B. DE CADELARIA)	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0123	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	206,252	206,252	206,252	146,879	71.2%	0	0	METROS CUBICOS	100.00	70.00	70.0%	CONSTRUCCION DE 100 ML DE DREN PLUVIAL CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, CORTES CON CORTADORA EN PAVIMENTO ASFALTICO.
87689	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALZADA DEL CEMENTERIO (B. DE FATIMA)	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0127	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,125,698	1,125,698	1,125,698	1,071,434	95.2%	0	0	METROS CUBICOS	330.00	300.00	90.9%	OBRA EN PROGRESO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO CON EQUIPO NEUMATICO, REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2013.
87950	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 1A. AV. RIO JORDAN (COL. RIO JORDAN)	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0094	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	498,336	498,336	498,336	498,336	100.0%	0	0	CUNETAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE SECCION 1.40 X 1.50 MTS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN PROMISED. OBRA CON MEZCLA DE RECURSO FISM HABITAT DEL EJERCICIO 2012.
123680	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	745,862	745,862	745,862	745,862	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA-BARRIO SAN SEBASTIAN
124547	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90 SIMOJOVEL	BERLIN	RURAL	081-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	745,327	745,327	745,327	745,327	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127272	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	90 SIMOJOVEL	SAN ANTONIO EL NARANJAL	RURAL	081-03-0115	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,793,480	1,793,480	1,793,480	1,793,480	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
43034	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL (AV CENTRAL NORTE PROLONGACION), 01	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	098SD01020300461000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	4,600,034	4,600,034	4,600,034	4,585,699	99.7%	0	0	COLECTOR	839.21	839.21	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. 839.21 ML
184125	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	104 TILA	NEUEA ESPERANZA	URBANO	30110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,416,571	1,416,571	1,416,571	424,971	30.0%	0	0	ALCANTARILLA	36.00	11.00	30.6%	
139318	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	118 ZINACANTÁN	JECH CHENTIC	RURAL	111-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	679,155	679,155	679,155	679,155	100.0%	0	0	CUNETAS	352.00	352.00	100.0%	
140688	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	122 MEZCALAPA	ROBERTO BARRIOS	RURAL	122-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	220,000	220,000	220,000	217,983	99.1%	0	0	METROS CUBICOS	11.00	11.00	100.0%	SE CONSIDERAN LOS METROS CUBICOS, TODA VEZ QUE EN LA BASE DE DATOS NO APARECEN LOS METROS LINEALES, SE CONSIDERA LA DIFERENCIA COMO AHORRO PRESUPUESTAL
107578	AMPLIACION	33 EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	465,855	465,855	465,855	465,855	100.0%	0	0	RED	213.00	213.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN AMPLIACION DE 213 METROS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL (213)
116851	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL CASCAJAL	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	296,353	296,353	296,353	296,353	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	TERMINADA
116853	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL CASCAJAL	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	113,621	113,621	113,621	113,621	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	TERMINADA
116852	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISHON	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0132	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	329,748	329,748	329,748	329,748	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	TERMINADA
10076	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	27 CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,332,697	1,332,697	1,332,697	1,332,697	100.0%	0	0	METRO LINEAL	253.90	253.90	100.0%	OBRA REALIZADO EN LA COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL
92064	REHABILITACION DE 613.31 ML DE DRENAJE EN 1ª AV NTE OTE 2ª ETAPA	56 LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	5ASD03-00-00646100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,026,707	2,026,707	2,026,707	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	613.31	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2013
92018	REHABILITACION DE 697.95 ML DE DRENAJE EN CALLE CENTRAL 1ª ETAPA	56 LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	5ASD03-00-00636100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,170,551	2,170,551	2,170,551	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	697.95	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2013
157094	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL, RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	50,766	50,766	50,766	41,064	80.9%	0	0	CANAL	446.00	446.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA CANAL, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. 54/S3PPH/DOF/CDR/FISM-0001/122/2012, BENEFICIANDO A 100 PERSONAS, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$5,702.00)
105816	REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL (BA CALLE SUR PTE ENTRE 6A Y 7A AV. PTE SUR, BARRIO NICALCOCK	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	88	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	27,161	27,161	27,161	27,161	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	10.00	10.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA ALCANTARILLA, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. 54/S3PPH/DOF/CDR/FISM-0001/096/2012, BENEFICIANDO A 1220 PERSONAS
154650	CONSTRUCCION DE RED HIDROSANITARIA EN NAVE PRINCIPAL DE LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO, BARRIO LA PRETA	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	86	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	875,721	875,721	875,721	875,721	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA OBRA, POR NO EXISTIR LA PALABRA SISTEMA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. 54/S3PPH/DOF/CDR/FISM-0001/035/2012, BENEFICIANDO A 141,013 PERSONAS

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								Generados
127205	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	24 CHANAL	LA MENDOZA	RURAL	F3-054-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL, ESTATAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS		155,768	155,768	155,768	155,768	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DE UNIDAD 262 CON GOBIERNO FEDERAL ATRAVES DE SEDESOL (PO2P) Y DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM) UNIDAD 262 569,599.00 SEDESOL (PO2P) 812,118.00 FSM 155,768.00 TOTAL 1,557,685.00
127199	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTOS LISA. ETAPA	24 CHANAL	SIBERIA	RURAL	F3-053-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL, ESTATAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS		913,628	913,628	913,628	913,628	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DE LA UNIDAD 262 Y CON EL GOBIERNO FEDERAL ATRAVES DE SEDESOL (PO2P) DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (SEDESOL) (PO2P) 4,880,967.00 UNIDAD 262 3,341,687.00 FSM (2012) 913,028.00 TOTAL DE LA OBR 9,136,282.00
10880	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		492,509	492,509	492,509	492,509	100.0%	0	0	157.35	157.35	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA EL REFUGIO
199699	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	31-CHILÓN	LA PIMIENTA	RURAL	031-03-0114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS		2,201,697	2,201,697	2,201,697	2,101,455	95.4%	0	0	300.00	290.00	96.7%	EN PROCESO
200118	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA	31-CHILÓN	ALÁN-SACJÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS		4,211,210	4,211,210	4,211,210	3,907,168	92.8%	0	0	1.00	0.92	92.0%	EN PROCESO
154099	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	35-FRANCISCO LEÓN	CARRIZAL	RURAL	033-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS		1,622,960	1,622,960	1,622,960	1,622,960	100.0%	0	0	399.20	399.20	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL 2012
186166	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN AGUSTIN)	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	03042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS		1,715,084	857,542	857,542	857,542	100.0%	0	0	1,972.10	535.25	27.1%	OBRA TERMINADA
155297	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HUITUPÁN	GUAYABAL SINAI	RURAL	039-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN		2,903,346	2,903,346	2,903,346	2,903,346	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
150980	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HUITUPÁN	PLANADA VELA LUZ	RURAL	039-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN		2,971,329	2,971,329	2,971,329	2,971,329	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
150909	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HUITUPÁN	SAN FRANCISCO LA FRONTERA	RURAL	039-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN		2,961,814	2,961,814	2,961,814	2,961,814	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
154805	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HUITUPÁN	SAN PEDRO PAULUCHE UNO (FRANCISCO I. MADRER)	RURAL	039-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN		2,912,777	2,912,777	2,912,777	1,999,865	54.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
158977	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2A. ETAPA	39-HUITUPÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	039-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN		2,276,208	2,276,208	2,276,208	2,276,208	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
151199	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2A. ETAPA	39-HUITUPÁN	LA VENTANA ( SAN JULIAN )	RURAL	039-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN		1,258,235	1,258,235	1,258,235	1,258,235	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
154579	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2A. ETAPA	39-HUITUPÁN	NUOVA GENERACION EMILIANO ZAPATA	RURAL	039-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN		2,408,464	2,408,464	2,408,464	2,408,464	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
108244	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 3A. ETAPA	39-HUITUPÁN	BUENOS AIRES	RURAL	039-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN		2,256,852	2,256,852	2,256,852	2,256,852	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
95803	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO 2A. ETAPA	47-ITOTOL	CÁLIDO	RURAL	4.70300272	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,438,173	1,438,173	1,438,173	1,438,173	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO 2A.ETAPA
132943	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	47-ITOTOL	CARMEN ZACATAL	RURAL	047-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITOTOL CHIAPAS		1,353,375	1,353,375	1,353,375	1,353,375	100.0%	0	0	3,710.00	3,710.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3710 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO
147599	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA.	48-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,010,296	1,010,296	1,010,296	1,010,296	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
131557	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO	49-LA CONCORDIA	PLAN DE AGUA PRIETA	RURAL	020-03-0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS		1,550,000	1,550,000	1,550,000	775,000	50.0%	0	0	800.30	800.30	100.0%	OBRA REFERENDADA PARA SU LIQUIDACION EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
28743	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CENTRAL ENTRE 5TA Y 6TA AVENIDA SUR	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS		100.000	100.000	100.000	100.000	100.0%	0	0	111.00	111.00	100.0%	OBRA TERMINADA
51817	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR 7A. AV. SUR PTE. CRUZANDO CAMPO EXPERIMENTAL ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 29 HASTA 4A. AV. SUR PTE.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,337,008	1,337,008	1,337,008	1,337,008	100.0%	0	0	1,277.00	1,277.00	100.0%	OBRA TERMINADA
49858	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE 10P ETAPA	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSÉ LAS PALMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	100.0%	0	0	2,636.85	2,636.85	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTRO, BANCOMAR 2012 CON FECHA DE DEPÓSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
52133	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR 9A. CALLE PTE NTE (SANTA CECILIA) PROLOG. AV. PTE. NTE. (SANTA CECILIA) HASTA 2A. AV. OTE. NTE. (LA PILA) POR RID	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,918,960	1,918,960	1,918,960	1,918,960	100.0%	0	0	757.82	757.82	100.0%	OBRA TERMINADA
82736	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANIAMIENTO	53-LAS MARGARITAS	YADNA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,999,962	1,999,962	1,999,962	1,999,962	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDADA SISTEMA
52372	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	2,301.00	2,301.00	100.0%	OBRA TERMINADA
92110	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ACCESO PRINCIPAL	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS		257,584	257,584	257,584	257,584	100.0%	0	0	61.70	61.70	100.0%	OBRA TERMINADA
92102	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS		758,669	758,669	758,669	758,669	100.0%	0	0	450.00	450.00	100.0%	OBRA TERMINADA
143332	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-206/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO		939,367	939,367	939,367	469,683	50.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%	OBRA TERMINADA
184545	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (2DA. ETAPA)	67-OCOSINGO	ABASOLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO		826,276	826,276	826,276	826,276	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
184789	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (3A. ETAPA)	67-OCOSINGO	ABASOLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO		13,985,655	13,985,655	13,985,655	5,353,398	38.3%	0	0	1.00	0.50	50.0%	OBRA TERMINADA

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	Ejercidos					17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
37677	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA	67-OCOSINGO	SIBACA	RURAL	059-03-205	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	8,311,740	8,311,740	8,311,740	6,498,132	78.2%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	
42500	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA	67-OCOSINGO	TENANGO	URBANO	059-03-350	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,894,263	2,894,263	2,894,263	2,722,868	94.1%	0	0	METRO LINEAL	2,758.87	2,593.33	94.0%	
172680	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-076/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,813,830	2,813,830	2,813,830	1,406,915	50.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	
118076	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	67-OCOSINGO	SANTA MARTHA	RURAL	MOC-FISM-193/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,799,998	2,799,998	2,799,998	1,399,999	50.0%	0	0	RED	1.00	0.50	50.0%	
120828	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (2DA. ETAPA)	67-OCOSINGO	SANTO TOMÁS	RURAL	MOC-FISM-094/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	6,927,084	6,927,084	6,927,084	3,463,542	50.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	
14367	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (4A ETAPA)	69-OCOCOAUTLA DE ESPINOSA	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	061-03-0105	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCOAUTLA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	181.30	181.30	100.0%	
14338	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA)	69-OCOCOAUTLA DE ESPINOSA	SAN ISIDRO CARRIZAL	RURAL	061-03-0102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCOAUTLA	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14312	SUSTIUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BA SAN BERNABE	69-OCOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCOAUTLA	184,777	184,777	184,777	184,777	100.0%	0	0	METRO LINEAL	112.90	112.90	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE OTROS POR LA CANTIDAD DE \$184,777
71137	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	931,287	931,287	931,287	279,385	30.0%	0	0	METRO LINEAL	595.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN ENERO DEL 2013
54118	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	423,491	423,491	423,491	422,815	99.8%	0	0	METRO LINEAL	203.44	203.44	100.0%	SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA DE LA COL. PALM NA, OBRA TERMINADA
70771	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0225	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,017,777	1,017,777	1,017,777	305,333	30.0%	0	0	METRO LINEAL	673.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA PALENQUE EN PROCESO PARA SU TERMINACION EN 2013
74491	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0242	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,196,599	1,196,599	1,196,599	358,576	30.0%	0	0	METRO LINEAL	981.19	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION PARA ENERO DEL 2013
63369	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EBEN EZER	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0178	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	899,204	899,204	899,204	899,204	100.0%	0	0	METRO LINEAL	700.42	700.42	100.0%	
58090	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LOS PINOS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0166	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	801,615	801,615	801,615	794,704	99.1%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
57400	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PAKALIN	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0158	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	800,645	800,645	800,645	800,645	100.0%	0	0	METRO LINEAL	551.40	551.40	100.0%	
63392	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PAKALNA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0179	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	951,378	951,378	951,378	951,378	100.0%	0	0	METRO LINEAL	646.30	646.30	100.0%	
74535	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0243	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,191,129	1,191,129	1,191,129	357,338	30.0%	0	0	METRO LINEAL	916.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA PALENQUE 2000, OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN ENERO DEL 2013
79422	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0259	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69,985	69,985	69,985	69,985	100.0%	0	0	METRO LINEAL	106.40	106.40	100.0%	
49801	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EHO EL BERLIN	75-PANTEPEC	BERLIN	RURAL	03-0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHAPAS	917,281	917,281	917,281	917,281	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,197.54	2,197.54	100.0%	
140385	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	81-SABANILLA	EL VERGEL	RURAL	DOP/30/FISM-000/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHAPAS	934,354	934,354	783,761	783,761	83.9%	0	0	METRO LINEAL	443.00	443.00	100.0%	ESTA FISICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% Y EN LO FINANCIERO FALTA POR REALIZAR EL FINQUITO DE OBRA
109745	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO	82-SALTO DE AGUA	PUEBLO NUEVO	RURAL	SD04V0770066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CERRÉ DE EJERCICIO FISM 2012
87691	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL EL SUMIDERO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	953,349	953,349	953,349	953,349	100.0%	0	0	METRO LINEAL	386.93	386.93	100.0%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL EL SUMIDERO.
87692	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES JOSE WEBER Y PATRICIA ARMENDARIZ (B. SAN DIEGO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	414,818	414,818	414,818	207,409	50.0%	0	0	METRO LINEAL	236.85	118.42	50.0%	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES JOSE WEBER Y PATRICIA ARMENDARIZ B. SAN DIEGO, OBRA DEL EJERCICIO 2012 REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2013.
87693	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. SAN JUAN DE DIOS CUITTAL)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0090	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	667,643	667,643	667,643	333,823	50.0%	0	0	METRO LINEAL	342.76	171.38	50.0%	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. SAN JUAN DE DIOS CUITTAL, OBRA DEL EJERCICIO 2012 REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2013.
87694	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-030029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,671,644	2,671,644	2,671,644	2,236,686	83.3%	0	0	METRO LINEAL	1,987.00	1,650.00	83.0%	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, RANCHARIA HUITEPEC LOS ALCANFORES, OBRA DEL EJERCICIO 2012, REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2013.
87695	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES (COL. LAS MINAS)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	694,258	694,258	694,258	693,702	99.9%	0	0	METRO LINEAL	475.00	475.00	100.0%	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. LAS MINAS.
123205	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	85-SAN FERNANDO	EL COPALAR	RURAL	AP/012/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHAPAS	288,855	288,855	288,855	288,855	100.0%	0	0	METRO LINEAL	562.00	562.00	100.0%	EXPEDIENTE VALIDADO
123206	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR INTEGRAL SANITARIO 1A ETAPA	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AP/011/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHAPAS	1,313,600	1,313,600	1,313,600	1,313,600	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,084.00	3,084.00	100.0%	
123241	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90-SIMOJOVEL	LIBERACION SOCIAL	RURAL	081-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	2,294,312	2,294,312	2,294,312	2,294,312	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,122.47	1,122.47	100.0%	OBRA CONCLUIDA
126443	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA	90-SIMOJOVEL	GUADALUPE VICTORIA I	RURAL	081-03-0095	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,374,569	1,374,569	1,374,569	1,095,938	79.7%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
124848	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA	90-SIMOJOVEL	LA PAZ	RURAL	081-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	500,005	500,005	500,005	500,005	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
124880	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	90-SIMOJOVEL	LA PAZ	RURAL	081-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	646,358	646,358	646,358	646,358	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
127742	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	90 SIMOJOVEL	JUAN SABINES	RURAL	081-03-0150	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	189,061	189,061	189,061	189,061	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127802	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	90 SIMOJOVEL	GUADALUPE VICTORIA I	RURAL	081-03-0155	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	223,200	223,200	223,200	223,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
125665	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90 SIMOJOVEL	EL ROBLAR	RURAL	081-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	295,000	295,000	295,000	295,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
126137	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90 SIMOJOVEL	LIBERACION SOCIAL	RURAL	081-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	223,200	223,200	223,200	223,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO
125712	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90 SIMOJOVEL	NATIVIDAD PECHUAG	RURAL	081-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	295,000	295,000	295,000	295,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
125692	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90 SIMOJOVEL	VIRGINIA	RURAL	081-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	295,000	295,000	295,000	295,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
77013	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA BARRIO GUADALUPE	91 SITALÁ	SITALÁ	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	1,699,953	1,699,953	1,699,953	1,699,953	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,133.99	1,133.99	100.0%	EJERCIO AL 100%
36077	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO MONTERREY	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	478,528	478,528	478,528	478,528	100.0%	0	0	METRO LINEAL	171.00	171.00	100.0%	
111882	ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE 11 PONIENTE ENTRE 5A. Y 8A. NORTE, 03	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	098500101030861000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	176,640	176,640	176,640	176,640	100.0%	0	0	METRO LINEAL	72.00	72.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012.
33610	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, 01	98 TAPACHULA	SAN AGUSTÍN	RURAL	098500101010305361000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	370,093	370,093	370,093	370,093	100.0%	0	0	METRO LINEAL	771.00	771.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE ESTHER ZUNO Y AV. ABSALON CASTELLANOS (ALVARO PEREZ SALINAS)
33614	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985001010305561000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	282,868	282,868	282,868	282,868	100.0%	0	0	METRO LINEAL	527.20	527.20	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA MARCELIN.
58664	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	99 TAPALAPA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,601,429	1,601,429	1,601,429	1,601,429	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON 27 POZOS DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,000.00 ML DE 8 Y 360.00 ML DE 6 DE TUBERIA PVC SANITARIO.
10396	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	103 TEOPISCA	VIDA NUEVA	RURAL	094-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	2,232,341	2,232,341	2,232,341	2,232,340	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,663.00	1,663.00	100.0%	
10353	SUSTRUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO RAMANA)	103 TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	78,723	78,723	78,723	78,723	100.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	140.00	100.0%	
185365	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ALCANTARILLADO SANITARIO	104 TILA	PETALCINGO	URBANO	30113	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	611,310	611,310	611,310	611,310	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
183780	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104 TILA	CHULUM JUÁREZ	RURAL	30078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	5,351,671	5,351,671	5,351,671	5,351,671	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,151.55	2,151.55	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
183819	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1	104 TILA	CHULUM JUÁREZ	RURAL	30074	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	4,540,565	4,540,565	4,540,565	4,540,565	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,151.55	2,151.55	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
86039	CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS FLOR DE ALIANZA	107 TUMBALÁ	LA ALIANZA	RURAL	0102/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	789,050	789,050	789,050	789,050	100.0%	0	0	OBRA	27.00	27.00	100.0%	
86040	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	107 TUMBALÁ	TAKINUKUM PEÑASCAL	RURAL	075/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	588,334	588,334	588,334	588,334	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
86041	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	107 TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	077/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86042	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2º ETAPA BARR. SAN CRISTOBAL 2º ETAPA	107 TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	076/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	282.50	282.50	100.0%	
119515	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO BARRANCA VERDE.	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SD-01-01-03-035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,705,924	1,705,924	1,705,924	808,843	47.4%	0	0	METRO LINEAL	575.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO. OBRA REFERENDADA
119516	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE.	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	462,192	462,192	462,192	138,571	30.0%	0	0	METRO LINEAL	434.00	195.50	45.0%	OBRA REFERENDADA
119517	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA C.C.I.	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,692,160	2,692,160	2,692,160	955,528	35.5%	0	0	METRO LINEAL	290.30	232.25	80.0%	OBRA REFERENDADA
148420	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EMISOR A PRESION)	111 TZIMOL	TZIMOL	URBANO	30010300116100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,282,913	1,282,913	1,282,913	1,282,913	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,794.50	1,794.50	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$ 1,282,913.10
135277	INSTALACION DE TUBERIA PARA BAÑOS PUBLICOS	118 ZINACANTÁN	ZINACANTÁN	URBANO	111-03-0114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	111,283	111,283	111,283	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																					
170111	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	9 AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07500201000276100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	410.60	205.30	50.0%	LOS DATOS SE MODIFICARON EN EL AVANCE FISICO DE LA OBRA Y LA INFORMACION FINANCIERA FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
170207	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	9 AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07500201000236100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	949,868	474,934	474,934	474,934	100.0%	0	0	RED	1.00	0.80	80.0%	LA LOCALIDAD ES BARRIO LA GRANDEZA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA. LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
99090	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO MIRAVALLE	14 BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	012-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	635,197	635,197	635,197	635,197	100.0%	0	0	METRO LINEAL	900.00	900.00	100.0%	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO
99467	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO CADELARERA	14 BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	012-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	203,323	203,323	203,323	203,323	100.0%	0	0	METRO LINEAL	194.00	194.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
100783	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	012-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	153,108	153,108	153,108	153,108	100.0%	0	0	METRO LINEAL	189.00	57.00	30.2%	
100493	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LINDAVISTA	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	012-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	1,245,296	1,245,296	1,245,296	1,245,296	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,006.00	1,006.00	100.0%	
99904	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO MIRADOR	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	012-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	272,928	272,928	272,928	272,928	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%	
100053	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	012-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	95,078	95,078	95,078	95,078	100.0%	0	0	METRO LINEAL	96.00	96.00	100.0%	
153144	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LOS SABINOS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	94	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	96,727	96,727	96,727	96,727	100.0%	0	0	METRO LINEAL	130.00	130.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0001/09/2012, BENEFICIANDO A 130 PERSONAS. (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS EJERCICIO 2012, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE \$24,999,999.63 (11 MESES)
158828	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA) RANCHERIA SAN FRANCISCO EL ARENAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	133,854	133,854	133,854	133,854	100.0%	0	0	METRO LINEAL	135.50	135.50	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0004/04/2012, BENEFICIANDO A 327 PERSONAS, (POR ERROR INVOLUNTARIO SE HACE MENCION DE LA RANCHERIA SAN FRANCISCO EL ARENAL, DEBIENDO SER FRACCIONAMIENTO CONCECCION BELAVISTA)
154934	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (AV. HUIZACHE ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE CHABACANO) FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITAN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	90	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	37,709	37,709	37,709	37,709	100.0%	0	0	METRO LINEAL	18.00	18.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0001/658/2012, BENEFICIANDO A 60 PERSONAS
106051	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	168	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	240,849	240,849	240,849	240,849	100.0%	0	0	METRO LINEAL	229.27	229.27	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0001/041/2012, BENEFICIANDO A 207 PERSONAS, (POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE PROYECTO SE CONSIDERO EL 68, DEBIENDO SE 61, 188)
155400	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	95	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	649,447	649,447	649,447	649,447	100.0%	0	0	METRO LINEAL	434.96	434.96	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0001/666/2012, BENEFICIANDO A 435 PERSONAS. (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE \$24,999,999.63 (11 MESES)
106102	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LA CUEVA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	78	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	301,476	301,476	301,476	301,476	100.0%	0	0	METRO LINEAL	726.40	726.40	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0001/620/2012, BENEFICIANDO A 258 PERSONAS
168432	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LAS LAITAS EL PEDREGAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	155	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	574,526	574,526	574,526	574,526	100.0%	0	0	METRO LINEAL	490.48	490.48	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0006/93/2012, BENEFICIANDO A 400 PERSONAS. (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE \$24,999,999.63 (11 MESES)
105847	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CARRETERA POLIDEPORTIVO ENTRE URBANIZACION ORIENTE Y CARRETERA RUMBO AL TECNOLOGICO DE COMITAN, RANCHERIA CHICHIMA BENITO JUAREZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	434,886	434,886	434,886	434,886	100.0%	0	0	METRO LINEAL	546.40	546.40	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0001/060/2012, BENEFICIANDO A 546 PERSONAS
105789	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (ENTRADA A ZAPATA ENTRE PRIVADA DE LA SA. AVE. OTE. SUR Y AVE. JOSEFINA GARCIA) BARRIO LOS SABINOS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	126,470	126,470	126,470	126,470	100.0%	0	0	METRO LINEAL	221.20	221.20	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0002/7/2012, BENEFICIANDO A 224 PERSONAS
153285	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO VALLE BALUN CANAN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	93	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	771,518	771,518	771,518	771,518	100.0%	0	0	METRO LINEAL	148.50	148.50	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0001/665/2012, BENEFICIANDO A 149 PERSONAS. (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS EJERCICIO 2012, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE \$24,999,999.63 (11 MESES)

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
156155	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RANCHERIA CASH	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	180	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,400,000	2,400,000	2,400,000	1,132,197	47.2%	0	0	METRO LINEAL	4,476.40	2,238.00	50.9%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0001.753/2012, BENEFICIANDO A 2,000 PERSONAS
195192	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA) BARRIO LA CUEVA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	179	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	705,387	705,387	705,387	705,387	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,702.00	1,702.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0001.660/2012, BENEFICIANDO A 592 PERSONAS
184297	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA (CALLE LAS LAUITAS ESQ CON AV. EL CEDRO, CALLE ESMERALDA ESQ. CON AV. EL CEDRO, CALLE LAS PERLAS ESQ. CON AV. EL CEDRO) BARRIO LAS LAUITAS EL PEDREGAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	154	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	383,017	383,017	383,017	383,017	100.0%	0	0	METRO LINEAL	192.72	192.72	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0006/2012, BENEFICIANDO A 400 PERSONAS
105950	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA, FRACCIONAMIENTO VALE BALUN CANAN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,104,768	1,104,768	1,104,768	1,104,768	100.0%	0	0	METRO LINEAL	713.70	713.70	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-00044/2012, BENEFICIANDO A 569 PERSONAS
105843	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (2A CALLE NTE PTE ENTRE 7A Y 8A AV. PTE. NTE) BARRIO CANDELARIA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	188,802	188,802	188,802	188,802	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.20	110.20	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0001.096/2012, BENEFICIANDO A 100 PERSONAS
107351	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	828,396	828,396	828,396	828,396	100.0%	0	0	METRO LINEAL	822.00	822.00	100.0%	
110728	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS 2012. AMPLIACION DE 1652 MTS DE RED DE ALCANTARILLADO	37-FRONTERA HIDALGO	TEIXCALCIC	RURAL	035-03-0028	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	420,523	420,523	420,523	420,523	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,052.00	1,052.00	100.0%	
127074	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	45-IXTAPANGA/CIXYA	LA GLORIA	RURAL	045-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGA/CIXYA CHIAPAS	774,008	774,008	774,008	774,008	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
95804	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	47-JITOTOL	RUBEN JARAMILLO	RURAL	047030015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO
95805	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047030036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	395,699	395,699	395,699	395,699	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
95806	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA	47-JITOTOL	MATASANO	RURAL	4.703001388	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	512,948	512,948	512,948	512,948	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO
57069	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,430.00	1,430.00	100.0%	
85774	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	ESPIRITU SANTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
49868	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	938,220	938,220	938,220	938,220	100.0%	0	0	METRO LINEAL	960.30	960.30	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANOBRAS 2012, CON FECHA DE DEPÓSITO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
55459	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	928,264	928,264	928,264	928,264	100.0%	0	0	METRO LINEAL	717.00	717.00	100.0%	
87100	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	596.00	596.00	100.0%	
49922	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,514,047	1,514,047	1,514,047	1,514,047	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,527.71	1,527.71	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS EMPRESTITO, BANOBRAS 2012, CON FECHA DE DEPÓSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
87829	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	PISANTÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	922.51	922.51	100.0%	
58176	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE (2A. ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	922.51	922.51	100.0%	
57087	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	580,742	580,742	580,742	580,742	100.0%	0	0	METRO LINEAL	590.50	590.50	100.0%	
54112	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	EL ENCANTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,037.60	1,037.60	100.0%	
85236	AMPLIACION DE 407 ML DE RED DE DRENAJE EN LA 1A. AVENIDA PONIENTE NORTE ENTRE 7A. Y 9A. CALLE NORTE PONIENTE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	407.00	407.00	100.0%	
87907	AMPLIACION DEL COLECTOR SANITARIO DEL HOSPITAL GUADALUPE TEPEYAC	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE TEPEYAC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	565.78	565.78	100.0%	
185006	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	075-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	549,958	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE)
91251	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3ª ETAPA	56-LA TRINITARIA	EL ALTO	RURAL	6A1002-00-00066100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,500,713	1,500,713	1,500,713	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE RENOVAN PARA EL EJERCICIO 2013
159043	CONEXIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	64-MONTECOSTE DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	850,619	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	OBRA CONSTRUIDA POR LA ADMINISTRACION 2011-2012, NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO DADO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TECNICOS.
91579	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS	401,033	401,033	401,033	401,033	100.0%	0	0	METRO LINEAL	271.80	271.80	100.0%	



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	Ejercidos		Ejercidos	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
52874	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73 PALENIQUE	PALENIQUE	URBANO	0089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	494,175	494,175	494,175	494,175	100.0%	0	0	METRO LINEAL	426.90	426.90	100.0%	SE REALIZA EN EL BARRIO LOS OLVIDADOS DE LA COL. PALAKUA
49814	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO SAN ANTONIO ZA SECCION	75 PANTEPEC	SAN ANTONIO ZA SECCION	RURAL	03-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	1,219,535	1,219,535	1,219,535	1,219,535	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,411.35	1,411.35	100.0%	
150516	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO OXHTECHIC)	86 SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	03-0039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	708,323	708,323	708,323	708,323	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
123363	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,706,000	1,706,000	1,706,000	1,706,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA BARRIO GUADALUPE
122309	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LAS CALLES FCO. I, MADRERA Y CONSTITUCION PTE	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	595,816	595,816	595,816	595,816	100.0%	0	0	METRO LINEAL	237.10	237.10	100.0%	OBRA CONCLUIDA BARRIO SAN CARALAPO II
124944	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL CAMPO	92 SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	081-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93,715	93,715	93,715	93,715	100.0%	0	0	METRO LINEAL	190.00	190.00	100.0%	
36078	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA CENTRAL	94 SOYALÓ	FRANCISCO SARABIA	URBANO	085-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	145,258	145,258	145,258	145,258	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	
36079	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA CENTRAL	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	478,488	478,488	478,488	478,488	100.0%	0	0	METRO LINEAL	305.00	305.00	100.0%	
38615	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985002010303661000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	200,485	200,485	200,485	200,485	100.0%	0	0	METRO LINEAL	476.20	476.20	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. COLONIA LOS LIMOS.
121305	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985002010308961000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	440,581	440,581	440,581	440,581	100.0%	0	0	METRO LINEAL	632.60	632.60	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. COLONIA SAN SEBASTIAN
119518	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, LAS GRANAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-03-028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	494,454	494,454	494,454	296,915	60.0%	0	0	METRO LINEAL	402.48	341.95	85.0%	OBRA REFERENDADA
119519	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA (AV. CAMPECHE ENTRE CALLE OXACA Y CALLE NUEVO LEON).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-03-012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	193,773	193,773	193,773	192,488	99.3%	0	0	METRO LINEAL	120.20	120.20	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL PROYECTO FINIQUITADO.
119520	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA ZONA MEDIA (CIRCUITO LAS GUACAMAYAS CONECTANDO HASTA AV. CHIAPAS A COLECTOR ORIENTE)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-03-020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	458,231	458,231	458,231	458,231	100.0%	0	0	METRO LINEAL	406.62	406.62	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
40918	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRET. INTERNACIONAL A TALISMAN MARGEN BERECHO KM 15	109-TUXTLA CHICO	LA TOMA GALERA	RURAL	3004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	525,649	525,649	525,649	525,649	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	
148525	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MAGMANTIC	113-TZMOL	TZMOL	URBANO	500203030016100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	515,754	515,754	515,754	515,754	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	EL MONTO DE LA OBRA ES \$ 515,754.85
174032	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 4A CALLE NTE. OTE ENTRE 2A. AV. OTE. NTE. Y 3A. AV. OTE. NTE., BARRIO LA PILA	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COMITAN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	138	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ	80,982	80,982	80,982	80,982	100.0%	0	0	METRO LINEAL	74.70	74.70	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. 549539/PE/LOGP/CD/RF/FSM-0001/08/2012 BENEFICIANDO A 80 PERSONAS
107688	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	53-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	94,045	94,045	94,045	94,045	100.0%	0	0	METRO LINEAL	96.00	96.00	100.0%	ESTE PROYECTO SU COSTO DE DESGLOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: FISM 2012 \$ 94,045.10 INVERSION 2011 117,733.74 INVERSION ANTERIOR 45,138.25 IMPORTE TOTAL \$256,977.09
86242	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE (BARRIO CENTRO)	44-IXTAPA	IXTAPA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,448,734	1,448,734	1,448,734	1,448,734	100.0%	0	0	METRO LINEAL	408.80	408.80	100.0%	
95807	PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	47-ITOTOL	CARMEN ZACATAL	RURAL	040030071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	170,520	170,520	170,520	170,520	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
95808	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	47-ITOTOL	LAS MARAVILLAS	RURAL	0470030073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150,220	150,220	150,220	150,220	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
55150	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	EL ENCANTO	RURAL	531003-00-00764200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	931.80	931.80	100.0%	
92900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	561003-00-00764200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	150,143	150,143	150,143	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2013
61764	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2A AV PTE NORTE ENTRE LA 4A Y 5A CALLE	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	561003-00-106200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	43,488	43,488	43,488	29,005	66.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA ESTA FINANCIADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$14,483.07
14350	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	69-OCOZCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCOZCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAUHTLA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	178.10	178.10	100.0%	
14359	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	69-OCOZCOAUHTLA DE ESPINOSA	SAN JOSÉ	RURAL	061-03-0104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAUHTLA	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	79.50	79.50	100.0%	
14325	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BA SANISMA TRINIDAD	69-OCOZCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCOZCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0094	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAUHTLA	301,869	301,869	301,869	301,869	100.0%	0	0	METRO LINEAL	148.60	148.60	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE OTROS POR LA CANTIDAD DE \$20,869
58027	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA IXTAPA	82-SALTO DE AGUA	CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	RURAL	500203000770018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,600,955	1,600,955	1,600,955	1,500,657	93.7%	0	0	METRO LINEAL	1,478.46	1,478.46	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012, CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 100,298.89 PESOS
87698	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,408,936	1,408,936	1,408,936	1,408,936	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COL. VISTA HERMOSA HUTEPEC.
87702	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL FRACC. SANTA CLARA.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0136	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,412,362	1,412,362	1,412,362	423,709	30.0%	0	0	METRO LINEAL	553.00	166.00	30.0%	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. SANTA CLARA), OBRA DEL EJERCICIO 2012 REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2013.
87697	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. SANTA MARIA)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	532,667	532,667	532,667	532,667	100.0%	0	0	METRO LINEAL	192.00	192.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. SANTA MARIA)

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												12	13	14		15	16-15/13					
87059	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES EL SAUSE Y PROL. PUERLA EN EL BARRIO DE SAN RAMON	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,073,440	1,073,440	1,073,440	1,073,440	100.0%	0	0	METRO LINEAL	352.50	352.50	100.0%	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE NARCISO MENDOZA E IGNACIO ALDAMA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO
87700	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO CRUCERO LA GARITA	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0124	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,019,265	1,019,265	1,019,265	305,779	30.0%	0	0	METRO LINEAL	781.00	235.50	30.0%	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO CRUCERO LA GARITA, OBRA DEL EJERCICIO 2012 REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2013
87696	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. LA INDEPENDENCIA)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	970.000	970.000	970.000	970.000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	957.00	957.00	100.0%	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE NARCISO MENDOZA E IGNACIO ALDAMA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO
87701	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. PRIMERO DE ENERO)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0127	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,311,463	1,311,463	1,311,463	333,439	30.0%	0	0	METRO LINEAL	624.00	187.00	30.0%	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. PRIMERO DE ENERO), OBRA DEL EJERCICIO 2012 REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2013.
122410	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90 SIMOQUEVIL	SIMOQUEVIL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOQUEVIL	1,314,306	1,314,306	1,314,306	1,314,306	100.0%	0	0	METRO LINEAL	731.00	731.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA,BARRIO BILEN
144564	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VADO (ALCANTARILLADO)	102-TENIJAIPA	TZ'AGUIVILK	RURAL	091-03-0108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENIJAIPA CHIAPAS	12,820	12,820	12,820	12,820	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5.00	5.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
118997	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AV. BENITO JUAREZ ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA BIENESTAR SOCIAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SD-03-01-03-037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	374,204	374,204	374,204	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	91.04	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO, OBRA REFERENDADA.
119521	REHABILITACION DE LA RED SANITARIA, PLAN DE AYALA (PRIVADA COARILLA ENTRE URBANISMO NORTE Y CALLE SAN FRANCISCO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	740,596	740,596	740,596	495,067	66.8%	0	0	METRO LINEAL	550.80	550.80	100.0%	OBRA REFERENDADA
119522	REHABILITACION DE LA RED SANITARIA, PLAN DE AYALA, ZONA ALTA Y MEDIA (VARIAS CALLES).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,649,181	1,649,181	1,649,181	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,613.36	1,613.36	100.0%	OBRA REFERENDADA
119523	REHABILITACION DE LA RED SANITARIA, PLAN DE AYALA, ZONA MEDIA (BARRIO SAN AGUSTIN ENTRE CALLES BUINOS JARES Y CALLE ESTADO DE MEXICO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,903,266	1,903,266	1,903,266	1,903,266	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,029.07	1,029.07	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
119524	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA (PRIVADA EL HORRE ENTRE CALLE OXACA Y CALLE NUEVO LEON, CALLEON ANONAS, AV. GARDENA ENTRE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	330,832	330,832	330,832	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	66.20	66.20	100.0%	OBRA REFERENDADA
119525	SUSTIUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, LOMAS DEL ORIENTE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,692	300,692	300,692	297,328	98.9%	0	0	METRO LINEAL	289.00	289.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL, PROYECTO FINIQUITADO
180518	REHABILITACION DE DRENAJE (BARRIO 2A). ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 18A, NORTE	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0146	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	129,235	129,235	129,235	38,770	30.0%	0	0	METRO LINEAL	93.10	27.93	30.0%	
180790	REHABILITACION DE DRENAJE (BARRIO ETA) CALZADA AL DIF	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0147	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	393,016	393,016	393,016	117,304	30.0%	0	0	METRO LINEAL	308.00	92.40	30.0%	
181895	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	0149	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	122,512	122,512	122,512	36,753	30.0%	0	0	METRO LINEAL	99.00	29.70	30.0%	
181165	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (7A, NORTE ENTRE 4A, Y 5A, ORIENTE, 6A, NORTE ENTRE 3A, Y 4A, ORIENTE, 6A, NORTE ENTRE 4A, Y 5A, ORIENTE)	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	0148	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	274,596	274,596	274,596	82,178	30.0%	0	0	METRO LINEAL	323.50	97.05	30.0%	
138948	AMPLIACION DE DRENAJE PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES (BARRIO 20 DE NOVIEMBRE)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0126	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	784,910	784,910	784,910	784,910	100.0%	0	0	METROS LINEALES	363.00	363.00	100.0%	FSM-000495/2012
138949	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	116-VILAFLORES	EL RECUERDO DOS	RURAL	108-03-0121	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	190,029	190,029	190,029	190,029	100.0%	0	0	METRO LINEAL	347.00	347.00	100.0%	FSM-000472/2012
138950	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO LA FRANCESA)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0156	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	255,405	255,405	255,405	255,405	100.0%	0	0	METROS LINEALES	45.00	45.00	100.0%	FSM-000565/2012
138951	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SECTOR III) (EJ. JESUS MARIA GARZA (SECTOR III))	116-VILAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0195	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	236,183	236,183	236,183	225,978	95.7%	0	0	METRO LINEAL	252.00	252.00	100.0%	FSM-000177/2012
138952	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SECTOR IV) (EJ. JESUS MARIA GARZA (SECTOR IV))	116-VILAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0185	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	304,607	304,607	304,607	304,607	100.0%	0	0	METROS LINEALES	225.00	225.00	100.0%	FSM-000615/2012
138953	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (ZDA, ETAPA) (FRACC. SANTA MARGARITA)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0179	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	440,398	440,398	440,398	440,398	100.0%	0	0	METROS LINEALES	302.00	302.00	100.0%	FSM-000609/2012
138954	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ZDA, ETAPA	116-VILAFLORES	FRANCISCO VILLA	RURAL	108-03-0176	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	995,630	995,630	995,630	995,630	100.0%	0	0	METROS LINEALES	958.12	958.12	100.0%	FSM-000606/2012
138955	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (ZDA ETAPA) (SECTOR V)	116-VILAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	108-03-0130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	243,204	243,204	243,204	243,204	100.0%	0	0	METROS LINEALES	438.00	438.00	100.0%	FSM-000499/2012
138956	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COLECTOR ZONA NORTE 4TA ETAPA (BARRIO REFORMA)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0127	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	1,175,187	1,175,187	1,175,187	1,175,187	100.0%	0	0	METRO LINEAL	426.20	426.20	100.0%	FSM-000496/2012
138957	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO (ZDA, ETAPA) (FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPERANZA)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0090	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	295,329	295,329	295,329	295,329	100.0%	0	0	METROS LINEALES	382.00	382.00	100.0%	FSM-000295/2012
138958	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	116-VILAFLORES	JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	108-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	384,585	384,585	384,585	384,585	100.0%	0	0	METRO LINEAL	669.00	669.00	100.0%	FSM-000169/2012
138959	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0143	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	196,787	196,787	196,787	196,787	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	FSM-000534/2012
138960	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PANTON HIDAL	116-VILAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0229	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	FSM-000869/2012
138961	REHABILITACION DE ALCANTARILLO PLUVIAL (BARRIO SAN JOSE)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0145	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	185,802	185,802	185,802	185,802	100.0%	0	0	METROS LINEALES	173.27	173.27	100.0%	FSM-000536/2012
138962	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (EJ. VILLA HIDALGO SECTOR III)	116-VILAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	108-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	374,003	374,003	374,003	374,003	100.0%	0	0	METROS LINEALES	106.00	106.00	100.0%	FSM-000182/2012
138963	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO ESQUIPULAS)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0158	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	316,051	316,051	316,051	316,051	100.0%	0	0	METROS LINEALES	185.00	185.00	100.0%	FSM-000567/2012
138964	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN MIGUEL)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	775,426	775,426	775,426	775,426	100.0%	0	0	METRO LINEAL	347.75	347.75	100.0%	FSM-000664/2012
138965	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SANTA CATARINA)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0159	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	332,399	332,399	332,399	332,399	100.0%	0	0	METROS LINEALES	186.40	186.40	100.0%	FSM-000568/2012
138966	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR)	116-VILAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	108-03-0140	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	251,878	251,878	251,878	251,878	100.0%	0	0	METROS LINEALES	304.00	304.00	100.0%	FSM-000593/2012

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
138957	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (EJ. CRISTÓBAL OBRÉGON SECTOR II)	116-VILAFLORES	CRISTÓBAL OBRÉGON	URBANO	108-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	249,647	249,647	249,647	249,647	100.0%	0	0	METRO LINEAL	261.00	261.00	100.0%	FSM-000177/2012
138958	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (EJ. CRISTÓBAL OBRÉGON SECTOR II)	116-VILAFLORES	CRISTÓBAL OBRÉGON	URBANO	108-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	180,705	180,705	180,705	180,705	100.0%	0	0	METROS LINEALES	224.70	224.70	100.0%	FSM-00064/2012
138969	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (FRACC. BUENA SUERTE)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0141	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	95,220	95,220	95,220	95,220	100.0%	0	0	METROS LINEALES	99.40	99.40	100.0%	FSM-000532/2012
138970	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SECTOR IV)	116-VILAFLORES	CRISTÓBAL OBRÉGON	URBANO	108-03-0167	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	219,068	219,068	219,068	219,068	100.0%	0	0	METROS LINEALES	220.00	220.00	100.0%	FSM-000576/2012
138971	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SECTOR V)	116-VILAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	235,342	235,342	235,342	235,342	100.0%	0	0	METROS LINEALES	397.00	397.00	100.0%	FSM-000176/2012
138972	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO NAMBINGUA II)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	195,341	195,341	195,341	195,341	100.0%	0	0	METRO LINEAL	173.50	173.50	100.0%	FSM-000145/2012
138973	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) (BARRIO BAIAL)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0207	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	937,465	937,465	937,465	937,465	100.0%	0	0	METRO LINEAL	410.80	410.80	100.0%	FSM-000759/2012
138974	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) (BARRIO MATZUMÓN)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0205	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	705,868	705,868	705,868	705,868	100.0%	0	0	METRO LINEAL	379.00	379.00	100.0%	FSM-000737/2012
138975	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) (BARRIO PASO TRAFICHE)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0206	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	1,035,544	1,035,544	1,035,544	1,035,544	100.0%	0	0	METROS LINEALES	568.00	568.00	100.0%	FSM-000738/2012
125179	MANTENIMIENTO CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (REHAB. DE DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	308,965	308,965	308,965	308,965	100.0%	0	0	METRO LINEAL	236.20	236.20	100.0%	REHABILITACION DE DRENAJE EN 7A. AV. SUR ENTRE 6 Y 14 CALLE ORIENTE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANDERAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AUTORIZACION DEL FSM 2012
144619	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012(REHAB. DE DRENAJE SANITARIO)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	226,167	226,167	226,167	226,167	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,396.00	1,396.00	100.0%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL. OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS 2011. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AUTORIZACION DEL FSM 2012
142186	REHAB. DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	605,240	570,290	570,290	570,290	100.0%	0	0	METRO LINEAL	163.85	163.85	100.0%	BA. ORIENTE ENTRE 7A. Y 11A. AV. NORTE, BARRIO ALVARO OBRÉGON
144295	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	306,142	306,142	306,142	306,142	100.0%	0	0	METRO LINEAL	114.40	114.40	100.0%	23 OTE/CENTRAL Y 5A AV. NORTE Y 3A AV. NORTE/21 Y 23 ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL
144261	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	299,524	299,524	299,524	299,524	100.0%	0	0	METRO LINEAL	244.50	244.50	100.0%	4A CALLE OTE Y 17A Y 25A AV. SUR BARRIO ALVARO OBRÉGON
145617	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	360,430	360,430	360,430	360,430	100.0%	0	0	METRO LINEAL	303.86	303.86	100.0%	25A. AV. SUR/CENTRAL Y 6A. OTE.
145562	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	401,929	401,929	401,929	401,929	100.0%	0	0	METRO LINEAL	202.80	202.80	100.0%	2A SUR/4A Y 8A CALLE PTE Y 11A AV. NORTE, PTE 22A Y CENTRAL SUR, BARRIO EMILIANO ZAPATA
173701	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA 13A CALLE SUR PTE (FRENTE A LA ESCUELA SEC DEL ESTADO 34 DE SEPTIEMBRE Y ENTRADA PRINCIPAL AL PANTON MUNICIPAL), BARRIO CALZADA DEL PANTON	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	137	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	157,118	157,118	157,118	157,118	100.0%	0	0	METRO LINEAL	67.70	67.70	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-0001_09/9/2012. BENEFICIANDO A 68 PERSONAS
156624	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (4AA CALLE SUR OTE. ENTRE 4A Y 5A AV. OTE. SUR) BARRIO EL ARENAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	98	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	119,750	119,750	119,750	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	147.00	147.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-0001_712/2012, BENEFICIANDO A 100 PERSONAS (OBRA REFERENDADA)
106087	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO EL CEDRO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	74	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	184,709	184,709	184,709	184,709	100.0%	0	0	METRO LINEAL	267.20	267.20	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-0001_04/9/2012, BENEFICIANDO A 117 PERSONAS
10859	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	114,802	114,802	114,802	114,802	100.0%	0	0	METRO LINEAL	151.00	151.00	100.0%	
165110	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	039-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	110,000	110,000	110,000	82,311	74.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, AHORRO PRESUPUESTAL \$27,689.00
200398	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN SABASTIAN	43-IXTACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04300018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,435,363	2,435,363	2,435,363	1,963,672	80.6%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	970.00	80.8%	
184496	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO TRAMOS AISLADOS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	0361036136100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	618,423	618,423	618,423	618,423	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%	
95809	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	47-JITOTUL	JITOTUL	URBANO	047030059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO
52481	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	421,299	421,299	421,299	421,299	100.0%	0	0	METRO LINEAL	251.20	251.20	100.0%	
59479	SUSTITUCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,232,938	2,232,938	2,232,938	2,232,938	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,428.49	1,428.49	100.0%	
57500	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE OHO	URBANO	116-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	537,711	537,711	537,711	537,711	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,430.00	1,430.00	100.0%	
53820	RAHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0090	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	106,538	106,538	106,538	105,771	99.3%	0	0	METRO LINEAL	127.30	127.30	100.0%	SE REALIZA EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA
53861	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	136,031	136,031	136,031	135,488	99.6%	0	0	METRO LINEAL	157.30	157.30	100.0%	SE REALIZA EN EL BARRIO SAN JUAN, OBRA TERMINADA
63559	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. BALANTINE	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0183	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,009,425	1,009,425	1,009,425	1,009,425	100.0%	0	0	METRO LINEAL	401.90	401.90	100.0%	
52709	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	255,818	255,818	255,818	254,938	99.7%	0	0	METRO LINEAL	324.60	324.60	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN JOSE, OBRA TERMINADA
37952	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	77-PIDJAPAN	PIDJAPAN	URBANO	069-03-08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIDJAPAN OHAJAS	1,355,024	1,355,024	1,355,024	1,355,024	100.0%	0	0	METRO LINEAL	560.02	560.02	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
58016	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LA OBRERA)	77 PUIJAPAN	PUIJAPAN	URBANO	069-03-071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	1,263,056	1,263,056	1,263,056	1,150,612	91.1%	0	0	METRO LINEAL	575.00	575.00	100.0%	
37550	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JUAN	77 PUIJAPAN	PUIJAPAN	URBANO	069-03-009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	1,439,931	1,439,931	1,439,931	1,439,931	100.0%	0	0	METRO LINEAL	575.00	575.00	100.0%	
38090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE BARRIO SANTA CRUZ	77 PUIJAPAN	PUIJAPAN	URBANO	069-03-036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	598,022	598,022	598,022	597,745	100.0%	0	0	METRO LINEAL	440.32	440.32	100.0%	
38005	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DR. RAFAEL ALFARO GONZALEZ	77 PUIJAPAN	PUIJAPAN	URBANO	069-03-016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	291,436	291,436	291,436	299,904	99.5%	0	0	METRO LINEAL	140.00	140.00	100.0%	
95048	REHABILITACION DE LA RED DE AGUAS NEGRAS	78 PUEBLITO NUEVO SOCISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	072-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	65,388	65,388	65,388	65,388	100.0%	0	0	METRO LINEAL	45.00	45.00	100.0%	
140386	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	81 SABANILLA	SABANILLA	URBANO	009/50/FISM-040/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,194,404	1,194,404	1,194,404	1,194,404	100.0%	0	0	METRO LINEAL	74.00	74.00	100.0%	
140387	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE	81 SABANILLA	SABANILLA	URBANO	009/50/FISM-017/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,436,847	1,436,847	1,436,847	1,436,847	100.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	140.00	100.0%	
140388	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	81 SABANILLA	BASHUA	RURAL	009/50/FISM-051/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	715,663	715,663	214,698	214,698	30.0%	0	0	METRO LINEAL	496.00	250.00	50.4%	ESTA OBRA ESTA SUSPENDIDA POR DERRUMBES EN LA CARRETERA DE ACCESO POR TAL MOTIVO SU AVANCE EN LO FISICO Y FINANCIERO AUN NO CONCLUYE DEBIENDO REFERENDADA.
140389	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	81 SABANILLA	SAN PEDRO	RURAL	009/50/FISM-028/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,066,232	1,066,232	917,554	917,554	86.1%	0	0	METRO LINEAL	506.00	506.00	100.0%	ESTA OBRA EN LO FISICO SE ENCUENTRA AL 100% PERO HACE FALTA POR REALIZAR EL FINIQUITO POR LO QUE EN LO FINANCIERO ESTA AL 86%
158237	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	83 SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	118-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	28,900	28,900	28,900	28,895	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	OBRA TERMINADA, AHORRO PRESUPUESTAL \$5.00
116854	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I, II Y III	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0313	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,032,242	1,032,242	1,032,242	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA DEL EJERCICIO 2011 REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2013.
43057	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BOLUVAED AMISHINO, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098500301003861000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,608,599	1,608,599	1,608,599	1,534,168	95.4%	0	0	METRO LINEAL	989.70	940.21	95.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012.
43067	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BA. NORTE ENTRE 9 Y 13 AV. PONIENTE, 03	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985003010030641000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	553,498	553,498	553,498	490,773	88.7%	0	0	METRO LINEAL	450.00	409.50	91.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012.
33822	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850030100303061000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,519,541	2,519,541	2,519,541	2,519,541	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,960.03	2,960.03	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. FRACCIONAMIENTO FOMVISTE.
33820	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985003010030461000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	323,875	323,875	323,875	323,875	100.0%	0	0	METRO LINEAL	369.50	369.50	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE AMPLIACION DEL CALLEJON FRANCISCO I MADERO INDIOS HEREDIA Y CALLE AGUSTIN MELGAR
43083	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850030100300261000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,438,848	1,438,848	1,438,848	1,438,848	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,378.15	1,378.15	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.
115157	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	09850030100308361000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,345,562	2,345,562	2,345,562	2,345,562	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,477.96	2,477.96	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES.
33826	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 TAPACHULA	VIVA MEXICO	RURAL	09850030100303061000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	760,325	760,325	760,325	760,325	100.0%	0	0	METRO LINEAL	947.20	947.20	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. COLONIA VIVA MEXICO.
195390	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	103. TECPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM 092-003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	102,599	102,599	102,599	102,599	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
144156	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO	103. TENIJAAPA	TENIJAAPA	URBANO	091-03-0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENIJAAPA CHIAPAS	155,262	155,262	155,262	155,262	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. INVERSION 2012
49846	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	107. TUMBALÁ	HIDALGO JOSHEL	RURAL	100-03-0122	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALÁ CHIAPAS	658,323	658,323	658,323	658,323	100.0%	0	0	METRO LINEAL	569.20	569.20	100.0%	
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																					
	CONSTRUCCION																					
196927	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN RELLENO SANITARIO	82 SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	118-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	64,900	64,900	64,900	64,900	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
88773	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	CORRALITO UNO	RURAL	078-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	658,000	658,000	658,000	658,000	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	SE INSTALARON 4 SISTEMAS DE CAPTACION Y EXTRACCION DE BIO GAS GENERADO POR LA DISCOMPOSICION DE LA MATERIA ORGANICA.
138976	CONSTRUCCION DE CELDAS EN RELLENO SANITARIO (POBLADO VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0190	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	1,974,491	1,974,491	1,974,491	1,974,491	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA OBRA.
130830	MEJORAMIENTO	118-ZINACANTÁN	ZINACANTÁN	URBANO	111-03-0113	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO								EQUIPO				SE REALIZARA LA OBRA COMPLEMENTARIA DEL RELLENO SANITARIO CON LA DOTACION DE EQUIPO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL RELLENO CON LA ADQUISICION DE DOS CAMIONES COMPACTADORES PARA REMOCION DE LA BASURA RECOLECTADA Y EVITAR FOCOS DE INFECCION EN EL MUNEPIO.
	RELLENO SANITARIO MECANIZADO COMPLEMENTARIO										2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																					

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
53835	MAJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	47 JITOTUL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.70303567	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	336,348	336,348	336,348	336,348	100.0%	0	0	ESTACIONES	1.00	1.00	100.0%	MELIORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL
124567	CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	953,537	953,537	953,537	535,034	56.1%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	0.70	70.0%	OBRA EN PROCESO
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																					
	CONSTRUCCION																					
110961	CONSTRUCCION DE PLANT DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	37 FRONTERA HIDALGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	039-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	540,219	540,219	540,219	540,219	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
88246	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	37 FRONTERA HIDALGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	039-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	2,160,876	2,160,876	2,160,876	2,160,876	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	FSM 2012- 5878.18030 APORTACION DE SEDESOL \$1,282,696.00
148500	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BIODIGESTOR)	111 TZIMOL	TZIMOL	URBANO	SD00103226100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	730,000	730,000	730,000	730,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																					
127957	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA)	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	045-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	396,041	396,041	396,041	396,041	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																					
127778	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	90 SIMOJOVEL	ZACATON SANTA TERESA	RURAL	081-03-0153	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	247,912	247,912	247,912	123,956	50.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.60	60.0%	OBRA EN PROCESO
	LETRINAS																					
	CONSTRUCCION																					
153279	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS	18-CINTALAPA	EL MIRADOR	RURAL	017-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	1,686,594	1,686,594	1,686,594	1,550,100	91.9%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	64.00	64.00	100.0%	NO SE TIENE INFORMACION POR FALTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
151397	CONSTRUCCION DE LETRINAS (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	222,808	222,808	222,808	217,642	97.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	21.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SHASPPY/CDG/CDR/FSM-000112/2012. BENEFICIANDO A 21 PERSONAS, (OBRA REFERENDADA CON UNA CANTIDAD DE \$5,166.00)
107926	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN SALON DE USOS MULTIPLES, RANCHERIA CORRALA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	CORRALA	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	192,439	192,439	192,439	192,439	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHASPPY/CDG/CDR/FSM-000305/2012. BENEFICIANDO A 188 PERSONAS
11793	CONSTRUCCION DE LETRINAS	27-CHIAPA DE CORZO	UNION EL PALMAR	RURAL	027-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,450,773	1,450,773	1,450,773	1,450,773	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	73.00	73.00	100.0%	
199572	CONSTRUCCION DE 24 LETRINAS	31-CHILON	SAN MIGUEL CATARRAYA	RURAL	031-03-0138	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	736,377	736,377	736,377	368,189	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	24.00	12.00	50.0%	EN PROCESO
199423	CONSTRUCCION DE 100 LETRINAS 2DA. ETAPA	31-CHILON	GUADALUPE PAXILA	RURAL	031-03-0361	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	3,036,511	3,036,511	3,036,511	2,082,407	68.6%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	100.00	68.00	68.0%	EN PROCESO
200109	CONSTRUCCION DE 101 LETRINAS 2DA. ETAPA (POCOL CHIQUNJUAL)	31-CHILON	CHILON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	3,098,866	3,098,866	3,098,866	1,549,433	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	101.00	50.50	50.0%	EN PROCESO
199666	CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS	31-CHILON	SAN PEDRO BETANIA	RURAL	031-03-0212	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	524,787	524,787	524,787	262,394	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	17.00	8.50	50.0%	EN PROCESO
192145	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS (SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS)	31-CHILON	SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS	RURAL	031-03-0211	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CHILON CHIAPAS	582,963	582,963	582,963	582,963	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	19.00	19.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
192534	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS (RANCHERIA SAN ANTONIO)	31-CHILON	SAN ANTONIO	RURAL	031-03-0287	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CHILON CHIAPAS	859,099	859,099	859,099	429,549	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	28.00	14.00	50.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
191748	CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS (BATRANCA)	31-CHILON	CHILON	URBANO	031-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CHILON CHIAPAS	1,062,799	1,062,799	1,062,799	1,062,799	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	35.00	35.00	100.0%	ESTA FINQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
199668	CONSTRUCCION DE 38 LETRINAS	31-CHILON	TANCHIVIL	RURAL	031-03-0213	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	1,173,028	1,173,028	1,173,028	586,514	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	38.00	19.00	50.0%	EN PROCESO
192775	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS (SAN GABRIEL 2DA. SECCION)	31-CHILON	SAN GABRIEL 2DA. SECCION	RURAL	031-03-0093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CHILON CHIAPAS	1,227,275	1,227,275	1,227,275	613,638	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	20.00	50.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
192677	CONSTRUCCION DE 44 LETRINAS (BUENA VISTA TENOJIB)	31-CHILON	BUENAVISTA TENOJIB	RURAL	031-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CHILON CHIAPAS	1,350,014	1,350,014	1,350,014	675,008	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	44.00	22.00	50.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
199399	CONSTRUCCION DE 49 LETRINAS	31-CHILON	BAI ASHUPA	RURAL	031-03-0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	1,518,938	1,518,938	1,518,938	759,469	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	49.00	24.00	49.0%	EN PROCESO
199128	CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS (SAN JOSE GUAYAGUIL)	31-CHILON	SAN JOSE GUAYAGUIL	RURAL	031-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	1,534,084	1,534,084	1,534,084	767,042	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	50.00	25.00	50.0%	EN PROCESO
199684	CONSTRUCCION DE 78 LETRINAS	31-CHILON	AMAYTIC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	2,368,484	2,368,484	2,368,484	710,546	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	78.00	23.40	30.0%	EN PROCESO
199415	CONSTRUCCION DE 9 LETRINAS	31-CHILON	EL NARANJO	RURAL	031-03-0286	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	276,143	276,143	276,143	138,072	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	9.00	4.50	50.0%	EN PROCESO
165398	CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS	39-HUITUPAN	ACAPILQUITO	RURAL	039-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN	969,820	969,820	969,820	969,820	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	19.00	19.00	100.0%	OBRA TERMINADA
161226	CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS	39-HUITUPAN	SINAI DIAZ ORAZ	RURAL	039-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN	663,561	663,561	663,561	503,013	75.8%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	13.00	13.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
159146	CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS, 1RA. ETAPA	39-HUITUPAN	EL DESEGAÑO	RURAL	039-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN	969,820	969,820	969,820	938,125	96.8%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	19.00	19.00	100.0%	OBRA TERMINADA, AHORRO PRESUPUESTAL \$1,295.00
166030	CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS	39-HUITUPAN	CAMPO ALLEGRE	RURAL	039-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN	765,648	765,648	765,648	765,648	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%	OBRA TERMINADA
165678	CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS	39-HUITUPAN	EL REMOLINO	RURAL	039-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN	1,480,252	1,480,252	1,480,252	1,480,252	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	29.00	29.00	100.0%	OBRA TERMINADA
119134	CONSTRUCCION DE LETRINAS	47 JITOTUL	MONTERREY UNO	RURAL	047-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTUL CHIAPAS	143,797	143,797	143,797	143,797	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8.00	8.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS CONSISTENTES EN TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B O A 2 METROS DE PROFUNDIDAD PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA ESPESOR 5 CM. CONCRETO COLADO EN CIMENTACION Y COLADO DE CADENA DE 15 * 20 ARMEX, CADENA Y CASTILLO DE 15*15.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
119661	CONSTRUCCION DE LETRINAS 2DA. ETAPA	47 JITOTUL	SACRAMENTO	RURAL	047-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	108,907	108,907	108,907	108,907	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	6.00	6.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 4 LETRINAS CONSISTENTES EN EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B DE 0 A 2M PROF. PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, ESPESOR 5 CM CONCRETO CICLOPO EN CIMENTACION Y CIMBRADO Y COLOCADO DE CADENAS DE 15*20 ARMIX CADENA Y CASTILLO DE 15*15.	
91461	CONSTRUCCION DE BAÑOS	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSÉ EL PUENTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	4.00	4.00	100.0%		
58928	CONSTRUCCION DE LETRINA EN ESC. PRIMARIA JOSE E. GRAJALES, CLAVE 07DPR8740L	53-LAS MARGARITAS	MATIAS CASTELLANOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	2.34	2.34	100.0%		
58915	CONSTRUCCION DE LETRINA EN LA ESC. PREESCOLAR IGNACIO ALDAMA, CLAVE 07DCC1478A	53-LAS MARGARITAS	LUCHA CAMPESINA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	2.34	2.34	100.0%		
57135	CONSTRUCCION DE LETRINAS	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE (LAS FLORES)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	59.00	59.00	100.0%		
57001	CONSTRUCCION DE 16 BAÑOS	53-LAS MARGARITAS	EL ZAPOTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	16.00	16.00	100.0%		
177617	CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS EN LA COMUNIDAD PIEDRA DE FUEGO	55-LAS ROSAS	PIEDRA DE FUEGO	RURAL	075-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	157,693	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).	
59593	AUTOCONSTRUCCION DE 48 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIO ECOLOGICOS EN VARIAS LOCALIDADES	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EA301-00-00786200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,014,327	1,014,327	1,014,327	1,014,327	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	48.00	48.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.	
66890	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA	59-MARQUES DE COMILLAS	EL PORVENIR	RURAL	138-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	1,909,153	1,909,153	1,909,153	1,909,153	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	35.00	35.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOSA.	
158843	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (LA PILA)	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69,999	69,999	69,999	69,999	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA CONSTRUIDA POR LA ADMINISTRACION 2011 . 2012, NO SE REPORTA AVANCE FISICO DADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TECNICOS.	
151968	CONSTRUCCION DE LETRINAS	67-OCOSINGO	CAMPET 2DA. SECCION	RURAL	MOC-FSM-138/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,965,796	1,965,796	1,965,796	982,898	50.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%		
35418	CONSTRUCCION DE LETRINAS	67-OCOSINGO	LACANÁ Tzeltal	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,499,310	2,499,310	2,499,310	2,239,899	89.6%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	78.00	64.00	82.1%		
172439	CONSTRUCCION DE LETRINAS	67-OCOSINGO	SAN JOSÉ	RURAL	MOC-FSM-012/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,014,163	1,014,163	1,014,163	811,119	80.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%		
143643	CONSTRUCCION DE LETRINAS	67-OCOSINGO	SANTO TOMAS	RURAL	MOC-FSM-066/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,745,874	2,745,874	2,745,874	823,762	30.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%		
183899	CONSTRUCCION DE 12 BAÑOS CON TINACO	67-OCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	229,108	229,108	229,108	114,554	50.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%		
183281	CONSTRUCCION DE 19 BAÑOS CON TINACO	67-OCOSINGO	DIO DE AGUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	629,088	629,088	629,088	314,544	50.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%		
183736	CONSTRUCCION DE 25 BAÑOS CON TINACO	67-OCOSINGO	PATRIA NUEVA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	824,092	824,092	824,092	412,046	50.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%		
184257	CONSTRUCCION DE 30 BAÑOS CON TINACO	67-OCOSINGO	LA VICTORIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	989,822	989,822	989,822	494,911	50.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%		
44003	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	ACH'LUM MAYA	RURAL	052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	423,854	423,854	423,854	423,852	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	33.00	33.00	100.0%		
44036	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	AMPLIACION BENITO JUÁREZ	RURAL	056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	411,321	411,321	411,321	410,501	99.8%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	33.00	33.00	100.0%		
44029	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	CHANCALÁ ZAPOTE	RURAL	055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	923,616	923,616	923,616	923,817	99.8%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	26.00	26.00	100.0%		
44045	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	EL LACANÓN	RURAL	057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	295,414	295,414	295,414	295,343	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	23.00	23.00	100.0%		
43992	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	GRAL. EMILIANO ZAPATA	RURAL	051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	590,828	590,828	590,828	590,824	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	46.00	46.00	100.0%		
44011	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	LA FLOR DE CHIAPAS	RURAL	053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	834,865	834,865	834,865	834,861	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	65.00	65.00	100.0%		
44056	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	RIO SAN DIEGO	RURAL	058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	462,387	462,387	462,387	460,839	99.7%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	36.00	36.00	100.0%		
43985	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIOGESTOR	73-PALENQUE	LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDÁZ	RURAL	050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	577,984	577,984	577,984	577,980	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	45.00	45.00	100.0%		
44018	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	EL MANGO	RURAL	054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	102,752	102,752	102,752	102,728	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	8.00	8.00	100.0%		
48716	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	ADOLFO RUIZ CORTINES	RURAL	9405XV0770003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	804,848	804,848	804,848	804,848	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	50.00	50.00	100.0%	CERRE DE EJERCICIO FSM 2012.	
47991	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	AMUYYA CHICO	RURAL	9402XV0770106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	496,157	496,157	496,157	496,157	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	30.00	30.00	100.0%	CERRE DE EJERCICIO FSM 2012.	
47978	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	9402XV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	311,432	311,432	311,432	311,221	99.9%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	20.00	20.00	100.0%	CERRE DE EJERCICIO FSM 2012, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 210.44 PESOS.	
92749	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	9402XV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	818,561	818,561	818,561	818,561	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	51.00	51.00	100.0%	EJERCIO EL RECURSO FSM 2012 EL EIDO BENEFICADO ES EL EIDO TANIA	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
48705	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	FRACCION ENCANTO	RURAL	901XIV070179	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	66,991	66,991	66,991	66,991	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	4.00	4.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012.
48751	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	LA CARDINAS	RURAL	905XIV0770276	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	202,075	202,075	202,075	202,075	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	13.00	13.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012.
48274	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	LA CONFORMIDAD	RURAL	9405XIV0770020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,128,442	1,128,442	1,128,442	1,120,054	99.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	70.00	70.00	100.0%	SE EJERCIO LA OBRA AL 100%, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL CON LA CANTIDAD DE \$ 8,138.40 PESOS.
48005	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	NUOVA PALESTINA (SAN JORGE)	RURAL	9405XIV0770381	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	421,551	421,551	421,551	421,551	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	27.00	27.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012.
48780	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	NUOVO MUNDO 2A SECCION	RURAL	9405XIV0770518	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	902,185	902,185	902,185	901,789	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	54.00	54.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL CON LA CANTIDAD DE \$ 396.62 PESOS.
52705	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	QUITO DE AGUA	RURAL	9405XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	191,782	191,782	191,782	191,782	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012.
48383	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	PUNTA BRAVA 18A SECCION	RURAL	9405XIV0770067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS	1,032,361	1,032,361	1,032,361	996,571	96.5%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	63.00	63.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 35,790.33 PESOS.
48979	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	901XIV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	76,893	76,893	76,893	76,893	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5.00	5.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012.
92855	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	901XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	484,253	484,253	484,253	459,983	95.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	32.00	32.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$24,269.45 PESOS EL EJIDO BENEFICIADO ES LA CACACA AMOYPA POR LO CUAL NO APARECE REGISTRADO EN INEG 2009
47980	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	SAN AGUSTIN	RURAL	9405XIV0770072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	816,160	816,160	816,160	816,160	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	49.00	49.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012.
48484	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	FRANCISCO VILLA	RURAL	9405XIV0770161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	159,544	159,544	159,544	159,544	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012.
47997	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	CAMPANARIO CHICO	RURAL	901XIV0770124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	623,981	623,981	623,981	623,981	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	CIERRE DE RECURSO FSM 2012.
195508	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, 2DA. ETAPA	83-SAN ANDRES DURAZNAL	RIVERA GALEANA	RURAL	118-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	1,055,057	1,055,057	1,055,057	1,055,057	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	96.00	96.00	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACION DE BENEFICIARIOS \$107,815.62, CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
77428	CONSTRUCCION DE LETRINAS	91-SITALA	EL ENCANTO	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	156,000	156,000	156,000	156,000	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	6.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%
124713	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (LOCALIDADES VARIAS)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	089-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	321,852	321,852	321,852	321,852	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	32.00	32.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% CON UN IMPORTE REAL DE EJECUCION DE \$21,812.67 Y UNA ECONOMIA DE \$0.13 SE HACE LA ACLARACION DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA NUMEROS CON CENTAVOS.
116490	CONSTRUCCION DE 14 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	EL CORRALITO	RURAL	093-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	480,489	480,489	480,489	480,489	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	14.00	14.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116491	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	BANAVIL	RURAL	093-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	652,050	652,050	652,050	652,050	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	19.00	19.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116492	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	CRUZ TZIBALTEC	RURAL	093-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	720,744	720,744	720,744	720,744	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	21.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116493	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	CHUJA	RURAL	093-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,416,493	1,416,493	1,416,493	1,416,493	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116494	CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	BAUCHE	RURAL	093-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,558,143	1,558,143	1,558,143	1,558,142	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	44.00	44.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012, AHORRO PRESUPUESTAL 0.07
116495	CONSTRUCCION DE 55 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	NAVIL	RURAL	093-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,947,678	1,947,678	1,927,729	1,927,729	99.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	55.00	55.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012 \$1,927,728.95 CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$19,949.28
116496	CONSTRUCCION DE 60 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	SHSHINTONIL	RURAL	093-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,124,740	2,124,740	2,124,740	2,124,740	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	60.00	60.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116497	CONSTRUCCION DE 61 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	CHANA	RURAL	093-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,126,650	2,126,650	2,126,650	2,126,650	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	61.00	61.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116498	CONSTRUCCION DE 72 LETRINAS HUMEDAS (MERCEDES BANAVIL)	102-TENEJAPA	MERCEDES	RURAL	093-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,471,124	2,471,124	2,471,124	2,471,124	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	72.00	72.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
175086	CONSTRUCCION DE 115 LETRINAS	104-TILA	CERRO MISOPA	RURAL	93046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	3,349,935	3,349,935	3,349,935	3,349,935	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	115.00	115.00	100.0%	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA OBRA EJECUTADA AL 100%
183579	CONSTRUCCION DE 115 LETRINAS	104-TILA	TZA QUII	RURAL	93114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	3,436,282	3,436,282	3,436,282	1,030,884	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	115.00	58.00	50.4%	
175047	CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS	104-TILA	SHOCTIC	RURAL	93042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	337,215	337,215	337,215	337,215	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
188213	CONSTRUCCION DE 120 LETRINAS	104-TILA	MASOIA GRANDE	RURAL	93115	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	3,496,135	3,496,135	3,496,135	3,496,135	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	120.00	120.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
180001	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS	104-TILA	PANSUTZTEOL	RURAL	93044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	750,877	750,877	750,877	750,877	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	26.00	26.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
180588	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS	104-TILA	PANSUTZTEOL	RURAL	93044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	750,877	750,877	750,877	750,877	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	26.00	26.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
177322	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS	104-TILA	CHUCTEA	RURAL	93045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	1,195,228	1,195,228	1,195,228	1,195,228	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
184507	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS	104-TILA	CORDOZAL NUEVO	RURAL	93117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,165,178	1,165,178	1,165,178	1,165,178	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
154616	CONSTRUCCION DE 44 LETRINAS	104-TILA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	30120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,165,378	1,165,378	1,165,378	1,165,378	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
150552	CONSTRUCCION DE 44 LETRINAS	104-TILA	LA CUMBRE Y CUESTA	RURAL	30118	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,281,916	1,281,916	1,281,916	1,281,916	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	44.00	44.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
186132	CONSTRUCCION DE 69 LETRINAS	104-TILA	EL OCOTAL	RURAL	30041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	2,010,278	2,010,278	2,010,278	1,005,139	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	69.00	35.00	50.7%		
174838	CONSTRUCCION DE 92 LETRINAS	104-TILA	PANHUTZ TIANIJA	RURAL	30040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	2,585,319	2,585,319	2,585,319	2,585,319	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	92.00	92.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
138977	CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA. EL PORVENIR)	116-VILFLAORES	EL PORVENIR	RURAL	108-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILFLAORES	174,237	174,237	174,237	174,237	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	11.00	11.00	100.0%		
138978	CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA. GUAYMAS)	116-VILFLAORES	GUAYMAS	RURAL	108-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILFLAORES	107,222	107,222	107,222	107,222	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8.00	8.00	100.0%		
138979	CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA. NUEVO LEON)	116-VILFLAORES	NUEVO LEÓN	RURAL	108-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILFLAORES	134,028	134,028	134,028	134,028	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%		
138980	CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA. SAN JOSE LA CUCUILLA)	116-VILFLAORES	LA CUCUILLA	RURAL	108-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILFLAORES	147,431	147,431	147,431	147,431	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	11.00	11.00	100.0%		
135142	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS	118-ZINACANTÁN	ZINACANTÁN	URBANO	111-03-0108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,244,232	1,244,232	1,244,232	373,269	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE BAÑOS DE 8 MODULOS (DAMAS) Y 8 MODULOS (HOMBRES), INCLUIE CISTERNA REFORZADA CON COLUMNAS, MUROS DE TABICON PRESADO, DIVISIONES EN CADA BAÑO Y BASE DE MAMPARAS, APLANADO DE MUROS, PISO DE LOSA, DOS TINAOS DE PLASTICO BICAPA, 4 LAVABOS, PINTURA EN MUROS	
150033	REHABILITACION DE BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	54-LARRANZAR	LARRANZAR	URBANO	049-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	50,000	50,000	50,000	23,850	47.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1.00	0.47	47.0%		
150180	REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DIF MUNICIPAL	54-LARRANZAR	LARRANZAR	URBANO	049-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	135,930	135,930	135,930	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1.00	0.00	0.0%		
95810	CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS	47-JITOTOL	LAS MARAVILLAS	RURAL	04703043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	400.00	400.00	100.0%	CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS	
118439	DESARROLVE DE TANQUES DE SEDIMENTACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CHALACA)	114-VILLA COMALTITÁN	CANTÓN CHALACA	RURAL	646090030542012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	380,303	380,303	380,303	374,322	98.4%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FSM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE, FINANCIERAMENTE FALTA POR PAGAR EL 2% SOBRE NOMINA, ESTA OBRA SE PRESUPUESTO CON FSM 2012 Y UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS, DEL FSM 2012 SE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE \$380,303.00 Y DE LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE \$20,015.95, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$400,318.95, LOS BENEFICIARIOS UNICAMENTE APORTARON LA CANTIDAD DE \$9,000.00	
19849	CONSTRUCCION DE 200 ML DE PAVIMENTO MIXTO POR 6.00 MTS DE ANCHO EN CALLE PRINCIPAL	1-ACACOYAGUA	MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA	RURAL	360603000096100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	604,570	604,570	604,570	604,570	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%		
19795	CONSTRUCCION DE 274.00 ML DE PAVIMENTO MIXTO, INCLUIE MUÑO DE CONTENCION	1-ACACOYAGUA	CONSTITUCION	RURAL	360603000146100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	886,955	886,955	886,955	886,955	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	274.00	274.00	100.0%		
19880	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2 CALLES)	1-ACACOYAGUA	HIDALGO	RURAL	360603000426100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	1,070,682	1,070,682	1,070,682	1,070,682	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	840.00	840.00	100.0%		
19542	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARENAL ENTRE AVENIDA INES Y AVENIDA HINOMINADA UBICADO EN FRACC. 8 DE SEPTIEMBRE	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO	360603000106100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	383,622	383,622	383,622	383,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	674.00	674.00	100.0%		
19530	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. 10 DE MAYO ENTRE CALLE ALBERTO MONTAÑO Y CALLE TAMALUPAS, BARRIO SAN MARCOS)	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO	360603000296100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	571,238	571,238	571,238	571,238	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	999.60	999.60	100.0%		
19883	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE VERACRUZ ENTRE AV. CONSTITUCION Y BRIGIDA HIDALGO Y AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE VERACRUZ Y	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO	360603000162100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	1,441,875	1,441,875	1,441,875	1,441,875	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	266.00	266.00	100.0%		
19037	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 915 M2 EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. PATROCINIO	1-ACACOYAGUA	HIDALGO	RURAL	360603000226100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	512,933	512,933	512,933	512,933	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	915.20	915.20	100.0%		
136739	CONTROL DE TRADEROS DE BASURA (RECOLECCION Y REACOMODO DE BASURA)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS	330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIVALENTES A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA	
132954	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN FRANCISCO)	6-AMATÁN	SAN ANTONIO TRES PICOS (TRES PICOS MONTAÑA)	RURAL	005-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS	552,280	552,280	552,280	552,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	392.00	392.00	100.0%	NO SE CAPTURAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS YA QUE SE INCLUIERAN EN UNA CUENTA INDEPENDIENTE	
133539	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO (BARRIO LA LOMITA)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS	335,338	335,338	335,338	335,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	341.00	341.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN, POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA	



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
143853	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO I MADERO (BARRIO LA TRANCA)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	453,779	453,779	453,779	453,779	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	NO SE CAPTURÓ LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL.
134463	PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CADENAS (BARRIO SAN JOSÉ)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	753,640	753,640	753,640	753,640	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	762.00	762.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SON CONCENTRADOS EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA.
143988	PAVIMENTACION DE CALLE PINO SUAREZ	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	NO SE CAPTURÓ LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL.
133785	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE	6-AMATÁN	REFORMA Y PLANADA	RURAL	005-003-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	300,045	300,045	300,045	300,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	317.00	317.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA.
146095	PAVIMENTACION DE CALLES	6-AMATAN	AMATÁN	URBANO	005-003-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	1,351,511	1,351,511	1,351,511	1,351,511	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	NOTA: NO SE CAPTURAN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL.
138581	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE CENTRAL ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ANEXO CALLE CENTRAL) (BARRIO SAN LORENZO Y BARRIO SANTUARIO)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	1,000,151	1,000,151	1,000,151	1,000,151	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	NO SE CAPTURAN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS PORQUE SE ENCUENTRAN EN UNA SOLA CUENTA DE LOS DEPOSITOS DE LAS MINISTRACIONES.
139207	PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO AL TELEBACHILLERATO	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	1,074,073	1,074,073	1,074,073	1,074,073	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	380.00	380.00	100.0%	LOS PRODUCTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURARON PORQUE LAS MINISTRACIONES SE ENCUENTRAN EN UNA SOLA CUENTA.
170172	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (B. SAN FRANCISCO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750701010000166100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	751,747	751,747	751,747	751,747	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,040.00	1,040.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO SAN FRANCISCO. UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA LOS DATOS E INFORMACIÓN FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.
170031	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA	8-AMATENANGO DEL VALLE	EL MADRONAL	RURAL	075070101000046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,432,775	1,432,775	1,432,775	1,432,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,600.00	2,600.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA LOS DATOS E INFORMACIÓN FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.
170023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INNOMINADA (B. CASCAJAL)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	075070101000026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,019,940	1,019,940	1,019,940	1,019,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,806.00	1,806.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO CASCAJAL LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA LOS DATOS E INFORMACIÓN FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.
170026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INNOMINADA (B. LA GRANDEZA)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	075070101000036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,074,581	1,074,581	1,074,581	1,074,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,950.00	1,950.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO LA GRANDEZA. LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA LOS DATOS E INFORMACIÓN FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.
169995	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	075070101000016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,044,907	1,044,907	1,044,907	1,044,907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,612.18	1,612.18	100.0%	OBRA FINQUITADA.
170137	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (B. CIPRESAL)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	075070101000136100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350,494	350,494	350,494	350,494	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO LA GRANDEZA LOS DATOS E INFORMACIÓN FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.
170040	PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO	8-AMATENANGO DEL VALLE	PIE DEL CERRO	RURAL	075070101000066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	670,000	670,000	670,000	670,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA LOS DATOS E INFORMACIÓN FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.
170036	PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO (B. SANTA CRUZ)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	075070101000056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	600,686	600,686	600,686	600,686	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO SANTA CRUZ. LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA LOS DATOS E INFORMACIÓN FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.
170185	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	075070101000176100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,150,000	1,132,482	1,132,482	1,132,482	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,151.60	2,151.60	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA, EXISTE UN ANEXO PRESUPUESTAL.
107626	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRRAS EJERCIO 2011, RECURSO UTILIZADO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES.	13-BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS	BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS	URBANO	26	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	179,711	179,711	179,711	179,711	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, DEBIDO A QUE ES PAGO DE INTERESES DE AGILANDOS DEL FOM 2011, RECURSO UTILIZADO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
77862	PAV. DE CALLES CON CONCRETO HCO. BARRIO CANDELARIA	14-BERRIÓZABAL	BERRIÓZABAL	URBANO	012-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERRIÓZABAL CHIAPAS	392,413	392,413	392,413	392,413	100.00	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,116.00	2,116.00	100.00	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSO FISM/2012 392,412.90 INVERSIONES FISM 2011 180,000.00 Y INTERESES 2011 63,825.62
61747	PAV. DE CALLES CON CONCRETO HCO. BARRIO SAN SEBASTIAN	14-BERRIÓZABAL	BERRIÓZABAL	URBANO	012-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERRIÓZABAL CHIAPAS	991,648	991,648	991,648	991,648	100.00	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,695.30	1,695.30	100.00	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSO FISM 2012 991,647.96 Y INTERESES 2012 22,235.31
62209	PAV. DE CALLES CON CONCRETO HCO DEL BARRIO SAN FCO.	14-BERRIÓZABAL	BERRIÓZABAL	URBANO	012-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERRIÓZABAL CHIAPAS	627,838	627,838	627,838	627,838	100.00	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,250.56	1,250.56	100.00	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM 2012 627,838.04 Y FISM 2010 28,155.50
61563	PAV. DE CALLES CON CONCRETO HCO. DEL BARRIO SAN JOSE	14-BERRIÓZABAL	BERRIÓZABAL	URBANO	012-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERRIÓZABAL CHIAPAS	658,205	658,205	658,205	658,205	100.00	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,327.00	2,327.00	100.00	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSO FISM 2012 658,204.87 Y FISM 2011 853,423.71
59714	PAVIMENTACION DE CALLES	14-BERRIÓZABAL	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	012-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIÓZABAL CHIAPAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.00	
10008	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO CANDELARIA	14-BERRIÓZABAL	BERRIÓZABAL	URBANO	012-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	528,914	528,914	528,914	528,914	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	1,555.00	1,555.00	100.00	
99175	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA	14-BERRIÓZABAL	BERRIÓZABAL	URBANO	012-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	739,861	739,147	739,147	739,147	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	1,993.00	1,993.00	100.00	OBRA FINIQUITADA LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTE DE PAGAR
100472	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO GUADALUPE ORIENTE	14-BERRIÓZABAL	BERRIÓZABAL	URBANO	012-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIÓZABAL CHIAPAS	818,337	818,337	818,337	818,337	100.00	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,167.00	1,167.00	100.00	
100884	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS BUGAMBILIAS	14-BERRIÓZABAL	BERRIÓZABAL	URBANO	012-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIÓZABAL CHIAPAS	1,889,416	1,889,416	1,889,416	1,889,416	100.00	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,851.00	2,851.00	100.00	
99756	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO MIRADOR	14-BERRIÓZABAL	BERRIÓZABAL	URBANO	012-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	760,306	760,306	760,306	760,306	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	2,084.00	2,084.00	100.00	
99133	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO ROCHESTER	14-BERRIÓZABAL	BERRIÓZABAL	URBANO	012-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIÓZABAL CHIAPAS	1,129,594	1,062,721	1,062,721	1,062,721	100.00	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,515.00	1,515.00	100.00	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO ROCHESTER, CALLES BUGAMBILIA, CADOBA Y CEDRO
99793	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN FRANCISCO	14-BERRIÓZABAL	BERRIÓZABAL	URBANO	012-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270,552	270,552	270,552	270,552	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	712.00	712.00	100.00	
99951	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN JOSE	14-BERRIÓZABAL	BERRIÓZABAL	URBANO	012-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIÓZABAL CHIAPAS	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100.00	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	4,182.00	4,182.00	100.00	
99196	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN MARCOS	14-BERRIÓZABAL	BERRIÓZABAL	URBANO	012-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIÓZABAL CHIAPAS	1,498,031	1,498,031	1,498,031	1,498,031	100.00	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,788.00	1,788.00	100.00	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN MARCOS (JA. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRINCERA NORTE)
99920	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN	14-BERRIÓZABAL	BERRIÓZABAL	URBANO	012-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIÓZABAL CHIAPAS	1,064,129	1,064,129	1,064,129	1,064,129	100.00	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,179.00	1,179.00	100.00	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN (JA. NORTE ENTRE 1 Y 3 ORIENTE)
100154	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SANTA CECILIA	14-BERRIÓZABAL	BERRIÓZABAL	URBANO	012-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIÓZABAL CHIAPAS	1,306,830	1,306,830	1,306,830	1,306,830	100.00	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,321.00	2,321.00	100.00	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SANTA CECILIA
100133	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SANTA CRUZ	14-BERRIÓZABAL	BERRIÓZABAL	URBANO	012-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIÓZABAL CHIAPAS	255,749	255,749	255,749	255,749	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	696.00	696.00	100.00	
115321	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	531,343	531,343	531,343	531,343	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	819.94	819.94	100.00	7A. AV. SUR ENTRE CENTRAL Y 4A. PONIENTE, BARRIO EL ZAPATA. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACIÓN DEL FISM 2012
125276	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	677,217	677,217	677,217	677,217	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	1,303.83	1,303.83	100.00	7A. AV. NORTE SUR/7A. Y 6A. ORIENTE, BARRIO ALVARO OBREGÓN. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACIÓN DEL FISM 2012
125120	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	487,571	487,571	487,571	487,571	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	997.60	997.60	100.00	7A. AV. NORTE SUR/7A. Y 5A. ORIENTE, BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACIÓN DEL FISM 2012
115150	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	933,487	933,487	933,487	933,487	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	1,318.57	1,318.57	100.00	7A. AV. NORTE/5 Y 9 NORTE, BARRIO GUADALUPE. OBRA EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACIÓN DEL FISM 2012
125096	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	418,438	418,438	418,438	418,438	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	867.76	867.76	100.00	7A. AV. NORTE/1A Y 5A. ORIENTE, BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACIÓN DEL FISM 2012
115062	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	615,458	615,458	615,458	615,458	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	1,135.45	1,135.45	100.00	PAVIMENTACION HCA DE CALLE, 7A. AV. NORTE/9A Y 12A. OTE., BARRIO GUADALUPE. OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACIÓN DEL FISM 2012
143926	CONSTRUCCION DE ANDADORES	16-CACAHOATÁN	EL PROGRESO	RURAL	76	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	286,229	0	0	0	0.00	0	0	METROS CUADRADOS	1,710.38	1,710.38	100.00	OBRA REPORTADA SIN AVANCE DEBIDO A QUE LA ADMINISTRACIÓN SALIENTE NO SUMINISTRO INFORMACION ALGUNA

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			16-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
127721	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	AGUA CALIENTE	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	546,436	546,436	546,436	546,436	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%		
143453	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,388,402	1,982,978	1,982,978	1,982,978	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,921.75	1,921.75	100.0%	1A. AV. SUR ENTRE 6A. Y 10A. CALLE ORIENTE. BARRIO ALVARO OBREGON. INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ESTA OBRA TUVO AJUSTE DE COSTOS.	
140554	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	362,947	356,600	356,600	356,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	384.00	384.00	100.0%	17. AV. NORTE ENTRE 7. Y 9. ORIENTE. CABECERA MUNICIPAL. INCL. REHAB. DE AGUA POTABLE ESTE PROYECTO SUFRIÓ MOD. POR AJUSTE DE COSTOS.	
141857	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,151,223	1,129,458	1,129,458	1,129,458	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	769.68	769.68	100.0%	1A. AV. NORTE SUR ENTRE 1A Y 2A. ORIENTE. BARRIO A. OBREGON. INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	
140129	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	825,884	712,735	712,735	712,735	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	627.44	627.44	100.0%	2. AV. SUR ENTRE 8. Y 12. CALLE PONIENTE. BARRIO EMILIANO ZAPATA. ESTA OBRA INCL. REHAB. DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	
145689	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81,390	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	871.64	871.64	100.0%	12A. CALLE OTE/73A. 15A. 17A. Y 19A. AV. SUR, CAB. MPALESTA OBRA TIENE APORTACION DE CHIAPAS SOLIDARIO \$ 200,000.00	
142084	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	TAJA DE ORO	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,254,668	1,181,625	1,181,625	1,181,625	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,586.56	1,586.56	100.0%		
140081	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	AHUJUCATÁN	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,522,444	2,479,267	2,479,267	2,479,267	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,008.61	4,008.61	100.0%		
143861	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	637,127	570,000	570,000	570,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	574.60	574.60	100.0%		
141103	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,730,373	1,419,609	1,419,609	1,419,609	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	815.72	815.72	100.0%	1. AV. NORTE ENTRE 5. Y 17. CALLE ORIENTE. BARRIO GUADALUPE. REHAB. DE DRENAJE Y AGUA POT.	
141223	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	338,591	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.00	100.00	64.9%	4. AV. SUR ENTRE 10. Y 14. CALLE PONIENTE. BARRIO EMILIANO ZAPATA. INCL. REHAB. DE DRENAJE Y AGUA POTABLE. ESTA OBRA TUVO MOD. PRESUPUESTAL. AJUSTE DE COSTOS Y METAS	
143535	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	327,018	327,018	327,018	327,018	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	227.52	227.52	100.0%	13A. CALLE OTE ENTRE 13A Y 15A. BARRIO GUADALUPE	
143082	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,207,228	1,207,225	1,207,225	1,207,225	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	896.40	896.40	100.0%	18A. AV. SUR ENTRE 1A. Y 6A. ORIENTE. BARRIO ALVARO OBREGON. INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO SAN. Y AGUA POTABLE	
142221	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	779,731	779,731	779,731	779,731	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	677.10	677.10	100.0%	1A. AV. NORTE SUR ENTRE 2A. Y 6A. ORIENTE. BARRIO GUADALUPE. INCL. REHAB. DE ALCAN Y AGUA POTABLE	
141517	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,109,571	843,316	843,316	843,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	737.68	737.68	100.0%	1A. AV. NORTE ENTRE 1A Y 5A. ORIENTE. BARRIO GUADALUPE. INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	
143800	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	616,453	604,808	604,808	604,808	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	487.90	487.90	100.0%	17A. AV. NORTE ENTRE 1A Y 3A. ORIENTE. BARRIO MIGUEL HIDALGO	
145534	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	741,041	741,041	741,041	741,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	934.31	934.31	100.0%	8A. CALLE OTE/ CENTRAL Y 2A. AV. SUR. CABECERA MUNICIPAL.	
142388	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,218,633	1,198,833	1,198,833	1,198,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	870.53	870.53	100.0%	CENTRAL ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A. SUR, BARRIO GUADALUPE. INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE	
143556	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	SALVADOR URBINA	URBANO	75	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	724,641	661,500	661,500	661,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	371.80	371.80	100.0%		
139648	PAVIMENTACION HCA. DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,785,442	2,737,763	2,737,763	2,737,763	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,388.85	3,388.85	100.0%	13A. AVENIDA NORTE ENTRE 17 Y 19A. CALLE ORIENTE. 17A. CALLE ORIENTE ENTRE 7 Y 25A. AVENIDA NORTE. 15A. AVENIDA NORTE ENTRE 9 Y 11A. CALLE ORIENTE. BARRIO TRES HERMANOS. GUADALUPE Y ANAHUAC.	
139776	PAVIMENTACION HCA. DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	988,450	971,530	971,530	971,530	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,004.52	1,004.52	100.0%	16. CALLE PONIENTE ENTRE 6. Y 10. AV. SUR. Y 8. AV. SUR. ENTRE 12. Y 14. CALLE PONIENTE. BARRIO EMILIANO ZAPATA.	
140186	REHABILITACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	514,165	502,768	502,768	502,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,066.60	1,066.60	100.0%	BACHO EN TRAMOS AISLADOS EN CABECERA MUNICIPAL.	
155265	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (B. EL MIRADOR)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	224,135	224,135	224,135	224,135	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,396.20	1,396.20	100.0%	NO SE TIENE INFORMACION POR FALTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR	
155299	PAVIMENTACION DE CALLES (B. ABSALON CASTELLANOS)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	783,006	783,006	783,006	783,006	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,227.00	2,227.00	100.0%	NO SE TIENE INFORMACION POR FALTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR	
155305	PAVIMENTACION DE CALLES (B. CENTRO)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	400,000	400,000	400,000	200,000	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	729.00	350.00	48.0%	NO SE TIENE INFORMACION POR FALTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
155309	PAVIMENTACION DE CALLES (R. JUAN SABINES GTZ)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	1,000,803	1,000,803	1,000,803	1,000,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,653.20	2,653.20	100.0%	NO SE TIENE INFORMACION POR FALTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
155295	PAVIMENTACION DE CALLES (R. JUAN SABINES I)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	1,068,057	1,068,057	1,068,057	1,068,057	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,154.00	3,154.00	100.0%	NO SE TIENE INFORMACION POR FALTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
155310	PAVIMENTACION DE CALLES (R. SAN MARTIN)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	1,584,327	1,584,327	1,584,327	1,584,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,749.00	4,749.00	100.0%	NO SE TIENE INFORMACION POR FALTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
155315	PAVIMENTACION DE CALLES (R. SEGURO SOCIAL)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	1,641,118	1,641,118	1,641,118	1,641,118	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,260.00	5,260.00	100.0%	NO SE TIENE INFORMACION POR FALTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
156050	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO OBERENA CAMPESINA	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,170.00	2,170.00	100.0%	
155321	PAVIMENTACION DE CALLES, EJIDO TEHUACAN	18-CINTALAPA	TEHUACAN	RURAL	017-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	815,243	815,243	813,000	812,777	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,774.88	2,770.00	99.8%	NO SE TIENE INFORMACION POR FALTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
175769	APERTURA DE CALLES VARIAS ( CENTRO DE LA LOCALIDAD) EJIDO SANTA ROSALIA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	336,400	336,400	336,400	336,400	100.0%	0	0	METROS	200.00	200.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSMA-0001_697/2012, BENEFICIANDO A 700 PERSONAS
191991	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL INFANTIL, BARRIO PLUTA SECA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	286,288	286,288	286,288	88,686	31.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSMA-0001_702/2012, BENEFICIANDO A 350 PERSONAS (OBRA REFERENDADA CON UN IMPORTE DE \$197,601.43)
106766	RD19 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ( MAJALU)	22-CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	URBANO	022-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,844,253	1,844,253	1,844,253	1,844,253	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,922.00	2,922.00	100.0%	
106776	RD19 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	22-CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	URBANO	022-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,041.15	3,041.15	100.0%	
109126	RD52 PAVIMENTACION ACCESO ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 84 CON CONCRETO HIDRAULICO	22-CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	URBANO	022-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	421,455	421,455	421,455	126,436	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	75.40	75.30	99.9%	ESTA OBRA QUEDO REFERENDADA Y SE ESPERA CONCLUIR EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ENERO DE 2013
109146	RD55 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. BARTOLOME PEREZ CUL Y CALLE BELEN	22-CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	URBANO	022-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,221,507	1,221,507	1,221,507	366,452	30.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,568.00	313.60	20.0%	ESTA OBRA QUEDO REFERENDADA Y SE ESPERA CONCLUIR EN ENERO DE 2013
109178	RD58 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (PERIFERICO HERMANOS PEREZ)	22-CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	URBANO	022-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,017,923	1,017,923	1,017,923	508,763	50.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,500.00	300.00	20.0%	ESTA OBRA QUEDO REFERENDADA Y SE ESPERA CONCLUIR EN ENERO DE 2013
125976	APERTURA DE CALLES	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	F3-025-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	1,005,340	1,005,340	1,005,340	1,005,340	100.0%	0	0	METROS	1,043.70	1,043.70	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
144058	APERTURA DE CALLES	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	F3-061-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	1,833,800	550,340	550,340	550,340	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	500.00	41.7%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO QUEDARA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2013
123981	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO RURAL TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE - CHANALITO	24-CHANAL	CHANALITO	RURAL	F3-2013-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	652,096	652,096	652,096	652,096	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120.00	1,120.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
124029	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO NUEVO PORVENIR - SAQUILCHEN	24-CHANAL	SAQUILCHEN	RURAL	F3-2013-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	748,514	748,514	748,514	748,514	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,453.00	1,453.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
124035	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO SAQUILCHEN - NUEVO PORVENIR	24-CHANAL	SAQUILCHEN	RURAL	F3-047-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	248,604	248,604	248,604	248,604	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	482.00	482.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CAMINO SAQUILCHEN - NUEVO PORVENIR, OBRA CONCLUIDA AL 100%
125837	PAVIMENTACION DE CALLE (CHORITO), BARRIO NUEVO	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-022-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	528,772	528,772	528,772	528,772	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	816.00	816.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
125888	PAVIMENTACION DE CALLE (JOSE MARIA MORELOS) BARRIO CENTRO YANNICHE	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-023-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	692,116	692,116	692,116	692,116	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,185.00	1,185.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
130410	PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS (BARRIO CENTRO YANNICHE)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-059-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	509,688	509,688	509,688	509,688	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	680.00	680.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
130025	PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ALDAMA (BARRIO PAMAL AQUIL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-058-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	604,349	604,349	604,349	604,349	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	896.00	896.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
130123	PAVIMENTACION DE CALLE JUSTO SIERRA (BARRIO BAJO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-057-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	449,959	449,959	449,959	449,959	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	616.00	616.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
129328	PAVIMENTACION DE CALLE (JUSTO SIERRA) BARRIO PAMAL AQUIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-024-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	692,116	692,116	692,116	692,116	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,185.00	1,185.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
127012	PAVIMENTACION DE CALLE (MARZO) AMPLIACION (BARRIO LA MONTAÑA)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-050-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	884,148	884,148	884,148	884,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,215.00	1,215.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
125780	PAVIMENTACION DE CALLE (MARZO) BARRIO LA MONTAÑA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-021-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	730,678	730,678	730,678	730,678	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,140.00	1,140.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
126992	PAVIMENTACION DE CALLE (PANTON) BARRIO A ISLA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-049-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	493,548	493,548	493,548	493,548	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
129998	PAVIMENTACION DE CALLE (SALIDA A NARANJAL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-056-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	999,905	999,905	999,905	999,905	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,484.00	1,484.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
125683	PAVIMENTACION DE CALLE (SALIDA AL NARANJAL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-020-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	638,044	638,044	638,044	638,044	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,080.00	1,080.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
130672	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO (BARRIO CENTRO YANNICHE)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-060-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	449,898	449,898	449,898	449,898	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	696.00	696.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
124168	PAVIMENTACION DE CALLES	24-CHANAL	NARANJAL	RURAL	F3-2012-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	692,160	692,160	692,160	692,160	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,299.00	1,299.00	100.0%	OBRA TERMINADA 100%

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
124651	PAVIMENTACION DE CALLES	24 CHANAL	SAXCHILBALTE	RURAL	F3-2012-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHANAL	651,298	651,298	651,298	651,298	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	917.00	917.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
124739	PAVIMENTACION DE CALLES (GUADALUPE VICTORIA), BARRIO YANICHIL	24 CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	730,739	730,739	730,739	730,739	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320.00	1,320.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
124774	PAVIMENTACION DE CALLES (VICENTE GUERRERO) BARRIO YANICHIL	24 CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHANAL	736,499	736,499	736,499	736,499	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
184195	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN CANCHA DEPORTIVA	25 CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2. MURO DE CONTENCIÓN	0.10	0.10	100.0%	SE CONCLUYO LA OBRA CON UN AVANCE DEL 100% FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE
186130	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	25 CHAPULTENANGO	RIO NEGRO	RURAL	025-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	807,158	807,158	807,158	807,158	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,197.00	1,197.00	100.0%	SE CONCLUYO LA OBRA AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
187050	PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CENTRO)	25 CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	025-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,588,430	1,588,430	1,588,430	1,588,430	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	SE CONCLUYO LA OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE
10238	CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA DE MURO DE CONTENCIÓN	27 CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	938,818	938,818	938,818	938,818	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	311.59	311.59	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA SANTA ANA
197646	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO SAN ANTONIO CABECERA MUNICIPAL)	31 CHILÓN	CHILÓN	URBANO	031-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H	3,657,210	3,657,210	3,657,210	1,300,851	35.6%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,374.27	831.99	35.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
191247	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO BACAJON (BARRIO GUADALUPE)	31 CHILÓN	CHILÓN	URBANO	031-03-0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CHILÓN CHIAPAS	2,812,748	2,812,748	2,812,748	2,812,748	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,036.00	3,036.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
199105	PAVIMENTACION DE CALLE LA GARDENIA CON CONCRETO HIDRAULICO FC-2006G/CM2 (BARRIO SAN ANTONIO JUKULA CHILÓN CHIAPAS)	31 CHILÓN	CHILÓN	URBANO	031-03-0282	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	1,709,580	1,709,580	1,709,580	854,790	50.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	681.50	315.75	50.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION.
199165	PAVIMENTACION DE CALLES IPRES II CON CONCRETO HIDRAULICO FC-2006G/CM2 (BARRIO GUADALUPE CENTRO CABECERA MUNICIPAL)	31 CHILÓN	CHILÓN	URBANO	031-03-0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	2,503,748	2,503,748	2,503,748	1,251,874	50.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,125.00	562.50	50.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
199242	REVESTIMIENTO DE CALLES (GUADALUPE PAXILA)	31 CHILÓN	GUADALUPE PAXILA	RURAL	031-03-0366	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	582,313	582,313	582,313	291,156	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,400.00	2,200.00	50.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION.
107474	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE PORVENIR	33 EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL SAPOPO CON PASTO ARTIFICIAL TECHADA, CANCHA POLIDEPORTIVA, TECHADA, PROYECTORA, SANITARIOS, VESTIDORES, AREA DE JUEGOS INFANTILES Y ASADRIDOS Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA (3) CABE HAZER MENCION QUE ESTA OBRA SU COSTO ES DE : \$ 10,000,000.00 + APORTACION FEDERAL \$ 5,500,000.00 + APORTACION MUNICIPAL \$ 500,000.00
107629	ESTUDIO Y PROYECTO DEL CENTRO DEPORTIVO EL PORVENIR	33 EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	835,000	835,000	835,000	835,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE UN CENTRO DEPORTIVO QUE INCLUYE UN MODELO DE JUSTIFICACION DE PROYECTO, CONUNTO DE PLANOS INGENIERILES Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES DOCUMENTO (1)
107318	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	33 EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,302,541	2,302,541	2,302,541	2,302,541	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,255.75	4,255.75	100.0%	
107680	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES	33 EL PORVENIR	BUENAVISTA	RURAL	070-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,668,609	2,668,609	2,668,609	2,668,609	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	860.00	860.00	100.0%	EN EL OFICIO DE REG. Y CONTROL MENCIONA METROS LINEALES, PERO COMO NO EXISTE ESTA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO METROS COMO LA UNIDAD Y SERA EJECUTADO ESTE PROYECTO DENTRO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, YA QUE NO SE CUENTA CON LA MINISTRACION POR PARTE DE LA TESORERIA DEL ESTADO
86148	PAVIMENTACION DE CALLES	35 FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VIEJO CARMEN	URBANO	033-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN CHIAPAS	836,300	836,300	836,300	836,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,593.00	1,593.00	100.0%	ESTA OBRA ES EJECUTADA CON RECURSOS 2012
86200	PAVIMENTACION DE CALLES	35 FRANCISCO LEÓN	SAN ANTONIO NASPAC	RURAL	033-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN CHIAPAS	653,608	653,608	653,608	653,608	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,315.00	1,315.00	100.0%	EL RECURSO REPOSITADO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2012
86174	PAVIMENTACION DE CALLES	35 FRANCISCO LEÓN	SAN MIGUEL LA SARDINA	RURAL	033-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN CHIAPAS	1,384,272	1,384,272	1,384,272	1,384,272	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,878.03	1,878.03	100.0%	ESTA OBRA TIENE MEDIDA DE RECURSOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN INVERSION 2011 \$ 122,020.79 INVERSION 2012 \$ 1,262,251.35 SUMA \$ 1,384,272.14
88538	CAPITAL COMPROM. DEL FINAN. BANOBRAS, EJERC. 2011, CONTR.30/09/2011. CONSTRUCC. CALLE EMPEDRADO MIXTO.	37 FRONTERA HIDALGO	TEXCALCIC	RURAL	035-03-0003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	493,445	493,445	493,445	493,445	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	907.50	907.50	100.0%	
42872	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE MARI	38 HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETÁN CHIAPAS	935,016	935,016	935,016	935,016	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,656.00	1,656.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
184923	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA PERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y FRANCISCO VILLA)	38 HUEHUETÁN	HUEHUETÁN ESTACIÓN R. F. C. C.	URBANO	20236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETÁN CHIAPAS	1,824,444	547,333	547,333	547,333	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,677.00	500.00	29.8%	
42691	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE REHABILITACION DE RED DE OMBREAJE Y AGUA POTABLE EN SA AV SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y CUARTA	38 HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETÁN CHIAPAS	1,593,124	1,593,124	1,593,124	1,593,124	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
42188	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN STA. AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE. BARRIO STO. DOMINGO	38 HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETÁN CHIAPAS	1,192,120	1,192,120	1,192,120	1,192,120	100.0%	10,972	0	METROS CUADRADOS	950.00	950.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REGISTRAN SON EL MONTO TOTAL GENERADO EN LA CUENTA DEL FISCAL
42520	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE REHABILITACION DE OMBREAJE Y AGUA POTABLE EN SA. CALLE ORIENTE BARRIO SAN JACINTO	38 HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETÁN CHIAPAS	2,474,627	2,474,627	2,474,627	2,474,627	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
191766	PAVIMENTACION DE 80 ML. DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE REHABILITACION DE OMBREAJE Y AGUA POTABLE EN SA CALLE PRIVADA ENTRE SA CALLE PRIVADA PONIENTE)	38 HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	30403	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETÁN CHIAPAS	294,781	294,781	294,781	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	448.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE COMENZARA EL PROXIMO AÑO, PERO YA ESTA SE TIENE EL FORMATO DE REGISTRO Y CONTROL DEL AÑO 2012

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Avance %				
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
108112	APERTURA DE CALLES	39-HUITUPÁN	SAN JOSÉ LA UNIÓN	RURAL	039-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	796,861	796,861	796,861	796,861	100.0%	0	0	METROS	490.00	490.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
150773	APERTURA DE CALLES	39-HUITUPÁN	SOMBRA LAGUNITA	RURAL	039-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	674,742	674,742	674,742	674,742	100.0%	0	0	METROS	260.00	260.00	100.0%	OBRA TERMINADA
150469	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO MIXTO	39-HUITUPÁN	LA CORONA	RURAL	039-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	1,111,669	1,111,669	1,111,669	1,071,534	96.4%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	680.20	680.20	100.0%	OBRA TERMINADA, AHORRO PRESUPUESTAL \$40,075.00
167134	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA PISTA)	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	039-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	816,000	816,000	816,000	816,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	915.93	915.93	100.0%	OBRA TERMINADA
167504	PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA NORTE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA PISTA)	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	039-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	605,776	605,776	605,776	605,776	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	618.93	618.93	100.0%	OBRA TERMINADA
167718	PAVIMENTACIÓN DE PRIMERA NORTE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA PISTA)	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	039-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	322,708	322,708	322,708	322,708	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	360.00	360.00	100.0%	OBRA TERMINADA
167852	PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO MIXTO	39-HUITUPÁN	LA VENTANA ( SAN JULIAN )	RURAL	039-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	692,873	692,873	692,873	207,862	30.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	460.00	250.00	54.3%	OBRA EN PROCESO
108065	PAVIMENTACION DE CALLES EN AV. CENTRAL, 1A. AV. NORTE Y 2A. CALLE ORIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	039-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	2,638,989	2,638,989	2,638,989	2,638,989	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,628.16	2,628.16	100.0%	OBRA CONCLUIDA
108098	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	SEIS DE NOVIEMBRE	RURAL	039-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	1,500,719	1,500,719	1,500,719	1,500,719	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,501.15	1,501.15	100.0%	OBRA CONCLUIDA
150782	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	LA COMPETENCIA	RURAL	039-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	2,031,578	2,031,578	2,031,578	2,031,578	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,296.00	2,296.00	100.0%	OBRA TERMINADA
108081	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NUMERO CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	QUINCE DE AGOSTO	RURAL	039-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	836,732	836,732	836,732	836,732	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	762.50	762.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
156227	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	BENTO JUAREZ	RURAL	039-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	1,850,118	1,850,118	1,850,118	1,850,118	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,320.00	1,320.00	100.0%	OBRA TERMINADA
159853	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	BAMOS CURILETE	RURAL	039-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	1,641,014	1,641,014	1,641,014	1,641,014	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,833.00	1,833.00	100.0%	OBRA TERMINADA
147206	CONSTRUCCION DE ANADADORES	42-0HUATLAN	SAN MIGUEL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE 0HUATLAN CHIAPAS	1,061,129	1,061,129	1,061,129	0	0.0%	0	0	ANADADOR	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA FUE REFERENDADA PARA EJERCERLO EN EL AÑO 2013
147390	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	42-0HUATLAN	RIVERA EL CARMELO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE 0HUATLAN	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,092.50	1,092.50	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
86449	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO CENTRO)	44-0XTAPA	0XTAPA	URBANO	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,238,031	1,238,031	1,238,031	1,238,031	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,087.25	2,087.25	100.0%	
85993	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO CENTRO CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 2DA. SUR)	44-0XTAPA	0XTAPA	URBANO	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	692,652	692,652	692,652	692,652	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,341.00	1,341.00	100.0%	
86106	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO 28 DE NOVIEMBRE)	44-0XTAPA	0XTAPA	URBANO	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,215	1,000,215	1,000,215	1,000,215	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,638.74	1,638.74	100.0%	
147285	PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTO TOMAS)	45-0XTAPANGAJOYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	045-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE 0XTAPANGAJOYA	200,000	200,000	200,000	143,159	71.6%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	451.00	380.00	83.9%	
147400	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL MIRADOR)	45-0XTAPANGAJOYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	045-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE 0XTAPANGAJOYA	200,000	200,000	200,000	102,969	51.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	456.00	370.00	81.1%	
127987	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA. ETAPA)	45-0XTAPANGAJOYA	LÁZARO CARDENAS	RURAL	045-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE 0XTAPANGAJOYA CHIAPAS	430,224	430,224	430,224	430,224	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	455.00	455.00	100.0%	
184429	PAVIMENTACION DE CALLES	46-JIQUIPLAS	JULIAN GRAJALES	RURAL	0601030056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPLAS	1,197,673	1,197,673	1,197,673	1,197,672	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,600.00	2,600.00	100.0%	
184316	PAVIMENTACION DE CALLES	46-JIQUIPLAS	UNION AGRARISTA	RURAL	0601030046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPLAS	724,622	724,622	724,622	724,622	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,416.00	1,416.00	100.0%	
183896	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCD (ACCESO ICATECH)	46-JIQUIPLAS	JIQUIPLAS	URBANO	06010300116100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPLAS	1,182,213	1,182,213	1,182,213	1,182,213	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,650.00	2,650.00	100.0%	
130765	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047030056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	336.00	336.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 336 M2. DE CANCHA
119247	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	CARMEN CHICUITO	RURAL	047-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	269.80	269.80	100.0%	PAVIMENTACION DE 269.80 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON CEMENTO NORMAL 3/4 ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE DESPLANTE.
120085	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 300 METROS CUADRADOS DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON CEMENTO NORMAL 3/4 ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE DESPLANTE.
118851	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	SALITRAL	RURAL	047-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.00	325.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 325 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR EN CALECCON CONCRETO NORMALSINMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL BANCO MEDIO COMPACTO EN CAPAS DE 20 CENTIMETROS, ESPESOR COMPACTADO CON RODILLO VIBRADOR.
133612	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	166.00	166.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 166 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.
134188	PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS	748,500	748,500	748,500	748,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,043.00	1,043.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 1,043 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.
76468	PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO DE CALLES	49-LA CONCORDIA	SAN PEDRO	RURAL	020-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,220.00	2,220.00	100.0%	
86188	APERTURA DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	VICTORICO R. GRAJALES	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS	1,596.00	1,596.00	100.0%	
54143	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	METROS	1.44	1.44	100.0%	LA COMUNIDAD ES CARMEN VILAFLORES ANEXO GUADALUPE TERREAC.
51976	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	EL SUSPIRO	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS	1,050.00	1,050.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	19	20		21	22-21/20	23
												Ministrado	Programado	Ejercido										
57167	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADRERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,516.00	4,516.00	100.0%			
53119	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	SAN MATEO ZAPOTAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,499,982	1,499,982	1,499,982	1,499,982	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,040.52	2,040.52	100.0%			
52254	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	BARRO DE LLANO REDONDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	328.16	328.16	100.0%			
53740	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	225.89	225.89	100.0%			
53756	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	512.90	512.90	100.0%			
53211	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,199,976	1,199,976	1,199,976	1,199,976	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	345.18	345.18	100.0%	URCADO EN BARRIO CENTRO		
54285	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	311.33	311.33	100.0%			
87206	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	182.30	182.30	100.0%			
53679	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	NUevo SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYA)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,020.00	3,020.00	100.0%			
57139	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	YALCOO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	849,797	849,797	849,797	849,797	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	265.50	265.50	100.0%			
82815	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	LA LOCALIDAD SE LLAMA SHOYDIA		
14968	PAVIMENTACION DE CALLES ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TALEVILHO	54-LARRANZAR	TALEVILHO	RURAL	049-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	4,839,204	4,839,204	4,839,204	2,419,478	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,800.00	5,400.00	50.0%			
124735	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	55-LAS ROSAS	LAS LAJAS	RURAL	075-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	686,950	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).		
183837	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-LAS ROSAS	LA PRIMAVERA	RURAL	075-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	1,030,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).		
183970	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	075-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,088,028	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).		
183624	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	1,395,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).		
184330	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN JOSE)	55-LAS ROSAS	SAN JOSE	RURAL	075-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	1,105,950	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).		
184081	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN ANTONIO YOLA	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	1,215,837	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
183415	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A CALLE NORTE ORIENTE DE LA 4A A LA 6A AVENIDA ORIENTE NORTE	55-LAS ROSAS	GUADALUPE	RURAL	075-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	1,262,071	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE)
69994	CONSTRUCCION DE 12 PALAPAS	56-LA TRINITARIA	EL VERGEL	RURAL	EASE08-00-0079-6200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	277,828	277,828	277,828	277,828	100.0%	0	0	PARADERO	12.00	12.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 12 PALAPAS EN LO QUE RESPECTA AL RUBRO DEL GASTO SE DEJO COMO CALLES PORQUE NO SE ENCONTRO EL RUBRO PARA LA OBRA SEGUN EL OFICIO DE REGISTRO ES ESPACIOS PUBLICOS DESTINADOS A COMBATIR LA POBREZA VULNERABILIDAD REZAGO Y MARGINACION, LA UNIDAD DE MEDIDA SON 12 PALAPAS, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 50.12
92069	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y EMPEDRADO DE 613.31 ML EN 14 AV NTE OTE 2ª ETAPA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASE07-00-00666100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	5,439,928	5,439,928	5,439,928	0	0.0%	0	0	METROS	613.31	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2012
92074	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y EMPEDRADO DE 697.99 ML EN CALLE CENTRAL 1ª ETAPA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASE07-00-00976100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	4,954,641	4,954,641	4,954,641	0	0.0%	0	0	METROS	697.99	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2012
92079	PAVIMENTACION DE 1000 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	RODOLFO FIGUEROA	RURAL	EASE06-00-00866200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,852,431	3,852,431	3,852,431	0	0.0%	0	0	METROS	1,000.00	0.00	0.0%	LA OBRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2012
66020	PAVIMENTACION DE 320 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	RICARDO FLORES MAGÓN	RURAL	EASE07-00-00386100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,087,237	1,087,237	1,087,237	1,087,237	100.0%	0	0	METROS	320.00	320.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
57249	PAVIMENTACION DE 376 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	CRISTÓBAL COLÓN (LAGOS DE COLÓN)	RURAL	EASE06-00036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,339,529	1,339,529	1,339,529	1,339,529	100.0%	0	0	METROS	376.00	376.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
66895	PAVIMENTACION DE 390 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL	56-LA TRINITARIA	VENTE DE ABRIL	RURAL	EASE07-00-00356100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,335,301	1,335,301	1,335,301	1,335,301	100.0%	0	0	METROS	390.00	390.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
66896	PAVIMENTACION DE 400 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	GUADALUPE EL ZAPOTE	RURAL	EASE07-00-00346100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,308,197	1,308,197	1,308,197	1,308,197	100.0%	0	0	METROS	400.00	400.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
67009	PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	UNIÓN LAGARTERO	RURAL	EASE07-00-00406100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,587,279	1,587,279	1,587,279	1,587,279	100.0%	0	0	METROS	500.00	500.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
67004	PAVIMENTACION DE 605 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	CHIHUAHUA	RURAL	EASE07-00-00996100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,421,941	2,421,941	2,421,941	2,421,941	100.0%	0	0	METROS	605.00	605.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
62222	PAVIMENTACION DE 614 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	EL PROGRESO	RURAL	EASE07-00-00126100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,120,152	2,120,152	2,120,152	2,120,152	100.0%	0	0	METROS	614.00	614.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
57258	PAVIMENTACION DE 630 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASE06-00046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,199,863	2,199,863	2,199,863	2,199,863	100.0%	0	0	METROS	630.00	630.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
58485	PAVIMENTACION DE 634 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	SANTIAGO EL VÉRTICE	RURAL	EASE07-00-026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,048,428	2,048,428	2,048,428	2,048,428	100.0%	0	0	METROS	634.00	634.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
70628	REVESTIMIENTO DE 850 ML DE CALLES	56-LA TRINITARIA	RIO DE JANEIRO	RURAL	EASE07-00-00936200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	279,371	279,371	279,371	279,371	100.0%	0	0	METROS	850.00	850.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
13126	PAVIMENTACION DE 798.00 M2. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10. DE MAYO.	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	115-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	685,400	685,400	685,400	685,400	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA PROGRAMADA POR LA ADMINISTRACION 2011-2012, NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO DADO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TECNICOS.
156766	PAVIMENTACIÓN ACCESO AL HOSPITAL	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,386,208	1,386,208	1,386,208	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	OBRA PROGRAMADA POR LA ADMINISTRACION 2011-2012, NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO PUESTO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TECNICOS.
156960	PAVIMENTACION DE CALLES	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	LA LUCHA	RURAL	117-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	OBRA PRESUPUESTADA POR LA ADMINISTRACION 2011-2012, NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO PUESTO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TECNICOS.



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
156154	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	64 MONTECISTO DE GUERRERO	NUEVO MUNDO	RURAL	117-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,504,165	1,504,165	1,504,165	1,504,165	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	OBRA CONSTRUIDA POR LA ADMINISTRACIÓN 2011 2012, NO SE REPORTA AVANCE FÍSICO DADO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TÉCNICOS.
157074	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	64 MONTECISTO DE GUERRERO	LAGUNA DEL COPRE	RURAL	117-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,897,958	2,897,958	2,897,958	2,897,958	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	OBRA CONSTRUIDA POR LA ADMINISTRACIÓN 2011 2012, NO SE REPORTA AVANCE FÍSICO DADO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TÉCNICOS.
156970	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SAN NICOLAS)	64 MONTECISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	OBRA PRESUPUESTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2011 2012, NO SE REPORTA AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO PUESTO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DADO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TÉCNICOS.
91710	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL	66-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS	2,724,058	2,724,058	2,724,058	2,724,058	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,852.40	6,852.40	100.0%	
92221	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (LA NORTE PTE Y LA NORTE OTE)	66-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS	598,410	598,410	598,410	598,410	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	767.10	767.10	100.0%	
92199	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (LA PONIENTE NORTE)	66-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS	1,408,972	1,408,972	1,408,972	1,408,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,801.80	1,801.80	100.0%	
171977	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES	67-OCOSINGO	SANTA RITA	RURAL	MOC-FISM-029/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCSINGO	2,990,285	2,990,285	2,990,285	1,495,143	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
152236	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-120/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCSINGO	999,999	999,999	999,999	499,999	50.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	
20053	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	060030034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,893,367	1,893,367	1,893,367	1,893,367	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, CADENAS DE DES PLANTE,REPOSICION DE CONCRETO ACERO INSTRUCTURAL TENSOR DE ACERO REDONDO, LAMINA ZINTRO ALUM, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA CON UN MONTO DE \$1,893,367.11
20405	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	735,941	735,941	735,941	735,941	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	830.00	830.00	100.0%	ESTE OBRA CONSISTE EN PAVIMENTACION DE 830 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG/CM2 Y 332 ML DE GUARNICION FC-150 KG/CM2 UBICADO EN LA LOCALIDAD VICTORIA S/N CON UN MONTO TOTAL DE \$ 735,941.90 PROVENIENTES DEL FISM 2012.
20014	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTEPEC	LAGUNILLA DEL CARMEN	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,225,320	1,225,320	1,225,320	1,225,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	933.00	933.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CONSISTENTE EN 933 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE 200KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, 344 ML DE GUARNICION.
93075	CONSTRUCCION DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69-OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	ACH'LUM TIERRA NUEVA	RURAL	08-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	609,487	609,487	609,487	609,487	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	689.00	551.00	80.0%	OBRAS POR CONTRATO VALIDADO
11436	CONSTRUCCION DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69-OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	LAS PIMIENTAS	RURAL	061-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSCOAULTLA	306,195	306,195	306,195	306,195	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	120.00	120.00	100.0%	
92998	CONSTRUCCION DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69-OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	PIEDRA PARADA	RURAL	04-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	600,541	600,541	600,541	600,541	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	60.00	60.0%	EN VALIDACION OBRA POR CONTRATO
93334	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	69-OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	CNC	RURAL	14-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	1,062,466	1,062,466	1,062,466	1,062,466	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,000.00	12,000.00	100.0%	OBRAS POR CONTRATO VALIDADO- 100% EN EL AVANCE FÍSICO
93046	CONSTRUCCION DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO (EN TRAMOS AISLADOS)	69-OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	ARMANDO ZERADUA	RURAL	06-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	616,084	616,084	616,084	616,084	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,362.00	477.00	35.0%	OBRA POR CONTRATO VALIDADO
93271	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	69-OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	12-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	791,778	791,778	791,778	791,778	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,391.00	1,391.00	100.0%	OBRA POR CONTRATO VALIDADO- AVANCE FÍSICO AL 100%
93102	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	69-OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	URBANO	09-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	4,229,018	4,229,018	4,229,018	4,229,018	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,236.40	7,020.00	97.0%	OBRA POR CONTRATO VALIDADO
93024	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	69-OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	WILHELMOSA (IREY MUNDO ENRIQUÉZ)	RURAL	05-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	1,074,157	1,074,157	1,074,157	1,074,157	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,781.47	1,781.47	100.0%	OBRA POR CONTRATO VALIDADO- AVANCE FÍSICO AL 100%
93134	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL AMATE	69-OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	URBANO	10-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSCOAULTLA DE ESPINOSA	310,010	310,010	310,010	310,010	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	429.50	429.50	100.0%	OBRAS CON CONCRETO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO NAVIDAD, AVANCE FÍSICO AL 100%)
106187	PAVIMENTACIÓN DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	70-OSTUACÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	062-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,998,120	1,998,120	1,998,120	1,567,310	78.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,801.30	1,801.30	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, SIN REBANDO POR RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN FINQUITO NO FUE POSIBLE LIQUIDARLA AL CIERRE DEL EJERCICIO.
105996	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	70-OSTUACÁN	LAGUNA LA CAMPANA	RURAL	062-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	217,185	217,185	217,185	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, SIN REBANDO POR RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, NO FUE POSIBLE LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO.
41200	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	SAN ANTONIO CHUYPA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	724,877	724,877	724,877	719,697	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	2,100.00	100.0%	OBRA TERMINADA

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
54757	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	EL NARANJO	RURAL	0105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	545,303	545,303	545,303	545,303	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	
54877	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	469,534	469,534	469,534	292,649	62.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,310.00	1,310.00	100.0%	FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA
42885	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	73-PALENQUE	NUÉVO MÉXICO	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	802,542	802,542	802,542	802,542	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
63472	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	708,298	708,298	708,298	708,053	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
57457	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	765,647	765,647	765,647	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	820.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA PASADANA Y SE EJECUTARA EN EL MES DE DICIEMBRE OBRA TERMINADA
54650	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	PUEBLO NUEVO	RURAL	0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	808,107	808,107	808,107	792,270	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,286.00	1,286.00	100.0%	OBRA POR TERMINAR
57377	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	REFORMA AGRARIA (TECHINQUA)	RURAL	0152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	246,833	246,833	246,833	188,487	76.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	850.00	70.8%	OBRA EN PROCESO PARA TERMINACION EN ENERO 2013
69056	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	SANTA MARÍA	RURAL	0215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	171,120	171,120	171,120	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100.00	0.00	0.0%	FALTO PAGO DE FINQUITO DE OBRA
57440	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES BARRI PARASO DE JUAREZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	447,377	447,377	447,377	308,478	69.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,305.00	1,305.00	100.0%	
58096	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DECALLESEN LA COL. NUEVA CANNAN	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	407,593	407,593	407,593	407,593	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	
68985	OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	156,512	156,512	156,512	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION
52634	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	443,000	443,000	443,000	442,418	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,251.00	1,251.00	100.0%	OBRA TERMINADA
52596	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	501,601	501,601	501,601	500,949	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,296.00	1,296.00	100.0%	
57219	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	ANGEL ALBINO CORZO 1A. SECCION	RURAL	0130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,445,095	1,445,095	1,445,095	1,440,233	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	2,100.00	100.0%	OBRA TERMINADA
63669	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	0191	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	907,802	907,802	907,802	907,802	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
52615	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	LA JOYA	RURAL	0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	504,885	504,885	504,885	496,639	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280.00	1,280.00	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES OBRA EN PROCESO DE TERMINACION PARA ENERO DEL 2013
75067	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	LA JOYA	RURAL	0260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	815,418	815,418	815,418	244,625	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL, OBRA TERMINADA
52686	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	550,000	550,000	550,000	516,925	94.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,439.00	1,439.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA 1RA SECC. COL. PASADANA SE REALIZA EN LA COL. MONTERREY
52649	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	845,749	845,749	845,749	845,749	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,381.00	2,381.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA 1RA SECC. COL. PASADANA SE REALIZA EN LA COL. MONTERREY
57390	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,036,730	1,036,730	1,036,730	1,036,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,650.00	1,650.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA CARRIZAL
69123	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	998,212	998,212	998,212	998,212	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,721.13	1,721.13	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA CARRIZAL
69090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,072,043	1,072,043	1,072,043	523,773	48.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,946.00	971.00	50.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN 2013
75440	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	490,200	490,200	490,200	147,060	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,920.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION Y SE REALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO MUNDO MAYA
74274	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0240	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,386,463	1,386,463	1,386,463	492,516	35.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,672.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION PARA ENERO DEL 2013
75260	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0254	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,010,864	1,010,864	1,010,864	303,260	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION Y SE REALIZA EN LA COLONIA MAYA JACANHA
57284	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. LA ILUSION	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,486,934	1,486,934	1,486,934	1,486,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,127.00	2,127.00	100.0%	
63838	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA PAKALMA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	697,017	697,017	697,017	665,305	95.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120.00	1,120.00	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES
57386	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOS OLVIDADOS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	982,834	982,834	982,834	982,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,669.00	1,669.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LOS OLVIDADOS
57394	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. LA MIELERA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0156	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,066,281	1,066,281	1,066,281	1,066,281	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680.00	1,680.00	100.0%	
57446	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. LOS PINOS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	488,166	488,166	488,166	488,166	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	855.00	855.00	100.0%	
57363	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. LA PRIMAVERA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	990,573	990,573	990,573	990,573	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,230.00	1,230.00	100.0%	
52662	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	422,490	422,490	422,490	417,951	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,151.00	1,151.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL, OBRA TERMINADA
126557	PAVIMENTACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO	74-PANTEHUO	PANTEHUO	URBANO	066-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,660,516	1,660,516	1,660,516	498,154	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	264.70	80.00	30.0%	
126742	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	74-PANTEHUO	PANTEHUO	URBANO	066-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,999,401	1,999,401	1,999,401	599,830	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,008.21	950.00	27.4%	
194749	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	822,296	822,296	275,851	275,851	33.5%	0	0	METROS CUADRADOS	504.00	120.00	23.8%	
173249	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	NAPANÁ	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS	4,199,860	4,199,860	4,199,860	4,199,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE CADA OBRA POR LO TANTO SE OMITI DATOS
173186	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS	687,449	687,449	687,449	687,449	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560.00	1,560.00	100.0%	
190277	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	822,296	822,296	354,437	354,437	43.1%	0	0	METROS CUADRADOS	498.00	120.00	24.2%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Acumulado al Trimestre				Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
173272	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS	1,361,890	1,361,890	1,361,890	1,361,890	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS OBRAS POR LO TANTO OMITO LOS DATOS.
42709	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL BARRIO NUEVO MEXICO	77-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	069-03-076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	537,334	537,334	537,334	537,334	100.0%	0	0	M2. BARRAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
41611	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO MILENIO RENACIMIENTO 17 DE MAYO	77-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	069-03-047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	879,117	879,117	879,117	879,117	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,640.00	1,640.00	100.0%	
42673	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO MILENIO RENACIMIENTO 17 DE MAYO	77-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	069-03-067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	1,705,768	1,705,768	1,705,768	1,705,768	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,150.00	3,150.00	100.0%	
41153	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PIJIAPAN	PIJIAPAN	RURAL	069-03-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	353,264	353,264	353,264	353,264	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	109.50	109.50	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
43196	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	069-03-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	150,248	150,248	150,248	147,120	97.9%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	302.36	302.36	100.0%	
41070	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO LOS PINOS	77-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	069-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	672,639	672,639	672,639	665,627	99.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,380.00	1,380.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO CON UN SALDO DE \$ 3,011.98
41088	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO SAN FRANCISCO	77-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	069-03-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	755,459	755,459	755,459	755,459	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,768.00	1,768.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
42656	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO FRACCIONAMIENTO SANTA RITA	77-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	069-03-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	434,132	434,132	434,132	434,132	100.0%	0	0	M2. ADQUINAMIENT O O EMPEDRADO	1,036.00	1,036.00	100.0%	
97984	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN LORENZO)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUJAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	074-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,155,340	1,155,340	1,155,340	751,000	65.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	305.50	305.50	100.0%	
130591	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO CON CONCRETO HIDRAULICO.	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	074-03-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,063,944	1,063,944	1,063,944	1,063,944	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	
140390	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	81-SABANILLA	ASUNCION HUITUPAN	RURAL	DOF/SE/FISM-042/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	2,458,357	2,457,357	2,457,357	2,457,357	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	2,960.00	2,960.00	100.0%	EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$1,500.00
140391	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	81-SABANILLA	BUENAVISTA	RURAL	DOF/SE/FISM-044/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	797,387	797,387	797,387	797,387	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
140392	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	81-SABANILLA	MAIASTIC	RURAL	DOF/SE/FISM-048/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	337,387	337,387	337,387	337,387	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
140393	CONSTRUCCION DE CALLE ANDADORES Y GRADAS	81-SABANILLA	JESUS CARRANZA	RURAL	DOF/SE/FISM-038/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,257,701	1,257,701	1,257,701	1,257,701	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	511.00	511.00	100.0%	
140394	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA	81-SABANILLA	MAIASTIC	RURAL	DOF/SE/FISM-041/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,286,881	1,286,881	1,286,881	1,286,881	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	
140395	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 01 (PRIMERA ETAPA)	81-SABANILLA	EL PARASO	RURAL	DOF/SE/FISM-026/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	703,706	703,706	703,706	703,706	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	909.00	909.00	100.0%	
140396	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 01 (PRIMERA ETAPA)	81-SABANILLA	QUICHICH	RURAL	DOF/SE/FISM-033/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	493,512	493,512	493,512	493,512	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	605.00	605.00	100.0%	
140397	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2A ETAPA)	81-SABANILLA	LOS NARANJOS	RURAL	DOF/SE/FISM-012/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,996,661	1,996,661	1,986,613	1,986,613	99.5%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	2,640.00	2,640.00	100.0%	EN ESTA OBRA SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1048.00
140398	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	MANUEL VELAZCO SUAREZ	RURAL	DOF/SE/FISM-034/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	632,197	632,197	632,197	632,197	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	765.00	765.00	100.0%	
140399	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DOF/SE/FISM-017/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	414,530	414,530	414,530	414,530	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	512.00	512.00	100.0%	
140400	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	UNION JUAREZ	RURAL	DOF/SE/FISM-009/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	1,431,552	1,431,552	1,431,552	1,431,522	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	
140401	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A ETAPA)	81-SABANILLA	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	DOF/SE/FISM-001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	937,027	937,027	937,027	937,027	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	960.00	960.00	100.0%	
146488	PAVIMENTACION DE 300 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	DOF/SE/FISM-008/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	1,533,234	1,533,234	1,013,512	1,013,512	66.1%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	300.00	200.00	66.7%	
140402	PAVIMENTACION DE 350 ML CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A ETAPA)	81-SABANILLA	FRONTERA EMILIANO ZAPATA	RURAL	DOF/SE/FISM-002/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	1,451,056	1,451,056	1,451,056	1,451,056	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,100.00	2,100.00	100.0%	
58117	APERTURA DE LA CALLE 1,2,3,4 Y REVESTIMIENTO DE LAS CALLES A,B,C,D,F CON OBRAS DE DRENAJE	82-SALTO DE AGUA	LAS COLMENAS	RURAL	SE03XIV0770019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,523.04	1,523.04	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
66960	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SE03XIV0770065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	770,608	770,608	770,608	770,608	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	732.40	732.40	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012 SE BENEFICIO ( COL. LUZ Y ESPERANZA)
66988	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SE03XIV070001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	982,364	982,364	982,364	982,364	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	712.20	712.20	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012 SE BENEFICIO LA COL. BICENTENARIO
58148	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 1,2,3,4,5,6,7,8; CON OBRAS DE DRENAJE	82-SALTO DE AGUA	BUENAVISTA	RURAL	SE03XIV0770014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	797,015	797,015	797,015	797,015	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,108.12	1,108.12	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
58218	PAVIMENTACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES ( CABECERA MPA (CALLE FERROCARRIL Y GUERRERO)	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SE0302XIV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA	3,377,404	3,377,404	3,377,404	3,377,404	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	3,918.30	3,918.30	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
58299	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SE0601XIV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	4,606,187	4,606,187	4,606,187	4,606,187	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	4,309.18	4,309.18	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
58081	PAVIMENTACION DE CALLE, CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE DE ACCESO PRINCIPAL)	82-SALTO DE AGUA	SAN RAFAEL	RURAL	SE06XIV0770143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	837,709	837,709	837,709	837,709	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	979.80	979.80	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
67018	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	POZA AZUL	RURAL	SE0701XIV0770426	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	866,101	866,101	866,101	866,101	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
128860	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 212.00 ML DE 6 MTS. DE ANCHO	82-SALTO DE AGUA	EL RUBI TULIA	RURAL	SE0701XIV0770461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,029,958	1,029,958	1,029,958	903,337	87.7%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	212.00	212.00	100.0%	EN AVANCE FISICO ESTA AL 100%, Y EN AVANCE FINANCIERO PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA
102560	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 215.90 ML DE 6 METROS DE ANCHO.	82-SALTO DE AGUA	RIO JORDAN	RURAL	SE0701XIV0770069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,015,040	1,015,040	1,015,040	997,474	98.3%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	215.00	215.00	100.0%	LA OBRA EN AVANCE FISICO TERMINO AL 100% Y EN AVANCE FINANCIERO PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL SE REPORTA EN 2013 PARA CERRAR AL 100% LA OBRA
102500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 230 ML DE 6 MTS DE ANCHO	82-SALTO DE AGUA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON	RURAL	SE0701XIV0770047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,187,680	1,187,680	1,187,680	1,119,218	94.2%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,380.00	1,380.00	100.0%	EN AVANCE FISICO TERMINO AL 100% Y EN AVANCE FINANCIERO PENDIENTE POR FINQUITAR LA OBRA POR LO CUAL POR LO CUAL PENDIENTE DE REPORTAR EN 2013

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
41602	PAVIMENTACION DE 2028.00 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE FC-200 (KGS) (M2) (338M)	84-SALTO DE AGUA	SANTA MARIA	RURAL	56076VXIV077002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA	1,620,661	1,620,661	1,620,661	1,620,661	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,028.00	2,028.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
54613	PAVIMENTACION DE 208 ML DE CARRIBE DE 4.80 ML DE ANCHO Y 15 CMS. DE ESPESOR EN RAMPAS, ZAMPEADO DE PIEDRA - GUARNICION - CUNETAS Y MURO DE 23 ML DE	84-SALTO DE AGUA	EL ZAPOTE 1A. SECCION	RURAL	08401XIV0770104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SALTA DE AGUA	1,377,738	1,377,738	1,377,738	1,377,738	100.0%	0	0	METROS	350.00	350.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012.
58179	REVESTIMIENTO DE 3412.40 ML DE CALLES ( CALLE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) Y VADOS	84-SALTO DE AGUA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	56076XIV0770012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,000,011	1,000,011	1,000,011	1,000,011	100.0%	0	0	METROS	3,412.40	3,412.40	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
399240	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	83-SAN ANDRES DURAZNAL	JOTOLCHEN	RURAL	118-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	180,465	180,465	180,465	180,465	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA
198750	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO MIRADOR)	83-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	118-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	1,134,432	1,134,432	1,134,432	1,134,432	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA TERMINADA
198966	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALZADA AL PANTEON)	83-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	118-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	420.00	420.00	100.0%	OBRA TERMINADA
87703	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,988,944	2,988,944	2,988,944	2,988,944	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	6,206.74	6,206.74	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012
87704	CAPITAL COMPROMBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRRAS 2012	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	141,758	141,758	141,758	141,758	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012
87705	CONSTRUCCION DE PARQUE PISTA SKATE BOARDING Y BREA DANCE II (B. SAN ANTONIO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,679,570	1,679,570	1,679,570	1,679,570	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2012, CONSISTE EN PISO DE CONCRETO HIDRAULICO ACABADO ABRILLANTADO, REFORZADO CON MALLA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PERIMETRALES CON CONCRETO, CICLOPISTA DE MATERIAL MEJORADO, ILUMINACION SOLAR ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO
87705	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 2DA ETAPA, COL. SANTA MARIA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	320,783	320,783	320,783	320,783	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	209.56	209.56	100.0%	OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2012 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 2A. ETAPA (COL. SANTA MARIA)
116855	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE MANZANILLO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	078-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	122,295	122,295	122,295	122,295	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	236.96	236.96	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012
116856	PAVIMENTACION CON ASFALTO PROL. FRANCISCO LEON	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	232,375	232,375	232,375	232,375	100.0%	0	0	METROS	680.00	680.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
116857	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. BELISARIO DOMINGUEZ	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-003-0134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	3,166,930	3,166,930	3,166,930	3,166,930	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,146.20	4,146.20	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
87707	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. MOLINO (COL. LA ISLA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	497,180	497,180	497,180	497,180	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	983.71	983.71	100.0%	PAVIMENTACION DE 983.71 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA TERMINADA
87714	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NUBE (COL. NUEVO AMANECER)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	810,634	810,634	810,634	810,634	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,280.00	1,280.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012
87715	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. CLAVILES Y CALLE ALCANFORES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,019,406	1,019,406	1,019,406	1,019,406	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,021.00	2,021.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012
87716	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. SAN MIGUEL (COL. SAN MIGUEL)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	254,265	254,265	254,265	254,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	369.25	369.25	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012
87717	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROLY CABAZOS Y LA CALLE DE LOS PINOS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,589,136	1,589,136	1,589,136	1,589,136	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,285.30	2,285.30	100.0%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA EN PROCESO
87719	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HILMANO ZAPATA (COL. LA HORMIGA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,593,765	1,593,765	1,593,765	1,593,765	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,640.00	2,640.00	100.0%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA TERMINADA.
87718	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HILMANO ZAPATA (COL. LA HORMIGA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHAPAS	1,197,067	1,197,067	1,197,067	1,197,067	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,196.00	1,196.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012
87720	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HINOMINADA (COL. SEGUNDO JERUSALEM)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	694,984	694,984	694,984	694,984	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	387.50	387.50	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012
116858	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAPON	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,256,633	1,256,633	1,256,633	1,256,633	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,544.48	2,544.48	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
87708	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TABASCO EN EL BARRIO DE SAN RAMON.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	578,373	578,373	578,373	578,373	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	980.00	980.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 980 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA TERMINADA
87712	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA LA RAZA 1RA. ETAPA, SAN FELIPE ECATEPEC	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	963,304	963,304	963,304	963,304	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,470.00	1,470.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 1470 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA TERMINADA
116859	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERREBA CALLE DE LOS PINOS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,005,602	2,005,602	2,005,602	2,005,602	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,366.93	2,366.93	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
87721	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BODIO CANTARES Y GENESIS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,518,616	1,518,616	1,518,616	1,518,616	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,415.23	2,415.23	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012
87722	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO OSUMASINTA COL. 31 DE MARZO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,115,096	1,115,096	1,115,096	1,115,096	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO USUMASINTA DE LA COL. 31 DE MARZO.
116860	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PROL. PUEBLA Y AV. GIRASOLES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-003-0120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,101,428	1,101,428	1,101,428	1,101,428	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,202.50	6,202.50	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
116861	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,095,015	1,095,015	1,095,015	1,095,015	100.0%	0	0	METROS	1,577.82	1,577.82	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
87713	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLIMPO, FRACC. VISTA HERMOSA.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,332,683	1,332,683	1,332,683	1,332,683	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,732.38	1,732.38	100.0%	OBRA TERMINADA. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLIMPO DEL FRACC. VISTA HERMOSA.
87723	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD LOS CRONISTAS (COL. PRESIDENCIO MDCOSCO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	488,850	488,850	488,850	488,850	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,224.00	1,224.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012
87710	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN MIGUEL, COL. LOS ANGELES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,080,948	2,080,948	2,080,948	2,080,948	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,800.00	2,800.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 2800 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA TERMINADA
87724	PAVIMENTACION DE CALLE CHICATANA CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. PATRIA NUEVA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	523,185	523,185	523,185	523,185	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	942.40	942.40	100.0%	PAVIMENTACION DE 942.40 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
87725	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TABASCO 3RA ETAPA. BARRIO DE SAN RAMON	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	252,068	252,068	252,068	252,068	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	212.85	212.85	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TABASCO 3RA. ETAPA EN EL BARRIO DE SAN RAMON.
87726	PAVIMENTACION DE CALLE REAL PEJE DE ORO CON CONCRETO HIDRAULICO (B. PEJE DE ORO)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	700,401	700,401	700,401	700,401	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,224.00	1,224.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TRICER TRIMESTRE 2012.
116862	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FRACCIONAMIENTO SONORA	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	169,798	169,798	169,798	169,798	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	2,166.40	2,166.40	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.
87711	PAVIMENTACION DE CALLES TAGANA Y CHICHONAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA COL. MA. ALIXIADORA.	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	854,974	854,974	854,974	854,974	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,608.00	1,608.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 3609 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA TERMINADA.
87709	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI Y AV. AMATISTA DE LA COL. BOSQUES DEL PEDREGAL	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	676,264	676,264	676,264	676,264	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,079.00	2,079.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 2079 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO. OBRA TERMINADA.
116863	PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE EDIFICIOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	854,184	854,184	854,184	848,771	99.5%	0	0	M2. TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012.
123207	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	85 SAN FERNANDO	BENITO JUÁREZ	RURAL	MSF/DOPM/FSM/05/1/2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	1,054,710	1,054,710	1,054,710	1,054,710	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	510.00	510.00	100.0%	VALIDADO
123227	PAVIMENTACION DE CALLES	85 SAN FERNANDO	EL COPALAR	RURAL	MSF/DOPM/FSM/02/1/2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	772,129	772,129	772,129	772,129	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	846.00	846.00	100.0%	VALIDADO
123208	PAVIMENTACION DE CALLES	85 SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF/DOPM/FSM/09/1/2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	1,030,257	1,030,257	1,030,257	1,030,257	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,465.00	1,465.00	100.0%	EXPEDIENTE VALIDADO
123209	PAVIMENTACION DE CALLES	85 SAN FERNANDO	GABRIEL ESQUINA	RURAL	MSF/DOPM/FSM/06/1/2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	1,442,038	1,442,038	1,442,038	1,442,038	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	3,000.00	900.00	30.0%	VALIDADO
123210	PAVIMENTACION DE CALLES	85 SAN FERNANDO	MIGUEL HIDALGO (JENIN)	RURAL	MSF/DOPM/FSM/01/0/6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	VALIDADO
123211	PAVIMENTACION DE CALLES	85 SAN FERNANDO	MONTERREY	RURAL	MSF/DOPM/FSM/10/1/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,075.00	1,075.00	100.0%	EXPEDIENTE VALIDADO
127273	PAVIMENTACION DE CALLES	85 SAN FERNANDO	SAN JORGE	RURAL	MSF/DOPM/FSM/03/1/2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	714,819	714,819	714,819	714,819	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	880.00	880.00	100.0%	VALIDADO
123212	PAVIMENTACION DE CALLES	85 SAN FERNANDO	VICENTE GUERRERO	RURAL	MSF/DOPM/FSM/07/1/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,856.00	1,856.00	100.0%	VALIDADO
123213	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO EL CAIPOQUI	85 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPM/FSM/02/1/2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	1,419,550	1,419,550	1,419,550	1,419,550	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,660.00	1,660.00	100.0%	VALIDADO
123214	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO LOS ANZA	85 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPM/FSM/01/1/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	1,086,126	1,086,126	1,086,126	1,086,126	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,119.00	1,119.00	100.0%	VALIDADO
127388	PAVIMENTACION DE CALLES, EN EL BARRIO LA UNION	85 SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF/DOPM/FSM/01/1/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	1,032,714	1,032,714	1,032,714	1,032,714	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	789.00	789.00	100.0%	VALIDADO
123215	PAVIMENTACION DE CALLES, EN EL BARRIO LOMA BONITA	85 SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF/DOPM/FSM/04/1/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	1,030,257	1,030,257	1,030,257	1,030,257	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,465.00	1,465.00	100.0%	VALIDADO
127008	PAVIMENTACION DE CALLES, EN EL BARRIO LOMA BONITA	85 SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF/DOPM/FSM/04/1/1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	746,537	746,537	746,537	746,537	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,147.00	1,147.00	100.0%	VALIDADO
127146	PAVIMENTACION DE CALLES	85 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF/DOPM/FSM/04/1/2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	907,090	907,090	907,090	907,090	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	860.00	860.00	100.0%	VALIDADO
127545	APERTURA DE ACCESO ALBERGUE - ESCUELA TRAMO KM 30 DEL AL HORR. TRAMOS DIFERIDOS (B. YASCUN)	86 SAN JUAN CANCEL	SAN JUAN CANCEL	URBANO	03-0294	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCEL CHIAPAS	1,881,222	1,881,222	1,881,222	1,881,222	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	VALIDADO
127631	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 30 M3, SAN JUAN CANCEL	86 SAN JUAN CANCEL	SAN JUAN CANCEL	URBANO	03-0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCEL CHIAPAS	417,052	417,052	417,052	417,052	100.0%	0	0	M2. MURO DE CONTENCIÓN	20.00	20.00	100.0%	VALIDADO
127676	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE, COMUNIDAD CRUZÓN	86 SAN JUAN CANCEL	CRUZÓN	RURAL	03-0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCEL CHIAPAS	2,065,112	2,065,112	2,065,112	2,065,112	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	21.00	21.00	100.0%	VALIDADO
127757	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MALCHÉN (1A ETAPA), COMUNIDAD MALCHÉN	86 SAN JUAN CANCEL	MALCHÉN	RURAL	03-0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCEL CHIAPAS	2,439,518	2,439,518	2,439,518	2,439,518	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	VALIDADO
150501	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL COBACH, COMUNIDAD CHILOLA	86 SAN JUAN CANCEL	CHILOLA	RURAL	03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCEL CHIAPAS	4,068,412	4,068,412	4,068,412	4,068,412	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	8,632.34	8,632.34	100.0%	VALIDADO
127818	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO PRINCIPAL) COMUNIDAD EL POZO	86 SAN JUAN CANCEL	EL POZO	RURAL	03-0105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCEL CHIAPAS	4,572,288	4,572,288	4,572,288	4,572,288	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	5,302.70	5,302.70	100.0%	VALIDADO
127738	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL, COMUNIDAD TZAIALCHÉN	86 SAN JUAN CANCEL	TZAIALCHÉN	RURAL	03-0092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCEL CHIAPAS	1,221,118	1,221,118	1,221,118	1,221,118	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,124.00	1,124.00	100.0%	VALIDADO
127779	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (JUCHILJA-CHACTÉ)	86 SAN JUAN CANCEL	JUCHILJA	RURAL	03-0093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCEL CHIAPAS	1,549,518	1,549,518	1,549,518	1,549,518	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,881.00	1,881.00	100.0%	VALIDADO
121414	CONSTRUCCION DE ANADADORES	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	451,010	451,010	451,010	451,010	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	156.00	156.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA BARRIO SANTA CECILIA
125637	CONSTRUCCION DE BOULEVARD CON BANQUETAS	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	3,496,003	3,496,003	3,496,003	3,496,003	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,144.74	1,144.74	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127792	ESTUDIO Y PROYECTO TOPOGRAFICO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES Y LOTIFICACION DE PREDIOS	90 SIMOJOVEL	PLATANAL	RURAL	081-03-0154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	125,280	125,280	125,280	125,280	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO, NOTA: UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
126849	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	90 SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	081-03-0107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	2,573,215	2,573,215	2,573,215	2,573,215	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,000.00	3,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
120768	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	90 SIMOJOVEL	CONCEPCION EL AMPARO	RURAL	081-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,581,023	1,581,023	1,581,023	1,581,023	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,536.40	1,536.40	100.0%	OBRA CONCLUIDA
120626	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	90 SIMOJOVEL	EL CARMITO BUENAVISTA	RURAL	081-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,315,250	1,315,250	1,315,250	1,315,250	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
124813	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	90 SIMOJOVEL	EL JARDIN	RURAL	081-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,241,714	1,241,714	1,241,714	1,241,714	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
124157	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	90 SIMOJOVEL	JOSE CASTILLO TELEMAN	RURAL	081-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	499,893	499,893	499,893	499,893	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	420.00	420.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
123443	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	90 SIMOJOVEL	LA ILUSION UNO	RURAL	081-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,225,180	1,225,180	1,225,180	1,225,180	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,060.50	1,060.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
121084	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	90 SIMOJOVEL	PLATANAL																			

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
124757	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	90 SIMOJOVEL	SANTA ANITA	RURAL	081-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	547,500	547,500	547,500	547,500	100.0%	0	0	M2. CONCRETO CUADRADOS	783.25	783.25	100.0%	OBRA CONCLUIDA
121057	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	881,713	881,713	881,713	881,713	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	323.95	323.95	100.0%	OBRA CONCLUIDA; BARRIO SANTA CRUZ
121001	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	883,903	883,903	883,903	883,903	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	840.00	840.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; BARRIO REFORMA
121151	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	700,298	700,298	700,298	700,298	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	450.44	450.44	100.0%	OBRA CONCLUIDA; BARRIO NUEVO PARADISO
126610	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	819,498	819,498	819,498	819,498	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	175.00	175.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; BARRIO MONTE SINAI
121160	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	90 SIMOJOVEL	SOLO DIOS	RURAL	081-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,223,846	1,223,846	1,223,846	1,223,846	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,536.00	1,536.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
126824	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA	90 SIMOJOVEL	PUEBLO NUEVO SITALA	RURAL	081-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	2,045,099	2,045,099	2,045,099	2,045,099	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,098.76	2,098.76	100.0%	OBRA CONCLUIDA
109601	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	250.023	250.023	250.023	250.023	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	394.94	394.94	100.0%	OBRA CONCLUIDA; BARRIO 2 DE MAYO
109604	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	300.000	300.000	300.000	300.000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	604.00	604.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; BARRIO EL HOLLAR
120576	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	90 SIMOJOVEL	EL SABINAL	RURAL	081-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	942,739	942,739	942,739	942,739	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	259.00	259.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
126709	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO	90 SIMOJOVEL	SAN ANTONIO NUEVO LEON	RURAL	081-03-0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,545,607	1,545,607	1,545,607	1,545,607	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
81710	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	91 SITALA	HORFIRIO ENCINO	RURAL	89	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	729,839	729,839	729,839	729,839	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	5.00	100.0%	TERMINADO AL 100%
82821	PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA (BARRIO SAN PABLO)	91 SITALA	SITALA	URBANO	44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	222,780	222,780	222,780	222,780	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230.00	230.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%
75976	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AV. INSURGENTES BARRIO SAN PEDRO	91 SITALA	SITALA	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,265.00	1,265.00	100.0%	EJERCIDO AL 100 POR CIENTO
77168	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	91 SITALA	SITALA	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	999,999	999,999	999,999	999,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,140.00	1,140.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%
121058	CONSTRUCCION DE JARDINES VECINALES LOC. ABSOLO	92 SOCOLTENANGO	NUÉVO TAMALUPAS	RURAL	083-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,569,880	2,569,880	2,569,880	2,569,880	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	850.00	850.00	100.0%	
121095	CONSTRUCCION DE JARDINES VECINALES LOC. BENITO JUAREZ	92 SOCOLTENANGO	BENITO JUAREZ	RURAL	083-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,985,578	1,985,578	1,985,578	1,985,578	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	870.00	870.00	100.0%	
121009	CONSTRUCCION DE JARDINES VECINALES LOC. CAMPESINA	92 SOCOLTENANGO	UNION CAMPESINA	RURAL	083-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,799,781	1,799,781	1,799,781	1,799,781	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	
120822	CONSTRUCCION DE JARDINES VECINALES LOC. TZINIL	92 SOCOLTENANGO	TZINIL	RURAL	083-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,986,282	2,986,282	2,986,282	2,986,282	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	
90468	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93 SOLOSUCHAPA	CERRO LAS CAMPANAS	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHAPA CHS	1,000,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,062.50	1,062.50	100.0%	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL EJIDO CERRO LAS CAMPANAS
90601	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93 SOLOSUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHAPA CHS	500,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	607.50	607.50	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES PARA EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL
90843	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93 SOLOSUCHAPA	VILLAFLORES	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHAPA CHS	1,000,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	964.00	964.00	100.0%	SE PAVIMENTA LA SEGUNDA ETAPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 964.00 M2
90996	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93 SOLOSUCHAPA	MONTE HOREB	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,018.50	1,018.50	100.0%	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EJIDO MONTE OREB
36080	PAVIMENTACION DE CALLE	94 SOYALÓ	EL SABINAL	RURAL	085-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	554,943	554,943	554,943	554,943	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	55.70	55.70	100.0%	
36081	PAVIMENTACION DE CALLE	94 SOYALÓ	GUADALUPE	RURAL	085-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	577,046	577,046	577,046	577,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.00	75.00	100.0%	
36082	PAVIMENTACION DE CALLE	94 SOYALÓ	SAN ANTONIO ZARAGOZA	RURAL	085-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	61.30	0.00	0.0%	
36083	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO ANGEL ALBINO CORZO	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	773,358	773,358	773,358	773,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	137.50	137.50	100.0%	
36084	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO ANGEL GUADALUPE	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	667,674	667,664	667,664	667,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	539.00	539.00	100.0%	
36085	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO EL MANGO I	94 SOYALÓ	FRANCISCO SARABIA	URBANO	085-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	803,456	803,456	803,456	803,456	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	880.50	880.50	100.0%	
36086	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO EL PEDREGAL II	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	529,112	529,112	529,112	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	72.00	0.00	0.0%	
36087	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO EL SABINITO	94 SOYALÓ	FRANCISCO SARABIA	URBANO	085-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	621,929	621,929	621,929	621,929	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	
36088	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO FLORES MAGON	94 SOYALÓ	FRANCISCO SARABIA	URBANO	085-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	782,794	782,794	782,794	782,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	85.00	100.0%	
36089	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO FRANCISCO SARABIA	94 SOYALÓ	FRANCISCO SARABIA	URBANO	085-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,461,118	1,461,118	1,461,118	1,461,118	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	
36090	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO LA CENTRAL	94 SOYALÓ	FRANCISCO SARABIA	URBANO	085-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	613,181	613,181	613,181	613,181	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	76.00	76.00	100.0%	
36091	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO VILAHERMOSTA	94 SOYALÓ	FRANCISCO SARABIA	URBANO	085-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	720,807	720,807	720,807	216,242	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	687.60	0.00	0.0%	
41714	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO MIGUEL ALEMÁN	96 SUCHIATE	MIGUEL ALEMÁN	RURAL	030004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS	2,988,448	2,988,448	2,988,448	2,988,448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,725.49	3,725.49	100.0%	PAVIMENTACION DE 3725.49 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO F C-200 KG/CM2, DESPALME DE CALLES CON ESPESOR DE 20 CMS, DESCAICACION DE CALLES CON 20 Y 30 CMS, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y EXCAVACION
43100	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA ZONA NORTE TRAMO DE LA CALLE CENTRAL PTE. A LA 13 CALLE POMENTE, 03	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985020301661000A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,140,312	2,140,312	2,140,312	2,140,312	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,926.30	2,926.30	100.0%	OBRA V/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE EJERCIO A DICIEMBRE 2012

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
111763	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, 03	98 TAPACHULA	PUERTO MADRID (SAN BENITO)	URBANO	0985E020030796.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	300,036	300,036	300,036	300,036	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, PUERTO MADRID.
43189	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 06	98 TAPACHULA	PRIMAVERA	RURAL	0985E0603030506.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	564,079	564,079	564,079	462,182	81.9%	0	0	METROS CUADRADOS	384.09	295.74	77.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA PRIMAVERA SANTA CRUZ.
43212	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 0.71 KM, 06	98 TAPACHULA	LEONCILLO	RURAL	0985E0602030126.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,302,418	1,302,418	1,302,418	1,085,872	83.4%	0	0	METROS CUADRADOS	710.00	376.00	53.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, UNIDAD DE MEDIDA 0.71 KM, CANTON LEONCILLO.
43230	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 0.72 KM, 03	98 TAPACHULA	TINAJAS 3A, SECCION	RURAL	0985E0602030116.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,303,771	1,303,771	1,303,771	1,303,771	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, UNIDAD DE MEDIDA 0.72 KM.
43244	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CENTRAL NORTE ENTRE 41A. CALLE PTL. CRUCERO A COLINAS DEL REY	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0601030136.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,659,332	2,659,332	2,659,332	2,599,610	97.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,489.22	2,489.22	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA COLINAS DEL REY.
43266	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE AV. CENTRAL NORTE ENTRE CRUCERO, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0601030256.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3,676,655	3,676,655	3,676,655	3,670,000	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	4,057.09	4,057.09	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, CRUCERO COLINAS DEL REY Y FRACCIONAMIENTO VILLA IZAPA.
43275	PAVIMENTACION DE LA 3A. AV. SUR ENTRE 18 Y 20 OTE. (REPARAR RED ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE), 06	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	0985E0601030016.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,358,739	1,358,739	1,358,739	1,271,024	93.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,650.00	1,600.50	97.0%	GASTO REALIZADO DEL FONDO III FISM 2012, OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2012.
33632	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0601030296.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,310,052	1,310,052	1,310,052	1,310,052	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,040.00	1,040.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR.
115841	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DE ACCESO AL BUDO, 07	98 TAPACHULA	TOQUIAN GRANDE	RURAL	0985E0701030896.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	18,000.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, EJIDO TOQUIAN GRANDE.
33641	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 19A. ORIENTE ENTRE LA CENTRAL Y 11 AV. NORTE, 06	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	0985E0601030246.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	5,159,614	5,159,614	5,159,614	5,158,453	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,455.74	6,455.74	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, EJIDO TOQUIAN GRANDE.
114426	PAVIMENTACION MIXTA DE ANDADORES, 06	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	0985E0603030816.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	475,000	475,000	475,000	142,500	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,386.80	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA LOMAS DEL SOCORRUCO.
33652	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES CAMINO AL PANTON, 02	98 TAPACHULA	EL EDÉN	RURAL	0985E0200030726.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	988,772	988,772	988,772	988,772	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,640.00	2,640.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, EJIDO EL EDÉN.
43288	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	ALTAMIRA	RURAL	0985E0200030436.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	501,076	83.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,230.00	984.00	80.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, CANTON ALTAMIRA.
43351	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	CINCO DE MAYO	RURAL	0985E0200030396.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	643,224	643,224	643,224	192,567	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,655.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, EJIDO 5 DE MAYO.
33656	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985E0200030586.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	54,511	54,511	54,511	54,511	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, CANTON EL CHAPARRON.
33657	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0200030596.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	605,000	605,000	605,000	605,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,218.80	1,218.80	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA EL VERDE.
43426	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0200030656.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	415,666	415,666	415,666	415,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	741.60	741.60	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA 12 DE OCTUBRE.
43470	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0200030706.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	399,576	399,576	399,576	308,638	77.2%	0	0	METROS CUADRADOS	951.60	751.76	79.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA CHESPAL NUEVO.
43371	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0200030106.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	711,376	711,376	711,376	711,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,480.88	2,480.88	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE.
43438	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0200030666.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	747,000	747,000	747,000	224,100	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,262.88	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA PERLA DEL SUR.
43398	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0200030736.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	681,818	681,818	681,818	619,071	90.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,585.40	1,427.00	90.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA BELEN.
43459	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0200030696.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	564,472	564,472	564,472	564,472	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	840.00	840.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA PALMERAS II.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								16-15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
43408	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E020030296.100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	893,119	893,119	893,119	893,119	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,196.27	1,196.27	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, FRACCIONAMIENTO ANTIGUO AEROPUERTO.
43534	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98-TAPACHULA	PARAISO	RURAL	0985E020030686.100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	540,328	540,328	540,328	463,849	85.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,298.64	1,078.00	83.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA EL PARAISO.
43563	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98-TAPACHULA	TEOFILO ACEBO DOS	RURAL	0985E020030376.100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	615,859	615,859	615,859	598,112	97.1%	0	0	METROS CUADRADOS	871.20	871.20	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA TEOFILO ACEBO 2, FRACCION SANTA CRUZ.
43579	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 02	98-TAPACHULA	UNION MEXICANA (UNION INDEPENDENCIA)	RURAL	0985E020030330.100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	322,107	322,107	322,107	299,084	92.9%	0	0	METROS CUADRADOS	930.00	856.00	92.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. EJIDO UNION INDEPENDENCIA.
43601	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0603030526.100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,049.40	3,049.40	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA UNIDAD Y FUERZA.
43591	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0603030236.100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,495.30	1,495.30	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA SANTA CECILIA SECCION D.
33662	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	RAYMUNDO ENRIQUEZ	RURAL	0985E0603030486.100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,153.25	1,153.25	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA RAYMUNDO ENRIQUEZ 1, 2, 5 NORTE.
33664	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	SANTA CECILIA	RURAL	0985E0603030176.100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,034,247	1,034,247	1,034,247	1,034,247	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,227.00	1,227.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA SANTA CECILIA.
43617	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	VIVA MEXICO	RURAL	0985E0603030180.100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,920,223	1,920,223	1,920,223	1,920,223	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,099.46	3,099.46	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA VIVA MEXICO.
58603	PAVIMENTACION DE CALLE SIN CONCRETO HIDRAULICO	99-TAPALAPA	BLANCA ROSA	RURAL	S.O	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,038,000	1,038,000	1,038,000	1,038,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	819.00	819.00	100.0%	ESTA OBRA CONSISTE EN PAVIMENTACION DE 819 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ASI COMO SUMINISTRO E INSTALACION DE 257.50 ML DE TUBERIA PVC HIDRAULICO, 99.50 ML DE PVC SANITARIO, 31 TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE Y 11 DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO.
194994	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO COSTA DE ORO	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	FISM-092-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	586,793	586,793	586,793	586,793	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	872.45	872.45	100.0%	
195142	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO COSTA DE ORO	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	FISM-092-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,374,802	1,374,802	1,374,802	1,374,802	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,120.00	1,120.00	100.0%	
194947	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO EL TRIUNFO	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	FISM-092-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	669,464	669,464	669,464	669,464	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,039.82	1,039.82	100.0%	
194877	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	101-TECPATÁN	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	FISM-092-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	512,931	512,931	512,931	512,931	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	626.58	626.58	100.0%	
195375	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	101-TECPATÁN	SAN PABLO	RURAL	FISM-092-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	307,758	307,758	307,758	307,758	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	310.00	310.00	100.0%	
194970	PAVIMENTACION DE CALLES ZONA CENTRO	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	FISM-092-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	413,638	413,638	413,638	413,638	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	472.40	472.40	100.0%	
116499	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (IA. ETAPA)	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,413,527	1,413,527	1,413,527	1,413,527	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, INVERSION 2012.
143591	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	BAUCHÉN	RURAL	093-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	818.40	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCES CON REFERENDO DE \$500,000.00
143846	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	CHIXALTONIC	RURAL	093-03-0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	253.00	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE \$500,000.00 LA META ESTA ESTABLECIDA EN KM 0.25 PERO NO Opcion PARA KILOMETRAJE SOLO EN METROS
143739	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	NAVIL	RURAL	093-03-0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	253.00	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE \$500,000.00 LA META ESTA ESTABLECIDA EN KM 0.25 PERO NO DA LA Opcion DE KM SOLO EN METROS
188500	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	104-TILA	JOCHINTOL	RURAL	30098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,236,108	1,236,108	1,236,108	1,236,108	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,559.60	1,559.60	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
187533	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	COQUIA	RURAL	30097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,007,159	1,007,159	1,007,159	1,007,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
187061	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	EL CRUCERO	RURAL	30002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,310,561	1,310,561	1,310,561	1,310,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,543.42	1,543.42	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
176395	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	JOLNOPA GUADALUPE	RURAL	30049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	1,046,418	1,046,418	1,046,418	1,026,639	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	935.78	935.78	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100% AHORRO PRESUPUESTAL \$ 15,778.86
186052	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	JOLNOPA GUADALUPE	RURAL	30162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	749,726	749,726	749,726	749,726	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	885.40	885.40	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
183643	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	MONTENEY 10A. SECCION	RURAL	30163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	918,643	918,643	918,643	275,593	30.00%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	120.00	40.00%	
174491	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	NUÉVO LIMAR	RURAL	030146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	1,288,160	1,288,160	1,288,160	1,288,160	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	1,608.00	1,608.00	100.00%	OBRA EJECUTADA AL 100%
186882	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	SHOCTIC	RURAL	30118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	2,142,317	2,142,317	2,142,317	2,142,317	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	2,572.80	2,572.80	100.00%	OBRA TERMINADA AL 100%
178087	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOB LEGLEMAL	RURAL	30154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	750,011	750,011	750,011	661,894	88.20%	0	0	METROS CUADRADOS	702.50	702.50	100.00%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GRANDE (CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE 2)
178535	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOB LEGLEMAL	RURAL	30155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	750,716	750,716	750,716	750,716	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	758.00	758.00	100.00%	OBRA TERMINADA AL 100%
177704	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOB LEGLEMAL	RURAL	30055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	749,275	749,275	749,275	749,275	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	535.00	535.00	100.00%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CHICO CALLES 16 Y AL CEMENTERIO
184035	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	VICTORIA	RURAL	30060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	617,779	617,779	617,779	617,779	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	431.00	431.00	100.00%	OBRA TERMINADA AL 100%
185079	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. SAN JOSE, C. ADOLFO LOPEZ MATTO, MANUEL Y CALLEJON	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	30112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	589,367	589,367	589,367	589,367	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	806.28	806.28	100.00%	OBRA TERMINADA AL 100%
186960	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	30071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	3,581,930	3,581,930	3,581,930	3,581,930	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	3,674.00	3,674.00	100.00%	OBRA TERMINADA AL 100%
188816	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION SANITARIO CALLE VICENTE	104-TILA	TILA	URBANO	30072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	2,612,871	2,612,871	2,612,871	2,612,871	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	2,317.25	2,317.25	100.00%	OBRA TERMINADA AL 100%
177995	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOB LEGLEMAL	RURAL	30057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	748,985	748,985	748,985	748,985	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	512.00	512.00	100.00%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE
49722	EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNIONES DE CONCRETO	105-TONALÁ	RICARDO FLORES HAGON	RURAL	097-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	1,498,248	1,481,241	1,481,241	1,481,241	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	3,003.00	3,003.00	100.00%	OBRA FINIQUITADA AL 100%
50411	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO FRACC. TONALAN	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	1,537,148	1,537,148	1,537,148	1,537,148	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	3,153.00	3,153.00	100.00%	FISICA Y FINANCIERAMENTE OBRA FINIQUITA AL 100%
56119	PAVIMENTACION DE CALLE CON GUARNIONES DE CONCRETO	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	097-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	1,801,449	1,801,449	1,801,449	1,801,449	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	3,080.00	3,080.00	100.00%	FISICA Y FINANCIERAMENTE OBRA EJERCIDA AL 100%
49364	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	097/03/0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	1,497,574	1,497,574	1,497,574	1,497,574	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800.00	2,800.00	100.00%	FISICA Y FINANCIERAMENTE OBRA EJERCIDA AL 100%
62316	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. COCOTEROS	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	1,382,205	1,382,205	1,382,205	1,382,205	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	3,238.88	3,238.88	100.00%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSO FISM \$ 1,382,205.00 Y HABITAT \$ 1,379,884.00, HACIENDO UN TOTAL DE \$ 2,762,089.00
63208	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMANOS SERDAN	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097/03/0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	796,226	796,226	796,226	796,226	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	3,027.99	3,027.99	100.00%	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSO FISM \$ 1,058,733.00 Y HABITAT \$ 1,054,092.00 HACIENDO UN A SUMATORIA TOTAL DE \$ 2,112,825.00, CUENTA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 5,145.17
51723	PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNIONES DE CONCRETO BARRIO SAN SEBASTIAN	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097/03/0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	1,470,938	1,470,938	1,470,938	1,470,938	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	2,419.90	2,419.90	100.00%	OBRA EJERCIDA AL 100%
51547	PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNIONES DE CONCRETO EN COL. EL VALLE	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097/03/0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	1,499,066	1,499,066	1,499,066	1,499,066	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	2,812.22	2,812.22	100.00%	FISICA Y FINANCIERAMENTE OBRA EJERCIDA AL 100%
52659	PAVIMENTACION EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	105-TONALÁ	CABEZA DE TORO	URBANO	097-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	1,201,762	1,201,762	1,201,762	1,201,762	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	1,687.00	1,687.00	100.00%	FISICA Y FINANCIERAMENTE OBRA EJERCIDA AL 100%
98055	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO DANIEL DELGADILLO	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	1,220,935	1,220,935	1,220,935	1,220,935	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	2,091.50	2,091.50	100.00%	FISICA Y FINANCIERAMENTE OBRA TERMINADA AL 100%. FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE. MONTO DE OBRA POR: \$1,271,467.00 LA DIFERENCIA FUE AHORRO PRESUPUESTAL DE FISM 2011.
86043	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALÁ	VENUSTANO CARRANZA	RURAL	01047/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	527,681	527,681	527,681	527,681	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	641.00	641.00	100.00%	
86044	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	107-TUMBALÁ	MARISCAL SUBIKUSKI	RURAL	0107/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	989,850	989,850	989,850	989,850	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.00%	
86045	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALÁ	SAN CRISTOBAL	RURAL	011/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	464,242	464,242	464,242	464,242	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	182.00	182.00	100.00%	
86046	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALÁ	TIOBUJUN	RURAL	0068/100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	700,551	700,551	700,551	700,551	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	460.00	460.00	100.00%	
86047	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALÁ	YERBABUENA	RURAL	0067/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	1,621.00	1,621.00	100.00%	
86048	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES(1ª ETAPA)	107-TUMBALÁ	EL CIELO	RURAL	070/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	564,811	564,811	564,811	564,811	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	684.10	684.10	100.00%	
50310	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	IGNACIO ALLENDE	RURAL	100-03-0117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS	664,195	664,195	664,195	664,195	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	1,128.00	1,128.00	100.00%	
50448	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	MARISCAL VEHUITZ	RURAL	100-03-0120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS	426,547	426,547	426,547	426,547	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.00%	
50494	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	NEUVA CREACION	RURAL	100-03-0124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS	1,024,410	1,024,410	1,024,410	1,024,410	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	1,735.58	1,735.58	100.00%	
50475	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	PATELNA	RURAL	100-03-0121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS	621,698	621,698	621,698	621,698	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	807.17	807.17	100.00%	
50410	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	100-03-0118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS	670,763	670,763	670,763	670,763	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.00%	
119526	APLICACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO AV. IGNACIO ALLENDE ENTRE C. NICOLÁS BRAVO Y C. FCO. L. MADRERO, C. FCO. I. MADRERO ENTRE AV. IGNACIO ALLENDE Y	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SE-06-01-03-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	229,557	229,557	229,557	229,557	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	265.22	265.22	100.00%	PROYECTO FINIQUITADO.
119527	OBLIGACIONES FINANCIERAS. PRÉSTAMO BANOBRAS 2011 (ANTICIPO FAS) PAGO DE CAPITAL E INTERESES. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-03-00-03-021	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22,321,452	22,321,452	22,321,452	22,321,452	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.00%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES ACCIÓN, PROYECTO FINIQUITADO

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
119525	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. JARDINES DEL PEDREGAL.	109-TUXTLA GUTIERREZ	CORBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-03-03-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,528,212	1,528,212	1,528,212	1,199,539	78.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,854.88	2,854.88	100.0%	OBRA REFERENDADA
119525	PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLES. AZTECA.	109-TUXTLA GUTIERREZ	CORBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-03-03-031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	655,747	655,747	655,747	275,629	42.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,054.54	635.00	60.0%	OBRA REFERENDADA
41430	CONSTRUCCION DE ACCESO AL PANTON MUNICIPAL Y PAVIMENTACION MIXTA 2A ETAPA	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,260,272	1,260,272	1,260,272	1,260,272	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	EN LAS METAS ES OBRA PERO NO AVANCE CON EL RUBRO
42268	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRAO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	30035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,064,249	1,064,249	1,064,249	1,064,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,513.05	1,513.05	100.0%	
43255	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AV. GUERRERO CABECERA MUNICIPAL	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	492,821	492,821	492,821	492,821	100.0%	0	0	METROS	192.00	192.00	100.0%	
41369	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE FOX	109-TUXTLA CHICO	FRANCISCO VILLA	RURAL	30021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	549,561	549,561	549,561	549,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,108.62	1,108.62	100.0%	
41095	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN ANDADORES DEL CAMINO CACAHOTAN LA GRANJA MANUEL LAZOS Y CONST DE TANQUE SEPTICO	109-TUXTLA CHICO	SECCIÓN LA GRANJA	RURAL	30011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	372,973	372,973	372,973	372,973	100.0%	0	0	METROS	91.00	91.00	100.0%	METROS LINEALES SON: 91.30
40875	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COL. SANTA ELENA EN LA CAB. MPAL.	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,160,605	1,160,605	1,160,605	1,160,605	100.0%	0	0	METROS	270.50	270.50	100.0%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LA CANTIDAD DE 270.50 METROS LINEALES
41078	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES. CAMINO MIGUEL HIDALGO-TUXTLA CHICO TRAMO 1 DEL KM 0+200 AL KM 0+261 TRAMO 2 DEL KM 0+261 AL KM 0+360	109-TUXTLA CHICO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	30010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	873,114	873,114	873,114	873,114	100.0%	0	0	METROS	320.00	320.00	100.0%	
42185	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN 10 CANTONES TRAMOS DISPERSOS	109-TUXTLA CHICO	2A. SECCIÓN DE MEDIO MONTE	RURAL	30033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,499,883	1,499,883	1,499,883	1,499,883	100.0%	0	0	METROS	738.00	738.00	100.0%	
41120	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (NUEVA HACIA EL RIO, CASIMIRA Y HERMINIO)	109-TUXTLA CHICO	SILVANO GATICA	RURAL	30012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	703,591	703,591	703,591	703,591	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	880.86	880.86	100.0%	
40997	PAVIMENTACION MIXTA DE LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO ENTRE LA CALLE AGUSTIN DE TURBIDE	109-TUXTLA CHICO	VICENTE GUERRERO	RURAL	30006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	776,104	776,104	776,104	776,104	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	210.00	100.0%	
42224	PAVIMENTACION MIXTA EN LA AV. ESTADO DE MEXICO	109-TUXTLA CHICO	TALISMÁN	RURAL	30034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	593,724	593,724	593,724	593,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,183.88	1,183.88	100.0%	
41021	PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE FELICITO LOPEZ, JUAN MENDEZ, AV. EMILIANO ZAPATA Y PROL. DE LA AV. EMILIANO ZAPATA Y LA CONSTRUCCION DEL PUENTE FLUMERO	109-TUXTLA CHICO	MANUEL LAZOS	RURAL	30007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,568,824	1,568,824	1,568,824	1,568,824	100.0%	0	0	METROS	319.20	319.20	100.0%	SON 319.20 METROS LINEALES DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE
41049	PAVIMENTACION MIXTA EN LOS CALLEONES DE LOS FLORES Y DE LOS GAMBIA	109-TUXTLA CHICO	EL AGUINAL	RURAL	30008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	663,153	663,153	663,153	663,153	100.0%	0	0	METROS	295.00	295.00	100.0%	
149091	PAVIMENTACION CON MIEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CALLE CENTRAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS	111-TZIMOL	FRANCISCO VILLA	RURAL	SE07030601596100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,757,603	2,757,603	2,757,603	2,757,603	100.0%	0	0	METROS	876.95	876.95	100.0%	EL MONTO EJERCIDO Y PRESUPUESTADO ES DE \$ 2,757,603.88
148979	PAVIMENTACION DE 80 MTS. LINEALES DE CALLE CON MIEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE LA CLINICA EN LA COL SAN VICENTE LA MIESLIA	111-TZIMOL	SAN VICENTE LA MIESLIA	RURAL	SE0602030020100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,687,784	2,687,784	2,687,784	2,687,784	100.0%	0	0	METROS	800.00	800.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES PAVIMENTACION DE 800 M.L., MONTO DEL EJERCIDO ES \$2,687,784.53
148837	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4A. AV. PONIENTE SUR EN EL BARRIO SANTA CECILIA	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	SE060303246100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	540,527	540,527	540,527	540,527	100.0%	0	0	METROS	117.63	117.63	100.0%	METRO LINEAL
148959	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INMOMINADA BARRIO LAS CRUCES	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	SE060303050100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	539,745	539,745	539,745	539,745	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	979.00	979.00	100.0%	
148919	PAVIMENTACION DE LA PRIMERA AV. SUR ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA ENTRE CARRETERA CONTIAN TUXTLA OTZ.	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	SE0602030036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,610,280	1,610,280	1,610,280	1,610,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,976.00	3,976.00	100.0%	
149013	PAVIMENTACION DE 800 MTS. LINEALES DE CALLES CON MIEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE CALLE DE LA FERRERIA UBICADA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA LOC. SAN VICENTE LA MIESLIA	111-TZIMOL	SAN VICENTE LA MIESLIA	RURAL	SE0602030086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,348,702	2,348,702	2,348,702	2,348,702	100.0%	0	0	METROS	800.00	800.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES PAVIMENTACION DE 800 M.L., MONTO DEL EJERCIDO ES \$2,348,702.50
187522	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO COLOSIO)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO	212,028	212,028	212,028	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	417.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO QUE SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
187577	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA GUINEA VILLCORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO	195,524	195,524	195,524	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	471.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO QUE SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
187608	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	115-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	107-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	679.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO QUE SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
187654	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-00010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,451.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO QUE SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
187637	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO SAN MARCOS	115-VILLA CORZO	SAN MARCOS	RURAL	107-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	829.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO QUE SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
150703	AMORTIZACION CAPITAL DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 (POBLADO VILAFLORES)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0097	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	16,012,206	16,012,206	16,012,206	16,012,206	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,900.00	2,900.00	100.0%	FISM-00298/2012
150707	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (EJ. BENITO JUAREZ)	116-VILAFLORES	BENITO JUAREZ	URBANO	108-03-0093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	339,886	339,886	339,886	339,886	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	FISM-00293/2012. LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA: 1.
150714	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (EJ. DR. DOMINGO CHANONA)	116-VILAFLORES	DOCTOR DOMINGO CHANONA	RURAL	108-03-0117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	1,043,079	1,043,079	1,043,079	1,043,079	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER: OBRA: 1.
150709	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (EJ. JESUS MA. GARZA)	116-VILAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	339,886	339,886	339,886	339,886	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	FISM-00290/2012. LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA: 1.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
150715	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (E1. LOS ANGELES (SEDE))	116-VILAFLORES	LOS ANGELES	RURAL	108-03-0116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	1,043,079	1,043,079	1,043,079	1,043,079	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	FISM-000451/2012. LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150710	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (E1. ROBLADA GRANDE)	116-VILAFLORES	ROBLADA GRANDE	RURAL	108-03-0118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	1,043,079	1,043,079	1,043,079	1,043,079	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	FISM-000460/2012. LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150711	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (E1. TIERRA Y LIBERTAD)	116-VILAFLORES	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	108-03-0113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	1,043,079	1,043,079	1,043,079	1,043,079	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	FISM-000464/2012. LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150712	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (E1. TRES PICOS)	116-VILAFLORES	TRES PICOS	RURAL	108-03-0115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	1,043,079	1,043,079	1,043,079	1,043,079	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	FISM-000466/2012. LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150713	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (E1. VILLA HIDALGO)	116-VILAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	108-03-0119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	1,043,079	1,043,079	1,043,079	1,043,079	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	FISM-000470/2012. LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150708	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (IGNACIO ZARAGOZA)	116-VILAFLORES	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	108-03-0114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	1,043,079	1,043,079	1,043,079	1,043,079	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	FISM-000465/2012. LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150716	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES (E1. CUAUHTEMOC)	116-VILAFLORES	CUAUHTEMOC	URBANO	108-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	1,200,847	1,200,847	1,200,847	1,200,847	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	FISM-000275/2012. LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150717	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES (E1. FRANCISCO VILLA)	116-VILAFLORES	FRANCISCO VILLA	RURAL	108-03-0112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	1,043,079	1,043,079	1,043,079	1,043,079	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	FISM-000463/2012. LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150718	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES (E1. JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ)	116-VILAFLORES	JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	108-03-0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	339,886	339,886	339,886	339,886	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	FISM-000291/2012. LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150720	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES (E1. MELCHOR OCAMPO)	116-VILAFLORES	LIBERTAD MELCHOR OCAMPO	RURAL	108-03-0151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	161,464	161,464	161,464	161,464	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150721	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES (E1. TENOCHTITLÁN)	116-VILAFLORES	TENOCHTITLÁN	RURAL	108-03-0164	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	1,247,138	1,247,138	1,247,138	1,212,345	97.2%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	ES OBRA 1.	
150723	CONSTRUCCIÓN DE DOMO [COL. SANTA CATARINA]	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	648,672	648,672	648,672	648,672	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	FISM-000273/2012. CONSTRUCCIÓN DE DOMO [COL. SANTA CATARINA] LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150722	CONSTRUCCIÓN DE DOMO (E1. NUEVO MEXICO)	116-VILAFLORES	NUEVO MEXICO	URBANO	108-03-0219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	704,027	704,027	704,027	703,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	721.00	721.00	100.0%	FISM-000859/2012. CONSTRUCCIÓN DE DOMO (E1. NUEVO MEXICO). SOLICITUD DEBIDO A QUE ESTABA MAL EL DATO DEL CAMPO "RECURSO MINISTRADO" DECIA \$703,976 Y DEBE SER: \$704,027.	
150724	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO (E1. 30 DE NOVIEMBRE (CHILD))	116-VILAFLORES	30 DE NOVIEMBRE	RURAL	108-03-0152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	214,649	214,649	214,649	214,649	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO (E1. 30 DE NOVIEMBRE (CHILD)) UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150725	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PANTEÓN MUNICIPAL	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0226	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	43,171	43,171	43,171	43,171	100.0%	0	0	METROS	15.50	15.50	100.0%	FISM-000866/2012. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PANTEÓN MUNICIPAL LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES METRO LINEAL.	
150726	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (2A. ETAPA) (E1. NUEVO MEXICO)	116-VILAFLORES	NUEVO MEXICO	URBANO	108-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	436,016	436,016	436,016	436,016	100.0%	0	0	METROS	65.00	65.00	100.0%	FISM-000297/2012. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (2A. ETAPA) (E1. NUEVO MEXICO) LA UNIDAD DE MEDIDA REAL DEBE SER METRO LINEAL.	
150727	CONSTRUCCIÓN DE MURO (FRACC. LA UNIÓN-INV)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	343,536	343,536	343,536	343,536	100.0%	0	0	METROS	45.00	45.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE MURO (FRACC. LA UNIÓN-INV) LA UNIDAD DE MEDIDA REAL DEBE SER METRO LINEAL.	
150728	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO (FRACC. LA EMBALADA)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	FISM-000274/2012. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO (FRACC. LA EMBALADA) LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA 1.	
150732	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO (2 ETAPA FRACCIONAMIENTO LA CIBOLA)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	358,269	358,269	358,269	358,269	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	FISM-000375/2012. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO (2 ETAPA FRACCIONAMIENTO LA CIBOLA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA 1.	
150733	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (E1. CRISTOBAL OBREGÓN)	116-VILAFLORES	CRISTOBAL OBREGÓN	URBANO	108-03-0175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	1,812,650	1,812,650	1,812,650	1,812,650	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (E1. CRISTOBAL OBREGÓN) LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150734	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (E1. CUAUHTEMOC)	116-VILAFLORES	CUAUHTEMOC	URBANO	108-03-0161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	1,730,415	1,730,415	1,730,415	1,730,415	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (E1. CUAUHTEMOC) LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150735	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (E1. GUADALUPE VICTORIA)	116-VILAFLORES	GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS)	URBANO	108-03-0160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	1,915,975	1,915,975	1,915,975	1,915,975	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (E1. GUADALUPE VICTORIA) LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA 1.	
150736	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (2DA. ETAPA) (E1. BUENA VISTA)	116-VILAFLORES	BUENAVISTA	RURAL	108-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	587,466	587,466	587,466	587,466	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	FISM-000206/2012. CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (2DA. ETAPA) LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150737	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL TAMAYO GUZMÁN (POBLADO VILAFLORES)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0186	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	4,735,880	4,735,880	4,735,880	4,735,880	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL TAMAYO GUZMÁN (POBLADO VILAFLORES) LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150738	ENMALLADO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL MIGUEL TAMAYO GUZMÁN	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	551,528	551,528	551,528	551,528	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	FISM-000868/2012. ENMALLADO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL MIGUEL TAMAYO GUZMÁN LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150739	ENMALLADO PERIMETRAL DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (R1A. EL JARDÍN)	116-VILAFLORES	EL JARDÍN	RURAL	108-03-0181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	136,400	136,400	136,400	136,400	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	ENMALLADO PERIMETRAL DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (R1A. EL JARDÍN) LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.	
150705	PAGO DE INTERESES DE BANORAS 2012 (POBLADO VILAFLORES)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0177	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	436,041	436,041	436,041	436,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	90.00	100.0%	FISM-000607/2012	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
138951	PAVIMENTACIÓN DE CALLE	116-VILAFLORES	JOSQUÍN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	108-03-0128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	490.00	490.00	100.0%	FISM-000497/2012
138952	PAVIMENTACIÓN DE CALLE	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	234,355	234,355	234,355	234,355	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	442.00	442.00	100.0%	FISM-000373/2012
138953	PAVIMENTACIÓN DE CALLE	116-VILAFLORES	VILAHERMOSA	RURAL	108-03-0131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	254,758	254,758	254,758	254,758	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	483.00	483.00	100.0%	FISM-000500/2012
138954	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (EJ. GUADALUPE VICTORIA SECTOR III)	116-VILAFLORES	GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS)	URBANO	108-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	237,390	237,390	237,390	237,390	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	488.00	488.00	100.0%	FISM-00041/2012
138955	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (EJ. GUADALUPE VICTORIA SECTOR III)	116-VILAFLORES	GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS)	URBANO	108-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	237,392	237,392	237,392	237,392	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	488.00	488.00	100.0%	FISM-00042/2012
138956	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (EJ. GUADALUPE VICTORIA SECTOR IV)	116-VILAFLORES	GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS)	URBANO	108-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	237,392	237,392	237,392	237,392	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	488.00	488.00	100.0%	FISM-00043/2012
138957	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (EJ. NUEVO HORIZONTE)	116-VILAFLORES	EL HORIZONTE	RURAL	108-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	209,866	209,866	209,866	209,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	FISM-000186/2012
138958	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (PRACC. LA CEIBA)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	387,889	387,889	387,889	387,889	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	582.92	582.92	100.0%	FISM-000608/2012
138959	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	338,712	338,712	338,712	338,712	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.84	600.84	100.0%	FISM-000296/2012
138990	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (PREDIO ATOTONILCO)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	367,256	367,256	367,256	367,256	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	861.40	861.40	100.0%	FISM-000502/2012
139233	PAVIMENTACIÓN DE CALLE (RANCHERÍA MIGUEL HIDALGO)	116-VILAFLORES	MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN)	RURAL	108-03-0168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	216,397	216,397	216,397	216,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	432.00	432.00	100.0%	FISM-000577/2012
139234	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VILAFLORES (FRACCIONAMIENTO LAS FLORES II)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	267,467	267,467	267,467	267,467	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.80	620.80	100.0%	FISM-00047/2012
139235	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	116-VILAFLORES	AGRONOMOS MEXICANOS	RURAL	108-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	487,523	487,523	487,523	487,523	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	912.63	912.63	100.0%	FISM-000164/2012
139236	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	116-VILAFLORES	CALZADA LARGA	RURAL	108-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	388,380	388,380	388,380	388,380	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	784.80	784.80	100.0%	FISM-000184/2012
139237	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	116-VILAFLORES	HERIBERTO JARA	RURAL	108-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	490,760	490,760	490,760	490,760	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	784.00	784.00	100.0%	FISM-000166/2012
139238	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	116-VILAFLORES	NUÉVA PALESTINA	RURAL	108-03-0221	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	108,184	108,184	108,184	108,184	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	175.00	175.00	100.0%	FISM-000861/2012
139239	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	116-VILAFLORES	PROGRESO AGRARIO	RURAL	108-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	328,453	328,453	328,453	328,453	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	651.00	651.00	100.0%	FISM-000148/2012
139240	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	116-VILAFLORES	TENCHITTLÁN	RURAL	108-03-0109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	420,416	420,416	420,416	420,416	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	861.20	861.20	100.0%	FISM-000371/2012
139241	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (BARRIO SAN CARLOS)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	473,271	473,271	473,271	473,271	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	959.30	959.30	100.0%	FISM-000299/2012
139242	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (COL. SOLIDARIDAD)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	425,888	425,888	425,888	425,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	752.00	752.00	100.0%	FISM-000185/2012
139243	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (COLONIA SAN JUAN)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	66,897	66,897	66,897	66,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%	FISM-000654/2012
139244	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO BAJAL)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	951,033	951,033	951,033	951,033	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,980.60	2,980.60	100.0%	FISM-000491/2012
139245	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO GUADALUPE)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	621,810	621,810	621,810	621,810	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,269.73	1,269.73	100.0%	FISM-000494/2012
139246	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO MATZUMON)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	438,038	438,038	438,038	438,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,368.50	1,368.50	100.0%	FISM-000492/2012
139247	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO PASO TRAFICHE)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	653,991	653,991	653,991	653,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,058.00	2,058.00	100.0%	FISM-000493/2012
139248	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. CALIFORNIA)	116-VILAFLORES	CALIFORNIA	RURAL	108-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	299,709	299,709	299,709	299,709	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	604.00	604.00	100.0%	FISM-000176/2012
139249	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. CHAMPERCO)	116-VILAFLORES	CHAMPERCO	RURAL	108-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	220,065	220,065	220,065	220,065	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	407.80	407.80	100.0%	FISM-000391/2012
139250	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. CRISTOBAL ORBEGON SECTOR II)	116-VILAFLORES	CRISTOBAL ORBEGON	URBANO	108-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	248,834	248,834	248,834	248,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	FISM-00062/2012
139251	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. CRISTOBAL ORBEGON SECTOR III)	116-VILAFLORES	CRISTOBAL ORBEGON	URBANO	108-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	429,287	429,287	429,287	429,287	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	FISM-00045/2012
139252	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. CRISTOBAL ORBEGON SECTOR V)	116-VILAFLORES	CRISTOBAL ORBEGON	URBANO	108-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	249,917	249,917	249,917	249,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	455.00	455.00	100.0%	FISM-00048/2012
139253	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. CUAUHTEMOC SECTOR III)	116-VILAFLORES	CUAUHTEMOC	URBANO	108-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	210,623	210,623	210,623	210,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	432.00	432.00	100.0%	FISM-00059/2012
139254	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. EL PORTILLO)	116-VILAFLORES	EL PORTILLO	RURAL	108-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	196,794	196,794	196,794	196,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	355.00	355.00	100.0%	FISM-00066/2012
139255	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. GUADALUPE VICTORIA SECTOR II)	116-VILAFLORES	GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS)	URBANO	108-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	237,392	237,392	237,392	237,392	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%	FISM-00040/2012
139256	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. HERMENEGILDO GALEANA)	116-VILAFLORES	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	108-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	308,789	308,789	308,789	308,789	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	FISM-00051/2012
139257	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. JERUSALEN)	116-VILAFLORES	JERUSALEN	RURAL	108-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	145,889	145,889	145,889	145,889	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	256.40	256.40	100.0%	FISM-00046/2012
139258	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. SAN MARCOS)	116-VILAFLORES	SAN MARCOS	RURAL	108-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	181,860	181,860	181,860	181,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	264.00	264.00	100.0%	FISM-00061/2012
139259	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. TRES PICOS)	116-VILAFLORES	TRES PICOS	RURAL	108-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	283,643	283,643	283,643	283,643	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	546.00	546.00	100.0%	FISM-000179/2012
139260	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. URSULO GALVAN)	116-VILAFLORES	URSULO GALVAN	RURAL	108-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	544,118	544,118	544,118	544,118	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	997.50	997.50	100.0%	FISM-00060/2012
139261	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (EJ. VILAHIDALGO SECTOR II)	116-VILAFLORES	VILA HIDALGO	RURAL	108-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILAFLORES	248,387	248,387	248,387	248,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS				

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	Generados					Ejercidos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
139254	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (FRACCIONAMIENTO MAGISTERIA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	390,658	390,658	390,658	390,658	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	837.80	837.80	100.0%	FISM-000168/2012
139265	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	176,185	176,185	176,185	176,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	322.75	322.75	100.0%	FISM-000374/2012
139266	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR I)	116-VILLAFLORES	CUAUHTEMOC	URBANO	108-03-0146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	423,814	423,814	423,814	423,814	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	FISM-000537/2012
139267	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR I)	116-VILLAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	423,761	423,761	423,761	423,761	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	856.00	856.00	100.0%	FISM-000462/2012
139268	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR II)	116-VILLAFLORES	CUAUHTEMOC	URBANO	108-03-0091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	256,829	256,829	256,829	256,829	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%	FISM-000294/2012
139269	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR II)	116-VILLAFLORES	NUEUVO MEXICO	URBANO	108-03-0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	196,481	196,481	196,481	196,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	374.71	374.71	100.0%	FISM-000372/2012
139270	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR III)	116-VILLAFLORES	NUEUVO MEXICO	URBANO	108-03-0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	204,689	204,689	204,689	204,689	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	390.00	390.00	100.0%	FISM-000369/2012
139271	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR IV)	116-VILLAFLORES	CRISTÓBAL ORBEGÓN	URBANO	108-03-0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	210,392	210,392	210,392	210,392	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	424.00	424.00	100.0%	FISM-000370/2012
139272	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR IV)	116-VILLAFLORES	CUAUHTEMOC	URBANO	108-03-0162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	256,097	256,097	256,097	256,097	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	528.00	528.00	100.0%	FISM-000571/2012
139273	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR IV)	116-VILLAFLORES	NUEUVO MEXICO	URBANO	108-03-0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	201,160	201,160	201,160	201,160	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	371.25	371.25	100.0%	FISM-000368/2012
139274	PAVIMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO 30 SEPTIEMBRE)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	323,820	323,820	323,820	323,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	678.40	678.40	100.0%	FISM-00065/2012
139275	REHABILITACIÓN DE CALLES (FRACC. NAMBYGÜJA II)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	175,807	175,807	175,807	175,807	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,521.60	2,521.60	100.0%	FISM-000187/2012
139315	CONSTRUCCION DE GRADAS	118-ZINACANTÁN	PIÑAR SALINAS	RURAL	111-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	139,718	139,718	139,718	139,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.67	36.67	100.0%	
139359	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO	118-ZINACANTÁN	GUADALUPE SHUCUN	RURAL	111-03-0107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	525,117	525,117	525,117	157,535	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	620.00	100.0%	
139320	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	118-ZINACANTÁN	PIÑAR SALINAS	RURAL	111-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%	
132958	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	118-ZINACANTÁN	BOCHOBO ALTO	RURAL	111-03-0112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,186,860	2,186,860	2,186,860	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,525.00	0.00	0.0%	
139121	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	118-ZINACANTÁN	PATOSIL	RURAL	111-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	228,096	228,096	228,096	227,505	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	910.00	100.0%	
139122	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	118-ZINACANTÁN	SHUUVU	RURAL	111-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	146,487	146,487	146,487	146,487	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	460.00	460.00	100.0%	
139123	PAVIMENTACION EN ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO (JEHECHENTIC II)	118-ZINACANTÁN	JECH CHENTIC	RURAL	111-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	350,000	349,462	99.8%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,400.00	1,400.00	100.0%	
139324	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	118-ZINACANTÁN	PATOSIL	RURAL	111-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	228,096	228,096	228,096	227,505	99.7%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	910.00	910.00	100.0%	
140475	PAVIMENTACION DE CALLE	122-MEZCALAPA	RAUDALES MALPASO	URBANO	122-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	95,481	95,481	95,481	95,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.00	190.00	100.0%	
140177	PAVIMENTACION DE CALLES	122-MEZCALAPA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILOMETRO 54	RURAL	122-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	350,007	350,007	350,007	350,007	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	672.50	672.50	100.0%	
140147	PAVIMENTACION DE CALLES	122-MEZCALAPA	EL PROGRESO (CHINTUL)	RURAL	122-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	837.50	837.50	100.0%	
140070	PAVIMENTACION DE CALLES	122-MEZCALAPA	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	122-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	350,009	350,009	350,009	350,009	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	634.00	634.00	100.0%	
140724	PAVIMENTACION DE CALLES	122-MEZCALAPA	RAUDALES MALPASO	URBANO	122-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	292,267	292,267	292,267	292,266	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	500.00	500.00	100.0%	
140559	PAVIMENTACION DE CALLES	122-MEZCALAPA	RAUDALES MALPASO	URBANO	122-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	202,026	202,026	202,026	202,026	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	318.74	318.74	100.0%	
140653	PAVIMENTACION DE CALLES	122-MEZCALAPA	ROMULO CALZADA (LA HERRADURA)	RURAL	122-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	526,378	526,378	526,378	526,378	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	950.00	950.00	100.0%	
140347	REVESTIMIENTO DE CALLE	122-MEZCALAPA	SAN MARCOS	RURAL	122-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	87,841	87,841	87,841	87,841	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	SE CONSIDERAN LOS METROS CUADRADOS, TODA VEZ QUE EN LA BASE DE DATOS NO APARECEN LOS METROS LINEALES
140372	REVESTIMIENTO DE CALLES	122-MEZCALAPA	EL PROGRESO (CHINTUL)	RURAL	122-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	150,097	150,097	150,097	150,097	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	265.43	265.43	100.0%	
	AMPLIACION																					
106116	AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (OBRA EXTERIOR E INTERIOR) BARRIO LA CUEVA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	81	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	499,987	499,987	499,987	499,987	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METRO, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. 54/SOP/REG/COPI/CFM/001.655/2012, BENEFICIANDO A 412 PERSONAS
126919	PAVIMENTACION DE CALLE (CHORRITO) AMPLIACION (BARRIO NUUVUO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-046-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	653,720	653,720	653,720	653,720	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,215.00	1,215.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
126997	PAVIMENTACION DE CALLES (GUADALUPE VICTORIA) AMPLIACION (BARRIO CENTRO YAXNICH)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-048-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	1,453,432	1,453,432	1,453,432	1,453,432	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680.00	1,680.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
132840	PERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	47-JITOTUL	EL ROSARIO	RURAL	047030077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS	300.00	300.00	100.0%	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 300 ML DE 4 METROS DE ANCHO
13127	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE 1122.30 METROS LINEALES DE CALLE Y AVENIDAS.	58-MARAVILLA TENEJAPA	PLAN SANTO DOMINGO	RURAL	FISM 00072/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,500,289	1,500,289	1,500,289	1,500,289	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	
13128	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES, DE LAS CALLES NO. 1 A LA CALLE NO. 8 Y DE LA AVENIDA NO. 1 A LA AVENIDA NO. 8	58-MARAVILLA TENEJAPA	PLAN DE RÍO AZUL	RURAL	FISM 00074/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,651,031	1,651,031	1,651,031	1,651,031	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	
150451	PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO T'AKI CON CONCRETO HIDRAULICO	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	997,479	997,479	997,479	997,479	100.0%	0	0	METROS	280.00	280.00	100.0%	
9469	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	SAN MARCOS	RURAL	094-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	474,176	474,176	474,176	474,176	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	951.60	951.60	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
9056	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA	103 TEOPISCA	FLORES MAGON	RURAL	094 03 0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	534,277	534,277	534,277	534,276	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,204.16	1,204.16	100.0%	
41115	AMPLIACION DE LOSETA DE CONCRETO HIDRAULICO Y CUNETAS	109-TUXTLA CHICO	EL ENCANTO	RURAL	30013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	420,239	420,239	420,239	420,239	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	342.40	342.40	100.0%	
40973	CONTINUACION DE EMPEDRADO MIXTO DISPERSO, TRAMO DEL RIO ACHAPA Y RIO NARANJO	109-TUXTLA CHICO	OMOHA	RURAL	30005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	787,515	787,515	787,515	787,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	
19803	MEJORAMIENTO REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA LOS AMATES, CON MATERIAL MEJORADO	1-ACACUYAGUA	LOS AMATES	RURAL	31069300136100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	682,483	682,483	682,483	682,483	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,423.00	1,423.00	100.0%	
107528	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA MUNICIPAL (AV. INSURGENTES ENTRE BOULEVARD Y LA CALLE ROBERTO ALBORN GULLEN)	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	3,973,963	3,973,963	3,973,963	3,973,963	100.0%	0	0	METRO LINEAL	440.00	440.00	100.0%	
107457	REHABILITACION DE CALLES, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE (2DA. ETAPA) AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE 1	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	FLOR DE CACAO	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	650,024	650,024	650,024	650,024	100.0%	0	0	METRO LINEAL	697.00	697.00	100.0%	
107520	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS (AV. TABASCO, CALLE EMILIO ZAPATA, AV. VERACRUZ, CALLE ERNESTO ZEDILLO)	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	581,276	581,276	581,276	581,276	100.0%	0	0	METRO LINEAL	13,000.00	13,000.00	100.0%	
107477	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS (AVENIDA 3)	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	NUOVO CHIHUAHUA	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	600,035	600,035	600,035	600,035	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8,500.00	8,500.00	100.0%	
107472	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS (CALLE 1 - 2 Y 3)	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	NUOVO VERACRUZ	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	686,557	686,557	686,557	686,557	100.0%	0	0	METRO LINEAL	9,311.00	9,311.00	100.0%	
107500	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS (CALLE 1 - 2 Y 3)	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENITO JUAREZ	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	647,174	647,174	647,174	647,174	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,000.00	2,000.00	100.0%	
160072	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE PANAMA ENTRE 9A. Y 10A. AV. PTE. SUR) PRACCIONAMIENTO LATINOAMERICANA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	599,433	599,433	599,433	599,433	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	770.00	770.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDRPF/FSM-0001/06/2012, BENEFICIANDO A 88 PERSONAS
106043	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, PRACCIONAMIENTO EL CEDRO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	165,654	165,654	165,654	165,654	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	330.00	330.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDRPF/FSM-0001/06/2012, BENEFICIANDO A 56 PERSONAS
105859	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIVADA DE LA 4A AV. OTE. NTE. ENTRE 4A Y 5A CALLE NORTE OTE.) BARRIO LA FLA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	165,485	165,485	165,485	165,485	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	245.98	245.98	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDRPF/FSM-0001/05/27/2012, BENEFICIANDO A 54 PERSONAS
106091	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	76	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,282,046	1,282,046	1,282,046	1,282,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,047.80	3,047.80	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDRPF/FSM-0001/06/2012, BENEFICIANDO A 1,085 PERSONAS
191491	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO BOSQUES DE COMITAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	73	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	652,183	652,183	652,183	652,183	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,755.00	1,755.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDRPF/FSM-0001/06/2012, BENEFICIANDO A 553 PERSONAS
106067	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CALZADA DEL PANTON	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	579,010	579,010	579,010	579,010	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,568.00	1,568.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDRPF/FSM-0001/06/2012, BENEFICIANDO A 490 PERSONAS, (POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE PROYECTO SE CONSIDERO EL 70, DEBIENDO SE EL 170)
106076	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA CUEVA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	72	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,607,682	1,607,682	1,607,682	1,607,682	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,386.50	3,386.50	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDRPF/FSM-0001/06/27/2012, BENEFICIANDO A 1,359 PERSONAS
191476	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN ANTONIO EL CEDRO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	80	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	129,364	129,364	129,364	129,364	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	306.00	306.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDRPF/FSM-0001/06/2012, BENEFICIANDO A 110 PERSONAS
106105	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN MIGUEL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	79	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	162,950	162,950	162,950	162,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	385.00	385.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDRPF/FSM-0001/06/3/2012, BENEFICIANDO A 139 PERSONAS
191455	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN VICENTE BUENA VISTA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	71	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	646,402	646,402	646,402	646,402	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,583.90	1,583.90	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDRPF/FSM-0001/04/6/2012, BENEFICIANDO A 549 PERSONAS
106058	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,029,347	1,029,347	1,029,347	1,029,347	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,746.60	2,746.60	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDRPF/FSM-0001/04/4/2012, BENEFICIANDO A 870 PERSONAS, (POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE PROYECTO SE CONSIDERO EL 69, DEBIENDO SE EL 109)
177410	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD) (2A. ETAPA) EDO FRANCISCO SARABIA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRANCISCO SARABIA	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	1,527,594	1,527,594	1,527,594	1,527,594	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	3,000.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDRPF/FSM-000203/2012, BENEFICIANDO A 400 PERSONAS
129545	REVESTIMIENTO DE CALLES EN ZONA CENTRO Y PERIFERIA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	ABELARDO L. RODRIGUEZ	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	258,759	258,759	258,759	223,463	86.4%	0	0	METRO LINEAL	2,000.00	2,000.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPE/DGP/CDRPF/FSM-0001/05/2012, BENEFICIANDO A 569 PERSONAS, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$35,295.89)

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
127567	REVESTIMIENTO DE CALLES EN ZONA CENTRO Y PERIFERIA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	ARTURO ALBORDES	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	119,413	119,413	119,413	113,191	94.8%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0095/15/2012 BENEFICIANDO A 92 PERSONAS, (POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL TERCER TRIMESTRE SE CAPTURÓ LA CANTIDAD DE \$116,000.00 COMO EJERCIDO, SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA \$113,191.00 Y QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$6,222.07)
133554	REVESTIMIENTO DE CALLES EN ZONA CENTRO Y PERIFERIA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	PAMALA	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	137,976	137,976	137,976	91,390	66.2%	0	0	METRO LINEAL	2,000.00	2,000.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0095/15/2012 BENEFICIANDO A 311 PERSONAS, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$46,586.70)
147272	REVESTIMIENTO DE CALLES EN ZONA CENTRO Y PERIFERIA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN SIDRO TINALAJ	RURAL	66	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	59,529	59,529	59,529	51,427	86.4%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0091/27/2012 BENEFICIANDO A 382 PERSONAS, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$8,105.70)
147635	REVESTIMIENTO DE CALLES EN ZONA CENTRO Y PERIFERIA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	YALTI TRES LAGUNAS	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	88,472	88,472	88,472	88,472	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0095/17/2012 BENEFICIANDO A 546 PERSONAS
188025	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (CENTRO DE LA LOCALIDAD) 2A. ETAPA, COLONIA GUADALUPE TEPEYAC	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	50,000	50,000	50,000	47,180	94.4%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0001/13/2012 BENEFICIANDO A 350 PERSONAS (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$2,819.29)
132760	CONSTRUCCION DE ANDADORES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,586,355	1,057,572	1,057,572	1,057,572	100.0%	0	0	METROS LINEALES	412.12	385.26	93.5%	OBRA QUE QUEDA REFINDEADA
24154	PAGO DE CREDITO A BANOBRAS	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9,418,934	9,418,934	9,418,934	9,418,934	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
10422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL LIBRAMIENTO NORTE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,835,684	1,835,684	1,835,684	1,835,682	100.0%	0	0	METRO LINEAL	197.07	197.07	100.0%	
10068	PAVIMENTACION DE CALLE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	208,956	208,956	208,956	208,956	100.0%	0	0	METRO LINEAL	74.11	74.11	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA RIBERA CAHUIARE
10071	PAVIMENTACION DE CALLE	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA CUPÍ (LA MESA)	RURAL	027-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	653,451	653,451	653,451	653,451	100.0%	0	0	METRO LINEAL	309.02	309.02	100.0%	
137160	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHIAPA DE CORZO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	809,863	404,931	404,931	404,931	100.0%	0	0	METROS LINEALES	253.00	126.50	50.0%	
137103	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHIAPA DE CORZO	LAS FLECHAS	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	705,821	352,910	352,910	352,910	100.0%	0	0	METRO LINEAL	247.00	123.50	50.0%	
10930	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,059,992	1,059,992	1,059,992	1,059,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,378.86	1,378.86	100.0%	
134041	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	750,504	375,252	375,252	375,252	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	438.00	219.00	50.0%	
132867	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	998,941	499,470	499,470	499,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	287.18	143.59	50.0%	
86297	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,968,308	1,968,308	1,968,308	1,968,308	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,245.29	1,245.29	100.0%	
10076	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	CUPASMI	RURAL	027-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	593,852	593,852	593,852	593,852	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	941.00	941.00	100.0%	
10950	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	DISTRITO FEDERAL	RURAL	027-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	750,873	750,873	750,873	750,873	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,248.00	1,248.00	100.0%	
86456	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	EMILIANO ZAPATA LINO	RURAL	027-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	806,778	806,778	806,778	806,778	100.0%	0	0	METROS LINEALES	237.02	237.02	100.0%	
86152	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	LA CANDELAERIA	RURAL	027-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,278.00	1,278.00	100.0%	
10081	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA EL AMATAL	RURAL	027-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	750,504	750,504	750,504	750,504	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	438.00	438.00	100.0%	
10812	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	SAN JOSÉ MUJULAR	RURAL	027-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,368,941	1,368,941	1,368,941	1,344,167	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS	225.43	225.43	100.0%	
11804	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA	27-CHIAPA DE CORZO	EL OCOTE	RURAL	027-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	398,832	398,832	398,832	398,832	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
11771	REVESTIMIENTO DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	359,358	359,358	359,358	359,358	100.0%	0	0	METRO LINEAL	840.00	840.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA JORGE ORTIZO
11426	REVESTIMIENTO DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	359,358	359,358	359,358	359,358	100.0%	0	0	METRO LINEAL	840.00	840.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA RIBERA CAHUIARE
11718	REVESTIMIENTO DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	SANTO DOMINGO	RURAL	027-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	359,358	359,358	359,358	359,358	100.0%	0	0	METRO LINEAL	840.00	840.00	100.0%	
87600	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	YALCO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	790,801	769,889	769,889	769,889	100.0%	0	0	METROS LINEALES	274.00	274.00	100.0%	
82688	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	143.27	143.27	100.0%	
58963	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	430.00	430.00	100.0%	
87348	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	NUÉVO HUXTÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	219,258	219,258	219,258	219,258	100.0%	0	0	METROS LINEALES	44.15	44.15	100.0%	
85349	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	EL PARAISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	323.97	323.97	100.0%	
85349	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	EL PARAISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,250.00	2,250.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
53525	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADRERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3.30	3.30	100.0%	
53598	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,366.39	1,366.39	100.0%	
82575	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	LOMANTAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	999,993	999,993	999,993	999,993	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,468.00	1,468.00	100.0%	
55098	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUÉVO POZA RICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,222.00	2,222.00	100.0%	
54444	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSÉ LAS PALMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	999,999	999,999	999,999	999,999	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,614.56	4,614.56	100.0%	
80991	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA SONORA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
67244	REHABILITACION DE CUBICULOS Y ACCESOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	E45E08-0058-6200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	151,400	151,400	151,400	151,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES REHABILITACION DE CUBICULOS Y ACCESOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LO QUE RESPECTA AL RUBRO DEL GASTO NO SE ENCONTRÓ PARA ESTA OBRA SEGUN EL OFICIO DE REGISTRO ES ESPACIO PUBLICOS DESTINADOS A COMBATIR LA POBREZA VULNERABILIDAD REZAGO Y MARGINACION Y NO ENCONTRANDO OTRO MAS QUEDA COMO CALLES. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
58385	REMODELACION DE JARDINES VECINALES	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	E45E08-00-00416100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	461,382	461,382	461,382	461,382	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
66907	REVESTIMIENTO DE 2000 ML DE CALLES	56-LA TRINITARIA	EL ALTO	RURAL	E45E01-00-00366200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	301,732	301,732	301,732	301,732	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,000.00	2,000.00	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO EL ALTO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
66455	REVESTIMIENTO DE 3.06 KMS DE CALLES	56-LA TRINITARIA	LOS PINOS	RURAL	E45E07-00-00236100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,066,161	1,066,161	1,066,161	1,066,161	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.06	3.06	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
57712	REVESTIMIENTO DE CALLES(BARRIO CANDELAIRA)	59-MARQUELES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELES DE COMILLAS	1,172,949	1,172,949	1,172,949	1,172,949	100.0%	0	0	METRO LINEAL	66,258.00	66,258.00	100.0%	
36168	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EMILIANO ZAPATA SAN SEBASTIAN JAHUACA, TRAMO PRINCIPAL DEL 0+000 AL KM 2+297 Y RAMAL DEL KM 0+000 AL 0+566, UBICADO EN LA	67-OCOSINGO	SAN SEBASTIÁN JAHUACA	RURAL	059-03-415	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	3,102,893	3,102,893	3,102,893	1,551,446	50.0%	160	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
188268	PAV. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-098/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,169,009	1,169,009	1,169,009	584,504	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
17001	PAVIMENTACION DE ACCESO CON ASFALTO A LA UTS	67-OCOSINGO	SAN JAVIER	RURAL	MOC-FISM-073/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,626,764	1,626,764	1,626,764	813,382	50.0%	0	0	METROS LINEALES	192.50	192.50	100.0%	
37164	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ROTONDA SUR (LACANDON).	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	059-03-0109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,503,486	2,503,486	2,503,486	1,534,777	61.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,287.13	1,287.13	100.0%	
182345	PAVIMENTACION DE CALLEC CON CONCRETO HIDRAULICO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,981,547	2,981,547	2,981,547	1,490,773	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
128878	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ( S.2, AV. CENTRAL)	67-OCOSINGO	LOS PINOS	RURAL	MOC-FISM-112/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
14618	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE (URBODICCION)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	059-03-0419	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	620,851	620,851	620,851	310,425	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	816.00	0.00	0.0%	
50453	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	059-03-296	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,608,061	2,608,061	2,608,061	2,075,177	79.6%	0	0	METROS CUADRADOS	3,162.00	2,529.60	80.0%	
172547	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-043/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	3,473,416	3,473,416	3,473,416	2,857,556	82.3%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
120152	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-226/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	751,035	751,035	751,035	375,517	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
50538	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO AL RASTRO MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	059-03-420	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,594,560	1,594,560	1,594,560	797,280	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120.00	1,120.00	100.0%	
120608	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO MORELOS	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-234/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,859,152	1,859,152	1,859,152	929,576	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
36235	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (C. RIO PERLAS Y AV. ORQUIDEAS)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	059-03-0218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,286,789	1,286,789	1,286,789	643,394	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	643,394.82	0.00	0.0%	
151902	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ, RESURDO DOMINGUEZ BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE CENTRAL.	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-047/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,666,364	2,666,364	2,666,364	2,145,841	80.5%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
142931	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE (3RA. ORIENTE NORTE)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-108/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	582,846	582,846	582,846	284,617	48.8%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
120501	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON S/N BARRIO GUADALUPE	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-224/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	994,030	994,030	994,030	497,015	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
128813	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CENTRAL FUOR DE CACAGO IRA, SECCION, 1RA. AV. SUR FUOR DE CACAGO Y 2DA. FTE. FUOR DE CACAGO	67-OCOSINGO	PALESTINA	RURAL	MOC-FISM-184/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,803,262	2,803,262	2,803,262	1,401,631	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
15400	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MERIDA Y CALLE CAMPECHE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	059-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,797,209	1,797,209	1,797,209	898,604	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,080.00	0.00	0.0%	
184393	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES BENITO JUAREZ, IGNACIO ALLENDE Y MIGUEL HIDALGO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,802,180	2,802,180	2,802,180	1,919,920	68.5%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
178618	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (3A AV SUR PONIENTE)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-174/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,034,300	1,034,300	1,034,300	517,150	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
112037	REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES	67-OCOSINGO	NUÉVO FRANCISCO LEÓN	RURAL	MOC-FISM-216/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,000,262	1,000,262	1,000,262	500,131	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
173273	REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES	67-OCOSINGO	TENANGO	URBANO	MOC-FISM-1156/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,129,469	2,129,469	2,129,469	1,996,053	93.7%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
15028	PAGO DE CREDITO A BANOBRAS	69-0C0ZCOAUHTLA DE ESPINOSA	0C0ZCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0046	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 0C0ZCOAUHTLA	15,041,608	15,041,608	15,041,608	15,041,608	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA DE OBLIGACIONES FINANCIERAS ACCION 1 OBRA: PAGO DE CREDITO A BANOBRAS CONSISTENTE EN EL PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 022/2011, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2011 CON BASE EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y PAGO DE INTERESES ENUNCIADAS EN EL ANEXO A DEL CONTRATO EN MENCIÓN. EXISTE UNA APORTACION DE OTROS POR LA CANTIDAD DE \$546,880.00
11776	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BA. PASEO LAS FLORES	69-0C0ZCOAUHTLA DE ESPINOSA	0C0ZCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 0C0ZCOAUHTLA	546,880	546,880	546,880	546,880	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,719.64	1,719.64	100.0%	
11414	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA INDEPENDENCIA LAS PILAS	69-0C0ZCOAUHTLA DE ESPINOSA	0C0ZCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 0C0ZCOAUHTLA	1,146,460	1,146,460	1,146,460	1,146,460	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,215.69	2,215.69	100.0%	
13247	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL BA. CENTRO	69-0C0ZCOAUHTLA DE ESPINOSA	0C0ZCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 0C0ZCOAUHTLA	422,270	422,270	422,270	422,270	100.0%	0	0	METRO LINEAL	579.70	579.70	100.0%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA REPARACION DE 579.70 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO
14114	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL BA. CHUCAMAY	69-0C0ZCOAUHTLA DE ESPINOSA	0C0ZCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 0C0ZCOAUHTLA	106,079	106,079	106,079	106,079	100.0%	0	0	METRO LINEAL	254.90	254.90	100.0%	
14108	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL CALLEJON PANTEON	69-0C0ZCOAUHTLA DE ESPINOSA	0C0ZCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 0C0ZCOAUHTLA	90,299	90,299	90,299	90,299	100.0%	0	0	METRO LINEAL	552.30	552.30	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$33,781
14093	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CALLE ELECTRON	69-0C0ZCOAUHTLA DE ESPINOSA	0C0ZCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 0C0ZCOAUHTLA	295,884	295,884	295,884	295,884	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	
13564	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. PRIMAVEERA (CAB MUNICIPAL)	69-0C0ZCOAUHTLA DE ESPINOSA	0C0ZCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 0C0ZCOAUHTLA	91,006	91,006	91,006	91,006	100.0%	0	0	METRO LINEAL	502.60	502.60	100.0%	CONSISTENTE EN EL REVESTIMIENTO DE 502.6 M L DE CALLE CON MATERIAL MEJORADO
140403	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	007/91/FOM-0102/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	1,364,840	1,364,840	1,364,840	1,364,840	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,365.00	1,365.00	100.0%	
35134	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (A,B,C,D,E,F), CON OBRAS DE DRENAJE	82-SALTO DE AGUA	DOS RIOS	RURAL	SE03XIV070236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	465,485	465,485	465,485	465,485	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	906.20	906.20	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012.
126552	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA	90-SIMODIVEL	SIMODIVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMODIVEL	4,026,084	4,026,084	4,026,084	4,026,084	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,195.00	5,195.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
121217	PAVIMENTACION DE LA SA CALLE BENTO JUAREZ ENTRE 9A FRANCISCO I MADERO Y PLANTEL COBACHO 046	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	083-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,150,946	3,150,946	3,150,946	3,150,946	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
95510	BACHEO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS	93-SOLOSUCHAPA	SOLOSUCHAPA	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHAPA CHIS	220,349	220,349	220,349	220,349	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	349.52	349.52	100.0%	BACHEO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHAPA
9171	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	VISTAHERMOSA	RURAL	094-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	603,912	603,912	603,912	603,912	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,366.25	1,366.25	100.0%	
9234	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA	103-TEOPISCA	DAMASCO	RURAL	094-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	554,836	554,836	554,836	554,836	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,152.94	1,152.94	100.0%	
13886	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A AV. PTE (BARRIO CENTRO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	101,237	101,237	101,237	101,236	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	49.01	49.01	100.0%	
8529	PAVIMENTACION DE CALLE INMINUDINACION CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA	103-TEOPISCA	BELÉN LLUVIA DE GRACIA	RURAL	094-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	722,981	722,981	722,981	722,981	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,585.25	1,585.25	100.0%	
13597	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL RASTRO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	573,928	573,928	573,928	573,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,602.57	1,602.57	100.0%	
13547	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO RAMANA)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	289,188	289,188	289,188	289,188	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	820.20	820.20	100.0%	
86049	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	BENTO JUAREZ	RURAL	0088/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MAGISTERIAL	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	0105/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	357,478	357,478	357,478	357,478	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	357.50	357.50	100.0%	
149115	REVESTIMIENTO DE 3,500 M.L. DE CALLES, AVENIDAS Y OBRAS DE DRENAJE	111-TZIMOL	OCHUJUB	RURAL	SE0603030046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	905,536	905,536	905,536	905,536	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,500.00	3,500.00	100.0%	EL MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO ES \$905,536.47
17124	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA CENTRAL, DESDE LA PRIMERA CALLE 5/N HASTA LA TERCERA CALLE 5/N), EROD LAZARD CARDENAS	114-VILLA COMALTITÁN	LÁZARD CARDENAS	RURAL	EASE070010072012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	841,663	841,663	841,663	841,663	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,684.68	1,684.68	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
115864	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE FERROCARRIL ORIENTE ENTRE 4A Y 5A AVENIDA SUR) CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPANO)	114-VILLA COMALTITÁN	VILLA COMALTITÁN	URBANO	EASE070010272012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	406,703	406,703	406,703	406,703	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	633.64	633.64	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
161295	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE 4A. ORIENTE ENTRE 10A. SUR Y CALLEJÓN 5/N), CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPANO)	114-VILLA COMALTITÁN	VILLA COMALTITÁN	URBANO	EASE070010152012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	808,320	808,320	808,320	808,320	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,650.40	1,650.40	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA Y OPERANDO EFICIENTEMENTE
117210	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (6A. CALLE PONIENTE ENTRE 3A. Y 5A. AVENIDA SUR), CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN ISIDRO)	114-VILLA COMALTITÁN	VILLA COMALTITÁN	URBANO	EASE070010172012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	603,664	603,664	603,664	603,664	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	924.00	924.00	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
114446	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO; 1A. AVENIDA SUR ENTRE 6A. Y 10A. CALLE PONIENTE, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN ISIDRO)	114-VILLA COMALTITÁN	VILLA COMALTITÁN	URBANO	EASE070010062012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,099,544	1,099,544	1,099,544	1,099,544	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,694.00	1,694.00	100.0%	RECURSO FISM 2012, PROYECTO TERMINADO, FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
115086	PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO (5A. CALLE PONIENTE ENTRE 1A. AVENIDA NORTE Y 800 CALACA), CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA LUCIA)	114-VILLA COMALTITÁN	VILLA COMALTITÁN	URBANO	EASE070010213012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	455,062	455,062	455,062	455,062	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	544.90	544.90	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
117287	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INMINUDINADAS), EROD UNION COSTA RICA	114-VILLA COMALTITÁN	UNION COSTA RICA	RURAL	EASE070010152012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,261,085	1,261,085	1,261,085	1,261,085	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,440.00	1,440.00	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
117417	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (CALLES INMINUDINADAS), CABECERA MUNICIPAL (FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO)	114-VILLA COMALTITÁN	VILLA COMALTITÁN	URBANO	EASE070030082012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,307,569	1,307,569	1,307,569	1,307,569	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,787.51	2,787.51	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								Generados
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
114554	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO, EIDO ALTAMIRA UNO	114-VILLA COMALTIHLÁN	ALTAMIRA UNO	RURAL	64560700302012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	333,526	333,526	333,526	333,526	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	700.00	700.00	100.0%	RECURSO FSM 2012. OBRA TERMINADA, FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FSM 2012 POR UN IMPORTE DE \$333,526.23 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS POR UN IMPORTE DE \$17,058.47, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$350,584.70
114579	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA DÉCIMA CALLE POMIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y PRIMERA AVENIDA SUR, CABEERA MUNICIPAL, BARRIO SAN ISIDRO	114-VILLA COMALTIHLÁN	VILLA COMALTIHLÁN	URBANO	645607001010212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	597,601	597,601	597,601	597,601	100.0%	0	0	METRO CUADRADOS	1,016.40	1,016.40	100.0%	RECURSO FSM 2012. OBRA TERMINADA, FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
172566	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (BARRIO ETA) CALZADA AL DIF	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	000967	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZDO CHAPAS	1,178,897	1,178,897	1,178,897	353,669	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,654.20	796.25	30.0%	
175403	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (ZONA NORTE ENTRE 1RA. PONIENTE Y 3RA. ORIENTE)	115-VILLA CORZO	REVOLUCIÓN MEXICANA	URBANO	0145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZDO CHAPAS	1,998,884	1,998,884	1,998,884	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,835.00	0.00	0.0%	AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO
182809	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (7A. AVENIDA NORTE ENTRE 4A. Y 5A. ORIENTE, 6A. AVENIDA NORTE ENTRE 3A. Y 5A. NORTE)	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	0151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZDO CHAPAS	1,103,105	1,103,105	1,103,105	330,931	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,364.00	709.20	30.0%	
178467	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (BARRIO CENTRO) AVENIDA CENTRAL ENTRE 2A. Y 3A. ORIENTE	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZDO CHAPAS	287,670	287,670	287,670	86,301	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	456.67	137.00	30.0%	
150741	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL (ZONA ETAPA) (POBLADO VILAFLORES)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	328,220	328,220	328,220	328,220	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FSM-00086/2012. REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL (ZONA ETAPA) (POBLADO VILAFLORES)
150742	REHABILITACIÓN DE PANTÉON EJIDAL (EJ. JESUS MARIA GARZA)	116-VILAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE PANTÉON EJIDAL (EJ. JESUS MARIA GARZA)
150743	REHABILITACIÓN DE PARQUE (VILAFLORES (FRACCIONAMIENTO LAS FLORES II))	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	290,776	290,776	290,776	290,776	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FSM-00047/2012. REHABILITACIÓN DE PARQUE (VILAFLORES (FRACCIONAMIENTO LAS FLORES II))
150744	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL (POBLADO VILAFLORES)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	1,764,010	1,764,010	1,764,010	1,764,010	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL (POBLADO VILAFLORES)
150745	REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL (EJ. UNION Y PROGRESO)	116-VILAFLORES	UNION Y PROGRESO	RURAL	108-03-0157	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	509,868	509,868	509,868	509,868	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL (EJ. UNION Y PROGRESO)
150746	REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO 2A. ETAPA (FRACC. NUEVO MILENIO)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	57,748	57,748	57,748	57,748	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FSM-00086/2012. REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO 2A. ETAPA (FRACC. NUEVO MILENIO)
150747	REMODELACIÓN DE MERCADO PÚBLICO SANTA CATARINA (POBLADO VILAFLORES)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	499,749	499,749	499,749	499,749	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REMODELACIÓN DE MERCADO PÚBLICO SANTA CATARINA (POBLADO VILAFLORES)
139656	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	122-MEZCALAPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	122-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	501,465	501,465	501,465	501,465	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	875.00	875.00	100.0%	
139777	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	122-MEZCALAPA	RAUDALES MALPASO	URBANO	122-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	296,035	296,035	296,035	296,035	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	470.00	470.00	100.0%	
	MANUTENIMIENTO																					
146781	MANUTENIMIENTO DE CALLES	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN	52,904	52,904	52,904	52,904	100.0%	0	0	METROS	20.00	20.00	100.0%	NOTA: NO SE CAPTURAN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL
108125	REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	13-BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS	BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS	URBANO	114-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	347,281	347,281	347,281	347,281	100.0%	0	0	METROS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
125303	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2012 (REHAB. DE CALLES)	16-CACAHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	159,987	159,987	159,987	159,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	908.99	908.99	100.0%	VARIOS TRAMOS, CABEERA MUNICIPAL. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACIÓN DEL FSM 2012
181302	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO (CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD) RANCHERA SANTO DOMINGO LAS GRANADAS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SANTO DOMINGO LAS GRANADAS	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN	1,784,733	1,784,733	1,784,733	1,784,733	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,900.00	3,900.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDR/F/ISA-000114/2012 BENEFICIANDO A 400 PERSONAS
174656	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO (CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD) EIDO LA FLORESTA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN	2,000,024	2,000,024	2,000,024	2,000,024	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,468.00	3,468.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDR/F/ISA-000202/2012 BENEFICIANDO A 400 PERSONAS
106017	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO A LA COMUNIDAD) RANCHERA LOS RIEGOS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	LDS RIEGOS	RURAL	163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	63,566	63,566	63,566	63,405	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	100.80	100.80	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDR/F/ISA-000112/2012. BENEFICIANDO A 1,740 PERSONAS
194259	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE PRIVADA LA PILETA ENTRE 8A CALLE SUR PTE. Y 2A AV. PTE SUR) BARRIO LA PILETA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	114,845	114,845	114,845	113,082	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDR/F/ISA-000109/5/2012. BENEFICIANDO A 200 PERSONAS (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL \$1,762.88)
105839	REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	300,000	300,000	300,000	299,923	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	550.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDR/F/ISA-00064/2012. BENEFICIANDO A 141,013 PERSONAS
153284	REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS), COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	82	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	700,000	700,000	700,000	699,813	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPE/DGP/CDR/F/ISA-00064/2012. BENEFICIANDO A 141,013 PERSONAS, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$186.32)

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
105849	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE) FRACCIONAMIENTO LOS PORTALES	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	100,069	100,069	100,069	100,069	100.0%	0	0	METROS	417.50	417.50	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPP/VE/DGP/CDR/FSM-001,059/2012, BENEFICIANDO A 100 PERSONAS
168951	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (CALLE BELSARIO DOMÍNGUEZ ENTRE C. ARAZOLA Y JOSÉ VASCONCELOS) FRACCIONAMIENTO VALLE BALUN CANAN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	45,770	45,770	45,770	0	0.0%	0	0	METROS	200.00	160.00	80.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPP/VE/DGP/CDR/FSM-001,661/2012, BENEFICIANDO A 400 PERSONAS, (OBRA REFERENCIADA)
168985	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (CALLES VARRAS, BARRIO LOS SABINOS 2A, SECCION	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	215,000	215,000	215,000	152,255	70.8%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPP/VE/DGP/CDR/FSM-001,099/2012, BENEFICIANDO A 350 PERSONAS, (OBRA REFERENCIADA CON UN MONTE DE \$62,004.89)
155163	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE) COLONIA CHICHIMA BRASILITO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	91	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	97,046	97,046	97,046	97,046	100.0%	0	0	METROS	260.00	260.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPP/VE/DGP/CDR/FSM-001,668/2012, BENEFICIANDO A 120 PERSONAS
153679	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (ZONA RURAL), COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	83	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	88,006	88,006	88,006	85,956	97.7%	0	0	METROS	347.14	347.14	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPP/VE/DGP/CDR/FSM-000,026/2012, BENEFICIANDO A 510 PERSONAS, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$2,050.88)
154250	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (ZONA URBANA), COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	85	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	73,557	73,557	73,557	64,148	87.2%	0	0	METROS	377.13	377.13	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPP/VE/DGP/CDR/FSM-000,028/2012, BENEFICIANDO A 150 PERSONAS, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$9,409.92)
105809	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BA CALLE NORTE OTE, ENTRE 13A AV. OTE, NTE. Y URBANIZADO OTE, Y PNO. DE LA 13A AV. OTE, NTE. ENTRE 8A Y 9A CALLE NTE, OTE) BARRIO JERUSALEM	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	87	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	68,387	68,387	68,387	68,387	100.0%	0	0	METROS	283.00	283.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPP/VE/DGP/CDR/FSM-000,095/2012, BENEFICIANDO A 200 PERSONAS EN PROCESO
200111	MAINTENIMIENTO DE CALLES BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	695,035	695,035	695,035	347,518	50.0%	0	0	METROS	300.00	150.00	50.0%	
110893	CAPITAL COMPROB. FINANCIAM. BANCORRAS ERIC. 2011. CONTRAT. 30/09/2011. 257.41 MTS. DE CAMBIO DE 9.00 M DE	37-FRONTERA HIDALGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	035-03-0007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	242,913	242,913	242,913	242,913	100.0%	0	0	METROS	283.01	283.01	100.0%	
43233	CONSERVACION DE CAMINO EN TRAMO CABECERA MUNICIPAL A CARRETERA COSTERA	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	456,693	456,693	456,693	456,693	100.0%	0	0	METROS	600.00	600.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
131752	REVESTIMIENTO DE CALLES	47-JITOTOL	SAN ANTONIO LA CUMBRE	RURAL	047-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS	314.00	314.00	100.0%	REVESTIMIENTO DE 314 METROS CUADRADOS DE CALLE
57294	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METROS	1,440.00	1,440.00	100.0%	OBRA UBICADA EN EL EJIDO LA GLORIA
58182	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	OID DE AGUA (ANEXO NUEVO SAN JUAN CHANAL)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS	3,539.00	3,539.00	100.0%	
88047	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	902,530	902,530	902,530	902,530	100.0%	0	0	METROS	394.92	394.92	100.0%	OBRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DE SANTA CECILIA
58752	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	58,019	58,019	58,019	58,019	100.0%	0	0	METROS	16.69	16.69	100.0%	
59127	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	445,000	445,000	445,000	445,000	100.0%	0	0	METROS	198.00	198.00	100.0%	BARRIO DE SAN SEBASTIAN
87979	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS	311.33	311.33	100.0%	
87862	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METROS	192.00	192.00	100.0%	
59439	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	514,512	514,512	514,512	514,512	100.0%	0	0	METROS	199.00	199.00	100.0%	
54969	RECONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL CON OBRAS DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	992,223	992,223	992,223	992,223	100.0%	0	0	METROS	680.00	680.00	100.0%	
92206	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	BAJUCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	799,977	799,977	799,977	799,977	100.0%	0	0	METROS	2,321.50	2,321.50	100.0%	
68895	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	GABINO VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000	299,999	299,999	299,999	100.0%	0	0	METROS	950.00	950.00	100.0%	SE RESTA UN AHORRO PRESUPUESTAL LA CANTIDAD DE \$ 0.01 QUEDANDO EL MONTO Y LAS METAS AL 100%
85400	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	JALISCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	499,998	499,998	499,998	499,998	100.0%	0	0	METROS	1,440.00	1,440.00	100.0%	
91442	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	LA ESPERANZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	499,999	499,999	499,999	499,999	100.0%	0	0	METROS	4,599.00	4,599.00	100.0%	
53820	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SANTO TOMAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	METROS	1,400.00	1,400.00	100.0%	
91336	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMÍREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	679,999	679,999	679,999	679,999	100.0%	0	0	METROS	1,850.00	1,850.00	100.0%	
58243	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	SAN MATEO ZAPOTAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	METROS	40.00	40.00	100.0%	
52387	REVESTIMIENTO DE CALLES 2A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	GONZÁLEZ DE LEÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS	2,301.00	2,301.00	100.0%	
150049	ENMALLADO PERIMETRAL DEL BASURERO MUNICIPAL	54-LARRÁNZAR	LARRÁNZAR	URBANO	049-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	42,073	42,073	42,073	42,055	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	376.00	376.00	100.0%	
70446	REVESTIMIENTO DE 1355 ML DE CALLES	56-LA TRINITARIA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	64567-03-00916200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	273,192	273,192	273,192	273,166	100.0%	0	0	METROS	1,355.00	1,355.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISCALMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$23.60
57370	REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	5 DE MAYO	RURAL	0151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	499,255	499,255	499,255	387,360	84.3%	0	0	METROS	1,500.00	1,500.00	100.0%	DE OBRA

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
53162	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	77 PUIJAPÁN	PUENTE MARGARITAS	RURAL	069-03-042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPÁN CHIAPAS	238,098	238,098	238,098	156,403	65.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,290.00	1,290.00	100.0%	
43156	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO LAZARO CARDENAS DEL RIO BARRIO NUEVO MEXICO	77 PUIJAPÁN	PUIJAPÁN	URBANO	069-03-068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPÁN CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	87.00	87.00	100.0%	
55100	REVESTIMIENTO DE CALLES	77 PUIJAPÁN	ISLA SAN JOSÉ	RURAL	069-03-054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPÁN CHIAPAS	292,147	292,147	292,147	280,799	96.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
146631	REHABILITACION DE 99 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	81 SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DDP/SE/FISM-007/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	905,816	905,816	271,745	271,745	30.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	99.00	29.00	29.3%	
102282	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES INCLUYE 4 OBRAS DE: DRENAJE, DRENAJO DE PIEDRA CON MUELLA DE CONCRETO DE 120 ML Y UN MURO DE 19 ML DE LARGO	82 SALTO DE AGUA	CHIVALITO 3A. SECCION	RURAL	5610XK9072032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,340,734	1,340,734	1,340,734	402,220	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	520.00	520.00	100.0%	EN AVANCE FISICO ESTA AL 100% Y PENDIENTE DE FINQUITAS LA OBRA
199202	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	83 SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	118-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA REFERENDADA A 2013
116864	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN PRIM BL CUITLAHUAC CVE 07DP823982	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	078-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	10,464	10,464	10,464	10,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	38.00	38.00	100.0%	TERMINADA
116865	SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO EN VARIAS CALLES Y COLONIAS	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	900,387	900,387	900,387	899,893	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	5,160.00	5,160.00	100.0%	TERMINADA
109605	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,201,647	1,201,647	1,201,647	1,201,647	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,101.00	3,101.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
124963	MANTENIMIENTO DE BOULEVARES NORTE Y SUR	92 SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	114,094	114,094	114,094	114,094	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,086.00	2,086.00	100.0%	
116130	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO ZONA URBANA (BACHEO), 07	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	098507010308662008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3,161,556	3,161,556	3,161,556	1,403,128	44.4%	0	0	METROS CUADRADOS	17,356.80	7,636.00	44.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012
187175	REVESTIMIENTO DE CALLES	104-TILA	CAMPANARIO	RURAL	30108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	948,635	948,635	948,635	948,635	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,600.46	2,600.46	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
179245	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES EN LOS BARRIOS CENTRO, ICHICH, COLOQUIL Y CEBA	104-TILA	EL LIMAR	URBANO	30069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	534,697	534,697	534,697	534,697	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,900.00	2,900.00	100.0%	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES EN LOS BARRIOS CENTRO, ICHICH, COLOQUIL Y LA CEBA. OBRA EJECUTADA AL 100%
119530	BACHEO CON CONCRETO PARA USO DE ESTRUCTURA. DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, Tuxtla Gutiérrez.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,163,168	2,163,168	2,163,168	2,163,168	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,440.00	6,440.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
119458	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2011 POR UN IMPORTE DE \$5,223,999.19 (1 AÑO). BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CENTRAL NORTE, BARRIO SANTA LUCIA	114-VILLA COMALTIITÁN	VILLA COMALTIITÁN	URBANO	6461070010302012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	128,307	128,307	128,307	128,307	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	221.36	221.36	100.0%	RECURSO FISM 2012 (BANORRAS), OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. FINANCIAMIENTO SE HA EJERCIDO UN 100%
119584	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2011 POR UN IMPORTE DE \$5,223,999.19 (1 AÑO). BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, (TRAMO I, CALLE CENTRAL ORIENTE), BARRIO GUADALUPANO	114-VILLA COMALTIITÁN	VILLA COMALTIITÁN	URBANO	6461070010321012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	538,438	538,438	538,438	538,438	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,224.42	1,224.42	100.0%	RECURSO FISM 2012 (BANORRAS), OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. FINANCIAMIENTO
119626	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2011 POR UN IMPORTE DE \$5,223,999.19 (1 AÑO). BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, (TRAMO II, CALLE CENTRAL ORIENTE), BARRIO GUADALUPANO	114-VILLA COMALTIITÁN	VILLA COMALTIITÁN	URBANO	6461070010342012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	667,162	667,162	667,162	667,162	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,487.62	1,487.62	100.0%	RECURSO FISM 2012 (BANORRAS), OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. FINANCIAMIENTO
119504	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2011 POR UN IMPORTE DE \$5,223,999.19 (1 AÑO). BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, (ZDA, AVENIDA SUR, BARRIO GUADALUPANO)	114-VILLA COMALTIITÁN	VILLA COMALTIITÁN	URBANO	6461070010312012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	481,048	481,048	481,048	481,048	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,118.44	1,118.44	100.0%	RECURSO FISM 2012 (BANORRAS), OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. FINANCIAMIENTO
187542	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	107-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	803,730	803,730	803,730	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,599.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS.
150740	OPERATIVIDAD DEL RELLENO SANITARIO (POBLADO VILAFLORES)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0189	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	2,296,800	2,296,800	2,296,800	2,296,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OPERATIVIDAD DEL RELLENO SANITARIO (POBLADO VILAFLORES) LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES OBRA 1.
	PASOS VEHICULARES																					
	CONSTRUCCION																					
19866	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 8.00 ML SOBRE EL RIO PUSKAS UBICADO EN LA CALLE SANTA CECILIA A 300 MTS. DEL RETRONQUE DEL CAMINO FRACC. VIDA MEJOR PUERTO	1-ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO	080102000046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	861,484	861,484	861,484	861,484	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	
21568	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 9.95 ML DE LARGO POR 8.00 MTS DE ANCHO SOBRE EL RIO SAN PAPAULO UBICADO EN LA RANCHERIA JALAPA	1-ACACUYAGUA	JALAPA	RURAL	080102000046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	1,457,551	1,457,551	1,457,551	1,457,551	100.0%	0	0	METROS LINEALES	9.50	9.50	100.0%	
105913	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR (PROLONGACION DE LA 4A. CALLE NTE. OTE. ENTRE 9A. Y 10A. AVENIDA ORIENTE NTE.), BARRIO EL JORDAN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	292,010	292,010	292,010	279,208	95.6%	0	0	METROS LINEALES	125.00	125.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS LINEALES POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO CUADRADO AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FISM-0001/094/2012 BENEFICIANDO A 768 PERSONAS, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$12,801.82
147704	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y REVESTIMIENTO DE 300 ML EN CALLE CENTRAL.	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	EFRAN A. GUTIERREZ	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	200,552	200,552	200,552	189,656	94.6%	0	0	METROS LINEALES	501.00	501.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FISM-0001/094/2012 BENEFICIANDO A 768 PERSONAS, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$12,801.73)
183379	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	25-CHAPULTENANGO	BUENOS AIRES	RURAL	025-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,096,723	1,096,723	1,096,723	1,096,723	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO CON UN AVANCE DEL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICO
134149	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	416,472	414,539	414,539	414,539	100.0%	0	0	METROS LINEALES	17.50	16.00	91.4%	
79921	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	LINDAVISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	730,428	730,428	730,428	730,428	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	
52682	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	SAN CARLOS DEL RIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	652,229	652,229	652,229	652,229	100.0%	0	0	METROS LINEALES	192.00	192.00	100.0%	
150458	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN MUCTAHUITZ	54-LARRÁNZAR	MUCTAHUITZ	RURAL	049-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	159,714	159,714	159,714	141,707	88.7%	0	0	METROS LINEALES	385.00	300.00	77.9%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
58748	ESTACIONAMIENTO PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL	29-MARQUEZ DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUEZ DE COMILLAS	388,216	388,216	388,216	388,216	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
157658	DESAGOLVE DE RIO SAN NICOLAS (SAN NICOLAS)	54-MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,049,999	100.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	OBRA CONSTRUIDA POR LA ADMINISTRACION 2011 2012, NO SE REPORTA AVANCE FISICO DADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TECNICOS.
173375	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	76-PICHUICALCO	SAN CARLOS	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUICALCO CHIAPAS	3,061,970	3,061,970	3,061,970	3,061,970	100.0%	0	0	METROS LINEALES	55.00	55.00	100.0%	
140404	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS	81-SABANILLA	EL BEREDEÑO	RURAL	009/96/FISM-03/31/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	294,930	294,930	294,930	294,930	100.0%	0	0	METROS LINEALES	74.00	74.00	100.0%	
118849	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	098E06020308861006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	28.00	28.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLOMBIA UNIDAD Y FUERZA, UNIDAD MEDIDA-M2 28.
20000	REHABILITACION DE CAMINO RANCHERIA VEGA DE CACALUTA, ENTRONQUE CARRETERA COSTERA TRAMO 0400-1+673.69	1-ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO	UR0201000286100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	752,150	752,150	752,150	752,150	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.67	1.67	100.0%	
55217	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO RAFAEL BARRIEZ-RAFAEL PASCALIO GAMBOA EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL PASCALIO GAMBOA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,799,998	1,799,998	1,799,998	1,799,998	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,182.00	1,182.00	100.0%	
140756	CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES	16-CACAHOATÁN	EL ÁGUILA	RURAL	45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	521,054	386,551	386,551	386,551	100.0%	0	0	METROS LINEALES	136.75	136.75	100.0%	ESTE PROYECTO SUFRIÓ UN AJUSTE DE COSTOS Y AJUSTE DE METAS
105934	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (PROLONGACION DE AVE. MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE ABAZALO Y CARRETERA A CHICHIMIL) COLONIA MIGUEL ALEMAN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	127,986	127,986	127,986	127,107	99.3%	0	0	METROS LINEALES	123.00	123.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FISM-000340/2012 BENEFICARIO A 1220 PERSONAS, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$870.16
192903	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SEGURO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, COLONIA CENTRO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,247.07	1,247.07	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS LINEALES, POR NO EXISTIR METRO CUADRADO, SE BENEFICIA A 1,351 PERSONAS, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FISM-0001652/2012
105823	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL(EN LA 3A CALLE SUR OTE. ENTRE AVE. CENTRAL SUR Y 1A AVENIDA OTE SUR) COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	89	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	560,332	560,332	560,332	560,332	100.0%	0	0	METROS LINEALES	234.61	234.61	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS LINEALES POR NO EXISTIR METRO CUADRADO, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FISM-0001130/2012, BENEFICARIO A 141,013 PERSONAS
105992	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN 7A. AVE. OTE. SUR, ENTRE 9A. Y 10A. CALLE SUR ORIENTE, BARRIO LOS MAGUEYES	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	20,980	20,980	20,980	19,906	94.9%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FISM-000118/2012, BENEFICARIO A 100 PERSONAS, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$1,073.60
105960	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (ENTRE 12 A AVENIDA PTE. NTE. Y CALLE INNONIDIA) BARRIO LA REPRESA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	124,664	124,664	124,664	122,227	98.0%	0	0	METROS LINEALES	90.00	90.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METRO LINEALES POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO CUADRADO, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FISM-000050/2012, BENEFICARIO A 1,220 PERSONAS, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$2,436.61
164236	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN EL TERRENO ACCESO AL MERCADO DEL FRACCIONAMIENTO, FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITAN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	84,234	84,234	84,234	84,234	100.0%	0	0	METROS LINEALES	245.15	245.15	100.0%	(CAPITAL COMPROMIDO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DE 2011 POR EL MONTE DE \$24,999,999.93) (11 MESES) EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS LINEALES, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO CUADRADO, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FISM-0001667/2012, BENEFICARIO A 120,000 PERSONAS
190416	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA(LAS GOLONDRINAS)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	031-03-0278	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CHILON CHIAPAS	866,213	866,213	866,213	866,213	100.0%	0	0	METROS LINEALES	78.00	78.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUISTADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
107666	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	93-EL PORVENIR	NUOVA ALIANZA	RURAL	070-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR	461,140	461,140	461,140	461,140	100.0%	0	0	METROS LINEALES	52.00	52.00	100.0%	ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO DENTRO DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, POR FALTA DE MANIFESTACIONES POR PARTE DE TESORERIA DEL ESTADO.
186054	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (4A CALLE PONIENTE ENTRE 4A Y 6A SUR)	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	39401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	671,147	201,344	201,344	201,344	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.40	1.00	15.6%	
108127	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HAMACA, 2DA. ETAPA.	99-HUITUPÁN	AGUSTÍN RUBIO (RÍO TORO)	RURAL	039-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	1,591,306	1,591,306	1,591,306	1,591,306	100.0%	0	0	METROS LINEALES	110.00	110.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
147503	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	42-IXHUATAN	LOMA DE CABALLO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATAN	254,168	254,168	254,168	76,250	30.0%	0	0	METROS LINEALES	25.00	7.50	30.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, REFRENADO EL 70% PARA EJECER EN EL AÑO 2013
128049	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE ARROYO INNOMINADO	45-IXTAPANGAJÓYA	JANA 2A. SECCIÓN	RURAL	045-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJÓYA CHIAPAS	261,123	261,123	261,123	261,123	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	
131651	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	47-JITOTOL	LA LAGUNA	RURAL	047030080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H CHIAPAS DE JITOTOL CHIAPAS	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	28.00	28.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 25M2 EN EL EJIDO LAGUNA DE PAMPOS AZULES
146371	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES VEHICULARES	48-JUÁREZ	PUEBLO JUÁREZ	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	1,116,454	1,116,454	1,116,454	1,094,159	98.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO FÍSICO Y FINANCIERO SE DERE A QUE LA OBRA ESTA CONCLUIDA SÓLO FALTA PAGAR RETENCIONES
55600	CONSTRUCCION DE ACCESO Y PASOS PEATONALES	53-LAS MARGARITAS	LA CONSTITUCIÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	846.00	846.00	100.0%	
68870	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	53-LAS MARGARITAS	BELLO PAISAJE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	792.27	792.27	100.0%	
91479	CONSTRUCCION DE APROCHES EN PUENTE VEHICULAR	53-LAS MARGARITAS	RÍO CORDAZAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	13.00	13.00	100.0%	
55507	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES Y OBRAS DE OBRERA, TRAMO SAN JUAN BAUTISTA-SAN VICENTE EL ENCANTO	53-LAS MARGARITAS	SAN VICENTE EL ENCANTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.40	10.40	100.0%	
87261	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	57.00	57.00	100.0%	LA OBRA PERTENECE AL BARRIO DE LA PILA
58221	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	446,856	446,856	446,856	446,856	100.0%	0	0	METROS LINEALES	13.00	13.00	100.0%	
58790	REHABILITACION DE PUENTE DE 30 MTS. DE CLARO	53-LAS MARGARITAS	SANTA MARGARITA AGUA AZUL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	177,144	177,144	177,144	177,144	100.0%	0	0	METROS LINEALES	90.00	90.00	100.0%	
150047	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LARRANZAR	54-LARRANZAR	LARRANZAR	URBANO	049-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	30,312	30,312	30,312	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	110.00	0.00	0.0%	
135314	TERMINACION DE PUENTE HAMACA	60-MAZAPA DE MADRID	VALLE ORBEÓN	RURAL	5603030020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,614,822	1,830,375	1,830,375	1,830,375	100.0%	0	0	METROS LINEALES	187.90	187.90	100.0%	ESTA OBRA LA DEJO INCONCLUSA LA ADMINISTRACION 2005 - 2009, Y A PETICION DE LA COMUNIDAD SE ESTA TERMINANDO, POR LO QUE ESTA ADMINISTRACIÓN SE TOMA COMO CONSTRUCCION.
158778	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	OBRA CONSTRUIDA POR LA ADMINISTRACION 2011 - 2012, NO SE REPORTA AVANCE FÍSICO DADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TECNICOS.
15577	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO (CALLE PRINCIPAL)	67-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOSINGO	1,676,492	1,676,492	1,676,492	838,246	50.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	
114382	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL TRAMO UNIDAD REPTIVA-GASOLINERA SOLORZANO	67-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-208/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOSINGO	3,183,527	3,183,527	3,183,527	1,591,763	50.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	
121002	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (CARRETERA OCCOSINGO-PALENCIA)	67-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-192/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOSINGO	1,213,204	1,213,204	1,213,204	606,602	50.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	
15513	CONSTRUCCION DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	059-03-0234	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOSINGO	932,001	932,001	932,001	466,000	50.0%	0	0	METROS LINEALES	1,031.51	0.00	0.0%	
171090	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PARADAS DE TAXIS, EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SUR (SALIDA A SAN CRISTOBAL)	67-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-228/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOSINGO	1,436,798	1,436,798	1,436,798	718,399	50.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	
113155	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 9.00 M. DE CLARO	67-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-209/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOSINGO	2,332,929	2,332,929	2,332,929	1,166,464	50.0%	0	0	METROS LINEALES	9.00	5.00	55.6%	
186921	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	67-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOSINGO	871,660	871,660	871,660	435,830	50.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	
188678	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 5.00 ML	67-OCCOSINGO	SAN ANTONIO	RURAL	MOC-FISM-218/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOSINGO	923,153	923,153	923,153	461,576	50.0%	0	0	METROS LINEALES	3.00	3.00	60.0%	
155246	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y ANDADOR LAS ROSAS	67-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-013/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOSINGO	2,877,028	2,877,028	2,877,028	1,635,027	56.8%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	
113730	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 5.00 ML	67-OCCOSINGO	NUÉVO PARAISO	RURAL	MOC-FISM-186/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOSINGO	888,999	888,999	888,999	434,499	50.0%	0	0	METROS LINEALES	3.00	3.00	60.0%	
131187	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO PEDREGAL, BARRIO LOMAS DEL PEDREGAL	67-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-081/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOSINGO	501,922	501,922	501,922	250,961	50.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	
14068	CONSTRUCCION DE BORDOS Y DESAZOLVE DE CANALES EN EL BA. 5 DE MAYO	69-OCCOCCAUTLA DE ESPINOSA	OCCOCCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL OCCOCCAUTLA	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	SE PUSO METROS LINEALES EN UNIDAD DE MEDIDA PORQUE AUN CAMBIADO EL TIPO DE GASTO NO ME OJO LA OPCION DE PONER OBRA.
173367	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	76-PIHUICALCO	PIHUICALCO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE PIHUICALCO CHIAPAS	460,286	460,286	460,286	460,286	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	
188197	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	76-PIHUICALCO	PIHUICALCO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE PIHUICALCO CHIAPAS	460,286	460,286	460,286	460,286	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	CUARTO TRIMESTRE
140405	CONSTRUCCION DE GRADAS Y ANDADORES	81-SABANILLA	BASHUA	RURAL	DOF/SE/FISM-045/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	702,853	702,853	702,853	702,853	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	
146511	CONSTRUCCION DE PUENTE ARMADO	81-SABANILLA	LOS NARANJOS	RURAL	DOF/UB/FISM-005/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	732,067	732,067	425,678	425,678	58.1%	0	0	METROS LINEALES	60.00	40.00	66.7%	
140406	CONSTRUCCION DE PUENTE DE TUBO	81-SABANILLA	CRISTOBAL COLÓN	RURAL	DOF/UB/FISM-015/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	2,255,717	2,251,963	2,251,963	2,251,963	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	ESTA OBRA OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$3754.00
146840	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA UNION HIDALGO	81-SABANILLA	UNION HIDALGO (EL CHORRO)	RURAL	DOF/UB/FISM-030/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	2,986,835	2,986,835	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	179.78	0.00	0.0%	OBRA REFRENADA
140407	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE SAN PATRICIO	81-SABANILLA	UNION HIDALGO (EL CHORRO)	RURAL	DOF/UB/FISM-053/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	348,580	348,580	238,602	238,602	68.4%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA FALTA POR REALIZAR EL FOMENTO YA QUE EN LO FÍSICO ESTA AL 100% OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
116866	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE 154.32 M2	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	277,004	277,004	277,004	277,004	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
122755	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	90 SIMOJOVEL	SAN DIEGO EL LLANO	RURAL	081-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	5,427,980	5,427,980	5,427,980	4,919,421	90.6%	0	0	METROS LINEALES	120.00	108.00	90.0%	OBRA EN PROCESO
122860	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	792,489	792,489	792,489	583,777	73.7%	0	0	METROS LINEALES	6.00	5.00	83.3%	OBRA EN PROCESO
126248	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
125115	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
126747	ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	295,000	295,000	295,000	270,520	91.8%	0	0	METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, AHORRO PRESUPUESTAL
82490	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PLAN DE AYALA, BARRIO GUADALUPE.	91 SITALÁ	SITALÁ	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALÁ CHIAPAS	1,479,970	1,479,970	1,479,970	1,479,970	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%
91451	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	93 SOLOSUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHAPA CHIS	1,091,892	436,757	436,757	436,757	100.0%	0	0	METROS LINEALES	28.00	28.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARA BENEFICIO DE LA POBLACION Y ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 94
91523	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	93 SOLOSUCHAPA	SAN SEBASTIÁN	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHAPA CHIS	1,150,000	460,000	460,000	460,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DEL RIO LLAMADO ZUNA EL CUAL BENEFICARA A LA RANCHERIA SAN SEBASTIAN Y A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
43626	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNIONES EN LA 2DA. AVENIDA SUR TRAMO DE LA CALLE CENTRAL PTE A LA 14 CALLE PTE. 03	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985E0302030096.100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,883,960	2,883,960	2,883,960	2,883,960	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,306.68	3,306.68	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. UNIDAD DE MEDIDA: M2 3906.68
43635	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNIONES EN LA 4TA. AVENIDA NORTE-SUR, 03	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985E0302030086.100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3,108,531	3,108,531	3,108,531	3,108,531	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,202.31	5,202.31	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. UNIDAD DE MEDIDA: M2 3906.68
43647	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNIONES EN LA 6TA. AVENIDA NORTE-SUR, 03	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985E0302030056.100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,840,849	2,840,849	2,840,849	2,840,849	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,625.00	4,625.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. UNIDAD DE MEDIDA: M2 4625.
43660	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNIONES EN LA 8VA. AVENIDA NORTE-SUR	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0985E0302030076.100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	4,375,044	4,375,044	4,375,044	3,723,074	85.1%	0	0	METROS LINEALES	4,555.00	3,871.00	85.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. UNIDAD DE MEDIDA: M2 4555.
33666	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNIONES, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0301030676.100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	89,818	89,818	89,818	89,818	100.0%	0	0	METROS LINEALES	411.90	411.90	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. UNIDAD DE MEDIDA: M2 1760.19
43676	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0302030546.100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	575,662	575,662	575,662	575,662	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,760.19	1,760.19	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. UNIDAD DE MEDIDA: M2 1760.19
116500	CONSTRUCCION DE ANDADOR 3A. ETAPA	102 TENEJAPA	BALÓN CANÁN	RURAL	093-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	473,085	473,085	444,791	444,791	94.0%	0	0	METROS LINEALES	490.00	490.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CUERPO DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012 \$44,790.54, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$28,298.78
184252	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	104 TILA	NUOVA ESPERANZA	URBANO	30158	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,313,858	1,313,858	1,313,858	1,292,579	98.4%	0	0	METROS LINEALES	15.60	15.60	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
86051	CONSTRUCCION DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR	107 TUMBALÁ	BENITO JUÁREZ	RURAL	0103/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	301,857	301,857	301,857	301,857	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	
86052	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO SANTA BARBARA	107 TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	05/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,527,558	1,527,558	1,527,558	1,527,558	100.0%	0	0	METROS LINEALES	21.00	21.00	100.0%	
148597	CONSTRUCCION DE 585.25 M. DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO	111 TZIMOL	TZIMOL	URBANO	56302030076.100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,850,994	1,850,994	1,850,994	1,850,994	100.0%	0	0	METROS LINEALES	585.00	585.00	100.0%	EL MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO DE ESTA OBRA ES \$ 1,850,994.00
150706	CONSTRUCCION DE ANDADORES (FRACC. EL TRIUNFO)	116 VILFLORES	VILFLORES	URBANO	108-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILFLORES REGIONAL	342,889	342,889	342,889	342,889	100.0%	0	0	METROS LINEALES	568.00	568.00	100.0%	LA UNIDAD DEBE SER M2. LA META FUE 568.
140592	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL	122-MEZCALAPA	BAUDALES MALPASO	URBANO	122-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	530,462	530,462	530,462	530,462	100.0%	0	0	METROS LINEALES	106.00	106.00	100.0%	
140047	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL	122-MEZCALAPA	RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA)	RURAL	122-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	303,160	303,160	303,160	303,160	100.0%	0	0	METROS LINEALES	624.00	624.00	100.0%	SE CONSIDERA COMO METROS LINEALES, TODA VEZ QUE EN LA BASE DE DATOS NO APARECE COMO METRO CUADRADO
10077	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR DEL TRAMO PARRAL ROQUERON	123-EL PARRAL	EL PARRAL	URBANO	FISM-0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONCEJO MUNICIPAL DE EL PARRAL	129,496	129,496	129,496	129,496	100.0%	0	0	METROS LINEALES	42.00	42.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
13129	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS.	58 MARAVILLA TENEJAPA	FLOR DE CAFÉ	RURAL	115-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,001,176	1,001,176	1,001,176	1,001,176	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	
107489	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CALLE, CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGÜE Y PUENTE EN EL BARRIO EL AZÚBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	498,300	498,300	498,300	498,300	100.0%	0	0	METRO LINEAL	16.00	16.00	100.0%	
88646	ANDADOR PEATONAL SEGURO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
83616	CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES (UBICADO 1A. AV. OTE. SUR ENTRE CALLE CENTRAL OTE. Y 1A. SUR OTE.)	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,603,179	1,603,179	1,603,179	1,603,179	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	866.80	866.80	100.0%	
88812	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO OJO DE AGUA SEGUNDO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0-000 AL KM 1-300	53-LAS MARGARITAS	OJO DE AGUA SEGUNDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.30	1.30	100.0%	
	MANTENIMIENTO																					

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									16-15/13	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23		
156671	REHABILITACION DE PUENTE (ARGENTINA)	64 MONTECERRO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0			0.00	0.00	0.0%	OBRA PRESUPUESTADA POR LA ADMINISTRACION 2011. NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO DADO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TECNICOS.	
	RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS																							
	CONSTRUCCION																							
169316	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN 4A CALLE NTE. OTE. 9A. AVE. OTE. NTE Y CALLE EL JORDAN, BARRIO EL JORDAN	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	165,023	165,023	165,023	161,147	97.7%	0	0			350.00	350.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/FSMA-0001,714/2012, BENEFICIANDO A 350 PERSONAS (OBRA REFERENDADA POR \$3,975.92)	
194731	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO ZACATEPEC, BARRIO EL ARNAL	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,798,221	1,798,221	1,798,221	1,798,221	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/FSMA-0001,714/2012, BENEFICIANDO A 4,468 PERSONAS	
100034	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, BARRIO SANTA CECILIA	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	321,119	321,119	321,119	321,119	100.0%	0	0			267.76	267.76	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/FSMA-000342/2012 BENEFICIANDO A 80 PERSONAS	
169565	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, BARRIO EL CEDRO	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	156	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	109,772	109,772	109,772	109,772	100.0%	0	0			122.00	122.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/FSMA-0001,701/2012, BENEFICIANDO A 141,013 PERSONAS (CANTIDA COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE 24,999,999.03(11 MESES)	
194764	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO TENAM, FRACCIONAMIENTO TENAM	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,142,899	1,142,899	1,142,899	1,142,899	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/FSMA-0001,041/2012, BENEFICIANDO A 2,354 PERSONAS	
42889	CONSTRUCCION DE HOSIO EN PARQUE CENTRAL, EN LA CABESERA MUNICIPAL	38 HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	339,954	339,954	339,954	339,954	100.0%	0	0			28.00	28.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100% CONSTRUCCION DE 45 ML	
130012	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	47 JITOTUL	JITOTUL	URBANO	047030062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0			45.00	45.00	100.0%	CONSTRUCCION DE GRADAS Y BANCAS DEL CAMPO FRAY MANUEL PIÑA	
135658	CONSTRUCCION DE GRADAS Y BANCAS DEL CAMPO FRAY MANUEL PIÑA	47 JITOTUL	JITOTUL	URBANO	047-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTUL CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE GRADAS Y BANCAS DEL CAMPO FRAY MANUEL PIÑA	
94900	AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO (4A. ORIENTE SUR)	69-OC02DCOAUJTLA DE ESPINOSA	OC02DCOAUJTLA DE ESPINOSA	URBANO	15-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OC02DCOAUJTLA DE ESPINOSA	1,233,067	1,233,067	1,233,067	1,233,067	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OBRA POR CONTRATO AL 100% AVANCE FISICO	
94895	AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO (5TA. ORIENTE SUR)	69-OC02DCOAUJTLA DE ESPINOSA	OC02DCOAUJTLA DE ESPINOSA	URBANO	16-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OC02DCOAUJTLA DE ESPINOSA	567,741	567,741	567,741	567,741	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OBRA POR CONTRATO AL 100% AVANCE FISICO	
43467	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	77 PUJAJAPAN	SAN SIDRO	RURAL	069-03-050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJAJAPAN CHIAPAS	75,000	75,000	75,000	74,996	100.0%	0	0			1,427.00	1,427.00	100.0%		
127197	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO VIVIR MEJOR, 08	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098508010309361000A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	994,892	99.5%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OBRA V/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, FRACCIONAMIENTO LA INTERIORIA III	
127218	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO LAS PALMAS, 08	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098508010309461000A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,475,506	99.7%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OBRA V/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS	
127069	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DEL PARQUE RECREATIVO, 08	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098508010309561000A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	823,694	823,694	823,694	821,232	99.7%	0	0			1,079.00	1,079.00	100.0%	OBRA V/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONA LOS REYES.	
127100	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DEL PARQUE RECREATIVO, 08	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098508010309261000A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	634,570	634,570	634,570	632,667	99.7%	0	0			1,075.00	1,075.00	100.0%	OBRA V/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONA LOS REYES.	
33667	TERMINACION DE PARQUE ALVARO OBREGON, 08	98 TAPACHULA	ALVARO OBREGÓN	URBANO	098508010301561000A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OBRA V/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, EPOD ALVARO OBREGON.	
9863	CONSTRUCCION DE BANQUETAS MUROS DE MAMPOSTERIA 1DA ETAPA	103-TEOPISCA	NUEVA PALESTINA	RURAL	094-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	564,659	564,659	564,659	564,659	100.0%	0	0			1,629.50	1,629.50	100.0%		
119154	CONSTRUCCION DE BANQUETA (CENTRO DE SALUD, CALLE FERROCARRIL ORIENTE Y 4A. AVENIDA SUR) CABECERA MUNICIPAL (CENTRO DE SALUD)	114-VILLA COMALTITÁN	VILLA COMALTITÁN	URBANO	043E030020402012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83,826	83,826	83,826	41,919	50.0%	0	0			205.14	205.14	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. FINANCIAMIENTO SOLO SE HA EJERCIDO EL 50.01%, FALTA POR EJERCER MAS RECURSO	
117888	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA (UNIDAD HABITACIONAL DR. FRANCISCO KELLEROS NUEVO MILENIO)	114-VILLA COMALTITÁN	DOCTOR FRANCISCO RELLERO (NUEVO MILENIO)	RURAL	043E080010262012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	389,206	389,206	389,206	389,206	100.0%	0	0			576.00	576.00	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
117649	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA, EIDO BRUNO GOMEZ	114-VILLA COMALTIITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	645608001032012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,436,970	1,436,970	1,436,970	1,436,970	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	697.00	697.00	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO CON RECURSO FISM 2012 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENDO AL FISM 2012 \$1,436,970.23 Y DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS \$75,600.01, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$1,512,600.24
117622	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL CON CANCHA DEPORTIVA, EIDO NUEVO BRASIL	114-VILLA COMALTIITLÁN	NUEVO BRASIL	RURAL	645608001022012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	782,076	782,076	782,076	782,076	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE PRESUPUESTA CON FISM 2012 Y APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, CON UN PRESUPUESTO DEL FISM 2012 DE \$782,076.26 Y UN PRESUPUESTO DE LOS BENEFICIARIOS DE \$86,897.36, DANDO UN PRESUPUESTO TOTAL DE \$868,973.62, LOS BENEFICIARIOS UNICAMENTE APORTAN LA CANTIDAD DE \$40,000.00
117591	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL, EIDO KOCHICALCO NUEVO	114-VILLA COMALTIITLÁN	KOCHICALCO	RURAL	6456080010122012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,328,624	1,328,624	1,328,624	1,328,624	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON RECURSO FISM 2012 Y APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, DEL RECURSO FISM 2012 SE EJERCO \$1,328,624.49 Y DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS \$50,000.00, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$1,378,624.49
117730	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO, EIDO TEBUTLÁN	114-VILLA COMALTIITLÁN	TEBUTLÁN	RURAL	6456080010142012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	934,026	934,026	934,026	934,026	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	697.00	697.00	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE LLEVA A CABO CON FISM 2012 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENDO AL FISM 2012 \$934,026.31 Y A LOS BENEFICIARIOS \$50,000.00, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$984,026.31
117993	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA, EIDO VICENTE GUERRERO	114-VILLA COMALTIITLÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	6456080010162012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	744,560	744,560	744,560	744,560	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	540.00	540.00	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE, ESTA SE LLEVO A CABO CON FISM 2012 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENDO AL FISM 2012 \$744,560.25 Y DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS \$39,187.38, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$783,747.63
137943	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO	122-MEZCALAPA	BAUDALES MALPASO	URBANO	122-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,019,650	4,019,650	4,019,650	3,014,737	75.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	CONSIETE EN LA CONTRUCCION DE MERCADO PUBLICO EN PLANTA BARR Y MESANNE CONFORMADA POR 4 AREAS DE LOCALES EN EL INTERIOR, CABE MENCIONAR QUE EN EL RUBRO DE GASTO, NO EXISTE EL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS, POR LO QUE SE CONSIDERO EL RUBRO DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS.
155459	MANTENIMIENTO REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	1,103,603	1,103,603	1,103,603	630,000	57.1%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	OBRA REFERENDADA
184237	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	741,779	741,779	741,779	739,735	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FISM-0001_699/2012, BENEFICIANDO A 141,013 PERSONAS (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$2,043.14)
194838	REHABILITACION DE PARQUE DE FUTBOL, BARRIO PLUTA SEICA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,083,421	1,083,421	1,083,421	1,083,421	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FISM-0001_703/2012, BENEFICIANDO A 6,984 PERSONAS
108664	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL (SEGUNDA ETAPA)	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	5,566,179	5,566,179	5,566,179	5,566,179	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140907	REHABILITACION DEL BASTRO MUNICIPAL	122-MEZCALAPA	BAUDALES MALPASO	URBANO	122-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	36,578	36,578	36,578	35,610	97.4%	0	0	RAMPA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA CONSIETE EN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, REHABILITACION DE PUERTAS, PORTON Y RAMPA, ASI COMO PINTURA, LA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE \$968.57, SE CONSIDERA AHORRO PRESUPUESTAL
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PUBLICO																					

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
37485	CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL SOCCER JULIO CESAR SOLOZANO PARRAGUÁ	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,814,276	1,814,276	1,814,276	907,138	50.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
49918	ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	059-03-0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	861,499	861,499	861,499	430,749	50.0%	0	0	LUMINARIA	31.00	0.00	0.0%	
389471	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (ILUMINACION DE LA PLAZA CENTRAL)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FAFM-003/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	5,099,565	5,099,565	5,099,565	1,529,869	30.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	0.00	0.00	0.0%	
171866	MODULOS SOLARES	67-OCOSINGO	OID DE AGUA	RURAL	MOC-FISM-003/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	466,573	466,573	466,573	139,973	30.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	
58250	ALUMBRADO PUBLICO (CALLE FERROCARRIL, CALLE GUERRERO)	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	350101XV077001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DRBAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,704,358	1,704,358	1,704,358	1,704,358	100.0%	0	0	POSTE	94.00	94.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
83200	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	91-SITALÁ	SAN JUAN OCOTAL	RURAL	47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	225,513	225,513	225,513	225,513	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%
75365	SUMINISTRO E INSTALACION DE 06 MODULOS SOLARES	91-SITALÁ	JAGUALÁ PORVENIR	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	132,000	132,000	132,000	132,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	6.00	6.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%. NOTA: SE DEJO COMO LOCALIDAD PORVENIR DEBIDO A QUE JAGUALA CUINIS NO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS REGISTRO.
75013	SUMINISTRO E INSTALACION DE 07 MODULOS SOLARES	91-SITALÁ	SAN JUAN CANALIL	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	154,000	154,000	154,000	154,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	7.00	7.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%
75474	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 MODULOS SOLARES	91-SITALÁ	EL RODEO	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%. NOTA: SE DEJO COMO LOCALIDAD EL RODEO DEBIDO A QUE LA LOCALIDAD EL ROBLAR NO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS DADO DE ALTA.
75707	SUMINISTRO E INSTALACION DE 13 MODULOS SOLARES	91-SITALÁ	SAN JOSE ELUSION	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	286,000	286,000	286,000	286,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	13.00	100.0%	EJERCIDO AL 100% POR CIENTO
73976	SUMINISTRO E INSTALACION DE 17 MODULOS SOLARES	91-SITALÁ	LA PALMA	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	374,000	374,000	374,000	374,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	TERMINADA AL 100%
74479	SUMINISTRO E INSTALACION DE 17 MODULOS SOLARES	91-SITALÁ	SAN ANTONIO JAGUALÁ	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
74561	SUMINISTRO E INSTALACION DE 19 MODULOS SOLARES	91-SITALÁ	GUADALUPE EL RODEO	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	418,000	418,000	418,000	418,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	418,000.00	418,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
75134	SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 MODULOS SOLARES	91-SITALÁ	GUADALUPE PICOTE	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	440,000	440,000	440,000	440,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%
73456	SUMINISTRO E INSTALACION DE 36 MODULOS SOLARES	91-SITALÁ	SAN JUAN MAZANIL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	792,000	792,000	792,000	792,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	36.00	36.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
75543	SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 MODULOS SOLARES	91-SITALÁ	11 DE ABRIL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	198,000	198,000	198,000	198,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	9.00	9.00	100.0%	EJERCIDO AL 100% POR CIENTO
43683	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, 01	98-TAPACHULA	TEOPILO ACEVO	RURAL	098501010306261001A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	548,755	548,755	548,755	164,626	30.0%	0	0	POSTE	25.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA TEOPILO ACEBO SANTA ROSA.
41550	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	2,230,823	2,230,823	2,230,823	2,230,823	100.0%	0	0	LUMINARIA	292.00	292.00	100.0%	SON 292 ACCESORIOS
154908	AMPLIACION REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	439,385	439,385	439,385	439,385	100.0%	0	0	LUMINARIA	150.00	150.00	100.0%	
111376	AMPLIACION DE ENERGIA CANTON SANTA LUCIA I	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA LUCIA LINO	RURAL	035-03-0025	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	1,713,533	1,713,533	1,522,550	1,522,550	88.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.80	80.0%	
113488	AMPLIACION DE ENERGIA, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA	37-FRONTERA HIDALGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	035-03-0026	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	688,748	688,748	613,686	613,686	89.1%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	
111712	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, CANTON TEXCALTIN	37-FRONTERA HIDALGO	TEXCALTIC	RURAL	035-003-0027	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	646,223	646,223	571,345	571,345	88.4%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.80	80.0%	
112300	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA VIVA MEXICO	37-FRONTERA HIDALGO	TEXCALTIC	RURAL	035-03-0024	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	452,002	452,002	392,610	392,610	86.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.80	80.0%	
120970	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS	295,000	295,000	295,000	295,000	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	4.00	4.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 POSTES DE CONCRETO, LÍNEAS DE ALTA TENSION Y TRANSFORMADOR
146067	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	48-JUÁREZ	GALEANA 2A. SECCION (JUANQUIN M. GUTIERREZ)	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	3,287,951	3,287,951	3,287,951	3,287,950	100.0%	0	0	POSTE	53.00	53.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO FINANCIERO Y LO FISICO, ES QUE LA OBRA ESTA AL 100% Y EL FINANCIAMIENTO FUE A TRAVES DE BANDERAS Y SOLO SE ESTA AMORTIZANDO EL CREDITO EN EL PRESENTE EJERCICIO
146157	PAGO DE INTERESES BANDERAS 2012	48-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	05	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	126,676	126,676	126,676	126,676	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	INTERESES PAGADOS POR EL CREDITO BANDERAS POR LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION HECHAS CON LOS RECURSOS DEL EMPRESTITO
146188	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	48-JUÁREZ	PUEBLO JUÁREZ	RURAL	06	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	205,049	205,049	205,049	205,049	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO FISICO Y LO FINANCIERO RADICA EN QUE LA OBRA ESTA TERMINADA Y EL PAGO ES AMORTIZADO POR PRESTADO CON BANDERAS
57226	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	1AS021-00-0046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,418,873	3,416,373	3,416,373	3,416,373	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (\$25 MIL. CINCUENTOS PESOS 00/100 M.N)
10954	ALIMENTACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BA. BUROCRATA	69-OCOCZOCAUTLA DE ESPINOSA	OCOCZOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCZOCAUTLA	275,274	275,274	275,274	275,274	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
10937	AMPLIACION DE LA LINEA DE ALIMENTACION TRIFASICA	69-OCOCZOCAUTLA DE ESPINOSA	GRAL. FRANCISCO VILLA	RURAL	061-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCZOCAUTLA	1,017,000	1,017,000	1,017,000	1,017,000	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
13000	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION (MERCADO PUBLICO)	69-OCOCZOCAUTLA DE ESPINOSA	OCOCZOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCZOCAUTLA	296,489	296,489	296,489	296,489	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								16-15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
11010	AMPLIACION DE RED DE BAJA TENSION /AV CENTRAL Y 7A PTE EN EL BA. SAN JUAN	69-OCOCDOCAUTLA DE ESPINOSA	OCOCDOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCDOCAUTLA	134,000	134,000	134,000	134,000	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
11028	AMPLIACION DE RED EN BAJA TENSION (CALLE 1A ORIENTE)	69-OCOCDOCAUTLA DE ESPINOSA	OCOCDOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCDOCAUTLA	332,771	332,771	332,771	332,771	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
10982	COLOCACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BA LA MERCED	69-OCOCDOCAUTLA DE ESPINOSA	OCOCDOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCDOCAUTLA	592,207	592,207	592,207	592,207	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	
11135	REHABILITACION DE CIRCUITOS EN RED DE BAJA TENSION EN LA CALLE 1A PTE Y AVE CENTRAL EN EL BA. SAN JUAN	69-OCOCDOCAUTLA DE ESPINOSA	OCOCDOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCDOCAUTLA	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
131611	AMPLIACION DE LA RED DE MEDIA TENSION AEREA 3F-4H-13.2 KV	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	074-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	766,606	766,606	766,606	766,606	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
198710	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, 2DA. ETAPA	83-SAN ANDRES DURAZNAL	LINDAVISTA	RURAL	118-03-0023	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	150,542	150,542	150,542	150,542	100.0%	0	0	LUMINARIA	9.00	9.00	100.0%	OBRA TERMINADA
92854	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOSUCHAPA	AGUSTIN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA)	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHAPA CHS	1,195,735	478,294	478,294	478,294	100.0%	0	0	POSTE	35.00	35.00	100.0%	REHABILITACION DE LA ENERGIA ELECTRICA LA CUAL SERA REALIZADA CON LA MEZCLA DE RECURSOS EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL ESTADO CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1,927,935.24, APORTANDO EL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$ 1,195,735 Y LA SEDESOL \$ 1,656,172 Y EL ESTADO \$ 1,333,875.00
100502	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOSUCHAPA	SAN JOSE	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHAPA CHS	296,590	118,636	118,636	108,805	91.7%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSO FOM SEDESOL Y ESTADO
116501	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	102-TENELAPA	ACHULM	RURAL	093-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENELAPA CHIAPAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	POSTE	48.00	48.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
107450	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	53-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,742	60,742	60,742	60,742	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCESORIOS (25)
28683	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y REHABILITACION	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	801,599	801,599	801,599	801,599	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,551.00	1,551.00	100.0%	
79096	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS LOCALIDADES)	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	186,793	186,793	186,793	186,793	100.0%	0	0	LUMINARIA	150.00	150.00	100.0%	
54399	INSTALACION DE SISTEMA ANTIROBO DE ENERGIA (SARE)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	457,707	457,707	457,707	457,707	100.0%	0	0	LUMINARIA	27.00	27.00	100.0%	NO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE QUE SON ACCESORIOS
173284	REHABILITACION Y COLOCACION DE 452 LUMINARIAS FLUORESCENTES Y COLOCACION DE 150 LAMPARAS SUB-URBANAS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	000966	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	356,478	356,478	356,478	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	601.00	0.00	0.0%	LO PROGRAMADO EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE CANTIDAD DE REHABILITACION Y COLOCACION DE LAMPARAS QUE SE ESTABLECEN EN EL PROYECTO AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO
64669	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																					
64669	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	73-PALENEQUE	RIO USUMACINTA	RURAL	0199	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	465,056	465,056	465,056	465,056	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	24.00	24.00	100.0%	
140408	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 21 PAQUETES DOMESTICOS RURAL CON MODULO SOLAR DE 85 WATTS	81-SABANELA	FLOR DE GUACAMAYA	RURAL	D07/SG/FISM-047/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANELA CHIAPAS	462,000	462,000	462,000	462,000	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	21.00	21.00	100.0%	
140409	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 19 PAQUETES DOMESTICOS RURAL CON MODULO SOLAR DE 85 WATTS	81-SABANELA	BENTON RUÁREZ	RURAL	D07/SG/FISM-046/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANELA CHIAPAS	418,000	418,000	418,000	418,000	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	19.00	19.00	100.0%	
57975	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADORES PARA MODULO SOLARES	82-SALTO DE AGUA	SHOTAL	RURAL	SG03XV0770233	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	101,500	101,500	101,500	101,500	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	25.00	25.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
54108	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLARES	82-SALTO DE AGUA	EL DANUBIO	RURAL	SG03XV0770184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	415,372	415,372	415,372	415,372	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	12.00	12.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
56478	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	82-SALTO DE AGUA	AGUA VIVA	RURAL	SG03XV0770205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS	449,987	449,987	449,987	449,987	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	11.00	11.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
58446	SUMINISTRO E INSTALACION DE 22 LUMINARIAS SOLARES BRETCON MODELO BRET-LSL-30-160 C/P6-B	82-SALTO DE AGUA	SUCUJUMPA	RURAL	SG03XV0770086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS	1,319,980	1,319,980	1,319,980	1,319,980	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	20.00	20.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
54009	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MODULO SOLARES	82-SALTO DE AGUA	SAN JOSE IXTILJA	RURAL	SG03XV0770327	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	519,216	519,216	519,216	519,216	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	15.00	15.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
57964	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MODULOS SOLARES	82-SALTO DE AGUA	LAS NUBES	RURAL	SG03XV0770071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS	346,144	346,144	346,144	346,144	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	10.00	10.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
123779	MODULOS SOLARES	90-SIMDIOVEL	EL PORVENIR	RURAL	081-03-0047	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMDIOVEL	711,395	711,395	711,395	711,395	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	90.00	90.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
195184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES	103-TECAPÁN	LA NUEVA EXPERIENCIA	RURAL	FISM 092 003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	266,400	266,400	266,400	266,400	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	10.00	10.00	100.0%	
181289	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLAR	104-TILA	CHULUM (TURBIDE)	RURAL	30063	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	1,066,971	1,066,971	1,066,971	1,066,971	100.0%	0	0	PLANTA	39.00	39.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
181568	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLAR	104-TILA	ZAQUTEL OJO DE AGUA	RURAL	30064	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	1,805,644	1,805,644	1,805,644	1,805,644	100.0%	0	0	PLANTA	66.00	66.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
181874	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	104-TILA	CHICHONAL	RURAL	30061	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	766,031	766,031	766,031	766,031	100.0%	0	0	PLANTA	28.00	28.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
182121	SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES	104-TILA	CORTA FLOR	RURAL	30062	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	437,732	437,732	437,732	437,732	100.0%	0	0	PLANTA	16.00	16.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
183367	SUMINISTRO E INSTALACION DE 22 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES	104-TILA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	30065	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	601,881	601,881	601,881	601,881	100.0%	0	0	PLANTA	22.00	22.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
120055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS SOLARES, CANTÓN 5 DE MARZO (SANTA ROSA)	114-VILLA COMALTIITLAN	CINCO DE MARZO (SANTA ROSA)	RURAL	CASG030000182012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	807,550	807,550	807,550	807,550	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	50.00	50.00	100.0%	ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FISM 2011, APORTACIÓN DE SEDESOL Y APORTACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, DE FISM 2012 SE INVIERTE \$302,550.00, DE SEDESOL SE INVIERTE \$1,130,246.00 Y DE GOBIERNO DEL ESTADO SE INVIERTE \$99,953.00, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$1,537,749.00, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
119962	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS SOLARES, EJIDO NUEVO BRASIL	114-VILLA COMALTIITLAN	NUEVO BRASIL	RURAL	CASG030000182012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	142,837	142,837	142,837	142,837	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	23.00	23.00	100.0%	ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FISM 2011, APORTACIÓN DE SEDESOL Y APORTACIÓN DEL ESTADO, DEL FISM 2012 SE INVIERTE \$142,837.00, DE SEDESOL SE INVIERTE \$337,864.00 Y DEL ESTADO SE INVIERTE \$211,383.00, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$711,684.00, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
138992	MÓDULOS SOLARES RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN	122-MEZCALAPA	SAL SI PUEDES	RURAL	122-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	202,042	202,042	202,042	202,042	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	8.00	8.00	100.0%	
133605	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-AMATÁN	SONORA	RURAL	005-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS	556,715	556,715	556,715	556,715	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
134553	CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA PARA ALIMENTAR LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS	717,178	717,178	717,178	717,178	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	69.00	69.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
183730	CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	025-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,249,208	2,249,208	2,249,208	2,249,208	100.0%	0	0	POSTE	230.00	230.00	100.0%	SE CONCLUYO LA OBRA AL 100% DE AVANCE FINANCIERO Y FISICO
199293	CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHERIA CHATETIC)	31-CHILÓN	CHATETIC	RURAL	031-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	878,894	878,894	878,894	811,910	92.4%	0	0	POSTE	11.00	10.12	92.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
198176	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHERIA BATZEL)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	031-03-0238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CHILÓN CHIAPAS	2,014,092	2,014,092	2,014,092	1,877,285	93.2%	0	0	POSTE	29.00	26.00	89.7%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
199680	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA	31-CHILÓN	SAN MARCOS BALÁ	RURAL	031-03-0254	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	3,102,202	3,102,202	3,102,202	2,700,648	87.1%	0	0	POSTE	47.00	41.00	87.2%	EN PROCESO
200158	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA BATZEL CANTELA	31-CHILÓN	BATZEL CANTELA	RURAL	031-03-0324	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	878,894	878,894	878,894	811,910	92.4%	0	0	POSTE	11.00	10.00	90.9%	EN PROCESO
199658	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA CANTELA	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	031-03-0311	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	1,626,594	1,626,594	1,626,594	764,600	47.0%	0	0	POSTE	22.00	10.00	45.5%	EN PROCESO
200156	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA CHATETIC	31-CHILÓN	CHATETIC	RURAL	031-03-0270	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	3,701,615	3,701,615	3,701,615	2,568,098	69.4%	0	0	POSTE	42.00	28.00	66.7%	EN PROCESO
199609	CONSTRUCCION Y SUBSTACION ELECTRICA TRIFASICA BACHAJÓN CENTRO DE SALUD	31-CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	031-04-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	514,098	514,098	514,098	257,050	50.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.50	50.0%	EN PROCESO
199615	INSTALACION DE DISPOSITIVO DE DISTRIBUCION ANTIFRAUDE	31-CHILÓN	CHEVAL MUQUEÑAL	RURAL	031-04-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	1,327,164	1,327,164	1,327,164	633,582	47.7%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	900.00	423.00	47.0%	EN PROCESO
107688	INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2F-3H ACSR 3/0 (PRIMERA ETAPA)	33-EL PORVENIR	CHIMALE	RURAL	070-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS	6,993,146	6,993,146	6,993,146	6,993,146	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	
86755	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	35-FRANCISCO LEÓN	NUEVA TRINIDAD (TIZIMAC)	RURAL	033-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN CHIAPAS	1,740,278	1,740,278	1,740,278	1,740,278	100.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS 2012
42982	CAPITAL COMPROMISO.-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, FRACCION EL TRUFINO	38-HUEHUETÁN	CANTÓN EL TRUFINO	RURAL	03018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETÁN CHIAPAS	981,337	981,337	981,337	981,337	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
42963	CAPITAL COMPROMISO.-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, FRACC. JUAN SÁBINES GUERRERO	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETÁN CHIAPAS	767,396	767,396	767,396	767,396	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
42940	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO DE DE ABRIL	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETÁN CHIAPAS	1,406,367	1,406,367	1,406,367	1,406,367	100.0%	0	0	POSTE	51.00	51.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
108168	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	39-HUITUPÁN	PABUICHIL COVADONGA	RURAL	039-03-0013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	3,838,756	3,838,756	3,838,756	3,838,756	100.0%	0	0	POSTE	54.00	54.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
108160	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, 2A. ETAPA	39-HUITUPÁN	DIECIOCHO DE ABRIL	RURAL	0039-03-0012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	1,661,246	1,661,246	1,661,246	1,661,246	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
184056	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	201080296100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	677,068	677,068	677,068	677,068	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
183991	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	46-JIQUIPILAS	TRES DE MAYO	RURAL	201080296100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS	1,132,686	1,132,686	1,132,686	1,132,686	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
130412	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (SANTA ELENA)	49-LA CONCORDIA	BERLÍN	RURAL	020-03-0093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	533,292	533,292	533,292	266,500	50.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	0.60	30.0%	OBRA REFRENDA EN PROCESO DE EJECUCION
130189	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHERIA CERRO BOLA)	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	020-03-0091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	2,434,586	2,434,586	2,434,586	1,217,200	50.0%	0	0	TRANSFORMADOR	10.00	9.00	90.0%	OBRA REFRENDA EN PROCESO DE EJECUCION
55638	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA	53-LAS MARGARITAS	CINTALAPA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
57045	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 4A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SANTIAGO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,699,125	2,699,125	2,699,125	2,699,125	100.0%	0	0	POSTE	50.00	50.00	100.0%	
13203	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CON TRANSFORMADOR DE 75 KVA. PARA ALIMENTAR CLINICA	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	FISM 000592	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	369,886	369,886	369,886	369,886	100.0%	0	0	POSTE	100.00	100.00	100.0%	
92180	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ESCUELA ESPORIFICACION PETROBRUA	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS RUIZ CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
129544	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA EL COMAK. NO. 185	67-OCOSINGO	SANTO DOMINGO	RURAL	MOG-FISM 109/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	368,271	368,271	368,271	184,135	50.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
128661	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA SUBSTACION DE 45 KVMS, 3 BOC, COBACH 167	67-OCOSINGO	LA VIRGINIA	RURAL	MOC-FISM-215/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	608,689	608,689	608,689	304,344	50.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	
117504	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESC. ECCTEICH	67-OCOSINGO	FRONTERA COXZAL	URBANO	MOC-FISM-152/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	606,248	606,248	606,248	303,124	50.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	
115300	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-OCOSINGO	SANTA ANITA	RURAL	MOC-FISM-018/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,484,636	1,484,636	1,484,636	1,742,338	50.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	
115517	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-OCOSINGO	SANTA RITA 2DA. SECCION	RURAL	MOC-FISM-019/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,399,739	2,399,739	2,399,739	1,199,869	50.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	
10309	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA	67-OCOSINGO	EL PROGRESO	RURAL	059-03-0089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,218,343	2,218,343	2,218,343	1,765,326	79.6%	0	0	COLONIA	1.00	0.80	80.0%	
170876	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,205,771	2,205,771	2,205,771	1,627,637	73.8%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	0.80	80.0%	
170894	REHABILITACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-OCOSINGO	LA ARENA	RURAL	MOC-FISM-034/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	3,029,345	3,029,345	3,029,345	1,514,672	50.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	0.50	50.0%	
20448	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	68-OCOTEPEC	SAN ANTONIO DEL MONTE	RURAL	060030013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,730,988	2,730,988	2,730,988	2,730,988	100.0%	0	0	POSTE	39.00	39.00	100.0%	CONSISTIO EN 500ML DE LINEA DE BAJA TENSION, COMO 89 POSTES DE 12-270 Y 3 TRANSFORMACIONES CON UN MONTO TOTAL DE \$2,730,988.42
75537	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA EN ALTA Y BAJA TENSION 1RA ETAPA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0238	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,430,603	1,430,603	1,430,603	1,022,638	30.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN ENERO DEL 2013.
126788	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIANA Y BAJA TENSION	74-PALENQUE	SAN CARALAMPIO	RURAL	066-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,876,731	2,876,731	2,876,731	863,019	30.0%	0	0	POSTE	26.00	9.00	34.6%	
126838	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3F-4H 13-200V	74-PALENQUE	SAN MIGUEL LOTEROS	RURAL	066-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,063,884	2,063,884	2,063,884	619,165	30.0%	0	0	POSTE	23.00	10.00	43.5%	
37894	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO FELIPE CARRILLO PUERTO	77-PIJAJAPAN	PIJAJAPAN	URBANO	069-03-031	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJAJAPAN CHIAPAS	1,486,768	1,486,768	1,486,768	1,486,768	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%	
37937	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LAS LIMAS	77-PIJAJAPAN	PIJAJAPAN	URBANO	069-03-032	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJAJAPAN CHIAPAS	1,296,543	1,296,543	1,296,543	1,296,543	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
37872	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO 3 DE JUNIO	77-PIJAJAPAN	PIJAJAPAN	URBANO	069-03-030	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJAJAPAN CHIAPAS	1,499,814	1,499,814	1,499,814	1,499,814	100.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%	
104010	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	009/56/FISM-016/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	2,089,811	2,087,766	2,087,766	2,087,766	100.0%	0	0	POSTE	39.00	39.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2945.00
140411	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	81-SABANILLA	BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	RURAL	009/56/FISM-016/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,597,086	1,597,086	1,597,086	1,597,086	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%	
53072	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA TRIFASICA	82-SALTO DE AGUA	SUCLUMPA	RURAL	5602018V0770086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS	1,770,842	1,770,842	1,770,842	1,770,842	100.0%	0	0	POSTE	52.00	52.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
53874	CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA 3F-4H	82-SALTO DE AGUA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	5602018V0770036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS	2,316,071	2,316,071	2,316,071	2,316,071	100.0%	0	0	POSTE	65.00	65.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
53324	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	82-SALTO DE AGUA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	5601018V0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,036,483	1,036,483	1,036,483	1,036,483	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
127247	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	80-SIMOJOVEL	SAN ANTONIO	RURAL	081-03-0114	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	707,491	707,491	707,491	0	0.0%	0	0	POSTE	22.00	0.00	0.0%	OBRA FOM INCIAR SAN ANTONIO DE LOS MILAGROS
43743	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, 01	98-TAPACHULA	PRIMAVERA	RURAL	0985G01010303261001A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	524,153	524,153	524,153	157,246	30.0%	0	0	POSTE	10.00	0.00	0.0%	FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. COLONIA LA PRIMAVERA 3.
43787	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985G01010306061001A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	925,193	925,193	925,193	277,557	30.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. COLONIA JUAN GABRIEL GUERRERO.
43792	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985G01010305661001A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	436,952	436,952	436,952	254,466	67.4%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.56	56.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. POBLADO LA CIGÜENÁ.
43800	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, 01	98-TAPACHULA	LOS PINOS	RURAL	0985G01010302761001A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	628,818	628,818	628,818	188,645	30.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJERCIO UN MONTO DE \$ 1,853,127.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL ATRAVES DE LA SEDESOL LA CUAL APORTO \$ 1,482,618.00 Y RECURSOS DEL FISM CON UNA APORTACION DE \$ 370,509.00.
110739	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y OCHOZÉ	URBANO	0985G01010307761001A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	711,076	711,076	711,076	213,322	30.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. SAN ANTONIO DE LOS MILAGROS.
43846	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985G02010304161001A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	931,506	931,506	931,506	735,244	78.9%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	1.00	50.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM 2012 \$ 125,380.44 FISM 2011 \$ 277,216.56 Y HABITAT 2008-2010, HACIENDO UN TOTAL DE \$ 1,341,325.00, HABIENDO UN AHORRO DE \$ 323.68 DEL RECURSO DE FISM 2012
58004	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	99-TAPALAPA	SAN AGUSTIN	RURAL	10.0	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	370,654	370,654	370,654	370,654	100.0%	0	0	POSTE	24.00	24.00	100.0%	
180904	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	104-TILA	ICHICH	RURAL	30066	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	3,308,132	3,308,132	3,308,132	3,308,132	100.0%	0	0	POSTE	52.00	52.00	100.0%	
56008	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALÁ	PLAYA DEL SOL	RURAL	097-03-0065	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	125,380	125,380	125,380	124,857	99.7%	0	0	POSTE	29.00	29.00	100.0%	
86053	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 1ª ETAPA	107-TUMBALÁ	NUEVO MARISAL	RURAL	0073/100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	2,094,404	2,094,404	2,094,404	2,094,404	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
120795	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (IRA ETAPA)	122-MEZCALAPA	BAUDALES MALPASO	URBANO	122-03-0081	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	456,098	456,098	456,098	228,049	50.0%	0	0	ML CABLE LINEAS DE CONEXION	1.32	1.32	100.0%	CONSETE EN 15.0 ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, 16.0 DISPOSITIVOS EN BAJA TENSION, 24.0 RETENIDAS Y 14.0 POSTES DE CONCRETO FC-12-750. POR CONCEPTO DE QUE NO APARECE LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO EL PROYECTO NO APARECE, SE TOMO COMO REFERENCIA LA CABECERA MUNICIPAL ASUMIENDO CAMBIA EN EL RUBRO DE AMBITO DICE URBANO, DEBIENDO SER RURAL
49862	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO MORELOS III	1-ACACAYAGUA	ACACAYAGUA	URBANO	560102000136100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACAYAGUA	1,048,508	1,048,508	1,048,508	1,048,508	100.0%	0	0	POSTE	29.00	29.00	100.0%	
170227	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (R. LA GRANDEZA)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750202000126100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	869,749	434,875	434,875	434,875	100.0%	0	0	POSTE	16.00	11.00	81.3%	LOCALIDAD BARRIO LA GRANDEZA LOS DATOS E INFORMACION FUE MODIFICADA PORQUE NOS PERCATAMOS QUE LA OBRA NO HA SIDO PAGADA EN SU TOTALIDAD, NI TERMINADA AL 100%
170114	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PIE DE CERRO 2A SECCION)	8-AMATENANGO DEL VALLE	PIE DEL CERRO	RURAL	0750202000116100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,396,892	1,396,892	1,396,892	1,396,892	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURAS DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
107302	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL 2012)	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	1,653,036	1,653,036	1,653,036	1,653,036	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
138410	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	RURAL	79	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,114,489	869,255	869,255	869,255	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	4.00	3.00	75.0%	BARRIO LA NORIA
140024	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	242,737	232,533	232,533	232,533	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	BARRIO LA UNIDAD
140090	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTÁN	LA UNIDAD	RURAL	44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	609,173	332,100	332,100	332,100	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	1.00	50.0%	BARRIO LA UNIDAD NORTE
127988	CAPITAL COMPROBADO BANORRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTÁN	LA UNIDAD	RURAL	80	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58,258	58,258	58,258	58,258	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANORRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
127585	CAPITAL COMPROBADO BANORRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTÁN	LA UNIDAD	RURAL	49	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92,639	92,639	92,639	92,639	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	BARRIO LA UNIDAD NORTE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANORRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
127606	CAPITAL COMPROBADO BANORRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTÁN	MONTEBELLO	RURAL		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	160,484	160,484	160,484	160,484	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	4.00	4.00	100.0%	BARRIO MONTEBELLO SUR. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANORRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
127612	CAPITAL COMPROBADO BANORRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTÁN	24 DE JUNIO (LA GALLERA)	RURAL	73	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70,168	70,168	70,168	70,168	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	BARRIO SALVADOR URBANA BARRIO 24 DE JUNIO. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANORRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
127578	CAPITAL COMPROBADO BANORRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16-CACAHOTÁN	MONTEBELLO	RURAL	36	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125,229	125,229	125,229	125,229	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	4.00	4.00	100.0%	BARRIO MONTEBELLO NORTE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANORRAS Y CONVENIO SEDESOL, RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
155251	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	18-CINTALAPA	FRANCISCO I. MADRERO	RURAL	017-03-0007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	1,288,839	1,288,839	800,000	746,068	57.9%	0	0	POSTE	12.00	6.00	50.0%	NO SE TIENE INFORMACION POR FALTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
107772	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA (AV COPALAR ENTRE LIBRAMIENTO ORIENTE Y 31A CALLE SUR OTE Y 33 AVE OTE SUR ENTRE AVE. LA PRIMAVERA Y CALLE SIN NOMBRE) LOS SABINOS 2A. SECCION	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	417,366	417,366	417,366	417,366	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. 36 SH/SSPPYE/DCP/CRP/ISA-0001_03/3/2012, BENEFICIANDO A 36 PERSONAS

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
169573	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO NUEVO ROSARIO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	157	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	892,976	892,976	892,976	892,976	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-000102/2012, BENEFICIANDO A 150 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORAS - CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE 24,999,999.63(11 MESES)
169641	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO YALCHIVOL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	447,075	447,075	447,075	447,075	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-000103/2012, BENEFICIANDO A 100 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORAS - CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE 24,999,999.63(11 MESES)
169702	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO PASHTON ACAPULCO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,799,929	1,799,929	1,799,929	1,799,929	100.0%	0	0	POSTE	24.00	24.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-000106/2012, BENEFICIANDO A 285 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORAS - CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE 24,999,999.63(11 MESES)
196980	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO PUERLO NUEVO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	472,075	472,075	472,075	141,622	30.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-000173/2012, BENEFICIANDO A 80 PERSONAS (OBRA REFERENDADA)
155442	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ, BARRIO PILITA SECA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	96	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	793,397	793,397	793,397	793,397	100.0%	0	0	COLONIA	0.30	0.30	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA COLONIA, POR NO EXISTIR LA PALABRA KM. AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-000109/2012, BENEFICIANDO A 571 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORAS - CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE 24,999,999.63 A 11 MESES)
156949	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, FLORES DE LA CIENEGA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	341,682	341,682	341,682	101,950	29.8%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-000173/2012, BENEFICIANDO A 80 PERSONAS (OBRA REFERENDADA)
169629	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, FRACCIONAMIENTO NUEVA ERA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	477,075	477,075	477,075	477,075	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-000104/2012, BENEFICIANDO A 295 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORAS - CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE 24,999,999.63(11 MESES)
156915	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, RANCHERIA CASH	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,082,368	1,082,368	1,082,368	324,710	30.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-000173/2012, BENEFICIANDO A 150 PERSONAS (OBRA REFERENDADA)
107741	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2AA CALLE SUR OTE ENTRE 4A Y 5A AV OTE SUR) BARRIO EL ARENAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	99	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	384,227	384,227	384,227	0	0.0%	0	0	COLONIA	0.12	0.03	25.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA COLONIA, POR NO EXISTIR LA PALABRA KM. AUTORIZADA LA CANTIDAD DE 0.125 KM. CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-000175/2012, BENEFICIANDO A 100 PERSONAS. (OBRA REFERENDADA POR LA CANTIDAD DE \$384,227.00)
107763	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A CALLE NTE PTE ENTRE 14A Y 15A AV. PTE. NTE, BARRIO LA CUEVA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	854,779	854,779	854,779	854,779	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-000104/2012, BENEFICIANDO A 38 PERSONAS

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
107750	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AREA DE VACUNOLOGIA DEL HOSPITAL NUEVO, RANCHERIA CICHIMA ACAPETAHUA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	CICHIMA ACAPETAHUA	RURAL	107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	801,468	801,468	801,468	801,468	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	AUTORIZADO CON GRUPO DE REGISTRO NO. SHVSSPPYE/DGSP/CDSP/FSMA-0031/036/2012, BENEFICIANDO A 97,537 PERSONAS
108831	0039 AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	22-CHALCHUHUTAN	PATCENTIC	RURAL	022-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
10924	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	27-CHIAPA DE CORZO	FRANCISCO SAMABIA	RURAL	027-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,762,793	1,762,793	1,762,793	1,762,793	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%	
10914	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	27-CHIAPA DE CORZO	UNION EL PALMAR	RURAL	027-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,501,321	1,501,321	1,501,321	1,501,321	100.0%	0	0	POSTE	33.00	33.00	100.0%	
137670	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	27-CHIAPA DE CORZO	SAN ANTONIO LAS PALMAS	RURAL	0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	209,579	209,579	209,579	209,579	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
107658	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2F-3H ACSR 3/0	33-EL PORVENIR	BUENAVISTA	RURAL	070-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,611,852	1,611,852	1,611,852	1,611,852	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO DENTRO DEL CUARTO TRIMESTRE POR FALTA DE MINISTRACIONES DE TESORERIA DEL ESTADO.
95811	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047030041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	350.00	350.00	100.0%	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.
130283	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (SSS COMUN YAJ NOTIFIC)	49-LA CONCORDIA	SAN SIDRO	RURAL	020-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	519,295	519,295	519,295	295,500	50.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.30	30.0%	OBRA REFRENADA EN PROCESO DE EJECUCION.
57210	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	53-LAS MARGARITAS	CARMEN CHOLUTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	961,831	961,831	961,831	961,831	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
58895	INSTALACION DE DISPOSITIVO ANTIFRAUDE DE CONEXION DIRECTA (S.A.R.E.)	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	296,009	296,009	296,009	296,009	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	21.00	21.00	100.0%	
179245	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	1,088,630	0	0	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).
181289	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA	55-LAS ROSAS	CORRAL HERBA	RURAL	075-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	2,513,550	0	0	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).
182924	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	55-LAS ROSAS	EL ZAPOTE	RURAL	075-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	1,009,110	0	0	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).
183343	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	075-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	1,580,114	0	0	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).
58867	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2F ETAPA	56-LA TRINITARIA	CANAL OJO DE AGUA	RURAL	SASG02-00-00716100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	486,434	486,434	486,434	486,434	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
138175	AMP DE ENERGIA ELECTRICA (AUMENTACION DE SUBSTACION UTS)	67-OCOSINGO	SAN JAVIER	RURAL	MOC-FSM-075/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	395,277	395,277	395,277	301,824	76.4%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	
44021	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA	67-OCOSINGO	LA REFORMA	RURAL	059-03-399	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	442,001	442,001	442,001	221,000	50.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	
129480	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-OCOSINGO	LA GLORIA	RURAL	MOC-FSM-06-7/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,437,556	2,437,556	2,437,556	1,218,778	50.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	
191679	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	67-OCOSINGO	EL TUMBO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	122,638	122,638	122,638	78,648	64.1%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	
106237	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	70-OSTUACAN	LA PEÑA 1A, SECCION	RURAL	062-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,780,318	1,780,318	1,780,318	1,607,700	90.3%	0	0	POSTE	34.00	34.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SIN EMBARSO POR RETRASOS EN LA PRESENTACION DE LA ESTIMACION FINQUITO NO FUE POSIBLE LIQUIDARLA AL CIERRE DEL EJERCICIO.
57248	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COL. M. PREFERIDA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0134	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,012,840	1,012,840	1,012,840	1,010,655	99.8%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,100.00	1,100.00	100.0%	OBRA TERMINADA
55121	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PALENQUE	MONTECRISTO	RURAL	0122	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,401,724	2,401,724	2,401,724	2,399,564	99.9%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,890.00	1,890.00	100.0%	OBRA TERMINADA



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
43016	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	EL RETIRO	RURAL	016	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,728,716	2,728,716	2,728,716	2,725,879	99.9%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	16,000	16,000	100.0%	OBRA TERMINADA
55075	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	EL RINCON	RURAL	0110	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,118,337	2,118,337	2,118,337	2,112,311	99.7%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,100,000	1,100,000	100.0%	OBRA TERMINADA
74085	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	SAN ANTONIO	RURAL	0247	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,293,878	2,293,878	2,293,878	2,150,339	93.7%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,100,000	1,100,000	100.0%	FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA
70101	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y ALTA TENSION	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0222	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,122,492	1,122,492	1,122,492	335,756	29.9%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	417,000	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO PARA TERMINACION EN ENERO 2013
70171	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y ALTA TENSION	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0223	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	979,144	979,144	979,144	292,833	29.9%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	490,000	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO PARA SU TERMINACION EN ENERO 2013
63083	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0172	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,087,746	2,087,746	2,087,746	2,085,687	99.9%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,190,000	2,190,000	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS GARDENIAS
63442	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION	73-PALENQUE	VICTORIA CAMPESINA II	RURAL	0181	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,575,143	1,575,143	1,575,143	1,571,235	99.8%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,685,000	1,685,000	100.0%	
57239	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	EL PALMAR 2A SECCION	RURAL	0136	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,764,924	2,764,924	2,764,924	2,749,521	99.4%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,040,000	2,040,000	100.0%	OBRA TERMINADA
75047	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0252	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	378,895	378,895	378,895	112,783	29.8%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,000,000	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN ENERO DEL 2013
55051	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	SAN MANUEL	RURAL	0109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,822,178	1,822,178	1,822,178	1,820,875	99.9%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,869,000	2,869,000	100.0%	
42990	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	MEDIELL 1A SECCION	RURAL	015	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,174,982	2,174,982	2,174,982	2,153,944	99.0%	0	0	POSTE	15,000	15,000	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES
75493	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	SAN MIGUEL ARMATEA	RURAL	0257	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,188,763	2,188,763	2,188,763	655,940	30.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,869,000	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION
55219	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COL. LOS TAXISTAS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0113	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,034,963	2,034,963	2,034,963	2,031,824	99.8%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	745,000	745,000	100.0%	OBRA TERMINADA
55092	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0111	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	560,624	560,624	560,624	558,875	99.7%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	130,000	130,000	100.0%	
75109	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0253	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	704,392	704,392	704,392	210,644	29.9%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,400,000	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION Y SE REALIZA EN LA COL. FLOR DE CAFE
55068	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO CHANCALA	RURAL	0124	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	811,055	811,055	811,055	808,568	99.7%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	625,000	625,000	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES, OBRA TERMINADA
57254	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COL. LA MONTAÑA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0135	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,825,650	1,825,650	1,825,650	1,823,542	99.9%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	510,000	510,000	100.0%	OBRA TERMINADA
55020	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COL. PLAN DE LAS ROSAS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0108	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,708,721	1,708,721	1,708,721	1,705,728	99.8%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	867,000	867,000	100.0%	OBRA TERMINADA
58131	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA FRACC. LOMAS DE SAN ANGEL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0171	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,362,514	1,362,514	1,362,514	1,355,565	99.5%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	430,000	430,000	100.0%	OBRA TERMINADA
45710	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO SAN JUAN - AL PANTON	73-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	03-0026	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	1,597,851	1,597,851	800,000	762,342	47.7%	0	0	POSTE	14,000	8,000	57.1%	ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE AL 100% TERMINADA PERO AUN FALTA EL FINQUITO POR LA CANTIDAD DE \$56,153.52
58085	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIAPAN	EL CERRON	RURAL	069-03-075	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	2,192,094	2,192,094	2,192,094	2,073,789	94.6%	0	0	POSTE	35,000	35,000	100.0%	
37856	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 3RA ETAPA (BARRIO LINDO)	77-PUJIAPAN	EL HUANACASTAL	RURAL	069-03-029	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	2,472,447	2,472,447	2,472,447	2,472,447	100.0%	0	0	POSTE	47,000	47,000	100.0%	
58057	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 3RA ETAPA (BARRIO LINDO)	77-PUJIAPAN	SAN ANTONIO	RURAL	069-03-074	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	2,963,477	2,963,477	2,963,477	2,795,599	94.3%	0	0	POSTE	54,000	54,000	100.0%	
127905	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO CENTRO), COMUNIDAD CHANCOLM	86-SAN JUAN CANCUC	CHANCOLM	RURAL	03-0037	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	422,272	422,272	422,272	422,272	100.0%	0	0	POSTE	9,000	9,000	100.0%	
126772	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0105	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	327,323	327,323	327,323	0	0.0%	0	0	POSTE	8,000	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR
126756	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0104	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	391,886	391,886	391,886	0	0.0%	0	0	POSTE	11,000	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR
127203	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0111	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	555,177	555,177	555,177	0	0.0%	0	0	POSTE	14,000	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR
125911	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0083	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	374,607	374,607	374,607	0	0.0%	0	0	POSTE	8,000	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR
125934	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0084	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	711,136	711,136	711,136	0	0.0%	0	0	POSTE	16,000	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR, BARRIO MONTE LOS OLIVOS
125048	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	91-SOCCOTENANGO	EL BANCO	RURAL	083-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	792,956	792,956	792,956	792,956	100.0%	0	0	POSTE	15,000	15,000	100.0%	
43885	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098503020051610001A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,050,958	1,050,958	1,050,958	877,273	83.5%	0	0	TRANSFORMADOR	2,000	1,600	80.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA EMILIANO ZAPATA (PUERTO MADERO)
58871	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	99-TAPALAPA	EL PORVENIR	RURAL	090-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TAPALAPA	665,304	665,304	665,304	417,652	62.8%	0	0	POSTE	10,000	10,000	100.0%	
49515	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	LA JOYITA UNO	RURAL	09703/0025	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	927,246	927,230	927,230	927,230	100.0%	0	0	POSTE	14,000	14,000	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
55954	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	RINCON VALLE	RURAL	097-03-0010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	1,618,948	1,618,948	1,618,948	1,614,390	99.7%	0	0	POSTE	44,000	44,000	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON UN ARCHIVO PRESUPUESTARIO 5 4557.77
55528	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. HERMANOS SERDAN 1A SECCION	105-TONALA	TONALA	URBANO	097/03/0022	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	807,462	807,462	807,462	807,462	100.0%	0	0	POSTE	21,000	21,000	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
97930	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (BARRIO SANTA CECILIA)	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0015	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	665,042	665,042	665,042	665,042	100.0%	0	0	POSTE	36,000	36,000	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERA, FISICA Y DOCUMENTALMENTE OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPAL Y FEDERAL. LO REPORTADO CORRESPONDE A LA PARTE DE APORTACION MUNICIPAL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR: \$1,583,433.00
50960	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	107-TUMBALÁ	SOMBRA GRANDE	RURAL	100-03-0128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALÁ CHIAPAS	634,897	634,897	634,897	634,897	100.0%	0	0	POSTE	4,000	4,000	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
119554	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA; CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN	114-VILLA COMALTITLÁN	CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN	RURAL	645G020030212012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	218,880	218,880	218,880	218,880	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	RECURSO FISM 2012. OBRA TERMINADA.OPERANDO EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON INVERSIÓN DE FISM 2012, APORTACIÓN DE SEDESOL Y APORTACIÓN DEL EDO. DEL FISM 2012 SE INVIRTIÓ \$218,880.00, DE SEDESOL SE INVIRTIÓ \$519,707.00 Y DE APORTACIÓN DEL EDO. SE INVIRTIÓ \$335,811.00. EL TOTAL DE LA OBRA ES \$1,094,398.00	
139276	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (BARRIO LAS CRUCES)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0063	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	95,040	95,040	95,040	95,040	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%		
139277	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EJ. TIERRA Y LIBERTAD)	116-VILAFLORES	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	108-03-0057	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	420,219	420,219	420,219	420,219	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%		
139278	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (RÍA. EL GIRASOL)	116-VILAFLORES	EL GIRASOL	RURAL	108-03-0062	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	303,470	303,470	303,470	303,470	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%		
139279	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (S.P.R. UNION VILAFLORES)	116-VILAFLORES	UNION VILAFLORES	RURAL	108-03-0060	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	391,702	391,702	391,702	391,702	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%		
139280	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFÁSICA (RÍA. LA TRINITARIA)	116-VILAFLORES	LA TRINITARIA	RURAL	108-03-0065	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	143,925	143,925	143,925	143,925	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%		
139281	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZDA ETAPA (FRACCIONAMIENTO LA SIRENA)	116-VILAFLORES	LA SIRENA	RURAL	108-03-0058	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	230,749	230,749	230,749	230,749	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%		
139282	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZDA. ETAPA (HANCHEMBA ALCAPARRIOS)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0055	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	136,613	136,613	136,613	136,613	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%		
139283	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ZDA ETAPA) (RÍA. SAN VICENTE)	116-VILAFLORES	SAN VICENTE	RURAL	108-03-0064	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	329,539	329,539	329,539	329,539	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%		
139291	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (TRIFÁSICA) (EJ. PALERQUE LOS PINOS)	116-VILAFLORES	PALERQUE DE LOS PINOS	RURAL	108-03-0068	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	358,513	358,513	358,513	358,513	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%		
139322	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ZDA. ETAPA) (RÍA. JUQUILA)	116-VILAFLORES	JUQUILA	RURAL	108-03-0059	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%		
145128	OBRA COMPLEMENTARIA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN	106,872	106,872	106,872	106,872	100.0%	0	0	POSTE	40.00	40.00	100.0%	NOTA: NO SE CAPTURAN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL.	
42749	REUBRICACIÓN Y MEDIDA DE LINEA DE ALIMENTACION ELÉCTRICA. TRAMO CARRETERA COSTERA- CABECERA MUNICIPAL	28-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	484,515	484,515	484,515	484,515	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	200.00	200.00	100.0%	PROYECTO EJERCIO AL 100%	
95812	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	47-JITOTUL	JITOTUL	URBANO	04703040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	295,000	295,000	295,000	295,000	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	300.00	300.00	100.0%	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	
180731	REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA ETAPA	55-LAS ROSAS	TRES AMORES	RURAL	075-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	3,418,929	0	0	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE).	
180465	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	55-LAS ROSAS	EL CHPLINAR	RURAL	075-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	1,912,822	0	0	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE).	
182372	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	55-LAS ROSAS	SAN LUIS	RURAL	075-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	1,803,500	0	0	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE).	
126169	INSTALACION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL TRIFASICA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0089	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	438,522	438,522	438,522	438,522	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
139523	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (RÍA. EL VERGEL)	116-VILAFLORES	EL VERGEL	RURAL	108-03-0086	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	228,447	228,447	228,447	228,447	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%		
139524	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZDA. ETAPA (BARRIO EL BRASILITO)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0056	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	166,527	166,527	166,527	166,527	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%		
139525	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZDA. ETAPA (FRACCIONAMIENTO LAS GARDENIAS)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0061	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	238,144	238,144	238,144	238,144	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%		
139526	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZDA. ETAPA (RÍA. EL PORVENIR)	116-VILAFLORES	EL PORVENIR	RURAL	108-03-0067	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	206,337	206,337	206,337	206,337	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																						
	HABITATADO																						
	CONSTRUCCIÓN																						
147592	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	42-IXHUATÁN	EL CMIENTO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATAN	706,424	706,424	706,424	150,640	21.3%	0	0	METROS CUADRADOS, ANFITEATRO	1.00	0.20	20.0%	OBRA REFRENDAADA PARA EJERCER EN EL AÑO 2013	
147892	CONSTRUCCION DE TEJADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GUATEMOTOC CON CLAVE C.T. 07DPRO105K	42-IXHUATÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATAN	2,201,369	2,201,369	2,201,369	2,190,370	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS, ANFITEATRO	600.00	600.00	100.0%	LA DIFERENCIA EN LO FINANCIERO ES POR PAGOS PENDIENTES DE RETENCIONES	
134198	CENTROS DE SALUD CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	6-AMATÁN	EL LUMÓN	RURAL	005-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	99,188	99,188	99,188	99,188	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	35.00	35.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA.	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	14	15								
176676	CONSTRUCCION DE CASA MATERNA EN NUEVO HOSPITAL DE COMITAN, COMITAN DE DOMINGUEZ	25-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	148	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	600,000	600,000	600,000	597,527	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	258.93	258.93	100.0%	AUTORIZADO CON GRUPO DE REGISTRO NO. SHVSSPP/DEGP/CDR/CFM-001/063/2012, BENEFICIADO A 141,013 PERSONAS, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$2,072.27)
128007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	45-XTAPANGAJOYA	JANA 2A. SECCION	RURAL	045-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XTAPANGAJOYA CHIAPAS	700,980	700,980	700,980	700,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
135139	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	47-JITOTOL	LAS MARAVILLAS	RURAL	047-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS	1,200,000	1,200,000	1,200,000	900,000	75.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	55.00	44.00	80.0%	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE 7.15 X 7.70 MFS. CONSISTENTE EN SALA DE ESPERA, DORMITORIO, SALA DE ESCULTACION, COCINETA Y BAÑOS.
120782	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	576.00	576.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 576 METROS CUBICOS DE MUNDO DE GABION CON 2.80 M ALTURA EN FORMA DE PIRAMIDE A BASE DE MUNDO GABION 585 METROS CUBICOS CON 2.50 METROS DE ALTURA.
28656	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE FARMACIA EN LA CLINICA DEL INESS	52-LA LIBERTAD	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CENTRO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	20.00	20.00	100.0%	
54354	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	LA LOCALIDAD ES BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN
85481	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	EL ENCANTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	
55869	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ALLENDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	
54093	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	LUCHA CAMPESINA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	
92147	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	LUCHA CAMPESINA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	
83427	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	SAN CARLOS DEL RIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	
83622	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LA REVANCHA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	
54059	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTINOTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	
53655	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA SONORA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	97.30	100.0%	
88070	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	114.48	114.48	100.0%	OBRA UBICADA EN EL BARRIO DE BARRIO DE GUADALUPE
57331	CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER PARA LA ASISTENCIA RURAL DE SALUD	56-LA TRINITARIA	LA GLORIA	RURAL	6ASE08-0046320	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	474,433	474,433	474,433	474,433	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER PARA LA ASISTENCIA RURAL DE SALUD, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CENTRO DE SALUD. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% MO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
36125	CONSTRUCCION DEL CENTRA	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,515,987	2,515,987	2,515,987	2,515,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
140412	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	81-SABANELLA	ALEGRIA	RURAL	DOP/36/FISM-008/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANELLA CHIAPAS	918,946	918,946	772,321	772,321	84.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	57.00	43.00	75.4%	ESTA OBRA AUN NO ESTA CONCLUIDA NI EN LO FISICO NI EN LO FINANCIERO POR PROBLEMAS DE DERRUMBES A LA LOCALIDAD
140413	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	81-SABANELLA	LA PROVIDENCIA	RURAL	DOP/30/FISM-013/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANELLA CHIAPAS	892,920	892,920	293,273	293,273	32.8%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	56.00	30.00	53.6%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA PERIODO A DERRUMBES EN EL ACCESO POR TAL MOTIVO NO ESTA CONCLUIDA EN LO FISICO Y FINANCIERO DEJANDOLA REFERENDADA
68074	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA CENTRO DE SALUD	82-SALTO DE AGUA	LOS LUCEROS 2A. SECCION	RURAL	5001XIV0770043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	325,893	325,893	325,893	325,893	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	200.00	200.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM
123216	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (MICRO REGIONALES)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	M57/DOPM/FISM/01/12	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	80.30	80.30	100.0%	EN VALIDACION
127331	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	90-SIMOJVEL	RIVERA DOMINGUEZ 2DA. FRACCION	RURAL	081-03-0119	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL	685,626	685,626	685,626	685,626	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	102.00	102.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
43894	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, 01	98-TAPACHULA	RIO FLORIDO	RURAL	0985D0100030466100EA	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	650,771	650,771	650,771	650,771	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60.00	60.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. EJIDO RIO ILIBRIDO
43904	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985D0100030196100EA	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	650,771	650,771	650,771	410,776	63.1%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60.00	29.40	49.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. TRINAJA 2A. SECCION

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								16-15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
186051	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	104-TILA	CHACHALACA	RURAL	30048	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,092,511	1,092,511	1,092,511	546,255	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	68.66	35.00	50.2%	
189053	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	104-TILA	EL CARRIZAL	RURAL	30151	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	601,805	601,805	601,805	444,271	73.8%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	69.66	55.00	79.0%	
63466	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL	106-TOTOLAPA	PONCIANO ARIARRA	RURAL	098-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	2,249,217	2,249,217	2,249,217	2,249,217	100.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VALIDADO TECNICAMENTE Y YA SE CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA Y TERMINADA AL 100%.
18447	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA RURAL (IMSS)	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	30050	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	380,000	380,000	380,000	380,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
46042	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	52-LA LIBERTAD	ESTRELLA DE BELÉN 2A. SECCION	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	019	67,000	67,000	67,000	67,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	18.00	18.00	100.0%	
131650	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRALE DE LA CLINICA DEL IMSS DE LA CABECERA MUNICIPAL	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	306,499	306,499	306,499	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	114.95	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. OBRA EN PROCESO QUEDA REFRENADA LA OBRA
136609	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD (PROYECTO INTEGRAL DE SALUD) (COBERTURA MUNICIPAL)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	2,960,292	2,960,292	2,960,292	2,960,292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA.
67177	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y CAIC	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	64508-00-0200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	182,567	182,567	182,567	182,567	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	2,733.53	2,733.53	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA ES METRO CUADRADO. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
199101	REHABILITACION DE CASA DE SALUD (CONSTRUCCION DE DOMO)	83-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	118-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	169,226	169,226	169,226	169,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA
33669	REHABILITACION DE CASA DE SALUD, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098500000006361001A	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	134,587	134,587	134,587	134,587	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA VIO ACCION DDO FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLOMBA EL VERGEL.
170187	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750000000196100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	942,995	942,995	942,995	942,995	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD MEDICA LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100%
140414	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	81-SABANILLA	EL BEBEDERO	RURAL	00P/50/FISM-036/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	823,957	823,957	823,957	823,957	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	89.00	89.00	100.0%	
56479	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	105-TONALA	LOCALIDAD SIN NOMBRE (BARRIO VÁZQUEZ PALLARES)	RURAL	097-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	304,608	304,608	304,608	304,608	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
173742	AMPLIACION DE CASA SALUD	55-LAS ROSAS	PLANTA VIEJA	RURAL	075-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	209,588	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE).
143755	REHABILITACION DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	CENTRO	5.00	5.00	100.0%	NO SE CAPTURÓ LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL.
55741	REHABILITACION DEL ALBERGUE COMUNITARIO EL CERRO DE TEPEYAC EN EL HOSPITAL RURAL GUADALUPE TEPEYAC	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE TEPEYAC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25.00	25.00	100.0%	
155381	REHABILITACION CLINICA DEL IMSS	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,821	5,821	5,821	5,821	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	OBRA CONSTRUIDA POR LA ADMINISTRACION 2011 - 2012, NO SE REPORTA AVANCE FISICO DADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TECNICOS.
155371	REHABILITACION CLINICA DEL IMSS	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,821	5,821	5,821	5,821	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	0.00	0.00	0.0%	OBRA CONSTRUIDA POR LA ADMINISTRACION 2011 - 2012, NO SE REPORTA AVANCE FISICO DADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TECNICOS.
134724	PAVIMENTACION DE ACCESO Y ANDADOR EN EL COBACH PLANTE 229, CLAVE 07ECB01001	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	215,524	215,524	215,524	215,524	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	175.00	175.00	100.0%	NO SE CAPTURAN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS PORQUE SE ENCUENTRAN EN UNA CUENTA BANCARIA INDEPENDIENTE

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
17002	CONSTRUCCION DE AULAS EN COBACH PLATEL NO. 256 CVE: 07EM501722	9-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	073010400066100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,189,464	1,189,464	1,189,464	1,189,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3,000	3,000	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA. LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR.
107538	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELE BACHILLERATO NO. 112 LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 07TH01060	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	NUÉVO CHIHUAHUA	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEERITO DE LAS AMERICAS	137,489	137,489	137,489	137,489	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,000	2,000	100.0%	CONSTRUCCION DE 2 AULAS PARA TELE BACHILLERATO
108466	CONSTRUCCION DE AULAS PARA EL COBACH EMSAD NO. 125 CLAVE: 07EM50338	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	ROBERTO BARRIOS	RURAL	114-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	137,490	137,490	137,490	137,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,000	2,000	100.0%	
108396	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	FRANCISCO JULIÁN GRAJALES	RURAL	114-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	648,390	648,390	648,390	648,390	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1,000	100.0%	LA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESTA FUERA DE LA ESCUELA.
108415	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	114-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,033,292	3,033,292	3,033,292	3,033,292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1,000	100.0%	
127725	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN COBACH 03	16-CACAHATÁN	ROSARIO IXTAL	RURAL	52	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	340,885	340,885	340,885	340,885	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	201.000	201.000	100.0%	
143652	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	16-CACAHATÁN	EL PLATANAR	RURAL	74	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	928,512	911,791	911,791	911,791	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	420.16	420.16	100.0%	
143392	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	16-CACAHATÁN	GUATIMOC	RURAL	59	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,897,302	1,864,825	1,864,825	1,864,825	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	522.000	522.000	100.0%	
143352	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	16-CACAHATÁN	MIXCUM	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,611,870	1,584,279	1,584,279	1,584,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	539.400	539.400	100.0%	
143261	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA	16-CACAHATÁN	TAJA DE ORO	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,910,076	1,877,381	1,877,381	1,877,381	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	545.750	545.750	100.0%	
112364	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN TELEBACHILLERATO NO. 07. BIENTENARIO, CLAVE: 07ETH097X, EJIDO YALTI TRES LAGUNAS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	YALTI TRES LAGUNAS	RURAL	153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	153,840	153,840	153,840	153,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS AULAS, POR NO EXISTE LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. 24/SUS/PE/DEG/CD/PP/PM-0001/110/2012, BENEFICIANDO A 40 ALUMNOS.
184010	CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA CIVICA DEL CBTS 106, BARRIO LOS DESAMPARADOS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,676,563	1,676,563	1,676,563	1,676,031	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS AULA, POR NO EXISTE LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. 24/SUS/PE/DEG/CD/PP/PM-0001/657/2012, BENEFICIANDO A 1,080 ALUMNOS. (QUESE UN AHORRO PRESUPUESTAL POR 5531.52)
104586	0001 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON DOMO Y MURO DE CONTENCIÓN	22-CHALCHIHUÁTAN	TEZUNUL	RURAL	022-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,413,992	1,413,992	1,413,992	1,413,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1,000	100.0%	OBRA REALIZADA CON CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS EJERCIO 2012, CONTRATO DE FECHA 12/07/2012 IMPORTE \$ 13,000,999.00 (12 AÑOS)
104630	0002 REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL (DOA ETAPA)	22-CHALCHIHUÁTAN	CHALCHIHUÁTAN	URBANO	022-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,382,783	1,382,783	1,382,783	1,382,783	100.0%	0	0	M2, PATIO	1,000	1,000	100.0%	OBRA REALIZADA CON CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS EJERCIO 2012, CONTRATO DE FECHA 12/07/2012 IMPORTE \$13,999,000.00 (12 AÑOS)
106799	0001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA DE BASQUETBOL	22-CHALCHIHUÁTAN	CRUZÓN	RURAL	022-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	830,537	830,537	830,537	830,537	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	439.490	439.490	100.0%	
108009	0048 CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO	22-CHALCHIHUÁTAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	022-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	637,162	637,162	637,162	191,148	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1,000	0.40	40.0%	ESTA OBRA QUEDO REFERENDADA Y SE ESPERA CONCLUIR EN FEBRERO DE 2013
108973	0049 CONSTRUCCION DE SALÓN COMUNITARIO	22-CHALCHIHUÁTAN	CHALCHIHUÁTAN	URBANO	022-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	843,689	843,689	843,689	253,106	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1,000	0.40	40.0%	ESTA OBRA QUEDO REFERENDADA Y SE ESPERA CONCLUIR EN FEBRERO DE 2013
138158	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	444,755	383,555	383,555	383,555	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	370.000	370.000	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA EL REFUGIO
158095	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCT. EN EL COBACH EMSAD NO 279 CLAVE: 07EM5194V (TEMO)	31-CHILÓN	TEMO	RURAL	031-03-0303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CHILON CHIAPAS	1,108,749	1,108,749	1,108,749	554,375	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,000	1,000	50.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
107294	CONST. DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. COLEGIO DE EST. CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. CHS. CECYT	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,404,262	1,404,262	1,404,262	1,404,262	100.0%	0	0	M2, PATIO	477.200	477.200	100.0%	SE ANOTO LA META PATIO PORQUE NO SE ENCONTRO LA META M2
42759	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PREPARATORIA JUAN SABINES GUITEZ	38-HUEHUETÁN	CHAMULAPITA	RURAL	03027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	403,500	403,500	403,500	403,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1,000	100.0%	PROYECTO EJERCIO AL 100%
166602	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	39-HUITUPÁN	SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS	RURAL	039-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	520,826	520,826	520,826	156,249	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	372.000	206.000	55.1%	OBRA EN PROCESO
166308	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	39-HUITUPÁN	BUEN PASO (SHOCTC)	RURAL	039-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	1,303,578	1,303,578	1,303,578	802,555	61.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	372.000	280.000	75.3%	EN PROCESO DE EJECUCION
167153	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	39-HUITUPÁN	EL OCOTAL	RURAL	039-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	1,026,594	1,026,594	1,026,594	307,978	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	510.000	320.000	62.7%	EN PROCESO
166857	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	39-HUITUPÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	039-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	1,303,578	1,303,578	1,303,578	391,073	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	372.000	265.000	71.2%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
167022	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	39-HUITUPÁN	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	039-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	1,263,941	1,263,941	1,263,941	379,182	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	576.000	312.000	54.2%	OBRA EN PROCESO
86138	CONSTRUCCION DE 02 AULAS COBACH EMSAD EJIDO AZTLÁN	44-ITAPA	AZTLÁN (BANCID NUEVO)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	891,775	891,775	891,775	891,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,000	2,000	100.0%	
95813	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	47-JITOTUL	TRÁNSITO DOS	RURAL	4.703009E7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	462,000	462,000	462,000	462,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	200.000	200.000	100.0%	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS
95814	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET #00L	47-JITOTUL	JITOTUL	URBANO	4.7030011E7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	425,063	425,063	425,063	425,063	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	350.000	350.000	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET #00L

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
58148	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO	47 JIOTOL	JIOTOL	URBANO	047030026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	520.00	520.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO	
95815	CONSTRUCCION DE GRADERO Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	47 JIOTOL	JIOTOL	URBANO	047030023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE GRADERO Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	
95816	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE LA JUVENTUD	47 JIOTOL	JIOTOL	URBANO	4.70300247	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,997,500	1,997,500	1,997,500	1,997,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000.00	1,000.00	100.0%	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE LA JUVENTUD	
121093	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	47 JIOTOL	EL ROSARIO	RURAL	047-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIOTOL CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	MAL, PATIO	163.00	163.00	100.0%	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 163 METROS CUADRADOS DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSA DE 3.00*2.00 METROS JUNTAS FRAS.	
95817	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	47 JIOTOL	CAFTAL SOCORRO	RURAL	4.70300387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	250.00	250.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	
95818	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	47 JIOTOL	EL ÁMBAR	RURAL	4.70300287	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	930,000	930,000	930,000	930,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	120.00	120.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	
95819	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	47 JIOTOL	JIOTOL	URBANO	4.70300187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	810,000	810,000	810,000	810,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	450.00	450.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	
95820	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	47 JIOTOL	JIOTOL	URBANO	4.70300217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H MUNICIPAL	899,000	899,000	899,000	899,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	850.00	850.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	
138631	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN SECTORES PLANTE 04	47 JIOTOL	JIOTOL	URBANO	047030029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL CHIAPAS	899,000	899,000	899,000	899,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	537.80	537.80	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	
95821	PAGO DE INTERESES DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012	47 JIOTOL	JIOTOL	URBANO	047030044	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90,683	90,683	90,683	90,683	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE INTERESES POR ADELANTE DE RECURSOS DEL FONDO III FINANCIADO POR BANOBRAS SEGUN CONTRATO DE CREDITO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2011.	
87489	CONSTRUCCION DE AULA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1 EN ESCUELA TELIBACHILLERATO N 05 CARLOS A CARRILLO CLAVE 07EM0000	53 LAS MARGARITAS	BAIJUCU	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	529,998	529,998	529,998	529,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
85175	CONSTRUCCION DE AULA R.C. DE 6.00X8.00MTS EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 071 CLAVE 07040000	53 LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS PALMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%		
57075	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EE C/U EST. U-1C DE 6.48X 8 MTS. EN ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 07EM0000	53 LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	935,915	935,915	935,915	935,915	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	101.68	101.68	100.0%		
55566	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO DE 8.00X 48 MTS DE 2 E.E. ESTRUCT. U-1C EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (EMSD) PLANTE 262 FRANCISCO	53 LAS MARGARITAS	FRANCISCO I, MADRID	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%		
86551	CONSTRUCCION DE UN AULA E.E. ESTRUCTURA U-1 EN ESCUELA COBACH EMSAD NO. 290 CLAVE: 07EM502900	53 LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	529,998	529,998	529,998	529,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
57130	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 56 CLAVE: 07DM10056A	53 LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%		
84895	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN CENTRO DE MAESTROS NO. 723 CLAVE: 07EM00023A	53 LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%		
172295	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 4 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN COBACH N°264 CLAVE: 07ECB181	55 LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	1,100,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DERIBO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE)	
67147	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	56 LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	648E08-00-00506100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	450,878	450,878	450,878	450,878	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO	
67130	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS 3EE C/U EST U-1C EN COBACH PLANTEL 12N CLAVE 07EM5006Z	56 LA TRINITARIA	LAS DELICIAS	RURAL	64L001-00-00566200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	923,158	923,158	923,158	923,158	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON AULAS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO	
13130	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE.	58 MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	115-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	328,369	328,369	328,369	328,369	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100.00	100.00	100.0%		
13552	CONSTRUCCION DE AULA EN COBACH EMSAD 266 CON C.C.T. P7EM0001R	58 MARAVILLA TENEJAPA	AMATITLAN	RURAL	FSM-000663	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	614,095	614,095	614,095	614,095	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100.00	100.00	100.0%		
13322	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	58 MARAVILLA TENEJAPA	LA DEMOCRACIA	RURAL	FSM-000594	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	943,621	943,621	943,621	943,621	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100.00	100.00	100.0%		
13177	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA EN COBACH 84 CON C.C.T. 07EM50089S	58 MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	FSM-000662	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,152,816	1,152,816	1,152,816	1,152,816	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100.00	100.00	100.0%		
66994	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON DOMO	59 MARQUES DE COMILLAS	SAN LAZARO	RURAL	156-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	1,264,087	1,264,087	1,264,087	1,264,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
67253	CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	59 MARQUES DE COMILLAS	EMILIANO ZAPATA	RURAL	156-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	1,089,438	1,089,438	1,089,438	1,089,438	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
67174	CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	59 MARQUES DE COMILLAS	RIO SALINAS	RURAL	156-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	1,000,771	1,000,771	1,000,771	1,000,771	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DEL GASTO SE HANDO A RAMPA Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS, YA QUE NO SE ENCONTRO ESPACIOS PUBLICOS. CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								Generados
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-23/20	23
157556	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (MONTEVIRGEN CANDOLARINA)	64 MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	0.00	0.00	0.0%	OBRA PRESUPUESTADA POR LA ADMINISTRACIÓN 2011 - 2012, NO SE REPORTA AVANCE FÍSICO NI FINANCIADO DADO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN NECESARIA DADO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TÉCNICOS.
156262	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (NUEVO MILENOTOLUCA)	64 MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	473,097	473,097	473,097	473,097	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	0.00	0.00	0.0%	OBRA CONSTRUIDA POR LA ADMINISTRACIÓN 2011 - 2012, NO SE REPORTA AVANCE FÍSICO DADO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TÉCNICOS.
171440	CONS DE UN AULA 2 E.E. U-3C EMSAD PLANTEL 209 CLAVE 07EM50340R	67-OCOSINGO	UBILO GARCÍA	RURAL	MOC-FISM-SJ-111/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	596,022	596,022	596,022	298,011	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
155185	CONS DE UN AULA DE 608 MTS 2 E.E. EST U-3C EN COBACH NO. 276 CLAVE 07EM50191Y	67-OCOSINGO	RAMÓN F. BALBOA	RURAL	MOC-FISM-SJ-140/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	525,304	525,304	525,304	262,652	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
13475	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE 2 E.E. EST U-3C EN COBACH N° 208	67-OCOSINGO	NAZARÉTH	RURAL	059-03-502	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,490,066	1,490,066	1,490,066	745,033	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	0.00	0.0%	
100997	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	67-OCOSINGO	SAN QUINTÍN	RURAL	MOC-FAFM-0316/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	499,953	499,953	499,953	499,953	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	0.00	0.00	0.0%	
185182	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO EN ESC. PRIMARIA BILINGÜE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CLAVE 07OP9183ZL	67-OCOSINGO	SANTA ELENA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,910,779	1,910,779	1,910,779	955,389	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
191961	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS TRAMO BULLSHAW TONINA (RANCHERIA TONINA)	67-OCOSINGO	TONINA DEL CARMEN	RURAL	MOC-FISM-056-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	3,998,376	3,998,376	3,998,376	1,199,512	30.0%	0	0	M2. PATIO	0.00	0.00	0.0%	
7618	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	05903020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,415,140	1,415,140	1,415,140	707,570	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%	
121155	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO DE COBACH PLANTEL 87 CLAVE: 07EC800866	67-OCOSINGO	EL SIBAL	RURAL	MOC-FISM-217/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	948,756	948,756	948,756	474,378	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, INDOOROS	0.00	0.00	0.0%	
155088	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 2EE U-3C EN COBACH NO 185 CLAVE 07EM50112V	67-OCOSINGO	SANTO DOMINGO	RURAL	MOC-FISM-SJ-129/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	595,145	595,145	595,145	297,572	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
93968	CONSTRUCCION DE UN AULA 2 E.E., EST. U-3C EN COBACH NO. 198 CLAVE: 07EC8092R	67-OCOSINGO	CUXULLÁ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	588,721	588,721	588,721	390,952	66.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.60	60.0%	
141515	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 2EE ESTRUCTURA U-3C EN COBACH 34 CLAVE: 07EC80916L	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-SJ-123/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	441,095	441,095	441,095	421,123	95.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
141994	CONSTRUCCION DE UNA AULA 2 E.E., EST. U-3C EN COLEGIO DE BACHILLERES NO.210 CLAVE: 07EM50127X	67-OCOSINGO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	MOC-FISM-SJ-146/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	479,507	479,507	479,507	435,191	90.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
132718	CONSTRUCCION DE UNA AULA 2 E.E. ESTRUCTURA U-3C EN EL COBACH EMSAD 277	67-OCOSINGO	SAN JACINTO	RURAL	MOC-FISM-SJ-029/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	454,175	454,175	454,175	136,252	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
135050	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-3C EN EL COBACH N°184	67-OCOSINGO	PLÁCIDO FLORES	RURAL	059-03-0259	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	499,433	499,433	499,433	400,388	80.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
13484	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6 X 8 METROS 2 E.E. ESTRUCTURA U-3C Y SERVICIOS SANITARIOS EN COBACH PLANTEL 167	67-OCOSINGO	LA VIRGINIA	RURAL	059-03-503	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,223,540	1,223,540	1,223,540	611,770	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
180576	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA	67-OCOSINGO	CINTALAPA	RURAL	MOC-FISM-004/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,050,015	1,050,015	1,050,015	763,400	72.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.80	80.0%	
131415	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO COBACH PLANTEL 16	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-233/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,433,802	1,433,802	1,433,802	716,901	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
188094	DESARROLLO HUMANO Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	429,770	429,770	429,770	214,882	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%	
4970	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA OCOZOCOAUHTLA CLAVE 07EBH00166	69-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	4,430,822	4,430,822	4,430,822	4,430,822	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO DE USOS MULTIPLES DE 35.05 X 18.35 MTS CON CAPACIDAD DE 400 PERSONAS QUE INCLuye LA CONSTRUCCION DE ESTRADOS, SANITARIOS, ESTRUCTURA METALICO Y LAMINA PINTO.
4980	CONSTRUCCION DE AULAS Y ANDADORES EN EL COBACH PLANTEL NO. 49 CON CLAVE 07C80921Q	69-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
11740	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	69-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	JAMADOR HERNANDEZ GONZÁLEZ	RURAL	061-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	345,657	345,657	345,657	345,657	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA SE URBANIZACIÓN CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32 X 19 MTS
11815	CONSTRUCCION DE DOMO	69-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCULPAPA DE JUAREZ	URBANO	061-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	1,395,468	1,395,468	1,395,468	1,395,468	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UN DOMO A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL.
95179	CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE DOMO	69-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	28-FISM	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.70	70.0%	
4988	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA LA EDIFICACION DE 5 AULAS EN ESC PREPARATORIA NO. 2 CLAVE 07EBH0010B	69-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	329,625	329,625	329,625	329,625	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA LA EDIFICACION DE 5 AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 2 CLAVE 07EBH0010B
4560	DESPLAME DEL TERRENO UNACH	69-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	714,200	714,200	714,200	714,200	100.0%	0	0	M2. PATIO	1.00	1.00	100.0%	CONSISTENTE EN EL DESPLAME DEL TERRENO DE LA UNACH CON UNA SUPERFICIE DE 6 HECTAREAS (60 X 10 DE MEDIDAS FRONTALES Y 300 M DE LONGITUD)
71653	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2EE Y ESCALERAS NIVEL SUPERIOR	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,244,079	1,244,079	1,244,079	820,375	65.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.00	50.0%	LA OBRA ES PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, PRIMERA ETAPA, OBRA EN PROCESO PARA SU TERMINACION EN ENERO 2013
41185	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBACH PLANTEL NO. 23 CLAVE 07EM50188K	73-PALENQUE	LAS DELICIAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,094,626	1,094,626	1,094,626	1,094,626	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA
57234	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	LA REVOLUCION	RURAL	0132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,069,316	1,069,316	1,069,316	1,069,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
71750	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0232	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,069,316	1,069,316	1,069,316	320,795	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	0,000	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL PUNTEL CECYTECH NO. 15, OBRA EN PROCESO
53118	CONSTRUCCION DE TRES AULAS A NIVEL MEDIO SUPERIOR COBACH	73-PALENQUE	NUEVA GALILEA	RURAL	0112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,393,737	1,393,737	1,393,737	1,393,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3,000	3,000	100.0%	
53282	CONSTRUCCION DE TRES AULAS,NIVEL MEDIO SUPERIOR COBACH	73-PALENQUE	NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA	RURAL	0114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,393,737	1,393,737	1,393,737	1,393,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3,000	3,000	100.0%	
40815	CONSTRUCCION DE AULA	77-PUJIAPAN	COAPA	RURAL	069-03-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	353,218	353,218	353,218	353,218	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
42133	CONSTRUCCION DE AULAS	77-PUJIAPAN	SAN SIDRO	RURAL	069-03-033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	539,373	539,373	539,373	539,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,000	2,000	100.0%	
40910	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA EMSAD 148	77-PUJIAPAN	JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS)	RURAL	069-03-017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	336,155	336,155	336,155	336,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1,000	100.0%	
38237	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL ESC PREPARATORIA FELIPE CARRILLO PUERTO	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	662,845	662,845	662,845	662,845	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	555.00	555.00	100.0%	
53808	CONSTRUCCION DE UN AULA EN COBACH EMSAD NO. 154	77-PUJIAPAN	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	069-03-066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	353,218	353,218	353,218	273,356	77.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%	
98045	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES	78-PUERTO NUEVO SOLUSTAHUJÁN	MONTE OLIVO	RURAL	072-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	165,000	55.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1,000	0,750	75.0%	DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE SUBPROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS DESTINADOS A COMBATIR LA POBREZA, VULNERABILIDAD, REZAGO Y MARGINACION; SE CAPTURÓ CON OTROS CONCEPTOS SIN CAMBIAR EL NOMBRE DE LA OBRA
140550	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	79-RAYÓN	RAYON	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO RAYON	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	100.00	100.00	100.0%	
141387	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA	79-RAYÓN	RAYON	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO RAYON	3,876,000	3,876,000	3,876,000	3,876,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	100.00	100.00	100.0%	
140415	CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN LA CANCHA DE FUT-BOL SOCCER	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	DOP/SE/FISM-007/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	2,770,290	2,770,290	2,767,034	2,767,034	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	400.00	400.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO UN AVANCE PRESUPUESTAL DE \$3256.00
146166	ENMALLADO PERIMETRAL DE LA CASA DE LA CULTURA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	725,051	725,051	725,051	725,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	159.00	159.00	100.0%	
66441	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SERVICIO SANITARIO (COBACH NUM 274)	82-SALTO DE AGUA	AGUA BLANCA	RURAL	S0104XIV770004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,985,577	1,985,577	1,985,577	1,985,577	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,000	2,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
197059	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	118-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	72.00	72.00	100.0%	OBRA TERMINADA
116867	CONSTRUCCION DE AULA CEDECO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	241,100	241,100	241,100	241,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	164.09	164.09	100.0%	TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012
116868	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EDL EL CACAIAL	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	327,767	327,767	327,767	327,767	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012
122988	TECHADO ESTRUCTURAL EN CECY NO. 10 CLAVE 07ETC00106	90-SIMOJÓVEL	SIMOJÓVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJÓVEL	931,415	931,415	931,415	931,415	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA; NOTA: UNIDAD DE MEDIDA OBRA
118058	CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 TIPO RC EN COBACH 08 CLAVE:07ETC0020R	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE GORGUEVA Y OCHOZÓEZ	URBANO	0985J01040308761001A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	190,774	190,774	190,774	114,464	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0,000	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, UNIDAD DE MEDIDA: 1 AULA.
43938	CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 TIPO RC EN TELEBACHILLERATO N.79 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE:07ETH0771_04	98-TAPACHULA	ZARAGOZA	RURAL	0985J01040304061001A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	141,497	141,497	141,497	117,376	83.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0,779	79.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, EIPO CONGREGACION ZARAGOZA, UNIDAD DE MEDIDA: 1 AULA.
10415	TECHADO DE CANCHA EN COBACH CVE 07EC0023V (BARRIO SAN MIGUEL)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	626,190	626,190	626,190	626,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1,000	100.0%	
50710	CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	107-TUMBALÁ	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	100-03-0123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALÁ CHIAPAS	717,248	717,248	717,248	717,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	536.64	536.64	100.0%	
86054	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS COBACH 151	107-TUMBALÁ	IGNACIO ALLENDE	RURAL	0089/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	687,651	687,651	687,651	687,651	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	8.00	8.00	100.0%	
119533	CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. LA NISIÓN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-03-03-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,136,296	1,136,296	1,136,296	1,065,754	93.8%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	2,000	1,900	95.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES CANCHA DEPORTIVA. OBRA REFRENDADA
42153	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO ALUMBRADA CON TRIBUNA TECHADA	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1,000	100.0%	
41523	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO 2A ETAPA COMPLEMENTARIA	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	261,285	261,285	261,285	261,285	100.0%	0	0	M2, PATIO	1,000	1,000	100.0%	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO Y LA META ES OBRA PERO NO APARECE ESE RUBRO
149169	CONSTRUCCION DE UN AULA, 2 E.E. U-3C EN EL COBACH NO. 72 CLAVE 07EC0073C	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	S01031006100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	528,170	528,170	528,170	528,170	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA EL MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO ES \$528,170.68
118183	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA (CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD Y CASA EJIDAL). EJIDO RIO ARRIBA SALVACION	114-VILLA COMALTITÁN	RIO ARRIBA SALVACION	RURAL	6A31080011242012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONJUNTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	931,310	931,310	931,310	931,310	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	137.07	137.07	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA EFICIENTEMENTE
161422	CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO EN EL COBACH ETJ, CLAVE: 07EC0074R, COLONIA HIDALGO	114-VILLA COMALTITÁN	HIDALGO	RURAL	6A3101040512012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	642,918	642,918	642,918	642,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA Y OPERANDO EFICIENTEMENTE.
139527	CONSTRUCCION DE AULAS COBACH NO. 44 CVE: 07EC0063P (FRACCIONAMIENTO LA SIRENA)	116-VILLOFLORES	LA SIRENA	RURAL	108-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLOFLORES	917,086	917,086	917,086	917,086	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,000	2,000	100.0%	
139528	CONSTRUCCION DE DOMO CECYTECH CVE: 07ETC0014C (EL JESUS MARIA GARZA)	116-VILLOFLORES	JESÚS MARÍA GARZA	URBANO	108-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLOFLORES	486,785	486,785	486,785	486,785	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1,000	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA OBRA
139529	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y 01 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 87 CLAVE 07ETH088F (EL BENITO JUAREZ)	116-VILLOFLORES	BENITO JUAREZ	URBANO	108-03-0133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLOFLORES	1,123,122	1,123,122	1,123,122	1,123,122	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,000	2,000	100.0%	
139125	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ESC. TILESLENDIARIA NO 1024 CVE. 07ETJ028Z	118-ZINACANTÁN	TIERRA BLANCA	RURAL	111-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	265,465	265,465	265,465	265,465	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1,000	100.0%	
122474	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (BOCHOBIO BAJO)	118-ZINACANTÁN	ZINACANTÁN	URBANO	111-03-0098	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	685,700	685,700	685,700	541,703	79.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	115.00	115.00	100.0%	



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Avance Físico				
												Ministrado	Programado	Ejercido					16-15/13	17		18	Programado Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
122675	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (BOCHOUBO ZINACANTAN)	118-ZINACANTAN	ZINACANTAN	URBANO	111-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	685,700	685,700	685,700	541,703	79.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	115,000	115,000	100.0%		
122955	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (KAQUETE)	118-ZINACANTAN	K'AQUETE	RURAL	111-03-0100	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	685,700	685,700	685,700	205,710	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	115,000	115,000	100.0%		
123002	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (NAVENCHAUC)	118-ZINACANTAN	NAVENCHAUC	URBANO	111-03-0101	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	685,700	685,700	685,700	458,419	67.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	115,000	115,000	100.0%		
123079	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (PETZTOI BAO)	118-ZINACANTAN	PETZTOI	RURAL	111-03-102	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	685,700	685,700	685,700	541,703	79.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	115,000	115,000	100.0%		
123401	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (POTOTIJC CENTRO)	118-ZINACANTAN	POTOTIJC	RURAL	111-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	685,700	685,700	685,700	486,847	71.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	115,000	115,000	100.0%		
123517	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (POTOTIJC II)	118-ZINACANTAN	POTOTIJC	RURAL	11-03-0104	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	685,700	685,700	685,700	205,710	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	115,000	115,000	100.0%		
133621	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (ZEQUENTIC II)	118-ZINACANTAN	ZEQUENTIC	RURAL	111-03-0105	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	852,604	852,604	852,604	255,781	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	115,000	75,000	65.2%		
139226	CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO	118-ZINACANTAN	EL PIG	RURAL	111-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1,000	1,000	100.0%		
139227	CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO	118-ZINACANTAN	ZEQUENTIC BAO	RURAL	111-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1,000	1,000	100.0%		
139228	CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO (AVANCHEN)	118-ZINACANTAN	ZINACANTAN	RURAL	111-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1,000	1,000	100.0%		
139229	CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO (JODIQUILTO ALTO)	118-ZINACANTAN	ZINACANTAN	RURAL	111-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1,000	1,000	100.0%		
139330	CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO (POTOTIJC BAO)	118-ZINACANTAN	POTOTIJC	RURAL	111-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1,000	1,000	100.0%		
139331	CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO 58 (BOCHOUBO ZINACANTAN)	118-ZINACANTAN	ZINACANTAN	URBANO	111-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1,000	1,000	100.0%		
139332	CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO (59)	118-ZINACANTAN	TZAUJALNAM	RURAL	111-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	535,197	535,197	535,197	535,197	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1,000	1,000	100.0%		
139333	CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO (60)	118-ZINACANTAN	TIERNA BLANCA	RURAL	111-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1,000	1,000	100.0%		
139334	CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO (61)	118-ZINACANTAN	CHAINATIC	RURAL	111-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	590,833	590,833	590,833	590,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1,000	1,000	100.0%		
139335	CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO 62 (SANTA ROSA)	118-ZINACANTAN	ZINACANTAN	RURAL	111-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	590,833	590,833	590,833	590,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1,000	1,000	100.0%		
139336	CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO 63 (PETZTOI I)	118-ZINACANTAN	PETZTOI	RURAL	111-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	470,323	470,323	470,323	470,323	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1,000	1,000	100.0%		
139337	CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO (69)	118-ZINACANTAN	LA GRANADILLA	RURAL	111-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	840,924	840,924	840,924	840,924	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1,000	1,000	100.0%		
139338	CONSTRUCCION DE TALLER COMUNITARIO (70)	118-ZINACANTAN	ELAMBO	RURAL	111-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1,000	1,000	100.0%		
	AMPLIACION																						
95822	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	4-703008E7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	760,000	760,000	760,000	760,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	350.00	350.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	
91485	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	4,061,261	4,061,261	4,061,261	1,281,002	31.5%	0	0	METROS CUADRADOS, BUNAS	1,000	0.50	50.0%		
	MELIORAMIENTO																						
107295	INTRODUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA CAMPUS UNIVERSITARIOS	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	385,514	385,514	385,514	385,514	100.0%	0	0	OBRA	1,000	0.95	95.0%		
139200	REHABILITACION DE CASA COMUNAL	16-CACAHUATAN	TOQUIAN	RURAL	83	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	206,114	202,570	202,570	202,570	100.0%	0	0	M2, TALLER	120.00	120.00	100.0%		
11363	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	569,608	569,608	569,608	569,608	100.0%	0	0	OBRA	1,000	1,000	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA NUEVO ZINACANTAN	
12779	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	27-CHIAPA DE CORZO	JULIAN GRAJALES	RURAL	027-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	225,001	225,001	225,001	225,001	100.0%	0	0	OBRA	1,000	1,000	100.0%		
10988	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	326,783	326,783	326,783	326,783	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	420.00	420.00	100.0%		
10485	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	592,626	592,626	592,626	592,626	100.0%	0	0	OBRA	1,000	1,000	100.0%		
11785	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO MIRADOR SAN SIBERDIO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	666,349	666,349	666,349	666,349	100.0%	0	0	OBRA	1,000	1,000	100.0%		
10274	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESP. PREPARATORIA FLORENCIA LAZOS	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,046,281	1,046,281	1,046,281	1,046,281	100.0%	0	0	OBRA	1,000	1,000	100.0%		
45950	REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,689.00	1,689.00	100.0%		
131988	ENMALLADO PERIMETRAL EN COBACH PLANTEL 078	102-TENEXAPA	TENEXAPA	URBANO	093-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEXAPA CHIAPAS	168,078	168,078	168,078	168,078	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	265.50	265.50	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012	
175130	TECHADO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN CABECERA MUNICIPAL	104-TILA	TILA	URBANO	80159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA CHIAPAS	1,692,679	1,692,679	1,692,679	1,692,679	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	640.00	640.00	100.0%		
119536	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL (PIRITURA SOBRE CANCHA EN EL CENTRO RECREATIVO CAÑA NUEVA, SAN FRANCISCO SABINITO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-07-02-03-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	445,432	445,432	445,432	445,432	100.0%	0	0	OTROS	1,000	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO.	
119537	REHABILITACION DE CANCHAS DE FRONTON Y DETALLES VARIOS EN CAÑA NUEVA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-02-03-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	961,000	961,000	961,000	918,184	95.5%	0	0	METRO CUADRADO	483.65	483.65	100.0%	OBRA REFRENADA	
119539	REHABILITACION DE TERRACERAS EN CAMPO NO. 1, CAMPO NO. 2, CAMPO NO. 3 Y CAMPO INFANTIL, CAÑA NUEVA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-02-03-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,522,000	2,522,000	2,522,000	2,522,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,168.20	2,168.20	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
119540	REHABILITACION DE TERRACERAS EN LAS COLONIAS ROSARIO, LAS GRANJAS, LINDA VISTA SHANKA, CAMPO 1.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-02-03-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	3,426,640	3,426,640	3,426,640	3,426,640	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,801.20	11,801.20	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
112454	REMEDIACION DE ESPACIO PUBLICO	118-ZINACANTAN	ZINACANTAN	URBANO	111-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	1,184,263	1,184,263	1,184,263	0	0.0%	0	0	OBRA	1,000	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE COLUMNAS, MUROS A BASE DE BLOQUE TRABES DE CONCRETO, TECHUMBRE A BASE DE MADERA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJAS DE BARRO, AFLANADO DE MUROS, PISO DE MOSAICO, PUERTAS Y VENTANAS. OBRA NO INICIADA.	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
113245	REMODELACION DE ESPACIO PUBLICO 02	118 ZINACANTÁN	ZINACANTÁN	URBANO	111-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		897,581	897,581	897,581	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	DEMOLICION DE COLUMNAS Y LOSA, EXCAVACION PARA ZAPATAS ARMADAS, COLOCACION DE PISO DE CONCRETO, ESTAMPADO, MURETE DE BLOQUE AFLANADO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA DE BARRO, DE PROTECCIONES DE HERRERIA, BANCAS, ALUMBRADO. OBRA NO INICIADA, LOS RECURSOS FUERON ETIQUETADOS PARA EL EJERCICIO DE 2013.
136389	APOYO A LA EDUCACION DE NIVEL PREPARATORIA (COBERTURA MUNICIPAL)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN		156,392	156,392	156,392	156,392	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: AÑO LOS REMEDIOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN PORQUE LAS MINISTRACIONES SE ENCUENTRAN EN UNA SOLA CUENTA.
135036	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION MEDIA (COBERTURA MUNICIPAL)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS		50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA, LOS REMEDIOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
129110	REHABILITACION DE SUPERVISION ESCOLAR NO. 208 DE EDUCACION INDIGENIA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL		66,885	66,885	66,885	66,885	100.0%	0	0		239.26	239.26	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, UNIDAD DE MEDIDA: OBRA 1.
115588	TERMINACION DE CHANCLERIA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS CLAVE:UPT10105997, 08	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	098508010308462006A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		379,766	379,766	379,766	379,766	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, UNIDAD DE MEDIDA: OBRA 1.
45967	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y TABLEROS	52 LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS		158,000	158,000	158,000	158,000	100.0%	0	0		11.00	11.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES UNIDAD DEPORTIVA. NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.
119541	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASADO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA MISION Y ALUMBRADO DEL CAMPO NOME 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PATRIA NUEVA Y CAMPO LA MISION, LA MISION Y PATRIA NUEVA	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-02-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,315,234	1,315,234	1,315,234	0	0.0%	0	0		2.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES UNIDAD DEPORTIVA. NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO.
	PREESCOLAR																						
	CONSTRUCCION																						
129858	CONSTRUCCION DE 1.00 ESPACIO QUE FUNGIRA COMO AULA EN LA SUPERVISION PREESCOLAR ZONA-088, CON CLAVE: 07FZ08888 EN BARRIO MORELOS 2	1-ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO	500100000306100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA		228,589	228,589	228,589	228,589	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOS REMEDIOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
134641	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE 07DCC14295	6-AMATÁN	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	005-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS		120,724	120,724	120,724	120,724	100.0%	0	0		67.00	67.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA LOS PRODUCTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURARON PORQUE LAS MINISTRACIONES SE ENCUENTRAN EN UNA SOLA CUENTA.
140577	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO, CLAVE 07DCC11638	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS		1,035,176	1,035,176	1,035,176	1,035,176	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA LOS PRODUCTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURARON PORQUE LAS MINISTRACIONES SE ENCUENTRAN EN UNA SOLA CUENTA.
108558	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DEL KINDER EDUARDO JAVIER ALBORES CLAVE: 07EJND6932	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	URBANO	114-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		46,221	46,221	46,221	46,221	100.0%	0	0		43.00	43.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA CUADRADOS, BARDAS, CERCOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPP/PEJ/OGP/ICORP/FISM-001.091/2012, BENEFICIANDO A 250 ALUMNOS
108602	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL PARA JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE: 07DCC1618K	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	BENITO JUÁREZ	RURAL	114-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		382,468	382,468	382,468	382,468	100.0%	0	0		300.00	300.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA CUADRADOS, BARDAS, CERCOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPP/PEJ/OGP/ICORP/FISM-001.091/2012, BENEFICIANDO A 15 PERSONAS
107543	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA J.N. JEAN PEAGET CLAVE:07DCC1288M	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS		107,639	107,639	107,639	107,639	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA CUADRADOS, BARDAS, CERCOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPP/PEJ/OGP/ICORP/FISM-001.115/2012, BENEFICIANDO A 250 ALUMNOS
139467	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR	96-CACAHUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		99,811	86,175	86,175	86,175	100.0%	0	0		48.00	48.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA CUADRADOS, BARDAS, CERCOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPP/PEJ/OGP/ICORP/FISM-001.123/2012, BENEFICIANDO A 42 ALUMNOS
155287	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA J.N. OSCAR GONZALEZ	18-CINTALAPA	LAZARD CARDENAS	URBANO	017-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS		100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA CUADRADOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPP/PEJ/OGP/ICORP/FISM-001.123/2012, BENEFICIANDO A 250 ALUMNOS
107794	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO PLUTARCO ELIAS CALLES CLAVE: 07EJND269C, BARRIO BELSARDO DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ		120,263	120,263	120,263	120,263	100.0%	0	0		46.65	46.65	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA CUADRADOS, BARDAS, CERCOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPP/PEJ/OGP/ICORP/FISM-001.115/2012, BENEFICIANDO A 15 PERSONAS
107900	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS CLEMENTE DURAN MANDUJANO CLAVE:07DNI1536G, RANCHERIA AIAYAKH	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ		260,830	260,830	260,830	260,830	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA CUADRADOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPP/PEJ/OGP/ICORP/FISM-001.123/2012, BENEFICIANDO A 42 ALUMNOS
110714	TERMINACION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS GILBERTO PRINZ YÁÑEZ CLAVE 07DNI1499C, RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ		47,532	47,532	47,532	47,532	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA CUADRADOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPP/PEJ/OGP/ICORP/FISM-001.123/2012, BENEFICIANDO A 42 ALUMNOS

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
106761	0017 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PREESCOLAR BEL NIÑOS HEROES CVE. 07DC0212C	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	801,489	801,489	801,489	801,489	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%		
108956	0050 CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN NIÑOS HEROES CVE. 07DC0212C	22-CHALCHIHUITÁN	CFENMUI	RURAL	022-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	730,831	730,831	730,831	219,249	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2,000	0.80	40.0%	ESTA OBRA QUEDÓ REFINANCIADA Y SE ESPERA CONCLUIR EN FEBRERO DE 2013	
107236	CONSTRUCCION DE ENXEO PARA COCINA Y DESAYUNOS ESCOLARES ESC. JARDIN DE NIÑOS 15 DE MAYO	53-EL POLVIERO	UNIÓN BUENAVISTA 2	RURAL	070-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	363,860	363,860	363,860	363,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1,000	1,000	100.0%	EL ANEXO (UNIDAD DE MEDIDA) DE ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUCCION DE UN AREA COMO DESAYUNADOR DE 13 X7 METROS, POR LO QUE SE TOMA COMO 1 ANEXO.	
154814	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JUAN ALDAMA	35-FRANCISCO LEÓN	ARROYO CARACOL (MONTE DE OLIVO)	RURAL	033-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN CHIAPAS	613,000	613,000	613,000	613,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	576.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012	
88687	CONSTRUCCION DE ANEXO DE 700 MTS. PARA SUPERVISORIA ESCOLAR DE PREESCOLAR, ZONA 97, (SECTOR III CABECERA MUNICIPAL)	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	035-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	380,390	380,390	380,390	380,390	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%		
88723	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION PRIMERA ETAPA	37-FRONTERA HIDALGO	SAN RAQUEL	RURAL	035-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,490.00	1,490.00	100.0%	EN ESTA PRIMERA ETAPA SOLO SE ADQUIRIÓ EL TERRENO	
88646	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (JARDIN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MORENO CLAVE: 07D0M096L)	37-FRONTERA HIDALGO	TEXCALCIC	RURAL	035-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	271,209	271,209	271,209	271,209	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	224.00	224.00	100.0%		
113122	TECHADO DE PATIO CIVICO JARDIN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047030052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 80 M2 DE CUBIERTA AUTO PORTANTE CAL. 22 ACABADO FINITO ALLUM.	
58233	CONSTRUCCION DE LETRINA EN ESCUELA PREESCOLAR ESCUDO NACIONAL CLAVE 07D0M097J	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ALLENDE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.83	2.83	100.0%		
56979	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 4.00X8.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JAIME SABINES GUTIERREZ CLAVE:	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%		
85927	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PREESCOLAR MARIBO ARANGO CLAVE:	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%		
87141	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS ELIDIA DIAZ VIUDA DE ZENTENO CALVE:	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%		
85654	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN PREESCOLAR BILINGUE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE:	53-LAS MARGARITAS	NUÉVO MATZAM	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%		
58948	CONSTRUCCION DEL MODULO SANITARIO RURAL (04 RETRITES) DE 5.90 X 2.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS SALLUN	53-LAS MARGARITAS	GONZÁLEZ DE LEÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11.88	11.88	100.0%		
56904	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS CARLO ANTONIO CASTRO ZAMBRANO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%		
150491	CONSTRUCCION DE TERCER MODULO DE NIÑOS EN MULTICENTRO DE NIÑOS Y NIÑAS DOÑA MARÍA PÉREZ SÁBIZ7	54-LARINANGAR	LARINANGAR	URBANO	049-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	89,500	89,500	89,500	89,500	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
150477	CONSTRUCCION DE TERCER MODULO DE NIÑOS EN MULTICENTRO DE NIÑOS Y NIÑAS DOÑA MARÍA PÉREZ SÁBIZ7	54-LARINANGAR	JOLICHUJO	RURAL	049-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	363,872	363,872	363,872	363,872	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
175701	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PLAZA CIVICA EM JARDIN DE NIÑOS ALBERTO DOMINGUEZ BORRAZ CLAVE: 07D0M096L	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO LAS ROSAS	427,366	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALENTE NO REALIZÓ LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).	
66912	CONSTRUCCION DE UNA AULA TIPO RC EN ESC. PREESCOLAR 10. DE OCTUBRE CLAVE: 07UN4607	59-MARQUÉS DE COMILLAS	FLOR DE MARQUEZ DE COMILLAS	RURAL	116-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	455,638	455,638	455,638	455,638	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%		
58042	CONSTRUCCION DE CAIC	59-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	1,126,953	1,126,953	1,126,953	1,046,177	92.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y LA CANTIDAD ES 01 SE OBTIENE UN AHORRO DE \$80,776.06, CUMPLIENDO EL AVANACE CON UN 100%	
67202	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON DOMO	59-MARQUÉS DE COMILLAS	SAN SIDRO	RURAL	116-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	1,440,637	1,440,637	1,440,637	1,440,637	100.0%	0	0	CANCHA	1,000	1,000	100.0%		
61488	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS GONZALEZ ORBEGOZO CLAVE: 07FEN043L, ZONA 049	59-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	348,055	348,055	348,055	348,055	100.0%	0	0	CANCHA	1,000	1,000	100.0%		
187301	CONS DE UN AULA DE 6x8 MTS ESTRUCT RC EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 07FE1119E	67-OCOSINGO	CANDELAIRA BULWA	RURAL	MOC-FISM-SJ-071/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	421,463	421,463	421,463	295,538	70.1%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.80	80.0%		
156109	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6x8 MTS EST. RC EN JARDIN DE NIÑOS CUAHUATEMOC	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-SJ-014/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	359,743	359,743	359,743	181,138	50.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.50	50.0%		
162936	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6x8 MTS EST. RC EN JARDIN DE NIÑOS JEROME BRUNER CLAVE 07D0N238Y	67-OCOSINGO	JAMATTLÁN	RURAL	MOC-FISM-SJ-050/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	478,130	478,130	478,130	239,065	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.50	50.0%		
156408	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6x8 MTS EST. RC EN JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARIA PINO SUAREZ	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-SJ-011/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE OCOSINGO	359,743	359,743	359,743	359,743	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%		
157531	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6x8 MTS EST. RC EN JARDIN DE NIÑOS VICTORINO TRINIDAD CLAVE 07D0N367E	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-SJ-043/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	462,935	462,935	462,935	375,778	81.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%		
154811	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6x8 MTS ESTRUCT RC EN JARDIN DE NIÑOS AGLAE PANAGUA DE SOLORZANO CLAVE 07D0N062A	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-SJ-119/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	410,955	410,955	410,955	410,955	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%		
171231	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6x8 MTS ESTRUCT RC EN JARDIN DE NIÑOS CHIAPAS LIBRE CLAVE 07D0N190N	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-SJ-042/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	489,040	489,040	489,040	244,520	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.50	50.0%		
142480	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6.00 X8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE: 07D0N181V (BARRIO FLAMBOYANT)	67-OCOSINGO	FLAMBOYAN	RURAL	MOC-FISM-SJ-023/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	391,277	391,277	391,277	212,635	54.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.50	50.0%		
13112	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6 X 8 METROS EN ESTRUCTURA RC EN JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO RICARDO POZAS	67-OCOSINGO	CAMPET ZDA. SECCION	RURAL	059-03-0260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	383,969	383,969	383,969	115,190	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.00	0.0%		
8577	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6 X 8 METROS ESTRUCTURA RC	67-OCOSINGO	LACANDÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS	448,289	448,289	448,289	224,144	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	0.00	0.0%	OBRA EJECUTADA MEDIANTE NUMERO DE CONTRATO MOC-FISM-SJ-121/2012	
143027	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6.00 X8.00 ESTRUCTURA RC ESC. JARDIN DSE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO CLAVE: 07D0N2160A	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-SJ-034/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	447,017	447,017	447,017	194,105	43.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.50	50.0%		
140633	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6.00 X8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. JARDIN DE NIÑOS CHICHE-ITZA CLAVE: 07D0N1969M	67-OCOSINGO	LA VICTORIA	RURAL	MOC-FISM-SJ-018/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	373,939	373,939	373,939	112,181	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.50	50.0%		
140440	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6.00 X8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. JARDIN DE NIÑOS ZOTY CHOI CLAVE: 07D0N1797B	67-OCOSINGO	LAS GOLONDRINAS	RURAL	MOC-FISM-SJ-019/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	375,820	375,820	375,820	112,746	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.50	50.0%		
132235	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6.00 X8.00 MTS ESTRUCTURA RC JARDIN DE NIÑOS ASTILLERO CLAVE: 07D0C1492U	67-OCOSINGO	LACANUA CHANSAYAB	RURAL	MOC-FISM-083/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	452,145	452,145	452,145	226,072	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.50	50.0%		
143424	CONSTRUCCION DE UNA AULA ESTRUCTURA RC DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN CLAVE: 07D0N1950F	67-OCOSINGO	BETHEL	RURAL	MOC-FISM-SJ-141/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	459,722	459,722	459,722	229,861	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.50	50.0%		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación de descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
55497	CONSTRUCCION DE BARRIDO PERIMETRAL CON MALLA Y MURO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	428,504	428,504	428,504	420,761	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	167.00	167.00	100.0%	
43209	CONSTRUCCION DE AULA	77-PIJIAPAN	GUAMAJUATO	RURAL	069-03-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	353,218	353,218	353,218	353,218	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
40844	CONSTRUCCION DE AULA EDUCATIVA JARDIN DE NIÑOS RENATO DESCARTES	77-PIJIAPAN	BIENAVISTA	RURAL	069-03-014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	353,218	353,218	353,218	345,501	97.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO CON UN SALDO DE \$ 7,717.13
42556	CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS BARRIO GUADALUPE	77-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	069-03-072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	11,993	11,993	11,993	11,993	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	
42440	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	77-PIJIAPAN	EL PALMARCTO	RURAL	069-03-013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	499,488	499,488	499,488	498,898	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	180.00	180.00	100.0%	
42513	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL FRACCIONAMIENTO EL PICHECHI	77-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	069-03-058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	25,143	25,143	25,143	25,143	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	20.00	20.00	100.0%	
42250	CONSTRUCCION DE GALERA J.N. LUIS HIDALGO MONROY COLONIA OBREA	77-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	069-03-021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	167,304	167,304	167,304	167,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	
40944	TERMINACION DEL DOMO ESTRUCTURAL EN EL JARDIN DE NIÑOS RUPINO TAMAYO	77-PIJIAPAN	JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS)	RURAL	069-03-015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	260,585	260,585	260,585	244,765	93.9%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
140416	BARRIDO PERIMETRAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	009/36/F3M-001/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	517,424	517,424	517,424	517,424	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	168.00	168.00	100.0%	
66499	ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR : GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 07DCC03115	82-SALTO DE AGUA	ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	RURAL	100101XIV077008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	103,559	103,559	103,559	103,559	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
124122	TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	90-SIMIOVEL	SIMIOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMIOVEL	577,450	577,450	577,450	577,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; NOTA: UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
124947	TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON CLAVE: 07D10097B	90-SIMIOVEL	SIMIOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMIOVEL	1,225,750	1,225,750	1,225,750	1,225,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	241.94	241.94	100.0%	OBRA CONCLUIDA
122443	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS HENRI WALLON, CLAVE:07D10067D	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	083-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	282,602	282,602	282,602	282,602	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL SERIA OBRA-1 DEBIDO A QUE CORRESPONDE ÚNICAMENTE A TECHADO DE PLAZA CIVICA NO CONSTRUCCION DE CANCHA, PERO SE COLOCO ESTE CONCEPTO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON ESTE CONCEPTO
115026	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES J.N.JOQUIN DE UZARDI CLAVE:07D101996A_01	98-TAPACHULA	ALVARO OBREGON	URBANO	098503101308261008 A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	433,656	433,656	433,656	404,842	93.4%	0	0	METROS CUADRADOS	204.00	189.74	93.0%	OBRA -TIO ACCION DEL FONDO B FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012. EIDD ALVARO OBREGON.
56277	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN J.N. FRAY MATIAS DE LEON	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	097-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	387,326	387,326	387,326	387,326	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	189.83	189.83	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
56136	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN J.N. JUAN SABINES, CLAVE: 07E1N07167	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	097-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	324,779	324,779	324,779	324,779	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	261.36	261.36	100.0%	FISICA Y FINANCIERAMENTE
88257	CONSTRUCCION DE GALERIA EN JARDIN DE NIÑOS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y OROÑÉS, CLAVE: 07E1N0959P, EIDD CELESTINO GAZCA	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	119,818	119,818	119,818	119,818	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	56.00	56.00	100.0%	EN EL APARTADO DEL DESTINO DEL GASTO NO SE ENCONTRAMOS QUE EN EL ICONO LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA DADO DE ALTA EL EIDD CELESTINO GAZCA POR LO QUE LE PUSE TONALÁ Y EN EL AMBITO URBANO CUANDO ES RURAL
86055	CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO GUADALUPE	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	037/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	79,020	79,020	79,020	79,020	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	62.60	62.60	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA. OPERANDO EFICIENTEMENTE
118627	CONSTRUCCION DE BODEGA ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, CLAVE: 07D1N1469Y), CANTON EL PROGRESO	114-VILLA COMALITLAN	CANTÓN EL PROGRESO	RURAL	641810310442012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115,747	115,747	115,747	115,747	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25.92	25.92	100.0%	
139139	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA J.N. JUSTO SIERRA MENDEZ CVE. 07E1N0136M (BOCHOIBO)	118-ZINACANTÁN	ZINACANTÁN	RURAL	111-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	64,000	64,000	64,000	61,710	96.4%	0	0	M2, PATIO	1.00	1.00	100.0%	
110569	AMPLIACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (JARDIN DE NIÑOS JESUS CARRANZA, CLAVE 07D1N0959P) SECTOR B. AMPLIACION DE TECHADO 12.90 M X 9.90 M CON COLUMNAS A BASE DE MONTEN.	37-FRONTERA HIDALGO	FRONTERA HIDALGO	URBANO	015-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	78,349	78,349	78,349	78,349	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	12.00	12.00	100.0%	
122947	AMPLIACION DE PATIO CIVICO Y CONSTRUCCION DE ANEXO EN J.N. HECTOR VENTURA CLAVE 07E1N0606N	90-SIMIOVEL	SIMIOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMIOVEL	496,083	496,083	496,083	360,743	72.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO; NOTA: UNIDAD DE MEDIDA: ANEXO
58104	TERMINACION DE DOMO ESTRUCTURAL J.N. MELCHOR OCAMPO	105-TONALÁ	DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (LA BARRA)	RURAL	097-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	190,694	190,694	190,694	190,694	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	406.00	406.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
155325	REHABILITACION DE ESC. JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO CON CLAVE 07DCC0837D	18-CINTALAPA	ESPERANZA DE LOS POBRES	RURAL	017-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	130,847	130,847	130,847	130,847	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NO SE TIENE INFORMACION POR FALTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
110230	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MARGARITA MAGON DE FLORES CLAVE: 07D1N1240P 2A. ETAPA, EIDD EFRAN A. GUTIERREZ	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	EFRAIN A. GUTIERREZ	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	99,414	99,414	99,414	99,414	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO SH/SSPP/VE/DS/P/CDR/F/ISA-00337/2012 BENEFICARIO A 150 ALUMNOS
10344	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JOSE FELIPE FLORES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	481,049	481,049	481,049	481,049	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA PEDREGAL SAN ANSEL
11731	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARIA ARIAS BERNAL	27-CHIAPA DE CORZO	CUPASÍ	RURAL	027-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	481,050	481,050	481,050	481,050	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
10059	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS GAVILONDO SOLER	27-CHIAPA DE CORZO	SANTA FE	RURAL	027-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	223,920	223,920	223,920	223,920	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10040	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS FRAY MATIAS DE CORDOVA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	637,848	637,848	637,848	637,848	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10052	ENMALLADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS FEDERICO FROEBEL	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	302,065	302,065	302,065	302,065	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADO EN LA COLONIA GABRIELA

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
10251	ENMALLADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	637,848	637,848	637,848	637,848	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9527	ENMALLADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS PETRONA GÓMEZ GUTU	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA DE MONTE RICO (NACAMUC'U)	RURAL	027-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	306,336	306,336	306,336	306,336	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10596	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	232,988	232,988	232,988	232,988	100.0%	0	0	UNIDAD	20.00	20.00	100.0%	
121370	ENMALLADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑO ANDRES SERRA ROJAS	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	ENMALLADO PERIMETRAL DE 100 ML. CONSISTENTES EN PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON ESPESOR PROMEDIO DE 5CM ZAMPEADO DE PIEDRA BRASA EN SEC. EMBOQUILLADO CON MORTERO
58881	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS PAZ Y PROGRESO CLAVE 07DCC02958	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE TEPEYAC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
59001	REHABILITACION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 07D0N14526	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO VENEZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
173156	REHABILITACION DE PINTURA EN MUROS	76-PICHICALCO	PLATANAR ABAD ZA. SECC. B (BATERIA CHIAPAS)	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHICALCO CHIAPAS	20,184	20,184	19,000	18,505	91.7%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE NO SE HAN PASADO LOS AVANCES
42195	REHABILITACION DE AULAS	77-PIJIJAPAN	SAN SIDRO	RURAL	069-03-046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	396,740	396,740	396,740	396,740	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	
132648	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA RAMOS DEL RIO CLAVE 07EJN0135N	102-TENELAPA	TENELAPA	URBANO	093-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENELAPA CHIAPAS	342,337	342,337	342,337	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. OBRA EN PROCESO CON RETENIDO DEL \$342,337.00
135106	MAINTENIMIENTO	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	136,501	136,501	136,501	136,501	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: ANEXO, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
134795	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION PREESCOLAR (COBERTURA MUNICIPAL)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SON CONCENTRADOS EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
57035	REHABILITACION DE UN AULA R. C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE: 07DCC0640F	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA SONORA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	288,834	288,834	288,834	288,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
199139	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL CLAVE: 07DCC096W	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	138-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	122,096	122,096	122,096	122,096	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	110.60	110.60	100.0%	OBRA TERMINADA
122682	REHABILITACION DE AULAS ESCOLARES EN J.N. EL AGRARISTA CLAVE 07DCC0646R EN EJIDO CONSTITUCION	90-SIMDIOVEL	SIMDIOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMDIOVEL	174,705	174,705	174,705	174,705	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	238.00	238.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
143955	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA MANUEL VILLAZO SUAREZ CVE DCC1796N	102-TENELAPA	TENELAPA	URBANO	093-03-0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENELAPA CHIAPAS	116,732	116,732	116,732	116,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	614.40	614.40	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. INVERSION 2012
58332	REHABILITACION DE J.N. ANGEL ALBINO CORZO	105-TONALA	RIO FLOR	RURAL	097-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	249,531	249,531	249,531	249,531	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
19810	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO DE 32.00 MTS DE LARGO X20.00 MTS DE ANCHO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CON CLAVE 07DPB3193D	1-ACACUYAGUA	SATÉLITE MORELIA	RURAL	5010102001026100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	1,002,394	1,002,394	1,002,394	1,002,394	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
19854	CONSTRUCCION DE 1.00 ESPACIO QUE FUNGIRA COMO AULA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS ALFONSO BALBOA ROBLES CON CLAVE:07D0N0831L	1-ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO	50101000056100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	228,589	228,589	228,589	228,589	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
132857	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ESC. PRIM. ISIDRO BURGOS, CLAVE 07EPP00010 (BARRIO SANTUARIO)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	1,809,552	1,809,552	1,809,552	1,809,552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,040.00	4,040.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOS SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
144775	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADRERO CLAVE UAPF-9595-005-V	6-AMATÁN	NANCHITAL	RURAL	005-003-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	274,908	274,908	274,908	274,908	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	200.00	200.00	100.0%	NO SE CAPTURÓ LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
170386	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BARRIO LA GRANDEZA)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	5/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENAGO DEL VALLE	476,499	470,090	470,090	470,090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	600.00	600.00	100.0%	SE CAPTURÓ EN EL CUARTO TRIMESTRE DEVIDO A QUE NO SE ENCONTRÓ REPORTE EN TRIMESTRES ANTERIORES
170193	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM JUAN ESCUTIA	8-AMATENANGO DEL VALLE	LA CAÑADA	RURAL	07610102001026100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	380,000	380,000	380,000	380,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	504.00	504.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
170106	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO CVE: 07X9P1561D	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	076101020010106100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	446,311	223,156	223,156	223,156	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	680.00	612.00	90.0%	LOCALIDAD BARRIO SAN JOSE LA VENTANA LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
107551	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JAME FORRES BODOT CON CLAVE:07D9E1465F	13-BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS	BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	137,489	137,489	137,489	137,489	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 2 AULAS
107510	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	13-BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS	NEUVA MAGDALENA	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	473,728	473,728	473,728	473,728	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
107559	CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL BIENHEMTERO DE LAS AMERICAS CLAVE: 07PR0305H	BIENHEMTERO DE LAS AMERICAS	BIENHEMTERO DE LAS AMERICAS	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BIENHEMTERO DE LAS AMERICAS	44,780	44,780	44,780	44,780	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL PARA LA ESCUELA
114878	CAPITAL COMPROBADO BANOBAS 2012 (CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL)	CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39	OTROS	MANEJAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	MANEJAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	143,643	143,643	143,643	143,643	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	91.32	91.32	100.0%	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIM. DR. BELUSARIO DOMINGUEZ, OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FOM 2012
144025	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR	CACAHOTÁN	CAMAMBE	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92,689	85,093	85,093	85,093	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
139313	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR	CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98,973	87,351	87,351	87,351	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	ESC. PRIM. TENOCHTITLAN, BARRIO ANAHUAC
145292	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR (BIBLIOTECA)	CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	151,687	150,529	150,529	150,529	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	110.18	110.18	100.0%	PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO CON CHIAPAS SOLIDARIO
145748	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIM. CHIAPAS LIBRE	CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,262	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	281.06	281.06	100.0%	
142953	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	CACAHOTÁN	LA ROQUILLA	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,786	337,759	337,759	337,759	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	336.00	336.00	100.0%	PRIM. BL. JUAN ALDAMA
127600	CONSTRUCCION DE UN AJUA (COMPLEMENTO)	CACAHOTÁN	LA PRIMAVERA	RURAL	78	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54,729	54,729	54,729	54,729	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AJUA	48.00	48.00	100.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN MEZCLA DE RECURSO CON LA SEC. DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL.
156858	CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE: 07DPR1168C, BARRIO SAN MIGUEL	COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	92	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	43,449	43,449	43,449	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.60	60.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, AULAS. POR NO EXISTIR LA PALABRA ANEXO, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISMA-0001751/2012, BENEFICIANDO A 230 ALUMNOS. (OBRA REFERENCIADA)
160829	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL CRISTOBAL COLON, CLAVE 07DPR2989U, RANCHERIA CHACALUCOM	COMITÁN DE DOMINGUEZ	CHACALUCOM	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	378,665	378,665	378,665	378,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, CANCHA. POR NO EXISTIR LA PALABRA CANCHA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISMA-000343/2012, BENEFICIANDO A 240 ALUMNOS (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$189.02)
110259	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERODES, CLAVE 07XPR1446V, RANCHERIA SAN ANTONIO LAS MINAS	COMITÁN DE DOMINGUEZ	SAN ANTONIO LAS MINAS	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	120,327	120,327	120,327	120,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISMA-000343/2012, BENEFICIANDO A 25 ALUMNOS
111200	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA PROFA. MIRNA JOSEFINA VERA TELLEZ, CLAVE 07DPR42180, RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADAS	COMITÁN DE DOMINGUEZ	SANTO DOMINGO LAS GRANADAS	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	509,027	509,027	509,027	509,010	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISMA-000343/2012, BENEFICIANDO A 25 ALUMNOS (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$16.59)
107681	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERODES CVE: 07XPR109D, RANCHERIA SAN VICENTE BUENA VISTA	COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	84	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	409,201	409,201	409,201	409,201	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	676.20	676.20	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISMA-0001027/2012, BENEFICIANDO A 40 PERSONAS
110872	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL CUAUHTEMOC, CLAVE 07EPR0249F 1A, ETAPA, BARRIO YALCHIVOL	COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	199,300	199,300	199,300	198,875	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISMA-000345/2012, BENEFICIANDO A 360 ALUMNOS (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$425.00)
108005	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTEBAN ALFONZO CLAVE: 07DPR0789L, COLONIA MIGUEL ALEMÁN	COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	451,726	451,726	451,726	451,726	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISMA-000299/2012, BENEFICIANDO A 360 ALUMNOS
107984	CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA DR. BELUSARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE: 07DPR258I, BARRIO PILITA SECA	COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	402,226	402,226	402,226	402,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISMA-000298/2012, BENEFICIANDO A 720 ALUMNOS
105216	BOLO CONSTRUCCION DE CUARTO PARA MAESTRO Y SALA DE JUNTAS EN ESC. PRIM. MIGUENA 21 DE MARZO CVE. 07DPR2140C	22-CHALCHUHUTÁN	ZOLITONTIC	RURAL	022-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	803,500	803,500	803,500	803,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	Ejercidos					
105140	0011 CONSTRUCCION DE MUROS ALREDEDOR DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN ESC. PRIM. INDIGENA ANGEL ALBINO CORZO CASTELLEJOS CVE. 07DPB3020X	22-CHALCHIHUATAN	CANALUMTIC	RURAL	022-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUTAMIENTO	702,420	702,420	702,420	702,420	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
106729	0015 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETEBOL PRIM. BIL. BENTO JUAREZ CVE. 07DPN1465B	22-CHALCHIHUATAN	ISRAEL	RURAL	022-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	1,135,013	1,135,013	1,135,013	1,135,013	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
106784	0020 CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN PRIM. VICENTE RAMON GUERRERO CASTAÑEDA CVE. 07DPB3250P	22-CHALCHIHUATAN	LOBOLATIC (TOITIC)	RURAL	022-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	851,678	851,678	851,678	851,678	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
108646	0031 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE METALICA ESC. PRIM. JULIO DE LA FUENTE CVE. 07DPN06918P	22-CHALCHIHUATAN	CANICH	RURAL	022-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	836,128	836,128	836,128	836,128	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
108670	0033 AMPLIACION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETEBOL ESC. PRIM. BENTO JUAREZ GARCIA CVE. 07DPB1465B	22-CHALCHIHUATAN	ISRAEL	RURAL	022-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	102,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
108795	0036 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA MAESTRO ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA CVE. 07DPB12560	22-CHALCHIHUATAN	SISM	RURAL	022-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	620,000	620,000	620,000	620,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
108812	023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETEBOL ORIM. ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL CVE. 07DEP1880Q	22-CHALCHIHUATAN	TIDMOLTON	RURAL	022-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	889,028	889,028	889,028	889,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
120783	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DPB0506	24-CHANAL	ONILIA	RURAL	F3-042-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	548,721	548,721	548,721	548,721	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
124822	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE 07DPB12880 (BARRIO NUEVO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	605,571	605,571	605,571	605,571	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	695.00	695.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
127029	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CARMEN G. BASURTO CLAVE: 07DPB0541X (CHANAL, BARRIO BAO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-51	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	1,226,344	1,226,344	1,226,344	1,226,344	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA Y EL TECHADO DE LA MISMA. OBRA CONCLUIDA AL 100%
124880	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSE VASCONCELOS CALDERON CLAVE 07DPB2158E	24-CHANAL	SAN JOSE T2IBALCHE	RURAL	F3-2012-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CHANAL	748,665	748,665	748,665	748,665	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	695.00	695.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
124926	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 07DPB2141U	24-CHANAL	TZAJALINCH	RURAL	F3-2012-30	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHANAL	871,473	871,473	871,473	871,473	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	695.00	695.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
125925	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. CONAFE JUAN DE LA BARRERA CLAVE: 07DPB3288B	24-CHANAL	LA MENDOZA	RURAL	F3-055-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	650,763	650,763	650,763	650,763	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	710.00	710.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
125940	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. FRANCISCO INDALECIO MADERO CLAVE: 07DPB034T	24-CHANAL	NATLITON	RURAL	F3-054-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	641,656	430,154	430,154	430,154	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	659.00	500.00	75.9%	ESTA OBRA NO SE CONCLUYO EN EL PERIODO 2012, QUEDARA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2013.
125930	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	24-CHANAL	ONILIA	RURAL	F3-053-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	650,763	646,322	646,322	646,322	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	710.00	710.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% CONCLUIDA, EL SALDO DE 4,441 CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL DE LA OBRA.
125652	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIC. BENTO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DPB02671E (BARRIO FAMILIA AQUIL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-019-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	605,571	605,571	605,571	605,571	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%
125621	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 07DPB1506L (BARRIO LA ISLA)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-018-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	605,571	605,571	605,571	605,571	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
125071	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07DPB0544H (BARRIO LA MONTAÑA)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHANAL	664,364	642,987	642,987	642,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	695.00	695.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100% EL SALDO DE 21,377.81 CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL
125174	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 07DPB0457M	24-CHANAL	SAXCHIBALTE	RURAL	F3-2012-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHANAL	718,627	718,627	718,627	718,627	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	695.00	695.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
126611	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA CLAVE 07DPB2422K	24-CHANAL	FRONTERA MEXIQUITO	RURAL	F3-036-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	591,170	591,170	591,170	591,170	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
127144	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ANGEL ALBINO CORZO CLAVE 07DPB2807A	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-052-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	655,376	655,376	655,376	655,376	100.0%	16,633	16,633	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
126256	TECHADO DE CNCHA DEPORTIVA PRIMARIA BILINGUE CENTRO REVOLUCION CLAVE 07DPB420M (CHANAL BARRIO CENTRO YANICHEL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-029-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHANAL	620,111	604,389	604,389	604,389	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA, EL SALDO DE 15,771.42 CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL
183209	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	25-CHAPULTENANGO	CARMEN TONAPAC	RURAL	025-03-009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	1,787,999	1,787,999	220,767	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	80.0%	HAY UN AVANCE DEL 80% DEL AVANCE FINANCIERO Y FISICO
137011	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAL. FLORINDA LAZOS LEON	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	349,823	349,823	349,823	349,823	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	241.00	241.00	100.0%	
199138	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL (COTOMIL)	31-CHILÓN	COTOMIL	RURAL	031-03-0236	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	1,638,260	1,638,260	1,638,260	819,130	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BANDAS, CERCOS	1.00	0.50	50.0%	EN PROCESO
199302	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO (RAMOSIL)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	031-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	2,431,384	2,431,384	2,431,384	2,004,716	82.5%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.82	82.0%	OBRA EN PROCESO.
200169	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADO DE USOS MULTIPLES	31-CHILÓN	POQUIL	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	1,195,092	1,195,092	1,195,092	597,500	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.50	50.0%	EN PROCESO
199195	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MOCTEZUMA I (YA ALTIZEMEN)	31-CHILÓN	YA'ALTIZEMEN	RURAL	031-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	872,087	872,087	872,087	423,480	48.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.48	48.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
191986	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA 6.00 X 6.00 MTS ESTRUC. RC. EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIC. BENTO JUAREZ C.C.T. 07PR2122Y	31-CHILÓN	ESTRELLA DE BELÉN	RURAL	031-03-0137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CHILON CHIAPAS	366,958	366,958	366,958	366,958	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
199138	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS ESTRUC. RC. DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA NINOS HEROE S.C.C.T. 07DPB1156J (BARRIO 20 DE NOVIEMBRE SAN)	31-CHILÓN	BACHAÓN	URBANO	031-03-0302	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	H AYUTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	1,218,989	1,218,989	1,218,989	609,495	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	2.00	50.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION.
107283	CONST. DE ANEXO PARA COCINA Y DES. ESCOLARES EN ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	33-EL PORVENIR	CAPILIA	RURAL	070-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	341,961	341,961	341,961	341,961	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	13.00	13.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ANEXO DE COCINA, QUE MIDE 13x7 METROS
107288	CONST. DE ANEXO PARA COCINA Y DES. ESCOLARES ESC. PRIM - FEDERAL IGNACIO AIDAMA	33-EL PORVENIR	EL CAMBIL	RURAL	070-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	372,578	372,578	372,578	372,578	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	13.00	13.00	100.0%	ESTEPROYECTO CONSISTE EN UN DESAYUNADOR QUE MIDE 13 X 7 METROS Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO
107240	CONST. DE ANEXO PARA COCINA Y DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. FEDERAL JOSE VASCONCELOS	33-EL PORVENIR	BUENAVISTA UNO	RURAL	070-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	341,961	341,961	341,961	341,961	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	13.00	13.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ANEXO, EL ANEXO ES LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR DE 13 X 7 MTS.
107306	CONST. DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. BENTO JUAREZ GARCIA	33-EL PORVENIR	LAS NUBES	RURAL	070-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	627,890	627,890	627,890	627,890	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.30	200.30	100.0%	SE ANOTO M2 PORQUE NO SE ENCONTRO ML

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								16-15/13
107355	CONST. DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. DEL ESTADO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	33-EL PORVENIR	LAS SALINAS	RURAL	070-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	850,648	850,648	850,648	850,648	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	201.00	201.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 201 MTROS. DE BARRA PERIMETRAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL (201)
107313	CONST. DE TEHACADO DE CANCHA DE USO MULTIPLES ESC. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA	33-EL PORVENIR	MOJÓN	RURAL	070-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,085,800	1,085,800	1,085,800	1,085,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	19.00	19.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE TEHACADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTROS. Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA (1)
107431	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FEDERAL FERNANDO MONTES DE OCA	33-EL PORVENIR	LAS MARAVILLAS UNO	RURAL	070-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	694,245	694,245	694,245	694,245	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	221.00	221.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 221 MTROS. DE BARRA PERIMETRAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL (221)
107403	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. PRIM. FEDERAL JUAN ESCUTIA	33-EL PORVENIR	NUOVA ESPERANZA	RURAL	070-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	740,092	740,092	740,092	740,092	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
107563	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. FEDERAL JUAN ESCUTIA	33-EL PORVENIR	NUOVA ESPERANZA	RURAL	070-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE UN SANITARIO ESCOLAR QUE INCLUYE DOS MUJERES SANITARIOS DOS PARA MUJERES Y DOS PARA HOMBRRES Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANDR0 (1)
107463	CONSTRUCCION DE TEHACADO DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	33-EL PORVENIR	EL REMATE	RURAL	070-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	976,830	976,830	976,830	976,830	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	18.00	18.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE TEHACADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 20 METROS Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL (20)
155332	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. EMILIO ZAPATA SALAZAR	35-FRANCSICO LEÓN	BI0 NEGRO	RURAL	033-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS	704,235	704,235	704,235	704,235	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	576.00	100.0%	ESTA OBRA SERA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012
155064	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR SEVILLA	35-FRANCSICO LEÓN	NUOVO TILA	RURAL	033-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS	778,991	778,991	778,991	778,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	576.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS 2012
88825	CONSTRUCCION DE COCINA Y COMEDOR (ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE: 07DP00155)	37-FRONTERA HIDALGO	FRONTERA HIDALGO	URBANO	035-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	408,748	408,748	408,748	408,748	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	189.58	189.58	100.0%	
43009	CAPITAL COMPROMIADO.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM JUAN ALVAREZ, CANTON SANTA ELENA	38-HUEHUETÁN	SANTA ELENA	RURAL	03024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	198,146	198,146	198,146	198,146	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618.00	618.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
200419	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA APERTURA DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	43-IXTACMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04300019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	347,397	347,397	347,397	347,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	59.92	59.92	100.0%	
95823	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ	47-JITOTUL	SAN ANTONIO LA CUMBRE	RURAL	4.703001E7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	487,000	487,000	487,000	487,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	800.00	800.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BILINGUE BENITO JUAREZ
133788	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC	47-JITOTUL	EL PARAISO	RURAL	047030085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 606 M.
95824	CONSTRUCCION DE TEHACADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIMARIA FEDERAL DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA	47-JITOTUL	JITOTUL	URBANO	047030022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,998,800	1,998,800	1,998,800	1,998,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	624.00	624.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TEHACADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. FRAL. RAFAEL PASCACIO GAMBOA
133477	TEHACADO DE PATIO CIVICO ESC. PRIM. DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA	47-JITOTUL	JITOTUL	URBANO	047030050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	256.00	256.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 256 M2 DE CUBIERTA AUTO SOSTENTANTE CAL ACABADO PINTRO ALUM
87552	CONSTRUCCION DE AULA R.C. DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL AMADO NERVO CLAVE: 07DP02620X	53-LAS MARGARITAS	SAN RAFAEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
88195	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EULALIO GUTIERREZ CLAVE 07DP02451F	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN NORMAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	297.00	297.00	100.0%	
79166	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 07DP01411W	53-LAS MARGARITAS	EL EDEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	384,000	384,000	384,000	384,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	576.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS EMPRESTRO, BANDONAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
54749	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL RICARDO FLORES MAGON CLAVE 07DP00202W	53-LAS MARGARITAS	OIDO DE AGUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	(1)
85972	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS CLAVE: 07DP03049B	53-LAS MARGARITAS	CHACHALA ANEXO SALTILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	342.00	342.00	100.0%	
49876	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C. DE 6.0 X 8.0 MTS EN ESC. PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO CLAVE 07DP028955	53-LAS MARGARITAS	JALISCO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	691,205	691,205	691,205	691,205	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTRO BANDONAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
85904	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC CLAVE: 07DP03262X	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	
87644	CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NIÑOS HERODES CLAVE 07DP00777Y	53-LAS MARGARITAS	NUOVO MONTECRISTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
58239	CONSTRUCCION DE LETRINA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 07DP00486Z	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE (LAS RIBES)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99,090	99,090	99,090	99,090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.87	5.87	100.0%	
57035	CONSTRUCCION DE TRES AULAS R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSÉ LA NUEVA ESPERANZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	144.00	100.0%	
54893	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL RICARDO FLORES MAGON CLAVE 07DP00202W	53-LAS MARGARITAS	OIDO DE AGUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA AULA
55000	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0 X8.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CLAVE 07DP03500F	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA PACHAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
85431	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALVARO OBREGON CLAVE: 07DP03500F	53-LAS MARGARITAS	VICTORICO R. GRAJALES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
86592	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	53-LAS MARGARITAS	LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
85700	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ROSARIO CASTELLANOS CLAVE: 07DP03500F	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO TYNOTIC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
85737	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE TELSCALLI CLAVE: 07DP03500F	53-LAS MARGARITAS	RANCHO ALEGRE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
57068	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 07DP03500F	53-LAS MARGARITAS	SAN VICENTE EL ENCANTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
57276	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO BENITO JUAREZ CLAVE: 07DP03500F	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSÉ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
85627	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ANTONIO BARBOSA HELDT.	53-LAS MARGARITAS	AMPARO AGUA TINTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
57122	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA PUFFARCO ELIAS CALLES, CLAVE: 07DP03500F	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
57053	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO LIC. AGUSTIN YÁÑEZ	53-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LA LAGUNA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
84861	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DE BELISARIO DOMINGUEZ VALENCIA CLAVE: 07DP93257J	53-LAS MARGARITAS	EL SALVADOR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	289,655	289,655	289,655	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48,000	48,000	100.0%		
77208	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.0 X 8.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE 07DP91141W	53-LAS MARGARITAS	EL EDÉN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	384,000	310,740	310,740	310,740	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTADO, BANORRAS 2012. CON FECHA DE DEPÓSITO 10 DE NOVIEMBRE 2011.	
57028	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EULALIO GUTIERREZ CLAVE 07DP92451F	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48,000	48,000	100.0%		
85157	CONSTRUCCION DE UN INICIADOR DE FORTALECIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA ILLUM DE OROS BETA DEL BARBOL DE SANTA CRUZ	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	90,000	90,000	100.0%		
84176	CONSTRUCCION DE UNA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO CHAPULTEPEC CLAVE 07DP90324Y	53-LAS MARGARITAS	VERACRUZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	290,000	290,000	100.0%		
150803	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN YUTCHÉN	54-LARRÁINZAR	YUCHÉN CARRIZAL	RURAL	049-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	291,385	291,385	291,385	291,385	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.00	0.0%		
150566	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ EN NATOC	54-LARRÁINZAR	NATOC	RURAL	049-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	218,024	218,024	218,024	218,024	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	0.00	0.0%		
150581	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. RUBÉN JARAMILLO EN PATHUÍTZ	54-LARRÁINZAR	LARRÁINZAR	URBANO	049-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	231,432	231,432	231,432	231,432	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	0.00	0.0%		
150145	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO EN LOS ANGELES	54-LARRÁINZAR	LARRÁINZAR	URBANO	049-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	337,730	337,730	337,730	337,730	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	0.00	0.0%		
150279	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESC. PRIM. BULLERIO PRETO EN FONTANUITZ	54-LARRÁINZAR	PONTEHUITZ	RURAL	049-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	548,682	548,682	548,682	548,682	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300,000	0.00	0.0%		
150090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. JOSÉ VASCONCELOS EN	54-LARRÁINZAR	CHUICHITÓN	RURAL	049-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	902,889	902,889	902,889	902,889	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300,000	0.00	0.0%		
174017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 30.00X16.00 M EN ESC. PRIM. BILINGÜE FEDERAL 16 DE SEPTIEMBRE C.C. 07DP91723Z	55-LAS ROSAS	CRUZ MORALES	RURAL	075-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	708,740	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).	
175337	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. BILINGÜE AQUILES SERDÁN CLAVE: 07DP91809F	55-LAS ROSAS	CANOH	RURAL	075-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	496,480	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).	
59669	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE 18X30 MTS EN ESC PRIM PRESIDENTE ORDÁZ CLAVE 07DP91589K	56-LA TRINITARIA	BENITO JUAREZ	RURAL	ES01-00-00024100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	443,653	443,653	443,653	443,653	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1,000	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA CANCHA. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO NINGUN AHORRO	
13131	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE SUAREZ, CLAVE 07DP90100K	58-MARAVILLA TENEJAPA	AGUA AZUL	RURAL	FSM-000216/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	428,502	428,502	428,502	428,502	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	100,000	100,000	100.0%		
13338	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON CLAVE 07DP90246J	58-MARAVILLA TENEJAPA	JAMATLÁN	RURAL	FSM-000660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,599,482	1,599,482	1,599,482	1,599,482	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	100,000	100,000	100.0%		
13132	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 07DP91440R	58-MARAVILLA TENEJAPA	GUADALUPE MIRAMAR	RURAL	FSM-00064/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,663,462	1,663,462	1,663,462	1,663,462	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	100,000	100,000	100.0%		
13133	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CLAVE 07DP91381O.	58-MARAVILLA TENEJAPA	LOMA BONITA	RURAL	FSM-00063-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,550,438	1,550,438	1,550,438	1,550,438	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	100,000	100,000	100.0%		
13102	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE BELISARIO DOMINGUEZ CON CLAVE: 07DP91892N	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUÉVO RODOLFO FIGUEROA	RURAL	FSM-000506	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	100,000	100,000	100.0%		
13134	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MADERO, CLAVE DE C.T. 07DP91710W.	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUÉVA LINDAVISTA	RURAL	FSM-00063/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,630,040	1,630,040	1,630,040	1,630,040	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	100,000	100,000	100.0%		
59638	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON DOMO	59-MARQUES DE COMILLAS	EL PIRO	RURAL	116-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	1,200,017	1,200,017	1,200,017	1,188,653	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1,000	100.0%	SE TIENE UN AHORRO DE \$11,364.51, SE CUMPLIO AL 100% LA OBRA POR LO QUE SE TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL.	
56562	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN CLAVE: 07DP92337Q	59-MARQUES DE COMILLAS	QUIRINGUICHARO	RURAL	116-03-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	383,386	383,386	383,386	383,386	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1,000	100.0%		
57326	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE:07DP9483D	59-MARQUES DE COMILLAS	SANTA RITA LA FRONTERA	RURAL	116-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	383,386	383,386	383,386	383,386	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1,000	100.0%		
57295	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA PROF. EBRAÍN ABADIA RINCÓN, CLAVE: 07DP9377Z_ZONA 113	59-MARQUES DE COMILLAS	LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	116-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	383,386	383,386	383,386	383,386	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1,000	100.0%		
66995	CONSTRUCCION DE ENALLADO PERIMETRAL PARA LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA CLAVE: 07DP91825Y	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	242,978	242,978	242,978	242,978	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	398.32	398.32	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL	
171299	CONS DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESC PRIM KUKULCÁN CAVE 07DP90936F	67-OCOSINGO	SAN ANTONIO JACAP	RURAL	MOC-FSM-51-101/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	402,073	402,073	402,073	340,707	84.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.80	80.0%		
171484	CONS DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESC PRIM COMUNITARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 07DP90349D	67-OCOSINGO	PERLA DE ACAPULCO	RURAL	MOC-FSM-51-126/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	451,766	451,766	451,766	225,883	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.50	50.0%		
171411	CONS DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESC PRIM HEONA VICARIO FERNANDEZ CLAVE 07DP91614W	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FSM-51-053/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	471,320	471,320	471,320	471,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%		
129607	CONST. DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. FRANCISCO INDALDEO MADERO CLAVE: 07DP92596K	67-OCOSINGO	NUÉVO DURANGO	RURAL	MOC-FSM-078/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	506,930	506,930	506,930	253,465	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	0.50	50.0%		
129450	CONST. DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHADO EN ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN. CON CLAVE: 07DP90288I	67-OCOSINGO	SIBACA	RURAL	MOC-FSM-070/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,335,124	2,335,124	2,335,124	1,167,562	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	0.50	50.0%		
386134	CONS DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESC. INDIGENIA HEONA VICARIO CLAVE 07DP94782R	67-OCOSINGO	PATRIA NUEVA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	345,563	345,563	345,563	326,123	94.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
152143	CONST DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESC PRIM DEL ESTADO RICARDO FLORES MAGON CLAVE 07D9B08N	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-SJ-041/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	438,873	438,873	438,873	221,482	50.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
186140	CONST DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESC. PRIM FEDERAL BILINGUE AGUSTIN MELGAR CLAVE 07D9B20DH	OCOSINGO	NUÉVDO OACHUC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	465,467	465,467	465,467	372,952	80.1%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
186099	CONST. DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT. RC EN ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE:07D9B0378B	OCOSINGO	NUÉVDO JATATE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	400,430	400,430	400,430	282,011	70.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
152121	CONST DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESC PRIM URBANA LUIS BRALLE CLAVE 07D9B025T	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-SJ-036/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	459,495	459,495	459,495	198,161	43.1%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
152489	CONST DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO CLAVE 07D9B3130C	OCOSINGO	NUÉVDA ITALIA	RURAL	MOC-FISM-SJ-056/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	466,548	466,548	466,548	411,638	88.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.80	80.0%	
187060	CONST DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN LA ESC PRIM YACHIL NOIPIESEL	OCOSINGO	LUMA BONITA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	471,320	471,320	471,320	365,868	77.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.80	80.0%	
187173	CONST DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN LA ESC PRIM. COMUNITARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 07E9B475A	OCOSINGO	PATHUITZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	453,859	453,859	453,859	310,028	68.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.70	70.0%	
191388	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CON DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 07D9B035J	OCOSINGO	ACHLUM MONTE URBANO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,938,128	1,938,128	1,938,128	969,064	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
13668	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON DOMO ESTRUCTURADO EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GARCERAN	OCOSINGO	EL CENSO	RURAL	059-03-83	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,004,833	2,004,833	2,004,833	601,450	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
15173	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ACAMAPITLIL	OCOSINGO	TANFERLA	RURAL	059-03-0203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,603,421	1,603,421	1,603,421	801,710	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
12821	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO EN LA ESC. PRIM. BIL. DR. GONZALO AGUIRRE BELTRAN	OCOSINGO	EL ROSARIO	RURAL	MOC-FISM-105/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,668,164	1,668,164	1,668,164	834,082	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
143108	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. INDIGENA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. CLAVE: 07D9B0843F	OCOSINGO	LA UNION	RURAL	MOC-FISM-095/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	473,216	473,216	473,216	304,258	64.3%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
143532	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. INDIGENA MELCHOR OCAÑO, CLAVE: 07D9B1206D	OCOSINGO	EL PORVENIR	RURAL	MOC-FISM-139/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	482,825	482,825	482,825	241,412	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
151950	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. JAMES SANBIEZ GUTIERREZ CLAVE: 07D9B025Z	OCOSINGO	DOCTOR MANUEL VELAZCO SUÁREZ	RURAL	MOC-FISM-161/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	619,354	619,354	619,354	309,677	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
15142	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON,	OCOSINGO	EL ZAPOTAL	RURAL	059-03-0204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	600,594	600,594	600,594	300,297	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
164769	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS EST. RC EN ESC. PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVON CLAVE 07E9B0470F	OCOSINGO	LA SOLEDAD	RURAL	MOC-FISM-SJ-111/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	705,439	705,439	705,439	585,124	82.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
14756	CONSTRUCCION DE TECHADO Y TRIBUNAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NEURO	OCOSINGO	CORAZÓN DE MARIA	RURAL	059-03-0245	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,206,084	1,206,084	1,206,084	603,042	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
42659	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6 X 8 MTS ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CLAVE 07D9B0318L	OCOSINGO	EL OCOTAL	RURAL	059-03-0199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	479,357	479,357	479,357	327,123	68.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
164362	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS EST. RC EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07E9B0665V	OCOSINGO	AMATITLÁN	RURAL	MOC-FISM-SJ-051/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	471,320	471,320	471,320	235,660	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
164564	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS EST. RC EN ESC. PRIMARIA BILINGUE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 07D9B444E1	OCOSINGO	LA CULEBRA	RURAL	MOC-FISM-SJ-108/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	457,741	457,741	457,741	228,870	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
155812	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS EST. RC EN ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	OCOSINGO	SAN ANTONIO LAS DELICIAS (FAMALA)	RURAL	MOC-FISM-SJ-004/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	410,429	410,429	410,429	270,524	65.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.70	70.0%	
156795	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS EST. RC EN ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SARDAS CLAVE 07D9B2644J	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-SJ-042/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	484,058	484,058	484,058	382,482	79.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.79	79.0%	
158782	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS EST. RC EN ESCUELA PRIMARIA OCOSINGO CLAVE 07D9B0648D	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	5437,897.71	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	497,897	497,897	497,897	497,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
158004	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS EST. RC EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR VICTORINO TRINIDAD CLAVE 07D9B098N1	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-SJ-044/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	470,142	470,142	470,142	375,085	79.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.80	80.0%	
154086	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESC PRIM COMUNITARIA MOCTEZUMA CLAVE 07K9P1285A	OCOSINGO	EL BOQUEÓN	RURAL	MOC-FISM-SJ-116/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	506,311	506,311	506,311	335,627	66.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
154309	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESC PRIM INDIGENA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07D9B4677J	OCOSINGO	EL LIMONAR	RURAL	MOC-FISM-SJ-106/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	451,709	451,709	451,709	225,854	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
154005	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESC PRIM INDIGENA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 07D9B0801G	OCOSINGO	OJO DE AGUA	RURAL	MOC-FISM-SJ-107/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	446,536	446,536	446,536	223,268	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
153908	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESC PRIMARIA BILINGUE 24 DE FEBRERO CLAVE 07D9B1706J	OCOSINGO	NUÉVDO MARISCAL	RURAL	MOC-FISM-SJ-87/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	439,604	439,604	439,604	219,802	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
171184	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESC PRIM URBANA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 07D9B0230	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-SJ-037/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	442,752	442,752	442,752	221,376	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
43028	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LUIS GONZAGA URBANA CLAVE: 07D9B1937T	OCOSINGO	SACNICHO LA ESPERANZA	RURAL	059-03-168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	408,249	408,249	408,249	408,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
35270	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, CASTILLO DE CHAPULTEPEC. CLAVE: 07D9B2463K.	OCOSINGO	CRISTOBAL COLÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	537,940	537,940	537,940	268,970	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
50487	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 07D9B025P	OCOSINGO	LA GLORIA	RURAL	059-03-231	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	466,271	466,271	466,271	391,829	84.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.70	70.0%	
92837	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE: 07E9B0775I	OCOSINGO	OJO DE AGUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	453,519	453,519	453,519	226,759	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
109957	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. PRIM. BILINGUE ROBERTO KOCH CLAVE: 07D9B2457Z	OCOSINGO	SAN JERÓNIMO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	460,117	460,117	460,117	138,035	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
151956	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. BIL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE: 07D9B0319E	OCOSINGO	UCUMILLA	RURAL	MOC-FISM-SJ-097/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	457,732	457,732	457,732	327,806	71.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
152156	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. FEDERAL BIL. NICOTENCATE CLAVE: 07D9B2378	OCOSINGO	AMATITLÁN	RURAL	MOC-FISM-SJ-132/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	459,033	459,033	459,033	228,793	49.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
142394	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. FEDERAL BIL. JACINTO CANES CLAVE: 07D9B19320	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-SJ-074/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	405,788	405,788	405,788	214,742	52.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	
142317	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. FEDERAL BIL. JACINTO CANES CLAVE: 07D9B19320	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-SJ-074/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	405,788	405,788	405,788	214,742	52.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación de descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
14089	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 6 X 8 METROS ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA JUAN RISOBO	67-OCOSINGO	NUÉVIA PROVINCENCIA	RURAL	059-03-0468	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	442,966	442,966	442,966	221,483	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0,000	0.0%	
140254	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. IND. EMILIANO ZAPATA CLAVE: 07DP816662	67-OCOSINGO	POMARROSA	RURAL	MOC-FISM-SJ-0202/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	385,999	385,999	385,999	115,799	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.50	50.0%	
139974	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA CLAVE: 07 DP8241X	67-OCOSINGO	NUÉVIA JERUSALÉN	RURAL	MOC-FISM-SJ-021/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	387,879	387,879	387,879	116,363	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.50	50.0%	
141746	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA CLAVE: 07DP809633	67-OCOSINGO	SAN ANTONIO ESCOBAR	RURAL	MOC-FISM-SJ-140/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	445,899	445,899	445,899	222,949	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.50	50.0%	
110200	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 6.00X8.00 MTS ESTRUCTURA DE RC EN ESC. PRIM. INDIGENA JOSE MARIA MORELOS CLAVE: 07DP80943F	67-OCOSINGO	LA UNIÓN	RURAL	MOC-FISM-SJ-031/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	440,669	440,669	440,669	132,200	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.50	50.0%	
110118	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 6.00X8.00 MTS ESTRUCTURA DE RC EN ESC. PRIM. INDIGENA MALAZARAO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 07DP80758	67-OCOSINGO	LAS TACTAS	RURAL	MOC-FISM-SJ-030/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	451,692	451,692	451,692	247,441	54.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.50	50.0%	
15579	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC, EN ESCUELA PRIMARIA CULTIHUAC	67-OCOSINGO	LOS QUINICHEZ	RURAL	059-03-267	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	421,787	421,787	421,787	210,899	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.00	0.0%	
153283	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6X8 MTS ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIMARIA VICTORIA CLAVE 07DP8038C	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-SJ-078/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	773,689	773,689	773,689	339,894	43.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	0.50	50.0%	
4968	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA TIPO RC EN LA ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	69-OCOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOCOAUTLA	339,295	339,295	339,295	339,295	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1.00	100.0%	
4972	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM FEDERAL INDIGENA RICARDO FLORES M.	69-OCOCOAUTLA DE ESPINOSA	NUÉVIA SAN ANTONIO	RURAL	061-03-0106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOCOAUTLA	418,881	418,881	418,881	418,881	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	
106225	CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS EN DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	062-03-032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	840,235	840,235	840,235	110,819	13.2%	0	0	METROS CUADRADOS	540,000	216,000	40.0%	CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS DE 9X12 M2 EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS, AL CERRRE DEL EJERCICIO NO SE HABIAN CONCLUIDO DEBIDO A LA ENTRADA DE FRENTES FRIOS QUE ORIGINARON LUVIAS RETRASOS EN LA OBRA.
73909	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA ESC. PRIM FRAY MATIAS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87,068	87,068	87,068	87,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	207.17	207.17	100.0%	
41899	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDO PERIMETRAL CON MALLA Y MURO DE ACCESO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	966,932	966,932	966,932	966,932	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	1,000	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
74626	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM RFD. MELCHOR OCAMPO	73-PALENQUE	LA REFORMA DE OCAMPO	RURAL	0245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	788,444	788,444	788,444	236,533	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	1,000	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN ENERO DEL 2013
55474	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA	73-PALENQUE	PORTACELI	RURAL	0120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	787,416	787,416	787,416	787,416	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	324.00	324.00	100.0%	
58121	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS EN LA ESC. PRIMARIA GRAL. JESUS GONZALEZ ORTEGA	73-PALENQUE	NUÉVIA SAN JOAQUÍN	RURAL	0170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	422,252	422,252	422,252	422,252	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	
42857	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	422,252	422,252	422,252	418,660	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
41815	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	LAGUNA EMILIANO ZAPATA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	422,252	422,252	422,252	422,252	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
63110	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	NUÉVIA MERIDA	RURAL	0173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	422,252	422,252	422,252	422,252	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	
41220	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	RIO CHANCALA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	422,252	422,252	422,252	422,252	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
68778	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,307,946	1,307,946	1,307,946	1,307,946	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	
55011	CONSTRUCCIÓN DE AULA EDUCATIVA ESC PRIMARIA S DE MAYO	77-PUIJAPAN	LAS BRISAS	RURAL	069-03-011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	353,218	353,218	353,218	269,945	76.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1.00	100.0%	
38169	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIMARIA 10 DE ABRIL	77-PUIJAPAN	EL ROSARIO	RURAL	069-03-023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	370,870	370,870	370,870	370,870	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
40752	CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL	77-PUIJAPAN	NUÉVIA URBINA	RURAL	069-03-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	641,565	641,565	641,565	641,565	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	
40794	CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL	77-PUIJAPAN	PROGRESO	RURAL	069-03-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	641,565	641,565	641,565	625,048	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	
42372	CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL	77-PUIJAPAN	UNIÓN CARRIZAL	RURAL	069-03-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	641,565	641,565	641,565	641,565	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	
55682	CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL ESC PRIMARIA CHARULTEPEC	77-PUIJAPAN	LA ESPERANZA (EL ZAPOTAL)	RURAL	069-03-064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	641,565	641,565	641,565	605,364	94.4%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	
55959	CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL ESC. PRIMARIA HERES DE NAJONJARI	77-PUIJAPAN	SAN SIDRO	RURAL	069-03-063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	641,565	641,565	641,565	627,480	97.8%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	
38077	CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	77-PUIJAPAN	TAMALIMPAS (JOAQUÍN AMARO)	RURAL	069-03-026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	641,565	641,565	641,565	641,565	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	
41090	CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA	77-PUIJAPAN	EL CARMEN	RURAL	069-03-034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	641,565	641,565	641,565	631,727	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO CON UN SALDO DE \$ 9,838.31
43697	CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL ESCUELA PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE	77-PUIJAPAN	TUFTUÁN	RURAL	069-03-018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	641,565	641,565	641,565	634,659	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	
40626	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	77-PUIJAPAN	LA GRANDE	RURAL	069-03-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	305,714	305,714	305,714	305,714	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
95847	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 07DP80910N	78-PUEBLITO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PLAN LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	072-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	450,000	450,000	450,000	180,000	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	0.30	30.0%	
96826	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO ESTRUCTURAL EN ESC PRIM BENITO JUAREZ CLAVE 07DP814407	78-PUEBLITO NUEVO SOLISTAHUACÁN	LAS PALMAS	RURAL	072-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,468,741	1,468,741	1,468,741	1,468,741	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	
96715	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO ESTRUCTURAL EN ESC PRIM BILINGUE JAIME NUÑO CLAVE 07DP821271	78-PUEBLITO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SÓNORA	RURAL	072-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,486,601	1,486,601	1,486,601	1,486,601	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	
97016	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO ESTRUCTURAL EN ESC PRIM ROSARIO CASTILLANOS CLAVE 07DP833718	78-PUEBLITO NUEVO SOLISTAHUACÁN	AÑO DE JUÁREZ	RURAL	072-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,258,417	1,258,417	1,258,417	944,000	75.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1.00	100.0%	
96130	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESC PRIM RURAL FRANCISCO SARABIA CLAVE 07DP809424W	78-PUEBLITO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SOCOYUSCO	RURAL	072-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	720,000	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	0.75	75.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
54351	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 07EPB0175D	78 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SAN DIEGO	RURAL	072-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	700,000	700,000	700,000	210,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.60	60.0%	ESTE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL, SE MODIFICARÁ EL NOMBRE DE LA OBRA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
84829	CONSTRUCCION DE 4 AULAS TIPO SALÓN DE USOS MULTIPLES CON MODULOS DE ESCALERAS	78 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SONORA	RURAL	072-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	900,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	1.20	30.0%	
140417	BARRIDO PERIMETRAL	81 SABANILLA	SABANILLA	URBANO	00P/36/FISM-004/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	723,841	723,841	723,841	723,841	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	168.00	168.00	100.0%	
140418	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	81 SABANILLA	EL CALVARIO	RURAL	00P/35/FISM-022/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	448,550	448,550	440,848	440,848	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	576.00	100.0%	EN ESTA OBRA SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$7602.00
140419	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO 6 X 8 MTS ESTRUCTURA RC	81 SABANILLA	SABANILLA	URBANO	00P/35/FISM-041/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	666,130	666,130	666,130	666,130	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	48.00	48.00	100.0%	
146771	ENMALLADO PERIMETRAL	81 SABANILLA	MOYOS	RURAL	00P/36/FISM-009/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	588,559	588,559	176,567	176,567	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	236.00	70.00	29.7%	
66723	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	82 SALTO DE AGUA	INDEPENDENCIA	RURAL	530102XIV0770380	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA	340,244	340,244	340,244	340,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
66403	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	82 SALTO DE AGUA	LAS CATA RATAS	RURAL	530102XIV0770243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	638,434	638,434	638,434	638,434	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
66620	REHALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO CON CLAVE: 07DP2213E	82 SALTO DE AGUA	ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	RURAL	530102XIV0770008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	229,711	229,711	229,711	229,711	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
599191	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. RURAL PED. JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE: 07DPB048K	83 SAN ANDRÉS DURAZNAL	RIVERA GALEANA	RURAL	118-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	854,313	854,313	854,313	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	405.00	405.00	100.0%	OBRA REFERENDADA A 2013
150535	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCUELA PRIMARIA BILINGUE UNIDAD EDUCATIVA, CLAVE 07DPB036Z	86 SAN JUAN CANCUC	TZOMETAL	RURAL	112-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,281,312	1,281,312	1,281,312	1,281,312	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	
124245	CONSTRUCCION DE 2 AULAS COMPLETAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE: 07DPB0230H	90 SIMOJOVEL	BENITO JUÁREZ	RURAL	081-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	770,828	770,828	770,828	770,828	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.00	192.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
124293	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 07DPB039P	90 SIMOJOVEL	LAS MARAVILLAS	RURAL	081-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,064,254	1,064,254	1,064,254	967,149	90.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	278.00	274.00	95.1%	OBRA EN PROCESO
123042	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIM. 18 DE MARZO CLAVE	90 SIMOJOVEL	LOS POCTOS	RURAL	081-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,367,980	1,367,980	1,367,980	1,367,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	576.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
124679	CONSTRUCCION DE 1 AULA	90 SIMOJOVEL	LAS LIMAS	RURAL	081-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	310,398	310,398	310,398	310,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
124791	CONSTRUCCION DE 1 AULA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	RURAL	081-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	185,000	185,000	185,000	185,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127130	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCOLAR EN ESC. PRIM. BILINGUE VICENTE GUERRERO CLAVE 07DPB040B	90 SIMOJOVEL	SAN ANTONIO DEL MONTE	RURAL	081-03-0118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	611,409	611,409	611,409	611,409	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
109608	TECHADO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIM. MARCOS E. BECERRA CLAVE 07P0615	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	500,549	500,549	500,549	500,549	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	674.00	674.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
126118	TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE: 07DPB263U	90 SIMOJOVEL	LA PIMENTA	RURAL	081-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,238,707	1,238,707	1,238,707	1,238,707	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; NOTA: UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
76168	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	91 SITALÁ	SANTA BARBARA SEGUNDA FRACCIÓN	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALÁ CHIAPAS	348,396	348,396	348,396	348,396	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	TERMINADO AL 100 POR CIENTO.
76084	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA.	91 SITALÁ	SAN FRANCISCO LA UNIÓN	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALÁ CHIAPAS	472,575	472,575	472,575	472,575	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EJERCIDO AL 100 POR CIENTO
77322	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO DE LA ESC. PRIM. MANUEL GOMEZ PEDRAZA	91 SITALÁ	GOLONCHÁN NUEVO SIGUNDA FRACCIÓN	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALÁ CHIAPAS	929,474	929,474	929,474	929,474	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%
77866	CONSTRUCCION DE DOMO PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA SALAZAR	91 SITALÁ	SITALÁ	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALÁ CHIAPAS	1,199,904	1,199,904	1,199,904	1,199,904	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	614.40	614.40	100.0%	EJERCIDO AL 100%
121509	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL, C.C.T. 07DPB233P	92 SOCOLTENANGO	ANEXO LAS ROSAS DE GUADALUPE	RURAL	083-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL	60,014	60,014	60,014	60,014	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	120.00	120.00	100.0%	
121526	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE: 07DPB0174F	92 SOCOLTENANGO	LÁZARO CARDENAS	RURAL	083-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL	759,126	759,126	759,126	759,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	600.00	600.00	100.0%	
121600	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE: 07DPB4313S	92 SOCOLTENANGO	SAN MIGUEL SOCTIC	RURAL	083-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL	386,192	386,192	386,192	386,192	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%	
121416	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESC. PRIMARIA CRISTOBAL COLO C.C.T. 07DPB263N	92 SOCOLTENANGO	UNIÓN GUADALUPE	RURAL	083-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL	759,126	759,126	759,126	759,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	600.00	600.00	100.0%	
121998	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCOBAR CLAVE: 07DPB4342N	92 SOCOLTENANGO	EL SANTUARIO DOS (CAÑA CASTILLA)	RURAL	083-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL	759,126	759,126	759,126	759,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
122420	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO I. MADRO, CLAVE DE TRABAJO: 07DPB1816P	92 SOCOLTENANGO	LA PLANADA	RURAL	083-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL	759,126	759,126	759,126	759,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	600.00	600.00	100.0%	
121511	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM.VICTORIANO HUERTA CLAVE:07DPB3149A, 01	98 TAPACHULA	PAVENCUL	RURAL	0985.0102030961008 A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	111,544	111,544	111,544	111,544	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, EJDO PAVENCUL (FRONTERA 20 DE OCTUBRE)
43951	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESC.PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CLAVE:07DPB05372, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985.010203093461008 A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	416,512	416,512	416,512	124,953	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	56.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, EJDO MORELOS.
43983	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC.PRIM LIC.GABRIEL RAMOS MILLAN, CLAVE:07EPB02535, 01	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y OCHOAÍZ	URBANO	0985.01020302161008 A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	696,691	696,691	696,691	629,873	90.4%	0	0	METROS CUADRADOS	470.00	421.00	90.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012.
44000	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC.PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA, CLAVE:07DPB45521, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985.01020301561008 A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	842,124	842,124	842,124	842,124	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	620.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, COLONIA EL VERDEL.
44034	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA ESC.PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CLAVE:07DPB05528, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985.01020304561008 A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	804,883	804,883	804,883	774,290	96.2%	0	0	METROS CUADRADOS	454.40	454.40	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, EJDO EL TRINUNFO.
44051	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA ESC.PRIM.JORGE CASANOVIA CASTILLO CLAVE:07DPB28832	98 TAPACHULA	SAN AGUSTÍN JTOTOL	RURAL	0985.01020304261008 A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	820,630	820,630	820,630	801,457	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, EJDO SAN AGUSTIN JTOTOL.
44068	CONSTRUCCION DE TECHADO ESC.PRIMARIA DIEGO RIVERA CLAVE:07DPB4676A, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985.01020305761008 A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	538,988	538,988	538,988	538,988	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE, COLONIA PALMERAS.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
4408	CONSTRUCCION TECHADO EN CANCHA ESC.PRIMARIA OCHO DE MAYO CLAVE:07DPK34635_01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985J0102030496.1008 A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	834,555	834,555	834,555	698,724	83.7%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	432.00	80.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, FRACCION LAS GALERIAS EL RETIRO.
44091	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC.PRIMARIA ESCUADRON 201 CLAVE:07EPK02535_01	98-TAPACHULA	CEBADILLA 2A. SECCION	RURAL	0985J0102030476.1008 A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	842,324	842,324	842,324	835,520	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	620.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, SEGUNDA SECCION CEBADILLA.
44104	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC.PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON CLAVE:07EPK0464W_01	98-TAPACHULA	TINAJAS 1A. SECCION	RURAL	0985J0102030446.1008 A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	842,324	842,324	842,324	523,740	62.2%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	297.60	48.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012, PRIMERA SECCION DE TINAJAS.
58332	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA ESC. PRIM. IGNACIO ALTAMIRANO CLAVE: 07DPK3799D	99-TAPALAPA	SAN ANTONIO	RURAL	090-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TAPALAPA	1,708,994	1,708,994	1,708,994	1,708,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
58742	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO ZDA. ESTAR	99-TAPALAPA	MAZON	RURAL	090-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	TAPALAPA	225,919	225,919	225,919	225,919	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
116002	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON GRADAS ESC. PRIM. BIL. MIGUEL DOMINGUEZ CVE:07DPK2491G	102-TENEJAPA	CHACOMA	RURAL	093-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	222,571	222,571	222,571	222,571	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	195.50	195.50	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116003	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. BIL. LEONA VICARIO CVE CTE07DPK137L	102-TENEJAPA	CHIXTONTIC	RURAL	093-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	444,050	444,050	444,050	444,050	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116004	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ CVE 07PK9480D	102-TENEJAPA	TS'AKUBIUBIA	RURAL	093-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	616,002	616,002	616,002	616,002	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116005	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. FRANCISCO INALDEO MADRERO CVE 07DPK0349E	102-TENEJAPA	YETZUCIUM	RURAL	093-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	343,600	343,600	286,729	286,729	83.4%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
140795	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA COMPLEMENTARIA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA CVE 07DPK526F	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,843,158	1,843,158	1,843,158	945,821	51.3%	0	0	METROS CUADRADOS	618.24	370.94	60.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO REFERENDO POR 5897,337.00
116006	CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE CVE 07DPK3079W	102-TENEJAPA	LOS MANGOS	RURAL	093-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	601,944	601,944	601,944	601,944	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116007	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 648 M2. PRIM. EDUARDO GUZMAN GOMEZ CVE 07DPK489D	102-TENEJAPA	YANCH'EN	RURAL	093-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	275,341	275,341	275,341	275,341	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
141917	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BIL. ANGELO ALBERTO COZCO CVE07DPK0333R	102-TENEJAPA	CRUZCHEN	RURAL	093-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	1,495,255	1,495,255	1,495,255	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,512.34	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE 1,495,255.00
142244	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BIL. BELISARIO DUEZ VALERIA CVE07DPK0298D	102-TENEJAPA	OOCOH	RURAL	093-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,423,691	1,423,691	1,423,691	803,910	56.5%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE 563,781.00
143403	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BIL. CLAUDETMOEC CVE 07DPK0358M	102-TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL	093-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,423,691	1,423,691	1,423,691	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE 31,423,691.00
142589	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BIL. IGNACION MANUEL ALTAMIRANO CVE07DPK1320V	102-TENEJAPA	SIBANILJA POCOLUM	RURAL	093-03-0089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,370,910	1,370,910	1,370,910	691,550	50.4%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE 5679,360.00
141100	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BIL. LEONA VICARIO CVE 07DPK1373L	102-TENEJAPA	CHIXTONTIC	RURAL	093-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,423,691	1,423,691	1,423,691	940,252	66.0%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	726.38	85.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE 5483,830.00
142451	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BIL. MIGUEL DOMINGUEZ	102-TENEJAPA	CHACOMA	RURAL	093-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,423,691	1,423,691	1,423,691	740,000	52.0%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE 5683,691.00
140629	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BIL. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CLAVE 07DPK0663G	102-TENEJAPA	CRUZ PILAR	RURAL	093-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,423,691	1,423,691	1,423,691	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO CON REFERENDO POR 51,423,691.00
143063	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BIL. NAZA DE BRONCE CVE 07DPK0295R	102-TENEJAPA	KOTOLTE	RURAL	093-03-0093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,423,691	1,423,691	1,423,691	720,479	50.6%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	512.74	60.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE 5703,212.00
141185	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BIL. VENUSTIANO CARRANZA CVE07DPK0292U	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,370,910	1,370,910	1,370,910	723,786	52.8%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE 5647,240.00
142823	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BIL. 16 DE SEP. CVE07DPK0203K	102-TENEJAPA	JOMANICHIM	RURAL	093-03-0091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,806,559	1,806,559	1,806,559	935,524	51.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,185.92	474.37	40.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE 5873,035.00
141734	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BIL. 24 DE FEBRERO CVE 07DPK0293T	102-TENEJAPA	BALON CANAN	RURAL	093-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,370,910	1,370,910	1,370,910	726,422	53.0%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE 5644,488.00
135360	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BIL.ERASTO URBINA GARCIA CVE07DPK1372M	102-TENEJAPA	FACTETON	RURAL	093-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,370,910	1,370,910	1,370,910	736,513	53.7%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, OBRA EN PROCESO REFERENDADA POR 5634,397.00
140316	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. EL TEMPLO DEL SABER CLAVE 07DPK020D	102-TENEJAPA	AMAQUIL (PATIO AMPLIO)	RURAL	093-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,423,691	1,423,691	1,423,691	832,838	58.5%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO REFERENDO CON 5590,853.00
142669	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ CVE07DPK0352S	102-TENEJAPA	CHANA	RURAL	093-03-0090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,423,691	1,423,691	1,423,691	730,147	51.3%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE 5865,340.00
143252	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. BIL. VALENTI GOMEZ FARIAS CVE 07DPK028L	102-TENEJAPA	TZ'AGUIVUJOK	RURAL	093-03-0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,423,691	1,423,691	1,423,691	721,256	50.7%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012, OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE 5702,435.00

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
134844	093-03-0078	102-TENEJAPA	MAOJISK	RURAL	093-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	1,370,910	1,370,910	1,370,910	674,087	49.2%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012 OBRA EN PROCESO.OBRA REFERENDADA POR \$696,823.00
8715	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PRIM. IGNACIO JOSE DE ALLENDE CVE 070P82531R	103-TEOPISCA	JARDIN DEL NUEVO EISEN	RURAL	094-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	459,179	459,179	459,179	459,178	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
13083	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.V. 070P84516N	103-TEOPISCA	BENTO JUÁREZ	RURAL	094-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	483,482	483,482	483,482	483,482	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
13020	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO ESC. PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ CVE. 070P80481 (BARRIO ZARAGOZA)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	1,120,748	1,120,748	1,120,748	1,120,747	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
184374	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL	104-TILA	LOS ANGELES	RURAL	30054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	467,930	467,930	467,930	467,930	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	182.00	182.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
190591	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	104-TILA	EL PARAISO	RURAL	30130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	463,531	463,531	463,531	463,531	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	643.50	643.50	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30X17 MTS ESCUELA PRIMARIA BILUNGUE LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE:070P81915SQ. OBRA TERMINADA AL 100%
180741	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA FED. BIL. SERVIDO DE LA NACION	104-TILA	EL OCOTAL	RURAL	30039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	376,010	376,010	376,010	376,010	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28 X 16 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SERVIDO DE LA NACION C.C.T. 070P80312R. OBRA EJECUTADA AL 100%
126318	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM FED BIL. FELIPE CARRILLO PUERTO	104-TILA	CARMEN 2A. SECCION	RURAL	30036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	426,306	426,306	426,306	416,560	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
183986	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM CONAFE	104-TILA	SAN NICOLAS	RURAL	30174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	434,666	434,666	434,666	434,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
184098	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y MODULOS SANITARIOS 2DA ETAPA	104-TILA	JOLIBADQUIL	RURAL	30156	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,760,331	1,760,331	1,760,331	1,760,331	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA TIENDAS COMUNITARIAS Y SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA.OBRA TERMINADA AL 100%
180665	CONSTRUCCION DE UN AULA	104-TILA	WOWOSLUMIL	RURAL	30091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	433,041	433,041	433,041	433,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA COMAR. INDIGENA 29 DE AGOSTO CLAVE 070P817148. OBRA EJECUTADA AL 100%
186163	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA EN ESC PRIM BIL. VASCO DE QUIROGA	104-TILA	CARMEN 3A. SECCION (CARMEN CHINAL)	RURAL	30035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	394,976	394,976	394,976	394,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
187949	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. JOSE MARIA MORELOS	104-TILA	TONTIEPA BENTO JUÁREZ	RURAL	30090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,299,086	1,299,086	1,299,086	1,299,086	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CORRECCION EN EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE SER TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE 33.00X19.50 MTS. ESC. PRIM. BIL. RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 070P82497A DE LA LOCALIDAD LIBERTAD (ONDIFRE 2A. SECCION. OBRA TERMINADA AL 100%
190736	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	104-TILA	EL PARAISO	RURAL	30116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,288,101	1,288,101	1,288,101	1,231,523	95.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 33X19.5 MTS ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE:070P81915SQ. OBRA TERMINADA AL 100%
183892	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM 26 DE FEBRERO	104-TILA	MISOPA CHINAL	RURAL	30034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,299,934	1,299,934	1,299,934	1,299,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
177573	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. JOSE MARIA MORELOS	104-TILA	TONTIEPA BENTO JUÁREZ	RURAL	30033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	1,277,901	1,277,901	1,277,901	1,277,901	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 33 X 19.50 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 070P81913R. OBRA EJECUTADA AL 100%
54747	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIMARIA 12 DE OCTUBRE	105-TONALA	IGNACIO RAMIREZ	RURAL	097-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	780,976	780,976	780,976	780,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	552.00	552.00	100.0%	FISICA Y FINANCIERAMENTE OBRA EJERCIDA AL 100%
53176	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIMARIA 18 DE MARZO	105-TONALA	PUEBLO NUEVO (SAN CAYETANO)	RURAL	097/03/0027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	806,746	797,496	797,496	797,496	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	552.00	552.00	100.0%	FISICA Y FINANCIERAMENTE OBRA EJERCIDA AL 100%
53337	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL, ESC. PRIM. BANDERA MEXICANA, CLAVE:070P8365Q	105-TONALA	EL PARAISO	RURAL	097-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	205,405	205,405	205,405	205,405	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	137.91	137.91	100.0%	FISICA Y FINANCIERAMENTE OBRA EJERCIDA AL 100%
56164	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO BARRIO SAN FELIPE	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	229,826	229,826	229,826	229,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160.55	160.55	100.0%	FISICA Y FINANCIERAMENTE OBRA EJERCIDA AL 100%
42086	CONSTRUCCION DE UN MODULO ADOSADO TIPO 1 E.E. ESTR. RC (DIRECCION Y UN AULA)	109-TUXTLA CHICO	1A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	30027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,296,945	1,296,945	1,296,945	1,296,945	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	FISICA Y FINANCIERAMENTE ES UNA OBRA:CONSTRUCCION DE UN MODULO ADOSADO TIPO 1 E.E. ESTR. RC (DIRECCION Y UN AULA Y CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, ESC. PRIM. AMADO NERVO.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en peso y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												12	13	14								
118658	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC (ESCUELA PRIMARIA DEL EDO. 13 DE ENERO, CLAVE: 07P9P0405), CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE)	114-VILLA COMALTITLÁN	VILLA COMALTITLÁN	URBANO	648.010020112012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	331,207	331,207	331,207	327,571	98.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FSM 2012. OBRA TERMINADA. OPERANDO EFICIENTEMENTE. FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO EL 98.90% FALTA POR PAGAR EL 2% SOBRE NOMINA. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FSM 2012 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, DEL FSM 2012 LE CORRESPONDE \$331,206.87 Y DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS LE CORRESPONDE \$25,000.00	
187550	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA DE NUEVO VICENTE GUERRERO	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION Y PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS	
139530	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESCUELA PRIM JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAYÓN CVE: 07D907342 (EJ. CRISTOBAL OBREGON)	116-VILAFLORES	CRISTOBAL OBREGON	URBANO	108-03-0201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	1,136,068	1,136,068	1,136,068	1,136,068	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA OBRA.	
139511	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y LAVADERO ESC. PRIM. MIGUEL ALEMÁN VELÉZ CVE: 07P903630W (POBLADO VILAFLORES)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	239,094	239,094	239,094	239,094	100.0%	0	0	11.50	11.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML.	
139532	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PET (N.C.P. LAS TRINITARIAS)	116-VILAFLORES	LAS TRINITARIAS	RURAL	108-03-0194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	134,445	134,445	134,445	134,445	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
133979	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIM. CUTIUBAM	118-ZINACANTÁN	SAN SIDRO	RURAL	111-03-0106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	556,637	556,637	556,637	166,991	30.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
139540	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. ANGEL ALBIÑO CORDO CVE: 07P902204	118-ZINACANTÁN	NAVENCHAUIC	URBANO	111-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,253,733	1,253,733	1,253,733	1,253,733	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
139541	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. GUAYHTEMOC CVE: 07D90338M	118-ZINACANTÁN	CHAUITO	RURAL	111-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	348,121	348,121	348,121	348,121	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
139142	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. 14 DE SEPTIEMBRE CVE: CTD07P9M658	118-ZINACANTÁN	CHIQURIVALVO	RURAL	111-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	306,499	306,499	306,499	306,499	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
140209	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESC. PRIM. FRAL. FRAY MATIAS DE CORDOVA CLAVE 07D90590R	122-MEZCALAPA	EL PROGRESO (CHNTLU)	RURAL	122-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	297,502	297,502	297,502	297,502	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
162283	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO, CLAVE: 07D90295R, RANCHERIA SAN JOSE YOCNAJAB	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	96,466	96,466	96,466	93,472	96.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHV5SPPE/DGP/CDRP/FSM-000.113/2012, BENEFICIANDO A 227 PERSONAS, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$2,994.00)	
108079	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL ROSARIO MARRI ESQUINCA CLAVE: 07D90294T, RANCHERIA LAGUNA LARGA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	LAGUNA LARGA	RURAL	140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	122,388	122,388	122,388	121,328	99.1%	0	0	4.00	4.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHV5SPPE/DGP/CDRP/FSM-000.049/2012, BENEFICIANDO A 92 PERSONAS (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,060.03)	
10176	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	792,529	792,529	792,529	792,529	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA JULIO CESAR RUÍZ FERRO	
10291	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. URBANA FEDERAL 12 DE AGOSTO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,046,281	1,046,281	1,046,281	1,046,281	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
10265	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESC. PRIM. ROBLES SASO	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA DE MONTE RICO (NACAMUCUVI)	RURAL	027-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,801	1,000,801	1,000,801	1,000,801	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
10313	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. 5 DE MAYO	27-CHIAPA DE CORZO	SALVADOR URBINA	RURAL	027-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,046,281	1,046,281	1,046,281	1,046,281	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
10476	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	349,497	349,497	349,497	349,497	100.0%	0	0	30.00	30.00	100.0%		
131055	REHAB. DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS.	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	074-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,072,729	1,072,729	1,072,729	429,092	40.0%	0	0	177.00	71.00	40.1%	SOLO SE EJERCIO EL 40 % FINANCIERO Y FÍSICO EN EL EJERCICIO 2012, TAL COMO SE REPORTA EN ESTE FORMATO.	
121322	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRIO CLAVE: 07D90388B	92-SOCCOLTEMANGO	EL SANTUARIO	RURAL	083-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,067,302	1,067,302	1,067,302	1,067,302	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
122042	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE: 07P90554L	92-SOCCOLTEMANGO	NEUBA, JERUSALÉN ESCASAL	RURAL	083-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	236,208	236,208	236,208	236,208	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
144240	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS ESCUELA PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CVE 07D90324S	102-TENEJAPA	TRES POZOS	RURAL	093-03-0105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	25,275	25,275	25,275	25,275	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. INVERSION 2012	
144625	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESC. PRIM. MIGUEL DOMÍNGUEZ CLAVE 07D90239C Y CENTRO DE REHAB. NICOLÁS BRANCO CVE 07TAN080T	102-TENEJAPA	CHACOMA	RURAL	093-03-109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	33,931	33,931	33,931	33,931	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. INVERSION 2012	
144609	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA M. CVE 07D90555S	102-TENEJAPA	CHANA	RURAL	093-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	25,090	25,090	25,090	25,090	100.0%	0	0	34.00	34.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. INVERSION 2012	
144362	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE FOSA SÉPTICA DE LA ESC PRIM 24 DE FEBRERO CVE 07D90293T	102-TENEJAPA	BALON CANÁN	RURAL	093-03-0106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	13,680	13,680	13,680	13,680	100.0%	0	0	18.00	18.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. INVERSION 2012	
190085	ENMALLADO PERIMETRAL (ESC. PRIMARIA BIL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	104-TILA	EL CALVARIO	RURAL	90097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	793,755	793,755	793,755	793,755	100.0%	0	0	242.84	242.84	100.0%	ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILNUNDE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07D90576Z OBRA TERMINADA AL 100%	
111268	APORTACION DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA DE LUMINARIAS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	105-TONALA	PAJO BLANCO	RURAL	097-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100%	
52485	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA DE LA ESC. PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA CON CLAVE:	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	201,749	201,701	201,701	201,701	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	FÍSICA Y FINANCIERAMENTE	
54383	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROS PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ GARCIA	105-TONALA	EL MANGUITO	RURAL	097-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	37,614	37,614	37,614	37,614	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100%	
140826	REHABILITACION DE UNA AULA EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 07D91792C	122-MEZCALAPA	NUEVO MEXICO	RURAL	122-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	111,605	111,605	111,605	105,847	94.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA SE CONSIDERA COMO AHORRO PRESUPUESTAL.	
	MANTENIMIENTO																					

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
135152	APoyo a LA EDUCACION DE NIVEL PRIMARIA (COBERTURA MUNICIPAL)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS	682,506	682,506	682,506	682,506	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: ANEXO, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA	
134888	REHABILITACION DE ESPACIO EDUCATIVOS EN EDUCACION PRIMARIA (COBERTURA MUNICIPAL)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN, POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA	
110451	REHABILITACION DE ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE: 07DPB02075, BANCHESA SANTA ELENA LAS AGUJAS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SANTA ELENA LAS AGUJAS	RURAL	145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	17,151	17,151	17,151	17,019	99.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPPFEJOGP/CDRPF/FORM. 0093/2012, BENEFICIANDO A 15 ALUMNOS (QUEDA UN ANHORIO PRESUPUESTAL POR \$112.00)	
111006	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 07DPR4183P, BARRIO LA PILETA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	131,169	131,169	131,169	131,169	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METRO CUADRADOS, AULA POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPPFEJOGP/CDRPF/FORM. 0093/2012, BENEFICIANDO A 242 ALUMNOS	
200422	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA (NIVEL PRIMARIA)	43-IXTACMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0430059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	60.00	60.00	100.0%		
136161	REHABILITACION DE MODULOS DE BAÑOS EN ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CON CLAVE 07EPD308E	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS	50,200	50,200	50,200	50,200	100.0%	0	0	21.00	21.00	100.0%	REHABILITACION DE 21 M2 DE BAÑOS CONSISTENTE EN REBELLO, PINTURA VINEOLA, CAMBIO DE TAZA Y LAVABO, DEMOLICION DE PISO Y REHABILITACION DE PUERTAS.	
87128	REHABILITACION DE TRES AGULAS EN ESCUELA PRIMARIA LA UNION CLAVE: 07PR0402M	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	560,000	560,000	560,000	560,000	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%		
59053	REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO BENITO JUAREZ, CLAVE 07EPB0209M	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS PALMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%		
58120	REHABILITACION Y PROTECCION DE BANDA EN ESC. PRIMARIA BILUNQUE VICENTE GUERRERO, CLAVE 07DPB20355	53-LAS MARGARITAS	JALISCO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	164,744	164,744	164,744	164,744	100.0%	0	0	723.08	723.08	100.0%		
66875	IMPERMEABILIZACION DE 07 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA POLICRONO FIGUEROA CLAVE 07DPB06310	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	56L02-02-0039200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	124,886	124,886	124,886	120,422	96.3%	0	0	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN ANHORIO POR LA CANTIDAD DE \$4,574.21. LA UNIDAD DE MEDIDA SON 07 AULAS	
155144	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 07DPR407M	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	LLANO GRANDE	RURAL	117-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	600,000	600,000	600,000	484,478	80.7%	0	0	0.00	0.00	0.0%	OBRA CONSTRUIDA POR LA ADMINISTRACION 2011 - 2012, NO SE REPORTA AVANCE FISICO DADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TECNICOS.	
110284	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6.00X8.00 MTS ESTRUCTURA DE RC EN ESC. PRIM. INDIGENA TEMPLO DEL SABER CLAVE: 07DPB1318P	67-OCOSINGO	EL AVELLANAL	RURAL	MOC-FISM-SJ-093/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	439,730	439,730	439,730	130,119	30.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%		
71790	REHABILITACION DE TECHO PARA AULAS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0234	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67,512	67,512	67,512	67,512	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%		
95475	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN SUPERVISION ESCOLAR NO 211 CLAVE 07Z20027U	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	072-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	320,000	320,000	320,000	208,000	65.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
124293	REHABILITACION DE AULAS ESCOLARES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CLAVE: 07DPR368P	90-SIMOJOVEL	MERCEDES SIDORO	RURAL	081-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	52,596	52,596	52,596	52,596	100.0%	0	0	822.90	822.90	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
122450	REHABILITACION DE AULAS ESCOLARES EN ESC. PRIM. CONSTITUCION CLAVE 07DPB0340N EN EJIDO CONSTITUCION	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	379,116	379,116	379,116	379,116	100.0%	0	0	267.01	267.01	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
109609	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. LIBERACION SOCIAL CLAVE 07DPR495P	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	30.00	30.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
131394	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA ESC. PRIM. BIL. ANGEL ALBINO CORZO CLAVE 07DPB0353R	102-TENEJAPA	CRUZCHÉN	RURAL	093-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	294,438	294,438	294,438	0	0.0%	0	0	34.00	0.00	0.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. COMO OBRA EN PROCESO OBRA REFERENCIADA EN METAS ES 34.00 METRO LINEAL Y NO METRO CUADRADO	
144480	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DIRECCION PRIMARIA JUAN ESCUTYA Y MARTINEZ CVE 07DPR4170D	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	30,980	30,980	30,980	30,980	100.0%	0	0	105.00	105.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. INVERSION 2012	
56705	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS ESC. PRIM. JOSE MARIA CACENES	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	148,979	148,979	148,979	148,979	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE	
	SECUNDARIA																					
	CONSTRUCCION																					
73449	CONSTRUCCION DE UN ESPACIO QUE FUNGIRA COMO UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE: 07ETV12700	1-ACACUYAGUA	NUEVA REFORMA	RURAL	50103000026100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	264,450	264,450	264,450	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO: FISM 2012 = 264,249.75 FISM 2010 = 168,151.96 TOTAL = 432,401.63.	
19791	CONSTRUCCION DE 1.00 ESPACIO QUE FUNGIRA COMO AULA EN ESC. TELEBACHILLERATO ENSAD 219 CON CLAVE: 07EN0202V	1-ACACUYAGUA	LOS CACADOS	RURAL	50104000046100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	492,401	492,401	492,401	492,401	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
71791	CONSTRUCCION DE 2.00 ESPACIOS QUE FUNGIRAN COMO AULAS EN ESC. TELEBACHILLERATO PLANTEL 218 CON CLAVE: 07EN0611P	1-ACACUYAGUA	NUEVA LIBERTAD	RURAL	50104000016100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	479,655	479,655	473,100	473,100	98.6%	0	0	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN AHORRO PPTAL. POR LA CANTIDAD DE \$ 6,555.05.	



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
170053	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. TELESECUNDARIA NO. 100 MARIA MONTESSORI (B. CASCAJAL)	9-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0736103000096100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	476,499	238,493	238,493	238,493	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	513.00	256.50	50.0%	LOCALIDAD INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
108434	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO UMSAO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA BELIZARIO DOMINGUEZ PALENCIA NO. 100	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	QUITZALCOATL IRA. SECCION	RURAL	114-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	137,489	137,489	137,489	137,489	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
108458	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL PARA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES NO. 1166 CLAVE: 07EMSL1918	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	ARROYO DELICIAS	RURAL	114-003-0045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	504,383	504,383	504,383	504,383	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	405.00	405.00	100.0%	
107567	CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA #337 CRISTOBAL COLÓN CLAVE: 07ETV03318	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	64,347	64,347	64,347	64,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL PARA LA ESCUELA
100007	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA	14-BERRIOZABAL	RIO BLANCO	RURAL	012-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	518,946	518,946	518,946	518,946	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
143980	CONST. DE ANEXO ESCOLAR, TELESEC. 1312	16-CACAHOTÁN	PLATANILLO	RURAL	50	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92,689	84,962	84,962	84,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
139044	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	187,529	177,620	177,620	177,620	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	ESC. SEC. TECNICA 15,
143490	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, TELESEC. 059	16-CACAHOTÁN	UNION ROSA	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221,193	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	237.42	237.42	100.0%	BARRIO MIGUEL HIDALGO
107952	CONSTRUCCION DE BASAMENTO EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO COMITAN , CON CLAVE : 07ES0013M, BARRIO NICALCOCK	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	7,999	7,999	7,999	7,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRF/FSM-000.117/2012, BENEFICIANDO A 480 PERSONAS
110094	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO COMITAN, CLAVE: 07EES0033M, BARRIO NICALCOCK	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	425,796	425,796	425,796	425,851	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS, POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRF/FSM-000.029/2012, BENEFICIANDO A 480 ALUMNOS (QUEDE UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$445.00)
106744	2016 CONSTRUCCION DE TECHUMBER EN CANCHA DE BASQUET BOL EN ESC. SEC. TEC. NO. 84 CVE. 07D03088W	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	866,429	866,429	866,429	793,616	91.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
126823	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA TELESECUNDARIA NO. 883 BELISARIO DOMINGUEZ	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	F3-044-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHAPAS	456,387	456,387	456,387	456,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, OBRA CONCLUIDA AL 100%
198743	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES DE 32.20X13.20 METROS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.559 JOSE VASCONCELOS C.C. 07ETV0584H	31-CHILÓN	XAJAJATIC	RURAL	031-03-0322	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN NORMAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILÓN CHAPAS	599,028	599,028	599,028	295,514	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION
107298	CONST. DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA 199 JOSE VASCONCELOS	33-EL PORVENIR	LAS SALVIAS	RURAL	070-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	843,999	843,999	843,999	843,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	266.00	266.00	100.0%	SE ANOTO M2 PORQUE NO SE ENCONTRO LA META LINEAL
107308	CONST. DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULT. ESC. TELESEC. ROSARIO CAST. F.	33-EL PORVENIR	EL CAMBIL	RURAL	070-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	998,374	998,374	998,374	998,374	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	19.30	19.30	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.30X 32.00 MTS. Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
107425	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA 573 ROSARIO CAST. FIGUEROA	33-EL PORVENIR	EL CAMBIL	RURAL	070-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	620,014	620,014	620,014	620,014	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	181.00	181.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 181 METROS. DE BANDA PERIMETRAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.
86246	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N. 742 JOAQUIN MIGUEL G. CLAVE 07ETV0813E	35-FRANCISCO LEÓN	VICENTE GUERRERO	RURAL	033-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO FRANCISCO LEON CHAPAS	630,579	630,579	630,579	630,579	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2012
109799	CAPITAL COMPROMIDO DEL FINAN. BANORAS 2011 CONTRATO DEL 30/09/2011 CONSTRUC. TECHADO	37-FRONTERA HIDALGO	POBLADO FRANCISCO I. MADRIDI	RURAL	035-03-0004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	808,117	808,117	808,117	808,117	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	580.50	580.50	100.0%	
43112	CAPITAL COMPROMIDO. CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC. TELESEC 432 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, USDO PLAN DE AYALA	38-HUEHUETÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	03023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHAPAS	381,384	381,384	381,384	381,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	576.00	576.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
95825	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. SEC. NIÑOS HEROES	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047030021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	899,000	899,000	899,000	899,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	270.00	270.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. NIÑOS HEROES
95826	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. SEC. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047030020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,064,000	1,064,000	1,064,000	1,064,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	537.00	537.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA
59028	CONSTRUCCION DE LETRINA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N 1194 IGNACIO JOSE DE ALLENDE CLAVE	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ALLENDE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.83	2.83	100.0%	
83715	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO ROSARIO CASTELANOS, CLAVE 07ES0148A	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	SE ESPECIFICA EN LAS METAS COMO UN MODULO SANITARIO
50027	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTIVA R.C. 6.0 X 8.0 MTS. EN ESC. TELESECUNDARIA N 1193 JUAN SABINES GUTIERREZ CLAVE: 07ETV1216U	53-LAS MARGARITAS	CHIAPAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	384,000	384,000	384,000	384,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO LICITADO CON RECURSOS EMPLESTIJO, BANORAS 2012, CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
86152	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 599 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	53-LAS MARGARITAS	EL ENCANTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
57266	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1199 JUAN SABINES CLAVE:	53-LAS MARGARITAS	CHIAPAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
85324	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1202 JOSE MARIA MORELOS Y	53-LAS MARGARITAS	NUÉVU POZA RICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
174857	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30.00X20.00 M TELESECUNDARIA 992. OCTAVIO PAZ LOZANO C.C. 072TV1000V	55-LAS ROSAS	ZACUALPA	RURAL	075-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	517,912	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTADAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE).

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida	Programado	Acumulado al Trimestre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23		
176099	CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE USO MULTIPLES DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 27	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	2,447,929	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL BIENICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).
176836	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PREPARATORIA PROF. FORTUNATO ARGUETA ROBLES CLAVE: 076B90026	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	1,065,066	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL BIENICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE).
61142	CONSTRUCCION DE AULA RC PARA ESCUELA TELESECUNDARIA 1231 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 076V13450 (BARRIO SAN JOSE)	59-MARQUELES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	118-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELES DE COMILLAS	333,063	333,063	333,063	333,063	100.0%	0	0	0	0	100.0%	1.00	1.00	100.0%	
66918	CONSTRUCCION DE AULA TIPO RC PARA ESC. TELESECUNDARIA 1206 GUADALUPE VICTORIA CLAVE: 076V13229	59-MARQUELES DE COMILLAS	LA VICTORIA	RURAL	118-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELES DE COMILLAS	333,063	333,063	333,063	333,063	100.0%	0	0	0	0	100.0%	1.00	1.00	100.0%	
60226	CONSTRUCCION DE UN DOMO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA 381 ALFONSO GARCIA ROBLES CLAVE: 076V13326, ZONA ESCOLAR 066 (BARRIO SANTA CRUZ)	59-MARQUELES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	118-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELES DE COMILLAS	1,242,966	1,242,966	1,242,966	1,242,966	100.0%	0	0	0	0	100.0%	1.00	1.00	100.0%	
57223	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1206 GUADALUPE VICTORIA, CLAVE: 076V13229	59-MARQUELES DE COMILLAS	LA VICTORIA	RURAL	118-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELES DE COMILLAS	427,247	427,247	427,247	427,247	100.0%	0	0	0	0	100.0%	1.00	1.00	100.0%	
171355	CONS DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESC TELESECUNDARIA NO 1148 GUADALUPE VICTORIA CLAVE 076V1272	67-OCOSINGO	LA REFORMA	RURAL	MOC-FISM-51-062/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	385,999	385,999	385,999	385,999	53.8%	0	0	0	0	70.0%	1.00	0.70	70.0%	
171297	CONS DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESCU TELESECUNDARIA NO 1329 BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 076V13478	67-OCOSINGO	SAN SALVADOR	RURAL	MOC-FISM-51-061/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	385,999	385,999	385,999	201,557	52.2%	0	0	0	0	50.0%	1.00	0.50	50.0%	
129146	CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA 164	67-OCOSINGO	SIBACA	RURAL	MOC-FISM-071/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	593,254	593,254	593,254	296,627	50.0%	0	0	0	0	50.0%	1.00	0.50	50.0%	
186215	CONST DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 167 13 DE SEPTIEMBRE CLAVE 076V10326	67-OCOSINGO	CUXULLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	436,772	436,772	436,772	279,730	64.0%	0	0	0	0	70.0%	1.00	0.70	70.0%	
170961	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA NO 1204 JUAN ESCOBAR	67-OCOSINGO	RIO BLANCO SAN VICENTE	RURAL	MOC-FISM-106/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	671,249	671,249	671,249	335,624	50.0%	0	0	0	0	50.0%	1.00	0.50	50.0%	
175504	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (ESC TELESECUNDARIA NO 1238 BIENEMERITO DE LAS AMERICAS CLAVE 076V12616	67-OCOSINGO	SAN LUIS	RURAL	MOC-FISM-146/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	511,667	511,667	511,667	255,833	50.0%	0	0	0	0	50.0%	1.00	0.50	50.0%	
96052	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA TELESECUNDARIA NO 1236 GUADALUPE VICTORIA, CLAVE 076V12595	67-OCOSINGO	NUEUVO MONTE LIBANO	RURAL	059-03-0431	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	559,165	559,165	559,165	559,165	100.0%	0	0	0	0	100.0%	1.00	1.00	100.0%	
187566	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS ESTRUCT. RC EN ESC. TELESEC. NO. 1363 CLAVE 076V1388M	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	587,598	587,598	587,598	556,118	94.6%	0	0	0	0	100.0%	2.00	2.00	100.0%	
154930	CONSTRUCCION DE UN AULA ADHOSUVAL RC EN LA ESC SEC TE NO 16 CLAVE 070570016C	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-51-128/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,171,495	1,171,495	1,171,495	585,747	50.0%	0	0	0	0	50.0%	1.00	0.50	50.0%	
15182	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6 X 8 MTS ESTRUCT RC EN ESC. TELESECUNDARIA 1102 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	67-OCOSINGO	SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMPA)	RURAL	059-03-0297	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	457,868	457,868	457,868	228,934	50.0%	0	0	0	0	0.0%	1.00	0.00	0.0%	
15285	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6 X 8 MTS ESTRUCTURA RC EN ESCUELA SECUNDARIA INDIGENA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	67-OCOSINGO	CUAHATEMOC	RURAL	059-03-0127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	361,244	361,244	361,244	180,622	50.0%	0	0	0	0	0.0%	1.00	0.00	0.0%	
164721	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS EST. RC EN ESC. TELESECUNDARIA NO 1244 JUAN ROSSBAU CLAVE 076V1327A	67-OCOSINGO	LA SUJUTANA	RURAL	MOC-FISM-51-114/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	527,796	527,796	527,796	398,453	64.1%	0	0	0	0	50.0%	1.00	0.50	50.0%	
165268	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS EST. RC EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 1255	67-OCOSINGO	GETZEMANI	RURAL	MOC-FISM-51-016/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	348,395	348,395	348,395	104,519	30.0%	0	0	0	0	50.0%	1.00	0.50	50.0%	
153665	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESC TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 076V13789	67-OCOSINGO	FRANCISCO GUERRERO	RURAL	MOC-FISM-51-085/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	423,544	423,544	423,544	211,772	50.0%	0	0	0	0	50.0%	1.00	0.50	50.0%	
153437	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCT RC EN ESC TELESECUNDARIA NUM 548 FRAY BARTOLOME CLAVE 076V09718	67-OCOSINGO	NUEUVO CANAN	RURAL	MOC-FISM-51-084/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	417,786	417,786	417,786	208,893	50.0%	0	0	0	0	50.0%	1.00	0.50	50.0%	
185955	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS RC EN TELESECUNDARIA NUM407 BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 076V10387	67-OCOSINGO	BALATE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	476,774	476,774	476,774	238,387	50.0%	0	0	0	0	50.0%	1.00	0.50	50.0%	
191334	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 458 RICARDO FLORES MARRON, CLAVE 076V048E1	67-OCOSINGO	TANPERLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	347,803	347,803	347,803	188,580	54.3%	0	0	0	0	50.0%	1.00	0.50	50.0%	
43414	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 751 DANIEL ROBLES BASSO, CLAVE 076V097718	67-OCOSINGO	TOMAS MUNZER (NUEVA PATRIA)	RURAL	059-03-0132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	425,080	425,080	425,080	425,080	100.0%	0	0	0	0	100.0%	1.00	1.00	100.0%	
131884	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6.00X8.00 ESTRUCTURA RC EN LA ESC. SEC. TECNICA NO. 106, CLAVE: 070570115A	67-OCOSINGO	FRONTERA CORONAL	URBANO	MOC-FISM-51-086/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	447,237	447,237	447,237	223,619	50.0%	0	0	0	0	50.0%	1.00	0.50	50.0%	
9229	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6 X 8 METROS ESTRUCTURA RC	67-OCOSINGO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	059-03-0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	369,364	369,364	369,364	369,364	100.0%	0	0	0	0	100.0%	48.00	48.00	100.0%	
49654	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6 X 8 MTS ESTRUCTURA RC EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 70, CLAVE 070570070X	67-OCOSINGO	ABASOLO	URBANO	059-03-0189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	471,320	471,320	471,320	235,660	50.0%	0	0	0	0	0.0%	1.00	0.00	0.0%	
184458	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESC TELESECUNDARIA NO 316	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	939,383	939,383	939,383	592,588	63.1%	0	0	0	0	75.0%	2.00	1.50	75.0%	
14962	KOSTRUCCION DE UNA AULA DE 6 X 8 METROS ESTRUCTURA RC EN ESCUELA TELESECUNDARIA NUM 1298 LUIS DONALDO COLOSDO	67-OCOSINGO	SANTO TON	RURAL	059-03-0210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	421,947	421,947	421,947	210,973	50.0%	0	0	0	0	0.0%	1.00	0.00	0.0%	
20481	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS/ESCUELA TELESECUNDARIA NO171 24 DE FEBRERO	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	703,003	703,003	703,003	703,003	100.0%	0	0	0	0	100.0%	1.00	1.00	100.0%	EXISTE EN PRELIMINARES EXCAVACION ES, CIMENTACION, ESTRUCTURAS ALBAÑILERIA, ACABADOS Y RELECTRICA, INST, HERRAJERIA ETC.
74589	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESC. SEC. PALENQUE DEL ESTADO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	154,096	154,096	154,096	154,096	100.0%	0	0	0	0	100.0%	319.90	319.90	100.0%	
41837	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	FRANCISCO L. MADRID NORTE	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	422,252	422,252	422,252	422,252	100.0%	0	0	0	0	100.0%	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								16-15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
63154	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALEIQUE	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	0174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	422,252	422,252	422,252	422,252	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTABA EN 16 MES DE OCTUBRE, SE SE REALIZA EN LA ESC TELESECUNDARIA NO. 985
41829	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALEIQUE	LA AURORA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	422,252	422,252	422,252	422,252	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
74750	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA TELSE. NO. 1111	73-PALEIQUE	ARROYO JERUSALEN	RURAL	0349	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	422,252	422,252	422,252	126,675	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN ENERO DEL 2013
73707	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA SEC. TEC. NO. 10	73-PALEIQUE	PALEIQUE	URBANO	0231	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	695,937	695,937	695,937	208,781	30.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION EN ENERO 2013
63114	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALEIQUE	PALEIQUE	URBANO	0175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,069,316	1,069,316	1,069,316	1,047,317	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EJERDO LAS JOYAS, OBRA TERMINADA
63929	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES	73-PALEIQUE	RIO CHANCALÁ	RURAL	0193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,069,316	1,069,316	1,069,316	1,069,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
63412	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. 137AYAL	73-PALEIQUE	PALEIQUE	URBANO	0180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,069,316	1,069,316	1,069,316	1,069,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
55543	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TELSE. NO. 498	73-PALEIQUE	LA REFORMA DE OCAEMPO	RURAL	0123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,069,316	1,069,316	1,069,316	1,069,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
63148	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES NE LA ESC. SEC. FEDERAL BENITO JUAREZ NO. 035	73-PALEIQUE	PALEIQUE	URBANO	0177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,457,913	1,457,913	1,457,913	1,457,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
54670	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 622 POR JUANA INES DE LA CRUZ	77-PUIJAPAN	PLAN DE AYALA	RURAL	069-03-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	353,218	353,218	353,218	267,293	75.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
42214	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	77-PUIJAPAN	SANTA VIRGINIA	RURAL	069-03-049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	24,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	100.00	100.00	100.0%	
96545	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO ESTRUCTURAL EN LA ESC TELESECUNDARIA NO 1128 MANUEL ACUNA CLAVE 07E7V1268	78-PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACÁN	PALO BLANCO (JANAHUAC)	RURAL	072-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,740,014	1,740,014	1,740,014	1,131,000	65.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.80	80.0%	
66916	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	82-SALTO DE AGUA	SAN PEDRO SABANA	RURAL	S00303AV070350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	436,848	436,848	436,848	436,848	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
116869	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA DE TELE SECUNDARIA TECNICA 128	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	944,934	944,934	944,934	944,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	263.20	263.20	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012
116870	CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE LA RED DE ALICANTAMILLADO SANTIBARRO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	157,802	157,802	157,802	106,552	67.5%	0	0	METROS CUADRADOS	149.00	149.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL 2012
121868	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. JUSTO SIERRA CLAVE 07E50204Q	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,185,244	1,185,244	1,185,244	1,185,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	218.00	218.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
124199	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC SEC JUSTO SIERRA CLAVE 07E50204Q	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	98,612	98,612	98,612	98,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	110.42	110.42	100.0%	OBRA CONCLUIDA; NOTA: UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL
122283	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. NO. 124 CLAVE 07E50204	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,524,334	1,524,334	1,524,334	1,524,334	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	326.90	326.90	100.0%	OBRA CONCLUIDA; NOTA: UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL
44116	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL SEC. TECNICA CECATI NO.86 CLAVE 07D8T0066V, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850303030861006A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	820,000	820,000	820,000	820,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	544.00	544.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. INDCO CEBADILLA.
143330	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. IND. NO. 130 CVE 07D5T0133F	102-TENEJAPA	MATZAM	RURAL	093-03-0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,370,910	1,370,910	1,370,910	736,964	53.8%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	427.28	50.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DL EJERCICIO DE 2012. OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE \$613,946.00
142963	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA SEC. TEC. NUM 144 CVE 07D5T0147V	102-TENEJAPA	JOMANICHIM	RURAL	093-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,370,910	1,370,910	1,370,910	791,929	57.8%	0	0	METROS CUADRADOS	854.56	341.82	40.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012. OBRA EN PROCESO CON REFERENDO DE \$578,882.00
54596	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL ESC. SEC. BELSARIO DOMINGUEZ	105-TONALÁ	CABEZA DE TORO	URBANO	097-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	784,186	784,186	784,186	784,186	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	552.00	552.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
119729	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE 208.68 METROS LINEALES, PARA LA ESCUELA EVA SAMANCO DE LOPEZ MATEOS, CLAVE: 07E50012N (3RA ETAPA)	114-VILLA COMALTITLÁN	VILLA COMALTITLÁN	URBANO	EAS.010030092012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	468,358	468,358	468,358	468,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	208.68	208.68	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE PRESUPUESTO CON FISM 2012 POR UN IMPORTE DE \$468,358.28 Y UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR UN IMPORTE DE \$52,019.81, DANDO UN IMPORTE TOTAL DE \$520,378.09. DEL FISM 2012 SE EJERCIO \$468,358.28 Y LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$27,500.00
118762	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, 2A. ETAPA (ESCUELA SECUNDARIA DEL EDO. ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA; CLAVE: 07E50173Z); CARRETERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLÁN	VILLA COMALTITLÁN	URBANO	EAS.010030352012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	233,531	233,531	233,531	233,531	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	98.15	98.15	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FISM 2012 Y UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS, DEL FISM 2012 SE INVIRTIO \$233,530.94 Y DE LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS \$18 CORRESPONDE \$25,947.88, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$259,478.82
115008	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 365 MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CLAVE: 07E7V0375B, EN CANTON LAS BRISAS	114-VILLA COMALTITLÁN	CANTON LAS BRISAS	RURAL	EAS.010040042012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	288,700	288,700	288,700	288,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	474.14	474.14	100.0%	PROYECTO FISM 2012, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FISM 2012 CON UNA IMPORTE DE \$288,700.00, Y UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR UN IMPORTE DE \$32,077.78, DANDO UN IMPORTE TOTAL DE LA OBRA DE \$120,777.78
139513	TERMINACION DE 01 ANEXO ESC. TELESECUNDARIA NO. 737 CLAVE 07E7V0727 (FRACCIONAMIENTO LA FRAYESCA)	114-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	258,684	258,684	258,684	258,684	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
140501	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC. CECYTECH 13 CON CLAVE: 07C02E3A	122-MEZCALAPA	BAUDALES MALPASO	URBANO	122-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	472,000	472,000	472,000	468,025	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100.0%	
100325	MEJORAMIENTO DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. SEC. JOSE EMILIO GRAHALES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,046,281	1,046,281	1,046,281	1,046,281	100.0%	0	0	OBRA	1,000	1,000	100.0%	
118113	REHABILITACION DE LA SALA DE COMPUTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 093, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	27-CHIAPA DE CORZO	JULIAN GRAHALES	RURAL	027-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	309,078	309,078	309,078	309,078	100.0%	0	0	OBRA	1,000	1,000	100.0%	
459720	REHABILITACION DE CENTRO DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 46	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD	272,530	272,530	272,530	272,530	100.0%	0	0	LOTE	1,000	1,000	100.0%	
170931	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. SECUNDARIA GENERAL NO. 47	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM-104/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,809,439	1,809,439	1,809,439	542,831	30.0%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1,000	0.50	50.0%	
139534	CONSTRUCCION DE AULAS, ESC. SEC. NO. 55 CVE: 07D570055E (EJ. JESUS MARIA GARZA)	116-VILLAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	512,551	512,551	512,551	512,551	100.0%	0	0	AULA	2,000	2,000	100.0%	FISM-000160/2012
135388	MEJORAMIENTO DE AULAS, ESC. SEC. NO. 55 CVE: 07D570055E (EJ. JESUS MARIA GARZA)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS	364,003	364,003	364,003	364,003	100.0%	0	0	BEBEDERO	1,000	1,000	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: ANEXO, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
134924	REHABILITACION DE ESPADOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA (COBERTURA MUNICIPAL)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	BEBEDERO	1,000	1,000	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN, POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
164807	REHABILITACION DE DOS AULAS ESCOLARES EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 671 VICENTE GUERRERO	39-HUITUPÁN	EL OCOTAL	RURAL	039-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	122,382	122,382	122,382	122,382	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192.00	192.00	100.0%	RECURSOS \$58,833.28
159118	REHABILITACION DE ESPADOS EDUCATIVOS (CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. SEC. TEC. NO. 124, CLAVE: 17D03129H)	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	118-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	218,900	218,900	218,900	218,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	538.70	538.70	100.0%	OBRA TERMINADA
97600	REHABILITACION DE ESCUELAS, ESC. TELESECUNDARIA JUAN SABINES 241, CLAVE: 07E7V0079G	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	190,457	190,457	190,457	190,457	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,543.00	3,543.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIADA AL 100% FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	PISO FIRME																					
	CONSTRUCCION																					
100844	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) ZONA SUROESTE	14-BERNIZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	012-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERNIZABAL	802,536	802,536	802,536	802,536	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	19,108.00	9,554.00	50.0%	
145920	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: PISO FIRME	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	RURAL	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,339,464	1,339,464	1,339,464	1,339,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	31,892.00	31,892.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSO CON OBRAS DEL RAMO 20, PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS.
155284	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (1A ETAPA) DIVERSAS COMUNIDADES	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	909,636	909,636	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	21,658.00	0.00	0.0%	NO SE TIENE INFORMACION POR FALTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
124800	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA URBANA (NORTE PONIENTE, NORTE ORIENTE Y SUR PONIENTE)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	651,798	651,798	651,798	651,798	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,519.00	15,519.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FISM-0001.104/2012, BENEFICIANDO A 2,048 PERSONAS
124881	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA URBANA (SUR OTE) Y ZONA RURAL(MICRO REGION ALTOS)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	653,776	653,776	653,776	653,776	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,566.11	15,566.11	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FISM-0001.104/2012, BENEFICIANDO A 2,400 PERSONAS
187640	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) GRUPO BARRIO LA CUEVA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	97	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	49,982	49,982	49,982	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FISM-0001.725/2012, BENEFICIANDO A 60 PERSONAS (OBRA REFERENDADA)
164419	PISO FIRME ZONA RURAL MICROREGION CORDILLERA, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	304,928	304,928	304,928	304,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,580.00	3,580.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FISM-0001.681/2012, BENEFICIANDO A 3580 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DE 2011 POR EL IMPORTE DE \$24,999,999.63) (31 MESES)
164947	PISO FIRME ZONA RURAL MICROREGION ALTOS, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	826,258	826,258	826,258	826,258	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,046.40	10,046.40	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FISM-0001.680/2012, BENEFICIANDO A 1,400 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DE 2011 POR EL IMPORTE DE \$24,999,999.63) (31 MESES)

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
165108	PISO FIRME ZONA RURAL MICROREGION DEPRESION CENTRAL, COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	344,159	344,159	344,159	344,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,238.40	4,238.40	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-0001_683/2012, BENEFICIANDO A 608 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORIAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DE 2011 POR EL IMPORTE DE \$24,999,999.63) (11 MESES)
164620	PISO FIRME ZONA RURAL MICROREGION MESETA, COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,272,651	1,272,651	1,272,651	1,272,651	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,091.00	15,091.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-0001_679/2012, BENEFICIANDO A 2,124 PERSONAS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORIAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DE 2011 POR EL IMPORTE DE \$24,999,999.63) (11 MESES)
43666	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	73-PALENQUE	MONTE DE SION	RURAL	040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	121,945	121,945	121,945	121,945	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	29.00	29.00	100.0%	
19774	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	82-SALTO DE AGUA	EL PARAISO	RURAL	9H05XV0770142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	312,581	312,581	312,581	308,081	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,237.50	1,237.50	100.0%	CIERRE DE EJERCIO 2012 Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL CON UN 5.6 SOBRES PRES.
6532	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	82-SALTO DE AGUA	LOS LUCEROS 2A. SECCION	RURAL	9H05XV0770044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	350,582	350,582	350,582	349,908	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,612.50	1,612.50	100.0%	SE BENEFICIO EUIDO LOS LUCERO ERA SECCION Y NO APARACE EN LA LISTA DE LAS LOCALIDAD Y SE REGISTRO LOS LUCEROS 2DA SECCION, CIERRE DE EJERCIO 2012 Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 661.34 PESOS
6572	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	82-SALTO DE AGUA	POTIOJA 2A. SECCION	RURAL	9H05XV0770249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	684,859	684,859	684,859	668,857	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	3,150.00	3,150.00	100.0%	SE EJERCIO AL 100% LA OBRA Y SOBRO AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 16,000.04
66221	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	82-SALTO DE AGUA	SAN JOSE SIVALCHEM 1RA. SECCION	RURAL	9H05XV0770368	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	357,498	357,498	357,498	357,498	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,387.50	1,387.50	100.0%	CIERRE DE EJERCIO FSM 2012
123217	APORTACION PISO FIRME	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AP/006/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	429,828	429,828	429,828	429,828	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,234.00	10,234.00	100.0%	EXPEDIENTE VALIDADO
81400	CONSTRUCCION DE PISO FIRME VARIAS LOCALIDADES	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	434,280	434,280	434,280	434,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,272.00	8,272.00	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSO FSM \$ 434,280.00 Y PDZF \$ 1,302,840.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 1,737,120.00
97216	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	106-TOTOLAPA	PONCIANO ARIAGA	RURAL	098-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	12,100	12,100	12,100	12,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	302.50	302.50	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE. LLEVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSO MUNICIPAL Y FEDERAL, LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL FSM 2012 MONTO TOTAL DE OBRA POR: 60,500.00
98644	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	66,008	66,008	66,008	66,008	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,650.20	1,650.20	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE. LLEVADO ACABO CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPAL Y FEDERAL, LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL FSM 2012 MONTO TOTAL DE OBRA POR: \$330,040.00 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPA DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPA, CHIAPAS.
98962	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	106-TOTOLAPA	VILLA DE GUADALUPE	RURAL	098-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	19,800	19,800	19,800	19,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	495.00	495.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% LLEVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSO MUNICIPAL Y FEDERAL, LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL FSM 2012 MONTO DE OBRA POR: 599,000.00
149132	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	9H0500030146100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	160,246	160,246	160,246	160,246	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,626.00	7,626.00	100.0%	
139535	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (BARRIOS VARIOS) 108-03-0209	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
139536	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (CABECERA MUNICIPAL BARRIOS VARIOS) 108-03-0213	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
139538	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COMUNIDADES VARIAS)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
139537	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COMUNIDADES VARIAS)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
139539	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COMUNIDADES VARIAS) 108-03-0212	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
139540	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COMUNIDADES VARIAS) 108-03-0217	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	37,267	37,267	37,267	37,267	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
139541	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (EL JESUS MARIA GARZA)	116-VILAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	108-03-0208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
139542	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (FRACC. LA SIRENA)	116-VILAFLORES	LA SIRENA	RURAL	108-03-0214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
139543	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (LOCALIDADES VARIAS) 108-03-0211	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
139544	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (LOCALIDADES VARIAS) 108-03-0215	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
139545	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (POBLADO VILLAFLORES) 108-03-0218	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
120142	CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDA	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM-001-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA CHIAPAS	3,843,753	3,843,753	3,843,753	3,843,753	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%	SE REALIZÓ MEZCLA DE RECURSOS FINANCIEROS Y FEDERACION A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE EL PROGRAMA FONHADO, LA CUAL SE REALIZÓ LA CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS. ACONTINUACION SE DESCRIBE EL MONTO APORTADO POR CADA UNO SEDESOL \$6,120,000.00 MUNICIPIO \$3,843,753.00 SUMA \$9,963,753.00
108748	CONSTRUCCION DE 105 VIVIENDAS	4-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	FSM-001-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALDAMA	8,563,041	8,563,041	8,563,041	8,563,041	100.0%	0	0	VIVIENDA	105.00	105.00	100.0%	
119070	CONSTRUCCION DE 52 VIVIENDAS	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA CHIAPAS	4,240,745	4,240,745	4,240,745	4,240,745	100.0%	0	0	VIVIENDA	52.00	52.00	100.0%	
133501	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6-AMATÁN	LINDA VISTA ARROYO GRANDE	RURAL	005-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	1,137,592	1,137,592	1,137,592	1,137,592	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
132630	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6-AMATÁN	LINDAVISTA	RURAL	005-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	1,874,966	1,161,471	1,161,471	1,161,471	100.0%	0	0	VIVIENDA	27.00	27.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
189092	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	8-AMATENANGO DEL VALLE	BENITO JUAREZ	RURAL	079H0102000246100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	678,434	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	0.00	0.0%	LA OBRA NO SE A CONCLUIDO AL 100 DERIVADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR YA QUE DEJO CON MUCHAS INCONSISTENCIAS Y PENDIENTES QUE A LA FECHA LA ADMINISTRACION ACTUAL ESTA ACLARANDO, ES POR ELLO QUE SE REFLEJA EN \$0.00 POR NO TENER LA INFORMACION CORRECTA
189505	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA TU CASA	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	079H0102000266100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700,867	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	51.00	0.00	0.0%	LA OBRA NO SE A CONCLUIDO AL 100 DERIVADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR YA QUE DEJO CON MUCHAS INCONSISTENCIAS Y PENDIENTES QUE A LA FECHA LA ADMINISTRACION ACTUAL ESTA ACLARANDO, ES POR ELLO QUE SE REFLEJA EN \$0.00 POR NO TENER LA INFORMACION CORRECTA
107309	EDIFICACIÓN DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (UBV) TIPO DE B6 M2, INCLUYE SANITARIO	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	3,392,860	3,392,860	3,392,860	3,392,860	100.0%	0	0	VIVIENDA	75.00	67.50	90.0%	
52518	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	14-BERRIOZABAL	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	012-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	1,140,680	1,140,680	1,140,680	1,140,680	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%	EN ESTA OBRA TIENE UNA MEZCLA DE RECURSO FSM Y FONHADO. FSM= \$1,140,680.00 Y FONHADO= \$1,325,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$2,465,680.00
60825	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	14-BERRIOZABAL	EL CARACOL	RURAL	012-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	821,289	821,289	821,289	821,289	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSO FSM \$212,891.60 Y FONHADO \$64,000.00
61100	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	14-BERRIOZABAL	UNIÓN HIDALGO	RURAL	012-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	1,095,053	1,095,053	1,095,053	1,095,053	100.0%	0	0	VIVIENDA	24.00	24.00	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FSM 1,095,053.00 Y DEL FONHADO 1,272,000.00
195095	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA RURAL (MICROREGION MESITA COMTECA Y MICROREGION ALTIPLANO)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	870,502	870,502	870,502	870,502	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	20,726.25	20,726.25	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-0001_102/2012, BENEFICIANDO A 1,345 PERSONAS
195012	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA RURAL (MICROREGION DEPRESION CENTRAL Y MICROREGION CORDILLERA)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	870,502	870,502	870,502	870,502	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	20,726.25	20,726.25	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-0001_102/2012, BENEFICIANDO A 4,445 PERSONAS
164754	PISO FIRME ZONA RURAL MICROREGION ALTIPLANO, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	756,185	756,185	756,185	756,185	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,082.00	9,082.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-0001_682/2012, BENEFICIANDO A 1,268 PERSONAS (CARTAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DE 2011 POR EL IMPORTE DE \$24,999,999.63 (11 MESES)

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	17	18	19	20	21		22-21/20
												Ministrado	Programado	Ejercido	Generados								
144355	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO	24-CHANAL	NUÉVO PORVENIR	RURAL	F3-064-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	240,688	240,688	240,688	240,688	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%	
144222	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO	24-CHANAL	FRONTERA MEXIQUITO	RURAL	F3-063-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	246,295	240,603	240,603	240,603	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	11.00	91.7%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO CONSIGUIENTE QUEDARA REFERENCIADA PARA EL EJERCICIO 2013	
144150	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	24-CHANAL	FRONTERA MEXIQUITO	RURAL	F3-062-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	246,433	242,445	242,445	242,445	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	11.00	91.7%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO, QUEDA REFERENCIADA PARA EL EJERCICIO 2013	
126294	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA.	24-CHANAL	NATILTON	RURAL	F3-030-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	604,712	604,712	604,712	604,712	100.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA, OBRA TERMINADA AL 100%	
126331	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA.	24-CHANAL	TZAJALNICH	RURAL	F3-031-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL	543,121	543,121	543,121	543,121	100.0%	0	0	VIVIENDA	24.00	24.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA, OBRA CONCLUIDA AL 100%	
126638	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA (BARRIO BAJO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-037-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	1,466,531	1,466,531	1,466,531	1,466,531	100.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	45.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA Y PAGO DE MANO DE OBRA, OBRA CONCLUIDA AL 100%	
126755	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA (BARRIO LA MONTAÑA)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-041-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	1,014,499	1,014,499	1,014,499	1,014,499	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA Y PAGO DE MANO DE OBRA, OBRA CONCLUIDA AL 100%	
126885	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA (BARRIO NUEVO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-035-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	848,398	848,398	848,398	848,398	100.0%	0	0	VIVIENDA	44.00	44.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA Y PAGO DE MANO DE OBRA, OBRA CONCLUIDA AL 100%	
126356	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA. (BARRIO PAMAL AQUÍ)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-032-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	566,125	566,124	566,124	566,124	100.0%	0	0	VIVIENDA	35.00	35.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA Y PAGO DE MANO DE OBRA, OBRA CONCLUIDA AL 100%	
126852	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	24-CHANAL	CHANALITO	RURAL	F3-045-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	75,266	75,266	75,266	75,266	100.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	3.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL, OBRA CONCLUIDA AL 100%	
126550	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA (BARRIO SITIMILÁN)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-034-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	208,100	208,100	208,100	208,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA Y PAGO DE MANO DE OBRA, OBRA CONCLUIDA AL 100%	
130075	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS	28-CHIAPILLA	LAZARO CARDENAS	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIAPILLA CHIAPAS	257,538	257,538	257,538	257,538	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	ESTA ADMINISTRACION EJECUTO EL PORCENTAJE PROPORCIONAL, YA QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR DIO INICIO A DICHA OBRA, POR LO QUE LA ADMINISTRACION ACTUAL FINIQUITO LA OBRA	
132782	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIAPILLA CHIAPAS	196,731	196,731	196,731	196,731	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	LA DAMINSTRACION ACTUAL EJECUTO LA PARTE PROPORCIONAL DE LA OBRA, YA QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR DIO INICIO DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA ACTUAL ADMINISTRACION FINIQUITO LA OBRA.	
159017	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS BASICAS RURAL (LAMALTZAC)	31-CHILÓN	LAMALTZAC	RURAL	031-03-0206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	1,043,644	1,043,644	1,043,644	521,822	50.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	5.00	50.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.	
159370	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS BASICAS RURAL (GUADALUPE PAXILÁ)	31-CHILÓN	GUADALUPE PAXILÁ	RURAL	031-03-0350	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	1,356,737	1,356,737	1,356,737	678,369	50.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	6.50	50.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO	
159043	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS BASICAS RURAL (RAMOS)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	031-03-0349	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	1,356,738	1,356,738	1,356,738	678,369	50.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	6.50	50.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION.	
159377	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS BASICAS RURAL (FILADELFA)	31-CHILÓN	FILADELFA	RURAL	031-03-0347	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	1,461,102	1,461,102	1,461,102	730,551	50.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	7.00	50.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO	
86810	AMPLIACION DE VIVIENDA (2A. ETAPA)	35-FRANCISCO LEÓN	CRISTO REY	RURAL	033-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS	946,559	946,559	946,559	946,559	100.0%	0	0	VIVIENDA	29.00	29.00	100.0%	ESTA OBRA ES EJECUTADA CON RECURSOS 2012	
160422	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITUPÁN	ALVARO OBREGÓN	RURAL	039-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	817,390	817,390	817,390	817,390	100.0%	0	0	VIVIENDA	46.00	46.00	100.0%	TERMINADA, OBRA APORTACION DE BENEFICIARIOS 571,649.00, CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	
108032	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITUPÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	039-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	834,955	834,955	834,955	805,187	96.4%	0	0	VIVIENDA	47.00	47.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, AHORRO PRESUPUESTAL \$29,768.00, APORTACION DE BENEFICIARIOS 573,207.20, CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	
108014	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE)	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	039-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	1,298,885	1,298,885	1,298,885	1,283,976	98.9%	0	0	VIVIENDA	76.00	76.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, AHORRO PRESUPUESTAL \$14,909.00, APORTACION DE BENEFICIARIOS 587,612.00 CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15								
107959	AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA PISTA)	59-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	039-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN	1,555,243	1,555,243	1,555,243	1,534,829	98.7%	0	0	VIVIENDA	91.00	91.00	100.0%	DEL COSTO TOTAL SE EJERCIO UNICAMENTE \$1,534,829.00, QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$20,414.00. EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$100,000.00 CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
107994	AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, CABECERA MUNICIPAL (BDO HUITUPÁN)	59-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	039-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	817,190	817,190	817,190	817,190	100.0%	0	0	VIVIENDA	46.00	46.00	100.0%	
49835	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	931,127	931,127	931,127	931,127	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,069.90	1,069.90	100.0%	RECURSO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANORRAS 2012. CON FECHA DE DEPÓSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. OBRA UBICADA EN BARRIO SAN SEBASTIAN.
76802	CONSTRUCCION DE 114 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE LOS ALTOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,812,600	543,780	543,780	543,780	100.0%	0	0	VIVIENDA	114.00	57.00	50.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO BANORRAS 2012
77145	CONSTRUCCION DE 41 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	53-LAS MARGARITAS	SAN CRISTOBAL BUENOS AIRES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	651,900	651,900	651,900	195,570	30.0%	0	0	VIVIENDA	41.00	12.30	30.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANORRAS 2012 CON FECHA DE DEPÓSITO 10 DE NOVIEMBRE 2011.
77117	CONSTRUCCION DE 90 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	53-LAS MARGARITAS	LA REALIDAD TRINIDAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,491,000	1,491,000	1,491,000	1,223,262	85.5%	0	0	VIVIENDA	90.00	81.00	90.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANORRAS 2012 LA FECHA DEL DEPÓSITO FUE EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
77076	EJERCICIO BANORRAS DE UNIDAD BASICA DE 64 VIVIENDAS RURAL	53-LAS MARGARITAS	LAS PERLAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,017,600	1,017,600	1,017,600	661,440	65.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	41.60	65.0%	PROYECTO EJERCIDO CON EL PRESTAMO BANORRAS 2012. CON FECHA DE DEPÓSITO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
70732	EJERCICIO BANORRAS UNIDAD BASICA DE 167 VIVIENDAS RURAL	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA INVERNADERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,655,300	2,305,880	2,305,880	2,305,880	100.0%	0	0	VIVIENDA	167.00	167.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO CON PRESTAMO BANORRAS 2012. CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE DEPÓSITO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
129781	PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2011 DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON RECURSO BANORRAS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	13,505,400	13,505,400	13,505,400	13,505,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	OBRA PAGADA CON RECURSO EMPRESTITO BANORRAS 2011 Y LA CUAL SE TERMINO DE PAGAR EN EL 2012.
129971	PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2011 DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON RECURSO BANORRAS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	2,856,600	2,856,600	2,856,600	2,856,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	OBRA PAGADA CON RECURSO 2011 EMPRESTITO BANORRAS. SE TERMINO DE PAGAR EN EL 2012.
130114	PAGO DEL PASIVO DEL EJERCICIO 2011 DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON RECURSO BANORRAS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	2,856,600	2,856,600	2,856,600	2,856,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	OBRA PAGADA CON RECURSO 2011 EMPRESTITO BANORRAS. TERMINADA DE PAGAR EN EL 2012.
149996	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BAYALEMO DOS	54-LARRÁNZAR	BAYALEMO DOS	RURAL	049-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	5,345,808	5,345,808	5,345,808	399,809	6.4%	0	0	VIVIENDA	124.00	8.00	6.5%	
90615	AUTOCONSTRUCCION DE 138 VIVIENDAS DE 6.00KMS.00 MTS (VARIAS LOCALIDADES ZONA CALDA)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-000116200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	4,951,020	4,951,020	4,951,020	2,873,033	58.0%	0	0	VIVIENDA	138.00	138.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$6,841,969.14 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$4,951,020.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$1,890,949.14 ES INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$2,077,886.21
66436	AUTOCONSTRUCCION DE 180 ACCIONES DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	LÁZARO CÁRDINAS	URBANO	EASH05-000216200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,210,500	1,210,500	1,210,500	1,209,300	99.9%	0	0	VIVIENDA	180.00	180.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,200.00
90713	AUTOCONSTRUCCION DE 136 VIVIENDAS DE 6.00KMS.00 MTS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BOQUERON	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-00-00316200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	7,099,674	7,099,674	7,099,674	6,813,757	96.1%	0	0	VIVIENDA	198.00	198.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$279,916.04
90583	AUTOCONSTRUCCION DE 203 VIVIENDAS DE 6.00KMS.00 MTS (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH-02-000136200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	7,800,618	7,800,618	7,800,618	6,153,831	78.9%	0	0	VIVIENDA	201.00	201.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,646,787.11
66446	AUTOCONSTRUCCION DE 268 ACCIONES DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	SANTA RITA	RURAL	EASH-05-00226200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	876,038	876,038	876,038	874,824	99.9%	0	0	VIVIENDA	268.00	268.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,214.16
91202	AUTOCONSTRUCCION DE 421 ACCIONES DE COCINAS ECOLOGICAS (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH04-00-00576200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	4,972,010	4,972,010	4,972,010	4,337,850	87.2%	0	0	VIVIENDA	421.00	421.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$634,160.00



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
50635	AUTOCONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS. (CABECERA MUNICIPAL)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASH02-000156200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,653,450	1,653,450	1,653,450	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$2,338,576.35 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$1,653,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FSM 2012 Y \$685,126.35 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO POR LO QUE SE REFRENDA PARRA EL EJERCICIO 2013
66396	AUTOCONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE PISOS FIRMES	56-LA TRINITARIA	CRISTOBAL COLON (LAGOS DE COLON)	RURAL	EASH05-000026200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	347,620	347,620	347,620	347,620	100.0%	0	0	VIVIENDA	52.00	52.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$563,218.50 LOS CUALES ESTAN INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA \$347,620.00 CORRESPONDEN A LA INVERSION DE FSM 2012 Y \$215,598.58 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.
58366	CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS DE 7.15X16.16 MTS	56-LA TRINITARIA	UNDAVISTA	RURAL	EASH03-00096100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	870,288	870,288	870,288	870,288	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,946,829.60 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$970,288.12 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FSM 2012, \$979,200.00 INVERSION POR PARTE DEL FONHAPO SEDESOL Y \$973,341.48 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
57283	CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	LA VICTORIA	RURAL	EASH-0102-00056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	435,144	435,144	435,144	435,144	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$973,454.80 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$435,144.06 CORRESPONDE A LA INVERSION FSM 2012, \$438,310.74 INVERSION POR PARTE DEL FONHAPO SEDESOL Y \$48,670.74 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
57292	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS.	56-LA TRINITARIA	BENTO JUAREZ	RURAL	EASH-01-0006100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	628,541	628,541	628,541	628,541	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,406,986.60 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$628,541.42 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FSM 2012, \$707,200.00 INVERSION POR PARTE DEL FONHAPO SEDESOL Y \$70,302.18. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
57310	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	NEUA ESPERANZA	RURAL	EASH03-00076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	725,240	725,240	725,240	725,240	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,622,358.00 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$725,240.01 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FSM 2012, \$816,000.00 INVERSION POR PARTE DEL FONHAPO SEDESOL Y \$811,117.99 POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	14	15								
58314	CONSTRUCCION DE 42 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56 LA TRINITARIA	JOSE CASTILLO TELEMANS	RURAL	CASH01 00086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,030,672	2,030,672	2,030,672	2,028,172	99.9%	0	0	VIVIENDA	42.00	42.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$4,542,602.40 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$2,030,672.28 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$2,284,800.00 INVERSION POR PARTE DEL FONDO SEDESOL Y \$227,130.12 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,500.00 DENTRO DE LA INVERSION DE FISM 2012.
57563	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	59 MARQUES DE COMILLAS	LA CORONA	RURAL	116-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	1,014,075	1,014,075	1,014,075	1,014,075	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%	
57629	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	59 MARQUES DE COMILLAS	LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	116-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	936,069	936,069	936,069	936,069	100.0%	0	0	VIVIENDA	24.00	24.00	100.0%	
57441	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	59 MARQUES DE COMILLAS	PLAYON LA GLORIA	RURAL	116-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	780,058	780,058	780,058	780,058	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	
57533	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	59 MARQUES DE COMILLAS	SANTA MARTA EL CARACOL	RURAL	116-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	1,792,820	1,792,820	1,792,820	1,792,820	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%	
57595	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	59 MARQUES DE COMILLAS	GALACIA	RURAL	116-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	1,170,086	1,170,086	1,170,086	1,170,086	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	
155687	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	64 MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,568,483	1,568,483	1,568,483	1,225,325	78.1%	0	0	VIVIENDA	0.00	0.00	0.0%	OBRA CONSTRUIDA POR LA ADMINISTRACION 2011 - 2012, NO SE REPORTA AVANCE FISICO DADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DIO EXPEDIENTES TECNICOS.
12969	CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	69 OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	EMILIANO ZAPATA DOS ESPINOSA	RURAL	061-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	649,095	649,095	649,095	649,095	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO POR ESO SE OPTO POR PONER VIVIENDA
57242	APOYO A LA VIVIENDA	73 PALENQUE	BABILONIA 3A. SECCION	RURAL	0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	276,407	276,407	276,407	276,403	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	
54326	APOYO A LA VIVIENDA	73 PALENQUE	NUOVA ESPERANZA PROGRESISTA	RURAL	0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	238,282	238,282	238,282	238,279	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%	
57279	APOYO A LA VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	843,785	843,785	843,785	843,761	100.0%	0	0	VIVIENDA	311.00	311.00	100.0%	
54310	APOYO A LA VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	DOCTOR SAMUEL LEON BRINOS	RURAL	0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	190,625	190,625	190,625	190,625	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	
54348	APOYO A LA VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	ZARAGOZA (LOS CERRILLOS)	RURAL	0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	209,688	209,688	209,688	209,685	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%	
52541	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	ANGEL ALBINO CORZO 2A. SECCION	RURAL	0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	662,322	662,322	662,322	659,924	99.6%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%	
44077	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	AMPLIACION 2A. EMILIO RABASA	RURAL	0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	178,317	178,317	178,317	178,316	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	
44174	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	ARROYO JERUSALEN	RURAL	0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	254,739	254,739	254,739	254,737	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
44120	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	BENTO JUAREZ	RURAL	0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	173,000	173,000	173,000	172,999	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	
44130	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	229,265	229,265	229,265	229,263	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	
44113	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	EL NARANJAL	RURAL	0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	247,143	247,143	247,143	247,142	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
52322	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	EL SINAI	RURAL	0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	254,739	254,739	254,739	254,737	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
44096	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	254,739	254,739	254,729	254,737	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
44209	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	EMILIO RABASA	RURAL	0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,044,433	1,044,433	1,044,433	946,262	90.6%	0	0	VIVIENDA	41.00	41.00	100.0%	FALTA PAGO DE ALBAÑILES
52478	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	FRANCISCO I. MADERO NORTE	RURAL	0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	222,429	222,429	222,429	222,427	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	
44106	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	GUADALUPE	RURAL	0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98,857	98,857	98,857	98,857	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
52519	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	LA CASCAIDA	RURAL	0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	358,271	358,271	358,271	358,268	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	
52503	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	LA ESPUELA	RURAL	0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	101,895	101,895	101,895	101,895	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
44190	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	LA FORTUNA	RURAL	0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	101,895	101,895	101,895	101,895	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
43651	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	LA GLORIA	RURAL	039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	638,595	638,595	638,595	638,587	100.0%	0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%	
44364	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	LA UNION	RURAL	0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	407,583	407,583	407,583	345,445	84.8%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	FALTA PAGO DE ALBAÑILES
54391	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	NUOVA INDEPENDENCIA	RURAL	0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	463,372	463,372	463,372	463,367	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%	
43632	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	NUOVO MONTES AZULES	RURAL	038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,018,561	1,018,561	1,018,561	1,018,561	100.0%	0	0	VIVIENDA	95.00	95.00	100.0%	
44140	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73 PALENQUE	NUOVO YAJALON	RURAL	0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	458,531	458,531	458,531	458,527	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
70658	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,438,983	3,438,983	3,438,983	2,150,024	62.5%	0	0	VIVIENDA	135,000	100,000	81.5%	OBRA EN PROCESO	
44069	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	RAYMUNDO ENRIQUEZ	RURAL	0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	741,430	741,430	741,430	624,621	84.2%	0	0	VIVIENDA	30,000	25,000	83.3%		
52559	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	SAN ANTONIO	RURAL	0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	509,479	509,479	509,479	509,475	100.0%	0	0	VIVIENDA	20,000	20,000	100.0%		
44085	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	SAN JOSÉ	RURAL	0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	331,161	331,161	331,161	331,158	100.0%	0	0	VIVIENDA	13,000	13,000	100.0%		
44265	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	SAN MARCOS 2DA. SECCION	RURAL	0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	203,791	203,791	203,791	203,791	100.0%	0	0	VIVIENDA	8,000	8,000	100.0%		
52446	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	SANTA ISABEL	RURAL	0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	127,369	127,369	127,369	127,368	100.0%	0	0	VIVIENDA	5,000	5,000	100.0%		
54278	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	RIO CHANCALÁ	RURAL	0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	545,144	545,144	545,144	544,199	99.8%	0	0	VIVIENDA	40,000	40,000	100.0%		
52371	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	EL PROGRESO	RURAL	0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	738,744	738,744	738,744	738,739	100.0%	0	0	VIVIENDA	29,000	29,000	100.0%		
43806	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO PALENQUE	RURAL	045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	102,915	102,915	102,915	102,911	100.0%	0	0	VIVIENDA	53,000	53,000	100.0%		
140420	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	81-SABANILLA	VILLAFLORES	RURAL	00P/34/FISM-012/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	943,099	943,099	943,099	943,099	100.0%	0	0	VIVIENDA	10,000	10,000	100.0%		
140421	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	00P/34/FISM-029/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,414,648	1,414,648	1,414,648	1,414,648	100.0%	0	0	VIVIENDA	15,000	15,000	100.0%		
146469	CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	00P/34/FISM-004/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	1,512,263	1,512,263	1,512,263	1,512,263	100.0%	0	0	VIVIENDA	16,000	16,000	100.0%		
140422	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	81-SABANILLA	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	00P/34/FISM-077/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,603,268	1,603,268	1,603,268	1,603,268	100.0%	0	0	VIVIENDA	17,000	17,000	100.0%		
140423	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	81-SABANILLA	EL MIRADOR	RURAL	00P/34/FISM-024/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,886,197	1,886,197	1,885,354	1,885,354	100.0%	0	0	VIVIENDA	20,000	20,000	100.0%	ESTE PROYECTO QUEDO FINQUITADO AL 100% CON UN AHORRO DE \$843.40	
140424	CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	00P/34/FISM-021/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	2,169,127	2,169,127	2,168,554	2,168,554	100.0%	0	0	VIVIENDA	23,000	23,000	100.0%	ESTE PROYECTO QUEDO FINQUITADO TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$573.00	
140425	CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	81-SABANILLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	00P/34/FISM-013/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	2,546,367	2,546,367	2,546,367	2,546,367	100.0%	0	0	VIVIENDA	27,000	27,000	100.0%		
146183	CONSTRUCCION DE 31 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	81-SABANILLA	MAJASTIC	RURAL	00P/3E/FISM-002/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	2,923,606	2,923,606	1,735,038	1,735,038	59.3%	0	0	VIVIENDA	31,000	25,000	80.6%		
140426	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	81-SABANILLA	ATOYAC NAYLUM	RURAL	00P/34/FISM-025/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	471,549	471,549	471,549	471,549	100.0%	0	0	VIVIENDA	5,000	5,000	100.0%		
140427	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 CON TECHUMBRE DE LAMINA	81-SABANILLA	ASUNCIÓN HUITUPAN	RURAL	00P/34/FISM-039/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	4,715,494	4,715,494	3,697,386	3,697,386	78.4%	0	0	VIVIENDA	50,000	40,000	80.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR DESURBES EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD POR TAL MOTIVO AUN NO SE CONCLUYE EN LO FISICO Y EN LO FINANCIERO POR LO QUE SE DAJA BAJO REFERIDO	
146948	CONSTRUCCION DE 59 VIVIENDAS RURALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	00P/UB/FISM-010/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	2,669,596	2,669,596	2,669,596	2,669,596	100.0%	0	0	VIVIENDA	59,000	59,000	100.0%	ESTA OBRA EL COSTO TOTAL FUE DE \$6 188,628.00 (\$615 MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL MIL SEIS CIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) CON UNA APORTACION DE \$3 519,093.40 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y MIL TREINTA Y UN PESOS 40/100 M.N.) POR PARTE DE SEDESOL Y LO MANIFESTADO ARRIBA DE FISM	
140428	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS RURAL DE 6.30 X 6.30 MTS CON TECHUMBRE DE LAMINA	81-SABANILLA	ALEGRIA	RURAL	00P/34/FISM-030/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	660,169	660,169	660,169	660,169	100.0%	0	0	VIVIENDA	7,000	7,000	100.0%		
45034	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	ACH'UM MAYA	RURAL	SH0102XIV0770075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	558,138	558,138	558,138	558,138	100.0%	0	0	VIVIENDA	25,000	25,000	100.0%	CERRRE DE EJERCICIO FISM 2012	
49025	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	ARRIYO PALENQUE	RURAL	SH0102XIV0770010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	1,222,323	1,222,323	1,222,323	1,222,323	100.0%	0	0	VIVIENDA	60,000	60,000	100.0%	CERRRE DE EJERCICIO FISM 2012.	
42511	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	EGIPTO	RURAL	SH0102XIV0770028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,831,995	1,831,995	1,831,995	1,826,571	99.7%	0	0	VIVIENDA	91,000	91,000	100.0%	EJERCIO FISM 2012 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 5,423.33 PESOS	
43066	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	EL BASCÁN (LICHIA BASCAN)	RURAL	SH0102XIV0770011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,047,603	1,047,603	1,047,603	1,047,603	100.0%	0	0	VIVIENDA	50,000	50,000	100.0%	CERRRE DE EJERCICIO FISM 2012	
45014	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	EL NABAND	RURAL	SH0102XIV0770413	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	161,334	161,334	161,334	161,334	100.0%	0	0	VIVIENDA	8,000	8,000	100.0%	CERRRE DE EJERCICIO DE 2012, OBRA TERMINADA	
42753	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	HENACIO ALLENDE	RURAL	SH0102XIV0770131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS	1,037,785	1,037,785	1,037,785	1,037,785	100.0%	0	0	VIVIENDA	48,000	48,000	100.0%	CERRRE DE EJERCICIO 2012.	
45041	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	JESUS NAZARENO	RURAL	SH0102XIV0770446	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	811,693	811,693	811,693	811,693	100.0%	0	0	VIVIENDA	37,000	37,000	100.0%	CERRRE DE EJERCICIO FISM 2012	
45018	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	LA PALMA	RURAL	SH0102XIV0770055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,177,374	1,177,374	1,177,374	1,174,954	99.8%	0	0	VIVIENDA	58,000	58,000	100.0%	CERRRE DE EJERCICIO FISM 2012 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 2,420.30 PESOS	
45009	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	SH0102XIV0770042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA	932,891	932,891	932,891	924,041	99.1%	0	0	VIVIENDA	45,000	45,000	100.0%	CERRRE DE EJERCICIO FISM 2012, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 6,849.89 PESOS	
44969	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	NUOVA ESPERANZA	RURAL	SH0102XIV0770049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA	1,327,753	1,327,753	1,327,753	1,327,753	100.0%	0	0	VIVIENDA	64,000	64,000	100.0%	CERRRE DE EJERCICIO FISM 2012	
45030	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	NUOVO MUNDO	RURAL	SH0102XIV0770051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	614,777	614,777	614,777	609,693	99.2%	0	0	VIVIENDA	30,000	30,000	100.0%	CERRRE DE EJERCICIO FISM 2012 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 5,085.98 PESOS	
43246	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	PLAN DE AYALA	RURAL	SH0102XIV0770495	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	311,414	311,414	311,414	311,414	100.0%	0	0	VIVIENDA	16,000	16,000	100.0%	CERRRE DE EJERCICIO 2012	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
45048	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	POTIJOJA 1A. SECCION	RURAL	9H0102XIV77062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIARAS	691,059	691,059	691,059	676,802	97.9%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%	CIERRE DE EJERCIO FISM 2012, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 15,297.00 PESOS
42077	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	PUNTA BRAVA 2A. SECCION	RURAL	9H0102XIV77048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	670,006	670,006	670,006	670,006	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012 NO HAY AHORRO PRESUPUESTAL
42370	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	RIO JORDAN	RURAL	9H0102XIV77069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	832,858	832,858	832,858	832,858	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012.
44849	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	9H0101XIV77001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,167,645	1,167,645	1,167,645	1,102,323	94.4%	0	0	VIVIENDA	58.00	58.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 65,332.64 PESOS
66147	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SAN ANDRES	RURAL	9H0102XIV770073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	119,494	119,494	119,494	119,494	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
45042	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SAN JUAN BARTOLOME	RURAL	9H0102XIV770324	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	958,050	958,050	958,050	958,050	100.0%	0	0	VIVIENDA	43.00	43.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
43154	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SANTA LUCIA 1A. SECCION	RURAL	9H0102XIV770061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	577,744	577,744	577,744	576,838	99.8%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 905.91 PESOS
44920	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SANTA ROSA BASCAN	RURAL	9H0102XIV770082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	220,170	220,170	220,170	220,170	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012
42177	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	URBULO GALVAN	RURAL	9H0102XIV770100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,332,018	1,332,018	1,332,018	1,332,018	100.0%	0	0	VIVIENDA	65.00	65.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
195195	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (BARRIO DURAZNAL)	83-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	118-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	125,376	125,376	125,376	125,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACION SEDESOL \$272,000.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,834.50 CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
195111	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (BARRIO PLANADA)	83-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	118-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	727,180	727,180	727,180	727,180	100.0%	0	0	VIVIENDA	29.00	29.00	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACION SEDESOL \$1,577,600.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$121,304.10 CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
198199	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	83-SAN ANDRES DURAZNAL	EL ROBLAR	RURAL	118-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,910.00 CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
195418	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (BARRIO CENTRO)	83-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	118-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	250,752	250,752	250,752	250,752	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACION SEDESOL \$544,000.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$41,829.00 CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
195073	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (BARRIO EL PALMAR)	83-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	118-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	250,752	250,752	250,752	250,752	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACION SEDESOL \$544,000.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$41,829.00 CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
195457	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (BARRIO JULIAN GRAJALES)	83-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	118-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	376,128	376,128	376,128	376,128	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACION SEDESOL \$816,000.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$62,743.50 CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
195196	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (BARRIO MIRADOR)	83-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	118-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	275,827	275,827	275,827	275,827	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACION SEDESOL \$588,400.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$46,011.90 CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
195029	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (BARRIO 27 DE FEBRERO)	83-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	118-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	376,128	376,128	376,128	376,128	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACION SEDESOL \$816,000.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$62,743.50 CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
195170	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	83-SAN ANDRES DURAZNAL	LINDAVISTA	RURAL	118-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	125,376	125,376	125,376	125,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACION SEDESOL \$272,000.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,914.50 CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
127604	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	MONTECRISTO	RURAL	081-03-0134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	233,420	233,420	233,420	233,420	100.0%	0	0	VIVIENDA	44.00	44.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127557	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	PLANADA BUENAVISTA	RURAL	081-03-0129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	132,625	132,625	132,625	132,625	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127619	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	REVOLUCION CARDENISTA	RURAL	081-03-0136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	63,660	63,660	63,660	63,660	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127549	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	2,194,500	2,194,500	2,194,500	2,194,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	285.00	285.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
127550	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	249,335	249,335	249,335	249,335	100.0%	0	0	VIVIENDA	47,000	47,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA.BARRIO SAN CARALAPIO II
127611	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	26,525	26,525	26,525	26,525	100.0%	0	0	VIVIENDA	5,000	5,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA.BARRIO LA CEIBA
127593	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	68,965	68,965	68,965	68,965	100.0%	0	0	VIVIENDA	13,000	13,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA.BARRIO SAN FERNANDO
127562	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	106,100	106,100	106,100	106,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	20,000	20,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA.BARRIO MONTE LOS OLIVOS
127574	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	90 SIMOJOVEL	TIERRA BLANCA TEPEYAC	RURAL	081-03-0131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	148,540	148,540	148,540	148,540	100.0%	0	0	VIVIENDA	28,000	28,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA
122825	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	90 SIMOJOVEL	CAMPO LA GRANJA	RURAL	081-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,156,000	1,156,000	1,156,000	1,156,000	100.0%	0	0	OBRA	1,000	1,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA
105611	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	285,040	285,040	285,040	285,040	100.0%	0	0	OBRA	1,000	1,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA.BARRIO LINDA VISTA
127287	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,294,540	1,294,540	1,294,540	1,294,540	100.0%	0	0	OBRA	1,000	1,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA
124565	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	CARMEN GRANDE BELMONTE	RURAL	081-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	328,795	328,795	328,795	328,795	100.0%	0	0	VIVIENDA	17,000	17,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA
124587	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	CARMEN GRANDE BELMONTE	RURAL	081-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	186,317	186,317	186,317	186,317	100.0%	0	0	VIVIENDA	17,000	17,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA
109614	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS)	RURAL	081-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	273,996	273,996	273,996	273,996	100.0%	0	0	VIVIENDA	26,000	26,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127387	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	JOCHAMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS)	RURAL	081-03-0123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	2,508,064	2,508,064	2,508,064	2,508,064	100.0%	0	0	VIVIENDA	40,000	40,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127376	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	LAZARO CARDENAS	RURAL	081-03-0122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	2,346,621	2,346,621	2,346,621	2,346,621	100.0%	0	0	VIVIENDA	71,000	71,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA
124753	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	LUIS ESPINOSA	RURAL	081-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,150,785	1,150,785	1,150,785	1,150,785	100.0%	0	0	VIVIENDA	70,000	70,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127365	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	MERCEDES ISIDORO	RURAL	081-03-0121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	2,214,417	2,214,417	2,214,417	2,214,417	100.0%	0	0	VIVIENDA	67,000	67,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA
109617	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	REVOLUCION GARNISTEA	RURAL	081-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	164,397	164,397	164,397	164,397	100.0%	0	0	VIVIENDA	15,000	15,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA
109616	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	186,317	186,317	186,317	186,317	100.0%	0	0	VIVIENDA	17,000	17,000	100.0%	OBRA CONCLUIDA
77122	CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	91-SITALA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	1,372,558	1,372,558	1,372,558	1,372,558	100.0%	0	0	VIVIENDA	16,000	16,000	100.0%	EJERCICIO AL 100%
77593	CONSTRUCCION DE 40 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	91-SITALA	SAN JUAN DE LA MONTAÑA	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	3,431,356	3,431,356	3,431,356	3,431,356	100.0%	0	0	VIVIENDA	40,000	40,000	100.0%	EJERCICIO AL 100%
116508	CONSTRUCCION DE 102 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	4,906,054	4,906,054	4,906,054	4,906,054	100.0%	0	0	VIVIENDA	102,000	102,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116509	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	CHALAM	RURAL	093-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	506,599	506,599	506,599	506,599	100.0%	0	0	VIVIENDA	12,000	12,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116510	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JERUSALEN	RURAL	093-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	506,599	506,599	506,599	506,599	100.0%	0	0	VIVIENDA	12,000	12,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116511	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	LA LIBERTAD	RURAL	093-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	548,816	548,816	548,816	548,816	100.0%	0	0	VIVIENDA	13,000	13,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116512	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	NUOVO POBLADO NARANJA SECA	RURAL	093-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	591,032	591,032	591,032	591,032	100.0%	0	0	VIVIENDA	14,000	14,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116513	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	PACTON	RURAL	093-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	591,032	591,032	591,032	591,032	100.0%	0	0	VIVIENDA	14,000	14,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116514	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	EL PACH	RURAL	093-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	717,682	717,682	717,682	717,682	100.0%	0	0	VIVIENDA	17,000	17,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116515	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	SIBACTEL	RURAL	093-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	844,332	844,332	844,332	844,332	100.0%	0	0	VIVIENDA	20,000	20,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116516	CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL	093-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	970,982	970,982	970,982	970,982	100.0%	0	0	VIVIENDA	23,000	23,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116517	CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	CHIXALTONIC	RURAL	093-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,393,148	1,393,148	1,393,148	1,393,148	100.0%	0	0	VIVIENDA	33,000	33,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116518	CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	SIVACTEL	RURAL	093-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,477,581	1,477,581	1,477,581	1,477,581	100.0%	0	0	VIVIENDA	35,000	35,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116519	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	JUXALIA	RURAL	093-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,688,664	1,688,664	1,688,664	1,688,664	100.0%	0	0	VIVIENDA	40,000	40,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116520	CONSTRUCCION DE 45 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	CRUZ PILAR	RURAL	093-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,899,747	1,899,747	1,899,747	1,899,747	100.0%	0	0	VIVIENDA	45,000	45,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116521	CONSTRUCCION DE 45 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	MAIOKIK	RURAL	093-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,899,747	1,899,747	1,899,747	1,899,747	100.0%	0	0	VIVIENDA	45,000	45,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116522	CONSTRUCCION DE 47 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	CAÑADA CHICA	RURAL	093-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,984,180	1,984,180	1,984,180	1,984,180	100.0%	0	0	VIVIENDA	47,000	47,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116523	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	NARANJA SECA VIEJO POBLADO	RURAL	093-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,130,830	2,130,830	2,130,830	2,130,830	100.0%	0	0	VIVIENDA	50,000	50,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116524	CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	CRUZCHEN	RURAL	093-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,297,480	2,297,480	2,297,480	2,297,480	100.0%	0	0	VIVIENDA	53,000	53,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116525	CONSTRUCCION DE 54 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	JOMANICHIM	RURAL	093-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,279,697	2,279,697	2,279,697	2,279,697	100.0%	0	0	VIVIENDA	54,000	54,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116526	CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	PAJALTON	RURAL	093-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,532,996	2,532,996	2,532,996	2,532,996	100.0%	0	0	VIVIENDA	60,000	60,000	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116527	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JOSÉ L																			

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
116528	CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	093-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,955,162	2,955,162	2,953,173	2,953,173	99.9%	0	0	VIVIENDA	70.00	70.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012 \$2,855,172.24 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,989.66
116529	CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	SIBANILJA POCOLUM	RURAL	093-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,955,162	2,955,162	2,955,162	2,955,162	100.0%	0	0	VIVIENDA	70.00	70.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116530	CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	CHACOMA	RURAL	093-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	3,777,328	3,777,328	3,777,328	3,777,328	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	80.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116531	CONSTRUCCION DE 90 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	KOTOLTE	RURAL	093-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	3,799,495	3,799,495	3,799,495	3,799,495	100.0%	0	0	VIVIENDA	90.00	90.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116532	CONSTRUCCION DE 90 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	TZ'AGUIVILKOK	RURAL	093-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	3,799,495	3,799,495	3,799,495	3,799,495	100.0%	0	0	VIVIENDA	90.00	90.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
50463	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	105-TONALÁ	LA JOYITA DOS	RURAL	097-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	1,414,079	1,414,079	1,414,079	1,414,079	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	OBRA FINICUATADA AL 100% FICA Y FINANCIERAMENTE.
98880	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (BARRIO 20 DE NOVIEMBRE)	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	1,198,980	1,198,980	1,198,980	1,198,980	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISCA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE LLEVADO ACABO CON MEZCLA DE RECURSO MUNICIPAL Y FEDERAL, LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL. MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$2,830,980.00
98748	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, BARRIO DANIEL DELGADILLO	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	559,534	559,534	559,534	559,534	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISCA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE LLEVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSO MUNICIPAL Y FEDERAL, LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL FISM 2012
86056	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	EL PORVENIR	RURAL	0097/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
86057	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	NARANIL	RURAL	0014/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
86058	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS BARRIO FLORES MAGON	107-TUMBALÁ	TUMBALA	URBANO	0100/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
86059	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	CHUCULUMTEL	RURAL	0090/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	989,940	989,940	989,940	989,940	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	
86060	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	CHUCTEPA	RURAL	0064/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	659,960	659,960	659,960	659,960	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	
86061	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	MARISCAL LOS JIMENEZ	RURAL	048/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	907,445	907,445	907,445	907,445	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	
86062	CONSTRUCCION DE VIVIENDA BARRIO LINDA VISTA CALZADA VILLANUEVA	107-TUMBALÁ	TUMBALA	URBANO	065/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	577,465	577,465	577,465	577,465	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	
86063	CONSTRUCCION DE VIVIENDA COOPROPIEDAD LAZARO CARDENAS	107-TUMBALÁ	LAZARO CARDENAS	RURAL	0021/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	412,475	412,475	412,475	412,475	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	
51268	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	BUENAVISTA	RURAL	100-03-0111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS	659,960	659,960	659,960	659,960	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	
51156	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	COYOJIL	RURAL	100-03-0109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS	824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
51494	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	EL CIELO	RURAL	100-03-0112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS	742,455	742,455	742,455	742,455	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	
51656	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	HUESHB	RURAL	100-03-0114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS	494,970	494,970	494,970	494,970	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	
51687	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	JOLIAMIL	RURAL	100-03-0115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUMBALA CHIAPAS	824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
51636	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	LA REVOLUCION	RURAL	100-03-0113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS	989,940	989,940	989,940	989,940	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	
51707	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	LAZARO CARDENAS	RURAL	100-03-0116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS	577,465	577,465	577,465	577,465	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	
86064	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	TEHUACAN	RURAL	0091/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,402,415	1,402,415	1,402,415	1,402,415	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	
51247	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	YEVALCHEN	RURAL	100-03-0110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALA CHIAPAS	1,237,425	1,237,425	1,237,425	1,237,425	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	
86065	CONSTRUCCION DE 03 VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL 2ª SECCION	107-TUMBALÁ	TUMBALA	URBANO	0094/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	247,485	247,485	247,485	247,485	100.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	3.00	100.0%	
86066	CONSTRUCCION DE 04 VIVIENDAS BARRIO SAN CRISTOBAL 1ª SECCION	107-TUMBALÁ	TUMBALA	URBANO	0099/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	329,980	329,980	329,980	329,980	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
86067	CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS EN BARRIO UNIDAD DEPORTIVA	107-TUMBALÁ	TUMBALA	URBANO	0095/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	494,970	494,970	494,970	494,970	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	
86068	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	ARROYO PANSHUC	RURAL	060/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
86069	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	CHUCHUCRUZ 2A. SECCION	RURAL	0081/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	593,500	593,500	593,500	593,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
86070	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	LAS PALMAS	RURAL	096/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	577,465	577,465	577,465	577,465	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	
86071	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	YEVALCHEN PLANADA	RURAL	098/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
86072	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS JOLIAMIL PLANADA	107-TUMBALÁ	JOLIAMIL	RURAL	90/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	824,950	824,950	824,950	824,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
86073	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	COLDIL	RURAL	092/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	989,940	989,940	989,940	989,940	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	
86074	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	JOLIAMIL	RURAL	0101/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,237,425	1,237,425	1,237,425	1,237,425	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
86075	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EL POTRERO	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	0093/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,237,425	1,237,425	1,237,425	1,237,425	100.0%	0	0	VIVIENDA	15,000	15,000	100.0%	
86076	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS LA ESPERANZA DEL PORVENIR	107-TUMBALÁ	LA ESPERANZA DEL PORVENIR	RURAL	0086/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	OBRAS PUBLICAS	647,900	647,900	647,900	647,900	100.0%	0	0	VIVIENDA	20,000	20,000	100.0%	
86077	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0085/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS	999,050	999,050	999,050	999,050	100.0%	0	0	VIVIENDA	30,000	30,000	100.0%	
86078	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	JOSHIL	RURAL	0084/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,053,450	1,053,450	1,053,450	1,053,450	100.0%	0	0	VIVIENDA	30,000	30,000	100.0%	
86079	CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS EN SOMBRERILLO, OREGON LOMA Y OREGON PLANADA	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0108/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	2,804,830	2,804,830	2,804,830	2,804,830	100.0%	0	0	VIVIENDA	34,000	34,000	100.0%	
86080	CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	LA ILUSIÓN	RURAL	0056/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	742,455	742,455	742,455	742,455	100.0%	0	0	VIVIENDA	9,000	9,000	100.0%	
86081	CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	LA ILUSIÓN	RURAL	0056/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	577,465	577,465	577,465	577,465	100.0%	0	0	VIVIENDA	7,000	7,000	100.0%	AQUI FUE UNA CORRECCION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOLO SON 07 NO 09
119678	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL, CANTÓN CINCO DE MARZO	114-VILLA COMALITLÁN	CINCO DE MARZO (SANTA ROSA)	RURAL	E43E080010252012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	298,220	298,220	298,220	298,220	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	74.88	74.88	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA. OPCIÓN EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON RECURSO FISM 2012 Y UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, DEL FISM 2012 SE EJERCIÓ UN IMPORTE DE \$298,219.99 Y DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS CORRESPONDE UN IMPORTE DE \$33,135.55
187620	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL EJIDO FRANCISCO MURGHIA	115-VILLA CORZO	FRANCISCO MURGHIA	RURAL	107-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	260,000	260,000	260,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	5,000	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS.
132154	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	05-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS	1,992,182	1,992,182	1,992,182	1,992,182	100.0%	0	0	VIVIENDA	41,000	41,000	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN, POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SON CONCENTRADOS EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
146553	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (OPZ)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	50,000	50,000	100.0%	NOTA: NO SE CAPTURAN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL
146497	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (OPZ)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	20,000	20,000	100.0%	NOTA: NO SE CAPTURAN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL
143484	REHABILITACION DE VIVIENDA (MEJORAMIENTO 09 COBERTURA MUNICIPAL)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5,000	5,000	100.0%	NO SE CAPTURA LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL
146378	005-003-0053	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	100,000	100,000	100.0%	NOTA: NO SE CAPTURAN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL
108523	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	QUETZALCÓATL 1RA. SECCION	RURAL	114-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	597,360	597,360	597,360	597,360	100.0%	0	0	VIVIENDA	131,000	131,000	100.0%	
108547	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	QUETZALCÓATL 2DA. SECCION	RURAL	114-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	396,720	396,720	396,720	396,720	100.0%	0	0	VIVIENDA	87,000	87,000	100.0%	
145944	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: TECHO DIGNO	16-CACAHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17,550	17,550	17,550	17,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	307.40	307.40	100.0%	
137889	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: TECHO DIGNO	16-CACAHATÁN	CACAHATÁN	RURAL	72	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,343,333	1,343,333	1,343,333	1,343,333	100.0%	0	0	VIVIENDA	600,000	600,000	100.0%	VARIAS LOCALIDADES, SUMINISTRO DE LAMINA. LA MANO DEOBRA CORRESPONDE A LA COMUNIDAD, ESTA OBRA SE DIVIÓ EN 2 EJERCICIOS POR LOCALIDAD
148508	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) ZONA ALTOS Y COORDILLERA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN	298,000	298,000	298,000	298,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	101,000	101,000	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPVE/DGP/CDRF/FISM-0005/06/2012 BENEFICIANDO A 101 PERSONAS
148506	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) (GRUPO DE TRABAJO 2)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN	89,400	89,400	89,400	89,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	44,000	44,000	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPVE/DGP/CDRF/FISM-0001/700/2012 BENEFICIANDO A 44 PERSONAS
148098	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) ZONA ALTIPLANO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	59	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN	206,600	206,600	206,600	206,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	74,000	74,000	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPVE/DGP/CDRF/FISM-0005/06/2012 BENEFICIANDO A 74 PERSONAS
148486	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) ZONA DEPRESION CENTRAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN	32,000	32,000	32,000	32,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	12,000	12,000	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPVE/DGP/CDRF/FISM-0005/06/2012 BENEFICIANDO A 12 PERSONAS
148149	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) ZONA MESETA COMITECA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN	298,800	298,800	298,800	298,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	101,000	101,000	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPVE/DGP/CDRF/FISM-0005/06/2012 BENEFICIANDO A 103 PERSONAS

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	Generados					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
14810	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) ZONA NORTE ORIENTE	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	161,800	161,800	161,800	161,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	62.00	62.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFIGO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRF/FISA-000543/2012 BENEFICIANDO A 62 PERSONAS
14811	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) ZONA NORTE PONIENTE	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	246,000	246,000	246,000	246,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	108.00	108.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFIGO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRF/FISA-000542/2012 BENEFICIANDO A 108 PERSONAS
148156	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) ZONA SUR ORIENTE	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	456,600	456,600	456,600	456,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	172.00	172.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFIGO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRF/FISA-000541/2012 BENEFICIANDO A 172 PERSONAS
148071	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO) ZONA SUR PONIENTE	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	300,200	300,200	300,200	300,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	111.00	111.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFIGO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRF/FISA-000540/2012 BENEFICIANDO A 111 PERSONAS
104845	0005 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	22-CHALCHIHUÁTAN	CHILZITÓN	RURAL	022-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	654,863	654,863	654,863	654,863	100.0%	0	0	VIVIENDA	42.00	42.00	100.0%	OBRA REALIZADA CON CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORAS EJERCICIO 2012, CONTRATO DE FECHA 12/07/2011 IMPORTE 5 13,000,999.00 (2 AÑOS)
104891	0006 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-CHALCHIHUÁTAN	TZACUCUM	RURAL	022-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	264,632	264,632	264,632	264,632	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	OBRA REALIZADA CON CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORAS EJERCICIO 2012, CONTRATO DE FECHA 12/07/2011 IMPORTE 5 13,000,999.00 (2 AÑOS)
104927	0007 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-CHALCHIHUÁTAN	PATCENTIC	RURAL	022-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	484,352	484,352	484,352	484,352	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	OBRA REALIZADA CON CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORAS EJERCICIO 2012, CONTRATO DE FECHA 12/07/2011 IMPORTE 5 13,000,999.00 (2 AÑOS)
104972	0008 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-CHALCHIHUÁTAN	TZOMOLTÓN	RURAL	022-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	330,061	330,061	330,061	330,061	100.0%	0	0	VIVIENDA	21.00	21.00	100.0%	OBRA REALIZADA CON CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORAS EJERCICIO 2012, CONTRATO DE FECHA 12/07/2011 IMPORTE 5 13,000,999.00 (2 AÑOS)
106821	0024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DOTACION DE MATERIALES)	22-CHALCHIHUÁTAN	SACULUM	RURAL	022-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,552,500	1,552,500	1,552,500	1,552,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	115.00	115.00	100.0%	
106851	0025 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( DOTACION DE MATERIALES)	22-CHALCHIHUÁTAN	SSIM	RURAL	022-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,307,470	2,307,470	2,307,470	2,307,470	100.0%	0	0	VIVIENDA	266.00	266.00	100.0%	
106842	0026 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DOTACION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	22-CHALCHIHUÁTAN	PAICANAM	RURAL	022-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,971,567	1,971,567	1,971,567	1,971,567	100.0%	0	0	VIVIENDA	75.00	75.00	100.0%	
106853	0027 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DOTACION DE MATERIALES BARRIO CHATZOLTONY MANO DE OBRA)	22-CHALCHIHUÁTAN	BALLUNACO	RURAL	022-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,023,833	1,023,833	1,023,833	1,023,833	100.0%	0	0	VIVIENDA	42.00	42.00	100.0%	
108623	0028 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DOTACION DE MATERIALES)	22-CHALCHIHUÁTAN	CHALCHIHUÁTAN	URBANO	022-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	299,531	299,531	299,531	299,531	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	
108630	0029 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DOTACION DE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	22-CHALCHIHUÁTAN	TZACUCUM	RURAL	022-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	821,500	821,500	821,500	821,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	
108638	0030 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	22-CHALCHIHUÁTAN	TZACUCUM	RURAL	022-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	360,114	360,114	360,114	340,989	94.7%	0	0	VIVIENDA	150.00	150.00	100.0%	
105161	0057 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	22-CHALCHIHUÁTAN	CANTEAL	RURAL	022-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,633,519	1,633,519	1,633,519	1,001,237	61.3%	0	0	VIVIENDA	70.00	35.00	50.0%	ESTE PROYECTO QUEDO REFERENDADO Y SE ESPERA CONCLUIR EN FEBRERO DE 2013
126706	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO LA ISLA)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-039-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	313,538	313,538	313,538	313,538	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REFELLOS EN MURO, PUERTAS, VENTANAS), OBRA CONCLUIDA AL 100%
126802	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA.	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	F3-043-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	1,641,039	1,641,039	1,641,039	1,641,039	100.0%	0	0	VIVIENDA	201.00	201.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE LAMINA PARA LA TECHUMBRE DE 201 VIVIENDAS, OBRA CONCLUIDA AL 100%
13754	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27-CHIAPA DE CORZO	AMATL	RURAL	027-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	459,360	459,360	459,360	459,360	100.0%	0	0	VIVIENDA	150.00	150.00	100.0%	
135891	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	798,000	400,400	400,400	400,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	3.49	24.9%	
11739	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27-CHIAPA DE CORZO	EL PARAISO	RURAL	027-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	468,593	468,593	468,593	468,593	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	
134801	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27-CHIAPA DE CORZO	NUOVA LIBERTAD	RURAL	027-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	570,000	286,000	286,000	286,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	5.20	52.0%	
135367	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27-CHIAPA DE CORZO	UNION ANTORCHISTA	RURAL	027-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,026,000	514,800	514,800	514,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	3.49	19.4%	
108413	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITUPÁN	BUEN PASO (SHOCTIC)	RURAL	039-03-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	61,250	61,250	61,250	61,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	35.00	35.00	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACION DE BENEFICIARIOS 522,400.00 CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
108580	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITUPÁN	CACATEAL PITAL	RURAL	039-03-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	64,750	64,750	64,750	64,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	37.00	37.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, APORTACION DE BENEFICIARIOS 523,680.00, CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
108358	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITUPÁN	EL AZULFRE	RURAL	039-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	217,000	217,000	217,000	217,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	124.00	124.00	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 579,360.00 CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGIÓN Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
108404	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITUPÁN	EL DESEÑAÑO	RURAL	039-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	49,000	49,000	49,000	49,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 517,920.00, CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGIÓN Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
108397	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITUPÁN	EL OCOTAL	RURAL	039-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	87,500	87,500	87,500	87,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 532,000.00 CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGIÓN Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
108437	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITUPÁN	HUANAL	RURAL	039-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	211,750	211,750	211,750	211,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	121.00	121.00	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 577,440.00, CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGIÓN Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
108120	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITUPÁN	LA CASCAIDA	RURAL	039-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 512,800.00, CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGIÓN Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
108266	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITUPÁN	LA VENTANA ( SAN JELIAN )	RURAL	039-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	57,750	57,750	57,750	57,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 521,120.00, CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGIÓN Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
108301	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITUPÁN	NAQUEM	RURAL	039-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	29,750	29,750	29,750	29,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 510,880.00, CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGIÓN Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
108256	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITUPÁN	PABUICH COVADONGA	RURAL	039-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	47,250	47,250	47,250	47,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	27.00	27.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 517,280.00, CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGIÓN Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
108422	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITUPÁN	PLANADA VILA LUZ	RURAL	039-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	54,250	54,250	54,250	54,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 519,840.00, CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGIÓN Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
108428	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITUPÁN	RAMOS CUBILETE	RURAL	039-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	183,750	183,750	183,750	183,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	105.00	105.00	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 567,200.00, CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGIÓN Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
108279	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITUPÁN	SAN PEDRO PABUICH UNO (FRANCISCO I. MADERO)	RURAL	039-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	127,750	127,750	127,750	127,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	73.00	73.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 546,720.00, CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGIÓN Y MANO DE OBRA CALIFICADA.
108309	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO)	39-HUITUPÁN	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	RURAL	039-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	80,500	80,500	80,500	80,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	46.00	46.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 529,440.00, CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGIÓN Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
108290	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO), POBLADO FRANCISCO I. MADERO	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	039-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	40,250	40,250	40,250	40,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	23.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 514,720.00, CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGIÓN Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
147734	REHABILITACION DE VIVIENDA (COBERTURA MUNICIPAL)	42-IXHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATÁN	417,600	417,600	417,600	294,060	70.4%	0	0	METRO CUADRADO	4,880.00	3,436.00	70.4%	EL RECURSO NO EJERCIDO CORRESPONDE A AHORRO PRESUPUESTAL.
128035	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO	45-IXTAPANGAJOYA	CACALAT	RURAL	045-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	96,698	96,698	96,698	96,698	100.0%	0	0	VIVIENDA	41.00	41.00	100.0%	
128061	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO	45-IXTAPANGAJOYA	DOCTOR RAFAEL PASCACIO GAMBOA	RURAL	045-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	91,326	91,326	91,326	91,326	100.0%	0	0	VIVIENDA	42.00	42.00	100.0%	
127997	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO	45-IXTAPANGAJOYA	EL CAOBA	RURAL	045-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	111,566	111,566	111,566	111,566	100.0%	0	0	VIVIENDA	47.00	47.00	100.0%	
128087	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO	45-IXTAPANGAJOYA	EL CAOBA	RURAL	045-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	56,062	56,062	56,062	56,062	100.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	23.00	100.0%	
128097	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO	45-IXTAPANGAJOYA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	045-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	32,500	32,500	32,500	32,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	
128119	PAGO DE INTERESES BANOBRAS	45-IXTAPANGAJOYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	47,870	47,870	47,870	47,870	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	INTERES PRESTAMO BANOBRAS, PAGADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012
45905	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	52-LA LIBERTAD	BENITO JUÁREZ CENTRO	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	136,505	136,505	136,505	136,505	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,051.00	2,051.00	100.0%	
46158	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	249,446	249,446	249,446	249,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,200.00	3,200.00	100.0%	
33635	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	52-LA LIBERTAD	ZARAGOZA 2A. SECCIÓN	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	40,953	40,953	40,953	40,953	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	615.30	615.30	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												12	Ministrado	Programado									
69550	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	53-LAS MARGARITAS	CARMEN LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	478,400	478,400	478,400	478,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	80,000	80,000	100.0%		
64025	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-LAS MARGARITAS	AMPARO AGUA TINTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	191,897	131,560	131,560	131,560	100.0%	0	0	VIVIENDA	22,000	22,000	100.0%	LA LOCALIDAD ES AMPARO AGUA TINTA (SANTA ELENA)	
63921	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	119,600	119,600	119,600	119,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	20,000	20,000	100.0%	LA LOCALIDAD ES PUERTO SAN BARTOLO	
63881	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	165,763	165,763	165,763	165,763	100.0%	0	0	VIVIENDA	19,000	19,000	100.0%		
69612	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	430,560	430,560	430,560	430,560	100.0%	0	0	VIVIENDA	72,000	72,000	100.0%	OBRA UBICADA EN BARRIO LOS POSITOS	
69503	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-LAS MARGARITAS	LOMANTAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	478,400	478,400	478,400	478,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	80,000	80,000	100.0%		
69781	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-LAS MARGARITAS	MATIAS CASTELLANOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	29,900	29,900	29,900	29,900	100.0%	0	0	VIVIENDA	5,000	5,000	100.0%		
69852	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-LAS MARGARITAS	PALMA REAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	269,100	269,100	269,100	269,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	45,000	45,000	100.0%		
69358	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS ALTOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	400,660	400,660	400,660	400,660	100.0%	0	0	VIVIENDA	67,000	67,000	100.0%		
63979	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO VENECIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	191,937	131,560	131,560	131,560	100.0%	0	0	VIVIENDA	22,000	22,000	100.0%		
63997	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-LAS MARGARITAS	SAN RAFAEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	478,400	478,400	478,400	478,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	80,000	80,000	100.0%		
69663	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA INVERNADERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	119,600	119,600	119,600	119,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	20,000	20,000	100.0%		
69262	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-LAS MARGARITAS	SANTA ROSA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	179,400	179,400	179,400	179,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	30,000	30,000	100.0%		
69474	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-LAS MARGARITAS	VICTORIA LA PAZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	215,280	215,280	215,280	215,280	100.0%	0	0	VIVIENDA	36,000	36,000	100.0%		
104593	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	AGUA LIMPIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	10,400	10,400	10,400	10,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	16,000	16,000	100.0%		
95193	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	ANEXO PALMA REAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	15,600	15,600	15,600	15,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	24,000	24,000	100.0%		
104095	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	AQUILES SERDAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	8,450	8,450	8,450	8,450	100.0%	0	0	VIVIENDA	13,000	13,000	100.0%		
105057	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	BAJUCCU	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	626,050	626,050	626,050	626,050	100.0%	0	0	VIVIENDA	461,000	461,000	100.0%		
95256	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	BÉLGICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	29,250	29,250	29,250	29,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	45,000	45,000	100.0%		
93193	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	BELLO PAISAJE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	92,500	92,500	92,500	92,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	50,000	50,000	100.0%		
88763	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	BENTO JUÁREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	313,300	227,500	227,500	227,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	132,000	132,000	100.0%		
76447	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA BAWITZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	142,350	142,350	142,350	142,350	100.0%	0	0	VIVIENDA	219,000	219,000	100.0%		
104708	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	CHACALA ANEXO SALTILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	13,650	13,650	13,650	13,650	100.0%	0	0	VIVIENDA	21,000	21,000	100.0%		
105063	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	CHENCHUMAJAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	178,100	178,100	178,100	178,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	68,000	68,000	100.0%		
93903	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	13,000	13,000	13,000	13,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	20,000	20,000	100.0%	LA LOCALIDAD ES SAN ANTONIO CIMARRON	
94113	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	69,550	69,550	69,550	69,550	100.0%	0	0	VIVIENDA	107,000	107,000	100.0%		
95213	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	63,700	63,700	63,700	63,700	100.0%	0	0	VIVIENDA	98,000	98,000	100.0%	LA LOCALIDAD ES ANEXO ZARAGOZA	
97556	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	28,600	28,600	28,600	28,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	44,000	44,000	100.0%	LA LOCALIDAD ES SAN CRISTOBALITO	
98911	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	31,200	31,200	31,200	31,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	48,000	48,000	100.0%	LA LOCALIDAD ES LA GLORIA	
104976	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	35,100	35,100	35,100	35,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	54,000	54,000	100.0%		
104952	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	10,400	10,400	10,400	10,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	16,000	16,000	100.0%		
104851	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	18,200	18,200	18,200	18,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	28,000	28,000	100.0%	LA LOCALIDAD ES PLAN DE GUADALUPE	
105016	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	80,600	80,600	80,600	80,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	124,000	124,000	100.0%		
104997	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	181,350	181,350	181,350	181,350	100.0%	0	0	VIVIENDA	279,000	279,000	100.0%	LA LOCALIDAD ES NUEVO SAN JUAN CHAMULA	
105077	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	514,150	514,150	514,150	514,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	441,000	441,000	100.0%		
104991	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	32,500	32,500	32,500	32,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	50,000	50,000	100.0%		
105069	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	426,400	426,400	426,400	426,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	206,000	206,000	100.0%		
63091	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	399,100	399,100	399,100	399,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	146,000	146,000	100.0%		
63638	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	399,100	399,100	399,100	399,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	146,000	146,000	100.0%		
98978	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	399,100	399,100	399,100	399,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	146,000	146,000	100.0%		
60221	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	396,500	205,400	205,400	205,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	294,000	294,000	100.0%	LA LOCALIDAD ES BARRIO CENTRO	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
53285	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	CRUZ DEL ROSARIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	148,850	148,850	148,850	148,850	100.0%	0	0	VIVIENDA	229.00	229.00	100.0%	
104727	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	DR. BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	282,100	282,100	282,100	282,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	84.00	84.00	100.0%	
105084	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL CARACOLITO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,550	17,550	17,550	17,550	100.0%	0	0	VIVIENDA	27.00	27.00	100.0%	
104779	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,850	200,850	200,850	200,850	100.0%	0	0	VIVIENDA	309.00	309.00	100.0%	
104785	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL RECUERDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,700	24,700	24,700	24,700	100.0%	0	0	VIVIENDA	38.00	38.00	100.0%	
95525	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL SALVADOR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,700	24,700	24,700	24,700	100.0%	0	0	VIVIENDA	38.00	38.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES LIBERTAD EL SALVADOR
104788	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL SALVADOR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,250	55,250	55,250	55,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	85.00	85.00	100.0%	
104794	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL TRAPICHITO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,350	77,350	77,350	77,350	100.0%	0	0	VIVIENDA	119.00	119.00	100.0%	
94665	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL VERGEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	893,100	893,100	893,100	893,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	215.00	215.00	100.0%	
94458	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL VERGELITO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,350	12,350	12,350	12,350	100.0%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%	
95337	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,800	98,800	98,800	98,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	152.00	152.00	100.0%	
95384	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	FLOR DEL RIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,050	24,050	24,050	24,050	100.0%	0	0	VIVIENDA	37.00	37.00	100.0%	
104800	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADRDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	472,550	472,550	472,550	472,550	100.0%	0	0	VIVIENDA	727.00	727.00	100.0%	
98952	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE (LAS FLORES)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%	
76087	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	HIDALGO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105,300	105,300	105,300	105,300	100.0%	0	0	VIVIENDA	162.00	162.00	100.0%	
93234	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	241,150	241,150	241,150	241,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	371.00	371.00	100.0%	
104810	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	JALISCO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	74,100	74,100	74,100	74,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	114.00	114.00	100.0%	
105100	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	163,800	163,800	163,800	163,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	252.00	252.00	100.0%	
94820	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	176,150	176,150	176,150	176,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	271.00	271.00	100.0%	
95409	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	LA CONQUISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	72,800	72,800	72,800	72,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	112.00	112.00	100.0%	
98844	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	LA CONSTITUCIÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59,150	59,150	59,150	59,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	91.00	91.00	100.0%	
93268	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	LA ESPERANZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	253,500	253,500	253,500	253,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	390.00	390.00	100.0%	
95455	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	LA ESTACION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,300	53,300	53,300	53,300	100.0%	0	0	VIVIENDA	82.00	82.00	100.0%	
105009	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	LA ESTACION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,050	37,050	37,050	37,050	100.0%	0	0	VIVIENDA	57.00	57.00	100.0%	
94430	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	LA ILUSIÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,300	40,300	40,300	40,300	100.0%	0	0	VIVIENDA	62.00	62.00	100.0%	
76045	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	LA LIBERTAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,150	20,150	20,150	20,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%	
93287	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	LA LIBERTAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,450	34,450	34,450	34,450	100.0%	0	0	VIVIENDA	53.00	53.00	100.0%	
95488	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	LAGUNA LAS DELICIAS (LA GLORIA)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,800	7,800	7,800	7,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	
104817	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	LAS CRUCES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,650	26,650	26,650	26,650	100.0%	0	0	VIVIENDA	41.00	41.00	100.0%	
104846	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	LINDAVISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,150	33,150	33,150	33,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	51.00	51.00	100.0%	
76054	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	LODMANTAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,800	33,800	33,800	33,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	52.00	52.00	100.0%	
96017	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	MATIAS CASTELLANOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61,100	61,100	61,100	61,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	94.00	94.00	100.0%	
96626	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	MIGUEL HIDALGO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,400	23,400	23,400	23,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	36.00	36.00	100.0%	
104821	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	MONTE SINAI	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,400	10,400	10,400	10,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	
104829	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	MORELIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	47,450	47,450	47,450	47,450	100.0%	0	0	VIVIENDA	73.00	73.00	100.0%	
76334	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	MORELIA (ANEXO SAN ANTONIO BAWITZ)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	58,500	58,500	58,500	58,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	90.00	90.00	100.0%	
105004	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NUOVA NICARAGUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,050	24,050	24,050	24,050	100.0%	0	0	VIVIENDA	37.00	37.00	100.0%	
94713	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NUOVO MEXICO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,800	98,800	98,800	98,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	152.00	152.00	100.0%	
97477	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NUOVO MOMON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	544,350	544,350	544,350	544,350	100.0%	0	0	VIVIENDA	283.00	283.00	100.0%	
96644	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NUOVO MONTECRISTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,850	83,850	83,850	83,850	100.0%	0	0	VIVIENDA	129.00	129.00	100.0%	
105021	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NUOVO MONTERREY	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,950	27,950	27,950	27,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	43.00	43.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
105031	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NUOVO POZA RICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	170,300	170,300	170,300	170,300	100.0%	0	0	VIVIENDA	262.00	262.00	100.0%	
104961	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NUOVO SAN ANTONIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	44,200	44,200	44,200	44,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	68.00	68.00	100.0%	
104836	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NUOVO SANTIAGO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	52,000	52,000	52,000	52,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	80.00	100.0%	
104953	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	NUOVO SANTO TOMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	226,200	226,200	226,200	226,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	348.00	348.00	100.0%	
96703	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	OID DE AGUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,800	20,800	20,800	20,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%	
104843	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	OID DE AGUA SEGUNDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	47,450	47,450	47,450	47,450	100.0%	0	0	VIVIENDA	73.00	73.00	100.0%	
95170	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	PALMA REAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	188,500	188,500	188,500	188,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	290.00	290.00	100.0%	
94935	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	PIEDRA HUXTLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,850	18,850	18,850	18,850	100.0%	0	0	VIVIENDA	29.00	29.00	100.0%	
93311	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	PISANTÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,500	19,500	19,500	19,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	
93349	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AGUA PRIETA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,150	20,150	20,150	20,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%	
76022	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	622,700	622,700	622,700	622,700	100.0%	0	0	VIVIENDA	958.00	958.00	100.0%	
105036	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	PLAN RIO AZUL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	70,200	70,200	70,200	70,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	108.00	108.00	100.0%	
97165	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	PLAYAS DEL CARMEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,150	7,150	7,150	7,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	
104858	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL PASCACIO GAMBOA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	23.00	100.0%	
104863	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61,750	61,750	61,750	61,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	95.00	95.00	100.0%	
104967	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	RANCHO ALEGRE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,150	20,150	20,150	20,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%	
105045	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	RIZO DE ORO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	247,000	247,000	247,000	247,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	130.00	130.00	100.0%	
76109	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BAWITZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61,100	61,100	61,100	61,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	94.00	94.00	100.0%	
104869	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS ALTOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110,500	110,500	110,500	110,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	170.00	170.00	100.0%	
105052	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191,100	191,100	191,100	191,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	294.00	294.00	100.0%	
104880	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO MONTERREY	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,100	35,100	35,100	35,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	54.00	54.00	100.0%	
104889	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO VENECIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	71,500	71,500	71,500	71,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	110.00	110.00	100.0%	
95056	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN CARALAMPIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,050	89,050	89,050	89,050	100.0%	0	0	VIVIENDA	137.00	137.00	100.0%	
104985	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN CARLOS DEL RIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,800	20,800	20,800	20,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%	
94380	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,150	33,150	33,150	33,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	51.00	51.00	100.0%	
97789	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE ZAPOTAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120,900	120,900	120,900	120,900	100.0%	0	0	VIVIENDA	186.00	186.00	100.0%	
97190	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN DEL POZO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	155,350	155,350	155,350	155,350	100.0%	0	0	VIVIENDA	239.00	239.00	100.0%	
104897	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN IRLANDA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,450	8,450	8,450	8,450	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	
104903	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN PENANA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	251,550	251,550	251,550	251,550	100.0%	0	0	VIVIENDA	87.00	87.00	100.0%	
97209	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN LORENZO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	44,200	44,200	44,200	44,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	68.00	68.00	100.0%	
104913	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN MIGUEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,900	3,900	3,900	3,900	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES SAN MIGUEL DEL NORTE
97366	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LA LAGUNA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,400	10,400	10,400	10,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	
97411	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,950	40,950	40,950	40,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	63.00	63.00	100.0%	
97946	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SANTA MARGARITA AGUA AZUL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,900	55,900	55,900	55,900	100.0%	0	0	VIVIENDA	86.00	86.00	100.0%	
76423	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA SONORA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	129,350	129,350	129,350	129,350	100.0%	0	0	VIVIENDA	199.00	199.00	100.0%	
94779	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SANTUARIO ANEXO JUSTO SIERRA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,750	9,750	9,750	9,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	
94219	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	UNION VICTORIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	44,850	44,850	44,850	44,850	100.0%	0	0	VIVIENDA	69.00	69.00	100.0%	
104937	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	VALLE DORADO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,750	9,750	9,750	9,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	
94402	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	406,900	406,900	406,900	406,900	100.0%	0	0	VIVIENDA	626.00	626.00	100.0%	
97435	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	VICTORIA LA PAZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,100	22,100	22,100	22,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%	
96645	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	VIEJO MONTECRISTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,350	77,350	77,350	77,350	100.0%	0	0	VIVIENDA	119.00	119.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	14	15								
54313	REHABILITACION DE TECHOS	53 LAS MARGARITAS	YAGHA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	745,530	745,530	745,530	745,530	100.0%	0	0	VIVIENDA	717.00	717.00	100.0%	
59024	REHABILITACION DE TECHOS	53 LAS MARGARITAS	27 DE MARZO DEL 94 (EL QUIS)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118,950	118,950	118,950	118,950	100.0%	0	0	VIVIENDA	183.00	183.00	100.0%	
67012	AUTOCONSTRUCCION DE 273 ACCIONES DE PISO FIRME (ZONA DE RIESGO)	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASH05-00-00456200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,251,705	1,251,705	1,251,705	1,251,705	100.0%	0	0	VIVIENDA	273.00	273.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
66498	AUTOCONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE PISO FIRME	56 LA TRINITARIA	LOS ENCUENTROS	RURAL	EASH05-00-00276200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	125,370	125,370	125,370	125,370	100.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
66464	AUTOCONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME	56 LA TRINITARIA	NUÉVDO LLANO GRANDE	RURAL	EASH05-00-00262000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	204,250	204,250	204,250	204,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
67059	AUTOCONSTRUCCION DE 589 ACCIONES DE PISO FIRME (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA GRUPO II)	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASH05-00-00476200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,277,785	3,277,785	3,277,785	3,277,785	100.0%	0	0	VIVIENDA	589.00	589.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
90822	AUTOCONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE PISO FIRME	56 LA TRINITARIA	CUATRO ESQUINAS	RURAL	EASH05-00-00046200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	21,210	21,210	21,210	8,700	41.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2013
72241	AUTOCONSTRUCCION DE 646 ACCIONES DE PISO FIRME (VARIAS LOCALIDADES GRUPO II)	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH05-00-00086200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,589,425	3,589,425	3,589,425	3,589,425	100.0%	0	0	VIVIENDA	645.00	645.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
70235	AUTOCONSTRUCCION DE 855 ACCIONES DE PISO FIRME (VARIAS LOCALIDADES GRUPO II)	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH05-00-000896200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	4,758,075	4,758,075	4,758,075	4,758,075	100.0%	0	0	VIVIENDA	855.00	855.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
70370	AUTOCONSTRUCCION DE 911 ACCIONES DE PISO FIRME	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH05-00-00096200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	5,069,715	5,069,715	5,069,715	5,069,715	100.0%	0	0	VIVIENDA	911.00	911.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
69263	AUTOCONSTRUCCION DE 95 ACCIONES DE PISO FIRME	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH05-00-00056200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	826,595	826,595	826,595	826,585	100.0%	0	0	VIVIENDA	95.00	95.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$50.00
67020	AUTOCONSTRUCCION DE 60 ACCIONES DE PISO FIRME GRUPO 2	56 LA TRINITARIA	NUÉVDO LLANO GRANDE	RURAL	EASH05-00-00046200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	275,100	275,100	275,100	275,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	60.00	60.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
58059	CONSTRUCCION DE 02 VIVIENDAS DE 7.15X6.15 MTS.	56 LA TRINITARIA	BENITO JUÁREZ	RURAL	EASH01-00-00526200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	216,314	216,314	216,314	213,418	98.7%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$2,896.36
66503	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDA (VARIAS LOCALIDADES)	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-00-00286200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,000,450	3,000,450	3,000,450	3,000,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	1,245.00	1,245.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$450.00
67183	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS. (BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL GRUPO II)	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASH-02-00-00536200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,000,450	3,000,450	3,000,450	3,000,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	1,245.00	1,245.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$450.00
62379	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA BOQUERON)	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-00176200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,539,754	3,539,754	3,539,754	3,000,450	84.8%	0	0	VIVIENDA	1,245.00	1,245.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$4,438,096.51 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$3,539,754.54 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$898,841.57 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$539,344.54
67212	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA BOQUERON GRUPO II)	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-00-00546200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,000,900	2,000,900	2,000,900	2,000,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	830.00	830.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$300.00
62496	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA FRMA)	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-000186200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	5,000,750	5,000,750	5,000,750	5,000,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	2,075.00	2,075.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$5,895,951.57 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$5,000,750.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$898,841.57 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO
62664	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA)	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-000196200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,000,450	3,000,450	3,000,450	3,000,450	100.0%	0	0	VIVIENDA	1,245.00	1,245.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$3,539,754.54 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$3,000,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$539,304.54 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
67225	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA GRUPO II)	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-00-00556200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,000,300	2,000,300	2,000,300	2,000,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	830.00	830.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$390.00
62311	REHABILITACION DE 1245 TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-00166200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,000,450	3,000,450	3,000,450	3,000,450	100.0%	0	0	VIVIENDA	1,245.00	1,245.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$3,539,754.94 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA \$3,000,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISEM 2012 Y \$539,304.94 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
69877	REHABILITACION DE 457 TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES CABECERA MUNICIPAL GRUPO II)	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-00-00876200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,489,007	2,489,007	2,489,007	2,154,117	86.5%	0	0	VIVIENDA	457.00	457.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$334,890.03
57462	REHABILITACION DE CUBIERTA DE 200 ACCIONES DE VIVIENDA	59 MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	138-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	662,244	662,244	662,244	662,244	100.0%	0	0	VIVIENDA	200.00	200.00	100.0%	
57580	REHABILITACION DE VIVIENDA	59 MARQUES DE COMILLAS	NUÉVO PARAISO	RURAL	138-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	1,604,200	1,604,200	1,604,200	1,604,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	46.00	46.00	100.0%	
67023	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	63 MITONTIC	CHALAM	RURAL	056-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	3,548,979	3,548,979	3,548,979	3,548,979	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
66504	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	63 MITONTIC	MITONTIC	URBANO	056-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	1,535,740	1,535,740	1,535,740	1,535,740	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
67202	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	63 MITONTIC	OXINAM	RURAL	056-03-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	2,484,285	2,484,285	2,484,285	2,484,285	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
67062	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	63 MITONTIC	PULUMSBAC	RURAL	056-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	1,213,105	1,213,105	1,213,105	1,213,105	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
67189	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	63 MITONTIC	SUYALHO	RURAL	056-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	1,316,348	1,316,348	1,316,348	1,316,348	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
67181	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	63 MITONTIC	TOICHOTIC	RURAL	056-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	838,849	838,849	838,849	838,849	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
67197	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	63 MITONTIC	TZOEPTIC	RURAL	056-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	2,890,804	2,890,804	2,890,804	2,890,804	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
67311	REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BACHEN	63 MITONTIC	PATOSI (BASHEQUEN)	RURAL	056-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	225,844	225,844	225,844	225,844	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
67321	REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHIMHUCUM	63 MITONTIC	CHIMHUCUM	RURAL	056-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	2,322,968	2,322,968	2,322,968	2,322,968	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
67218	REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHOKO	63 MITONTIC	CHOCO	RURAL	056-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	238,749	238,749	238,749	238,749	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
67251	REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOLKIOIMKAKAL	63 MITONTIC	BAAMNATIC	RURAL	056-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	412,972	412,972	412,972	412,972	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
67382	REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TOTIC	63 MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	056-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	1,019,525	1,019,525	1,019,525	1,019,525	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SE ENVIA INFORMACION DE LA OBRA AL 100% PERO HACIENDO LA DECLARACION DE QUE SE PUSO LA LOCALIDAD DE COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO ASOMA LA LOCALIDAD DE TOTIC
67254	REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE KOXTON	63 MITONTIC	KOXTON (KOCTOCTIC)	RURAL	056-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	542,026	542,026	542,026	542,026	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
107776	REHABILITACION DE VIVIENDAS	63 MITONTIC	ALAMUL	RURAL	056-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,271,179	1,271,179	1,271,179	1,271,179	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO REPORTADO ES EL CORRECTO (\$1,271,179)
107720	REHABILITACION DE VIVIENDAS	63 MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	056-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	225,844	225,844	225,844	225,844	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	SE ENVIA EN COBERTURA MUNICIPAL AUNQUE EN REALIDAD LA OBRA FUE REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE TOTIC PERO ESTA LOCALIDAD NO ASOMA EN ESTA PAGINA
107750	REHABILITACION DE VIVIENDAS	63 MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	056-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,019,524	1,019,524	1,019,524	1,019,524	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO REPORTADO ES EL REAL (IMPORTE DE \$1,019,524.00)
67173	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	63 MITONTIC	CUCHUMTUN	RURAL	056-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	1,839,016	1,839,016	1,839,016	1,839,016	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
67114	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	63 MITONTIC	TITALTIC	RURAL	056-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	1,355,065	1,355,065	1,355,065	1,355,065	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
155972	REHABILITACION DE VIVIENDAS	64 MONTECISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	74,000	74,000	74,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	0.00	0.00	0.0%	OBRA PRESUPUESTADA POR LA ADMINISTRACION 2011 Y 2012, NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO PUESTO QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA DADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TECNICOS.
10468	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	69 OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	LA GLORIA	RURAL	061-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTLA	1,595,190	1,595,190	1,595,190	1,595,190	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$11,884.65
10910	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	69 OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	PEÑA FLOR	RURAL	061-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTLA	284,116	284,116	284,116	284,116	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$5,582.93
5178	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION)	69 OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	AMERICA LIBRE	RURAL	061-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTLA	393,366	393,366	393,366	393,366	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
5679	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION)	69 OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	FRANCISCO I. MADRIDO	RURAL	061-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTLA	393,366	393,366	393,366	393,366	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	EXISTE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$18,400.00
5251	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION)	69 OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	LA CLINICA	RURAL	061-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTLA	393,366	393,366	393,366	393,366	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	EXISTE UN APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS DE \$18,400.00

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	Generados					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
5159	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	LAS PIENIENTAS	RURAL	061-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	393,366	393,366	393,366	393,366	100.0%	0	0	VIVIENDA	4,00	4,00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$12,965.62
6058	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	CUAUHTEMOC	RURAL	061-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	252,648	252,648	252,648	252,648	100.0%	0	0	VIVIENDA	66.00	66.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$12,965.62
10480	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	EL TZU-TZU	RURAL	061-03-0089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	164,604	164,604	164,604	164,604	100.0%	0	0	VIVIENDA	43.00	43.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$11,477.61
10452	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	HERIBERTO CASTILLO MARTINEZ	RURAL	061-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	114,840	114,840	114,840	114,840	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$14,984.38
8602	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	061-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	471,610	471,610	471,610	471,610	100.0%	0	0	VIVIENDA	77.00	77.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$61,603.91
10417	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	LAS FLORES	RURAL	061-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	280,720	280,720	280,720	280,720	100.0%	0	0	VIVIENDA	55.00	55.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$36,709.51
6210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	LAS GAVIOTAS	RURAL	061-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	57,420	57,420	57,420	57,420	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$7,492.18
6381	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	LINDAVISTA	RURAL	061-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	280,720	280,720	280,720	280,720	100.0%	0	0	VIVIENDA	55.00	55.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$36,709.51
6046	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	LUIS E CHEVERRÍA (AGUA BLANCA)	RURAL	061-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	689,980	689,980	689,980	689,980	100.0%	0	0	VIVIENDA	300.00	300.00	100.0%	SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (10) CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA SINTRO ALUM - EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$99,453.83
10433	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	061-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	280,720	280,720	280,720	280,720	100.0%	0	0	VIVIENDA	55.00	55.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$36,709.51
6226	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	NUÉVO JALAPA (TAPUMBAC)	RURAL	061-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	264,642	264,642	264,642	264,642	100.0%	0	0	VIVIENDA	61.00	61.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$34,512.69
10442	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	OJO DE AGUA	RURAL	061-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	260,304	260,304	260,304	260,304	100.0%	0	0	VIVIENDA	68.00	68.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$13,964.59
6219	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	POZO SAGRADO	RURAL	061-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	207,733	207,733	207,733	207,733	100.0%	0	0	VIVIENDA	37.00	37.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$27,148.69
6065	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	SANTA ISABEL	RURAL	061-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	153,120	153,120	153,120	153,120	100.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$19,979.17
5919	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	VEINTE DE JUNIO (LA CIBA)	RURAL	061-03-0091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	126,324	126,324	126,324	126,324	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (10)CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA SINTRO ALUM - EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$16,482.81
10675	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	VELASCO SUÁREZ UNO	RURAL	061-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	325,635	325,635	325,635	325,635	100.0%	0	0	VIVIENDA	58.00	58.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$42,557.40
6382	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	061-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	145,464	145,464	145,464	145,464	100.0%	0	0	VIVIENDA	38.00	38.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$18,980.21
8587	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS), EN EL BA. JUAN SABINES	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	OCOZCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	459,360	459,360	459,360	459,360	100.0%	0	0	VIVIENDA	72.00	72.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$59,831.43
10882	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BA. SAN ANTONIO	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	OCOZCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	338,140	338,140	338,140	338,140	100.0%	0	0	VIVIENDA	53.00	53.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$41,042.57
6383	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS), EN EL BA. SAN JUAN	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	OCOZCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	459,360	459,360	459,360	459,360	100.0%	0	0	VIVIENDA	72.00	72.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$59,831.43
6223	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BA. SANTISIMA TRINIDAD	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	OCOZCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	357,280	357,280	357,280	357,280	100.0%	0	0	VIVIENDA	56.00	56.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$46,535.55
6212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BA. SOLIDARIDAD	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	OCOZCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	107,184	107,184	107,184	107,184	100.0%	0	0	VIVIENDA	42.00	42.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$11,921.54
5866	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BA. 5 DE MAYO	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	OCOZCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	189,744	189,744	189,744	189,744	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (10) CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA SINTRO ALUM - EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$27,422.73
6229	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (LAMINAS)	69-0C02C0CAUTLA DE ESPINOSA	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	061-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOCAUTLA	480,542	480,542	480,542	480,542	100.0%	0	0	VIVIENDA	269.00	269.00	100.0%	EXISTE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$71,341.54
6899	APOYO A LA VIVIENDA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	762,502	762,502	762,502	762,492	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	80.00	100.0%	
63737	APOYO A LA VIVIENDA	73-PALENQUE	PROFR. ROBERTO BARRIOS	RURAL	0188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	171,563	171,563	171,563	171,563	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	
73843	APOYO A LA VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO PALENQUE	RURAL	0237	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	296,538	296,538	296,538	296,529	100.0%	0	0	VIVIENDA	110.00	110.00	100.0%	
43794	EROGACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	AUGUSTO GÓMEZ MILANEVA	RURAL	044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	153,402	153,402	153,402	116,503	75.9%	0	0	VIVIENDA	79.00	65.00	82.3%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
43540	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	73-PALENQUE	GUANTIMAC CHANCALA (EL GUANAL)	RURAL	049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	242,208	242,208	242,208	242,208	100.0%	0	0	VIVIENDA	72.00	72.00	100.0%		
43540	REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDA	73-PALENQUE	5 DE MAYO	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	149,538	149,538	149,538	149,538	100.0%	0	0	VIVIENDA	77.00	77.00	100.0%		
43599	REHABILITACION DE TECHO PARA COCINA RURAL	73-PALENQUE	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	130,100	130,100	130,100	130,095	100.0%	0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%		
43077	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	LA CASCADA	RURAL	041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	116,508	116,508	116,508	116,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	60.00	60.00	100.0%		
54193	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	CHACAMAX	RURAL	0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	95,148	95,148	95,148	95,144	100.0%	0	0	VIVIENDA	49.00	49.00	100.0%		
63593	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	BAJADAS GRANDES	RURAL	0185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	256,317	256,317	256,317	256,307	100.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	45.00	100.0%		
63610	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS	RURAL	0186	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80,778	80,778	80,778	80,775	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%		
69941	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	EBEN EZER	RURAL	0218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	209,714	209,714	209,706	209,706	100.0%	0	0	VIVIENDA	54.00	54.00	100.0%		
43170	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	EL CHINAL	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	389,525	389,525	389,525	389,510	100.0%	0	0	VIVIENDA	59.00	59.00	100.0%		
54364	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	EL PALMAR 1A. SECCIÓN	RURAL	0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	31,068	31,068	31,068	31,067	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%		
43393	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	EL PROGRESO	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	316,513	316,513	316,513	316,501	100.0%	0	0	VIVIENDA	163.00	163.00	100.0%		
63688	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA)	RURAL	0187	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	310,688	310,688	310,688	310,675	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%		
43528	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	296,124	296,124	296,124	296,112	100.0%	0	0	VIVIENDA	61.00	61.00	100.0%		
43585	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	LA ASUNCIÓN	RURAL	036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	26,214	26,214	26,214	26,213	100.0%	0	0	VIVIENDA	27.00	27.00	100.0%		
43403	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	LA ESPUELA	RURAL	028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	9,709	9,709	9,709	9,709	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%		
43271	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	LA REVOLUCIÓN	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	97,090	97,090	97,090	97,086	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%		
54449	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	LA REVOLUCIÓN	RURAL	0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77,672	77,672	77,672	77,669	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%		
43431	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	LIC. JOSÉ CASTILLO TRELMANS	RURAL	030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	133,595	133,595	133,595	133,590	100.0%	0	0	VIVIENDA	86.00	86.00	100.0%		
43445	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	MIGUEL HIDALGO (ESTACIÓN LACANDÓN)	RURAL	0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,767	7,767	7,767	7,767	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%		
43413	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	81,555	81,555	81,555	81,552	100.0%	0	0	VIVIENDA	21.00	21.00	100.0%	LA RANCHERIA SE LLAMA SAN VICENTE	
43783	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	49,710	49,710	49,710	49,708	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%		
43557	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	695,941	695,941	695,941	695,913	100.0%	0	0	VIVIENDA	241.00	241.00	100.0%		
43919	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	PROFR. ROBERTO BARRIOS	RURAL	047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	431,079	431,079	431,079	431,062	100.0%	0	0	VIVIENDA	74.00	74.00	100.0%		
72235	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN JOSÉ CHANCAL	RURAL	0236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217,481	217,481	217,481	217,473	100.0%	0	0	VIVIENDA	56.00	56.00	100.0%		
69961	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN JUAN	RURAL	0219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	264,084	264,084	264,084	264,074	100.0%	0	0	VIVIENDA	68.00	68.00	100.0%		
69985	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN LUIS	RURAL	0220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	14,563	14,563	14,563	14,563	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%		
43568	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	12,621	12,621	12,621	12,621	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%		
54419	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	58,254	58,254	58,254	58,251	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%		
43739	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	ARIMATIA	RURAL	042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	80,584	80,584	80,584	80,581	100.0%	0	0	VIVIENDA	83.00	83.00	100.0%		
43876	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN JUAN TULIÁ (SAN JUAN)	RURAL	046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	262,143	262,143	262,143	262,132	100.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	45.00	100.0%		
66617	REHABILITACION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	AGUA BLANCA SERRANÍA	RURAL	0200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	326,222	326,222	326,222	326,209	100.0%	0	0	VIVIENDA	240.00	240.00	100.0%		
43352	REHABILITACION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	ESTRELLA DE BELÉN	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	58,254	58,254	58,254	58,253	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%		
54259	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	ARIMATEA	RURAL	0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	788,564	788,564	788,564	788,554	100.0%	0	0	VIVIENDA	131.00	131.00	100.0%		
43582	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	AGUA BLANCA SERRANÍA	RURAL	035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	528,169	528,169	528,169	528,148	100.0%	0	0	VIVIENDA	272.00	272.00	100.0%		
43930	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENQUE	CHOCOLAITO	RURAL	048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	320,397	320,397	320,397	320,384	100.0%	0	0	VIVIENDA	66.00	66.00	100.0%		
126874	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	74-PANTELIHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	244,528	244,528	244,528	244,528	100.0%	0	0	VIVIENDA	84.00	84.00	100.0%		
43602	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS) BARRIO HEBERTO CASTILLO	73-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	069-03-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	167,996	167,996	167,996	167,996	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	80.00	100.0%		
42771	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS) BARRIO NUEVO GUADALUPE	73-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	069-03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	87,999	87,999	87,999	87,999	100.0%	0	0	VIVIENDA	150.00	150.00	100.0%		
42882	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS) BARRIO NUEVO MEXICO	73-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	069-03-053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	74,998	74,998	74,998	74,998	100.0%	0	0	VIVIENDA	75.00	75.00	100.0%		
42839	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS) BARRIO SAN FELIX	73-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	069-03-052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	99,998	99,998	99,998	99,998	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%		
42788	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS) BARRIO SAN FRANCISCO	73-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	069-03-056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIAPAN CHIAPAS	99,998	99,998	99,998	99,998	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%		



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-23/20	23
42516	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS) BARRIO SAN PEDRO	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	99,974	99,974	99,974	99,974	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%	
42851	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE LAMINAS) BARRIO LAS FLORES	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-03-051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	99,998	99,998	99,998	99,998	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%	
169060	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD NUEVO POBLADO SAKIA	81-SABANILLA	NUEVO POBLADO SAKIA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	21,954	21,954	21,954	21,954	100.0%	0	0	PIEZA	140.00	140.00	100.0%	
140429	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	81-SABANILLA	EL BEBEDERO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	233,661	233,661	233,661	233,661	100.0%	0	0	PIEZA	1,490.00	1,490.00	100.0%	
140430	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	81-SABANILLA	ANDRES QUINTANA ROO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	274,434	274,434	274,434	274,434	100.0%	0	0	PIEZA	1,750.00	1,750.00	100.0%	
169998	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) DE LA LOCALIDAD LOS NARANJOS	81-SABANILLA	LOS NARANJOS	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	718,235	718,235	718,235	718,235	100.0%	0	0	PIEZA	4,580.00	4,580.00	100.0%	
169941	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) DE LA LOCALIDAD SANTA ANITA	81-SABANILLA	SANTA ANITA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	6,900	6,900	6,900	6,900	100.0%	0	0	PIEZA	44.00	44.00	100.0%	
148572	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC QUIOICH	81-SABANILLA	QUIOICH	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	78,409	78,409	78,409	78,409	100.0%	0	0	PIEZA	500.00	500.00	100.0%	
148791	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BARRIO BOULEVARD DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	51,750	51,750	51,750	51,750	100.0%	0	0	PIEZA	330.00	330.00	100.0%	
148505	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	28,227	28,227	28,227	28,227	100.0%	0	0	PIEZA	180.00	180.00	100.0%	
147633	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BARRIO EL CERRELO DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	128,592	128,592	128,592	128,592	100.0%	0	0	PIEZA	820.00	820.00	100.0%	
148172	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BARRIO JOLIVE DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	125,455	125,455	125,455	125,455	100.0%	0	0	PIEZA	800.00	800.00	100.0%	
168070	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BARRIO JUAN FONDREZ ESPINOSA DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	43,909	43,909	43,909	43,909	100.0%	0	0	PIEZA	280.00	280.00	100.0%	
148018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BARRIO LA RIVERA DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	26,659	26,659	26,659	26,659	100.0%	0	0	PIEZA	170.00	170.00	100.0%	
169925	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BARRIO LAS ABIEFITAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	34,500	34,500	34,500	34,500	100.0%	0	0	PIEZA	220.00	220.00	100.0%	
147605	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BARRIO REFORMA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	43,909	43,909	43,909	43,909	100.0%	0	0	PIEZA	280.00	280.00	100.0%	
168934	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	47,045	47,045	47,045	47,045	100.0%	0	0	PIEZA	300.00	300.00	100.0%	
148364	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	83,114	83,114	83,114	83,114	100.0%	0	0	PIEZA	530.00	530.00	100.0%	
149029	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	40,773	40,773	40,773	40,773	100.0%	0	0	PIEZA	260.00	260.00	100.0%	
149050	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BARRIO SAN PEDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	37,636	37,636	37,636	37,636	100.0%	0	0	PIEZA	240.00	240.00	100.0%	
169333	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BARRIO SANTA CECILIA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	6,272	6,272	6,272	6,272	100.0%	0	0	PIEZA	40.00	40.00	100.0%	
148611	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BARRIO SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	125,455	125,455	125,455	125,455	100.0%	0	0	PIEZA	800.00	800.00	100.0%	
169098	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BARRIO 5 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	21,954	21,954	21,954	21,954	100.0%	0	0	PIEZA	140.00	140.00	100.0%	
147518	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC. ATOYAC NAYLUM	81-SABANILLA	ATOYAC NAYLUM	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	65,864	65,864	65,864	65,864	100.0%	0	0	PIEZA	420.00	420.00	100.0%	
148843	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC BASHUA	81-SABANILLA	BASHUA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	18,818	18,818	18,818	18,818	100.0%	0	0	PIEZA	120.00	120.00	100.0%	
148690	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION	81-SABANILLA	BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	17,250	17,250	17,250	17,250	100.0%	0	0	PIEZA	110.00	110.00	100.0%	
148952	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC CAMPAMENTO EL MIRADOR	81-SABANILLA	EL MIRADOR	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	213,275	213,275	213,275	213,275	100.0%	0	0	PIEZA	1,360.00	1,360.00	100.0%	
147574	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC CERRO DE NAVIA	81-SABANILLA	CERRO DE NAVIA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	97,228	76,841	76,841	76,841	100.0%	0	0	PIEZA	620.00	490.00	79.0%	
149000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC LAS ADELITAS	81-SABANILLA	LAS ADELITAS	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	6,272	6,272	6,272	6,272	100.0%	0	0	PIEZA	40.00	40.00	100.0%	
147371	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC LAZARO CARDENAS DEL RIO	81-SABANILLA	LIZANO CARDENAS DEL RIO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	139,569	139,569	139,569	139,569	100.0%	0	0	PIEZA	890.00	890.00	100.0%	
148093	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC LINDA VISTA	81-SABANILLA	LINDAVISTA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	25,093	25,093	25,093	25,093	100.0%	0	0	PIEZA	160.00	160.00	100.0%	
149012	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC MANUEL VELASCO SUAREZ	81-SABANILLA	MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	119,183	119,183	119,183	119,183	100.0%	0	0	PIEZA	760.00	760.00	100.0%	
148122	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC. NUEVO MEXICO	81-SABANILLA	NUEVO MEXICO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	64,296	64,296	64,296	64,296	100.0%	0	0	PIEZA	410.00	410.00	100.0%	
148984	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC SAN PATRICIO	81-SABANILLA	SAN PATRICIO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	36,068	36,068	36,068	36,068	100.0%	0	0	PIEZA	230.00	230.00	100.0%	
168915	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC SAN RAFAEL	81-SABANILLA	SAN RAFAEL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	26,659	26,659	15,681	15,681	58.8%	0	0	PIEZA	170.00	100.00	58.8%	
149146	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC SANTANA	81-SABANILLA	SANTANA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	9,409	9,409	9,409	9,409	100.0%	0	0	PIEZA	60.00	60.00	100.0%	
148321	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC SHUSHUPA	81-SABANILLA	SHUSHUPA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	58,023	58,023	56,455	56,455	97.3%	0	0	PIEZA	370.00	370.00	100.0%	
148976	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC UNION HIDALGO (EL CHORRO)	81-SABANILLA	UNION HIDALGO (EL CHORRO)	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	174,070	174,070	130,160	130,160	74.8%	0	0	PIEZA	1,110.00	830.00	74.8%	
147432	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC. VILLAFLORES	81-SABANILLA	VILLAFLORES	RURAL	S/	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	43,909	43,909	43,909	43,909	100.0%	0	0	PIEZA	280.00	280.00	100.0%	
149163	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC 12 DE OCTUBRE	81-SABANILLA	12 DE OCTUBRE	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	29,795	29,795	15,681	15,681	52.6%	0	0	PIEZA	190.00	100.00	52.6%	
148823	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOC 20 DE NOVIEMBRE	81-SABANILLA	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	112,910	112,910	75,273	75,273	66.7%	0	0	PIEZA	720.00	480.00	66.7%	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
169770	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD JESALÓN CASTELLANOS DOMINGUEZ	81 SABANILLA	GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	234,588	234,588	234,588	234,588	100.0%	0	0	PIEZA	1,200.00	1,200.00	100.0%	
169548	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD ALEGRIA	81 SABANILLA	ALEGRIA	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	28,227	28,227	28,227	28,227	100.0%	0	0	PIEZA	180.00	180.00	100.0%	
169857	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD ANDRÉS QUINTANA ROO	81 SABANILLA	ANDRÉS QUINTANA ROO	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	274,434	274,434	274,434	274,434	100.0%	0	0	PIEZA	1,750.00	1,750.00	100.0%	
169146	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN HUITUPÁN	81 SABANILLA	ASUNCIÓN HUITUPÁN	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	170,933	170,933	170,933	170,933	100.0%	0	0	PIEZA	1,090.00	1,090.00	100.0%	
169112	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD BASHUA	81 SABANILLA	BASHUA	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	70,568	70,568	70,568	70,568	100.0%	0	0	PIEZA	450.00	450.00	100.0%	
169895	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD BENTO JUÁREZ PRIMERA SECCIÓN	81 SABANILLA	BENTO JUÁREZ	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	25,091	25,091	25,091	25,091	100.0%	0	0	PIEZA	160.00	160.00	100.0%	
169294	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD BOCA DE CHULUM	81 SABANILLA	BOCA DE CHULUM	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	25,091	25,091	25,091	25,091	100.0%	0	0	PIEZA	160.00	160.00	100.0%	
169025	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA	81 SABANILLA	BUENAVISTA	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	360,685	360,685	360,685	360,685	100.0%	0	0	PIEZA	2,300.00	2,300.00	100.0%	
169178	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO	81 SABANILLA	CERRO BLANCO	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	62,727	62,727	62,727	62,727	100.0%	0	0	PIEZA	400.00	400.00	100.0%	
169935	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD CHILINTIL DE JUÁREZ	81 SABANILLA	CHILINTIL DE JUÁREZ	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	170,076	170,076	170,076	170,076	100.0%	0	0	PIEZA	870.00	870.00	100.0%	
169114	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD EL BEBEDERO	81 SABANILLA	EL BEBEDERO	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	48,614	48,614	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	320.00	0.00	0.0%	
169912	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD EL BEBEDERO	81 SABANILLA	EL BEBEDERO	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	233,661	233,661	233,661	233,661	100.0%	0	0	PIEZA	1,490.00	1,490.00	100.0%	
169892	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO	81 SABANILLA	EL CALVARIO	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	349,708	349,708	349,708	349,708	100.0%	0	0	PIEZA	2,230.00	2,230.00	100.0%	
169938	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD EL PARAISO	81 SABANILLA	EL PARAISO	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	299,526	299,526	299,526	299,526	100.0%	0	0	PIEZA	1,910.00	1,910.00	100.0%	
169251	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD EL PRIMOR	81 SABANILLA	EL PRIMOR	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	10,977	10,977	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	65.00	0.00	0.0%	
169115	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD EL VERGEL	81 SABANILLA	EL VERGEL	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	12,545	12,545	12,545	12,545	100.0%	0	0	PIEZA	80.00	80.00	100.0%	
169038	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA	81 SABANILLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	90,955	90,955	78,409	78,409	86.2%	0	0	PIEZA	580.00	500.00	86.2%	
169841	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA	81 SABANILLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	203,309	203,309	203,309	203,309	100.0%	0	0	PIEZA	1,040.00	1,040.00	100.0%	
169166	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PORTUGAL	81 SABANILLA	GUADALUPE PORTUGAL	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	40,773	40,773	20,386	20,386	50.0%	0	0	PIEZA	260.00	130.00	50.0%	
169924	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD JESUS CARRANZA	81 SABANILLA	JESUS CARRANZA	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	222,884	222,884	222,884	222,884	100.0%	0	0	PIEZA	1,420.00	1,420.00	100.0%	
169304	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD LA FRONTERA EMILIANO ZAPATA	81 SABANILLA	FRONTERA EMILIANO ZAPATA	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	42,341	42,341	42,341	42,341	100.0%	0	0	PIEZA	270.00	270.00	100.0%	
169947	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS SANTA CATARINA	81 SABANILLA	LAS PALMAS SANTA CATARINA	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	152,115	152,115	152,115	152,115	100.0%	0	0	PIEZA	970.00	970.00	100.0%	
169830	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD LOS MARTINEZ	81 SABANILLA	LOS MARTINEZ	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	273,686	273,686	273,686	273,686	100.0%	0	0	PIEZA	1,400.00	1,400.00	100.0%	
169899	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD LOS MOYOS	81 SABANILLA	MOYOS	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	293,253	293,253	293,253	293,253	100.0%	0	0	PIEZA	1,870.00	1,870.00	100.0%	
169849	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD MAIASTIC	81 SABANILLA	MAIASTIC	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	355,981	355,981	355,981	355,981	100.0%	0	0	PIEZA	2,270.00	2,270.00	100.0%	
169235	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD NUEVO MONTERREY	81 SABANILLA	NUEVO MONTERREY	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	14,113	14,113	14,113	14,113	100.0%	0	0	PIEZA	90.00	90.00	100.0%	
169928	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD PASIJA DE MORELOS 2DA. SECCIÓN	81 SABANILLA	PASIJA DE MORELOS 2DA. SECCIÓN	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	29,795	29,795	29,795	29,795	100.0%	0	0	PIEZA	190.00	190.00	100.0%	
169863	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD SAN JUAN EL MIRADOR	81 SABANILLA	EL MIRADOR	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	130,160	130,160	130,160	130,160	100.0%	0	0	PIEZA	830.00	830.00	100.0%	
169886	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ	81 SABANILLA	UNION JUAREZ	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	246,207	246,207	246,207	246,207	100.0%	0	0	PIEZA	1,570.00	1,570.00	100.0%	
148764	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL	81 SABANILLA	SABANILLA	URBANO	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	25,091	25,091	25,091	25,091	100.0%	0	0	PIEZA	160.00	160.00	100.0%	
149189	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOC. LA PROVIDENCIA	81 SABANILLA	LA PROVIDENCIA	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	84,882	84,882	84,882	84,882	100.0%	0	0	PIEZA	540.00	540.00	100.0%	
169157	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLÓN	81 SABANILLA	CRISTOBAL COLÓN	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	232,093	232,093	232,093	232,093	100.0%	0	0	PIEZA	1,480.00	1,480.00	100.0%	
3642	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82 SALTO DE AGUA	PACTÚN CHICO	RURAL	9H05XV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	24,420	24,420	24,420	24,420	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
3754	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82 SALTO DE AGUA	ACH'LUM TULIÁ	RURAL	9H05XV0770193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	34,188	34,188	34,188	34,188	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
2743	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82 SALTO DE AGUA	AGUA CLARA	RURAL	9H07XV0770212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	509,053	509,053	509,053	509,053	100.0%	0	0	VIVIENDA	103.00	103.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
1398	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82 SALTO DE AGUA	ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	9H07XV0770009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	971,185	971,185	971,185	971,185	100.0%	0	0	VIVIENDA	76.00	76.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
3421	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82 SALTO DE AGUA	ARROYO EL ENCANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	9H07XV0770130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	146,520	146,520	146,520	146,520	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
1397	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82 SALTO DE AGUA	CACATEEL	RURAL	9H05XV0770175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	205,128	205,128	205,128	205,128	100.0%	0	0	VIVIENDA	42.00	42.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
3032	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82 SALTO DE AGUA	CERRO NORTE DON JUAN	RURAL	9H05XV0770173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	537,241	537,241	537,241	537,241	100.0%	0	0	VIVIENDA	110.00	110.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
3899	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82 SALTO DE AGUA	CHAPAYAL	RURAL	9H05XV0770195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	117,216	117,216	117,216	117,216	100.0%	0	0	VIVIENDA	24.00	24.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
1607	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82 SALTO DE AGUA	CHIVALITO 1A. SECCIÓN	RURAL	9H05XV0770025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA	268,620	268,620	268,620	268,620	100.0%	0	0	VIVIENDA	55.00	55.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
1355	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	CHIVALITO 2A. SECCION	RURAL	9405XIV0770025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	424,909	424,909	424,909	424,909	100.0%	0	0	VIVIENDA	87,000	87,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
3681	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	CHIVALITO NUEVO	RURAL	9405XIV0770127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO D AGUA	732,602	732,602	732,602	732,602	100.0%	0	0	VIVIENDA	150,000	150,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
3647	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	CRISTOBAL COLON (MIGUEL HIDALGO)	RURAL	9405XIV0770057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	83,028	83,028	83,028	83,028	100.0%	0	0	VIVIENDA	17,000	17,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
1922	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	DOCTOR MANUEL HILARIO SUAREZ (PROVIDENCIA)	RURAL	9405XIV0770133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	278,389	278,389	278,389	278,389	100.0%	0	0	VIVIENDA	57,000	57,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
3026	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL CONEJO	RURAL	9405XIV0770227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	78,144	78,144	78,144	78,144	100.0%	0	0	VIVIENDA	16,000	16,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
3906	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL COROZAL	RURAL	9405XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	73,260	73,260	73,260	73,260	100.0%	0	0	VIVIENDA	15,000	15,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
3783	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL FARO JUHRI	RURAL	9405XIV0770222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	166,056	166,056	166,056	166,056	100.0%	0	0	VIVIENDA	34,000	34,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
1548	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL GUANALITO	RURAL	9405XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	97,680	97,680	97,680	97,680	100.0%	0	0	VIVIENDA	20,000	20,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
1471	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL MICHO	RURAL	9405XIV0770593	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	78,144	78,144	78,144	78,144	100.0%	0	0	VIVIENDA	16,000	16,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
1809	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL PROGRESO	RURAL	9405XIV0770065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,010,991	1,010,991	1,010,991	1,010,991	100.0%	0	0	VIVIENDA	207,000	207,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
3629	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL TORO	RURAL	9405XIV0770093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	571,430	571,430	571,430	571,430	100.0%	0	0	VIVIENDA	117,000	117,000	100.0%	CIERRE DE EJERCIO FSM 2012
6385	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL TORTUGUERO 1A. SECCION	RURAL	9407XIV0770337	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	659,342	659,342	659,342	659,342	100.0%	0	0	VIVIENDA	135,000	135,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
6293	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL TORTUGUERO 2A. SECCION	RURAL	9405XIV0770475	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	312,577	312,577	312,577	312,577	100.0%	0	0	VIVIENDA	64,000	64,000	100.0%	CIERRE DE EJERCIO FSM 2012
1510	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	9405XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	136,752	136,752	136,752	136,752	100.0%	0	0	VIVIENDA	28,000	28,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
1540	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	GENERACION 95	RURAL	9405XIV0770444	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	239,316	239,316	239,316	239,316	100.0%	0	0	VIVIENDA	49,000	49,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
3045	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	HUANAL	RURAL	9405XIV0770035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	156,288	156,288	156,288	156,288	100.0%	0	0	VIVIENDA	32,000	32,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
3423	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	JACARANDA	RURAL	9405XIV0770201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	87,912	87,912	87,912	87,912	100.0%	0	0	VIVIENDA	18,000	18,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
1644	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	JERUSALEN	RURAL	9405XIV0770040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	688,646	688,646	688,646	688,646	100.0%	0	0	VIVIENDA	141,000	141,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
1396	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	JULMIL	RURAL	9407XIV0770041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	385,837	385,837	385,837	385,837	100.0%	0	0	VIVIENDA	79,000	79,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
2748	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	RURAL	9405XIV0770447	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	346,765	346,765	346,765	346,765	100.0%	0	0	VIVIENDA	71,000	71,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
6365	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LA CONCORDIA (MONTE GRANDE)	RURAL	9405XIV0770210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	161,172	161,172	161,172	161,172	100.0%	0	0	VIVIENDA	33,000	33,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
8009	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LA ESPERANZA	RURAL	9405XIV0770049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	34,188	34,188	34,188	34,188	100.0%	0	0	VIVIENDA	7,000	7,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
6362	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LA FLOR DE BASCÁN	RURAL	9405XIV0770291	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	107,448	107,448	107,448	107,448	100.0%	0	0	VIVIENDA	22,000	22,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
2746	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LIC. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ	RURAL	9405XIV0770487	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	395,605	395,605	395,605	395,605	100.0%	0	0	VIVIENDA	81,000	81,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
1440	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LOMAS DE VENADO	RURAL	9405XIV0770449	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA	356,533	356,533	356,533	356,533	100.0%	0	0	VIVIENDA	73,000	73,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
1418	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LOS LUCEROS 2A. SECCION	RURAL	9405XIV0770044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA	146,520	146,520	146,520	146,520	100.0%	0	0	VIVIENDA	30,000	30,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012; SE BENEFICIO EL FUND LOS LUCEROS 1ERA SECCION QUE NO AVANCE REGISTRADO
1395	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LUMIA	RURAL	9405XIV0770328	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	639,806	639,806	639,806	639,806	100.0%	0	0	VIVIENDA	131,000	131,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
3054	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	MIGUEL HIDALGO DOS	RURAL	9405XIV0770337	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	146,520	146,520	146,520	146,520	100.0%	0	0	VIVIENDA	30,000	30,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
3774	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	NAZARETH	RURAL	9405XIV0770048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	571,430	571,430	571,430	571,430	100.0%	0	0	VIVIENDA	117,000	117,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
6295	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	NUEVA PALESTINA (SAN JORGE)	RURAL	9405XIV0770381	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	136,752	136,752	136,752	136,752	100.0%	0	0	VIVIENDA	28,000	28,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
3650	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	NUEVA PRECOSA (BULUBI)	RURAL	9405XIV0770397	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	395,605	395,605	395,605	395,605	100.0%	0	0	VIVIENDA	81,000	81,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
1517	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	NUEVO BERLÍN	RURAL	9405XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	341,881	341,881	341,881	341,881	100.0%	0	0	VIVIENDA	70,000	70,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
1487	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	NUEVO JOSHI (LOMA BONITA)	RURAL	9405XIV0770145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	302,809	302,809	302,809	302,809	100.0%	0	0	VIVIENDA	62,000	62,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
3546	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	NUEVO MUNDO	RURAL	9405XIV0770370	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	410,257	410,257	410,257	410,257	100.0%	0	0	VIVIENDA	84,000	84,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
1400	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	NUEVO MUNDO 2A. SECCION	RURAL	9405XIV0770518	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	297,925	297,925	297,925	297,925	100.0%	0	0	VIVIENDA	61,000	61,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
1929	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	PALMA TULLIA	RURAL	9407XIV0770203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	200,244	200,244	200,244	200,244	100.0%	0	0	VIVIENDA	41,000	41,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
1384	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	PASO NARANJO 1A. SECCION	RURAL	9405XIV0770058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	385,837	385,837	385,837	385,837	100.0%	0	0	VIVIENDA	79,000	79,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
2744	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	PRIMERO DE ENERO	RURAL	9405XIV0770516	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	659,342	659,342	659,342	659,342	100.0%	0	0	VIVIENDA	135,000	135,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
3658	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	RÍO TULLIA	RURAL	9405XIV0770460	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	625,154	625,154	625,154	625,154	100.0%	0	0	VIVIENDA	128,000	128,000	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
3124	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-S																				

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	17					
2145	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	9405XIV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	976,803	976,803	976,803	976,803	100.0%	0	0	VIVIENDA	200.00	200.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012. SE BENEFICIO LA COLONIA BICENTENARIO
2972	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	9405XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	73,260	73,260	73,260	73,260	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012. POR LO CUAL NO APARECE REGISTRADO LA LOCALIDAD BENEFICIADA QUE ES EL POBLADO EL FANGIO.
2985	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	9405XIV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	332,113	332,113	332,113	332,113	100.0%	0	0	VIVIENDA	68.00	68.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012.
3136	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	9405XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	97,680	97,680	97,680	97,680	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012. LA LOCALIDAD QUE SE BENEFICIO ES EDOO LUMIA BERA SECCION
3657	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	9405XIV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	971,185	971,185	971,185	971,185	100.0%	0	0	VIVIENDA	76.00	76.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012. SE BENEFICIO LA COLONIA LUZ Y ESPERANZA
3874	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	9405XIV0770301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	34,188	34,188	34,188	34,188	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%	LA RANCHERIA BENEFICIADA ES VICENTE GUERRERO Y CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
3419	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	9405XIV0770065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	161,172	161,172	161,172	161,172	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
3818	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	9405XIV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	195,360	195,360	195,360	195,360	100.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012. SE BENEFICIO LA COLONIA FRANCISCO SARBABA
3880	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	9405XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	68,376	68,376	68,376	68,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	NO APARECE EN LA LISTA DE LAS LOCALIDADES EL POBLADO EMILIANO ZAPATA PONTVENIR ES LA QUE FUE BENEFICIADA Y CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
3793	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	9405XIV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	444,445	444,445	444,445	444,445	100.0%	0	0	VIVIENDA	91.00	91.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012. SE BENEFICIO LA COLONIA INDEPENDENCIA
3676	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	9405XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	356,533	356,533	356,533	356,533	100.0%	0	0	VIVIENDA	73.00	73.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012. SE BENEFICIO EL EDOO BETEL Y OCHIB
6256	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	9405XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	39,072	39,072	39,072	39,072	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012. LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES PROPIEDAD DEL UNION INTILA
6363	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SAN JOSE EL BASCAN	RURAL	9405XIV0770095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	78,144	78,144	78,144	78,144	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
2999	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SAN JOSE JUSHI	RURAL	9405XIV0770223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	126,984	126,984	126,984	126,984	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
6309	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SAN LUIS	RURAL	9405XIV0770224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	39,072	39,072	39,072	39,072	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
6254	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SAN MIGUEL TULIA	RURAL	9405XIV0770304	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	297,925	297,925	297,925	297,925	100.0%	0	0	VIVIENDA	61.00	61.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
3746	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SAN PEDRO SABANA	RURAL	9405XIV0770350	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	634,922	634,922	634,922	634,922	100.0%	0	0	VIVIENDA	130.00	130.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
1670	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SANTA LUCIA 1A. SECCION	RURAL	9405XIV0770081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	161,172	161,172	161,172	161,172	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
1714	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SANTA LUCIA 2A. SECCION	RURAL	9405XIV0770231	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	595,850	595,850	595,850	595,850	100.0%	0	0	VIVIENDA	122.00	122.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
1532	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SANTA RITA	RURAL	9405XIV0770046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	73,260	73,260	73,260	73,260	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
6292	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SANTA ROSA	RURAL	9405XIV0770083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	73,260	73,260	73,260	73,260	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
1920	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SANTA ROSA BASCAN	RURAL	9405XIV0770085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	53,724	53,724	53,724	53,724	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
3661	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SANTA TERESA DE JESÚS	RURAL	9405XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	97,680	97,680	97,680	97,680	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012. LA RANCHERIA SE BENEFICIO SANTA TERESA
1518	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SHINTIJA	RURAL	9405XIV0770023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	141,636	141,636	141,636	141,636	100.0%	0	0	VIVIENDA	29.00	29.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
2747	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SHOTAL	RURAL	9405XIV0770232	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	122,100	122,100	122,100	122,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
6360	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SUCLUMPA	RURAL	9405XIV0770086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	957,267	957,267	957,267	957,267	100.0%	0	0	VIVIENDA	196.00	196.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
3640	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	TACUBA	RURAL	9405XIV0770114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	68,376	68,376	68,376	68,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
1465	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	TEMOPA	RURAL	9405XIV0770038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	742,370	742,370	742,370	742,370	100.0%	0	0	VIVIENDA	152.00	152.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
1483	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	TIOQUIPA EL BASCAN	RURAL	9405XIV0770092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	747,254	747,254	747,254	747,254	100.0%	0	0	VIVIENDA	153.00	153.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
3839	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	TRANSITO PARAISO	RURAL	9405XIV0770095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	29,304	29,304	29,304	29,304	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012
1179	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	TRAPICHE	RURAL	9405XIV0770096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	395,605	395,605	395,605	395,605	100.0%	0	0	VIVIENDA	81.00	81.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
1401	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	VICENTE GUERRERO	RURAL	9407XIV0770352	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	737,486	737,486	737,486	737,486	100.0%	0	0	VIVIENDA	151.00	151.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012. Y ANEXO PRESUPUESTAL CON LA CANTIDAD DE \$ 2.66 MIL DOL.
1402	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	MUYA HA	RURAL	9407XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	136,752	136,752	136,752	136,752	100.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
1512	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	YIHTE	RURAL	9405XIV0770147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	126,984	126,984	126,984	126,984	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
3799	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA (ASOCIACION SOLIDARIA)	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	9405XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	122,100	122,100	122,100	122,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012. BENEFICIO LA COLONIA ASOCIACION SOLIDARIA
6361	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA (COL. TERCER MILENIO)	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	9405XIV0770999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	195,360	195,360	195,360	195,360	100.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FSM 2012

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	14	15		16-15/13	17				
156154	AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS	83 SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	118-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	1,570,123	1,570,123	1,570,123	1,554,319	99.0%	0	0	46.00	46.00	100.0%	TERMINADA APORTACIÓN DE 569,679.88 CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGIÓN Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA. AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$15,804.00
159215	AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS	83 SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	118-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	1,169,120	1,169,120	1,169,120	1,169,120	100.0%	0	0	34.00	34.00	100.0%	OBRA TERMINADA, APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS \$42,908.00 CONSISTENTE EN MATERIALES DE LA REGIÓN Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
128218	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	85 SAN FERNANDO	CUAUHTEMOC	RURAL	AD1005/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	900,000	900,000	888,022	888,022	98.7%	0	0	141.00	100.00	69.9%	ESTE PROYECTO QUEDA COMO AHORRO PRESUPUESTAL DE \$11,977.81
127476	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN EL BARRIO GUADALUPE	85 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	079-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	272,620	272,620	272,620	272,620	100.0%	0	0	124.00	124.00	100.0%	
145945	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD AKULIC	86 SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	03-0290	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	101,671	101,671	101,671	101,671	100.0%	0	0	35.00	35.00	100.0%	
145732	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD BAFUZ	86 SAN JUAN CANCUC	BAFUZ	RURAL	03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	226,580	226,580	226,580	226,580	100.0%	0	0	78.00	78.00	100.0%	
127980	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD BAQUELCHÁN	86 SAN JUAN CANCUC	BAQUELCHÁN	RURAL	03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	293,392	293,392	293,392	293,392	100.0%	0	0	68.00	68.00	100.0%	
128054	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD CHACTÉ	86 SAN JUAN CANCUC	CHACTÉ	RURAL	03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	537,403	537,403	537,403	537,403	100.0%	0	0	185.00	185.00	100.0%	
128083	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD CHANCOLOM	86 SAN JUAN CANCUC	CHANCOLOM	RURAL	03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	548,023	548,023	548,023	548,023	100.0%	0	0	189.00	189.00	100.0%	
128047	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD CHICIA	86 SAN JUAN CANCUC	CHICIA	RURAL	03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	226,580	226,580	226,580	226,580	100.0%	0	0	78.00	78.00	100.0%	
128074	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD CHUIL	86 SAN JUAN CANCUC	CHUIL	RURAL	03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	206,246	206,246	206,246	206,246	100.0%	0	0	71.00	71.00	100.0%	
128028	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD CHILOLA	86 SAN JUAN CANCUC	CHILOLA	RURAL	03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,295,573	1,295,573	1,295,573	1,295,573	100.0%	0	0	446.00	446.00	100.0%	
145787	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD CHOICHOV	86 SAN JUAN CANCUC	CHOICHOV	RURAL	03-0084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	107,480	107,480	107,480	107,480	100.0%	0	0	37.00	37.00	100.0%	
128016	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD CRUSILJA	86 SAN JUAN CANCUC	CRUSILJA	RURAL	03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	732,028	732,028	732,028	732,028	100.0%	0	0	252.00	252.00	100.0%	
128005	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD CRUZÓN	86 SAN JUAN CANCUC	CRUZÓN	RURAL	03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	200,436	200,436	200,436	200,436	100.0%	0	0	69.00	69.00	100.0%	
128195	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD EL POZO	86 SAN JUAN CANCUC	EL POZO	RURAL	03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	909,225	909,225	909,225	909,225	100.0%	0	0	311.00	311.00	100.0%	
145809	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD EL ROSARIO	86 SAN JUAN CANCUC	EL ROSARIO	RURAL	03-0085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	145,244	145,244	145,244	145,244	100.0%	0	0	50.00	50.00	100.0%	
128091	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD INDEPENDENCIA	86 SAN JUAN CANCUC	INDEPENDENCIA	RURAL	03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	136,529	136,529	136,529	136,529	100.0%	0	0	47.00	47.00	100.0%	
128100	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD IWILIC	86 SAN JUAN CANCUC	IWILIC	RURAL	03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	354,394	354,394	354,394	354,394	100.0%	0	0	122.00	122.00	100.0%	
128106	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD JUC'NIL	86 SAN JUAN CANCUC	JUC'NIL	RURAL	03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	133,624	133,624	133,624	133,624	100.0%	0	0	46.00	46.00	100.0%	
128144	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD LA PALMA UNO	86 SAN JUAN CANCUC	LA PALMA UNO	RURAL	03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	217,865	217,865	217,865	217,865	100.0%	0	0	75.00	75.00	100.0%	
128123	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD MALCHÉN	86 SAN JUAN CANCUC	MALCHÉN	RURAL	03-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	546,116	546,116	546,116	546,116	100.0%	0	0	188.00	188.00	100.0%	
128114	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD NICHTEEL SAN ANTONIO	86 SAN JUAN CANCUC	NICHTEEL SAN ANTONIO	RURAL	03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,173,568	1,173,568	1,173,568	1,173,568	100.0%	0	0	404.00	404.00	100.0%	
128129	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD ONILIC	86 SAN JUAN CANCUC	ONILIC	RURAL	03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	305,012	305,012	305,012	305,012	100.0%	0	0	105.00	105.00	100.0%	
145835	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD PALMA PAJAL UNO	86 SAN JUAN CANCUC	PALMA PAJAL UNO	RURAL	03-0086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	20,334	20,334	20,334	20,334	100.0%	0	0	7.00	7.00	100.0%	
128155	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD SAN JOSÉ CHACTÉ	86 SAN JUAN CANCUC	CHACTÉ	RURAL	03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	267,248	267,248	267,248	267,248	100.0%	0	0	92.00	92.00	100.0%	
145869	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD SAN JUAN BAWITZ	86 SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN BAWITZ	RURAL	03-0087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	26,144	26,144	26,144	26,144	100.0%	0	0	9.00	9.00	100.0%	
145919	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD TEMASH	86 SAN JUAN CANCUC	TEMASH	RURAL	03-0089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	156,863	156,863	156,863	156,863	100.0%	0	0	54.00	54.00	100.0%	
145462	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD TZAJALCHÉN	86 SAN JUAN CANCUC	TZAJALCHÉN	RURAL	03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	87,146	87,146	87,146	87,146	100.0%	0	0	30.00	30.00	100.0%	
145910	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD TZAJALHUCUM	86 SAN JUAN CANCUC	TZAJALHUCUM	RURAL	03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	252,724	252,724	252,724	252,724	100.0%	0	0	87.00	87.00	100.0%	
145439	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD TZAMETAL	86 SAN JUAN CANCUC	TZAMETAL	RURAL	03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	476,399	476,399	476,399	476,399	100.0%	0	0	181.00	181.00	100.0%	
145894	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD TZEMÉN	86 SAN JUAN CANCUC	TZEMÉN	RURAL	03-0088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	34,858	34,858	34,858	34,858	100.0%	0	0	12.00	12.00	100.0%	
128175	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD TZULUWITZ	86 SAN JUAN CANCUC	TZULUWITZ	RURAL	03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	403,777	403,777	403,777	403,777	100.0%	0	0	138.00	138.00	100.0%	
145955	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD TZUNBAL	86 SAN JUAN CANCUC	TZUNBAL	RURAL	03-0083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	90,051	90,051	90,051	90,051	100.0%	0	0	31.00	31.00	100.0%	
145929	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD TZUNOK	86 SAN JUAN CANCUC	TZUNOK	RURAL	03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	267,248	267,248	267,248	267,248	100.0%	0	0	92.00	92.00	100.0%	
145958	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD YASHNAIL	86 SAN JUAN CANCUC	YASHNAIL	RURAL	03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	203,341	203,341	203,341	203,341	100.0%	0	0	70.00	70.00	100.0%	
145917	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, COMUNIDAD YORWITZ	86 SAN JUAN CANCUC	YORWITZ	RURAL	03-0081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	206,246	206,246	206,246	206,246	100.0%	0	0	71.00	71.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
127555	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, SAN JUAN CANCUC	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	3,633,995	3,633,995	3,633,995	3,633,995	100.0%	0	0	VIVIENDA	774.00	774.00	100.0%	
149599	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, SAN JUAN CANCUC	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	716,988	716,988	716,988	716,988	100.0%	0	0	VIVIENDA	478.00	478.00	100.0%	
149979	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, SAN JUAN CANCUC	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	03-0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,279,497	1,279,497	1,279,497	1,279,497	100.0%	0	0	VIVIENDA	853.00	853.00	100.0%	
150037	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, SAN JUAN CANCUC	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	03-0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,211,997	1,211,997	1,211,997	1,211,997	100.0%	0	0	VIVIENDA	808.00	808.00	100.0%	
150020	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, SAN JUAN CANCUC	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	03-0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	532,498	532,498	532,498	532,498	100.0%	0	0	VIVIENDA	355.00	355.00	100.0%	
123249	AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL 2A ETAPA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	4,411,358	4,411,358	4,411,358	4,411,358	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127689	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	CARMEN LAS UMAS	RURAL	081-03-0144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	326,974	326,974	326,974	326,974	100.0%	0	0	VIVIENDA	189.00	189.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127732	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	626,268	626,268	626,268	626,268	100.0%	0	0	VIVIENDA	309.00	309.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA-MERCEDES LA ESPERANZA
127713	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	CONCEPCION LOS CACOS	RURAL	081-03-0146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	378,875	378,875	378,875	378,875	100.0%	0	0	VIVIENDA	211.00	211.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127719	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	EL JARDIN	RURAL	081-03-0147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	60,550	60,550	60,550	60,550	100.0%	0	0	VIVIENDA	35.00	35.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127726	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	LAS MARAVILLAS	RURAL	081-03-0148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	326,974	326,974	326,974	326,974	100.0%	0	0	VIVIENDA	189.00	189.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127682	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	PAULCHL DOS LOS COCOS	RURAL	081-03-0143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	723,150	723,150	723,150	723,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	388.00	388.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127675	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	RIVERA DOMINGUEZ FRACCION UNO	RURAL	081-03-0142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	311,404	311,404	311,404	311,404	100.0%	0	0	VIVIENDA	151.00	151.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127496	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	SAN FRANCISCO PORTUGAL	RURAL	081-03-0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	223,200	223,200	223,200	223,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	62.00	62.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
109613	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	416,195	416,195	416,195	416,195	100.0%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; BARRIO LA REPRESA
127653	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	190,302	190,302	190,302	190,302	100.0%	0	0	VIVIENDA	110.00	110.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA;BARRIO MONTE SINAJ
127648	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	358,114	358,114	358,114	358,114	100.0%	0	0	VIVIENDA	202.00	202.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA;BARRIO SANTA CRUZ
127630	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	157,432	157,432	157,432	157,432	100.0%	0	0	VIVIENDA	91.00	91.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA;BARRIO EL ROBLAR
127508	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	46,800	46,800	46,800	46,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127542	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	223,173	223,173	223,173	223,173	100.0%	0	0	VIVIENDA	114.00	114.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127662	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	265,558	265,558	265,558	265,558	100.0%	0	0	VIVIENDA	140.00	140.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA;BARRIO SAN SEBASTIAN
127407	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	2,302,661	2,302,661	2,302,661	2,248,935	97.7%	0	0	VIVIENDA	1,331.00	1,331.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; AHORRO PRESUPUESTAL
127639	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	248,258	248,258	248,258	248,258	100.0%	0	0	VIVIENDA	140.00	140.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA;BARRIO 2 DE MAYO
127698	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	90-SIMOJOVEL	YUQUIN	RURAL	081-03-0145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	420,395	420,395	420,395	420,395	100.0%	0	0	VIVIENDA	243.00	243.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
124418	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL 2A ETAPA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,603,302	1,603,302	1,603,302	1,498,442	93.5%	0	0	METRO CUADRADO	175.00	160.00	91.4%	OBRA EN PROCESO
122904	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,586,098	1,586,098	1,586,098	1,586,098	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
123283	REHABILITACION DEL CAMPO DEPORTIVO EL AMBAR 2A ETAPA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	2,866,125	2,866,125	2,866,125	2,866,125	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
125986	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	108,040	108,040	108,040	108,040	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127762	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0132	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	173,515	173,515	173,515	173,515	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	385.49	385.49	100.0%	OBRA CONCLUIDA
124614	AMPLIACION DE VIVIENDAS (COBERTURA MUNICIPAL)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	081-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,333,664	2,333,664	2,333,664	2,333,664	100.0%	0	0	VIVIENDA	97.00	97.00	100.0%	
122354	MANTENIMIENTO DE CASA DE PENSIONADOS	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	081-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250,671	250,671	250,671	250,671	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN EL TIPO DE GASTO Y RUBRO DE GASTO CORRESPONDE REALMENTE AL PROGRAMA DE URBANIZACION, PERO NO SE TOMO ESA OPCION DEBIDO A QUE EN EL APARTADO DE RUBRO DE GASTO NO TIENE LAS OPCIONES QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DE CASA DE PENSIONADOS, SOLO HAY DE CALLES Y OTROS QUE NO APLICAN A LA OBRA A EJERCER
122134	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	081-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	399,701	399,701	399,701	399,701	100.0%	0	0	VIVIENDA	571.00	571.00	100.0%	
124875	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (SUMINISTRO DE LAMINAS Y MONTENES)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	081-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	435,000	435,000	435,000	435,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	500.00	500.00	100.0%	
36092	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALÓ	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	085-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	117,600	117,600	117,600	117,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	84.00	84.00	100.0%	
36093	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALÓ	EL SABINAL	RURAL	085-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	22,400	22,400	22,400	22,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	
36094	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALÓ	GUADALUPE	RURAL	085-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99,200	99,200	99,200	99,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	
36095	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO ANGEL ALBINO CORZO	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	77,000	77,000	77,000	77,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	55.00	55.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	Generados					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
36096	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO ANGEL GUADALUPE	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	58,800	58,800	58,800	58,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	42,000	42,000	100.0%	
36097	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL AMATE / LA CLINICA	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	121,800	121,800	121,800	121,716	99.9%	0	0	VIVIENDA	87,000	87,000	100.0%	SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$84.00
36098	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CONVENTO	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	47,600	47,600	47,600	47,544	99.9%	0	0	VIVIENDA	34,000	34,000	100.0%	SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$56.00
36099	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL PEDREGAL I	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	57,400	57,400	57,400	57,247	99.7%	0	0	VIVIENDA	41,000	41,000	100.0%	SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$153.00
36100	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL PEDREGAL II	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	26,600	26,600	26,600	26,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	19,000	19,000	100.0%	
36101	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL POZO	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	57,400	57,400	57,400	57,372	100.0%	0	0	VIVIENDA	41,000	41,000	100.0%	SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$28
36102	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL PROGRESO	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	47,600	47,600	47,600	47,463	99.7%	0	0	VIVIENDA	34,000	34,000	100.0%	SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$137.00
36103	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LA ARENERA	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	63,000	63,000	63,000	63,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	45,000	45,000	100.0%	
36104	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LA CARIDAD	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	51,800	51,800	51,800	51,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	37,000	37,000	100.0%	
36105	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LA INTERNACIONAL	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	33,600	33,600	33,600	33,513	99.7%	0	0	VIVIENDA	24,000	24,000	100.0%	SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$87.00
36106	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LAS TUNAS	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	25,200	25,200	25,200	25,140	99.8%	0	0	VIVIENDA	18,000	18,000	100.0%	SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$60.00
36107	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LINDA VISTA	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	71,400	71,400	71,400	71,372	100.0%	0	0	VIVIENDA	51,000	51,000	100.0%	SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$28.00
36108	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LOS CEDROS	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	49,000	49,000	49,000	49,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	35,000	35,000	100.0%	
36109	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO MONTERREY	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	84,000	84,000	84,000	83,982	100.0%	0	0	VIVIENDA	60,000	60,000	100.0%	
36110	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO OJO DE AGUA	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	29,400	29,400	29,400	29,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	20,000	20,000	100.0%	
36111	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LOS PINOS	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	123,200	123,200	123,200	123,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	88,000	88,000	100.0%	
36112	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LOS SARBINOS	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	58,800	58,800	58,800	58,793	100.0%	0	0	VIVIENDA	42,000	42,000	100.0%	SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$9.00
58005	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO)	99 TAPALAPA	TAPALAPA	URBANO	8.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	640,038	640,038	640,038	640,038	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,680.00	7,680.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO UNA INVERSION TOTAL DE \$ 3,040,038.40 LA CUAL SE EJECUTO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SEDESOL (FONHAPO) LA CUAL APORTO \$ 2,400,000.00 Y EL MUNICIPIO CON RECURSO DEL FISM LA CUAL APORTO \$ 640,038.40
195105	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	101-TECAPÁN	MIGUEL ALEMÁN	RURAL	FISM-092-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	321,073	321,073	321,073	321,073	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%	
116053	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	102-TENEJAPA	SANTA ROSA	RURAL	093-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	242,793	242,793	242,793	242,793	100.0%	0	0	VIVIENDA	38.00	38.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CUENQUE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116054	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,674,088	1,674,088	1,674,088	1,674,088	100.0%	0	0	VIVIENDA	89.00	89.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CUENQUE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
116055	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	102-TENEJAPA	YUALCHUCH	RURAL	093-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	376,968	376,968	376,968	376,968	100.0%	0	0	VIVIENDA	59.00	59.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CUENQUE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
69504	ADQUISICION DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	46,239	46,239	46,239	46,239	100.0%	0	0	VIVIENDA	56.00	56.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100% FISCA Y FINANCIERAMENTE
130120	ADQUISICION DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	46,239	46,239	46,239	46,239	100.0%	0	0	VIVIENDA	56.00	56.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100% FISCA Y FINANCIERAMENTE
89024	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-04-0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ	850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100%
86082	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LAMINAS	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0074/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	770,642	770,642	770,642	770,642	100.0%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%	
139546	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. ROBLADA GRANDE)	116-VILFLAORES	ROBLADA GRANDE	RURAL	108-03-0150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILFLAORES	549,888	549,888	549,888	549,888	100.0%	0	0	VIVIENDA	358.00	358.00	100.0%	
139547	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. EL CARMELO)	116-VILFLAORES	EL CARMELO	RURAL	108-03-0148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILFLAORES	158,100	158,100	158,100	156,400	98.9%	0	0	VIVIENDA	85.00	85.00	100.0%	
139548	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VILFLAORES (BARRIO AMPLIACION SAN MIGUEL)	116-VILFLAORES	VILFLAORES	URBANO	108-03-0175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILFLAORES	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	125.00	125.00	100.0%	
139549	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHO) EJA. EL CARMELO	116-VILFLAORES	EL CARMELO	RURAL	108-03-0222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILFLAORES	155,330	155,330	155,330	155,330	100.0%	0	0	VIVIENDA	73.00	73.00	100.0%	
139550	REHABILITACION DE VIVIENDA (EJDO ESFUERZO CAMPESINO SOCAMA II)	116-VILFLAORES	ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL	RURAL	108-03-0291	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILFLAORES	90,048	90,048	90,048	90,048	100.0%	0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%	
139551	REHABILITACION DE VIVIENDAS (PISO Y TECHO) EJ. CARMEN EL SANTUARIO	116-VILFLAORES	CARMEN EL SANTUARIO	RURAL	108-03-0220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILFLAORES	97,836	97,836	97,836	47,616	48.7%	0	0	VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%	LA CLASIFICACION DEL GASTO ES CORRECTA. GPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL SUBSECTOR: URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL SECTOR VIVIENDA. SECTOR VIVIENDA.
139343	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	118-ZINACANTÁN	CHAINATIC	RURAL	111-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	642,175	642,175	642,175	642,175	100.0%	0	0	VIVIENDA	139.00	139.00	100.0%	
139344	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL - BOCHOIBO BAJO (5)	118-ZINACANTÁN	ZINACANTÁN	URBANO	111-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	112,789	112,789	112,789	112,789	100.0%	0	0	VIVIENDA	24.00	24.00	100.0%	
139345	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL - BOCHOIBO ZINACANTAN (2)	118-ZINACANTÁN	ZINACANTÁN	URBANO	111-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,599,097	2,599,097	2,599,097	2,599,097	100.0%	0	0	VIVIENDA	553.00	553.00	100.0%	
139346	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL - CAR. MPAL. (1)	118-ZINACANTÁN	ZINACANTÁN	URBANO	111-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,550,998	1,550,998	1,550,998	1,550,998	100.0%	0	0	VIVIENDA	330.00	330.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
139347	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL -JECHENTIC II (12)	118-ZINACANTÁN	JECH-CHENTIC	RURAL	111-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	324,299	324,299	324,299	324,299	100.0%	0	0	VIVIENDA	69.00	69.00	100.0%		
139348	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL -JECHENTIC I (11)	118-ZINACANTÁN	JECH-CHENTIC	RURAL	111-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	263,199	263,199	263,199	263,199	100.0%	0	0	VIVIENDA	63.00	63.00	100.0%		
139349	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 37 (LA GRANADILLA ALTO)	118-ZINACANTÁN	LA GRANADILLA	RURAL	111-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	211,500	211,500	211,500	211,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	45.00	100.0%		
139350	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (10)	118-ZINACANTÁN	NACHIG	RURAL	111-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	4,422,713	4,422,713	4,422,713	4,422,713	100.0%	0	0	VIVIENDA	494.00	494.00	100.0%		
139351	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (13)	118-ZINACANTÁN	SHUUVU	RURAL	111-03-00013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,160,786	1,160,786	1,160,786	1,160,786	100.0%	0	0	VIVIENDA	247.00	247.00	100.0%		
139352	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (14)	118-ZINACANTÁN	ELAMBO	RURAL	111-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	587,499	587,499	587,499	587,499	100.0%	0	0	VIVIENDA	125.00	125.00	100.0%		
139353	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (15)	118-ZINACANTÁN	ELAMBO ALTO	RURAL	111-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	291,400	291,400	291,400	291,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	62.00	62.00	100.0%		
139354	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (16)	118-ZINACANTÁN	ELAMBO BAJO	RURAL	111-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	366,599	366,599	366,599	366,599	100.0%	0	0	VIVIENDA	78.00	78.00	100.0%		
139355	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (17)	118-ZINACANTÁN	SAN ANTONIO	RURAL	111-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	89,300	89,300	89,300	89,300	100.0%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%		
139356	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 18 (AVANCHEN)	118-ZINACANTÁN	ZINACANTAN	RURAL	111-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	117,500	117,500	117,500	117,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%		
139357	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (19)	118-ZINACANTÁN	SAN SIDRO	RURAL	111-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	300,800	300,800	300,800	300,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	111.00	111.00	100.0%		
139358	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (20)	118-ZINACANTÁN	CHAYTO	RURAL	111-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	314,899	314,899	314,899	314,899	100.0%	0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%		
139359	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (21)	118-ZINACANTÁN	CIUDAD LIFE SHUCUN	RURAL	111-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	296,097	296,097	296,097	296,097	100.0%	0	0	VIVIENDA	63.00	63.00	100.0%		
139360	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (22)	118-ZINACANTÁN	VALENTAY (SAN JOAQUIN)	RURAL	111-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	465,298	465,298	465,298	465,298	100.0%	0	0	VIVIENDA	99.00	99.00	100.0%		
139361	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (23)	118-ZINACANTÁN	EL PIG	RURAL	111-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	333,699	333,699	333,699	333,699	100.0%	0	0	VIVIENDA	71.00	71.00	100.0%		
139362	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (24)	118-ZINACANTÁN	NAVENCHALUC	URBANO	111-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	733,196	733,196	733,196	733,196	100.0%	0	0	VIVIENDA	156.00	156.00	100.0%		
139363	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (25)	118-ZINACANTÁN	APAS	RURAL	111-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,583,903	1,583,903	1,583,903	1,583,903	100.0%	0	0	VIVIENDA	337.00	337.00	100.0%		
138162	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122-MEZCALAPA	ACHOTE	RURAL	122-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	200,376	200,376	200,376	200,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	69.00	69.00	100.0%		
139070	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122-MEZCALAPA	ASI ES LA VIDA	RURAL	122-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	98,736	98,736	98,736	98,736	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%		
138152	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122-MEZCALAPA	CHINTULITO CAMPAMENTO	RURAL	122-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	87,120	87,120	87,120	87,120	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%		
138219	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122-MEZCALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	46,464	46,464	46,464	46,464	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%		
138897	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122-MEZCALAPA	EL PALMAR	RURAL	122-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	37,752	37,752	37,752	37,752	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%		
138789	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122-MEZCALAPA	EL RETIRO	RURAL	122-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	54,450	54,450	54,450	54,450	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%		
138108	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122-MEZCALAPA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	122-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	168,432	168,432	168,432	168,432	100.0%	0	0	VIVIENDA	65.00	65.00	100.0%		
138794	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122-MEZCALAPA	KILOMETRO 57	RURAL	122-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	58,080	58,080	58,080	58,080	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%		
138477	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122-MEZCALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	122-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	163,350	163,350	163,350	163,350	100.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	45.00	100.0%	SE ASIGNO LA OBRA A LA ESPERANZA, TODA VEZ QUE NO APARECE EN LA BASE DE DATOS EL EJIDO ENCANTO DE LA ESPERANZA	
138678	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122-MEZCALAPA	LA FLORIDA LIND	RURAL	122-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	58,080	58,080	58,080	58,080	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%		
138162	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122-MEZCALAPA	LOS OLIVOS	RURAL	122-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	58,080	58,080	58,080	58,080	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%		
138654	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122-MEZCALAPA	NUEUVO MEXICO	RURAL	122-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	130,680	130,680	130,680	130,680	100.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	45.00	100.0%		
117018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122-MEZCALAPA	RAUDALES MALPASO	URBANO	122-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	397,828	397,828	397,828	397,828	100.0%	0	0	VIVIENDA	218.00	218.00	100.0%	CONSITE EN LA ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION: QUINIENTOS DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 X 0.80MTS, PARA LA REHABILITACION DE 218 TECHOS DE IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS, PARA BENEFICIAR FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	
138808	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122-MEZCALAPA	RAUDALES MALPASO	URBANO	122-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	58,080	58,080	58,080	58,080	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	SE CONSIDERO LA LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO, TODA VEZ QUE EL EJIDO NO APARECE EN LA BASE DE DATOS.	
138395	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122-MEZCALAPA	RAUDALES MALPASO	URBANO	122-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	258,456	258,456	258,456	258,456	100.0%	0	0	VIVIENDA	89.00	89.00	100.0%		
138765	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	122-MEZCALAPA	RAUDALES MALPASO	URBANO	122-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	72,600	72,600	72,600	72,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	SE CONSIDERO RAUDALES MALPASO, TODA VEZ QUE EL EJIDO NUEVO PARASISO NO APARECE EN LA BASE DE DATOS.	
43285	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EJIDO TEPEHUITZ	38-HUEHUTAN	TEPEHUITZ	RURAL	00037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUTAN CHIAPAS	64,520	64,520	64,520	64,520	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100%	



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												12	13	14		15	16-15/13					
126673	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (BARRIO BAJO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-038-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL	944,869	944,856	944,856	944,856	100.0%	0	0	31.00	31.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO Y PAGO DE MANO DE OBRA, OBRA CONCLUIDA AL 100%, EL SALDO DE 12.63 CORRESPONDE AHORROS PRESUPUESTALES	
126734	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (BARRIO CENTRO YAXNICHIL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-040-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	688,699	688,699	688,699	688,699	100.0%	0	0	36.00	36.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO Y PAGO MANO DE OBRA, OBRA CONCLUIDA AL 100%	
126440	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (BARRIO PAMAL AQUIL.)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-033-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	565,074	565,073	565,073	565,073	100.0%	0	0	42.00	42.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO Y PAGO MANO DE OBRA, OBRA CONCLUIDA AL 100%	
95447	CONSTRUCCION DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	69-OCDOZCOAULTLA DE ESPINOSA	NUEVO SIMOIVIEL	RURAL	24-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCDOZCOAULTLA DE ESPINOSA	375,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA POR CONTRATO AVANCE FISICO AL 100%	
14071	CONSTRUCCION DE DOMO EN EL BARRIO UNION HIDALGO	69-OCDOZCOAULTLA DE ESPINOSA	OCDOZCOAULTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCDOZCOAULTLA	1,395,468	1,395,468	1,395,468	1,395,468	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE TENDIDO DE 18.00 Y 32.00 MTS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL	
1160536	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO	102-TENEJAPA	BARRIO ALTO	RURAL	093-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,090,103	1,090,103	1,090,103	1,090,103	100.0%	0	0	44.00	44.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012	
1160537	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO (2A ETAPA)	102-TENEJAPA	TZAUICHÉN	RURAL	093-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	6,193,765	6,193,765	6,193,765	6,193,765	100.0%	0	0	250.00	250.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.12	
	MEJORAMIENTO																					
146217	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (AFORTACION DE MATERIAL PARA TECHUMBRE) EJIDO CARMEN JUJUMA Y EJIDO SAN JORDEN	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	666,097	666,097	666,097	666,096	100.0%	0	0	35.00	35.00	100.0%	NOTA: NO SE CAPTURAN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL.	
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS DE SACACOSECHA																					
	CONSTRUCCION																					
144300	APERTURA DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA (B. REFORMA B. PILAS 2)	11-BEJUCAL DE OCAMPO	LAS PILAS	RURAL	FISM-000730/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS	3,156,044	3,156,044	3,156,044	3,156,044	100.0%	0	0	1.50	1.50	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
107352	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	ROBERTO BARRIOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	649,998	649,998	649,998	649,998	100.0%	0	0	7.00	7.00	100.0%		
107320	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA: INCLUYE OBRAS DE DRENAJE	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	605,269	605,269	605,269	605,269	100.0%	0	0	1.50	1.50	100.0%		
107362	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	LA NUEVA UNIÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	649,442	649,442	649,442	649,442	100.0%	0	0	17.70	17.70	100.0%		
127707	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHATÁN	AZTECA	RURAL	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	184,196	179,737	179,737	179,737	100.0%	0	0	0.06	0.06	100.0%	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+040) EJIDO AZTECA. EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$ 4,459.00 QUE SEGUN LA ADMINISTRACION ANTERIOR CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES.	
143204	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHATÁN	BELLAVISTA	RURAL	55	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	369,174	110,752	110,752	110,752	100.0%	0	0	0.10	0.08	80.0%		
138745	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHATÁN	CACAHATÁN	RURAL	54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	209,461	202,973	202,973	202,973	100.0%	0	0	0.12	0.12	100.0%	CANTON LA CEBAL, PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO	
138799	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHATÁN	MIRAMAR	RURAL	58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	218,105	215,414	215,414	215,414	100.0%	0	0	0.70	0.70	100.0%		
142861	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHATÁN	SAN VICENTE	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	391,139	385,164	385,164	385,164	100.0%	0	0	0.14	0.14	100.0%		
143039	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHATÁN	SANTA MARIA LA VEGA	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	372,909	367,197	367,197	367,197	100.0%	0	0	0.09	0.09	100.0%		
142498	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHATÁN	TOQUÁN LAS NUBES	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	475,373	468,060	468,060	468,060	100.0%	0	0	0.15	0.15	100.0%		
132087	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	YALTZI TRES LAGUNAS	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	75,006	75,006	75,006	74,464	99.3%	0	0	727.00	727.00	100.0%	AUTORIZADO CON OHOD NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/FISMA-000533/2012 BENEFICIANDO A 546 PERSONAS SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR MEDIO LINEAL, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$541.54	
126180	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO E.C. PAKATULAN-PAKAN (CHANAL, BARRIO BAJO)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-028-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	983,084	983,084	983,084	983,084	100.0%	0	0	1.29	1.29	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%	
125297	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO NUEVO PORVENIR - YUT CHEN CADENAMIENTO 0+000 AL 1+083.676	24-CHANAL	NUEVO PORVENIR	RURAL	F3-2012-16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	865,192	865,192	865,192	865,192	100.0%	0	0	1.08	1.08	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
55065	CONSTRUCCION DE BARRIO DE CONCRETO CAMINO PIEDRA HUXTLA - SAN CARALAMPIO TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	SAN CARALAMPIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	628.90	628.90	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES	
13479	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL KM. 1+660 CAMINO SACACOSECHA	58-MARAVILLA TENEJAPA	SALTO DE AGUA	RURAL	FISM-0001723	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	32,615	32,615	32,615	32,615	100.0%	0	0	100.00	100.00	100.0%		
66306	APERTURA DE 2.5KM DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 2+500	59-MARQUES DE COMILLAS	LA CORONA	RURAL	116-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	2.50	2.50	100.0%		
57702	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	59-MARQUES DE COMILLAS	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	RURAL	116-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	956,010	956,010	956,010	840,015	87.9%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SE CUMPLIÓ CON LA OBRA AL 100% POR LO QUE EL SALDO DE \$ 115,994.51 QUEDA COMO AHORRO PRESUPUESTAL	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
57558	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSCEHA DE 1.0 KM	59-MARQUES DE COMILLAS	FILON DE MARQUEZ DE COMILLAS	RURAL	116-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	900.116	900.116	900.116	900.116	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
73556	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	73-PALENQUE	NUOVA BETANIA	RURAL	0255	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	734.737	734.737	734.737	220.435	30.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION ENENERO DEL 2013
57293	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	73-PALENQUE	SANTA CRUZ	RURAL	0140	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,012.435	1,012.435	1,012.435	600.181	59.3%	0	0	KILOMETROS	7.00	6.00	85.7%	
57143	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	73-PALENQUE	EL MANGO	RURAL	0126	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	128.189	128.189	128.189	88.860	69.3%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.70	70.0%	
57324	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	73-PALENQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	0144	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	726.179	726.179	726.179	677.142	87.2%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA
57305	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	73-PALENQUE	GRAL. FELIPE ANGLIES	RURAL	0142	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	547.132	547.132	547.132	547.132	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
57397	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	73-PALENQUE	LA REFORMA DE OCAIMPO	RURAL	0157	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,188.416	1,188.416	1,188.416	1,137.510	95.7%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	FALTA FINQUITO DE OBRA
54992	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCEHA	73-PALENQUE	LA NUEVA UNION	RURAL	0107	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	541.271	541.271	541.271	541.271	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.16	2.16	100.0%	
122313	REVESTIMIENTO DE CAMINI SACACOSCEHA FRENTE A LA BRECHA	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	209.302	209.302	209.302	209.302	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
53833	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCEHA AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+900	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.90	0.90	100.0%	
51247	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCEHA DEL KM 0+000 AL KM 4+200	53-LAS MARGARITAS	VENTE DE NOVIEMBRE	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	126,000.00	126,000.00	100.0%	
57097	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCEHA DEL KM 0+000 AL KM 0+600 TRAMO ROSARIO BAWITZ AREAS DE CULTIVO	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BAWITZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399.975	399.975	399.975	399.975	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%	
84616	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCEHA E.C. SAN PEDRO SOCH- OJO DE AGUA SEGUNDO TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 1+570 Y TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+890	53-LAS MARGARITAS	EL MALAGRO (SAN PEDRITO EL XOCH)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.18	4.18	100.0%	
57288	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCEHA GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN AREAS DE CULTIVO TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+900 TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+065	53-LAS MARGARITAS	GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399.999	399.999	399.999	399.999	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.96	0.96	100.0%	
57022	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCEHA IGNACIO ZARAGOZA AREAS DE CULTIVO TRAMO 01 DEL KM 0+000 AL KM 0+650 TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+269	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.91	0.91	100.0%	
57063	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCEHA TRAMO LA SOMBRÁ- AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+626	53-LAS MARGARITAS	LA SOMBRÁ (ANEXO SAN CARLOS DEL RIO)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,198.989	1,198.989	1,198.989	1,198.989	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.62	0.62	100.0%	
91587	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCEHA TRAMO NUEVO HUXTAN A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2+700	53-LAS MARGARITAS	MEXIQUITO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.70	2.70	100.0%	
54987	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCEHA TRAMO NUEVO MOMON A CAMPOS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO DEL KM 1+100 AL KM 1+900	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	507.777	507.777	507.777	507.777	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.86	0.86	100.0%	
82646	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCEHA TRAMO SALTILLO A AREAS DE CULTIVO TRAMO 01 DEL KM 3+900 AL KM 4+210 Y TRAMO 3 DEL KM 4+510 AL KM 4+800	53-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.13	2.13	100.0%	
86447	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCEHA TRAMO: SAN JOSE LAS FLORES A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+560 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+900	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
85804	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCEHA TRAMO SAN JUAN PENANA A AREAS DE CULTIVO TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+550 TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+611.4	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN PENANA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.16	1.16	100.0%	
85449	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCEHA TRAMO TABASCO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+440 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	53-LAS MARGARITAS	TABASCO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
57082	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCEHA, TRAMOS AISLADOS: 10 DE ABRIL DEL 94 A CAMPOS DE CULTIVO: TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+857 TRAMO 2 DEL KM	53-LAS MARGARITAS	DEZ DE ABRIL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399.989	399.989	399.989	399.989	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.43	1.43	100.0%	
68644	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SACACOSCEHA	53-LAS MARGARITAS	FLOR DEL RIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	999,999	999,999	999,999	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.74	1.74	100.0%	QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 50.07 SIENDO EL MONTO DEL PRESUPUESTO Y METAS AL 100%
54042	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCEHA TRAMO: SAN JOSE LA ESPERANZA A CAMPOS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+860	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LA ESPERANZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.86	0.86	100.0%	
91646	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSCEHA DE ARTICULO 27 A AREAS DE CULTIVO TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+200 TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+900 TRAMO 3 DEL KM	53-LAS MARGARITAS	ARTICULO 27	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.59	1.59	100.0%	
53644	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSCEHA TRAMO EL MARGARITAS AREAS DE CULTIVO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 3+408	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	999.055	999.055	999.055	999.055	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.40	3.40	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN
82664	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSCEHA TRAMO LA LIBERTAD A AREAS DE CULTIVO TRAMO 01 DEL KM 0+900 AL KM 3+180 Y TRAMO 02 DEL KM 3+380 AL KM 4+360	53-LAS MARGARITAS	LA LIBERTAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.06	4.06	100.0%	
172450	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSCEHA DEL TRAMO KM 0+000 AL 1+500	55-LAS ROSAS	LOCALIDAD SIN NDMBRE (ALFREDO VELASCO)	RURAL	075-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	668.934	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DESDE A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE)
170169	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSCEHA	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	RURAL	07UR0201000156100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	780.647	390.324	390.324	390.324	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.42	0.71	50.0%	LOS DATOS SE MODIFICARON EN EL AVANCE FISICO DE LA OBRA Y LA INFORMACION FINANCIERA FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
170921	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	07UR0201000286100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,574.894	2,305.468	2,305.468	2,305.468	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.50	5.85	90.0%	LOS DATOS SE MODIFICARON EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO
107394	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSCEHA DEL KM. 0+000 AL KM. 36+000, INCLUYE BACHEO EN TRAMOS AISLADOS Y OBRAS DE DRENAJE EN LA MICRO REGION DE LOS RIOS	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	EL MOLLEJUN SEGUNDA SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	605.008	605.008	605.008	605.008	100.0%	0	0	KILOMETROS	36.00	36.00	100.0%	
107327	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	ARROYO DELICIAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	560.089	560.089	560.089	560.089	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.50	8.50	100.0%	
107408	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSCEHA LAS LOMAS, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	227.742	227.742	227.742	227.742	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.50	6.50	100.0%	
11382	CONSERVACION DE CAMINO	27-CHAPA DE COBZO	NUCATLI	RURAL	027-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	398.832	398.832	398.832	398.832	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
51135	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN SIDRO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+200	53 LAS MARGARITAS	SAN SIDRO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUICARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	960.00	960.00	100.0%	
59797	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA 2 KM	59 MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORD	URBANO	114-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	205,826	205,826	205,826	205,826	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
66826	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	59 MARQUES DE COMILLAS	QUIRINGUICHARO	RURAL	114-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	657,837	657,837	657,837	657,837	100.0%	0	0	KILOMETROS	11.50	11.50	100.0%	
61646	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA CABECERA MUNICIPAL	59 MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORD	URBANO	114-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	750,249	750,249	750,249	750,249	100.0%	0	0	KILOMETROS	29.00	29.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																					
	CONSTRUCCION																					
19889	APERTURA DE CAMINO DE EJIDO NUEVA LIBERTAD A EJIDO VOLETA DE 2.38 KM POR 3.00 MTS DE ANCHO PROMETIDO, DEL TRAMO 0+000 KM AL 2+340 KM	1-ACACUYAGUA	NUEVA LIBERTAD	RURAL	UB01010003196200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	274,850	274,850	274,850	218,347	79.4%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$56,503.20
20023	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMIN LAS GOLONDRINAS ROSARIO ZACATONAL EN TRAMOS AISLADOS; INCLUYE MUROS DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLADAS	1-ACACUYAGUA	ROSARIO ZACATONAL	RURAL	UB04010001963100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	816,009	816,009	816,009	816,009	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.48	0.48	100.0%	
19806	PAVIMENTACION MIXTA DE 0.20 KM DE CAMINO CON CONCRETO NIJITO EN EL CAMINO LAS GOLONDRINAS ROSARIO ZACATONAL (TRAMO 0+000 AL 0+202) INCLUYE OBRAS DE	1-ACACUYAGUA	LAS GOLONDRINAS	RURAL	UB04010002361000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	699,854	699,854	699,854	699,854	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.20	0.20	100.0%	
19983	PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO (TRAMO 0+200 AL 0+420) DE LA ENTRADA A RANCHERIA SAN PEDRO A JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE	1-ACACUYAGUA	SAN PEDRO	RURAL	UB04010001561000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	855,097	855,097	855,097	855,097	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.27	0.27	100.0%	
19808	REHABILITACION DE 2.5 KM DE CAMINO, TRAMO ACACUYAGUA- EL ENCUENTRO 0+360 KM AL 2+415 KM (1A ETAPA)	1-ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO	UB02010000761000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	1,105,718	1,105,718	1,105,718	1,105,718	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	
19800	REVESTIMIENTO DE 4.0 KM DE CAMINO RURAL (NUEVO MILINDO LA CADENA) TRAMO KM 0+000 AL 4+000 DE 5.50 MTS DE ANCHO, INCLUYE 350 ML DE PAVIMENTO MIXTO	1-ACACUYAGUA	LA CADENA	RURAL	UB02010001161000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	2,112,563	2,112,563	2,112,563	2,112,563	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
19870	REVESTIMIENTO DE 8.0 KM DE CAMINO RURAL DE KM 0+000 AL 8+000 TRAMO TAUJKO-LOS CACAOS	1-ACACUYAGUA	LOS CACAOS	RURAL	UB02010001761000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	1,208,633	1,208,633	1,208,633	1,208,633	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%	
132066	APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO: EL REMOLINO - SAN JOSE BUENAVISTA	6-AMATÁN	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	005-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	1,804,860	1,804,860	1,804,860	1,804,860	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.13	1.13	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN, YA QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
132136	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO EL ZAPITO (PUENTE MORELIA - RA. OLIVARES)	6-AMATÁN	LOS OLIVARES	RURAL	005-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	1,200,625	1,200,625	1,200,625	1,200,625	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN, POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
132483	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO RA. LOS OLIVARES - EL BELEN Y RAMAL RA. LOS OLIVARES - ESQUIPULAS	6-AMATÁN	ESQUIPULAS	RURAL	005-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	1,161,471	1,161,471	1,161,471	1,161,471	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
132806	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO RA. LOS OLIVARES, RA EL BELEN	6-AMATÁN	EL BELEN	RURAL	005-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	1,197,503	1,197,503	1,197,503	1,197,503	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
170145	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+700	8-AMATENANGO DEL VALLE	LA MERCED	RURAL	07UB01010001461000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,199,999	1,199,999	1,199,999	1,199,999	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.70	1.70	100.0%	LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
170076	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO MANZANILLO - SANTA ANITA - SAN SEBASTIAN	8-AMATENANGO DEL VALLE	MANZANILLO	RURAL	07UB02010000711000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	858,024	846,053	846,053	846,053	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.60	1.60	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA, PERO EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL OBRA FINALIZADA
144245	APERTURA DE CAMINO RURAL (DESVOO SONORA - PANTEON)	11-BEJUCAL DE OCAJAP	REFORMA	RURAL	FSM000553/2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAJAP	2,596,045	2,596,045	2,596,045	2,596,045	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.82	2.82	100.0%	
144495	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL BRITES YALINCUN	11-BEJUCAL DE OCAJAP	YALINCUN	RURAL	FSM-00555/2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,548,397	2,548,397	2,548,397	2,548,397	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
107334	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	FRANCISCO JUJÁN GRAJALES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	647,662	647,662	647,662	647,662	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.70	0.70	100.0%	
107340	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	NUÉVO ORIZABA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	591,196	591,196	591,196	591,196	100.0%	0	0	KILOMETROS	18.40	18.40	100.0%	
127567	CAPITAL COMPROBADO BANDERAS 2012 (PAVIMENTACION DE CAMINO)	16-CACAHATÁN	ALPUJARRAS	RURAL	82	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177,063	177,063	177,063	177,063	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.12	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANDERAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FSM 2012.
144196	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHATÁN	BENTO LÁZAREZ EL PLAN	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	416,722	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.12	100.0%	
132913	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	NUEVA DALIA	RURAL	55	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	124,395	124,395	124,395	113,056	90.9%	0	0	KILOMETROS	350.00	350.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/ASPPYE/DGP/CDRF/FSM-000534/2012 BENEFICIANDO A 53 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$11,338.70)
127036	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	TIERRA NEGRA	RURAL	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	159,502	159,502	159,502	159,474	100.0%	0	0	KILOMETROS	288.00	288.00	100.0%	AUTORIZADO CON RECURSO NO.SH/ASPPYE/DGP/CDRF/FSM-00026/2012 BENEFICIANDO A 83 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$77.82)
107821	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN PIDO E.C. COMITAN-SAN ANTONIO COPALAN A LA RANCHERIA CANALUM TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 1+000, RANCHERIA CANALUM	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,717,820	1,717,820	1,717,820	1,717,820	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/ASPPYE/DGP/CDRF/FSM-000106/2012, BENEFICIANDO A 400 PERSONAS

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			16-15/13	17	18	19	20	21		22-21/20	23
												Ministrado	Programado	Ejercido									
104654	0003 CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: JOLTEALAL-ONTIC DEL 0+000 AL KM. 0+780	22-CHALCHIHUITAN	JOLTEALAL	RURAL	022-03-0003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	398,884	398,884	398,884	398,884	100.0%	0	0	0.34	0.34	100.0%	OBRA REALIZADA CON CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS EJERCIO 2012 CONTRATO DE FECHA 12/07/2012 IMPORTE DE 5 13,000,999.00 (2 AÑOS)		
104796	0004 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	22-CHALCHIHUITAN	SACLUM	RURAL	022-03-0004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	356,907	356,907	356,907	356,907	100.0%	0	0	0.34	0.34	100.0%	OBRA REALIZADA CON CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS EJERCIO 2012 CONTRATO DE FECHA 12/07/2011 IMPORTE 5 13,000,999.00 (2 AÑOS) NOTA: ESTA OBRA APARACE EN EL TRIMESTRAL ENVIADO A PLANEACION COMO UNA OBRA DE VIVIENDA Y EN UNIDAD DE MEDIDA LD MANEJAN COMO PFE DE CASA Y EN EL ESTADO PRESUPUESTAL DEL SIAMH LO MANEJAN COMO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES DEL CUAL ESTOY TOMANDO LOS DATOS, ES POSIBLE QUE SEA UN ERROR DE CAPTURA DEL TERCER TRIMESTRE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PASADA 01-01-12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.		
105183	0009 APERTURA, REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN CAMINO RURAL	22-CHALCHIHUITAN	CHIQUSHULUM	RURAL	022-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	441,784	441,784	441,784	441,784	100.0%	0	0	0.57	0.57	100.0%	OBRA REALIZADA DEL CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS EJERCIO 2012 CONTRATO DE FECHA 12/07/2011 IMPORTE 5 13,000,999.00		
106661	0012 CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE CAMINO RURAL TRAMO: CANTEAL-BARRIO MEGUNUMI	22-CHALCHIHUITAN	CANTEAL	RURAL	022-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	3,057,033	3,057,033	3,057,033	3,057,033	100.0%	0	0	1.33	1.33	100.0%			
106708	0013 APERTURA DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN CAMINO RURAL TRAMO: JOLTEALAL-CHAMULA	22-CHALCHIHUITAN	JOLTEALAL	RURAL	022-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	1.04	1.04	100.0%			
106717	0014 CONSTRUCCION DE CAMINO, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. JOLITONTIC	22-CHALCHIHUITAN	JOLIKALUM	RURAL	022-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	1.97	1.97	100.0%			
108780	0034 APERTURA DE CAMINO RURAL, CONST. DE OBRAS DE DRENAJE Y REVEST. DE CAMINO TRAMO: JOLTEALAL-ONTIC KM. 0+000 AL 1+221.63 SUBTRAMO KM. 0+860 AL 1+221.63	22-CHALCHIHUITAN	JOLTEALAL	RURAL	022-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	864,455	864,455	864,455	864,455	100.0%	0	0	0.36	0.36	100.0%			
108789	0035 CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CHIQUSHULUM-RID DEL KM. 0+00 AL 0+920	22-CHALCHIHUITAN	SACLUM	RURAL	022-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	801,725	801,725	801,725	801,725	100.0%	0	0	0.52	0.52	100.0%			
108812	0037 APERTURA DE CAMINO RURAL, CONST. DE OBRAS DE DRENAJE Y REVEST. DE CAMINO TRAMO DEL KM. 0+000 AL 2+415.29	22-CHALCHIHUITAN	CHIQUSHULUM	RURAL	022-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,699,439	2,699,439	2,699,439	2,699,439	100.0%	0	0	1.61	1.61	100.0%			
108867	0042 CONSTRUCCION DE TERRACERIAS TRAMO E.C. PACANAM PATKANTEAL KM. 0+000 AL 0+740	22-CHALCHIHUITAN	PATKANTEAL	RURAL	022-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,322,174	2,322,174	2,322,174	2,322,174	100.0%	0	0	0.74	0.74	100.0%			
108898	0047 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO CHALCHIHUITAN-TZACUCUM JOLTEALAL TRAMO KM. 27+590 SUBTRAMO KM. 0+000 AL 2+900	22-CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	URBANO	022-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%			
109007	0051 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (TULANTIC)	22-CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	URBANO	022-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,092,955	1,092,955	1,092,955	327,886	30.0%	0	0	0.62	0.56	90.3%	ESTA OBRA QUEDO REFERENDADA Y SE ESPERA CONCLUIR EN ENERO DE 2013		
125575	APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO EL BOSQUE - SAN ISIDRO LA FLORECIJA, CADENAMIENTO 0+000 AL 2+340	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	2,207,694	2,207,694	2,207,694	2,207,694	100.0%	0	0	2.34	2.34	100.0%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES SAN ISIDRO LA FLORECIJA. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.		
126143	APERTURA DE CAMINO TRAMO E.C. FRONTERA MEXIQUITO- PUERTO MORELOS CADENAMIENTO 0+000 AL 0+500	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-027-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS	567,839	531,187	531,187	531,187	100.0%	0	0	0.50	0.50	100.0%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% EL SALDO DE 36,651.58 CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL		
186471	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL TRAMO RIO NEGRO VALTERRA CENTRO	25-CHAPULTENANGO	VALTERRA CENTRO	RURAL	025-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	3,090,933	3,090,933	3,090,933	3,090,933	100.0%	0	0	1,640.00	1,640.00	100.0%	SE CONCLUYO LA OBRA EN UN 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO		
186860	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL TRAMO: 0+00 AL 0+860	25-CHAPULTENANGO	CUMBRE VALTERRA	RURAL	025-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,185,430	2,185,430	2,185,430	2,185,430	100.0%	0	0	860.00	860.00	100.0%	SE CONCLUYO LA OBRA DE 0.860 KILOMETROS DE APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CARRETERA CON UN AVANCE DEL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE		
191100	APERTURA DE CAMINO RURAL DE TRAMO CARRETERO (CANTON SAN SEBASTIAN DEL KM 1+960 AL KM 3+701.1 (2DA ETAPA) Y CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE DRENAJE	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	031-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CHILON CHIAPAS	4,169,440	4,169,440	4,169,440	4,169,440	100.0%	0	0	1.79	1.79	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE		
195644	APERTURA Y REVESTIMIENTO, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE DRENAJE (RANCHAR LA CANTANA)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	031-03-0259	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	4,671,211	4,671,211	4,671,211	1,401,364	30.0%	0	0	10.00	3.00	30.0%	EN PROCESO		
199778	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE PATATEL	31-CHILÓN	PATATEL	RURAL	031-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	2,024,115	2,024,115	2,024,115	1,340,676	61.3%	0	0	0.48	0.29	60.4%	EN PROCESO		
197549	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (ALAN CAMPO)	31-CHILÓN	ALAN CAMPO	RURAL	031-03-0318	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CHILON CHIAPAS	1,507,809	1,507,809	1,507,809	521,506	34.6%	0	0	1.70	0.58	34.1%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.		
199768	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PATATEL	31-CHILÓN	PATATEL	RURAL	031-03-0294	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	3,860,630	3,860,630	3,860,630	3,994,538	87.9%	0	0	4,620.00	3,696.00	80.0%	EN PROCESO		
199988	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO CHAPAPUVIL CHENUCH	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	031-030219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	4,239,211	4,239,211	4,239,211	1,271,764	30.0%	0	0	1.20	0.36	30.0%	EN PROCESO		
199722	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO CHICH TZAJALUCUM	31-CHILÓN	TZAJALUCUM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	1,841,303	1,841,303	1,841,303	920,652	50.0%	0	0	1.90	0.95	50.0%	EN PROCESO		
199270	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+237.20 (LUMILIA)	31-CHILÓN	SACATEL	RURAL	031-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	2,007,099	2,007,099	2,007,099	1,676,635	83.5%	0	0	1.23	1.02	82.9%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.		
199619	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO OCOTAL- SAN FRANCISCO	31-CHILÓN	OCOTAL	RURAL	031-03-0276	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	1,327,164	1,327,164	1,327,164	633,582	47.7%	0	0	900.00	421.00	47.0%	EN PROCESO		
199719	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO OCOTAL-JOL SACUN	31-CHILÓN	OCOTAL	RURAL	031-03-0273	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	3,983,590	3,983,590	3,983,590	3,632,324	91.2%	0	0	2.60	2.40	92.3%	EN PROCESO		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación de descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
197659	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (PAXILA)	31-CHILÓN	PAXILA	RURAL	031-03-0091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CHILÓN CHIAPAS	981,665	981,665	981,665	490,833	50.0%	0	0	KILOMETROS	60.00	30.00	50.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
200051	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN JOSE PATWITZ KM 1-260	31-CHILÓN	SAN JOSE PATWITZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	1,727,883	1,727,883	1,727,883	1,198,343	69.4%	0	0	KILOMETROS	2.60	1.70	65.4%	EN PROCESO
191409	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: RANCHERIA CRUZTON YETALMAP DEL KM 0+000 AL KM 2+000 (RANCHERIA CRUZTON YETALMAP)	31-CHILÓN	CRUZTON YETAL MAP	RURAL	031-03-0313	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CHILÓN CHIAPAS	1,925,230	1,925,230	1,925,230	1,925,230	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
199715	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TUT AXUJPIA	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	031-03-0295	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	1,849,445	1,849,445	1,849,445	1,223,946	66.2%	0	0	KILOMETROS	7.80	4.80	61.5%	EN PROCESO
199709	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHICH 2DA. SECCION-COQUITEL A TZAALUCUM	31-CHILÓN	CHICH 2A. SECCIÓN	RURAL	031-03-0196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	1,186,500	1,186,500	1,186,500	830,973	70.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	0.91	70.0%	EN PROCESO
199968	CONSERVACION DE CAMINO CHILÓN-SAN JOSE CHAPAPUYUL	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	031-03-0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	576,190	576,190	576,190	288,096	50.0%	0	0	KILOMETROS	150.00	75.00	50.0%	EN PROCESO
199979	CONSTRUCCION DE 56 LETRINAS(BAMINAS)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	1,718,169	1,718,169	1,718,169	515,451	30.0%	0	0	KILOMETROS	56.00	17.00	30.4%	EN PROCESO
199760	CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	31-CHILÓN	CENTRO CACALIA	RURAL	031-03-0293	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	3,200,445	3,200,445	3,200,445	2,765,576	86.4%	0	0	KILOMETROS	1.74	1.51	86.8%	EN PROCESO
199752	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN JLC HCBATIL	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	031-03-0279	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	484,046	484,046	484,046	242,023	50.0%	0	0	KILOMETROS	0.18	0.09	50.0%	EN PROCESO
199792	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO CENTRO CHICH	31-CHILÓN	CENTRO CHICH	RURAL	031-03-0315	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	1,599,133	1,599,133	1,599,133	479,740	30.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.15	30.0%	EN PROCESO
199961	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO CENTRO CHICH H+900	31-CHILÓN	CENTRO CHICH	RURAL	031-03-0203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	14,564,041	14,564,041	14,564,041	4,369,213	30.0%	0	0	KILOMETROS	2.60	0.78	30.0%	EN PROCESO
199744	PAVIMENTACION DE CAMINO COTOMIL DEL KM 9+000 AL 3+000	31-CHILÓN	COTOMIL	RURAL	031-03-0265	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	5,424,033	5,424,033	5,424,033	3,424,685	63.1%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.63	63.0%	EN PROCESO
129581	REVESTIMIENTO DE CALLES(SAN JERONIMO TULUJA)	31-CHILÓN	SAN JERONIMO TULUJA	RURAL	031-03-0365	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	1,186,375	1,186,375	1,186,375	593,188	50.0%	0	0	KILOMETROS	10.30	5.15	50.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
107555	APERTURA DE CAMINO RURAL 2A ETAPA	23-EL PORVENIR	CARRIZALITO	RURAL	070-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,834,966	2,834,966	2,834,966	2,834,966	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
87102	APERTURA DE CAMINO RURAL	35-FRANCISCO LEÓN	PARASO	RURAL	033-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN CHIAPAS	636,922	636,922	636,922	636,922	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.70	0.70	100.0%	ESTA OBRA SERA EJECUTADA CON RECURSOS DEL 2012
87139	APERTURA DE CAMINO RURAL (1A ETAPA)	35-FRANCISCO LEÓN	SAN MIGUEL	RURAL	033-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN CHIAPAS	1,250,676	1,250,676	1,250,676	1,250,676	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.62	0.62	100.0%	ESTA OBRA ES EJECUTADA CON RECURSOS 2012
87172	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	35-FRANCISCO LEÓN	LAS CRUCES	RURAL	033-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN CHIAPAS	818,529	818,529	818,529	818,529	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	ESTA OBRA SERA EJECUTADA CON RECURSOS 2012
43261	CAPITAL COMPROBADO.- PAVIMENTACION DE 300 MTS DE CAMINO CON CONCRETO ASPALTICO, EROJO GUADALUPE-CANTON	38-HUEHUETAN	GIBRALTAR	RURAL	03016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	1,004,689	1,004,689	1,004,689	1,004,689	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
153843	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO: NUEVA REFORMA - POBLADO BUENOS AIRES, 2A. ETAPA	39-HUITUPÁN	BUENOS AIRES	RURAL	039-03-0042	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	1,128,683	1,128,683	1,128,683	1,128,683	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.45	0.45	100.0%	OBRA TERMINADA
108146	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM.1+100 ALS+340	39-HUITUPÁN	HUANAL	RURAL	039-03-0011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	456,531	456,531	456,531	456,531	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.20	0.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA
146005	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO: EL C. EBHATAN-CENTRO LAS CAMPANAS-MAGUAL	42-IXHUATÁN	EL MAUGUAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATÁN	1,356,954	1,356,954	1,356,954	407,086	30.0%	0	0	KILOMETROS	27.00	8.10	30.0%	OBRA REFERENDADA PARA EL AÑO 2013
127971	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: E-C IXTAPANGAJOYA-ZAPOTILLO JANA 1RA. SECC.	45-IXTAPANGAJOYA	JANA 1A. SECCIÓN	RURAL	045-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	1,301,555	1,301,555	1,301,555	1,301,555	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
95827	APERTURA DE CALLE Y REVESTIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE	47-JITOTOL	FRANCISCO I. MADRERO	RURAL	4.703003117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	733,583	733,583	733,583	733,583	100.0%	0	0	KILOMETROS	500.00	500.00	100.0%	APERTURA DE CALLES REVESTIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE
131191	APERTURA DE CAMINO RURAL	47-JITOTOL	CÁLIDO	RURAL	047030083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.15	0.15	100.0%	APERTURA DE 150 ML. X 4M DE ANCHO CONSISTENTE EN CORTE TIPO C
132676	APERTURA DE CAMINO RURAL	47-JITOTOL	MONTERREY DOS	RURAL	04703076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	APERTURA DE CAMINO RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.12	100.0%	DESARROLLO DE 120 ML DESPLAZAR CORTES DE TERRENO REAFINAMIENTO
95828	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	47-JITOTOL	SANTA ROSA LA LIBERTAD	RURAL	4.703004217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO
95829	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	4.703005868	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
95831	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047030030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	788,500	788,500	788,500	788,500	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
95830	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047030001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	460,000	460,000	460,000	460,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
95832	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	LA LAGUNA	RURAL	047030004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
95833	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	PLAN PAREDÓN	RURAL	047030017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUTAMIENTO	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
95834	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	BENITO JUÁREZ	RURAL	047030016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	893,000	893,000	893,000	893,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
95835	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	EL OCOTAL	RURAL	047030002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CONCRETO HIDRAULICO
95836	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	UNIÓN ZARAGOZA	RURAL	4.703003217	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CONCRETO HIDRAULICO
46169	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CAMINO OJO DE AGUA - POBLADO MIGUEL HIDALGO	52-LA LIBERTAD	OJO DE AGUA CENTRO	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	249,670	249,670	249,670	249,670	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%	
57247	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	LA ESMERALDA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	600.00	600.00	100.0%	
57270	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD 20 DE MAYO DEL 85	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%	
54507	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	655.30	655.30	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES, NO ENCUENTRO COMO PODER CLASIFICAR A LAS RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO SI ENTRAN DIENTO DE CAMINOS RURALES Y PUENTES
56876	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO TRAMO E.C. NUEVO MUNDO-LA ESMERALDA DE LOS CIPRESSES, TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	LA ESMERALDA DE LOS CIPRESSES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.28	0.28	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Acumulado al Trimestre 16-15/13	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	20	21	22-21/20	23
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos									
58296	CONSTRUCCION DE 200 MTS. DE RODADAS DE CONCRETO	53 LAS MARGARITAS	NIUEVO SAN CRISTOBALITO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	305,000	305,000	305,000	305,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	200.00	200.00	100.0%					
84963	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO E.C. (COMITAN ALTAMIRANO) PLAN DE AYALA DEL KM 0+000 AL KM 3+285 SUBTRAMO DEL KM 2+665 AL KM 0+000	53 LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%					
81673	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO: RAFAEL RAMIREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+260	53 LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	582,034	582,034	582,034	582,034	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.26	0.26	100.0%					
55416	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO: RAFAEL RAMIREZ DEL KM 0+000 AL KM 1+385	53 LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.58	0.58	100.0%					
82879	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA 2A ETAPA DEL TRAMO E.C. (COMITAN ALTAMIRANO) BAUCU A LA PIEDAD DEL KM 0+000 AL KM 12+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000	53 LAS MARGARITAS	ROSARIO BAWITZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.76	0.76	100.0%					
86826	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA 3A ETAPA DEL TRAMO E.C. (COMITAN ALTAMIRANO) BAUCU A LA PIEDAD DEL KM 0+000 AL KM 12+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000	53 LAS MARGARITAS	BAUCU	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.62	0.62	100.0%					
66837	MODERNIZACION DEL CAMINO RANCHERIA SAN JUAN DEL VALLE-COPALAR TRAMO DEL KM 1+000 AL 1+500	56 LA TRINITARIA	SAN JUAN DEL VALLE	RURAL	EAUB04-02-00326100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,533,879	2,533,879	2,533,879	2,533,879	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO				
13135	APERTURA DE CAMINO ACCESO A EJIDO SAN VICENTE 1A ETAPA TRAMO E.C. KM. 1+200 CAMINO SAN FELPE LA	58 MARAVILLA TENEJAPA	SAN FELPE JATATE	RURAL	FSM-000205/2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,600,238	1,600,238	1,600,238	1,600,238	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%					
13559	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 2DA ETAPA TRAMO NUEVA ARGENTINA ANEXO 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000	58 MARAVILLA TENEJAPA	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	FSM-000505	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,698,475	1,698,475	1,698,475	1,698,475	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%					
13549	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. KM 342 (CARRTERA FORTALEZA DEL SUR). NUEVA ESPERANZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+200	58 MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	FSM-000504	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%					
13450	CONSTRUCCION DE 160.80 METROS LINEALES DE RODADAS DE CONCRETO	58 MARAVILLA TENEJAPA	SAN FELPE JATATE	RURAL	FSM-000818	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	40,500	40,500	40,500	40,500	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%					
13462	CONSTRUCCION DE 453 METROS LINEALES DE RODADAS DE CONCRETO	58 MARAVILLA TENEJAPA	LA CAÑADA	RURAL	FSM-000819	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	108,000	108,000	108,000	108,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%					
13471	CONSTRUCCION DE 60.80 METROS LINEALES DE RODADAS DE CONCRETO	58 MARAVILLA TENEJAPA	AMATITLAN	RURAL	FSM-000820	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	193,426	193,426	193,426	193,426	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%					
136676	PAVIMENTACION DE TRAMOS CRITICOS EN CAMINO DE ACCESO	60 MAZAPA DE MADERO	GRANADOS TACAHUQUE	RURAL	UB053030019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,042,691	729,884	729,884	729,884	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.35	0.35	100.0%	ESTA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE ESTA CONSTRUYENDO EN UN CAMINO RURAL DONDE EL ACCESO ES DIFICIL ENTEMPORADA DE LLUVIA				
120765	APERT. Y REVEST. DE CAMINO (TRAMO ENTORONQUE BARRIO JERUSALEN-SANTA CRUZ CHACOC KM. 2+000 AL KM. 2+420	67 OCOXINGO	SANTA CRUZ CHACOC	RURAL	MOC-FSM-092/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	1,675,131	1,675,131	1,675,131	502,539	30.0%	0	0	KILOMETROS	2.42	1.21	50.0%					
100205	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES 2DA ETAPA	67 OCOXINGO	PALESTINA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	3,145,526	3,145,526	3,145,526	1,948,021	61.9%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%					
14103	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	67 OCOXINGO	SANTA ELENA	RURAL	059-03-0236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,089,634	72.6%	0	0	KILOMETROS	14.00	6.44	46.0%					
191435	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES CON ALCANTARILLAS	67 OCOXINGO	EL WCAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	2,575,934	2,575,934	2,575,934	2,315,853	89.9%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%					
41783	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES	67 OCOXINGO	NUEVO MARISCAL	RURAL	059-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	2,115,966	2,115,966	2,115,966	635,234	30.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%					
191568	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	67 OCOXINGO	EL NARANJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	2,320,500	2,320,500	2,320,500	1,869,232	80.6%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%					
111398	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: SAN SEBASTIAN JAHUACA - EMILIANO ZAPATA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400	67 OCOXINGO	SAN SEBASTIAN JAHUACA	RURAL	MOC-FSM-179/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	3,102,893	3,102,893	3,102,893	1,551,446	50.0%	0	0	KILOMETROS	1.60	1.00	62.5%					
14883	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO MONTE AZUL-EL CENSO DEL KILOMETROS+140 AL 3+960 2ª ETAPA	67 OCOXINGO	MONTE AZUL	RURAL	059-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	3,285,223	3,285,223	3,285,223	1,642,611	50.0%	0	0	KILOMETROS	1.92	0.00	0.0%					
186582	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: CRUCEO BETANIA A RANCHERIA LAS PALMAS KM 0+000 AL KM 1+740	67 OCOXINGO	LAS PALMAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	1,604,714	1,604,714	1,604,714	802,357	50.0%	0	0	KILOMETROS	1.74	1.00	57.5%					
116014	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJIDO IBARRA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500	67 OCOXINGO	IBARRA	RURAL	MOC-FSM-058/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	3,185,543	3,185,543	3,185,543	1,592,771	50.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	1.25	50.0%					
172726	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO BARRIO BARRIO JERUSALEN - SANTA CRUZ CHACOC KM 0+000 AL 2+100	67 OCOXINGO	GRACIAS A DIOS	RURAL	MOC-FSM-087/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	5,238,211	5,238,211	5,238,211	1,619,105	50.0%	0	0	KILOMETROS	2.10	1.00	47.6%					
35623	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: SAN ANTONIO ESCOBAR A CHAMIZAL 2A ETAPA DEL KM 3+000 AL KM 5+540.00	67 OCOXINGO	SAN ANTONIO ESCOBAR	RURAL	059-03-0256	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	1,730,167	1,730,167	1,730,167	1,461,235	84.5%	0	0	KILOMETROS	2.54	2.54	100.0%					
150052	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTA LUCIA EJIDO IBARRA	67 OCOXINGO	SANTA LUCIA	RURAL	MOC-FSM-059/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	1,802,833	1,802,833	1,802,833	1,305,081	72.4%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%					
150666	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 2DA ETAPA	67 OCOXINGO	EL NARANJO	RURAL	MOC-FSM-058/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	2,902,834	2,902,834	2,902,834	2,633,901	90.7%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%					
152281	APERTURA Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL: CRUCEO NUEVO MEXICO, CRUCEO EJIDO SAN GABRIEL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+940	67 OCOXINGO	SAN GABRIEL	RURAL	MOC-FSM-200/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	1,499,551	1,499,551	1,499,551	1,499,551	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.04	1.04	100.0%					
179192	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCEO BANABAN - YAXOQUINTELA DEL KM 0+000 AL KM 7+100	67 OCOXINGO	YAXOQUINTELA	RURAL	MOC-FSM-201/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	1,521,188	1,521,188	1,521,188	760,594	50.0%	0	0	KILOMETROS	7.10	3.00	42.3%					
100390	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES	67 OCOXINGO	LA VIRGEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	2,900,446	2,900,446	2,900,446	1,207,203	41.6%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%					
4304	APERTURA DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD ANEXO A LA VENTA	69-OCOXICOAULTA DE ESPINOSA	OCOXICOAULTA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOXICOAULTA	192,580	192,580	192,580	192,580	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.23	0.23	100.0%	CONSISTENTE EN LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 0.23 KILOMETROS DEL ACCESO AL EJIDO ANEXO LA VENTA				
11373	CONSTRUCCION DE FRANJAS CON CONCRETO HIDRAULICO	69-OCOXICOAULTA DE ESPINOSA	CNC	RURAL	061-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOXICOAULTA	1,414,329	1,414,329	1,414,329	1,414,329	100.0%	0	0	KILOMETROS	3,241.30	3,241.30	100.0%	PROGRAMA SE URBANIZACION CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE DOS FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO				
95166	CONSTRUCCION DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69-OCOXICOAULTA DE ESPINOSA	EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	22-FSM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOXICOAULTA DE ESPINOSA	608,269	608,269	608,269	608,269	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.66	0.63	95.5%	OBRAS POR CONTRATO VALIDADO				
95192	CONSTRUCCION DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69-OCOXICOAULTA DE ESPINOSA	NUEVO EMBARCADERO APIC PAC (SANTA LAURA)	RURAL	23-FSM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOXICOAULTA DE ESPINOSA	428,627	428,627	428,627	428,627	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.27	54.0%					
95126	CONSTRUCCION DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69-OCOXICOAULTA DE ESPINOSA	SAN FELPE BUENAVISTA	RURAL	26-FSM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOXICOAULTA DE ESPINOSA	300,519	300,519	300,519	300,519	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.33	0.33	100.0%	ESTA OBRA HA CUMPLIDO EL 100% DE AVANCE FISICO				
3909	CONSTRUCCION DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN SIDRO (GAVILAN)	69-OCOXICOAULTA DE ESPINOSA	OCOXICOAULTA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOXICOAULTA	304,061	304,061	304,061	304,061	100.0%	0	0	KILOMETROS	35.00	35.00	100.0%					
95497	CONSTRUCCION DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	69-OCOXICOAULTA DE ESPINOSA	CUAHATEMOC	RURAL	25-FSM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOXICOAULTA DE ESPINOSA	300,744	300,744	300,744	300,744	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.27	0.27	100.0%	ESTA OBRA POR CONTRATO A CUMPLIDO EL 100% EN EL AVANCE FISICO				
95290	CONSTRUCCION DE FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	69-OCOXICOAULTA DE ESP																								

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	Ejercidos					
54874	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69-OCOCOSAUHTLA DE ESPINOSA	RANCHO ALEGRE	RURAL	18-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOCOSAUHTLA DE ESPINOSA	1,101,704	1,101,704	1,101,704	1,101,704	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000	0,95	95.0%	OBRAS POR CONTRATO VALIDADO
96237	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69-OCOCOSAUHTLA DE ESPINOSA	VEINTE CASAS	RURAL	17-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOCOSAUHTLA DE ESPINOSA	321,685	321,685	321,685	321,685	100.0%	0	0	KILOMETROS	0,36	0,34	94.4%	OBRA POR CONTRATO VALIDADO
95545	REVESTIMIENTO DE CAMINO	69-OCOCOSAUHTLA DE ESPINOSA	EL AGUACERO	RURAL	27-FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DE CAMINO	241,723	241,723	241,723	241,723	100.0%	0	0	KILOMETROS	0,00	0,00	0.0%	OBRA POR CONTRATO VALIDADO
57157	APERTURA OBRAS DE DRENAJE A CAMINO	73-PALENQUE	LA FORTUNA	RURAL	0149	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	916,483	916,483	916,483	916,483	100.0%	0	0	KILOMETROS	3,00	3,00	100.0%	
42975	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	GUADALUPE	RURAL	0151	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	880,576	880,576	880,576	880,576	100.0%	0	0	KILOMETROS	4,00	4,00	100.0%	
70899	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	CHANGALA RIO SECO	RURAL	0226	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	806,252	806,252	806,252	241,876	30.0%	0	0	KILOMETROS	2,99	0,00	0.0%	OBRA EN PROCESO PASA TERMINACION EN ETAPA 2013
69012	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	SAN JOSE DEL CARMEN (EL BASCANITO)	RURAL	0214	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	694,961	694,961	694,961	208,488	30.0%	0	0	KILOMETROS	1,64	0,00	0.0%	OBRA EN PROCESO PASA TERMINACION EN ETAPA 2013
42937	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	73-PALENQUE	NIÑOS HERODES	RURAL	013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	809,860	809,860	809,860	726,916	89.8%	0	0	KILOMETROS	3,00	3,00	100.0%	FALTA PAGO RETENCIONES
45810	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES, RIBERA CANELAR	75-PANTEPEC	CANELAR	RURAL	03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS	727,427	727,427	727,427	727,427	100.0%	0	0	KILOMETROS	0,41	0,41	100.0%	
146579	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 2 + 040 AL KM 2 + 800	81-SABANILLA	CERRO BLANCO	RURAL	00P/UB/FISM.006/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	2,042,245	2,042,245	612,673	612,673	30.0%	0	0	KILOMETROS	0,76	0,22	28.9%	
41409	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.50 KM DE CAMINO RURAL (INCLUYE OBRAS DE DRENAJE Y TRAMO PISO NARANJO GENORIO AGUILAR ENTRENQUE MI PATRIA ES PRIMERO- JESUS NAZARANO)	82-SALTO DE AGUA	RECUERDO XTELIA	RURAL	UB0101XV077028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	2,683,650	2,683,650	2,683,650	2,650,250	98.8%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012 CON UNA AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 33,400.11 PESOS
40792	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.59 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE TRAMO/ A FARO JUSHIL POBLADO EL FARO	82-SALTO DE AGUA	EL FARO	RURAL	UB0101XV077021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,837,293	1,837,293	1,837,293	1,832,905	99.8%	0	0	KILOMETROS	1,59	1,59	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012 Y CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 4,388.24
128659	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2.84 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE TRAMO R/A EL FARO JUSHIL R/A LA PROVIDENCIA	82-SALTO DE AGUA	LA PROVIDENCIA	RURAL	UB0101XV0770216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MPAL DE SALTO DE AGUA	2,797,962	2,797,962	2,797,962	1,863,850	66.6%	0	0	KILOMETROS	2,44	2,44	100.0%	EN AVANCE FISICO ESTA AL 100% EN AVANCE FINANCIERO PENDIENTE DE FINQUIETAR
128643	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2.52 ML DE CAMINO CON OBRAS DE DRENAJE	82-SALTO DE AGUA	LAS NUBES	RURAL	UB0101XV0770071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,639,534	1,639,534	1,639,534	1,322,301	80.7%	0	0	KILOMETROS	2,52	2,52	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISM 2012, POR LO CUAL TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 314,592.55 PESOS Y UNA SANCIÓN POR LO CUAL PENDING POR UN CONCEPTO DE \$ 2,646.96 PESOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBRA SE CONSIDERA CON OTRO INGRESO
41489	CONSTRUCCION DE 1.54 KM DE CAMINO RURAL, OBRAS DE DRENAJE, EN ACCESO AL RELLENO SANTARO	82-SALTO DE AGUA	LUMJIA	RURAL	UB0101XV0770045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,669,716	1,669,716	1,669,716	1,669,716	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,54	1,54	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
42084	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO PASO NARANJO 1A SECCION	82-SALTO DE AGUA	PASO NARANJO 1A. SECCION	RURAL	UB0101XV0770058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS	4,897,230	4,897,230	4,897,230	4,897,230	100.0%	0	0	KILOMETROS	3,22	3,22	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012
41295	RECONSTRUCCION DE 2.40 KM CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE	82-SALTO DE AGUA	LA TRONCONADA	RURAL	UB0301XV0770098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	1,633,248	1,633,248	1,633,248	1,616,826	99.0%	0	0	KILOMETROS	2,40	2,40	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 16,421.45 PESOS
198734	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO RURAL TRAMO: GUADALUPE- JOTOLCHÉN	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	JOTOLCHÉN	RURAL	118-03-0024	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONDICIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	675,956	675,956	675,956	635,977	94.1%	0	0	KILOMETROS	0,55	0,55	100.0%	OBRA TERMINADA, AHORRO PRESUPUESTAL \$39,979.00
150012	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 1+500, COMUNIDAD PALMA PAJAL UNO	86-SAN JUAN CANCUC	PALMA PAJAL UNO	RURAL	03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,675,277	1,675,277	1,675,277	1,675,277	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,50	1,50	100.0%	
150072	APERTURA DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE TRAMO DEL KM 0+000 AL 1+000 (ACCESO AL BARRIO KAN)	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	2,147,522	2,147,522	2,147,522	2,147,522	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100.0%	
150041	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO TZAMETAL 2A ETAPA (TERMINACION, COMUNIDAD CHILOLIA)	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLIA	RURAL	03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	4,455,565	4,455,565	4,455,565	4,455,565	100.0%	0	0	KILOMETROS	2,30	2,30	100.0%	
150020	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE CHILOLIA (BARRIO CHILOLIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 1+000, COMUNIDAD CHILOLIA)	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLIA	RURAL	03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,870,397	1,870,397	1,870,397	1,870,397	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100.0%	
150026	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN ACCESO TZAMETAL 2A ETAPA (TERMINACION)	86-SAN JUAN CANCUC	TZAMETAL	RURAL	03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	2,969,698	2,969,698	2,969,698	2,969,698	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,80	1,80	100.0%	
123075	APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 0+250 2A ETAPA	90-SIMDIOVEL	SIMDIOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0045	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMDIOVEL	840,552	840,552	840,552	840,552	100.0%	0	0	KILOMETROS	0,52	0,52	100.0%	OBRA CONCLUIDA, POBLADO LA LIBERTAD
126337	APERTURA DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE	90-SIMDIOVEL	CONSTITUCION	RURAL	081-03-0093	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMDIOVEL	2,000,590	2,000,590	2,000,590	1,799,530	89.9%	0	0	KILOMETROS	1,33	1,27	95.5%	OBRA CONCLUIDA, AHORRO PRESUPUESTAL
124886	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	90-SIMDIOVEL	SIMDIOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0068	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMDIOVEL	1,341,189	1,341,189	1,341,189	1,341,189	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,36	1,36	100.0%	OBRA CONCLUIDA, POBLADO BO COLOMBADO
125870	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO C. SIMDIOVEL A HUITUPAN A SAN RAFAEL DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA MODERNIZACION DEL CAMINO TRAMO SIMDIOVEL A HUITUPAN A SAN RAFAEL TRAMO DEL	90-SIMDIOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0082	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMDIOVEL	869,550	869,550	869,550	869,550	100.0%	0	0	KILOMETROS	12,50	12,50	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
123821	ESTUDIO Y PROYECTO PARA MODERNIZACION DEL CAMINO TRAMO SIMDIOVEL A HUITUPAN A SAN RAFAEL TRAMO DEL	90-SIMDIOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0048	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMDIOVEL	839,375	839,375	839,375	839,375	100.0%	0	0	KILOMETROS	12,50	12,50	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
82296	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	91-SITALÁ	PARAISO CHICOTÁNIL	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,40	1,40	100.0%	TERMINADA AL 100%
82372	REVESTIMIENTO DE CAMINO	91-SITALÁ	EL DIAMANTE	RURAL	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0,39	0,39	100.0%	
116538	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	102-TENEJAPA	CAÑADA GRANDE	RURAL	093-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,038,923	1,038,923	1,038,923	1,038,923	100.0%	0	0	KILOMETROS	0,52	0,52	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
128467	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	KOKIL	RURAL	093-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	999,276	999,276	999,276	999,276	100.0%	0	0	KILOMETROS	0,26	0,26	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
128505	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	KOTOTE	RURAL	093-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,750,317	1,750,317	1,750,317	1,750,317	100.0%	0	0	KILOMETROS	0,84	0,84	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012, PUESTE UNA MODIFICACION DE METAS SEGUN OFICIO SH/SSPPVE/DGP/CDR/FISMA 0002/068/2012 CON FECHA 28/11/2012, NUEVA META ES DE 0.67 KILOMETRO
128497	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	KULATIK	RURAL	093-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,550,306	1,550,306	1,550,306	1,550,306	100.0%	0	0	KILOMETROS	0,66	0,66	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
128495	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	LAS MANZANAS	RURAL	093-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,381,476	1,381,476	1,381,476	1,381,476	100.0%	0	0	KILOMETROS	0,60	0,60	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
128472	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	SAN ANTONIO	RURAL	093-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	999,877	999,877	999,877	999,877	100.0%	0	0	KILOMETROS	0,32	0,32	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
128501	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	SISHINTONIL	RURAL	093-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,862,846	1,862,846	1,862,846	1,862,846	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.58	0.58	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012	
128499	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	SIBANILJA POCOLM	RURAL	093-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,083,159	1,083,159	1,083,159	1,083,159	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.45	0.45	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012	
128504	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	TZ AGUUVILOK	RURAL	093-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,037,662	1,037,662	1,037,662	1,037,662	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.40	0.40	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012	
128489	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL PACH-MAIOSIK DEL KM 0+000 AL 3+300	102-TENEJAPA	EL PACH	RURAL	093-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,076,567	1,076,567	828,738	828,738	77.0%	0	0	KILOMETROS	1,300.00	1,030.00	77.7%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. EXISTE UNA UNA MODIFICACION DE NOMBRE DE LA OBRA SEGUN OFICIO NO SH/SSPPVE/DGP/CDRF/FSM-0002/067/2012 CON FECHA 20/11/2012 SEGUN OFICIO EL NOMBRE MODIFICADO ES SH/SSPPVE/DGP/CDRF/FSM-0002/067/2012 CON FECHA 20/11/2012 SEGUN OFICIO EL NOMBRE MODIFICADO ES PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y MODIFICACION DE NUEVA META DEL PROYECTO ES 0+400 KILOMETRO, OBRA REFERENCIADA POR SE28.737.73	
128511	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	102-TENEJAPA	AMADQUIL (PATO AMPUD)	RURAL	093-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	935,173	935,173	935,173	935,173	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.85	0.85	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012	
128421	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	102-TENEJAPA	LAS MANZANAS	RURAL	093-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,348,028	1,348,028	1,348,028	1,348,028	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.93	2.93	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012	
128433	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	102-TENEJAPA	WINIKTON	RURAL	093-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	632,458	632,458	632,458	632,458	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.07	2.07	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012	
128474	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	102-TENEJAPA	MATZAM	RURAL	093-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,218,316	1,218,316	1,218,316	1,218,316	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.05	3.05	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012	
99743	ESTUDIO Y PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TOTOLAPA-PONCIANO ARRAGA	106-TOTOLAPA	PONCIANO ARRAGA	RURAL	098-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	446,500	446,500	446,500	446,500	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES ESTUDIO Y PROYECTO POR UN MONTO DE \$446,500.00 DEL FSM 2012 Y LA META ES DOCUMENTO 1.	
86083	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL 1ª ETAPA	107-TUMBALÁ	EMBARCADERO JOYETA	RURAL	0106/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	4,269,855	4,269,855	4,269,855	4,269,855	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%		
42167	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CAMINO REAL A TAPACHULA	109-TUXTLA CHICO	CAHUA 1A, SECCION	RURAL	83037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	588,139	588,139	588,139	588,139	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.18	0.18	100.0%		
41298	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO CAB MPAL, SIUVANO GATICA, TRAMO TIZATE, 2A SECCION DE CANCHA	109-TUXTLA CHICO	CAHUA 2A, SECCION (BUENA VISTA)	RURAL	93019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	528,839	528,839	528,839	528,839	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.23	0.23	100.0%		
43145	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO CABECERA MUNICIPAL SIUVANO GATICA DEL KM 3+290 AL KM 3+430	109-TUXTLA CHICO	CAHUA 2A, SECCION (BUENA VISTA)	RURAL	33039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	464,320	464,320	464,320	464,320	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.14	0.14	100.0%		
41147	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE LA TIERRA KM 0+300 AL KM 0+575	109-TUXTLA CHICO	SECCION DE GUILLEN NORTE	RURAL	83015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	759,804	759,804	759,804	759,804	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.26	0.26	100.0%		
41171	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	109-TUXTLA CHICO	SAN JOAQUIN (CAMPO RONDON)	RURAL	83016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	575,682	575,682	575,682	575,682	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.24	0.24	100.0%		
40911	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, SUR DE GUILLEN EN TRAMOS AGUADOS TRAMO 1 DE 160 ML, TRAMO 2 DE 133 ML Y TRAMO 3 DE 151 ML	109-TUXTLA CHICO	2A, SECCION DE GUILLEN	RURAL	83003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.44	0.44	100.0%	PAVIMENTACION DE 446 ML DE CAMINO CON ASFALTO	
41222	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO CAB MPAL-LA TOMA DEL KM 0+000 AL KM 0+240	109-TUXTLA CHICO	LA TOMA GALERA	RURAL	83018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	680,570	680,570	680,570	680,570	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.24	0.24	100.0%		
40895	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO GUILLEN DEL KM 5+825 AL KM 6+298	109-TUXTLA CHICO	2A, SECCION DE GUILLEN	RURAL	83002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.47	0.47	100.0%	SON 0.473 ML DE CAMINO CON ASFALTO	
41191	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO 1 HASTA LA TELESECUNDARIA, TRAMO 2 HACIA EL PANTON	109-TUXTLA CHICO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	83017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,446,239	1,446,239	1,446,239	1,446,239	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.43	0.43	100.0%		
148088	PAGO DE INTERESES A BANCOS CAPITAL COMPROBADO DEL CREDITO BANCOS SEGUN CONVENIO DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2011	111-TIZIMOL	TIZIMOL	URBANO	09300030099209	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	101,254	101,254	101,254	101,254	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION, EL PROYECTO EJECUTADO CON EL PRESTAMO DE BANDERAS FUE PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL, EL MONTO DEL PROYECTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO ES \$ 101,254.87	
149311	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO REFORMA AGRARIA UNO A GUADALUPE VICTORIA DEL KM. 0+000 AL 3+700	111-TIZIMOL	REFORMA AGRARIA UNO	RURAL	UR0402030169109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,697,353	2,697,353	2,697,353	2,697,353	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	AMORTIZACION DEL CAPITAL DE CREDITO DE BANDERAS	
149368	PAVIMENTACION DE 1.0 KM. DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA (COLUCCION DE SELLO) DEL ERDO GUADALUPE VICTORIA-ERDO REFORMA AGRARIA	111-TIZIMOL	REFORMA AGRARIA UNO	RURAL	UR0402030066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	203,971	203,971	203,971	203,971	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
139552	APERTURA DE CAMINO	116-VILLAFLORES	NUEVA ESPERANZA	RURAL	108-03-0193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	567,618	567,618	567,618	567,618	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.96	0.96	100.0%	FSM-000161/2012	
139553	APERTURA DE CAMINO (2DA. ETAPA)	116-VILLAFLORES	VIVA CHIAPAS	RURAL	108-03-0174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	430,919	430,919	430,919	430,919	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.46	0.46	100.0%	FSM-000662/2012	
139554	APERTURA Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (COBERTURA MUNICIPAL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,513,800	1,513,800	1,513,800	1,513,800	100.0%	0	0	KILOMETROS	80.00	80.00	100.0%	FSM-000870/2012	
139555	PAVIMENTACION DE CAMINO AL PANTON (SECTOR LULUBU)	116-VILLAFLORES	DOCTOR DOMINGO CHANONIA	RURAL	108-03-0163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	970,302	970,302	970,302	970,302	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.13	0.13	100.0%	FSM-000137/2012	
139556	PAVIMENTACION DE CAMINO (EJ. EL PALMAR)	116-VILLAFLORES	EL PALMAR	RURAL	108-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	242,876	242,876	242,876	242,876	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.44	0.44	100.0%	FSM-00013/2012	
139557	PAVIMENTACION DE CAMINO MDTO	116-VILLAFLORES	EL TRUINPO	RURAL	108-03-0134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	231,978	231,978	231,978	231,978	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.18	0.18	100.0%	FSM-000572/2012	
139558	PAVIMENTACION DE CAMINO MDTO	116-VILLAFLORES	HORACIO GRAJALES	RURAL	108-03-0166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	130,518	130,518	130,518	130,518	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.18	0.18	100.0%	FSM-000503/2012	
139559	PAVIMENTACION DE CAMINO MDTO (EJ. SAN PEDRITO)	116-VILLAFLORES	SAN PEDRITO	RURAL	108-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	281,149	281,149	281,149	281,149	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.12	100.0%	FSM-00049/2012	
139560	PAVIMENTACION DE CAMINO MDTO (2A. ETAPA)	116-VILLAFLORES	POMARROSA	RURAL	108-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	158,975	158,975	158,975	158,975	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.12	100.0%	FSM-000498/2012	
139561	PAVIMENTACION DE CAMINO (EJ. BELEN)	116-VILLAFLORES	BELÉN	RURAL	108-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	823,160	823,160	823,160	823,160	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.63	0.63	100.0%	FSM-00034/2012	



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
139562	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO (ZDA. ETAPA)	116-VILLAFLORES	LOS LAURELES	RURAL	108-03-0129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	228,569	228,569	228,569	228,569	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.14	0.14	100.0%	FSM-000651/2012	
139563	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO (ZDA. ETAPA) (E). NUEVA INDEPENDENCIA)	116-VILLAFLORES	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	108-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	301,854	301,854	301,854	301,854	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.59	0.59	100.0%	FSM-000207/2012	
139564	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS	116-VILLAFLORES	LAS PIEDRITAS	RURAL	108-03-0195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	135,752	135,752	135,752	135,752	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.04	0.04	100.0%	FSM-000867/2012	
139565	REHABILITACIÓN DE CAMINO	116-VILLAFLORES	ARGENTINA	RURAL	108-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	229,867	229,867	229,867	229,867	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.97	0.97	100.0%	FSM-000605/2012	
139566	REHABILITACIÓN DE CAMINO	116-VILLAFLORES	EL SABINO	RURAL	108-03-0183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	64,346	64,346	64,346	64,346	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.06	1.06	100.0%	FSM-000162/2012	
139567	REHABILITACIÓN DE CAMINO	116-VILLAFLORES	SAN JOSÉ LA CUCHILLA	RURAL	108-03-0154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	1,732,858	1,732,858	1,732,858	1,732,858	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%	FSM-000613/2012	
139568	REHABILITACIÓN DE CAMINOS	116-VILLAFLORES	CAJALZADA LARGA	RURAL	108-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	487,648	487,648	487,648	487,648	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.38	3.38	100.0%	FSM-000141/2012	
139569	REHABILITACIÓN DE CAMINOS	116-VILLAFLORES	CRISTÓBAL OBREGÓN	URBANO	108-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	877,858	877,858	877,858	877,858	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%	FSM-000655/2012	
150679	REHABILITACIÓN DE CAMINOS	116-VILLAFLORES	JESÚS MARÍA GARZA	URBANO	108-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	300,841	300,841	300,841	300,841	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.38	2.38	100.0%	FSM-000865/2012	
150680	REHABILITACIÓN DE CAMINOS	116-VILLAFLORES	LIBERTAD MELCHOR OCAMPO	RURAL	108-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	1,773,005	1,773,005	1,773,005	1,773,005	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.20	9.20	100.0%	FSM-000568/2012	
150681	REHABILITACIÓN DE CAMINOS	116-VILLAFLORES	URISALD GALVÁN	RURAL	108-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	609,636	609,636	609,636	609,636	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.60	4.60	100.0%	FSM-000161/2012	
150682	REHABILITACIÓN DE CAMINOS (RANCHERÍA MIGUEL HIDALGO)	116-VILLAFLORES	MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN)	RURAL	108-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	433,528	433,528	433,528	433,528	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.27	3.27	100.0%	FSM-000614/2012	
150683	REHABILITACIÓN DE CAMINOS TRAMO E.C. (VILLAFLORES-DR. DOMÍNGO CHANONA)-VILLALTA	116-VILLAFLORES	DOCTOR DOMINGO CHANONA	RURAL	108-03-0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	137,690	137,690	137,690	137,690	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%	FSM-000165/2012	
150684	REHABILITACIÓN DE CAMINOS TRAMO EJ. JESÚS M. GARZA. SANTA FE-EL LA CENEGA	116-VILLAFLORES	JESÚS MARÍA GARZA	URBANO	108-03-0200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	2,271,026	2,271,026	2,271,026	2,271,026	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.20	10.20	100.0%	FSM-000604/2012	
150685	REHABILITACIÓN DE CAMINOS TRAMO JESÚS MARÍA GARZA	116-VILLAFLORES	JESÚS MARÍA GARZA	URBANO	108-03-0227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	511,651	511,651	511,651	511,651	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%	FSM-000570/2012	
150686	ZAMPADO DE CAMINOS	116-VILLAFLORES	DISTRITO FEDERAL	RURAL	108-03-0165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	114,790	114,790	114,790	114,790	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.17	0.17	100.0%	FSM-000538/2012	
140621	PAVIMENTACION DE CAMINO	122-MEZCALAPA	BENITO JUÁREZ LÁMINA UNO	RURAL	122-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE MEZCALAPA	250,000	250,000	25,000	250,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.92	0.92	100.0%		
139972	PAVIMENTACION DE CAMINO	122-MEZCALAPA	CHINTULFO CAMPAMENTO	RURAL	122-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE MEZCALAPA	300,003	300,003	300,003	300,003	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.11	0.11	100.0%		
140218	PAVIMENTACION DE CAMINO	122-MEZCALAPA	LA FLORIDA DOS	RURAL	122-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE MEZCALAPA	589,723	589,723	589,723	589,723	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.20	0.20	100.0%		
147842	REHABILITACION DE CAMINO, RANCHERIA LAS DELICIAS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	65	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	205,089	205,089	205,089	188,609	92.0%	0	0	KILOMETROS	1,100.00	1,100.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERAN KILOMETROS, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO SH/SSPPV/DGP/CDRP/FSM-0001.724/2012. BENEFICIANDO A 43 PERSONAS, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$16,480.33)	
140442	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO, TRAMO E.C. ISRAEL-JOVETIC DEL KM. 0+000 AL KM. 1+772	22-CHALCHIHUITAN	JOVETIC	RURAL	SH/DGPF/FSM948/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.77	1.77	100.0%		
150997	RECONSTRUCCION DE CAMINO PAIMALA-CHUTAILLIA	31-CHILÓN	CHUTAILLIA	RURAL	031-03-0140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	958,446	958,446	958,446	479,223	50.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	4.00	50.0%	EN PROCESO	
150997	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+400	39-HUITUPÁN	SOMBRA CARRIZAL	RURAL	039-03-0045	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	1,734,094	1,734,094	1,734,094	1,734,094	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.40	2.40	100.0%	OBRA TERMINADA	
150995	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, HUITUPÁN - HUANAL, E.C.LINDA VISTA ALMAMDRO	39-HUITUPÁN	UNDAVISTA ALMAMDRO	RURAL	039-03-0033	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	709,434	709,434	709,434	709,434	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	1.30	100.0%	OBRA TERMINADA	
150966	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL,TRAMO- MORELOS P.OB. SAN FRANCISCO II	39-HUITUPÁN	SAN FRANCISCO DOS	RURAL	039-03-0034	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIEO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	455,133	455,133	455,133	455,133	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.42	3.42	100.0%	OBRA TERMINADA	
95837	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	47-JITOTUL	CONREGACIÓN EL PALMAR	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	REVESTIMIENTO DE CAMINO	
57104	RECONSTRUCCION DE CAMINO ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL KM 0+000 AL KM 1+628.95	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.62	1.62	100.0%		
52625	RECONSTRUCCION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO CHIAPAS-EJIDO LEYVA VELAZQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 13+840	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,199,939	1,199,939	1,199,939	1,199,939	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.61	5.61	100.0%	LA OBRA ES EXCLUIDA EN LA LOCALIDAD LEYVA VELAZQUEZ	
82623	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO AMPARO AGUA TINTA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+500	53-LAS MARGARITAS	AMPARO AGUA TINTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%		
87407	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO FRANCISCO VILLA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+580	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO VILLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	473,000	473,000	473,000	473,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.58	0.58	100.0%		
83144	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+680	53-LAS MARGARITAS	GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.68	1.68	100.0%		
87800	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SALTILLO A AREAS DE CULTIVO EN TRAMOS AISLADOS 2A ETAPA DEL KM 0+000 AL KM 4+627.14	53-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.62	4.62	100.0%		
81065	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO CARMEN LAS FLORES-EL ROSARIO DEL KM 0+000 AL KM 2+747.50	53-LAS MARGARITAS	CARMEN LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.74	2.74	100.0%		
82607	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO CARRETERA RANCHERIA LA ESPERANZA RUMBO AL ENCANTO DEL KM 0+000 AL KM 4+300	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.30	4.30	100.0%		
53036	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA LARGO DE MONTEBELLO - MARAVILLA TENEJAPA. AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUR TRAMO DEL KM	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.92	2.92	100.0%		
52939	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EJIDO PLAN DE GUADALUPE SAN JUAN IRLANDA DEL KM 0+000 AL KM 1+740	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN IRLANDA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,059,994	1,059,994	1,059,994	1,059,994	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.74	1.74	100.0%		
52837	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EJIDO PLAN RIO AZUL EJIDO MATZAN DEL KM 0+000 AL KM 8+424	53-LAS MARGARITAS	PLAN RIO AZUL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,499,994	1,499,994	1,499,994	1,499,994	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.42	8.42	100.0%		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	Generados					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
54417	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO NUEVO PLAN DE AYALA - LA REVANCHA DEL KM 0+000 AL KM 10+000 EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LA REVANCHA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.55	3.55	100.0%	
57204	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO RIO EUSEBA A BENITO JUEREZ DEL KM 0+000 AL KM 3+300	53-LAS MARGARITAS	BENITO JUÁREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.30	3.30	100.0%	
85507	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO RIO EUSEBA A LA FORTUNA DEL KM 0+000 AL KM 3+880	53-LAS MARGARITAS	LA FORTUNA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.88	3.88	100.0%	
54559	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO ZARAGOZA - ANEXO NUEVO MEXICO - PALMA REAL DEL KM 0+000 AL KM 7+400 SUBTRAMO DEL KM 2+500 AL KM 5+300	53-LAS MARGARITAS	PALMA REAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%	
52305	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO ZARAGOZA ANEXO NUEVO MEXICO - ANEXO PALMA REAL DEL KM 0+000 AL KM 1+200	53-LAS MARGARITAS	ANEXO PALMA REAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.85	0.85	100.0%	
52217	RECONSTRUCCION DE CAMINO 2A ETAPA TRAMO E.C. LAS MARGARITAS - SAN CARLOS VERACRUZ - SAN FRANCISCO EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 10+550, SUBTRAMO DEL KM	53-LAS MARGARITAS	SAN FRANCISCO EL NARANJO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500,000	2,026,858	2,026,858	2,026,858	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.42	2.42	100.0%	
86747	RECONSTRUCCION DE CAMINO 5A ETAPA TRAMO E.C. LAS MARGARITAS-SAN CARLOS VERACRUZ-SAN FRANCISCO EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 SUBTRAMO DEL KM	53-LAS MARGARITAS	SAN FRANCISCO EL NARANJO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.94	3.94	100.0%	
79868	RECONSTRUCCION DE CAMINO 4A ETAPA TRAMO RANCHO GUADALUPE - ROSARIO BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 7+700 SUBTRAMO DEL KM 3+500 AL KM 6+000	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BUENAVISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.10	2.10	100.0%	
55284	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SACACOSCECHA NUEVO SAN MATEO AREAS DE CULTIVO, TRAMO D1 DEL KM 0+000 AL KM 1+400, TRAMO 02 DEL KM 0+000 AL KM 0+700, TRAMO 03 DEL	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN MATEO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.20	3.20	100.0%	
57336	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SACACOSCECHA TRAMO SAN ANTONIO LOS MONTES A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+140	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.14	1.14	100.0%	
81399	REHABILITACION DE CAMINO GALLO GIRO- AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+403	53-LAS MARGARITAS	LA FORTUNA GALLO GIRO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	799,991	799,991	799,991	799,991	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.40	0.40	100.0%	
84831	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. AGUA MARIA LAS CUMBRES-SAN LORENZO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	53-LAS MARGARITAS	LAS CUMBRES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	
91689	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO M. MOMON-EL EDEN DEL KM 2+000 AL KM 15+000	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	15.00	15.00	100.0%	
85835	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GUADALUPE LOS ALTOS A E.C. GUADALUPE TEPEYAC-SAN QUINTIN DEL KM 0+000 AL KM 6+500 EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE LOS ALTOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.50	6.50	100.0%	
91895	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO FLOR DEL RIO SANTA ANA LAS FLORES SAN ANTONIO LOS MONTES DEL KM 0+000 AL KM 29+000	53-LAS MARGARITAS	EL EDÉN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	29.00	29.00	100.0%	
82440	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO FCO. VILLA - SAN ANTONIO LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 3+348	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.34	3.34	100.0%	
81560	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO RIZO DE ORO- RANCHO ALLEGRE DEL KM 0+000 AL KM 3+920	53-LAS MARGARITAS	RIZO DE ORO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.92	3.92	100.0%	
172112	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO DEL VERTEDERO A LA LAGUNA DEL KM 0+000 AL 3+300	55-LAS ROSAS	LÁZARO CARDENAS DEL RIO	RURAL	075-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	2,127,400	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTADAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE).
172238	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO DEL VERTEDERO A LA LAGUNA DEL KM 0+000 AL KM 2+700	55-LAS ROSAS	LA LAGUNA	RURAL	075-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	275,670	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTADAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE).
13136	REHABILITACION DE CAMINO EJIDO PRINCIPAL TRAMO GUADALUPE MIRAMAR A EJIDO NUEVA ESPERANZA SUB	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA ESPERANZA TENEJAPA	RURAL	FSM-00067/2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	
136426	REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINO	60-MAZAPA DE MADERO	NUEVA LIBERTAD	RURAL	UB053080017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,016,051	690,953	690,953	690,953	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.61	2.61	100.0%	NO ENCONTRE OTRO ERROR, SOLO RECONSTRUCCION QUE ESTABA MAL.
95640	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	67-OCOSINGO	SAN FELIPE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	3,200,002	3,200,002	3,200,002	1,600,001	50.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	
35931	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA DEL KM 0+000 AL KM 5+850 (SUBTRAMO DEL 1+180 AL 1+900)	67-OCOSINGO	LOMA BONITA	RURAL	059-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	3,240,179	3,240,179	3,240,179	3,028,502	93.5%	0	0	KILOMETROS	0.81	0.73	90.1%	
173128	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS TRAMO CRUCERO LA ESTRELLA - PORVENIR SEBENO	67-OCOSINGO	CHAVARICO LAS PALMAS	RURAL	MOC-FSM-113/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	3,202,559	3,202,559	3,202,559	1,601,279	50.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	
9292	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO QUEJUILI NAZARETH, CRUCERO LA PUERTA VENUSTIANO CARRANZA Y RAMALES	67-OCOSINGO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	059-03-218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHAPAS	3,198,475	3,198,475	3,198,475	1,860,985	58.2%	0	0	KILOMETROS	40.30	23.50	58.3%	
171058	REHABILITACION DE CAMINO TRAMOS AISLADOS TRAMO CRUCERO EL REAL - EL TRINUNFO DEL KM 0+000 AL KM 21+000	67-OCOSINGO	LA UNIÓN	RURAL	MOC-FSM-211/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,205,394	1,205,394	1,205,394	602,697	50.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	
97458	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	78-PUEBLITO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PLAN LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	072-03-0052	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	231,827	231,827	231,827	69,500	30.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.05	70.0%	
34783	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE 1,260.00 ML, CON OBRAS DE DRENAJE ( VADOS)	82-SALTO DE AGUA	EL RETIRO	RURAL	UB0203XV0770459	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	600,633	600,633	600,633	600,633	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.26	1.26	100.0%	CERRRE DE EJERCICIO 2012.
86465	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (TRAMO EJIDO ACTEPA YOCHEB A POBLADO LA GLORIA LOTES). INCLUYE: 5 OBRAS DE DRENAJE, VADOS Y ZAMPAPEADOS DE PIEDRA CON HUELLAS DE CONCRETO DE 577.80 ML	82-SALTO DE AGUA	LOTE OCHO (LA GLORIA)	RURAL	UB0301XV0770172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	2,602,971	2,602,971	2,602,971	1,711,711	65.8%	0	0	KILOMETROS	6.20	6.20	100.0%	LA OBRA ESTA AL 100% DE AVANCE FISICO Y EN AVANCE FINANCIERO PENDIENTE DE FINICIAR LA OBRA
123236	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO BENITO DIAZEA A CONCEPCION EL AMPARO DEL KM 000 AL KM 10+000	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0041	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,800,085	1,800,085	1,800,085	1,800,085	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
123405	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO E.C. CARMEN GRANDE BELLEVILLE A MICHOCLOS LA ESPERANZA A RVO. ISABELITA	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0043	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.06	1.06	100.0%	OBRA CONCLUIDA
126362	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO E.C. (SIMOJOVEL A HUITUPUALI, CRUZ VERDE	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0094	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,465,234	1,465,234	1,465,234	1,465,234	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.10	2.10	100.0%	OBRA CONCLUIDA
126731	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO E.C. (SIMOJOVEL DE ALLENDE A SAN ANDRES DURAZNOLI) EJIDO YUQUIN DEL KM	90-SIMOJOVEL	YUQUIN	RURAL	081-03-0102	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,805,398	1,805,398	1,805,398	1,805,398	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.61	0.61	100.0%	OBRA CONCLUIDA
126643	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO E.C. (YUQUIN A GUADALUPE VICTORIA) EJIDO SABINA DEL KM 0+000 AL	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0099	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	934,268	934,268	934,268	934,268	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.33	0.33	100.0%	OBRA CONCLUIDA
124236	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO EJIDO TEPEYAC A PORVENIR VINOTE DEL KM 0+000 AL 8+000	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0054	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	2,445,731	2,445,731	2,445,731	2,445,731	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.10	4.10	100.0%	OBRA CONCLUIDA
125067	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA B A ESTOLCLEN PLANADIA NARANJALI DEL KM. 0+000 AL 4+000	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0072	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,155,303	82.5%	0	0	KILOMETROS	0.72	0.68	94.4%	OBRA EN PROCESO

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	17	18	19	20	21		22-21/20	23
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
127752	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO JARDIN A JUAN SABINES DEL KM 0+000 AL 2+000	90 SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0151	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	176,162	176,162	176,162	176,162	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127813	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO PORTUGAL A EL JARDIN DEL KM 0+000 AL KM 2+000	90 SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0050	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.89	0.89	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
124974	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO PORVENIR VINOTE A PUEBLO NUEVO SITALA DEL KM. 0+000 AL 5+000	90 SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0071	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.52	5.52	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
124681	CONSERVACION DE CAMINO, TRAMO YUQUIN A VIRGINIA DEL KM. 0+000 AL 2+000	90 SIMOJOVEL	VIRGINIA	RURAL	081-03-0100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	748,887	748,887	748,887	748,887	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.24	0.24	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
127227	REVESTIMIENTO DE CAMINO	90 SIMOJOVEL	RIVERA DOMINGUEZ SIA, SECCION	RURAL	081-03-0113	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.26	1.26	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
122381	CONSERVACION DEL TRAMO CARRETERA CABECERA MUNICIPAL-EE PUERIC	92 SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	199,926	199,926	199,926	199,926	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%		
122315	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE BIENES COMUNALES	92 SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	296,606	296,606	296,606	296,606	100.0%	0	0	KILOMETROS	15.80	15.80	100.0%		
121576	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES (TRAMOS AISLADOS, VARIAS LOCALIDADES), TRAMO 1: SAN AGUSTIN EL PORVENIR, TRAMO 2: EL BAJIO	92 SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	446,480	446,480	446,480	446,480	100.0%	0	0	KILOMETROS	29.50	29.50	100.0%		
184829	REVESTIMIENTO DE CAMINO, CONSTRUCCION DE LOSA DE 7X6 INT. Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AL ACCESO	104-TILA	VICENTE GUERRERO	RURAL	30152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	2,192,537	2,192,537	2,192,537	2,192,537	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
138124	RECONSTRUCCION DE CAMINO	122-MEZCALAPA	MEZCALAPA	RURAL	122-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	54.70	54.70	100.0%		
140754	RECONSTRUCCION DE CAMINO	122-MEZCALAPA	VICENTE GUERRERO (RQUE DOS)	RURAL	122-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	299,303	299,303	299,303	299,303	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.60	5.60	100.0%		
399626	AMPLIACION MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO OCOSINGO-PALENIQUE-ALAN SANCJUN	31-CHILÓN	ALAN SANCJUN	RURAL	031-03-0316	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	1,739,740	1,739,740	1,739,740	521,922	30.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.75	50.0%	EN PROCESO	
154715	APERTURA DE CAMINOS	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	675,887	675,887	675,887	675,753	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	OBRA CONSTRUIDA POR LA ADMINISTRACION 2011-2012, NO SE REPORTA AVANCE FISICO DADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TECNICOS.	
142688	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO CRUCEIRO TONTELLA A SAN JUAN DEL RIO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+020	67-OCOSINGO	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	MOC-FISM-017/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,498,637	2,498,637	2,498,637	797,870	31.9%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%		
185630	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C KM 52+000 (FRONTERA DEL SUR KM 32.0 - LA REFORMA - SAN LORENZO CHOCOLAN) - CRUCEIRO PINAL - DAMASCO - URBIO	67-OCOSINGO	EL SIBAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,924,569	2,924,569	2,924,569	2,924,569	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C KM 52+000 (FRONTERA DEL SUR KM 32.0 - LA REFORMA - SAN LORENZO CHOCOLAN) - CRUCEIRO PINAL - DAMASCO - URBIO GARCIA - SANTO DOMINGO - CINTALAPA - LACANIA TIZITAL - E.C. FRONTERA DEL SUR KM 102.0) - NIÑOS HEROES - SIBA - JARDIN - NAHA - TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+100, SUSTITUIDO A MODERNIZACION DEL KM 6+000 AL KM 8+000 (BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA, RIEGO DE SELLO, SEÑALAMIENTO)	
116871	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (URDO SANTUARIO EL PINA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EL PINAR	RURAL	078-03-0055	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	6,190	6,190	6,190	6,190	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.06	2.06	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012	
116872	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EL PINAR	RURAL	078-03-0044	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	964,840	964,840	964,840	964,839	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.06	2.06	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012	
150426	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. (TENEJAPA-SAN JUAN CANCUC) - NICITEL SAN ANTONIO	86-SAN JUAN CANCUC	CHILDLA	RURAL	03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	6,146,877	6,146,877	6,146,877	6,146,877	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%		
128448	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO(POCOLUM-CRUCEIRO)MAJOSIK-TRES CERROS) CHANA-MAJOSIK	102-TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL	093-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	3,444,615	3,444,615	3,444,418	3,444,418	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.20	40.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2012 TOTAL ANUAL \$22,864,302.47 INVERSION 2012 \$3,444,615.37 PIBAI 2012 \$16,074,871.73 Y FISE 2012 \$3,444,615.37, AHORRO PROPIETAL \$97.05	
43120	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (EN EL TRAMO FRENTE SR AGUSTIN CALDERON Y SR GUADALUPE BECERRA)	109-TUXTLA CHICD	IZAPA, I.A. SECCION	RURAL	30038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICD CHIAPAS	744,940	744,940	744,940	744,940	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.24	0.24	100.0%		
41314	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO EL MANGUITO - 5 DE MAYO	109-TUXTLA CHICD	EL SACRIFICIO	RURAL	30020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICD CHIAPAS	910,873	910,873	910,873	910,873	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.32	0.32	100.0%		
19873	CONSERVACION DE 4,208.50 ML DE CAMINO RURAL EL TUMBADOR TRAMO 1 DE LAS VILLAS DE FERROCARRIL AL ENTRENQUE DE CAMINO EL CASTAÑO (0+000 AL 2+455.50 KM	1-ACAOYAGUA	EL TUMBADOR	RURAL	UR0201000306100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAOYAGUA	1,222,937	1,222,937	1,222,937	1,222,937	100.0%	0	0	KILOMETROS	4,208.50	4,208.50	100.0%		
19877	REHABILITACION DE 2.32 KM DE CAMINO RURAL (FLOR DEL CARMEN-EL ENCUENTRO), DEL KM 0+000 AL 0+2320.50 KM	1-ACAOYAGUA	FLOR DEL CARMEN UNO	RURAL	UR0201000286100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAOYAGUA	955,615	955,615	955,615	955,615	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.32	2.32	100.0%		
154094	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EN TRAMO: CABECERA MUNICIPAL - REFORMA Y PLANADA CABECERA MUNICIPAL EL JUMON	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN	131,816	131,816	131,816	65,000	49.3%	0	0	KILOMETROS	15.00	10.00	66.7%	OBRA REFERENDADA	
154078	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO AMATAN-RAYA TAPULAPA	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	106,109	106,109	106,109	80,000	75.4%	0	0	KILOMETROS	9.00	7.00	77.8%	OBRA REFERENDADA	
144136	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	2,044,720	2,044,720	2,044,720	2,044,720	100.0%	0	0	KILOMETROS	20.00	20.00	100.0%	NO SE CAPTURÓ LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL.	
144667	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS CRITICOS AISLADOS (COBERTURA MUNICIPAL)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	005-003-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	704,400	704,400	704,400	704,400	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	NO SE CAPTURÓ LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL.	
145721	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	6-AMATÁN	EL RETIRO	RURAL	005-003-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	118,900	118,900	118,900	118,900	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	NOTA: NO SE CAPTURARON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL.	
146110	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO VILLA LUZ NANCHEL DEL KM 0+000 AL KM 1+200 (TRAMOS AISLADOS)	6-AMATÁN	NANCHTAL	RURAL	005-003-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	119,188	119,188	119,188	119,188	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	NOTA: NO SE CAPTURARON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL.	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	19	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	20	21	22-21/20	23
												12	13	14													
107355	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y PUENTES	13-BENEFICIO DE LAS AMÉRICAS	NUÉVA REFORMA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEFICIO DE LAS AMÉRICAS	848,814	848,814	848,814	848,814	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%						
107346	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	13-BENEFICIO DE LAS AMÉRICAS	ROBERTO BARRIOS RÍO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEFICIO DE LAS AMÉRICAS	484,258	484,258	484,258	484,258	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%						
107444	REVESTIMIENTO DE CAMINO RIVERERO RIO LACANTUN	13-BENEFICIO DE LAS AMÉRICAS	BENEFICIO DE LAS AMÉRICAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEFICIO DE LAS AMÉRICAS	601,559	601,559	601,559	601,559	100.0%	0	0	KILOMETROS	13.40	13.40	100.0%						
107430	REVESTIMIENTO DE CAMINO RIVERERO RIO USUMACINTA	13-BENEFICIO DE LAS AMÉRICAS	BENEFICIO DE LAS AMÉRICAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEFICIO DE LAS AMÉRICAS	842,689	842,689	842,689	842,689	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%						
99524	REVESTIMIENTO DE CAMINO CAB MPAL - LAS MARAVILLAS TRAMO KM 0+000 AL KM 25+000	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERROZABAL CHIAPAS	1,769,572	1,758,895	1,758,895	1,758,895	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGOS.					
99982	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE DEL CAMINO CAB MPAL-JOQUIN MIGUEL GUTIERREZ (MONTEBELLO)	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-03-00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%						
107650	BACHEO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM. 2+000, TRAMOS ASLADOS, DE LA RANCHERIA SAN SIBIRIO TUYALALITIC A LA RANCHERIA LAS DELICIAS, RANCHERIA SAN SIBIRIO TUYALALITIC	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN SIBIRIO TUYALALITIC	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	77,867	77,867	77,867	77,867	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-000107/2012 BENEFICIANDO A 500 PERSONAS					
108843	CONSERVACION DE CAMINO DEL EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ A RANCHERIA EL OCOTE KM 0+000 AL KM 3+900 TRAMOS ASLADOS.	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	ABELARDO L. RODRIGUEZ	RURAL	138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	31,000	31,000	31,000	30,999	100.0%	0	0	KILOMETROS	3,900.00	3,900.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-0001.086/2012, BENEFICIANDO A 855 PERSONAS (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$6.10)					
126885	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RINCÓN GUADALUPE	RURAL	49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	68,992	68,992	68,992	64,271	92.2%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-000516/2012 BENEFICIANDO A 66 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL \$4,720.25)					
147926	REHABILITACION DE CAMINO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN SIBIRIO TUYALALITIC	RURAL	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	29,275	29,275	29,275	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.00	0.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-0001.053/2012 BENEFICIANDO A 34 PERSONAS, EN UNIDAD DE MEDIDA (PROGRAMADO ANUAL) FUE AUTORIZADO (\$ 305, (OBRA REFERENDADA)					
127386	REHABILITACION DE CAMINO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN MIGUEL LA CAÑADA	RURAL	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	196,552	196,552	196,552	194,862	99.1%	0	0	KILOMETROS	3,800.00	3,800.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-000527/2012 BENEFICIANDO A 40 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$1,689.83)					
180830	REHABILITACION DE CAMINO ACCESO A LA RANCHERIA BOLANTON, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 6+000, RANCHERIA BOLANTON	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	300,000	300,000	300,000	195,893	65.3%	0	0	KILOMETROS	3,000.00	2,970.00	99.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA KILOMETROS, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-000652/2012, BENEFICIANDO A 199 PERSONAS (OBRA REFERENDADA CON UN IMPORTE DE \$104,106.88)					
126441	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO TRAMO CADENA PASITON A CASETA DE VIGILANCIA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN JOSÉ ALAICEVO	RURAL	46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	316,946	316,946	316,946	265,089	83.6%	0	0	KILOMETROS	5,500.00	4,950.00	90.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-0001.107/2012 BENEFICIANDO A 20 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$51,857.30)					
129793	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	145,475	145,475	145,475	134,248	92.3%	0	0	KILOMETROS	1,200.00	1,200.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPVE/DGP/CDRP/FSM-000532/2012 BENEFICIANDO A 35 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, EN LO QUE CORRESPONDE A LOCALIDAD SE SELECCIONA COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRAR CAMPEÑOS UNIDOS LAS PALMAS (POR ERROR SE CAPTURÓ CON EL NÚMERO DE PROYECTO 45, POR LO QUE EL NÚMERO DE PROYECTO CORRECTO ES EL 171) QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$11,226.46					

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
127323	REVESTIMIENTO DE CAMINO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN ANTONIO COGTEL	RURAL	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	353,063	353,063	353,063	340,627	96.5%	0	0	KILOMETROS	2,500.00	2,500.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FI SM-0005/29/2012 BENEFICIANDO A 303 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$12,418.50)
127487	REVESTIMIENTO DE CAMINO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN PEDRO UMINAAB	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	231,236	231,236	231,236	215,080	93.0%	0	0	KILOMETROS	2,000.00	2,000.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FI SM-0005/29/2012 BENEFICIANDO A 170 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METROS LINEALES, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$16,156.66)
127435	REVESTIMIENTO DE CAMINO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN VICENTE EL CIPRESO	RURAL	44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	221,548	221,548	221,548	184,788	83.4%	0	0	KILOMETROS	1,800.00	1,800.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FI SM-0005/29/2012 BENEFICIANDO A 19 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$36,759.87)
168086	REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO A LA RANCHERIA SAN RAFAEL FALSO CORRAL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.1+000, RANCHERIA SAN RAFAEL FALSO CORRAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	128,332	128,332	128,332	127,313	99.2%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA KILOMETROS, POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FI SM-0005/29/2012, BENEFICIANDO A 30 PERSONAS, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$10,018.00)
107695	REVESTIMIENTO DE CAMINO CARRETERA COMITAN-ALTAMIRANO E.C. RANCHERIA RIO GRANDE A LA RANCHERIA LAS GRANADAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+405.50, RANCHERIA RIO GRANDE	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RIO GRANDE	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	78,109	78,109	78,109	78,109	100.0%	0	0	KILOMETROS	449.50	449.50	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA KILOMETROS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FI SM-0005/29/2012 BENEFICIANDO A 200 PERSONAS
132689	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	GUADALUPE QUISTAJ	RURAL	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	100,814	100,814	100,814	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1,900.00	0.00	0.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FI SM-0005/29/2012 BENEFICIANDO A 380 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$1,029.38)
126839	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	LOS RIGGOS	RURAL	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	190,759	190,759	190,759	189,765	99.5%	0	0	KILOMETROS	1,100.00	1,100.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FI SM-0005/29/2012 BENEFICIANDO A 560 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO EXISTIR METRO LINEAL, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$30,530.07)
126988	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RIO GRANDE	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	131,976	131,976	131,976	101,446	76.9%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FI SM-0001/10R/2012 BENEFICIANDO A 560 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS POR NO ENCONTRAR LA PALABRA METRO LINEAL, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$61,118.87)
147355	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN RAFAEL JOCOM	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	551,013	551,013	551,013	489,894	88.9%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FI SM-0001/05/2012 BENEFICIANDO A 379 PERSONAS, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$61,118.87)
108823	0038 RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO TRAMO E.C. ISRAEL JOVELTIC KM. 0+000 AL 1.773	22-CHALCHIHUITÁN	JOVELTIC	RURAL	022-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.77	1.77	100.0%	
108875	0043 CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CANALUMTIC-PDM	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	336,400	336,400	336,400	336,400	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.32	12.32	100.0%	
108879	0044 CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. BARRIO CHIXTENTIC, BALUNACO Y JOVELTIC	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	316,653	316,653	316,653	316,653	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.06	10.06	100.0%	
108883	0045 REVESTIMIENTO DE CAMINO	22-CHALCHIHUITÁN	SACLUM	RURAL	022-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	307,628	307,628	307,628	307,628	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.14	1.14	100.0%	
184007	REVESTIMIENTO DE 4KM DE CAMINO RURAL TRAMO, INTONQUE CHAPTENANGO SAN ANTONIO ACAMBAC	25-CHAPTENANGO	SAN ANTONIO ACAMBAC	RURAL	025-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	749,856	749,856	749,856	749,856	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA SE CONCLUYO CON UN AVANCE DEL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE
11409	CONSERVACION DE CAMINO RURAL	27-CHIAPA DE CORZO	EL COYLAR	RURAL	027-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	334,638	334,638	334,638	334,638	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.66	0.66	100.0%	
199649	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 1.2.3.4.5.6.7	31-CHILÓN	COQUILTEEL 2DA. SECCION	RURAL	031-03-0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	5,519,413	5,519,413	5,519,413	5,519,413	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	FINIQUITADA
199630	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL 2DA. ETAPA	31-CHILÓN	ALAN BOLONTINA	RURAL	031-03-0363	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	611,084	611,084	611,084	305,542	50.0%	0	0	KILOMETROS	451.00	227.00	50.3%	EN PROCESO
199347	CONSERVACION DE CAMINO RAMOSIL TANCHVIL	31-CHILÓN	TANCHVIL	RURAL	031-03-0261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	3,523,210	3,523,210	3,523,210	1,056,363	30.0%	0	0	KILOMETROS	15.02	5.00	33.3%	EN PROCESO

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
159522	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO TZAJALA BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ TZAJALA	31-CHILÓN	TZAJALA	RURAL	031-03-0361	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	1,337,931	1,337,931	1,337,931	668,965	50.0%	0	0	KILOMETROS	5.70	2.85	50.0%	EN PROCESO
159404	CONSERVACION DE CAMINO: SAN MARCOS TULIJA-SAN JERONIMO TULIJA- DIAMANTE	31-CHILÓN	SAN JERÓNIMO TULIJA	RURAL	031-03-0262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	2,234,433	2,234,433	2,234,433	1,112,207	50.0%	0	0	KILOMETROS	20.20	10.10	50.0%	EN PROCESO
159729	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO	31-CHILÓN	COITOMIL	RURAL	031-03-0314	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHILÓN CHIAPAS	5,600,210	5,600,210	5,600,210	3,060,433	54.6%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.54	54.0%	EN PROCESO
107513	CONSERVACION DE CAMINO RURAL	33-EL PORVENIR	MALE	RURAL	070-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	56,899	56,899	56,899	56,899	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%	
110246	REHABILITACION DE CAMINO DEL KM. 0-1000 PANTEON MUNICIPAL AL 8-500.00 ENTRONQUE CAMINO SANTA LUCIA	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA CRUZ	RURAL	035-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	398,583	398,583	398,583	398,583	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.50	8.50	100.0%	
110467	REVESTIM. CAMINO (TRAMO: CAMINO EJIDO MARDERO DIAZ BRIDAZ CAMINO HACIA SANTA LUCIA) REHABILIT. 2.027.00 N. DE CAMINO DE 5.50 M D ANCHO Y 20 CM DE ASFERSOR. A	37-FRONTERA HIDALGO	EJIDO FRANCISCO I. MADERO	RURAL	035-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	782,201	782,201	782,201	782,201	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.67	2.67	100.0%	
110640	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0-1000 AL KM 0-224.10 RECTIFICAC. DE 35 ML DE RIO BATALLA, BACHEO DELD-224.10 KM 0 CAMINO DE 4.65 M D ANCHO Y 15 CMS D ESPESOR. BASE	37-FRONTERA HIDALGO	LAS VIUDAS	RURAL	035-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	234.10	234.10	100.0%	
110544	REVESTIMIENTO DE CAMINO (TRAMO: DEL CRUCERO DEL CAMINO AL CANTON SAN JUAN CINTAHUAYATE). REHABIL. DE 2.230 M DE CAMINO DE 3 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR	37-FRONTERA HIDALGO	SAN JUAN CINTAHUAYATE	RURAL	035-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	470,209	470,209	470,209	470,209	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.23	2.23	100.0%	
42651	REVESTIMIENTO DE CAMINO CANTON EL TIVOLI	38-HUEHUETÁN	CANTÓN EL TIVOLI	RURAL	03003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	294,089	294,089	294,089	294,089	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.02	0.02	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
42563	REVESTIMIENTO DE CAMINO, CANTON SANTA CECILIA	38-HUEHUETÁN	SANTA CECILIA	RURAL	03002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	710,469	710,469	710,469	710,469	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
42787	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CANTON SANTE MARIA EL ALTO	38-HUEHUETÁN	SANTA MARIA	RURAL	03001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	1,067,714	1,067,714	1,067,714	1,067,714	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.05	0.05	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
147556	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO XTAPANGAJOYA	45-XTAPANGAJOYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	045-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE XTAPANGAJOYA	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.10	0.00	0.0%	
95838	MANTENIMIENTO DE CAMINO	47-JITOTUL	CÁLIDO	RURAL	4.70300257	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL
95840	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTUL	JITOTUL	URBANO	047030304	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	482,300	482,300	482,300	482,300	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
95841	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	47-JITOTUL	BUENAVISTA	RURAL	047030302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	520,000	520,000	520,000	520,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE CAMINO RURAL
95842	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	47-JITOTUL	MATASANO	RURAL	4.70300617	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL
146259	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS	48-JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	979,934	979,934	979,934	979,934	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.76	4.76	100.0%	
131303	REHABILITACION DE CAMINO AGUA PRIETA - LA MESETA	49-LA CONCORDIA	PLAN DE AGUA PRIETA	RURAL	020-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	1,509,386	1,509,386	1,509,386	754,693	50.0%	0	0	KILOMETROS	1.16	0.58	50.0%	OBRA REFERENDADA EN PROCESO DE EJECUCION.
130768	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	020-03-0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	1,590,614	1,590,614	1,590,614	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	11.51	0.00	0.0%	OBRA NO EJECUTADA, REFERENDADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
28761	MANTENIMIENTO DE CAMINO	52-LA LIBERTAD	ZARAGOZA 2A. SECCIÓN	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
28789	REHABILITACION DE CAMINO	52-LA LIBERTAD	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CENTRO	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.52	1.52	100.0%	
28844	REHABILITACION DE CAMINO	52-LA LIBERTAD	ALDAMA 1RA. SECCION	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.58	1.58	100.0%	
28830	REHABILITACION DE CAMINO	52-LA LIBERTAD	EL GUANO CENTRO	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.21	1.21	100.0%	
28857	REHABILITACION DE CAMINO	52-LA LIBERTAD	EL SHOTAL CENTRO	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.75	3.75	100.0%	
28871	REHABILITACION DE CAMINO	52-LA LIBERTAD	OJO DE AGUA CENTRO	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.75	3.75	100.0%	
80042	REHABILITACION DE DIVERSAS VISUALIDADES Y ACCESOS	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	331,900	331,900	331,900	331,900	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.93	3.93	100.0%	
91467	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	LA ESTACION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.15	12.15	100.0%	
91640	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA ESMERALDA- NUEVO JERUSALEN DEL KM 0-1000 AL KM 3-500	53-LAS MARGARITAS	NUEVO JERUSALEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
91825	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN CARLOS VERACRUZ-ROSARIO RIO BLANCO KM 0-1000 AL KM 15-700	53-LAS MARGARITAS	SANTA LUCIA OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	15.70	15.70	100.0%	
57153	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN ANTONIO LOS MOMENTOS NUEVO SAN ANTONIO DEL KM 0-1000 AL KM 4-620	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN ANTONIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.62	4.62	100.0%	
91578	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. LAS MARGARITAS-RAFAEL RAMIREZ-MEXIQUITO DEL M 0-1000 AL KM 3-1000	53-LAS MARGARITAS	MEXIQUITO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	655,000	655,000	655,000	655,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
51381	DESARROLLO DE CAMINO TRAMO NUEVA NICARAGUA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0-1000 AL KM 1-1000	53-LAS MARGARITAS	NUEVA NICARAGUA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	416,668	416,668	416,668	416,668	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
91505	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN JOSE LAS PALMAS-AGUA PRIETA DEL KM 0-1000 AL KM 4-1000	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.20	4.20	100.0%	
91219	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTA ROSA GRUTAS DE ARCONDON DEL KM 0-1000 AL KM 4-1000	53-LAS MARGARITAS	SANTA ROSA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.48	1.48	100.0%	
150080	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS VARIOS	54-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	262,698	262,698	262,698	69,600	26.5%	0	0	KILOMETROS	5.60	2.00	35.7%	
69367	REHABILITACION DE 0.5 KM DE CAMINO	56-LA TRINITARIA	SAN NICOLÁS	RURAL	EAU802-00-00726200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	185,738	185,738	185,738	185,185	99.7%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$553.04
69477	REHABILITACION DE 06 KM DE CAMINO DEL EJIDO UNION JUAREZ A LA RANCHERIA JALAL	56-LA TRINITARIA	UNION JUAREZ	RURAL	EAU802-00-00746200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	539,084	539,084	539,084	538,816	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$288.48
67306	REVESTIMIENTO DE 2.00 KM DE CAMINO	56-LA TRINITARIA	EL RELICARIO	RURAL	EAU802-00-00596200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	232,452	232,452	232,452	232,317	99.9%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$134.96
69456	REVESTIMIENTO DE 2.00 KM DE CAMINO TRAMO DEL KM0-1000 AL 2-1000	56-LA TRINITARIA	BELÉN	RURAL	EAU802-00-00736200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	272,597	272,597	272,597	271,972	99.8%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$625.57

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en peso y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación del descriptor)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	Generados						Ejercidos
70562	REVESTIMIENTO DE 4.00 KMS DE CAMINO DEL KM#000 AL 4+000	56-LA TRINITARIA	FRANCISCO J. MADRERO	RURAL	EAUB02-00-00076200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	415,667	415,667	415,667	415,424	99.9%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$243.57	
66913	REVESTIMIENTO DE 4.5 KMS DE CAMINO DEL ACCESO PRINCIPAL	56-LA TRINITARIA	LOMA LINDA	RURAL	EAUB02-00-00376200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	351,159	351,159	351,159	351,159	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO	
69611	REVESTIMIENTO DE 7.05 KM KMS DE CAMINO	56-LA TRINITARIA	SAMALACHIC	RURAL	EAUB02-00-00756200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	468,052	468,052	468,052	468,052	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.05	7.05	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO	
69292	REVESTIMIENTO DE 2.00 KM DE CAMINO TRAMO DEL KM#000 AL 2+000	56-LA TRINITARIA	CHILA EL VERTICE	RURAL	EAUB02-00-00706200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	196,338	196,338	196,338	196,276	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$61.95	
13536	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENDO SANFABIO DEL KM 0+000 AL 1+000	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	FSM-000204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,001,934	1,001,934	1,001,934	1,001,934	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%		
13137	REHABILITACION DE CAMINO E.C. CARRETERA IERUISALEN LAS NUBES A LA CABERNA DEL KM. 0+000 AL 1+080.	58-MARAVILLA TENEJAPA	LAS NUBES	RURAL	FSM-000732012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,326,438	1,326,438	1,326,438	1,326,438	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%		
13138	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DEL EJIDO SAN FELIPE JAYATE AL EJIDO LA CAÑADA DEL TRAMO DEL KM. 0+000	58-MARAVILLA TENEJAPA	LA CAÑADA	RURAL	FSM-00068/2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	775,796	775,796	775,796	775,796	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%		
13623	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+176 CON ESPESOR DE 20 CMS Y UN ANCHO DE MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINOS VARIOS REGION ORIENTE, REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA REGION ORIENTE DEL KM 0+000 AL KM 42+500	58-MARAVILLA TENEJAPA	SANTO DOMINGO LAS PALMAS	RURAL	FSM-000590	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	2,002,664	2,002,664	2,002,664	2,002,664	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%		
66416	MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINOS VARIOS REGION ORIENTE, REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA REGION ORIENTE DEL KM 0+000 AL KM 42+500	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	156-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	673,045	673,045	673,045	673,045	100.0%	0	0	KILOMETROS	42.50	42.50	100.0%		
67221	MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINO COMUNIDADES VARIAS	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	156-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINO COMUNIDADES VARIAS	404,246	404,246	404,246	404,246	100.0%	0	0	KILOMETROS	21.00	21.00	100.0%		
66713	MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINO DE LA REGION RIVERENA	59-MARQUES DE COMILLAS	DR. BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	156-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	281,427	281,427	281,427	281,427	100.0%	0	0	KILOMETROS	38.50	38.50	100.0%		
66243	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 5+000. MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINOS DE LA REGION CENTRO	59-MARQUES DE COMILLAS	SANTA MARTA EL CARACOL	RURAL	156-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	466,349	466,349	466,349	466,349	100.0%	0	0	KILOMETROS	33.50	33.50	100.0%		
92009	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ-MIATAMOROS	66-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS	450,917	450,917	450,917	450,917	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	2.20	100.0%		
15572	CONSERVACION DE CAMINO AMATITLAN. DEL KM. 0+000 AL KM. 3+400	67-OCOSINGO	AMATITLAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	993,164	993,164	993,164	496,582	50.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	0.00	0.0%		
14821	CONSERVACION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 TRAMO LA SIRIA-JOL TULUJA	67-OCOSINGO	JOL TULUJA	RURAL	059-03-0281	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,122,989	1,122,989	1,122,989	561,494	50.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	0.00	0.0%		
562797	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VIRGINIA CUXULIA-LUCMILIA DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	67-OCOSINGO	LA VIRGINIA	RURAL	MOC-FISM-141/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	3,243,418	3,243,418	3,243,418	1,621,709	50.0%	0	0	KILOMETROS	14.00	7.00	50.0%		
14910	CONSERVACION DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 28+000 TRINITERIA LAGUNA SANTA ELENA	67-OCOSINGO	LAGUNA SANTA ELENA	RURAL	059-03-0316	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	50.0%	0	0	KILOMETROS	28.00	0.00	0.0%		
3997	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	69-OCOCOAULTA DE ESPINOSA	ALFONSO MOGUEL	RURAL	061-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTA	3,296,495	3,296,495	3,296,495	3,296,495	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.40	9.40	100.0%		
3994	REVESTIMIENTO DE CAMINO	69-OCOCOAULTA DE ESPINOSA	ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ	RURAL	061-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTA	505,687	505,687	505,687	505,687	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.55	2.55	100.0%		
3977	REVESTIMIENTO DE CAMINO	69-OCOCOAULTA DE ESPINOSA	NEVA BETANIA (NUEVO SIWACAL)	RURAL	061-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTA	3,811,004	3,811,004	3,811,004	3,811,004	100.0%	0	0	KILOMETROS	11.00	11.00	100.0%		
4405	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO COBACH)	69-OCOCOAULTA DE ESPINOSA	OCOCOAULTA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTA	95,628	95,628	95,628	95,628	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.40	0.40	100.0%		
3957	REVESTIMIENTO DE CAMINO CALZADA LARGA	69-OCOCOAULTA DE ESPINOSA	OCOCOAULTA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTA	627,011	627,011	627,011	627,011	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%		
4172	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL AGUAQUINADERO, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA LAS PILAS	69-OCOCOAULTA DE ESPINOSA	OCOCOAULTA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO OCOZCOAULTA	323,429	323,429	323,429	323,429	100.0%	0	0	KILOMETROS		1,600.00	1,600.00	100.0%	
3856	REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN RANCHERIA VERAPAZ	69-OCOCOAULTA DE ESPINOSA	OCOCOAULTA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTA	300,018	300,018	300,018	300,018	100.0%	0	0	KILOMETROS	2,164.00	2,164.00	100.0%		
4179	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	69-OCOCOAULTA DE ESPINOSA	OCOCOAULTA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTA	305,812	305,812	305,812	305,812	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.39	0.39	100.0%		
4409	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (CAMINO A HUACHIPILIN)	69-OCOCOAULTA DE ESPINOSA	OCOCOAULTA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTA	101,114	101,114	101,114	101,114	100.0%	0	0	KILOMETROS	438.00	438.00	100.0%		
55626	CONSERVACION DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENIQUE	CALATRABA	RURAL	0125	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	762,715	762,715	762,714	733,299	96.1%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%		
57190	CONSERVACION DE CAMINO	73-PALENIQUE	ESTACION CHACAMAX	RURAL	0148	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	404,821	404,821	404,821	404,821	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%		
72118	CONSERVACION DE CAMINO RURAL	73-PALENIQUE	ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN	RURAL	0235	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	137,007	137,007	137,007	137,007	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
74659	CONSERVACION DE CAMINO RURAL	73-PALENIQUE	NUÉVO PALENIQUE	RURAL	0246	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,371,799	1,371,799	1,371,799	411,559	30.0%	0	0	KILOMETROS	3.54	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN ENERO DEL 2013	
74031	CONSERVACION DE CAMINO RURAL	73-PALENIQUE	ZARAGOZA (LOS CERRILLOS)	RURAL	239	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	680,713	680,713	680,713	631,659	92.8%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%		
57530	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENIQUE	BELEN	RURAL	0145	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	338,717	338,717	338,717	327,939	96.8%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	OBRA TERMINADA FALTA PAGO DE RETENCIONES	
57203	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENIQUE	EL EDÉN	RURAL	0127	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	467,804	467,804	467,804	460,557	98.5%	0	0	KILOMETROS	22.00	22.00	100.0%	OBRA TERMINADA.FALTA REVISIONES	
57335	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENIQUE	SAN JUAN CHANCALAITO	RURAL	0147	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	418,566	418,566	418,566	418,566	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%		
74131	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE RURALES	73-PALENIQUE	MONTE DE SIÓN	RURAL	0241	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	463,836	463,836	463,836	139,150	30.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN ENERO DEL 2013	
57301	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	73-PALENIQUE	EL PITAL	RURAL	0141	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	388,148	388,148	388,148	388,147	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%		
71771	CONSERVACION, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENIQUE	LA RUEDA	RURAL	0233	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	526,959	526,959	526,959	158,087	30.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION PARA EL 2013	
57316	CONSERVACION, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENIQUE	LA RUEDA	RURAL	0143	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	526,959	250,000	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%	OBRA PARA CANCELAR	
43820	REHABILITACION DE CAMINO RURA	73-PALENIQUE	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	099	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,924,250	2,924,250	2,924,250	2,903,905	78.8%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%		
43250	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUIJAPAN	LAS BRISAS	RURAL	069-03-057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	100,001	100,001	100,001	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.97	0.97	100.0%		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
40775	REHABILITACION DE CAMINO Y ALCANTARILLADO	77-PUJIAPAN	NUOVA ESPERANZA	RURAL	069-03-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	233,133	233,133	233,133	233,079	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	1.30	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 53.79
41368	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES	77-PUJIAPAN	CENCEROS	RURAL	069-03-069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	318,495	318,495	318,495	318,432	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.66	1.66	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO CON UN SALDO DE \$ 62.46
41399	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES	77-PUJIAPAN	MARTINES DOCE DE FEBRERO	RURAL	069-03-062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	248,877	248,877	248,877	248,877	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.05	2.05	100.0%	
41508	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES	77-PUJIAPAN	POLMORONA	RURAL	069-03-061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	391,011	391,011	391,011	390,494	99.9%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%	
41279	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES	77-PUJIAPAN	SALTO DE AGUA	RURAL	069-03-060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	402,864	402,864	402,864	402,864	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	
42539	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES COMUNIDAD EL OSAQUEÑO	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-03-073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	100,001	100,001	100,001	86,140	86.1%	0	0	KILOMETROS	0.97	0.97	100.0%	
41545	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES UNIDAD PUENTE MARGARITAS	77-PUJIAPAN	PUENTE MARGARITAS	RURAL	069-03-048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN CHIAPAS	348,914	348,914	348,914	348,914	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.15	0.15	100.0%	
102413	CONSERVACION DE CAMINO RURAL. INCLUYE OBRAS DE DRENAJE Y UN EMBOVEDADOS DE 5 METRS DE CLARO	82-SALTO DE AGUA	EL COROZO (EL BAJO GRANDE)	RURAL	UR0203XW0770345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	986,544	986,544	986,544	970,278	98.3%	0	0	KILOMETROS	2.89	2.89	100.0%	EN AVANCE FISICO ESTA AL 100% Y EN AVANCE FINANCIERO PENDIENTE POR FINQUITAR
199022	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: DURAZNAL-RIMOVEL Y DURAZNAL-JITOTON	83-SAN ANDRES DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	118-03-0027	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA TERMINADA, MEZCLA DE CON AHORRO PRESUPUESTAL DE FISM 2011 \$45,000.00
199258	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO DURAZNAL-LIMAS I-LIMAS II	83-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	118-03-0038	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	124,893	124,893	124,893	123,600	99.0%	0	0	KILOMETROS	0.15	0.15	100.0%	OBRA TERMINADA, AHORRO PRESUPUESTAL \$1,293.00
88535	APORTACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS Y ACCESOS PARA ABATIR LA MARGINACION Y LA VULNERABILIDAD.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	AGUA DE PAJARITO	RURAL	078-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	600,172	600,172	600,172	600,172	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA 301 PARA MIGRANTES SEDESOL, SE APORTARON RECURSOS Y SE REALIZO LA REHABILITACION DE ACCESO DEL CAMINO GRUTAS DEL MANUT Y ESTACIONAMIENTO VEHICULOS
116873	SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO EN VARIAS COMUNIDADES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	078-03-0129	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,806,104	1,806,104	1,806,104	1,800,300	99.7%	0	0	KILOMETROS	6.08	6.08	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
150402	CONSERVACION DE CAMINO RURAL (TENEJAPA-SAN JUAN CANCUCI E.C. OCHICLÁ - CHANCODOM, SUBTRAMO DEL KM 6-800 AL 47-100, COMUNIDAD NICHTEL SAN ANTONIO	86-SAN JUAN CANCUCI	NICHTEL SAN ANTONIO	RURAL	03-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUCI CHIAPAS	329,369	329,369	329,369	329,369	100.0%	0	0	KILOMETROS	40.70	40.70	100.0%	
127307	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	90-SIMOVEL	CHAPAYAL	RURAL	081-03-0117	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOVEL	1,826,173	1,826,173	1,826,173	1,474,742	80.8%	0	0	KILOMETROS	0.23	0.20	87.0%	OBRA EN PROCESO
74934	MANTENIMIENTO DE CAMINO SECUNDARIO SITALA-GOLONCHAN VIEJO	91-SITALA	GOLONCHAN VIEJO	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	3,067,292	3,067,292	3,067,292	3,067,292	100.0%	0	0	KILOMETROS	18.80	18.80	100.0%	EJERCIDO AL 100%
76443	MANTENIMIENTO DE CAMINO SECUNDARIO SITALA-GUADALUPE CAPTEJAJ	91-SITALA	GUADALUPE CAPTEJAJ	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	1,515,550	1,515,550	1,515,550	1,515,550	100.0%	0	0	KILOMETROS	21.57	21.57	100.0%	EJERCIDO AL 100%
74666	MANTENIMIENTO DE CAMINO TERCIARIO, POMILITIC, GUADALUPE JAGUALA Y SAN LUIS XXXIVTONIL	91-SITALA	GUADALUPE JAGUALA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	609,993	609,993	609,993	609,993	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.14	2.14	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
74746	MANTENIMIENTO DE CAMINO TERCIARIO PORFIRIO ENCINO, SANTA ISABEL, SANTA BARBARA Y GUADALUPE MAZANIL	91-SITALA	PORFIRIO ENCINO	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	1,704,610	1,704,610	1,704,610	1,704,610	100.0%	0	0	KILOMETROS	15.92	15.92	100.0%	EJERCIDO AL 100%
124989	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	92-SOCOLTENANGO	NUOVO CHEJEL	RURAL	083-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	126,672	126,672	126,672	126,672	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
96775	REHABILITACION DE CAMINO	93-SOLOSUCHIAPA	LA GUADALUPE	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA CHIAPAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	REHABILITACION DE LA PRIMERA ETAPA DE CAMINO RURAL
195950	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES (COBERTURA MUNICIPAL)	101-TECAPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM 092-03-000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,202,682	1,202,682	1,202,682	1,202,682	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
194847	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	101-TECAPATAN	SAN ANTONIO EL CARMEN (CANDELERIA)	RURAL	FISM 092-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	476,844	476,844	476,844	476,844	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.24	5.24	100.0%	
128461	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	102-TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	093-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	191,561	191,561	191,561	191,561	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.35	0.35	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
179897	CONSERVACION DE CAMINO, TRAMO E.C MIGUEL ALEMAN-MISOPA CHINAL A CARMEN CHINAL TERCERA	104-TILA	CARMEN 3A. SECCION (CARMEN CHINAL)	RURAL	30067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	455,125	455,125	455,125	455,125	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
187756	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO MIGUEL ALEMAN - EMILIANO ZAPATA - COROZAL NUEVO	104-TILA	COROZAL NUEVO	RURAL	30079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,091,839	1,091,839	1,091,839	1,091,839	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
185008	REHABILITACION DE CAMINOS TRAMO TILA CHULUM JUAREZ A LA PRECOSA	104-TILA	LA REVOLUCION	RURAL	30031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	2,943,938	2,943,938	2,943,938	1,471,969	50.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	6.00	50.0%	
181945	REVESTIMIENTO DE CAMINO TILA SALTO DE AGUA A JOJUTUP	104-TILA	JOJUTUP	RURAL	30153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	1,802,362	1,802,362	1,802,362	1,802,362	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.40	3.40	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
59766	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EIDO CELESTINO GASCA VILLASEÑOR	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	1,504,791	1,504,791	1,504,791	1,504,791	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.26	3.26	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100%
99038	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	106-TOTOLAPA	PONCIANO ARRIBA	RURAL	098-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	622,751	622,751	622,751	622,751	100.0%	0	0	KILOMETROS	43.50	43.50	100.0%	FISICA Y FINANCIERAMENTE OBRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE. FISM 2012
99541	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	813,728	813,728	813,728	813,728	100.0%	0	0	KILOMETROS	48.56	48.56	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA Y SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 77.29%. LA OBRA SE HIZO CON SECURSOS PROVENIENTES DEL FISM 2012 Y CON INTERES DEL FISM 2011. SE ANEXA EL SIGUIENTE DESGLOSE: FISM 2012: \$813,728.79 INTERES FISM 2011:\$8,879.03 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$822,607.82
51807	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (E.C. ACCESO A COBACH PL 283)	107-TUMBALÁ	HIDALGO JOSHAL	RURAL	100-03-0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALÁ CHIAPAS	464,687	464,687	464,687	464,687	100.0%	0	0	KILOMETROS	606.00	606.00	100.0%	
52055	CONSERVACION DE CAMINO RURAL (E.C. CRUCERO BAMBUCRUCERO JOJUTUP)	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	100-03-0127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALÁ CHIAPAS	608,809	608,809	608,809	608,809	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	2.20	100.0%	
51974	CONSERVACION DE CAMINO RURAL (E.C. TUMBALÁ-BENTO JUAREZ)	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	100-03-0126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALÁ CHIAPAS	878,215	878,215	878,215	878,215	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.55	3.55	100.0%	
86084	REVESTIMIENTO DE CAMINO	107-TUMBALÁ	HUESHIB	RURAL	0087/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	130,911	130,911	130,911	130,911	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
51875	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	107-TUMBALÁ	CACAHUATL	RURAL	100-03-0119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUMBALÁ CHIAPAS	738,030	738,030	738,030	738,030	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.70	5.70	100.0%	EL REVESTIMIENTO DE CAMINO ES DE 5,700 METROS Y EN LA META, ME PROPORCIONA UN METRO LINEAL DE 5,700 Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO ME DA LA OPCION DE KILOMETROS
86085	REVESTIMIENTO DE CAMINO	107-TUMBALÁ	BUENAVISTA	RURAL	072/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	541,756	541,756	541,756	541,756	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
163371	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS DISPERSOS), CANTÓN MIGUATL	114-VILLA COMALTITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAU8020010192012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	496,731	496,731	496,731	496,731	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	RECURSO FSM 2012. ESTA OBRA SE PRESUPUESTO CON FSM 2012 CON UN IMPORTE DE \$496,731.24 OBRA TERMINADA Y OPERANDO EFICIENTEMENTE
161681	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS DISPERSOS), CANTÓN SANTO DOMINGO	114-VILLA COMALTITÁN	SANTO DOMINGO	RURAL	EAU8020010182012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	452,979	452,979	452,979	452,979	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.10	2.10	100.0%	RECURSO FSM 2012. OBRA TERMINADA Y OPERANDO EFICIENTEMENTE
119060	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS DISPERSOS), CANTÓN EL ESCOBO	114-VILLA COMALTITÁN	EL ESCOBO	RURAL	EAU802001042012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	502,451	502,451	502,451	502,451	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	2.20	100.0%	RECURSO FSM 2012. OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
173123	LABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETETO EL RUBI - EL YMBALSE	115-VILLA CORZO	EL RUBI	RURAL	000947	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLCORZO CHIAPAS	104,148	104,148	104,148	31,244	30.0%	0	0	KILOMETROS	3.21	0.97	30.2%	
172153	LABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO NUEVO VICENTE GUERRERO - SAN JUAN CHAMULA (EJIDO SAN JUAN	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	000948	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	346,945	346,945	346,945	104,083	30.0%	0	0	KILOMETROS	10.70	3.21	30.0%	
177129	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	FRANCISCO I. MADRID	RURAL	0142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	138,173	138,173	138,173	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	20.01	0.00	0.0%	AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO
173969	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	0136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	144,250	144,250	144,250	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	56.50	0.00	0.0%	AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO
174254	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	LA SIERRITA	RURAL	0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	186,445	186,445	186,445	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	27.00	0.00	0.0%	AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO
176244	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	0140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	54,052	54,052	54,052	7,978	14.8%	0	0	KILOMETROS	19.64	2.89	14.7%	
182266	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	NUEVO SAN JUAN	RURAL	0130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	416,377	416,377	416,377	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	60.30	0.00	0.0%	NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO
176983	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	PATRIA CHICA	RURAL	0141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	198,248	198,248	198,248	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	28.71	0.00	0.0%	AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO
175005	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	RIO GRANDE	RURAL	0139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	192,198	192,198	192,198	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	19.14	0.00	0.0%	AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO
173730	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	TIERRA SANTA	RURAL	000964	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	326,613	326,613	326,613	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	47.30	0.00	0.0%	AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO
173185	REHABILITACION DE CAMINO (LA MOSCA - EL TAMBUNO-GUADALUPE DESVIO EL TESORO-CAJETA - EL TUMBI ETC)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	000965	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	148,887	148,887	148,887	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	58.80	0.00	0.0%	AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO
173582	REHABILITACION DE CAMINO (PIEDRAS NEGRAS DDS)	115-VILLA CORZO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	0143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	77,738	77,738	77,738	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	11.00	0.00	0.0%	AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO
116705	REVESTIMIENTO DE CAMINO	122-MEZCALAPA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	122-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	855,232	855,232	855,232	855,232	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	CONSITE EN EL REVESTIMIENTO DE 5.00 KMS DEL TRAMO 0+000 AL KM. 5+000, CON UN ANCHO DE CAMINO DE 3.97 MTS Y UN ESPESOR DE 0.20MTS.
	MUROS DE CONTENCIÓN																					
	CONSTRUCCIÓN																					
143318	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	149,130	149,130	149,130	149,130	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	LOS PRODUCTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURARON POR QUE LAS MINISTRACIONES SE DEPOSITARON EN UNA CUENTA GENERAL
144533	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDIN DE NIÑO RUBEN DARIO CLAVE: 07EN049D	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	71,990	71,990	71,990	71,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100.0%	NO SE CAPTURE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE LAS MINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL.
126063	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	F3-026-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	214,296	214,296	214,296	214,296	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	71.52	71.52	100.0%	OBRA COMPLETA AL 100%
107600	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	83-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	186,219	186,219	186,219	186,219	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.10	36.10	100.0%	SE ANOTO LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO
42813	CAPITAL COMPROBADO.-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EJIDO TEPEHUZT	38-HUEHUETÁN	TEPEHUZT	RURAL	03021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	562,838	562,838	562,838	562,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	55.72	55.72	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
164579	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL POBLADO GUADALUPE	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	039-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	484,504	484,504	484,504	339,153	70.0%	0	0	METROS CUADRADOS	206.00	180.00	87.4%	OBRA EN PROCESO
191235	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, BIODIGESTORES Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,442,134	2,442,134	2,442,134	854,781	35.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
187944	CONSTRUCCION DE LOSA ARMADA Y MUROS DE CONTENCIÓN	67-OCOSINGO	EL IXCÁN	RURAL	MOC-FSM-134/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	909,553	909,553	909,553	635,369	69.9%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
143399	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FSM-173/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,309,968	1,309,968	1,309,968	676,773	51.7%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
151908	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (BASURERO)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FSM-097/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,275,676	2,275,676	2,275,676	1,484,807	65.2%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
152086	CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIÓN DE CONTENCIÓN. BARRIO LAS GAVIOTAS	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FSM-130/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,543,315	1,543,315	1,543,315	771,657	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
171034	CONSTRUCCION DE MURO PARA CANAL	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FSM-168/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	568,689	568,689	568,689	284,344	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
43583	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	67-OCOSINGO	EL CARIBAL	RURAL	059-03-091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,858,788	1,858,788	1,858,788	929,194	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	22-21/20	23
												Ministrado	Programado	Ejercido											
115040	CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVION DE CONTENCIÓN Y MUROS DE CONCRETO ARMADO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	MOC-FISM 181/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	698,432	698,432	698,432	349,216	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%				
95976	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y DESAVALVE DE CANALES	69-OCOCDOCAUTLA DE ESPINOSA	JUAN DE GRIJALVA	RURAL	19-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOCDOCAUTLA DE ESPINOSA	871,720	871,720	871,720	871,720	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	177.23	177.23	100.0%	OBRA POR CONTRATAR VALIDADA 100% EN EL AVANCE FÍSICO			
146263	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	81-SABANELA	BUENAVISTA	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANELA CHIAPAS	706,874	706,874	706,874	706,874	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	107.00	107.00	100.0%				
125965	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	081-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	143,070	143,070	143,070	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	67.50	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR			
121703	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	1,139,680	1,139,680	1,139,680	1,139,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	509.30	509.30	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
126586	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	172,942	172,942	172,942	172,942	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
44129	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E03030266.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,459,758	1,459,758	1,459,758	1,007,629	69.0%	0	0	METROS CUADRADOS	238.43	164.50	69.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. COLONIA AZTECA			
44122	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E03030206.1000 A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	840,646	840,646	840,646	840,646	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	424.00	424.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012. COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, UNIDAD DE MEDIDA 424 M2.			
195302	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	103-TECAPATAN	EL PORVENIR	RURAL	FISM-092-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	661,100	661,100	661,100	661,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%				
86086	REVESTIMIENTO DE CAMINO	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	070/100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	4,411,081	4,411,081	4,411,081	4,411,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	12.00	100.0%				
135666	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO (JOCHECHENM)	118-ZINACANTAN	POTOTIC	RURAL	111-03-0110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,674,804	1,674,804	1,674,804	1,440,331	86.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE MUROS, APLANADO DE MUROS CON MORTERO Y ACABADO PULIDO ENTRE OTROS OBRA: 1			
111275	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO DE 10 MTS DE CLARO	67-OCOSINGO	EL CENGO	RURAL	MOC-FISM-195/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	362,317	362,317	362,317	181,158	50.0%	0	0	PASADERO	1.00	0.50	50.0%				
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																								
42825	CAPITAL COMPROBADO.-CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, CANTON SIRIA	88-HUEHUETÁN	CANTÓN LA SIRIA	RURAL	03019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	483,172	483,172	483,172	483,172	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%			
42856	CAPITAL COMPROBADO.-CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, CANTON TAMARINDAL	88-HUEHUETÁN	CANTÓN EL TAMARINDAL	RURAL	03020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	687,446	687,446	687,446	687,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	38.00	38.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%			
42206	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, CANTON CARRETERA NUEVA	88-HUEHUETÁN	CARRETERA NUEVA	RURAL	03006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	266,297	266,297	266,297	266,297	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%			
52958	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	799,999	799,999	799,999	799,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	480.74	480.74	100.0%	UBICADA EN SAN JOSE EL PALMAR			
53252	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%				
52747	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	NUOVO MONTERREY	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,099,896	1,099,896	1,099,896	1,099,896	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	478.00	478.00	100.0%				
53291	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	SANTA MARGARITA AGUA AZUL	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	858.18	858.18	100.0%				
189019	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	67-OCOSINGO	EL EDÉN	RURAL	MOC-FISM-123/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	834,242	834,242	834,242	609,605	73.1%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%				
14985	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA (COLGANTE)	67-OCOSINGO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,603,702	1,603,702	1,603,702	801,851	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%				
42956	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	73-PALENQUE	DIVISION DEL NORTE	RURAL	014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	228,332	228,332	228,332	132,823	58.2%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	2.50	50.0%				
126343	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	74-PANTEHU	NUOVA SANTA CRUZ YAXTE	RURAL	066-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	3,121,734	3,121,734	3,121,734	936,520	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	24.00	8.00	33.3%				
124800	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO GUADALUPE	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	083-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4.00	4.00	100.0%				
13496	RECONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 160 METROS DE LARGO (1A. ETAPA)	58-MARAVILLA TENEJAPA	SAN VICENTE	RURAL	FISM-00066	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,566,750	1,566,750	1,566,750	1,566,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%				
	RAMPA																								
	CONSTRUCCION																								
14079	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR	69-OCOCDOCAUTLA DE ESPINOSA	OCOCDOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOCDOCAUTLA	90,299	90,299	90,299	90,299	100.0%	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	552.30	552.30	100.0%	CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR CON MATERIAL MEDIDADO DE 26.30 X 23.00 X 0.50 M COMPACTADO AL 90%			
189133	CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL	104-TILA	EL CARRIZAL	RURAL	30201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,054,761	1,054,761	1,054,761	874,454	82.9%	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	0.50	0.50	100.0%				
	VADO																								

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
126930	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	EL ROSARIO	RURAL	50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	143,092	143,092	143,092	142,243	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRF/FSM-000831/2012 BENEFICIANDO A 54 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR METRO LINEAL, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$48,471
126771	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	LAGUNA SECA	RURAL	47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	65,027	65,027	65,027	64,250	98.8%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRF/FSM-000524/2012 BENEFICIANDO A 47 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR METRO LINEAL, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$777.381
127278	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN ANTONIO LAS MINAS	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	83,226	83,226	83,226	83,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRF/FSM-000525/2012 BENEFICIANDO A 38 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS POR NO ENCONTRAR LA PALABRA METRO LINEAL, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$36,900
132034	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SANTA ELENA LAS AGUIAS	RURAL	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	218,850	218,850	218,850	218,666	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	397.00	397.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRF/FSM-000523/2012 BENEFICIANDO A 84 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS POR NO ENCONTRAR LA PALABRA METRO LINEAL, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$184,471
127510	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN FRANCISCO EL DESHANGADO	RURAL	45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	29,798	29,798	29,798	29,490	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18.00	18.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRF/FSM-0001109/2012 BENEFICIANDO A 112 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR METROS LINEALES, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$89,681
127200	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO KM 0+180, KM 0+800, KM 0+100	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	YALTI	RURAL	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	25,581	25,581	25,581	25,366	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS	19.00	19.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRF/FSM-000522/2012 BENEFICIANDO A 57 PERSONAS, SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR METROS LINEALES, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$215,991
42386	CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL PARA ACCESO VEHICULAR TRAMO EL CENSO A TANIERLA	67-OCOSINGO	EL CENSO	RURAL	059-03-382	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	117,978	117,978	117,978	117,978	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	EL PROYECTO CONSTA DE 10.00 METROS LINEALES SE OPTO POR PONER EN RUBRO DE GASTO (VADO) POR NO ENCONTRAR EL CONCEPTO DE BORDOS
14243	CONSTRUCCION DE BORDOS Y DESAOLVE DE CANALES EN EL BA. BONAMPAK	69-OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZCOAULTLA	62,861	62,861	62,861	62,861	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,170.00	1,170.00	100.0%	
138860	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO MORELIA 3RA. SECCION MORELIA 2DA. SECCION	6-AMATÁN	MORELIA 2A. SECCION	RURAL	005-003-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	3,940,400	3,940,400	3,940,400	3,940,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	60.00	60.00	100.0%	LOS PRODUCTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN PORQUE LAS MINISTRACIONES SE ENCUENTRAN CONCENTRADAS EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA.
137012	CONSTRUCCION DE PUENTE DE TUBO DE ACERO (SUPERESTRUCTURA) Y CUADRAMA	6-AMATÁN	SAN ANTONIO TRES PICOS (TRES PICOS MONTAÑA)	RURAL	005-003-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	897,366	897,366	897,366	897,366	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	LOS PRODUCTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN PORQUE LAS MINISTRACIONES SE ENCUENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA.
170201	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07UBR0102000216100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	370,000	370,000	370,000	370,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	3.31	3.31	100.0%	LA LOCALIDAD ES BARRIO EPRESAL 2 SECCION Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES LOS DATOS E INFORMACIÓN FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
170297	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	8-AMATENANGO DEL VALLE	SAN CARALAMPIO CHAVIN	RURAL	07UBR01020002054100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,714,405	1,714,405	1,714,405	1,714,405	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	115.00	115.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA
107420	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4 X 3 METROS. LA OAXACA	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	73,299	73,299	73,299	73,299	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4.00	4.00	100.0%	
143751	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	16-CACAHATÁN	ROSARIO XTAL	RURAL	57	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54,041	53,250	53,250	53,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	11.60	11.60	100.0%	
181335	CONSTRUCCION DE PUENTE REFORZADO	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	499,970	499,970	499,970	499,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	19	20		21	22-21/20	23
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23		
107622	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	53 EL PORVENIR	EL ROBLE	RURAL	070-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,290,652	2,290,652	2,290,652	2,290,652	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 20 METROS DE CUNADO Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES (20)		
42468	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO GUADALUPE	38 HUEHUETÁN	GUADALUPE	RURAL	03005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	1,712,412	1,712,412	1,712,412	1,712,412	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%		
42773	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO CHAMULAPITA	38 HUEHUETÁN	CHAMULAPITA	RURAL	03004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	1,288,747	1,288,747	1,288,747	1,288,747	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	90.00	90.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%		
95843	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	47 JITOTOL	EL ROSARIO	RURAL	4.7030069E7	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR		
130654	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	49 LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	020-03-0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	517,450	517,450	517,450	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12.00	0.00	0.0%	LA OBRA NO EJECUTADA, REFERENDADA PARA EJERCICIO FISCAL 2013.		
46182	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO EL HANCO	52 LA LIBERTAD	OJO DE AGUA CENTRO	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	249,670	249,670	249,670	249,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	19.00	19.00	100.0%			
81461	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES DE 5 MTS. DE CLARO	53 LAS MARGARITAS	LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	810,725	810,725	810,725	810,725	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%	EXISTO UNA MODIFICACION EN LA OBRA POR AUMENTO DE LO PRESUPUESTADO.		
87232	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10 MTS DE CLARO	53 LAS MARGARITAS	CHAPAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%			
53794	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 13 MTS. DE CLARO	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,553,144	1,553,144	1,553,144	1,553,144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.00	13.00	100.0%			
53224	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 18 M DE CLARO	53 LAS MARGARITAS	BUENAVISTA PACHÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,499,622	1,499,622	1,499,622	1,499,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18.00	18.00	100.0%			
53636	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20.00 MTS. DE CLARO	53 LAS MARGARITAS	CHIAPAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%			
86489	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 30MTS DE CLARO	53 LAS MARGARITAS	SANTA RITA INVERNADERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%			
52865	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (UBICADO EN LA CALLE SUR PONIENTE Y 2A. Y 3A. ORIENTE)	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	885,611	885,611	885,611	885,611	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%			
52907	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (UBICADO EN SA. CALLE SUR ENTRE 8A. Y 9A. AV)	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	614,255	614,255	614,255	614,255	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	25.00	25.00	100.0%			
58170	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 13 MTS DE CLARO	53 LAS MARGARITAS	BELISARIO DOMÍNGUEZ (SAN PEDRO)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.00	13.00	100.0%			
62135	CONSTRUCCION DE 02 PUENTES VEHICULARES DE 13 ML SOBRE EL RIO CHAHUITALES	56 LA TRINITARIA	RODOLFO FIGUEROA	RURAL	6AUB03-00-00116100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,607,366	2,607,366	2,607,366	2,607,366	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	26.00	26.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO		
13071	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 120.00 ML DE CLARO 4TA ETAPA (SUPERESTRUCTURAS)	58 MARAVILLA TENEJAPA	AGUA PERLA	RURAL	FSM-000501	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,928,665	1,928,665	1,928,665	1,928,665	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	100.00	80.00	80.0%	SE TERMINARA EN EL EJERCICIO 2013.		
13139	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 16.5 MTS. DE LARGO.	58 MARAVILLA TENEJAPA	LA BELLA ILUSION	RURAL	FSM-000215/2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,499,951	1,499,951	1,499,951	1,499,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%			
66444	CONSTRUCCION DE LOSA PARA PUENTE VEHICULAR DE 12.00 MTRS DE LONGITUD	59 MARQUÉS DE COMILLAS	SAN SIBIRO	RURAL	116-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUÉS DE COMILLAS	96,634	96,634	96,634	96,634	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%			
59996	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4.00 X 8.00 MTRS (CAMINO SACACOCHEA)	59 MARQUÉS DE COMILLAS	QUIRINGUICHARO	RURAL	116-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUÉS DE COMILLAS	305,300	305,300	305,300	305,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%			
61551	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR 2A. ETAPA UBICADO EN EL KM 0+000 AL EJIDO LÓPEZ PORTILLO	59 MARQUÉS DE COMILLAS	AMÉRICA LIBRE	RURAL	116-03-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUÉS DE COMILLAS	1,815,672	1,815,672	1,815,672	1,815,672	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%			
154361	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (GUADALUPE TEPEYAC)	64 MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,379,850	1,379,850	1,379,850	1,379,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	OBRA CONSTRUIDA POR LA ADMINISTRACIÓN 2011 - 2012, NO SE REPORTA AVANCE FÍSICO DADO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO EXPENDIENTES TÉCNICOS.		
153355	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (NUEVO PALENQUE II)	64 MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	998,970	998,970	998,970	998,970	100.0%	998,970	998,970	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA EL AVANCE FÍSICO DADO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PUESTO QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO LOS EXPENDIENTES TÉCNICOS.		
154608	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (TEPEYAC)	64 MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	988,084	988,084	988,084	988,084	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	OBRA CONSTRUIDA POR LA ADMINISTRACIÓN 2011 - 2012, NO SE REPORTA AVANCE FÍSICO DADO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO EXPENDIENTES TÉCNICOS.		
42810	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES DE 5.00 ML Y MUROS DE CONTENCIÓN	67 OCOXINGO	LA VIRGEN	RURAL	059-03-386	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	3,669,139	3,669,139	3,669,139	2,000,101	55.1%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	3.00	60.0%			
170976	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SANTA CRUZ	67 OCOXINGO	YAXOQUINTELA	RURAL	MOC-FSM-129/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	5,024,912	5,024,912	5,024,912	2,512,456	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%			
112269	CONSTRUCCION DE PUENTE DE 11.60 METROS DE CLARO	67 OCOXINGO	EL OCCITAL	RURAL	MOC-FSM-188/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	1,615,517	1,615,517	1,615,517	807,758	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	11.60	6.00	51.7%			
191749	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE	67 OCOXINGO	LA ARENA 2DA. SECCIÓN (MORELOS)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO	2,843,075	2,843,075	2,843,075	1,421,357	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%			

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	Generados					Ejercidos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
42154	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10 MTS. DE CLARO TRAMO, ENTRONQUE EL CONTENIDO A SAN MARCOS KM. 7-120	67-OCOSINGO	SAN MARCOS	RURAL	059-03-0250	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,901,803	1,901,803	1,901,803	950,901	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	
92784	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LAS TAZAS (2A ETAPA) UBICADO EN EL KM 0+256.925 DEL CAMINO E.C. (OCOSINGO-MONTUUBANO) LAS TAZAS, EN EL CRUCE CON RIO JATATE	67-OCOSINGO	LAS TAZAS	RURAL	MOC-FISM-202/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	4,488,768	4,488,768	4,488,768	2,244,384	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	60.00	30.00	50.0%	
50370	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SANTO DOMINGO	67-OCOSINGO	LA ARENA	RURAL	059-03-237	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	5,079,855	5,079,855	5,079,855	4,828,705	95.1%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	42.00	39.00	92.9%	
41149	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 5+321.62 DEL CAMINO NIÑOS HEROES-SIVAL-JARDIN NAHA (2DA ETAPA)	67-OCOSINGO	EL SIBAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,100,867	1,100,867	1,100,867	1,100,867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	
13562	CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE 7 METROS DE CLARO	67-OCOSINGO	LA UNION	RURAL	059-03-0328	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,009,129	1,009,129	1,009,129	504,564	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%	
14082	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL KILOMETRO SIETE TRAMO ENTRONQUE QUELCA A NUEVO POBLADO SANTA CLARA	67-OCOSINGO	SANTA ROSA	RURAL	059-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,926,692	2,926,692	2,926,692	1,770,095	60.5%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	14.00	8.24	44.6%	
42944	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE 20 ML. UBICADO EN EL KM. 5+321 DEL CAMINO NIÑOS HEROES - SIVAL - JARDIN - NAHA	67-OCOSINGO	EL SIBAL	RURAL	059-03-348	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,650,335	1,650,335	1,650,335	1,596,557	96.7%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	9.40	47.0%	
41839	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LAS TAZAS, UBICADO EN EL KM 0+256.925 DEL CAMINO E.C. (OCOSINGO-MONTUUBANO) LAS TAZAS EN EL CRUCE CON EL RIO JATATE (2DA ETAPA)	67-OCOSINGO	LAS TAZAS	RURAL	059-03-0404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	4,605,847	4,605,847	4,605,847	4,528,656	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	60.00	49.00	81.7%	
57271	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO CHINO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	3,293,778	3,293,778	3,293,778	2,865,209	87.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	FALTA PAGO DE FINQUILTO DE OBRA
57224	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	73-PALENQUE	EL LIMONAR	RURAL	0131	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	724,611	724,611	724,611	724,611	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	670.00	670.00	100.0%	
74822	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	73-PALENQUE	LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	0250	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,176,193	2,176,193	2,176,193	652,858	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION EN ENERO DEL 2013
57385	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	438,105	438,105	438,105	438,105	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40.00	40.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO NUEVA GENERACION DE LA COL. PAKALANA
57208	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COL LA PRIMAVERA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0129	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,381,159	1,381,159	1,381,159	1,381,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	
40985	CONSTRUCCION DE 2 PUENTES CUPIERTAS 2A ETAPA	77-PUIJAPAN	EL DIAMANTE	RURAL	069-03-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	663,397	663,397	663,397	663,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.90	6.90	100.0%	
122130	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	13,031	13,031	13,031	13,031	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.00	13.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS FIDEM CON UNA APORTACION POR LA CANTIDAD DE \$47,931.46 Y UN COSTO TOTAL DE LA OBRA DE \$60,963.29 EJECUTADA POR ADMINISTRACION DIRECTA.
124902	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29,807	29,807	29,807	29,807	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4.00	4.00	100.0%	
53671	CONSTRUCCION PUENTE DE ALCANTARILLA Y VADO CON LOSA DE CONCRETO ARMADO	105-TONALA	LLANO LARGO	RURAL	097-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	91,169	91,096	91,096	91,096	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	14.00	14.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100%
99227	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	106-TOTOLAPA	VILLA DE GUADALUPE	RURAL	098-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	1,608,608	1,608,608	1,608,608	1,608,608	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	15.00	100.0%	LA ADMINISTRACION PASADA DEJO UN AVANCE FISICO DEL 30% DE LA OBRA Y EN ESTA ADMINISTRACION SE TERMINO ESTA OBRA, TANTO FISICA COMO DOCUMENTALMENTE.
119004	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MAXIKAPA (SEGUNDA ETAPA) COMUNIDAD MONTE FLORIDO	114-VILLA COMALTITLAN	MONTE FLORIDO	RURAL	EAU8010020472012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	636,503	636,503	636,503	636,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	RECURSO FISM 2012, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE PRESUPUESTA CON RECURSO FISM 2012 Y UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENDO AL FISM 2012 \$636,502.21 Y DE LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS \$70,722.52, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$707,225.23
150687	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR	116-VILLAFLORES	EL TRIUNFO	RURAL	108-03-0147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	201,154	201,154	201,154	201,154	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	FISM-000538/2012
150688	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	116-VILLAFLORES	DOCTOR DOMINGO CHANONA	RURAL	108-03-0199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	398,473	398,473	398,473	398,473	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	FISM-000605/2012
150689	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	116-VILLAFLORES	NUOVA INDEPENDENCIA	RURAL	108-03-0230	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	317,585	317,585	317,585	317,585	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	FISM-000870/2012
150690	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	116-VILLAFLORES	NUOVO MUNDO	RURAL	108-03-0149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	476,766	476,766	476,766	476,766	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	FISM-000540/2012
150691	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	116-VILLAFLORES	SAN GUILLERMO	RURAL	108-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	209,868	209,868	209,868	209,868	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4.00	4.00	100.0%	FISM-000165/2012
150692	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL VILAFLORES (FREDO ORIZABA-CHAMUTIS)	116-VILLAFLORES	ORIZABA	RURAL	108-03-0152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	200,783	200,783	200,783	200,783	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	FISM-000659/2012

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
150653	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (R/LA LINDA VISTA)	116-VILLAFLORES	LINDAVISTA	RURAL	108-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	368,809	368,809	368,809	368,809	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%	FISM-000172/2012
150694	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (2DA. ETAPA TERMINACIÓN) (EJIDO SOMBRERA DE LA SELVA)	116-VILLAFLORES	LA SOMBRERA DE LA SELVA	RURAL	108-03-0184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	588,221	588,221	588,221	588,221	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	15.00	100.0%	FISM-000614/2012
150695	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES (EJ. BELEN)	116-VILLAFLORES	BELÉN	RURAL	108-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	167,768	167,768	167,768	167,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4.00	4.00	100.0%	FISM-000178/2012
	MANTENIMIENTO																					
132137	DESASOLVE DE CUNETAS	118-ZINACANTÁN	BOCHOIBO ALTO	RURAL	111-03-0111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	635,386	635,386	635,386	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	11,200.00	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																					
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																					
	CONSTRUCCIÓN																					
155275	CONSTRUCCION DE JAQUEYES	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0016	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHAPAS	670,000	670,000	670,000	560,711	83.7%	0	0	M2, PRESA	100.00	100.00	100.0%	NO SE TIENE INFORMACION POR FALTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/11 SM-0001.672/2012 BENEFIICIANDO A 704 PRODUCTORES, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$2,448.99)
126730	CONSTRUCCION DE CANAL PARA DESAGUE DE TERRENOS AGRICOLAS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	CHACALOCOM	RURAL	63	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	176,769	176,769	176,769	166,920	94.4%	0	0	ML CANALES DE REGO	2,000.00	1,800.00	90.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/11 SM-0001.674/2012 BENEFIICIANDO A 65 PRODUCTORES, SE CONSIDERA EN LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRAR SAN JOSE LOS PINOS, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$4,504.76)
127349	CONSTRUCCION DE CANAL PARA DESAGUE DE TERRENOS AGRICOLAS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	64	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	58,244	58,244	58,244	53,740	92.3%	0	0	ML CANALES DE REGO	1,200.00	1,200.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/11 SM-0001.673/2012 BENEFIICIANDO A 472 PRODUCTORES, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$3,972.58)
130083	CONSTRUCCION DE CANAL PARA DESAGUE DE TERRENOS AGRICOLAS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	62	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	168,873	168,873	168,873	164,900	97.6%	0	0	ML CANALES DE REGO	1,500.00	1,500.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/11 SM-0001.673/2012 BENEFIICIANDO A 472 PRODUCTORES, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$3,972.58)
148818	CONSTRUCCION DE MODULOS DE LOMBRICULTURA, COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	166	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	6,034	6,034	6,034	6,034	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO.SH/SSPPYE/DGP/CDR/P/11 SM-0001.710/2012, BENEFIICIANDO A 1 PRODUCTOR, (CAPITAL CONTRIBUIDO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCICIO 2012, CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2011, POR EL IMPORTE DE \$2499,999.63 (21 MILES).
56898	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	53-LAS MARGARITAS	27 DE MARZO DEL 94 (EL QUIJOTE)	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,018,641	1,018,641	1,018,641	1,018,641	100.0%	0	0	ML CANALES DE RIEGO	1.00	1.00	100.0%	
63152	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	AMPARO AGUA TINTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	315,000	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
59728	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	ARTICULO 27	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
62341	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	BELISARIO DOMINGUEZ (SAN PEDRO)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	232,400	232,400	232,400	232,400	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
62463	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA PACHAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	301,000	301,000	301,000	301,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
59705	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA PACHAN	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	350,400	350,400	350,400	350,400	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
60789	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	CHAPAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.
60553	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	CHAPAS	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCAÑA QUE ES HECTAREA.

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												12	13	14								
63553	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	219,100	219,100	219,100	219,100	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. OBRA UBICADA EN EL BARRIO DE SANTA FECLIA
62801	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	300,300	300,300	300,300	300,300	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA
63063	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	245,000	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. OBRA UBICADA EN EL BARRIO DE SACCALUM
63232	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	315,000	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN
63539	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	439,400	439,400	439,400	439,400	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. OBRA UBICADA EN EL BARRIO LOS POQUITOS
63059	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	105,300	105,300	105,300	105,300	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. OBRA UBICADA EN EL BARRIO DE SACCALUM
63082	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	245,000	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
62785	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	EL EDEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
59559	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	EL PARAISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
62251	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	EL PARAISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	181,300	181,300	181,300	181,300	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
63021	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	EL PARAISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
62616	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	200,200	200,200	200,200	200,200	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
62673	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	EL VERGELITO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	232,400	232,400	232,400	232,400	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
62994	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	ESPIRITU SANTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	180,600	180,600	180,600	180,600	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
62767	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO VILLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
61494	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	JALISCO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	285,600	285,600	285,600	285,600	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
63010	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	LA CONSTITUCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	180,600	180,600	180,600	180,600	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
62946	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	LA FORTUNA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	252,000	252,000	252,000	252,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
62526	CONSTRUCCION DE CERCCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	LA PIEDAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
61434	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	LAGUNA EL CARRIZAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	282,800	282,800	282,800	282,800	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
63039	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	NUOVA REVOLUCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
62072	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	NUOVO HUXTAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	290,500	290,500	290,500	290,500	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
59635	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	NUOVO MEXICO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	242,200	242,200	242,200	242,200	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
63115	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	NUOVO MEXICO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	172,200	172,200	172,200	172,200	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
63185	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BAWITZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
62613	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	252,000	252,000	252,000	252,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
61468	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	301,000	301,000	301,000	301,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
59571	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	157,500	157,500	157,500	157,500	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
59661	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO VENECIA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
59584	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SAN BARTOLO (EL PUERTO)	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
63109	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SAN SIDRO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	245,000	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
61959	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE EL PUENTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	291,200	291,200	291,200	291,200	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
61900	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS PALMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	150,500	150,500	150,500	150,500	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
61344	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SANTA ELENA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	282,800	282,800	282,800	282,800	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
62971	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SANTA ROSA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	180,600	180,600	180,600	180,600	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
59943	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	VENTE DE NOVIEMBRE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	350,400	350,400	350,400	350,400	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
59784	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	VERACRUZ	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
62959	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	VICENTE GUERRERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	350,200	350,200	350,200	350,200	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
105117	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON MALLA OCOLONICA	53-LAS MARGARITAS	AQUILES SERDAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	18,850	18,850	18,850	18,850	100.0%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.



ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
105138	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	CHICALA ANEXO SALTILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	23,400	23,400	23,400	23,400	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
61556	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	301,000	301,000	301,000	301,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
105169	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	CUATRO DE OCTUBRE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	21,450	21,450	21,450	21,450	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
59971	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	ELENCANTO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	234,000	234,000	234,000	234,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
105158	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	201,500	201,500	201,500	201,500	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
105126	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	GRACIANO SANCHEZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	5,200	5,200	5,200	5,200	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
105131	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	JALISCO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	48,100	48,100	48,100	48,100	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
59989	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO)	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	221,000	221,000	221,000	221,000	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
105150	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	LAS CRUCES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	11,700	11,700	11,700	11,700	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
105106	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	MONTE SINAI	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	12,350	12,350	12,350	12,350	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
105145	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	MORELIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	20,800	20,800	20,800	20,800	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
105114	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	94,250	94,250	94,250	94,250	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
105141	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	30,550	30,550	30,550	30,550	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
105161	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	SAN NICOLAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	5,850	5,850	5,850	5,850	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
59498	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	CARMEN VILAFLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISMO Y MEDIO AMBIENTE	165,200	165,200	165,200	165,200	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.
167763	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA FIA SIN SOPORTE DE CAJA	56-LA TRINITARIA	EL PORVENIR AGRARISTA	RURAL	EATG03-00-00826200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	130,000	130,000	130,000	0	0.0%	0	0	HECTAREA	0.12	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$264,500.00 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$130,000.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$134,500.00 CORRESPONDE A AHORROS DEL FISM 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2013.
167745	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA FIA SIN SOPORTE DE CAJA	56-LA TRINITARIA	LAZARO CARDENAS	URBANO	EATG03-00-00826200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	130,000	130,000	130,000	0	0.0%	0	0	HECTAREA	0.12	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$264,500.00 LOS CUALES SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA: \$130,000.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$134,500.00 CORRESPONDE A ECONOMIAS DEL FISM 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2013.
150079	CONSTRUCCION DE GALERIAS COBERTURA MUNICIPAL AMPLIACION	103-TECAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM 092-003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84,516	84,516	84,516	84,516	100.0%	0	0	SILOS	5.00	5.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
63450	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53 LAS MARGARITAS	NUOVO SAN MARCOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE	291,200	291,200	291,200	291,200	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCA QUE ES HECTAREA.
	CONSERVACION																					
107615	REHABILITACION DE 16 UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA DEDICADAS A LA PRODUCCION DE LIMON PERSA	13 BIENEMERITO DE LAS AMERICAS	BIENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	38	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BIENEMERITO DE LAS AMERICAS	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	HECTAREA	16.00	16.00	100.0%	REHABILITACION DE 16 UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA DEDICADAS A LA PRODUCCION DE LIMON PERSA
127413	DESARROLVE DE CANAL DE RIEGO	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	SAN PEDRO UNINAAB	RURAL	43	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	71,239	71,239	71,239	68,520	96.7%	0	0	HECTAREA	1,390.00	1,390.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FSM-0001_106/2012 BENEFICIANDO A 130 PERSONAS. SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA POR NO ENCONTRAR LA PALABRA METRO LINEAL, (QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$2,319.81)
87418	APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA	44 OXTAPA	MAZANLHO	RURAL	044-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,374,960	1,374,960	1,374,960	1,374,960	100.0%	0	0	HECTAREA	539.20	539.20	100.0%	
87355	APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA GRUPOIII	44 OXTAPA	OXTAPA	URBANO	044-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	714,000	714,000	714,000	714,000	100.0%	0	0	HECTAREA	280.00	280.00	100.0%	
172397	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS	47 JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1168/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS	572,000	572,000	572,000	572,000	100.0%	0	0	HECTAREA	572.00	572.00	100.0%	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA BENEFICIAR A DIFERENTES PRODUCTORES DE LAS LOCALIDADES DEL MPID. DE JITOTOL, CHIAPAS
133852	REHABILITACION DE COMPUERTAS DE RIEGO	49 LA CONCORDIA	INDEPENDENCIA	RURAL	020-03-0058	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	300,000	50.0%	0	0	HECTAREA	3,592.00	2,155.00	60.0%	OBRA REFENDADA PARA SER EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2013
167799	REHABILITACION DE CASAS SOMBRAS	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5ATG05-00-00816200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	150,000	150,000	150,000	50,000	33.3%	0	0	HECTAREA	30.00	10.00	33.3%	LA OBRA ES REHABILITACION DE CASA SOMBRA LA UNIDAD DE MEDIDA SON 30 CASAS SOMBRAS RUSTICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2013
50464	REESTABLECIMIENTO DE PRADERAS DE GANADO AGRICOLA	105-TONALA	LAS MARIAS	RURAL	097/03/0013	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	999,500	999,500	999,500	999,500	100.0%	0	0	HECTAREA	270.00	270.00	100.0%	OBRA EJECUTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
43225	APOYO AL FOMENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA (VARIAS LOCALIDADES)	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30041	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,603,424	1,603,424	1,603,424	1,603,424	100.0%	0	0	HECTAREA	1,593.00	1,593.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL																					
	CONSTRUCCION																					
173429	CONSTRUCCION DE JAGUEYES (VARIAS LOCALIDADES)	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	075-03-0034	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	1,663,126	0	0	0	0.0%	0	0	SILOS	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DESDEO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE).
121357	CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA ACCOPIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS	92 SOCOTLENANGO	SAN ANTONIO CRUCILA	RURAL	083-03-0005	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	565,557	565,557	565,557	565,557	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	
124780	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA	92 SOCOTLENANGO	SOCOTLENANGO	URBANO	083-03-0031	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59,373	59,373	59,373	59,373	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	SE HACE LA ACLARACION QUE EN UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO REALMENTE CORRESPONDE A OBRA L, O EN SU CASO TANQUE ELEVADO POR ALMACENAMIENTO DE AGUA POR LO QUE SE COLOCÓ EL CONCEPTO DE BODEGA
195499	CONSTRUCCION DE PLANTA DE PRODUCTOS LACTEOS	101-TECAPAN	RAUDALES MALPaso	URBANO	FSM-92-03	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
195459	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO	101-TECAPAN	RAUDALES MALPaso	URBANO	FSM-092-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN MERCADO PUBLICO
	EQUIPAMIENTO																					
196481	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (ADQUISICION DE MAQUINAS DESPULPADORAS)	83-SAN ANDRES DURAZNAL	LAS LIMAS DOS	RURAL	118-03-0013	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	MOLINO	12.00	12.00	100.0%	METAS: DESPULPADORA, PROYECTO TERMINADO
195741	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (ADQUISICION DE MAQUINAS DESPULPADORAS)	83-SAN ANDRES DURAZNAL	UNDAVISTA 2A. FRACCION (EL RETIRO)	RURAL	118-03-0011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	MOLINO	11.00	11.00	100.0%	METAS: DESPULPADORA, PROYECTO CONCLUIDO
196070	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (ADQUISICION DE MAQUINAS DESPULPADORAS)	83-SAN ANDRES DURAZNAL	LAS LIMAS UNO	RURAL	118-03-0012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	MOLINO	12.00	12.00	100.0%	METAS: DESPULPADORA, PROYECTO TERMINADO
	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL																					
	CONSTRUCCION																					
123200	UNIDAD DE SERVICIOS EL AMBAR	90-SIMONJOVEL	PAUCHIL DOS LOS COCOS	RURAL	081-03-0037	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMONJOVEL	3,301,323	3,301,323	3,301,323	3,301,323	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; NOTA: UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA																					

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	Generados						Ejercidos	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23		
148775	CONSTRUCCION DE JAGUEYES PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EJIDO FRANCISCO J. MUJICA	26-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	61	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	114,840	114,840	114,840	114,840	100.0%	0	0			10.00	10.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA BOEGAS, POR NO EXISTIR LA PALABRA JAGUEY, AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. 24/SUPPLE/EGCOW/FORM-0001.111/2012, BENEFICIANDO A 10 PRODUCTORES	
155587	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO GANADERO	35-FRANCISCO LEON	NARANJO	RURAL	033-03-0021	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS	714,286	714,286	714,286	714,286	100.0%	0	0			ESTABLO/APRISCO		100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA FINANCIERAMENTE DE LA SIGUIENTE MANERA: INVERSION 2011 \$ 200,000.00 INTERES 2012 \$ 14,286.00 OTROS RECURSOS (PROCAP) \$ 500,000.00	
185412	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN ESTACION F. E. C. C.	URBANO	30400	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	898,706	269,612	269,612	269,612	100.0%	0	0			ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%	
13693	CONSTRUCCION DE GALERIAS PARA AVES	58-MARAVILLA TENEJAPA	SAN FELIPE JATATE	RURAL	FSM-000392	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	28,495	28,495	28,495	28,495	0.0%	0	0			GRANJAS	100.00	0.00	0.0%	ETIQUETADO PARA EL EJERCICIO 2013.
13140	CONSTRUCCION DE GALERIAS PARA AVES (COBERTURA MUNICIPAL).	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	FSM-00076/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	99,475	99,475	99,475	99,475	100.0%	0	0			GRANJAS	100.00	100.00	100.0%	
13141	CONSTRUCCION DE GALERIAS PARA GANADO BOVINO.	58-MARAVILLA TENEJAPA	PLAN SANTO DOMINGO	RURAL	FSM-00073/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	63,899	63,899	63,899	63,899	100.0%	0	0			ESTABLO/APRISCO	100.00	100.00	100.0%	
13685	CONSTRUCCION DE GALERIAS PARA GANADO BOVINO.	58-MARAVILLA TENEJAPA	SAN FELIPE JATATE	RURAL	FSM-000393	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	41,448	41,448	41,448	41,448	0.0%	0	0			ESTABLO/APRISCO	100.00	0.00	0.0%	ETIQUETADO PARA EL EJERCICIO 2013.
57733	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO BOVINO MICRORREGION RIVERENA	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	390,555	390,555	390,555	390,555	100.0%	0	0			ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
57740	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO BOVINO PARA REGION CENTRO. (BARRIO SAN JOSE)	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	390,555	390,555	390,555	390,555	100.0%	0	0			ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
58370	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO BOVINO REGION ORIENTE	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	390,555	390,555	390,555	390,555	100.0%	0	0			ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
57725	CONSTRUCCION DE JAGUEYES	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	328,257	328,257	328,257	328,257	100.0%	0	0			M2. PRESÓN	64.00	64.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
107592	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION PECUARIA (INOVILAS PARA PIE DE OJIA)	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	12	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	441,000	441,000	441,000	441,000	100.0%	0	0			GRANJAS	49.00	49.00	100.0%	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION PECUARIA
107634	REHABILITACION DE 15 UNIDADES PECUARIAS CON CERCAS CONVENCIONALES (ALAMBRE DE PUAS) EN VARIAS LOCALIDADES	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	47	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	61,677	61,677	6,677	61,677	100.0%	0	0			GRANJAS	15.00	15.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 15 UNIDADES PECUARIAS
107607	REHABILITACION DE 99 UNIDADES PECUARIAS PARA FORTALECER LA PRODUCCION DE BECERROS DE ENGORDA	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	31	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	814,500	814,500	814,500	814,500	100.0%	0	0			GRANJAS	99.00	99.00	100.0%	REHABILITACION DE 99 UNIDADES PECUARIAS PARA FORTALECER LA PRODUCCION DE BECERROS DE ENGORDA
107600	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 2 UNIDADES PECUARIAS (APARIOS) PARA LA PRODUCCION DE MIEL	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	ARROYO DELICIAS	RURAL	13	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	145,040	145,040	145,040	145,040	100.0%	0	0			GRANJAS	2.00	2.00	100.0%	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 2 UNIDADES PECUARIAS PARA LA PRODUCCION DE MIEL
187323	REHABILITACION DE LAS UNIDADES GANADERAS PARA FORTALECER LA CADENA DE PRODUCCION PECUARIA	115-VILLA CORZO	FRANCISCO J. MADERO	RURAL	107-03-0001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO	370,800	370,800	370,800	370,800	0.0%	0	0			GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ORIGINALMENTE ES UNIDAD PECUARIA (AJU ESTA EN EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL) PERO AL NO EXISTIR ESA OPCION FOME LA UNIDAD DE MEDIDA COMO GRANJA. NO HUBO ENTREGA DE RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA CADA UNO DE LOS PROYECTOS.
187443	INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA	115-VILLA CORZO	VILA CORZO	URBANO	107-03-0002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUICULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO	269,855	269,855	269,855	269,855	0.0%	0	0			EQUIPO	1,741.00	0.00	0.0%	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA CADA UNO DE LOS PROYECTOS.
	EQUIPAMIENTO CON ARTES DE PESCA																							
	GASTOS INDIRECTOS																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE																							
9466	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0			DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO EN LAS COLONIAS PEDREGAL SAN ANGEL, EL REFUGIO, PLAN CHAPAS, JULIO CESAR RUIZ FERRO, INDEPENDENCIA 2000 Y JORGE OBRPO
10455	ESTUDIO Y PROYECTO DE MECANICA DE SUELO DEL MIRADOR SAN GREGORIO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25,500	25,500	25,500	25,500	100.0%	0	0			DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
9449	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	AURORA BUENAVISTA	RURAL	027-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	121,249	121,249	121,249	121,249	100.0%	0	0			DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
9444	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	121,249	121,249	121,249	121,249	100.0%	0	0			DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO EN LA COL RIBERA BUENA VISTA
10446	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49,411	49,411	49,411	49,411	100.0%	0	0			DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO EN LA COLONIA AERENAS GABRIELA
10399	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76,395	76,395	76,395	76,395	100.0%	0	0			DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADA EN LA COLONIA LA JOYA
9434	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	348,787	348,787	348,787	348,787	100.0%	0	0			DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN LA COLONIA EL REFUGIO
10387	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	EL TEJAR	RURAL	027-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76,395	76,395	76,395	76,395	100.0%	0	0			DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								16-15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
10064	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	JUAN DEL GRUALLVA	RURAL	027-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	121,249	121,249	121,249	121,249	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
11392	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	NUÉVO BOCHIL	RURAL	027-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49,411	49,411	49,411	49,411	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
10067	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	SAN IGNACIO	RURAL	027-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	121,249	121,249	121,249	121,249	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO EN LA COLONIA SAN IGNACIO Y LAS MERCEDES
10439	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	SAN JOAQUÍN	RURAL	027-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49,411	49,411	49,411	49,411	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
9442	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	SAN JOSÉ MULLAR	RURAL	027-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	121,249	121,249	121,249	121,249	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
9294	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	SAN PEDRO AGUA AZUL	RURAL	027-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	121,249	121,249	121,249	121,249	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
10432	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	UNIÓN ANTORCHISTA	RURAL	027-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49,411	49,411	49,411	49,411	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
9298	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	3 DE MARZO	RURAL	027-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	121,249	121,249	121,249	121,249	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
173283	GASTOS INDIRECTOS	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	666,084	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACIÓN SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ESTATAL, DIBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACIÓN SALENTE NO REALIZÓ LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE)
167676	GASTOS INDIRECTOS	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	64UP01-00-00696200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	376,288	376,288	376,288	376,288	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTÁ EN PROCESO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2013
61630	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2012	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	6ADFG3-00016200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	538,910	538,910	538,910	538,910	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
93758	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL LIBRAMIENTO DE OCCOSINGO	67-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOSINGO	800,000	800,000	800,000	514,207	64.3%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	
116874	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	RANCHO NUEVO	RURAL	078-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	295,506	295,506	295,506	295,506	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
86087	PRODIM CURSOS DE CAPACITACION	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	0080/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	600,014	600,014	600,014	600,014	100.0%	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	
119168	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2011 (1 AÑO), CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTIHLÁN	VILLA COMALTIHLÁN	URBANO	6ADFG3-000292012	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	182,637	182,637	182,637	171,236	93.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FOM 2012, PROYECTO EN PROCESO, FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO UN 93.76%
150696	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	116-VILLAFLORES	JESÚS MARÍA GARZA	URBANO	108-03-0203	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	782,386	782,386	782,386	782,386	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	FISM-00066/2012
150697	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (LIBRAMIENTO VILLAFLORES-FRANCISCO VILLAS)	116-VILLAFLORES	FRANCISCO VILLA	RURAL	108-03-0170	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	139,360	139,360	139,360	139,360	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	FISM-00057/2012
150698	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (LIBRAMIENTO VILLAFLORES-OCCOSINGO/AUTAL)	116-VILLAFLORES	JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	RURAL	108-03-0172	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	92,000	92,000	92,000	92,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	FISM-00058/2012
150699	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (LIBRAMIENTO VILLAFLORES-OCCOSINGO/AUTAL)	116-VILLAFLORES	URSULO GALVAN	RURAL	108-03-0171	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	150,260	150,260	150,260	150,260	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	FISM-00058/2012
150700	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (SALTILLO-CUAMHTÉMO) DEL KM.0+000 AL KM. 0+1000 (SEGUIMIENTO DE PROYECTO)	116-VILLAFLORES	CUAMHTÉMO	URBANO	108-03-0169	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	183,940	183,940	183,940	183,940	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	FISM-00057/2012
	INTEGRACIÓN DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE																					
118752	GASTOS INDIRECTOS	4-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	FISM-002-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA CHIAPAS	260,550	260,550	260,550	260,550	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	
144701	GASTOS INDIRECTOS	11-BEJUCAL DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-000725/2012	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	663,400	663,400	663,400	663,400	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
144110	GASTOS INDIRECTOS	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,284,853	1,284,853	1,284,853	1,211,781	94.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	INC. SUELDOS DE SUPERIORES, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE COMPUTO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, MANTENIMIENTO VEHICULOS Y GASOLINA
125348	GASTOS INDIRECTOS	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,411,042	1,229,816	1,229,816	1,229,816	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100% EL SALDO CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL
148890	ASISTENCIA TÉCNICA	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATÁN	353,493	353,493	353,493	353,493	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
148849	GASTOS INDIRECTOS	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATÁN	728,745	728,745	728,745	726,324	99.7%	0	0	INFORME	1.00	0.99	99.0%	LA DIFERENCIA EN LO FINANCIERO QUEDA COMO AHORRO PRESUPUESTAL
148511	GASTOS INDIRECTOS	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATÁN	353,491	353,491	353,491	353,491	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
146099	GASTOS INDIRECTOS	48-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	343,599	343,599	343,599	275,991	80.3%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
66457	GASTOS INDIRECTOS	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	054-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	735,199	735,199	735,199	698,034	94.9%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SE ENVA INFORMACION DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS
155093	ASISTENCIA TÉCNICA	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	351,660	351,660	351,660	351,660	100.0%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCI FÍSICO DADO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TÉCNICOS.
45670	GASTOS INDIRECTOS	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS	751,666	659,923	751,666	659,923	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SE TENDRÁ UN AHORRO DE \$ 91,743.00 EN LO QUE GASTOS INDIRECTOS
187651	PERSONAL DE APOYO	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	5/N	DESARROLLO ECONÓMICO	TRIMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	3,127,484	3,127,484	3,052,731	3,052,731	97.6%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%	
77776	GASTOS INDIRECTOS	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALÁ CHIAPAS	1,515,076	1,515,076	1,481,536	1,481,536	97.8%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	AVANCE AL 97.8% NOTA: QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 33,540.00
120638	GASTOS INDIRECTOS	92-SOCLTENANGO	SOCLTENANGO	URBANO	083-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	811,880	811,880	811,880	811,880	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	19	20		21	22-21/20
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
51156	GASTOS INDIRECTOS	93 SOLOSUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHAPA	278,590	111,435	111,435	111,435	100.0%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	PAGO DE SUJELO DE UN SUPERVISOR Y UN AUXILIAR CONTABLE, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES OBRAS.
86088	PRODIM ASISTENCIA TECNICA	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0079/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA		1.00	1.00	100.0%	
119542	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-U9-01-00-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,960,747	1,960,747	1,960,747	1,960,747	89.8%	0	0	INFORME		12.00	11.00	91.7%	OBRA REFERENDADA
115466	GASTOS INDIRECTOS	114-VILLA COMALTITLÁN	VILLA COMALTITLÁN	URBANO	EAU901000012012	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	941,316	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	INFORME		60.00	60.00	100.0%	RECURSO FISM 2012, PROYECTO EN PROCESO
144260	GASTOS INDIRECTOS	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	820,669	820,669	820,669	820,669	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	NO SE CAPTURE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE LAS ADMINISTRACIONES FUERON DEPOSITADA EN UNA SOLA CUENTA GENERAL.
170360	GASTOS INDIRECTOS	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	363,965	363,940	363,940	363,940	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	SE CAPTUREO AL 4TO TRIMESTRE PORQUE NO SE TENIA NINGUN INFORME DE LA CAPTURA DE TRIMESTRES ANTERIORES.
107585	GASTOS INDIRECTOS	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	934,663	934,663	934,663	931,121	99.6%	0	0	PERSONA		8.00	8.00	100.0%	
99427	GASTOS INDIRECTOS 2012	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERROZABAL CHIAPAS	841,524	841,524	841,524	841,524	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%	
141400	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO BANOBRAS	16-CACAHOATÁN	CACAHOATÁN	URBANO	20	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	215,117	215,117	215,117	215,117	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%	
159559	GASTOS INDIRECTOS	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COMITAN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	67	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	2,317,932	2,317,932	2,317,932	2,119,465	91.4%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON OHOD NO. SH/SSPPYE/DGP/CDR/FISA-000336/2012 BENEFICIANDO A 12 PERSONAS (QUEDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$106,466.59)
181889	GASTOS INDIRECTOS	25-CHAHULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	497,167	497,167	497,167	497,167	100.0%	0	0	SERVICIO		1.00	1.00	100.0%	SE TERMINO AL 100% EL PRESUPUESTO
123456	GASTOS INDIRECTOS	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0018	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,144,983	2,144,983	2,144,983	2,144,983	100.0%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	
107505	GASTOS INDIRECTOS	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VILACOS SUÁREZ	URBANO	070-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,124,342	1,124,342	1,124,342	1,124,342	100.0%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EXCLUSIVAMENTE PARA EL PROCESO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO, OPERACION Y EVALUACION DE LAS OBRAS Y/O PROYECTOS DEL RAMO 33 FISM Y FAFM
111835	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATAción DE ASISTENCIA TECNICA)	37-FRONTERA HIDALGO	FRONTERA HIDALGO	URBANO	035-003-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	144,444	144,444	144,444	144,444	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA		1.00	1.00	100.0%	
110193	GASTOS INDIRECTOS (GASTOS DE OPERACIÓN EN LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DE ACUERDO LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA)	37-FRONTERA HIDALGO	FRONTERA HIDALGO	URBANO	035-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	288,888	288,888	288,888	285,625	98.9%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	
110672	PAGO DE INTERESES A BANORAS	37-FRONTERA HIDALGO	FRONTERA HIDALGO	URBANO	035-03-0011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	63,206	63,206	63,206	63,206	100.0%	0	0	PAGO		1.00	1.00	100.0%	
42164	GASTOS INDIRECTOS	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	793,647	759,160	759,160	759,160	100.0%	0	0	PERSONA		2.00	2.00	100.0%	RECURSO AL CUARTO TRIMESTRE
151529	GASTOS INDIRECTOS	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	039-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	1,981,977	1,981,977	1,981,977	1,981,977	100.0%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO
200411	GASTOS INDIRECTOS	43-IXTACMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0430057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	431,682	431,682	431,682	423,365	98.1%	0	0	PERSONA		3.00	2.94	98.0%	
128005	GASTOS INDIRECTOS	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS	182,037	182,037	182,037	182,037	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	1.00	100.0%	
75861	GASTOS INDIRECTOS	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	020-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	3,262,131	3,262,131	3,262,131	2,856,135	87.6%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL 5 405,995.81
68969	GASTOS INDIRECTOS	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	149,802	149,802	149,802	149,802	100.0%	0	0	INFORME		12.00	12.00	100.0%	
150428	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL MERCADO MUNICIPAL	54-LARRANZAR	LARRANZAR	URBANO	049-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	973,000	973,000	973,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO		1.00	0.00	0.0%	
173443	GASTOS INDIRECTOS	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAU901-00-00436200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,920,635	3,920,635	3,920,635	3,834,377	97.8%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$86,257.81
13454	GASTOS INDIRECTOS	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	FISM 000724	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	1,205,384	1,205,384	1,205,384	1,205,384	100.0%	0	0	INFORME		100.00	100.00	100.0%	
50084	GASTOS INDIRECTOS	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03005	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS RUIZ	240,730	240,730	240,730	240,730	100.0%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	
192009	SUPERVISIÓN TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	122,638	122,638	122,638	78,648	64.1%	0	0	ASISTENCIA TECNICA		0.00	0.00	0.0%	
64290	CONTRATAción DE PERSONAL GASTOS INDIRECTOS	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,744,393	6,744,393	6,744,393	6,573,274	97.5%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	
125675	GASTOS INDIRECTOS	74-PANTELÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	066-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,505,355	2,505,355	2,505,355	1,889,796	75.4%	0	0	INFORME		1.00	0.75	75.0%	
173414	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	76-PICHUICALCO	PICHUICALCO	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	290,000	280,000	266,000	264,320	94.4%	0	0	PERSONA		2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE NO ME HAN PASADO LOS AVANCES.
173388	GASTOS INDIRECTOS	76-PICHUICALCO	PICHUICALCO	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUICALCO CHIAPAS	558,487	470,000	470,000	464,674	98.9%	0	0	INFORME		1.00	0.80	80.0%	ESTA OBRA NO TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE NO ME HAN PASADO LOS AVANCES.
41793	GASTOS INDIRECTOS	77-PIJUIAPAN	PIJUIAPAN	URBANO	069-03-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN CHIAPAS	1,275,668	1,275,668	1,275,668	1,273,923	99.9%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	
198170	GASTOS INDIRECTOS	83 SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	118-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO
150167	GASTOS INDIRECTOS	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	03-0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,370,302	1,370,302	1,370,302	1,370,302	100.0%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												12	13	14									
127832	GASTOS INDIRECTOS	90 SIMOJVEL	SIMOJVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL	4,162,960	4,162,960	4,162,960	4,032,456	96.9%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO, AHORRO PRESUPUESTAL	
96115	GASTOS INDIRECTOS	94 SOYALD	SOYALD	URBANO	085-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	448,982	448,982	448,982	299,520	66.7%	0	0	INFORME	1.00	0.66	66.0%		
44144	GASTOS INDIRECTOS 2012, 01	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y CHICOÑEZ	URBANO	098UR01000307462001A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	4,350,000	4,350,000	4,350,000	4,226,037	97.2%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO B FOM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012.	
58215	GASTOS INDIRECTOS	99 TAPALAPA	TAPALAPA	URBANO	09003002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TAPALAPA	195,853	195,853	195,853	195,853	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
194799	GASTOS INDIRECTOS	103 TICPATAN	TICPATAN	URBANO	FGM-092-03-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	665,551	665,551	665,551	665,551	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	GASTOS INDIRECTOS SUELO DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRAS	
128485	GASTOS INDIRECTOS	102 TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	4,124,229	4,124,229	2,817,300	2,817,300	68.3%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012 ORIGINAL \$4,124,229.00 INVERSION EJERCIDA \$2,817,300.27, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$633,883.17. DEL IMPORTE MODIFICADO, OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL CON EL NO. OFICIO SHUSPP/LEG/CDR/FGM-0902/069/2012 DE FECHA 28/11/2012. NUEVO IMPORTE MODIFICADO POR \$2,452,500.00, LO CUAL SOLICITO ACTUALIZACION DE LA INVERSION ORIGINAL POR ESTE IMPORTE.	
96758	GASTOS INDIRECTOS	106 TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	375,599	375,599	375,599	375,599	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LO REPORTADO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS 2012, DICHO RECURSO SE DESTINARA INTEGRALMENTE PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL, DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA Y LA CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL CON EL PERFIL NECESARIO, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VALIDADO TECNICAMENTE Y YA SE CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.	
42102	GASTOS INDIRECTOS	109 TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,001,380	1,001,380	1,001,380	1,001,380	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
149219	GASTOS INDIRECTOS	113 TZIMOL	TZIMOL	URBANO	UR0100030256200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	456,796	428,715	428,715	428,715	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.93	93.0%		
134673	DESCUENTO DE SECRETARIA DE HACIENDA	115 VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	134,603	134,603	134,603	134,603	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	134,603.94	134,603.94	100.0%	DESCUENTO DE SECRETARIA DE HACIENDA	
183792	GASTOS INDIRECTOS	115 VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	500,946	500,946	500,946	408,093	81.5%	0	0	INFORME	0.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE DESTINO PARA LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS	
150701	GASTOS INDIRECTOS (POBLADO VILLAFLORES)	116 VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	3,547,079	3,547,079	3,547,079	3,547,079	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
140789	GASTOS INDIRECTOS (GASTOS DE OPERACION PARA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33	122 MEZCALAPA	RAUDALES MALPASO	URBANO	122-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	130,680	130,680	130,680	130,680	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS	
	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL FONDO DE																						
71667	GASTOS INDIRECTOS	1 ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO	UR010003016200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	828,048	828,048	802,509	802,509	96.9%	0	0	INFORME	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN AHORRO PPTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 26,538.99 AUTORIZADO CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHUSPP/LEG/CDR/FGM-0903/021/2012, BENEFICIANDO A 341,013 PERSONAS	
106026	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 2011, COMITAN DE DOMINGUEZ	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	164	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	413,719	413,719	413,719	413,719	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CONTRACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS DEL RAMO 33 EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	
135152	GASTOS INDIRECTOS	47 JITOTUL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	833/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	1,264,127	1,264,127	1,264,127	1,264,127	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
88737	PRODIM	53 LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,463,110	6,463,110	6,463,110	6,463,110	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
160031	AMORTIZACION DE CAPITAL	64 MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0029	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,239,408	1,239,408	1,239,408	1,239,408	100.0%	0	0	INFORME	0.00	0.00	0.0%	SE CLASIFICO EN GASTOS INDIRECTOS PORQUE EN FGM NO APARECE EL TIPO DE GASTO OBLIGACIONES FINANCIERAS, NO SE REPORTA AVANCE FISICO DADO A QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO	
169049	PAGO DE INTERESES ORDINARIOS	64 MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0030	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46,525	46,525	46,525	46,525	100.0%	0	0	INFORME	0.00	0.00	0.0%	SE CLASIFICO COMO GASTOS INDIRECTOS DADO A QUE EN FGM NO APARECE OBLIGACION FINANCIERA COMO TIPO DE GASTO, NO SE REPORTA AVANCE FISICO DADO A QUE NO SE TIENE EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.	
109598	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2012	90 SIMOJVEL	SIMOJVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJVEL	456,118	456,118	456,118	456,118	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO	
	SEGUIMIENTO DE OBRA																						
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A																						

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
154942	GASTOS INDIRECTOS	64 MONTECOSTE DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	703,321	703,321	703,321	663,939	94.4%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA AVANCE FÍSICO DADO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO EXPEDIENTES TÉCNICOS.	
	MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON																						
108845	0040 GASTOS INDIRECTOS	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,323,271	1,323,271	1,323,271	1,269,931	96.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO QUEDA COMO REFERENCIADO A TERMINARLO DE EJECUTAR AL 31 DE ENERO DE 2013	
88705	GASTOS INDIRECTOS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,694,665	5,694,665	5,694,665	5,694,665	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
4520	GASTOS INDIRECTOS	69-OCOCUILA DE ESPINOSA	OCOCUILA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCUILA	3,008,067	3,008,067	3,008,067	3,008,067	100.0%	0	0	OPERATIVO	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA DE DEFINICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL. ESTOS RECURSOS SE DESTINARÁN INTEGRALMENTE PARA GASTOS DE OPERACIÓN EN LA SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL																						
123026	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)	13-BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS	BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS	URBANO	114-03-0029	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	467,332	467,332	467,332	467,332	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
138591	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)	16-CACAHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	509,940	457,820	457,820	457,820	100.0%	0	0	ASISTENCIA	1.00	3.00	100.0%	ASISTENCIA DE DOS LIC. EN INFORMÁTICA Y UN CONTADOR PÚBLICO	
108863	0041 PAGO DE INTERESES BANORIAS 2012	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0041	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	215,030	215,030	215,030	215,030	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN TIPO DE GASTO NO ME DA OPCIÓN PARA ELEGIR EL PROGRAMA DE ACUERDO AL PROYECTO REALIZADO Y EN EL DESTINO DE GASTO NO ME DA LA OPCIÓN ADECUADA DE ACUERDO AL PROYECTO: PAGO DE INTERESES BANORIAS 2012.	
125386	ASESORIA Y CONSULTORIA (PRODIM)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	705,521	705,521	705,521	705,521	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN ASISORIA Y CONSULTARIA AL PERSONAL ASIGNADO A OBRAS PÚBLICAS Y TESORERÍA. OBRA TERMINADA AL 100%	
76146	ASISTENCIA TÉCNICA	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	020-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	1,631,065	1,631,065	1,631,065	1,253,410	76.8%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL \$ 377,655.56 SE CONTRATO PERSONAL CON CONOCIMIENTOS AMPLIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA OPERATIVA DE PLANEACIÓN.	
13275	PAGO DE INTERES ORDINARIOS A BANORIAS 2012	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	FSM-000507	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	184,446	184,446	184,446	184,446	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	100.00	100.0%		
92144	CONTRATACION PRODIM	96-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03008	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS RUIZ CHIAPAS	120,365	120,365	120,365	120,365	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
64237	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PRODIM	73-PALENCUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,596,049	2,596,049	2,596,049	2,439,987	94.0%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%		
41817	HONORARIOS PRODIM	77-PUJIJAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-03-043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	637,834	637,834	637,834	635,238	99.6%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
36114	ASISTENCIA TÉCNICA	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	224,491	224,491	224,491	182,640	81.4%	0	0	INFORME	1.00	0.81	81.0%		
44155	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM) 2012, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	098UR0201030756200 FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,174,047	2,174,047	2,174,047	2,015,227	92.7%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012. ASISTENCIA TECNICA PRODIM 2012.	
194691	ASISTENCIA TÉCNICA PRODIM	103-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	FSM-092-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	332,775	332,775	332,775	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ASISTENCIA PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DEL RAMO 33. FONDO III Y IV	
149263	ASISTENCIA TÉCNICA (CONTRATACION DE UN ASESOR TECNICO DE COMPROBACION RAMO XXXIII)	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	U90201030176200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	135,611	129,862	129,862	129,862	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.96	96.0%		
150702	ADQUISICIONES DE MOBILIARIO DE OFICINA (POBLADO VILAFLORES)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	57,300	57,300	57,300	57,300	100.0%	0	0	PIEZA	26.00	26.00	100.0%		
150704	CURSO DE CAPACITACIÓN (POBLADO VILAFLORES)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	591,179	591,179	591,179	591,179	100.0%	0	0	INSCRIPCIÓN	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PROGRAMA PRODIM 2012.	
	PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																						
71156	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL (RELLENO SANITARIO)	1-ACAOYAGUA	ACAOYAGUA	URBANO	SE190200256200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAOYAGUA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	1.00	100.0%		
150719	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	116-VILAFLORES	NUÉVO MÉXICO	URBANO	108-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES	339,886	339,886	339,886	339,886	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FSM-000293/2012	
	CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL																						
21577	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)	1-ACAOYAGUA	ACAOYAGUA	URBANO	U90201000266200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAOYAGUA	414,024	414,024	414,024	414,024	100.0%	0	0	INFORME	5.00	5.00	100.0%		
119341	ASISTENCIA TÉCNICA	4-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	FSM-005-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA	150,291	150,291	150,291	150,291	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%		
176479	ASISTENCIA TÉCNICA	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	388,262	388,262	388,262	388,262	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
194380	ASESORIA Y/O CONSULTORIA (CONTRATACION DE ASESORES Y/O CONSULTORES)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	68	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	1,016,262	1,016,262	1,016,262	1,016,262	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO SH/SPPFE/DGP/CDR/PI/04-000396/2012 BENEFICIANDO A 9 PERSONAS	
126161	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	92,099	92,099	92,099	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA QUEDO REFERENCIADA Y SE CONSIDERA TERMINARLA EN EL MES DE ENERO DE 2013	
125797	ASISTENCIA TÉCNICA PRODIM	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	022-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	641,666	641,666	641,666	641,666	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								Generados	Ejercidos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
107550	ASESORIA Y/O CONSULTORIA (PRODIM)	33 EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	743,955	743,955	743,955	743,955	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO DEL RAMO 03 Y LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y UNITARIOS DE COMPROBACIÓN ASIGNADO AL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS	
42460	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2011	38 HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03025	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETLA CHAPAS	225,286	225,286	225,286	225,286	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%	
135046	ASESORIA Y CONSULTORIA PRODIM	47 JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1031/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHAPAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	
139691	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHIAPAS	47 JITOTOL	CAPETAL RIO CHQUITO	RURAL	047-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHIAPAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	ASISTENCIA	1.00	1.00	100.0%	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO CONSISTENTE EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, TRABAJO DE GABINETE, ELABORACION DE PLANOS Y ARMADO DEL EXPEDIENTE.	
167379	ASISTENCIA TÉCNICA	56 LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	6AU902-00-00246200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,503,600	1,503,600	1,503,600	1,466,000	97.5%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISCALMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$37,600.00	
60525	CURSOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADA (CAPACITACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES)	59 MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-0029	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	178,575	178,575	178,575	178,575	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SE MODIFICÓ EL RUBRO DE TIPO DE GASTO, RUBRO DEL GASTO Y DESTINO DEL GASTO, SEGUN DATOS DEL TRIMESTRE ANTERIOR, FUE REVISADO SIN OBSERVACION.	
66616	GASTOS INDIRECTOS	59 MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	1,071,453	1,071,453	1,071,453	1,071,453	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
155272	PRODIM	64 MONTECINTEO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	117,220	117,220	117,220	117,220	100.0%	0	0	ASESORIA	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO ELABORADO POR LA ADMINISTRACION 2011-2012, NO SE REPORTA AVANCE FISICO DADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DIO EXPEDIENTES TECNICOS.	
4498	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)	69 OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	1,497,972	1,497,972	1,497,972	1,497,972	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA UN DEFENSA Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL CONSISTENTE EN LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA.	
64257	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA	73 PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	556,800	556,800	556,800	556,800	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
45087	ASISTENCIA TÉCNICA	75 PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHAPAS	375,833	245,628	375,833	245,628	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
110832	ASESORIA Y/O CONSULTORIA	82 SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	UR0202XIV0770001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	2,526,055	2,526,055	2,526,055	2,526,055	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
399164	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)	83 SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	118-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	199,562	199,562	199,562	152,550	76.4%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO, AHORRO PRESUPUESTAL, \$47,011.91	
127366	ASESORIA Y CONSULTORIA (CONTRATACIÓN DE ASESOR Y/O CONSULTORIA)	86 SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHAPAS	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA DESARROLLADA ADECUADAMENTE	
127073	ASISTENCIA TÉCNICA	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	2,097,169	2,097,169	2,097,169	2,068,750	98.6%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO, AHORRO PRESUPUESTAL	
124930	ASISTENCIA TÉCNICA (CURSOS DE CAPACITACIÓN PAA LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE, SINDICO, TESORERO, REGIDORES Y FUNCIONARIOS)	92 SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	135,181	135,181	135,181	135,181	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
120788	ASISTENCIA TÉCNICA(PRODIM)	92 SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0037	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	405,483	405,483	401,592	401,592	99.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA POR PAGO DE ISR POR SER PAGADOS EN EL 2013 POR LA CANTIDAD DE \$3,890.26	
128491	ASISTENCIA TÉCNICA	102 TENELAPA	TENELAPA	URBANO	093-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENELAPA CHAPAS	1,831,583	1,831,583	845,500	845,500	46.2%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012 \$865,080.00 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$1,006,083.00	
128476	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2012	102 TENELAPA	TENELAPA	URBANO	093-03-0056	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENELAPA CHAPAS	6,543	6,543	6,543	6,543	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012	
139543	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-U9-02-02-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	980,373	980,373	980,373	980,373	100.0%	0	0	INFORME	8.00	8.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
42113	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2012	109 Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	URBANO	30029	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Chico CHAPAS	216,161	216,161	216,161	216,161	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%		
150748	ASISTENCIA TÉCNICA, ASesoría Y/O CONSULTORIA (POBLADO VILLORES)	116 VILLORES	VILLORES	URBANO	108-03-0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLORES	1,475,839	1,475,839	1,475,839	1,475,839	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE																						
182057	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)	25 CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	248,583	248,583	248,583	248,583	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
156754	ASISTENCIA TÉCNICA	39 HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	039-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	663,312	663,312	663,312	663,312	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO	
147521	ASISTENCIA TÉCNICA PRODIM	48 JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	171,800	171,800	171,800	147,509	85.9%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1.00	1.00	100.0%	FALTA PAGAR IMPUESTOS DEL 2% SOBRE NÓMINA E ISR.	
60837	ASISTENCIA TÉCNICA	59 MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-03-0030	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	341,929	341,929	341,929	341,929	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SE CORRIGIO RUBRO DEL GASTO Y DESTINO DEL GASTO	
	OPERATIVA																						
	CONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS																						
95844	REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA	47 JITOTOL	JITOTOL	URBANO	04703049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	114,600	114,600	114,600	114,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA	



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												12	13	14									
184521	CONSTRUCCION DE TRIBUNAS PARA CAMPO DE FUT-07	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	791,712	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE).	
184403	HABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	514,938	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE).	
184276	HABILITACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (BARRIO SAN JOSE)	55-LAS ROSAS	SAN JOSE	RURAL	075-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	136,808	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE).	
11746	MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA SELVA	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	059-03-466	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	488,349	488,349	488,349	244,176	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%		
97946	OPERACION TRANSITORIA DEL RELLENO SANITARIO DE ENERO 2012 A SEPTIEMBRE DE 2012	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	059-03-482	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,595,033	2,595,033	2,595,033	1,258,862	48.5%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%		
116875	CONSTRUCCION DE PARQUE PISTA SKATE BOARDING Y BRAK DANCE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,268,248	1,268,248	1,268,248	1,268,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EJERCICIO FISCAL 2012	
63598	PAGO DE INTERESES Y CAPITAL BANDERAS 2011	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	2,220,327	2,220,327	2,220,327	2,220,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EL EXPEDIENTE SE INCLUIRÁ VALIDADO TÉCNICAMENTE Y YA SE CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. LO REPORTADO CORRESPONDE AL PAGO DE AMORTIZACIONES A CAPITAL E INTERESES DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA: 16 DE FEBRERO 2011. BANDERAS 2011. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMA METROS CUADRADOS. DEBIDO A FALLAS EN EL SISTEMA EN EL EXPEDIENTE LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION Y CON ESTA FECHA SE LIQUIDA AL 100% DICHO CREDITO.	
149285	ADQUISICIONES (ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA CONSISTENTE EN DOS SILLAS GENERALES Y DOS ARCHIVEROS DE TRES GAVETAS)	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	U9030103205101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8,834	8,834	8,834	8,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE EL PROGRAMA URBANIZACION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL	
100902	ADQUISICIONES (PRODIM)	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	012-03-0025	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32,500	32,263	32,263	32,263	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICIONES DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO Y UNA IMPRESORA. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL POR UN MONTO DE \$236.55	
194393	ADQUISICIONES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	099	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	142,703	142,703	142,703	142,703	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON CREDITO NO.58/SP/12/03/CD/RF/SM-000397/2012 BENEFICIANDO A 12 PERSONAS	
125961	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	22-CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	URBANO	022-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	138,318	138,318	138,318	30,420	22.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.22	22.0%	ESTE PROYECTO QUEDO REFERENDADO Y SE CONSIDERA TERMINARLO EN EL MES DE ENERO DE 2013	
148939	PRODIM MAP	42-IXHUATAN	IXHUATAN	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATAN	121,457	121,457	121,457	121,457	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
135144	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1030/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL, CHIAPAS	32,064	32,064	32,064	32,064	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	
4508	ADQUISICIONES (PRODIM)	69-OCOCOCOAULTA DE ESPINOSA	OCOCOCOAULTA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCOCOAULTA	6,061	6,061	6,061	6,061	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO MINI LAP TOP	
64024	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (FOTO COPIADORA)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219,347	219,347	219,347	219,347	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
188021	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	5/N	DESARROLLO ECONOMICO	CENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	75,612	75,612	54,032	54,032	71.5%	0	0	EQUIPO	6.00	4.00	66.7%		
188229	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	100,000	100,000	50,899	50,899	50.9%	0	0	LOTE	1.00	0.50	50.0%		
127140	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	90-SIMIOVEL	SIMIOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMIOVEL	114,144	114,144	114,144	114,144	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
76743	ADQUISICIONES	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALÁ CHIAPAS	100,618	100,618	100,618	100,618	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%
76803	ADQUISICIONES (MOBILIARIO Y EQUIPO)	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALÁ CHIAPAS	85,640	85,640	85,640	85,640	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%
58258	ADQUISICIONES	99-TAPALAPA	TAPALAPA	URBANO	090-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TAPALAPA	49,616	49,616	49,616	49,616	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
128493	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (2 COPIADORAS Y 7 CALCULADORAS)	102-TENEAJA	TENEAJA	URBANO	093-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEAJA CHIAPAS	123,190	123,190	123,190	123,190	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CUERPO DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
128494	ADQUISICIÓN (8 EQUIPOS DE COMPUTO Y 13 CAMARAS FOTOGRAFICAS)	102-TENEAJA	TENEAJA	URBANO	093-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEAJA CHIAPAS	107,341	107,341	107,341	107,341	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CUERPO DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012
149314	ADQUISICIÓN (ADQUISICIÓN DE EQUIPO (OFICINA-COMPUTO)	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	U90302030195206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9,775	9,775	9,775	9,775	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
150749	ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (POBLADO VILAFLORES)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	240,400	240,400	240,400	240,400	100.0%	0	0	PIEZA	123.00	123.00	100.0%	
106109	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE PRODM, ASISTENCIA TECNICA ORGANIZACIONAL CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUDE)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	396,949	395,039	395,039	395,039	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	
19895	CURSOS DE CAPACITACION (PRODM)	1-ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO	U9042000276200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	138,008	138,008	138,008	138,008	100.0%	0	0	INFORME	7.00	7.00	100.0%	
119564	CURSO DE CAPACITACION	4-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	FSM-006-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA CHIAPAS	85,785	85,785	85,785	85,785	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
145215	PROGRAMA DE CAPACITACION GLOBAL (PRODM)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	267,552	267,552	267,552	267,552	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	NO SE CAPTURE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE LAS REGISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL ASISTENCIA TECNICA
144969	ASISTENCIA TECNICA	11-BEJUCAL DE OCAMPO	BEJUCAL DE OCAMPO	URBANO	FSM-000551/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	312,307	312,307	312,307	312,307	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PRODM
144877	CAPACITACION PRODM	11-BEJUCAL DE OCAMPO	BEJUCAL DE OCAMPO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	156,153	156,153	156,153	156,153	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
122180	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES (CAPACITACION PRODM))	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	URBANO	114-03-0028	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	155,777	155,777	155,777	155,777	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
101052	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES (CAPACITACION PRODM))	14-BERIOZABAL	BERIOZABAL	URBANO	012-03-0027	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERIOZABAL CHIAPAS	140,254	140,254	140,254	140,254	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
145784	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODM)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	254,820	229,338	229,338	229,338	100.0%	0	0	CURSO	10.00	7.00	70.0%	
194459	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	70	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	386,322	386,322	386,322	386,322	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADO CON OFICIO NO. SHV5SPYF/DGP/CDRP/FSM-003398/2012 BENEFICIARIO A LOS PERSONAS OBRA CONCLUIDA AL 100%
125465	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS (PRODM)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	235,173	235,173	235,173	235,173	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
182247	CURSO DE CAPACITACION (PRODM)	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	82,861	82,861	82,861	82,861	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
10963	CURSOS DE CAPACITACION PRODM	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0060	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	357,497	357,497	357,497	357,497	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
107610	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODM)	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELAZCO SUÁREZ	URBANO	070-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	247,985	247,985	247,985	247,985	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO AUN NO CUENTA CON AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS
111892	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS PÚBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES)	37-FRONTERA HIDALGO	FRONTERA HIDALGO	URBANO	035-003-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	48,148	48,148	48,148	48,148	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
106117	PRODM, CURSOS	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03014	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	135,104	135,104	135,104	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
157233	PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	039-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN	376,184	376,184	376,184	376,184	100.0%	0	0	HORAS CURSO	60.00	60.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO
136145	CAPACITACION PRODM	47-JITOTUL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1031/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS	210,688	210,688	210,688	210,688	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	CAPACITACION AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR EL IAF. TUXTLA EN LD PERSONAL DEVEN REVISADO PORQUE NO CUMPLE CON LAS ESPERATIVAS DEL MUNICIPIO
148822	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODM)	48-JUARÉZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57,267	57,267	57,267	45,813	80.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
76227	CURSO DE CAPACITACION	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	020-03-0089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	543,688	543,688	543,688	543,688	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
28703	CONTRATACION DE ASESORIA Y/O CONSULTORIA (PRODM)	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	74,901	74,901	74,901	74,901	100.0%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	
46003	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODM)	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	24,967	24,967	24,967	24,967	100.0%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	
173013	ASISTENCIA TECNICA	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	628,348	0	0	0	0.0%	0	0	INFORME	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE).

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTE CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	16-15/13	17	18	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
172551	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS PÚBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES)	55 LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO LAS ROSAS	209,449	0	0	0	0.0%	0	0	INFORME	0.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION SE TOMA DE LA LISTA DE PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTATAL, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON DATOS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTOS, YA QUE LA ADMINISTRACION SALENTE NO REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DEL EJERCICIO 2012 (ENERO SEPTIEMBRE)	
167407	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS PÚBLICAS O PRIVADAS	56 LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAJ904-00-00256200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	716,153	716,153	716,153	716,153	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO	
13401	ASISTENCIA TÉCNICA	58 MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	FSM 000513	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	455,933	455,933	455,933	455,933	100.0%	0	0	INFORME	100.00	100.00	100.0%		
13415	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS PÚBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES)	58 MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	FSM 000514	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	151,977	151,977	151,977	151,977	100.0%	0	0	INFORME	100.00	100.00	100.0%		
92142	CURSO DE CAPACITACIÓN (PRODIM)	66 NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03009	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS	40,122	40,122	40,122	40,122	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%		
4500	CURSOS DE CAPACITACIÓN (PRODIM)	69 OCOXCOCAUTLA DE ESPINOSA	OCOXCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	061-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOXCOCAUTLA	501,344	501,344	501,344	501,344	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA US DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL CONSISTENTE EN LA CAPACITACION DIRIGIDA A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL H AYUNTAMIENTO MPAL.	
63948	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS PÚBLICAS O PRIVADAS	73 PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,124,065	1,124,065	1,124,065	1,124,065	100.0%	0	0	INFORME	11.00	11.00	100.0%		
125900	ASISTENCIA TÉCNICA PRODIM	74 PANTELHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,252,677	1,252,677	1,252,677	668,160	53.3%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
125963	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS PÚBLICAS O PRIVADAS	74 PANTELHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	417,559	417,559	417,559	417,559	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
49729	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS PÚBLICAS O PRIVADAS	75 PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS	125,278	125,278	125,278	125,278	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
44158	CURSOS DE CAPACITACIÓN (PRODIM)	77 PUJIJAPAN	PUJIJAPAN	URBANO	069-03-044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN CHIAPAS	212,631	212,631	212,631	212,631	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
187911	CURSOS IAP	81 SABANILLA	SABANILLA	URBANO	5/N	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	521,247	521,247	521,247	521,247	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%		
187999	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	81 SABANILLA	SABANILLA	URBANO	5/N	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	1,388,120	1,388,120	1,388,120	1,388,120	100.0%	0	0	INFORME TECNICO	12.00	12.00	100.0%		
110651	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS	82 SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	U904020V070001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	OROS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	842,018	842,018	842,018	842,018	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2012	
159181	CAPACITACIÓN PRODIM	83 SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	118-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	66,520	66,520	66,520	66,520	100.0%	0	0	CURSO	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO	
123219	CURSO DE CAPACITACIÓN	85 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	143,614	143,614	143,614	143,613	100.0%	0	0	ACCIÓN	19.00	19.00	100.0%	EN VALIDACION	
123220	GASTOS INDIRECTOS	85 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	861,685	861,685	861,685	861,685	100.0%	0	0	INFORME	4.00	4.00	100.0%	VALIDADO	
123221	PRODIM	85 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	490,842	490,842	490,842	373,272	86.6%	0	0	INFORME	4.00	3.00	75.0%	SE PAGARA LA DIFERENCIA 57,568.52 ENERO SER VIAL	
150075	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES)	86 SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	673,708	673,708	673,708	673,708	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
127090	CAPACITACIÓN PRODIM	90 SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	081-03-0109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	737,104	737,104	737,104	737,104	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO	
76673	ASESORIA Y/O CONSULTORIA	91 SITALÁ	SITALÁ	URBANO	20	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	213,260	213,260	213,260	213,260	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%	
76614	ASISTENCIA TÉCNICA	91 SITALÁ	SITALÁ	URBANO	19	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	358,020	358,020	358,020	358,020	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%	
77032	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS	91 SITALÁ	SITALÁ	URBANO	23	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	252,512	252,512	252,512	252,512	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%	
91736	CAPACITACIONES (PRODIM)	93 SOLOSUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHAPA CHIS	46,432	18,573	18,573	18,573	100.0%	0	0	CURSO	8.00	8.00	100.0%	CONVENIO ESTABLECIDO CON EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHAPA, CHIAPAS	
36115	CAPACITACION (PRODIM)	94 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	085-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	74,830	74,830	74,830	44,898	60.0%	0	0	INFORME	1.00	0.50	60.0%		
44183	CURSOS DE CAPACITACION PRODIM 2012, 04	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	098U90402030786200 EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	725,000	725,000	725,000	725,000	100.0%	0	0	CURSO	14.00	14.00	100.0%	OBRA V/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012.	
58288	CAPACITACION (PRODIM)	99 TAPALAPA	TAPALAPA	URBANO	090-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TAPALAPA	32,642	32,642	32,642	32,642	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
184732	CURSOS DE CAPACITACION	101-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	FSM-092-03-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL MUNICIPAL	IAP	110,925	110,925	110,925	110,925	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDO POR EL IAP	
128492	CURSOS DE INSTITUCIONES, ACADÉMICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES)	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	687,371	687,371	687,371	687,371	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, INVERSION 2012 \$845,500.00 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$1,000,000.00	
98233	PRODIM (CURSOS DE CAPACITACION)	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0005	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	62,600	62,600	62,600	62,600	100.0%	0	0	INFORME	7.00	7.00	100.0%	LO REPORTADO CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION Y CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE.	
119544	CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM), Tuxtla Gutiérrez.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-U9-04-02-03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	326,791	326,791	326,791	326,791	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.	
41712	ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS PROCESOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PARTICIPACION SOCIAL	109-Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	URBANO	30026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Chico CHIAPAS	500,690	500,690	500,690	500,690	100.0%	0	0	INFORME	2.00	2.00	100.0%		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
41624	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERV. MUNICIPALES)	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	30025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	166,897	166,897	166,897	166,897	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
153698	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES)	113-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	U90402030183302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	105,708	105,708	105,708	105,708	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
153344	ASISTENCIA TÉCNICA (CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA)	114-VILLA COMALTITLÁN	VILLA COMALTITLÁN	URBANO	LAU9020010022012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	469,134	320,330	320,330	320,330	100.0%	0	0	INFORME	4.00	4.00	100.0%	RECURSO FSM 2012, PROYECTO EN PROCESO
118929	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES), CARCERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLÁN	VILLA COMALTITLÁN	URBANO	LAU9040020032012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	156,887	156,887	156,887	156,887	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FSM 2012, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
139502	ASISTENCIA TÉCNICA	122-MEZCALAPA	RAUDALES MALPASO	URBANO	122-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA	412,026	412,026	412,026	412,026	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SE CONGRESO RAUDALES MALPASO POR SER CABECERA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE MEZCALAPA NO APARECE EN LA BASE DE DATOS. LA ASISTENCIA TÉCNICA CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DE 2 PERSONAS CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA ASISTIR A LAS ÁREAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO.
	TÉCNICAS																					
	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL																					
145136	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-003-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	390,240	390,240	390,240	390,240	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	NO SE CAPTURÓ LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE LAS ADMINISTRACIONES FUERON DEPOSITADAS EN UNA SOLA CUENTA GENERAL.
191160	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DELEGACIÓN 4A ETAPA	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	M0C-FAFM-002-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	3,785,014	3,785,014	3,785,014	3,422,462	90.4%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%	
98537	ASISTENCIA TÉCNICA PRODIM 2012	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPA CHIAPAS	187,800	187,800	187,800	187,800	100.0%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	LO REPORTADO CORRESPONDE A LA ASISTENCIA TÉCNICA RAMO 83 PRODIM