

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPOR TA CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Avance Fisico (Unidad de Medida, Programado, Acumulado al Trimestre), Avance Fisico (%), Avance Fisico (Acumulado al Trimestre), Avance Fisico (%), Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERÍODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Destino del gasto, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total, Acumulado al Trimestre, Ejercicio), Avance % (Acumulado al Trimestre, Ejercicio), Rendimientos Financieros, Unidad de Medida, Programa Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %, Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Programado, Ejercido), Avance % (19-12/15), Rendimientos Financieros, Avance Físico, and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Avance % | | Avance Físico | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|----------------------------|--|---|-----------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Acumulados al Trimestre Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 140922 | PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-04-04-023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 5 PERSONAS | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.0% | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 100.0% | PROYECTO FINIQUITADO. | | |
| 140952 | PROMOTOR COMUNITARIO. EJIDO COPOYA. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-04-04-042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 5 PERSONAS | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 100.0% | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 100.0% | PROYECTO FINIQUITADO. | | |
| 141307 | TEATRO. EJIDO COPOYA. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-S5-01-04-047 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100 PERSONAS | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINIQUITADO. | | |
| 141253 | TEATRO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-S5-01-04-056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100 PERSONAS | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINIQUITADO. | | |
| 141037 | ZUMBA. POPULAR. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-01-04-045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25 PERSONAS | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,499 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINIQUITADO. | | |
| 141103 | ZUMBA. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-01-04-046 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 15 PERSONAS | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,737 | 99.8% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO FINIQUITADO. | | |
| PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153998 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL DE COBERTURA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27400NE0041-8003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS | 140 FAMILIAS | 10-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 4,836,762 | 4,836,762 | 4,836,762 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 140.00 | 0.00 | 0.0% | PRECIERE 2012. LA GESTIÓN FUE SOLICITADA POR \$12,091,305.00 Y SOLO AUTORIZADO \$4,836,762.00 CON UNA DIFERENCIA DE \$7,255,143.00 POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO. | | |
| 60564 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 14-BERRIOZABAL | EL CARACOL | RURAL | 312-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 92 | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 954,000 | 954,000 | 954,000 | 954,000 | 100.0% | 0 | 0 | 18.00 | 18.00 | 100.0% | ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSO FISM 823,289.60 Y FONHAPO 16,000.00 | | |
| 13629 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA | 14-BERRIOZABAL | TERRA Y LIBERTAD | RURAL | 312-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 185 PERSONAS | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1,325,000 | 1,325,000 | 1,325,000 | 1,325,000 | 100.0% | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 100.0% | ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM Y FONHAPO. FISM+ FONHAPO= 1,325,000.00 | | |
| 81205 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 14-BERRIOZABAL | UNIÓN HIDALGO | RURAL | 312-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 125 | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5,272,000 | 1,272,000 | 1,272,000 | 1,272,000 | 100.0% | 0 | 0 | 24.00 | 24.00 | 100.0% | ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSO FISM 1,295,050 Y FONHAPO 1,272,000.00 | | |
| 98927 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES | 84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 130000 PERSONAS | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4,351,301 | 4,351,301 | 4,351,301 | 4,351,301 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES. RECURSO FEDERAL 2012. | | |
| PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133008 | REHABILITACIÓN DE 6 AULAS Y SANITARIOS PARA ESCUELA PRIMARIA | 51 MAJASTAN | EL CONRUALTO | RURAL | 07107089988 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | PERSONAS | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 30,547,150 | 30,547,150 | 30,547,150 | 30,547,150 | 100.0% | 0 | 0 | 30,547.15 | 30,547.15 | 100.0% | RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. SDH/2012/AE/213/2731/6584 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2012, LIBERANDO EL 100% DEL RECURSO. | | |
| PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138144 | CONSTRUCCIÓN DE 99 VIVIENDAS DE 7.15X6.15 | 56-LA TRINITARIA | LA VICTORIA | RURAL | PMT-ODP-FONHAPO-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 45 | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4,489,600 | 489,600 | 489,600 | 489,600 | 100.0% | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAL Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$778,648.00 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 549,800.00 INVERSIÓN POR PARTE DE SEDESOL, \$435,144.06 INVERSIÓN DEL FISM 2012 Y \$46,676.74 INVERSIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. | | |
| 138508 | CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS | 56-LA TRINITARIA | BENTO JUÁREZ | RURAL | PMT-ODP-FONHAPO-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 65 | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 707,200 | 707,200 | 707,200 | 707,200 | 100.0% | 0 | 0 | 13.00 | 13.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAL Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,406,043.60 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 570,200.00 INVERSIÓN POR PARTE DE SEDESOL, \$628,541.42 INVERSIÓN DEL FISM 2012 Y \$173,302.18 INVERSIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. | | |
| 134783 | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS | 56-LA TRINITARIA | NEVA ESPERANZA | RURAL | PMT-ODP-FONHAPO-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 35 | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 816,000 | 816,000 | 816,000 | 816,000 | 100.0% | 0 | 0 | 15.00 | 15.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAL Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,632,358.00 EL CUAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: 585,000.00 CORRESPONDE A LA INVERSIÓN DE SEDESOL, \$725,240.01 INVERSIÓN DEL FISM 2012 Y \$41,117.99 INVERSIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. | | |
| 138665 | CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS | 56-LA TRINITARIA | LINDAVISTA | RURAL | PMT-ODP-FONHAPO-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 54 | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 979,200 | 979,200 | 979,200 | 979,200 | 100.0% | 0 | 0 | 18.00 | 18.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAL Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,964,820.00 EL CUAL ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 5079,200.00 INVERSIÓN POR PARTE DE SEDESOL, \$670,289.12 INVERSIÓN DEL FISM 2012 Y \$97,341.48 INVERSIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. | | |
| 138109 | CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS DE 7.15X6.15 MTS | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PMT-ODP-FONHAPO-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 210 | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 2,284,800 | 2,284,800 | 2,284,800 | 2,284,800 | 100.0% | 0 | 0 | 42.00 | 42.00 | 100.0% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAL Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$4,542,400.00 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$2,284,800.00 INVERSIÓN POR PARTE DE SEDESOL, \$2,030,672.28 INVERSIÓN DEL FISM 2012 Y \$227,130.12 INVERSIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA UBICADA EN EL EJIDO JOSÉ CASTILLO TRILLEMANS. | | |
| 125183 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL | 92 SOCOTLENANGO | SOCOTLENANGO | URBANO | 00977C0081/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80 FAMILIAS | 10-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 4,240,000 | 4,240,000 | 4,240,000 | 4,240,000 | 100.0% | 5 | 5 | 80.00 | 80.00 | 100.0% | EL MONTO EXACTO DEL \$4.34 CORRESPONDE A REMBOLSO OTORGADOS EN LA CUENTA Y ECONOMÍA MANO DE OBRA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. MONTO REINTEGRADOS AL FONHAPO, A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2012. CUENTA SIN RECIBIR Y CANCELADA. | | |
| 116976 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA (BARRIO 20 DE NOVIEMBRE) | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | 180 | 10-DESARROLLO SOCIAL VYF-PROGRAMA FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES | 1,632,000 | 1,632,000 | 1,632,000 | 1,632,000 | 100.0% | 0 | 0 | 30.00 | 30.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA AL 100%. FISCAL FINANCIERAMENTE DOCUMENTALMENTE LLEVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSO MUNICIPAL Y FEDERAL. LO REPORTADO CORRESPONDE ALA APORTACIÓN FEDERAL (FONHAPO). MONTO TOTAL DE LA OBRA: 2,836,980.00 | | |

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|--|----------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|---|----------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejecutados | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 116953 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO DANIEL DELGADILLO | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHAPAS | 84 | 10 DESARROLLO SOCIAL VVI FIDECOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES | 761,600 | 761,600 | 761,600 | 761,600 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 14.00 | 14.00 | 100.0% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA, FINANCIERA Y DOCUMENTALMENTE LLAVADA ACABO CON MEZCLA DE RECURSO MUNICIPAL Y FEDERAL. LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (FONHAHO) |
| 135984 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 27-CHAPA DE CORZO | CHAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 17627 | 10 DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS | 742,000 | 369,600 | 369,600 | 369,600 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 14.00 | 3.79 | 27.1% | |
| 135193 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 27-CHAPA DE CORZO | CHAPA DE CORZO | URBANO | 027-03-0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25 | 10 DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS | 530,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10.00 | 3.78 | 37.8% | |
| 135674 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 27-CHAPA DE CORZO | UNION ANTORCHISTA | RURAL | 027-03-0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53 | 10 DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS | 954,000 | 475,200 | 475,200 | 475,200 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 18.00 | 3.76 | 21.0% | |
| FORTALECIMIENTO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICA, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191180 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO 2012 (PROMEP) PRIMERA Y SEGUNDA APORTACION | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9400055400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHAPAS | LA INSTITUCION | 18 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 4,009,174 | 4,009,174 | 4,009,174 | 3,975,058 | 99.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | SE HACE LA ACLARACION QUE ESTE RECURSO CORRESPONDE A LOS RECURSOS DE CONTINUIDAD POR LO QUE EL SALDO PENDIENTE SERA EJERCIDO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO ASI MISMO HACEMOS LA ACLARACION QUE EL SISTEMA NO PERMITE HACER MODIFICACIONES COMO LAS QUE SE ANOTAN EN ESTE APARTADO. 1- LOCALIDAD: DEBE SER: TUXTLA GUTIERREZ 2- RAMO: DEBE SER: 11- EDUCACION PUBLICA, ASI COMO LA UNIDAD : 511 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA |
| 191108 | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012-2013 | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9400055404 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHAPAS | LA INSTITUCION | 18 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 6,947,266 | 6,947,266 | 6,947,266 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL RECURSO FUE DEPOSITA A LA ENTIDAD EN EL MES DE NOVIEMBRE POR LO QUE NO FUE POSIBLE EJERCER EL RECURSO, ASI MISMO HACEMOS LA ACLARACION QUE EL SISTEMA NO PERMITE HACER MODIFICACIONES COMO LAS QUE SE ANOTAN EN ESTE APARTADO. 1- LOCALIDAD: DEBE SER: TUXTLA GUTIERREZ 2- RAMO: DEBE SER: 11- EDUCACION PUBLICA, ASI COMO LA UNIDAD : 511 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA |