

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero							Unidad de Medida	Anexo Físico	Observaciones					
													Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Resultados (Millonados)	Comenzado	Desarrollado	Ejercido				Pagado	% Avance	Retrasado	Políticas	Anexo Anual
CM001302014166	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Seguridad	F2M-01-2013	Chilgus	Chilgus	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. Ayuntamiento Municipal de Chilgus	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,191,472	\$4,191,411	\$4,191,411	\$4,191,411	\$4,191,411	\$4,191,411	100.00	0	Litros	676	30.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PERDIDA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM001302014779	Construcción de 24 Letramas	fim-074-2013	Chilgus	Chilgus	Mulativon	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. Ayuntamiento Municipal de Chilgus	Otra obra pública	Terminado	2013	\$785,467	\$785,467	\$785,467	\$785,467	\$785,426	\$785,426	96.81	0	Letramas, Metros Cúbicos	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM001302014789	Construcción de 27 Letramas	fim-074-2013	Chilgus	Chilgus	Piguituel	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. Ayuntamiento Municipal de Chilgus	Otra obra pública	Terminado	2013	\$545,931	\$545,931	\$545,931	\$545,931	\$531,105	\$531,105	97.35	0	Letramas, Metros Cúbicos	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM0013020147812	Construcción de 49 Letramas	fim-074-2013	Chilgus	Chilgus	Jibuhuelikj	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. Ayuntamiento Municipal de Chilgus	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,431,172	\$1,431,172	\$1,431,172	\$1,431,172	\$1,412,120	\$1,274,839	\$1,274,839	79.40	0	Letramas, Metros Cúbicos	140	100.00	79.40	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM001302017241	Rehabilitación de Calle (Avda. Al J. de M. Otiliano Paraguet Vera)	001	Chilgus	Pichulmal	Mariano Melchorero Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Pichulmal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$549,728	\$549,728	\$549,728	\$549,728	\$549,728	\$549,728	100.00	0	M2. Cuadrados	606	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM001302017428	Observación de Camino Rural, Tramo: "Sector Chilgus - Los Hornos"	7003	Chilgus	Pichulmal	Platanar Olca, San Sebastián y Betrán (Chilgus)	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	Ayuntamiento de Pichulmal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	0	Kilometros	281	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM001302017337	Manten y Rehabilitación de Caminos, Construcción de Cuentas Con Monofononías (Los Varas)	08020331014	Chilgus	Canasj	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CANASJA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,192,301	\$1,192,301	\$1,192,301	\$1,192,301	\$1,191,967	\$1,191,967	99.96	0	Kilometros	171,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM001302017330	Vivienda 2013	0011	Chilgus	Canasj	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CANASJA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$303,000	\$303,036	\$303,816	\$302,436	\$302,936	\$300,800	\$300,800	99.33	0	Infome	17,140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM0013020182289	Observación de Camino Rural, Tramo: S.C. (Sector María -Ortman) - La Florida	77-001	Chilgus	Pichulmal	Platanar Arriba (San Jacinto y La Florida)	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	AYUNTAMIENTO DE PICHUMALO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	0	Kilometro	647	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM0013020182388	Observación de Manzanera En La Colonia Jorge Camacho Vidal	004	Chilgus	Pichulmal	Pichulmal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	AYUNTAMIENTO DE PICHUMALO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,477,550	\$1,477,550	\$1,477,550	\$1,477,550	\$1,477,550	\$1,477,550	100.00	0	Metro Cuadrado	3,323	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM0013020182469	Construcción de Muro de Contención En Colonia Jorge Camacho Vidal	007	Chilgus	Pichulmal	Pichulmal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	AYUNTAMIENTO DE PICHUMALO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,480,981	\$2,480,981	\$2,480,981	\$2,480,981	\$2,480,981	\$2,480,981	100.00	0	Metro Cúbico	3,110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM0013020182483	Construcción de Manzanera En El Frasco Los Llanos	008	Chilgus	Pichulmal	Pichulmal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	AYUNTAMIENTO DE PICHUMALO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$606,215	\$606,215	\$606,215	\$606,215	\$606,215	\$606,215	100.00	0	Metro Cuadrado	460	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM0013020182490	Observación de Manzanera En El Frasco, Siglo Los Hornos	009	Chilgus	Pichulmal	Pichulmal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	AYUNTAMIENTO DE PICHUMALO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$258,517	\$258,517	\$258,517	\$258,517	\$258,517	\$258,517	100.00	0	Metro Cuadrado	360	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM0013020182492	Observación de Camino Rural, Tramo: S.C. (Sector María -Ortman) - Ignacio Zaragoza Bajo	014	Chilgus	Pichulmal	Ignacio Zaragoza Bajo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	AYUNTAMIENTO DE PICHUMALO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	0	Kilometro	601	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM0013020182476	Reactivación de Japones En Zona Rural (Varas Llanadas), Comitat de Dominguez	700401903039	Chilgus	Comitat de Dominguez	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAT DE DOMINGOZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$473,396	\$473,396	\$473,396	\$472,469	\$472,469	\$472,469	99.81	0	ZANOV	97,537	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM0013020182470	Construcción de Japones En Zona Rural (Varas Llanadas), Comitat de Dominguez	700301903040	Chilgus	Comitat de Dominguez	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAT DE DOMINGOZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$248,815	\$248,815	\$248,815	\$248,049	\$248,049	\$248,049	99.97	0	ZANOV	97,537	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM0013020182791	Construcción de Canal Para Riego de Varas Agrícolas, Riego San José Betrán	700301903042	Chilgus	Comitat de Dominguez	San José Betrán	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAT DE DOMINGOZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$83,085	\$83,085	\$83,085	\$82,324	\$82,324	\$82,324	98.57	0	Otra	176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM0013020182841	Construcción de Muro En Oshah (Administración)	042-03-0012	Chilgus	Ishahán	Ishahán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE IZAHAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$947,104	\$947,104	\$947,104	\$947,104	\$947,104	\$947,104	100.00	0	MURO	4,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM0013020182841	Construcción del Sistema de Agua Potable	042-03-0013	Chilgus	Ishahán	Majal la. Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE IZAHAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$830,685	\$830,685	\$830,685	\$830,685	\$830,685	\$830,685	100.00	0	Litros	143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM0013020182843	Rehabilitación de Caminos de Acceso Al Centro Administrativo, Calle San Justino	042-03-0015	Chilgus	Ishahán	Ishahán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE IZAHAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,382	\$700,382	\$700,382	\$700,382	\$700,382	\$700,382	100.00	0	Metro Cuadrado	3,621	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM0013020182829	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	042-03-0016	Chilgus	Ishahán	Agua Anil	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE IZAHAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$940,909	\$940,909	\$940,909	\$940,909	\$940,909	\$940,909	100.00	0	Metro Lineal	118	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093										Anexo Financiero										Anexo Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipos de Recursos	Programa Fondo Convencio	Año	Institución Ejecutora	Tipos de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Resultados (Millonados)	Completados	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Anualizado	Observaciones
CM001302014166	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Comunidad	F204-001-2013	Chilgus	Chilgus	La Palmarera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento Municipal de Chilgus	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,181,672	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	100.00	00	litros	676	30.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PENSADA AL 100% - SISTEMA PARA EL EJERCICIO DEL 100% - FINANCIERA CUENTA EN ASESORADO PRESUPUESTAL DE 2012.04 / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014970	Construcción de Canal Para Riego de Terrenos Agrícolas, Asistencia Técnica Domingo Tierra Blanca	703010930043	Chilgus	Comisión de Domingo	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$19,410	\$19,410	\$19,410	\$19,410	\$19,410	\$19,410	\$19,410	84.22	00	Obras	170	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014970	Construcción de Canal de Concreto Para el Riego de Terrenos Agrícolas, Asistencia San Pedro Utepa Jalisco	703010930077	Chilgus	Comisión de Domingo	San Pedro Utepa Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$689,744	\$689,744	\$689,744	\$689,744	\$689,744	\$689,744	\$689,744	93.47	00	Obras	790	65.00	85.00	Registro: X - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013. FINANCIERA CUENTA EN ASESORADO PRESUPUESTAL DE 2012.04 / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014994	Construcción de Canal Para Riego de Terrenos Agrícolas, Asistencia Aguila Hidalgo	703010930076	Chilgus	Comisión de Domingo	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$24,933	\$24,933	\$24,933	\$24,933	\$24,933	\$24,933	\$24,933	98.47	00	Obras	246	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014930	Rehabilitación de Camino Rural Tramo del Km 0 000.00 Al Km 1 100.00, Asistencia Huadique Votación Jalisco	703010930041	Chilgus	Comisión de Domingo	Huadique Votación Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamiento social)	En Ejecución	2013	\$36,493	\$36,493	\$36,493	\$36,493	\$36,493	\$36,493	\$36,493	92.46	00	Kilometro	211	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014930	Rehabilitación de Camino Rural Tramo del Km 0 000.00 Al Km 1 100.00, Asistencia San José las Rosas Jalisco	703010930044	Chilgus	Comisión de Domingo	San José las Rosas Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamiento social)	En Ejecución	2013	\$200,892	\$200,892	\$200,892	\$200,892	\$200,892	\$200,892	\$200,892	91.70	00	Kilometro	204	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014930	Rehabilitación de Camino Rural Tramo del Km 0 000.00 Al Km 1 100.00, Asistencia San Vicente el Huacal Jalisco	703010930045	Chilgus	Comisión de Domingo	San Vicente el Huacal Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamiento social)	En Ejecución	2013	\$39,865	\$39,865	\$39,865	\$39,865	\$39,865	\$39,865	\$39,865	95.89	00	Kilometro	61	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014930	Construcción de Maquila de Concreto, Asistencia Santa Elena las Abas Jalisco	703010930047	Chilgus	Comisión de Domingo	Santa Elena de las Abas Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamiento social)	En Ejecución	2013	\$27,026	\$27,026	\$27,026	\$27,026	\$27,026	\$27,026	\$27,026	99.82	00	Metro Lineal	94	90.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014930	Construcción de Maquila de Concreto, Asistencia Los Laureles Jalisco	703010930046	Chilgus	Comisión de Domingo	Los Laureles Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamiento social)	En Ejecución	2013	\$37,106	\$37,106	\$37,106	\$37,106	\$37,106	\$37,106	\$37,106	86.64	00	Metro Lineal	243	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014930	Construcción de Vialidad de Concreto, Asistencia Tierra Negra Jalisco	703010930050	Chilgus	Comisión de Domingo	Tierra Negra Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamiento social)	En Ejecución	2013	\$63,622	\$63,622	\$63,622	\$63,622	\$63,622	\$63,622	\$63,622	96.37	00	Metro Lineal	93	100.00	100.00	Registro: X - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013. FINANCIERA CUENTA EN ASESORADO PRESUPUESTAL DE 2012.04 / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014930	Rehabilitación de Camino Rural Tramo del Km 0 000.00 Al Km 1 100.00, Asistencia Tierra Blanca Jalisco	703010930053	Chilgus	Comisión de Domingo	Tierra Blanca Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamiento social)	En Ejecución	2013	\$129,226	\$129,226	\$129,226	\$129,226	\$129,226	\$129,226	\$129,226	76.08	00	Kilometro	139	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014930	Rehabilitación de Camino Rural Tramo del Km 0 000.00 Al Km 1 100.00, Asistencia La Esperanza Jalisco	703010930051	Chilgus	Comisión de Domingo	La Esperanza Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamiento social)	En Ejecución	2013	\$32,315	\$32,315	\$32,315	\$32,315	\$32,315	\$32,315	\$32,315	99.26	00	Kilometro	120	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014930	Rehabilitación de Camino Rural Tramo del Km 0 000.00 Al Km 1 100.00, Asistencia Compañía Votación Jalisco	703010930056	Chilgus	Comisión de Domingo	Compañía Votación Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamiento social)	En Ejecución	2013	\$56,462	\$56,462	\$56,462	\$56,462	\$56,462	\$56,462	\$56,462	88.97	00	Kilometro	127	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014930	Rehabilitación de Camino Rural Tramo del Km 0 000.00 Al Km 1 100.00, Asistencia San Isidro Chalmérica Jalisco	703010930059	Chilgus	Comisión de Domingo	San Isidro Chalmérica Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamiento social)	En Ejecución	2013	\$78,124	\$78,124	\$78,124	\$78,124	\$78,124	\$78,124	\$78,124	79.83	00	Kilometro	39	65.00	85.00	Registro: X - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013. FINANCIERA CUENTA EN ASESORADO PRESUPUESTAL DE 2012.04 / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014930	Construcción de Maquila de Concreto, Asistencia El Diamante Jalisco	703010930054	Chilgus	Comisión de Domingo	El Diamante Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamiento social)	En Ejecución	2013	\$141,897	\$141,897	\$141,897	\$141,897	\$141,897	\$141,897	\$141,897	60.31	00	Metro Lineal	67	100.00	100.00	Registro: X - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013. FINANCIERA CUENTA EN ASESORADO PRESUPUESTAL DE 2012.04 / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014930	Rehabilitación de Camino Rural Tramo del Km 0 000.00 Al Km 1 100.00, Asistencia Jalisco	703010930048	Chilgus	Comisión de Domingo	Jalisco Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamiento social)	En Ejecución	2013	\$29,084	\$29,084	\$29,084	\$29,084	\$29,084	\$29,084	\$29,084	89.04	00	Kilometro	82	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014930	Construcción de Maquila de Concreto, Asistencia San Vicente Candelaria Jalisco	703010930074	Chilgus	Comisión de Domingo	San Vicente Candelaria Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamiento social)	En Ejecución	2013	\$39,480	\$39,480	\$39,480	\$39,480	\$39,480	\$39,480	\$39,480	99.24	00	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014930	Construcción de Maquila de Concreto, Asistencia Santo Domingo las Chalméricas Jalisco	703010930078	Chilgus	Comisión de Domingo	Santo Domingo de las Chalméricas Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamiento social)	En Ejecución	2013	\$51,741	\$51,741	\$51,741	\$51,741	\$51,741	\$51,741	\$51,741	99.89	00	Metro Lineal	69	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014930	Rehabilitación de Camino Rutascomacha Jalisco	703010930062	Chilgus	Comisión de Domingo	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamiento social)	En Ejecución	2013	\$212,447	\$212,447	\$212,447	\$212,447	\$212,447	\$212,447	\$212,447	99.39	00	Kilometro	97,637	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.
CM001302014930	Rehabilitación de Camino Rural Tramo del Km 0 000.00 Al Km 1 100.00, Asistencia San Antonio Capatzen Jalisco	703010930081	Chilgus	Comisión de Domingo	San Antonio Capatzen Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMUNA DE DOMINGO TIERRA BLANCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamiento social)	En Ejecución	2013	\$36,459	\$36,459	\$36,459	\$36,459	\$36,459	\$36,459	\$36,459	99.81	00	Kilometro	102	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RESULTADOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUERON REPORTADOS EN SU MOMENTO DADO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA PARA EL EJERCICIO 2013.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo	Cuenta	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero						Observaciones								
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resultados (Millonados)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Retrasado	Unidad de Medida	Anexo Físico	Anexo Anual	% Avance Anualizado
CM0013030014166	Construcción de Sistema de Agua Potable por Comunidad	FSM-001-2013	Chigapa	Chilón	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,191,472	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	100.00	0	litros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROGRAMADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030027044	Construcción de Muro de Contención (Servicio Topográfico I)	-	Chigapa	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO OCEANO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$36,434	\$36,434	\$36,434	\$36,434	\$36,434	\$36,434	\$36,434	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIEMPRE Para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030027097	Ampliación de Puente Cañón	-	Chigapa	Villa Corzo	Nuevo Refugio	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO OCEANO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$381,133	\$381,133	\$381,133	\$381,133	\$381,133	\$0	\$0	0.00	0	Metro Lineal	0	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SIEMPRE Para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030027423	Construcción de Puentes Rodados y Semáforo de Viduera en Jardín de Niños de Playayuen, Clave 07530107	-	Chigapa	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO OCEANO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$41,884	\$41,884	46.54	0	Obras	0	100.00	51.00	Financiera / Física / Registro: SIEMPRE Para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030027460	Dotación de Equipamiento de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 075 - Sede	-	Chigapa	Villa Corzo	San Pedro Sumariviera	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO OCEANO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$95,157	\$95,157	\$95,157	\$95,157	\$95,157	\$0	\$0	0.00	0	Obras	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIEMPRE Para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030027602	Construcción de Muro Perimetral de Seguridad Perimetral en Escuela Primaria Adolfo López Mateos, Clave 07530107	-	Chigapa	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO OCEANO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	0.00	0	Obras	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIEMPRE Para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030027630	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario (Servicio Topográfico I)	-	Chigapa	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO OCEANO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,241,088	\$1,241,088	\$1,241,088	\$1,241,088	\$1,241,088	\$370,504	\$370,504	30.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIEMPRE Para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030027646	Revestimiento de Caminos	-	Chigapa	Villa Corzo	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO OCEANO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$142,247	\$142,247	\$142,247	\$142,247	\$142,247	\$0	\$0	0.00	0	Kilometro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SIEMPRE Para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030027664	Construcción de Puente Vehicular (Servicio Vehicular)	-	Chigapa	Villa Corzo	San de Moya	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO OCEANO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16,441	\$16,441	\$16,441	\$16,441	\$16,441	\$16,492	\$16,492	30.00	0	Metro Lineal	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SIEMPRE Para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030029302	Construcción de Paredón de Cancha de Base Multiple	11-03-0074	Chigapa	Ximandán	Chantico	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$899,817	\$899,817	\$899,817	\$899,817	\$899,817	\$899,817	\$899,817	100.00	0	Obras	404	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030029300	Mejoramiento de Vivienda Rural (Servicio Ancho)	11-03-0077	Chigapa	Ximandán	Muevunhuo	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,038,708	\$1,038,708	\$1,038,708	\$1,038,708	\$1,038,708	\$1,038,708	\$1,038,708	100.00	0	Vivienda	224	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030029344	Mejoramiento de Vivienda Rural (Servicio Multiple)	11-03-0078	Chigapa	Ximandán	Ximandán	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$785,587	\$785,587	\$785,587	\$785,587	\$785,587	\$785,587	\$785,587	100.00	0	Vivienda	168	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030029307	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0079	Chigapa	Ximandán	Chiguitivivo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030029336	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0080	Chigapa	Ximandán	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$68,200	\$68,200	\$68,200	\$68,200	\$68,200	\$68,200	\$68,200	100.00	0	Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030029342	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0081	Chigapa	Ximandán	Chayón	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030029368	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0082	Chigapa	Ximandán	Elmelo Bajo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$408,200	\$408,200	\$408,200	\$408,200	\$408,200	\$408,200	\$408,200	100.00	0	Vivienda	186	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030029346	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0083	Chigapa	Ximandán	Apatío Alto	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$46,200	\$46,200	\$46,200	\$46,200	\$46,200	\$46,200	\$46,200	100.00	0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030029341	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0084	Chigapa	Ximandán	Seguinito Bajo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	100.00	0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030029368	Mejoramiento de Vivienda Rural (Servicio II)	11-03-0086	Chigapa	Ximandán	Jech Chentio	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$162,800	\$162,800	\$162,800	\$162,800	\$162,800	\$162,800	\$162,800	100.00	0	Vivienda	74	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030029372	Mejoramiento de Vivienda Rural (Servicio III)	11-03-0086	Chigapa	Ximandán	Jech Chentio	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$196,800	\$196,800	\$196,800	\$196,800	\$196,800	\$196,800	\$196,800	100.00	0	Vivienda	89	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030029374	Mejoramiento de Vivienda Rural (Servicio II)	11-03-0087	Chigapa	Ximandán	Petón	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$81,400	\$81,400	\$81,400	\$81,400	\$81,400	\$81,400	\$81,400	100.00	0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030029381	Mejoramiento de Vivienda Rural (Servicio Bajo)	11-03-0088	Chigapa	Ximandán	Petón	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,200	\$200,200	\$200,200	\$200,200	\$200,200	\$200,200	\$200,200	100.00	0	Vivienda	91	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Física /
CM0013030029391	Revestimiento Con Concreto Hidráulico	11-03-0092	Chigapa	Ximandán	Chiguitivivo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$441,329	\$441,329	\$441,329	\$441,329	\$441,329	\$441,329	\$441,329	100.00	0	Metro Cuadrado	659	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Física /

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública										Anexo Financiero										Anexo Víctimas				Observaciones			
Resumen General del Proyecto										Anexo Financiero										Anexo Víctimas				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Región	Municipio	Localidad	Ámbito	Multipro	Programa Fondo Operativo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Modalidad	Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Resultados (Millonados)	Completados	Desempeño	Ejercido	Pagado	% Avance	Retrasado	Unidad de Medida	Políticas	Avance Anual	% Avance Anualizado	Observaciones
CM0013030014166	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Comunidad	F206-001-2013	Chilques	Chilques	La Primavera	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,131,672	\$4,135,611	\$4,135,611	\$4,135,611	\$4,135,611	\$4,135,611	\$4,135,611	100.00	00	Sistema	076	30.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta obra está programada al 100% y se ejecutó en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030014226	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0112	Chilques	Zinacantan	Huehuetenango	Urbano		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,389,202	\$2,389,202	\$2,389,202	\$2,389,202	\$2,389,202	\$2,389,202	\$2,389,202	100.00	00	Vivienda	1,086	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030014245	Mejoramiento de Vivienda Rural (Segundo Centro)	11-03-0113	Chilques	Zinacantan	Patulul	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000	100.00	00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030014246	Mejoramiento de Vivienda Rural (Segundo Centro)	11-03-0114	Chilques	Zinacantan	Seguintic	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$633,600	\$633,600	\$633,600	\$633,600	\$633,600	\$633,600	\$633,600	100.00	00	Vivienda	268	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030014266	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0115	Chilques	Zinacantan	Juyup Grande	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	100.00	00	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030014291	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0116	Chilques	Zinacantan	Taxiaban	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$301,400	\$301,400	\$301,400	\$301,400	\$301,400	\$301,400	\$301,400	100.00	00	Vivienda	137	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030014427	Mejoramiento de Vivienda Rural (Bochón Zinacantan)	11-03-0117	Chilques	Zinacantan	Zinacantan	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$94,600	\$94,600	\$94,600	\$94,600	\$94,600	\$94,600	\$94,600	100.00	00	Vivienda	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030014441	Mejoramiento de Vivienda Rural (Segundo II)	11-03-0118	Chilques	Zinacantan	Patulul	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$180,400	\$180,400	\$180,400	\$180,400	\$180,400	\$180,400	\$180,400	100.00	00	Vivienda	82	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030014468	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0119	Chilques	Zinacantan	La Guanabilla	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$877,600	\$877,600	\$877,600	\$877,600	\$877,600	\$877,600	\$877,600	100.00	00	Vivienda	389	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030014513	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0120	Chilques	Zinacantan	K'Apateh Najo	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$94,600	\$94,600	\$94,600	\$94,600	\$94,600	\$94,600	\$94,600	100.00	00	Vivienda	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030014573	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0121	Chilques	Zinacantan	Homben	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$61,600	\$61,600	\$61,600	\$61,600	\$61,600	\$61,600	\$61,600	100.00	00	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030014606	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0122	Chilques	Zinacantan	Elambo	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$239,800	\$239,800	\$239,800	\$239,800	\$239,800	\$239,800	\$239,800	100.00	00	Vivienda	119	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030014690	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0123	Chilques	Zinacantan	Patulul Najo	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$90,199	\$90,199	\$90,199	\$90,199	\$90,199	\$90,199	\$90,199	100.00	00	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030014718	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0124	Chilques	Zinacantan	K'Apateh Najo I	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	100.00	00	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030014808	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0125	Chilques	Zinacantan	Tierra Blanca	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$213,400	\$213,400	\$213,400	\$213,400	\$213,400	\$213,400	\$213,400	100.00	00	Vivienda	97	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030014967	Mejoramiento de Vivienda Rural (Segundo III)	11-03-0126	Chilques	Zinacantan	Seguintic	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$393,800	\$393,800	\$393,800	\$393,800	\$393,800	\$393,800	\$393,800	100.00	00	Vivienda	179	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030015062	Construcción de Cabaña de Vaso Multiple y Techado	11-03-0127	Chilques	Zinacantan	Seguintic	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$901,920	\$901,920	\$901,920	\$901,920	\$901,920	\$901,920	\$901,920	100.00	00	Otra	994	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030015169	Mejoramiento de Vivienda Rural (Bochón Zinacantan)	11-03-0129	Chilques	Zinacantan	Zinacantan	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,227,600	\$1,227,600	\$1,227,600	\$1,227,600	\$1,227,600	\$1,227,600	\$1,227,600	100.00	00	Vivienda	668	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030015220	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0130	Chilques	Zinacantan	San Nicolás Amurrica	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$187,000	100.00	00	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.
CM0013030015248	Mejoramiento de Vivienda Rural	11-03-0131	Chilques	Zinacantan	La Selva	Rural		1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$178,200	\$178,200	\$178,200	\$178,200	\$178,200	\$178,200	\$178,200	100.00	00	Vivienda	81	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SI/OPMA. Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093										Anexo Financiero										Anexo Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Región	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Resultados (Millonarios)	Completados	Derogados	Ejercido	Pagado	% Avance	Relajado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CM001304024166	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Comunidad	PI04-001-2013	Chilga	Chilga	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento Municipal de Chilga	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,181,072	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	100.00		Sistema	676	30.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PREGUNTADA AL 100 % - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL. Financiera CONCLUIDA AL 100% / Física: CONCLUIDA AL 100% / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CM001304024788	Revisión de Calles con Concreto Hidráulico	021	Chilga	Pichucalco	Huana	Rural	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,692,644	\$1,692,644	\$1,692,644	\$1,692,644	\$1,692,644	\$1,692,644	\$1,692,644	100.00		M2. Concreto Hidráulico	973	100.00	100.00	Financiera CONCLUIDA AL 100% / Física: CONCLUIDA AL 100% / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CM001304024789	Construcción de Domo Para Toma Muestras En La Escuela Primaria Manuel Velasco Suarez	023	Chilga	Pichucalco	Marlano Melancor (ra. Jicón)	Rural	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,146,241	\$1,146,241	\$1,146,241	\$1,146,241	\$1,146,241	\$1,146,241	\$1,146,241	\$1,146,241	100.00		Obras	346	100.00	100.00	Financiera CONCLUIDA AL 100% / Física: CONCLUIDA AL 100% / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM001304024797	Revisión de Calles con Concreto Hidráulico (Barrio) Sta. Efige	024	Chilga	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$609,035	\$609,035	\$609,035	\$609,035	\$609,035	\$609,035	\$609,035	\$609,035	100.00		M2. Concreto Hidráulico	14,212	100.00	100.00	Financiera CONCLUIDA AL 100% / Física: CONCLUIDA AL 100% / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM001304024844	Rehabilitación de Bases de Vialidad	-	Chilga	Villa Curco	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACURCO (CIERRE)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,177	\$76,177	\$76,177	\$76,177	\$76,177	\$65,946	\$65,946	\$65,946	86.57		Obras	7,849	100.00	100.00	Financiera: FUNDIENDO "ESTADO" Y "EJERCICIO ANTERIOR" / Física: / Registro: SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM001304024957	Construcción de Bases y Anchos Viales en La Población de El Ombú, Barrio La Luz	100-03-0249	Chilga	Tumbalá	Sancti Spiritus	Rural	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento de Tumbalá	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$411,102	\$411,102	\$411,102	\$411,102	\$411,102	\$411,102	\$411,102	\$411,102	100.00		Metro Lineal	103	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM001304024979	Revisión de Calles con Concreto Hidráulico	100-03-0250	Chilga	Tumbalá	Sancti Spiritus	Rural	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,280,107	\$1,280,107	\$1,280,107	\$1,280,107	\$1,280,107	\$1,280,107	\$1,280,107	\$1,280,107	100.00		Metro Cuadrado	619	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM001304024994	Construcción de Vivienda	100-03-0251	Chilga	Tumbalá	Nuevo Mariscal	Rural	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$938,613	\$938,613	\$938,613	\$938,613	\$938,613	\$938,613	\$938,613	\$938,613	100.00		Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM001304024910	Construcción de Vivienda	100-03-0252	Chilga	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$431,036	\$431,036	\$431,036	\$431,036	\$431,036	\$431,036	\$431,036	\$431,036	100.00		Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM001304024915	Revisión de Calles con Concreto Hidráulico en La Población de El Ombú	100-03-0253	Chilga	Tumbalá	Jubalí	Rural	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00		Metro Cuadrado	3,110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM001304024911	Construcción de Bases y Anchos Viales en La Población de El Ombú, Barrio Sancti Spiritus	100-03-0254	Chilga	Tumbalá	Sancti Spiritus	Rural	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento de Tumbalá	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$578,383	\$578,383	\$578,383	\$578,383	\$578,383	\$556,763	\$556,763	\$556,763	96.14		Metro Lineal	138	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM001304024916	Construcción de Vivienda	100-03-0255	Chilga	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$421,036	\$421,036	\$421,036	\$421,036	\$421,036	\$421,036	\$421,036	\$421,036	100.00		Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM001304024978	Construcción de Vivienda	100-03-0256	Chilga	Tumbalá	La Alizama	Rural	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$588,026	\$588,026	\$588,026	\$588,026	\$588,026	\$588,026	\$588,026	\$588,026	100.00		Vivienda	49	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM001304024937	Revisión de Calles con Concreto Hidráulico en El Barrio Regeneración	100-03-0257	Chilga	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$298,355	\$298,355	\$298,355	\$298,355	\$298,355	\$298,355	\$298,355	\$298,355	100.00		Metro Cuadrado	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM001304024930	Construcción de Vivienda	100-03-0258	Chilga	Tumbalá	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$938,613	\$938,613	\$938,613	\$938,613	\$938,613	\$938,613	\$938,613	\$938,613	100.00		Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM001304024934	Revisión de Calles con Concreto Hidráulico	100-03-0259	Chilga	Tumbalá	Progreso Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$508,416	\$508,416	\$508,416	\$508,416	\$508,416	\$508,416	\$508,416	\$508,416	100.00		Metro Cuadrado	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM001304024971	Construcción de Vivienda en El Barrio San Cristóbal La Cruz	100-03-0260	Chilga	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$421,036	\$421,036	\$421,036	\$421,036	\$421,036	\$421,036	\$421,036	\$421,036	100.00		Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM001304024935	Alfomado y Construcción de Bases Pequeñas en El Barrio de Santa Elena Vialar	100-03-0261	Chilga	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento de Tumbalá	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$264,440	\$264,440	\$264,440	\$264,440	\$264,440	\$264,440	\$264,440	\$264,440	100.00		Metro Lineal	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM001304024940	Revisión de Calles con Concreto Hidráulico en El Barrio	100-03-0262	Chilga	Tumbalá	Jubalí	Rural	Aportaciones Federales	104 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00		Metro Cuadrado	3,110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE - SIEMPRE PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093		Información General del Proyecto										Ámbito Financiero										Ámbito Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Región	Municipio	Localidad	Ámbito	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Concreta	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Resultado (Millonario)	Completado	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CM001302041466	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Comunidad	F206-001-2013	Chigapa	Chilón	La Primavera	Rural	Chilón	La Primavera	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,191,470	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	100.00	00	Sistema	676	30.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004942	Revestimiento de Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0063	Chigapa	Tumbulá	La Esperanza del Porvenir	Rural	Tumbulá	La Esperanza del Porvenir	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$1,301,470	\$1,301,470	\$1,301,470	\$1,301,470	\$1,301,470	\$1,301,470	\$1,301,470	100.00	00	Metro Cuadrado	611	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004977	Construcción de Vivienda	100-03-0064	Chigapa	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$264,045	\$264,045	\$264,045	\$264,045	\$264,045	\$264,045	\$264,045	100.00	00	Vivienda	21	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004980	Revestimiento de Calles Con Concreto Hidráulico (Sector Urbano Barrocas Antiguo) (Sector Urbano Barrocas Nuevo) (Sector Urbano Barrocas Viejo) (Sector Urbano Barrocas Viejo)	100-03-0065	Chigapa	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$244,599	\$244,599	\$244,599	\$244,599	\$244,599	\$244,599	\$244,599	100.00	00	Metro Cuadrado	2,444	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004987	Construcción de Vivienda	100-03-0066	Chigapa	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$421,035	\$421,035	\$421,035	\$421,035	\$421,035	\$421,035	\$421,035	100.00	00	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004991	Mejoramiento de Red de Drenaje Sanitario (En Calle del Barrio De Los Niños Héroes De La Primavera Y De Profesor Jesus Duran), Barrio Los Niños	000301903094	Chigapa	Comisión de Drenaje	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	Chigapa	Comisión de Drenaje	Cobertura Municipal	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CONDOMIO DE SOMBRERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$230,814	\$230,814	\$230,814	\$230,814	\$230,814	\$230,814	\$230,814	80.00	00	Metro Lineal	312	100.00	100.00	Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004993	Construcción de Vivienda	100-03-0067	Chigapa	Tumbulá	Maravilla	Rural	Tumbulá	Maravilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$939,513	\$939,513	\$939,513	\$939,513	\$939,513	\$939,513	\$939,513	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004997	Revestimiento de Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0068	Chigapa	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Metro Cuadrado	469	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004998	Revestimiento de Calles y Obras de Saneamiento (Tramo E.C. Estrella de Mar) (Sector Urbano)	100-03-0069	Chigapa	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$997,300	\$997,300	\$997,300	\$997,300	\$997,300	\$997,300	\$997,300	100.00	00	Kilometro	26.894	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004984	Construcción de Puente Pedonal	100-03-0070	Chigapa	Tumbulá	Flor de Aliboná	Rural	Tumbulá	Flor de Aliboná	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$627,036	\$627,036	\$627,036	\$627,036	\$627,036	\$627,036	\$627,036	100.00	00	Metro Lineal	93	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004989	Construcción de Vivienda	100-03-0071	Chigapa	Tumbulá	Talabuzon Pedonal	Rural	Tumbulá	Talabuzon Pedonal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$421,035	\$421,035	\$421,035	\$421,035	\$421,035	\$421,035	\$421,035	100.00	00	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004997	Revestimiento de Calles	100-03-0072	Chigapa	Tumbulá	Esperanza Joyosa	Rural	Tumbulá	Esperanza Joyosa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$761,103	\$761,103	\$761,103	\$761,103	\$761,103	\$761,103	\$761,103	100.00	00	Metro Lineal	177	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004986	Revestimiento de Calles Con Concreto Hidráulico En El Barrio San Cristobal	100-03-0073	Chigapa	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$893,052	\$893,052	\$893,052	\$893,052	\$893,052	\$893,052	\$893,052	100.00	00	Metro Cuadrado	3,227	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004989	Revestimiento de Calles (E.C. Chocoy) (Sector Urbano) (Sector Urbano)	100-03-0074	Chigapa	Tumbulá	Tumbulá	Rural	Tumbulá	Tumbulá	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$348,420	\$348,420	\$348,420	\$348,420	\$348,420	\$348,420	\$348,420	100.00	00	Metro Lineal	3,227	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004973	Construcción de Vivienda	100-03-0075	Chigapa	Tumbulá	Hijos Mirones	Rural	Tumbulá	Hijos Mirones	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$421,035	\$421,035	\$421,035	\$421,035	\$421,035	\$421,035	\$421,035	100.00	00	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004975	Construcción de Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Urbana E De Segundo Grado (Sector Urbano) (Sector Urbano)	100-03-0076	Chigapa	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$698,903	\$698,903	\$698,903	\$698,903	\$698,903	\$698,903	\$698,903	42.91	00	Otra	203	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004973	Revestimiento de Calles Rural	100-03-0077	Chigapa	Tumbulá	Tumbulá	Rural	Tumbulá	Tumbulá	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$529,364	\$529,364	\$529,364	\$529,364	\$529,364	\$529,364	\$529,364	100.00	00	Metro Lineal	312	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004976	Construcción de Vivienda	100-03-0078	Chigapa	Tumbulá	El Mirador	Rural	Tumbulá	El Mirador	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$604,631	\$604,631	\$604,631	\$604,631	\$604,631	\$604,631	\$604,631	100.00	00	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA
CM001304004976	Agua y Revestimiento de Calles En Agua	100-03-0079	Chigapa	Tumbulá	Chilón	Rural	Tumbulá	Chilón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Desmembraciones Verificadas del Distrito Federal	2013	Municipalidad de Tumbulá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,398,129	\$1,398,129	\$1,398,129	\$1,398,129	\$1,398,129	\$1,398,129	\$1,398,129	100.00	00	Metro Lineal	107	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA OTRA OTRA OTRA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Región	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero							Anexo Físico			Observaciones					
													Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Rescaldado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso		Unidad de Medida	Producción	Anexo Anual	% Avance Acumulado	
CM001340014166	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Comunidad	100-03-1013	Chilga	Chilga	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. Ayuntamiento Municipal de Chilga	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,191,672	\$4,191,671	\$4,191,611	\$4,191,611	\$4,191,611	\$4,191,611	100.00	00	Litros	676	30.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% - SIEMPRE para el ejercicio 2013. / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%		
CM001340024974	Apertura y Reasentamiento de Calles	100-03-0280	Chilga	Tumbalá	Merialal Suburbano	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de tumbalá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,521,560	\$1,521,560	\$1,521,560	\$1,521,560	\$1,521,560	\$1,521,560	100.00	00	Metro Lineal	1,036	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%		
CM001340024979	Aplicación de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica En El Barrio Centro, Loma Vista y Florde Magón La Sancción	100-03-0281	Chilga	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de tumbalá	Energía	En Ejecución	2013	\$1,514,437	\$1,514,437	\$1,514,437	\$1,514,437	\$1,514,437	\$1,307,893	\$1,307,893	86.36	00	Puesta	3,448	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%	
CM001340024981	Apertura y Reasentamiento de Calles Ja Sapa	100-03-0282	Chilga	Tumbalá	Flor de Café	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de tumbalá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$396,500	\$396,500	\$396,500	\$396,500	\$396,500	\$396,500	100.00	00	Metro Lineal	188	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%		
CM001340024983	Reasentamiento de Casas y Muro de Contención (Tramo "C" C/overo Medio-100-03-0283 (Barrio San Agustín)	100-03-0283	Chilga	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de tumbalá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,361,509	\$1,361,509	\$1,361,509	\$1,361,509	\$1,361,509	\$1,361,509	100.00	00	Kilometro	28,484	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%		
CM001340024985	Construcción de Andador Peatonal (a Oruga) En El Barrio Miguel Hidalgo	100-03-0284	Chilga	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$468,727	\$468,727	\$468,727	\$468,727	\$468,727	\$468,727	100.00	00	Metro Cuadrado	3,227	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%		
CM001340024986	Reventamiento de Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0285	Chilga	Tumbalá	Verdebonita	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$797,493	\$797,493	\$797,493	\$797,493	\$797,493	\$797,493	100.00	00	Metro Cuadrado	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%		
CM001340024988	Introducción de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica En El Casco Barrio San José	100-03-0286	Chilga	Tumbalá	Hidajop Jumbi	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de tumbalá	Energía	En Ejecución	2013	\$481,770	\$481,770	\$481,770	\$481,770	\$481,770	\$481,770	100.00	00	Puesta	283	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%		
CM001340024987	Construcción de Letrinas la Oruga	100-03-0287	Chilga	Tumbalá	Hemel Calico	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$637,808	\$637,808	\$637,808	\$637,808	\$637,808	\$637,808	100.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%		
CM001340024991	Construcción de Letrinas la Oruga	100-03-0288	Chilga	Tumbalá	Hemabib	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$464,877	\$464,877	\$464,877	\$464,877	\$464,877	\$464,877	100.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%		
CM001340024992	Aplicación de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica	100-03-0289	Chilga	Tumbalá	Nueva Creación	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de tumbalá	Energía	En Ejecución	2013	\$609,448	\$609,448	\$609,448	\$609,448	\$609,448	\$591,254	\$591,254	97.01	00	Puesta	133	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%	
CM001340024993	Construcción de Vivienda	100-03-0290	Chilga	Tumbalá	Nuevo Chuchurru (K'Pam)	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$504,531	\$504,531	\$504,531	\$504,531	\$504,531	\$504,531	\$504,531	100.00	00	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%	
CM001340024995	Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Oruga En El Barrio San Cristóbal La Sancción	100-03-0291	Chilga	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$310,980	\$310,980	\$310,980	\$310,980	\$310,980	\$301,851	\$301,851	96.36	00	Metro Lineal	66	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%	
CM001340024994	Introducción de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica	100-03-0292	Chilga	Tumbalá	Las Sacralitas	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de tumbalá	Energía	En Ejecución	2013	\$621,477	\$621,477	\$621,477	\$621,477	\$621,477	\$621,712	\$621,712	99.46	00	Puesta	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%	
CM001340025131	Reventamiento de Camión Con Concreto Oruga	01-03-73	Chilga	Tenejapa	El Poch	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,458,407	\$1,458,407	\$1,458,407	\$1,458,407	\$1,422,249	\$1,422,249	\$1,422,249	97.51	00	Kilometros	176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%	
CM001340025148	Reventamiento De 748 M3 Con Concreto Hidráulico En Avda Principal	01-03-74	Chilga	Tenejapa	Cafete Chica	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,001,493	\$1,001,493	\$1,001,493	\$1,001,493	\$922,982	\$922,982	\$922,982	92.13	00	Metro Lineal	271	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%	
CM001340025426	Apertura de Calles	-	Chilga	Villa Corzo	La Ceña	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,384	\$336,384	\$336,384	\$336,384	\$336,384	\$336,384	\$0	\$0	0.00	00	Metro Lineal	189	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%
CM001340025463	Reventamiento de Calles (Segunda Oruga)	-	Chilga	Villa Corzo	Nuevo Avila Ometzu	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$426,056	\$426,056	\$426,056	\$426,056	\$426,056	\$127,497	\$127,497	30.00	00	Metro Cuadrado	1,162	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%	
CM001340025483	Rehabilitación de Avenida Sanitario	-	Chilga	Villa Corzo	Revolución Mexicana Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$393,931	\$393,931	\$393,931	\$393,931	\$393,931	\$393,931	\$0	\$0	0.00	00	Metro Lineal	7,989	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%
CM001340025429	Operación de Camión (Obertura Municipal)	-	Chilga	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$77,303	\$77,303	\$77,303	\$77,303	\$77,303	\$77,303	\$77,303	\$77,303	100.00	00	Kilometro	10,841	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%
CM001340025417	Reventamiento de Vivienda	-	Chilga	Villa Corzo	Nuevo 688A	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$199,770	\$199,770	87.81	00	Vivienda	131	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100% / Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PROMETIDA AL 100%	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Table with 20 columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recursos, Programa Fondo Convencio, Año, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificac, Resultado (Ejecutado), Avance Financiero (Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado), % Avance, Retrasos, Unidad de Medida, Avance Fisico (Fidelidad), Avance Anual, % Avance Acumulado, Observaciones. The table contains detailed data for various projects across Chile, including water supply, urban infrastructure, and social development.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Región	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Concreta	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero							Anexo Físico			Observaciones					
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resultado (Millarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso		Unidad de Medida	Población	Anexo Anual	% Avance Anualizado	
CM0013040257466	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Comunidad	F206-001-2013	Chigapa	Chilón	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,181,472	\$4,181,471	\$4,181,471	\$4,181,471	\$4,181,471	\$4,181,471	100.00	00	Litros	676	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 008A RFA presupuestada AL 100 % - EJEPCOA para el ejercicio 2013.		
CM0013040257517	Reconstrucción de Camino Rural (Apertura y Saneamiento) la Etapa	100-03-0094	Chigapa	Tuxtla	Municipal (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento de Tuxtla	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$2,262,364	\$2,262,364	\$2,262,364	\$2,262,364	\$2,262,364	\$2,262,364	100.00	00	Metro Lineal	610	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 008A RFA presupuestada AL 100 % - EJEPCOA para el ejercicio 2013.		
CM0013040257458	Construcción del Centro de Atención de la Comunidad San Rafael Jocon Al. (Habrón, Tramo Del Km 1 100 Al. 1 300. Manzanera San Rafael Jocon)	186101930057	Chigapa	Comité de Dominio	San Rafael Jocon	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITÉ DOMINIO DE COMUNITARIOS DE COMUNITARIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2013	\$258,794	\$258,794	\$258,794	\$258,794	\$258,794	\$0	\$0	0.00	00	Kilómetro	670	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: R - EJEPCOA Para el siguiente nivel.	
CM0013040257257	Construcción de Letrineras la Etapa	100-03-0297	Chigapa	Tuxtla	Municipal (San Rafael)	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento de Tuxtla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$666,430	\$666,430	\$666,430	\$666,430	\$666,430	\$771,623	\$771,623	55.78	00	Letrinera	Metros Cuadrados	69	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 008A RFA presupuestada AL 100 % - EJEPCOA para el ejercicio 2013.
CM0013040257264	Estudio y Proyecto de Sistema de Agua Potable	100-03-0288	Chigapa	Tuxtla	Obertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento de Tuxtla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$303,340	\$303,340	\$303,340	\$303,340	\$303,340	\$303,340	100.00	00	Documento	1,833	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 008A RFA presupuestada AL 100 % - EJEPCOA para el ejercicio 2013.		
CM0013040257437	Construcción de Vivienda	100-03-0299	Chigapa	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento de Tuxtla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2013	\$337,640	\$337,640	\$337,640	\$337,640	\$337,640	\$337,640	100.00	00	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 008A RFA presupuestada AL 100 % - EJEPCOA para el ejercicio 2013.		
CM0013040257463	Construcción de Letrineras la Etapa	100-03-0100	Chigapa	Tuxtla	Arroyo Panabón	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento de Tuxtla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$666,430	\$666,430	\$666,430	\$666,430	\$666,430	\$666,430	100.00	00	Letrinera	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 008A RFA presupuestada AL 100 % - EJEPCOA para el ejercicio 2013.	
CM0013040257483	Construcción de Letrineras la Etapa	100-03-0101	Chigapa	Tuxtla	Arroyo Libertad	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento de Tuxtla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$291,946	\$291,946	\$291,946	\$291,946	\$291,946	\$291,946	100.00	00	Letrinera	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 008A RFA presupuestada AL 100 % - EJEPCOA para el ejercicio 2013.	
CM0013040257517	Rehabilitación de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica en Alta y Baja Tensión la Etapa	100-03-0102	Chigapa	Tuxtla	Chuchucur Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento de Tuxtla	Energía	En Ejecución	2013	\$2,280,113	\$2,280,113	\$2,280,113	\$2,280,113	\$2,280,113	\$2,192,288	\$2,192,288	64.15	00	Puerta	669	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 008A RFA presupuestada AL 100 % - EJEPCOA para el ejercicio 2013.	
CM0013040257266	Construcción del Sistema de Agua Potable la Etapa	100-03-0103	Chigapa	Tuxtla	Pactón	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento de Tuxtla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,588,121	\$1,588,121	\$1,588,121	\$1,588,121	\$1,588,121	\$1,588,121	100.00	00	Metro Lineal	759	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 008A RFA presupuestada AL 100 % - EJEPCOA para el ejercicio 2013.		
CM0013040257418	Saneamiento de Camino Rural Tramo (L.C. Camino Tuxtla-Santa Rosa) la Etapa	100-03-0104	Chigapa	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento de Tuxtla	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$807,442	\$807,442	\$807,442	\$807,442	\$807,442	\$807,442	100.00	00	Metro Lineal	28,885	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 008A RFA presupuestada AL 100 % - EJEPCOA para el ejercicio 2013.		
CM0013040257464	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	100-03-0105	Chigapa	Tuxtla	Arroyo Abán	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento de Tuxtla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$808,189	\$808,189	\$808,189	\$808,189	\$808,189	\$808,189	100.00	00	Metro Lineal	71	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 008A RFA presupuestada AL 100 % - EJEPCOA para el ejercicio 2013.		
CM0013040257491	Saneamiento de Camino Rural Tramo (L.C. Camino Tuxtla-Santa Rosa) la Etapa	100-03-0106	Chigapa	Tuxtla	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento de Tuxtla	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$124,874	\$124,874	\$124,874	\$124,874	\$124,874	\$41,600	\$41,600	33.31	00	Kilómetro	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 008A RFA presupuestada AL 100 % - EJEPCOA para el ejercicio 2013.	
CM0013040257712	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	100-03-0107	Chigapa	Tuxtla	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento de Tuxtla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$436,969	\$436,969	\$436,969	\$436,969	\$436,969	\$436,969	100.00	00	Metro Lineal	113	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 008A RFA presupuestada AL 100 % - EJEPCOA para el ejercicio 2013.		
CM0013040257293	Mejoramiento de Vivienda	100-03-0108	Chigapa	Tuxtla	Panabón Dos	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento de Tuxtla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y bienestar social)	En Ejecución	2013	\$289,095	\$289,095	\$289,095	\$289,095	\$289,095	\$289,095	100.00	00	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 008A RFA presupuestada AL 100 % - EJEPCOA para el ejercicio 2013.		
CM0013040257811	Construcción del Sistema de Alcantarillado	100-03-0109	Chigapa	Tuxtla	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento de Tuxtla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,560,470	\$1,560,470	\$1,560,470	\$1,560,470	\$1,560,470	\$628,551	\$628,551	40.28	00	Metro Lineal	303	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: RFA 008A RFA presupuestada AL 100 % - EJEPCOA para el ejercicio 2013.	
CM0013040257831	Apertura y Saneamiento de Camino Rodeante	100-03-0110	Chigapa	Tuxtla	Meliano Segunda	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Verificadas del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento de Tuxtla	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2010	\$1,978,959	\$1,978,959	\$1,978,959	\$1,978,959	\$1,978,959	\$1,978,959	100.00	00	Kilómetro	795	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 008A RFA presupuestada AL 100 % - EJEPCOA para el ejercicio 2013.		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093										Anexo Financiero										Anexo Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Región	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resultado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Producción	Anexo Anual	% Avance Anualizado	
CM001304024166	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Comunidad	F206-001-2013	Chingap	Chilón	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,181,472	\$4,181,471	\$4,181,471	\$4,181,471	\$4,181,471	\$4,181,471	\$4,181,471	100.00	00	Sistema	676	30.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013. Financiera la obra se encuentra Financiamiento al 100% / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se constaba con la información de cierre
CM001304025766	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Bombeo La Stapa	100-03-0111	Chingap	Tumbalá	Ánimas Unidas	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,022,663	\$2,022,663	\$2,022,663	\$2,022,663	\$2,022,663	\$2,022,663	\$2,022,663	100.00	00	Metro Lítalo	256	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013. Financiera la obra se encuentra Financiamiento al 100% / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se pudo realizar su captura en el cuarto trimestre del ejercicio antes mencionado - EJERCIDA Para el ejercicio 2013.
CM0013040257974	Construcción del Sistema de Alimentación de Agua	100-03-0112	Chingap	Tumbalá	José María Morales y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,501,553	\$2,501,553	\$2,501,553	\$2,501,553	\$2,501,553	\$2,501,553	\$2,501,553	100.00	00	Sistema	616	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013. Financiera la obra se encuentra Financiamiento al 100% / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se constaba con la información de cierre
CM0013040257894	Subestación e Instalación de Módulos Sistema	100-03-0113	Chingap	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbalá	Energía	En Ejecución	2013	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	100.00	00	Módulo	2,446	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013. Financiera la obra se encuentra Financiamiento al 100% / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se constaba con la información de cierre
CM0013040257812	Apertura y Saneamiento de Camino La Stapa	100-03-0114	Chingap	Tumbalá	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbalá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,018,430	\$1,018,430	\$1,018,430	\$1,018,430	\$1,018,430	\$1,018,430	\$1,018,430	100.00	00	Metro Lítalo	82	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013. Financiera la obra se encuentra Financiamiento al 100% / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se constaba con la información de cierre
CM0013040257932	Estudio y Proyecto del Sistema de Bombeo Sanitario	100-03-0115	Chingap	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$61,460	\$61,460	\$61,460	\$61,460	\$61,460	\$61,460	\$61,460	100.00	00	Documento	616	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013. Financiera la obra se encuentra Financiamiento al 100% / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se constaba con la información de cierre
CM0013040257961	Rehabilitación de Calles con Concepto Adicional (Trazo Alzado)	100-03-0116	Chingap	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y social asistencia)	En Ejecución	2013	\$1,200,001	\$1,200,001	\$1,200,001	\$1,200,001	\$1,200,001	\$1,200,001	\$1,200,001	100.00	00	Metro Cuadrado	3,227	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013. Financiera la obra se encuentra Financiamiento al 100% / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se constaba con la información de cierre
CM0013040257846	Ampliación de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica	100-03-0117	Chingap	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbalá	Energía	En Ejecución	2013	\$1,028,401	\$1,028,401	\$1,028,401	\$1,028,401	\$868,477	\$868,477	\$84,923	84.43	00	Pista	2,446	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013. Financiera la obra se encuentra Financiamiento al 100% / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se constaba con la información de cierre
CM0013040257982	Reconstrucción de Carretera Perforada (Trazo R. C. Pedregalillo-Tumbalá)	100-03-0118	Chingap	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbalá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,412,000	\$1,412,000	\$1,412,000	\$1,412,000	\$1,412,000	\$1,412,000	\$1,412,000	100.00	00	Metro Lítalo	28,884	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013 y fin 2012 / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se constaba con la información de cierre
CM0013040257996	Saneamiento de Calles	100-03-0119	Chingap	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbalá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$403,681	\$403,681	\$403,681	\$403,681	\$403,681	\$403,681	\$403,681	100.00	00	Metro Lítalo	2,446	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013. Financiera la obra se encuentra Financiamiento al 100% / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se constaba con la información de cierre
CM0013040258008	Apertura y Saneamiento de Camino Rural	100-03-0120	Chingap	Tumbalá	Nuevo Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbalá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	30.00	00	Metro Lítalo	765	60.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013. Financiera la obra se encuentra Financiamiento al 100% / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se constaba con la información de cierre
CM0013040258028	Apertura y Saneamiento de Camino	100-03-0122	Chingap	Tumbalá	Sumijá	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbalá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,496,876	\$1,496,876	\$1,496,876	\$1,496,876	\$1,496,876	\$1,496,876	\$1,496,876	30.00	00	Alfabeto	28,885	100.00	70.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013. Financiera la obra se encuentra Financiamiento al 100% / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se constaba con la información de cierre
CM0013040258040	Subestación e Instalación de Módulos Sistema	100-03-0123	Chingap	Tumbalá	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbalá	Energía	En Ejecución	2013	\$1,529,120	\$129,120	\$29,120	\$29,120	\$29,120	\$29,120	\$29,120	100.00	00	Módulo	45	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013. Financiera la obra se encuentra Financiamiento al 100% / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se constaba con la información de cierre
CM0013040258055	Construcción de Claveros, Emallado Perforado de la Cumbre de Uno Municipio y Cambio de Etapa de la Alimentación de 20 Módulos Distribución Potencia	100-03-0124	Chingap	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbalá	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$69,714	\$69,714	\$69,714	\$69,714	\$69,714	\$69,714	\$69,714	100.00	00	Obra	204	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013. Financiera la obra se encuentra Financiamiento al 100% / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se constaba con la información de cierre
CM0013040258077	Mejoramiento de Vivienda	100-03-0125	Chingap	Tumbalá	Obertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,289,445	\$1,289,445	\$1,289,445	\$1,289,445	\$1,289,445	\$1,289,445	\$1,289,445	99.68	00	Vivienda	860	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013. Financiera la obra se encuentra Financiamiento al 100% / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se constaba con la información de cierre
CM0013040258087	Rehabilitación de Calles con Concepto Adicional	100-03-0126	Chingap	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$93,174	\$93,174	\$93,174	\$93,174	\$93,174	\$93,174	\$93,174	100.00	00	Metro Cuadrado	2,446	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013. Financiera la obra se encuentra Financiamiento al 100% / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se constaba con la información de cierre
CM0013040258103	Construcción de Vivienda	100-03-0127	Chingap	Tumbalá	Cuclapas	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,060,029	\$1,932,160	\$1,932,160	\$1,932,160	\$1,932,160	\$1,932,160	\$1,932,160	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: RSTA OBRAS RSTA PARQUETADA AL 100 % - EJERCIDA para el ciclo financiero 2013. Financiera la obra se encuentra Financiamiento al 100% / Física la obra se encuentra Física y registra que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se constaba con la información de cierre

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Región	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero							Anexo Físico		Observaciones						
													Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Resolución (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Retraso	Unidad de Medida	Producción	Anexo Anual	% Avance Acumulado	
CMPO13040214166	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Comunidad	F206-001-2013	Chigcha	Chilón	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,131,072	\$4,135,611	\$4,135,611	\$4,135,611	\$4,135,611	\$4,135,611	\$4,135,611	100.00	00	Litros	074	30.00	100.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.	
CMPO13040216224	Construcción de Vivienda	100-03-0128	Chigcha	Tumbalá	Ignacio Alameda	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,092,734	\$713,697	\$713,697	\$713,697	\$713,697	\$713,697	\$713,697	\$713,697	100.00	00	Metro Cuadrado	70	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.
CMPO13040216261	Construcción del Domo Pivotal	042-03-0004	Chigcha	Otetúndin	Otetúndin	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OTETUNDIN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,209,172	\$1,209,172	\$1,209,172	\$1,209,172	\$1,209,172	\$1,209,172	\$1,209,172	\$1,209,172	100.00	00	Metro Lineal	2,979	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.
CMPO13040216233	Rehabilitación de la Red de Energía Eléctrica	042-03-0022	Chigcha	Otetúndin	Paraiso 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OTETUNDIN	Energía	En Ejecución	2013	\$1,748,105	\$1,748,105	\$1,748,105	\$1,748,105	\$1,148,474	\$1,148,474	\$1,148,474	65.85	00	Puete	0	15.00	67.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.	
CMPO13040216268	Rehabilitación del Sistema de Drenaje Sanitario	042-03-0021	Chigcha	Otetúndin	Otetúndin	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OTETUNDIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,249,012	\$1,249,012	\$1,249,012	\$1,249,012	\$1,249,012	\$1,249,012	\$1,249,012	100.00	00	Metro Lineal	0	30.00	100.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.	
CMPO13040216273	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	042-03-0006	Chigcha	Otetúndin	Laguna la Campaña	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OTETUNDIN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$113,613	\$1,136,131	\$1,136,131	\$1,136,131	\$1,136,131	\$1,136,131	\$1,136,131	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.	
CMPO13040216276	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	042-03-0024	Chigcha	Otetúndin	Barro Ballalón Jagata	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OTETUNDIN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,143,615	\$1,143,615	\$1,143,615	\$1,143,615	\$1,143,615	\$1,143,615	\$1,143,615	100.00	00	Metro Cuadrado	0	30.00	100.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.	
CMPO13040216262	Construcción de Viviendas Baratas	042-03-0007	Chigcha	Otetúndin	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OTETUNDIN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,240,881	\$1,098,881	\$1,098,881	\$1,098,881	\$849,863	\$849,863	\$849,863	77.34	00	Vivienda	0	60.00	60.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.		
CMPO13040216278	Construcción de Vivienda	100-03-0129	Chigcha	Tumbalá	Chuchucra Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,439,101	\$795,546	\$795,546	\$795,546	\$795,546	\$795,546	\$795,546	100.00	00	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.	
CMPO13040216240	Construcción de Vivienda	100-03-0130	Chigcha	Tumbalá	Cortaje	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$247,049	\$247,049	\$247,049	\$247,049	\$247,049	\$247,049	\$247,049	100.00	00	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.	
CMPO13040216274	Construcción de Vivienda	100-03-0131	Chigcha	Tumbalá	Melillo Jagata	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,837,467	\$839,965	\$839,965	\$839,965	\$839,965	\$839,965	\$839,965	100.00	00	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.	
CMPO13040216267	Construcción de Vivienda	100-03-0132	Chigcha	Tumbalá	Merialal Vuelta	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,092,734	\$494,097	\$494,097	\$494,097	\$494,097	\$494,097	\$494,097	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.	
CMPO13040216246	Construcción de Vivienda	100-03-0133	Chigcha	Tumbalá	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$741,814	\$345,868	\$345,868	\$345,868	\$345,868	\$345,868	\$345,868	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.	
CMPO13040216271	Construcción de Vivienda	100-03-0134	Chigcha	Tumbalá	Chuchucra 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$993,460	\$444,687	\$444,687	\$444,687	\$444,687	\$444,687	\$444,687	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.	
CMPO13040216242	Construcción de Vivienda	100-03-0135	Chigcha	Tumbalá	La Esperanza del Toruay	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,529,827	\$843,736	\$843,736	\$843,736	\$843,736	\$843,736	\$843,736	100.00	00	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.	
CMPO13040216273	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0136	Chigcha	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$247,470	\$247,470	0	0	0	0	0	0.00	00	Metro Cuadrado	176	0.00	6.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.	
CMPO13040216267	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0137	Chigcha	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$863,869	\$863,869	0	0	0	0	0	0.00	00	Metro Cuadrado	168	0.00	6.00	Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: Obra ejecutada al 100% - SIEMPA: Para el siguiente nivel.	

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Región, Municipio, Localidad, Área, Tipo de Recursos, Programa Fondo Concursa, Año, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Ciclo Recursos, Presupuesto, Ejecutado, Resultado (Ejecutado), Avance Financiero (Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado), Avance Físico (Unidad de Medida, Producción), and Observaciones. The table contains 42 rows of project data.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093											Anexo Financiero										Anexo Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Región	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Operativo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Resultado (Millonados)	Completado	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retrasado	Unidad de Medida	Producción	Anexo Anual	% Avance Anualizado	Observaciones
08001300014166	Construcción de Sistema de Agua Potable por Seguridad	FIS-001-2013	Chilga	Chilga	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento Municipal de Chilga	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,181,472	\$4,181,411	\$4,181,411	\$4,181,411	\$4,181,411	\$4,181,411	\$4,181,411	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PARQUETADA AL 100% - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08001304002169	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	BA-02-02-016	Chilga	La Trinitaria	Nuevo Llan Grande	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Sistema	0	100.00	0.00	Registro: LA OBRERA DE CONSTRUCCIÓN DE PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08001304002169	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	BA-02-02-016	Chilga	La Trinitaria	Nuevo Llan Grande	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Sistema	0	100.00	0.00	Registro: LA OBRERA DE CONSTRUCCIÓN DE PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08001304002169	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	BA-02-02-016	Chilga	La Trinitaria	Nuevo Llan Grande	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Sistema	0	100.00	0.00	Registro: LA OBRERA DE CONSTRUCCIÓN DE PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08001304002169	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	BA-02-02-016	Chilga	La Trinitaria	Nuevo Llan Grande	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Sistema	0	100.00	0.00	Registro: LA OBRERA DE CONSTRUCCIÓN DE PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08001304002169	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	BA-02-02-016	Chilga	La Trinitaria	Nuevo Llan Grande	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Sistema	0	100.00	0.00	Registro: LA OBRERA DE CONSTRUCCIÓN DE PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08001304002169	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	BA-02-02-016	Chilga	La Trinitaria	Nuevo Llan Grande	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Sistema	0	100.00	0.00	Registro: LA OBRERA DE CONSTRUCCIÓN DE PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08001304002169	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	BA-02-02-016	Chilga	La Trinitaria	Nuevo Llan Grande	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Sistema	0	100.00	0.00	Registro: LA OBRERA DE CONSTRUCCIÓN DE PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08001304002169	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	BA-02-02-016	Chilga	La Trinitaria	Nuevo Llan Grande	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Sistema	0	100.00	0.00	Registro: LA OBRERA DE CONSTRUCCIÓN DE PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08001304002169	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	BA-02-02-016	Chilga	La Trinitaria	Nuevo Llan Grande	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Sistema	0	100.00	0.00	Registro: LA OBRERA DE CONSTRUCCIÓN DE PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08001304002169	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	BA-02-02-016	Chilga	La Trinitaria	Nuevo Llan Grande	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Sistema	0	100.00	0.00	Registro: LA OBRERA DE CONSTRUCCIÓN DE PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Región	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Concreto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero							Anexo Físico				Observaciones					
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resultado (Millarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida		Producción	Anexo Anual	% Avance Anualizado		
CM0014010024166	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Seguridad	200-001-2013	Chiquitos	Chilón	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,136,072	\$4,136,011	\$4,136,011	\$4,136,011	\$4,136,011	\$4,136,011	100.00	0	Edificio	1	30.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA ESTÁ PENSADA AL 100% - SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.			
CM0014010024044	Obras de Mejoramiento	1	Chiquitos	Tepic	Obertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$406,143	\$406,143	\$0	\$406,143	\$60,000	\$60,000	\$60,000	14.77	0	Proyecto	9,934	100.00	14.77	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CM0014010024046	Asistencia Técnica Fidein	2	Chiquitos	Tepic	Obertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$203,071	\$203,071	\$0	\$203,071	\$30,000	\$30,000	\$30,000	24.62	0	Proyecto	9,934	100.00	24.62	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CM0014010024047	Fedie Operatividades	3	Chiquitos	Tepic	Obertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$47,680	\$47,680	\$0	\$47,680	\$10,000	\$10,000	\$10,000	14.77	0	Proyecto	9,934	100.00	14.77	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CM0014010024050	Pago del Capital Bancos	4	Chiquitos	Tepic	Obertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,780,469	\$2,780,469	\$0	\$2,780,469	\$100,000	\$100,000	\$100,000	3.60	0	Acción	9,934	100.00	3.60	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CM0014010024051	Pago de Intereses Bancos	5	Chiquitos	Tepic	Obertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$207,886	\$207,886	\$0	\$207,886	\$17,000	\$17,000	\$17,000	8.24	0	Acción	9,934	100.00	8.24	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CM0014010024056	Revisión de Camión Rural En Yuma Alamos S.C. Tepic/En Yuma	8	Chiquitos	Tepic	San Vicente Agua Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	5.00	0	M. Comercio Exterior	360	100.00	5.00	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CM0014010024070	Revisión de Camión Rural En Cuernavaca Hidráulico	9	Chiquitos	Tepic	San Vicente Agua Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	6.67	0	M. Comercio Exterior	450	100.00	6.67	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CM0014010024088	Construcción de Puente Pedestre	10	Chiquitos	Tepic	Ortega de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$1,100,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	3.64	0	Obras	300	100.00	3.64	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CM0014010024090	Introducción de Hembra Estéril	11	Chiquitos	Tepic	San Cristóbal de los Blancos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$0	\$700,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	7.14	0	Obras	300	100.00	7.14	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CM0014010024092	Introducción de Agua Potable	12	Chiquitos	Tepic	La Nueva Uruapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	6.00	0	Obras	310	100.00	6.00	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CM0014010024093	Mejoramiento de Vivienda	13	Chiquitos	Tepic	Nueva Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$340,000	\$340,000	\$0	\$340,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	8.82	0	Obras	315	100.00	8.82	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CM0014010024094	Revisión de Calles	14	Chiquitos	Tepic	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,268,537	\$1,268,537	\$0	\$1,268,537	\$50,000	\$50,000	\$50,000	3.94	0	Obras	360	100.00	3.94	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CM0014010024095	Construcción de Muro de Contención A Partir de Hormón Recortada (La Alpa)	15	Chiquitos	Tepic	San Francisco Juncal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,668,091	\$1,668,091	\$0	\$1,668,091	\$50,000	\$50,000	\$50,000	2.98	0	Obras	360	100.00	2.98	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CM0014010024096	Obras de Mejoramiento	-	Chiquitos	Ishuán	Ishuán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	MUNICIPIO ISHUAPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$607,734	\$607,734	\$607,734	\$607,734	\$46,920	\$46,920	\$46,920	18.07	0	Informe	10,239	100.00	0.15	Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CM0014010024097	Mejoramiento de Escuelas	-	Chiquitos	Ishuán	Ishuán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	MUNICIPIO DE IZHAPAN	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$459,385	\$459,385	\$459,385	\$459,385	\$459,385	\$459,385	\$459,385	0	0	0.00	0	Informe	0	100.00	0.00	Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM0014010024098	Construcción del Sistema de Agua Potable	060-bancomer-01	Chiquitos	Ocotingo	San Felipe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. Ayuntamiento de Ocotingo, Chiquitos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$786,589	\$786,589	\$786,589	\$786,589	\$786,589	\$786,589	\$786,589	100.00	0	Metro Lineal	264	100.00	100.00	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CM0014010024099	Apertura de Camino Rural	060-bancomer-02	Chiquitos	Ocotingo	San Antonio Huasteca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	W. Ayuntamiento Municipal de Ocotingo, Chiquitos	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$737,112	\$737,112	\$737,112	\$737,112	\$737,112	\$737,112	\$737,112	100.00	0	Kilometro	262	100.00	100.00	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CM0014010024100	Revisión de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Código 07-01)	2.1.1-101-08-07-01	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	1,689	100.00	100.00	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM0014010024101	Revisión de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Código 07-02)	2.1.1-101-08-07-02	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	La ayuda de las condiciones viales, para así los vehículos y personas involucradas de una manera más segura por la ciudad.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	1,595	100.00	50.00	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM0014010024102	Revisión de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Código 07-03)	2.1.1-101-08-07-03	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$894,000	\$894,000	\$894,000	\$894,000	\$894,000	\$894,000	\$894,000	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	2,244	100.00	60.00	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CM0014010024103	Revisión de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Código 07-04)	2.1.1-101-08-07-04	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	2,120	100.00	20.00	Financiera / Físico / Financiera: MONEDA DE USOS DE TRAMITE POR LA DISTRIBUCION DE PLANTONIOS PISCICULTO CHIHUAHUA / Físico: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Región	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero						Anexo Físico			Observaciones					
													Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Resultados (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Retrasado	Unidad de Medida	Producción	Anexo Anual	% Avance Anualizado
CM0014010014166	Instalación de Sistema de Agua Potable Por Comunidad	F106-001-2013	Chilgna	Chilgna	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	W. Ayuntamiento Municipal de Chilgna	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,191,472	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	100.00	00	Litros	676	30.00	100.00	Financiera: OTRA referendado. En espera de modificaciones. / Física: OTRA en proceso. / Registro: OTRA referendado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es AMOSBAH 2013 (Abanico PA12). Esta información corresponde a la captura en el momento de la información de cierre. - SI/NO: Pasa al siguiente nivel.
CM0014010029374	Instalación de Sistema Pluvial, Tanta Gutiérrez (Olimpia Plan de Ayala).	2.1.1-101-00-01-02-07-001	Chiapas	Tanta Gutiérrez	Tanta Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	W. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$0	\$0	0.00	00	Metro Lineal	7,469	100.00	30.00	Financiera: OTRA referendado. En espera de modificaciones. / Física: OTRA en proceso. / Registro: OTRA referendado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es AMOSBAH 2013 (Abanico PA12). Esta información corresponde a la captura en el momento de la información de cierre. - SI/NO: Pasa al siguiente nivel.
CM0014010029375	Aplicación de la Red de Drenaje Sanitario según Especificación del Proyecto 2.1.1-101-00-03-01-07-004 Tanta Gutiérrez (Olimpia Plan de Ayala).	2.1.1-101-00-03-01-07-004	Chiapas	Tanta Gutiérrez	Tanta Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	W. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$0	\$0	0.00	00	Metro Lineal	706	100.00	60.00	Financiera: OTRA referendado. En espera de modificaciones. / Física: OTRA en proceso. / Registro: OTRA referendado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es AMOSBAH 2013 (Abanico PA12). Esta información corresponde a la captura en el momento de la información de cierre. - SI/NO: Pasa al siguiente nivel.
CM0014010029376	Aplicación de Drenaje Sanitario. Tanta Gutiérrez (Olimpia Jardines del Norte).	2.1.1-101-00-03-01-07-007	Chiapas	Tanta Gutiérrez	Tanta Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	W. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$0	\$0	0.00	00	Metro Lineal	192	100.00	20.00	Financiera: OTRA referendado. En espera de modificaciones. / Física: OTRA en proceso. / Registro: OTRA referendado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es AMOSBAH 2013 (Abanico PA12). Esta información corresponde a la captura en el momento de la información de cierre. - SI/NO: Pasa al siguiente nivel.
CM0014010029379	Revestimiento de Calles con Concreto Adhesivo. Tanta Gutiérrez (Olimpia Plan de Ayala).	2.1.1-101-00-07-03-07-008	Chiapas	Tanta Gutiérrez	Tanta Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	W. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,876,316	\$1,876,316	\$1,876,316	\$1,876,316	\$1,876,316	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	640	100.00	20.00	Financiera: OTRA referendado. En espera de modificaciones. / Física: OTRA en proceso. / Registro: OTRA referendado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es AMOSBAH 2013 (Abanico PA12). Esta información corresponde a la captura en el momento de la información de cierre. - SI/NO: Pasa al siguiente nivel.
CM0014010029378	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario. Tanta Gutiérrez (Olimpia La Gloria).	2.1.1-101-00-03-01-07-009	Chiapas	Tanta Gutiérrez	Tanta Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	W. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$0	\$0	0.00	00	Metro Lineal	147	100.00	30.00	Financiera: OTRA referendado. En espera de modificaciones. / Física: OTRA en proceso. / Registro: OTRA referendado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es AMOSBAH 2013 (Abanico PA12). Esta información corresponde a la captura en el momento de la información de cierre. - SI/NO: Pasa al siguiente nivel.
CM0014010029377	Revestimiento de Concreto Adhesivo. Tanta Gutiérrez (Olimpia Plan de Ayala).	2.1.1-101-00-07-03-07-010	Chiapas	Tanta Gutiérrez	Tanta Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	W. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	7,959	100.00	40.00	Financiera: OTRA referendado. En espera de modificaciones. / Física: OTRA en proceso. / Registro: OTRA referendado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es AMOSBAH 2013 (Abanico PA12). Esta información corresponde a la captura en el momento de la información de cierre. - SI/NO: Pasa al siguiente nivel.
CM0014010029379	Revestimiento de Calles con Concreto Adhesivo. Tanta Gutiérrez (Olimpia Paseo del Suroeste).	2.1.1-101-00-07-03-07-011	Chiapas	Tanta Gutiérrez	Tanta Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	W. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,769,424	\$4,769,424	\$4,769,424	\$4,769,424	\$4,769,424	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	2,009	100.00	7.00	Financiera: OTRA referendado. En espera de modificaciones. / Física: OTRA en proceso. / Registro: OTRA referendado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es AMOSBAH 2013 (Abanico PA12). Esta información corresponde a la captura en el momento de la información de cierre. - SI/NO: Pasa al siguiente nivel.
CM0014010029374	Aplicación de Red Eléctrica de Media y Baja Tensión. Tanta Gutiérrez (Olimpia El Suroeste).	2.1.1-101-00-01-02-07-012	Chiapas	Tanta Gutiérrez	Tanta Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	W. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$0	\$0	0.00	00	Puesta	652	100.00	90.00	Financiera: OTRA referendado. En espera de modificaciones. / Física: OTRA en proceso. / Registro: OTRA referendado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es AMOSBAH 2013 (Abanico PA12). Esta información corresponde a la captura en el momento de la información de cierre. - SI/NO: Pasa al siguiente nivel.
CM0014010029380	Introducción de Energía Eléctrica. Tanta Gutiérrez (Olimpia La Olla).	2.1.1-101-00-01-03-07-013	Chiapas	Tanta Gutiérrez	Tanta Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	W. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$0	\$0	0.00	00	Puesta	247	100.00	90.00	Financiera: OTRA referendado. En espera de modificaciones. / Física: OTRA en proceso. / Registro: OTRA referendado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es AMOSBAH 2013 (Abanico PA12). Esta información corresponde a la captura en el momento de la información de cierre. - SI/NO: Pasa al siguiente nivel.
CM0014010029381	Aplicación de Red Eléctrica de Media y Baja Tensión. Tanta Gutiérrez (Olimpia Nueva Municipal).	2.1.1-101-00-01-02-07-014	Chiapas	Tanta Gutiérrez	Tanta Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	W. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$0	\$0	0.00	00	Puesta	200	100.00	20.00	Financiera: OTRA referendado. En espera de modificaciones. / Física: OTRA en proceso. / Registro: OTRA referendado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es AMOSBAH 2013 (Abanico PA12). Esta información corresponde a la captura en el momento de la información de cierre. - SI/NO: Pasa al siguiente nivel.
CM0014010029382	Revestimiento de Calles con Concreto Adhesivo. Tanta Gutiérrez (Olimpia El Suroeste).	2.1.1-101-00-07-03-07-011	Chiapas	Tanta Gutiérrez	Tanta Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	W. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	2,803	100.00	4.00	Financiera: OTRA referendado. En espera de modificaciones. / Física: OTRA en proceso. / Registro: OTRA referendado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es AMOSBAH 2013 (Abanico PA12). Esta información corresponde a la captura en el momento de la información de cierre. - SI/NO: Pasa al siguiente nivel.
CM0014010029400	Aplicación de Clavos de Saneamiento Sanitario Por Servicio Comunal	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	W. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,037,376	\$1,037,376	\$1,037,376	\$1,037,376	\$1,037,376	\$0	\$0	0.00	00	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO Y 1,037,376.00 FINANCIADO. / Física: PROYECTO TERMINADO Y 1,037,376.00 FINANCIADO. / Registro: SI/NO: Pasa al siguiente nivel.
CM0014010029406	Rehabilitación de Drenaje Sanitario (Servicio Comunal)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	W. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$651,171	\$651,171	\$651,171	\$651,171	\$651,171	\$681,950	\$681,950	80.12	00	Metro Lineal	7,899	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJECUTADO Y 681,950.00 FINANCIADO. / Física: PROYECTO EJECUTADO Y 681,950.00 FINANCIADO. / Registro: SI/NO: Pasa al siguiente nivel.
CM0014010029408	Revestimiento de Calles con Concreto Adhesivo. Tanta Gutiérrez (Olimpia El Suroeste).	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PA12 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	W. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$14,597	\$14,597	\$14,597	\$14,597	\$14,597	\$34,379	\$34,379	30.00	00	Metro Cuadrado	7,899	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJECUTADO Y 14,597.00 FINANCIADO. / Física: PROYECTO EJECUTADO Y 14,597.00 FINANCIADO. / Registro: SI/NO: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estrata	Anexo Financiero							Unidad de Medida	Anexo Físico			Observaciones				
													Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Resultado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Retrasado		Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
08013010014166	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Seguridad	F206-001-2013	Chigapa	Chilón	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,181,672	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	100.00	00	Sistema	676	30.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.	
08013010009765	081 Construcción de Camino Rural Obra de Obraje Y Reasfaltamiento de Caminos (Planific)	022-03-001	Chigapa	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	Terminado	2013	\$1,092,956	\$1,092,956	\$1,092,956	\$1,092,956	\$1,092,956	\$1,092,956	\$1,092,956	100.00	00	Kilometros	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.	
08013010009765	082 Pavimentación Asfalto Pvc. Secundaria Vialidad No. 04 Con Concreto Hidráulico	022-03-002	Chigapa	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$431,456	\$431,456	\$431,456	\$431,456	\$431,456	\$431,456	\$431,456	\$431,456	100.00	00	M2. Concreto hidráulico	76	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.
08013010009766	Adquisición de Equipo de Oficina	022-03-004	Chigapa	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$92,000	\$92,100	\$92,100	\$92,100	\$92,100	\$92,100	\$92,100	\$92,100	100.00	00	Equipo	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.
08013010009773	Adquisición de Equipo de Computo	022-03-005	Chigapa	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	Terminado	2013	\$19,318	\$19,318	\$19,318	\$19,318	\$19,318	\$19,318	\$19,318	\$19,318	100.00	00	Equipo	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.
08013010009826	086 Pavimentación Con Concreto Hidráulico Vialidad Nueva Cui y Chila Belén	022-03-006	Chigapa	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,221,607	\$1,221,608	\$1,221,608	\$1,221,608	\$1,221,608	\$1,221,608	\$1,221,608	\$1,221,608	100.00	00	M2. Concreto hidráulico	1,668	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.
08013010009877	088 Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Pavimentación Nueva)	022-03-008	Chigapa	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Otra obra pública	Terminado	2013	\$1,017,923	\$1,017,923	\$1,017,923	\$1,017,923	\$1,017,923	\$1,017,923	\$1,017,923	\$1,017,923	100.00	00	M2. Concreto hidráulico	1,600	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.
08013010009896	048 Construcción De Taller Comunitario	022-03-048	Chigapa	Chalchihuitán	San Juan Laguna	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$637,163	\$637,163	\$637,163	\$637,163	\$637,163	\$637,163	\$637,163	\$637,163	100.00	00	Metros Cuadrados, baldes	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.
08013010009897	007 Mejoramiento de Vivienda Rural	022-03-007	Chigapa	Chalchihuitán	Chantel	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,433,529	\$1,433,529	\$1,433,529	\$1,433,529	\$1,433,529	\$1,433,529	\$1,433,529	\$1,433,529	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.
08013010014641	Construcción de 3 Canchales de Gasea Millitares. La Misión.	108-08-01-01-03-01	Chigapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,136,286	\$1,136,286	\$1,136,286	\$1,136,286	\$1,136,286	\$1,136,286	\$1,136,286	\$1,136,286	65.68	00	Canche deportivo	6,100	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.
08013010014674	Construcción del Sistema de Aguas Potables Sanitarios Colonia C.C.T.	108-08-03-01-03-01	Chigapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,492,160	\$2,492,160	\$2,492,160	\$2,492,160	\$2,492,160	\$2,492,160	\$2,492,160	\$2,492,160	100.00	00	Metros Lineales	367	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.
08013010016878	Mejoramiento de Vivienda Rural (Acabado I)	200600V11004	Chigapa	Zinacantan	Juchitán	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	W AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$342,094	\$342,094	\$342,094	\$342,094	\$342,094	\$342,094	\$342,094	\$342,094	100.00	00	Vivienda	628	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.
080130100168926	Construcción del Sistema de Agua Potable	078-03-002	Chigapa	San Cristóbal de las Casas	Obertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,423,733	\$2,423,733	\$2,423,733	\$2,423,733	\$2,423,733	\$2,423,733	\$2,423,733	\$2,423,733	85.70	00	Sistema/documento	1,200	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.
080130100081251	Construcción de Vivienda	100-03-008	Chigapa	Tumbalá	Obraje La Loma	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.
080130100081319	Construcción de Vivienda	100-03-040	Chigapa	Tumbalá	Vivienda Planada	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.
080130100081843	Construcción de Vivienda	100-03-0036	Chigapa	Tumbalá	Jolijamal	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,255,960	\$1,255,960	\$1,255,960	\$1,255,960	\$1,255,960	\$1,255,960	\$1,255,960	\$1,255,960	100.00	00	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.
080130100082628	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0006	Chigapa	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,579,862	\$1,579,862	\$1,579,862	\$1,579,862	\$1,579,862	\$1,579,862	\$1,579,862	\$1,579,862	100.00	00	M2. Concreto hidráulico	217	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.
080130100084009	Reasfaltado de Camino (Tramo E.C. Por de Alamillos - Vialidad Amato Cuern)	100-03-0007	Chigapa	Tumbalá	Obertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	ayuntamiento de tumbalá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,130,413	\$1,130,413	\$1,130,413	\$1,130,413	\$1,130,413	\$1,130,413	\$1,130,413	\$1,130,413	100.00	00	Kilometros	26,484	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.
080130100087267	Construcción de Vivienda	100-03-0009	Chigapa	Tumbalá	Humarrista	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$765,017	\$765,017	\$765,017	\$765,017	\$765,017	\$765,017	\$765,017	\$765,017	100.00	00	Vivienda	43	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel. Financiera / Físico / Registro: OTRA OTRA OTRA PASADITADA AL 100 % - SIEMPRE para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Región	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero							Unidad de Medida	Anexo Físico		Observaciones				
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resultados (Millaradas)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance		Retraso	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
080013010014166	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Comunidad	FISM-001-2013	Chigapa	Chilón	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	W. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,131,472	\$4,135,611	\$4,135,611	\$4,135,611	\$4,135,611	\$4,135,611	100.00	00	Personas	074	30.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA	
080131010009786	Reparación y Mejoramiento de Camino E.C. Urbanizado Joyeta - Fracción Capeta I La Rapa	100-03-0004	Chigapa	Tumbalá	Joyeta Fracción	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$2,884,458	\$2,889,408	\$2,889,408	\$2,889,408	\$2,889,408	\$2,889,408	100.00	00	Kilómetros	203	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA	
080131010009760	Rehabilitación de Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0006	Chigapa	Tumbalá	Cahuatán	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	00	M2. Concreto Hidráulico	624	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA	
080131010009778	Construcción de Aulas y Servicios Sanitarios	100-03-0010	Chigapa	Tumbalá	Hidáyo Jombi	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,036,411	\$2,036,411	\$2,036,411	\$2,036,411	\$2,036,411	\$2,036,411	100.00	00	Metros Cuadrados, Aulas	150	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA	
080131010009777	Construcción de Sede Escolar en Aulas y Escuelas Primarias Bilingües (Bilingüe Español Inglés Clase 1º y 2º de Primaria)	100-03-0011	Chigapa	Tumbalá	Jolimal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,374,324	\$1,374,324	91.62	00	Metros Cuadrados, Aulas	143	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA
080131010009826	Rehabilitación de Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0012	Chigapa	Tumbalá	Ignacio Alameda	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	00	M2. Concreto Hidráulico	769	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA	
080131010009833	Construcción de Albergue Escolar / Comedor, Cocina, Cisterna y Baño para Estudiantes en la Zona	100-03-0013	Chigapa	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$884,768	\$884,768	\$884,768	\$884,768	\$884,768	\$884,768	100.00	00	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA	
080131010009841	Mejoramiento de Camino Rural (E.C. Camino Camacho - Mariscal Substán - Camino Chirreña - Avenida 5ta)	100-03-0014	Chigapa	Tumbalá	Mariscal Substán	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$892,491	\$892,491	\$892,491	\$892,491	\$892,491	\$821,423	\$821,423	92.02	00	Kilómetros	1,036	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA
080131010009893	Construcción de Vivienda	100-03-0008	Chigapa	Tumbalá	Verdeón	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,255,990	\$1,255,990	\$1,255,990	\$1,255,990	\$1,255,990	\$1,255,990	100.00	00	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA	
080131010009892	Construcción de Vivienda	100-03-0037	Chigapa	Tumbalá	Jolimal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$83,852	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA
080131010009894	Construcción de Vivienda	100-03-0017	Chigapa	Tumbalá	Chapenango	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$504,531	\$504,531	\$504,531	\$504,531	\$504,531	\$504,531	100.00	00	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA	
080131010009924	Construcción de Vivienda	100-03-0015	Chigapa	Tumbalá	Ocoilti	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,255,990	\$1,255,990	\$1,255,990	\$1,255,990	\$1,255,990	\$1,255,990	100.00	00	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA	
080131010100083	Construcción de Vivienda	100-03-0018	Chigapa	Tumbalá	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,473,467	\$1,473,467	\$1,473,467	\$1,473,467	\$1,473,467	\$1,473,467	100.00	00	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA	
080131010100091	Rehabilitación de Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0019	Chigapa	Tumbalá	El Parato	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$444,145	\$444,145	\$444,145	\$444,145	\$444,145	\$444,145	100.00	00	M2. Concreto Hidráulico	43	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA	
080131010100060	Rehabilitación de Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0020	Chigapa	Tumbalá	La Esperanza Mirón	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$2,138,061	\$2,138,061	\$2,138,061	\$2,138,061	\$2,138,061	\$2,036,467	\$2,036,467	94.98	00	M2. Concreto Hidráulico	614	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA
080131010100089	Construcción de Vivienda	100-03-0002	Chigapa	Tumbalá	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA
080131010101014	Mejoramiento de Calles la Rapa	100-03-0022	Chigapa	Tumbalá	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$426,667	\$426,667	\$426,667	\$426,667	\$426,667	\$426,667	\$426,667	100.00	00	Kilómetros	151	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA
080131010101041	Rehabilitación de Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0023	Chigapa	Tumbalá	Patón	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipalidad de Tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	00	M2. Concreto Hidráulico	559	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: ROTA OBRAS ROTA REGISTRADA AL 100 % - SIIPOMA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estrata	Anexo Financiero							Unidad de Medida	Anexo Físico			Observaciones			
													Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Resultados (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Retraso		Producción	Anexo Anual	% Avance Anualizado
CMF13102014166	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Comunidad	738-01-1013	Chigapa	Chilón	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,181,672	\$4,181,611	\$4,181,611	\$4,181,611	\$4,181,611	\$4,181,611	\$4,181,611	100.00	00	Sistema	676	30.00	100.00	Financiera / Física: Registro: RSTA OBRAS RSTA PROYECTADA AL 100% - EJECUTADA PARA EL EJERCICIO 2013. Financiera la obra se encuentra comprometida al 100% / Física la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra física y comprometida al 100% / Ejercicio 2013 para no se pudo realizar su captura en el cuarto trimestre del ejercicio antes mencionado - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF13101010283	Rehabilitación de Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0024	Chigapa	Tumbulá	Melillo Sageta	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,309,358	\$1,309,358	\$1,309,358	\$1,309,358	\$1,309,358	\$1,309,358	\$1,309,358	100.00	00	M2. Concreto Hidráulico	911	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF13101010396	Construcción de Vivienda	10-03-0025	Chigapa	Tumbulá	Estrella de Belén	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$421,035	\$421,035	\$421,035	\$421,035	\$421,035	\$421,035	\$421,035	100.00	00	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF13101010301	Construcción de Vivienda	100-03-0026	Chigapa	Tumbulá	La Verana	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$671,622	\$671,622	\$671,622	\$671,622	\$671,622	\$671,622	\$671,622	100.00	00	Vivienda	66	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF13101010343	Rehabilitación de Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0027	Chigapa	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$687,395	\$687,395	\$687,395	\$687,395	\$687,395	\$687,395	\$687,395	100.00	00	Metros Cuadrados	3,227	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF13101010326	Apertura y Reasfaltamiento de Calles	100-03-0028	Chigapa	Tumbulá	El Prado	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$779,200	\$779,200	\$779,200	\$779,200	\$779,200	\$779,200	\$779,200	100.00	00	Metros	115	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF13101010302	Rehabilitación de Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0030	Chigapa	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,192,754	\$1,192,754	\$1,192,754	\$1,192,754	\$1,192,754	\$1,192,754	\$1,192,754	100.00	00	M2. Concreto Hidráulico	3,227	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF13101010425	Construcción de Vivienda	100-03-0032	Chigapa	Tumbulá	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,005,504	\$1,005,504	\$1,005,504	\$1,005,504	\$1,005,504	\$1,005,504	\$1,005,504	100.00	00	Vivienda	84	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF13101010440	Apertura y Reasfaltamiento de Camino Rural (Por el Cam. Chuchucru la Sección y la Ruta Chuchucru de Sección)	100-03-0033	Chigapa	Tumbulá	Chuchucru Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,529,463	\$1,529,463	\$1,529,463	\$1,529,463	\$1,529,463	\$1,529,463	\$1,529,463	100.00	00	Kilometros	188	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF13101010523	Reasfaltamiento de Camino Rural (A.C. Melón Sección - Centro Juarez) Chuchucru de Sección	100-03-0034	Chigapa	Tumbulá	Chuchucru 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$310,103	\$310,103	\$310,103	\$310,103	\$310,103	\$276,196	\$276,196	88.74	00	Kilometros	3,227	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF13101010539	Construcción de Tanque Individual Para Alimentación de Agua	100-03-0036	Chigapa	Tumbulá	Aljupul 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$644,441	\$644,441	\$644,441	\$644,441	\$644,441	\$644,441	\$644,441	100.00	00	Tanque	44	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF13101010566	Construcción de Vivienda	100-03-0031	Chigapa	Tumbulá	Vientol Chico	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$588,026	\$588,026	\$588,026	\$588,026	\$588,026	\$588,026	\$588,026	100.00	00	Vivienda	49	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF13101010583	Construcción de Vivienda	100-03-0033	Chigapa	Tumbulá	Chuchucru 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,255,990	\$1,255,990	\$1,255,990	\$1,255,990	\$1,255,990	\$1,255,990	\$1,255,990	100.00	00	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF131010112017	Construcción de Vivienda	100-03-0014	Chigapa	Tumbulá	El Cirilo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF131010112045	Construcción de Vivienda	100-03-0001	Chigapa	Tumbulá	Oyojel	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF131010112066	Rehabilitación de Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0039	Chigapa	Tumbulá	Tumbulá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,013,466	\$1,013,466	\$1,013,466	\$1,013,466	\$1,013,466	\$1,013,466	\$1,013,466	100.00	00	M2. Concreto Hidráulico	230	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF131010112071	Construcción de Vivienda	100-03-0021	Chigapa	Tumbulá	Flor de Café	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	\$838,513	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF131010112060	Apertura y Reasfaltamiento de Camino Rural	100-03-0041	Chigapa	Tumbulá	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento de Tumbulá	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$397,929	\$397,929	\$397,929	\$397,929	\$397,929	\$397,929	\$397,929	100.00	00	Kilometros	41	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.
CMF13102014363	Construcción de Muro de Contención En Avenida Santa Cruz (Sección El Prado)	042-03-0006	Chigapa	Ixtabán	Ixtabán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$983,911	\$983,911	\$983,911	\$983,911	\$983,911	\$983,911	\$983,911	100.00	00	Metro Lineal	3,421	100.00	100.00	Financiera / Física: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIFMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093										Anexo Financiero										Anexo Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Región	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Resultado (Millarado)	Completado	Desagregado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CM013320014166	Operación de Sistema de Agua Potable Por Comunidad	F206-001-2013	Chilga	Chilga	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento Municipal de Chilga	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,181,472	\$4,181,472	\$4,181,472	\$4,181,472	\$4,181,472	\$4,181,472	\$4,181,472	100.00	00	Sistema	676	30.00	100.00	Financiera // Física // Registro: Esta OMA esta pendiente al 100 % - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014765	Mejoramiento de Vivienda Rural (Pueblo Jajó)	111-03-0228	Chilga	Zinacantan	Pueblo Jajó	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	100.00	00	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014766	Mejoramiento de Vivienda Rural (Pueblo Maja)	111-03-0229	Chilga	Zinacantan	Pueblo Jajó	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$558,406	\$558,406	\$558,406	\$558,406	\$558,406	\$558,406	\$558,406	100.00	00	Vivienda	114	100.00	100.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014767	Mejoramiento de Vivienda Rural	111-03-0230	Chilga	Zinacantan	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$494,900	\$494,900	\$494,900	\$494,900	\$494,900	\$494,900	\$494,900	100.00	00	Vivienda	101	100.00	100.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014768	Operación de 20 Unidades Bases de Vivienda Rural de 4.20 x 4.20 Mts	004-03-0231	Chilga	Altamirano	Sanluis Japeta	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,639,264	\$1,639,264	\$1,639,264	\$1,639,264	\$1,639,264	\$1,639,264	\$1,639,264	0.00	00	0.00	219	100.00	0.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014769	Mejoramiento de Vivienda Rural	080500V110013	Chilga	Zinacantan	Pueblo Jajó	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$264,599	\$264,599	\$264,599	\$264,599	\$264,599	\$264,599	\$264,599	100.00	00	Vivienda	361	100.00	100.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014870	Operación de Piso de Concreto	111-03-0232	Chilga	Zinacantan	Sanluis Japeta	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$161,434	\$161,434	\$161,434	\$161,434	\$161,434	\$161,434	\$161,434	100.00	00	Mercos Cuadrado	142	100.00	100.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014874	Operación de Cambio de Saneamiento y Red de Agua Potable y Red de Agua Potable. Operación de 1847 Con. C.C.V. (Chilga)	004-03-0233	Chilga	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,513,007	\$1,513,007	\$1,513,007	\$1,513,007	\$1,513,007	\$1,513,007	\$1,513,007	0.00	00	0.00	008	100.00	0.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014934	Mejoramiento de Vivienda	080500V110002	Chilga	Zinacantan	Maja	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,754,190	\$1,754,190	\$1,754,190	\$1,754,190	\$1,754,190	\$1,754,190	\$1,754,190	100.00	00	Vivienda	1,403	100.00	100.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014941	Operación de 40 Unidades Bases de Vivienda Rural de 4.20 x 4.20 Mts.	004-03-0210	Chilga	Altamirano	San Miguel Chapiro	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,998,627	\$2,998,627	\$2,998,627	\$2,998,627	\$2,998,627	\$2,998,627	\$2,998,627	0.00	00	0.00	464	100.00	0.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014946	Mejoramiento de Vivienda Rural	080500V110020	Chilga	Zinacantan	Pinar Salinas	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,799	\$450,799	\$450,799	\$450,799	\$450,799	\$450,799	\$450,799	100.00	00	Vivienda	224	100.00	100.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014976	Mejoramiento de Vivienda Rural (Pueblo Jajó)	080500V110003	Chilga	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$303,876	\$303,876	\$303,876	\$303,876	\$303,876	\$303,876	\$303,876	100.00	00	Vivienda	1,333	100.00	100.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014988	Mejoramiento de Vivienda	080500V110024	Chilga	Zinacantan	Ajeto Jajó 1	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$181,899	\$181,899	\$181,899	\$181,899	\$181,899	\$181,899	\$181,899	100.00	00	Vivienda	146	100.00	100.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014991	Mejoramiento de Vivienda Rural	080500V110030	Chilga	Zinacantan	Chajó	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$377,300	\$377,300	\$377,300	\$377,300	\$377,300	\$377,300	\$377,300	100.00	00	Vivienda	190	100.00	100.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014929	Mejoramiento de Vivienda Rural	080500V110034	Chilga	Zinacantan	Tajalinas	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$471,361	\$471,361	\$471,361	\$471,361	\$471,361	\$471,361	\$471,361	100.00	00	Vivienda	223	100.00	100.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014944	Mejoramiento de Vivienda Rural (Urbana)	080500V110039	Chilga	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$259,698	\$259,698	\$259,698	\$259,698	\$259,698	\$259,698	\$259,698	100.00	00	Vivienda	222	100.00	100.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014955	Mejoramiento de Vivienda Rural	080500V110043	Chilga	Zinacantan	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$161,704	\$161,704	\$161,704	\$161,704	\$161,704	\$161,704	\$161,704	100.00	00	Vivienda	214	100.00	100.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.
CM013320014999	Mejoramiento de Vivienda Rural	080500V110045	Chilga	Zinacantan	Medio	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$461,900	\$461,900	\$461,900	\$461,900	\$461,900	\$461,900	\$461,900	100.00	00	Vivienda	188	100.00	100.00	Financiera // Física // Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SIIPOMA Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093										Anexo Financiero										Anexo Físico		Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Región	Municipio	Localidad	Ámbito	Multipro	Localidad	Localidad	Programa Fondo Concreto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Actividad	Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Recurso (Millarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Producción	Anexo Anual	% Avance Anualizado	Observaciones	
CM913302014166	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Gravedad	F2M-001-2013	Chilque	Chilque	La Primavera	Rural				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,181,670	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	100.00	00	Sistema	676	30.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta obra está programada al 100% - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.	
CM913302014309	Mejoramiento de Vivienda Rural	8H900V110048	Chilque	Xinamán	Ejido	Rural				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$646,799	\$646,799	\$646,799	\$646,799	\$646,799	\$646,799	\$646,799	\$646,799	100.00	00	Vivienda	628	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146373	Mejoramiento de Vivienda Rural	8H900V110024	Chilque	Xinamán	Ayuntamiento	Rural				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$352,799	\$352,799	\$352,799	\$352,799	\$352,799	\$352,799	\$352,799	\$352,799	100.00	00	Vivienda	136	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146392	Mejoramiento de Vivienda Rural	8H900V110068	Chilque	Xinamán	Ayuntamiento	Rural				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$142,814	\$142,814	\$142,814	\$142,814	\$142,814	\$142,814	\$142,814	\$142,814	100.00	00	Vivienda	295	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146486	Rehabilitación de Línea de Alimentación Sanitaria (Bohío El Estero)	111-03-0847	Chilque	Xinamán	Ejido	Urbano				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$118,667	\$118,667	\$118,667	\$118,667	\$118,667	\$118,667	\$118,667	\$118,667	100.00	00	Metro Lineal	3,486	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146461	Rehabilitación de Oficina Pública (Cajón)	111-03-0848	Chilque	Xinamán	Ejido	Urbano				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$234,904	\$234,904	\$234,904	\$234,904	\$234,904	\$234,904	\$234,904	\$234,904	100.00	00	Metro Cuadrado	94	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146466	Mejoramiento de Vivienda Rural	8H900V110037	Chilque	Xinamán	Ejido	Rural				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$641,899	\$641,899	\$641,899	\$641,899	\$641,899	\$641,899	\$641,899	\$641,899	100.00	00	Vivienda	727	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146503	Mejoramiento de Vivienda Rural	8H900V110037	Chilque	Xinamán	Ejido	Rural				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$980,001	\$980,001	\$980,001	\$980,001	\$980,001	\$980,001	\$980,001	\$980,001	100.00	00	Vivienda	727	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146513	Operación de Unidad El Triunfo de 4.4 MW y 10a Línea de 4.4 KV	004-03-0602	Chilque	Atlixaco	El Triunfo	Rural				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATlixaco, CHIQUAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,147,849	\$2,147,849	\$2,147,849	\$2,147,849	\$2,147,849	\$2,147,849	\$2,147,849	\$2,147,849	0.00	00	0.00	400	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146516	Mejoramiento de Vivienda Rural (Ejido 11)	8H900V110064	Chilque	Xinamán	Ejido	Rural				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	100.00	00	Vivienda	658	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146533	Mejoramiento de Vivienda Rural (Ejido 10)	8H900V110068	Chilque	Xinamán	Ejido	Rural				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$164,699	\$164,699	\$164,699	\$164,699	\$164,699	\$164,699	\$164,699	\$164,699	100.00	00	Vivienda	295	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146444	Mejoramiento de Vivienda Rural (Ejido 9)	8H900V110036	Chilque	Xinamán	Ejido	Rural				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$274,400	\$274,400	\$274,400	\$274,400	\$274,400	\$274,400	\$274,400	\$274,400	100.00	00	Vivienda	484	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146563	Mejoramiento de Vivienda Rural	8H900V110063	Chilque	Xinamán	Ejido	Rural				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$1,127,201	\$1,127,201	\$1,127,201	\$1,127,201	\$1,127,201	\$1,127,201	\$1,127,201	\$1,127,201	100.00	00	Vivienda	694	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146579	Mejoramiento de Vivienda Rural	8H900V110094	Chilque	Xinamán	Ejido	Rural				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$710,488	\$710,488	\$710,488	\$710,488	\$710,488	\$710,488	\$710,488	\$710,488	100.00	00	Vivienda	404	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146459	Mejoramiento de Vivienda Rural	8H900V110035	Chilque	Xinamán	Ejido	Rural				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$313,600	\$313,600	\$313,600	\$313,600	\$313,600	\$313,600	\$313,600	\$313,600	100.00	00	Vivienda	307	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146654	Mejoramiento de Vivienda Rural (Ejido 8)	8H900V110038	Chilque	Xinamán	Ejido	Rural				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$1,494,497	\$1,494,497	\$1,494,497	\$1,494,497	\$1,494,497	\$1,494,497	\$1,494,497	\$1,494,497	100.00	00	Vivienda	694	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146672	Mejoramiento de Vivienda	8H900V110035	Chilque	Xinamán	Ejido	Rural				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$247,899	\$247,899	\$247,899	\$247,899	\$247,899	\$247,899	\$247,899	\$247,899	100.00	00	Vivienda	187	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146681	Mejoramiento de Vivienda Rural (Bohío El Estero A)	8H900V110061	Chilque	Xinamán	Ejido	Rural				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$200,900	\$200,900	\$200,900	\$200,900	\$200,900	\$200,900	\$200,900	\$200,900	100.00	00	Vivienda	1,290	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.
CM9133020146687	Aplicación de Red de Distribución de Energía Eléctrica (Barrio Priero)	004-03-0646	Chilque	Atlixaco	Atlixaco	Urbano				104 PA12 Municipal y de las Desmembraciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATlixaco, CHIQUAS	Energía	En Ejecución	2013	\$100	\$979,099	\$979,099	\$979,099	\$979,099	\$979,099	\$192,287	\$192,287	19.44	00	Pista	9,200	100.00	29.44	Financiera / Físico / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 02 y finiquito y pago de extensiones / Físico pago de extensión y finiquito y pago de extensión y finiquito de obra en el primer trimestre 2014 - SI/DFRM: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Región	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero							Anexo Físico				Observaciones				
													Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Resultados (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retrasado	Unidad de Medida		Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CM011302014166	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Comunidad	F104-01-1013	Chigcha	Chiliza	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento Municipal de Chiliza	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,181,672	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	100.00	00	Litros	676	30.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RSTA OSHA RSTA PASQUETINA AL 100 % - EJECUTADA PARA EL EJERCICIO 2013. Pago de retenciones en base del estado / Física: pago de retenciones 03 y finiquito: pago de retenciones en base del estado. Registro: pago de retenciones 03 y finiquito: pago de retenciones en base del estado. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM011302017048	Mejoramiento de Superficie de Pavimento Con Capas de Chorro Adfinito, Muestreo Anexo Principal Altamirano, Chigcha	04-03-0049	Chigcha	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIGCHA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$7,124,530	\$7,124,530	\$7,124,530	\$7,124,530	\$7,124,530	\$7,124,530	\$7,124,530	100.00	00	Metro Cuadrado	26,000	100.00	31.34	Financiera / Física / Registro: RSTA OSHA RSTA PASQUETINA AL 100 % - EJECUTADA PARA EL EJERCICIO 2013. Pago de retenciones en base del estado / Física: pago de retenciones 03 y finiquito: pago de retenciones en base del estado. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM011302017081	Rehabilitación de Escuelas En Escuela Secundaria Técnica No 34 Con Clave 04-03-0024 Clave 03603946	04-03-0024	Chigcha	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIGCHA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$385,936	\$385,936	\$385,936	\$385,936	\$385,936	\$385,936	\$385,936	100.00	00	Obras	1,300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RSTA OSHA RSTA PASQUETINA AL 100 % - EJECUTADA PARA EL EJERCICIO 2013. Pago de retenciones en base del estado / Física: pago de retenciones 03 y finiquito: pago de retenciones en base del estado. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM011302017032	Construcción del Sistema de Agua Potable	04-03-0001	Chigcha	Altamirano	El Oriente	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIGCHA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$502,995	\$502,995	\$502,995	\$502,995	\$502,995	\$502,995	\$502,995	100.00	00	Metro Lineal	208	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RSTA OSHA RSTA PASQUETINA AL 100 % - EJECUTADA PARA EL EJERCICIO 2013. Pago de retenciones en base del estado / Física: pago de retenciones 03 y finiquito: pago de retenciones en base del estado. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM011302017041	Construcción de Zona En Escuela Secundaria Dr. Justo Sierra Dominguez Palencia Con Clave 04-03-0015	04-03-0015	Chigcha	Altamirano	Melipuco Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIGCHA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,120,453	\$1,120,453	\$1,120,453	\$1,120,453	\$1,120,453	\$1,120,453	\$1,120,453	100.00	00	Obras	930	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RSTA OSHA RSTA PASQUETINA AL 100 % - EJECUTADA PARA EL EJERCICIO 2013. Pago de retenciones en base del estado / Física: pago de retenciones 03 y finiquito: pago de retenciones en base del estado. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM011302017030	Construcción de Una Ruta	BA001-0004-4200	Chigcha	La Trinitaria	Agua Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,709	\$10,709	\$10,709	\$10,709	\$10,709	\$10,709	\$10,709	100.00	00	Piso	78	1.00	81.29	Financiera / Física / Registro: RSTA OSHA RSTA PASQUETINA AL 100 % - EJECUTADA PARA EL EJERCICIO 2014. Pago de retenciones en base del estado / Física: pago de retenciones 03 y finiquito: pago de retenciones en base del estado. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM011302017031	Construcción de Camba De Una Milpas Y Yendo	04-03-0044	Chigcha	Altamirano	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIGCHA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$1,452,980	\$1,452,980	\$1,452,980	\$1,452,980	\$1,452,980	\$1,452,980	\$1,452,980	100.00	00	Obras	1,350	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RSTA OSHA RSTA PASQUETINA AL 100 % - EJECUTADA PARA EL EJERCICIO 2013. Pago de retenciones en base del estado / Física: pago de retenciones 03 y finiquito: pago de retenciones en base del estado. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM011302017049	Construcción de Camión De Buzos - San José El Oriente Del Km 9.000 Al Km 10.000	04-03-0016	Chigcha	Altamirano	San José El Oriente	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIGCHA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,875,034	\$1,875,034	\$1,875,034	\$1,875,034	\$1,875,034	\$1,875,034	\$1,875,034	100.00	00	Kilometro	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RSTA OSHA RSTA PASQUETINA AL 100 % - EJECUTADA PARA EL EJERCICIO 2013. Pago de retenciones en base del estado / Física: pago de retenciones 03 y finiquito: pago de retenciones en base del estado. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM011302017045	Rehabilitación de Calle En Avenida 30 De Noviembre Calle 34 y Avenida 30 de Noviembre Calle 36 y Avenida 30 de Noviembre Calle 38 y Avenida 30 de Noviembre Calle 40 y Avenida 30 de Noviembre Calle 42 y Avenida 30 de Noviembre Calle 44 y Avenida 30 de Noviembre Calle 46 y Avenida 30 de Noviembre Calle 48 y Avenida 30 de Noviembre Calle 50 y Avenida 30 de Noviembre Calle 52 y Avenida 30 de Noviembre Calle 54 y Avenida 30 de Noviembre Calle 56 y Avenida 30 de Noviembre Calle 58 y Avenida 30 de Noviembre Calle 60 y Avenida 30 de Noviembre Calle 62 y Avenida 30 de Noviembre Calle 64 y Avenida 30 de Noviembre Calle 66 y Avenida 30 de Noviembre Calle 68 y Avenida 30 de Noviembre Calle 70 y Avenida 30 de Noviembre Calle 72 y Avenida 30 de Noviembre Calle 74 y Avenida 30 de Noviembre Calle 76 y Avenida 30 de Noviembre Calle 78 y Avenida 30 de Noviembre Calle 80 y Avenida 30 de Noviembre Calle 82 y Avenida 30 de Noviembre Calle 84 y Avenida 30 de Noviembre Calle 86 y Avenida 30 de Noviembre Calle 88 y Avenida 30 de Noviembre Calle 90 y Avenida 30 de Noviembre Calle 92 y Avenida 30 de Noviembre Calle 94 y Avenida 30 de Noviembre Calle 96 y Avenida 30 de Noviembre Calle 98 y Avenida 30 de Noviembre Calle 100	04-03-0013	Chigcha	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIGCHA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$2,807,993	\$2,807,993	\$2,807,993	\$2,807,993	\$2,807,993	\$2,807,993	\$2,807,993	\$2,807,993	100.00	00	Metro Lineal	4,320	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RSTA OSHA RSTA PASQUETINA AL 100 % - EJECUTADA PARA EL EJERCICIO 2013. Pago de retenciones en base del estado / Física: pago de retenciones 03 y finiquito: pago de retenciones en base del estado. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM011302017047	Construcción de Camión En Tronco Autismo Altamirano - San Francisco	04-03-0032	Chigcha	Altamirano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIGCHA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	100.00	00	Kilometro	400	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RSTA OSHA RSTA PASQUETINA AL 100 % - EJECUTADA PARA EL EJERCICIO 2013. Pago de retenciones en base del estado / Física: pago de retenciones 03 y finiquito: pago de retenciones en base del estado. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM011302017033	Trabajo De Camión De Una Milpas De 10.000 M2 En Avenida 30 De Noviembre Calle 34 y Avenida 30 de Noviembre Calle 36 y Avenida 30 de Noviembre Calle 38 y Avenida 30 de Noviembre Calle 40 y Avenida 30 de Noviembre Calle 42 y Avenida 30 de Noviembre Calle 44 y Avenida 30 de Noviembre Calle 46 y Avenida 30 de Noviembre Calle 48 y Avenida 30 de Noviembre Calle 50 y Avenida 30 de Noviembre Calle 52 y Avenida 30 de Noviembre Calle 54 y Avenida 30 de Noviembre Calle 56 y Avenida 30 de Noviembre Calle 58 y Avenida 30 de Noviembre Calle 60 y Avenida 30 de Noviembre Calle 62 y Avenida 30 de Noviembre Calle 64 y Avenida 30 de Noviembre Calle 66 y Avenida 30 de Noviembre Calle 68 y Avenida 30 de Noviembre Calle 70 y Avenida 30 de Noviembre Calle 72 y Avenida 30 de Noviembre Calle 74 y Avenida 30 de Noviembre Calle 76 y Avenida 30 de Noviembre Calle 78 y Avenida 30 de Noviembre Calle 80 y Avenida 30 de Noviembre Calle 82 y Avenida 30 de Noviembre Calle 84 y Avenida 30 de Noviembre Calle 86 y Avenida 30 de Noviembre Calle 88 y Avenida 30 de Noviembre Calle 90 y Avenida 30 de Noviembre Calle 92 y Avenida 30 de Noviembre Calle 94 y Avenida 30 de Noviembre Calle 96 y Avenida 30 de Noviembre Calle 98 y Avenida 30 de Noviembre Calle 100	04-03-0021	Chigcha	Altamirano	María Salinas	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIGCHA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$90,964	\$90,964	\$90,964	\$90,964	\$90,964	\$90,964	\$90,964	\$90,964	100.00	00	Obras	208	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RSTA OSHA RSTA PASQUETINA AL 100 % - EJECUTADA PARA EL EJERCICIO 2013. Pago de retenciones en base del estado / Física: pago de retenciones 03 y finiquito: pago de retenciones en base del estado. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM011302017054	Construcción de 48 Letrinas	04-03-0017	Chigcha	Altamirano	Agua Entendida Las Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIGCHA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento social)	En Ejecución	2013	\$1,843,235	\$1,843,235	\$1,843,235	\$1,843,235	\$1,843,235	\$1,843,235	\$1,843,235	\$1,843,235	100.00	00	Letrina, Metro Cúbico	48	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RSTA OSHA RSTA PASQUETINA AL 100 % - EJECUTADA PARA EL EJERCICIO 2013. Pago de retenciones en base del estado / Física: pago de retenciones 03 y finiquito: pago de retenciones en base del estado. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM011302017059	Construcción del Sistema de Agua Potable	04-03-0011	Chigcha	Altamirano	El Espinal	Rural	Aportaciones Federales	104 PA13 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIGCHA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,438,473	\$1,438,473	\$1,438,473	\$1,438,473	\$1,438,473	\$1,438,473	\$1,438,473	\$1,438,473	100.00	00	Metro Lineal	300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RSTA OSHA RSTA PASQUETINA AL 100 % - EJECUTADA PARA EL EJERCICIO 2013. Pago de retenciones en base del estado / Física: pago de retenciones 03 y finiquito: pago de retenciones en base del estado. SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 1093		Referencial General del Proyecto										Anexo Financiero										Anexo Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Región	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CM913302014166	Construcción de Sistema de Agua Potable Por Comunidad	F104-001-1013	Chilga	Chilga	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,181,672	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	\$4,185,611	100.00	00	Litros	676	30.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel. Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel.
CM913302017063	Construcción de Dársena Deportiva en el Centro de Recreación Municipal con Clave Fideicomiso	04-03-0216	Chilga	Alambrano	Alambrano	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALAMBRANO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$813,700	\$813,700	\$813,700	\$813,700	\$813,700	\$0	\$0	0.00	00	Obra	208	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel. Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel.
CM913302017069	Construcción de 1 Aula de Escuela Secundaria Paralela en el Centro de Recreación Municipal con Clave Fideicomiso	04-03-0216	Chilga	Alambrano	La Parra de Jalal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALAMBRANO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$466,400	\$466,400	\$466,400	\$466,400	\$466,400	\$0	\$0	0.00	00	Aula	102	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel. Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel.
CM913302017068	Rehabilitación de Chilea con Concreto Hidráulico Pórtico en Calle Principal (Ejido Amalio Castellanos)	04-03-0214	Chilga	Alambrano	Ciudad Municipal s.n.c.	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALAMBRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,843,589	\$1,843,589	\$1,843,589	\$1,843,589	\$1,843,589	\$0	\$0	0.00	00	M2. Concreto hidráulico	189	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel. Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel.
CM913302017074	Rehabilitación ó Mejoramiento de Chilea (Barrio Camalero)	04-03-0213	Chilga	Alambrano	Alambrano	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALAMBRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$374,511	\$374,511	\$374,511	\$374,511	\$374,511	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	2,500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel. Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel.
CM913302017077	Mejoramiento de 76 Viviendas	04-03-0219	Chilga	Alambrano	Barrio San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALAMBRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,817,181	\$2,817,181	\$2,817,181	\$2,817,181	\$2,817,181	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	285	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel. Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel.
CM913302017074	Rehabilitación de Chilea con Concreto Hidráulico Pórtico Agua	04-03-0260	Chilga	Alambrano	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALAMBRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,034,445	\$2,034,445	\$2,034,445	\$2,034,445	\$2,034,445	\$0	\$0	0.00	00	M2. Concreto hidráulico	217	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel. Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel.
CM913302017070	Construcción de 40 Viviendas Bajas de Vivienda Rural de 4.00 x 4.10 Mts	04-03-0206	Chilga	Alambrano	Barrio Rusia	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALAMBRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,966,709	\$2,966,709	\$2,966,709	\$2,966,709	\$2,966,709	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	657	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel. Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel.
CM913302017076	Construcción de Casita de Sano Multiple en Bar. Para Allogar Atención Médica Clave Fideicomiso	04-03-0240	Chilga	Alambrano	San Jorge Victoria	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALAMBRANO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$406,829	\$406,829	\$406,829	\$406,829	\$406,829	\$0	\$0	0.00	00	Casita	225	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel. Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel.
CM913302017271	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	001	Chilga	Pichucuro	Pichucuro	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014	Ayuntamiento de Pichucuro	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,763,719	\$2,763,719	\$2,763,719	\$2,763,719	\$2,763,719	\$2,763,719	\$2,763,719	100.00	00	Metro Lineal	14,212	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel. Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel.
CM913302017169	Construcción de Casita Tramo Ejido Novilla - Santa Rosa Los Chalestos de 4.00 x 4.00 x 3.00	04-03-0216	Chilga	Alambrano	Barrio Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALAMBRANO, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,445,772	\$1,445,772	\$1,445,772	\$1,445,772	\$1,445,772	\$0	\$0	0.00	00	Ejido	68	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel. Financiera / Física / Registro: RFA 0884 RFA PREGUENSA AL 100 % - EJECUTIVA Para el siguiente nivel.