

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 340

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero						Anexo Físico			Observaciones					
													Ciclo Recurso	Prestaciones	Modificadas	Resultados (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Retrasado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado
CMPO13030017409	Puentes a La Asociación de Avne de Jural	7902111016	Chilgas	Catajua	Catajua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJUA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	00	AVE	4,000	100.00	100.00	Financiera: FONDO EJERCIDO 2013 / Física: FONDO EJERCIDO 2013 / Registro: FONDO EJERCIDO 2013. Información correspondiente a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero el monto de la información de cierre no se concorda con la información de cierre de la SIEMDA. Para el siguiente nivel.	
CMPO13030018491	Adquisición de Combustible	111-04-0319	Chilgas	Zimacoacán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	M. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	00	Avión	16,489	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para información correspondiente a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero el monto de la información de cierre no se concorda con la información de cierre de la SIEMDA. Para el siguiente nivel.	
CMPO13030022934	Restauración de Techumbre de Edificio Público (area: Etapa)	112-04-0312	Chilgas	San Juan Chucú	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,417,762	100.00	00	Metro Cuadrado	4,327	100.00	100.00	Financiera: FONDO EJERCIDO EN 2013, CONSULTA EN 2014. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CMPO13030022339	Cultivo De Maíz	790111114016	Chilgas	Catajua	Catajua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJUA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$199,057	\$199,057	\$199,057	\$199,057	\$199,057	\$199,057	\$199,057	100.00	00	Metro Cuadrado	107	100.00	100.00	Financiera: FONDO EJERCIDO EN EJERCICIO 2013. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CMPO130300232671	Equipo de Sala Administrativa Del Cedec	-	Chilgas	Las Margaritas Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	1005 PORTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$115,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	00	Lote	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para información correspondiente a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero el monto de la información de cierre no se concorda con la información de cierre de la SIEMDA. Para el siguiente nivel.
CMPO130300235475	Equipo de Sala de Control	-	Chilgas	Las Margaritas Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	1005 PORTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	\$218,400	100.00	00	Lote	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para información correspondiente a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero el monto de la información de cierre no se concorda con la información de cierre de la SIEMDA. Para el siguiente nivel.
CMPO130300235476	Equipo de Consultorio Odontológico	-	Chilgas	Las Margaritas Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	1005 PORTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$330,400	\$330,400	\$330,400	\$330,400	\$330,400	\$330,400	\$330,400	100.00	00	Lote	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para información correspondiente a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero el monto de la información de cierre no se concorda con la información de cierre de la SIEMDA. Para el siguiente nivel.
CMPO130300235477	Diagnóstico Integral Y Participativo	-	Chilgas	Las Margaritas Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	1005 PORTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00	00	Taller	3,208	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para información correspondiente a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero el monto de la información de cierre no se concorda con la información de cierre de la SIEMDA. Para el siguiente nivel.
CMPO130300235478	Taller De Promoción De La Violencia Infraniliar	-	Chilgas	Las Margaritas Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	1005 PORTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$175,825	\$175,825	\$175,825	\$175,825	\$175,825	\$175,825	\$175,825	100.00	00	Taller	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para información correspondiente a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero el monto de la información de cierre no se concorda con la información de cierre de la SIEMDA. Para el siguiente nivel.
CMPO130300235479	Curso De Tecnologías De La Información	-	Chilgas	Las Margaritas Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	1005 PORTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	00	Curso	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para información correspondiente a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero el monto de la información de cierre no se concorda con la información de cierre de la SIEMDA. Para el siguiente nivel.
CMPO130300235480	Curso de Carpintería	-	Chilgas	Las Margaritas Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	1005 PORTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$122,000	\$122,000	\$122,000	\$122,000	\$122,000	\$122,000	\$122,000	100.00	00	Curso	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para información correspondiente a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero el monto de la información de cierre no se concorda con la información de cierre de la SIEMDA. Para el siguiente nivel.
CMPO130300235481	Taller De Promoción De Embarazo No Deseado	-	Chilgas	Las Margaritas Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	1005 PORTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	00	Taller	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para información correspondiente a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero el monto de la información de cierre no se concorda con la información de cierre de la SIEMDA. Para el siguiente nivel.
CMPO130300235482	Atención A Personas Con Discapacidad	-	Chilgas	Las Margaritas Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	1005 PORTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$114,170	\$114,170	\$114,170	\$114,170	\$114,170	\$114,170	\$114,170	100.00	00	Taller	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para información correspondiente a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero el monto de la información de cierre no se concorda con la información de cierre de la SIEMDA. Para el siguiente nivel.
CMPO130300235483	Curso de Medicina Alternativa Basico	-	Chilgas	Las Margaritas Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	1005 PORTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$46,800	\$46,800	\$46,800	\$46,800	\$46,800	\$46,800	\$46,800	100.00	00	Curso	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para información correspondiente a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero el monto de la información de cierre no se concorda con la información de cierre de la SIEMDA. Para el siguiente nivel.
CMPO130300235493	Taller Promoción De Cáncer Cervicouterino	-	Chilgas	Las Margaritas Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	1005 PORTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	100.00	00	Taller	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para información correspondiente a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero el monto de la información de cierre no se concorda con la información de cierre de la SIEMDA. Para el siguiente nivel.
CMPO130300235494	Taller De Promoción De Cáncer De Meme	-	Chilgas	Las Margaritas Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	1005 PORTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$123,000	\$123,000	\$123,000	\$123,000	\$123,000	\$123,000	\$123,000	100.00	00	Taller	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para información correspondiente a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero el monto de la información de cierre no se concorda con la información de cierre de la SIEMDA. Para el siguiente nivel.
CMPO130400333324	Pago De Consumo De Energía Eléctrica Correspondiente A Ejecución Accidental	009-03-0024	Chilgas	Arivaya	Arivaya	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIVAYA CHILGAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$152,147	\$152,147	\$152,147	\$152,147	\$152,147	\$0	0.00	00	Avión	40,943	100.00	0.00	Financiera: FONDO EJERCIDO EN EJERCICIO 2013. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CMPO130400333324	Pago De Lumbre	009-04-0043	Chilgas	Arivaya	Arivaya	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIVAYA CHILGAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,777,946	\$1,777,946	98.77	00	Avión	20	100.00	100.00	Financiera: FONDO EJERCIDO EN EJERCICIO 2013, CONSULTA EN 2014. SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 340

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estrata	Año Financiero						Año Físico			Observaciones					
													Ciclo Recurso	Prestaciones	Modificadas	Rescaldos (Millonados)	Comenzado	Desarrollado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Retrasado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado
CMPO13040217469	Fomento a la Asociación de Avno de Curral	7702111016	Chilga	Catacaño	Catacaño J	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	2014	M. AJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATACAÑO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	0	AVE	4,000	100.00	100.00	Financiera: MONEDERO RESERVOAL 2013 / Física: MONEDERO RESERVOAL 2013 / Registros: MONEDERO RESERVOAL 2013 / Ejecución: MONEDERO RESERVOAL 2013. Para el siguiente nivel.	
CMPO13040216144	Fortalecimiento de las Dependencias de - Relaciónes de Control de Confianza		Chilga	Villa Curvo	Villa Curvo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	2013	M. AJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACURVO CURVAO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$69,833	\$69,833	86.21	0	POLICIA	\$7	100.00	100.00	Financiera: MONEDERO RESERVOAL 2013 / Física: MONEDERO RESERVOAL 2013 / Registros: MONEDERO RESERVOAL 2013. Para el siguiente nivel.
CMPO13040214942	Equipamiento de Oficina Ejecutiva	043-04-0019	Chilga	Uruandé	Uruandé	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	2013	MUNICIPIO DE AJUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$145,324	\$145,324	\$145,324	\$145,324	\$145,324	\$145,324	100.00	0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: este proyecto se terminó el 31 de diciembre de 2013. Registros: este proyecto se terminó el 31 de diciembre de 2013. Para el siguiente nivel.	
CMPO13040212079	AYUD AL CULTIVO DEL MAIZ CICLO 9-V (Fertilizantes Químicos)	100-04-0001	Chilga	Tumbala	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	2013	ayuntamiento de tumbala	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	100.00	0	Secretaría	2,200	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% Financiamiento con abono al 100% Financiamiento / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información del cierre - esta proyecto está en ejecución de los beneficiarios. La cual continúa en base de obra por lo que no se realizó ningún depósito a las cuentas del ayuntamiento	
CMPO13040212359	Construcción de Muro De Contención (Servicio Sajo Sa)	043-04-0002	Chilga	Ishuán	Ishuán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	2013	MUNICIPIO DE ISHUANAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$113,965	\$113,965	\$113,965	\$113,965	\$113,965	\$0	\$0	0.00	0	Secretaría	3,421	100.00	0.00	Financiera: obra al 100% Financiamiento con abono al 100% Financiamiento / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información del cierre
CMPO13040212387	Contratación de Personal de Promoción Civil (Segunda Et Temporada de Siembra)	100-04-0003	Chilga	Tumbala	Arroyo Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	2013	ayuntamiento de tumbala	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$48,740	\$48,740	\$48,740	\$48,740	\$48,740	\$42,857	\$42,857	87.93	0	Personal	3	100.00	100.00	Financiera: proyecto al 100% Financiamiento con abono al 100% Financiamiento / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información del cierre
CMPO13040212394	Contratación de Personal de Promoción Civil (Segunda Et Temporada de Siembra)	100-04-0003	Chilga	Tumbala	Arroyo Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	2013	ayuntamiento de tumbala	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$48,740	\$48,740	\$48,740	\$48,740	\$48,740	\$48,740	100.00	0	Personal	3	100.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% Financiamiento con abono al 100% Financiamiento / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información del cierre	
CMPO13040212383	Equipamiento de la Unidad Municipal de Protección Civil (Uniformes)	100-04-0004	Chilga	Tumbala	Tumbala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	2013	ayuntamiento de tumbala	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$174,233	\$174,233	\$174,233	\$174,233	\$140,567	\$140,567	80.67	0	Lote	21	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% Financiamiento con abono al 100% Financiamiento / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información del cierre	
CMPO13040212376	Equipamiento de la Unidad Municipal de Protección Civil	100-04-0005	Chilga	Tumbala	Tumbala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	2013	ayuntamiento de tumbala	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$164,659	\$164,659	\$164,659	\$164,659	\$164,656	\$164,656	100.00	0	Lote	3,227	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% Financiamiento con abono al 100% Financiamiento / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información del cierre	
CMPO13040213088	Ayuda Administrativa (Adquisición de Insumos, Impresoras, Computadoras y Cubiertas)	100-04-0006	Chilga	Tumbala	Tumbala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	2013	ayuntamiento de tumbala	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$112,106	\$112,106	\$112,106	\$112,106	\$104,882	\$104,882	94.49	0	Lote	668	100.00	100.00	Financiera: proyecto al 100% Financiamiento con abono al 100% Financiamiento / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información del cierre	
CMPO130402123170	Operación de la Unidad Municipal de Protección Civil	100-04-0007	Chilga	Tumbala	Tumbala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	2013	ayuntamiento de tumbala	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,832	\$7,832	\$7,832	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Personal	10	100.00	0.00	Financiera: obra no ejecutada / Física: obra no ejecutada / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información del cierre - el proyecto no se ejecutó por lo que se ejecutó como abono presupuestal
CMPO130402124762	Rehabilitación de Obra Paralela (Jose Maria Morúa)	9A-7P-01-0021	Chilga	La Trinitaria	Jose Maria Morúa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	2014	M. AJUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$106,920	\$106,920	\$106,920	\$106,920	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Secretaría	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra en proceso - EJECUTIVA Para el siguiente nivel.
CMPO130402126126	Fomento a la Actividad Agrícola (Jose Maria Morúa)	9A-7P-01-0149	Chilga	La Trinitaria	Jose Maria Morúa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	2014	M. AJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$60,304	\$60,304	\$60,304	\$60,304	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Secretaría	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - EJECUTIVA Para el siguiente nivel.
CMPO130402126765	Reversión Social de la Vivienda y la Inclusión con Participación Ciudadana	004-04-0020	Chilga	Altiplano	Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	2013	M. AJUNTAMIENTO DE ALTIPLANO, CHILGA.	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$129,158	\$129,158	\$129,158	\$129,158	\$129,158	\$0	\$0	0.00	0	Proyecto	29,865	100.00	0.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, CON MENOS DE 10% DE REGISTRO EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - EN ESTA OBRAS FUE ASIGNADO POR EL CICLO 9V - EJECUTIVA Para el siguiente nivel.
CMPO130402126769	Fortalecimiento de la Identificación de Impactos Ambientales Municipales	004-04-0021	Chilga	Altiplano	Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	2013	M. AJUNTAMIENTO DE ALTIPLANO, CHILGA.	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,389,419	\$4,389,419	\$4,389,419	\$4,389,419	\$4,389,419	\$0	\$0	0.00	0	Proyecto	29,865	100.00	0.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, CON MENOS DE 10% DE REGISTRO EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - EN ESTA OBRAS FUE ASIGNADO POR EL CICLO 9V - EJECUTIVA Para el siguiente nivel.
CMPO130402126782	Red Nacional de Telecomunicaciones	004-04-0022	Chilga	Altiplano	Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	2013	M. AJUNTAMIENTO DE ALTIPLANO, CHILGA.	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$202,036	\$202,036	\$202,036	\$202,036	\$202,036	\$0	\$0	0.00	0	Proyecto	29,865	100.00	0.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, CON MENOS DE 10% DE REGISTRO EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - EJECUTIVA Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 140

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Región	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Aprovechamiento							Avance Físico			Observaciones					
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Millonados)	Comenzado	Desarrollado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Retrasado		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CM0013040267409	Pavento a la Asesoración de Avno de Surral	004-04-0016	Chilga	Catawa	Catawa	Urbano	Aportaciones Federales	100 PORTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAWA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	0	AVN	4,000	100.00	100.00	Financiera ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A RESULTOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 / Física: RECIBIDO EJERCICIO 2013 / Registe: RECIBIDO EJERCICIO 2013 EJERCICIO MESMO PERIODO - SISTEMA Para el siguiente nivel.		
CM0013040267434	Mantenimiento de Calles (Varío Servicios)	004-04-0010	Chilga	Altiplano	Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	100 PORTAMH	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALTIPLANO, CHILGA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	0.00	0	0.00	0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A RESULTOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 / Física: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A RESULTOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 / Registe: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A RESULTOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIUDADES - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0013040267464	Desayuno Escolar Para Beneficio De 30 Centros Escolares	004-04-0014	Chilga	Altiplano	Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	100 PORTAMH	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALTIPLANO, CHILGA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,774,812	\$1,774,812	\$1,774,812	\$1,774,812	\$1,774,812	\$1,774,812	0.00	0	0.00	0	Desayunador	2,414	100.00	0.00	Financiera ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A RESULTOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 / Física: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A RESULTOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIUDADES - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0013040267494	Desarrollo de Canal Fluvial (Barrio Desaru)	004-04-0018	Chilga	Altiplano	Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	100 PORTAMH	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALTIPLANO, CHILGA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,045,471	\$1,045,471	\$1,045,471	\$1,045,471	\$1,045,471	\$1,045,471	0.00	0	0.00	0	Metro Cuadrado	9,500	100.00	0.00	Financiera ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A RESULTOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 / Física: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A RESULTOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIUDADES - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0013040267503	Equipamiento de la Unidad Municipal de Protección Civil	004-04-0019	Chilga	Altiplano	Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	100 PORTAMH	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALTIPLANO, CHILGA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$199,668	\$199,668	\$199,668	\$199,668	\$199,668	\$199,668	0.00	0	0.00	0	Equipo	28,465	100.00	0.00	Financiera ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A RESULTOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 / Física: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A RESULTOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIUDADES - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0013040267523	Purificación de Agua Potable en el Barrio Integral	004-04-0016	Chilga	Altiplano	San Rafael Chigra Rural	Rural	Aportaciones Federales	100 PORTAMH	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALTIPLANO, CHILGA.	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$416,327	\$416,327	\$416,327	\$416,327	\$416,327	\$416,327	0.00	0	0.00	0	Proyecto	42	100.00	0.00	Financiera ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A RESULTOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIUDADES - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0013040267531	Purificación de Agua Potable en el Barrio Integral	004-04-0016	Chilga	Altiplano	Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	100 PORTAMH	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALTIPLANO, CHILGA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$502,456	\$502,456	\$502,456	\$502,456	\$502,456	\$502,456	0.00	0	0.00	0	Chilmas	40	100.00	0.00	Financiera ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A RESULTOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIUDADES - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0013040267546	Instalación de Paquetes de Polillas Plásticas	004-04-0017	Chilga	Altiplano	Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	100 PORTAMH	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALTIPLANO, CHILGA.	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$62,640	\$62,640	\$62,640	\$62,640	\$62,640	\$62,640	0.00	0	0.00	0	Proyecto	148	100.00	0.00	Financiera ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A RESULTOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIUDADES - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0013040267592	Instalación de Placas de Chapa	004-04-0018	Chilga	Altiplano	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	100 PORTAMH	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALTIPLANO, CHILGA.	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	0.00	0	0.00	0	Placa	41	100.00	0.00	Financiera ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A RESULTOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIUDADES - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0013040268448	Construcción de Canal de Fosa de 6 Para Construcción de Agua Potable (Barrio Central)	004-04-0017	Chilga	Altiplano	Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	100 PORTAMH	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALTIPLANO, CHILGA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$879,733	\$879,733	\$879,733	\$879,733	\$879,733	\$879,733	0.00	0	0.00	0	Metro Cuadrado	110	100.00	0.00	Financiera ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A RESULTOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIUDADES - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0013040268494	Mantenimiento del Planillo Municipal de Gestión	004-04-0017	Chilga	Altiplano	Altiplano	Urbano	Aportaciones Federales	100 PORTAMH	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALTIPLANO, CHILGA.	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$639,072	\$639,072	\$639,072	\$639,072	\$639,072	\$639,072	0.00	0	0.00	0	Otra	208	100.00	0.00	Financiera ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A RESULTOS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIUDADES - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CM0013040267138	Mantenimiento de Tronco Alameda En Barrio Principal	PA-TP-01-048	Chilga	La Trinitaria	Tronco de Septiembre Rural	Rural	Aportaciones Federales	100 PORTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$218,351	\$218,351	\$218,351	\$218,351	\$218,351	\$218,351	0.00	0	0.00	0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registe: LA OTRA DE ENTREGA DE BOMBA - SISTEMA Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 340

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero							Año Físico			Observaciones			
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resultado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reserva		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual
CMPO13040271409	Puentes a La Asociación De Area De Rural	100-04-0016	Chigapa	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2014	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	00	AVE	4,000	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física obra al 100% Financiamiento / Registro esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, para el momento de la captura no se cuenta con la información del cierre
CMPO13040272224	Construcción de Personal De Promoción Civil (Código En Temporal Central)	100-04-0018	Chigapa	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$48,740	\$48,740	\$48,740	\$48,740	\$48,740	\$48,740	100.00	00	Persona	3	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física obra al 100% Financiamiento / Registro esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, para el momento de la captura no se cuenta con la información del cierre
CMPO13040273241	Manejo de Unidades De Promoción Civil	100-04-0019	Chigapa	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$47,361	\$47,361	\$47,361	\$47,361	\$47,361	\$47,361	99.87	00	mantenimiento	668	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física obra al 100% Financiamiento / Registro esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, para el momento de la captura no se cuenta con la información del cierre
CMPO13040273213	Manejo de Alumnos Públicos	100-04-0010	Chigapa	Tumbalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Energía	En Ejecución	2013	\$300,508	\$300,508	\$300,508	\$300,508	\$300,508	\$300,508	100.00	00	equipo complementario	28,094	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física obra al 100% Financiamiento / Registro esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, para el momento de la captura no se cuenta con la información del cierre	
CMPO13040273229	Construcción de Personal De Promoción Civil	100-04-0011	Chigapa	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,289,258	\$1,289,258	\$1,289,258	\$1,289,258	\$1,289,258	\$1,289,258	99.39	00	Persona	668	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física obra al 100% Financiamiento / Registro esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, para el momento de la captura no se cuenta con la información del cierre
CMPO13040273261	Desayuno Escolar	100-04-0012	Chigapa	Tumbalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,121,917	\$2,121,917	\$2,121,917	\$2,121,917	\$2,121,917	\$2,121,917	100.00	00	desayuno	2,837	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física obra al 100% Financiamiento / Registro esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, para el momento de la captura no se cuenta con la información del cierre	
CMPO13040273264	Atención De Atención De Cocina	100-04-0013	Chigapa	Tumbalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$49,362	\$49,362	\$49,362	\$49,362	\$49,362	\$49,362	100.00	00	Leche	630	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física obra al 100% Financiamiento / Registro esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, para el momento de la captura no se cuenta con la información del cierre	
CMPO13040273287	Apoyo a Escuela De Calidad	100-04-0014	Chigapa	Tumbalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	00	obra	134	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física obra al 100% Financiamiento / Registro esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, para el momento de la captura no se cuenta con la información del cierre	
CMPO13040273210	Apoyo a Escuela De Calidad (Preescolar)	100-04-0016	Chigapa	Tumbalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	00	obra	147	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física obra al 100% Financiamiento / Registro esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, para el momento de la captura no se cuenta con la información del cierre	
CMPO13040273218	Apoyo a Escuela De Calidad (Primaria)	100-04-0016	Chigapa	Tumbalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	00	obra	41	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física obra al 100% Financiamiento / Registro esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, para el momento de la captura no se cuenta con la información del cierre	
CMPO13040273243	Construcción del Sistema De Saneamiento (2 Etapas)	100-04-0017	Chigapa	Tumbalá	Chuchulal	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$317,681	\$317,681	\$317,681	\$317,681	\$317,681	\$317,681	100.00	00	Acueducto	664	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física obra al 100% Financiamiento / Registro esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, para el momento de la captura no se cuenta con la información del cierre
CMPO13040273292	Instalación De Bombas Agreasoras	100-04-0018	Chigapa	Tumbalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Sectorera	500	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física obra al 100% Financiamiento / Registro esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, para el momento de la captura no se cuenta con la información del cierre - la información del cierre - la información de los beneficiarios coincide en base de obra y se realizó el pago de los beneficiarios en los meses del municipio	
CMPO13040273268	Apoyo a La Atención Familiar (Inicio De Material Manual)	100-04-0019	Chigapa	Tumbalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$325,890	\$325,890	\$325,890	\$325,890	\$325,890	\$325,890	100.00	00	Piñata	1,207	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física obra al 100% Financiamiento / Registro esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, para el momento de la captura no se cuenta con la información del cierre	
CMPO13040273293	Apoyo a La Producción De Area De Pastura	100-04-0020	Chigapa	Tumbalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$270,190	\$270,190	\$270,190	\$270,190	\$270,190	\$270,190	100.00	00	ave	764	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física obra al 100% Financiamiento / Registro esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, para el momento de la captura no se cuenta con la información del cierre	
CMPO13040273288	Apoyo Al Cultivo Del Maíz Cido O-I (Mejoramiento Nutricional Del Vaso)	100-04-0021	Chigapa	Tumbalá	Urdilgo Juchil	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	100.00	00	Sectorera	500	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física obra al 100% Financiamiento / Registro esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, para el momento de la captura no se cuenta con la información del cierre - la información de los beneficiarios coincide en base de obra por lo que se realizó el pago de los beneficiarios en los meses del ayuntamiento

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 340															Anexo Financiero										Anexo Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Etapa	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudo (Millonarios)	Comprometido	Desagotado	Ejecido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CPM013040017409	Puentes a La Asociación De Avés De Turral	7902111016	Chilgas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 POFSTAMH	2014	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	00	AVE	4,000	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física: obra al 100% Financiamiento / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaban con la información del cierre - este proyecto contó con aprobación de beneficiarios de obra por lo que no se realizó ningún depósito en efectivo	
CPM0130400174036	Apoyo a la Comercialización De Oranos (Sembrar Sembrar)	101-04-0022	Chilgas	Tumbalá	Cobertura Municipal	Agotamiento	Aportaciones Federales	1005 POFSTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	00	Obra	130	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física: obra al 100% Financiamiento / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaban con la información del cierre - este proyecto contó con aprobación de beneficiarios de obra por lo que no se realizó ningún depósito en efectivo	
CPM0130400174069	Rehabilitación De Cercos Perimetrales	101-04-0023	Chilgas	Tumbalá	Cobertura Municipal	Agotamiento	Aportaciones Federales	1005 POFSTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	00	Medidas	100	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física: obra al 100% Financiamiento / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaban con la información del cierre - este proyecto contó con aprobación de beneficiarios de obra por lo que no se realizó ningún depósito en efectivo	
CPM0130400174283	Producción De Miel Bajo Condiciones De Inocuidad	101-04-0024	Chilgas	Tumbalá	Wáldigo Jochi	Rural	Aportaciones Federales	1005 POFSTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Chilmas	44	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física: obra al 100% Financiamiento / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaban con la información del cierre - este proyecto contó con aprobación de beneficiarios de obra por lo que no se realizó ningún depósito en efectivo	
CPM0130400174237	Producción De Miel Bajo Condiciones De Inocuidad	101-04-0025	Chilgas	Tumbalá	Yebanan	Rural	Aportaciones Federales	1005 POFSTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Chilmas	44	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física: obra al 100% Financiamiento / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaban con la información del cierre - este proyecto contó con aprobación de beneficiarios de obra por lo que no se realizó ningún depósito en efectivo	
CPM0130400174280	Instalación Y Desarrollo De Granjas De Gallinas De Postura	101-04-0026	Chilgas	Tumbalá	Wáldigo Jochi	Rural	Aportaciones Federales	1005 POFSTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$99,960	\$99,960	\$99,960	\$99,960	\$99,960	\$99,960	\$99,960	\$99,960	100.00	00	ave	20	100.00	100.00	Financiera proyecto al 100% Financiamiento / Física: proyecto al 100% Financiamiento / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaban con la información del cierre - este proyecto contó con aprobación de beneficiarios de obra por lo que no se realizó ningún depósito en efectivo
CPM0130400174233	Instalación Y Desarrollo De Granjas De Gallinas De Postura	101-04-0027	Chilgas	Tumbalá	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1005 POFSTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$99,960	\$99,960	\$99,960	\$99,960	\$99,960	\$99,960	\$99,960	\$99,960	100.00	00	ave	20	100.00	100.00	Financiera proyecto al 100% Financiamiento / Física: proyecto al 100% Financiamiento / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaban con la información del cierre - este proyecto contó con aprobación de beneficiarios de obra por lo que no se realizó ningún depósito en efectivo
CPM0130400174241	Establecimiento De 20 Hectáreas De Alta Productividad Resistencia A La Sequía	101-04-0028	Chilgas	Tumbalá	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1005 POFSTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	00	Hectáreas	100	100.00	100.00	Financiera proyecto al 100% Financiamiento / Física: proyecto al 100% Financiamiento / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaban con la información del cierre - este proyecto contó con aprobación de beneficiarios de obra por lo que no se realizó ningún depósito en efectivo
CPM0130400174021	Reconstrucción De Calles Con Concreto Adornado	101-04-0032	Chilgas	Tumbalá	Cobertura Municipal	Agotamiento	Aportaciones Federales	1005 POFSTAMH	2013	ayuntamiento de tumbalá	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Metro Cuadrado	3,110	100.00	100.00	Financiera obra al 100% Financiamiento / Física: obra al 100% Financiamiento / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaban con la información del cierre - este proyecto contó con aprobación de beneficiarios de obra por lo que no se realizó ningún depósito en efectivo	
CPM0130400174018	Tratado Del Personal De Seguridad Pública Municipal Para Su Reubicación De Control De Confianza	020-04-0021	Chilgas	La Comandía	La Comandía	Urbano	Aportaciones Federales	1005 POFSTAMH	2013	SECRETARÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$26,400	\$26,400	\$26,400	\$27,060	\$27,060	\$27,060	\$27,060	21.32	00	Persona	79	0.00	21.00	Financiera / Física: / Registro: esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaban con la información del cierre - este proyecto contó con aprobación de beneficiarios de obra por lo que no se realizó ningún depósito en efectivo	
CPM0130400181971	Rehabilitación De Días De Uso Múltiples	004-04-0025	Chilgas	Altamirano	Urban Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 POFSTAMH	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$51,562	\$51,562	\$51,562	\$51,562	\$51,562	\$51,562	\$51,562	100.00	00	Obra	567	100.00	0.00	Financiera INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A REGISTRO: CONCLUSIONES 2013 ERO: EN EL EJERCICIO 2013 SE REALIZARON APORTACIONES ANDEFICIAS EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CPM0130400202147	Pago De Salario Por Consumo De Energía Eléctrica A La Cfe.	004-04-0013	Chilgas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 POFSTAMH	2013	M. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIQUAS	Energía	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	0.00	00	Acción	29,865	100.00	0.00	Financiera ROTA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A REGISTRO: CONCLUSIONES DE EL EJERCICIO 2013 / Física: ROTA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A REGISTRO: CONCLUSIONES DE EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 340

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, RUT del Múltiplo, Localidad, Admito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Comunes, Año, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Clave Recurso, Presupuesto, Modificado, Resultado (Ejecutado), Comprobado, Devengado, Ejecutado, Pagado, % Avance, Retrasado, Unidad de Medida, Avance Físico (Publicado, Avance Anual, % Avance Acumulado), Observaciones.

Total: 340

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudo (Millonados)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
																	Comprobado	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Actuado	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OMP013020171409	Suma a La Asociación De Avos De Jural	0902011016	Chilgas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	106 POFAMNH	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento básico)	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	00	AV	4,000	100.00	100.00	Financiera: RECIBO EJERCIDO 2013 / Física: RECIBO EJERCIDO 2013 / Registro: RECIBO 2013 EJERCIDO MEDIO PERIODO - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OMP13020171517	Pago De Landas E Información Indica A Entabladore Del Ayuntamiento	004-04-0012	Chilgas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	106 POFAMNH	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	0.00	00	Acción	6	100.00	0.00	Financiera: ROTA INFORMACIÓN COMPROBADO A REALIZADO QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 / Física: ROTA INFORMACIÓN COMPROBADO A REALIZADO QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 / Registro: ROTA INFORMACIÓN COMPROBADO A REALIZADO QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CERRARON CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OMP13020171586	Construcción De Alambrado Para La Unidad Deportiva	004-04-0001	Chilgas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	106 POFAMNH	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y saneamiento básico)	En Ejecución	2013	\$90,362	\$90,362	\$90,362	\$90,362	\$90,362	\$90,362	\$90,362	0.00	00	Acción	-1	9,200	100.00	0.00	Financiera: ROTA INFORMACIÓN COMPROBADO A REALIZADO QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 / Física: ROTA INFORMACIÓN COMPROBADO A REALIZADO QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 / Registro: ROTA INFORMACIÓN COMPROBADO A REALIZADO QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CERRARON CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OMP13020172293	Pago De Intereses Y Amortización De Crédito Otorgado Por Banco De El Ayuntamiento De Tapachula S21 10471, 01	0902010104072009A	Chilgas	Tapachula	Tapachula de Chidona y Duda	Urbano	Aportaciones Federales	106 POFAMNH	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11,529,398	\$11,529,398	\$11,529,398	\$11,529,398	\$11,427,181	\$11,427,181	\$11,427,181	99.11	00	Acción	300,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ROTA INFORMACIÓN COMPROBADO A REALIZADO QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CERRARON CON LA INFORMACIÓN DE CIERRE - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	