

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa FAIS Entidad	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP00130 4002429 6	Pavimentación De Calle Sin Numero Concreto Hidraulico	005-03-0049	Chiapas	Amatán	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$674,511	\$674,511	\$674,511	\$674,511	\$674,511	\$674,511	100.00	\$0	Metro Cuadrado	652	100.00	100.00	Financiera Físico: / OBRA FINALIZADA. Financiera Físico: / OBRA FINALIZADA. Financiera Físico: / OBRA FINALIZADA. Para al siguiente nivel.
CHP00130 40028019 8	Construcción De Muro De Contención Y Saneado En Arroyo Pluvial , Rancharia Los Riegos	8E03019 030990	Chiapas	Comitán de Domínguez	Los Riegos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,795,205	\$1,795,205	\$1,795,205	\$1,795,205	\$1,795,205	\$1,509,982	84.06	\$0	Metro Lineal	1,740	100.00	100.00	Financiera Físico: / Registro: Físico: / OBRA FINALIZADA. Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033440 8	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 1090000 0180120 025823E	Chiapas	Acala	Monte de los Olivos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$24,421	\$24,421	\$24,421	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	199	100.00	0.00	Financiera Físico: / Registro: Físico: / OBRA FINALIZADA. Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033444 6	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 1090000 0180120 025823E	Chiapas	Acala	Nuevo Viento Guerrero (El Chichonal)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$34,412	\$34,412	\$34,412	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,088	100.00	0.00	Financiera Físico: / Registro: Físico: / OBRA FINALIZADA. Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033446 4	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 1090000 0180120 035823E	Chiapas	Amatán	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,244	\$6,244	\$6,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	227	100.00	0.00	Financiera Físico: / Registro: Físico: / OBRA FINALIZADA. Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033447 5	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 1090000 0180290 025823E	Chiapas	Chalchihuitán	Tromolón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,198	\$12,198	\$12,198	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	242	100.00	0.00	Financiera Físico: / Registro: Físico: / OBRA FINALIZADA. Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033448 2	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 1090000 0180290 025823E	Chiapas	Chalchihuitán	Balunaco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$48,283	\$48,283	\$48,283	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	630	100.00	0.00	Financiera Físico: / Registro: Físico: / OBRA FINALIZADA. Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033450 4	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 1090000 0180270 035823E	Chiapas	Chilón	Nichteal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,828	\$17,828	\$17,828	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	177	100.00	0.00	Financiera Físico: / Registro: Físico: / OBRA FINALIZADA. Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033451 6	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 1090000 0180080 045823E	Chiapas	Reforma	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,248,480	\$1,248,480	\$1,248,480	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	222	100.00	38.00	Financiera Físico: / Registro: Físico: / OBRA FINALIZADA. Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033453 7	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 1090000 0180110 185823E	Chiapas	San Andrés Buzamaí	San Andrés Buzamaí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,828	\$17,828	\$17,828	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,987	100.00	0.00	Financiera Físico: / Registro: Físico: / OBRA FINALIZADA. Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033455 0	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 1090000 0180120 036823E	Chiapas	Venustiano Carranza	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,194	\$14,194	\$14,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	305	100.00	0.00	Financiera Físico: / Registro: Físico: / OBRA FINALIZADA. Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033456 5	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 1090000 0180150 055823E	Chiapas	Mitontic	Chimbumuc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,034	\$31,034	\$31,034	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,143	100.00	0.00	Financiera Físico: / Registro: Físico: / OBRA FINALIZADA. Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033457 7	Construcción Del Sistema De Agua Potable Consistente En 9 Tanques De Captación Pluvial	122231E 1090000 0180170 095823E	Chiapas	Ocosingo	San Pedro la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,174	\$3,174	\$3,174	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	52	100.00	0.00	Financiera Físico: / Registro: Físico: / OBRA FINALIZADA. Para al siguiente nivel.

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa y Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20033455	Construcción del Sistema de Agua Potable	122231E 109000C 018019D 958232E	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Totina	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$24,926	\$24,926	\$24,926	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	114	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP00140 20033461	Construcción del Sistema de Agua Potable, Consistente En 30 Tanques De Captación Pluvial	122231E 109000C 018019D 958232E	Chiapas	Sitalá	Goloschán Nuevo Primera Fracción	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$20,040	\$20,040	\$20,040	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	194	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP00140 20033462	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En 43 Tanques De Captación Pluvial	122231E 109000C 018020D 958232E	Chiapas	Sitalá	Goloschán Nuevo Segunda Fracción	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,745	\$16,745	\$16,745	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	253	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP00140 20033464	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En 199 Tanques De Captación Pluvial	122231E 109000C 018021D 958232E	Chiapas	Sitalá	Goloschán Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$76,579	\$76,579	\$76,579	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	852	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP00140 20033465	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 109000C 018022D 958232E	Chiapas	Larráinzar	Chuchiltón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$22,108	\$22,108	\$22,108	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	394	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP00140 20033467	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 109000C 018023D 958232E	Chiapas	Larráinzar	Sak Puk "Aso"	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,160	\$10,160	\$10,160	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	75	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP00140 20033469	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 109000C 018024D 958232E	Chiapas	Larráinzar	Acochón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,317	\$10,317	\$10,317	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	67	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP00140 20033470	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 109000C 018025D 958232E	Chiapas	Mitontic	Suyalbé	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$25,862	\$25,862	\$25,862	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	644	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP00140 20033472	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 109000C 018026D 958232E	Chiapas	Tapilula	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$18,103	\$18,103	\$18,103	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	50	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP00140 20033473	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 109000C 018026D 958232E	Chiapas	Tila	Chim Chicó	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,413	\$14,413	\$14,413	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	164	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP00140 20033474	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 109000C 018026D 958232E	Chiapas	Ocosingo	Sloquib Chay	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$13,948	\$13,948	\$13,948	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	277	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP00140 20033476	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E 109000C 010039D 705823E	Chiapas	El Porvenir	El Camil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$735,815	\$735,815	\$688,652	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	706	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP00140 20033478	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E 109000C 010040D 465823E	Chiapas	Jiquipilas	Higuel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$953,500	\$953,500	\$762,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	658	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP00140 20033479	Construcción Del Sistema De Agua	122231E 109000C	Chiapas	Ocosingo	Francisco Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$25,400	\$25,400	\$25,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	392	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa y Fondo Conveniente	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
	Potable	0180310 958235							Entidad	0000	Infraestructura																			Física / Registro:
CHP00140 20033481	Construcción Del Sistema De Agua Potable	1222318 1090000 0180310 958235	Chiapas	Ocosingo	Las Mesavillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	1003 FAIS Entidad	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$18,979	\$18,979	\$18,979	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	290	100.00	0.00		Física / Registro:	
CHP00140 20033483	Construcción Del Sistema De Agua Potable	1222318 1090000 0180400 958235	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	1003 FAIS Entidad	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$22,653	\$22,653	\$22,653	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	567	100.00	0.00		Física / Registro:	
CHP00140 20033484	Construcción Del Sistema De Agua Potable	1222318 1090000 0180410 958235	Chiapas	Ocosingo	Basilijá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	1003 FAIS Entidad	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$20,690	\$20,690	\$20,690	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	972	100.00	0.00		Física / Registro:	
CHP00140 20033485	Construcción Del Sistema De Agua Potable	1222318 1090000 0180320 958235	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	1003 FAIS Entidad	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$32,457	\$32,457	\$32,457	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	162	100.00	0.00		Física / Registro:	
CHP00140 20033487	Construcción Del Sistema De Agua Potable	1222318 1090000 0180350 6458235	Chiapas	Pantelhó	El Roblar Chikshenté	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	1003 FAIS Entidad	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$30,716	\$30,716	\$30,716	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	528	100.00	0.00		Física / Registro:	
CHP00140 20033488	Construcción Del Sistema De Agua Potable Consistente En 256 Tanques De Captación Pluvial	1222318 1090000 0180360 6458235	Chiapas	Oxchuc	Tzucunán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	1003 FAIS Entidad	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$66,838	\$66,838	\$66,838	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	568	100.00	0.00		Física / Registro:	
CHP00140 20033489	Construcción Del Sistema De Agua Potable Consistente En 37 Tanques De Captación Pluvial	1222318 1090000 0180370 6458235	Chiapas	Oxchuc	Najá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	1003 FAIS Entidad	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,142	\$8,142	\$8,142	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	110	100.00	0.00		Física / Registro:	
CHP00140 20033491	Construcción Del Sistema De Agua Potable	1222318 1090000 0180380 6458235	Chiapas	Palenque	San Lorenzo (Chocollá)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	1003 FAIS Entidad	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$27,735	\$27,735	\$27,735	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	472	100.00	0.00		Física / Registro:	
CHP00140 20033492	Construcción Del Sistema De Agua Potable	1222318 1090000 0180430 6458235	Chiapas	Pichucalco	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	1003 FAIS Entidad	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,172	\$5,172	\$5,172	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	117	100.00	0.00		Física / Registro:	
CHP00140 20033496	Construcción Del Sistema De Agua Potable	1222318 1090000 0180440 0758235	Chiapas	Villa Corzo	La Ramona	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	1003 FAIS Entidad	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,903	\$31,903	\$31,903	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	129	100.00	0.00		Física / Registro:	
CHP00140 20033497	Construcción Del Sistema De Agua Potable En 36 Tanques De Captación Pluvial	1222318 1090000 0180550 6458235	Chiapas	Oxchuc	Tenax	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	1003 FAIS Entidad	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$302,958	\$302,958	\$302,958	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	142	100.00	0.00		Física / Registro:	
CHP00140 20033502	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	1221318 0760000 0180091 1758235	Chiapas	Montecristó de Guerrero	Montecristó de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	1003 FAIS Entidad	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,052,030	\$7,052,030	\$7,052,030	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,546	100.00	10.00		Física / Registro:	
CHP00140 20033503	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	1221318 0760000 0180100 6158235	Chiapas	Ocosingo	Oculipá de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	1003 FAIS Entidad	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$755,418	\$755,418	\$755,418	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,921	100.00	80.00		Física / Registro:	

Total: 180

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa y Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00140-20033505-2	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	1221318-0760000-0180110-3158235	Chiapas	Chilón	Tacuba Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,340	\$6,340	\$6,340	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	281	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140-20033506-3	Construcción De Planta de Tratamiento De Aguas Residuales	1221318-0760000-0180110-4598235	Chiapas	Larrinárzar	Meonho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,621	\$11,621	\$11,621	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	400	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140-20033507-7	Construcción De Planta de Tratamiento De Aguas Residuales	1221318-0760000-0180110-2358235	Chiapas	Chamula	Callejón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,467	\$16,467	\$16,467	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	657	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140-20033509-0	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Etapas Terminación)	1221318-0760000-0180010-1158235	Chiapas	Zinacantan	La Granadilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,347,288	\$3,347,288	\$3,347,288	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	358	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140-20033510-6	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa)	1221318-0760000-0180011-0798235	Chiapas	Villa Corzo	El Parral	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$21,000,000	\$21,000,000	\$8,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	6,830	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140-20033512-0	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	1221318-0760000-0180030-9458235	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,116,787	\$11,116,787	\$4,466,715	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,856	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140-20033514-0	Construcción De 10 Tanques De Captación Fluvial De Ferrocemento De 15 m3	1222318-1090000-0180060-6458235	Chiapas	Okechuc	Tohijlaja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$454,290	\$454,290	\$454,290	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	400	100.00	95.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140-20033517-0	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable, En El Cadenamiento No. 2 055 Al Km 2 180 Y Línea De Alimentación En Zona Alta	1221318-1090000-0180070-588235	Chiapas	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,599,136	\$1,599,136	\$1,599,136	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,277	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140-20033519-6	Construcción Del Sistema De Agua Potable	1222318-1090000-0180090-3598235	Chiapas	Ocosingo	El Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$443,584	\$443,584	\$443,584	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,385	100.00	97.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140-20033520-7	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	1222318-1090000-0180160-2558235	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,452	\$40,452	\$40,452	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,129	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140-20033521-7	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar Al Barrio "Van Xbaal"	1222318-1090000-0180451-3308235	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,645	\$40,645	\$40,645	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,884	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140-20033524-0	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Entubada Con 277 Tomas Domiciliarias	1222318-1090000-0180451-3308235	Chiapas	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,920,409	\$1,920,409	\$1,920,409	\$1,361,970	\$1,361,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	344	100.00	1.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140-20033525-7	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	1222318-1090000-0180070-8788235	Chiapas	Suchiate	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,448,030	\$12,448,030	\$4,979,212	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,500	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:	

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Conveniente	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 2003326 5	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	1222318 1096200 0100100 0658235	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	25- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$19,732,751	\$19,732,751	\$7,893,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	10,576	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 2003330 5	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Barrios Miravieja, La Piedad, Ampliación San José Y Penjamo)	1222318 1096200 0100100 1258235	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	25- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,127,811	\$12,127,811	\$4,851,124	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,305	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 2003331 4	Construcción De Alcantarilla De Bosas	2835118 0850000 0380040 3758230	Chiapas	Huehuetán	El Cairo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$486,404	\$486,404	\$486,404	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	34,080	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 2003332 2	Construcción Del Sistema Multiple De Agua Potable (Ia. Etape), Para Beneficiar A 12 Localidades Indígenas De Los Municipios De La Independencia, La Trinitaria Y De Las Maravillas	1222318 1096200 0100100 0058235	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	25- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,997	\$119,997	\$119,997	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,801	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 2003335 2	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480050 1358235	Chiapas	Nochil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$844,040	\$844,040	\$844,040	\$844,040	\$844,040	\$844,040	100.00	\$0	Obra	1,107	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 2003336 2	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480050 1358235	Chiapas	Nochil	El Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$117,340	\$117,340	\$117,340	\$117,340	\$117,340	\$117,340	100.00	\$0	Obra	131	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 2003337 2	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480040 1358235	Chiapas	Nochil	Yerbabuena Isbontick	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$771,080	\$771,080	\$771,080	\$771,080	\$771,080	\$771,080	100.00	\$0	Obra	933	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 2003338 0	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480050 1258235	Chiapas	Chalchihuitán	Pom	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$979,760	\$979,760	\$979,760	\$979,760	\$979,760	\$979,760	100.00	\$0	Obra	214	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 2003339 5	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480050 2358235	Chiapas	Chamula	Bautista Chico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$921,580	\$921,580	\$921,580	\$921,580	\$921,580	\$921,580	100.00	\$0	Obra	1,173	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 2003340 2	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480080 1758235	Chiapas	Cintalapa	Monte Orub	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$118,000	100.00	\$0	Obra	90	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 2003341 5	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480090 1758235	Chiapas	Cintalapa	Mariano Pérez Diarte (La Joya)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$643,480	\$643,480	\$643,480	\$643,480	\$643,480	\$643,480	100.00	\$0	Obra	89	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 2003342 8	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480100 3358235	Chiapas	Francisco León	San Miguel la Barona	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$686,360	\$686,360	\$686,360	\$686,360	\$686,360	\$686,360	100.00	\$0	Obra	1,106	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 2003343 9	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480110 3358235	Chiapas	Francisco León	San José Masap	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$780,240	\$780,240	\$780,240	\$780,240	\$780,240	\$780,240	100.00	\$0	Obra	764	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa y Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP00140 20033544	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480120 3358235	Chiapas	Huixtán	La Era	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$988,400	\$988,400	\$988,400	\$988,400	\$988,400	\$988,400	\$988,400	100.00	\$0	Obra	336	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:		
CHP00140 20033546	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480130 5258235	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$402,640	\$402,640	\$402,640	\$402,640	\$402,640	\$402,640	\$402,640	\$402,640	100.00	\$0	Obra	729	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 20033547	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480140 5258235	Chiapas	Las Margaritas	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$777,300	\$777,300	\$777,300	\$777,300	\$777,300	\$777,300	\$777,300	\$777,300	100.00	\$0	Obra	468	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 20033548	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480160 3358235	Chiapas	Ocosingo	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,321,260	\$1,321,260	\$1,321,260	\$1,321,260	\$1,321,260	\$1,321,260	\$1,321,260	\$1,321,260	100.00	\$0	Obra	1,064	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 20033549	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480170 6158235	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$271,420	\$271,420	\$271,420	\$271,420	\$271,420	\$271,420	\$271,420	\$271,420	\$271,420	100.00	\$0	Obra	85	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 20033550	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480210 6558235	Chiapas	Palenque	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$150,680	\$150,680	\$150,680	\$150,680	\$150,680	\$150,680	\$150,680	\$150,680	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 20033551	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480220 1488235	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,508,640	\$1,508,640	\$1,508,640	\$1,508,640	\$1,508,640	\$1,508,640	\$1,508,640	\$1,508,640	100.00	\$0	Obra	2,987	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 20033552	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480230 3358235	Chiapas	Tenejapa	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$796,040	\$796,040	\$796,040	\$796,040	\$796,040	\$796,040	\$796,040	\$796,040	100.00	\$0	Obra	236	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 20033553	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480231 1158235	Chiapas	Xinacantán	Pasté	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$922,020	\$922,020	\$922,020	\$922,020	\$922,020	\$922,020	\$922,020	\$922,020	100.00	\$0	Obra	3,771	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 20033554	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480232 1158235	Chiapas	Xinacantán	Ajetec Alto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$109,540	\$109,540	\$109,540	\$109,540	\$109,540	\$109,540	\$109,540	\$109,540	100.00	\$0	Obra	151	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 20033555	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480271 1158235	Chiapas	Xinacantán	Pinar Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$617,140	\$617,140	\$617,140	\$617,140	\$617,140	\$617,140	\$617,140	\$617,140	100.00	\$0	Obra	399	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 20033556	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	2522418 0960000 0480180 6458235	Chiapas	Oxchuc	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$151,380	\$151,380	\$151,380	\$151,380	\$151,380	\$151,380	\$151,380	\$151,380	100.00	\$0	Obra	575	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:	
CHP00140 20033558	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Los Barrios Sibantallija, Nuevo,	2522418 0960000 0480190 6458235	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$203,620	\$203,620	\$203,620	\$203,620	\$203,620	\$203,620	\$203,620	\$203,620	\$203,620	100.00	\$0	Obra	44,436	100.00	100.00	Financiera Física / Registro:

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones							
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa y Fondo Conveniente	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado					
	Normas y El Pozo																															
CHP00140 2003359 4	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	252241E 096000C 645823S	Chiapas	Ocochuc	Ocochuc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$114,680	\$114,680	\$114,680	\$114,680	\$114,680	\$114,680	\$114,680	100.00	\$0	Obra	43,350	100.00	100.00				Financiera / Física / Registro:		
CHP00140 2003360 5	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica	252241E 096000C 048070D 170523S	Chiapas	Cintalapa	Nuevo Amasecar Tomajé	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,269,700	\$1,269,700	\$1,269,700	\$1,269,700	\$1,269,700	\$1,269,700	\$1,269,700	100.00	\$0	Obra	81	100.00	100.00				Financiera / Física / Registro:		
CHP00140 2003361 6	Construcción De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	252241E 096000C 048070D 595823S	Chiapas	Ocosingo	Muc'U' Otani	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,520	\$200,520	\$200,520	\$200,520	\$200,520	\$200,520	\$200,520	100.00	\$0	Obra	86	100.00	100.00				Financiera / Física / Registro:		
CHP00140 2003362 6	Reparación De La Línea Y Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	252241E 096000C 048070D 005823S	Chiapas	Tumbalá	La Esperanza Morrizon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$733,140	\$733,140	\$733,140	\$733,140	\$733,140	\$733,140	\$733,140	100.00	\$0	Obra	614	100.00	100.00				Financiera / Física / Registro:		
CHP00140 2003368 4	Camino E.C. Teopatlán - La Libertad - San Miguel La Sardiná, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 11.440 (T.A.) (Conservación)	203511E 085000C 038020D 823823C	Chiapas	Teopatlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$1,879,861	\$1,879,861	\$1,879,861	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	22,039	100.00	49.00				Financiera / Física / Registro:		
CHP00140 2003369 1	Camino San Juan Chamula - Chenalhó - Pantelhó, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 59.500 (T.A.) (Conservación)	203511E 085000C 038040D 265823C	Chiapas	Chenalhó	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$17,689,076	\$17,689,076	\$17,689,076	\$17,009,040	\$17,009,040	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	38,606	100.00	80.00				Financiera / Física / Registro:		
CHP00140 2003370 3	Conservación del Camino E.C. Km. 104.0 (Venustiano Carranza - Soyalitán) - Colonia Obvera - Los Carrizos, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3.254 (T.A.) (Conservación)	203511E 085000C 038050D 094823C	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$4,140,643	\$4,140,643	\$4,140,643	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	65,290	100.00	100.00				Financiera / Física / Registro:		
CHP00140 2003371 5	Líneas Veredas Ocurrencias El 19 De Septiembre 2011, En Tapachula (Camino E.C. - Tapachula - Nueva Alemania) - Ramal A San José Reforma, Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6.000 (T.A.)	203511E 085000C 038060D 895823C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$1,694,452	\$1,694,452	\$1,694,452	\$1,144,737	\$1,144,737	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	351,165	100.00	100.00				Financiera / Física / Registro:		
CHP00140 2003372 5	Reparación De Ladera Los Días 13 Y 14 De Octubre Del 2011, En El Municipio De Amatlán (Camino: Amatlán - Raya Muñitupán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 25.000) (T.A.)	203511E 085000C 038070D 059823C	Chiapas	Amatlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$9,587,814	\$9,587,814	\$9,587,814	\$78,505	\$78,505	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	22,510	100.00	45.00				Financiera / Física / Registro:		
CHP00140 2003373 6	Reconstrucción Del Camino E.C. Km. 45 (Oventosa - Soyalitán) - Tramo: Km. 0 000 - Km. 9.000 (T.A.)	203511E 085000C 038090D 955823C	Chiapas	Totolapa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$4,544,973	\$4,544,973	\$4,544,973	\$2,201,529	\$2,201,529	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	6,869	100.00	84.00				Financiera / Física / Registro:		
CHP00140 2003374 4	Camino Independencia - Cuadalupe Victoria - Nuevo Tránsito, Tramo: Km. 0 000 - Km. 35.000 (T.A.) (Conservación)	203511E 085000C 038090D 205823C	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$2,894,662	\$2,894,662	\$2,894,662	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	47,572	100.00	95.00				Financiera / Física / Registro:		
CHP00140 2003375 2	Camino Ramal A Frontera (Camino: Frontera, Tramo: Km. 0 000 - Km. 16.600 (T.A.) (Conservación)	203511E 085000C 038020D 555823C	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$3,801,224	\$3,801,224	\$3,801,224	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	219,717	100.00	82.00				Financiera / Física / Registro:		
CHP00140 2003376 0	Camino Copal - El Jico Atilio, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3.700 (T.A.) (Conservación)	203511E 085000C 038040D 138823C	Chiapas	Nochil	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$186,614	\$186,614	\$186,614	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	33,283	100.00	95.00				Financiera / Física / Registro:		

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa y Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20033577 1	Camino: Motozintla - Motozintla - Barrio Carrizal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 19 000 (Tr.) (Conservación)	203511E 0850000 0380440 075823C	Chiapas	Motozintla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$1,344,466	\$1,344,466	\$1,344,466	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	76,044	100.00	60.00	Financiera Físico / Registro:	
CHP00140 20033577 5	Camino E.C. (Tecpatán - La Libertad - San José Maspoc) - La Sardaña, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 11 440 (Apertura y Construcción El Subtramo: Km. 640 Al Km. 9 660 (Modificación))	273511E 0860000 0380280 035823C	Chiapas	Francisco León	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$5,010,757	\$5,010,757	\$1,470,252	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	7,425	100.00	41.00	Financiera Físico / Registro:	
CHP00140 20033587 3	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Acceeso Principal	HE-FEB-2014-02	Chiapas	Mapasa de Madero	Verdad del Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAPASA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$538,214	\$538,214	\$538,214	\$529,136	\$529,136	\$529,136	98.31	\$0	Metro Cuadrado	279	100.00	100.00	Financiera LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 98.31 / Físico: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 98.31 / FÍSICO DEL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20033655 2	Modernización y Ampliación Del Camino Rural: Yautotote, Yautotote, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 360 (Subtramo A Modernización: Km. 0 000 Al Km. 3 000)	273511E 0860000 0380320 035823C	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$8,447,597	\$8,447,597	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	82,888	100.00	0.00	Financiera Físico / Registro:	
CHP00140 20033655 9	Camino: Deavro Tobilija - Duraje Teonasañá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000 (Construcción Del Subtramo: Km. 4 000 Al Km. 8 000)	273511E 0860000 0380390 045823C	Chiapas	Oxchuc	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$26,135,522	\$26,135,522	\$6,533,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	44,436	100.00	74.00	Financiera Físico / Registro:	
CHP00140 20033656 2	Camino: E.C. (Chipton - Cacate) - La Ciénega, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 000 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 000)	283511E 0850000 0380970 045823C	Chiapas	Ixtapa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$1,024,905	\$1,024,905	\$1,024,905	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	24,983	100.00	52.00	Financiera Físico / Registro:	
CHP00140 20033656 1	Camino: Chiapa De Corzo - Playa Grande, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 800 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 800)	283511E 0850000 0380980 075823C	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$579,632	\$579,632	\$579,632	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	89,268	100.00	100.00	Financiera Físico / Registro:	
CHP00140 20033657 3	Camino: Chicocan Copainalá, Km. 23 800 (Construcción Del Puente Sin Nombre De 20.00 M.L., Ubicado N El Camino Chicocan - Copainalá, Km. 23 800)	283511E 0850000 0380990 015823C	Chiapas	Copainalá	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$6,406,476	\$6,406,476	\$6,406,476	\$4,958,112	\$4,958,112	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	21,450	100.00	100.00	Financiera Físico / Registro:
CHP00140 20033657 9	Camino: E.C. (Simojovel - Hillipán) - Ribera De Simojovel, Tramo: Km. 0 000 - Km. 11 820 (Reconstrucción Del Puente Cruz Verde, Ubicado En El Km. 3 000)	283511E 0850000 0380130 015823C	Chiapas	Simojovel	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$4,106,403	\$4,106,403	\$4,106,403	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	41,063	100.00	0.00	Financiera Físico / Registro:	
CHP00140 20033658 7	Aviadas Severas Ocurridas Del 10 De Nov. Al 03 De Dic. Del 2010 (Camino) Ocottepec-Schervilla-San José Lomas Altas-San Judas Tadeo-Candelaria-Santo Domingo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 360	283511E 0850000 0380140 05823C	Chiapas	Ocottepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$1,548,733	\$1,548,733	\$1,548,733	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	62,654	100.00	81.00	Financiera Físico / Registro:	
CHP00140 20033659 3	Aviadas Severas Ocurridas Del Día 10 De Nov. Al 03 De Dic. Del 2010 (Camino) Pichucalco-Tectapan, Estado, Proyecto Y	283511E 0850000 0380140 08923C	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$6,536,006	\$6,536,006	\$6,536,006	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	62,654	100.00	50.00	Financiera Físico / Registro:	

Total: 180

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa y Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
	Reconstrucción del Puente "Sin Nombre" Ubicado En El Km. 3 800, Con Una Longitud								Municipios																				
CHP00140 20034382 0	Reconstrucción del Camino E.C. (Acala - Venustiano Carranza) - San Lucas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 000	2035118 0850000 0380081 1058230	Chiapas	San Lucas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$6,861,239	\$6,861,239	\$6,861,239	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	7,265	100.00	18.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP00140 20034388 1	Lluvias Severas Ocurridas Del 30 De Nov. Al 03 De Dic. 2010 (Camino Juan Sabido-Miguel Hidalgo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 000 (Camino Francisco I. Madero-Juan Sabido, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 000)	2635118 0850000 0380140 9258230	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$4,360,579	\$4,360,579	\$4,360,579	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	62,654	100.00	61.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP00140 20034390 3	Camino Betania-Joyatitán-Mantenengo Del Valle, Tramo: Km. 0 000 - Km. 11 800 (Reconstrucción del Subtramo: Km. 14 000 - Km. 61 000 (T.A.))	2035118 0850000 0380100 2758230	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$40,423,753	\$40,423,753	\$25,218,798	\$25,527	\$25,527	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	65,290	100.00	78.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00140 20034391 8	Construcción Del Sistema De Agua Potable	1221318 0760000 0380400 1058230	Chiapas	Bejucal de Ocampo	Bejucal de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,998,697	\$3,998,697	\$3,998,697	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP00140 20034392 1	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1221318 0760000 0380140 2358230	Chiapas	Sochil	Shashalpa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$19,222	\$19,222	\$19,222	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP00140 20034394 0	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	1221318 0760000 0380400 1358230	Chiapas	Sochil	Shashalpa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$743,239	\$743,239	\$371,620	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP00140 20034395 6	Construcción Del Sistema de Saneamiento	1221318 0760000 0380470 2358230	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$542,062	\$542,062	\$542,062	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP00140 20034396 4	Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario	1221318 0760100 0380060 2358230	Chiapas	Chamula	Jolajojitán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$855,950	\$855,950	\$285,217	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP00140 20034398 3	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	1221318 0760100 0380140 2358230	Chiapas	Chamula	Jolajojitán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$22,137	\$22,137	\$22,137	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP00140 20034399 1	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa)	1221318 0760000 0380470 2358230	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,483,956	\$4,483,956	\$1,793,583	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP00140 20034401 1	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación)	1221318 1090000 0380470 2358230	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,600,000	\$2,600,000	\$1,040,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP00140 20034392 8	Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa)	1221318 0760100 0380420 2458230	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,786,148	\$9,786,148	\$3,014,439	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:		
CHP00140 20034394 8	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	1221318 0760100 0380060 2558230	Chiapas	Chapultenango	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,667,147	\$1,667,147	\$833,574	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:		

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20034935 7	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	1221318 0760000 0180180 2558235	Chiapas	Chapultenango	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$43,116	\$43,116	\$43,116	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 20034936 9	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	1222218 1090000 0180460 3958235	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,900,000	\$2,900,000	\$1,160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 20034939 2	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	1221318 0760000 0180050 4258235	Chiapas	Ixhuatán	El Cimiento	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$680,911	\$680,911	\$340,456	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 20034941 4	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	1221318 0760000 0180070 4258235	Chiapas	Ixhuatán	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$650,668	\$650,668	\$325,334	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 20034944 7	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	1221318 0760000 0180170 4258235	Chiapas	Ixhuatán	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,828	\$16,828	\$16,828	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 20034950 2	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	1221318 0760000 0180150 4258235	Chiapas	Ixhuatán	El Cimiento	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,610	\$17,610	\$17,610	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 20034970 2	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa)	1221318 0760000 0180250 4158235	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$3,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 20034971 6	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	1221318 0760000 0180200 4958235	Chiapas	Larráinzar	Bajovettic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,832	\$31,832	\$31,832	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 20034973 4	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	1221318 0760000 0180090 4958235	Chiapas	Larráinzar	Bajovettic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$429,755	\$429,755	\$214,877	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 20034974 2	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	1221318 0760000 0180180 4958235	Chiapas	Larráinzar	Bajovettic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,114	\$11,114	\$11,114	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 20034975 8	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	1221318 0760000 0180180 4958235	Chiapas	Larráinzar	Patentec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,230,845	\$1,230,845	\$410,282	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 20034978 4	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario	1221318 0760000 0180400 5258235	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,725,312	\$3,725,312	\$3,725,312	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:
CHP00140 20034979 2	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	1221318 0760000 0180210 4858235	Chiapas	Pichucalco	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,857	\$17,857	\$17,857	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física / Registro:

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20034981 2	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E 076010C 010011D 685823E	Chiapas	Pichucalco	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$690,469	\$690,469	\$34,235	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física: / Registro:
CHP00140 20034982 5	Potabilización de Agua En Tanques Individuales	122131E 109600C 0186991 125813B	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física: / Registro:
CHP00140 20034984 9	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E 076000C 018622D 925823E	Chiapas	Tecpatán	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$38,951	\$38,951	\$38,951	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física: / Registro:
CHP00140 20034986 3	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario,	122131E 076010C 010012D 925823E	Chiapas	Tecpatán	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,506,105	\$1,506,105	\$502,035	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera Física: / Registro:
CHP13140 10030349 4	Rehabilitación de Línea De Energía Eléctrica	Fisa01	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	Ayuntamiento de Tumbalá	Urbanización	En Ejecución	2013	\$22,000,000	\$11,987,125	\$11,987,125	\$11,987,125	\$11,987,125	\$11,987,125	\$11,987,125	100.00	\$0	Posta	15,000	50.00	100.00	Financiera Física: / Registro: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra infrendada del ejercicio 2013, terminada
CHP14140 10028949 4	Construcción Y Servicio Alternativo Para Captación de Agua	032231C 109610C 018003	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,249,328	\$10,249,328	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,700	18.00	0.00	Financiera Física: / Registro: No se reporta avance alguno debido a que este proyecto se encuentra en proceso de validación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en oficio No. 0671/12/2/14 de fecha 29 de mayo del 2014. SISTEMA: Pasa al siguiente estado.	
CHP14140 10029353 8	Aportación Estatal De Recursos A Los Acuerdos Y Convenios De Coordinación Con Dependencias Federales	1420227 1C1800 0922000 7	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	Dependencias Federales, Estatales, Ayuntamiento Municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$100,000,000	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	100,000	100.00	0.00	Financiera Recursos convenidos con sedesol y sedesol / Física: Los recursos no han sido ejercidos por las instancias ejecutoras / Registro: DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 NO SE HAN LIBERADO RECURSOS A INSTANCIAS EJECUTORAS Y POR LO TANTO NO SE CUENTA CON NINGUN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE NO SE PUEDEN LIBERAR RECURSOS HASTA EN TANTO NO SE AUTORIZEN LOS RECURSOS Y PROYECTOS POR PARTE DE LA SEDESOL Y	

Total: 180

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
																											SEGIPO, SE ESPERA QUE EN EL MES DE JULIO EN ADELANTE SE TENGAN AVANCES SIGNIFICATIVOS. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140 1003956 2	Pago De La Obligación Financiera	014111F 134000F 018610	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad		Hacienda	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,122,037	\$25,122,037	\$25,122,037	\$25,122,037	\$25,122,037	\$25,122,037	\$25,122,037	100.00	\$0	Trámite	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: /
CHP14140 1003953 5	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E 109810C 016003D 029823E	Chiapas	Acala	Monte de los Olivos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad		Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$944,267	\$944,267	\$755,414	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: /
CHP14140 1003953 8	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E 109810C 016004D 029823E	Chiapas	Acala	Huero Vicente Guerrero (El Chichonal)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad		Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,330,600	\$1,330,600	\$1,064,480	\$1,064,480	\$1,064,480	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: /
CHP14140 1003955 4	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E 109810C 016001D 058823E	Chiapas	Amatán	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad		Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$241,450	\$241,450	\$193,160	\$91,562	\$91,562	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: /
CHP14140 1003955 9	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E 109810C 016002D 029823E	Chiapas	Chalichihuitán	Tromolón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad		Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$471,670	\$471,670	\$377,336	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: /
CHP14140 1003956 6	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E 109810C 016003D 029823E	Chiapas	Chalichihuitán	Balamaco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad		Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,866,940	\$1,866,940	\$1,306,858	\$1,306,858	\$1,306,858	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: /
CHP14140 1003957 3	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Construcción)	122131E 076810C 016001D 035823E	Chiapas	Chamula	Callejón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad		Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$636,713	\$636,713	\$509,370	\$509,370	\$509,370	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: /
CHP14140 1003957 9	Sistema De Agua Potable (Ampliación)	122231E 109810C 016007D 029823E	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad		Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,564,138	\$1,564,138	\$1,094,897	\$1,094,897	\$1,094,897	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: /
CHP14140 1003958 6	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Construcción)	122131E 076810C 016001D 035823E	Chiapas	Chilón	Tacuba Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad		Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$245,128	\$245,128	\$196,103	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: /
CHP14140 1003959 3	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E 109810C 016018D 035823E	Chiapas	Chilón	Nichtel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad		Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$689,339	\$689,339	\$551,471	\$551,471	\$551,471	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: /
CHP14140 1003960 2	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Construcción)	122131E 076810C 016002D 049823E	Chiapas	Larráinzar	Meeho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad		Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$449,338	\$449,338	\$359,471	\$359,471	\$359,471	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: /
CHP14140 1003961 2	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E 109810C 016013D 049823E	Chiapas	Larráinzar	Chuchitón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad		Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$854,844	\$854,844	\$683,875	\$306,008	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: /

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CBP14140100304017	Sistema De Agua Potable (Construcción)	1222318109010010100104958235	Chiapas	Larrinzár	Sak Puk "Aso"	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$392,861	\$392,861	\$314,289	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CBP14140100304021	Sistema De Agua Potable (Construcción)	1222318109010010100104958235	Chiapas	Larrinzár	Aroochán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$398,940	\$398,940	\$319,152	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CBP14140100304027	Sistema De Agua Potable (Construcción)	1222318109010010100060588235	Chiapas	Mitontic	Chimbumuc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$960,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CBP14140100304034	Sistema De Agua Potable (Construcción)	1222318109010010100104958235	Chiapas	Mitontic	Soyalhá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CBP14140100304044	Sistema De Agua Potable Consistentes En 7 Tanques de Captación Pluvial (Construcción)	12223181090100101000805958235	Chiapas	Ocosingo	San Pedro la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$122,722	\$122,722	\$122,722	\$46,162	\$46,162	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CBP14140100304055	Sistema De Agua Potable (Construcción)	12223181090100101000905958235	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Tonina	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$963,797	\$963,797	\$963,797	\$963,797	\$963,797	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CBP14140100304064	Sistema De Agua Potable (Construcción)	1222318109010010100104958235	Chiapas	Ocosingo	Sioquib Chay	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$539,316	\$539,316	\$431,453	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CBP14140100304069	Sistema De Agua Potable (Construcción)	1222318109010010100104958235	Chiapas	Ocosingo	Francisco Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$982,123	\$982,123	\$878,486	\$878,486	\$878,486	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CBP14140100304079	Sistema De Agua Potable (Construcción)	12223181090100101002305958235	Chiapas	Ocosingo	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$733,866	\$733,866	\$587,093	\$587,093	\$587,093	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CBP14140100304083	Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar Al Barrio "Las Xbacal" (Ampliación)	1222318109010010100104958235	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,571,614	\$1,571,614	\$1,100,130	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CBP14140100304093	Sistema De Agua Potable (Construcción)	1222318109010010100104958235	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$878,929	\$878,929	\$878,929	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CBP14140100304099	Sistema De Agua Potable (Construcción)	12223181090100101002305958235	Chiapas	Ocosingo	Bustiljá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$580,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CBP14140100304108	Sistema De Agua Potable (Construcción)	1222318109010010100104958235	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jeresán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,255,002	\$1,255,002	\$878,501	\$878,501	\$878,501	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa y Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14140 10030411 5	Sistema De Agua Potable Consistente En 386 Tanques De Captación Fluvial (Construcción)	122231E 109010C 010028D 645823E	Chiapas	Oxchuc	Tzumón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,584,404	\$2,584,404	\$1,809,083	\$1,809,083	\$1,809,083	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera s / Física: / Registro:
CHP14140 10030411 9	Sistema De Agua Potable Consistente En 37 Tanques De Captación Fluvial (Construcción)	122231E 109010C 010028D 645823E	Chiapas	Oxchuc	Naja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$314,827	\$314,827	\$251,862	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera s / Física: / Registro:
CHP14140 10030412 3	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E 109010C 010029D 658823E	Chiapas	Palenque	San Lorenzo (Chocollaj)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,072,424	\$1,072,424	\$750,697	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera s / Física: / Registro:
CHP14140 10030413 6	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E 109010C 010029D 658823E	Chiapas	Pantehó	El Roblar Chishtontic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,187,677	\$1,187,677	\$950,141	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera s / Física: / Registro:
CHP14140 10030413 8	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E 109010C 010029D 658823E	Chiapas	Pichucalco	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera s / Física: / Registro:
CHP14140 10030414 9	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E 109010C 010029D 185823E	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$689,339	\$689,339	\$551,471	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera s / Física: / Registro:
CHP14140 10030415 7	Sistema De Agua Potable Consistente En 30 Tanques De Captación Fluvial (Construcción)	122231E 109010C 010029D 825823E	Chiapas	Sitalá	Golonchán Nuevo Primera Fracción	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$774,862	\$774,862	\$619,890	\$619,890	\$619,890	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera s / Física: / Registro:
CHP14140 10030416 4	Sistema De Agua Potable Consistente En 43 Tanques De Captación Fluvial (Construcción)	122231E 109010C 010029D 825823E	Chiapas	Sitalá	Golonchán Nuevo Segunda Fracción	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$647,486	\$647,486	\$517,988	\$243,161	\$243,161	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera s / Física: / Registro:
CHP14140 10030417 1	Sistema De Agua Potable Consistente En 199 Tanques De Captación Fluvial (Construcción)	122231E 109010C 010029D 825823E	Chiapas	Sitalá	Golonchán Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,961,038	\$2,961,038	\$2,368,831	\$2,368,831	\$2,368,831	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera s / Física: / Registro:
CHP14140 10030417 8	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E 109010C 010029D 915823E	Chiapas	Tapilula	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$560,000	\$256,331	\$256,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera s / Física: / Registro:
CHP14140 10030418 4	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E 109010C 010029D 965823E	Chiapas	Tila	Chulum Chico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$557,285	\$557,285	\$445,828	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera s / Física: / Registro:
CHP14140 10030419 1	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E 109010C 010029D 645823E	Chiapas	Venustiano Carranza	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$548,837	\$548,837	\$548,837	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera s / Física: / Registro:
CHP14140 10030420 0	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E 109010C 010029D 075823E	Chiapas	Villa Sorzo	La Ramona	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad es	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,233,573	\$1,233,573	\$863,501	\$863,501	\$863,501	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera s / Física: / Registro:
CHP14140 10030426	Construcción, Ampliación Y	122131E 076000C	Chiapas	Coahuatán	Coahuatán municipal	Municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS	33- Aportaciones	Secretaría de	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$180,608,064	\$152,837,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera s /	

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa y Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
3	Rehabilitación de Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento (Programa)	0185010 0058235							Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Infraestructura	En Ejecución																Fisica: / Registro:
CBP14140 10030428 8	Conservación y Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras	2735118 0850000 0380010 0058235	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$588,674,240	\$588,674,240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro:
CBP14140 10030427 5	Programa De Apoyo A La Infraestructura Caminera Rural	2830118 0910000 0380010 0058235	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$40,000,000	\$40,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro:
CBP14140 10030428 0	Programa De Agua Potable Y Saneamiento En Comunidades Rurales (Proyectos Federal) Cobertura Estatal	3236118 1080010 1200010 0058235	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,258,150	\$16,258,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro:
CBP14140 10030428 8	Programa De Infraestructura Básica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas (Pibai Estatal)	3236118 1870101 1200010 0058235	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$38,082,449	\$28,419,670	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro:
CBP14140 10030429 5	Sistema Multiple De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A 12 Localidades Indígenas De Los Municipios De La Independencia, La Trinitaria Y De Las Maravillas	1222318 1090100 0100250 0058235	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,639,888	\$4,639,888	\$3,247,922	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: