

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00130 20014793 0	Construcción De 47 Letrinas	fim-077-2013	Chiapas	Chilón	Buenavista San José Napiá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,614,211	\$1,614,211	\$1,614,211	\$1,614,211	\$1,614,211	\$1,037,104	\$1,037,104	64.25	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	140	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014799 4	Conservación De 12.50 Kms. De Camino Rural Del Tramo: Cruzada Napiá Al Cruce San Antonio Del Km 0+00 Al Km 12+500	fim-079-2013	Chiapas	Chilón	Jol Paxlla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,476,823	\$4,476,823	\$4,476,823	\$4,476,823	\$4,476,823	\$4,314,836	\$4,314,836	96.38	\$0	Kilometro	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE CON UN SALDO RESTANTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014802 4	Apertura Y Ampliación De Calle 1, Calle 18 De Marzo, Calle 14 De Septiembre, Calle 19, De Mayo, Calle 3 De Mayo Y La Calle Niños Héroes	fim-080-2013	Chiapas	Chilón	Campo Solentá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,996,330	\$1,996,330	\$1,996,330	\$1,996,330	\$1,996,330	\$1,389,075	\$1,389,075	69.58	\$0	Metros Lineales	150	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución del SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014805 0	Construcción De 29 Letrinas	fim-081-2013	Chiapas	Chilón	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$983,486	\$983,486	\$983,486	\$983,486	\$983,486	\$983,486	\$983,486	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 100% Física y financiera mente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014806 2	Construcción De 48 Letrinas	fim-082-2013	Chiapas	Chilón	Paxlla Antioquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,930,772	\$1,930,772	\$1,930,772	\$1,930,772	\$1,930,772	\$1,666,529	\$1,666,529	86.31	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN - OBRAS TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON UN SALDO RESTANTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014809 0	Construcción De 26 Letrinas	fim-083-2013	Chiapas	Chilón	Cheval Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$865,500	\$865,500	\$865,500	\$865,500	\$865,500	\$865,500	\$865,500	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% Física y financiera mente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014812 1	Construcción Del Sistema De Agua Potable	fim-084-2013	Chiapas	Chilón	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$731,618	\$731,618	\$731,618	\$731,618	\$731,618	\$731,618	\$731,618	\$731,618	100.00	\$0	sistema	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% Física y financiera mente.
CHP00130 20014816 7	Construcción De Muro De Mampostería	fim-085-2013	Chiapas	Chilón	Muc'Agui	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$341,093	\$341,093	\$341,093	\$341,093	\$341,093	\$341,093	\$102,328	\$102,328	30.00	\$0	obra	130	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución del SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130 20014821 0	Construcción De 109 Letrinas (Transbitric)	fim-086-2013	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,628,518	\$3,628,518	\$3,628,518	\$3,628,518	\$3,628,518	\$3,626,997	\$3,626,997	99.96	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% Física y financiera mente con un saldo restante - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014823 0	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Fm- 200 Kg-Cm2	fim-087-2013	Chiapas	Chilón	Jajalal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,585,706	\$2,585,706	\$2,585,706	\$2,585,706	\$2,585,706	\$2,585,706	\$2,585,706	\$2,585,706	100.00	\$0	Metro Cuadrado	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% Física y financiera mente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130 20014825 1	Construcción De 35 Letrinas	fim-088-2013	Chiapas	Chilón	Puerta Tón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,165,139	\$1,165,139	\$1,165,139	\$1,165,139	\$1,165,139	\$408,174	\$408,174	35.03	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	140	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA:	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00130 20014827 4	Construcción De Cancha De Deos Múltiples	Fim-589-2013	Chiapas	Chilón	S'Anjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Sanidad Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$795,913	\$795,913	\$795,913	\$795,913	\$795,913	\$795,913	100.00	0	Letrinas, Metros Cúbicos	130	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada al 100% física y financiera - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014829 6	Construcción De 70 Letrinas	Fim-590-2013	Chiapas	Chilón	Caxkanil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Sanidad Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,330,239	\$2,330,239	\$2,330,239	\$2,330,239	\$2,330,239	\$2,263,379	97.13	0	Letrinas, Metros Cúbicos	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada al 100% física y financiera - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014830 8	Construcción De 67 Letrinas	Fim-591-2013	Chiapas	Chilón	Muc'Apul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Sanidad Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,230,381	\$2,230,381	\$2,230,381	\$2,230,381	\$2,230,381	\$789,532	35.40	0	Letrinas, Metros Cúbicos	130	100.00	35.00	Financiera / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014831 8	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Calles Timoninadas	Fim-592-2013	Chiapas	Chilón	coilootea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Sanidad Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,608,401	\$1,608,401	\$1,608,401	\$1,608,401	\$1,608,401	\$1,429,003	88.85	0	Metro Cuadrado	130	100.00	88.00	Financiera / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014832 9	Construcción De 35 Letrinas	Fim-593-2013	Chiapas	Chilón	Yashulni	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Sanidad Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,165,139	\$1,165,139	\$1,165,139	\$1,165,139	\$1,165,139	\$1,165,139	100.00	0	Letrinas, Metros Cúbicos	120	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada al 100% física y financiera - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014834 7	Construcción De 16 Letrinas	Fim-594-2013	Chiapas	Chilón	Chalench en 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Sanidad Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$599,212	\$599,212	\$599,212	\$599,212	\$599,212	\$596,743	99.59	0	Letrinas, Metros Cúbicos	150	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON UN SALDO RESTANTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014836 6	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	Fim-595-2013	Chiapas	Chilón	Jol Xaquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Sanidad Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,393,172	\$1,393,172	\$1,393,172	\$1,393,172	\$1,393,172	\$1,250,292	89.74	0	Poste	150	100.00	90.00	Financiera / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014837 8	Construcción De 26 Letrinas	Fim-596-2013	Chiapas	Chilón	Saguilte el	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Sanidad Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$932,104	\$932,104	\$932,104	\$932,104	\$932,104	\$705,427	75.68	0	Letrinas, Metros Cúbicos	120	100.00	75.00	Financiera / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014840 2	Construcción De Muro De Contención En La Eco. Primaria Federal General Lizaro Gárdenas Del Río Con Clave 07dpr286y	Fim-597-2013	Chiapas	Chilón	Nachajon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Sanidad Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$480,804	\$480,804	\$480,804	\$480,804	\$480,804	\$144,241	30.00	0	Metro Cuadrado	1,100	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014841 8	Construcción De Estructura De Ro 6.0x8.00 Mts. En La Escuela Primaria Rodríguez De Mayo C.C.T.V. 07dpr0911 y Barda En Acceso Principal	Fim-598-2013	Chiapas	Chilón	Bawitz Tutuilil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Sanidad Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$1,039,499	\$1,039,499	\$1,039,499	\$1,039,499	\$1,039,499	\$877,808	84.45	0	aula	130	100.00	85.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada al 100% física y financiera - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20014843 4	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Principal y Ramales	Fim-599	Chiapas	Chilón	Aldo- sac'Un	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Sanidad Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,594,000	\$2,594,000	\$2,594,000	\$2,594,000	\$2,594,000	\$2,594,000	100.00	0	Kilómetro	8,400	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: obra terminada al 100% física y financiera - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00130 20018014 5	Rehabilitación De Aulas	069-03-0050	Chiapas	Pijijiapan	Colima	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Sanidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$218,881	\$218,881	\$218,881	\$218,881	\$218,881	\$218,881	\$218,881	100.00	0	Aula	146	100.00	100.00	Financiera / OBRAS REFINANCIADA DE 2013 DE PIJIJAPAN AL 100% EN ESTE 2DO TRIMESTRE

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convoque	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP0013030020307	Gastos Indirectos	007-02-0008	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$775,200	\$775,200	\$775,200	\$775,200	\$775,200	\$648,780	\$648,780	83.69	00	Informe	4,661	100.00	100.00	SE 2014. / Física: OBRAS REFERENCIADA DE 2013 PARA 2014 TERMINADO AL 100% EN ESTE 2DO TRIMESTRE DE 2014. / REGISTRO SISTEMA: Para al siguiente trimestre.
CHP0013030020343	Revestimiento De Camino	020-02-0031	Chiapas	La Concordia	Monte Nuevo Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$380,716	\$501,967	\$501,967	\$475,899	\$475,899	\$475,899	\$475,899	94.81	00	Kilometro	167	80.00	95.00	Financiera / Física: / Registro: OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Para al siguiente trimestre.
CHP0013030020702	Pavimentación De Calle Inconcluida Con Concreto Hidráulico (B. Santa Cruz)	007-03-0015	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$373,980	\$373,980	\$373,980	\$373,980	\$373,980	\$373,980	\$373,980	100.00	00	Metro Cuadrado	4,661	100.00	100.00	Financiera / OBRAS REFERENCIADA DEL EJERCICIO 2013 TOTAL DE LA OBRAS \$373,980.44 MONTO EJECUTADO \$6,144.21 Física: OBRAS FINQUITADA / Registro:
CHP0013030020707	Techado De Jardín De Niños Y Niñas Loma Bonita Con Clave 07d901637	020401X111016	Chiapas	Catazajá	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$19,999	\$19,999	100.00	00	Obra	85	100.00	100.00	Financiera / OBRAS EJECUTADO EN 2014 OPERANDO / Física: OBRAS EJECUTADO EN 2014 OPERANDO / Registro: OBRAS EJECUTADO EN 2014 OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente trimestre.
CHP0013030020715	Techado De Jardín De Niños Y Niñas Carmen Montessori Con Clave 07d9010115	7	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	00	Obra	116	100.00	100.00	Financiera / OBRAS EJECUTADO EN 2014 OPERANDO / Física: OBRAS EJECUTADO EN 2014 OPERANDO / Registro: OBRAS EJECUTADO EN 2014 OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente trimestre.
CHP0013030020735	Techado Del Jardín De Niños Y Niñas Ramon Del Rio Con Clave 07d90387a	020401X111016	Chiapas	Catazajá	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$18,847	\$18,847	\$18,847	94.23	00	Obra	58	100.00	100.00	Financiera / OBRAS EJECUTADO EN 2014 OPERANDO / Física: OBRAS EJECUTADO EN 2014 OPERANDO / Registro: OBRAS EJECUTADO EN 2014 OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente trimestre.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CP00130300207816	Apertura y Movimiento De 2.50 Km De Camino Riego Josefa (El Limón)	007-03-0016	Chiapas	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,605,402	\$1,605,402	\$1,605,402	\$1,605,402	\$1,605,402	\$1,605,402	100.00	00	Kilometro	456	100.00	100.00	Financiera: OBRAS REFERENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2013, LA OBRAS TOTAL DE DE \$1,454,402 DE \$1,454,402 REPRESO \$1,947.30 / Física: OBRAS FINQUITADA A / Registro:	
CP00130300207897	Construccion De Cancha Y Techado	007-03-0031	Chiapas	Amatenango del Valle	San Vicente la Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Educacion	En Ejecución	2013	\$1,233,459	\$1,233,459	\$1,233,459	\$1,233,459	\$1,233,459	\$1,233,459	100.00	00	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: OBRAS REFERENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2013, EN EL EJERCICIO FISCAL 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCIO	
CP00130300210285	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	EN	Chiapas	Ixtacomitán	Ingenieros Agustín Reyes Castellanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,277,716	\$1,277,716	\$1,277,716	\$1,277,716	\$1,277,716	\$1,277,716	100.00	00	Acción	10,176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPOND E A REGISTROS QUE CONCLUYERO EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCIO	
CP00130300210414	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio San Miguel)	EN	Chiapas	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	00	Acción	10,176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPOND E A REGISTROS QUE CONCLUYERO EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCIO	
CP00130300210497	Rehabilitacion Del Sistema Sanitario (Aborro Presupostal)	EN	Chiapas	Ixtacomitán	Coberturas Municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	00	Acción	10,176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPOND E A REGISTROS DE ABRIL PARA EJERCICIO 2013 PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCIO	
CP00130300210605	Pavimentacion Y Racho De Calles (Cobertura Municipal)	EN	Chiapas	Ixtacomitán	Coberturas Municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$38,897	\$38,897	\$38,897	\$38,897	\$34,787	\$34,787	\$34,787	89.43	00	Acción	10,176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPOND E A REGISTROS QUE CONCLUYERON COMO ABRIL PARA EJERCICIO AL DE 2013, PARA EJERCICIO DE 2013 PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCIO
CP00130300211920	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Captación Calzada Larga)	109-03-0128	Chiapas	Villaflorencia	Calzada Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$598,350	\$598,350	\$598,350	\$598,350	\$598,350	\$598,350	\$598,350	100.00	00	Sistema	1,049	1.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS CONCLUIDA AL 100%, ESTA OBRAS HABIA QUEDADO COMO REFERENDADA

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP00130 30021496	Asfaltamiento de Calle Concreto Hidráulico (Av. Belisario Domínguez, Calle Nozalos, Calle Vicente Guerrero)	Fim-100-2013	Chiapas	Chilón	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$4,001,324	\$4,001,324	\$4,001,324	\$4,001,324	\$4,001,324	\$3,303,071	\$3,303,071	\$2.55	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 30021503	Construcción de Muro de Contención	Fim-101-2013	Chiapas	Chilón	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,997,301	\$1,997,301	\$1,997,301	\$1,997,301	\$1,997,301	\$1,997,301	\$1,997,301	\$1,997,301	100.00	\$0	Metro cúbico	10,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% Financiera mente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00130 30021508	Construcción de Cancha de Dosis Múltiples De 32.00 X 18.00 Mts En La Escuela Primaria Bilingüe Lic. Adolfo López Mateos Clave Dpb 074pb2111	Fim-102-2013	Chiapas	Chilón	Montepio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$751,336	\$751,336	\$751,336	\$751,336	\$751,336	\$479,588	\$479,588	\$3.83	\$0	Cancha	300	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 30021513	Apertura, Obras de Drenaje Y Revestimiento De Calles (Barrio Ojo De Agua)	Fim-103-2013	Chiapas	Chilón	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$3,084,258	\$3,084,258	\$3,084,258	\$3,084,258	\$3,084,258	\$923,277	\$923,277	\$0.00	\$0	Metro Lineal	10,000	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% Financiera mente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 30021518	Apertura de Camino Rural Y Obras De Drenaje Del Tramo Cruzero Tierra Arrenal- Atlix A Jemel (La Esra)	Fim-104-2013	Chiapas	Chilón	Guadalupe Galvitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$4,082,440	\$4,083,661	\$4,083,661	\$4,083,661	\$4,083,661	\$3,435,038	\$3,435,038	\$4.12	\$0	Metro Lineal	300	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 30021528	Construcción de Cancha de Dosis Múltiples En La Escuela Primaria "Jose Vasconcelos Calderon" Clave 074pb26361	Fim-105-2013	Chiapas	Chilón	Wahla'as II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$750,682	\$750,682	\$750,682	\$750,682	\$750,682	\$587,712	\$587,712	\$8.29	\$0	Cancha	250	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 30021534	Revestimiento de Camino Y Obras de Drenaje Del Tramo Cruzero Tierra Arrenal- Guatemal del Km 9 000 Al 2 939.40	Fim-106-2013	Chiapas	Chilón	Gualejran II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$2,699,160	\$2,699,160	\$2,699,160	\$2,699,160	\$2,699,160	\$809,748	\$809,748	\$0.00	\$0	Kilómetro	700	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 30021539	Construcción de Cancha de Dosis Múltiples De 18x32 Mts. En La Res. Prim. "Las Cañitas" Clave:074pb1012k	Fim-107-2013	Chiapas	Chilón	Cruzero San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$855,627	\$855,627	\$855,627	\$855,627	\$855,627	\$776,283	\$776,283	\$0.73	\$0	Cancha	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de finiquito SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 30021543	Construcción De 30 Letrinas	Fim-108-2013	Chiapas	Chilón	San José Bawitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$998,728	\$998,728	\$998,728	\$998,728	\$998,728	\$831,251	\$831,251	\$3.23	\$0	Letrina, Micros Cúbicos	200	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 30021547	Construcción De 39 Letrinas	Fim-109-2013	Chiapas	Chilón	El Refugio (General Estero Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,289,284	\$1,289,284	\$1,289,284	\$1,289,284	\$1,289,284	\$1,289,284	\$1,289,284	\$1,289,284	\$1,289,284	100.00	\$0	Letrina, Micros Cúbicos	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% Financiera mente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130 30021551	Apertura Y Revestimiento De Camino	Fim-110-2013	Chiapas	Chilón	Paxila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$3,032,009	\$3,032,009	\$3,032,009	\$3,032,009	\$3,032,009	\$2,812,700	\$2,812,700	\$2.77	\$0	Metro Lineal	400	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 30021566	Construcción De 16 Letrinas	Fim-112-2013	Chiapas	Chilón	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$532,613	\$532,613	\$532,613	\$532,613	\$532,613	\$159,784	\$159,784	\$0.00	\$0	Letrina, Micros Cúbicos	200	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en		

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
								Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
							Territoriales de las Demarcaciones y del Distrito Federal	Entidades Federales y Municipales																	Proceso de ejecución Física / SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CHP00130 10021970 4	Construcción De 35 Letrinas	111-2013	Chiapas	Chilón	Yoc'Ha Zhanal Iva. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,067,102	\$1,067,102	\$1,067,102	\$1,067,102	\$1,067,102	\$585,980	\$585,980	54.91	00	Letrina, Metros Cúbicos	280	100.00	50.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130 10021974 6	Construcción De Cancha De Deos Múltiples En La Sec. Prim. 5 De Agua Clara C.C.T. 078675912	114-2013	Chiapas	Chilón	Canal Club	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$885,685	\$885,685	\$885,685	\$885,685	\$885,685	\$548,608	\$548,608	61.94	00	Cancha	200	100.00	60.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130 10021978 9	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	115-2013	Chiapas	Chilón	Sulphuliz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,073,476	\$3,073,476	\$3,073,476	\$3,073,476	\$3,073,476	\$2,955,373	\$2,955,373	96.16	00	Alcantarilla	300	100.00	90.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130 10021983 5	Revestimiento De Camino Rural, Tramo: Ranchería Cruz Ton Yecahup Del Km. 0 000 Al 2 000	116-2013	Chiapas	Chilón	Cruzón Yecahup Map	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$979,102	\$979,102	\$979,102	\$979,102	\$979,102	\$979,102	\$979,102	100.00	00	Kilometro	300	100.00	100.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130 10021987 5	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural- Tramo: Alcantarillado Guadalupe Tajalucom Del Km 0 000 Al Km 1 680	116-2013	Chiapas	Chilón	Guadalupe Tajalucom	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$3,060,962	\$3,060,962	\$3,060,962	\$3,060,962	\$3,060,962	\$1,626,040	\$1,626,040	53.12	00	Metro Lineal	240	100.00	50.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130 10021992 6	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural, Tramo: Yaitatic-Sahcentaha Del Km 0 000 Al Km 1 500	118-2013	Chiapas	Chilón	Sahcentaha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$2,977,719	\$2,977,719	\$2,977,719	\$2,977,719	\$2,977,719	\$1,023,026	\$1,023,026	34.36	00	Metro Lineal	370	100.00	30.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130 10021996 0	Apertura De Camino Rural (Ia Etapa), Tramo Principal: Jauz Schaj-Rayá Ojo De Agua Del Km 0 000 Al Km 0 960 Y Ramal Al Templo Del Km 0 000 Al Km 0 380	119-2013	Chiapas	Chilón	Rayá Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$4,319,865	\$4,319,865	\$4,319,865	\$4,319,865	\$4,319,865	\$2,707,048	\$2,707,048	62.67	00	Metro Lineal	400	100.00	63.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130 10021600 1	Apertura De Camino Rural (Ia Etapa) Tramo: Aurora Grande- Aurora Paraiso Del Km 0 00 Al 1 750	120-2013	Chiapas	Chilón	Aurora el Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$4,157,791	\$4,157,791	\$4,157,791	\$4,157,791	\$4,157,791	\$2,378,690	\$2,378,690	57.21	00	Metro Lineal	400	100.00	50.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130 10021611 3	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Ia Etapa	121-2013	Chiapas	Chilón	Joybá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,353,220	\$4,353,220	\$4,353,220	\$4,353,220	\$4,353,220	\$4,350,951	\$4,350,951	99.95	00	Alcantarilla	250	100.00	100.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130 10021614 7	Construcción De 52 Letrinas	123-2013	Chiapas	Chilón	Chutallijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,731,025	\$1,731,025	\$1,731,025	\$1,731,025	\$1,731,025	\$1,731,025	\$1,731,025	100.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	200	100.00	100.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130 10021618 4	Construcción De Cancha De Deos Múltiples De 32.00 X 18.00 Mts En La Sec. Primaria "Fray Bartolome De Las Casas" Clave 07862377h	123-2013	Chiapas	Chilón	Saguil-Club	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$676,491	\$676,491	\$676,491	\$676,491	\$676,491	\$409,374	\$409,374	60.51	00	Cancha	300	100.00	60.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130 10021621 2	Construcción De Cancha De Deos Múltiples De 32.00 X 18.00 Mts En La Sec. Primaria "Bento Juarez Garcia" Clave 07861327h	124-2013	Chiapas	Chilón	Tzajal-Club 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$582,029	\$582,029	\$582,029	\$582,029	\$582,029	\$137,817	\$137,817	23.68	00	Cancha	300	100.00	0.00	Financiera / Física / SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convato	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00130 30021626 4	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	1156-125-2013	Chiapas	Chilón	Las Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	Metros Cúbicos	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% Ejercida / Financiera: / SISTEMA: / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.	
CHP00130 30021631 9	Apertura Y Reavestimiento De Camino	1156-126-2013	Chiapas	Chilón	Ba-Mabil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$3,084,220	\$3,084,220	\$3,084,220	\$3,084,220	\$3,084,220	\$1,874,647	\$1,874,647	60.78	00	Metro Lineal	200	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución del SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00130 30021637 7	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios Rr (Esc. Preescolar Indígena Itz'abal Clave 07dco1029w)	1156-127-2013	Chiapas	Chilón	SachaJón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$1,475,599	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$751,047	\$751,047	50.97	00	Aula	600	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución del SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00130 30021647 9	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	1156-128-2013	Chiapas	Chilón	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$2,327,889	\$2,327,889	\$2,327,889	\$2,327,889	\$2,327,889	\$2,327,889	100.00	00	M2. Concreto hidráulico	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% Ejercida / Financiera: / SISTEMA: / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.	
CHP00130 30021657 5	Construcción De 48 Letrinas ( Tierra Blanca)	1156-129-2013	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,597,965	\$1,597,965	\$1,597,965	\$1,597,965	\$1,597,965	\$479,389	\$479,389	30.00	00	Letrina, Metro Cúbico	200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución del SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00130 30021660 8	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo Estructura Rr (Servicios Sanitarios) En La Esc. Prim. "Busto Sierra Nevada" C.C.T. 07dpl1537e	1156-130-2013	Chiapas	Chilón	Wilibjé	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$1,311,630	\$1,334,245	\$1,334,245	\$1,334,245	\$1,334,245	\$745,406	\$745,406	56.09	00	Aula	300	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución del SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00130 30021665 5	construcción De 31 Letrinas	1156-131-2013	Chiapas	Chilón	San Miguel Joctaguin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,098,535	\$1,098,535	\$1,098,535	\$1,098,535	\$1,098,535	\$499,360	\$499,360	45.46	00	Letrina, Metro Cúbico	150	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución del SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00130 30021669 4	Construcción De Dos Puentes Vehiculares De 10.00 Mts De Claro	1156-132-2013	Chiapas	Chilón	Tutuilá (Tulia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$2,630,786	\$2,630,786	\$2,630,786	\$2,630,786	\$2,630,786	\$789,236	\$789,236	30.00	00	Metro Lineal	200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución del SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00130 30021673 0	construcción De Puente Vehicular La Laguna De 12.00 Mts	1156-133-2013	Chiapas	Chilón	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$1,411,331	\$1,411,331	\$1,411,331	\$1,411,331	\$1,411,331	\$423,399	\$423,399	30.00	00	Metro Lineal	200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución del SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00130 30021680 8	Empedrado De Calles Con Guarniciones De Concreto	8002IX0-97	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,971,953	\$2,971,953	\$2,971,953	\$2,971,953	\$2,971,953	\$2,971,953	100.00	00	Metro Lineal	3,794	100.00	100.00	Financiera: / PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 PERO SE REPORTARON ACUMULADO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: / PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 PERO SE REPORTARON ACUMULADO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 PERO SE REPORTARON ACUMULADO EN EL CUARTO TRIMESTRE	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierte	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00130201842	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	Fim-134-2013	Chiapas	Chilón	San Ramón Sda. Sección Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,809,463	\$2,809,463	\$2,809,463	\$2,809,463	\$2,809,463	\$2,219,599	\$2,219,599	79.00	00	Metro Lineal	200	100.00	80.00	LOS TRIMESTRES ANTERIORES Y NOSE REPORTO EL ACUMULADO POR LO CUAL SE ESTA REPORTANDO HASTA ESTE TRIMESTRE. SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP00130201849	Construcción De Cancha De Deos Múltiples De 32,00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Bilingüe "Justo Sierra" C.C.T. 97qpb3013n	Fim-134-2013	Chiapas	Chilón	Fracción Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$936,946	\$936,946	\$936,946	\$936,946	\$936,946	\$281,084	\$281,084	30.00	00	Aula	200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP00130201893	Conservación De Camino Tramo Camalupa Paxiá-Las Colomeras Del Km 0 000 Al Km 8 000	Fim-136-2013	Chiapas	Chilón	Paxiá Aiguiviltá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$2,549,221	\$2,549,221	\$2,549,221	\$2,549,221	\$2,549,221	\$1,996,255	\$1,996,255	78.31	00	Metro Lineal	300	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP00130201897	Construcción De 02 Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios No. En La Esc. Jardín De Niños Quetzalcóatl C.C.T. 97qnc9932 (Barrio Camalupa)	Fim-137-2013	Chiapas	Chilón	NachaJón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$1,129,070	\$1,148,536	\$1,148,536	\$1,148,536	\$1,148,536	\$489,082	\$489,082	42.58	00	Aula	300	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP00130201700	Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea	Fim-138-2013	Chiapas	Chilón	Chen'Uch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,821,460	\$2,821,460	\$2,821,460	\$2,821,460	\$2,821,460	\$846,438	\$846,438	30.00	00	Metro Lineal	300	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP00130201704	Apertura De Camino Rural (La Nagal), Tramo San Jerónimo Tullá- Manzanera San Luis Del Km 7 000 Al Km 9 200	Fim-139-2013	Chiapas	Chilón	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$3,568,345	\$3,570,987	\$3,570,987	\$3,570,987	\$3,570,987	\$2,785,931	\$2,785,931	78.02	00	Metro Lineal	400	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP00130201708	Conservación De Camino Rural Del Tramo: Cruceco Chay Ac 0139, Nichitael, Nichitael, Nichitael Del Km 0 000 Al Km 21 720 Y Banales	Fim-140-2013	Chiapas	Chilón	Buenavista Tenajib	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$3,298,691	\$3,298,691	\$3,298,691	\$3,298,691	\$3,298,691	\$1,202,500	\$1,202,500	36.45	00	Kilómetro	300	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP00130201714	Revestimiento De Calles	Fim-141-2013	Chiapas	Chilón	Pantemajaa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,224,143	\$2,224,143	\$2,224,143	\$2,224,143	\$2,224,143	\$667,243	\$667,243	30.00	00	Metro Lineal	300	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP00130201715	Construcción De Domo	201112097	Chiapas	Tonalá	Coebertus a Municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2013	\$1,210,552	\$1,210,552	\$1,210,552	\$1,210,552	\$1,203,213	\$1,203,213	\$1,203,213	\$1,203,213	99.39	00	Obra	2,086	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON ANTERO PRESUPUEST AL DE \$ 738.77 EN EL EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON ANTERO PRESUPUEST AL DE \$ 738.77 EN EL EJERCICIO 2013 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON ANTERO PRESUPUEST AL DE \$ 738.77 EN LA OBRAS DE LA TELECOMUNICACIONARIA No 388 CLAVE: 07270448 EN EL EJERCICIO 2013 REPORTADO HASTA EL



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00130300217256	Construcción De 22 Letrinas	1150-143-2013	Chiapas	Chilón	Jitetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$670,736	\$670,736	\$670,736	\$670,736	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	200	100.00	0.00	TERCER TRIMESTRE Y SIN REPORTE EN EL CUARTO TRIMESTRE POR LO CUAL SE ESTA REPORTANDO EL ACUMULADO EN ESTA FORMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130300217220	Construcción De 35 Letrinas	1150-143-2013	Chiapas	Chilón	Centro Xhanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,165,140	\$1,165,140	\$1,165,140	\$1,165,140	\$1,165,140	\$349,542	\$349,542	30.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	200	100.00	30.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130300217259	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Tramo 0 000 Al 0 453.47	1150-144-2013	Chiapas	Chilón	301 Aguilera. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$510,000	\$510,000	30.00	\$0	Metro Lineal	300	100.00	30.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: proceso de ejecución
CHP00130300217306	Apertura, Obras De Drenajes Pluviales Y Revestimiento De Camino Tramo 0 000 Al Km 1 500	1150-144-2013	Chiapas	Chilón	Poguil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$2,511,691	\$2,511,691	\$2,511,691	\$2,511,691	\$2,511,691	\$1,204,245	\$1,204,245	47.95	\$0	Metro Lineal	250	100.00	50.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130300217337	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Tramo S.C. (Chilón-Juan Sabines) La Cumbre Veracruz Del Km 0 000 Al Km 0 320 Y Sumal Al Templo Del Km 0 000 Al Km 0 300	1150-144-2013	Chiapas	Chilón	La Cumbre Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$3,892,342	\$3,892,342	\$3,892,342	\$3,892,342	\$3,892,342	\$2,648,602	\$2,648,602	68.02	\$0	Metro Lineal	300	100.00	60.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130300217382	Apertura Del Camino Sacun Cumbre Ahupap Ahupia Del Km 0 000 Al Km 3 340. 1a Etapa	1150-144-2013	Chiapas	Chilón	Cruce Ahupap	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$3,875,876	\$3,875,235	\$3,875,235	\$3,875,235	\$3,875,235	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	300	100.00	0.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130300217424	Construcción De Tres Aulas New, Estructura D-ic. En El Cobach Plantel 028	1150-148-2013	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$1,354,520	\$1,357,529	\$1,357,529	\$1,357,529	\$1,357,529	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	300	100.00	0.00	FINANCIERA / FÍSICA / REGISTRO: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130300217432	Construcción De Fuente Vehicular Para Fiesta De Longitud	UB010213097	Chiapas	Tonalá	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$3,869,262	\$3,869,262	\$3,869,262	\$3,839,728	\$3,839,728	\$3,839,728	\$3,839,728	99.24	\$0	Metros Lineales	2,000	100.00	100.00	FINANCIERA / OBRA TERMINADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2013 CON ANEXO PRESUPUEST AL DE \$29,534.09 / FÍSICA: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2013 CON ANEXO PRESUPUEST AL DE \$29,534.09 / REGISTRO: PROYECTO EN EL EJERCICIO 2013 PERO SE REPORTARON LOS AVANCES, EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE, SOLAMENTE LOS PAGADOS EN LOS TRIMESTRES MENCIONADO S Y HOY REPORTE EN EL ACUMULADO POR LO CUAL SE ESTA REPORTANDO

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00130 30021746 0	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	Fim-149-2013	Chiapas	Chilón	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,540,003	\$2,540,003	\$2,540,003	\$2,540,003	\$2,540,003	\$2,190,694	\$2,190,694	86.25	00	Poste	350	100.00	86.00	HASTA ESTE TRIMESTRE. OBRAS TERMINADA AL 100% CON ANOSRO PRESUPUEST AL 05 \$29,534.09 A SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 30021748 7	Construcción Del Sistema De Tratamiento Sanitario	Fim-150-2013	Chiapas	Chilón	Sacón Cubutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,042,847	\$4,042,847	\$4,042,847	\$4,042,847	\$4,042,847	\$0	\$0	0.00	00	Metro Lineal	200	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 30021751 8	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Fim-151-2013	Chiapas	Chilón	Tzajalte el	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,446,463	\$1,446,463	\$1,446,463	\$1,446,463	\$1,446,463	\$0	\$0	0.00	00	Sistema	300	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 30021754 3	Construcción De 60 Letrinas	Fim-153-2013	Chiapas	Chilón	Sibapollá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,997,345	\$1,997,345	\$1,997,345	\$1,997,345	\$1,997,345	\$1,052,668	\$1,052,668	52.70	00	Letrina, Metros Cubicos	250	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 30021757 9	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Fim-153-2013	Chiapas	Chilón	Amaytic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,682,359	\$2,682,359	\$2,682,359	\$2,682,359	\$2,682,359	\$2,377,417	\$2,377,417	88.63	00	Sistema	230	100.00	90.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 30021759 3	Apertura Y Obras De Drenaje De Camino Rural. Tramo: Centro Judicial Topoteel Del Km 0 000 Al Km 2 785 (Primera Etapa)	Fim-154-2013	Chiapas	Chilón	Topoteel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,199,931	\$3,199,931	\$3,199,931	\$3,199,931	\$3,199,931	\$0	\$0	0.00	00	Metro Lineal	200	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 30021762 6	Apertura De Camino Rural (1a Etapa) Tramo "Filadelfia" Ranchería Filadelfia Del Km 0 000 Al 1 200	Fim-155-2013	Chiapas	Chilón	Filadelfia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$3,818,426	\$3,818,426	\$3,818,426	\$3,818,426	\$3,818,426	\$0	\$0	0.00	00	Metro Lineal	240	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 30021765 0	Construcción De Cancha De Deos Múltiples En La Esc. Prim. "Sor Juana Inés De La Cruz" Con Clave 07dpb30310	Fim-156-2013	Chiapas	Chilón	Nichteel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$758,149	\$758,149	\$758,149	\$758,149	\$758,149	\$0	\$0	0.00	00	Cancha	360	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 30021768 1	Construcción De Cancha De Deos Múltiples En La Esc. Prim. "Sor Juana Inés De La Cruz" Con Clave 07dpb30339v	Fim-157-2013	Chiapas	Chilón	San Juan Teocitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$808,744	\$808,744	\$808,744	\$808,744	\$808,744	\$0	\$0	0.00	00	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 30021769 5	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SE07011 X097	Chiapas	Tonalá	Coberturas Municipales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$11,548,584	\$11,548,584	\$11,548,584	\$11,548,584	\$11,538,750	\$11,538,750	\$11,538,750	\$11,538,750	99.91	00	Metros Cuadrados	72,897	100.00	100.00	Financiera : PROYECTO CON EXPEDIENTE S TERMINADOS AL 100% FICAMENTE , UNA CON ANOSRO PRESUPUEST AL / Física: PROYECTO CON EXPEDIENTE S TERMINADOS AL 100% FICAMENTE EN EL EJERCICIO 2013 Y UNA OBRAS REFERENCIADA TERMINADA

Total: 1424

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
																											EN EL EJERCICIO 2014 EL PROYECTO DE BARRIO DE SAN JUAN, CABECERA MUNICIPAL CON ANEXO PRESUPUESTAL DE \$ 833.36 SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00130 30021770	Construcción Del Sistema De Agua Potable	115-159-2013	Chiapas	Chilón	Chichabá Helijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,539,606	\$1,539,606	\$1,539,606	\$1,539,606	\$1,539,606	\$1,319,834	\$1,319,834	85.73	50	Metro Lineal	200	100.00	85.00	Financiera / Física: / Registro: Para el proceso de ejecución del SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00130 30021775	Construcción De Cancha De Tiros Múltiples 32.00 Y 28.00 Mts En La Escuela Primaria "Narciso Nuttante" + Sustitución + Clave C70q3238u	115-159-2013	Chiapas	Chilón	Elemeuxil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$516,617	\$516,617	\$516,617	\$516,617	\$516,617	\$156,246	\$156,246	30.63	50	Cancha	360	100.00	30.00	Financiera / Física: / Registro: Para el proceso de ejecución del SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00130 30021778	Ampliación Y Rehabilitación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea (Sicil)	115-160-2013	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,471,058	\$2,471,058	\$2,471,058	\$2,471,058	\$2,471,058	50	50	0.00	50	Metro Lineal	280	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Para el siguiente nivel.	
CHP00130 30021823	Rehabilitación De Caminos Y Construcción De Obras De Drenaje	0802011-2013	Chiapas	Tonalá	Coberturas Municipales		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2013	\$2,462,031	\$2,462,031	\$2,462,031	\$2,462,031	\$2,462,031	\$2,462,031	\$2,462,031	100.00	50	Kilómetro	1,340	100.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADAS AL 100% EN EL EJERCICIO 2013 / Física: OBRAS TERMINADAS AL 100% EN EL EJERCICIO 2013 PERO SE REPORTARON LOS AVANCES, EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE, SOLOMENTE LOS PAGADOS EN LOS TRIMESTRES MENCIONADOS Y NOSE REPORTO EL ACUMULADO POR LO CUAL SE ESTA REPORTANDO HASTA ESTE TRIMESTRE. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00130 30021837	Ampliación De Red de Energía Eléctrica	802021-2013	Chiapas	Tonalá	Coberturas Municipales		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,995,426	\$2,995,426	\$2,995,426	\$2,995,426	\$2,995,298	\$2,995,298	\$2,995,298	\$2,995,298	100.00	50	Kilómetro	200	100.00	100.00	Financiera / OBRAS TERMINADAS AL 100% EN EL EJERCICIO 2013 CON ANEXO PRESUPUESTAL DE \$ 128.42 / Física: OBRAS TERMINADAS AL 100% EN EL EJERCICIO 2013 PERO SE REPORTARON LOS AVANCES, EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE, SOLOMENTE LOS PAGADOS EN LOS TRIMESTRES MENCIONADOS Y NOSE REPORTO EL ACUMULADO POR LO CUAL SE ESTA REPORTANDO

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convasio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CPM00130 10021848 5	Ampliación Del Sistema De Riego Y Alcantarillado	SD02011 X097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	R. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,998,257	\$3,998,257	\$3,998,257	\$3,998,257	\$3,998,257	\$3,998,257	100.00	50	Sistema	35,322	100.00	100.00	HASTA ESTE TRIMESTRE. OBRAS TERMINADAS AL 100% LA OBRAS 1.- BANCERÍA PALO BLANCO TIENE ABORO PREPUESTO AL DE \$ 28,466,656 PARA EL SISTEMA; PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
CPM00130 10021842 0	Construcción De Bordos	SD041X0 97	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,505,275	\$2,505,275	\$2,505,275	\$2,505,275	\$2,486,656	\$2,486,656	99.26	50	Metros Cúbicos	6,680	100.00	100.00	FINANCIERA: PROYECTO CON # EXPEDIENTE # FINIQUITAD DE AL 100% FISCAMENTE Y ABORO PREPUESTO AL DE \$19,419,111 / FÍSICA: PROYECTO CON # EXPEDIENTE # FINIQUITAD DE AL 100% FISCAMENTE Y ABORO PREPUESTO AL DE \$19,419,111 EN EL EJERCICIO 2013 SISTEMA; PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
CPM00130 10021873 5	Construcción De Vivienda De Interés Social 32 M2	SB01021 X097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,017,999	\$1,017,999	\$1,017,999	\$1,017,999	\$1,017,999	\$1,017,999	100.00	50	Vivienda	44	100.00	100.00	FINANCIERA: PROYECTO DE REFERIDO 2013 FINIQUITAD A AL 100% FÍSICA: PROYECTO DE REFERIDO FINIQUITAD A AL 100% REGISTRADO AL 100% REFERENCIO DEL 2013 - SISTEMA; PARA EL

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00130 10021878 7	Rehabilitación de Drenaje Sanitario	1003011 X097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,509,087	\$1,509,087	\$1,509,087	\$1,509,087	\$1,509,087	\$1,509,087	100.00	\$0	Metro Lineal	35,322	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100 EN EL EJERCICIO 2013 PERO SIN REPORTE DE ACUMULADO EN CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100 EN EL EJERCICIO 2013 PERO SIN REPORTE DE ACUMULADO EN CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100 EN EL EJERCICIO 2013 PERO SIN REPORTE DE ACUMULADO EN CUARTO TRIMESTRE, SOLAMENTE LOS PAGADOS EN LOS TRIMESTRES MENCIONADOS Y NOSE REPORTO EL ACUMULADO POR LO CUAL SE ESTA REPORTANDO HASTA ESTE TRIMESTRE. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00130 10021901 0	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples.	1020201 X097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2013	\$47,575	\$47,575	\$47,575	\$47,575	\$47,017	\$47,017	98.83	\$0	Otra	103	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 SIN REPORTE DE ACUMULADO ANTERO PRESUPUEST AL DE 0508.28 / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 SIN REPORTE DE ACUMULADO ANTERO PRESUPUEST AL DE 0508.28 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00130 10021914 8	Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Baño, en la Esc. Primaria "República de Colombia" Clave: C.C.T. 078011872	1150-161-2013	Chiapas	Chilón	Samaria 8°Antaja 1	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$679,504	\$679,504	\$679,504	\$679,504	\$679,504	\$203,851	\$203,851	30.00	\$0	Cancha	260	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Para el siguiente nivel.
CHP00130 10021919 2	Construcción de 20 latrinas (Somera Bakil)	1150-162-2013	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$665,785	\$665,785	\$665,785	\$665,785	\$665,785	\$0	\$0	0.00	\$0	Latrinas, Metros Cúbicos	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Para el siguiente nivel.
CHP00130 10021922 6	Apertura y Reavivamiento de Camino Panalá I Era Sección Jitonic Sawitz Tramo 0 000 A1 Km 1 300	1150-162-2013	Chiapas	Chilón	Jitonic Sawitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$2,999,648	\$2,999,648	\$2,999,648	\$2,999,648	\$2,999,648	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Para el siguiente nivel.
CHP00130 10021933 8	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (La Rapa)	1150-162-2013	Chiapas	Chilón	Guaquitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,331,813	\$5,331,813	\$5,331,813	\$5,331,813	\$5,331,813	\$4,585,352	\$4,585,352	86.00	\$0	Sistema	180	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: Para el siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anual	
CHP00130221948	Construcción Del Sistema De Agua Potable	1100-171-2013	Chiapas	Chilón	Sacón Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territorial y del Distrito Federal	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,193,965	\$3,193,965	\$3,193,965	\$3,193,965	\$3,193,965	\$3,157,883	\$3,157,883	98.87	00	Sistema	350	100.00	90.00	Ejecución - Sistema: Para el siguiente nivel. Financiera: Física: / Registro: Obra en proceso de construcción de Sistema: Para el siguiente nivel.	
CHP001302220175	Rehabilitación De La Escuela Primaria Del Estado Franciscano J. Cajaltes Con Clave 07ep0020c	820202x112014032	Chiapas	Catazajá	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territorial y del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Educación	En Ejecución	2014	\$211,150	\$211,150	\$211,150	\$211,150	\$211,150	\$142,942	\$142,942	67.70	00	Obra	146	100.00	67.70	Financiera: OBRA EJECUCION 2013. EJECUTADO EN 2014 EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EJECUCION 2013. EJECUTADO EN 2014 EN PROCESO DE EJECUCION / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP001300221107	Construcción De Casa De Salud La Rapax, Ejido Guadalupe Palmira	000101930067	Chiapas	Comitán de Domínguez	Guadalupe Palmira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territorial y del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	2013	\$534,272	\$534,272	\$534,272	\$534,272	\$534,272	\$533,540	\$533,540	99.86	00	Unidad médica	835	90.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP001300221165	Construcción De Andador, Crisolal Oregon	108-03-0129	Chiapas	Villaflorencia	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territorial y del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$461,279	\$461,279	\$461,279	\$461,279	\$461,279	\$461,279	\$461,279	100.00	00	Metro Cuadrado	4,664	0.37	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100%. ESTA OBRA HABIA QUEDADO COMO REFERENDADA AL EJERCICIO 2013. / SISTEMA: OBRA CONCLUIDA AL 100%. ESTA OBRA HABIA QUEDADO COMO REFERENDADA AL EJERCICIO 2013. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP001300223224	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	092-03-0008	Chiapas	Tecpatán	Tombac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territorial y del Distrito Federal	H. ayuntamiento Municipal de Tecpatán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$359,460	\$359,460	\$359,460	\$359,460	\$359,460	\$359,460	\$359,460	100.00	00	Poste	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADO Y OPERANDO	
CHP001300023814	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granas)	4.211-101-08-07-01-03-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territorial y del Distrito Federal	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,747,292	\$2,747,292	\$2,747,292	\$2,747,292	\$1,373,646	\$1,373,646	\$1,373,646	\$1,373,646	50.00	00	Metro Cuadrado	14,935	100.00	42.00	Financiera: / En espera de estimación de. / Física: OBRA en proceso. / Registro: Referendado frente al Ejercicio Fiscal 2013. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0013002242314	Construcción De Biblioteca Estructura R0 En Jardín De Niños Ignacio Gout, Clave 07ep0032r	8301011097000	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territorial y del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$400,099	\$400,099	\$400,099	\$400,099	95.09	00	Aula	35,322	100.00	100.00	Financiera: / PROYECTO REFERENDO 2013 TERMINADO AL 100% FIDUCIARIOS E Y ABOBERO PRESUPUEST AL DE \$20,641.01 Física: PROYECTO REFERENDO 2013 TERMINADO AL 100% FIDUCIARIOS E Y ABOBERO PRESUPUEST AL DE

Total: 1424

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conavoio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00130 40024232 4	Construcción De Ol Aula Didáctica Estructura Rc En Sec. Prim. Urbana Federal Fray Matías De Górdova Clave: 07dpc2079q	5701027 X097000 1	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriale s del Distrito Federal	33- Apoyaci ones Federales a para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS	Educación	En Ejecucio n	2013	5420,740	5420,740	5420,740	5420,740	5397,426	5397,426	5397,426	94.46	50	Aula	35,322	100.00	100.00	Financiera : PROYECTO DE REFERENDO 2013 TERMINADO AL 100% FITCAMENT E Y AHSRRO PRESUPUEST AL DE 5723,313.91 / Física: PROYECTO DE REFERENDO 2013 TERMINADO AL 100% FITCAMENT E Y AHSRRO PRESUPUEST AL DE 5723,313.91 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130 40024234 0	Construcción De Ol Aula Didáctica De 2 E.L. Estructura U-ic En La Nolesecundaria No 22 Del Estado Clave: 07ctcv030t	5201031 X097003	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriale s del Distrito Federal	33- Apoyaci ones Federales a para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS	Educación	En Ejecucio n	2013	5588,043	5588,043	5588,043	5588,043	5578,674	5578,674	5578,674	98.41	50	Aula	1,043	100.00	100.00	Financiera : PROYECTO DE REFERENDO 2013 TERMINADA AL 100% FITCAMENT E Y AHSRRO PRESUPUEST AL DE 5 9368.99 / Física: PROYECTO DE REFERENDO 2013 TERMINADA AL 100% FITCAMENT E Y AHSRRO PRESUPUEST AL DE 5 9368.99 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130 40024234 7	Construcción De Ol Aula Didáctica Estructura De 2 E.L. Estruct. U-ic En Eec. Secundaria Federal Hermanos Sacken. Clave: 07dsu0016k	5201031 X097000 1	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacione s Territoriale s del Distrito Federal	33- Apoyaci ones Federales a para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS	Educación	En Ejecucio n	2013	5588,043	5588,043	5588,043	5588,043	5567,618	5567,618	5567,618	96.53	50	Aula	35,322	100.00	100.00	Financiera : REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FITCAMENT E Y AHSRRO PRESUPUEST AL DE 5 20,424.85 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FITCAMENT E Y AHSRRO PRESUPUEST AL DE 5 20,424.85 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130 40024236 7	Construcción De Ol Aula Didáctica Estructura Rc En Sec. Prim. Salvados Diaz Mirón. Clave: 07dpc4767s	5701011 X097001 7	Chiapas	Tonalá	Nuevo Milenio la Soadalupe	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacione s a del Distrito Federal	33- Apoyaci ones Federales a para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecucio n	2013	5420,740	5420,740	5420,740	5420,740	5420,740	5420,740	5420,740	100.00	50	Aula	35,322	100.00	100.00	Financiera : REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FITCAMENTA MENTE. / Física: REFERENDO 2013

Total: 1424

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
																											PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 40024237 4	Construcción De 01 Aula Didáctica Estructura Re En Jardín De Niños Rosalío Castellanos Figueroa. Clave: 07d9d274c	5701011 X097026 0	Chiapas	Tonalá	Medio Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	100.00	\$0	Aula	663	100.00	100.00	Financiera / REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 40024248 2	Rehabilitación De 3 Aulas De La Esc. Prim. Federal Jose Maria Caceres, Clave: 07d9d906e	6200201 X097003 3	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$365,470	\$365,470	\$365,470	\$365,470	\$365,470	\$365,470	\$365,470	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	Financiera / REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 40024250 4	Rehabilitación De La Red De Drenaje Santuario En La Av. Ensch Zapata, Desde Calle Rubi Y Hasta El Amador Framboyan	5030011 X097000 1-2	Chiapas	Tonalá	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$260,322	\$260,322	\$260,322	\$260,322	\$260,322	\$260,322	\$260,322	\$260,322	100.00	\$0	Metro Lineal	35,322	100.00	100.00	Financiera / REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP00130 40024253 3	Revestimiento De Camino Sacosocha (E.C. San Pedro Unión) A San Jose Berlin Km 2 A La Ranchería La Nueva Victoria, Tramo Del Km 0 000 Al 3 000), Ranchería La Nueva Victoria	5020219 X030088	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,220,608	\$1,220,608	\$1,220,608	\$1,220,608	\$1,220,608	\$1,065,397	\$1,065,397	\$1,065,397	87.28	\$0	Metro Lineal	850	88.00	88.00	Financiera / Registro: REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP00130 40025224 4	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	BANC- 409-SE- FISM- 627- 2013	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	MOVILIDAD AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$1,479,652	\$1,479,652	\$1,479,652	\$1,479,652	\$1,479,652	\$1,479,652	\$1,479,652	\$1,479,652	100.00	\$0	Metro Cuadrado	389	100.00	100.00	Financiera / Registro: REFERENDO 2013 PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convoque	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP00130 40025312 1	Construcción De Sistema De Agua Potable	HANCO-SOP-SC-FISM-036-2013	Chiapas	Sabanilla	Juan González Espensa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,994,412	\$2,994,412	\$2,972,380	\$2,972,380	\$2,972,380	\$2,972,380	99.26	00	Metro Lineal	741	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013. QUEDANDO UN ABORRO PRESUPUESTAL DE \$2,002.01 (VEINTIDOS MIL TREINTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.) - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE BIENIO.
CHP00130 40025327 9	Construcción De 2 Aulas De 6 X 8 Mts Y 2 Anecos Sanitarios Esc. Primaria Jaime Sabines Gutiérrez C.C.T. 07r0599K	HANCO-SOP-SD-FISM-039-2013	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,208,289	\$1,208,289	\$1,208,289	\$1,208,289	\$1,208,289	\$1,208,289	100.00	00	Metros Cuadrados, Salón	394	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013. - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE BIENIO.
CHP00130 40025364 2	Construcción De Sistema De Agua Potable	HANCO-SOP-SC-FISM-046-2013	Chiapas	Sabanilla	Boca de Chulum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,006,870	\$3,006,870	\$3,006,870	\$3,006,870	\$3,006,870	\$3,006,870	100.00	00	Metro Lineal	821	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013. - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE BIENIO.
CHP00130 40025369 4	Construcción De 03 Puentes De Vehiculares	HANCO-SOP-SE-FISM-047-2013	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$743,750	\$743,750	\$341,009	\$341,009	\$341,009	\$341,009	45.85	00	Puente	852	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA AUN NO SE CONCLUYE DEBIDO A PROBLEMAS INTERNOS EN LA LOCALIDAD. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013. - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE BIENIO.
CHP00130 40025381 0	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario	HANCO-SOP-SD-FISM-050-2013	Chiapas	Sabanilla	Shushupá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,599,354	\$2,599,354	\$2,599,354	\$2,599,354	\$2,599,354	\$2,599,354	100.00	00	Metro Lineal	642	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA FUE CONCLUIDA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013. - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE BIENIO.
CHP00130 40025385 0	Pavimentación De Calles Con concreto Hidráulico	HANCO-SOP-SE-FISM-051	Chiapas	Sabanilla	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$1,794,074	\$1,794,074	\$1,794,074	\$1,794,074	\$1,794,074	\$1,794,074	100.00	00	Metro Cuadrado	1,563	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP00130 40025388 8	Construcción De Vivienda Rural Con Techumbre De Lamina	HAMC- SOP-SE- FISM- 052- 2013	Chiapa a	Sabanilla	Las Palmas Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,705,602	\$2,705,602	\$2,705,602	\$2,705,602	\$2,705,602	\$2,705,602	100.00	00	Vivienda	256	100.00	100.00	FISCAL- 2013 - SISTEMA Para el siguiente bienio.  Financiera Física: / Registro/ ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA Para el siguiente bienio.
CHP00130 40025398 5	Construcción De 2 Aulas De 6 X 8 Mts En Primaria Indígena Juan Escutia C.C.T. 07d6b2704s	HAMC- SOP-SE- FISM- 055- 2013	Chiapa a	Sabanilla	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$681,437	\$681,437	\$681,437	\$681,437	\$681,437	\$681,437	100.00	00	Aula	241	100.00	100.00	Financiera Física: / Registro/ ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA Para el siguiente bienio.
CHP00130 40025403 1	Construcción De Salón De Usos Múltiples En El Albergue Escolar Esc. Primaria Belluario Montez Palencia C.C.T.07a10888k	HAMC- SOP-SE- FISM- 056- 2013	Chiapa a	Sabanilla	Frontera Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$965,102	\$965,102	\$965,102	\$965,102	\$965,102	\$965,102	100.00	00	Salón	213	100.00	100.00	Financiera Física: / Registro/ ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA Para el siguiente bienio.
CHP00130 40025417 7	Introducción De Red De Energía Eléctrica	HAMC- SOP-SE- FISM- 059- 2013	Chiapa a	Sabanilla	Pasija de Morales Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,117,559	\$2,117,559	\$1,785,553	\$1,785,553	\$1,785,553	\$1,785,553	84.32	00	Poste	753	100.00	100.00	Financiera Física: / Registro/ ESTA OBRA YA FUE CONCLUIDA AL 100% EN LO FÍSICO PERO NOSE HA PAGADO EL FINQUITO DEBIDO A QUE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD NO HA RECEPCIONA DO LA OBRA. FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA Para el siguiente bienio.
CHP00130 40025425 2	Construcción De Fuente Banca	HAMC- SOP-SE- FISM- 061- 2013	Chiapa a	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2013	\$1,928,634	\$1,928,634	\$1,928,634	\$1,928,634	\$1,928,634	\$1,928,634	100.00	00	Metros Lineales	513	100.00	100.00	Financiera Física: / Registro/ ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA Para el siguiente bienio.
CHP00130 40025433 8	Rehabilitación De Espacios Educativos Secundaria 610 Rosario Castellanos Figueroa C.C.T. 07etv064t	HAMC- SOP-SE- FISM- 062- 2013	Chiapa a	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$665,761	\$665,761	\$390,191	\$390,191	\$390,191	\$390,191	58.61	00	Metro Cuadrado	471	100.00	100.00	Financiera Física: / Registro/ ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO PERO AUN NO SE PAGA EL FINQUITO DEBIDO A QUE LA

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP00130 40025524 0	Revestimiento De Calle Acceso Al Centro Regional De Formación Docente E Investigación Educativa, Comitán De Domínguez	SE07019 031013	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$175,240	\$175,240	\$175,240	\$175,240	\$175,240	\$175,240	\$73,025	\$73,025	41.67	\$0	Metro Lineal	350	100.00	63.00	IMPRESA DE ENTRADA LA FINANZA DE VICIOS OCULTOS - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CHP00130 40025529 5	Revestimiento De Calle (Ca. Avenida Oriente Sur Entre 2da Y 2da Calle Sur Oriente),Barrio Belluario Domínguez	SE07019 031017	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$99,202	\$99,202	\$99,202	\$99,202	\$99,202	\$99,202	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro; A - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CHP00130 40025562 5	Revestimiento De Camino R.C. A Mujica Acceso A las Rancherías San Carlos, Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 400,Ranchería San Carlos	SE02019 031018	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	180	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro; X - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CHP00130 40025570 1	Construcción De Muros De Mampostería (Calle Cuauhtémoc) Entre Avenida La Castaña Y Avenida Primavera) Av. La Primavera) Entre 13a Y 14a Calle Sur (Cde), Barrio Valdivia	SE03019 031019	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$809,875	\$809,875	80.99	\$0	Metro Lineal	141,013	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro; X SISTEMA; Para el siguiente nivel.		
CHP00130 40025641 1	Revestimiento De Avenida Chiapas Entre la 3ta Y 34a Calle Sur Oriente, Colonia Mariano M. Ruiz	SE07019 031025	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	350	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro; A - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CHP00130 40025652 5	Revestimiento De Calle Sin Nombre Cambio Al Pantón Del Ejido Pashton Acapulco	SE07019 031027	Chiapas	Comitán de Domínguez	Pashtón Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	350	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro; EL IMPORTE QUE SE REFLEJA ES LA CANTIDAD QUE SE EJERCIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014, YA QUE DICHA OBRA HABIA QUEDADO REFERENCADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 POR DICHO IMPORTE - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CHP00130 40025665 7	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario	SE-02-01-11-033-04-30020	Chiapas	Francisco León	Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$638,062	\$182,431	\$182,431	\$182,431	\$182,431	\$182,431	\$182,431	\$182,431	100.00	\$0	Metro Lineal	106	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro; EL IMPORTE QUE SE REFLEJA ES LA CANTIDAD QUE SE EJERCIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014, YA QUE DICHA OBRA HABIA QUEDADO REFERENCADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 POR DICHO IMPORTE - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CHP00130 40025685 5	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	SE-02-01-11-033-04-30021	Chiapas	Francisco León	Nuevo Cristo Rey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$947,852	\$226,706	\$226,706	\$226,706	\$226,706	\$226,706	\$226,706	\$226,706	\$226,706	100.00	\$0	Poste	241	100.00	12.00	Financiera / Física; / Registro; EL IMPORTE QUE SE REFLEJA ES LA CANTIDAD QUE SE EJERCIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014, YA QUE DICHA OBRA HABIA QUEDADO REFERENCADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 POR DICHO IMPORTE - SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CHP00130 40025695 4	Construcción De Cancha De Uso Múltiple (Edu. Telesecundaria No. 957)	41-01-01-11-033-08-30022	Chiapas	Francisco León	Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,192,754	\$1,221,843	\$1,221,843	\$1,221,843	\$1,221,843	\$1,221,843	\$246,974	\$246,974	100.00	\$0	Obra	65	100.00	60.00	Financiera / Física; / Registro; EL IMPORTE QUE SE REFLEJA ES LA CANTIDAD QUE SE EJERCIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014, YA	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00130 40028710 5	Mantenimiento De Caminos En Tramos Aislados Paraíso-Amatán Multiusos El Calvario	SPGY-20-03P-PTM-001206 1-2013	Chiapas	Sabanilla	Amatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2013	\$476,741	\$476,741	\$478,546	\$478,546	\$478,546	\$478,546	\$478,546	\$478,546	70.71	\$0	Kilometro	952	100.00	100.00	QUE DICHA OBRA HABIA QUERIDO REFINANCIADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 Y HASTA LA FECHA SIGUE EN PROCESO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP00130 40028041 1	Rehabilitación De Techado	005-03-0002	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$764,777	\$764,777	\$764,777	\$764,777	\$764,777	\$764,777	\$764,777	\$764,777	100.00	\$0	Obra	3,982	1.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA. Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP00130 40028088 1	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Parrojo Palo Amarillo.	005-03-0008	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$118,076	\$118,076	\$118,076	\$118,076	\$118,076	\$118,076	\$118,076	\$118,076	100.00	\$0	Metro Lineal	3,982	1.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / FINALIZADA. Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP00130 40028113 5	Pavimentación De Andador Sin Numero Con Concreto Hidráulico Barrio La Cumbre	005-03-0014	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2013	\$359,898	\$359,898	\$359,898	\$359,898	\$359,898	\$359,898	\$359,898	\$359,898	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,982	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA. Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP00130 40028124 9	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Vehículo De Jomte, De Largo Y 9 Mts. De Ancho.	0030300 12	Chiapas	Acapetahua	Las Garzas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de acapetahua, chiapas.	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2013	\$494,031	\$181,506	\$181,506	\$181,506	\$181,506	\$181,506	\$181,506	\$181,506	42.08	\$0	Documento	5,375	100.00	1.00	Financiera / Física: / Registro: En PRESENTE PROYECTO CORRESPOND E AL EJERCICIO 2013. QUERANDO REFINANCIADA AL EJERCICIO 2014 CON LAS CANTIDADES CAPTURADAS AL TRIMESTRE - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP00130 40028127 5	Pavimentación De Calle Sin Numero Con Concreto Hidráulico Barrio El Santuario	005-03-0016	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2013	\$766,897	\$766,897	\$766,897	\$766,897	\$766,897	\$766,897	\$766,897	\$766,897	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,982	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA. Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP00130 40028143 1	Rehabilitación Y Mantenimiento De Trameje Hidráulico En Cobertura Municipal	000-03-0017	Chiapas	Amatán	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$399,946	\$399,946	\$399,946	\$399,946	\$399,946	\$399,946	\$399,946	\$399,946	79.73	\$0	Metro Lineal	3,982	100.00	75.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP00130 40028151 3	Bacheo De Calles Con Concreto Hidráulico En Cabecera Municipal	005-03-0018	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2013	\$299,972	\$299,982	\$299,982	\$299,982	\$299,982	\$299,982	\$299,982	\$299,982	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,982	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / FINALIZADA. Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones												
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
							Distrito Federal	Federativas y Municipales																											OBRA FINALIZADA SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026199 4	Mantenimiento Del Sistema De Agua Entubada	005-03-0023	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$307,364	\$307,364	\$307,364	\$307,364	\$307,364	\$307,364	\$307,364	\$307,364	100.00	\$0	Sistema	3,982	100.00	100.00						Financiera / Física: OBRA FINALIZADA SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.			
CHP00130 40026209 5	Parimentacion De Camino Rural En Tramos Aislados Con Concreto Hidraulico	005-03-0029	Chiapas	Amatán	Guadalupe Victoria	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,009,080	\$1,009,880	\$1,009,880	\$1,009,880	\$1,009,880	\$1,009,880	\$1,009,880	\$1,009,880	100.00	\$0	Kilómetro	631	100.00	100.00						Financiera / Física: OBRA FINALIZADA SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.			
CHP00130 40026222 1	Infraestructura De La Red De Carretera Municipal	005-03-0032	Chiapas	Amatán	Coberturas Municipales	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$272,891	\$272,891	\$272,891	\$272,891	\$272,891	\$272,891	\$272,891	\$272,891	100.00	\$0	Metro Lineal	3,982	100.00	100.00						Financiera / Física: OBRA FINALIZADA SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.			
CHP00130 40026259 6	Construcción De Salón De Usos Múltiples	005-03-0034	Chiapas	Amatán	Carmen Tucuma	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$396,435	\$396,435	\$396,435	\$396,435	\$396,435	\$396,435	\$396,435	\$396,435	100.00	\$0	Obra	287	100.00	30.00						Financiera / Física: OBRA EN PROCESO - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.			
CHP00130 40026296 5	Mejoramiento De Vivienda (Techo Digno)	005-03-0037	Chiapas	Amatán	Buenavista	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,057,861	\$1,057,861	\$1,057,861	\$1,057,861	\$1,057,861	\$1,057,861	\$1,057,861	\$1,057,861	99.17	\$0	Vivienda	230	100.00	100.00						Financiera / Física: OBRA FINALIZADA (ARBORO PRESUPUEST AL) / PASA AL SIGUIENTE NIVEL.			
CHP00130 40026305 8	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Ejido Reforma Y Planada.	005-03-0038	Chiapas	Amatán	Reforma y Planada	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,008,916	\$3,008,916	\$3,008,916	\$3,008,916	\$3,008,916	\$3,008,916	\$3,008,916	\$3,008,916	98.52	\$0	Sistema	1,147	100.00	95.00						Financiera / Física: OBRA EN PROCESO - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.			
CHP00130 40026338 5	Construcción De Hospital Perimetral En Clínica Insa	005-03-0040	Chiapas	Amatán	San Antonio	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2013	\$149,557	\$149,557	\$149,557	\$149,557	\$149,557	\$149,557	\$149,557	\$149,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,109	100.00	100.00						Financiera / Física: OBRA FINALIZADA SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.			
CHP00130 40026355 4	Rehabilitación De Espacios Públicos Presidencia Municipal Barrio San Lorenzo	005-03-0043	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$317,272	\$317,272	\$317,272	\$317,272	\$317,272	\$317,272	\$317,272	\$317,272	100.00	\$0	Obra	3,982	100.00	100.00						Financiera / Física: OBRA FINALIZADA SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.			
CHP00130 40026357 2	Construcción De Tanque Superficial De Almacenamiento De 20 M3 De Capacidad	007-03-0014	Chiapas	Amatenango del Valle	La Gloria	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$305,566	\$305,566	\$305,566	\$305,566	\$305,566	\$305,566	\$305,566	\$305,566	100.00	\$0	Tanque	38	100.00	100.00						Financiera / Física: OBRA FINICUJITADA / PASA AL SIGUIENTE NIVEL.			
CHP00130 40026363 5	Conservación De Camino Rural Tramo Ejido Reforma Y Planada Ejido Carmen Tucuma San Lorenzo	005-03-0044	Chiapas	Amatán	San Lorenzo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$200,087	\$200,087	\$200,087	\$200,087	\$200,087	\$200,087	\$200,087	\$200,087	100.00	\$0	Kilómetro	652	100.00	100.00						Financiera / Física: OBRA FINALIZADA SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.			

Total: 1424

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
									00																	Para el siguiente nivel.		
CHP00130 40026370 5	Conservación De Caminos En Tramo Aislados RÍO SAN ANTONIO Benito Juárez Y San Miguel Nuevo Texan	005-03-0045	Chiapas	Amatán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$285,195	\$285,195	\$285,195	\$285,195	\$285,195	\$285,195	\$285,195	100.00	00	Kilómetro	254	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00130 40026377 5	Conservación De Caminos Rurales En Tramo Aislados Tramo Amatán Lincio Tapilulapa Tabasco	005-03-0046	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$303,280	\$303,280	\$303,280	\$303,280	\$303,280	\$303,280	\$303,280	\$303,280	100.00	00	Kilómetro	3,982	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130 40026385 4	Rehabilitación De Campo De Fútbol En Escuela Primaria Héctor Bargas Barrio Santuario	005-03-0047	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2013	\$588,492	\$588,492	\$588,492	\$588,492	\$588,492	\$588,492	\$588,492	\$588,492	100.00	00	Obra	475	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130 40026388 9	Construcción De 8 Viviendas Rurales	007-03-0019	Chiapas	Amatenango del Valle	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$204,086	\$204,086	\$204,086	\$204,086	\$204,086	\$204,086	\$204,086	\$204,086	100.00	00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2013 TOTAL DE LA OBRA REFERENDADA 9 / Física: OBRA FINQUITADA / Registro:
CHP00130 40026396 1	Construcción De 20 Viviendas Rurales	007-03-0020	Chiapas	Amatenango del Valle	El Madroal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$510,215	\$510,215	\$510,215	\$510,215	\$510,215	\$510,215	\$510,215	\$510,215	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2013 TOTAL DE LA OBRA REFERENDADA 9 MONTO REFERENDADO 36,442.43 / Física: OBRA FINQUITADA / Registro:
CHP00130 40026402 4	Rehabilitación De Caminos Rurales En Tramo Aislados Rehabilitación De Barrumbas Coberturas Municipales	005-03-0048	Chiapas	Amatán	Coberturas Municipales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$896,704	\$8,967,044	\$8,967,044	\$8,967,044	\$8,967,044	\$8,967,044	\$8,967,044	\$8,967,044	100.00	00	Kilómetro	19,637	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130 40026412 3	Construcción De 21 Viviendas Rurales	007-03-0021	Chiapas	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$601,489	\$601,489	\$601,489	\$601,489	\$601,489	\$601,489	\$601,489	\$601,489	100.00	00	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUITADA / Registro:
CHP00130 40026422 7	Construcción De 15 Viviendas Rurales	007-03-0022	Chiapas	Amatenango del Valle	San Miguel Al Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$382,661	\$382,661	\$382,661	\$382,661	\$382,661	\$382,661	\$382,661	\$382,661	100.00	00	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2013 TOTAL DE LA OBRA REFERENDADA 9 MONTO REFERENDADO 36,331.82 / Física: OBRA FINQUITADA / Registro:
CHP00130 40026436 9	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	007-03-0029	Chiapas	Amatenango del Valle	Campo Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$858,407	\$858,407	\$858,407	\$858,407	\$858,407	\$858,407	\$858,407	\$858,407	100.00	00	Cancha	70	100.00	100.00	Financiera / CORRESPON DE A UNA OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Y QUE SE INCIENDEA FINQUITADA / Física: / Registro:
CHP00130 40026447 4	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	007-03-0030	Chiapas	Amatenango del Valle	San Caralampio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$939,309	\$939,309	\$939,309	\$939,309	\$939,309	\$939,309	\$939,309	\$939,309	100.00	00	Obra	124	100.00	100.00	Financiera / OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2013 TOTAL DE LA OBRA REFERENDADA MONTO REFERENDADO 314,931.50 / Física: OBRA FINQUITADA / Registro:

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00130 40026433	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	007-03-0032	Chiapas	Amatenango del Valle	Coberturas Municipales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	100.00	00	Obra	250	1.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENCIADA DEL EJERCICIO 2013 TOTAL DE LA OBRA \$1,108,850.64 MONTO REFERENCIADO \$659,717.94 / Física: OBRA FINQUITADA / Registro:
CHP00130 40026461	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	007-03-0033	Chiapas	Amatenango del Valle	La Merced	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	100.00	00	Obra	217	100.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENCIADA DEL EJERCICIO 2013 TOTAL DE LA OBRA \$1,108,850.64 MONTO REFERENCIADO \$749,489.88 / Física: OBRA FINQUITADA / Registro:
CHP00130 40026475	Pavimentación De Calle Inconclusa Con Concreto Hidráulico (R. Cipresal Centro)	007-03-0034	Chiapas	Amatenango del Valle	Coberturas Municipales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$358,461	\$358,461	\$358,461	\$358,461	\$358,461	\$358,461	\$358,461	100.00	00	Metros Cuadrados	4,661	100.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENCIADA DEL EJERCICIO 2013 TOTAL DE LA OBRA \$358,460.82 MONTO REFERENCIADO \$5,243.13 / Física: OBRA FINQUITADA / Registro:
CHP00130 40026508	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria No. 19, Claves: 07470019m Barrio El Santuario	005-03-0054	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2013	\$215,727	\$215,727	\$215,727	\$215,727	\$215,727	\$215,727	\$215,727	100.00	00	Metro Cuadrado	141	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026525	Mantenimiento De La Unidad Deportiva	005-03-0056	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2013	\$96,620	\$96,620	\$96,620	\$96,620	\$96,620	\$96,620	\$96,620	100.00	00	Metro Cuadrado	3,982	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026541	Mantenimiento De Aulas De La Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata Salazar, Clave: 0749c378y	005-03-0057	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2013	\$133,177	\$133,177	\$133,177	\$133,177	\$133,177	\$133,177	\$133,177	100.00	00	Metro Cuadrado	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026552	Rehabilitación Del Sistema Eléctrico Del Alumbrado Público	005-03-0058	Chiapas	Amatán	Coberturas Municipales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$418,242	\$418,242	\$418,242	\$418,242	\$418,242	\$418,242	\$418,242	100.00	00	Pieza	3,982	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026560	Rehabilitación De Telebachillerato Jaime Sabido, Barrio El Santuario.	005-03-0059	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2013	\$230,208	\$230,208	\$230,208	\$230,208	\$230,208	\$230,208	\$230,208	100.00	00	Obra	3,982	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026581	Rehabilitación De Camino Rural, Tramo: E.C. Amatán - Huitupán - Rancharía Tononán	005-03-0060	Chiapas	Amatán	tononán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$92,800	\$1,000,676	\$1,000,676	\$1,000,676	\$1,000,676	\$1,000,676	\$1,000,676	100.00	00	Metro Lineal	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026597	Construcción De Andador En Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata, Clave: 0747c1988, Ejido San Antonio Tres Picos.	005-03-0062	Chiapas	Amatán	San Antonio Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2013	\$22,354	\$22,354	\$22,354	\$22,354	\$22,354	\$22,354	\$22,354	0.00	00	Metro Cuadrado	155	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026608	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Ejido Francisco Villa.	005-03-0064	Chiapas	Amatán	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO.	Educación	En Ejecución	2013	\$316,745	\$316,745	\$316,745	\$316,745	\$316,745	\$316,745	\$316,745	100.00	00	Obra	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
							Territorialista del Distrito Federal	Entidades Federativas y Municipios																					Financiera / Obra FINALIZADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130 40026481 8	Mantenimiento De Aula Escolares En Escuela Primaria Mariano Matamoros	005-03-0066	Chiapas	Amatán	El Naranjo 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2013	\$125,106	\$125,106	\$125,106	\$125,106	\$125,106	\$125,106	\$125,106	100.00	00	Obra	84	100.00	100.00		Financiera / Física: Obra Finalizada / SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 40026688 5	Construcción De Puente Peatonal Con Concreto Hidráulico Barrio El Aguaje	005-03-0067	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$153,092	\$153,092	\$153,092	\$153,092	\$153,092	\$153,092	\$153,092	100.00	00	Metro Cuadrado	3,982	100.00	100.00		Financiera / Física: Obra FINALIZADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 40026694 6	Conservación De Camino Rural En Tramos Aislados Tramo Elido Vicente Guerrero Canal El Chinal	005-03-0068	Chiapas	Amatán	El Chinal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$245,817	\$245,817	\$245,817	\$245,817	\$245,817	\$245,817	\$245,817	100.00	00	Kilómetro	90	100.00	100.00		Financiera / Física: Obra FINALIZADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 40026699 7	Rehabilitación De Escuela Primaria Dr. Belisario Domínguez	005-03-0069	Chiapas	Amatán	La Loma 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2013	\$118,242	\$118,242	\$118,242	\$118,242	\$118,242	\$118,242	\$118,242	100.00	00	Obra	40	100.00	100.00		Financiera / Física: Obra FINALIZADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 40026765 0	Mejoramiento De Vivienda Techo Sigo	005-03-0071	Chiapas	Amatán	Benito Juárez	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,559,854	\$1,405,768	\$1,405,768	\$1,405,768	\$1,405,768	\$1,296,869	\$1,394,869	99.37	00	Vivienda	61	100.00	99.00		Financiera / Física: Obra EN PROCESO / SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 40026769 3	Mejoramiento De Vivienda Techo Sigo	005-03-0072	Chiapas	Amatán	La Loma 1ra. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,106,178	\$1,106,178	\$1,106,178	\$1,106,178	\$1,106,178	\$1,050,113	\$1,050,113	94.93	00	Vivienda	48	100.00	94.00		Financiera / Física: Obra EN PROCESO / SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 40026772 7	Mejoramiento De Vivienda Cobertura Municipal	005-03-0073	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$236,934	\$235,682	\$235,682	\$235,682	\$235,682	\$215,261	\$215,261	91.34	00	Vivienda	22	100.00	100.00		Financiera / Física: Obra FINALIZADA (AHORRO PRESUPUESTAL) / SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 40026778 4	Mejoramiento De Vivienda Techo Sigo Cobertura Municipal	005-03-0075	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$351,640	\$351,640	\$351,640	\$351,640	\$351,640	\$351,640	\$351,640	100.00	00	Vivienda	27	100.00	100.00		Financiera / Física: Obra FINALIZADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 40026783 6	Mejoramiento De Vivienda Techo Sigo Cobertura Municipal	005-03-0076	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	100.00	00	Vivienda	130	100.00	100.00		Financiera / Física: Obra FINALIZADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 40026785 1	Apertura Y Mejoramiento De Camino Rural 2da Etapa Tramo La Gloria Francisco I. Madero El Rosario 2da Sección	005-03-0077	Chiapas	Amatán	Rosario 2da. Sección	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$1,730,655	\$1,736,655	\$1,736,655	\$1,736,655	\$1,736,655	\$865,327	\$865,327	49.83	00	Kilómetro	64	100.00	40.00		Financiera / Física: Obra EN EJECUCION / SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 40026789 9	Introducción De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	005-03-0080	Chiapas	Amatán	El Mirador (Berlin)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a para	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,345,887	\$2,345,887	\$2,345,887	\$2,345,887	\$2,345,887	\$1,346,014	\$1,346,014	57.38	00	Poste	450	100.00	50.00		Financiera / Física: Obra EN PROCESO / SISTEMA: Para el siguiente nivel.		



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
							1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$2,951,851	\$2,951,851	\$2,951,851	\$2,951,851	\$2,951,851	\$2,951,851	100.00	00	Poste	252	100.00	100.00	OBRA EN PROCESO - SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026790 8	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica	005-03-0081	Chiapas	Amatán	Oerro Blanco	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$2,951,851	\$2,951,851	\$2,951,851	\$2,951,851	\$2,951,851	\$2,951,851	100.00	00	Poste	252	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026797 5	Rehabilitación de Camino Rural, Tramo Ejido Francisco J. Madroo - Ejido La Gloria.	005-03-0083	Chiapas	Amatán	Francisco J. Madroo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidad	En Ejecuci ón	2013	\$1,104,025	\$117,155	\$117,155	\$117,155	\$117,155	\$117,155	100.00	00	Kilómetro	520	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026797 6	Rehabilitación de Aulas Escolares En El Cobach Huelmo 953, Clave: 07c6c00950.	005-03-0084	Chiapas	Amatán	El Calvario	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO.	Educación	En Ejecuci ón	2013	\$138,633	\$138,633	\$138,633	\$138,633	\$138,633	\$138,633	100.00	00	Obra	180	1.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026797 7	Rehabilitación de Camino Rural, Tramo-Ranchería La Esperanza Límite De Tabasco - Población El Retiro - Ranchería El Retiro.	005-03-0085	Chiapas	Amatán	El Retiro	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidad	En Ejecuci ón	2013	\$600,013	\$600,013	\$600,013	\$600,013	\$600,013	\$600,013	100.00	00	Kilómetro	148	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026797 9	Rehabilitación de Camino Rural, Tramo Amatán - Tapilalapa, E.C. En 650 Ranchería Linda Vista Del Km 0 Al Km 500	005-03-0086	Chiapas	Amatán	Lindavista	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidad	En Ejecuci ón	2013	\$17,554	\$1,755	\$1,755	\$1,755	\$1,755	\$1,755	100.00	00	Kilómetro	118	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026798 0	Rehabilitación de Escuela Primaria Federal Hililongo Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave: 07q6b0020c.	005-03-0088	Chiapas	Amatán	El Porvenir Tres Picos	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecuci ón	2013	\$43,657	\$43,657	\$43,657	\$43,657	\$43,657	\$43,657	100.00	00	Metro Cuadrado	234	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026798 1	Conservación De Camino Rural, Tramo: E.C. Amatan - Multiple Ranchería Buenos Aires Llanocito - Ejido San Antonio Tres Picos.	005-03-0089	Chiapas	Amatán	San Antonio Tres Picos	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidad	En Ejecuci ón	2013	\$65,024	\$65,024	\$65,024	\$65,024	\$65,024	\$65,024	100.00	00	Kilómetro	1,109	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026798 3	Construcción De Cancha De Deseo Múltiples En El Cobach No. 229, Clave: 07c6b0100j	005-03-0090	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecuci ón	2013	\$316,745	\$316,745	\$316,745	\$316,745	\$316,745	\$316,745	100.00	00	Cancha	245	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026798 4	Conservación De Camino Rural, Tramo: Poblado Nuevo San Lorenzo Reforma Y Planada.	005-03-0091	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidad	En Ejecuci ón	2013	\$217,497	\$217,497	\$217,497	\$217,497	\$217,497	\$217,497	100.00	00	Metro Lineal	205	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026800 8	Rehabilitación de Camino Rural Tramo El Retiro Ejido Emiliano Zapata.	005-03-0094	Chiapas	Amatán	Emiliano Zapata	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidad	En Ejecuci ón	2013	\$200,024	\$200,024	\$200,024	\$200,024	\$200,024	\$200,024	100.00	00	Kilómetro	258	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40026802 3	Construcción De Acceso A La Casa Ejidal	005-03-0095	Chiapas	Amatán	San Fernando	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad a Federati vas y	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecuci ón	2014	\$602,607	\$602,607	\$602,607	\$602,607	\$602,607	\$492,816	81.78	00	Obra	129	100.00	80.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / REGISTRO EN PROCESO - SISTEMA - PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



Total: 1424

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conativo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
																											Registro: ESTA OBRA ES REFERENCIADA DEL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. ACTUALMENTE ESTA OBRA CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 40027587 5	Construcción De Colectora Sanitario Norte (Zona Oriental) (Villaflores)	108-03-0197	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,077,761	\$3,077,761	\$3,077,761	\$3,077,761	\$3,077,761	\$3,077,761	\$3,077,761	100.00	50	Metro Lineal	37,237	100.00	100.00	Financiera : OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100%. ESTA OBRA HABIA QUEDADO COMO REFERENCIADA PERO SE DEL EJERCICIO 2013. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 40027588 4	Ampliación De Colector Sanitario Zona Sur (Villaflores)	108-03-0205	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,908,776	\$1,908,776	\$1,908,776	\$1,908,776	\$1,908,776	\$1,908,776	\$1,908,776	100.00	50	Metro Lineal	37,237	100.00	100.00	Financiera : OBRA REFERENCIADA DEL EJERCICIO 2013. CONCLUIDA AL 100%. / Física: OBRA REFERENCIADA DEL EJERCICIO 2013. CONCLUIDA AL 100%. / Registro: OBRA REFERENCIADA DEL EJERCICIO 2013. PERO SE DEL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 40027597 6	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial (Barrio Ampliación San Miguel) (Villaflores)	108-03-0201	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$482,176	\$482,176	\$482,176	\$482,176	\$482,176	\$482,176	\$482,176	\$482,176	100.00	50	Metro Lineal	534	57.00	100.00	Financiera : OBRA REFERENCIADA DEL 2013. CONCLUIDA AL 100%. / Física: OBRA REFERENCIADA DEL 2013. CONCLUIDA AL 100%. / Registro: OBRA REFERENCIADA DEL 2013. CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130 40027609 2	Pavimentación De Calles Concreto Hidráulico (14a. Montaña Entre 2a. Y 3a. Sur)	108-03-0149	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$658,266	\$658,266	\$658,266	\$658,266	\$658,266	\$658,266	\$658,266	\$658,266	100.00	50	Metro Cuadrado	37,237	100.00	100.00	Financiera : OBRA REFERENCIADA DEL 2013. CONCLUIDA AL 100%. / Física: OBRA REFERENCIADA DEL EJERCICIO 2013. CONCLUIDA AL 100%. / Registro: OBRA REFERENCIADA DEL EJERCICIO 2013. CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130 40027717 3	Infraestructura Hasta De Salud	005-03-0104	Chiapas	Amatán	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2013	\$4,245,444	\$4,245,444	\$4,245,444	\$4,245,444	\$4,245,444	\$4,245,444	\$4,245,444	\$4,245,444	100.00	50	Caseta	19,712	100.00	100.00	Financiera : / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: PROYECTO FINALIZADO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130 40027723 0	Reasentamiento De Calle En El Acceso Principal De La Escuela Primaria Porfirio Díaz, Clave: 07060309m.	005-03-0109	Chiapas	Amatán	San Miguel 3 Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$12,411	\$12,411	\$12,411	\$12,411	\$12,411	\$12,411	\$12,411	\$12,411	0.00	50	Metro Lineal	65	100.00	0.00	Financiera : / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130 40027723 3	Apertura De Camino Rural, Tramo Puente No. 2	005-03-0113	Chiapas	Amatán	El Beldán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$1,924,989	\$1,924,989	\$1,924,989	\$1,924,989	\$1,924,989	\$1,924,989	\$1,924,989	\$1,924,989	100.00	50	Kilómetro	59	100.00	100.00	Financiera : / Física: OBRA

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierte	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00130 40027234	Ranchería El Belén Del Km. 0 Al Km. 2700	005-03-0112	Chiapas	Amatán	Morelia 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$831,278	\$831,278	\$831,278	\$831,278	\$831,278	\$831,278	100.00	00	Kilómetro	153	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP00130 40027239	Construcción De Puente Vehicular De 12 Mts. Lineales Sobre Río Terminado	005-03-0114	Chiapas	Amatán	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$107,656	\$107,656	\$107,656	\$107,656	\$107,656	00	00	0.00	00	Metro Lineal	843	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40027241	Construcción De Puente Vehicular De 10 Mts. Lineales Sobre Río Terminado	005-03-0115	Chiapas	Amatán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	00	Metro Lineal	187	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP00130 40027252	Apertura De Camino Rural, Tramo Ranal Rancharía Esquipulas, Del Km 0 Al Km 0.370	005-03-0116	Chiapas	Amatán	Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$656,706	\$656,706	\$656,706	\$656,706	\$656,706	\$656,706	100.00	00	Kilómetro	162	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP00130 40027257	Rehabilitación Del Centro De Salud	005-03-0117	Chiapas	Amatán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2013	\$20,467	\$20,467	\$20,467	\$20,467	\$20,467	\$20,467	100.00	00	Metro Cuadrado	285	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP00130 40027255	Rehabilitación De La Escuela Primaria Rural Federal Dr. Melitiano Domínguez Palencia, Clave: 07693697	005-03-0119	Chiapas	Amatán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2013	\$121,462	\$121,466	\$121,466	\$121,466	\$121,466	\$58,071	\$58,071	47.80	00	Ovna	285	100.00	40.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40027254	Mejoramiento De Vivienda, Techo Rígn.	005-03-0122	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$116,087	\$94,952	\$94,952	\$94,952	\$94,952	\$94,952	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP00130 40027255	Introducción De Energía Eléctrica En Alta Y Media Tensión	005-03-0123	Chiapas	Amatán	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$300,521	\$1,952,166	\$1,952,166	\$1,952,166	\$1,952,166	\$1,016,199	\$1,016,199	62.05	00	Poste	152	100.00	50.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40027253	Adquisición De Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administración	EA-09-03-0048	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$40,454	\$40,454	\$40,454	43.22	00	Ovna	0	100.00	43.22	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40027255	Construcción De Red De Energía Eléctrica	005-03-0124	Chiapas	Amatán	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$341,776	\$1,597,454	\$1,597,454	\$1,597,454	\$1,597,454	\$657,229	\$657,229	41.14	00	Poste	118	100.00	40.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00130 40027238	Construcción Del Sistema De Agua Potable Cda. Sapa	005-03-0125	Chiapas	Amatán	Reforma y Filanada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	100.00	00	Metro Lineal	1,147	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones								
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
CHP00130 40027739 9	Pavimentación De Calles Sin Numero, Con concreto Hidráulico	005-03-0126	Chiapas	Amatán	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$500,086	\$500,086	\$500,086	\$500,086	\$500,086	\$500,086	\$500,086	\$500,086	75.43	0	Metro Cuadrado	804	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA SE TUVO UN AUMENTO DEL 24.37% / Registro: OBRA FINALIZADA SE TUVO UN AUMENTO DEL 24.37% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130 40027741 7	Pavimentación De Calles Sin Numero, Con concreto Hidráulico	005-03-0128	Chiapas	Amatán	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$499,904	\$499,904	\$499,904	\$499,904	\$499,904	\$499,904	\$499,904	\$499,904	100.00	0	Metro Cuadrado	520	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130 40027742 6	Pavimentación De Calles Sin Numero, Con concreto Hidráulico, Barrio San Jose.	005-03-0129	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	0	Metro Cuadrado	3,962	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130 40027744 4	construcción De Domo	005-03-0131	Chiapas	Amatán	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,103,518	\$1,103,518	91.96	0	Obra	603	100.00	90.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130 40027758 1	Construcción De Casa Ejidal	005-03-0132	Chiapas	Amatán	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$646,200	\$646,200	\$646,200	\$646,200	\$646,200	\$646,200	\$646,200	\$646,200	\$646,200	92.44	0	Obra	449	100.00	80.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 40027759 8	Pavimentación De Andadores Sr, Con concreto Hidráulico En Acceso Principal, Barrio El Santuario.	005-03-0133	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$1,999,683	\$1,999,683	\$1,999,683	\$1,999,683	\$1,999,683	\$1,999,683	\$1,999,683	\$1,999,683	882,010	\$821,010	41.06	0	Metro Cuadrado	19,637	100.00	40.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130 40027760 6	Rehabilitación De Camino Rural (Extracción De Serrucho) Tramo: Río, El Naranjo - Río, Compañecan La Loma 2a Sección del Km 0 600 Al Km 0 660	005-03-0134	Chiapas	Amatán	Compañecan La Loma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$230,094	\$230,094	\$230,094	\$230,094	\$230,094	\$230,094	\$230,094	\$230,094	\$230,094	\$230,094	100.00	0	Kilómetro	19,637	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130 40027764 0	Construcción De Centro Deportivo Comunitario	CONADE-BANOBRA 0-01	Chiapas	Mutilupán	Mutilupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2013	\$3,360,652	\$3,360,652	\$3,360,652	\$3,360,652	\$3,360,652	\$3,360,652	\$3,360,652	\$3,360,652	\$3,360,652	100.00	0	Obra	2,857	100.00	80.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 40027864 5	construcción De Módulo De Servicio Sanitario	EA-SI-01-0054	Chiapas	La Trinitaria	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Salud	En Ejecución	2014	\$90,622	\$90,622	\$90,622	\$90,622	\$90,622	\$90,622	\$90,622	\$90,622	\$90,622	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	0	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130 40027865 2	Autoconstrucción De 60 Acciones De Pisos Firmes	EA-08-05-0037	Chiapas	La Trinitaria	Cristóbal Colón (Cajon de Coatan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA POR FINALIZADA FISICA Y FUERTE AL PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130 40027866 1	Autoconstrucción De 12 Pisos Firmes	EA-08-05-0058	Chiapas	La Trinitaria	Niguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$42,780	\$42,780	\$42,780	\$42,780	\$42,780	\$42,780	\$42,780	\$42,780	\$42,780	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1424

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP00130 40027847 1	Autoconstrucción De 27 Casas Fijas	EA-SR-05-0662	Chiapas	La Trinitaria	José María Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$413,280	\$413,280	\$413,280	\$413,280	\$0	\$0	0.00	\$0		Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE INICIA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00130 40028052 5	Pavimentación De 827 Ml de Calles Con Concreto Hidráulico	EA-DE-07-0655	Chiapas	La Trinitaria	Rodrigo Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$3,140,570	\$3,140,570	\$3,140,570	\$3,140,570	\$942,171	\$942,171	\$942,171	30.00	\$0		Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE INICIA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00130 40028055 5	Autoconstrucción De Corrales Con Malla Ciclón	EA-TC-03-0668	Chiapas	La Trinitaria	José María Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$322,200	\$322,200	\$322,200	\$322,200	\$0	\$0	0.00	\$0		Cerchas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE INICIA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 10028781 4	Mejoramiento De Vivienda	067-03-002	Chiapas	Pantepec	Cobertus Municipi		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$275,250	\$400,000	\$275,250	\$275,250	\$275,250	68.81	\$0		Acción	1,568	100.00	0.68	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 10029044 0	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-176-2013	Chiapas	Chilón	San Marcos y Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,602,213	\$1,602,213	\$1,602,213	\$1,602,213	\$1,602,213	\$489,664	\$489,664	30.00	\$0		Sistema	216	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 10029057 7	Construcción De 100 Letrinas ( Primera Etapa)	FISM-175-2013	Chiapas	Chilón	Pamal Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,366,167	\$3,366,167	\$3,366,167	\$3,366,167	\$0	\$0	0.00	\$0		Letrinas, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 10029107 4	Construcción De 50 Letrinas	FISM-180-2013	Chiapas	Chilón	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,664,459	\$1,664,459	\$1,664,459	\$1,664,459	\$499,338	\$499,338	30.00	\$0		Letrinas, Metros Cúbicos	100	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 10029154 2	Construcción De Cancha Deportiva De Uso Múltiple Con Techado En La Secundaria, Suburban Jardón De Tejada, Clave 07601099	FISM-183-2013	Chiapas	Chilón	Naj Chum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2013	\$1,979,909	\$1,979,909	\$1,979,909	\$1,979,909	\$1,979,909	\$593,973	\$593,973	30.00	\$0		Cancha	185	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 10029171 4	Construcción De 28 Letrinas	FISM-189-2013	Chiapas	Chilón	Sjukles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$954,961	\$954,961	\$954,961	\$954,961	\$954,961	\$0	\$0	0.00	\$0		Letrinas, Metros Cúbicos	110	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 10029174 9	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-182-2013	Chiapas	Chilón	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,457,133	\$3,457,133	\$3,457,133	\$3,457,133	\$3,457,133	\$1,728,566	\$1,728,566	50.00	\$0		Sistema	412	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 10029175 9	Suministro E Instalación De 7 Módulos Solares	FISM-183-2013	Chiapas	Chilón	Francisco Aquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Urbanización	En Ejecución	2013	\$171,848	\$171,848	\$171,848	\$171,848	\$171,848	\$85,924	\$85,924	50.00	\$0		Planta, Celdas Solar, Vivienda	110	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 10029174 2	Adquisición De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administración	FISM-177-2014	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	0.00	\$0		Documento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 10029330 1	Mejoramiento De 95 Viviendas ( Barrio San Juan)	FISM-174-2013	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$850,237	\$850,237	\$850,237	\$850,237	\$850,237	\$850,237	\$850,237	\$850,237	100.00	\$0		Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO INICIADO AL 100% Física y financiera mente

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anual
CHP00140100293326	Mejoramiento De 6 Viviendas	FISM-571-2013	Chiapas	Chilón	Tzintzeel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$769,688	\$769,688	\$769,688	\$769,688	\$769,688	\$769,688	100.00	00	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% Física y FINANCIERA MONTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100293340	Mejoramiento De 41 Viviendas	FISM-569-2013	Chiapas	Chilón	San Juan Sacatí	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$724,939	\$724,939	\$724,939	\$724,939	\$724,939	\$724,939	100.00	00	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MONTE	
CHP00140100293712	Mejoramiento De 85 Viviendas	FISM-146-2013	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$850,237	\$850,237	\$850,237	\$850,237	\$850,237	\$850,237	100.00	00	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA MONTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100294538	Mejoramiento De 55 Viviendas	FISM-541-2013	Chiapas	Chilón	San Gabriel 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$492,243	\$492,243	\$492,243	\$492,243	\$492,243	\$492,243	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado al 100% Fisica y FINANCIERA MONTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100295019	Mejoramiento De 11 Viviendas	FISM-134-2013	Chiapas	Chilón	Samaria Juliach' Ah' Achi'á	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$98,449	\$98,449	\$98,449	\$98,449	\$98,449	\$98,449	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MONTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100295228	Mejoramiento De 28 Viviendas	FISM-525-2013	Chiapas	Chilón	Cuxujá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$250,596	\$250,596	\$250,596	\$250,596	\$250,596	\$250,596	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado al 100% Fisica y FINANCIERA MONTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100295257	Mejoramiento De 29 Viviendas	FISM-524-2013	Chiapas	Chilón	Julbaj'á Mil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$259,546	\$259,546	\$259,546	\$259,546	\$259,546	\$259,546	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MONTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100295386	Mantenimiento De Caminos Varios	FISM-1390-2013	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2013	\$3,525,595	\$3,525,595	\$3,525,595	\$3,525,595	\$487,910	\$487,910	13.84	00	Kilómetro	0	100.00	13.84	Financiera: / Física: se desconoce la cantidad de km ya que son varias localidades / Registro: obra en proceso de ejecución	
CHP00140100295583	Remuneración De Personal Operativo Encargado De La Verificación Y Seguimiento De La Obra	FISMDF-01-2014	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,328,240	\$837,609	\$837,609	\$837,609	\$837,609	\$837,609	100.00	00	Informe	2,857	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100299248	Rehabilitación De Camino Rural, Del Tramo: Raya Tabasco - Ejido Miguel Hidalgo.	005-03-0156	Chiapas	Amatán	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN.	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2014	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	0.00	00	Kilómetro	171	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100299259	Conservación Del Camino Rural, Ejido Arenal - Ejido Roscheta San Jose La Loma.	005-03-0144	Chiapas	Amatán	Nuevo Arenal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN.	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2014	\$117,929	\$117,929	\$117,929	\$117,929	\$117,929	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0014010029926	Conservación De Camino Rural En	005-03-0157	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN.	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$0	\$0	0.00	00	Kilómetro	3,982	100.00	0.00	Financiera: /

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado				
1	Tramo Asistado, Tramo: Amatan - Lincio Tapijilapa Tabasco Del Km 0.000 Al 7.000.						De las Demarcaciones y del Distrito Federal	Omnifuncional	33- Apoyaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014																		Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: OBRA POR ASIGNAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100299271	Conservación De Camino Rural, Tramo: E.C. Gavio Rancharía El Naranjo 2a Sección - congregación La Loma.	005-03-0158	Chiapas	Amatán		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	257	100.00	0.00					Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: OBRA POR ASIGNAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140100299284	Rehabilitación De Camino Rural, Del Tramo: Rancharía El Naranjo - Rancharía Buena Vista - E.C. San Jose Buena Vista.	005-03-0152	Chiapas	Amatán		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$80,235	\$80,235	\$80,235	\$80,235	\$80,235	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00					Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: OBRA POR ASIGNAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140100299286	Rehabilitación De Camino Rural, Del Tramo: Amatan - Multilupan - E.C. Rancharía Remolino - Rancharía Buenavista.	005-03-0159	Chiapas	Amatán		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$300,713	\$300,713	\$300,713	\$300,713	\$300,713	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	230	100.00	0.00					Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: OBRA POR ASIGNAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140100299291	Rehabilitación De Camino Rural, Tramo: Reforma Y Planada - Ejido Carmen Jucuma	005-03-0160	Chiapas			Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$131,772	\$131,772	\$131,772	\$131,772	\$131,772	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	235	100.00	0.00					Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: OBRA POR ASIGNAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140100299332	Rehabilitación De Camino Rural, Tramo: Poblado Nuevo San Lorenzo - Ejido Reforma Y Planada.	005-03-0161	Chiapas	Amatán		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,047	100.00	0.00					Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: OBRA POR ASIGNAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140100299334	Rehabilitación De Camino Rural, Del Tramo: Amatan - Poblado Nuevo San Lorenzo.	005-03-0162	Chiapas	Amatán		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	205	100.00	0.00					Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: OBRA POR ASIGNAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140100299343	Rehabilitación De Camino Rural, Del Tramo: Carmen Jucuma - Ejido San Lorenzo	005-03-0163	Chiapas	Amatán		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	603	100.00	0.00					Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: OBRA POR ASIGNAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140100299442	Revertimiento De Camino Rural, Del Tramo: Del Fuente No. 2 - Rancharía Morelia 1 Y 2 - Rancharía Olivares - Rancharía El Belen.	005-03-0164	Chiapas	Amatán		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,600,139	\$1,600,139	\$1,600,139	\$1,600,139	\$1,600,139	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	930	100.00	0.00					Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: OBRA POR ASIGNAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140100299455	Conservación De Camino Rural, Tramo: Poblado El Bellico Rancharía El Bellico - Ejido Emiliano Zapata - Ejido San Andres.	005-03-0165	Chiapas	Amatán		Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,000,072	\$1,000,072	\$1,000,072	\$1,000,072	\$1,000,072	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	544	100.00	0.00					Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: OBRA POR ASIGNAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140100299744	Pavimentación De Calle Y/O Andador sin Numero con concreto Hidráulico (Barrio Santa Cruz).	005-03-0169	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,099,637	\$1,099,637	\$1,099,637	\$1,099,637	\$1,099,637	\$549,818	\$549,818	50.00	\$0	Metro Cuadrado	442	100.00	50.00					Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100299755	Pavimentación De Calle Sin Numero con Concreto Hidráulico (Barrio La Cometa).	005-03-0154	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metro Cuadrado	434	100.00	50.00					Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140100299829	Pavimentación de Calle Sin Numero Con Concreto Hidráulico.	005-03-0147	Chiapas	Amatán	Reforma y Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$570,000	\$570,000	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera / Física: OBRA EN EJECUCION / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00140100299868	Pavimentación de Calle Sin Numero Con Concreto Hidráulico (Barrio Caracoles).	005-03-0155	Chiapas	Amatán	San Antonio Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$500,818	\$500,818	\$500,818	\$500,818	\$500,818	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA POR ASIGNARSE / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00140100299875	Pavimentación de Calle Sin Numero Hidráulico (Barrio Las Mercedes).	005-03-0173	Chiapas	Amatán	San Antonio Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$365,340	\$365,340	\$365,340	\$365,340	\$365,340	\$182,670	\$182,670	50.00	\$0	Metro Cuadrado	416	100.00	50.00	Financiera / Física: OBRA EN EJECUCION / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00140100299902	Pavimentación de Calles Sin Numero Con Concreto Hidráulico	005-03-0135	Chiapas	Amatán	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$15,000	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera / Física: OBRA EN EJECUCION / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00140100299909	Pavimentación de Calles Sin Numero Con concreto Hidráulico	005-03-0133	Chiapas	Amatán	El Porvenir Tres Picos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$197,389	\$197,389	\$197,389	\$197,389	\$197,389	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	162	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA POR ASIGNAR / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00140100299917	Pavimentación de Calle Sin Numero Con Concreto Hidráulico	005-03-0143	Chiapas	Amatán	San Miguel 3 Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$505,121	\$505,121	\$505,121	\$505,121	\$505,121	\$252,560	\$252,560	50.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	50.00	Financiera / Física: OBRA EN EJECUCION / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00140100299934	construcción De Domo	005-03-0150	Chiapas	Amatán	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera / Física: OBRA EN EJECUCION / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00140100299946	Pavimentación de Calle Sin Numero Con Concreto Hlcto.	005-03-0148	Chiapas	Amatán	La Loma 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$716,302	\$716,302	\$716,302	\$716,302	\$716,302	\$591,929	\$591,929	82.64	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	80.00	Financiera / Física: OBRA EN EJECUCION / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00140100299996	Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Publico (Cobertura Municipal).	005-03-0138	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$233,738	\$233,738	\$233,738	\$233,738	\$233,738	\$233,738	\$233,738	100.00	\$0	Pieza	3,982	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP00140100300123	Infraestructura Basica Educativa Nivel Secundaria	80	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN.	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	50.00	\$0	Proyecto	0	100.00	50.00	Financiera / Física: PROYECTO EN PROCESO
CHP00140100308551	Curso De Administración Publica (Iap Profin)	-	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$88,518	\$90,000	\$88,518	\$88,518	\$35,407	\$35,407	\$35,407	39.34	\$0	Informe	14,089	100.00	10.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00140100311864	construcción Del Sistema De drenaje Sanitario La Zona	960-848088A-3-98	Chiapas	Cooatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COOATEPEC, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,825,163	\$1,825,163	\$1,825,163	\$1,825,163	\$1,825,163	\$1,825,163	\$1,825,163	100.00	\$0	Metro Lineal	156	100.00	100.00	Financiera / Física: se ha concluido al 100% la obra /

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones										
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
							Territorialista	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federales y Municipios																								Fisica: se ha concluido al 100% la obra / Registro: se informa como unidad de medida como el y esta l por lo que no tengo el oficio de registro y controla capturar a en el siguiente trimestre y así para las obras que informe de esta forma - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140-10031218-6	Construcción De Manoqueras	105-3807SP-002	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$154,225	\$160,000	\$154,225	\$154,225	\$154,225	\$154,225	96.39	\$0	Metro Cuadrado	14,089	100.00	100.00					Financiera: / Fisica: / Registro:			
CHP00140-10031218-8	Pavimentacion De Calles, Con Obras De Alcantarilla Y Drenaje	105-3807SP-003	Chiapas	Unión Juárez	San José	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$723,710	\$800,000	\$723,710	\$723,710	\$256,048	\$256,048	\$256,048	44.51	\$0	Metro Cuadrado	293	100.00	95.00					Financiera: / Fisica: / Registro:		
CHP00140-10031218-9	Construcción De Puente	105-3807SP-004	Chiapas	Unión Juárez	Media Loma	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2014	\$188,368	\$200,000	\$188,368	\$188,368	\$93,551	\$93,551	\$93,551	46.78	\$0	Metro Lineal	2,135	100.00	90.00					Financiera: / Fisica: / Registro:		
CHP00140-10031218-2	Pavimentacion De Calle Con Muro De Contencion	105-3807SP-005	Chiapas	Unión Juárez	once de abril	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,057,976	\$1,100,000	\$1,057,976	\$1,057,976	\$540,635	\$540,635	\$540,635	49.15	\$0	Metro Cuadrado	2,669	100.00	90.00					Financiera: / Fisica: / Registro:		
CHP00140-10031218-3	Pavimentacion De Calle Y Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	105-3807SP-006	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,758,801	\$1,800,000	\$1,758,801	\$1,758,801	\$864,708	\$864,708	\$864,708	48.04	\$0	Metro Cuadrado	1,768	100.00	80.00					Financiera: / Fisica: / Registro:		
CHP00140-10031218-4	Construcción De Cancha De Basquetball	105-3807SP-007	Chiapas	Unión Juárez	Fracción Barrio Nuevo	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$349,384	\$350,000	\$349,384	\$349,384	\$188,551	\$188,551	\$188,551	53.87	\$0	Cancha	220	100.00	90.00					Financiera: / Fisica: / Registro:		
CHP00140-10031218-5	Construcción De Manoqueras Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable	105-3807SP-008	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$537,401	\$640,000	\$537,401	\$537,401	\$469,439	\$469,439	\$469,439	86.93	\$0	Metro Cuadrado	2,635	100.00	100.00					Financiera: / Fisica: / Registro:		
CHP00140-10031218-6	Construcción De Camino Tramo (1a. Etapa)	105-3807SP-009	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$601,913	\$602,000	\$601,913	\$601,913	\$180,574	\$180,574	\$180,574	30.00	\$0	Metro Lineal	177	100.00	75.00					Financiera: / Fisica: / Registro:		
CHP00140-10031218-7	Pavimentacion De Calles	105-3807SP-010	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$441,569	\$450,000	\$441,569	\$441,569	\$202,536	\$202,536	\$202,536	45.01	\$0	Metro Cuadrado	293	100.00	95.00					Financiera: / Fisica: / Registro:		
CHP00140-10031218-8	Construcción De Techado	105-3807SP-011	Chiapas	Unión Juárez	once de abril	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$946,860	\$950,000	\$946,860	\$946,860	\$466,811	\$466,811	\$466,811	49.14	\$0	Metro Cuadrado	164	100.00	80.00					Financiera: / Fisica: / Registro:		
CHP00140-10031515-5	Revoctamiento De Camino Tramo: San Isidro- Chayaves	01	Chiapas	Las Margaritas	San Isidro	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,723,706	\$1,723,706	\$1,723,706	\$1,723,706	\$1,723,706	\$1,723,706	\$1,723,706	100.00	\$0	Kilómetro	647	100.00	100.00					Financiera: / Fisica: / Registro: CAPITAL		

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones									
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
							Territorialista del Distrito Federal	Entidad Federal																							COMPROBADO DEL CRED. BANCARAS CON BASE DE EL CONVENIO DE FECHA 11-10-13 POR \$ 13828998. 92 A UN AÑO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 10031515 6	Reconstrucción de Camino Tramo E.C. Las Margaritas-San Quintín A las Perlas	01	Chiapas	Las Margaritas	Las Perlas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,350,652	\$3,350,652	\$3,350,652	\$3,350,652	\$3,350,652	\$3,350,652	\$3,350,652	100.00	50	Kilómetro	232	100.00	100.00			Financiera / / Física: / Registro: CAPITAL COMPROBADO DEL CRED. BANCARAS CON BASE DE EL CONVENIO DE FECHA 11-10-13 POR \$ 13828998. 92 A UN AÑO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 10031515 7	Reconstrucción de Camino Tramo: E.C. La Esperanza Anexo Guadalupe Tepexac-Chulja A El Cacocil. Segunda Etapa	01	Chiapas	Las Margaritas	El Cacocil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,863,779	\$1,863,779	\$1,863,779	\$1,863,779	\$1,863,779	\$1,863,779	\$1,863,779	100.00	50	Kilómetro	132	100.00	100.00			Financiera / / Física: / Registro: CAPITAL COMPROBADO DEL CRED. BANCARAS CON BASE DE EL CONVENIO DE FECHA 11-10-13 POR \$ 13828998. 92 A UN AÑO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 10031520 2	Construcción De Rodajes De Concreto Tramo: Nuevo Mundo - San Rafael	01	Chiapas	Las Margaritas	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,179,127	\$3,179,127	\$3,179,127	\$3,179,127	\$3,179,127	\$3,179,127	\$3,179,127	100.00	50	Metro Lineal	1	100.00	100.00			Financiera / / Física: / Registro: CAPITAL COMPROBADO DEL CRED. BANCARAS CON BASE DE EL CONVENIO DE FECHA 11-10-13 POR \$ 13828998. 92 A UN AÑO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 10031520 3	Reconstrucción de Camino Tramo Justo Sierra- Piedra Huixtla	01	Chiapas	Las Margaritas	Piedra Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,421,823	\$2,421,823	\$2,421,823	\$2,421,823	\$2,421,823	\$2,421,823	\$2,421,823	100.00	50	Kilómetro	202	100.00	100.00			Financiera / / Física: / Registro: CAPITAL COMPROBADO DEL CRED. BANCARAS CON BASE DE EL CONVENIO DE FECHA 11-10-13 POR \$ 13828998. 92 A UN AÑO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 10031520 4	Construcción De Obras De Drenaje En Camino Tramo San Carlos Veracruz -San Francisco El Morajo	01	Chiapas	Las Margaritas	San Francisco o el Morajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,559,298	\$1,559,298	\$1,559,298	\$1,559,298	\$1,559,298	\$1,559,298	\$1,559,298	100.00	50	Metro Lineal	1,500	100.00	100.00			Financiera / / Física: / Registro: CAPITAL COMPROBADO DEL CRED. BANCARAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 10031521 1	Reconstrucción de Camino Tramo San Agustín Laguna Carrizal	01	Chiapas	Las Margaritas	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	30.00	50	Kilómetro	448	100.00	30.00			Financiera / / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 10031521 6	Reconstrucción de Camino Tramo San Agustín-Revancha-Nuevo Monterrey (Anexo la Revancha)	01	Chiapas	Las Margaritas	San José la Revancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$691,000	\$691,000	\$691,000	\$691,000	\$691,000	\$691,000	\$691,000	100.00	50	Kilómetro	800	100.00	100.00			Financiera / / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 10031522 4	Revestimiento De Camino Plan Santo Domingo-San José la Nueva Esperanza	01	Chiapas	Las Margaritas	San José la Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	50	Kilómetro	400	100.00	100.00			Financiera / / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierte	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP0014010031810	Conservación De Caminos (Cajetapa)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE VILLAGORZO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$298,353	\$298,353	\$216,100	\$216,100	\$216,100	\$216,100	\$216,100	72.43	00	Kilómetro	10,841	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 82,252.63 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100318931	Manifiesto De Impacto Ambiental Para El Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable (Interes 2013)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$68,398	\$68,398	\$68,398	\$68,398	\$68,398	\$68,398	00	0.00	00	Documento	8,969	100.00	0.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 68,398.48 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RECURSOS DE INTERESSES 2013, NO SE HA INICIADO POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100318940	Manifiesto De Impacto Ambiental Para El Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable (Interes 2013)	-	Chiapas	Villa Corzo	La Ramona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$68,398	\$68,398	\$68,398	\$68,398	\$68,398	\$68,398	00	0.00	00	Documento	129	100.00	0.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 68,398.48 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RECURSOS DE INTERESSES 2013, NO SE HA INICIADO POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100318941	Manifiesto De Impacto Ambiental Para La Modernización Del Tramo Carretero Nuevo Villaseca Guerrero - San Juan Chimalá (Interes 2013)	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$83,782	\$83,782	\$25,135	\$25,135	\$25,135	\$25,135	\$25,135	30.00	00	Documento	329	100.00	50.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 58,647.15 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RECURSOS DE INTERESSES 2013, NO SE HA INICIADO POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100318954	Manifiesto De Impacto Ambiental Para El Proyecto Ejecutivo De La Modernización Del Tramo Carretero El Rudi - El Embalse Del Km 0 000.00 Al Km 3 201.00 (Interes 2013)	-	Chiapas	Villa Corzo	El Rudi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$31,338	\$31,338	\$31,338	\$31,338	\$31,338	\$31,338	00	0.00	00	Documento	115	100.00	0.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 31,337.47 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RECURSOS DE INTERESSES 2013, NO SE HA INICIADO POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100318960	Manifiesto De Impacto Ambiental Para El Proyecto Ejecutivo De La Modernización Del Tramo Carretero 4 000 Al 20 500 A Sierra Morena (Interes 2013)	-	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE VILLAGORZO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$124,339	\$124,339	\$37,302	\$37,302	\$37,302	\$37,302	\$37,302	30.00	00	Documento	163	100.00	50.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 87,037.54 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RECURSOS DE INTERESSES 2013, NO SE HA INICIADO POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 1003187 2	Manifiesto De Impacto Ambiental Para El Proyecto Ejecutivo De Ampliación De Energía Eléctrica (Iniciada 2013)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villabermeja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$54,413	\$54,413	\$54,413	\$54,413	\$54,413	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	23	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 54,413.27 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / REGISTRO: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RECURSO DE INTERESES 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 1003187 6	Reconocido De Balsa (Iniciada 2013)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$120,638	\$120,638	\$120,638	\$120,638	\$120,638	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	10,841	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 120,638.33 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / REGISTRO: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RECURSO DE INTERESES 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 1003193 4	Rehabilitación De Sistema De Agua Entubada Calle Central Y 3a. Oriente Entre Av. Central Y 3a. Norte) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$509,204	\$509,204	\$509,204	\$509,204	\$509,204	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	100.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 509,204.14 FINANCIERO / Física: CON AVANCE FÍSICO / REGISTRO: NO SE HA REGISTRADO AVANCE FINANCIERO POR LO TANTO SE RESPONDE EN CEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 1003193 5	Rehabilitación De Agua Entubada (Barrio Centro) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$307,752	\$307,752	\$123,101	\$123,101	\$123,101	\$123,101	\$123,101	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 184,651.01 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / REGISTRO: BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 1003193 7	Rehabilitación De Agua Entubada (Barrio Ganadero) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$90,643	\$90,643	\$36,257	\$36,257	\$36,257	\$36,257	\$36,257	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 54,385.88 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / REGISTRO: BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 1003193 9	Rehabilitación De Agua Entubada (Barrio Centro) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$369,105	\$369,105	\$147,642	\$147,642	\$147,642	\$147,642	\$147,642	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 221,463.19 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / REGISTRO: BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 1003194 0	Rehabilitación De Agua Entubada (Barrio San Roque) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$221,945	\$221,945	\$68,778	\$68,778	\$68,778	\$68,778	\$68,778	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 133,167.02 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / REGISTRO: BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 1003194 1	Rehabilitación De Agua Entubada (Barrio La Clínica) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$311,252	\$311,252	\$124,501	\$124,501	\$124,501	\$124,501	\$124,501	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 186,751.45

Total: 1424

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
								Territorialización del Distrito Federal	Entidad y Municipios																		Pendientes Ejercer Avance Físico / Registros: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100319042	Rehabilitación De Agua Entubada (Barrio California) (Manoabras)		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$221,399	\$221,399	\$88,560	\$88,560	\$88,560	\$88,560	\$88,560	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Pendientes Ejercer Avance Físico / Registros: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100319043	Rehabilitación De Agua Entubada (Barrio California) (Manoabras)		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$105,638	\$105,638	\$105,638	\$105,638	\$105,638	\$105,638	\$105,638	\$105,638	100.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	100.00	Pendientes Ejercer Avance Físico / Registros: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100319044	Rehabilitación De Red Para Agua Potable (La Calle Potente Entre 3a. Y 4a. Norte, Barrio Ganadero) (Manoabras)		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$117,413	\$117,413	\$117,413	\$117,413	\$117,413	\$117,413	\$117,413	\$117,413	100.00	\$0	Metro Lineal	97	100.00	100.00	Pendientes Ejercer Avance Físico / Registros: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100319045	Estudio Y Proyecto Para Agua Potable (Manoabras)		Chiapas	Villa Corzo	Iro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$199,381	\$199,381	\$199,381	\$199,381	\$199,381	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,381	100.00	0.00	Pendientes Ejercer Avance Físico / Registros: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100319048	Ampliación Del Sistema De Agua Entubada (Manoabras)		Chiapas	Villa Corzo	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$478,113	\$478,113	\$191,245	\$191,245	\$191,245	\$191,245	\$191,245	\$191,245	40.00	\$0	Metro Lineal	68	100.00	0.00	Pendientes Ejercer Avance Físico / Registros: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100319049	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Compuco) (Manoabras)		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$897,709	\$897,709	\$359,083	\$359,083	\$359,083	\$359,083	\$359,083	\$359,083	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Pendientes Ejercer Avance Físico / Registros: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100319063	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio San Roque) (Manoabras)		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$567,077	\$567,077	\$226,831	\$226,831	\$226,831	\$226,831	\$226,831	\$226,831	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Pendientes Ejercer Avance Físico / Registros: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100319065	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio La Clinica) (Manoabras)		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidad y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$636,500	\$636,500	\$254,600	\$254,600	\$254,600	\$254,600	\$254,600	\$254,600	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Pendientes Ejercer Avance Físico / Registros: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1424

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concurso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00140100319067	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario (Barrio Tapachulita I) (Banobras)		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORCO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$733,307	\$733,307	\$733,307	\$733,307	\$733,307	0	0	0.00	0	Metro Lineal	587	100.00	0.00	Financiera / Registro: BANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. PENDIENTE EJERCER \$ 713,107.00 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: BANOBRAS, ESTE PROYECTO NO HA VILLACORCO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, POR TANTO SE REPORTA EN CERVO, SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100319068	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario (Banobras)		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORCO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,745,420	\$1,745,420	\$698,168	\$698,168	\$698,168	\$698,168	\$698,168	40.00	0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 1,047,252.26 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: BANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100319070	Ampliación De Colector (Barrio Tapachulita II) (Banobras)		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORCO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,455,172	\$3,455,172	\$1,036,552	\$1,036,552	\$1,036,552	\$1,036,552	\$1,036,552	30.00	0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 2,418,620.42 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: BANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100319071	Rehabilitación del Colector Sanitario (3 Puentes Entre 5 Norte Y Sur 3) (Banobras)		Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORCO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,056,254	\$1,056,254	\$422,501	\$422,501	\$422,501	\$422,501	\$422,501	40.00	0	Metro Lineal	8,969	100.00	0.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 633,752.21 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: BANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100319073	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario (La Pte Norte Entre Avenida Central Y 3a Avenida Norte, la Avenida Norte Entre Calle Central Y 4 Puentes) (Banobras)		Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORCO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,280,163	\$2,280,163	\$912,063	\$912,063	\$912,063	\$912,063	\$912,063	40.00	0	Metro Lineal	8,969	100.00	0.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 1,368,097.42 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: BANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100319075	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario (7 Norte Entre 4 Y 5 Puente, 4 Norte Entre 3 Y 4 Puentes) (Banobras)		Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORCO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$490,282	\$490,282	\$196,113	\$196,113	\$196,113	\$196,113	\$196,113	40.00	0	Metro Lineal	587	100.00	0.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 294,169.28 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: BANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100319076	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario (1a Sur Y 2a Sur, la Pte Entre 2a Sur Y 3a Sur, la Pte Entre 3a Sur Y 4a Sur, la Pte Entre 4a Sur Y 5 Sur) (Banobras)		Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORCO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,124,087	\$1,124,087	\$449,635	\$449,635	\$449,635	\$449,635	\$449,635	40.00	0	Metro Lineal	8,969	100.00	0.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 674,452.16 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: BANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100319084	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario (Banobras)		Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORCO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,202,617	\$1,202,617	\$955,539	\$955,539	\$955,539	\$955,539	\$955,539	\$955,539	79.45	0	Metro Lineal	8,969	100.00	0.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 247,078.27 FINANCIERO

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP00140100319087	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario (Barrio San Andrés)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,432,386	\$1,432,386	\$572,954	\$572,954	\$572,954	\$572,954	40.00	00	Metro Lineal	8,969	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 859,431.53 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100319089	Ampliación de La Red de Drenaje Sanitario (Barrio San José) (Manoabr)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,148,993	\$1,148,993	\$459,597	\$459,597	\$459,597	\$459,597	40.00	00	Metro Lineal	8,969	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 469,399.97 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100319102	Rehabilitación de Drenaje Sanitario (la. Av. Sur Entre 1a. y 3a. C. (Barrio Centro) (Manoabr)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$490,678	\$490,678	\$196,271	\$196,271	\$196,271	\$196,271	40.00	00	Metro Lineal	7,989	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 294,406.71 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100319105	Rehabilitación de Drenaje Sanitario (la. Oriente Entre Av. Central Y 2a. Av. Norte) (Barrio Centro) (Manoabr)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$501,680	\$501,680	\$200,672	\$200,672	\$200,672	\$200,672	40.00	00	Metro Lineal	7,989	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 301,008.05 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100319108	Rehabilitación de Drenaje Sanitario (Barrio Capulines) (Manoabr)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$787,355	\$787,355	\$314,942	\$314,942	\$314,942	\$314,942	40.00	00	Metro Lineal	7,989	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 157,470.96 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100319113	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario (Barrio La Neón) (Manoabr)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$344,777	\$344,777	\$137,911	\$137,911	\$137,911	\$137,911	40.00	00	Metro Lineal	7,989	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 206,866.25 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100319117	Ampliación de Drenaje Sanitario (Barrio Nueva Libertad) (Manoabr)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,002,162	\$1,002,162	\$400,865	\$400,865	\$400,865	\$400,865	40.00	00	Metro Lineal	7,989	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 401,297.27 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100319119	Ampliación de Drenaje Sanitario (Barrio Conaupo) (Manoabr)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,333,126	\$1,333,126	\$533,250	\$533,250	\$533,250	\$533,250	40.00	00	Metro Lineal	7,989	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 799,875.47 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: MANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conavo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140100319121	Ampliación De Colector Sanitario Tramo Emiliano Zapata - Barrio Tapachulita II (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,366,442	\$2,366,442	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,253	100.00	0.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 2,366,442.40 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: BANOBRAS - ESTE PROYECTO NO HA INICIADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, POR LO TANTO SE PRESENTA EN CEROS. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100319128	Ampliación De Alcantarillado Pluvial (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$900,371	\$900,371	\$360,148	\$360,148	\$360,148	\$360,148	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 540,222.41 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: BANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100319131	Rehabilitación De Colector Sanitario (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$209,714	\$209,714	\$83,886	\$83,886	\$83,886	\$83,886	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 125,828.68 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: BANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100319134	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Calle Central Entre Av. Central Y 3a. Norte) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,663,845	\$1,663,845	\$1,621,995	\$1,621,995	\$1,621,995	\$1,621,995	97.48	\$0	Metro Cuadrado	10,841	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 41,850.36 FINANCIERO / Física: AVANCE FÍSICO / Registro: BANOBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100319136	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (La. oriente Entre Av. Central Y 3a. Norte) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,659,196	\$1,659,196	\$1,659,196	\$1,659,196	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10,841	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 1659192.02 FINANCIERO / Física: AVANCE FÍSICO / Registro: BANOBRAS, ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO Y POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140100319139	Construcción De Andadores (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,343,914	\$1,343,914	\$1,343,914	\$1,343,914	\$1,343,914	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	90.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 1,343,914.40 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: BANOBRAS, ESTE PROYECTO NO HA INICIADO AVANCE FINANCIERO Y POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140100319154	Construcción De Baños Rurales (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	La Fraylesca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,577,814	\$1,577,814	\$1,577,814	\$1,577,814	\$1,577,814	\$0	\$0	0.00	\$0	Letras, Metros Cúbicos	259	100.00	0.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 1,577,814.85 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainfo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 10031916 1	Construcción De Dos Alías Hidráulicas De 2.5 De Cu ESTRU. Uto. En La Escuela Secundaria Técnica No. 7, Clave: 07dat0097v (Barrio Eta) (Bandejas)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,344,577	\$1,344,577	\$537,831	\$537,831	\$537,831	\$537,831	\$537,831	40.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Registro: BANCARAS, ESTE PROYECTO NO HA INDICADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CERCA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 10031916 4	Proyecto Ejecutivo Del Puente El Limon (Bandejas)	-	Chiapas	Villa Corzo	Calzada al Provincial	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$259,762	\$259,762	\$77,929	\$77,929	\$77,929	\$77,929	\$77,929	30.00	\$0	Documento	128	100.00	0.00	Financiera / Registro: BANCARAS, ESTE PROYECTO NO HA INDICADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CERCA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 10031916 7	Extracción De Carbón Y Racho Tramo Aislados (Bandejas)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	0.00	\$0	Kilómetro	10,841	100.00	0.00	Financiera / Registro: BANCARAS, ESTE PROYECTO NO HA INDICADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CERCA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 10031917 4	Rehabilitación De Sistema De Agua Entubada (Bandejas)	-	Chiapas	Villa Corzo	Ignacio Saragosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,890,775	\$3,890,775	\$1,556,310	\$1,556,310	\$1,556,310	\$1,556,310	\$1,556,310	40.00	\$0	Metro Lineal	319	100.00	0.00	Financiera / Registro: BANCARAS, ESTE PROYECTO NO HA INDICADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CERCA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20031970 3	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2a. Etapa	02	Chiapas	Las Margaritas	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,468,541	\$1,468,541	\$1,468,541	36.71	\$0	-1	96	100.00	63.71	Financiera / Registro: BANCARAS, ESTE PROYECTO NO HA INDICADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CERCA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20031973 7	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa	01	Chiapas	Las Margaritas	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	-1	29	100.00	100.00	Financiera / Registro: BANCARAS, ESTE PROYECTO NO HA INDICADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CERCA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20031975 2	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa	02	Chiapas	Las Margaritas	Justo Sierra (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	30.00	\$0	-1	50	100.00	30.00	Financiera / Registro: BANCARAS, ESTE PROYECTO NO HA INDICADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CERCA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20031976 7	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa	01	Chiapas	Las Margaritas	Rosario Raviz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,800,000	\$2,355,773	\$2,355,773	\$2,355,773	\$705,732	\$705,732	\$705,732	29.96	\$0	-1	41	100.00	29.96	Financiera / Registro: BANCARAS, ESTE PROYECTO NO HA INDICADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CERCA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20031978 1	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa	02	Chiapas	Las Margaritas	Yasha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,499,105	\$2,499,105	\$2,499,105	\$2,499,105	\$749,732	\$749,732	\$749,732	30.00	\$0	-1	75	100.00	30.00	Financiera / Registro: BANCARAS, ESTE PROYECTO NO HA INDICADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CERCA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones												
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conavo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
	Sanamiento 2a Etapa						1-Territoriales del Distrito Federal	3-para Entidades Federativas y Municipios																										SISTEMA: Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20031995 0	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	05	Chiapas	Las Margaritas	Las Esperanzas	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$765,457	\$765,457	\$765,457	\$765,457	\$765,457	\$765,457	\$765,457	100.00	\$0	Red	20	100.00	100.00								Financiera: Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20031996 8	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	05	Chiapas	Las Margaritas	Lindavista	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$939,000	\$939,000	\$939,000	\$939,000	\$281,700	\$281,700	\$281,700	30.00	\$0	Red	68	100.00	30.00								Financiera: Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20031999 0	Rehabilitación Del Sistema De Captación De Agua Potable (2da Etapa)	05	Chiapas	Las Margaritas	Santa Martha	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$547,000	\$547,000	\$547,000	\$547,000	\$164,100	\$164,100	\$164,100	30.00	\$0	Red	15	100.00	30.00								Financiera: Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032002 6	Rehabilitación De Red De Distribución De Sistema De Agua Potable	05	Chiapas	Las Margaritas	El Edén	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,755,504	\$2,755,504	\$2,755,504	\$2,755,504	\$826,651	\$826,651	\$826,651	30.00	\$0	Red	406	100.00	30.00								Financiera: Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032028 1	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	05	Chiapas	Las Margaritas	Cintalapa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,293,653	\$1,293,653	\$1,293,653	\$1,293,653	\$1,293,653	\$1,293,653	\$1,293,653	100.00	\$0	Red	15	100.00	100.00								Financiera: Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032028 6	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	05	Chiapas	Las Margaritas	La Ilusión	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,284,500	\$1,284,500	\$1,284,500	\$1,284,500	\$385,350	\$385,350	\$385,350	30.00	\$0	Red	103	100.00	30.00								Financiera: Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032028 9	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	05	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Tierra y Libertad	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,682,701	\$2,682,701	\$2,682,701	\$2,682,701	\$804,816	\$804,816	\$804,816	30.00	\$0	Red	90	100.00	30.00								Financiera: Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032029 3	Construcción Del Sistema Agua Potable	01	Chiapas	Las Margaritas	Rubén Jaramillo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,983,900	\$1,983,900	\$1,983,900	\$1,983,900	\$595,170	\$595,170	\$595,170	30.00	\$0	Red	30	100.00	30.00								Financiera: Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032029 9	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	05	Chiapas	Las Margaritas	Lindavista	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,317,142	\$1,317,142	\$1,317,142	\$1,317,142	\$395,143	\$395,143	\$395,143	30.00	\$0	Red	35	100.00	30.00								Financiera: Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032030 1	Construcción De Fosa Séptica En Colegio De Bachilleres De Alameda Emad Plantel 263 Clave 07emad179c	01	Chiapas	Las Margaritas	Francisco I. Madero	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$48,229	\$48,229	\$48,229	\$48,229	\$48,229	\$48,229	\$48,229	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00								Financiera: Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032087 7	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	111-0121-2014	Chiapas	Zinacantan	Chajtoj	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$587,294	\$587,294	\$587,294	\$587,294	\$176,188	\$176,188	\$176,188	30.00	\$0	Metro Lineal	370	100.00	60.00								Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: REGISTRO: SISTEMA: PARA RESPONDER AL SIGUIENTE TRIMESTRE / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032181 3	Construcción De 2da Etapa Del Sistema De Agua Potable	002	Chiapas	Tila	Chebope	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,026,129	\$1,026,129	\$1,026,129	\$1,026,129	\$307,839	\$307,839	\$307,839	30.00	\$0	Sistema	253	100.00	30.00								Financiera: Física: / Registro: La obra lleva el 30% de avance físico debido que el acceso es intranquila	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP00140 20032152 1	Elaboración De Estudio Y Proyecto Eléctrico Del Sistema De Agua Potable	003	Chiapas	Tiia	Chulum Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	00	Documento	179	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada. No ha concluido el proyecto - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032193 4	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	005	Chiapas	Tiia	Iscoo legemal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$489,549	\$489,549	\$489,549	\$489,549	\$489,549	\$489,549	100.00	00	Metro Cuadrado	2,067	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada. La obra se ha concluido al 100% - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032197 8	Rehabilitación De Camino Corral Nuevo Nava Tabasco 00 Al 2.44	006	Chiapas	Tiia	Corral Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,197,845	\$1,197,845	\$1,197,845	\$1,197,845	\$1,197,845	\$1,197,845	100.00	00	Kilómetro	253	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada. Esta obra ha concluido al 100% - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032198 9	Rehabilitación De Camino Antropom Carro 9 Nigua A Carrom 2da. Sec.	009	Chiapas	Tiia	Carmen 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$511,505	\$511,505	\$511,505	\$511,505	\$511,505	\$511,505	100.00	00	Kilómetro	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada. Esta obra ha concluido al 100% - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032200 0	Construcción De Plataforma	010	Chiapas	Tiia	Miguel Alemán Valdez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$635,101	\$635,101	\$635,101	\$635,101	\$635,101	\$635,101	100.00	00	Metro cúbico	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada. Esta obra ha concluido al 100% - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032200 6	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples (Esc. Prim. Hil. Ignacio Madero Altamirano Clave: 07dpr137m)	011	Chiapas	Tiia	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,355,120	\$1,355,120	\$1,355,120	\$1,355,120	\$1,355,120	\$1,355,120	100.00	00	Cancha	76	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada. Esta obra se ha concluido al 100% - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032202 0	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En Compo	012	Chiapas	Tiia	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJA, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,348,947	\$1,348,947	\$1,348,947	\$1,348,947	\$1,348,947	\$1,348,947	100.00	00	Obra	76	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada. Esta obra se ha concluido al 100% - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032202 6	Construcción De Techado De Cancha De Deus Múltiples De 20.28 X9.80 Mts. En Esc. Preescolar Apulim Neigr Clave: 07dco044g	013	Chiapas	Tiia	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$557,975	\$557,975	\$557,975	\$557,975	\$557,975	\$557,975	100.00	00	Obra	71	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada. Esta obra se ha concluido al 100% - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032203 7	Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples En Antigua Casa 016al	014	Chiapas	Tiia	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,844,837	\$1,844,837	\$1,844,837	\$1,844,837	\$1,844,837	\$1,844,837	100.00	00	Obra	2,796	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada. Esta obra se ha concluido al 100% - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032204 1	Construcción De Dome En Cancha de Basquetbol.	005-03-0137	Chiapas	Amatán	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	00	Obra	165	100.00	30.00	Financiera / Física / OBRA EN EJECUCION - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032204 6	Apertura Y Reavanzamiento De Camino Rural, Tramo: San José La Loma-Estido Constitución 2da Etapa.	005-03-0139	Chiapas	Amatán	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$1,067,563	\$1,067,563	\$1,067,563	\$1,067,563	\$1,067,563	\$1,067,563	100.00	00	Kilómetro	232	100.00	100.00	Financiera / Física / OBRA FINALIZADA - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032204 8	Estudio Y Proyecto De Camino Tramo 00	001	Chiapas	Tiia	Libertad Jiménez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	00	Documento	763	100.00	100.00	Financiera / Física /

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
								Programa Fondo Conativo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
	Al 3.00				Sección		Demarcaciones para Entidades Federales y Municipales																							Registro: Se ha concluido el proyecto - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20032205 2	Construcción De Cancha De Usos Múltiples.	005-03-0140	Chiapas	Amatán	Nuevo Arenal Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$316,745	\$316,745	\$316,745	\$316,745	\$316,745	\$316,745	\$316,745	100.00	00	Obra	150	100.00	100.00		Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20032205 3	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	015	Chiapas	Tilla	Shoctic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,389,311	\$1,389,311	\$1,389,311	\$1,389,311	\$1,389,311	\$1,389,311	\$1,389,311	100.00	00	Metros Cuadrados	615	100.00	100.00		Financiera / Física: Esta obra se ha concluido al 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20032205 6	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Btl. Ignacio Manuel Altamirano Clave: 07dqr1373m	016	Chiapas	Tilla	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$421,895	\$421,895	\$421,895	\$421,895	\$421,895	\$421,895	\$421,895	\$421,895	100.00	00	Cancha	827	100.00	100.00		Financiera / Física: Esta obra se ha concluido al 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032205 7	Construcción De Domo En Escuela Secundaria Técnica No. 98. Clave: 77dqd1222z (Barrio San José).	005-03-0141	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	00	Obra	506	100.00	0.00		Financiera / Física: OBRA POR ASIGNAR / SISTEMA: OBRA POR ASIGNAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032206 1	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Centro De La Localidad	017	Chiapas	Tilla	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$421,895	\$421,895	\$421,895	\$421,895	\$421,895	\$421,895	\$421,895	\$421,895	100.00	00	Cancha	827	100.00	100.00		Financiera / Física: Esta obra concluido - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032206 2	Construcción De Domo (Barrio San José).	005-03-0142	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,077,586	\$1,077,586	43.10	00	Obra	3,465	100.00	40.00		Financiera / Física: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20032207 3	Construcción De Aula F Anexas A.E. Estructura U-1c. 3ra Etapa Esc. Sec. del Estado, Manuel Velasco Suarez Clave: 07wed1e2r	018	Chiapas	Tilla	Tilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,307,291	\$4,307,291	\$2,070,060	\$2,070,060	\$2,070,060	\$2,070,060	\$2,070,060	\$2,070,060	48.06	00	Aula	7,164	100.00	48.06		Financiera / Física: Esta obra se ha concluido al 48.06% de avance físico - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032207 5	Estudio Y Proyecto De Pavimentación Con Concreto Asfáltico Tramo Municipalidad Nuevo 13 Km.	019	Chiapas	Tilla	Corral Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,184,128	\$1,184,128	\$1,184,128	\$1,184,128	\$1,184,128	\$1,184,128	\$1,184,128	\$1,184,128	100.00	00	Documento	153	100.00	100.00		Financiera / Física: Esta proyecto concluido al 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032207 7	Pavimentación De Calles En, Con Concreto Mixto..	005-03-0143	Chiapas	Amatán	Oerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$750,003	\$750,003	\$750,003	\$750,003	\$750,003	\$750,003	\$750,003	\$750,003	100.00	00	Metro Cuadrado	332	100.00	50.00		Financiera / Física: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032207 8	Construcción De Andador Tramo Del Arco Al Hospital Integral 2da. Etapa	023	Chiapas	Tilla	Tilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$737,227	\$737,227	\$737,227	\$737,227	\$737,227	\$737,227	\$737,227	\$737,227	100.00	00	Obra	7,164	100.00	100.00		Financiera / Física: Esta obra se ha concluido al 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032207 9	Construcción De Cancha De Usos Múltiples 28.20 X 16.10 Mts. En Esc. Prim. La Victoria	026	Chiapas	Tilla	Chebopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,226,405	\$1,226,405	\$379,921	\$379,921	\$379,921	\$379,921	\$379,921	\$379,921	33.73	00	Cancha	224	100.00	30.00		Financiera / Física: Esta obra se ha concluido al 33.73% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concepto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP00140 20032208 0	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 25.20 X 16.00 M2, En Esc. Primaria La Victoria	027	Chiapas	Tiia	Cheboapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIIA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$410,456	\$410,456	\$410,456	\$410,456	\$410,456	\$410,456	100.00	00	Cancha	224	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Esta obra se ha concluido al 100% SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032208 1	Apertura De Camino De Venustiano Carranza-Palo Negro (Segunda Etapa)	028	Chiapas	Tiia	Palo Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIIA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$4,495,000	\$4,495,000	\$2,559,050	\$2,559,050	\$2,559,050	\$2,559,050	56.93	00	Kilómetro	75	100.00	56.00	Financiera: / Físico: / Registro: Esta obra se ha concluido al 100% SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032230 5	Rehabilitación De Baños De Usos Múltiples	005-03-0149	Chiapas	Amatán	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$65,473	\$65,473	\$65,473	\$65,473	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	467	100.00	0.00	Financiera: / Físico: OBRA POR ADICIONAR OBRA POR ADICIONAR SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032236 5	construcción De Alcantarilla	111-0123-2014	Chiapas	Zinacantan	Trajajalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$671,769	\$671,769	\$671,769	\$671,769	\$517,262	\$517,262	77.00	00	Metro Lineal	432	100.00	78.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Físico: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032237 0	Rehabilitación Del Tramo Misopa Chínas San Nicolas	029	Chiapas	Tiia	San Nicolas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIIA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$948,648	\$948,648	\$517,759	\$517,759	\$517,759	\$517,759	54.58	00	Kilómetro	350	100.00	54.00	Financiera: / Físico: / Registro: Esta obra lleva un avance del total de 3.50 km. SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032238 5	Rehabilitación De Drenaje Calle Jose Maria Norzola	111-0124-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$328,186	\$328,186	\$328,186	\$328,186	\$328,186	\$328,186	100.00	00	Metro Lineal	3,876	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032241 1	Ampliación De Plaza Para Mercado	111-0125-2014	Chiapas	Zinacantan	Gochvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,608,610	\$1,608,610	\$1,608,610	\$1,608,610	\$482,583	\$482,583	30.00	00	Obra	466	100.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032241 5	Construcción De Suelo Pluvial Y Muro De Contención En Esc. Sec. Del Estado (Manuel Velasco Suarez) Clave: 07560163r	030	Chiapas	Tiia	Tiia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tiia, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$3,709,805	\$3,709,805	\$1,112,942	\$1,112,942	\$1,112,942	\$1,112,942	30.00	00	Obra	7,164	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: Esta obra lleva un 30% de avance financiero en relación al total de unidades de medida. SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032244 1	construcción De Baños Públicos	111-0127-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,297,130	\$1,297,130	\$1,297,130	\$1,297,130	\$648,565	\$648,565	50.00	00	Obra	3,876	100.00	50.00	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Físico: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032245 0	Construcción De Plataforma En La Escuela Telesecundaria	031	Chiapas	Tiia	Misopa Chínal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tiia, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$689,341	\$689,341	\$342,670	\$342,670	\$342,670	\$342,670	50.00	00	Metro cúbico	350	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: Esta obra lleva un 50% del 30% SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032252 8	Rehabilitación De Camino San Patricio A Ocatlanon (2da. Etapa)	032	Chiapas	Tiia	Ostalucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tiia, Chiapas	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$3,443,101	\$3,443,101	\$1,032,930	\$1,032,930	\$1,032,930	\$1,032,930	30.00	00	Kilómetro	443	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: Esta obra lleva un 30% del avance físico del SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierte	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140200322541	Contratación de Asistencia Técnica (Prodin)	067-03-002	Chiapas	Pantepec	Cobertura Municipal		Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$558,984	\$558,984	\$348,000	\$558,984	\$348,000	\$348,000	\$348,000	62.26	\$0	Curso	6,700	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200322590	Rehabilitación de Camino Chilo (Bohocio Zinacantan)	111-0129-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,324,769	\$1,324,769	\$1,324,769	\$1,324,769	\$297,436	\$297,436	\$397,436	30.00	\$0	Metro Cuadrado	639	100.00	50.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200322644	Rehabilitación del sistema de Alcantarillado Sanitario la Etapa	067-03-008	Chiapas	Pantepec	Cobertura Municipal		Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,250,000	\$3,250,000	\$1,434,283	\$3,250,000	\$1,434,283	\$1,434,283	\$1,434,283	44.13	\$0	Metro Lineal	75	100.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200322656	Construcción de Cancha de Uso Múltiple	111-0130-2014	Chiapas	Zinacantan	Elambo Bajo	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$512,507	\$512,507	\$512,507	\$512,507	\$153,752	\$153,752	\$153,752	30.00	\$0	Obra	629	100.00	40.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200322677	Construcción de Techado en Cancha de Uso Múltiple para Escuela Primaria	111-0131-2014	Chiapas	Zinacantan	Apas	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2014	\$931,271	\$931,271	\$931,271	\$931,271	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,485	100.00	15.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200322700	Construcción de Oficina de Supervisión Escolar No. 152 (Gda. Etapa)	033	Chiapas	Tila	Chuctiela	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$328,227	\$328,227	\$328,227	\$328,227	\$328,227	\$328,227	\$328,227	100.00	\$0	Metro Cuadrado	47	100.00	100.00	Financiera: Física: / Registro: Esta obra se ha avanzado al 100% SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200322731	Construcción de Espacio Público	111-0132-2014	Chiapas	Zinacantan	Elambo Alto	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$498,505	\$498,505	\$498,505	\$498,505	\$149,551	\$149,551	\$149,551	30.00	\$0	Obra	417	100.00	42.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200322794	Construcción de Línea y Red de Energía Eléctrica	042	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,183,233	\$1,183,233	\$591,617	\$591,617	\$591,617	\$591,617	\$591,617	50.00	\$0	Poste	140	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra lleva un 50% de avance físico SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200322809	Rehabilitación de Camino Rural, Tramo (Sancti Spiritus) E.C. (Lomitas Margaritas-Recin Mirador).	000-03-016	Chiapas	Amatán	El Mirador (Sewin)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$250,199	\$250,199	\$250,199	\$250,199	\$250,199	\$125,099	\$125,099	50.00	\$0	Kilómetro	198	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRAS EN EJECUCION SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200322834	Construcción de Línea y Red de Energía Eléctrica	043	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$706,244	\$706,244	\$353,122	\$353,122	\$353,122	\$353,122	\$353,122	50.00	\$0	Poste	165	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra lleva un 50% de avance físico SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200322888	Construcción de Línea y Red de Energía Eléctrica	044	Chiapas	Tila	Jolhuits	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,801,277	\$3,801,277	\$1,900,639	\$1,900,639	\$1,900,639	\$1,900,639	\$1,900,639	50.00	\$0	Poste	330	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra lleva un 50% de avance físico SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Conectivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00140 20032393 6	Construcción De 41 Letrinas De 7.35 X	045	Chiapas	Tilla	Jolinahle Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tilla, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,640,815	\$1,640,815	\$492,245	\$492,245	\$492,245	\$492,245	\$492,245	30.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	627	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra está en ejecución de letrinas de SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20032395	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Prim. Indígena Fray Bartolomé De Las Casas Clave: 070q0495p	046	Chiapas	Tilla	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tilla, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$421,895	\$421,895	\$421,895	\$421,895	\$210,947	\$210,947	\$210,947	50.00	00	Obra	844	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20032394 6	Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Indígena Fray Bartolomé De Las Casas Clave: 070q0495p	047	Chiapas	Tilla	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tilla, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$1,409,043	\$1,409,043	\$704,521	\$704,521	\$704,521	\$704,521	\$704,521	50.00	00	Obra	844	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20032397 3	Construcción De Canal De Agua Pluvial	048	Chiapas	Tilla	Tuk Poktikon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tilla, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$409,134	\$409,134	\$122,740	\$122,740	\$122,740	\$122,740	\$122,740	30.00	00	Metros Lineales	696	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra está en proceso de ejecución de avance del 30% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20032310 8	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	049	Chiapas	Tilla	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tilla, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$236,476	\$236,476	\$70,943	\$70,943	\$70,943	\$70,943	\$70,943	30.00	00	Metro Lineal	6,775	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20032312 2	Construcción De 22 Letrinas De 7.35 X 1.65 Mts	050	Chiapas	Tilla	Susucumán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tilla, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$880,438	\$880,438	\$264,131	\$264,131	\$264,131	\$264,131	\$264,131	30.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	91	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra está en ejecución de letrinas de SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20032362 5	Mejoramiento De Vivienda	005-03-0038	Chiapas	Amatán	Nanchitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1,022,379	\$1,022,379	\$1,022,379	\$1,022,379	\$1,022,379	\$1,022,379	\$1,022,379	100.00	00	Vivienda	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / OMA FINALIZADA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20032383 8	Construcción Del Sistema De Agua (Hibera El Limon)	067-03-0010	Chiapas	Pantepec	Coberturas Municipales		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,500,008	\$2,500,008	\$750,002	\$2,500,008	\$750,002	\$750,002	\$750,002	\$750,002	30.00	00	Metro Lineal	378	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032389 9	Construcción De Una Aula Preescolar De 6,00x8.00 Metros (Hibera Camelar)	067-03-0011	Chiapas	Pantepec	Coberturas Municipales		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,269,750	\$1,500,000	\$1,269,750	\$1,269,750	\$1,269,750	\$1,269,750	84.65	00	Obra	860	100.00	0.84	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032394 3	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (San Lucas)	067-03-0012	Chiapas	Pantepec	Coberturas Municipales		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,980,743	\$1,980,743	\$927,291	\$1,980,743	\$927,291	\$927,291	\$927,291	\$927,291	46.82	00	Metro Lineal	368	100.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032408 1	Estudio De Perforación De Pozo Profundo En El Ejido Zacupá	001	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Coberturas Municipales		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$346,255	\$346,255	\$346,255	\$346,255	\$103,877	\$103,877	\$103,877	30.00	00	Documento	12,500	100.00	30.00	Financiera: / Física: / CON AVANCE DEL 30% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20032408 9	Sustitución De Red de Drenaje Y Agua Potable (Ma. Auxiliadora)	002	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Coberturas Municipales		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,208,049	\$3,208,049	\$3,208,049	\$3,208,049	\$962,415	\$962,415	\$61,415	30.00	00	Metro Lineal	130,000	100.00	30.00	Financiera: / Física: / 30% DE AVANCE FINANCIERO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20032411 Y	Construcción De Dren Pluvial Y	003	Chiapas	San Cristóbal	Coberturas Municipales		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$603,700	\$603,700	\$603,700	\$603,700	\$65,033	\$65,033	\$65,033	10.77	00	Metro Lineal	12,500	100.00	11.00	Financiera: / Física: /	



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones							
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado					
	Rehabilitación de Plaza Cívica			de las Casas	Municipio 1			de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	03- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	CASAS	to	n																				Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20032412 5	Relleño De Muebles Sólidos En Entorno Sanitario	004	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal 1			1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,088,526	\$5,088,526	\$5,088,526	\$5,088,526	\$1,067,023	\$1,067,023	\$1,067,023	20.97	\$0	Metro cúbico	158,000	100.00	21.00				Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20032439 3	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)	067-03-0013	Chiapas	Pantepec	Cobertura Municipal 1			1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,181,365	\$1,181,365	\$120,000	\$1,181,365	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	10.16	\$0	Metro Lineal	138	100.00	10.16				Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032441 2	Construcción De Plataforma Del Campo 2 De Fútbol Soccer En El Área De Servicios Deportivos Municipales (Sedem)	007	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal 1			1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,249,645	\$1,249,645	\$1,249,645	\$1,249,645	\$1,079,166	\$1,079,166	\$1,079,166	86.36	\$0	Metro Lineal	15,200	100.00	86.36				Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20032462 0	Construcción De Plataforma Del Campo 1 De Fútbol Soccer En El Área De Servicios Deportivos Municipales (Sedem)	008	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal 1			1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,395,838	\$1,395,838	\$1,395,838	\$1,395,838	\$1,220,720	\$1,220,720	\$1,220,720	87.45	\$0	Metro Lineal	150,000	100.00	87.45				Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20032463 0	Construcción De Puente Peatonal En La Calle Los Sumideros.	009	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal 1			1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,227,492	\$1,227,492	\$1,227,492	\$1,227,492	\$1,051,370	\$1,051,370	\$1,051,370	85.65	\$0	Puente	15,600	100.00	85.65				Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20032463 4	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para El Puente Vehicular A Santa Marta	010	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal 1			1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$536,871	\$536,871	\$536,871	\$536,871	\$268,435	\$268,435	\$268,435	50.00	\$0	Docente	15,000	1.00	50.00				Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20032464 4	Construcción De Puente Para Trota Plata Y Ciclistas	011	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal 1			1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,262,716	\$1,262,716	\$1,262,716	\$1,262,716	\$378,815	\$378,815	\$378,815	30.00	\$0	Puente	150,000	1.00	30.00				Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20032465 5	Rehabilitación De Red De Energía Eléctrica Bulevar Los Cronistas	012	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal 1			1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$314,063	\$314,063	\$314,063	\$314,063	\$305,825	\$305,825	\$305,825	97.38	\$0	Metro Lineal	15,800	100.00	98.00				Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20032469 4	Remuneración De Personal Operario Encargado De La Verificación Y Seguimiento De Obras (Costos Indirectos)	002	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,715,616	\$2,715,616	\$1,162,958	\$1,162,958	\$1,162,958	\$1,162,958	\$1,162,958	\$1,162,958	42.82	\$0	Informe	15,000	100.00	50.00				Financiera / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN TIEMPO Y FORMA Y DURACION DE UN AÑO DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL 2014 SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20032693 5	Adquisición De Material Y Equipo Necesario Para La Verificación Y Seguimiento De las Obras	003	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$345,933	\$345,933	\$124,466	\$124,466	\$124,466	\$124,466	\$124,466	\$124,466	36.02	\$0	Lote	15,000	100.00	35.00				Financiera / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZANDO EN TIEMPO Y FORMA VA QUE TIENRA UNA DURACION DE UN AÑO / SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainfo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20032636	Mantenimiento y Reparación De Vehículos Para La Verificación y Seguimiento De las Obras Realizadas Con Recursos Del Fiam 2014	004	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$379,322	\$379,322	\$149,302	\$149,302	\$149,302	\$149,302	39.36	00	Lote	15,000	100.00	35.00	FINANCIERA: / / FÍSICA: / REGISTRO: ÚNICAMENTE SE HAN REALIZADO PERO SE REFRECCION COMESTIBL PARA LOS VEHICULOS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20032637	Resalve de Las Sumideros	005	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Coberturas Municipales		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,237,785	\$2,237,785	\$2,237,785	\$2,237,785	\$756,586	\$756,586	\$756,586	33.81	00	Metro Cuadrado	158,000	100.00	33.81	Financiera: / / FÍSICA: / REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032638	Desarrolve y Limpieza De Rios, Arroyos y Canales	006	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Coberturas Municipales		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,093,768	\$3,093,768	\$3,093,768	\$3,093,768	\$1,085,489	\$1,085,489	\$1,085,489	35.09	00	Metro Cuadrado	158,000	100.00	35.09	Financiera: / / FÍSICA: / REGISTRO: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032639	Curso De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenta La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales	005	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$573,412	\$573,412	\$229,365	\$229,365	\$229,365	\$229,365	\$229,365	40.00	00	Curso	15,000	100.00	35.00	Financiera: / / FÍSICA: / REGISTRO: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN TIEMPO Y FORMA YA QUE TENDRA UNA DURACION DE UN AÑO TODO EL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032641	Adquisicion De Software Y Hardware	006	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$95,000	\$95,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	10.53	00	Lote	15,000	100.00	12.00	Financiera: / / FÍSICA: / REGISTRO: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN TIEMPO Y FORMA YA QUE TENDRA UNA DURACION DE UN AÑO DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032642	Gastos Indirectos	0013	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Coberturas Municipales		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,900,722	\$4,900,722	\$4,900,722	\$4,900,722	\$1,730,289	\$1,730,289	\$1,730,289	35.31	00	Informe	158,000	1.00	35.31	Financiera: / / FÍSICA: / REGISTRO: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032644	Accondicionamnto De Espacios Fisicos	007	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$137,967	\$137,967	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	26.82	00	Lote	15,000	100.00	25.00	Financiera: / / FÍSICA: / REGISTRO: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN TIEMPO Y FORMA TENDRA UNA DURACION DE UN AÑO DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032646	Curso A Servidores Publicos	014	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Coberturas Municipales		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$816,787	\$816,787	\$816,787	\$816,787	\$409,392	\$409,392	\$409,392	50.12	00	Informe	158,000	100.00	50.00	Financiera: / / FÍSICA: / REGISTRO: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032648	Adquisiciones Profin	015	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Coberturas Municipales		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$13,580	\$13,580	\$13,580	3.40	00	Lote	15,800	1.00	3.40	Financiera: / / FÍSICA: / REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20032650 1	Asesoría (Prodim)	016	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Coahuatula municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$82,075	\$82,075	\$82,075	23.45	00	Curso	15,800	1.00	23.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA para el siguiente nivel.
CHP00140 20032651 4	Sistematización Geográfica De San Cristóbal De las Casas	017	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Coahuatula municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$537,550	\$537,550	\$537,550	31.62	00	Documento	158,000	100.00	31.62	Financiera / Física: / Registro:
CHP00140 20032708 2	Construcción De Dos Aulas Didácticas	069-03-0013	Chiapas	Pijijiapan	Las Brisas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$256,853	\$256,853	\$256,853	\$252,500	\$4,353	\$4,353	\$4,353	1.69	00	Aula	0	100.00	0.01	Financiera / Física: / Registro: EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,044,827.56 CON DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO. \$256,853.44 CORRESPONDE A LA APORTACION ESTADAL \$256,853.44 A LA APORTACION FEDERAL. \$256,853.44 APORTABA EL MUNICIPIO (FIM 2014) Y \$256,853.44 SERA LA APORTACION DE MIGRANTES A TRAVES DE LA ASOCIACION ESCOLAR FOUNDATION MEXICO A.C. QUIENES SERAN LOS ENCARGADOS DIRECTOS DE REALIZAR DICHA OBRA. RECIBIRAN LAS APORTACIONES ANTES MENCIONADA Y RECONSTRIRAN LA MISMA. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20032710 7	Construcción De Un Aula Didáctica	069-03-0014	Chiapas	Pijijiapan	Playa Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$128,477	\$128,427	\$128,427	\$126,250	\$2,177	\$2,177	\$2,177	1.69	00	Aula	0	100.00	0.01	Financiera / Física: / Registro: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$22,413.80 Y LA APORTACION DE FIM 2014 SOLAMENTE SERA DE \$128,428.72 / FISICA: LA ASOCIACION DE LA OBRA SE REALIZARA A TRAVES DE LA ASOCIACION ESCOLAR FOUNDATION MEXICO A.C. / Registro: PROYECTO DE PROGRAMA DE 3X1 PARA MIGRANTES, EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$22,413.80 CON DIFERENTES FUENTES DE



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20032719 5	Rehabilitación De Caminos Rurales (Tramo Nuevo Paraíso)	020-03-0160	Chiapas	La Concordia	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,519,993	\$2,519,993	\$2,519,993	\$1,259,997	\$1,259,997	\$1,259,997	\$1,259,997	50.00	00	Kilómetro lineal	44,082	100.00	30.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032736	Rehabilitación De Caminos Rurales (Tramo Independencia - Nuevo Paraíso, Ramal - La Joya)	020-03-0160	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$2,189,258	\$2,189,258	\$2,189,258	\$2,121,502	\$2,121,502	\$2,121,502	\$2,121,502	96.91	00	Kilómetro lineal	44,082	100.00	98.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032744 7	Rehabilitación De Caminos Rurales (Tramo Nuevo Paraíso - Puente Cabañas)	020-03-0159	Chiapas	La Concordia	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$4,176,681	\$4,176,681	\$4,176,681	\$4,041,939	\$4,041,939	\$4,041,939	\$4,041,939	96.77	00	Kilómetro lineal	44,082	100.00	98.00	Financiera / BANCOS / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032747 6	Construcción De Vados De Concreto, Ejido Guadalupe Buenavista	UB01019-030061	Chiapas	Comtán de Domínguez	Guadalupe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2013	653,522	653,522	653,522	653,522	653,522	653,522	653,522	100.00	00	Metros Lineales	416	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032751 5	Introducción De la Red De Energía Eléctrica (Nuevo San Juan)	020-03-0158	Chiapas	La Concordia	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$195,253	\$195,253	\$195,253	\$195,253	\$195,253	\$195,253	\$195,253	100.00	00	Proyecto	58	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032759 0	Pavimentación De Calles (la Calle Poniente Entre Avenida Central Y 2a Avenida Norte)	020-03-0157	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,540,620	\$1,540,620	\$1,540,620	\$1,443,941	\$1,443,941	\$1,443,941	\$1,443,941	93.72	00	M2. Concreto hidráulico	1,752	100.00	95.00	Financiera / BANCOS / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032762 8	Pavimentación De Calles (Avenida Central Entre la Calle Privada Oriente Y 3a Calle Oriente)	020-03-0156	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,122,633	\$2,122,633	\$2,122,633	\$2,122,633	\$2,122,633	\$2,122,633	\$2,122,633	100.00	00	M2. Concreto hidráulico	1,752	100.00	100.00	Financiera / BANCOS / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032829 2	Ampliación De Identificación, Tuxtla	2.2.1.-107-00-01-02-	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,624,863	00	00	00	00	0.00	00	Red Eléctrica	200	100.00	0.00	Financiera / BANCOS / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones										
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
	Cuiterros, (Colonia Nueva Jerusalén, Texas).	03-011					Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios																										Física: Obra no iniciada. / Registro: la unidad de medida de beneficiarios es viviendas.
CHP00140 20032950 4	Rehabilitación de Camino Rural (T.A.); E.C. (Pichucalco-Tuxtucotlan) Nicolás Bravo Zda. Sección (Los Contreras Y E.C. Pichucalco-Tuxtucotlan) Nicolásbravo Zda. Sección (Los Aguilar)	001	Chiapas	Pichucalco	Nicolás Bravo Zda. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,415,867	\$1,415,867	\$424,760	\$424,760	\$424,760	\$424,760	\$424,760	30.00	00	Kilómetro	142	100.00	20.00					Financiera / PAGO DE ANTICIPO DEL 30% / Física: LA REHABILITACION DEL CAMINO ESTA INICIANDO Y SE HA PAGADO EL 30% / Registro: LA OBRA SE INICENTA INICIADA Y EN PROCESO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP00140 20032954 3	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension En La Colonia Calaba	002	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	30.00	00	Poste	252	100.00	15.00					Financiera / PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA / Física: LA OBRA SE INICENTA INICIADA Y EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE INICENTA INICIADA Y EN PROCESO DE EJECUCION, SE HA COMIENZO EL ANTICIPO PARA LOS PRIMEROS TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP00140 20032910 9	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	100-03-0000	Chiapas	Tumbalá	Facción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,586,963	\$1,586,963	\$1,586,963	\$1,586,963	\$1,586,963	50	0.00	00		90	100.00	0.00					Financiera / obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: proyecto no se ha iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP00140 20032915 2	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En 4a. Sur Ote. Barrio Candelaria (Bachoe)	SE-0018/2014	Chiapas	Cosingo	Coberturas a municipios	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,233,880	\$1,233,880	\$1,097,261	\$1,097,261	\$1,097,261	\$1,097,261	89.93	00	Metro Cuadrado	22,000	100.00	90.00					Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP00140 20032916 1	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo 2a. Etapa.	100-03-0002	Chiapas	Tumbalá	Sombra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,852,256	\$1,852,256	\$1,852,256	\$1,852,256	\$1,852,256	50	0.00	00		89	100.00	0.00					Financiera / obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: obra no se ha iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP00140 20032918 5	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Diferentes Barrios (Bachoe) 3a. Etapa	SE-0021/2014	Chiapas	Cosingo	Coberturas a municipios	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,242,252	\$5,242,252	\$4,929,031	\$4,929,031	\$4,929,031	\$4,929,031	94.03	00	Metro Cuadrado	22,000	100.00	96.00					Financiera / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.				
CHP00140 20032921 8	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	100-03-0004	Chiapas	Tumbalá	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,066,946	\$1,066,946	\$1,066,946	\$1,066,946	\$533,473	\$533,473	50.00	00		40	100.00	30.00					Financiera / obra y al 50% financiamente / Física: obra al 50% / Registro: obra al 50% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP00140 20032924 3	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Diferentes Barrios (Bachoe) 4a. Etapa	SE-0022/2014	Chiapas	Cosingo	Coberturas a municipios	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,212,688	\$5,212,688	\$4,869,589	\$4,869,589	\$4,869,589	\$4,869,589	93.42	00	Metro Cuadrado	22,000	100.00	95.00					Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones							
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainfo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
CHP00140 20032927 7	Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico En Diferentes Barrios (Bachos) 6ª. Etapa	SE-0024/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	32- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,968,701	\$4,968,701	\$4,374,618	\$4,374,618	\$4,374,618	\$4,374,618	\$4,374,618	88.04	0	Metro Cuadrado	22,000	100.00	90.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; / Para al siguiente nivel.			
CHP00140 20032931 9	Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico En Periferico Oca. Nte. Tramo: Esc. Miraflores Carrillo Puerto y Caballo Negro, Cuartel General Zona Militar (Bachos)	SE-0025/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,576,339	\$4,576,339	\$4,268,303	\$4,268,303	\$4,268,303	\$4,268,303	\$4,268,303	93.27	0	Metro Cuadrado	22,000	100.00	95.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; / Para al siguiente nivel.			
CHP00140 20032934 8	Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico En Periferico Oca. Nte. Tramo: Modelo Herrera ( Edo. Pri. Felipe Carrillo Puerto (Bachos)	SE-0024/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	32- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,300,133	\$5,300,133	\$4,951,369	\$4,951,369	\$4,951,369	\$4,951,369	\$4,951,369	93.42	0	Metro Cuadrado	22,000	100.00	95.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; / Para al siguiente nivel.			
CHP00140 20032936 3	Construcción de Ollas de Captación de Agua Pluvial En la Ranchería San Antonio Copalar Segunda Sección	SC01050 1903000	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Antonio Copalar 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$124,000	\$124,000	80.00	0	OLLA	28	100.00	80.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; / Para al siguiente nivel.		
CHP00140 20032939 5	Pavimentación de Calle 11ª. Oca Sur Entre 2ª. Av. Sur Oca. Y Calle 10ª. Con Concreto Hidráulico 2ª. Etapa	SE-0027/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	32- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,575,962	\$4,575,962	\$3,261,243	\$3,261,243	\$3,261,243	\$3,261,243	\$3,261,243	71.27	0	Metro Cuadrado	22,000	100.00	72.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; / Para al siguiente nivel.			
CHP00140 20032940 7	Ampliación de Ollas de Captación de Agua Pluvial En El Ejido Hidalgo	SC01050 1903000	Chiapas	Comitán de Domínguez	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$0	\$0	0.00	0	OLLA	66	100.00	80.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; / Para al siguiente nivel.		
CHP00140 20032943 2	Ampliación de Ollas de Captación de Agua En La Ranchería Bolantón	SC01050 1903000	Chiapas	Comitán de Domínguez	Bolantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$0	\$0	0.00	0	OLLA	51	100.00	80.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; / Para al siguiente nivel.		
CHP00140 20032946 4	Construcción Del Sistema De Agua Potable	SC-0028/2014	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	32- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,028,940	\$3,028,940	\$1,355,028	\$1,355,028	\$1,355,028	\$1,355,028	\$1,355,028	\$1,355,028	44.74	0	Sistema	900	100.00	45.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; / Para al siguiente nivel.		
CHP00140 20032949 3	Construcción de Ollas de Captación de Agua Pluvial En la Ranchería Canam	SC01050 1903000	Chiapas	Comitán de Domínguez	Canam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$124,000	\$124,000	80.00	0	OLLA	38	100.00	80.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; / Para al siguiente nivel.		
CHP00140 20032953 6	Construcción de Ollas de Captación de Agua Pluvial En la Ranchería San Vicente Candelaria	SC01050 1903000	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Vicente Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$0	\$0	0.00	0	OLLA	24	100.00	80.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; / Para al siguiente nivel.		
CHP00140 20032957 0	Construcción de Ollas de Captación de Agua Pluvial En la Ranchería San Vicente Buena Vista	SC01050 1903000	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Vicente Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$0	\$0	0.00	0	OLLA	42	100.00	80.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; / Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032969 6	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	100-03-0005	Chiapas	Tumbalá	Sombra Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$556,190	\$556,190	\$556,190	\$556,190	\$556,190	\$556,190	\$0	\$0	0.00	0	Red de Distribución	40	100.00	0.00	Financiera / obra no iniciada / obra no iniciada / Registro: SISTEMA; / Para al siguiente nivel.		
CHP00140 20032973	Construcción de 02 Aulas	100-03-0023	Chiapas	Tumbalá	Soljani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Educación	En Ejecución	2014	\$679,473	\$679,473	\$679,473	\$679,473	\$679,473	\$679,473	\$337,736	\$337,736	50.00	0	Aula	60	100.00	30.00	Financiera / obra al		

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto		Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
	Escuelas Escuela Primaria Bilingüe 24 De Febrero C.T. 974655981						De las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	005- Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios			n																				30% Financiera y al 50% Financiera Monte / Física: obra al 30% Financiera y al 50% Financiera Monte / Registro: obra al 30% Financiera y al 50% Financiera Monte - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20032980 8	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	020-0011	Chiapas	La Concordia	Niños Héroes	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,075,980	\$1,075,980	\$537,990	\$537,990	\$537,990	\$537,990	\$537,990	50.00	50	Red	0	100.00	10.00			Financiera / Física: / Registro: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20032984 6	Rehabilitación De La Red De Energía Sanitario (Tramos Aislados)	020-0010	Chiapas	La Concordia	Ignacio Saragoza	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,343,369	\$1,343,369	\$403,011	\$403,011	\$403,011	\$403,011	\$403,011	30.00	50	Red	0	100.00	10.00			Financiera / Física: / Registro: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20032985 9	Construcción De 03 Aulas Estr. Av. En Escuela Telesecundaria 1445 Niños Héroes Con Clave	100-03-0028	Chiapas	Tumbalá	La Esperanza Morrison	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Educación	En Ejecución	2014	\$1,222,853	\$1,222,853	\$1,222,853	\$1,222,853	\$1,222,853	\$611,426	\$611,426	50.00	50	Aula	90	100.00	30.00			Financiera / obra al 30% Financiera y al 50% Financiera Monte / Física: obra al 30% Financiera y al 50% Financiera Monte - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20032989 2	Instalación De Energía Eléctrica No Convencional (Rancharía San Martín)	020-0009	Chiapas	La Concordia	San Martín	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,593,608	\$1,593,608	\$796,804	\$796,804	\$796,804	\$796,804	\$796,804	50.00	50	Sistema	160	100.00	20.00			Financiera / Física: / Registro: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20032990 1	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	100-03-0008	Chiapas	Tumbalá	El Refugio	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$258,973	\$258,973	\$258,973	\$258,973	\$258,973	\$129,486	\$129,486	50.00	50	Tanque	12	100.00	30.00			Financiera / obra al 30% Financiera y al 50% Financiera Monte / Física: obra al 30% Financiera y al 50% Financiera Monte - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20032994 1	Rehabilitación De La Red De Energía Sanitario (Tramos Aislados)	020-0007	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,720,958	\$1,720,958	\$516,288	\$516,288	\$516,288	\$516,288	\$516,288	30.00	50	Red	300	100.00	10.00			Financiera / Física: / Registro: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20032998 9	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Segunda Etapa)	020-0005	Chiapas	La Concordia	Nuevo Opaí	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,445,591	\$1,445,591	\$1,079,455	\$1,079,455	\$1,079,455	\$1,079,455	\$1,079,455	74.67	50	Red	0	100.00	76.00			Financiera / Física: / Registro: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20033002 4	Ampliación De La Red De Energía Sanitario (Barrio Zona Suburbana)	020-0003	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$485,478	\$485,478	\$485,478	\$485,478	\$485,478	\$485,478	\$485,478	100.00	50	Red	60	100.00	100.00			Financiera / Física: / Registro: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.		
CHP00140 20033004 6	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	020-0002	Chiapas	La Concordia	Rizo Oro	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$575,094	\$575,094	\$172,528	\$172,528	\$172,528	\$172,528	\$172,528	30.00	50	Metro Lineal	1,434	100.00	35.00			Financiera / Física: / Registro:		



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Concesión	Ramo					Presupuesto	Modificado	Securado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
								Territorial de Distrito Federal	Entidad del Distrito Federal																			SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140200330057	Rehabilitación de La Red de Drenaje (Ejido Independencia)	020-0001	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para el Territorio a del Distrito Federal	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$934,958	\$934,958	\$934,958	\$934,958	\$934,958	\$934,958	100.00	\$0	Metro Lineal	1,953	100.00	100.00		Financiera / Física: / Registro: / OBRA: / Financiera MENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140200330105	Fortalecimiento de Las Instrucciones de Seguridad Publica	Infra-01-010	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para el Territorio a del Distrito Federal	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Seguridad	En Ejecución	2013	\$14,265,441	\$14,265,441	\$14,265,441	\$13,410,549	\$13,410,549	\$13,410,549	\$13,410,549	94.01	\$0	Persona	10,000	100.00	100.00		Financiera / Física: / Registro: proyecto terminado al 100% - SISTEMA: Cuenta con un saldo restante - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140200330281	Rehabilitación de Camino	FISM-03-037	Chiapas	Tecpatán	Tulipán de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para el Territorio a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$998,630	\$998,630	\$998,630	\$998,630	\$998,630	\$998,630	\$998,630	100.00	\$0	Kilómetro	100	100.00	100.00		Financiera / Física: / OBRA: / OBRA INICIADA Y OPERANDO AL 100% - OBRA INICIADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140200330849	Construcción De Puente Vado Reforma (2a Etapa)	020-0004	Chiapas	La Concordia	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para el Territorio a del Distrito Federal	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,495,841	\$2,495,841	\$1,818,259	\$1,818,259	\$1,818,259	\$1,818,259	\$1,818,259	72.85	\$0	Metro Lineal	1,148	75.00	75.00		Financiera / Física: / Programa: ESPECIAL-SE ESTA APLICANDO EL GASTO CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, QUE EMITE LA SECRETARIA DE PLANEACION REGIONAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140200331177	Construcción De Cuartos Para Cocina (15) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0055	Chiapas	Tumbalá	Alvaro Obregón (Planada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para el Territorio a del Distrito Federal	ayuntamiento de tumbala	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	0.00	\$0	Cuarto-noche	15	100.00	0.00		Financiera / obra no iniciada / Física: / OBRA no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances financieros a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140200331183	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica	00-2039/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para el Territorio a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,615,989	\$3,615,989	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	180	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140200331222	Construcción Del Sistema De Agua Potable	00-2040/2014	Chiapas	Ocosingo	Cuachetlac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para el Territorio a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,476,014	\$4,476,014	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	439	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140200331281	Construcción De Cuartos sanitarios (15) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-0056	Chiapas	Tumbalá	Alvaro Obregón (Planada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para el Territorio a del Distrito Federal	ayuntamiento de tumbala	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	0.00	\$0	Cuarto-noche	15	100.00	0.00		Financiera / obra no iniciada / Física: / OBRA no iniciada / Registro: la obra no cuenta con físicos ni financieros a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140200331299	Reconstrucción de Camino Con Concreto Hidráulico Tramo Cruce de Mitilán II A Buena Vista Tequilón, Etapa	08-0043/2014	Chiapas	Ocosingo	Buenavista Tequilón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para el Territorio a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para el Territorio a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$4,313,665	\$4,313,665	\$3,230,573	\$3,230,573	\$3,230,573	\$3,230,573	\$3,230,573	74.89	\$0	Kilómetros	78	100.00	77.00		Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP00140 2003312 1	Construcción De Cuarto Para Cocina (6) De 6.45 X 3.15 M	100-03-0075	Chiapas	Tumbalá	Campaneto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$228,358	\$228,358	\$228,358	\$228,358	\$228,358	\$228,358	0	0	0.00	0	Cuarto-noche	6	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con físico y financiero porque no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 2003314 4	Remuneración De Personal Operativo Inocuidad De La Verificación Y Seguimiento De Obras (Gastos Indirectos)	AD001	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,486,821	\$9,486,821	\$3,374,961	\$3,374,961	\$3,374,961	\$3,374,961	\$3,374,961	35.34	0	0	Informe	76,790	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto corresponde a sueldos del personal de supervisión, control y seguimiento de obras del ramo 33 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 2003316 7	Construcción De Cuartos Domotónicos (6) De 6.45 X 3.30 Mc.	100-03-0076	Chiapas	Tumbalá	Campaneto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$294,744	\$294,744	\$294,744	\$294,744	\$294,744	0	0	0.00	0	Cuarto-noche	6	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con físico y financiero porque no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 2003360 6	Apertura Y Revertimiento De Camino Carretera Interconexión A Alcate Buena Vista	SM-0044/2014	Chiapas	Ocosingo	Alcate Buenavista Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2014	\$3,985,645	\$3,985,645	\$2,366,361	\$2,366,361	\$2,366,361	\$2,366,361	59.37	0	0	Kilómetros	700	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 2003364 5	Ampliación De Red de Energía Eléctrica	SG-0048/2014	Chiapas	Ocosingo	Coberturas Municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,878,582	\$3,878,582	\$1,994,616	\$1,994,616	\$1,994,616	\$1,994,616	\$1,994,616	\$1,994,616	\$1.43	0	0	Poste	249	100.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: Para el siguiente nivel.
CHP00140 2003373 0	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Principal Pochora, Av. La Malinche, Av. Mocruma, Calle Aochil Y Calle Área Verde	SE-0048/2014	Chiapas	Ocosingo	Coberturas Municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,265,304	\$4,265,304	\$1,612,819	\$1,612,819	\$1,612,819	\$1,612,819	\$1,612,819	\$1,612,819	37.81	0	0	Metro Cuadrado	420	100.00	39.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 2003380 1	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua	100-03-0007	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2014	\$477,875	\$477,875	\$477,875	\$477,875	\$477,875	\$477,875	0	0	0.00	0	Tanque	15	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con físicos ni financieros a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 2003382 8	Alumbrado Publico	SG-0050/2014	Chiapas	Ocosingo	Coberturas Municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,031,234	\$1,031,234	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	Poste	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 2003384 5	Construcción De Cuartos Para Cocina (11) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0099	Chiapas	Tumbalá	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$418,656	\$418,656	\$418,656	\$418,656	\$418,656	\$418,656	0	0	0.00	0	Cuarto-noche	11	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con físicos ni financieros a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP00140 2003240 9	Construcción De Cuartos Domesticos (11) De 6.45 X3.30 Mts.	100-03-0100	Chiapas	Tumbalá	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$140,364	\$140,364	\$140,364	\$140,364	\$140,364	\$140,364	\$140,364	20	20	0.00	20	Cuarto-noche	11	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con físicos ni financieros a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00140 2003342 1	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	0010054-0001	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$329,223	\$329,223	998,767	\$329,223	\$329,223	998,767	998,767	998,767	30.00	20	Metro Lineal	6,838	30.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00140 2003347 9	construccion De 2 Puentes De Alcantarilla	0801021-0054028-4	Chiapas	Mazatán	Diecinueve de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$294,121	\$294,121	\$294,121	\$294,121	\$294,121	\$294,121	\$294,121	\$294,121	100.00	20	Metro Lineal	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00140 2003347 5	Construccion De Puentes De Alcantarilla	0801021-0054002-5	Chiapas	Mazatán	Las Varillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$130,635	\$130,635	\$130,635	\$130,635	\$130,635	\$130,635	\$130,635	\$130,635	100.00	20	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISM (CREDITO MANOSBAJ) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00140 2003347 2	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	0801011-0014	Chiapas	Mazatán	Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$426,774	\$426,774	\$298,742	\$426,774	\$426,774	\$298,742	\$298,742	\$298,742	70.00	20	Metro Lineal	6,177	70.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: FISM (CREDITO MANOSBAJ) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00140 2003375 9	Acostillamiento De Camino Saca Coesecha	0802011-0054032	Chiapas	Mazatán	San José de los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$698,531	\$698,531	\$698,531	\$698,531	\$698,531	\$698,531	\$698,531	\$698,531	100.00	20	Kilómetro	6,177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISM (CREDITO MANOSBAJ) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00140 2003379 5	Pavimentacion De Calles Con concreto Hidraulico	0807010-0054000-6	Chiapas	Mazatán	Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$933,249	\$933,249	\$933,249	\$933,249	\$933,249	\$933,249	\$933,249	\$933,249	100.00	20	Metro Cuadrado	3,858	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISM (CREDITO MANOSBAJ) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00140 2003381 5	Revestimiento De Camino Saca Coesecha	0802011-0054011-6	Chiapas	Mazatán	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	20	Kilómetro	6,177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISM (CREDITO MANOSBAJ) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00140 2003395 2	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	0807011-0054000-1	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,201,874	\$1,201,874	\$1,201,874	\$1,201,874	\$1,201,874	\$1,201,874	\$1,201,874	\$1,201,874	100.00	20	Metro Cuadrado	6,177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISM (CREDITO MANOSBAJ) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00140 2003397 2	Construccion De San Pluvial, Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	0801021-0054000-1	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,299,129	\$1,299,129	\$1,299,129	\$1,299,129	\$1,299,129	\$1,299,129	\$1,299,129	\$1,299,129	30.00	20	Metro Lineal	6,177	70.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISM (CREDITO MANOSBAJ) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00140 2003423 3	Construcción De Cuartos Domesticos (6) De 6.45 X 3.30	100-03-0035	Chiapas	Tumbalá	La Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$294,744	\$294,744	\$294,744	\$294,744	\$294,744	\$294,744	\$294,744	\$294,744	0.00	20	cuarto dormitorio	30	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances físicos ni financieros a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00140 2003430 4	Construccion De Cuartos Para Cocina (6) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0036	Chiapas	Tumbalá	La Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$228,358	\$228,358	\$228,358	\$228,358	\$228,358	\$228,358	\$228,358	\$228,358	0.00	20	cuarto para cocina	24	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones													
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado									
							Federal	Tras y Municipios																												cuenta con avances sistemas ni financiero y por que no se ha iniciado - SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CHP00140 20033438 6	Construcción De Cuartos Domesticos (10) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-0037	Chiapas	Tumbalá	Coyujil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto dormitorio	40	100.00	0.00								Financiera obra no iniciada / Fisica: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances sistemas ni financiero y por que no se ha iniciado - SISTEMA; Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20033446 3	Construcción De Cuarto Para cocina (10) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0038	Chiapas	Tumbalá	Coyujil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto para cocina	50	100.00	0.00								Financiera obra no iniciada / Fisica: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances sistemas ni financiero y por que no se ha iniciado - SISTEMA; Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20033457 0	Construcción De Cuartos Domesticos (10) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-0039	Chiapas	Tumbalá	Jolijamil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$245,620	\$245,620	50.00	\$0	cuarto dormitorio	60	100.00	30.00								Financiera obra al 30% fisicament y al 50% financiera mente / Fisica: obra al 30% fisicament y al 50% financiera mente / Registro: obra al 30% fisicament y al 50% financiera mente - SISTEMA; Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20033458 9	Introduccion De Energia Electrica	8001010 2012161 1302	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,079,420	\$1,079,420	\$952,137	\$952,137	\$952,137	\$952,137	\$8.21	\$0	Posto	20	100.00	100.00									Financiera Fisica: / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20033464 0	Construcción De Cuartos Para cocina (10) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0040	Chiapas	Tumbalá	Jolijamil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$190,298	\$190,298	50.00	\$0	cuarto para cocina	40	100.00	30.00								Financiera obra al 30% fisicament y al 50% financiera mente / Fisica: obra al 30% fisicament y al 50% financiera mente / Registro: obra al 30% fisicament y al 50% financiera mente - SISTEMA; Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20033474 2	Construcción De Cuartos Domesticos (10) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-0041	Chiapas	Tumbalá	Yevalché y Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$991,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$245,620	\$245,620	30.00	\$0	cuarto dormitorio	40	100.00	30.00									Financiera obra al 30% fisicament y al 50% financiera mente - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20033478 4	Mejoramiento De Calles	0000800 0001116 10113	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,997,729	\$2,997,729	\$2,744,527	\$2,744,527	\$2,744,527	\$2,744,527	\$2,744,527	\$1.55	\$0	Metro cúbico	3,934	100.00	100.00								Financiera Fisica: / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.		

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conavo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
CHP00140 20033482 3	Construcción De Cuarto Para Cocina (10) De 8.45 X 3.15 M.	100-03-0042	Chiapas	Tumbalá	Yevalché y Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	100.00	00	cuarto para cocina	30	100.00	30.00	Financiera : obra al 30% físicamente y al 100% financiamiento antes / Física: obra al 30% financiamiento antes / Física: obra al 30% financiamiento antes / Registro: 30% financiamiento y al 100% financiamiento - SISTEMA - Passa al siguiente nivel.			
CHP00140 20033488 6	Construcción De Cuartos Dormitorios (8) De 8.45 X 3.30 M2.	100-03-0043	Chiapas	Tumbalá	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$392,992	\$392,992	\$392,992	\$392,992	\$392,992	\$392,992	\$392,992	0.00	00	cuarto dormitorio	24	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances físicos ni financiamiento a por que no se ha iniciado - SISTEMA - Passa al siguiente nivel.			
CHP00140 20033501 6	Construcción De Cuarto Para Cocina (8) De 8.45 X 3.15 M.	100-03-0044	Chiapas	Tumbalá	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$304,477	\$304,477	\$304,477	\$304,477	\$304,477	\$304,477	\$304,477	0.00	00	cuarto para cocina	40	100.00	30.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances físicos ni financiamiento a por que no se ha iniciado - SISTEMA - Passa al siguiente nivel.			
CHP00140 20033329 7	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2º Etapa	SC-0029/2014	Chiapas	Cosolinga	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,894,911	\$5,894,911	00	00	00	00	0.00	00	Sistema	2,070	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: SISTEMA - Passa al siguiente nivel.				
CHP00140 20033362 7	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	MS-PMB-2014-001	Chiapas	Marzapa de Madero	Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARZAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2013	\$456,458	\$538,214	\$538,214	\$529,138	\$529,138	\$529,138	\$529,138	98.31	00	Obra	151	100.00	100.00	Financiera : LA OBRA CUENTA CON DE AVANCE FINANCIERO DEL 98.31% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 98.29% Y FÍSICO DEL 100% - SISTEMA - Passa al siguiente nivel.			
CHP00140 20033376 3	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Por Bombeo	SC03100140134	Chiapas	Marzán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MARZAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$889,000	\$889,000	\$889,000	\$889,000	\$889,000	\$889,000	\$889,000	\$889,000	\$622,300	\$622,300	70.00	00	Lote	120	70.00	70.00	Financiera : / Física: / Registro: FISM (CREDITO MANOBRAS) - SISTEMA - Passa al siguiente nivel.
CHP00140 20033582 0	Construcción De Cuartos Dormitorios (15) De 8.45 X 3.30 M2.	100-03-0045	Chiapas	Tumbalá	Yevalché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	0.00	00	cuarto dormitorio	15	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances físicos ni financiamiento a por que no se ha iniciado - SISTEMA - Passa al siguiente nivel.			
CHP00140 20033587 5	Construcción De Cuartos Para Cocina (15) De 8.45 X 3.15 M.	100-03-0046	Chiapas	Tumbalá	Yevalché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	0.00	00	cuarto para cocina	30	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances físicos y financiamiento a por que no se ha iniciado - SISTEMA - Passa al siguiente nivel.			

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00140 2003352 4	Construcción De Cuartos Dormitorios (15) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-0047	Chiapas	Tumbalá	Jolijamil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	20	0.00	00	cuarto dormitorio	30	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con físicos y financieros a porque no se ha iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140 2003356 8	Construcción De Cuarto Para Cocina (15) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0048	Chiapas	Tumbalá	Jolijamil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	50	0.00	00	cuarto para cocina	60	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances físicos y financieros porque no se ha iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140 2003360 9	Construcción De Cuartos Dormitorios (5) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-0049	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$122,810	\$122,810	50.00	00	cuarto dormitorio	30	100.00	30.00	Financiera : obra al 30% Físicamente y al 50% Financiera / Física: obra al 30% Físicamente y al 50% Financiera / Registro: obra al 30% Físicamente y al 50% Financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 2003361 7	Construcción De Sistema De Agua Potable En Av. Hidalgo	ME-FI11-2014-002	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,603,950	\$1,603,950	\$936,683	\$936,683	\$936,683	\$936,683	\$936,683	58.40	00	RED DE AGUA	520	100.00	100.00	Financiera : LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 58.40% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% Y AL 100% FINANCIERAMENTE AL 58.40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 2003364 0	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	ME-FI11-2014-003	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$995,352	\$995,352	\$298,605	\$298,605	\$298,605	\$298,605	\$298,605	\$298,605	30.00	00	DRENAJE	250	100.00	100.00	Financiera : LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% Y AL 100% FINANCIERAMENTE AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 2003366 5	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	ME-FI11-2014-004	Chiapas	Mazapa de Madero	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$323,369	\$323,369	\$97,010	\$97,010	\$97,010	\$97,010	\$97,010	\$97,010	30.00	00	RED DE AGUA	99	100.00	80.00	Financiera : LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 2003361 5	Construcción De Dos Aulas En Sec. Telesecundaria No. 1038 Lazaro Cardenas Del Rio, Clave: 076V10611	ME-FI11-2014-005	Chiapas	Mazapa de Madero	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2014	\$821,127	\$821,127	\$246,338	\$246,338	\$246,338	\$246,338	\$246,338	\$246,338	30.00	00	Aula	100	100.00	60.00	Financiera : LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainfo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20033613 6	Rehabilitación de Camino Rural Tramo Buena Vista-San Rosa Km 0.000 Al 11.287.50	ME-FI11-2014-006	Chiapas	Mazapa de Hadero	Mazapa de Hadero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,999,994	\$1,999,994	\$599,998	\$599,998	\$599,998	\$599,998	\$599,998	30.00	00	Kilómetro	681	100.00	60.00	Financiera / LA OBRA SE CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20033616 1	Ampliación De Unidad Medica De Salud	ME-FI11-2014-007	Chiapas	Mazapa de Hadero	Mazapa de Hadero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Salud	En Ejecución	2014	\$975,371	\$975,371	\$292,611	\$292,611	\$292,611	\$292,611	\$292,611	30.00	00	DISPENSARIO	1,120	100.00	60.00	Financiera / LA OBRA SE CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20033617 8	Construcción De un Aula Est. Rc. En Escuela Primaria El Girasol, Clave: 07Kps36301	ME-FI11-2014-008	Chiapas	Mazapa de Hadero	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2014	\$473,574	\$473,574	\$142,072	\$142,072	\$142,072	\$142,072	\$142,072	30.00	00	Aula	110	100.00	60.00	Financiera / LA OBRA SE CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20033618 2	Gastos Indirectos	020-9019	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,232,641	\$3,232,641	\$1,257,770	\$1,257,770	\$1,257,770	\$1,257,770	38.91	00	SUELDO	44,082	100.00	38.00	Financiera / Física: / Registro: / SE APLICA EL GASTO, SIN EMBARGO AUN NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDO POR LA DELEGACION DE PLANEACION REGIONAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20033620 0	Gastos Indirectos (Mantenimiento Y Reparación De Vehiculos)	020-9020	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$336,522	\$336,522	\$140,265	\$140,265	\$140,265	\$140,265	\$140,265	41.68	00	Reparación o Mantenimiento	44,082	100.00	41.00	Financiera / Física: / Registro: / SE APLICA EL GASTO, SIN EMBARGO AUN NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDO POR LA DELEGACION REGIONAL DE PLANEACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20033620 5	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	105-03	Chiapas	Unión Juárez	El Desempeño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,326,934	\$1,350,000	\$1,326,934	\$1,326,934	\$663,467	\$663,467	\$663,467	49.15	00	Metro Lineal	1,500	100.00	56.00	Financiera / Física: / Registro: / Para el siguiente nivel.
CHP00140 20033629 6	Construcción De Cuartos Dormitorios (5) De 4.45 X 3.30 Ms.	100-03-001	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$122,810	\$122,810	\$122,810	50.00	00	cuarto dormitorio	30	100.00	30.00	Financiera / obra la se colocaron a y al 50% se colocaron muros / Física: obra al

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones							
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Anual				
CHP00140 20033632 3	Construcción De Cuartos Para Cocinas (9) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0052	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	Financiera : obra al 30% fiscalización y al 50% financiera mente / Registro: obra al 30% fiscalización y al 50% financiera mente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20033634 2	Construcción De Cuartos Dormitorios (5) De 4.30 X 3.30 Ms.	100-03-0053	Chiapas	Tumbalá	Niños Héroe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances financieros ni financiero a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20033637 1	Construcción De Cuartos Para Cocinas (5) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0054	Chiapas	Tumbalá	Niños Héroe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances financieros ni financiero a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033638 0	Construcción De 26 Latrinas	41-004/2014	Chiapas	Ocosingo	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,392,175	\$2,392,175	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Financiera : Física: / Registro: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033639 4	Construcción De Cuartos Dormitorios (10) De 4.45 X 3.30 Ms.	100-03-0055	Chiapas	Tumbalá	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,473,721	\$1,473,721	\$1,473,721	\$1,473,721	\$1,473,721	\$1,473,721	\$1,473,721	\$1,473,721	\$1,473,721	\$1,473,721	\$1,473,721	\$1,473,721	\$1,473,721	\$1,473,721	\$1,473,721	\$1,473,721	\$1,473,721	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances financieros ni financiero a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033641 0	Construcción De Cuartos Dormitorios (30) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0058	Chiapas	Tumbalá	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,141,788	\$1,141,788	\$1,141,788	\$1,141,788	\$1,141,788	\$1,141,788	\$1,141,788	\$1,141,788	\$1,141,788	\$1,141,788	\$1,141,788	\$1,141,788	\$1,141,788	\$1,141,788	\$1,141,788	\$1,141,788	\$1,141,788	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances financieros ni financiero a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033643 1	Construcción De Cuartos Dormitorios (10) De 6.45 X 3.30 Ms.	100-03-0059	Chiapas	Tumbalá	El Venustiano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	Financiera : obra al 30% fiscalización y al 50% financiera mente / Física: obra al 30% fiscalización y al 50% financiera mente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conavoio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20033644 7	Construcción De Cuarto Para Cocina (10) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0060	Chiapas	Tumbalá	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$190,298	\$190,298	50.00	50	cuarto para cocina	20	100.00	30.00	Financiera: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Registro: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20033647 2	Construcción De Cuartos Domitorios (5) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-0061	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$122,810	\$122,810	50.00	50	Cuarto dormitorio	30	100.00	30.00	Financiera: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Registro: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20033649 0	Construcción De Cuartos Para Cocinas (5) De 6.45 X 3.15 M	100-03-0062	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$95,149	\$95,149	50.00	50	cuarto para cocina	20	100.00	30.00	Financiera: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20033655 7	Construcción De Cuartos Domitorios (4) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-0063	Chiapas	Tumbalá	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$196,496	\$196,496	\$196,496	\$196,496	\$196,496	\$0	\$0	0.00	50	cuarto dormitorio	24	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: la obra no cuenta con avances físicos y financiero porque no se ha iniciado / Registro: la obra no cuenta con avances físicos y financiero porque no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20033656 7	Construcción De Cuartos Para Cocinas (4) De 6.30 X 3.15 M.	100-03-0064	Chiapas	Tumbalá	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$152,238	\$152,238	\$152,238	\$152,238	\$152,238	\$0	\$0	0.00	50	cuarto para cocina	20	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: la obra no cuenta con avances físicos y financiero porque no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20033689 5	Construcción De Espacio Público Para Terminal De Corto Recorrido	SE-0049/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,518,851	\$3,518,851	60	60	60	60	60	0.00	60	Metro Cuadrado	35,065	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20033690 6	Construcción De Cuartos Domitorios (15) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-0065	Chiapas	Tumbalá	Chuculumtiel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$0	\$0	0.00	50	cuarto dormitorio	30	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convasio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20033652 7	Construcción De Cuartos Para Cocina (15) De 6.45 X 3.30 M.	100-03-0066	Chiapas	Tumbalá	Chuculumviel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	50	50	0.00	50	cuarto para cocina	30	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances físicos ni financieros a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20033654 9	Construcción De Cuartos Dormitorios (15) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-0067	Chiapas	Tumbalá	Cololil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	50	50	0.00	50	cuarto dormitorio	45	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avance financiero porque no se ha iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20033657 3	Construcción De Cuartos Para Cocina (15) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0068	Chiapas	Tumbalá	Cololil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	50	50	0.00	50	cuarto dormitorio	30	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avance financiero porque no se ha iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20033700 0	Construcción De Cuartos Dormitorios (10) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-0069	Chiapas	Tumbalá	Nichinjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	50	50	0.00	50	cuarto dormitorio	40	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances físicos ni financieros a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20033706 2	Construcción De Cuartos Dormitorios De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-0071	Chiapas	Tumbalá	Obregón la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	50	50	0.00	50	cuarto dormitorio	30	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avance financiero porque no se ha iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20033708 9	Construcción De Cuartos Para Cocina (10) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0072	Chiapas	Tumbalá	Obregón la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	50	50	0.00	50	cuarto para cocina	60	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances físicos y financieros porque no se ha iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20033709 6	Ampliación De Energía Eléctrica	3001010 2021161 0223	Chiapas	Ocosocoatlán	El Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCOCOATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,230,713	\$1,230,714	\$980,805	\$980,805	\$980,805	\$980,805	\$980,805	79.69	50	Posto	40	15.00	100.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20033711 6	Construcción De Cuartos Dormitorios (5) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-0073	Chiapas	Tumbalá	Takinku y Peñascol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	50	50	0.00	50	cuarto dormitorio	20	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avance físico y

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conavo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20033714 3	Construcción De Cuartos Para Cocina (3) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0074	Chiapas	Tumbalá	Takimuku y Pedernales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto para cocina	30	100.00	0.00	Financiero porque no se ha iniciado - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033714 4	Construcción De Cancha De Deos Múltiples Rec. Primaria Leona Vicario Con Clave 07dgb1699q	5701011 16311	Chiapas	Ocosocoatán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCOCOATLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	100.00	\$0	Cancha	222	100.00	100.00	Financiera / Física; Registro: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033719 9	Construcción De Cuartos Dormitorios (35) De 6.45 X 3.30 Mtr.	100-03-0077	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,719,341	\$1,719,341	\$1,719,341	\$1,719,341	\$1,719,341	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto dormitorio	35	100.00	0.00	Financiera / Física; Registro: la obra no cuenta con avances físicos ni financieros a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033723 2	Construcción De Cuarto Para Cocina (30) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0078	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	construcción de 35 cuartos para cocina de 6.45 x 3.15 metros.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,332,086	\$1,332,086	\$1,332,086	\$1,332,086	\$1,332,086	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto para cocina	35	100.00	0.00	Financiera / Física; Registro: la obra no cuenta con avances físicos ni financieros a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033728 3	Construcción De Cuartos Dormitorios (4) De 6.45 De 3.30 N.	100-03-0079	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$196,496	\$196,496	\$196,496	\$196,496	\$196,496	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto dormitorio	20	100.00	0.00	Financiera / Física; Registro: la obra no cuenta con avance físico y financiero porque no se ha iniciado - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033734 2	Construcción De Cuartos Para Cocina (4) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0080	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$152,238	\$152,238	\$152,238	\$152,238	\$152,238	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto para cocina	24	100.00	0.00	Financiera / Física; Registro: la obra no cuenta con avance físico y financiero porque no se ha iniciado - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033748 2	Construcción De Cuartos Dormitorios (3) De 6.45 X 3.30 N.	100-03-0081	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$147,372	\$147,372	\$147,372	\$147,372	\$147,372	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto dormitorio	30	100.00	0.00	Financiera / Física; Registro: la obra no cuenta con avances físicos ni financieros a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20033754 6	Construcción De Cuartos Para Cocina (3) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0082	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$114,179	\$114,179	\$114,179	\$114,179	\$114,179	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto para cocina	15	100.00	0.00	Financiera / Física; Registro: la obra no cuenta con avances físicos ni financieros a por que

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20033759 7	Construcción De Cuartos Dormitorio (5) De 6.45 X 3.30 Ms.	100-03-0083	Chiapas	Tumbalá	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto dormitorio	50	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP00140 20033766 7	Construcción De Cuartos Para Cocina (5) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0084	Chiapas	Tumbalá	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto para cocina	40	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP00140 20033791 7	Construcción De Cuartos Dormitorio (16) De 6.45 X 3.30 Ms.	100-03-0087	Chiapas	Tumbalá	Chuchucuzac 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$785,985	\$785,985	\$785,985	\$785,985	\$785,985	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto dormitorio	32	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP00140 20033786 2	Construcción De Cuartos Para Cocina (16) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0088	Chiapas	Tumbalá	Chuchucuzac 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$608,954	\$608,954	\$608,954	\$608,954	\$608,954	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto para cocina	32	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP00140 20033801 5	Construcción De Cuartos Dormitorio (10) De 6.45 X 3.30 Ms.	100-03-0089	Chiapas	Tumbalá	Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$245,620	\$245,620	50.00	\$0	cuarto dormitorio	40	100.00	30.00	Financiera : obra al 50% sistematicamente / Física: obra al 50% sistematicamente / Registro: la obra se encuentra al 50% sistematicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP00140 20033804 4	Revestimiento De 2.05 Km De Camino	UB02011 0054004	Chiapas	Mazatán	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$823,760	\$823,760	\$823,760	\$823,760	\$823,760	\$823,760	\$823,760	100.00	\$0	Kilometro	621	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: Pasó al siguiente nivel.
CHP00140 20033807 4	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Calle Monumento Carranza	01FIM0 013	Chiapas	Chiapilla	Chiapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$813,902	\$813,902	\$813,902	\$813,902	\$813,902	\$813,902	\$813,902	100.00	\$0	Metro Cuadrado	320	100.00	100.00	Financiera : / Física: se terminó al 100% sistematicamente / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP00140 20033807 8	Construcción De Cuartos Para Cocina (10) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0090	Chiapas	Tumbalá	Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$190,298	\$190,298	50.00	\$0	cuarto para cocina	50	100.00	30.00	Financiera : obra al 50% sistematicamente / Física: obra al 50% sistematicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierte	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anual
CHP00140 20033812	Construcción De Cuartos Domesticos (15) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-0093	Chiapas	Tumbalá	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto dormitorio	30	100.00	0.00	la obra se encuentra al 100% físicamente y con el 100% financiado. Para el siguiente nivel.
CHP00140 20033822	Construcción De Cuartos Para cocina (15) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0094	Chiapas	Tumbalá	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto para cocina	30	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avance físico ni financiero a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20033829	Construcción De Cuartos Domesticos (10) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-0095	Chiapas	Tumbalá	El Cielo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto dormitorio	40	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avance físico ni financiero porque no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20033834	Construcción De Cuarto Para cocina (10) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0096	Chiapas	Tumbalá	El Cielo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$0	\$0	0.00	\$0	cuarto para cocina	30	100.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avance físico ni financiero porque no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20033988	Introducción De Línea Y Red De Energía Eléctrica	30-0037/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,168,989	\$4,168,989	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	329	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034005	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Av. Juárez Entre Calle Madero Y Calle Inmóvil, Ubicada En Cabeza Municipal.	01	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,507,476	\$752,243	\$752,243	\$752,243	\$752,243	\$752,243	100.00	\$0	\$0	Obra	2,725	100.00	30.00	Financiera : / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034007	Construcción De Cacha Deportiva Con Domo En La Colonia Morales	02-0051/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$3,688,670	\$3,688,670	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Obra	349	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034009	Introducción De Drenaje Sanitario	00-0052/2014	Chiapas	Ocosingo	13 de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,321,281	\$2,321,281	\$776,563	\$776,563	\$776,563	\$776,563	33.45	\$0	\$0	Metro Lineal	800	100.00	53.00	Financiera : / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034009	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Av. Inmóvil (Barrio Morales)	02FISM2013	Chiapas	Chiapilla	Chiapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$421,903	\$421,903	\$421,903	\$421,903	\$421,903	\$421,903	100.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	180	100.00	100.00	Financiera : ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE SE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013. / Física: SE TERMINO AL 100%

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20034014 1	Construcción De Puente Vehicular Sobre Rio Chish (2ª. Etapa)	SE-0053/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanizac ión	En Ejecuci ón	2014	\$4,190,918	\$4,190,918	\$2,326,089	\$2,326,089	\$2,326,089	\$2,326,089	\$2,326,089	\$5.50	\$0	Metro Lineal	3,100	100.00	60.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034043 0	Mejoramiento De Vivienda Rural (Cabecera Municipal)	111-001-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Asistenci a Social	En Ejecuci ón	2014	\$2,045,100	\$2,045,100	\$2,045,100	\$2,045,100	\$2,045,100	\$2,045,100	100.00	\$0	Vivienda	383	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034043 5	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-023-2014	Chiapas	Zinacantan	Ajtic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Asistenci a Social	En Ejecuci ón	2014	\$372,301	\$372,301	\$111,690	\$111,690	\$111,690	\$111,690	30.00	\$0	Vivienda	73	100.00	60.00	Financiera / Física; / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034045 5	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-003-2014	Chiapas	Zinacantan	Apas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Asistenci a Social	En Ejecuci ón	2014	\$1,953,299	\$1,953,299	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	388	100.00	40.00	Financiera / REPORTE CORRESPONDIENTE A LO PAGADO EN EL TRIMESTRE, OTRA EN PROCESO / Física; / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034047 8	Mejoramiento De Vivienda Rural (Bochojo Bajo)	111-022-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Asistenci a Social	En Ejecuci ón	2014	\$316,199	\$316,199	\$316,199	\$316,199	\$316,199	\$316,199	100.00	\$0	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034050 4	Mejoramiento De Vivienda Rural (Bochojo Zinacantan)	111-004-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Asistenci a Social	En Ejecuci ón	2014	\$3,294,598	\$3,294,598	\$3,294,598	\$3,294,598	\$3,294,598	\$3,294,598	100.00	\$0	Vivienda	646	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034058 6	Introducción De Línea Y Red De Energía Eléctrica Aérea	SE-0054/2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanizac ión	En Ejecuci ón	2014	\$2,184,614	\$2,184,614	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	230	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034060 5	Construcción De Plataforma Para Cancha Deportiva	SE-0055/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanizac ión	En Ejecuci ón	2014	\$2,210,205	\$2,210,205	\$1,885,762	\$1,885,762	\$1,885,762	\$1,885,762	85.32	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	87.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034100 8	Creación Y Actualización De la Normatividad Municipal Y De las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FIMDF-02-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecuci ón	2014	\$1,406,159	\$642,469	\$642,469	\$642,469	\$642,469	\$642,469	\$642,469	100.00	\$0	Documento	2,897	100.00	50.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034121 2	Rehabilitación De 18.5 Km. De Camino Del Tramo Cruceco Sibal A Mojon San Antonio Escobar	SE-0057/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecuci ón	2014	\$4,917,747	\$4,917,747	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	975	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034122 1	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	SE-0057/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanizac ión	En Ejecuci ón	2014	\$1,592,263	\$1,592,263	\$332,220	\$332,220	\$332,220	\$332,220	\$332,220	20.86	\$0	Poste	77	100.00	22.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Concesivo	Ramo					Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20034123 1	Apertura Y Revestimiento De Calles	SE-0058/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y del Municipio	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,893,174	\$3,893,174	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	850	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Passa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034128	construcción De Losa De 7.00x5.00 Mts.	SE-0059/2014	Chiapas	Ocosingo	Ramón F. Balboa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y del Municipio	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Utilidades	En Ejecución	2014	\$1,255,766	\$1,255,766	\$855,760	\$855,760	\$855,760	\$855,760	68.15	\$0	Puente	700	100.00	69.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Passa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034124	Rehabilitación De Camino CRUCERO LA ESTRELLA Y LA CHAMPA CAMBIAN VIALIDAD DEL Km. 0 000 Al Km. 17 000	SE-0060/2014	Chiapas	Ocosingo	La Champa Cacahualtic (Las Champitas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y del Municipio	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,478,822	\$5,478,822	\$1,889,120	\$1,889,120	\$1,889,120	\$1,889,120	34.48	\$0	Kilómetro	119	100.00	36.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Passa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034130 5	Construcción Y Mantenimiento De La Infraestructura Educativa (Nivel Preescolar) 2014	02-05	Chiapas	Itzacomitan	Coberturas Municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y del Municipio	AYUNTAMIENTO ITZACOMITAN	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$5,329	\$5,329	\$5,329	2.66	\$0	Acción	10,176	100.00	3.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / ATENIDIENDO LOS DIFERENTES JARDINES DE NIÑOS / Registro:
CHP00140 20034132 3	Construcción Y Rehabilitación De La Infraestructura Educativa (Nivel Primaria) 2014	0206	Chiapas	Itzacomitan	Coberturas Municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y del Municipio	AYUNTAMIENTO ITZACOMITAN	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$5,480	\$5,480	\$5,480	2.74	\$0	Acción	10,170	100.00	3.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / SE ESTAN ATENIDIENDO LOS DIFERENTES PRIMARIAS DEL MUNICIPIO / Registro:
CHP00140 20034134 8	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales 2014	0302	Chiapas	Itzacomitan	Coberturas Municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y del Municipio	AYUNTAMIENTO ITZACOMITAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$164,051	\$164,051	\$164,051	32.81	\$0	Kilómetro	10,170	100.00	20.00	Financiera / Física; / Registro:
CHP00140 20034136 3	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Tramos Alisados (Bachos) 2014	0401	Chiapas	Itzacomitan	Coberturas Municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y del Municipio	AYUNTAMIENTO ITZACOMITAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$128,588	\$128,588	\$128,588	64.29	\$0	Metro Lineal	10,170	100.00	60.00	Financiera / Física; / Registro:
CHP00140 20034156 8	Operación Transitoria Del Relleno Sanitario Zda. Elpa De Enero Del 2014 A Junio Del 2014	SE-0061/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y del Municipio	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,967,087	\$3,967,087	\$2,532,289	\$2,532,289	\$2,532,289	\$2,532,289	63.83	\$0	Obra	60,000	100.00	65.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Passa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034158 9	Construcción De Cancha De Dos Múltiples En Esc. Telesecundaria 1395 Joaquin Miguel Gutiérrez, Clave: 076V1418q	02-0662/2014	Chiapas	Ocosingo	Chavaria las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y del Municipio	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$479,369	\$479,369	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	117	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Passa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034161 1	Construcción De Letrinas	SE-0063/2014	Chiapas	Ocosingo	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y del Municipio	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,303,188	\$1,303,188	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrinas, Metros Cúbicos	196	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Passa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034162 2	Construcción De Puente Vehicular De 10 M. De Longitud Sobre La Carretera Frontera Norte Barrio Linda Vista	SE-0064/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y del Municipio	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,523,488	\$2,523,488	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	375	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Passa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034162 7	Introducción De Sistema De Agua Potable	SE-0065/2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y del Municipio	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,232,612	\$4,232,612	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	203	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Passa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034179 4	Construcción De Dos Rutas De Infraestructura Rr En Esc. Prim. Rural Federal (Jocóna Viaducto) C.C.T.	02-0066/2014	Chiapas	Ocosingo	Jocóna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a para Entidad	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y del Municipio	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$813,980	\$813,980	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	280	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Passa al siguiente nivel.	

Total: 1424

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
		07qz4782z z.z-066 Sector 17						1 del Distrito Federal	1 Federal y Municipal																		siguiente nivel.	
CHP00140 20034180 0	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico 2ª. Etapa (Calles Monarca y Tonina)	SE-0067/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidad Territoriale a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,682,147	\$3,682,147	\$2,235,817	\$2,235,817	\$2,235,817	\$2,235,817	\$2,235,817	60.72	00	Metros Cuadrados	1,239	100.00	73.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034181 9	Pavimentación de Camino Con Concreto Hidráulico Tramo: Cruceo La Frontera y Vialidad Sonoma Del Km. 0 000 Al Km. 0 830	UB-0068/2014	Chiapas	Ocosingo	Vut'ja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidad Territoriale a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,579,250	\$3,579,250	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	520	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034188 4	construcción De Muro De Contención En La Calle Real Vista	SE-0069/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidad Territoriale a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,811,220	\$1,811,220	\$1,218,169	\$1,218,169	\$1,218,169	\$1,218,169	\$1,218,169	\$1,218,169	67.26	00	Metro Lineal	25	100.00	79.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034188 7	Apertura y Revertimiento de Calles Y Obras De Drenaje 2ª. Etapa	SE-0070/2014	Chiapas	Ocosingo	Francisco Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidad Territoriale a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,129,628	\$2,129,628	\$1,406,017	\$1,406,017	\$1,406,017	\$1,406,017	\$1,406,017	\$1,406,017	66.02	00	Metro Lineal	592	100.00	67.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034189 2	construcción De Un Aula De 4,00m20 Mts. Estructura Re Y Módulo De Sanitario Rural En Escuela Primaria (Mariano Meléndez), Clave: 07qz4688z	SE-0071/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidad Territoriale a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$931,977	\$931,977	00	00	00	00	00	0.00	00	Aula	183	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034189 8	Apertura y Revertimiento De Camino La Rambera Dolores Del Km. 0 000 Al Km. 1 860	UB-0072/2014	Chiapas	Ocosingo	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidad Territoriale a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$3,675,117	\$3,675,117	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	578	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034190 3	Rehabilitación de Camino Rural En Ocosingo y Tonina Al R.C.P. General Zapata Del Km. 0 100 Al Km. 1 410 Tramos Aislados	UB-0073/2014	Chiapas	Ocosingo	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidad Territoriale a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$279,648	\$279,648	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	186	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034190 7	Apertura y Revertimiento de Camino Tramo San José A Primera Ampliación Del Km. 0 000 Al Km. 1 200	UB-0074/2014	Chiapas	Ocosingo	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidad Territoriale a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$3,411,184	\$3,411,184	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	620	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034191 7	construcción De Sistema De Agua Potable	UC-0075/2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Monte Libano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidad Territoriale a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,969,864	\$4,969,864	00	00	00	00	00	0.00	00	Metro Lineal	494	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034199 4	construcción De Cancha De Uso Múltiple Esc. Primaria Albino Corzo, Clave: 07qz4849z	SE-0076/2014	Chiapas	Ocosingo	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidad Territoriale a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	608,100	608,100	6403,505	6403,505	6403,505	6403,505	6403,505	6403,505	79.41	00	Cancha	80	100.00	81.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034199 9	Rehabilitación De Camino Tramo Entrompe Ejido Vicente Guerrero A Ejido Vicente Guerrero Del Km. 0 000 Al Km. 1 250	UB-0077/2014	Chiapas	Ocosingo	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidad Territoriale a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,663,705	\$1,663,705	\$601,057	\$601,057	\$601,057	\$601,057	\$601,057	\$601,057	36.13	00	Kilómetro	850	100.00	37.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034200 4	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En Calle 01 Y Calle 02	SE-0078/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidad Territoriale a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,312,727	\$4,312,727	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	380	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20034201 0	construcción De Tres Aulas De 4,00m20 Mts. Estructura Re En Escuela Telesecundaria No. 1059	SE-0079/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidad Territoriale a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,442,110	\$1,442,110	00	00	00	00	00	0.00	00	Aula	200	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	



Total: 1424

Table with 26 columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Conavoio, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Recaudado (Ministrado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro, Unidad de Medida, Población, Avance Anual, % Avance Anual, Observaciones. Rows include projects like 'Franco Indalecio', 'Construcción De Cuartos Dormitorios', 'Muros De Contención En Canal De Reclusión', etc.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico										
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convasio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anual	Observaciones			
CHP00140 20034212 4	Construcción De Cuartos Dormitorios (10) De 4.45 X 3.30 Mts.	100-03-0103	Chiapas	Tumbalá	Embarcadero Joyeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Federativa y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0	0	0	0.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances financieros ni financieros a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034217 8	Construcción D Cuartos Para cocina (10) De 4.45 X 3.15 M.	100-03-0104	Chiapas	Tumbalá	Embarcadero Joyeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Federativa y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0	0	0	0.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances financieros ni financieros a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034214 2	Construcción De Cuartos Dormitorios (7) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-0085	Chiapas	Tumbalá	Flor de Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Federativa y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$343,868	\$343,868	\$343,868	\$343,868	\$343,868	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0	0	0	0.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances financieros ni financieros a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034230 6	Construcción De Centro Deportivo Comunitario	092-03-0000	Chiapas	Teopatlán	Teopatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPATLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera : / Física: Q / Registro: X SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034238 9	Cursos De Capacitación Y Actualización (Prodim)	020-0021	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$594,861	\$594,861	\$297,430	\$297,430	\$297,430	\$297,430	\$297,430	\$0.00	\$0	0	0	0	0	0	50.00	50.00	Financiera : / Física: / Registro: SE APLICA EL GASTO SIN DEVENGO AUN NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEL GASTO POR LA DIRECCION REGIONAL DE PLANEACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034240 3	Construcción De Cuartos Para cocina (7) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0086	Chiapas	Tumbalá	Flor de Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Federativa y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$266,417	\$266,417	\$266,417	\$266,417	\$266,417	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0	0	0	0.00	0.00	Financiera : obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no cuenta con avances financieros ni financieros a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034249 0	Mejoramiento De Vivienda 25 (Cuarto dormitorio) De 6.15 X 3.10 M.	100-03-0109	Chiapas	Tumbalá	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Federativa y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,731,244	\$1,949,807	\$1,949,807	\$1,949,807	\$1,949,807	\$974,904	\$974,904	50.00	\$0	0	0	0	0	100.00	30.00	Financiera : obra al 30% fisicamente y al 50% financiera mente / Física: obra al 30% fisicamente y al 50% financiera mente / Registro: a y al 50% financiero mente este proyecto se ejecuta con la secretaria de desarrollo agrario territorial	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20034255 5	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En Av. 1,2,3 Y Calle 2	SE-0084/2014	Chiapas	Cosingo	Nuevo Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,826,380	\$4,826,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034255 7	Mejoramiento De Vivienda 10 (Cuartos Dormitorios) De 6.15 X 8.10 M	100-03-0111	Chiapas	Tumbalá	Chuchucra Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,492,498	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$389,961	\$389,961	50.00	\$0	Vivienda (cuarto dormitorio)	40	100.00	30.00	Financiera: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente este de e'ectura con merca de recurso con la secretaria de desarrollo agrario territorial i y urbano (sedatu) unicamente se reporta al recurso sim SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034257 5	Revestimiento De Camino Sacacochca De La Comunidad A Terreros De Cultivo	003	Chiapas	La Independencia	Quistajto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de la independencia chiapas	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$960,681	\$960,681	\$960,681	\$960,681	\$853,452	\$853,452	88.84	\$0	Kilómetro	602	100.00	70.00	Financiera / Física; / Registro:	
CHP00140 20034259 3	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Bonojop Simancantan Accion)	111-030-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$367,199	\$367,199	\$367,199	\$367,199	\$367,199	\$367,199	100.00	\$0	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034260 7	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-047-2014	Chiapas	Zinacantan	Bomchen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$173,386	\$173,386	\$173,386	\$173,386	\$173,386	\$173,386	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034261 3	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural, CRUCERO TAJALIK A BAMBOLERA SAN JOSE, DEL TRAMO Km. 0 500a Km. 1 740, Mis Ramal, Km. 0 000 Al Km. 0 100	SM-0085/2014	Chiapas	Cosingo	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$2,837,094	\$2,837,094	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	499	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034262 4	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-027-2014	Chiapas	Zinacantan	Chajtoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$438,599	\$438,599	\$131,579	\$131,579	\$131,579	\$131,579	\$131,579	30.00	\$0	Vivienda	86	100.00	60.00	Financiera / REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034264 2	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-004-2014	Chiapas	Zinacantan	Chainatón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$790,501	\$790,501	\$237,150	\$237,150	\$237,150	\$237,150	\$237,150	30.00	\$0	Vivienda	155	100.00	80.00	Financiera / REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20034265 3	Construcción De Dos Bulas Tipo Rc De 6.00x8.00 Mts. En La Escuela Secundaria Técnica No. 70, Clave: 076x0070x	02-0086/2014	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,154,536	\$1,154,536	\$486,887	\$486,887	\$486,887	\$486,887	\$486,887	42.17	50	Aula	119	100.00	43.00	Financiera Física: / Registro: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034267 7	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-028-2014	Chiapas	Zinacantan	El Pig	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$469,198	\$469,198	\$469,198	\$469,198	\$469,198	\$469,198	\$469,198	100.00	50	Vivienda	92	100.00	100.00	Financiera Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034269 2	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-051-2014	Chiapas	Zinacantan	Eliabó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$703,799	\$703,799	\$703,799	\$703,799	\$211,139	\$211,139	\$211,139	30.00	50	Vivienda	138	100.00	60.00	Financiera Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034269 6	Mejoramiento De Vivienda 10 Cuartos Dormitorios	100-03-0112	Chiapas	Tumbalá	Ignacio Aliende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,492,498	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$389,961	\$389,961	30.00	50	Vivienda (cuarto dormitorio)	60	100.00	30.00	Financiera Física: / Registro: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034270 3	Construcción De Viviendas	88-0087/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa Maria del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,807,871	\$3,807,871	0	0	0	0	0	0.00	50	Vivienda	98	100.00	0.00	Financiera Física: / Registro: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034272 0	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-007-2014	Chiapas	Zinacantan	Eliabó Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$714,000	\$714,000	\$214,200	\$214,200	\$214,200	\$214,200	\$214,200	30.00	50	Vivienda	140	100.00	80.00	Financiera Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034273 0	Rehabilitación De Camino Rural	092-03-0038	Chiapas	Tecpatán	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$430,932	\$430,932	\$430,932	\$430,932	\$430,932	\$430,932	\$430,932	100.00	50	Kilómetro	109	100.00	100.00	Financiera Física: / Registro: OBRAS TERMINADO Y OPERANDO

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CBP00140200342733	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-032-2014	Chiapas	Zinacantan	Elambo Najo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,045,499	\$1,045,499	\$313,649	\$313,649	\$313,649	\$313,649	\$313,649	30.00	00	Vivienda	205	100.00	60.00	Al 100% / Registro: obra TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CBP00140200342748	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Geometric II)	111-032-2014	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$413,100	\$413,100	\$413,100	\$413,100	\$123,930	\$123,930	\$123,930	30.00	00	Vivienda	81	100.00	100.00	Financiera / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CBP00140200342749	Mejoramiento De Vivienda 10 Cuartos (Geometric I)	100-03-0114	Chiapas	Tumbalá	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,492,498	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$389,961	\$389,961	50.00	00	Vivienda (cuarto dormitorio)	30	100.00	30.00	Financiera / obra al 30% físicamente y al 50% financiera mente / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financiera mente / Registro: obra al 30% físicamente y al 50% financiera mente este proyecto se ejecuta con ayuda de recurso con la secretaria de desarrollo agrario territorial y urbano (sedat) únicamente se reporta al recurso sim
CBP00140200342751	Apertura Y Mejoramiento De Camino Tramo E.C. Del Km. 0 000 Al Km. 4 200, Subtramo Del Km. 1 000 Al Km. 2 000 (3º. Etapa)	18-0088/2014	Chiapas	Ocosingo	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2014	\$4,642,122	\$4,642,122	\$1,985,957	\$1,985,957	\$1,985,957	\$1,985,957	\$1,985,957	42.78	00	Kilometro	817	100.00	43.00	Financiera / Física: / Registro: Para al siguiente nivel.
CBP00140200342751	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable, Ejido Francisco Sarabia	80209801909007	Chiapas	Comitán de Domínguez	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,667,285	\$2,667,285	\$2,667,285	\$2,667,285	\$2,667,285	\$800,185	\$800,185	30.00	00	RED DE AGUA	850	100.00	85.00	Financiera / Registro: / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CBP00140200342752	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Geometric III)	111-032-2014	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$596,700	\$596,700	\$596,700	\$596,700	\$596,700	\$596,700	\$596,700	100.00	00	Vivienda	117	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CBP00140200342750	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-048-2014	Chiapas	Zinacantan	Gochvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$754,798	\$754,798	\$754,798	\$754,798	\$754,798	\$754,798	\$754,798	100.00	00	Vivienda	148	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: Para al siguiente nivel.
CBP00140200342754	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez, Colonia La Industrial.	2.1.1.-101-00-02-04-03-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$585,987	\$585,987	\$585,987	00	00	00	00	0.00	00	Red de alcantarillado	21	100.00	0.00	Financiera / obra en proceso, / Física: obra no iniciada. / Registro: la Fuente de financiamiento de este Proyecto es FIM 2013 (Economías) - la unidad de medida de beneficiar

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Conavo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20034281 5	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, Ranchería La Esperanza	8002080 1903000 8	Chiapas	Comitán de Domínguez	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,543,010	\$1,543,010	\$1,543,010	\$1,543,010	\$1,543,010	\$0	\$0	0.00	\$0	RED DE AGUA	160	100.00	30.00	Financiera / Física: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034285 5	Mejoramiento de Vivienda Tipo Rural	111-026-2014	Chiapas	Zinacantan	Joyal Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$617,101	\$617,101	\$185,130	\$185,130	\$185,130	\$185,130	\$185,130	30.00	\$0	Vivienda	121	100.00	60.00	Financiera / REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034286 2	Rehabilitación de Red de Distribución de Agua Potable, Fraccionamiento Tonan	8002080 1903000 8	Chiapas	Comitán de Domínguez	Coebertus a Municipa l		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$214,994	\$214,994	\$214,994	\$214,994	\$214,994	\$0	\$0	0.00	\$0	RED DE AGUA	300	100.00	80.00	Financiera / Física: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034286 9	Rehabilitación de Calle	992-03-0000	Chiapas	Tecpatán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$406,000	\$1,474,792	\$1,474,792	\$1,474,792	\$1,474,792	\$1,474,792	\$1,474,792	100.00	\$0	Metro Lineal	884	100.00	100.00	Financiera / Física: / OBRA TERMINADO / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034289 2	Rehabilitación de Red de Distribución de Agua Potable(9a Calle Sur Pte Entre 7a Av Pte Sur y Boulevard Belisario Domínguez) Barrio Nicalcock	8001080 1903001 8	Chiapas	Comitán de Domínguez	Coebertus a Municipa l		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$385,483	\$385,483	\$385,483	\$385,483	\$385,483	\$115,645	\$115,645	30.00	\$0	RED DE AGUA	100	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034289 9	Rehabilitación de Red de Drenaje Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez, (Copoya).	2.1.3.-101-00-02-04-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Alcantarillado	56	100.00	0.00	Financiera / Obra en proceso. / Física: / Obra no iniciada. / Registro: / La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FIM 2013 (Economías). La unidad de medida de beneficiarios es viviendas.
CHP00140 20034291 0	Mejoramiento de Vivienda Tipo Rural	111-026-2014	Chiapas	Zinacantan	Joipellit o	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$88,740	\$88,740	30.00	\$0	Vivienda	58	100.00	60.00	Financiera / REPORTE CORRESPONDIENTE A LO PAGADO EN EL TRIMESTRE / Física: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034291 9	Construcción De 170 T0 Mca De Emallado Petecero Del Mercado Publico	004	Chiapas	La Independencia	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,229,777	\$1,229,777	\$1,229,777	\$1,229,777	\$1,010,912	\$1,010,912	\$1,010,912	\$2.20	\$0	Metro Lineal	5,478	100.00	80.00	Financiera / Física: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034293 3	Rehabilitación de Red de Distribución de Agua Potable, Fraccionamiento 10. De Mayo	8001080 1903001 8	Chiapas	Comitán de Domínguez	Coebertus a Municipa l		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,915,343	\$2,915,343	\$2,915,343	\$2,915,343	\$2,915,343	\$874,603	\$874,603	30.00	\$0	AGUAPOTABLE	195	100.00	90.00	Financiera / Física: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034293 6	Rehabilitación de Red de Drenaje Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez, Colonia Las Pajaros.	2.1.3.-101-00-02-04-03-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$259,809	\$259,809	\$259,809	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Alcantarillado	30	100.00	0.00	Financiera / Obra en proceso. / Física: / Obra no iniciada. / Registro: / La Fuente de Financiamiento de este

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado			
																														Proyecto es FIM 2013 (Economías). 1. La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034295	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Barrio 20 De Noviembre	2001090 1903001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,017,617	\$4,017,617	\$4,017,617	\$4,017,617	\$4,017,617	\$4,017,617	30.00	00	RED DE ACUA	400	100.00	55.00		Financiera / Física: / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
CHP00140 20034298	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Linda Vista Shank).	2.1.3.- 101-00- 02-04- 03-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$713,456	\$713,456	\$713,456	\$713,456	\$356,728	\$356,728	\$356,728	50.00	00	Red de Alcantarillado	68	100.00	45.00		Financiera / Obra en proceso. / Física: / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera / Obra en ejecución / Registro: la Fuente de Finanzamiento de este Proyecto es FIM 2013 (Economías). 1. La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20034299	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111- 010- 02-04- 2014	Chiapas	Zinacantan	Nachig	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,543,698	\$5,543,698	\$1,663,109	\$1,663,109	\$1,663,109	\$1,663,109	30.00	00	Vivienda	1,087	100.00	50.00		Financiera / REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
CHP00140 20034302	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111- 011- 02-04- 2014	Chiapas	Zinacantan	Navechoac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,201,996	\$5,201,996	\$1,560,598	\$1,560,598	\$1,560,598	\$1,560,598	30.00	00	Vivienda	1,020	100.00	60.00		Financiera / REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
CHP00140 20034302	Rehabilitación De Red De Drenaje Santuario (4a Av. Ote. Sur Entre 11a Calle Sur Ote Y Calle Privada Y 11a Calle Sur Ote Entre 4a Av Ote Sur Y 1a Av Ote Sur) Barrio Microzonas	2002010 1903001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$593,995	\$593,995	\$593,995	\$593,995	\$593,995	\$593,995	\$593,995	30.00	00	DRENAJE	20	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20034306	Ampliación De dren Pluvial, Barrio El Arsenal	2001020 1903001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,220,916	\$6,220,916	\$6,220,916	\$6,220,916	\$6,220,916	\$6,220,916	\$6,220,916	30.00	00	DRENAJE	80	100.00	40.00		Financiera / Física: / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20034307	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable, Copoya.	2.1.3.- 101-00- 02-04- 03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$525,263	\$525,263	\$525,263	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Red de Alcantarillado	40	100.00	0.00		Financiera / Proyecto en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: la Fuente de Finanzamiento de este Proyecto es FIM 2013 (Economías). 1. La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20034307	Fortalecimiento De las Instituciones De Seguridad Publica Municipal	01	Chiapas	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	Municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas	Seguridad	Cancelado	2014	\$2,886,263	\$2,886,263	\$948,611	\$948,611	\$948,611	\$948,611	\$948,611	\$948,611	\$2.87	00	Persona	0	100.00	32.00		Financiera / Física: / Registro: No a los	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20034310 2	Pago Deuda A Sanadora Por Anticipo Fais 2013. Tuxtla Gutiérrez.	4.1.1.- 101-09- 01-01- 03-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$17,143,705	\$17,143,705	\$17,143,705	\$17,143,705	\$10,319,498	\$10,319,498	\$10,319,498	60.19	00	Pago	553,374	100.00	60.00	Diversos cambios que la secretaria de desarrollo social ha estado modificando el catalogo del fondo de infraestructura social, la secretaria de planeación no ha emitido el oficio de registro y control por lo tanto la obra se encuentra en proceso de regularización. SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034311 4	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Abanchen)	111- 034- 2014	Chiapas	Zinacantan	Pasté	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$152,999	\$152,999	\$152,999	\$152,999	\$152,999	\$152,999	\$152,999	100.00	00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Proyecto en proceso. / Física: Proyecto en ejecución. Registro: Observación SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034317 2	Actualización De Reglamento De La Administración Pública Municipal Y Manual De Organización. Tuxtla Gutiérrez.	1.1.1.- 101-09- 01-01- 03-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,252,512	\$1,252,512	\$1,252,512	00	00	00	0.00	00	Documento	553,374	100.00	85.00	Financiera / Proyecto en proceso de elaboración. Física: Proyecto en proceso. Registro: Observación SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034323 0	Proyecto Ejecutivo De La Planta Procesadora De Líquidos Orgánicos	092-03- 0042	Chiapas	Tecpatán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	100.00	00	Estudio	884	100.00	100.00	Financiera / Proyecto terminado. Física: Proyecto terminado. Registro: Observación SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034324 2	Rehabilitación Del Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Columia La Misión).	2.1.3.- 100-02- 02-04- 03-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,646,254	\$7,646,254	\$7,646,254	\$7,646,254	\$3,823,127	\$3,823,127	\$3,823,127	50.00	00	Red de Alcantarillado	5,100	100.00	0.00	Financiera / Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM (Economías). LA unidad de medida de beneficiarios es viviendas. SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034325 9	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111- 012- 2014	Chiapas	Zinacantan	Pasté	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$637,499	\$637,499	\$637,499	\$637,499	\$637,499	\$637,499	\$637,499	100.00	00	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera / / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034327 3	Rehabilitación De Red De Saneaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Columia Albania Najá).	4.1.1.- 101-02- 02-04- 03-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$274,810	\$274,810	\$274,810	00	00	00	0.00	00	Red de Alcantarillado	6,495	100.00	0.00	Financiera / Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. Registro: La Fuente de	



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conativo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
																											Financiamento de este Proyecto en el FIDM 2013 (Economías y la unidad de medida de beneficiarios en viviendas.	
CRP00140 20034327	Revestimiento De Camino Sacacococha De La Comunidad A Terrazon De Cultivo	005	Chiapas	La Independencia	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de la Independencia, chiapas	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,385,649	\$1,385,649	\$1,385,649	\$1,385,649	\$1,211,173	\$1,211,173	\$1,211,173	87.41	50	Kilómetro	5,478	100.00	85.00	Financiera / Física: / Reporte SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 20034329	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-513-2014	Chiapas	Zinacantan	Patzún	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,458,209	\$2,458,209	\$2,458,209	\$2,458,209	\$1,474,925	\$1,474,925	\$1,474,925	60.00	0	Vivienda	482	100.00	100.00	Financiera / Reporte CORRESPONDIENTE A LO PLANEO EN EL TRIMESTRE / Física: / Reporte CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE / SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 20034310	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Petroj Bajo)	111-538-2014	Chiapas	Zinacantan	Petroj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$581,399	\$581,399	\$581,399	\$581,399	\$581,399	\$581,399	\$581,399	100.00	50	Vivienda	114	100.00	100.00	Financiera / Reporte CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE / SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 20034319	Ampliación De Electrificación. Tuxtla Gutiérrez; (Colonia C.C.I.)	1.2.1.-101-95-01-02-93-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,818,529	\$1,818,529	\$1,818,529	50	50	50	0.00	50	Red Eléctrica	280	100.00	0.00	Financiera / Obra en proceso: / Física: Obra no iniciada. / Reporte: la unidad de medida de beneficiarios en viviendas. / SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CRP00140 20034332	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Petroj II)	111-537-2014	Chiapas	Zinacantan	Petroj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	100.00	50	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera / Reporte CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE / SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 20034334	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Pototitíc II)	111-536-2014	Chiapas	Zinacantan	Pototitíc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$622,200	\$622,200	\$186,660	\$186,660	\$186,660	\$186,660	\$186,660	30.00	50	Vivienda	122	100.00	60.00	Financiera / Reporte CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE / SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 20034335	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico ( Calles Varías) Barrio La Cueva	006	Chiapas	La Independencia	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de la Independencia, chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,602,104	\$4,602,104	\$4,602,104	\$4,602,104	\$3,998,698	\$3,998,698	\$3,998,698	86.89	50	Metro Lineal	5,478	100.00	80.00	Financiera / Reporte: / SISTEMA: / Reporte:	
CRP00140 20034337	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-630-2014	Chiapas	Zinacantan	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$326,399	\$326,399	\$97,919	\$97,919	\$97,919	\$97,919	\$97,919	\$97,919	30.00	50	Vivienda	64	100.00	60.00	Financiera / Reporte CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE. OBRA EN PROCESO EN EL TRIMESTRE. / Física: / Reporte CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRP00140 20034339	Introducción De La Red Eléctrica. El Jobo; (Villa De San José).	1.2.1.-101-95-01-02-93-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,664,296	\$4,664,296	\$4,664,296	50	50	50	0.00	50	Red Eléctrica	600	100.00	0.00	Financiera / Obra en proceso: / Física: Obra no iniciada. / Reporte: la unidad de medida		

Total: 1424

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Anual	
CHP00140 20034339	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-014-2014	Chiapas	Zinacantan	San Nicolás Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera / REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE. Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034342	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-017-2014	Chiapas	Zinacantan	Shulivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,285,180	\$1,285,180	\$771,108	\$771,108	\$771,108	\$771,108	\$771,108	\$771,108	60.00	\$0	Vivienda	252	100.00	75.00	Financiera / REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE. Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034343	Introducción De Energía Eléctrica, Copoya, (Barrio 14 De Febrero).	2.2.1.-101-00-01-02-03-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$487,837	\$487,837	\$487,837	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red Eléctrica	80	100.00	0.00	Financiera / Obra en proceso. / Física: / Obra no iniciada. / Registro: la unidad de medida de vivienda. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034344	Construcción De Vivienda 10 (Cuarto Somotero) De 6.15 X 8.10 M.	100-03-016	Chiapas	Tumbalá	La Esperanza Morrison	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,492,498	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$389,961	\$389,961	\$0.00	\$0	Vivienda (cuarto dormitorio)	50	100.00	30.00	Financiera / obra al 30% cumplimiento y al 50% financiera mente / Física: obra al 30% cumplimiento y al 50% financiera mente / Registro: obra al 30% cumplimiento y al 50% financiera mente. Este proyecto se ejecuta con medida de recurso son la secretaría de desarrollo agrario y territorial y urbano (medida) únicamente se reporta recurso FISE.	
CHP00140 20034344	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-045-2014	Chiapas	Zinacantan	Zegundi Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$357,001	\$357,001	\$357,001	\$357,001	\$107,100	\$107,100	\$107,100	\$107,100	30.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / REPORTE CORRESPONDIENTE DE LO PAGADO AL TRIMESTRE, OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034345	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Avenida Aldama Entre Calle Jimenez Y Alameda, Calle Alienda Entre Avenida Absolon E Hidalgo) Colonia Miguel Alemán	102001019030015	Chiapas	Comitán de Domínguez	Coberturas Municipi al	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,251,908	\$1,251,908	\$1,251,908	\$1,251,908	\$1,251,908	\$375,572	\$375,572	\$0.00	\$0	DRENAJE	50	100.00	64.00	Financiera / Física: / Registro: X - COMBO. Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034345	Ampliación De La Red Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 31 De Mayo).	2.2.1.-101-00-01-02-03-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,524	\$300,524	\$300,524	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red Eléctrica	25	100.00	0.00	Financiera / Obra en proceso. / Física: / Obra no iniciada. / Registro: la unidad de medida de vivienda. SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierte	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00140 2003434 3	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Seguentic Centro)	111-03-2014	Chiapas	Zinacantan	Seguentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,504,503	\$1,504,503	\$451,350	\$451,350	\$451,350	\$451,350	\$451,350	30.00	00	Vivienda	295	100.00	100.00	Financiera : REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034348 3	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Fraccionamiento Valle Balun Canan	SD01010 1903001 6	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,259,126	\$1,259,126	\$1,259,126	\$1,259,126	\$1,259,126	\$1,259,126	00	00	0.00	00	DRENAJE	220	100.00	65.00	Financiera : Física: / Registro: X SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034348 6	Ampliación De Red Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia México).	2.2.1.- 101-00- 01-02- 03-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$372,576	\$372,576	\$372,576	00	00	00	00	0.00	00	Red Eléctrica	38	100.00	0.00	Financiera : Obra en proceso / Física: Obra no iniciada, / Registro: la unidad no beneficiar los es vivienda, SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034348 9	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Barrio Candelaria	083-03- 0001- 0014	Chiapas	Socultenango	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,042,843	\$1,042,843	\$1,042,843	\$1,042,843	\$1,042,843	\$1,042,843	100.00	00	00	Sistema	2,000	100.00	100.00	Financiera : OBRA TERMINADA SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION , EN EL TRIMESTRE POSTERIOR SE ENVA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION , EN EL TRIMESTRE POSTERIOR SE ENVA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION , EN EL TRIMESTRE POSTERIOR SE ENVA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034349 4	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Seguentic 1)	111-03-2014	Chiapas	Zinacantan	Seguentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$795,602	\$795,602	\$238,680	\$238,680	\$238,680	\$238,680	\$238,680	30.00	00	Vivienda	156	100.00	100.00	Financiera : REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034351 8	Ampliación De Red Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Rosario Fontaine).	2.2.1.- 101-00- 01-02- 03-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,241	00	00	00	00	0.00	00	Red Eléctrica	69	100.00	0.00	Financiera : Obra en proceso / Física: Obra no iniciada, / Registro: la unidad no beneficiar los es vivienda, SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034351 9	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Barrio Santa Cruz	083-03- 0001- 0014	Chiapas	Socultenango	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,322,273	\$1,322,273	\$1,322,273	\$1,322,273	\$1,322,273	\$1,322,273	\$1,322,273	100.00	00	Sistema	2,000	100.00	100.00	Financiera : OBRA TERMINADA SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION , EN EL TRIMESTRE POSTERIOR SE ENVA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION , EN EL TRIMESTRE	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones											
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
CHP00140 20034352 0	Ampliación De Bren Pluvial, Barrio Compa	201010-193001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,519,557	\$4,519,557	\$4,519,557	\$4,519,557	\$4,519,557	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0	0	0	0.00	400	100.00	80.00	Financiera / Física: / Registro: X SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
CHP00140 20034354 1	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Barrio El Campo	083-03-2014-2014	Chiapas	Socollténango	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$941,079	\$941,079	\$941,079	\$941,079	\$941,079	\$941,079	\$941,079	\$941,079	100.00	\$0	0	0	0	0	100.00	2,000	100.00	100.00	Financiera / Obra Terminada Se Envía Folio Para Su Validación. En El Trimestre Posterior Se Daba Terminada / Física: Obra Terminada Se Envía Folio Para Su Validación. En El Trimestre Posterior Se Daba Terminada - Sistema: Para el siguiente nivel.		
CHP00140 20034354 4	Introducción De Red Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, Colombia Montecristo).	2.2.1.-101-050-01-02-03-021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,700,932	\$1,700,932	\$1,700,932	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0	0	0	0	0	0.00	260	100.00	0.00	Financiera / Obra en Proceso. / Física: Obra no iniciada / Registro: la unidad de medida de beneficiarios es vivienda. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034356 8	Revestimiento De Camino Sacacoscha	007	Chiapas	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,565,128	\$3,565,128	\$3,565,128	\$3,565,128	\$2,783,099	\$2,783,099	\$2,783,099	78.06	\$0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	80.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034357 2	Introducción De la Red De Energía Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Alianza Popular Laborante).	2.2.1.-101-050-01-02-03-022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$460,115	\$460,115	\$460,115	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	35	100.00	0.00	Financiera / Obra en Proceso. / Física: Obra no iniciada. Registro: la unidad de medida de beneficiarios es vivienda. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034357 4	Contratación De Personal Para Verificación Y Equipamiento De Agua (Gastos indirectos)	083-03-2014-2014	Chiapas	Socollténango	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$762,170	\$762,170	\$762,170	\$357,575	\$357,575	\$357,575	\$357,575	46.92	\$0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	46.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034358 1	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenta La Formación De Los Servidores Públicos Municipales (No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado)	05	Chiapas	Solosuchapa	Solosuchapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$93,852	\$93,852	\$26,926	\$26,926	\$26,926	\$26,926	\$26,926	50.00	\$0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	50.00	Financiera / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONSISTE EN CAPACITAR MEDIANTE FUNCIONARIOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00140 20034380 8	Construcción De Clínica De Salud, Ejido Guadalupe Nuemavita	001020 193001 8	Chiapas	Comitán de Domínguez	Guadalupe Nuemavita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	2014	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$375,709	\$375,709	30.00	\$0	DISPENSARIO	450	100.00	50.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034381 6	Ampliación De Electrificación, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San José Terán).	4.211- 101-00- 01-02- 03-03	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$417,049	\$417,049	\$417,049	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red Eléctrica	40	100.00	0.00	Financiera / Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: la unidad de medida de beneficiarios es vivienda. SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034388 8	Ampliación De Alcantarillado Fluvial, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamapak).	2.113- 101-00- 01-01- 03-04	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$288,288	\$288,288	\$288,288	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Drenaje	88	100.00	0.00	Financiera / Obra en proceso / Física: Obra no iniciada. / Registro: la unidad de medida de beneficiarios es vivienda. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034389 7	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico ( Calles Varias) Barrio El Mungo A Barrio 5 De Nayo	008	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,819,166	\$4,819,166	\$4,819,166	\$4,819,166	\$4,017,509	\$4,017,509	\$4,017,509	\$3.37	\$0	Metro Lineal	3,041	100.00	90.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034380 4	Creación Y Actualización De la Normatividad Municipal Y De las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	02	Chiapas	Solosuchipa	Solosuchipa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	100.00	\$0	Documento	8,065	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: ESTA OBRA CONSISTE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ORDENAMIENTO MUNICIPAL PARA QUE EXISTA UNA MEJOR PLANIFICACION EN EL MUNICIPIO SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034385 6	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa	992-03- 0000	Chiapas	Teopatlán	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$743,052	\$743,052	\$743,052	\$743,052	\$743,052	\$743,052	\$743,052	100.00	\$0	Metro Lineal	590	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADO Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADO	
CHP00140 20034387 3	Revestimiento De Camino Sacacosucha De la Comunidad A Terrazo De Cultivo	009	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,610,698	\$1,610,698	\$1,610,698	\$1,610,698	\$1,289,545	\$1,289,545	\$1,289,545	80.06	\$0	Kilómetro	3,041	100.00	85.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034407 9	Rehabilitación De Avenida Central Entre 1 Y 2 Calle Pte Sur.	092-03- 0015	Chiapas	Teopatlán	Teopatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$693,239	\$693,239	\$693,239	\$693,239	\$693,239	\$693,239	\$693,239	100.00	\$0	Metro Lineal	4,530	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034409 8	Mejoramiento De Vivienda Tipo B	111- 021- 2014	Chiapas	Zinacantan	Jechtoch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$433,499	\$433,499	\$433,499	\$433,499	\$433,499	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera / REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, OBRA EN PROCESO, SIN RECIBIR PAGOS / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20034411	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-033-2014	Chiapas	Zinacantan	Jocotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$50,999	\$50,999	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034413	Mejoramiento De Vivienda Tipo De Rural	111-020-2014	Chiapas	Zinacantan	Pinar Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034416	Mejoramiento De Vivienda Tipo De Rural	111-018-2014	Chiapas	Zinacantan	Valentay (San Joaquin)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$719,099	\$719,099	\$215,729	\$215,729	\$215,729	\$215,729	30.00	\$0	Vivienda	141	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034423	Construccion De Colector	SD01010 1116100	Chiapas	Ocosocoatlán de Espinosa	La Pitaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCOCOATLAN	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,908,091	\$1,908,091	\$448,906	\$448,906	\$448,906	\$448,906	23.53	\$0	Metro Lineal	40,264	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034424	Construccion De Puente Vado	090-03-0056	Chiapas	Tecpatán	Tecpatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$487,422	\$487,422	\$487,422	\$487,422	\$487,422	\$487,422	100.00	\$0	Metro Lineal	4,530	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRAS TERMINADO / Física: / Registro: OBRAS TERMINADO SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034429	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-005-2014	Chiapas	Zinacantan	Nechojbe Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,274,848	\$1,274,848	\$1,274,848	\$1,274,848	\$1,274,848	\$1,274,848	100.00	\$0	Vivienda	250	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034444	Construccion De Baños Con Hidrogator (Letrinas)	SD01001 1611851	Chiapas	Ocosocoatlán de Espinosa	Yokwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCOCOATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$641,382	\$641,382	\$555,864	\$555,864	\$555,864	\$555,864	86.67	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	194	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034458	Construccion De Letrinas	SD01001 1510235	Chiapas	Ocosocoatlán de Espinosa	Armando Sabados	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCOCOATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,429,962	\$2,429,962	\$2,118,803	\$2,118,803	\$2,118,803	\$2,118,803	87.19	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	499	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034463	Simulacro De Limpieza Con Tecnologia Led Almacenada En Sustitucion Del Alumbrado Publico	SD-0089/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,057,498	\$5,057,498	\$2,515,625	\$2,515,625	\$2,515,625	\$2,515,625	49.74	\$0	Luminaria	552	100.00	50.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034465	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion	983-03-0024-2014	Chiapas	Scootitenango	Coberturas Municipales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SCOOTITENANGO, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$152,855	\$152,855	\$152,855	\$76,428	\$76,428	\$76,428	50.00	\$0	Acción	22,000	100.00	50.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034472	Creacion Y Actualizacion De Normatividad Municipal Y De las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	983-03-0024-2014	Chiapas	Scootitenango	Coberturas Municipales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipi os	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SCOOTITENANGO, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$445,440	\$445,440	\$445,440	\$164,024	\$164,024	\$164,024	\$164,024	36.82	\$0	Acción	22,000	100.00	36.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00140 20034478 8	Revestimiento De Camiso De La Ranchería El Calvario A Anexo El Divisero	010	Chiapas	La Independencia	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. ayuntamiento Municipal de la Independencia, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$772,647	\$772,647	\$772,647	\$772,647	\$231,794	\$231,794	\$231,791	30.00	50	Kilómetro	282	100.00	50.00	Financiera / Física; / Registro: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034457 7	Revestimiento De Camiso De La Sacacosocha De La Comunidad A Terreros De Cultivo	0012	Chiapas	La Independencia	Chentón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,104,973	\$1,104,973	\$1,104,973	\$1,104,973	\$331,492	\$331,492	\$331,492	30.00	50	Kilómetro	512	100.00	45.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034504 6	Revestimiento De Camiso A La Comunidad A Terreros De Cultivo	0013	Chiapas	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$840,946	\$840,946	\$840,946	\$840,946	\$252,284	\$252,284	\$252,284	30.00	50	Kilómetro	5,081	100.00	60.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034523 4	Construcción De Tanques Individual Para Alimentamiento De Agua	1003-0008	Chiapas	Tumbalá	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,274,332	\$1,274,332	\$1,274,332	\$1,274,332	\$1,274,332	\$637,166	\$637,166	\$637,166	50.00	50	Tanque	40	100.00	30.00	Financiera / Física; / Registro: obra al 30% físicamente y al 100% financiera mente / Física: obra al 30% físicamente y al 100% financiera mente / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034527 4	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM-BAN-001-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,072,584	\$1,072,584	\$1,052,651	\$1,052,651	\$1,052,651	\$1,052,651	\$1,052,651	98.14	50	Metro Lineal	675	1.00	96.29	Financiera / Física; / Registro: CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO RAMOSAS 2013 POR UN MONTO DE \$1,072,584.23 CAPITAL 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034554 1	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	FISM-BAN-002-2014	Chiapas	Arriaga	Asteca (La Pucal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARIIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$524,846	\$524,846	\$505,301	\$505,301	\$505,301	\$505,301	\$505,301	\$505,301	96.28	50	Metro Lineal	115	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO RAMOSAS 2013 POR UN MONTO DE \$524,845.75 CAPITAL 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034560 0	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM-BAN-002-2014	Chiapas	Arriaga	Nicolás Bravo (El Mondo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARIIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$276,567	\$276,567	\$276,567	\$276,567	\$276,567	\$276,567	\$276,567	100.00	50	Metro Lineal	767	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO RAMOSAS 2013 POR UN MONTO DE \$276,567.48 CAPITAL 2014 - SE REPORTA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034566 2	Rehabilitación De La Red De Drenaje	FISM-BAN-002-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARIIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,401,039	\$2,401,039	\$2,401,039	\$2,218,670	\$2,218,670	\$2,218,670	\$2,218,670	92.40	50	Metro Lineal	585	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO RAMOSAS 2013 POR UN MONTO DE \$2,401,039.24 CAPITAL 2014 Y \$1,131,599.63 CAPITAL 2013 CON UN MONTO	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Anual
CHP00140 2003458 2	Revestimiento De Camino De San Antonio Buena Vista A San Jose La Palmas	2014	Chiapas	La Independencia	San José de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$958,027	\$958,027	\$958,027	\$958,027	\$287,408	\$287,408	\$287,408	30.00	\$0	Kilometro	264	100.00	40.00	TOTAL CONTRATADO DE \$3,532,638.57 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / / Registrar: / Para al siguiente nivel.
CHP00140 2003452 4	Rehabilitación De La Red De Tuberías Sanitario Y Agua Potable	FISM- BAN- 204- 2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$713,738	\$713,738	\$356,869	\$356,869	\$356,869	\$356,869	\$356,869	50.00	\$0	Metro Lineal	255	100.00	100.00	Financiera: / Registrar: / CAPITAL COMPROMISADO DEL FINANCIAMIENTO BANCOS POR UN MONTO DE \$713,738.41 CAPITAL 2014 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 2003457 9	Construcción De Aulas (En Escuela Primaria Bilingüe Jaime Gutiérrez, Clave: 07690327q)	100-03- 24	Chiapas	Tumbalá	El Prado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Educación	En Ejecución	2014	\$432,234	\$432,234	\$432,234	\$432,234	\$432,234	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registrar: la obra no suena con avances físicos ni financieros a por que no se ha iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 2003456 3	Gastos Indirectos (Químicos)	FISM- 610- 2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$224,418	\$224,418	\$96,179	\$96,179	\$96,179	\$96,179	\$96,179	42.86	\$0	Persona	2	100.00	100.00	Financiera: / Registrar: ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DEL FISM 2014 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 224,418.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 2003457 6	Gastos Indirectos (Mantenimiento y Equipo)	FISM- 611- 2013	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$14,000	\$14,000	\$6,664	\$6,664	\$6,664	\$6,664	\$6,664	47.60	\$0	Pieza	4	100.00	100.00	Financiera: / Registrar: ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DEL FISM 2014 POR UN MONTO TOTAL DE \$14,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 2003459 7	Gastos Indirectos (Obras Publicas En Riegos Propios)	FISM- 612- 2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$983,862	\$983,862	\$167,333	\$167,333	\$167,333	\$167,333	\$167,333	16.90	\$0	Informe	40,042	100.00	100.00	Financiera: / Registrar: ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DEL FISM 2014 POR UN MONTO TOTAL DE \$983,861.51 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 2003458 5	Construcción De 03 (Tres) Aulas De 6.00x8.00 Mts. Estructura Rc En Esc. Telesecundaria No. 1388 Jimeno Ramirez Chisabá, Clave: 0767641k	21- 0205/20 14	Chiapas	Ocosingo	Santa María de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,725,297	\$1,725,297	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	322	100.00	0.00	Financiera: / Registrar: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 2003460 0	GASTOS Indirectos (Mantenimiento De Vehiculos)	FISM- 613- 2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$70,281	\$70,281	\$15,730	\$15,730	\$15,730	\$15,730	\$15,730	22.38	\$0	Vehiculo	40,042	100.00	100.00	Financiera: / Registrar: ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DEL FISM 2014 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 70,281.25 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 2003461 4	Construcción De Derramas (2º. Nivel)	21- 0203/20 14	Chiapas	Ocosingo	Las Tacitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,482,192	\$1,482,192	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Derrama, metros cuadrados	192	100.00	0.00	Financiera: / Registrar: / Física: /



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convencio	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20034615	Intereses Bancarios	FISM-015-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARIAGA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$304,694	\$304,694	\$152,347	\$152,347	\$152,347	\$152,347	\$152,347	50.00	00	Pago	40,042	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZA CON RECURSOS DEL FISM 2014 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 304,694.07 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034622	Pago de Consumo de Energía Eléctrica Correspondiente a Ejercicios Anteriores	FAPM-001-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARIAGA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	0.00	00	Acción	40,042	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON RECURSOS DEL FAPM 2014 POR UN MONTO TOTAL DE \$500,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034631	Apertura y Mejoramiento de Calles Principales 2da. Etapa	SE-0094/2014	Chiapas	Ocosingo	Urbillo Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$2,392,067	\$2,392,067	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metro Lineal	3,680	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034637	Construcción De Cancha De Deseo Múltiples Soc. Prim. - Jueces Lina Carreras, clave: 07890002b	SD-0095/2014	Chiapas	Ocosingo	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$578,634	\$578,634	\$332,738	\$332,738	\$332,738	\$332,738	\$332,738	57.50	00	Cancha	250	100.00	59.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034646	Rehabilitación De Camino Rural de Diferentes Localidades complemento 10.20 En Tramos Aislados Grupo (A)	UB-0092/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertus a municipios	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,256,413	\$1,256,413	\$1,137,636	\$1,137,636	\$1,137,636	\$1,137,636	\$1,137,636	90.55	00	Kilómetro	9,831	100.00	91.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034655	Introducción Del Sistema De Agua Potable	SC-0130/2014	Chiapas	Ocosingo	Fian de Agutia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,250,227	\$3,250,227	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Sistema	800	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034659	Introducción Del Sistema De Agua Potable (segunda Etapa)	SC-0168/2014	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Familia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,813,608	\$3,813,608	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metro Lineal	1,657	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034673	Introducción Del Sistema De Agua Potable (1ª Etapa)	SC-0129/2014	Chiapas	Ocosingo	El Triunfo de Alfredo Diaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Sistema	290	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034676	Construcción Del Sistema De Agua Potable (segunda Etapa)	SC-0219/2014	Chiapas	Ocosingo	La Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,824,710	\$2,824,710	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	378	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034679	Construcción De Sistema De Agua Potable	SC-0133/2014	Chiapas	Ocosingo	El Pedregal de San Angel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,427,938	\$3,427,938	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metro Lineal	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034683	Introducción De Drenaje Sanitario	SD-0121/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,367,486	\$3,367,486	\$1,028,407	\$1,028,407	\$1,028,407	\$1,028,407	\$1,028,407	30.54	00	Metro Lineal	957	100.00	31.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico								
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP00140 20034659	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	SD-0213/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,624,945	\$1,624,945	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: / Sistema: / Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034654	Construcción De Servicios Sanitarios	SD-0213/2014	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,147,190	\$3,147,190	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,148	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: / Sistema: / Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034657	Introducción De Brenaje Sanitario	SD-0116/2014	Chiapas	Ocosingo	La Siria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,855,530	\$4,855,530	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	564	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: / Sistema: / Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034659	Ampliación De Brenaje Sanitario S*. Etapa	SD-0114/2014	Chiapas	Ocosingo	Frontera Central	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,022,180	\$4,022,180	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	800	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: / Sistema: / Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034703	Construcción De Alotoma De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (Ira. Etapa)	SD-0119/2014	Chiapas	Ocosingo	Cumujá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,534,576	\$4,534,576	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	794	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: / Sistema: / Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034735	Construcción De Colector Pluvial (Ira. Avenida Norte Entre 13 Y 15 Calle Oriente)	9985D01 0203026 01008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$946,709	\$946,709	\$946,709	\$946,709	\$473,355	\$473,355	\$473,355	50.00	\$0	Metro Lineal	714	100.00	50.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2014. / Física: / AVANCE FISICO DE OBRA / Registro: / OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO RAMOBRAS (FONDO 111), GASTOS REALIZADOS DE ENERO A JUNIO 2014. - SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034738	Construcción De Colector Pluvial (Ira. Avenida Norte Entre 15 Y 17 Calle Oriente)	9985D01 0203026 01008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,048,128	\$1,048,128	\$1,048,128	\$1,048,128	\$1,048,128	\$1,048,128	\$1,048,128	100.00	\$0	Metro Lineal	789	100.00	100.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2014. / Física: / AVANCE FISICO DE OBRA / Registro: / OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO RAMOBRAS (FONDO 111), GASTOS REALIZADOS DE ENERO A JUNIO 2014. - SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034738	Construcción De Colector Pluvial (Ira. Avenida Norte Entre 9 Y 11 Calle Oriente)	9985D01 0203027 01008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,113,309	\$1,113,309	\$1,113,309	\$1,113,309	\$1,113,309	\$1,113,309	\$1,113,309	100.00	\$0	Metro Lineal	838	100.00	100.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2014. / Física: / AVANCE FISICO DE OBRA / Registro: / OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO RAMOBRAS (FONDO 111), GASTOS REALIZADOS DE ENERO A JUNIO 2014. - SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034740	Modernización De la Ia. Pasaente Entre Contral	9985E07 0203003 01008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,628,122	\$3,628,122	\$3,628,122	\$3,628,122	\$1,814,061	\$1,814,061	\$1,814,061	50.00	\$0	Metro Cuadrado	2,714	100.00	50.00	Financiera / GASTO DE LOS MESES



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conavoio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20034741 1	Pavimentación Mixta De Calles, Ejido Independencia	998SE07 0303008 61008A	Chiapas	Tapachula	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,627,579	\$1,627,579	\$1,627,579	\$1,627,579	\$813,790	\$813,790	\$813,790	50.00	00	Metro Cuadrado	1,222	100.00	50.00	CON RECURSOS DEL CRÉDITO BANCARRAS (FONDO 111) DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034741 2	Pavimentación Mixta De Calles, Cancun Manga De Clavo	998SE07 0303007 61008A	Chiapas	Tapachula	Manga de Clavo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,431,895	\$1,431,895	\$1,431,895	\$1,431,895	\$715,947	\$715,947	\$715,947	50.00	00	Metro Cuadrado	1,076	100.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2014. / Física: AVANCE FÍSICO DE OBRA / Registro: GASTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL CRÉDITO BANCARRAS (FONDO 111) DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034741 3	Construcción De Muros De Contención	SE- 0182/20 14	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$930,287	\$930,287	00	00	00	00	0.00	00	Metro Lineal	1,051	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034741 4	Construcción De Puente Vehicular Sobre Rio La Virgen Cabequera Municipal	SE- 0113/20 14	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,195,438	\$3,195,438	00	00	00	00	0.00	00	Metro Lineal	80,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Para el siguiente nivel.	
CHP00140 20034741 5	Modernización De Calles Av. Zafiro Calle Rubi Y Calle Tapachula, Colonia Perla	998SE07 0303008 61008A	Chiapas	Tapachula	La Perla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,149,551	\$3,149,551	\$3,149,551	\$3,149,551	\$1,574,776	\$1,574,776	\$1,574,776	50.00	00	Metro Cuadrado	2,357	100.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2014. / Física: AVANCE FÍSICO DE OBRA / Registro: GASTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL CRÉDITO BANCARRAS (FONDO 111) DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20034741 6	Pavimentación Mixta De Calles, Ejido Toluca	998SE07 0303010 61008A	Chiapas	Tapachula	Toluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,361,018	\$2,361,018	\$2,361,018	\$2,361,018	\$1,180,509	\$1,180,509	\$1,180,509	50.00	00	Metro Cuadrado	1,769	100.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2014. / Física: AVANCE FÍSICO DE OBRA / Registro: GASTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL CRÉDITO BANCARRAS (FONDO 111) DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CBP00140 20034741 7	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SE-0110/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,128,604	\$5,128,604	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,705	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Para el siguiente nivel.
CBP00140 20034741 8	Pavimentación Mixta De Calles, Ejido 5 De Mayo	098507-030301-61008A	Chiapas	Tapachula	5 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,073,017	\$2,073,017	\$2,073,017	\$2,073,017	\$1,036,508	\$1,036,508	\$1,036,508	50.00	\$0	Metro Cuadrado	1,554	100.00	50.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2014. / Física: / AVANCE FISICO DE OBRA / Registro: / GASTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL CREDITO RAMOSAS (FONDO 17) DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2014. / Sistema: / Para el siguiente nivel.
CBP00140 20034746 0	Construcción De Cuartos Para Cocina (10) De 4.45 X 2.15 M.	100-03-0038	Chiapas	Tumbalá	Coyojil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	0.00	\$0	cuarto para cocina	40	100.00	0.00	Financiera / obra no iniciada / Física: / Registro: / Para el siguiente nivel.	
CBP00140 20034746 9	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Acceso Al Bañero Municipal	SE-0112/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,807,115	\$1,807,115	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60,000	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Para el siguiente nivel.	
CBP00140 20034747 5	Pavimentación Asfáltica De 1.0 M Del Ejido Manga De Clavo Al Ejido Nueva Granada	098004-030302-61008A	Chiapas	Tapachula	Manga de Clavo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,904,155	\$3,904,155	\$3,904,155	\$3,904,155	\$1,951,084	\$1,951,084	\$1,951,084	49.97	\$0	Metro Cuadrado	2,920	100.00	50.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2014. / Física: / AVANCE FISICO DE OBRA / Registro: / GASTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL CREDITO RAMOSAS (FONDO 17) DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2014. / Sistema: / Para el siguiente nivel.
CBP00140 20034747 1	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico P/C=200 Kg/Cm2 (Ver Callejon Oriente Sur)	SE-0112/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,580,712	\$1,580,712	\$702,028	\$702,028	\$702,028	\$702,028	\$702,028	44.41	\$0	Metro Cuadrado	225	100.00	50.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Para el siguiente nivel.
CBP00140 20034749 2	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Guacaca 1ª. Rega	SE-0159/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,406,285	\$5,406,285	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Para el siguiente nivel.	
CBP00140 20034751 1	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En Calle Mulato Y Calle 3	SE-0145/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,499,353	\$3,499,353	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Para el siguiente nivel.	
CBP00140 20034752 5	Rehabilitación De Camino Rural	092-03-0000	Chiapas	Tecpatán	La Pinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECTAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$840,867	\$840,867	\$840,867	\$840,867	\$840,867	\$840,867	100.00	\$0	Kilometro	42	100.00	100.00	Financiera / Física: / OBRA TERMINADO / Registro: / OBRA TERMINADO	
CBP00140 20034756 9	Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	092-03-0041	Chiapas	Tecpatán	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECTAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$272,556	\$272,556	\$272,556	\$272,556	\$272,556	\$272,556	\$272,556	100.00	\$0	Documento	1,398	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / OBRA TERMINADO



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones								
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
							Distrito Federal	Federati	33-																				nivel.
CHP00140-20034795-7	Construcción De Vivienda Rural	509P-FIEMDF-010-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$10,130,986	\$10,130,986	\$10,130,986	\$10,130,986	\$9,257,712	\$9,257,712	\$9,257,712	\$1.38	\$0	Vivienda	300	100.00	92.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.		
CHP00140-20034797-8	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	509P-FIEMDF-011-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Crusulija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,065,493	\$5,065,493	\$5,065,493	\$5,065,493	\$4,989,511	\$4,989,511	\$4,989,511	98.50	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.		
CHP00140-20034799-5	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	509P-FIEMDF-012-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzamal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,255,014	\$4,255,014	\$4,255,014	\$4,255,014	\$1,276,504	\$1,276,504	\$1,276,504	30.00	\$0	Vivienda	250	100.00	90.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.		
CHP00140-20034803-7	Construcción De 02 Aulas Didacticas U2-C Y Anexo Escolar Cubo De Escuelas En La Escuela Secundaria Tecnica No. 146, C.C.T. 27803191	509P-FIEMDF-013-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Nichtweil San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,677,009	\$1,677,009	\$1,677,009	\$1,677,009	\$503,103	\$503,103	\$503,103	30.00	\$0	Aula	150	100.00	70.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.		
CHP00140-20034805-1	Construcción De Cuartos Para Cocina (5) De 6.45 X 3.15 M.	100-03.050	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$95,149	\$95,149	\$95,149	50.00	\$0	cuarto para cocina	20	100.00	30.00	Financiera / obra al 30% financiam + y al 50% financiera mente / Física; obra al 30% financiam + y al 50% financiera mente - Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP00140-20034806-6	Construcción De 02 Aulas Didacticas U2-C Y Anexo Escolar Cubo De Escuelas En El Cobah Plantel 175, C.C.T. 27803191	509P-FIEMDF-014-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chiolija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	\$2,129,997	\$2,129,997	\$2,129,997	\$2,129,997	\$638,999	\$638,999	\$638,999	30.00	\$0	Aula	200	100.00	70.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.		
CHP00140-20034807-6	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En Calles 1, 2, 3, 4 Y 5	SE-0324/2014	Chiapas	Ocosingo	Absolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,714,341	\$4,714,341	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,522	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.		
CHP00140-20034809-6	Construcción De Dos Aulas R0 De 4 X 8 M5 En Escuela Primaria 5 De Febrero	0016	Chiapas	La Independencia	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$854,833	\$854,833	\$854,833	\$854,833	\$256,450	\$256,450	\$256,450	30.00	\$0	Aula	5,478	100.00	40.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.		
CHP00140-20034811-2	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	509P-FIEMDF-015-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzulwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,268,113	\$5,268,113	\$5,268,113	\$5,268,113	\$1,580,434	\$1,580,434	\$1,580,434	30.00	\$0	Vivienda	220	100.00	40.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.		
CHP00140-20034814-1	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	509P-FIEMDF-016-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chiolija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,065,493	\$5,065,493	\$5,065,493	\$5,065,493	\$1,519,648	\$1,519,648	\$1,519,648	30.00	\$0	Vivienda	150	100.00	40.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.		
CHP00140-20034814-5	Revestimiento De Calles Y Avenidas Del Barrio Los Pinos (Edijo Absolo) De 700 Metros Lineales	SE-0324/2014	Chiapas	Ocosingo	Absolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$338,679	\$338,679	\$171,216	\$171,216	\$171,216	\$171,216	\$171,216	50.55	\$0	Metros Lineales	2,307	100.00	52.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.		
CHP00140-20034816-1	Revestimiento De Calles (Calles Varías) Y Camino Sacacochcha De La Comunidad A Terrenos De	0017	Chiapas	La Independencia	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,400,188	\$1,400,188	\$1,400,188	\$1,400,188	\$420,056	\$420,056	\$420,056	30.00	\$0	Kilómetro	516	100.00	40.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.		

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero												Avance Físico			Observaciones									
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
	Cultivo							1 del Distrito Federal	16-01	Federativas y Municipales																						siguiente nivel.
CHP00140-20034817-1	Construcción de 02 Aulas Didácticas y Otra Exterior En la Escuela Secundaria No. 143, C.C.T., 078d0149w	DOPM-FTSMDP-018-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chilolijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13-02	Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,680,192	\$1,680,192	\$1,680,192	\$1,680,192	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0			Aula	150	100.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140-20034819-5	Apertura y Revertimiento de Calles Principales 4°. Etapa	SE-0120/2014	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palmaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13-02	Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0			\$0		Metros Lineales	10,558	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140-20034820-4	Construcción de 02 Aulas Didácticas R2 Y Otra Exterior En El Área Escolar N.º de Escuelas Secundarias Yocoyotín, C.C.T., 078d01970d	DOPM-FTSMDP-018-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Trumbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13-02	Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	\$890,273	\$890,273	\$890,273	\$890,273	\$267,082	\$267,082	\$267,082	30.00	\$0			Aula	100	100.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140-20034823-1	Construcción de 02 Aulas Didácticas U2-C En La Escuela Cubo de Escuelas Secundarias 1995, Emiliano Zapata Salazar, C.C.T., 078d01422z	DOPM-FTSMDP-018-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Yocwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13-02	Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,938,840	\$1,938,840	\$1,938,840	\$1,938,840	\$581,652	\$581,652	\$581,652	30.00	\$0			Aula	150	100.00	50.00		Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140-20034827-5	Pavimentación de Acceso Con Hidráulico	DOPM-FTSMDP-018-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzulwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13-02	Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	0.00	\$0			\$0		Metro Cuadrado	220	100.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140-20034834-4	Construcción de 02 Aulas Didácticas U2-C Y Anexo Escolar Cubo de Escuelas En La Escuela Primaria Indígena Alfonso Quiro, C.C.T., 078d01614t	DOPM-FTSMDP-021-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chanoctum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13-02	Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,815,462	\$1,815,462	\$1,815,462	\$1,815,462	\$544,639	\$544,639	\$544,639	30.00	\$0			Aula	150	100.00	40.00		Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140-20034836-9	Construcción de 02 Aulas Didácticas U2-C Y Anexo Escolar Cubo de Escuelas En La Escuela Primaria Indígena Manuel Gamio, C.C.T., 078d01490n	DOPM-FTSMDP-021-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Trajahuam	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13-02	Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,686,750	\$1,686,750	\$1,686,750	\$1,686,750	\$506,025	\$506,025	\$506,025	30.00	\$0			Aula	200	100.00	40.00		Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140-20034840-9	Construcción del Sistema de Agua Potable	DOPM-FTSMDP-014-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chilolijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13-02	Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,246,988	\$2,246,988	\$674,096	\$2,246,988	\$674,096	\$674,096	30.00	\$0			Sistema	250	100.00	70.00		Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: PROceso de Ejecucion SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CHP00140-20034846-4	Revertimiento de Camino Sacsocha del Km 0000 Al Km 1810 Tramo S.C. Camino Independencia A terrenos de Cultivo	019	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13-02	Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$940,226	\$940,226	\$940,226	\$940,226	\$751,038	\$751,038	\$751,038	79.88	\$0			Kilómetro	3,041	100.00	70.00		Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140-20034855-1	Construcción de Puente Colgante Peatonal	SE-0195/2014	Chiapas	Ocosingo	Tanjperá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13-02	Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,932,294	\$1,932,294	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0			\$0		Metros Lineales	1,282	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140-20034860-3	Pavimentación de Calles Principales (Calle 31 Oedon, Guayacán)	SE-0169/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13-02	Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,653,609	\$2,653,609	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0			\$0		Metros Cuadrados	174	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140-20034866-1	Apertura y Revertimiento de Calles Principales	SE-0182/2014	Chiapas	Ocosingo	Chamizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13-02	Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,438,212	\$2,438,212	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0			\$0		Metros Lineales	289	100.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140-20034871-1	Apertura y Revertimiento de Calles 1era. Etapa	SE-0147/2014	Chiapas	Ocosingo	Arcopó Granizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13-02	Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,400,732	\$4,400,732	\$1,947,318	\$1,947,318	\$1,947,318	\$1,947,318	\$1,947,318	44.25	\$0			Metro Lineal	1,042	100.00	45.00		Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conavoio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
							Federati	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Territoriale a del Distrito Federal	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Territoriale a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,799,479	\$1,799,479	\$1,799,479	\$1,799,479	\$539,844	\$539,844	\$539,843	30.00	00	Kilómetro	393	100.00	70.00	Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Pasado al siguiente nivel.		
CHP00140 20034875 4	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica Tramo Ranchería Samaria A Concepción Del Rio 000 Al Km 9500	0020	Chiapas	La Independencia	Concepción	Rural																								Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Pasado al siguiente nivel.	
CHP00140 20034877 8	Construcción De Cuartos Para Cocina (10) De 3.45 X 3.15 M.	100-02-0070	Chiapas	Tumbalá	Nichinjá	Rural																								Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Pasado al siguiente nivel.	
CHP00140 20034880 3	Rehabilitación De Camino Rural	000116 10683	Chiapas	Ocosocoatlán de Espinosa	Nicolás Bravo	Rural																								Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Pasado al siguiente nivel.	
CHP00140 20034885 0	Reventimiento De Camino Del Tramo Ranchería Final Del Río A Nuevo Mundo Naranjo	0021	Chiapas	La Independencia	Final del Río	Rural																								Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Pasado al siguiente nivel.	
CHP00140 20034889 9	Rehabilitación De Camino Rural	000116 10679	Chiapas	Ocosocoatlán de Espinosa	Lindavista	Rural																								Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Pasado al siguiente nivel.	
CHP00140 20034891 6	Pavimentación Hidráulica De Calles, Colonia Viva Mexico	098807 0103014 01008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano																								Financiera / Gasto Realizado de Enero a Junio 2014. / Física: / Avance Físico de Obra / Registro: / Gastos Realizados con Recursos del Crédito Bancario (Fondo III) del Mes de Enero a Junio del 2014. / Sistema: / Pasado al siguiente nivel.	
CHP00140 20034892 2	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica	00-0002/20 14	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano																									Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Pasado al siguiente nivel.
CHP00140 20034897 1	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 1a. Norte Entre 25a. Y 27a. Calle Oriente	098807 0103019 01008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano																									Financiera / Gasto Realizado de Enero a Junio del 2014. / Física: / Avance Físico de Obra / Registro: / Gastos Realizados con Recursos del Crédito Bancario (Fondo III) del Mes de Enero a Junio del 2014. / Sistema: / Pasado al siguiente nivel.
CHP00140 20034899 5	Rehabilitación De Camino Rural	000116 0676	Chiapas	Ocosocoatlán de Espinosa	Las Flores	Rural																									Financiera / Física; / Registro: / Sistema: / Pasado al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CRP00140 20034901	Construcción De Techo	FIII-001-2014	Chiapas	Chanal	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$142,496	\$142,497	\$142,497	\$142,497	\$118,996	\$118,996	\$118,996	\$3.51	\$0	Vivienda	40	100.00	85.00	Financiera : OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 20034904	Ampliación De Red de Distribución De Agua Potable	0023	Chiapas	La Independencia	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,774,462	\$1,774,462	\$1,774,462	\$1,774,462	\$532,339	\$532,339	\$532,339	30.00	\$0	Metro Lineal	1,499	100.00	40.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 20034904	Construcción De Muro	FIII-002-2014	Chiapas	Chanal	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$142,499	\$142,499	\$142,499	\$142,499	\$112,512	\$112,512	\$112,512	78.96	\$0	Vivienda	40	100.00	80.00	Financiera : OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 20034909	Construcción De Muro	FIII-003-2014	Chiapas	Chanal	La Nudoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$106,295	\$106,295	\$106,295	30.00	\$0	Vivienda	54	100.00	30.00	Financiera : OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 20034919	Construcción De Muro	FIII-004-2014	Chiapas	Chanal	Puerto Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$122,168	\$122,168	\$122,168	86.70	\$0	Vivienda	25	100.00	90.00	Financiera : OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 20034928	Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	05-0198/2014	Chiapas	Ocosingo	Iscapá Chamayá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,539,178	\$5,539,178	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	600	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 20034931	Construcción De Techo	FIII-005-2014	Chiapas	Chanal	Puerto Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$115,474	\$115,474	\$115,474	88.72	\$0	Vivienda	25	100.00	90.00	Financiera : OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 20034936	Construcción De Muro (Barrio La Montaña)	FIII-006-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$275,448	\$275,448	\$275,448	80.59	\$0	Vivienda	50	100.00	82.00	Financiera : OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 20034937	Apertura Y Reavestimiento De Camino Del Km. 3 700 Al Km. 4 800	05-0128/2014	Chiapas	Ocosingo	Ramón F. Salbo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,075,489	\$1,075,489	\$874,063	\$874,063	\$874,063	\$874,063	\$874,063	\$874,063	81.27	\$0	Kilómetro	135	100.00	83.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRP00140 20034943	Revestimiento De Camino Rural De Dificultad Localidades De 32.2 Km. En Tramos Aislados (Grupo 3B)	05-0153/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$2,362,430	\$2,362,430	\$1,394,808	\$1,394,808	\$1,394,808	\$1,394,808	\$1,394,808	\$9.55	\$0	Kilómetro	1,201	100.00	61.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 20034944	Construcción De Techo (Barrio La Montaña)	FIII-007-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$592,855	\$592,855	\$592,855	74.34	\$0	Vivienda	175	100.00	75.00	Financiera : OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 20034952	Reconstrucción Del Camino Cruceero Ashin ( Santa Clara, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 6 800	05-0226/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$5,310,631	\$5,310,631	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	400	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convasio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00140 20034957 4	Construcción De Techo	FIII-008-2014	Chiapas	Chanal	San Isidro la Florencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$60,905	\$60,905	\$60,905	\$60,905	\$62,092	\$52,092	\$52,092	\$52,092	85.53	\$0	Vivienda	15	100.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Sistema - Para al siguiente nivel.
CHP00140 20034957 5	Apertura Y Revertimiento De Camino Tramo Peña Limonar A Taticón (2ª. Etapa)	SB-0109/2014	Chiapas	Ocosingo	Peña Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$3,473,588	\$3,473,588	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	888	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Sistema: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034963 2	Apertura Y Revertimiento De Camino Tramo: Nueva Samaria A Flores Magón Del Km. 0 000 Al Km. 3 500	SB-0109/2014	Chiapas	Ocosingo	Nueva Samaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$4,600,002	\$4,600,002	\$1,850,128	\$1,850,128	\$1,850,128	\$1,850,128	\$1,850,128	40.22	\$0	Kilómetro	592	100.00	50.00	Financiera / Física: / Registro: Sistema: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034969 2	Construcción De Letrinas	SI01001-261173	Chiapas	Ocosingo	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$713,502	\$713,502	\$713,502	\$713,502	\$713,502	\$713,502	\$713,502	100.00	\$0	Letrinas, Metros Cúbicos	125	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: Sistema: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034971 8	Modernización De Calles 3a. Oriente Entre 15a. Norte Y Fuente Texcuyapan	0988E07-0103013-01008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Cedóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,606,119	\$2,606,119	\$2,606,119	\$2,606,119	\$1,303,059	\$1,303,059	\$1,303,059	\$0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,932	100.00	50.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2014. / Física: AVANCE FÍSICO DE OBRA / Registro: GASTOS REALIZADOS CON RECURSOS CRÉDITO BANCOMER (FONDO III) DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2014. / Sistema: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034975 6	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales Y Obra De Broteo	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,248,704	\$2,248,704	\$2,248,704	78.90	\$0	Kilómetros	8,728	100.00	59.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP00140 20034983 5	Gastos Indirectos 2014	0980901-0030001-02008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Cedóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,092,062	\$5,092,062	\$5,092,062	\$5,092,062	\$2,057,879	\$2,057,879	\$2,057,879	40.41	\$0	Informe	95	100.00	40.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2014 RECURSOS DEL FONDO III FIRM EJERCICIO 2014. / Sistema: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20034983 5	Rehabilitación De Red Saneatoria, Tuxtla Gutiérrez (Obras de Junio).	2.113-101-00-03-01-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$353,871	\$353,871	\$353,871	50.00	\$0	Metro Lineal	2,244	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Fuente de Finanzamiento de este proyecto es MANOSAB, Merced de \$187,765.43; Empréstito a FAIS 2012 (Reconstrucción) con un monto de \$19,976.8	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convoque	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20034950 9	Promoción De Participación Ciudadana (Prodim) 2014	5980902 6603002 6200EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Fedóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,858,500	\$1,858,500	\$1,858,500	\$1,858,500	\$1,108,150	\$1,108,150	\$1,108,150	59.63	00	Informe	20	100.00	59.00	Financiera: Pasa al siguiente nivel. Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2014. / Física: SEGUN AVANCE FINANCIERO / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DEL 2014. RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20034957 1	Apertura Y Mejoramiento De Camino Tramo: Samaria A Etimo San Antonio Samaria Del Km. 4 000 Al Km. 4 300 (Dta. Etapa 1 500 Al Km. 3 400)	08- 0111/20 14	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Samaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,439,476	\$3,439,476	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Kilómetro	850	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20035003 0	Apertura Y Mejoramiento De Camino Y Construcción De Obras De Drenaje Del Km. 0 000 Al Km. 3 000	08- 0121/20 14	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,472,834	\$2,472,834	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Kilómetro	1,450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035026 1	Construcción De Piso Firme	0028	Chiapas	La Independencia	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035037 4	Construcción De Piso Firme	0029	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035045 4	Construcción De Piso Firme	0030	Chiapas	La Independencia	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035047 3	Construcción De Muro	FIII- 09-2014	Chiapas	Chanal	San Isidro La Florecilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$77,557	\$77,557	\$77,557	\$77,557	\$66,311	\$66,311	\$66,311	85.50	00	Vivienda	15	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20035051 9	Construcción De Muro (Barrio Nuevo)	FIII- 10-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$343,857	\$343,857	\$343,857	77.92	00	Vivienda	130	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20035055 7	Construcción De Techo (Barrio Nuevo)	FIII- 11-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$364,896	\$364,896	\$364,896	82.49	00	Vivienda	130	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20035061 5	Cursos De Capacitación (Iap)	FIII- 12-2014	Chiapas	Chanal	Coobertur a Municipa l	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$257,941	\$257,941	\$257,941	\$257,941	\$103,176	\$103,176	\$103,176	40.00	00	Curso	3,500	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20035069 8	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	EN	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,000	\$85,000	\$16,081	\$16,081	\$16,081	\$16,081	\$16,081	18.92	00	Obra	6,728	100.00	19.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Concesión	Ramo					Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00140 20035077	Mejoramiento De Vivienda 10 (Cuatro Dormitorio) De 6.15 X 8.10 M.	100-003-0115	Chiapas	Tumbalá	Mariscal Yehutz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,492,498	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$389,961	\$389,961	50.00	50	Cuarto dormitorio	40	100.00	30.00	Financiera: Obra EN PROCESO / Física: Obra EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035074	Construccion De Piso Firme	0031	Chiapas	La Independencia	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$300,510	\$300,510	\$300,510	\$300,510	\$300,510	\$300,510	\$300,510	100.00	50	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035077	Gastos Indirectos	FIII-13-2014	Chiapas	Chanal	Coberturas municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,547,644	\$1,547,644	\$1,547,644	\$1,547,644	\$582,514	\$582,514	\$582,514	37.64	50	Acción	10,000	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035082	Construccion De Techo (Barrio Najo)	FIII-14-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,825,547	\$1,825,547	\$1,825,547	\$1,825,547	\$1,357,823	\$1,357,823	\$1,357,823	74.38	50	Vivienda	400	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035050	Construcción De Piso Firme	0032	Chiapas	La Independencia	Galana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	50	Metro Cuadrado	74	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035094	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	El Madroño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$310,040	\$310,040	\$305,129	\$305,129	\$305,129	\$305,129	\$305,129	98.42	50	Obra	8,728	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035098	Construccion De Piso Firme	033	Chiapas	La Independencia	Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	50	Metro Cuadrado	74	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035098	Construccion De Muro (Barrio Najo)	FIII-15-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$782,380	\$782,380	\$782,380	\$782,380	\$643,087	\$643,087	\$643,087	\$2.20	50	Vivienda	105	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035102	Construccion De Alcantarillado Sanitario	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,140,178	\$3,140,178	\$1,081,902	\$1,081,902	\$1,081,902	\$1,081,902	\$1,081,902	\$1,081,902	34.45	50	Obra	456	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20035105	Construccion De Muro (Barrio Sitmilja)	FIII-16-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$247,387	\$247,387	\$247,387	\$247,387	\$200,473	\$200,473	\$200,473	\$1.04	50	Vivienda	35	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1424

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
								Distrito Federal	Federativas y Municipales																		OBRA EN PROCESO SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 2003108 2	Rehabilitación de 0.84 Km. De camino Saca Cocecha	00	Chiapas	Amatenango del Valle	San Carlos de Chavín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	32- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,041,782	\$1,041,782	\$782,674	\$782,674	\$782,674	\$782,674	\$782,674	75.13	00	Obra	456	100.00	60.00	Financiera / Física: / Registro:	
CRP00140 2003110 7	Construcción De Piso (Barrio La Isla)	FIII-17-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	32- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$324,511	\$324,511	\$324,511	\$324,511	\$263,807	\$263,807	\$263,807	81.29	00	Vivienda	70	100.00	85.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 2003114 8	Mantenimiento Y Rehabilitación De Alumbrado Público	00	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	32- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$76,280	\$76,280	\$76,280	\$76,280	\$76,280	21.79	00	Obra	8,728	100.00	55.00	Financiera / Física: / Registro:	
CRP00140 2003118 5	Construcción De Techo	FIII-18-2014	Chiapas	Chanal	Saguilichán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$354,941	\$354,941	\$354,941	\$354,941	\$287,052	\$287,052	\$287,052	80.87	00	Vivienda	70	100.00	80.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 2003121 4	Mantenimiento Del Edificio De la Presidencia Municipal	00	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	32- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$398,843	\$398,843	\$393,146	\$393,146	\$393,146	\$393,146	\$393,146	98.57	00	Obra	8,728	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CRP00140 2003124 7	Construcción De Piso Píreme	0034	Chiapas	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	32- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	100.00	00	Metro Cuadrado	34	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
CRP00140 2003128 7	Construcción De Techo (Barrio Xanichil)	FIII-19-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$767,953	\$767,953	\$767,953	\$767,953	\$640,914	\$640,914	\$640,914	83.46	00	Vivienda	185	100.00	85.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 2003131 6	Construcción De Techo	FIII-20-2014	Chiapas	Chanal	Nuevo Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$267,001	\$267,001	\$267,001	\$267,001	\$80,100	\$80,100	\$80,100	30.00	00	Vivienda	15	100.00	30.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 2003132 1	Construcción De Piso Píreme	0035	Chiapas	La Independencia	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	32- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	100.00	00	Metro Cuadrado	56	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CRP00140 2003134 7	Construcción De Techo	FIII-21-2014	Chiapas	Chanal	Tzajalichán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	32- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$619,981	\$619,981	\$619,981	\$619,981	\$546,541	\$546,541	\$546,541	\$546,541	88.15	00	Vivienda	125	100.00	90.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRP00140 2003138 5	Mejorar Calidad Y Espacio En La Vivienda	0036	Chiapas	La Independencia	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	32- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	00	Metro Cuadrado	74	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CRP00140 2003139 9	Construcción De Muro	FIII-22-2014	Chiapas	Chanal	Natitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$710,047	\$710,047	\$710,047	\$710,047	\$578,850	\$578,850	\$578,850	\$578,850	81.52	00	Vivienda	175	100.00	85.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico							
								Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP00140 20035142 5	Construcción De Piso Firme	0037	Chiapas	La Independencia	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,951,290	\$1,951,290	\$1,951,290	\$1,951,290	\$1,951,290	\$1,951,290	100.00	\$0	Metro Cuadrado	304	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / Sistema: / Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035150 2	Construcción De Muro (Barrio Fomal Aguil)	FIII-23-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$919,916	\$919,916	\$919,916	\$919,916	\$707,454	\$707,454	\$707,454	76.90	\$0	Vivienda	330	100.00	80.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: / Sistema: / Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20035154 4	Mejoramiento De Vivienda	0038	Chiapas	La Independencia	Balliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$507,600	\$507,600	\$507,600	\$507,600	\$507,600	\$507,600	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / Sistema: / Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035159 3	Rehabilitación De Camino Rural Ec.- Saca Cochecha A Barrio Jalisco, Del Km. 0 000 Al Km. 5 000, Tramo Asfaltados	UB-018/2014	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$610,184	\$610,184	\$484,648	\$484,648	\$484,648	\$484,648	79.43	\$0	Kilómetros	8,691	100.00	80.00	Financiera / Física: / Registro: / Sistema: / Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035160 7	Construcción De Techo (Barrio Fomal Aguil)	FIII-24-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$826,422	\$826,422	\$826,422	\$826,422	\$710,371	\$710,371	\$710,371	85.96	\$0	Vivienda	330	100.00	90.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: / Sistema: / Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20035161 5	Mejoramiento De Vivienda	0039	Chiapas	La Independencia	Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$522,975	\$522,975	\$522,975	\$522,975	\$522,975	\$522,975	100.00	\$0	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / Sistema: / Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035163 4	Construcción De Techo	FIII-25-2014	Chiapas	Chanal	Chanalis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$547,687	\$547,687	\$547,687	\$547,687	\$477,184	\$477,184	\$477,184	87.13	\$0	Vivienda	120	100.00	90.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: / Sistema: / Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20035172 7	Apertura Y Mejoramiento De Camino Tramo Cruce Cochecha A Paraje Apulija Del Km. 1 500 Al Km. 2 100	UB-012/2014	Chiapas	Ocosingo	Apulija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$3,302,552	\$3,302,552	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	4,000	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: / Sistema: / Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035173 0	Construcción De Muro	FIII-26-2014	Chiapas	Chanal	Frontera Mexiquit	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$326,284	\$326,284	\$326,284	\$326,284	\$278,508	\$278,508	\$278,508	82.82	\$0	Vivienda	70	100.00	85.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: / Sistema: / Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20035178 7	Construcción De Techo	FIII-27-2014	Chiapas	Chanal	Frontera Mexiquit	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$326,536	\$326,536	\$326,536	\$326,536	\$285,410	\$285,410	\$285,410	87.41	\$0	Vivienda	70	100.00	90.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: / Sistema: / Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20035178 9	Construcción De Puente Vehicular	UB-0194/2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Monte Libano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$1,344,986	\$1,344,986	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,200	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: / Sistema: / Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140 20035182 4	Construcción De Piso Firme	00040	Chiapas	La Independencia	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	\$0	Metro Cuadrado	74	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: / Sistema: / Pasa al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP0014020031843	Apertura Y Revestimiento De Camino Del Km. 3 000 Al Km. 1 160	0199/2014	Chiapas	Ocosingo	El Censo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$4,068,596	\$4,068,596	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,050	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA - Para al siguiente nivel.
CHP0014020031867	Construcción De Muro	FIII-28-2014	Chiapas	Chanal	Siberia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,511	\$2,165,611	\$1,695,850	\$1,695,850	\$1,695,850	78.31	\$0	Vivienda	365	100.00	80.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física; / OBRA EN PROCESO / OBRA EN PROCESO - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
CHP0014020031905	Rehabilitación De Camino Tramo: Hancheria Caribai, E Jido Miguel Hidalgo Del Km. 19 500 Al Km. 22 000	0149/2014	Chiapas	Ocosingo	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$968,879	\$968,879	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	578	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA - Para al siguiente nivel.	
CHP0014020031930	Construcción De Muro	FIII-29-2014	Chiapas	Chanal	San José Teibalch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$282,409	\$282,409	\$282,409	\$282,409	\$223,740	\$223,740	\$223,740	79.23	\$0	Vivienda	55	100.00	80.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física; / OBRA EN PROCESO - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
CHP0014020031932	construcción De Piso Firme	0041	Chiapas	La Independencia	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	\$0	Metro Cuadrado	41	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA - Para al siguiente nivel.	
CHP0014020031920	Mejoramiento De Vivienda	0042	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$500,310	\$500,310	\$500,310	\$500,310	\$500,310	\$500,310	100.00	\$0	Vivienda	106	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA - Para al siguiente nivel.	
CHP0014020031920	Apertura Y Revestimiento De Camino (sta. Tapa)	0194/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa Margarita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$1,634,446	\$1,634,446	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	480	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA - Para al siguiente nivel.	
CHP0014020031920	Construcción De Muro	FIII-30-2014	Chiapas	Chanal	Saketeal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,931	\$100,931	\$100,931	\$100,931	\$30,279	\$30,279	\$30,279	30.00	\$0	Vivienda	24	100.00	30.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física; / OBRA EN PROCESO - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
CHP0014020031920	Apertura Y Revestimiento De Camino Hancheria Nuevo San Jacinto A Rancho Alegre 2da. Etapa Del Km. 1 300 Al Km. 4 200	0171/2014	Chiapas	Ocosingo	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$3,413,874	\$3,413,874	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	4,000	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA - Para al siguiente nivel.	
CHP0014020031929	Construcción De Piso Firme	0043	Chiapas	La Independencia	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	100.00	\$0	Metro Cuadrado	56	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA - Para al siguiente nivel.	
CHP0014020031921	Apertura Y Revestimiento De Camino Tramo Tomas Munoz Del Km. 0 000 Al Km. 1 715.93	0155/2014	Chiapas	Ocosingo	Tomas Munoz (Nueva Patria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	\$2,301,883	\$2,301,883	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	498	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA - Para al siguiente nivel.	
CHP0014020031926	Constructivo De Piso Firme	0044	Chiapas	La Independencia	San Isidro el Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA. CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	\$0	Metro Cuadrado	74	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA - Para al siguiente nivel.	
CHP0014020031920	construcción De Piso Firme	0045	Chiapas	La Independencia	Flaya Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	\$0	Metro Cuadrado	74	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA - Para al siguiente nivel.	





Total: 1424

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
	01q101336							Distrito Federal	Federati																			nivel.
CHP00140	Construcción De 6.0x8.00 Mts. Estructura Rc En Secundaria Comunitaria Indígena Jia Peña, Clave: 07tec0021	52-0187/2014	Chiapas	Ocosingo	Peña Chabario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Territoriale s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	976,384	976,384	0	0	0	0	0.00	0	Aula	95	100.00	0.00		Financiera : / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP00140	Construcción De Cancha De Tiros Múltiples En Albergue	52-0189/2014	Chiapas	Ocosingo	Primer Valle Totón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Territoriale s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	8836,691	8836,691	0	0	0	0	0.00	0	Cancha	112	100.00	0.00		Financiera : / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP00140	Construcción De un Aula De 6.0x8.00 Mts. Estructura Rc En Escuela Secundaria Comunitaria Indígena Jium Chuitatik, Clave: 07tec0074	52-0184/2014	Chiapas	Ocosingo	Jium Chuitatik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Territoriale s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	5495,556	5495,556	0	0	0	0	0.00	0	Aula	42	100.00	0.00		Financiera : / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP00140	Construcción De Ol Aula Tipo Rc De 6.0x8.00 Mts. En La Escuela Telesandaria 817 J Jaime Solís Gutiérrez, C.C.T. Clave: 07tec00281	52-0127/2014	Chiapas	Ocosingo	Agua Dulce Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Territoriale s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	5484,741	5484,741	0	0	0	0	0.00	0	Aula	40	100.00	0.00		Financiera : / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP00140	Construcción De Laboratorio 4 R.C. Refr. D. Lic Rn El Cba #91, Clave: 07da0091k	52-0244/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Territoriale s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	22,267,856	22,267,856	0	0	0	0	0.00	0	Laboratorio	1,207	100.00	0.00		Financiera : / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP00140	Laboratorio De Gastronomía (Edificio A-1) En La Universidad Tecnológica De La Gubna (Ccc. 07euc0001c)	52-0164/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Territoriale s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	22,523,559	22,523,559	0	0	0	0	0.00	0	Laboratorio	555	100.00	0.00		Financiera : / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP00140	Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Universidad Pedagógica Nacional, Clave: Upn071	52-0127/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Territoriale s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	21,643,319	21,643,319	0	0	0	0	0.00	0	Otra	1,060	100.00	0.00		Financiera : / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP00140	Construcción De Letrinas	52-0187/2014	Chiapas	Ocosingo	El Caribal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Territoriale s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	53,161,061	53,161,061	0	0	0	0	0.00	0	Letrina, Micros Cúbicos	400	100.00	0.00		Financiera : / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP00140	Gastos Indirectos	U9-03-01-II-0302-0001	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Territoriale s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	593,264	593,264	214,200	214,200	214,200	214,200	214,200	36.11	0	Informe	6,984	1.00	50.00		Financiera : / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.
CHP00140	Construcción De Letrinas	52-0117/2014	Chiapas	Ocosingo	Perla de Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Territoriale s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	53,611,377	53,611,377	0	0	0	0	0.00	0	Letrina, Micros Cúbicos	460	100.00	0.00		Financiera : / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP00140	Construcción De Letrinas	52-0188/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Territoriale s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	51,569,051	51,569,051	0	0	0	0	0.00	0	Letrina, Micros Cúbicos	200	100.00	0.00		Financiera : / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP00140	Construcción De Letrinas	52-0200/2014	Chiapas	Ocosingo	El Censo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Territoriale s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	51,736,717	51,736,717	0	0	0	0	0.00	0	Letrina, Micros Cúbicos	400	100.00	0.00		Financiera : / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP00140	Construcción De Letrinas	52-0124/2014	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidad Territoriale s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	51,350,847	51,350,847	0	0	0	0	0.00	0	Letrina, Micros Cúbicos	135	100.00	0.00		Financiera : / Física; / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convoque	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 2005370 2	Construcción De 40 Letrinass	SI-0201/2014	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Familia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,641,365	\$1,641,365	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrinass, Metros Cúbicos	40	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.	
CHP00140 2005372 4	Construcción De Letrinass	SI-0186/2014	Chiapas	Ocosingo	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,475,076	\$1,475,076	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrinass, Metros Cúbicos	160	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.	
CHP00140 2005377 4	Construcción De Letrinass	SI-0191/2014	Chiapas	Ocosingo	La Frontera Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,109,602	\$2,109,602	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrinass, Metros Cúbicos	614	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.	
CHP11130 40026247 9	Ampliación De La Línea De Conducción Y Obra Extraordinaria (2ª. Etapa). Tuxtla Gutiérrez (Colonia México, Comarcas, Jardines De Las Flores, Villareal Y Loma Del Valle).	2.2.1.-101-00-03-00-03-090	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,077,041	\$1,077,041	\$1,077,041	89.52	\$0	Obra Complementaria	1,787	100.00	98.00	Financiera / En espera de estimación del. / Física: / Obra en proceso. / Registro: / Datos proyecto corresponden al ejercicio 2013. Obra redefinida. La fuente de financiamiento de este Proyecto es FISM 2011 (Economías).- / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP11130 40026243 4	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Santuario (2ª. Etapa). Tuxtla Gutiérrez (Colonia C.C.I.).	2.1.3.-101-00-03-01-03-091	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$130,165	\$130,165	\$130,165	99.42	\$0	Metro Lineal	357	100.00	100.00	Financiera / Obra Finalizada. / Física: / Obra Terminada. / Registro: / Datos proyecto corresponden al ejercicio fiscal 2013. Obra redefinida. La fuente de financiamiento de este Proyecto es FISM 2011 (Economías).- / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP11140 10030878 5	Rehabilitación De Colector Santuario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia San José Tehen).	2.1.3.-101-00-03-01-03-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coibertus Municipios	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$604,790	\$604,790	\$604,790	\$604,790	\$604,790	\$604,790	\$604,790	100.00	\$0	Metro Lineal	7,982	100.00	100.00	Financiera / Proyecto Finalizado. / Física: / Obra Terminada. / Registro: / La fuente de financiamiento de este Proyecto es FISM 2011 (Economías).- / Proyecto Finalizado. / SISTEMA: / Para el siguiente nivel.
CHP12130 30022818 0	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión De La Colonia Antorchista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Antorchista).	2.2.1.-101-00-03-02-03-095	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2012	\$2,299,144	\$2,229,144	\$2,229,144	\$2,229,144	\$2,229,144	\$1,438,061	\$1,438,061	64.51	\$0	Poste	0	100.00	70.00	Financiera / En espera de estimación del. / Física: / Obra en proceso. / Registro: / Datos proyecto corresponden al ejercicio fiscal 2013. Obra redefinida. La fuente de financiamiento de este Proyecto

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1210 10028789 5	Camino Concreto Hidráulico	093-03-129	Chiapas	Tenejapa	Izajalchán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Transportes y vialidad	En Ejecución	2012	336,854	336,854	336,854	336,854	336,854	336,852	336,852	100.00	0	Kilómetros	2,210	100.00	100.00	CS-FISE 2012 (Economías).- SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP12140 10028403 0	Ampliación De Colector De Saneamiento Sanitario Sur (Barrio Gardénas)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	1,037,376	1,037,376	1,037,376	1,037,376	1,037,376	0	0	0.00	0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 1,037,376. NO FINANCIERO / FÍSICO: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / REGISTRAR ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CERO. SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP12140 10028403 6	Rehabilitación De Colector Sanitario (Barrio Conasupo)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	881,171	881,171	881,171	881,171	881,171	881,171	881,171	100.00	0	Metro Lineal	7,989	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / FÍSICO: 100% AVANCE FÍSICO / REGISTRAR SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP12140 10028403 8	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Av. Central	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	114,597	114,597	114,597	114,597	114,597	114,597	114,597	114,597	100.00	0	Metro Cuadrado	7,989	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / FÍSICO: 100% AVANCE FÍSICO / REGISTRAR SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP12140 10028404 0	Rehabilitación De Agua Entubada (Barrio San Roque)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	32,384	32,384	32,384	32,384	32,384	32,384	32,384	32,384	100.00	0	Metro Lineal	10,841	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / FÍSICO: 100% AVANCE FÍSICO / REGISTRAR SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1310 10009787 7	Construcción De Barda Perimetral Y Aulas (Escuela Primaria Biliyopa Biliyopa Zapata Biliyopa Biliyopa Clave 070620204)	100-03-0011	Chiapas	Tumbalá	Jolonel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Educación	En Ejecución	2013	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	91.62	0	Metros Cuadrados, Aulas	143	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / FÍSICO: obra terminada / Registrador: este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior.
CHP1310 10009874 1	Revestimiento De Camino Rural (E.C. Cruceero Comunitario - Nacional Biliyopa - Cruceero Carretera Pavimentada Tila)	100-03-0014	Chiapas	Tumbalá	Nacional Suburbano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	892,691	892,691	892,691	892,691	892,691	892,691	892,691	892,691	92.02	0	Kilómetros	1,036	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / FÍSICO: obra terminada / Registrador: este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior.
CHP1310 10010060 0	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-0020	Chiapas	Tumbalá	La Esperanza Morrison	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	62,138,081	62,138,081	62,138,081	62,138,081	62,138,081	62,030,667	62,030,667	94.98	0	M <sup>2</sup> , Concreto hidráulico	614	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / FÍSICO: obra terminada / Registrador: este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior.	
CHP1310 10010523 0	Revestimiento De Camino Rural (E.C. Niños Heróicos - Benito Juárez) - Chuchucmas 2a	100-03-0034	Chiapas	Tumbalá	Chuchucmas 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	310,103	310,103	310,103	310,103	310,103	310,103	310,103	310,103	99.74	0	Kilómetros	3,227	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / FÍSICO: obra terminada / Registrador: este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior.

Total: 1424

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Anual		
	Section							1-001-Distrito Federal	1-001-Federati vas y Municipi os																				Financiera: / Registro: este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior.
CHP13130 20014188 2	Construcción De 44 Letrinas	F13M-011-2013	Chiapas	Chilón	Sautilz Nango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriale s del Distrito Federal	33-Aportaci ones Federales a para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistenci a Social	En Ejecucio n	2013	\$1,341,488	\$1,341,488	\$1,341,488	\$1,341,488	\$1,341,488	\$1,108,588	\$1,108,588	82.64	00	Letrina, Metros Cúbicos	342	100.00	82.64	Financiera: / Física: / Registro: este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior.		
CHP13130 20014523 4	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	HMMOC-509-SE-F13M-502-2013	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriale s del Distrito Federal	33-Aportaci ones Federales a para Entidade s Federati vas y Municipi os	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Asistenci a Social	En Ejecucio n	2013	\$1,606,969	\$1,606,969	\$1,606,969	\$1,606,969	\$1,606,969	\$1,606,969	\$1,606,969	100.00	00	Metro Cuadrado	1,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA HA SIDO TERMINADA EN LO FÍSICO Y FINANCIERO AL 100%. EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP13130 20014531 0	Construcción De Barda Perimetral, Plaza Ciudad Y Templo De La Escuela Primaria Manuel Avila Camacho Clave: 07q6d12496	F13M-029-2013	Chiapas	Chilón	Chahán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriale s del Distrito Federal	33-Aportaci ones Federales a para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecucio n	2013	\$1,500,286	\$1,500,286	\$1,500,286	\$1,500,286	\$1,500,286	\$1,382,625	\$1,382,625	92.16	00	Metro Lineal	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP13130 20014531 7	Construcción De 48 Letrinas	F13M-031-2013	Chiapas	Chilón	Nueva Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriale s del Distrito Federal	33-Aportaci ones Federales a para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecucio n	2013	\$1,614,608	\$1,614,608	\$1,614,608	\$1,614,608	\$1,614,608	\$1,606,200	\$1,606,200	99.48	00	Letrina, Metros Cúbicos	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP13130 20014532 0	Construcción De 76 Letrinas	F13M-032-2013	Chiapas	Chilón	Patalijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriale s del Distrito Federal	33-Aportaci ones Federales a para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecucio n	2013	\$1,864,180	\$1,864,180	\$1,864,180	\$1,864,180	\$1,864,180	\$1,864,180	\$1,864,180	100.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP13130 20014546 9	Construcción De Camión Dos Tramos Múltiples	F13M-034-2013	Chiapas	Chilón	0676734 266, Sección (Muc*Uiv al)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriale s del Distrito Federal	33-Aportaci ones Federales a para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecucio n	2013	\$629,172	\$629,172	\$629,172	\$629,172	\$629,172	\$474,736	\$474,736	75.45	00	Cancha	150	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de finiquito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP13130 20014551 8	Construcción De Alcantarillado Sanitario	F13M-052-2013	Chiapas	Chilón	Yochibjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriale s del Distrito Federal	33-Aportaci ones Federales a para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamie nto	En Ejecucio n	2013	\$2,039,001	\$2,039,001	\$2,039,001	\$2,039,001	\$2,039,001	\$1,963,596	\$1,963,596	76.68	00	sistema	150	100.00	76.68	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de finiquito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP13130 20014557 8	Construcción De 76 Letrinas	F13M-056-2013	Chiapas	Chilón	Nueva Jerusalé n	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriale s del Distrito Federal	33-Aportaci ones Federales a para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecucio n	2013	\$2,286,629	\$2,286,629	\$2,286,629	\$2,286,629	\$2,286,629	\$1,247,055	\$1,247,055	54.54	00	Letrina, Metros Cúbicos	120	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de finiquito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP13130 20014565 7	Rehabilitación Y Mejoramiento De Camino Dos Tramos Jet'a- Porvenir San Francisco	F13M-069-2013	Chiapas	Chilón	Jet'-Já	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriale s del Distrito Federal	33-Aportaci ones Federales a para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecucio n	2013	\$4,408,000	\$4,408,000	\$4,408,000	\$4,408,000	\$4,408,000	\$3,765,939	\$3,765,939	85.43	00	Kilómetro	200	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de finiquito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP13130 20014568 8	Construcción Del Sistema De Agua Potable	F13M-081-2013	Chiapas	Chilón	El Eden	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriale s del Distrito Federal	33-Aportaci ones Federales a para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamie nto	En Ejecucio n	2013	\$2,319,117	\$2,319,117	\$2,319,117	\$2,319,117	\$2,319,117	\$1,730,707	\$1,730,707	74.63	00	sistema	150	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de finiquito - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP13130 20014585 4	Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Y Agua Barrio Loma Bonita	F13M-084-2013	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriale s del Distrito Federal	33-Aportaci ones Federales a para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Urbanizaci ón	En Ejecucio n	2013	\$1,605,572	\$1,605,572	\$1,605,572	\$1,605,572	\$1,605,572	\$1,390,064	\$1,390,064	86.58	00	Poste	300	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución.		

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CMP13130 20014663 8	Construcción De Puentes Vehiculares (Ejido La Nueva Reforma Agraria)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLCORCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,805,614	\$1,805,614	\$1,805,614	\$1,805,614	\$1,805,614	\$1,805,614	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CMP13130 20014689 5	Pavimentación De Calles Concreto Hidráulico (Acceso A La Clínica)	-	Chiapas	Villa Corzo	Doctal Mexavillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$417,324	\$417,324	\$395,458	\$395,458	\$395,458	\$395,458	94.76	00	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	95.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 21,865.02 FINANCIERO / Física: PENDIENTE FISICO / AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CMP13130 20014691 4	Pavimentación De Calles Con concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	San Juan de los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$297,637	\$297,637	\$297,637	\$297,637	\$297,637	\$297,637	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CMP13130 20014716 7	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Tramos Aislados)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$491,229	\$491,229	\$147,369	\$147,369	\$147,369	\$147,369	30.00	00	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 343,859.97 FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CMP13130 20014718 5	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$81,561	\$81,561	\$81,561	\$81,561	\$81,561	\$81,561	0.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 81,561.04 FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CMP13130 20014720 5	Rehabilitación De Red De Drenaje (Barrio Ganadero)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$593,332	\$593,332	\$531,769	\$531,769	\$531,769	\$531,769	89.62	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 61,563.10 FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CMP13130 20014724 3	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Alcantarillado	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$594,484	\$594,484	\$178,345	\$178,345	\$178,345	\$178,345	30.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 416,139.14 FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CMP13130 20014743 4	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Libertad Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$153,835	\$153,835	\$153,835	\$153,835	\$153,835	\$153,835	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CMP13130 20014761 4	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Tapacholita I)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,438,415	\$1,438,415	\$1,069,431	\$1,069,431	\$1,069,431	\$1,069,431	74.35	00	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 369,984.18 FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CMP13130 20014762 3	Mejoramiento De Vivienda (Hamberia Nanda Luci)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$202,441	\$202,441	\$202,441	\$202,441	\$202,441	\$202,441	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP13130 2004767 5	Gastos Indirectos	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLOCOZCO CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,955,005	\$2,955,005	\$2,955,005	\$2,955,005	\$2,955,005	\$2,955,005	100.00	00	Informe	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP13130 2004770 7	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Pw-300 Kg-Cm2 Del Cademurto C-900 Al Km 1+440	158-072-2013	Chiapas	Chilón	Sacón San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,805,563	\$1,805,563	\$1,805,563	\$1,805,563	\$1,805,563	\$1,805,563	\$1,805,563	100.00	00	Metro Cuadrado	140	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: / Registro: OBRAS terminadas al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130 2004781 2	Construcción De 49 Letrinass	158-076-2013	Chiapas	Chilón	Jalduná Ilijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,631,172	\$1,631,172	\$1,631,172	\$1,631,172	\$1,631,172	\$1,278,839	\$1,278,839	78.40	00	Letrina, Metros Cúbicos	140	100.00	78.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: / Registro: OBRAS en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130 2004783 9	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Duplex)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLOCOZCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,201,494	\$2,201,494	\$2,201,494	\$2,201,494	\$2,201,494	\$2,201,494	\$2,201,494	100.00	00	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130 2004785 3	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLOCOZCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,001,868	\$3,001,868	\$3,001,868	\$3,001,868	\$3,001,868	\$3,001,868	\$3,001,868	100.00	00	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130 2004790 7	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLOCOZCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	100.00	00	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130 2004795 0	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias)	-	Chiapas	Villa Corzo	Veracruz Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLOCOZCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	100.00	00	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130 2004796 8	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias) En Unidad Deportiva	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLOCOZCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$841,987	\$841,987	\$841,987	\$841,987	\$841,987	\$841,987	\$841,987	100.00	00	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130 2004797 9	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias) En Andador	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLOCOZCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$988,420	\$988,420	\$988,420	\$988,420	\$988,420	\$988,420	\$988,420	100.00	00	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130 2004800 1	Extracción De Serrucho En Centro Rural A Consecuencia Del Huracan Barbara	-	Chiapas	Villa Corzo	La Fraylesca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLOCOZCO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$162,449	\$162,449	\$160,204	\$160,204	\$160,204	\$160,204	\$160,204	98.62	00	Kilómetros	0	100.00	99.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER \$ 2,244.12 AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130 2004875 8	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	093-03-12	Chiapas	Tenejapa	Sulaktix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VONTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	100.00	00	Metros Lineales	950	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FISICO / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130 2004877	Construcción De 02 Puentes	093-03-13	Chiapas	Tenejapa	Mutam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	Transportes y	En Ejecución	2013	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	100.00	00	Metros Lineales	1,462	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FISICO / Registro: OBRAS terminadas al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones								
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conavoia	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
0	Urbanización En Camino El Retiro A Naran						De las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	006- Demarcaciones y Territoriales y Municipios	TENEJAPA	Visitado	n																				Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FIM 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149100	Construcción De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-04	Chiapas	Tenejapa	Majosik	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,267	\$5,829,267	\$5,829,267	100.00	00	Vivienda	480	100.00	100.00				Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FIM 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP13130200149180	Mejoramiento De 10 Viviendas	093-03-051	Chiapas	Tenejapa	Chixaltic	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$656,482	\$656,482	\$656,482	99.16	00	Vivienda	80	100.00	100.00				Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, RECURSO DE FIM 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP13130200149225	Mejoramiento De 3 Viviendas	093-03-02	Chiapas	Tenejapa	Chixtontic	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$329,181	\$329,181	\$329,181	99.44	00	Vivienda	40	100.00	99.00				Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FIM 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP13130200149230	Mejoramiento De 30 Viviendas	093-03-04	Chiapas	Tenejapa	Jerusalén	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,966,206	\$1,986,206	\$1,986,206	\$1,986,206	\$1,971,408	\$1,971,408	\$1,971,408	99.25	00	Vivienda	240	100.00	99.00				Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FIM 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP13130200149247	Mejoramiento De 18 Viviendas	093-03-08	Chiapas	Tenejapa	Sibanijá Pocolim	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,191,724	\$1,191,724	\$1,191,724	\$1,191,724	\$1,182,574	\$1,182,574	\$1,182,574	99.23	00	Vivienda	144	100.00	100.00				Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FIM 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP13130200149569	Extracción De Derrumbes En Camino Rural A Consecuencia Del Huracan Barbara (Rancharia Piedras Negras 2)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$70,336	\$70,336	\$70,336	\$70,336	\$70,336	\$70,336	\$70,336	100.00	00	Kilómetros	0	100.00	100.00				Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FIM 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP13130200149675	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ira Calle Pto Entre 3a Y 4a Mts (Barrio Ganadera)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$582,992	\$582,992	\$582,992	\$582,992	\$582,992	\$582,992	\$582,992	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00				Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FIM 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP13130200150293	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan de Ayala).	1.1.3.-101-00-03-01-03-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$760,554	\$760,554	80.93	00	Metros Lineales	7,959	100.00	100.00				Física: / Registro: OBRA TERMINADA. En espera de estimación Finiquito. Física: Obra Terminada. Al 100% correspond a al ejercicio fiscal 2013. Obra reprogramada. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP13130200150813	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	1.1.3.-101-00-03-01-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$653,825	\$653,825	\$653,825	87.08	00	Metros Lineales	14,935	100.00	100.00				Física: / Registro: OBRA TERMINADA. En espera de estimación Finiquito. Física: Obra Terminada. Al 100% correspond a al ejercicio fiscal 2013. Obra reprogramada. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1310 20015789 9	Rehabilitación de Camino Agua Píctica - La Neseta	005-03-0008	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Píctica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$1,028,541	\$4,114,163	\$4,114,163	\$4,113,562	\$4,113,562	\$4,113,562	\$4,113,562	99.99	50	Kilómetro lineal	1,752	40.00	100.00	Proyecto correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada en SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1310 20016057 3	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	005-03-0019	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	11.76	50	Sistema	3,982	100.00	10.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / REGISTRO: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1310 20016182 1	Pavimentación de Calles y Andadores en Concreto Hidráulico	005-03-0027	Chiapas	Amatán	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$488,600	\$488,600	\$488,600	\$488,600	\$488,600	\$488,600	\$488,600	100.00	50	M2, Concreto hidráulico	631	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / REGISTRO: OBRA FINALIZADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1310 20016194 0	Conservación de Camino Rural En Tramo Aislado Tramo: Amatán - Reforma y Flanado Del Km 0 Al 8.5	005-03-0020	Chiapas	Amatán	Reforma y Flanado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$231,429	\$231,429	\$231,429	\$231,429	\$231,429	\$231,429	\$231,429	100.00	50	Kilómetros	1,047	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / REGISTRO: OBRA FINALIZADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1310 20016262 4	Rehabilitación de Aula Didáctica En Escuela Primaria Bilingüe Vicente Guerrero Clave 07060876	005-03-0028	Chiapas	Amatán	Nueva Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$260,740	\$260,740	\$260,740	\$260,740	\$260,740	\$260,740	\$260,740	100.00	50	Alumno	151	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / REGISTRO: OBRA FINALIZADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1310 20016311 1	Pavimentación de Calle en Concreto Hidráulico (Barrio San José)	005-03-0013	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$599,882	\$599,882	\$599,882	\$599,882	\$599,882	\$599,882	\$599,882	100.00	50	M2, Concreto hidráulico	3,982	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / REGISTRO: OBRA FINALIZADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1310 20016327 5	Pavimentación de Calles y Andadores en Concreto Hidráulico	005-03-0026	Chiapas	Amatán	San Antonio Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$592,942	\$592,942	\$592,942	\$592,942	\$592,942	\$592,942	\$592,942	100.00	50	M2, Concreto hidráulico	1,484	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / REGISTRO: OBRA FINALIZADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1310 20016353 9	Apertura y Revestimiento de Camino Rural Tramo: San José La Loma - Ejido Constitución	005-03-0042	Chiapas	Amatán	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$1,137,970	\$1,137,970	\$1,137,970	\$1,137,970	\$1,137,970	\$1,137,970	\$1,137,970	100.00	50	Kilómetro	232	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA Finalizada / REGISTRO: OBRA FINALIZADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1310 20016370 5	Pavimentación de Andador en Concreto Hidráulico Barrio La Tranca	005-03-0009	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$181,208	\$181,208	\$181,208	\$181,208	\$181,208	\$181,208	\$181,208	100.00	50	M2, Concreto hidráulico	3,982	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / REGISTRO: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1310 20016381 9	Pavimentación de Andador en Concreto Hidráulico Barrio El Aguaje	005-03-0019	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$479,946	\$479,946	\$479,946	\$479,946	\$479,946	\$479,946	\$479,946	100.00	50	M2, Concreto hidráulico	3,982	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / REGISTRO:

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
							Districto Federal	Federativas y Municipales																				OBRA FINALIZADA SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1310 2051443 2	Pavimentación De Calles En Concreto Hidráulico	005-03-0030	Chiapas	Amatán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipales	R. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$576,876	\$576,876	\$576,876	\$576,876	\$576,876	\$576,876	100.00	\$0		M2, Concreto hidráulico	285	100.00	100.00		Financiera / Física: OBRA FINALIZADA SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1310 2001447 5	Pavimentación De Calles En Concreto Hidráulico	005-03-0004	Chiapas	Amatán	Chapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipales	R. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	100.00	\$0		M2, Concreto hidráulico	99	100.00	100.00		Financiera / Física: OBRA FINALIZADA SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1310 2001444 3	Pavimentación De Calles En Concreto Hidráulico	005-03-0033	Chiapas	Amatán	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipales	R. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$499,593	\$499,593	\$499,593	\$499,593	\$499,593	\$499,593	100.00	\$0		M2, Concreto hidráulico	129	100.00	100.00		Financiera / Física: OBRA FINALIZADA SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1310 20017037 0	Construcción De Una Noria	8AS01-004-6200	Chiapas	La Trinitaria	Agua las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipales	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$310,709	\$310,709	\$310,709	\$310,709	\$265,961	\$265,961	85.60	\$0		Pozo	78	1.00	85.60		Financiera / Física: / Registro: OBRA SE RECIENTA SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1310 20017165 3	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Infraestructura Básica Educativa(Nivel Secundaria, Primaria Y Preescolar)	03005	Chiapas	Ixtacomitán	Coberturas Municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN	Educación	En Ejecución	2014	\$272,358	\$272,358	\$272,358	\$272,358	\$235,393	\$235,393	86.43	\$0		Escuela	10,176	100.00	80.00		Financiera / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL CUERPO EL RECURSO QUE QUEDA DE ESTA OBRA SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2014
CHP1310 20017113 0	Construcción Y Mantenimiento De Espacios Públicos (Parques, Df, Palacios Municipales) 2013	03007	Chiapas	Ixtacomitán	Coberturas Municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$376,037	\$376,037	94.01	\$0		Obra	10,176	100.00	90.00		Financiera / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL CUERPO EL RECURSO QUE QUEDA DE ESTA OBRA SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2014
CHP1310 20017181 2	Rehabilitación De La Infraestructura Básica En Salud	03008	Chiapas	Ixtacomitán	Coberturas Municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN	Salud	En Ejecución	2014	\$59,147	\$59,147	\$59,147	\$59,147	\$59,135	\$59,135	99.98	\$0		Obra	10,176	100.00	98.00		Financiera / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL CUERPO EL RECURSO QUE QUEDA DE ESTA OBRA SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convasio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP1310 20017187	Rehabilitación de Drenaje Sanitario	03009	Chiapas	Istacomitán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$104,633	\$104,633	\$104,633	\$104,633	\$104,633	\$104,633	100.00	\$0	Obra	10,176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCISE
CHP1310 20017194	Mantenimiento y Conservación de Caminos Rurales y Obras de Drenaje	007-03-0024	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DEL VALLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,392,181	\$4,392,181	\$4,392,181	\$4,392,181	\$4,392,181	\$4,392,181	100.00	\$0	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS FINQUITADA / Registro: OBRAS REFERENDADA DEL EJERCICIO 2013 TOTAL \$4,392,181 AL MOMENTO REFERENDADO \$102,859.04 Y HUBO AUMENTO PRESUPUEST AL POR \$176,153.49
CHP1310 20017195	Pavimentación de Acceso Principal a La Cascoera Municipal con Mezcla Asfáltica En Frío	03010	Chiapas	Istacomitán	Istacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$2,715,607	\$2,715,607	\$2,715,607	\$2,715,607	\$2,715,579	\$2,715,579	99.85	\$0	Obra	10,676	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCISE EL ACORDO QUE QUEDA DE ABRRO PRESUPUEST AL PARA EL EJERCICIO 2014
CHP1310 20017204	Construcción De Letrinas Húmedas con Tinaco Y Lavadero (15 Acciones)	03011	Chiapas	Istacomitán	Jana Ibra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ISTACOMITAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,631,287	\$1,631,287	\$1,631,287	\$1,631,287	\$1,631,287	\$1,631,287	100.00	\$0	Letrina, Micros Cúbicos	10,176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCISE
CHP1310 20017209	Revestimiento De Camino Con Cuspeas Y Miconarillado Tramo Istacomitan-Nuevo Lindavita-Ra. La Ceiba	03012	Chiapas	Istacomitán	La Ceiba (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ISTACOMITAN	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,806,876	\$1,813,192	\$1,813,192	\$1,813,192	\$1,813,192	\$1,813,192	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	10,176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCISE
CHP1310 20017213	Pavimentación De Calles Con Obra De Drenaje	03013	Chiapas	Istacomitán	Matamoros 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$936,437	\$936,437	\$936,437	\$936,437	\$936,437	\$936,437	100.00	\$0	M2, Canchales Hidráulico	10,176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCISE

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1310 20017218	Rehabilitación del Sistema de Drenaje Sanitario La Nueva Esperanza 2013	03015	Chiapas	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,725,026	\$1,725,027	\$1,725,027	\$1,725,027	\$1,725,027	\$1,725,027	100.00	\$0	Metros Lineales	10,176	100.00	100.00	Financiera: / / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCIO	
CHP1310 20017222	Construcción De Muro De Contención	03016	Chiapas	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,054,026	\$1,054,027	\$1,054,027	\$1,054,027	\$1,054,027	\$1,054,027	100.00	\$0	M2. Muro de contención	10,176	100.00	100.00	Financiera: / / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCIO	
CHP1310 20017233	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario	03020	Chiapas	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10,176	100.00	100.00	Financiera: / / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS DE AÑO DE PRESUPUESTO 2013 PARA EJERCERLO 2013 PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCIO	
CHP1310 20017237	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Barrio San Sebastián	03021	Chiapas	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$710,626	\$710,626	\$710,626	\$710,626	\$710,626	\$710,626	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10,176	100.00	100.00	Financiera: / / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCIO	
CHP1310 30019972	Construcción De Canal De Concreto Para El Riego De Terrenos Agrícolas, Rancharía San Pedro Utiñajab	Y03019 030077	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Pedro Utiñajab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$689,744	\$689,744	\$689,744	\$689,744	\$689,744	\$664,593	96.35	\$0	Obra	790	50.00	100.00	Financiera: / / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCIO	
CHP1310 30019977	Construcción De Vados De Concreto, Rancharía Tierra Negra	UB01019 030050	Chiapas	Comitán de Domínguez	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$53,522	\$53,522	\$53,522	\$53,522	\$52,775	\$52,775	98.60	\$0	Metro Lineal	93	100.00	100.00	Financiera: / / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCIO	
CHP1310 30019961	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000, Rancharía Tierra Blanca	UB02019 030053	Chiapas	Comitán de Domínguez	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$128,226	\$128,226	\$128,226	\$128,226	\$128,226	\$125,174	97.62	\$0	Kilómetro	339	100.00	100.00	Financiera: / / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCIO	
CHP1310 30019976	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000, Rancharía San Isidro Candalaria	UB02019 030053	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Isidro Candalaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$78,124	\$78,124	\$78,124	\$78,124	\$69,889	\$69,889	89.46	\$0	Kilómetro	39	40.00	100.00	Financiera: / / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCIO	
CHP1310 30019979	Construcción De Huellas De Concreto, Rancharía El Diamante	UB01019 030065	Chiapas	Comitán de Domínguez	El Diamante	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$141,891	\$141,891	\$141,891	\$141,891	\$141,891	\$139,986	\$139,986	98.66	\$0	Metro Lineal	57	100.00	100.00	Financiera: / / Física: / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL EJERCIO



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP13130 30019556	Construcción De Viviendas		Chiapas	Villa Corzo	Nueva España	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$242,943	\$242,943	\$241,762	\$241,762	\$241,762	\$241,762	99.51	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 1,180.81 FINANCIERO / Físico: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente bimestre.
CHP13130 30019558	Construcción De Viviendas		Chiapas	Villa Corzo	Patría Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$364,415	\$364,415	\$364,415	\$364,415	\$364,415	\$364,415	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Físico: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente bimestre.
CHP13130 30019625	Desarrollo Y Construcción De Arroyoche del Puente Cajón		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$102,572	\$102,572	\$49,713	\$49,713	\$49,713	\$49,713	48.47	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 52,858.88 FINANCIERO / Físico: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente bimestre.
CHP13130 30019630	Rehabilitación de Barreria En 1 Aula, Esc. Telesec. No. 285 Jaime Galindo Gutiérrez Clave: 9767000891		Chiapas	Villa Corzo	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$16,450	\$16,450	\$16,450	\$16,450	\$16,450	\$16,450	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Físico: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente bimestre.
CHP13130 30019775	Construcción De Viviendas		Chiapas	Villa Corzo	Francisco Nurguía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$494,921	\$494,921	\$494,921	\$494,921	\$494,921	\$494,921	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Físico: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente bimestre.
CHP13130 30019776	Construcción De Vivienda		Chiapas	Villa Corzo	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$522,936	\$522,936	\$522,936	\$522,936	\$522,936	\$522,936	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Físico: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente bimestre.
CHP13130 30019778	Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071, Sudsede		Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,790,310	\$1,790,310	\$1,790,310	\$1,790,310	\$1,790,310	\$1,790,310	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Físico: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente bimestre.
CHP13130 30019781	Rehabilitación De Equipo De Bomba Para Agua Entubada		Chiapas	Villa Corzo	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2013	\$42,960	\$42,960	\$37,513	\$37,513	\$37,513	\$37,513	87.32	0	Bomba	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 5,447.41 FINANCIERO / Físico: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente bimestre.
CHP13130 30019785	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,256,802	\$1,256,802	\$1,256,802	\$1,256,802	\$1,256,802	\$1,256,802	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Físico: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente bimestre.
CHP13130 30019786	Construcción De Servicio Sanitario En Jardín De Niños Juan Enrique Dumart, Clave: 075001749 (Barrio California)		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$231,664	\$231,664	\$69,499	\$69,499	\$69,499	\$69,499	30.00	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 162,164.62 FINANCIERO / Físico: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente bimestre.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP13130100197989	Construcción De Muro De Contención En Centro Habitacional Tecnológico Aeronáutico No. 42, Clave: 07d0a010 (Barrio General)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$48,973	\$48,973	\$48,973	\$48,973	\$48,973	\$48,973	100.00	0	Metro cúbico	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP13130100198005	Construcción De Losa De Concreto Armado En Aula De La Escuela Primaria 24 De Febrero, Clave: 07d0r3267g	-	Chiapas	Villa Corzo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP13130100198030	Construcción De Rodapa En La Escuela Telesecundaria 390, Rosa Castellanos Figueroa, Clave: 07c0v0680k	-	Chiapas	Villa Corzo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP13130100198053	Construcción De Dirección En Escuela Primaria Benito Juárez García, Clave: 07d0q404e1	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$39,474	\$39,474	87.72	0	Obra	0	100.00	95.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 5,525.51 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER \$ 5 AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.
CHP13130100198068	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria, Clave: 07d0r3042j	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.
CHP13130100198099	Construcción De Muralado Perimetral En El Jardín De Niños Vicente Guerrero, Clave: 07c0u0137g	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP13130100198110	Ampliación De Drenaje Santitario	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$245,170	\$245,170	\$245,170	\$245,170	\$245,170	\$73,551	\$73,551	30.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 171,619.10 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.
CHP13130100198159	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada	-	Chiapas	Villa Corzo	Tierra Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,222,657	\$1,222,657	\$1,222,657	\$1,222,657	\$1,222,657	\$1,222,657	\$1,222,657	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.
CHP13130100198190	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$295,362	\$295,362	\$295,362	\$295,362	\$295,362	\$88,609	\$88,609	30.00	0	Metro Cuadrado	7,989	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 206,753.18 FINANCIERO / Física: 206,753.18 AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.
CHP13130100198224	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$984,281	\$984,281	\$984,281	\$984,281	\$984,281	\$295,284	\$295,284	30.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 689,996.48 FINANCIERO / Física: 689,996.48 AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.
CHP13130100198278	Rehabilitación De Red De Drenaje Santitario	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,403,115	\$1,403,115	\$1,403,115	\$1,403,115	\$1,403,115	\$420,935	\$420,935	30.00	0	Metro Lineal	0	100.00	90.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones									
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convasejo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto		Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
							1- Territoriales a del Distrito Federal	5 para- Entidades Federati vas y Municipi os																							FINANCIERA 1- PENDIENTE EJERCER 10% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPM13130 10019929 5	Rehabilitación de Alumbrado Público		Chiapas	Villa Corzo	Revoluci on Mexicana	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcacione s del Distrito Federal	33- Aportaci ones Federales para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACOROZO CHIAPAS	Asistenci a Social	En Ejecuci on	2013	\$16,189	\$16,189	\$16,189	\$16,189	\$16,189	\$16,189	100.00	\$0	Acosario	0	100.00	100.00					FINANCIERA 1- 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CPM13130 10019932 4	Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcacione s del Distrito Federal	33- Aportaci ones Federales para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACOROZO CHIAPAS	Asistenci a Social	En Ejecuci on	2013	\$3,564,958	\$3,564,958	\$1,069,487	\$1,069,487	\$1,069,487	\$1,069,487	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	89.93					FINANCIERA 1- PENDIENTE EJERCER \$ 2,495,470.95 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CPM13130 10019950 7	Construcción de Tren Pluvial (Col. Anexo 31 de Marzo)	078-03- 964	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal		1004 PAIS Municipal y de las Demarcacione s del Distrito Federal	33- Aportaci ones Federales para Entidade s Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamie nto	En Ejecuci on	2013	\$2,808,897	\$2,808,897	\$2,808,897	\$2,808,897	\$2,808,897	\$2,808,897	100.00	\$0	Metro Lineal	1,000	100.00	100.00					FINANCIERA 1- TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CPM13130 10019965 6	Pavimentación de Calles con concreto Hidráulico En la Av. Sur Entre Calle Central y la Calle Fontana; 2a Av. Sur Entre la Y y la Calle Oriente (Barrio Centro)		Chiapas	Villa Corzo	Iro. de Mayo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcacione s del Distrito Federal	33- Aportaci ones Federales para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACOROZO CHIAPAS	Asistenci a Social	En Ejecuci on	2013	\$559,279	\$559,279	\$167,784	\$167,784	\$167,784	\$167,784	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	90.00					FINANCIERA 1- PENDIENTE EJERCER \$ 391,495.19 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CPM13130 10019982 5	Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico En la Av. Sur Entre la Y y la Calle Fontana (Barrio Guadalupe)		Chiapas	Villa Corzo	Iro. de Mayo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcacione s del Distrito Federal	33- Aportaci ones Federales para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACOROZO CHIAPAS	Asistenci a Social	En Ejecuci on	2013	\$556,103	\$556,103	\$556,103	\$556,103	\$556,103	\$556,103	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00					FINANCIERA 1- 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CPM13130 10019989 3	Rehabilitación de Puente A consecuencia del Succión Bárbara Tramo: Ignacio Zaragoza - Plan De Ayala		Chiapas	Villa Corzo	Plan de Ayala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcacione s del Distrito Federal	33- Aportaci ones Federales para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACOROZO CHIAPAS	Asistenci a Social	En Ejecuci on	2013	\$40,373	\$40,373	\$40,373	\$40,373	\$40,373	\$40,373	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00					FINANCIERA 1- 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CPM13130 10019922 6	Construcción de Rodadas de Concreto Hidráulico	078-03- 989	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal		1004 PAIS Municipal y de las Demarcacione s del Distrito Federal	33- Aportaci ones Federales para Entidade s Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Asistenci a Social	En Ejecuci on	2013	\$926,642	\$926,642	\$926,642	\$926,642	\$926,642	\$926,642	100.00	\$0	Kilometro	61	100.00	100.00					FINANCIERA 1- TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CPM13130 10019925 0	Construcción de Rodadas de Concreto Hidráulico de 200 Ml y Revestimiento de 200 Ml (San José El Oriente)	078-03- 990	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal		1004 PAIS Municipal y de las Demarcacione s del Distrito Federal	33- Aportaci ones Federales para Entidade s Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Transporte y Salud	En Ejecuci on	2013	\$903,638	\$903,638	\$903,638	\$903,638	\$903,638	\$903,638	100.00	\$0	Metro Lineal	173	100.00	100.00					FINANCIERA 1- TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CPM13130 10019945 8	Construcción de Drenaje Sanitario (Col. Peje de Oro)	078-03- 998	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal		1004 PAIS Municipal y de las Demarcacione s del Distrito Federal	33- Aportaci ones Federales para Entidade s Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamie nto	En Ejecuci on	2013	\$1,340,613	\$1,340,613	\$1,340,613	\$1,340,613	\$1,340,613	\$1,340,613	100.00	\$0	Metro Lineal	650	100.00	100.00					FINANCIERA 1- TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CPM13130 10019979 8	Rehabilitación de Drenaje (Barrio Condera)		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcacione s del Distrito Federal	33- Aportaci ones Federales para Entidade s Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACOROZO CHIAPAS	Asistenci a Social	En Ejecuci on	2013	\$142,625	\$142,625	\$142,625	\$142,625	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00					FINANCIERA 1- PENDIENTE EJERCER \$ 142,624.63 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: ESTE PROYECTO NO HA INICIADO AVANCE		



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP13130100199815	Rehabilitación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad y Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistenci a Social	En Ejecucio n	2013	\$478,523	\$478,523	\$478,523	\$478,523	\$478,523	\$478,523	100.00	50	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / POR LO TANTO SE PRESENTA EN CERO. SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130100199845	Construcción De Alcantarilla Fluvial la Calle Poniente Entre 1a Y 4 Norte, (Barrio Ganadera)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad y Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistenci a Social	En Ejecucio n	2013	\$272,428	\$272,428	\$81,728	\$81,728	\$81,728	\$81,728	30.00	50	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 190,699.54 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130100199867	Rehabilitación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad y Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistenci a Social	En Ejecucio n	2013	\$211,572	\$211,572	\$211,572	\$211,572	\$211,572	\$211,572	100.00	50	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / 100% AVANCE FINANCIERO / Física: AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130100199930	Rehabilitación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad y Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistenci a Social	En Ejecucio n	2013	\$147,079	\$147,079	\$147,079	\$147,079	\$147,079	\$147,079	100.00	50	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130100199945	Construcción De 50 Viviendas Rurales De 6.00x6.10 Mts	093-03-48	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad y Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistenci a Social	En Ejecucio n	2013	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,105	\$4,857,105	99.99	50	Vivienda	400	100.00	100.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 617.618. FINANCIERO / Física: / Registro: OBR A TERMINADA AL 100% CON ABOBRO PRESUPUEST AL DE 2013. SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130100199974	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad y Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistenci a Social	En Ejecucio n	2013	\$637,126	\$637,126	\$191,138	\$191,138	\$191,138	\$191,138	30.00	50	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 445,989.11 FINANCIERO / Física: AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130100200020	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (En Av. Central Entre 2a Y 9a Calle Poniente) (Barrio Conasupo)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revoluci on Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad y Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistenci a Social	En Ejecucio n	2013	\$1,184,590	\$1,184,590	\$355,377	\$355,377	\$355,377	\$355,377	30.00	50	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 829,213.27 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130100200056	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (En Calle Poniente Entre Libramiento Sur 12a Av. Sur Y 1a Av. Sur Entre 2a Y 3a Calle Poniente)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revoluci on Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad y Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistenci a Social	En Ejecucio n	2013	\$517,498	\$517,498	\$155,249	\$155,249	\$155,249	\$155,249	30.00	50	Metro Lineal	0	100.00	85.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 362,248.77 FINANCIERO / Física: AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130100200066	Mejoramiento De 15 Viviendas	093-03-45	Chiapas	Tenejapa	Balón Chan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidad y Federati vas y Municipi os	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistenci a Social	En Ejecucio n	2013	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$986,092	\$986,092	\$986,092	99.29	50	Vivienda	120	100.00	99.00	Financiera / Física: / Registro: OBR A EN PROCESO RECUBRO DE SIM 2013. SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP13130100200103	Ampliación De Drenaje Sanitario (En 2a Av Sur Entre 1a Calle Poniente Y Calle Central, Calle Central)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revoluci on Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del	33-Aportaciones Federales a para Entidad y Federati vas y Municipi os	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistenci a Social	En Ejecucio n	2013	\$980,296	\$980,296	\$294,089	\$294,089	\$294,089	\$294,089	\$294,089	30.00	50	Metro Lineal	0	100.00	86.57	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 686,206.88 FINANCIERO / Física:

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones								
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
	Entro 1a Av. Sur y Liberamiento Sur (De Sur): Liberamiento Sur (De Sur) Entro 1a C.V. y 1a C.O.						Distrito Federal	Federati	vas y Municipi	os																						PENDIENTE EJERCER \$ 424 AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1310 10020016 4	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Liberamiento Sur 4		Chiapa	Villa Corzo	Revoluci	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistenci	En Ejecucio	2013	\$254,587	\$254,587	\$76,376	\$76,376	\$76,376	\$76,376	\$76,376	\$76,376	30.00	0.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00				Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 178,219.68 FINANCIERO / Fisica: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1310 10020022 4	Pavimentación De Calles		Chiapa	Villa Corzo	Manuel Avila Camacho	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistenci	En Ejecucio	2013	\$433,319	\$433,319	\$129,996	\$129,996	\$129,996	\$129,996	\$129,996	\$129,996	30.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	80.00				Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 303,323.57 FINANCIERO / Fisica: 20% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1310 10020027 3	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada		Chiapa	Villa Corzo	Manuel Avila Camacho	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistenci	En Ejecucio	2013	\$399,326	\$399,326	\$119,798	\$119,798	\$119,798	\$119,798	\$119,798	\$119,798	30.00	0.00	Metro Lineal	0	100.00	80.00				Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 279,528.40 FINANCIERO / Fisica: 20% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1310 10020033 4	Mantenimiento Y Construcción De Camino Tramo: San Julian - Joyita - El Niguelito - San Ramon - Calzada El Provinciano - Servicio A Embarcadero		Chiapa	Villa Corzo	San Ramon	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistenci	En Ejecucio	2013	\$265,501	\$265,501	\$265,501	\$265,501	\$265,501	\$265,501	\$265,501	\$265,501	100.00	0.00	Kilometro	0	100.00	100.00				Financiera 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1310 10020055 4	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico		Chiapa	Villa Corzo	Iro. de Mayo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistenci	En Ejecucio	2013	\$555,389	\$555,389	\$555,389	\$555,389	\$555,389	\$555,389	\$555,389	\$555,389	100.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00				Financiera 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1310 10020060 7	Rehabilitación De Camino Tramo: San Vicente - Francisco I. Naderó		Chiapa	Villa Corzo	Francisco I. Naderó	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistenci	En Ejecucio	2013	\$399,999	\$399,999	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	0.00	Kilometro	0	100.00	98.00				Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 279,999.31 FINANCIERO / Fisica: 98% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1310 10020063 3	Rehabilitación De La Biblioteca		Chiapa	Villa Corzo	Manuel Avila Camacho	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistenci	En Ejecucio	2013	\$114,333	\$114,333	\$114,333	\$114,333	\$114,333	\$114,333	\$114,333	\$114,333	100.00	0.00	Obra	0	100.00	100.00				Financiera 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1310 10020066 0	Rehabilitación De Casa De Salud		Chiapa	Villa Corzo	Manuel Avila Camacho	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistenci	En Ejecucio	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0.00	Casa de Salud	0	100.00	100.00				Financiera 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1310 10020067 7	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Santa María)		Chiapa	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistenci	En Ejecucio	2013	\$757,079	\$757,079	\$227,124	\$227,124	\$227,124	\$227,124	\$227,124	\$227,124	30.00	0.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00				Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 529,955.05 FINANCIERO / Fisica: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1310 10020070 0	Rehabilitación De Caminos (Piedras Negras Dos)		Chiapa	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistenci	En Ejecucio	2013	\$202,286	\$202,286	\$24,234	\$24,234	\$24,234	\$24,234	\$24,234	\$24,234	11.98	0.00	Kilometro	0	100.00	40.00				Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 178,052.71		

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
							Territorialista a del Distrito Federal	Entidad a Federal y Municipios		Federativas y Municipios		En Ejecución	2013															Financiera / Físico: PENDIENTE EJERCER CON AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1310 30020079 0	Mejoramiento De 05 Viviendas	093-03-33	Chiapas	Tenejapa	El Corralit	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad a Territoriales a del Distrito Federal	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$329,181	\$329,181	\$329,181	99.44	00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECIBO DE FIRM 2013. SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CHP1310 30020088 7	Construcción De Alcantarilla (Líneas Negras 100)		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad a Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$191,382	\$191,382	\$57,413	\$57,413	\$57,413	\$57,413	\$57,413	30.00	00	Metro Lineal	0	100.00	98.00	Financiera / Físico: PENDIENTE EJERCER 5 131,967.35 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER 28 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CHP1310 30020089 5	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Sagambilia (Col. Buena Esperanza)	078-03-0123	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad a Territoriales a del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,920,184	\$2,920,184	\$2,920,184	\$2,920,184	\$2,873,251	\$2,873,251	\$2,873,251	98.39	00	Metro Cuadrado	2,704	100.00	98.00	Financiera / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CHP1310 30020090 9	Construcción De Baños Rurales		Chiapas	Villa Corzo	San Marcos	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad a Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$59,692	\$59,692	\$59,692	\$59,692	\$59,692	\$0	\$0	0.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	0	100.00	90.00	Financiera / Físico: PENDIENTE EJERCER 5 59,492.42 FINANCIERO / Físico: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CHP1310 30020092 8	Construcción De Bano Rural		Chiapas	Villa Corzo	Plan de Ayala	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad a Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$25,549	\$25,549	\$25,549	\$25,549	\$25,549	\$25,549	\$25,549	100.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CHP1310 30020095 1	Rehabilitación En Escuela Primaria Urbana oral. Vicente Guerrero. Clave: 07dp01355x		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad a Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CHP1310 30020096 5	Construcción De Muros De Contención En Tramo Aislados Calle Prol. Francisco Leon (B. Tepayac)	078-03-0125	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad a Territoriales a del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,836,745	\$2,836,745	\$2,836,745	\$2,836,745	\$2,747,538	\$2,747,538	\$2,744,538	96.86	00	Metro Lineal	7,092	100.00	96.00	Financiera / Físico: OBRA referidas 2013. En proceso en 2014 / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CHP1310 30020100 0	Terminación De Cooche En Jardín De Niños Jean Piaget. Clave: 07dp02137z		Chiapas	Villa Corzo	Valle Morales	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad a Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CHP1310 30020102 4	Construcción De Techado En Escuela Primaria Ignacio Aliende. Clave: 07dp04273h		Chiapas	Villa Corzo	Ocotlán Maravillas	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad a Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,317	\$28,317	\$28,317	\$28,317	\$28,317	\$28,317	\$28,317	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CHP1310 30020104 8	Rehabilitación De Escuela Primaria Ignacio Saragosa. Clave: 07dp04072f		Chiapas	Villa Corzo	Ignacio Saragosa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad a Territoriales a del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convoque	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Anual
CHP13303000106	Reencarpetamiento a Con Asfalto de Calle 17 de Septiembre (Col. Choboverías)	078-03-0128	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$395,469	\$395,469	\$395,469	\$395,469	\$192,837	\$192,837	\$192,837	48.76	00	Metro Cuadrado	228	100.00	48.73	Financiera: Obra en proceso del ejercicio fiscal 2013, para concluir en 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP13303000107	Rehabilitación de Escuela Primaria Porotero Arango, Clave: 07804372	-	Chiapas	Villa Corzo	San Juan de los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP13303000111	Construcción de Remedio Perimetral En Escuela Primaria Daniel Tamayo Luna, Clave: 07804777	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$57,707	\$57,707	\$57,707	\$57,707	\$57,707	64.12	00	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 32,292.25 FINANCIERO / Fisica: PENDIENTE EJERCER \$ 30 AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP13303000114	Rehabilitación de Servicio Sanitario En Jardín De Niños Primer De Mayo, Clave: 07801058	-	Chiapas	Villa Corzo	Iro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$43,234	\$43,234	\$43,234	\$43,234	\$43,234	96.08	00	Obra	0	100.00	90.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 1,765.65 FINANCIERO / Fisica: PENDIENTE EJERCER \$ 15 AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP13303000117	Rehabilitación de Escuela Primaria Tiburcio Ferradas Ruiz, Clave: 078011761	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$205,101	\$205,101	\$61,530	\$61,530	\$61,530	\$61,530	\$61,530	30.00	00	Obra	0	100.00	60.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 143,570.79 FINANCIERO / Fisica: PENDIENTE EJERCER \$ 10 AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP13303000119	Rehabilitación de Techo En Escuela Primaria Francisco González Bocanegra, Clave: 07803058	-	Chiapas	Villa Corzo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,836	\$28,836	\$28,836	\$28,836	\$28,836	\$28,836	\$28,836	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP13303000128	Mejoramiento de 5 Viviendas	093-03-00	Chiapas	Tenejapa	Yanch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$330,808	\$330,808	\$330,808	99.93	00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBIDO DE FIRM 2013, CON ABORO PREEXISTENTE AL 226.31 SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP13303000165	Mejoramiento de 20 Viviendas Rurales	093-03-64	Chiapas	Tenejapa	Cruz Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,998,619	\$2,112,984	\$2,112,984	\$2,112,984	\$2,066,647	\$2,066,647	\$2,066,647	97.81	00	Vivienda	720	100.00	98.00	Financiera: Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO MUNICIPAL DE FIRM 2013 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP13303000172	Construcción de 13 Viviendas Rurales de \$,0066.90 Mts	093-03-065	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,263,008	\$1,263,008	\$1,263,008	\$1,263,008	\$1,248,696	\$1,248,696	\$1,248,696	98.87	00	Vivienda	104	100.00	100.00	Financiera: Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECIBIDO DE FIRM 2013 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP13303000193	Apertura de Camino Roca Coschab	093-03-70	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$265,211	\$265,211	\$265,211	\$265,211	\$194,910	\$194,910	\$194,910	76.07	00	Kilómetro	1,888	100.00	100.00	Financiera: Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBIDO DE FIRM 2013 CON ABORO PREEXISTENTE AL DE \$1,101.35 SISTEMA:

Total: 1424

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conavo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1310 30020194 6	Construcción De Iona De Concreto Armado	09-03-71	Chiapas	Tenejapa	Trajalchán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	32- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de tenejapa	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,404,910	\$3,404,910	\$3,404,910	\$3,404,910	\$3,347,933	\$3,347,933	\$3,347,933	98.33	00	Vivienda	492	100.00	100.00	Para el siguiente nivel. Financiera / Física: / Registro: OBRAS DE PROCESO RECIBIDO DE FIM 2013 SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP1310 30020616 2	Rehabilitación De Tachado En Escuela Primaria Santo Jusep, Clave: 07qop1816g, (Ejido Nueva Reforma Agraria)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,895	\$30,895	\$30,895	\$30,895	\$30,895	\$30,895	\$30,895	100.00	00	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP1310 30020620 2	Rehabilitación De Camino Tramo: Manuel Avila Camacho - Presa La Angostura; Afectado Por El Naran Canchón	-	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Avila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$39,904	\$39,904	\$39,904	\$39,904	\$39,904	\$39,904	\$39,904	100.00	00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: LOS DATOS MODIFICADO MINISTRADO, COMPROBANDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, SON DIFERENTES AL TRIMESTRE ANTERIOR, YA QUE POR ERROR DE INTRODUCCION DATO, INCORRECTO A, ESTE PROYECTO LE CORRESPONDE EL MONTO REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP1310 30020620 9	Rehabilitación De Escuela Primaria Lic. Miguel Alemán Valdes, Clave: 07qop09111	-	Chiapas	Villa Corzo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$57,682	\$57,682	\$53,237	\$53,237	\$53,237	\$53,237	\$53,237	92.29	00	Obra	0	100.00	95.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 4,444.65 FINANCIERO / Física: PENDIENTE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP1310 30020628 5	Construcción De Canal Pluvial	-	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Avila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$142,926	\$142,926	\$42,878	\$42,878	\$42,878	\$42,878	\$42,878	\$42,878	30.00	00	Metro cúbico	0	100.00	100.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 100,048.14 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1310 30020629 9	Desarrollo De Canal Pluvial	-	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Avila Camacho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$36,026	\$36,026	\$36,026	\$36,026	\$36,026	\$36,026	\$36,026	\$36,026	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1310 30020631 5	Mejoramiento De Vivienda (Veintidós De Febrero 11)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$146,984	\$146,984	\$134,877	\$134,877	\$134,877	\$134,877	\$134,877	\$134,877	91.76	00	Vivienda	0	100.00	80.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 12,106.67 FINANCIERO / Física: PENDIENTE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1310 30020634 7	Construcción De Puente Cajón	-	Chiapas	Villa Corzo	Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$561,420	\$561,420	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	30.00	00	Metro Lineal	0	100.00	90.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 392,994.00 FINANCIERO / Física: PENDIENTE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainfo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CRP13130300206413	Restreo Y Cusetas De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$204,812	\$204,812	\$151,046	\$151,046	\$151,046	\$151,046	73.75	00	Kilómetro	0	100.00	70.00	Para el siguiente nivel. Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 21,766.04 FINANCIERO / Física; PENDIENTE EJERCER \$ 100 AVANCE FISICO / Registro; SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CRP13130300206489	Rehabilitación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Tierra Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$354,231	\$354,231	\$106,269	\$106,269	\$106,269	\$106,269	30.00	00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 247,962.04 FINANCIERO / Física; 100 AVANCE FISICO / Registro; SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CRP13130300206508	Rehabilitación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Patria Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$207,153	\$207,153	\$207,153	\$207,153	\$207,153	\$207,153	100.00	00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera 100 AVANCE FINANCIERO / Física; 100 AVANCE FISICO / Registro; SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CRP13130300206536	Restreo Y Cusetas De Camino Tramo: La Mosca - El Triunfo - Guadalupe - Navio El Tesoro - Tumbo - Alemania - 24 De Febrero - San Agustín - Monte Libano - El Estrezo.	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$134,836	\$134,836	\$134,836	\$134,836	67.42	00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 65,164.12 FINANCIERO / Física; Registro; SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CRP13130300206565	Estudio Y Proyecto De Camino Rural Tramo Chocero Santa Cecilia - Nuevo Tenepajá	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Tenepajá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$87,031	\$87,031	\$87,031	\$87,031	\$87,031	\$87,031	0.00	00	Documento	0	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 87,030.67 FINANCIERO / Física; PENDIENTE EJERCER \$ 100 AVANCE FISICO / Registro; PROYECTO NO INICIADO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CERDO - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CRP13130300206595	Rehabilitación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	0.00	00	Kilómetro	0	100.00	98.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 500,000.00 FINANCIERO / Física; PENDIENTE EJERCER \$ 100 AVANCE FISICO / Registro; ESTE PROYECTO AUN NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CERDO - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CRP13130300206718	Pavimentación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$35,309	\$35,309	\$11,930	\$11,930	\$11,930	\$11,930	33.79	00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 23,379.00 FINANCIERO / Física; 100 AVANCE FISICO / Registro; SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CRP13130300206737	Rehabilitación De Camino Tramo - Villacorzo - Sierra Morena	-	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$424,843	\$424,843	\$127,453	\$127,453	\$127,453	\$127,453	30.00	00	Kilómetro	0	100.00	95.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 297,389.91 FINANCIERO / Física; PENDIENTE EJERCER \$ 6 AVANCE FISICO / Registro; SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CRP13130300206755	Rehabilitación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Unión del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$441,926	\$441,926	\$132,578	\$132,578	\$132,578	\$132,578	\$132,578	30.00	00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 309,348.16 FINANCIERO

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1310 3002615	Construcción De Muro De Contención	-	Chiapas	Villa Corzo	Iro. de Najo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$66,433	\$66,433	\$66,433	\$66,433	\$66,433	50	50	0.00	50	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 66,433.43 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1310 3002677	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada (Huera Candelaria)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$209,946	\$209,946	\$62,984	\$62,984	\$62,984	62,984	62,984	30.00	50	Metro Lineal	0	100.00	85.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 146,962.00 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1310 3002679	Ampliación De Pozo Artesiano Y Equipamiento (Barrio Istiro)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$163,276	\$163,276	\$163,276	\$163,276	\$163,276	\$163,276	100.00	50	Otra Complementaria	0	100.00	100.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 163,276.00 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1310 3002682	Introducción De Agua Entubada	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,740,757	\$2,740,757	\$2,740,757	\$2,740,757	\$2,740,757	\$2,740,757	100.00	50	Sistema	0	20.00	39.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 198,887.37 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1310 3002687	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada (Barrio Topachilita I)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$493,387	\$493,387	\$148,016	\$148,016	\$148,016	\$148,016	30.00	50	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 345,370.60 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1310 3002691	Construcción De Baños Rurales	-	Chiapas	Villa Corzo	Juan Sabines Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$198,887	\$198,887	\$198,887	\$198,887	\$198,887	50	50	0.00	50	Letrina, Muebles Cúbicos	0	100.00	100.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 198,887.37 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1310 3002693	Construcción De Baños Rurales	-	Chiapas	Villa Corzo	La Traylase	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,980	\$29,980	\$29,980	\$29,980	\$29,980	\$29,980	100.00	50	Letrina, Muebles Cúbicos	0	100.00	100.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 29,980.00 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1310 3002695	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Atlantid	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	100.00	50	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 149,353.00 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1310 3002697	Mejoramiento De Vivienda (KJ169 M10)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$200,348	\$200,348	\$162,588	\$162,588	\$162,588	\$162,588	\$162,588	81.15	50	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera PENDIENTE EJERCER \$ 34,760.00 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Villacocho						Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipales	CHIAPAS																			PENDIENTE EJERCER \$ 37,759.57 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1310 3002077 6	Mejoramiento De Vivienda		Chiapas	Villa Corzo	Juan Sabines Gutierrez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$193,907	\$193,907	\$173,897	\$173,897	\$173,897	\$173,897	\$173,897	\$9.68	\$0	Vivienda	0	100.00	50.00	PENDIENTE EJERCER \$ 20,000.00 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER \$0.00 AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1310 30020710 1	Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez, Clave: 07e36297z		Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$456,831	\$456,831	\$137,049	\$137,049	\$137,049	\$137,049	\$137,049	\$30.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	PENDIENTE EJERCER \$ 319,781.61 FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1310 30020711 0	Remodelación De Fachada Del Jardín De Niños y Niñas Cuauhtémoc Con Clave 07d5p0057a	320401X 11016	Chiapas	Catazajá	Cuauhtémoc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$8,952	\$8,952	\$44.76	\$0	Obra	28	100.00	100.00	FINANCIERA / OBRAS EJERCIDO 2013 EJECUTADO Y TERMINADO EN 2014, OPERANDO / Física: OBRAS EJERCIDO 2013 EJECUTADO Y TERMINADO EN 2014, OPERANDO / Registro: OBRAS EJERCIDO 2013 EJECUTADO Y TERMINADO EN 2014, OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1310 30020712 0	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Secundaria No. 111, Francisco Madero, Clave: 07etv03171		Chiapas	Villa Corzo	Emiliano Zapata	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$30.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	FINANCIERA / PENDIENTE EJERCER \$ 105,000.00 FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1310 30020713 9	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Emiliano Zapata, Clave: 07dp07181		Chiapas	Villa Corzo	Emiliano Zapata	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$30.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	FINANCIERA / PENDIENTE EJERCER \$ 105,000.00 FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1310 30020716 4	Rehabilitación De Dos Aulas En Escuela Primaria Francisco Indolacio Madero, Clave: 07dp2353		Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicanas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$377,993	\$377,993	\$113,395	\$113,395	\$113,395	\$113,395	\$113,395	\$30.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	FINANCIERA / PENDIENTE EJERCER \$ 264,598.33 FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1310 30020718 6	Construcción De Desagüador En Jardín De Niños Chiapas, Clave: 07d5p06353		Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$70,962	\$70,962	\$70,962	\$70,962	\$70,962	\$70,962	\$70,962	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	FINANCIERA / AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1310 30020721 2	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, En Escuela Telebachillerato Sr. 2º De Marzo, Clave: 07etv0566		Chiapas	Villa Corzo	Monterrey	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	13- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$439,198	\$439,198	\$131,760	\$131,760	\$131,760	\$131,760	\$131,760	\$30.00	\$0	Cancha	0	100.00	100.00	FINANCIERA / PENDIENTE EJERCER \$ 307,438.90 FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convasio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1310 10020726 4	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Belluario Dominguez, Clave: 07qpc3112m	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$261,574	\$261,574	\$78,472	\$78,472	\$78,472	\$78,472	\$78,472	30.00	\$0	Obra	0	100.00	80.00	Financiera : PENDIENTE EJERCER \$ 183,102.09 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER \$ 183,102.09 AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1310 10020728 6	Construcción De Simulacro Perimetral En Escuela Primaria Justo Sierra Nudes, Clave: 07qpc34024	-	Chiapas	Villa Corzo	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$27,523	\$27,523	\$27,523	\$27,523	\$27,523	61.16	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera : PENDIENTE EJERCER \$ 17,476.55 FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1310 10020731 3	Construcción De Techumbre En Plaza Civica Del Jardin De Rifos Sor Juana Inés De La Cruz, Clave: 07qpc3192w	-	Chiapas	Villa Corzo	Embarcadero de Jericó (El Siglo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$76,490	\$76,490	\$76,490	\$76,490	\$76,490	\$76,490	\$76,490	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera : 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1310 10020734 4	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria No. 124 Emilio Rabasa S. Clave: 07ctv0084m	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera : 100% AVANCE FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1310 10020735 9	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$266,297	\$266,297	\$79,889	\$79,889	\$79,889	\$79,889	\$79,889	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera : PENDIENTE EJERCER \$ 186,407.18 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1310 10020737 5	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$208,652	\$208,652	\$62,598	\$62,598	\$62,598	\$62,598	\$62,598	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera : PENDIENTE EJERCER \$ 146,056.56 FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1310 10020739 5	Ampliación De Trazo De Aguas Residuales	-	Chiapas	Villa Corzo	Valle Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,424	\$29,424	\$29,424	\$29,424	\$29,424	\$29,424	\$29,424	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera : 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1310 10020741 7	Construcción De Alcantarillado Pluvial	-	Chiapas	Villa Corzo	Iro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$179,053	\$179,053	\$53,716	\$53,716	\$53,716	\$53,716	\$53,716	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera : PENDIENTE EJERCER \$ 125,337.19 FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1310 10020744 2	Construcción De Barda Perimetral En El Centro De Salud	-	Chiapas	Villa Corzo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera : PENDIENTE EJERCER \$ 105,000.00 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1310 10020748 7	Construcción De Barda En Unidad Medica Rural No. 603	-	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$140,000	\$140,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera : PENDIENTE EJERCER \$ 98,000.00 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convasio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CPM1310 30020750 4	Construcción De Muro De Contención (Barrio Tapachuita II)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$649,695	\$649,695	\$194,909	\$194,909	\$194,909	\$194,909	30.00	0	Metro cúbico	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 334,786.32 FINANCIERO / Física: AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM1310 30020752 4	Construcción De Muro De Contención (Frente a La Iglesia) (Barrio Tapachuita I)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$117,239	\$117,239	\$51,131	\$51,131	\$51,131	\$51,131	43.61	0	Metro Lineal	0	100.00	95.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 66,108.44 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER \$8 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM1310 30020759 7	Ampliación De Fuente Cajón	-	Chiapas	Villa Corzo	El Nuevo Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$381,133	\$381,133	0	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 381,133.33 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM1310 30020762 3	Construcción De Fachada Botega y Suministro De Pintura En Jardín De Niños La Fraylesco, Claves 07620762	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$77,835	\$77,835	\$77,835	\$77,835	86.48	0	Obra	0	100.00	95.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 12,164.74 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER \$8 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM1310 30020765 0	Notación De Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad VII, Subse	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$95,157	\$95,157	0	0	0	0	0.00	0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 95,157.01 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: PROYECTO NO PRESENTADO, AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS, POR ERROR SE CAPTURE AVANCE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM1310 30020780 2	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Adolfo López Mateos, Clave 07800936	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$86,841	\$86,841	\$86,841	\$86,841	96.49	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 3,153.48 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM1310 30020783 0	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Tapachuita I)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,241,688	\$1,241,688	\$372,506	\$372,506	\$372,506	\$372,506	30.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 869,181.75 FINANCIERO / Física: AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM1310 30020785 0	Pavimentación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$142,247	\$142,247	\$142,247	\$142,247	\$142,247	\$142,247	0	0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 142,246.57 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro:

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CBP13130 40020786 6	Construcción De Puente Vehicular (Barrio Veracruz)	-	Chiapas	Villa Corzo	Ire. de Nayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$516,641	\$516,641	\$154,992	\$154,992	\$154,992	\$154,992	\$154,992	\$154,992	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 361,646.72 FINANCIERO / Física: AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CBP13130 40022878 5	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-065	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	234	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimación de. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra referendada correspondiente al ejercicio fiscal 2013. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CBP13130 40022880 0	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-066	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,959	100.00	100.00	Financiera: Obra Fisicuitada. / Física: Obra terminada. / Registro: Este proyecto referendado al ejercicio fiscal 2013. Obra Fisicuitada. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CBP13130 40022882 0	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-068	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$288,755	\$288,755	48.71	\$0	Metro Cuadrado	1,086	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimación de. / Física: Obra terminada. / Registro: Este proyecto referendado correspondiente al ejercicio fiscal 2013. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CBP13130 40022883 5	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamapak Popular).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-069	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$732,417	\$732,417	\$732,417	94.98	\$0	Metro Cuadrado	2,010	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimación de. / Física: Obra terminada. / Registro: Este proyecto referendado correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CBP13130 40022884 0	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,059,962	\$1,059,962	\$1,059,962	\$1,059,962	91.28	\$0	Metro Cuadrado	14,935	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimación de. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra referendada correspondiente al ejercicio fiscal 2013. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CBP13130 40022884 8	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Panipak Popular).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-071	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federati vas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$352,233	\$352,233	\$352,233	\$352,233	50.00	\$0	Metro Cuadrado	1,520	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimación de. / Física: Obra terminada. / Registro: Este proyecto referendado correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP13130 40022886 1	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Santa).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-072	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Subsecciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	100.00	00	Metro Cuadrado	280	100.00	100.00	Financiera y En espera de terminación. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto correspond a al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP13130 40022888 2	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Panipak Popular).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-073	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Subsecciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$318,298	\$318,298	\$318,298	41.42	00	Metro Cuadrado	2,180	100.00	100.00	Financiera y En espera de terminación. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto correspond a al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP13130 40022888 7	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Pedregal).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-074	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Subsecciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,689,686	\$1,689,686	\$1,689,686	98.96	00	Metro Cuadrado	2,949	100.00	100.00	Financiera y En espera de terminación. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto correspond a al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP13130 40022889 9	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Subsecciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$354,645	\$354,645	\$354,645	20.14	00	Metro Cuadrado	706	100.00	100.00	Financiera y En espera de estimación. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto correspond a al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP13130 40022890 9	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-077	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Subsecciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,673,949	\$1,673,949	\$1,673,949	86.66	00	Metro Cuadrado	1,292	100.00	100.00	Financiera y En espera de estimación. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto correspond a al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP13130 40022891 3	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoyal).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-078	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Subsecciones a Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$1,358,534	\$1,358,534	\$1,358,534	39.62	00	Metro Cuadrado	6,655	100.00	97.00	Financiera y En espera de estimación. / Física: Obra en proceso. / Registro: Este proyecto correspond a al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CMP1310 40022891 5	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shank).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-079	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$1,589,330	\$1,589,330	\$1,589,330	50.00	00	Metro Cuadrado	4,836	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimación de / Física: Obra Terminada. / Registro: Rete proyecto correspond a al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMP1310 40022892 6	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bosques Del Sur).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-080	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$588,970	\$588,970	\$588,970	20.60	00	Metro Cuadrado	386	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimación de / Física: Obra Terminada. / Registro: Rete proyecto correspond a al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMP1310 40022892 4	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Artesa).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-081	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$514,757	\$514,757	\$514,757	38.96	00	Metro Cuadrado	873	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimación de / Física: Obra Terminada. / Registro: Rete proyecto correspond a al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMP1310 40022893 5	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Popular).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-082	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,209,895	\$1,209,895	\$1,209,895	80.53	00	Metro Cuadrado	1,520	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimación de / Física: Obra Terminada. / Registro: Rete proyecto correspond a al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMP1310 40022893 9	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-083	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$1,478,664	\$1,478,664	\$1,478,664	48.45	00	Metro Cuadrado	6,792	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimación de / Física: Obra Terminada. / Registro: Rete proyecto correspond a al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMP1310 40022894 7	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Orientales).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-084	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$1,272,996	\$1,272,996	\$1,272,996	50.00	00	Metro Cuadrado	3,926	100.00	98.00	Financiera: En espera de estimación de / Física: Obra en proceso. / Registro: Rete proyecto correspond a al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMP1310 40022895 3	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Oriente).	2.2.1.- 101-SE- 07-01- 03-085	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$824,305	\$824,305	\$824,305	29.08	00	Metro Cuadrado	658	100.00	99.00	Financiera: En espera de estimación de / Física: Obra en proceso. / Registro: Rete





Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CEP13130 40025514	Construcción De Bano	093-03-79	Chiapas	Tenejapa	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,218,570	\$1,218,570	\$1,218,570	\$1,218,570	\$1,214,752	\$1,214,752	\$1,214,752	99.69	00	Obra	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 CON SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CEP13130 40025646	Apertura De Caminos Rurales En Localidades Varias	093-03-86	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$815,877	\$815,877	\$815,877	\$815,877	\$204,390	\$204,390	\$204,390	25.05	00	Kilómetro	575	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 CON ANEXO PRESUPUEST AL DE \$611,487.73 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CEP13130 40025646	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (la Calle Norte Pta. Entre 14a. Y 15a. Av. Pta. Norte),Barrio La Nueva	003019 030126	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura Municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$111,065	\$111,065	\$111,065	\$111,065	\$111,065	00	00	0.00	00	Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 CON ANEXO PRESUPUEST AL DE \$11,487.73 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CEP13130 40025702	Construcción De Vados De Concreto, Rancharía San Vicente El Cipreson	0801019 030049	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Vicente el Cipreson	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$15,301	\$15,301	\$15,301	\$15,301	\$14,976	\$14,976	\$14,976	97.22	00	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 CON ANEXO PRESUPUEST AL DE \$15,301.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CEP13130 40025715	Construcción Del Camino De Acceso De La Rancharía San Rafael Jocom Al Panton, Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000, Rancharía San Rafael Jocom	0801019 030057	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Rafael Jocom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$258,796	\$258,796	\$258,796	\$258,796	\$258,796	00	00	0.00	00	Kilómetro	570	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 CON ANEXO PRESUPUEST AL DE \$258,796.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CEP13130 40025725	Construcción De Lustrinas La Etapa	100-03-0097	Chiapas	Tumbalá	Mariscal José Jiménez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$666,630	\$666,630	\$666,630	\$666,630	\$666,630	\$371,823	\$371,823	\$371,823	55.78	00	Letrina, Metras Cúbicos	69	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra reportada al 100% en el trimestre anterior
CEP13130 40025751	Rehabilitación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Alta Y Baja Tensión De Etapa	100-03-0102	Chiapas	Tumbalá	Chuchucra Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,280,113	\$2,280,113	\$2,280,113	\$2,280,113	\$2,280,113	\$2,192,289	\$2,192,289	\$2,192,289	96.15	00	Poste	959	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior
CEP13130 40025781	Construcción Del Sistema De Alcantarillado	100-03-0109	Chiapas	Tumbalá	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,560,470	\$1,560,470	\$1,560,470	\$1,560,470	\$1,560,470	\$1,560,470	\$1,560,470	100.00	00	Metro Lineal	203	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra reportada del ejercicio 2013 terminada	
CEP13130 40025796	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	100-03-0117	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,028,601	\$1,028,601	\$1,028,601	\$1,028,601	\$1,028,601	\$868,477	\$868,477	\$868,477	84.43	00	Poste	2,646	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior
CEP13130 40025800	Apertura Y Mejoramiento De Camino Rural	100-03-0120	Chiapas	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Transporte y vialidad	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Metro Lineal	785	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra reportada del ejercicio 2013 terminada	



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convasio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1330 4002502 8	Apertura Y Reavestimiento De Camino	100-03-012	Chiapas	Tumbalá	Xumiljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2013	\$1,496,875	\$1,496,875	\$1,496,875	\$1,496,875	\$1,496,875	\$1,496,875	100.00	00	Kilómetro	28,885	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra sufrida del ejercicio 2013. Pasado al siguiente nivel.	
CHP1330 4002507 7	Mejoramiento De Vivienda	100-03-015	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,209,443	\$1,080,025	\$1,080,025	\$1,080,025	\$1,080,025	\$1,076,619	\$1,076,619	99.68	00	Vivienda	960	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior.
CHP1330 4002618 3	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	100-03-018	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$547,670	\$547,670	\$547,670	\$547,670	\$547,670	00	00	0.00	00	Metro Cuadrado	175	100.00	0.00	Financiera / Física: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: este proyecto fue iniciado debido a los cambios en la normativa de orden.
CHP1330 4002624 4	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional	100-03-018	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,646,400	\$1,646,400	\$1,646,400	\$1,646,400	\$1,646,400	\$1,631,700	\$1,631,700	99.11	00	Informe	28,884	100.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior.
CHP1330 4002645 6	Construcción De Fuente Vehicular De Concreto Hidráulico Sobre Rio Escalon 2da Etapa. Ranchería Noralía.	005-03-0051	Chiapas	Amatán	Morelia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,269,662	\$1,269,662	50.79	00	Metro Lineal	909	100.00	50.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1330 4002678 1	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	093-03-018	Chiapas	Tenejapa	Kotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$446,502	\$446,502	\$446,502	\$446,502	\$446,502	\$446,502	\$446,502	100.00	00	Sistema	2,165	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO / OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1330 4002679 1	Rehabilitación De Espacios Públicos	093-03-010	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de Tenejapa	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,344,588	\$1,344,588	\$1,344,588	\$1,344,588	\$1,273,569	\$1,273,569	\$1,273,569	94.72	00	Obra	8,166	100.00	90.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO / OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1330 4002680 7	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Retiro Emiliano Zapata	005-03-004	Chiapas	Amatán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2013	\$200,024	\$200,024	\$200,024	\$200,024	\$200,024	00	00	0.00	00	Kilómetro	258	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1330 4002735 3	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	020-03-0149	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2013	\$699,580	\$699,580	\$699,580	\$677,059	\$677,059	\$677,059	\$677,059	96.78	00	Transformador	2,715	60.00	98.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO / OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1330 4002746 1	Construcción De Dren Pluvial En Av. La Paz (B. San Diego)	078-03-0050	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$563,060	\$563,060	\$563,060	\$563,060	\$563,060	\$563,060	\$563,060	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1330	Apertura Y	005-03-	Chiapas	Amatán	Valentin	Rural	Aportaciones	1004 FAIS	33-	H. AYUNTAMIENTO	Transport	En	2013	\$1,390,550	\$1,390,550	\$1,390,550	\$1,390,550	\$1,390,550	\$695,275	\$695,275	50.00	00	Kilómetro	179	100.00	50.00	Financiera

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
40027714	Rehabilitación de Camino Rural, Tramo Ejido Acapulco - Ejido Valentin De La Sierra.	0078			De la Sierra		Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios		de vialidad	Ejecución																	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA; Para el siguiente nivel.
CHP13130 40027723	Rehabilitación de Aula Prefabricada En El Cobach No. 29, Clave: 07ecb01003; Barrio San Jose.	005-03-0113	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2013	\$20,060	\$20,060	\$20,060	\$20,060	\$20,060	\$0	\$0	0.00	\$0		Aula	245	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CHP13140 10029365	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$1,953,209	\$1,953,209	\$1,953,209	50.00	\$0		Metro Cuadrado	1,889	100.00	44.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA; La Fuente de este Proyecto es HANDBRAS 2013 (Adelanto FAIS) - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CHP13140 10029366	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Barrio Duy Juy)	2.2.1.-101-SE-07-01-07-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	La mejoría de las condiciones viales, para así los vehículos y personas transitarán de una manera más segura por la colonia.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$1,603,143	\$1,603,143	\$1,603,143	76.31	\$0		Metro Cuadrado	1,595	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REFINANCIADA - La Fuente de este Proyecto es HANDBRAS 2013 (Adelanto FAIS) - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CHP13140 10029367	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$447,025	\$447,025	\$447,025	50.00	\$0		Metro Cuadrado	2,244	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REFINANCIADA - La Fuente de este Proyecto es HANDBRAS 2013 (Adelanto FAIS) - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CHP13140 10029368	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,245,539	\$1,245,539	\$1,245,539	84.50	\$0		Metro Cuadrado	3,330	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REFINANCIADA - La Fuente de este Proyecto es HANDBRAS 2013 (Adelanto FAIS) - SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
CHP13140 10029371	Construcción de Brenaje Pluvial, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan de Ayala).	2.1.3.-101-SD-01-02-07-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$1,054,237	\$1,054,237	\$1,054,237	50.00	\$0		Metro Lineal	7,959	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REFINANCIADA - La Fuente de este Proyecto es HANDBRAS 2013	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CPM13140100293739	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Margen Izquierda Del Arroyo San Roque Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril).	2.1.1.-101-00-02-01-07-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$531,093	\$531,093	\$531,093	86.72	00	Metro Lineal	706	100.00	100.00	Financiera / Obra Refrendada / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOSBAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CPM13140100293751	Ampliación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Norte).	2.1.1.-101-00-02-01-07-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$839,863	\$839,863	\$839,863	74.37	00	Metro Lineal	192	100.00	100.00	Financiera / Obra Refrendada / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOSBAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CPM13140100293759	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Noroccidental).	2.1.1.-101-00-07-01-07-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$937,658	\$937,658	\$937,658	50.00	00	Metro Cuadrado	540	100.00	100.00	Financiera / Obra Refrendada / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOSBAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CPM13140100293789	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Gloria).	2.1.1.-101-00-03-01-07-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	100.00	00	Metro Lineal	147	100.00	100.00	Financiera / Obra Refrendada / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOSBAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CPM13140100293775	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Nyal).	2.1.1.-101-00-07-01-07-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,324,524	\$2,324,524	\$2,324,524	95.67	00	Metro Cuadrado	7,959	100.00	100.00	Financiera / Obra Refrendada / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOSBAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CPM13140100293783	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paseo Del Bosque).	2.1.1.-101-00-07-01-07-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$2,379,712	\$2,379,712	\$2,379,712	50.00	00	Metro Cuadrado	2,009	100.00	52.00	Financiera / Obra Refrendada / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada.



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainfo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto					Estatus	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP13140 10030625 7	Modernización De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Central Sur Y 1a. Av. Sur 2a. Calle Oriente - Av. Central Sur Y 1a. Av. Sur	0985E07 0103017 61008A	Chiapas	Tapachula	Alvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,973,977	\$3,973,977	\$3,973,977	\$3,973,977	\$3,698,799	\$3,698,799	\$3,698,799	93.08	00	Metro Cuadrado	3,000	100.00	92.00	Para el siguiente nivel. Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2014. / Física: AVANCE FÍSICO DE OBRA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CREDITO RAMOSAS (FONDO 111). GASTOS REALIZADOS DE ENERO A JUNIO 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP13140 10030632 1	Modernización De La 1a. Oriente Entre Central Norte Y 3a. Norte	0985E07 0103020 61008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,141,600	\$2,141,600	\$2,141,600	\$2,141,600	\$2,816,988	\$2,816,988	\$2,816,988	89.67	00	Metro Cuadrado	2,351	100.00	84.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2014. / Física: AVANCE FÍSICO DE OBRA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CREDITO RAMOSAS (FONDO 111). GASTOS REALIZADOS DE ENERO A JUNIO 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP13140 10030644 1	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De La 1a. Norte Entre 27 Y 29 Calle Oriente	0985E07 0103021 61008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,155,983	\$2,155,983	\$2,155,983	\$2,155,983	\$646,795	\$646,795	\$646,795	30.00	00	Metro Cuadrado	1,754	100.00	30.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2014. / Física: AVANCE FÍSICO DE OBRA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CREDITO RAMOSAS (FONDO 111). GASTOS REALIZADOS DE ENERO A JUNIO 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP13140 10030649 1	Modernización De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle 1a. Av. Sur Calle Central Oriente Y 2a. Calle Oriente	0985E07 0103023 61008A	Chiapas	Tapachula	Alvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,294,332	\$2,294,332	\$2,294,332	\$2,294,332	\$2,294,332	\$2,294,332	\$2,294,332	100.00	00	Metro Cuadrado	1,719	100.00	100.00	Financiera / PROYECIONES DE ENERO A JUNIO 2014. EN EL ESTADO ALVARO OBREGON. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP13140 10030673 7	Construcción De Colección Fluvial (3a. Avenida Norte Entre 11a. Y 13a. Calle Oriente)	0985D01 0203024 61008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,175,131	\$1,175,131	\$1,175,131	\$1,175,131	\$1,012,508	\$1,012,508	\$1,012,508	86.16	00	Metro Lineal	884	100.00	86.00	Financiera / REALIZADAS DE ENERO A JUNIO 2014. / Física: AVANCE FÍSICO DE OBRA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CREDITO RAMOSAS (FONDO

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1314010012179	Construcción De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario	105-8807SP-001	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$104,793	\$105,000	\$104,793	\$104,793	\$104,793	\$104,793	99.80	50	Metro Lineal	14,089	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: /	
CHP1413030020201	Mejoramiento De 10 Viviendas	093-03-50	Chiapas	Tenejapa	Banavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$656,482	\$656,482	\$656,482	99.16	50	Vivienda	80	100.00	99.00	Financiera / Física: / Registro: /
CHP14130300207153	Remallado Parcial De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar Con Clave 07ep0390v	50402X111016	Chiapas	Catazajá	Estación la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	59,279	59,279	59,279	46.40	50	Obra	56	100.00	99.98	Financiera / Física: / Registro: /
CHP14130300207426	Construcción De Remallado Parcial De La Escuela Telesecundaria 403 Maya Con Clave 07ctv0627p	50403X111016	Chiapas	Catazajá	La Tuzá (Hacno)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$804	\$804	\$804	4.02	50	Obra	45	100.00	85.43	Financiera / Física: / Registro: /	
CHP1413030020625	Autoconstrucción De Módulo De Servicios Sanitarios	EA-01-01-0019	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$349,131	\$349,131	\$349,131	\$349,131	\$208,889	\$208,889	\$208,889	59.83	50	Letrina, Muros Cúbicos	0	100.00	59.83	Financiera / Física: / Registro: /
CHP14130400276560	Construcción De 40 Palapas	EA-02-08-0035	Chiapas	La Trinitaria	Cristóbal y Colón (Lagos de Colón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$1,312,854	\$1,502,946	\$1,502,946	\$1,502,946	\$1,388,454	\$1,388,454	\$1,388,454	92.38	50	Obra	0	100.00	92.38	Financiera / Física: / Registro: /
CHP14130400277311	Autoconstrucción De 26 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-09-02-0039	Chiapas	La Trinitaria	Modulo Figueras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,010,594	\$1,010,594	\$1,010,594	\$1,010,594	\$1,010,435	\$1,010,435	\$1,010,435	99.98	50	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física: / Registro: /
CHP14130400277320	Pavimentación De 800 Ml De Calles Con Concreto Hidráulico	EA-02-07-0040	Chiapas	La Trinitaria	Río Grande del Geijalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Transporte y vialidad	Terminado	2014	\$2,575,347	\$2,575,347	\$2,575,347	\$2,575,347	\$2,575,347	\$2,575,347	\$2,575,347	100.00	50	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: /
CHP14130400277321	Pavimentación De 500 Ml De Calles Con Concreto	EA-02-07-0041	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Agua Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,	Transporte y vialidad	Terminado	2014	\$2,721,190	\$2,721,190	\$2,721,190	\$2,721,190	\$2,721,190	\$2,721,190	\$2,721,190	100.00	50	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física: /

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
	Hidráulico						Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIAPAS																		Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO. PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
CHP14130 4002732	Pavimentación De 300 Ml de Calles con Concreto Hidráulico	EA-SB-07-0042	Chiapas	La Trinitaria	Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$2,562,095	\$2,562,095	\$2,562,095	\$2,562,095	\$2,521,809	\$2,521,809	\$2,521,809	98.43	50	Metro Lineal	0	100.00	98.43	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO. PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
CHP14130 4002735	Autoconstrucción De 43 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SB-03-0059	Chiapas	La Trinitaria	Guadalupe el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,662,015	\$1,662,015	\$1,662,015	\$1,662,015	\$1,661,752	\$1,661,752	\$1,661,752	99.98	50	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FÍSICAMENTE AL 100 PORCIENTO. ECONOMÍA DE \$262.66 FINANCIERAMENTE. PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
CHP14130 4002746	Autoconstrucción De 50 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0060	Chiapas	La Trinitaria	Cauatemoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$2,052,200	\$2,052,200	\$2,052,200	\$2,052,200	\$2,051,895	\$2,051,895	\$2,051,895	99.99	50	Vivienda	0	100.00	99.99	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FÍSICAMENTE AL 100 PORCIENTO. ECONOMÍA DE \$305.40 FINANCIERAMENTE. PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
CHP14130 4002747	Autoconstrucción De 31 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0061	Chiapas	La Trinitaria	Casal Gordo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,231,909	\$1,231,909	\$1,231,909	\$1,231,909	\$1,231,720	\$1,231,720	\$1,231,720	99.98	50	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FÍSICAMENTE AL 100 PORCIENTO. ECONOMÍA DE \$189.36 FINANCIERAMENTE. PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
CHP14130 4002762	Autoconstrucción De 67 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0071	Chiapas	La Trinitaria	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$2,808,238	\$2,808,238	\$2,808,238	\$2,808,238	\$2,807,829	\$2,807,829	\$2,807,829	99.99	50	Vivienda	0	100.00	99.99	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FÍSICAMENTE AL 100 PORCIENTO. ECONOMÍA DE \$409.24 FINANCIERAMENTE. PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
CHP14130 4002762	Autoconstrucción De 15 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0072	Chiapas	La Trinitaria	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$550,410	\$550,410	\$550,410	\$550,410	\$550,318	\$550,318	\$550,318	99.98	50	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FÍSICAMENTE AL 100 PORCIENTO. ECONOMÍA DE \$91.62 FINANCIERAMENTE. PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
CHP14130 4002764	Autoconstrucción De 5 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0073	Chiapas	La Trinitaria	Chimabuxa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$191,083	\$191,083	\$191,083	\$191,083	\$191,052	\$191,052	\$191,052	99.98	50	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA AL 100 PORCIENTO. ECONOMÍA DE \$30.54 FINANCIERAMENTE. PARA EL SIGUIENTE NIVEL.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14130 40027966	Autoconstrucción de 01 Vivienda de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0074	Chiapas	La Trinitaria	El Porvenir Agrarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$37,564	\$37,564	\$37,564	\$37,564	\$37,558	\$37,558	\$37,558	99.98	50	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. - AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$6.12 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40027968	Autoconstrucción de 04 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0075	Chiapas	La Trinitaria	Juan Sabines Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$158,932	\$158,932	\$158,932	99.98	50	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. - AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$24.44 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40027970	Autoconstrucción de 07 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0076	Chiapas	La Trinitaria	Guadalupe el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$270,561	\$270,561	\$270,561	\$270,518	\$270,518	\$270,518	\$270,518	99.98	50	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. - AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$42.76 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40027973	Autoconstrucción de 8 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0077	Chiapas	La Trinitaria	Cristóbal y Colón (Lagos de Colón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$328,352	\$328,352	\$328,352	\$328,303	\$328,303	\$328,303	\$328,303	99.99	50	Vivienda	0	100.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. - AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$48.88 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40027976	Autoconstrucción de 1 Vivienda de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0078	Chiapas	La Trinitaria	Nueva Venecia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$37,999	\$37,999	\$37,999	\$37,999	\$37,993	\$37,993	\$37,993	99.98	50	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. - AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$6.12 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40027980	Autoconstrucción de 05 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0079	Chiapas	La Trinitaria	Valente de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$198,664	\$198,664	\$198,664	\$198,664	99.98	50	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. - AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$30.54 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40027983	Autoconstrucción de 02 Viviendas de 6.00x5.00	EA-SB-02-0080	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$79,478	\$79,478	\$79,478	\$79,466	\$79,466	\$79,466	\$79,466	99.98	50	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. - AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO UNA ECONOMIA DE \$12.22 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40027987	Construcción de 12 Viviendas de 7.10x6.15 Mts	EA-SB-01-0081	Chiapas	La Trinitaria	Lucho Campesin II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones	33- Aportaciones Federales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,364,211	\$1,364,211	\$1,364,211	\$1,364,211	\$409,263	\$409,263	\$409,263	30.00	50	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
							1-Territoriales y del Distrito Federal	3-para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$113,685	\$113,685	\$113,685	\$113,685	\$79,580	\$79,580	\$79,580	70.00	00	Vivienda	0	100.00	70.00	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPH14130 40027989 9	Construcción De 1 Vivienda De 7.1566.15 Mts	EA-SR-01-0082	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura Municipal	n.a.	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$113,685	\$113,685	\$113,685	\$113,685	\$79,580	\$79,580	\$79,580	70.00	00	Vivienda	0	100.00	70.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPH14130 40028022 9	construcción De 6 Viviendas De 7.1566.15 Mts	EA-SR-01-0083	Chiapas	La Trinitaria	Esperanza y el Camacaste	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$682,111	\$682,111	\$682,111	\$682,111	\$204,633	\$204,633	\$204,633	30.00	00	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPH14130 40030025 2	Autoconstrucción De 20 Viviendas De 6.0045.00 Mts	EA-SR-02-0084	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Progreso	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$777,380	\$777,380	\$777,380	\$777,380	\$777,258	\$777,258	\$777,258	99.98	00	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. AL 100 PORCENTO, QUEDANDO ECONOMIA DE \$122.16 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPH14130 40030217 8	Parimentación De 385 M de Calles Con Concreto Hidráulico	EA-SR-07-0085	Chiapas	La Trinitaria	Chihuahua	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2014	\$2,261,281	\$2,261,281	\$2,261,281	\$2,261,281	\$678,384	\$678,384	\$678,384	30.00	00	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPH14130 40030029 9	Autoconstrucción De 01 Vivienda De 6.0045.00 Mts	EA-SR-02-0086	Chiapas	La Trinitaria	Plan de Ajala	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,168	\$40,168	\$40,168	99.98	00	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. AL 100 PORCENTO, QUEDANDO ECONOMIA DE \$6.12 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPH14130 40030031 8	Autoconstrucción De 34 Viviendas De 6.0045.00 Mts	EA-SR-02-0087	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura Municipal	n.a.	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,380,706	\$1,380,706	\$1,380,706	\$1,380,706	\$1,380,498	\$1,380,498	\$1,380,498	99.98	00	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. AL 100 PORCENTO, QUEDANDO ECONOMIA DE \$207.88 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPH14130 40030033 7	Autoconstrucción De 4 Viviendas De 6.0045.00 Mts	EA-SR-02-0088	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$158,932	\$158,932	\$158,932	99.98	00	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. AL 100 PORCENTO, QUEDANDO ECONOMIA DE \$24.44 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPH14130 40030037 4	Autoconstrucción De 10 Viviendas De 6.0045.00 Mts	EA-SR-02-0089	Chiapas	La Trinitaria	San Nicolás	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,827,405	\$1,827,405	\$1,827,405	\$1,827,405	\$1,827,130	\$1,827,130	\$1,827,130	99.98	00	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. AL 100 PORCENTO, QUEDANDO ECONOMIA DE \$274.86 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPH14130 40030041 8	Autoconstrucción De 6.0045.00 Mts	EA-SR-02-0090	Chiapas	La Trinitaria	Alvaro Obregón	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$388,690	\$388,690	\$388,690	\$388,690	\$388,629	\$388,629	\$388,629	99.98	00	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física: / Registro:

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14130 40028044 6	Autoconstrucción de 36 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0091	Chiapas	La Trinitaria	Coberturas Municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,508,904	\$1,508,904	\$1,508,904	\$1,508,904	\$1,508,648	\$1,508,648	\$1,508,648	99.98	50	Vivienda	0	100.00	99.98	LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO UNA ECONOMÍA DE \$219.90 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14130 40028046 9	Autoconstrucción de 4 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0092	Chiapas	La Trinitaria	El Potrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$148,516	\$148,516	\$148,516	\$148,516	\$148,492	\$148,492	\$148,492	99.98	50	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO UNA ECONOMÍA DE \$24.44 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14130 40028048 6	Rehabilitación del Tanque Elevado	EA-SC-03-0044	Chiapas	La Trinitaria	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$38,809	\$38,809	\$38,809	\$38,809	50	50	0.00	50	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP14130 40028057 9	Autoconstrucción de 12 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0093	Chiapas	La Trinitaria	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$458,598	\$458,598	\$458,598	\$458,598	\$458,525	\$458,525	\$458,525	99.98	50	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO UNA ECONOMÍA DE \$ 73.10 FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14130 40028060 9	Autoconstrucción de 24 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0094	Chiapas	La Trinitaria	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$901,536	\$901,536	\$901,536	\$901,536	\$901,389	\$901,389	\$901,389	99.98	50	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO UNA ECONOMÍA DE \$146.60 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14130 40028063 5	Autoconstrucción de 24 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0095	Chiapas	La Trinitaria	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$2,263,356	\$2,263,356	\$2,263,356	\$2,263,356	\$2,263,026	\$2,263,026	\$2,263,026	99.99	50	Vivienda	0	100.00	99.99	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO UNA ECONOMÍA DE \$19.84 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14130 40028066 2	Autoconstrucción de 04 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0096	Chiapas	La Trinitaria	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$158,932	\$158,932	\$158,932	99.98	50	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO UNA ECONOMÍA DE \$24.44 FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convoque	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14130 40028070 2	Autoconstrucción de 08 Acciones de Pisos Firmas	EA-SB-05-0097	Chiapas	La Trinitaria	Triscao	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$32,520	\$32,520	\$32,520	\$32,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. SISTEMA: - Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40028072 5	Autoconstrucción de 10 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0098	Chiapas	La Trinitaria	Esperanza Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$388,690	\$388,690	\$388,690	\$388,690	\$388,629	\$388,629	\$388,629	99.98	\$0	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO ECONOMIA DE \$61.08 FINANCIERAMENTE. SISTEMA: - Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40028078 1	Autoconstrucción de 08 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0100	Chiapas	La Trinitaria	Coberturas municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$321,392	\$321,392	\$321,392	\$321,392	\$321,343	\$321,343	\$321,343	99.98	\$0	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO ECONOMIA DE 48.88 FINANCIERAMENTE. SISTEMA: - Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40028080 5	Autoconstrucción de 16 Viviendas de 6.00x5.00 Mts.	EA-SB-02-0101	Chiapas	La Trinitaria	Santa Ana al Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$642,784	\$642,784	\$642,784	\$642,784	\$642,686	\$642,686	\$642,686	99.98	\$0	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO ECONOMIA DE \$7.14 FINANCIERAMENTE. SISTEMA: - Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40028083 1	Autoconstrucción de 16 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0103	Chiapas	La Trinitaria	Coberturas municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$477,022	\$477,022	\$477,022	\$477,022	\$476,943	\$476,943	\$476,943	99.98	\$0	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAL AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO ECONOMIA DE \$79.42 FINANCIERAMENTE. SISTEMA: - Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40028087 5	Autoconstrucción de 16 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0104	Chiapas	La Trinitaria	Coberturas municipales	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$649,744	\$649,744	\$649,744	\$649,744	\$649,646	\$649,646	\$649,646	99.98	\$0	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO ECONOMIA DE \$98.19 FINANCIERAMENTE. SISTEMA: - Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40028090 0	Autoconstrucción de 06 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SB-02-0105	Chiapas	La Trinitaria	Ángel Albino Corzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$239,739	\$239,739	\$239,739	\$239,739	\$239,702	\$239,702	\$239,702	99.98	\$0	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera / Física / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO ECONOMIA DE \$36.66 FINANCIERAMENTE. SISTEMA: - Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40028092 6	Construcción de Sistema de Agua Potable	EA-OC-01-0106	Chiapas	La Trinitaria	Ocotil Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,413,591	\$4,413,591	\$4,413,591	\$4,413,591	\$1,321,177	\$1,321,177	\$1,321,177	29.93	\$0	Sistema	0	100.00	29.98	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. SISTEMA: - Pasa al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convasio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14130 40028100 5	Autoconstrucción de 05 Viviendas	EA-SH-02-0108	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$203,045	\$203,045	\$203,045	\$203,045	\$203,014	\$203,014	\$203,014	99.98	0	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. AL 100 QUEDANDO ECONOMIA DE \$10.44 FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40028102 7	Construcción De Una Vivienda De 7.15x6.15 Mts	EA-SH-01-0109	Chiapas	La Trinitaria	Industria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$113,685	\$113,685	\$113,685	\$113,685	\$34,106	\$34,106	\$34,106	30.00	0	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCONTRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40028105 2	Autoconstrucción de 01 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0110	Chiapas	La Trinitaria	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,168	\$40,168	\$40,168	99.98	0	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. AL 100 PORCENTO, QUEDANDO ECONOMIA DE \$ 6.12 FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40028106 8	Autoconstrucción de 14 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0111	Chiapas	La Trinitaria	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$550,256	\$550,256	\$550,256	\$550,256	\$550,170	\$550,170	\$550,170	99.98	0	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. AL 100 PORCENTO, QUEDANDO ECONOMIA DE \$85.32 FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40028108 6	Autoconstrucción de 24 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0112	Chiapas	La Trinitaria	Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,011,156	\$1,011,156	\$1,011,156	\$1,011,156	\$1,011,009	\$1,011,009	\$1,011,009	99.99	0	Vivienda	0	100.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. AL 100 PORCENTO, QUEDANDO ECONOMIA DE \$ 146.50 FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40028111 0	Autoconstrucción de 29 Viviendas de 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0113	Chiapas	La Trinitaria	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,177,661	\$1,177,661	\$1,177,661	\$1,177,661	\$1,177,484	\$1,177,484	\$1,177,484	99.98	0	Vivienda	0	100.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. AL 100 PORCENTO, QUEDANDO ECONOMIA DE \$177.14 FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40028114 2	Construcción De Sistema De Agua Potable	EA-SH-01-0114	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$4,701,852	\$4,701,852	\$4,701,852	\$4,701,852	\$4,698,852	\$4,698,852	\$4,698,852	99.94	0	Sistema	0	100.00	99.94	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FISCAMENTE. AL 100 PORCENTO, QUEDANDO ECONOMIA DE \$300.01 FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130 40028116 8	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	EA-SH-02-0115	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Sistema	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCONTRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14130 40028120 9	Pavimentación De 810 Ml. De Calles con Cto. No.	EA-SE-07-0116	Chiapas	La Trinitaria	La Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$2,273,993	\$2,273,993	\$2,273,993	\$2,273,993	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN PROCESO SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14130 40028125 2	Revestimiento De 5.300 Kms. De Camino Del Km. 400 Al 5.300 Tramo Del Ejido Vicente Guerrero Al Rta. El Federal	EA-UB-02-0117	Chiapas	La Trinitaria	El Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Transportes y vialidad	Terminado	2014	\$1,248,909	\$1,248,909	\$1,248,909	\$1,248,909	\$1,248,909	\$1,248,909	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP14130 40028129 1	Revestimiento De Camino Sacacosocha De 3.8 Km	EA-UB-02-0118	Chiapas	La Trinitaria	Santiago el Vertice	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$951,783	\$951,783	\$951,783	\$951,783	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN PROCESO SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14130 40028132 8	Pavimentación De 400 Ml De Calles con Concreto Hidráulico	EA-SE-07-0120	Chiapas	La Trinitaria	Unión Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Transportes y vialidad	Terminado	2014	\$1,798,067	\$1,798,067	\$1,798,067	\$1,798,067	\$1,798,067	\$1,798,067	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP14130 40028134 5	Revestimiento De 1,800 Ml De Calles	EA-SE-07-0121	Chiapas	La Trinitaria	Cobertus municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN PROCESO SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14130 40028135 7	Construcción De 20 Viviendas De 7.15x6.15 Ms	EA-SH-01-0122	Chiapas	La Trinitaria	Guadalupe el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,273,702	\$2,273,702	\$2,273,702	\$2,273,702	\$682,111	\$682,111	\$682,111	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN PROCESO SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14130 40028137 1	Construcción De 20 Viviendas De 7.15x6.15 Ms (Grupo 1)	EA-SH-01-0124	Chiapas	La Trinitaria	Juan Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,501,072	\$2,501,072	\$2,501,072	\$2,501,072	\$750,322	\$750,322	\$750,322	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN PROCESO SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14130 40028140 4	Construcción De 15 Viviendas De 7.15x6.15 Ms (Grupo 2)	EA-SH-01-0125	Chiapas	La Trinitaria	Juan Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,818,962	\$1,818,962	\$1,818,962	\$1,818,962	\$545,689	\$545,689	\$545,689	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN PROCESO SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14130 40028143 1	Construcción De Cancha De Deseo Multi De Camisón 18x30 En Esc. Primaria	EA-SE-01-0126	Chiapas	La Trinitaria	Carmen Xhán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,845,200	\$1,845,200	\$1,845,200	\$1,845,200	\$553,560	\$553,560	\$553,560	30.00	\$0	Cancha	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN PROCESO SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14130 40028146 3	Construcción De 24 Viviendas De 7.15x6.15 Ms	EA-SH-01-0127	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Zapalata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,728,443	\$2,728,443	\$2,728,443	\$2,728,443	\$818,533	\$818,533	\$818,533	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN PROCESO SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14130 40028159 5	Revestimiento De Camino Del Km 00-00 Al Km 2-130	EA-UB-02-0132	Chiapas	La Trinitaria	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$524,030	\$524,030	\$524,030	\$524,030	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN PROCESO SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14130 40028162 6	Revestimiento De 4 Km De Camino Del Km 0-000 Al Km 4-000, Tramo De La Rta. La Campana A El Tablero	EA-UB-02-0133	Chiapas	La Trinitaria	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Transportes y vialidad	Terminado	2014	\$975,459	\$975,459	\$975,459	\$975,459	\$975,459	\$975,459	\$975,459	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO.

Total: 1424

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14130 4002815 7	Rehabilitación de Bacheo La Trinitaria	EA-EE-00-0000	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Transporte y Viabilidad	Terminado	2014	\$600,912	\$600,912	\$600,912	\$600,912	\$600,912	\$600,912	\$600,912	100.00	00	Obras	0	1.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FÍSICAMENTE AL 100 PORCIENTO. SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP14130 4002817 0	Rehabilitación de Plaza Cívica	27-09-13-100	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,066,719	\$3,066,719	\$3,066,719	\$3,066,719	\$1,533,360	\$1,533,360	\$1,533,360	50.00	00	Obras	0	1.00	50.00	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP14130 4002817 3	Rehabilitación de Espacios Públicos En Parque Central	EA-07-01-AC100	Chiapas	La Trinitaria	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$4,879,040	\$4,879,040	\$4,879,040	\$4,879,040	\$4,876,040	\$4,876,040	\$4,876,040	99.94	00	Obras	0	100.00	99.94	Financiera / Física: / Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA FÍSICAMENTE AL 100 PORCIENTO, QUEDANDO EN ECONOMÍA DE CIERRE FINANCIERA MENTE. SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP14140 1002879 5	Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico	67-03-001	Chiapas	Pantepec	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$789,750	\$900,000	\$789,750	\$789,750	\$789,750	87.75	00	Metro Lineal	5,256	100.00	87.00	Financiera / Física: / Registro: SE LLEVA UN AVANCE DEL 87% DE LA OBRA CON LA LINEAL ES DE \$789,750. SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP14140 1002882 2	Pavimentación De Camino Rural	067-03-003	Chiapas	Pantepec	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$427,500	\$750,000	\$427,500	\$427,500	\$427,500	57.00	00	Metro Lineal	489	100.00	57.00	Financiera / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP14140 1002886 6	Construcción De Banquetas Y Acceso De La Calle Principal	067-03-004	Chiapas	Pantepec	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,520,000	\$2,000,000	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	76.00	00	Metro Lineal	1,022	100.00	76.00	Financiera / Física: se lleva un avance de metro lineal de 1024 de metro lineal de obra. SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP14140 1002887 5	Gastos Indirectos	087-03-0012	Chiapas	Pantepec	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$838,475	\$838,475	\$487,186	\$838,475	\$487,186	\$487,186	\$487,186	58.10	00	Informe	2,526	100.00	0.58	Financiera / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP14140 1002893 8	Gastos Indirectos	01	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$7,463,289	\$7,463,289	\$7,463,289	\$7,463,289	\$7,463,289	\$3,500,000	\$3,500,000	46.90	00	Informe	4,294	100.00	5.20	Financiera / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP14140 1002894 3	Prodim	02	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,975,526	\$4,975,526	\$4,975,526	\$4,975,526	\$4,975,526	\$2,530,000	\$2,530,000	50.85	00	Informe	42,947	100.00	4.00	Financiera / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP14140 1002903 1	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria #88, 5 de Febrero, Clave: 07c09013	070402011016	Chiapas	Catazajá	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$4,914	\$4,914	\$4,914	24.57	00	Obras	42	100.00	100.00	Financiera / OBRA EJERCIDO 2013. EJERCIDO EN 2014. SISTEMA: FÍSICA: OBRA EJERCIDO 2013.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convasio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP14140 10029327	Construcción Del Sistema De Agua Potable	960- BANOBRA -03	Chiapas	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$786,589	\$786,589	\$786,589	\$786,589	\$786,589	\$786,589	100.00	00	Metro Lineal	264	100.00	100.00	Financiera : se ha ejercido al 100 % la obra que se ejecuto con el prestamo de banco / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140 10029329	Apertura De Camino Rural	960-03- 0034	Chiapas	Ocoatepec	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Transporte y vialidad	Terminado	2014	\$717,112	\$717,112	\$717,112	\$717,112	\$717,112	\$717,112	\$717,112	100.00	00	Kilometro	282	100.00	100.00	Financiera : la obra se ha concluido al 100% Fisica: / Financiera : Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140 10029444	Techado De Cancha De Usos Múltiples	080-03- 0033	Chiapas	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Educación	Terminado	2014	\$1,798,600	\$1,798,600	\$1,798,600	\$1,798,600	\$1,798,600	\$1,798,600	\$1,798,600	100.00	00	Obra	264	100.00	100.00	Financiera : se ha concluido al 100% la obra / Fisica: en unidad de medida lo comenzo como l obra por lo que hay concepto de de / Fisica: mediciones de / Registro: esta obra fue ejecutada con el prestamo otorgado con banco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140 10029467	1.- Construcción De Sistema De Agua Potable Ira Nlapa	960- BANOBRA -03	Chiapas	Ocoatepec	San Antonio Popocatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOATEPEC, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,297,210	\$1,297,210	\$1,297,210	\$1,297,210	\$1,297,210	\$1,297,210	\$1,297,210	100.00	00	Metro Lineal	523	100.00	100.00	Financiera : se ha concluido al 100 % este proyecto físico y financiero / Fisica: se ha concluido al 100% este proyecto / Registro: al igual en unidad de medida se agota metro / Fisica: por que se agua potable y la meta lo informo como l por que el oficio de registro y control esta en planeacion por lo que en dicho oficio tiene la meta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140 10029470	Ampliación De Canal Pluvial	960- BANOBRA -03	Chiapas	Ocoatepec	San Antonio Popocatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOATEPEC, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$2,506,547	\$2,506,547	\$2,506,547	\$2,506,547	\$2,506,547	\$2,506,547	\$2,506,547	\$2,506,547	100.00	00	Metro Lineal	4,663	100.00	100.00	Financiera : se ha concluido al 100% la obra / Fisica: / Registro: es este proyecto en unidad de medida se agota metro / Fisica: por lo que el oficio de registro esta en planeacion SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convainc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CP14140 10029475	Reasfaltamiento De Camino Rural	060-03-0015	Chiapas	Cooatepec	Cerro Sagrera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COOATEPEC, CHIAPAS	Transporte y vialidad	Terminado	2014	\$2,487,013	\$2,487,013	\$2,487,013	\$2,487,013	\$2,487,013	\$2,487,013	100.00	00	Kilómetro	199	100.00	100.00	Financiera: se ha concluido al 100% la obra Física; se ha concluido al 100% los res / Registro; en el primer trimestre se informó como meta 200 pero como esta en el oficio registro y control es 2.20 kilómetros - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CP14140 10029476	Pavimentación De Calles	060-03-0014	Chiapas	Cooatepec	Cooatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COOATEPEC, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$2,783,766	\$2,783,766	\$2,783,766	\$2,783,766	\$2,783,766	\$2,783,766	100.00	00	Metro Cuadrado	4,663	100.00	100.00	Financiera: se ha concluido al 100% la obra Física y Financiera; se ha concluido al 100% la obra Física; / Registro; se informa la unidad como meta cuadrada por lo que el avance para la obra real está en el oficio registro y control que aún está en planeación entonces se informó como meta 100.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CP14140 10029650	Ampliación De Línea Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Viejo Itzacomitan-Banobras)	01	Chiapas	Itzacomitan	Itzacomitan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITZACOMITAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,934,336	\$1,934,336	\$1,934,336	\$1,934,336	\$1,752,166	\$1,752,166	90.58	00	Metro Lineal	0	100.00	90.00	Financiera: / Registro; PASADO TRIMESTRE SIN ERRORES EN EL REGISTRO DE AVANCE FÍSICO PERO YA SE CORRIÓ EN ESTE TRIMESTRE.
CP14140 10029682	Rehabilitación De Camino Rural En Tramos Aliviados Y Obra De Drenaje (Banobras)	02	Chiapas	Itzacomitan	Nuevo Liovisita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITZACOMITAN, CRT.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,647,570	\$1,647,570	\$1,647,570	\$1,647,570	\$1,606,495	\$1,606,495	97.51	00	Kilómetro	200	100.00	90.00	Financiera: / Registro; HUBO ERROR EN LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE Y SE CORRIÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.
CP14140 10029710	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada	03	Chiapas	Itzacomitan	Santa Catarina 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ITZACOMITAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,690,309	\$1,690,309	\$1,690,309	\$1,690,309	\$1,632,081	\$1,632,081	96.56	00	Metro Lineal	100	100.00	80.00	Financiera: / Registro; ESTA ESTA LOCALIDAD EN LA MANCERNA CATAFINA 2DA SECCION / Registro.
CP14140 10029717	Construcción De Puente De Bamaca (Banobras)	04	Chiapas	Itzacomitan	Loma de Caballo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITZACOMITAN	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$752,017	\$752,017	\$752,017	\$752,017	\$706,062	\$706,062	93.89	00	Metro Lineal	50	100.00	90.00	Financiera: / Registro; HUBO ERROR EN LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE Y SE CORRIÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.
CP14140 10029726	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Apertura Y Pavimentación) (Banobras)	05	Chiapas	Itzacomitan	Candelaria 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ITZACOMITAN	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$969,777	\$969,777	\$969,777	\$969,777	\$937,569	\$937,569	96.68	00	Metro Cuadrado	200	100.00	90.00	Financiera: / Registro; HUBO ERROR EN LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE Y SE CORRIÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.
CP14140 10029734	Construcción De Líneas Ecológicas (17 Acciones-Banobras)	06	Chiapas	Itzacomitan	Candelaria Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ITZACOMITAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$932,299	\$932,299	\$932,299	\$932,299	\$714,318	\$714,318	76.62	00	Acción	100	100.00	70.00	Financiera: / Registro; HUBO ERROR EN LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE Y SE CORRIÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.
CP14140 10029832	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	02-0114-0114	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$351,567	\$351,567	\$351,567	\$351,567	\$351,567	\$351,567	100.00	00	RED DE AGUA	236	100.00	100.00	Financiera: se ha concluido al 100% la obra Física y Financiera; se ha concluido al 100% la obra Física; / Registro; se informa la unidad como meta cuadrada por lo que el avance para la obra real está en el oficio registro y control que aún está en planeación entonces se informó como meta 100.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
	(2da Etapa)	011					Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyos para la Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chido	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,598,465	\$3,598,465	\$3,598,465	\$3,598,465	\$3,598,465	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	243	100.00	0.00	EN AVANCE FINANCIERO DEL 99.34% / Física: / Sistema: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 99.34% - PAGANDO ÚNICAMENTE LOS PAGOS DE RETENCIÓN A LA SECRETARÍA DE HACIENDA - SISTEMA - Para el siguiente nivel.
CHP14140100299784	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-001-2014	Chiapas	Chilón	Las Montañas	Rural	Apoyos Federales Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chido	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,598,465	\$3,598,465	\$3,598,465	\$3,598,465	\$3,598,465	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	243	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución - SISTEMA - Para el siguiente nivel.
CHP14140100299798	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-002-2014	Chiapas	Chilón	Ba-Mabil	Rural	Apoyos Federales Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,798,768	\$4,798,768	\$4,798,768	\$4,798,768	\$4,798,768	\$4,798,768	\$4,798,768	100.00	\$0	Sistema	213	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución - SISTEMA - Para el siguiente nivel.
CHP14140100299806	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-003-2014	Chiapas	Chilón	Ontel	Rural	Apoyos Federales Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	321	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución - SISTEMA - Para el siguiente nivel.
CHP14140100299812	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-004-2014	Chiapas	Chilón	Jol Catarray a Ira. Sección	Rural	Apoyos Federales Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,598,000	\$5,598,000	\$5,598,000	\$5,598,000	\$5,598,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	324	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución - SISTEMA - Para el siguiente nivel.
CHP14140100299817	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-005-2014	Chiapas	Chilón	San Marcos Catarray a	Rural	Apoyos Federales Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	233	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución - SISTEMA - Para el siguiente nivel.
CHP14140100299820	Apertura Y Revertimiento De Camino De 2x 0-300 Al Km 1+00	FISM-006-2014	Chiapas	Chilón	La Piedrecita	Rural	Apoyos Federales Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2014	\$4,698,345	\$4,698,345	\$4,698,345	\$4,698,345	\$4,698,345	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	214	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución - SISTEMA - Para el siguiente nivel.
CHP14140100299815	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM-007-2014	Chiapas	Chilón	San Juan Ermita	Rural	Apoyos Federales Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,872,965	\$3,872,965	\$3,872,965	\$3,872,965	\$3,872,965	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	287	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución - SISTEMA - Para el siguiente nivel.
CHP14140100299814	Construcción De Cuarto Para Baño Ira. Etapa	FISM-008-2014	Chiapas	Chilón	Santiago Pojol	Rural	Apoyos Federales Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,461,983	\$4,461,983	\$4,461,983	\$4,461,983	\$4,461,983	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	374	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución - SISTEMA - Para el siguiente nivel.
CHP14140100299813	Construcción De Cancha De Dosa Múltiple Y Tachado En Escuela Primaria Bilingüe	FISM-009-2014	Chiapas	Chilón	Sacón Guadalupe (Baxac)	Rural	Apoyos Federales Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2014	\$2,063,338	\$2,063,338	\$2,063,338	\$2,063,338	\$2,063,338	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	213	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución - SISTEMA - Para el siguiente nivel.
CHP14140100299816	Construcción De Tachado De Cancha	FISM-010-2014	Chiapas	Chilón	San Marcos Avilas	Rural	Apoyos Federales Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2014	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución - SISTEMA - Para el siguiente nivel.
CHP14140100299818	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-011-2014	Chiapas	Chilón	El Paraiso	Rural	Apoyos Federales Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyos Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	100.00	\$0	Sistema	83	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de ejecución - SISTEMA - Para el siguiente nivel.

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conativo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
							1- Territoriales y del Distrito Federal	3- Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chiñón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,844,678	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	56	100.00	0.00	obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140 10029912 8	Construcción del Sistema de Agua Potable	FISM-012-2014	Chiapas	Chiñón	San Marcos Tullija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chiñón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,844,678	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP14140 10029913 5	Construcción De 27 Cuartos Para Baño	FISM-013-2014	Chiapas	Chiñón	San Miguel Jotoaguila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chiñón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP14140 10029913 9	Construcción De 21 Cuartos Para Baño	FISM-014-2014	Chiapas	Chiñón	Segundo Tiaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chiñón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$743,126	\$743,126	\$743,126	\$743,126	\$743,126	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP14140 10029916 1	Construcción De 75 Cuartos Para Baño	FISM-015-2014	Chiapas	Chiñón	Nojá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chiñón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,420,119	\$2,420,119	\$2,420,119	\$2,420,119	\$2,420,119	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP14140 10029916 5	Construcción De 25 Cuartos De Baño	FISM-016-2014	Chiapas	Chiñón	Limonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chiñón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$677,628	\$677,628	\$677,628	\$677,628	\$677,628	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP14140 10029917 0	Construcción De 35 Cuartos Para Baño	FISM-017-2014	Chiapas	Chiñón	Tzajalum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chiñón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	175	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP14140 10029917 4	Construcción De 25 Cuartos Para Baño	FISM-018-2014	Chiapas	Chiñón	Cruceiro Sacón Sagulla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chiñón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP14140 10029917 6	Construcción De 25 Cuartos Para Baño	FISM-019-2014	Chiapas	Chiñón	Sacón San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chiñón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP14140 10029918 7	Construcción De 75 Cuartos Para Baño	FISM-020-2014	Chiapas	Chiñón	Yeevavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chiñón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,708,971	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP14140 10030135 9	Construcción De 35 Cuartos Para Baño	FISM-021-2014	Chiapas	Chiñón	Jol Tanchibil 1 Soc Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chiñón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP14140 10030144 1	Construcción De 19 Cuartos Para Baño	FISM-024-2014	Chiapas	Chiñón	Centro Tio Ojja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chiñón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,812,436	\$3,812,436	\$3,812,436	\$3,812,436	\$3,812,436	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	239	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP14140 10030160 3	Construcción De 23 Cuartos Para Baño	FISM-022-2014	Chiapas	Chiñón	Cheviel Cacaxel 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chiñón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	130	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP14140 10030171 3	Construcción De 23 Cuartos Para Baño	FISM-023-2014	Chiapas	Chiñón	Yoc Cacualá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H. Ayuntamiento Municipal de Chiñón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$770,143	\$770,143	\$770,143	\$770,143	\$770,143	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	102	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CBP1414010030188	Construcción De 38 Cuartos Para Baños	FTM-025-2014	Chiapas	Chilón	Jol Aahup	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,272,425	\$1,272,425	\$1,272,425	\$1,272,425	\$1,272,425	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Meters Cubicos	141	100.00	0.00	Ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: Pasa en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CBP1414010030184	construccion De 591.80 M2. Andadores En Perifoneo Municipal.	EA-SE-08-0011	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO LA TRINITARIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$276,035	\$276,035	\$276,035	\$276,035	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CBP1414010030240	Gastos Indirectos 2014	FTM-01-2014	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$440,948	\$440,948	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	16.33	\$0	Informe	4,332	100.00	16.33	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.		
CBP1414010030358	Gastos Indirectos	-	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$531,107	\$550,000	\$531,107	\$531,107	\$220,165	\$220,165	\$220,165	40.03	\$0	Informa	14,089	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CBP1414010030360	Adquisición: Prodm	-	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$80,639	\$80,639	\$80,639	\$80,639	\$7.20	\$0	Equipo	14,089	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LOTE DE EQUIPO		
CBP1414010030387	Rehabilitacion De Calles Principales	SE-0003/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,044,510	\$5,044,510	\$3,812,552	\$3,812,552	\$3,812,552	\$3,812,552	\$3,812,552	75.58	\$0	Metro Lineal	35,065	100.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
CBP1414010030391	Apertura Y Revestimiento De Calles Principales	SE-0020/2014	Chiapas	Ocosingo	Municipio II (San Miguel Miniketik A)	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,445,050	\$3,445,050	\$3,354,303	\$3,354,303	\$3,354,303	\$3,354,303	\$3,354,303	\$3,354,303	\$2.02	\$0	Metro Lineal	530	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
CBP1414010030426	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Diferentes Barrios 2a. Etapa	SE-0020/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,300,207	\$5,300,207	\$4,951,186	\$4,951,186	\$4,951,186	\$4,951,186	\$4,951,186	\$4,951,186	\$3.41	\$0	Metro Cuadrado	22,000	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
CBP1414010030434	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Diferentes Barrios(Bachos) 3a. Etapa	SE-0023/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,187,628	\$5,187,628	\$4,848,723	\$4,848,723	\$4,848,723	\$4,848,723	\$4,848,723	\$4,848,723	\$3.47	\$0	Metro Cuadrado	22,000	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
CBP1414010030440	Rehabilitacion De Camino Rural Con Revestimiento Sc. Santo Domingo = Ejido El Sibal A La Manera Limita Del Ejido Jardin Del Km. 0+000 Al Km 7+000 Tramo Alisado	UB-0009/2014	Chiapas	Ocosingo	El Sibal	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,147,074	\$1,147,074	\$828,087	\$828,087	\$828,087	\$828,087	\$828,087	\$828,087	\$2.19	\$0	Kilómetro	1,160	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
CBP1414010030444	Apertura Y Revestimiento De Camino Del Km 0+000 Al Km 1+232	UB-0020/2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Paraiso	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$2,777,161	\$2,777,161	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	135	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
CBP1414010030448	Apertura Y Revestimiento De Camino 3a. Etapa Tramo Ejido San Jacinto Delicias Casco Y Ramales Del Km. 1+860 Al Km 3+620	UB-0030/2014	Chiapas	Ocosingo	Delicias Casco	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$3,680,003	\$3,680,003	\$2,375,801	\$2,375,801	\$2,375,801	\$2,375,801	\$2,375,801	\$2,375,801	\$4.56	\$0	Kilómetro	4,000	100.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
CBP1414010030453	Apertura Y Revestimiento De Camino Del Ejido Cintalapa Y Ramales Del Km 0+000 Al Km	UB-0031/2014	Chiapas	Ocosingo	Cintalapa	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales a del Distrito Federal	33- Apoyaciones Federales a para Entidad Federativa y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$3,745,218	\$3,745,218	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	4,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.



Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14140100031100	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Y saneamiento Del Sustrero Municipal De Herrerías	02	Chiapas	Herrerías	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HERRERIAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$922,250	\$922,250	\$922,250	\$922,250	\$922,250	\$498,502	\$498,502	54.05	00	Proyecto	28,128	100.00	40.00	Financiera: / Física: / ESTUDIO Y PROYECTO Y saneamiento O DEL SISTRERO MUNICIPAL. / Para el siguiente nivel.
CHP141401000311009	Rehabilitation De Ocasión Sanitario 2014	10	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXTACOMITAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$193,495	\$193,495	\$193,495	77.40	00	Acción	10,176	100.00	70.00	Financiera: / Física: / ESTA TRABAJANDO EN PROYECTO DE LA RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL. / Registro: / Para el siguiente nivel.
CHP141401000313270	Revestimiento De Camino Rural Trans: Primavera A San Marcos (Del Km 0+000 Al Km 3+000) 2a. Etapa.	08-00327/2014	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$2,309,350	\$2,309,350	\$2,044,416	\$2,044,416	\$2,044,416	\$2,044,416	\$2,044,416	88.53	00	Kilómetro	630	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: / Para el siguiente nivel.
CHP141401000313273	Construcción De Puente Vehicular Sobre Rio Inominado	08-00383/2014	Chiapas	Ocosingo	Lacandón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$5,547,919	\$5,547,919	00	00	00	00	00	0.00	00	Metro Lineal	8,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: / Para el siguiente nivel.
CHP141401000313284	Conservación De Camino Bojores - San Francisco Del Km 0+000 Al Km 1+000, Ramal Jabana Del Km 0+000 Al Km 0+500	08-00418/2014	Chiapas	Ocosingo	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$4,421,074	\$4,421,074	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	575	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: / Para el siguiente nivel.
CHP141401000313285	Apertura Y Revestimiento De Camino Segunda Etapa, Trans: Cruce Pantean Rancheo Amate Del Km 7+000 Al Km 7+000	08-00472/2014	Chiapas	Ocosingo	Amate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$4,219,702	\$4,219,702	\$3,064,338	\$3,064,338	\$3,064,338	\$3,064,338	\$3,064,338	72.62	00	Kilómetro	170	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: / Para el siguiente nivel.
CHP141401000313297	Introducción Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	08-00173/2014	Chiapas	Ocosingo	El Noguerón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$708,489	\$708,489	00	00	00	00	00	0.00	00	Pozo	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: / Para el siguiente nivel.
CHP141401000313310	Construcción De Tangue Individuales	08-00208/2014	Chiapas	Ocosingo	Trajalob	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,970,485	\$2,970,485	\$2,081,898	\$2,081,898	\$2,081,898	\$2,081,898	\$2,081,898	70.09	00	Tanque	380	100.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: / Para el siguiente nivel.
CHP141401000313314	Construcción De Subestación Del Mercado Publico Rural	08-00164/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,994,166	\$2,994,166	00	00	00	00	00	0.00	00	Metro Lineal	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: / Para el siguiente nivel.
CHP141401000313318	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	08-00193/2014	Chiapas	Ocosingo	La Ocuila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,718,695	\$3,718,695	00	00	00	00	00	0.00	00	Metro Lineal	412	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: / Para el siguiente nivel.
CHP141401000313321	Introducción De Red De Energía Eléctrica	08-00187/2014	Chiapas	Ocosingo	San Calampón Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,032,223	\$2,032,223	00	00	00	00	00	0.00	00	Poste	148	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: / Para el siguiente nivel.
CHP141401000313323	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado, En Escuela Primaria Federal Jose Maria Morelos Y Suro, Clave: 07040328T.	03-00189/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Educación	En Ejecución	2014	\$2,285,542	\$2,285,542	00	00	00	00	00	0.00	00	Cancha	582	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: / Para el siguiente nivel.
CHP141401000313325	Construcción De Rastro Porcino 2a. Etapa	08-00412/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,816,938	\$12,816,938	\$6,919,772	\$6,919,772	\$6,919,772	\$6,919,772	\$6,919,772	53.99	00	Obra	1,594	100.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: / Para el siguiente nivel.

Total: 1424

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convasio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
								5 Territoriales y del Distrito Federal	5 para Entidades Federativas y Municipios																		SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CGP4140 1003134 1	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Evangelista Y Callejon Adolfo Lopez Mateos	SE-2011/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal	11 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,663,840	\$3,663,840	\$2,010,063	\$2,010,063	\$2,010,063	\$2,010,063	\$2,010,063	\$4.86	\$0	Metros Cuadrados	1,090	100.00	57.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.