

Total: 25

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP001402003 20704	1320023- Colegio De Bachilleres De Chiapas 128 Zamora Pico De Oro (Recreo)	211207303 2132240120 088130192 -58255	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$890,895	\$890,895	\$890,895	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	300	12.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo, Incluye Equipo, Mobiliario y Aire Acondicionado.
CHP001402003 20712	1320025- Colegio De Bachilleres De Chiapas 164 Plan De Ayala (Recreo)	211207303 2132240120 088130194 -58255	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$774,545	\$774,545	\$774,545	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	300	15.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo, Incluye Equipo, Mobiliario y Aire Acondicionado Laboratorio Multifuncip linario, Incluye 2 Anexos LOCALIDAD: Plan De Ayala - SISTEMA: - Pasas al siguiente nivel.
CHP001402003 20734	1313006- Universidad Inter-cultural De Chiapas	211207303 2132240120 088138011 -58250	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2010	\$2,001,464	\$2,001,464	\$2,001,464	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	300	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Construcción de instalaciones deportivas en la unidad central LOCALIDAD: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: - Pasas al siguiente nivel.
CHP001402003 21439	139287- Construcción De Edificios En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	211207303 2132240120 088138008 -5825C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$10,550,074	\$10,550,074	\$10,550,074	\$4,116,132	\$4,116,132	\$4,116,132	\$0	39.02	\$0	Espacio educativo	300	0.35	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de edificio de 03 niveles primer nivel: 05 aulas didácticas, servicios sanitarios y Laboratorio de Imr. y desarrollo segundo nivel: 06 aulas didácticas y obra ext. Panta Baja Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: - Pasas al siguiente nivel.
CHP001402003 21457	142901- Facultad De Arquitectura De La Universidad Autónoma De Chiapas Campus 1	211207303 2132240120 088138009 -58250	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,037,649	\$2,037,649	\$2,037,649	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	300	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Terminación de edificio atípico para aula polifuncion al y área de trabajo estructural para docentes consistente en trabajos de estructura, herrería, albañilería cancelería, instalación eléctrica e hidroamnta ría, ac Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: - Pasas al siguiente nivel.
CHP001402003 21507	14901019- Unach Construcción De Sede Universitaria	211207303 2132240120 088138010 -58250	Chiapas	Simojovel	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2008	\$3,484,339	\$3,484,339	\$3,484,339	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	300	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Ob Exterior del Edificio Tipo U2C

Total: 25

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140200322152	132029- Instituto De Capacitación Y Vinculación Tecnológica Del Estado De Chiapas (Refrendo)	211207303 2133240120 068130002 -5828C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,084,233	\$9,084,233	\$9,084,233	\$6,400,074	\$6,400,074	\$6,400,074	\$6,400,074	70.45	\$0	Espacio educativo	92	19.00	0.00	Interior exterior para el control y acceso a las instalaciones del Instituto Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140200322157	132285- Instituto Tecnológico De Comitán (Refrendo)	211207303 2133240120 068130007 -5828C	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	300	0.10	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de la primera etapa de una unidad académica departamental al tipo II, obra exterior Localidad: Comitán de Domínguez
CHP00140200322188	1321022- Cobach No. 249.	211207302 2133240120 068130010 -58285	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,451,001	\$3,451,001	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	239	2.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de acceso principal, red hidrosanitaria, mobiliario, equip. exterior: obra pública, andadores, muro de contención Localidad: Chiapa de Corzo - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140200322188	1120028- Cecyt No. 03 Jitotol	211207302 2133240120 068130005 -58285	Chiapas	Jitotol	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$577,629	\$577,629	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	648	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de aula didáctica con mobiliario con administración Localidad: Jitotol - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140200322199	1120030- Cecyt No. 22 Ricardo Flores Magón	211207302 2133240120 068130006 -58285	Chiapas	Yanustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$234,539	\$234,539	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	431	2.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de aula didáctica y laboratorio de enfermería mobiliario Localidad: Ricardo Flores Magón - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140200322212	114027- Cecyt No. 22 San Fernando	211207302 2133240120 068130007 -58285	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$309,261	\$309,261	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sanitarios	599	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de módulo de servicios sanitarios Localidad: San Fernando - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 25

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Áb ito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recur so	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumul ado
CHP001402003 22223	1320003- Ceyct No. 18 Carmen Zacatal	211207302 2532A0120 08E138008 -58255	Chiapas	Jitotol	Cobertura municipal			1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,873,276	\$2,873,276	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	409	9.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de aula didáctica, módulo de servicios sanitarios, portillos, andadores y obra exterior Localidad: Carmen Zacatal - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
CHP001402003 22232	1320011- Ceyct No. 35	211207302 2532A0120 08E138009 -58255	Chiapas	El Porvenir	Cobertura municipal			1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$167,111	\$167,111	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	310	9.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de aula didáctica, módulo de servicios sanitarios, portillo y obra exterior Localidad: Mate - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
CHP001402003 22236	1320022- Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 109 (Referendo)	211207303 2532A0120 08E139001 -58255	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal			1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$594,993	\$594,993	\$594,993	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	155	15.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo, Incluye Equipo, Mobiliario y Aire Acondicionado Laboratorio Multidisciplinario, Incluye 2 Anexas Localidad: Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
CHP001402003 23779	Provisión- Fortalecimiento A la Infraestructura Educativa Superior	211207303 2532A0120 08E138001 -58255	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal			1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$91,956,173	\$91,956,173	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	8,838	24.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de espacios educativos del nivel superior Localidad: Cobertura Estatal - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
CHP131304002 73158	Rehabilitación Y Adecuación Integral De Edificio B, En la Facultad De Ciencias Agrícolas, C-IV	2532A0060 08E058003	Chiapas	Ruehuetán	Ruehuetán	Urb ano		1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2013	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$1,502,663	\$1,502,663	17.68	\$0	Alumno	625	100.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: Actualización de cifras de recursos no ejercidos. Recursos correspondientes al ciclo 2013. - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
CHP131304002 73195	Terminación De Edificio A Típico Para Aula Polifuncional Y Área De Trabajo Extracurricular Para Docentes En La Facultad De Arquitectura, C-I	2532A0060 08E058004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urb ano		1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2013	\$5,786,667	\$5,786,667	\$5,786,667	\$5,786,667	\$5,786,667	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	888	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Actualización de cifras por recursos no ejercidos. Recursos correspondientes a ciclo 2013. - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
CHP131304002 73218	Construcción De Edificio Tipo Ofc De Y E.T. Para La Licenciatura En Sistemas Computacionales / En La Facultad De Contaduría, C-1	2532A0060 08E058005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urb ano		1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2013	\$9,878,000	\$9,878,000	\$9,878,000	\$9,878,000	\$9,878,000	\$1,811,352	\$1,811,352	18.34	\$0	Alumno	686	100.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: Actualización de cifras por recursos no ejercidos. Recursos correspondientes a ciclo 2013. - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.