

Total: 176

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP0013020137834	Establecimiento de Tienda de Ahorros	fa-001	Chiapas	Chilón	La Cumbre Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	250	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amonto
CHP0013020137846	Establecimiento de Tienda de Ahorros	fa-002	Chiapas	Chilón	Tzajalá	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	880	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: PROYECTO TERMINADO al 100% FÍSICA Y FINANCIER AMONTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013020137872	Establecimiento de Tienda de Ahorros	fa-003	Chiapas	Chilón	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	161	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amonte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013020137939	Establecimiento de Tienda de Ahorros	fa-004	Chiapas	Chilón	Cacatees	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	212	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amonte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013020137958	Establecimiento de Tienda de Ahorros	fa-005	Chiapas	Chilón	Yulubma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	150	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amonte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013020137987	Establecimiento de Tienda de Ahorros	fa-006	Chiapas	Chilón	Horizonte Nawitz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	160	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amonte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013020137999	Establecimiento de Tienda de Ahorros	fa-007	Chiapas	Chilón	Centro Tio Olja	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	250	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amonte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013020138008	Establecimiento de Tienda de Ahorros	fa-008	Chiapas	Chilón	San José Parbut	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	630	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amonte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013020138027	Establecimiento de Tienda de Ahorros ( Barrio Guadalupe Tepeyac)	fa-009	Chiapas	Chilón	Coahuila municipal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	250	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amonte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013020138047	Establecimiento de Tienda de Ahorros	fa-010	Chiapas	Chilón	Nuevo Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	130	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amonte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 176

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP0013020 013804	Establecimiento de Tienda de Abarrotes	fa-001	Chiapas	Chilón	Guadalupe Faxilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	410	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amén - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0013020 013806	Establecimiento de Tienda de Abarrotes	fa-012	Chiapas	Chilón	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	237	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amén - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0013020 013817	Establecimiento de Tienda de Abarrotes	fa-013	Chiapas	Chilón	Aurora Grande	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	580	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amén - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0013020 013821	Establecimiento de Tienda de Abarrotes	fa-015	Chiapas	Chilón	Tacuba Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	1,350	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amén - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0013020 013826	Establecimiento de Tienda de Abarrotes	fa-016	Chiapas	Chilón	Ruiz Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	150	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amén - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0013020 013825	Establecimiento de Tienda de Abarrotes	fa-017	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	600	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amén - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0013020 013832	Establecimiento de Tienda de Abarrotes	fa-018	Chiapas	Chilón	Xaquilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	2,630	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amén - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0013020 013846	Establecimiento de Tienda de Abarrotes	fa-019	Chiapas	Chilón	Cacatal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	140	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amén - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0013020 013832	Establecimiento de Tienda de Abarrotes	fa-020	Chiapas	Chilón	Pechón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	650	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0013020 013847	Establecimiento de Tienda de Abarrotes	fa-021	Chiapas	Chilón	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Unidad de venta	720	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amén - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0013020	Establecimiento	1fa-234	Chiapas	Chilón	La	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-	H.	Otros	En	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	bomba	150	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amén - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 176

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
0142540	Centro De Invernadero o Para La Producción De Tomates				Cumbre Veracruz		Aportaciones Federales	FORTAMEN	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento Municipal de Chilón	Proyectos	Ejecución															Financieras al / Físicas: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amonte - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0013020 0142558	Establecimiento De Invernadero o Para La Producción De Tomates	fa-235	Chiapas	Chilón	SachaJosé	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Unidad de producción rural	110	100.00	100.00	Financieras al / Físicas: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amonte - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0013020 0142674	Establecimiento De Invernadero o Para La Producción De Tomates	fa236	Chiapas	Chilón	Jol Mic'bat'el	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Unidad de producción rural	130	100.00	100.00	Financieras al / Físicas: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amonte - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0013020 0142690	Establecimiento De Invernadero o Para La Producción De Tomates	fa-237	Chiapas	Chilón	San Jerónimo Tullija	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Unidad de producción rural	2,800	100.00	100.00	Financieras al / Físicas: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0013020 0142704	Establecimiento De Invernadero o Para La Producción De Tomates	fa-238	Chiapas	Chilón	SachaJosé	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Unidad de producción rural	110	100.00	100.00	Financieras al / Físicas: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0013020 0144479	Ayuda Humanitaria	fafe-245	Chiapas	Chilón	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$250,000	\$300,000	\$300,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	56.00	\$0	paquete	11,554	100.00	100.00	Financieras al / Físicas: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero con un saldo restante - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0013020 0144853	Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil	fafe-247	Chiapas	Chilón	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,480,831	\$1,480,831	\$1,480,831	\$1,480,831	\$1,480,831	\$1,480,831	\$1,480,831	100.00	\$0	Lote	133,554	100.00	100.00	Financieras al / Físicas: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amonte - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0013020 0148819	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Red De Alcantarillado Sanitario	fafe-250	Chiapas	Chilón	Tochib'á	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	documento	150	100.00	100.00	Financieras al / Físicas: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amonte - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0013020 0164885	Programa De Baches En Diferentes Puntos De La Ciudad (2ª Etapa).	2.2.1.-101-SB-14-01-04-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,930,428	\$1,930,428	\$1,930,428	68.94	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financieras al En espera de estimaciones. / Físicas: Obra terminada. / Registro: Este proyecto perteneció de al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada a la Fuente de Finanzas Lento de

Total: 176

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convasep	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
																											Este Proyecto es FIM 2012 (Economía). SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001302016936	Rehabilitación de Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAGORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$162,778	\$162,778	\$148,738	\$148,738	\$148,738	\$148,738	\$148,738	91.37	\$0	Kilometros	0	100.00	100.00	Financiera / PENDIENTE EJERCER \$ 14,039.78 FINANCIER O / Física: AVANCE FISCAL / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001303020539	Rehabilitación de Cámara de Vigilancia	0015	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$14,416	\$14,416	\$14,416	\$14,416	\$14,416	\$14,416	100.00	\$0	Acción	10,176	100.00	100.00	Financiera / Física: Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL CIERRE
CHP001303021180	Estudios y Proyectos Para La Actualización De La Carta Urbana De La Ciudad De Tapachula	098070100040006100FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Fuertes	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	50.00	\$0	Estudio	260,000	100.00	50.00	Financiera / RECURSOS EJERCIDOS EN EL EJERCICIO 2013. / Física: Registro: SE REGISTRA LO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2013, PERO NO TIENE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0013030212834	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	fafa-01-04	Chiapas	Chilón	Aldasac'Jun	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	500	100.00	0.00	Financiera / Física: Registro: documento en proceso
CHP0013030212849	Estudio y Proyecto Ejecutivo De La Red De Alcantarillado Sanitario	fafa-01-05	Chiapas	Chilón	Zol Nuc'Uj ar'	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	400	100.00	0.00	Financiera / Física: Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0013030212858	Estudio y Proyecto Ejecutivo De La Red De Alcantarillado Sanitario	fafa-01-06	Chiapas	Chilón	El Bón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Documento	350	100.00	100.00	Financiera / Física: Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0013030212869	Adquisición De Camionetas Para El Fortalecimiento De Obras Públicas	fafa-01-07	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,235,025	\$1,235,025	\$1,235,025	\$1,206,825	\$1,206,825	\$1,206,825	\$1,206,825	97.72	\$0	Servicio	10,000	100.00	100.00	Financiera / Física: Registro: proyecto terminado al 100% Física y financiero amate - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0013030212881	Adquisición De Dos Camiones Recolectoras De Basura	fafa-01-08	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,329,709	\$2,329,709	\$2,329,709	\$2,329,709	\$2,329,709	\$2,329,709	\$2,329,709	100.00	\$0	Equipo	10,000	100.00	100.00	Financiera / Física: Registro: proyecto terminado al 100%

Total: 176

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP0013030213159	Estudios Y Proyectos Para La Actualización De La Carta Urbana De Puerto Chiapas Y Zona Turística Playa Linda	8980701000400961000A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	50.00	\$0	Estudio	8,283	100.00	50.00	Financiera y Financiera Amort SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera a: EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2013. / Física: / Registro: SE REGISTRA LO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2013, PAFM 2013. NO TIENE MOVIMIENTO EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130400229765	Adquisición De Ayuda Humanitaria. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-301-86-01-01-04-048	Chiapas	Tuxtla	Coahuila Municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$642,413	\$642,413	\$642,413	\$642,413	\$639,821	\$639,821	\$639,821	99.60	\$0	Pieza	553,374	100.00	100.00	Financiera a: Proyecto Finiquitado / Física: Obra Terminada / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra finiquitada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130400238862	Adquisición De Vehículos Para Producción Civil. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-1880-00-03-04-853	Chiapas	Tuxtla	Coahuila Municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,693,356	\$5,693,356	\$5,693,356	\$5,673,903	\$3,399,952	\$3,399,951	\$3,399,951	59.72	\$0	Vehículo	553,374	100.00	50.00	Financiera a: Proyecto en proceso / Física: Proyecto en proceso. Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130400296212	10 Proyectos De Rehabilitación De Alumbrado Público	8988E12000401942000A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$475,080	\$486,474	\$486,474	\$486,474	\$237,540	\$237,540	\$237,540	48.83	\$0	Documento	400	100.00	50.00	Financiera a: RECURSO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2013. / Física: / Registro: SE REGISTRA LO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2013, PAFM 2013. NO TIENE MOVIMIENTO EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00130400296244	9 Proyectos De Rehabilitación De Alumbrado Público	8988E12000402002000A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$473,526	\$473,526	\$473,526	\$473,526	\$236,763	\$236,763	\$236,763	50.00	\$0	Documento	386	100.00	50.00	Financiera a: RECURSO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2013. / Física: / Registro: SE REGISTRA LO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2013, PAFM 2013. NO TIENE MOVIMIENTO EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 176

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP0013040-0258250	Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento Urbano Del Polígono 7033adestu De La Red De Drenaje En La Colonia Colinas Del Rey, El Progreso I Y II Y Ampliación El Progreso El Progreso	0988004000-40216200FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$751,101	\$751,101	\$751,101	\$751,101	\$375,551	\$375,551	\$375,551	50.00	\$0	Documento	616	100.00	50.00	Financieras: RECURSO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2013. / Físicas: Registro: RECURSO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2013. EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2014, NO SE HA EJECUTADO RECURSO EN EL PROYECTO FAFM 2013. SISTEMA: Para el siguiente BSWL.
CHP0013040-0258251	Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento Urbano Del Polígono 7033adestu De La Red De Agua Potable En La Colonia Colinas Del Rey, El Progreso I Y II Y Ampliación El Progreso	0988006000-40226200FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$762,199	\$762,199	\$762,199	\$762,199	\$381,100	\$381,100	\$381,100	50.00	\$0	Documento	624	100.00	50.00	Financieras: RECURSO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2013. / Físicas: Registro: RECURSO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2013. EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2014 NO SE HA EJECUTADO RECURSO EN EL PROYECTO FAFM 2013. SISTEMA: Para el siguiente BSWL.
CHP0013040-0258252	Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento Urbano Del Polígono 7033adestu Para El Alumbraado Público En La Colonia Colinas Del Rey, El Progreso I Y II Y Ampliación El Progreso	0988012000-40236200FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$680,059	\$680,059	\$680,059	\$680,059	\$340,030	\$340,030	\$340,030	50.00	\$0	Documento	559	100.00	50.00	Financieras: RECURSO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2013. / Físicas: Registro: RECURSO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2013. EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2014 DEL PROYECTO FAFM 2013 NO SE HA EJECUTADO RECURSO. SISTEMA: Para el siguiente BSWL.
CHP0013040-0258253	Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento Urbano Del Polígono 7033adestu Para La Construcción Del Casco En La Colonia Colinas Del Rey, El Progreso I Y II Y Ampliación El Progreso	0988013000-40246200FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$410,700	\$410,700	\$410,700	\$410,700	\$205,350	\$205,350	\$205,350	50.00	\$0	Documento	340	100.00	50.00	Financieras: RECURSO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2013. / Físicas: Registro: RECURSO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2013. DEL FONDO IV 2013, EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2014 NO SE HA EJECUTADO RECURSO DEL FAFM 2013. SISTEMA: Para el siguiente BSWL.
CHP0013040-0258339	Adquisición De Sembradas Bovinas De Registro	SPCPJPG-SCRP-FAFM-000536-2013	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	23- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE ATUNAMEN TO DE SABANILLA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Cabeza	80	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: Registro: ESTA OBRERA FUE TERMINADA EN 100% CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013. SISTEMA: Para el siguiente BSWL.

Total: 176

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP0013040264988	Equipamiento De La Escuela De Artes Y Oficios Tuxtla Gutiérrez (La Misión)	2.7.1.-101-03-03-05-04-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$297,682	\$297,682	\$297,682	\$297,682	\$281,852	\$281,852	\$281,852	94.68	\$0	Mobiliario	500	100.00	100.00	Financiera: Este recurso proviene de FAFM 2013 (Resúmenes) / Física: Obras terminadas / Registro: Este proyecto corresponde de al ejercicio fiscal 2013. Obras referendadas. La Fuente de Finanzas de este Proyecto es FAFM 2013 (Resúmenes) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP0013040276602	Adquisición De 5 Equipos De Radio Base Para El Fondo Municipal De Protección Civil (Fompc)	005-04-0004	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$99,641	\$99,641	\$99,641	\$99,641	\$99,641	\$99,641	\$99,641	100.00	\$0	Equipo	19,637	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP0013040276657	Adquisición De Equipamiento De Trabajo Para Protección Civil (Fompc)	005-04-0006	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$95,159	\$95,159	\$95,159	\$95,159	\$95,159	\$95,159	\$95,159	100.00	\$0	Lote	19,637	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP0013040276900	Mantenimiento Y Adquisición De Refacciones Para Las Unidades De Protección Civil.	005-04-0010	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$101,977	\$101,977	\$101,977	\$101,977	\$101,977	\$101,977	\$101,977	100.00	\$0	Unidad	19,637	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP0013040279313	Adquisición De Radios Portátiles De Comunicación	005-04-0012	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$224,344	\$224,344	\$224,344	\$224,344	\$224,344	\$224,344	\$224,344	100.00	\$0	Equipo	19,637	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP0013040279376	Instalación Y Operación Del Sistema De Telecomunicación Celular	005-04-0013	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,201,261	\$1,201,261	\$1,201,261	\$1,201,261	\$1,201,261	\$1,201,261	\$1,201,261	\$1,201,261	100.00	\$0	Caseta	19,637	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0013040279707	Mantenimiento Y Operación De Sello Sanitario	005-04-0016	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$58,200	\$58,200	\$58,200	\$58,200	\$58,200	\$58,200	\$58,200	100.00	\$0	Tonelada	19,637	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP0013040279708	Adquisición De Equipo De Computa Para El Albarque Escolar Santos Desplazados. Clave: 07L10963j	005-04-0017	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$55,662	\$55,662	\$55,662	\$55,662	\$55,662	\$55,662	\$55,662	\$55,662	100.00	\$0	Equipo	75	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0014010295586	Adquisición De 5 Equipos Radio Base Para El Fondo Municipal De Protección Civil.	1	Chiapas	Amatán	Coahuila municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$110,641	\$110,641	\$110,641	\$110,641	\$110,641	\$55,321	\$55,321	50.00	\$0	Equipo	0	100.00	50.00	Financiera: PROYECTO EN EJECUCION / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Total: 176

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP0014010295612	Adquisición de Equipamiento de Trabajo para Protección Civil (Camioneta).	3	Chiapas	Amatán	San Mateo	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$194,962	\$194,962	50.00	\$0	Equipo	0	100.00	50.00	SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO EN EJECUCION / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0014010295768	Tinacos Anexo La Loma	11	Chiapas	Amatán	San Mateo	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$18,500	\$18,500	50.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.50	SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO EN EJECUCION / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0014010295890	Mantenimiento de Alumbrado Público	FAPM-002-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$346,582	\$157,982	\$157,982	\$157,982	\$157,982	\$157,982	\$157,982	100.00	\$0	Luminaria	22,536	100.00	46.00	SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO EN EJECUCION / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200320398	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	005-04-2019	Chiapas	Amatán	San Mateo	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN	Seguridad	En Ejecución	2013	\$1,328,040	\$1,328,040	\$1,328,040	\$1,328,040	\$1,328,040	\$1,328,040	\$1,328,040	100.00	\$0	Proyecto	19,637	100.00	100.00	SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO EN EJECUCION / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200323140	Red Nacional de Telecomunicaciones		Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$249,984	\$249,984	\$249,984	50.00	\$0	Acción	158,000	100.00	50.00	SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO EN EJECUCION / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200323160	Adquisición de Terreno		Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	8.33	\$0	Acción	0	100.00	8.33	SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO EN EJECUCION / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200323372	Desarrollo Comunitario		Chiapas	Ochuc	Ochuc	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Ochuc, Chiapas.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,335,600	\$1,335,600	\$667,800	\$667,800	\$667,800	\$556,500	\$556,500	41.67	\$0	Evento	43,350	100.00	50.00	SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO EN EJECUCION / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200324262	Adquisición de Hipoclorito de Calcio Para Cloración de Agua	FAPM-092-04-000	Chiapas	Tecpatán	Tecpatán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$25,000	\$25,000	\$17,706	\$17,706	\$17,706	\$17,706	\$17,706	70.82	\$0	Acción	12,486	100.00	70.00	SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO EN EJECUCION / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200327048	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	FAPM-092-04-000	Chiapas	Tecpatán	Tecpatán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN	Seguridad	En Ejecución	2014	\$123,719	\$123,719	\$48,640	\$48,640	\$48,640	\$48,640	\$48,640	39.31	\$0	Proyecto	12,486	100.00	50.00	SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO EN EJECUCION / SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 176

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP0014020-0327950	Adquisición de Equipamiento para la Unidad de Protección Civil Municipal	88	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$239,852	\$239,852	\$239,852	\$239,852	\$239,852	\$239,852	\$239,852	100.00	\$0	Lote	28	100.00	100.00	Financiera: AVANCE LOGRADO. / Física: SISTEMA. / Observaciones: Para el siguiente nivel.
CHP0014020-0327960	Adquisición de Camión 3 Toneladas para la Supervisión de Obras del Rem. 33	015	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$417,057	\$417,057	\$417,057	\$417,057	\$417,057	\$417,057	\$417,057	100.00	\$0	Vehículo	76,790	100.00	100.00	Financiera: / Física: SISTEMA. / Observaciones: Este proyecto se ha concluido al 100% - SISTEMA. / Observaciones: Para el siguiente nivel.
CHP0014020-0328023	Equipamiento de La Unidad Municipal de Protección Civil	019	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$232,386	\$232,386	\$4,492	\$4,492	\$4,492	\$4,492	\$4,492	1.93	\$0	Lote	76,790	100.00	10.00	Financiera: / Física: SISTEMA. / Observaciones: Para el siguiente nivel.
CHP0014020-0328051	Remodelación del Parque Potinaspak	2.2.1.-101-EB-09-02-04-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$746,238	\$746,238	\$746,238	\$746,238	\$373,119	\$373,119	\$373,119	50.00	\$0	Plaza	2,918	100.00	60.00	Financiera: / Física: SISTEMA. / Observaciones: Proyecto en proceso. / Física: SISTEMA. / Observaciones: Para el siguiente nivel.
CHP0014020-0328072	Remodelación del Parque Elmer Seltzer	2.2.1.-101-EB-09-02-04-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,632	\$600,632	\$600,632	\$600,632	\$300,316	\$300,316	\$300,316	50.00	\$0	Plaza	694	100.00	85.00	Financiera: / Física: SISTEMA. / Observaciones: Proyecto en proceso. / Física: SISTEMA. / Observaciones: Para el siguiente nivel.
CHP0014020-0328088	Remodelación del Parque El Carmen	2.2.1.-101-EB-09-02-04-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$490,939	\$490,939	\$490,939	\$490,939	\$245,469	\$245,469	\$245,469	50.00	\$0	Plaza	789	100.00	35.00	Financiera: / Física: SISTEMA. / Observaciones: Proyecto en proceso. / Física: SISTEMA. / Observaciones: Para el siguiente nivel.
CHP0014020-0328117	Remodelación del Parque Alamosa Popular Laborante	2.2.1.-101-EB-09-02-04-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$439,319	\$439,319	\$439,319	\$439,319	\$219,659	\$219,659	\$219,659	50.00	\$0	Plaza	960	100.00	10.00	Financiera: / Física: SISTEMA. / Observaciones: Proyecto en proceso. / Física: SISTEMA. / Observaciones: Para el siguiente nivel.
CHP0014020-0328162	Rehabilitación de Calles de Concreto	2.2.1.-101-EB-09-02-04-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2013	\$333,371	\$333,371	\$333,371	\$333,371	\$333,371	\$333,371	\$333,371	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	100.00	Financiera: / Física: SISTEMA. / Observaciones: Proyecto concluido al 100% - SISTEMA. / Observaciones: Para el siguiente nivel.
CHP0014020-0328224	Construcción del Parque Chiapas Solidario	2.2.1.-101-EB-09-01-04-022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,419,357	\$1,419,357	\$1,419,357	\$1,419,357	\$709,678	\$709,678	\$709,678	50.00	\$0	Plaza	4,130	100.00	0.00	Financiera: / Física: SISTEMA. / Observaciones: Proyecto en proceso. / Física: SISTEMA. / Observaciones: Para el siguiente nivel.
CHP0014020-0328241	Remodelación del Parque Buena Vista	2.2.1.-101-EB-09-02-04-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$245,112	\$245,112	\$245,112	\$245,112	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	338	100.00	0.00	Financiera: / Física: SISTEMA. / Observaciones: Proyecto en proceso. / Física: SISTEMA. / Observaciones: Para el siguiente nivel.

Total: 176

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHPO0140200329256	Remodelación del Parque El Ciprés.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,648	\$210,648	\$210,648	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piazza	410	100.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registro: Sistema: Para el siguiente nivel.
CHPO0140200329685	Barreras de Piedra Acostada en Carreteras a Nivel de Terreno de Uso Agrícola, Comitán de Domínguez	1F0100019040010	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	0.00	\$0	Rectánea	60	100.00	60.00	Financieras: / Físicas: / Registro: Sistema: Para el siguiente nivel.
CHPO0140200329682	Mantenimiento del Pavimento	850700019040011	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	0.00	\$0	Curso	30	100.00	50.00	Financieras: / Físicas: / Registro: Sistema: Para el siguiente nivel.
CHPO0140200330768	Colocación de Aparatos de Ejercicio (Cabezera Municipal)	020-0003	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2013	\$104,475	\$104,475	\$104,475	\$104,475	\$104,475	\$104,475	100.00	\$0	Unidad	7,641	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE APLICÓ EL GASTO SIN CARGO AUN NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN REGIONAL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHPO0140200330990	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para la Construcción de la Esplanada Municipal	020-0004	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$445,904	\$445,904	\$445,904	\$445,904	\$445,904	\$445,904	100.00	\$0	Estudio	7,123	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE APLICÓ EL GASTO SIN CARGO AUN NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN REGIONAL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHPO0140200331084	Trabajos Complementarios en la Rehabilitación y Ampliación de la Unidad Deportiva Municipal (Polideportivo Ecapa)	020-0003	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2013	\$407,625	\$407,625	\$407,625	\$407,625	\$407,625	\$407,625	100.00	\$0	Unidad	7,123	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE APLICÓ EL GASTO SIN CARGO AUN NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN REGIONAL. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHPO0140200331173	Remodelación de Plaza (Cabezera Municipal)	020-0002	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$128,608	\$128,608	\$128,608	\$128,608	\$128,608	\$128,608	100.00	\$0	Piazza	7,123	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE

Total: 176

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
																												APLICAR EL CASO SIN EMBARGO AUN NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL PARA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN REGIONAL SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0014020331218	Remodelación de Plaza	020-0001	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$201,717	\$201,717	\$201,717	\$201,717	\$201,717	\$201,717	\$201,717	100.00	\$0	Plaza	1,752	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REALIZÓ CON EL ANHOROS PRESUPUESTAL DEL FAFM 2013, SE APLICÓ EL CASO SIN EMBARGO AUN NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL PARA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN REGIONAL SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP0014020331364	Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Red de Alcantarillado Sanitario	fafm-01-015	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Documento	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amate - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP0014020331403	Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Red de Alcantarillado Sanitario	fafm-01-016	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Documento	621	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amate - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP0014020331489	Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Red de Alcantarillado Sanitario	fafm-01-018	Chiapas	Chilón	Muc'Uj'á'	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Documento	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amate - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP0014020331526	Mantenimiento de Los Vehículos de Protección Civil	009	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$92,500	\$92,500	\$92,500	\$92,500	\$92,500	51.39	\$0	Vehículo	15,000	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN TIEMPO Y FORMA Y TENIENDO UNA REACCIÓN DE UN AÑO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP0014020331571	Rehabilitación de Diversas Áreas (Dirección de Obras, Área Técnica, Contratos Sanitarios Ier.)	fafm-01-019	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$288,187	\$288,187	\$288,187	\$288,187	\$288,187	\$288,187	\$288,187	\$288,187	100.00	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amate - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0014020331628	Rehabilitación de Bodegas del Sis	fafm-01-020	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$210,056	\$210,056	\$210,056	\$202,546	\$202,546	\$202,546	\$202,546	96.42	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: /	

Total: 176

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conaval	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Municipal								Entidades Federativas y Municipios	de Chiapas-Chiapas																	Registro: Proyecto terminado al 100% con saldo restante SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140200331672	Rehabilitación de Baños Sanitarios (Auditorio Municipal y Presidencia Municipal)	fam-01-021	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$289,905	\$289,905	\$289,905	\$280,296	\$280,296	\$280,296	\$280,296	96.69	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera / Física: Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amere - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140200331705	Rehabilitación de Alcantarado Para Edificios y Espacios Públicos	fam-01-022	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$321,862	\$321,862	\$321,862	\$321,862	\$321,862	\$321,862	\$321,862	100.00	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera / Física: Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero amere - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140200331775	Construcción de Muro de Contención y Canal Pluvial	fam-01-023	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$330,056	\$330,056	\$330,056	\$165,028	\$165,028	\$165,028	\$165,028	50.00	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera / Física: Registro: proyecto terminado físicamente al 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140200331838	Construcción de Plataforma y Rehabilitación de Acceso Para Unidad Médica	fam-01-024	Chiapas	Chilón	San Marcos Antillas	Rural	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Salud	En Ejecución	2013	\$3,238,517	\$3,238,517	\$3,238,517	\$3,230,964	\$3,230,964	\$3,230,964	\$3,230,964	99.77	\$0	M2, Concreto Hidráulico	350	100.00	100.00	Financiera / Física: Registro: proyecto terminado al 100% física y financiero con un saldo restante SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140200332087	Micro Cuenca Del Rio Cutepac	020-0001	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA CONCORDIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$211,863	\$211,863	\$211,863	\$211,863	\$211,863	\$211,863	42.37	\$0	Taller	44,082	100.00	40.00	Financiera / Física: Registro: DE EJECUTA EL GASTO SIN EMBARGO NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL EMITIDO POR LA DELEGACION REGIONAL DE PLANEACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140200332585	Pago de Derechos de Uso De Agua Nacionales	105-04-019	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,670	\$13,000	\$12,670	\$12,670	\$3,167	\$3,167	\$3,167	\$3,167	24.36	\$0	Acción	14,089	100.00	30.00	Financiera / Física: Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140200332608	Cloración De Agua	105-04-014	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$80,226	\$80,000	\$80,226	\$80,226	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	33.33	\$0	Acción	14,089	100.00	50.00	Financiera / Física: Registro: ADQUISICION SE EN CUENTAS DE HIPOCLORITO DE CALORIO DE 45 KG AL 45% / Física: Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140200333468	Red Nacional De Telecomunicaciones	-	Chiapas	Frontera Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	1.00	0.00	Financiera / Física: Registro: NO ME DA ACCESO A ELEGIR LA LOCALIDAD	
CHP00140200333460	Prevención Social De La Violencia Y Las Delincuencia	-	Chiapas	Frontera Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$84,654	\$84,654	\$84,654	\$84,654	\$27,552	\$27,552	\$27,552	\$27,552	32.55	\$0	Proyecto	13,291	100.00	1.00	Financiera / Física: Registro:

Total: 176

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
	100 Participación Ciudadana								Municipios																		
CHP0014020 0335987	Adquisición De Un Terreno	HE-FIV-2014-004	Chiapas	Marzapa de Madero	Marzapa de Madero	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARZAPA DE MADERO, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	100.00	\$0	Lote	1,580	100.00	100.00	Financiar al EL PROYECTO CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / FÍSICA: EL PROYECTO CUENTA CON AVANCE FÍSICO DEL 100% Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0014020 0336482	Remodelación Del Parque La Esperanza.	2.2.1.-101-88-09-02-04-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$354,714	\$354,714	\$354,714	\$354,714	\$177,357	\$177,357	\$177,357	50.00	\$0	Plaza	848	100.00	0.00	Financiar al Obra en proceso. / FÍSICA: Obra en proceso. Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0014020 0336503	Remodelación Del Parque El Jobo.	2.2.1.-101-88-09-02-04-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$520,126	\$520,126	\$520,126	\$520,126	\$260,060	\$260,060	\$260,060	50.00	\$0	Plaza	1,754	100.00	0.00	Financiar al Obra en proceso. / FÍSICA: Obra en proceso. Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0014020 0336522	Remodelación Del Parque Zona Bonita Terán.	2.2.1.-101-88-09-02-04-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$218,856	\$218,856	\$218,856	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	435	100.00	0.00	Financiar al Obra en proceso. / FÍSICA: Obra no iniciada. Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0014020 0336543	Remodelación Del Parque Montecristo Terán.	2.2.1.-101-88-09-02-04-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$340,344	\$340,344	\$340,344	\$340,344	\$170,172	\$170,172	\$170,172	50.00	\$0	Plaza	320	100.00	0.00	Financiar al Obra en proceso. / FÍSICA: Obra no iniciada. Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0014020 0336557	Remodelación Del Parque Renovación	2.2.1.-101-88-09-02-04-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$209,411	\$209,411	\$209,411	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	430	100.00	0.00	Financiar al Obra en proceso. / FÍSICA: Obra no iniciada. Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0014020 0336570	Remodelación Del Parque Atlas I.	2.2.1.-101-88-09-02-04-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$142,343	\$142,343	\$142,343	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	1,453	100.00	30.00	Financiar al Obra en proceso. / FÍSICA: Obra en proceso. Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP0014020 0336582	Remodelación Del Parque El Rosario.	2.2.1.-101-88-09-02-04-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	5,424	100.00	80.00	Financiar al Obra en proceso. / FÍSICA: Obra en Ejecución. Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 176

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP0014020 0336590	Remodelación Del Parque Las Tamarindos	2.2.1.- 101-SE-09-02-04-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$199,324	\$199,324	\$199,324	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	2,055	100.00	80.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en ejecución. Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0014020 0336596	Remodelación Del Parque Canteras.	2.2.1.- 101-SE-09-02-04-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$173,461	\$173,461	\$173,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	849	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0014020 0336608	Remodelación Del Parque Ladera De La Loma.	2.2.1.- 101-SE-09-02-04-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$258,280	\$258,280	\$258,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	2,918	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0014020 0336620	Remodelación Del Parque Unidad Deportiva Patria Nueva.	2.2.1.- 101-SE-09-02-04-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$189,271	\$189,271	\$189,271	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	14,742	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0014020 0336630	Construcción Del Parque Rivera Cuauahuatl.	2.2.1.- 101-SE-09-01-04-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$229,040	\$229,090	\$229,090	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	680	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0014020 0336639	Remodelación Del Parque Romeo Rincón.	2.2.1.- 101-SE-09-02-04-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$420,316	\$420,316	\$420,316	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	1,672	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0014020 0336649	Construcción Del Parque San Cayetano.	2.2.1.- 101-SE-09-01-04-038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$304,404	\$304,404	\$304,404	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	1,020	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0014020 0336655	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Plan De Ayala.	2.2.1.- 101-SE-09-01-04-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha Deportiva	7,959	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0014020 0336832	Construcción De Plataforma Recubierta Con Caucho Sintético De 2 Cm. Espesor, Suministro Y Colocación De Juegos Infantiles Y Desactiva	2.2.1.- 101-SE-09-01-04-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	553,374	100.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 176

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado						
	De Casa Finteval.																																
CHP0014020 0342201	Sanamiento de Financiero De Crédito Banobras	FIV01	Chiapas	Maratán	Nazatán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MALATÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$990,000	\$995,622	\$476,498	\$595,622	\$595,622	\$476,498	\$476,498	80.00	\$0	Lote	0	80.00	80.00					Financiero al / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP0014020 0342210	Pago De Labores De Ejercicios Anteriores	FIV02	Chiapas	Maratán	Nazatán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MALATÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$30,000	\$100,000	\$100,000	\$30,000	\$30,000	30.00	\$0	Lote	0	30.00	30.00					Financiero al / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP0014020 0343649	Mantenimiento De Biblioteca Pública, Villahermosa Yaluma	SE07020190 40015	Chiapas	Comitán de Domínguez	Villahermosa Yaluma	Rural	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÉ DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$334,991	\$334,991	\$334,991	\$334,991	\$334,991	\$36,082	\$36,082	10.77	\$0	Obra	2,368	100.00	20.00					Financiero al / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP0014020 0345021	Adquisición De Una Unidad Para El Área De Protección Civil	FIV03	Chiapas	Maratán	Nazatán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MALATÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$389,924	\$389,924	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	0.00	0.00					Financiero al / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP0014020 0345043	Equipamiento De La Unidad De Protección Civil	FIV04	Chiapas	Maratán	Nazatán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MALATÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$236,711	\$236,711	\$236,711	\$236,711	\$236,711	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00					Financiero al / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP0014020 0345059	Ayuda Humanitaria	FIV05	Chiapas	Maratán	Nazatán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MALATÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00					Financiero al / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP0014020 0345090	Contratación De 13 Elementos De Protección Civil Por Un Periodo De 12 Meses (Enero-Diciembre)	FIV06	Chiapas	Maratán	Nazatán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MALATÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$841,321	\$841,321	\$420,660	\$841,321	\$841,321	\$420,660	\$420,660	50.00	\$0	Persona	0	50.00	50.00					Financiero al / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP0014020 0345118	Mantenimiento De Camionetas Para Tres Unidades Y Una Lancha De Protección Civil	FIV07	Chiapas	Maratán	Nazatán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MALATÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$90,000	\$180,000	\$180,000	\$90,000	\$90,000	50.00	\$0	Lote	0	50.00	50.00					Financiero al / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP0014020 0345164	Mantenimiento Y Reparación De 3 Unidades Y Una Lancha Asignadas Al Área De Protección Civil	FIV10	Chiapas	Maratán	Nazatán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MALATÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$45,000	\$45,000	50.00	\$0	Lote	0	50.00	50.00					Financiero al / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP0014020 0345235	Contratación Del Coordinador De Prevención Al Delito Y Equipamiento	FIV14	Chiapas	Maratán	Nazatán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	22- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MALATÁN	Seguridad	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	50.00	\$0	Persona	0	50.00	50.00					Financiero al / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP0014020 0345296	Red Nacional De Telecomunicaciones	FIV16	Chiapas	Maratán	Nazatán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MALATÁN	Seguridad	En Ejecución	2014	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00					Financiero al / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP0014020 0345423	Contratación De Una Persona Del Área De Inapam	FIV17	Chiapas	Maratán	Nazatán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MALATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$105,084	\$105,084	\$52,542	\$105,084	\$105,084	\$52,542	\$52,542	50.00	\$0	Persona	0	50.00	50.00					Financiero al / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP0014020 0345447	Adquisición De Hipoclorito	FIV18	Chiapas	Maratán	Nazatán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MALATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$96,000	\$120,000	\$120,000	\$96,000	\$96,000	80.00	\$0	Lote	0	100.00	80.00					Financiero al / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP0014020 0345470	Adquisición De Radios Y Mantenimiento De Radios De Comunicación	FIV19	Chiapas	Maratán	Nazatán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MALATÁN	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$189,005	\$189,005	\$94,502	\$189,005	\$189,005	\$94,502	\$94,502	50.00	\$0	Lote	0	100.00	50.00					Financiero al / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP0014020 0345537	Proyecto Ejecutivo De Pavimentación	FIV22	Chiapas	Maratán	Efraín A. Gutiérrez	Rural	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MALATÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$225,000	\$225,000	50.00	\$0	Proyecto	0	50.00	50.00					Financiero al / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP0014020 0345557	Proyecto Ejecutivo	FIV23	Chiapas	Maratán	Mateo R.	Rural	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MALATÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$162,500	\$162,500	50.00	\$0	Proyecto	0	50.00	50.00					Financiero al / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		

Total: 176

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conavalp	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Introducción De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales				Comca				Federales para Entidades Federativas y Municipios	TO MALATIAN																	Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140200345575	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FIV24	Chiapas	Maratán	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO WALATIAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$162,500	\$162,500	50.00	\$0	Proyecto	0	50.00	50.00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140200345594	Apoyo A Productores Agrícolas	FIV25	Chiapas	Maratán	Maratán	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MALATIAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$0	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140200345648	Sistemas De Cámaras De Videovigilancia, (2014)	8988E1894040096200FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Lote	320,421	100.00	80.00	Financiera: RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A JUNIO 2014. / Física: AVANCE DE ACCION / RECURSOS EJECUTADOS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2014, FONDO IV FAFM 2013.	
CHP00140200345788	Fortalecimiento De La Institución Heróico Cuerpo De Bomberos De Tapachula, (2014)	8988E0400040106200FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,305,034	\$258,024	\$258,024	\$258,024	\$258,024	\$258,024	\$258,024	\$258,024	100.00	\$0	BOMBEROS	320,421	100.00	20.00	Financiera: EJERCIDO DE ENERO A JUNIO 2014. / Física: AVANCE DE ACCION / RECURSOS EJECUTADOS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2014, FONDO IV FAFM 2013. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140200346372	Equipamiento De La Umpe	FAPM-002-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$235,663	\$235,623	\$117,811	\$117,811	\$117,811	\$4,880	\$4,880	2.07	\$0	Equipo	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DEL FAFM 2014 POR UN MONTO TOTAL DE \$235,622.67 SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140200346342	Glucosam De Riesgos En Predios	FAPM-004-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,739	\$5,739	\$2,870	\$2,870	\$2,870	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	40,042	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DEL FAFM 2014 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 5,739.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP00140200347141	Red Nacional De Telecomunicaciones	03	Chiapas	Buenavista de las Américas	Buenavista de las Américas	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Buenavista de las Américas	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: EL PROYECTO AUN NO SE HA EJECUTADO / Registro: DEVIDO A LOS CAMBIOS QUE LA SECRETARÍA ASESORAL A ESTADO MODIFICAN DO EL CATALOGO, AUN LA SECRETARÍA DE	



Total: 176

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
																											FINANCIAMIENTO NO HA ENTREGADO OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL, POR LO TANTO LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN. PARA EL SIGUIENTE BIVEL.
CHP0014020-0347938	Mantenimiento de Vehículos del Circo	FAPM-007-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIBAÑA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$277,208	\$277,208	\$138,604	\$138,604	\$138,604	\$49,961	\$49,961	18.02	\$0	Vehículo	40,042	100.00	100.00	FINANCIAMIENTO: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DEL FAPM 2014 \$ 277,208.15 SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE BIVEL.
CHP0014020-0347758	Red Nacional de Telecomunicaciones	FAPM-012-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIBAÑA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$34,800	\$34,800	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	70	100.00	0.00	FINANCIAMIENTO: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DEL FAPM 2014 \$ 34,800.00 SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE BIVEL.
CHP0014020-0348245	Adquisición de Terreno y Escrituración Para Tapa Elvado (00-04-50 Ha)	FAPM-014-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIBAÑA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$88,060	\$88,060	\$44,030	\$88,060	\$88,060	\$88,060	\$88,060	100.00	\$0	Hectárea	23,143	100.00	100.00	FINANCIAMIENTO: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO SE REALIZÓ CON RECURSO DEL FAPM 2014 \$ 88,060.00 ESTE PROYECTO SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE BIVEL.
CHP0014020-0348324	Adquisición de Terreno Para La Construcción Del Sistema de Tratamiento de Agua Residual En Arriaga, Chiapas	FAPM-015-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIBAÑA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectárea	23,143	100.00	0.00	FINANCIAMIENTO: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DEL FAPM 2014 \$ 300,000.00 SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE BIVEL.
CHP0014020-0348377	Elaboración del Levantamiento Topográfico, Estudio y Proyecto En El Río Lagartero	FAPM-016-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIBAÑA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$537,312	\$537,312	\$537,312	\$537,312	\$537,312	\$537,312	\$537,312	100.00	\$0	Documento	40,042	100.00	100.00	FINANCIAMIENTO: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO SE REALIZÓ CON RECURSO DEL FAPM 2014 \$ 537,312.00 SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE BIVEL.
CHP0014020-0348485	Levantamiento Topográfico o En Planta Para Proyecto de Urbanización En Las Vías del Ferrocarril	FAPM-018-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIBAÑA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	100.00	\$0	Documento	40,042	100.00	100.00	FINANCIAMIENTO: / Físico: / Registro: ESTE PROYECTO SE REALIZÓ CON RECURSO DEL FAPM 2014 CON UN MENÚ TOTAL DE 23,200.00 SE

Total: 176

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00140200348672	Escrituración De Viviendas (Barrio El Carmen)	FAPM-021-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$330,725	\$330,725	\$165,363	\$165,363	\$165,363	\$0	\$0	0.00	\$0	ESCRITURA	27	100.00	0.00	Reporta al 100% física y financiera. Sistema: Para el siguiente nivel.	
CHP00140200348680	Mantenimiento De Vehículos De Protección Civil Municipal	507-04	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal		Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dependencia municipal	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,512,000	\$152,000	\$23,676	\$23,676	\$23,676	\$23,676	\$23,676	\$23,676	15.58	\$0	Vehículo	0	100.00	15.00	Financiera: avance del 2 trimestre / Física: mantenimiento de vehículos de protección civil municipal 2014 / Registro: solicitudes de validación.
CHP00140200348713	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción Del Cochab	FAPM-022-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,776	\$15,776	\$15,776	\$15,776	\$15,776	\$15,776	\$15,776	\$15,776	100.00	\$0	Documento	40,042	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE REALIZO CON RECURSO DEL FAPM 2014 CON UN MONTO DE \$ 15,776.00
CHP00140200348766	Manifiesto De Impacto Ambiental Para La Construcción Del Cochab	FAPM-023-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$91,570	\$91,570	\$45,785	\$45,785	\$45,785	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	23,143	100.00	0.00	Reporta al 100% física y financiera. Sistema: Para el siguiente nivel.	
CHP00140200349048	Establecimiento De Areas De Exclusión (Adquisición De Rollos De Alambre De Pua)	FAPM-028-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$248,400	\$248,400	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectárea	360	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE REALIZABA CON RECURSO DEL FAPM 2014 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 248,400.00	
CHP00140200350723	Adquisición De Camión Recoleccion Compartado x De Basura	-	Chiapas	Acapetahua	Cobertura municipal		Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,449,420	\$1,449,420	\$1,159,576	\$1,159,576	\$1,159,576	\$1,159,576	\$1,159,576	\$1,159,576	80.00	\$0	Vehículo	27,580	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: al presente proyecto financiamiento se encuentra al 100% solo falta realizar el ultimo pago. Sistema: Para el siguiente nivel.
CHP00140200350845	Adquisición De Un Vehículo Marca Ford Pickup 2014	-	Chiapas	Acapetahua	Cobertura municipal		Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	100.00	\$0	Vehículo	30,083	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: el proyecto se encuentra

Total: 176

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP0014020 0353945	Estudio de Impacto Ambiental De La Obra Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario	SD-01-00-111-033-07-40008	Chiapas	Francisco León	San José Nezapac	Rural	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$29,000	\$29,000	\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$28,777	99.23	\$0	Estudio	764	1.00	99.00	Financiero / Físico; Registro;	
CHP0014020 0353975	Estudio de Impacto Ambiental De La Obra Construcción De Sistema De Agua Potable	SC-03-00-111-033-04-40009	Chiapas	Francisco León	Azapac Amatl	Rural	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$32,944	\$32,944	\$32,721	\$32,721	\$32,721	\$32,721	99.32	\$0	Estudio	457	1.00	99.00	Financiero / Físico; Registro;	
CHP0014020 0354008	Estudio de Impacto Ambiental De La Obra Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario	SD-01-00-111-033-04-40010	Chiapas	Francisco León	Santa Martha	Rural	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$29,000	\$29,000	\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$28,777	99.23	\$0	Estudio	250	1.00	99.00	Financiero / Físico; Registro;	
CHP1214010 0294046	Remediación De Parque Central	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	100.00	\$0	Plaza	9,532	100.00	100.00	Financiero al 100% AVANCE FÍSICO / Físico; 100% AVANCE FÍSICO / Registro; SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP1214010 0294059	Rehabilitación De Domicilios (Barrio California)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$142,619	\$142,619	\$116,867	\$116,867	\$116,867	\$116,867	81.94	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	97.00	Financiero al PENDIENTE EJERCER \$ 25,751.61 FINANCIERO / Físico; PENDIENTE EJERCER 38 AVANCE FÍSICO / EL AVANCE REAL DE ESTE PROYECTO ES DEL 97% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP1313030 0200513	Construcción De Muro De Contención (Barrio Tepehualtitán)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,967	\$40,967	\$40,967	\$40,967	\$40,967	\$40,967	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiero al 100% AVANCE FINANCIERO / Físico; 100% AVANCE FÍSICO / Registro; SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP1313030 0200556	Rehabilitación De Puente Peatonal (Escuela Ribera Buenavista)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$41,802	\$41,802	\$41,802	\$41,802	\$41,802	\$41,802	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiero al 100% AVANCE FINANCIERO / Físico; 100% AVANCE FÍSICO / Registro; SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP1313030 0220395	Restauración De Techumbre De Edificio Puliño (Ira. Stapa)	112-04-8012	Chiapas	San Juan Cancuc	Coahuila municipal	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUILA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,450,000	\$4,500,000	\$4,357,694	\$4,357,694	96.84	\$0	Metro Cuadrado	6,327	100.00	100.00	Financiero al 96.84% / Físico; / Registro; SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP1313040 0257745	Adquisición De Dos Vehículos Nissan Para El Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil	093-04-11	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones a Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$515,881	\$515,881	\$515,881	\$515,881	\$462,760	\$462,760	\$462,760	89.70	\$0	Vehículo	1,900	100.00	90.00	Financiero al 89.70% / Físico; / Registro; OBRA TERMINADA AL 100% CON ARCHIVO DE TAPAS 2013, CON ANEXO PRESUPUESTAL DE \$3,120.96 MODIFICACION DE LA INFORMACION DE CON EL PRIMER TRIMESTRE POR QUE SE CONSIDERO EL FIN DE LA NOTIFICACION, EN ESTA OBRA

Total: 176

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Consejo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1413040 0273245	Mantenimiento De Unidades De Protección Civil	100-04-0009	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUMBALÁ	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$67,365	\$67,365	\$67,365	\$67,365	\$67,365	\$60,544	\$60,544	89.87	\$0	Mantenimiento	968	100.00	100.00	CUANDO TIENE UN EQUIPAMIENTO Y SE HIZO LA SEPARACION DEL SISTEMA. PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP1413040 0257754	Equipamiento De La Unidad De Protección Civil	FA-TF-01-00145	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$292,137	\$292,137	\$292,137	48.69	\$0	Lote	0	100.00	48.69	Financiera / Física: Registro: LA OBRA SE INCREMENTA EN PROCESO SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP1413040 0264762	Rehabilitación De Cerca Perimetral (Jose Maria Morelos)	FA-TF-01-0021	Chiapas	La Trinitaria	Jose Maria Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$106,920	\$106,920	\$106,920	\$106,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectárea	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Registro: LA OBRA SE INCREMENTA EN PROCESO SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP1413040 0271398	Reconstrucción En Tramo Aliviado En Acceso Principal	FA-TF-01-0048	Chiapas	La Trinitaria	Trece de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$218,351	\$218,351	\$218,351	\$218,351	\$218,351	\$218,351	\$218,351	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Registro: LA OBRA FUE FINALIZADA A FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CHP1414010 0296017	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana( Contratación Del Coordinador De Prevención Del Delito)	105-04-001	Chiapas	Unión Juárez	n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$59,593	\$60,000	\$59,593	\$59,593	\$26,316	\$26,316	\$26,316	43.86	\$0	Proyecto	14,089	100.00	50.00	Financiera / Física: Registro:	
CHP1414010 0297822	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	05	Chiapas	San Cristobal de las Casas	Coberertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,036,000	\$2,036,000	\$842,697	\$735,989	\$735,989	\$735,989	\$735,989	\$735,989	36.15	\$0	Proyecto	0	8.00	36.15	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DEL EJERCICIO 2014 / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP1414010 0297868	Alumbrado Publico	09	Chiapas	San Cristobal de las Casas	Coberertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$312,500	\$23,310	\$23,310	\$23,310	\$23,310	\$23,310	1.86	\$0	Acción	0	8.00	1.86	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE EJERCICIO 2014 / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP1414010 0302388	Mantenimiento De Vehículos De La Unidad Municipal De Protección Civil (2014)	09A001000 40016000FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,131,525	\$1,131,525	\$1,131,525	\$1,131,525	\$241,577	\$241,577	\$241,577	\$241,577	21.35	\$0	Vehículo	300,000	100.00	20.00	Financiera / Física: ACCIÓN DEL FONDO IV FAFM EJERCIDO DE ENERO A JUNIO 2014. / SISTEMA: GASTOS REGISTRADO S DE LAS ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2014, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2014.

Total: 176

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1414010330305	Ampliación de Plantilla y Reintegración Salarial (2014)	0989F050104003205A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$66,650,900	\$28,317,639	\$28,317,639	\$28,317,639	\$27,283,187	\$27,283,187	\$27,283,187	96.35	\$0	POLICIAS	300,000	100.00	40.00	Financie: Para el siguiente nivel. Financie: ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2014. GASTOS REALIZADO S DE ENERO A JUNIO DE 2014. / Física: AVANCE DE LA ACCION / Registro: GASTOS REALIZADO S DE LAS ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2014, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2014. EN LOS RUBROS DE SUBROS A POLICIAS, SERVICIOS MEDICOS, SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS
CHP14140103302975	Montealmelo, Combustible y Seguro Para Vehículo De Protección Civil	105-04-007	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMEN TO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$245,836	\$265,000	\$217,337	\$217,337	\$80,913	\$80,913	\$80,913	30.53	\$0	Vehículo	14,089	100.00	35.00	Financie: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140103303047	Contratación de Personal Para La UNIC	105-04-008	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMEN TO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$489,095	\$490,000	\$489,095	\$489,095	\$218,928	\$218,928	\$218,928	44.68	\$0	Persona	14,089	100.00	50.00	Financie: / Física: / Registro:
CHP14140103303319	Contratación de Personal Para Seguimiento y Evaluación Del Ramo 33	105-04-016	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMEN TO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$567,009	\$570,000	\$533,085	\$533,085	\$211,970	\$211,970	\$211,970	37.19	\$0	Informe	14,089	100.00	50.00	Financie: / Física: / Registro:
CHP14140103303395	Reconocimiento y Disposición de Basura: Equipamiento	105-04-017	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMEN TO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	\$1,165,000	\$1,250,000	\$1,165,000	\$1,165,000	\$1,165,000	\$1,165,000	\$1,165,000	93.20	\$0	Equipo	14,089	100.00	100.00	Financie: / Física: / Registro:
CHP14140103303543	Rehabilitación de Alumbrado Público	105-04-009	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMEN TO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$150,000	\$200,000	\$125,000	\$125,000	\$110,930	\$110,930	\$110,930	55.47	\$0	Luminaria	14,089	100.00	80.00	Financie: / Física: / Registro:
CHP14140103303568	Fortalecimiento A La Dirección De Seguridad Pública Municipal	105-04-003	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMEN TO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,325,940	\$2,330,000	\$2,325,940	\$2,325,940	\$948,651	\$948,651	\$948,651	40.71	\$0	Corporación	37	100.00	50.00	Financie: al PROYECTO SE MODIFICADO CERRADO A UN AUMENTO EN EL TECNO FINANCIERO DE SEGURIDAD PUBLICA / Física: DE ESTA APOYANDO A UNA CORPORACION / Registro:
CHP14140103303980	Reconversión Tecnológica Del Alumbrado Público En Libramiento o Bvts y Libramiento Sur Tuxtla Gutiérrez.	2.2.4.-101-05-01-20-04-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMEN TO Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,969,687	\$14,969,687	\$14,969,687	99.80	\$0	Luminaria	553,374	100.00	0.00	Financie: al Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Para el siguiente nivel.