

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones								
								Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP001303018881	Ensayo 165 Benito Juárez	211207303081302017	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,511,848	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Rehabilitación	220	1.00	1.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP001303019780	Secundaria General Niños Mercedes	211207303251302015081302015	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,790,719	\$358,479	\$179,239	\$179,239	\$179,239	\$179,239	\$179,239	\$179,239	30.00	\$0	REHABILITACION	400	1.00	0.50	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP001303019823	Primaria Dr. Belisario Domínguez Valencia	211207303081302027	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,872,793	\$1,562,959	\$466,325	\$466,325	\$466,325	\$466,325	\$466,325	\$466,325	29.84	\$0	REHABILITACION	85	1.00	0.60	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP001303019845	Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	211207303251302015081302015	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$271,651	\$680,263	\$680,263	\$680,263	\$680,263	\$680,263	\$680,263	\$680,263	100.00	\$0	REHABILITACION	64	1.00	1.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP001303019978	Adquisición De Unidades Tipo Van Con Sillas Y Mobiliario Urbano Para Personas Con Discapacidad	143618082008018004	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Transportes	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$18,622,316	\$18,659,630	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	camiones	17	100.00	1.00	Financiera: No presenta avances debido a los procesos administrativos para ejemplar el recurso. / Física: No presenta avances debido a los procesos administrativos para ejemplar el recurso. / Registro:
CHP001303019980	Primaria Jose Maria Pino Suarez	211207303251302015081302015	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,453,059	\$700,000	\$389,881	\$389,881	\$389,881	\$389,881	\$389,881	\$389,881	55.70	\$0	REHABILITACION	370	1.00	0.78	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP0013030216106	Primaria Agustín Melgar	211207303251302015081302015	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$98,256	\$586,324	\$293,162	\$293,162	\$293,162	\$293,162	\$293,162	\$293,162	50.00	\$0	REHABILITACION	21	1.00	0.50	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP001303021916	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	807011X097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	8048 Programa Habit	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,138,584	\$7,138,584	\$7,138,584	\$7,138,584	\$7,138,584	\$7,138,584	\$7,138,584	\$7,138,584	100.00	\$0	Metro Cuadrados	35,322	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 PERO NO SE REPORTE ACUMULADO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 PERO NO SE REPORTE ACUMULADO EN EL CUARTO TRIMESTRE Y NO SE REPORTE EL ACUMULADO POR LO CUAL SE ESTA REPORTANDO HASTA ESTE TRIMESTRE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP0013030219442	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	8003011X097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	8048 Programa Habit	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$848,992	\$848,992	\$848,992	\$848,992	\$848,992	\$848,992	\$848,992	\$848,992	100.00	\$0	Metro Lineal	35,322	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 PERO SE REPORTARON LOS AVANCES EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE, SOLOMENTE LOS PAGADOS EN LOS TRIMESTRES MENCIONADOS Y NO SE REPORTE EL ACUMULADO POR LO CUAL SE ESTA REPORTANDO HASTA ESTE TRIMESTRE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001303021957	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	8001021X097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	8048 Programa Habit	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2013	\$438,362	\$438,362	\$438,362	\$438,362	\$438,362	\$438,362	\$438,362	\$438,362	100.00	\$0	Kilómetro	4,403	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJECUCION EN EL EJERCICIO 2013 PERO NO SE REPORTE ACUMULADO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO EJECUCION EN EL EJERCICIO 2013 PERO NO SE REPORTE ACUMULADO EN EL CUARTO

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especial Físico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
	Sanitario De 23 Centímetros De Diámetro (10.0g), Así Como 10 Descargas Domiciliarias De 10.0g, 3 Pozos De Vitría, Col. Francisco I. Madero.																											Financiera: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene del PAFEP 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CMF001303 0022318	Reposición De Red De Tubería Sanitario Con Tubería De P.V.C. Series-25 De 20cm. De Diámetro, Con Una Longitud De 134 M.L. Y Descargas Domiciliarias. Col. Juárez.	07-013-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0001 Fondo de Asentamientos Naturales (FONDEN)		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$360,284	\$360,284	\$360,284	\$360,284	\$354,283	\$354,283	\$354,283	98.33	\$0	Metro Lineal	533,374	100.00	100.00	Financiera: Falta estimación Finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene del PAFEP 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CMF001303 0022335	Reposición De 36 Ml. De Red De Alcantarilla De Sanitario Con Tubería De P.V.C. Series-25 De 60 Cm. De Diámetro, Avenida El Palmero Y Callejón La Salla, Cal. 15 De Mayo	07-015-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0001 Fondo de Asentamientos Naturales (FONDEN)		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	100.00	\$0	Metro Lineal	533,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene del PAFEP 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CMF001303 0022369	Reposición De La Red De Alcantarilla De Sanitario En Una Longitud De 80 Ml. Con Tubería De P.V.C. Series-25 De 60 Cm. De Diámetro, Domiciliarias. Andador 3 Entre Andador Los Cocos Y Calle Lantel, Col. Albania Baja.	07-025-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0001 Fondo de Asentamientos Naturales (FONDEN)		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$500,703	\$536,849	\$536,849	\$536,849	\$536,849	\$536,849	\$536,849	100.00	\$0	Metro Lineal	533,374	100.00	100.00	Financiera: Ampliación del monto por \$56,145.50. El monto original era \$500,703.00 / Física: Obra Refrendada. / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene del PAFEP 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CMF001304 0023743	132106.- Cobach No. 77	211207303 252260130 008130271	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura en municipio		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otros Proyecto	En Ejecución	2014	\$3,977,249	\$699,745	\$699,745	\$699,745	\$699,745	\$699,745	\$699,745	100.00	\$0	Espacio Educativo	370	1.00	1.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Registro		
CMF001304 0023748	132108.- Preparatoria Emiliano Zapata Salazar	211207303 252260130 008130287	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura en municipio		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otros Proyecto	En Ejecución	2014	\$1,850,914	\$977,635	\$635,463	\$635,463	\$635,463	\$635,463	\$635,463	\$635,463	85.00	\$0	Espacio Educativo	415	1.00	0.78	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: Registro	
CMF001304 0023889	132109.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutiérrez	211207303 252260130 008130009	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura en municipio		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otros Proyecto	En Ejecución	2014	\$999,000	\$1,233,307	\$616,653	\$616,653	\$616,653	\$616,653	\$616,653	\$616,653	50.00	\$0	Rehabilitación	535	1.00	0.50	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: Registro	
CMF001304 0023899	132116.- Preparatoria Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar	211207303 252260130 008130010	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura en municipio		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otros Proyecto	En Ejecución	2014	\$999,000	\$540,924	\$270,462	\$270,462	\$270,462	\$270,462	\$270,462	\$270,462	50.00	\$0	Rehabilitación	415	1.00	0.50	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: Registro	
CMF001304 0023905	132117.- Esc. Preparatoria Emiliano Zapata Salazar	211207303 252260130 008130027	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura en municipio		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otros Proyecto	En Ejecución	2014	\$42,042	\$267,602	\$133,801	\$133,801	\$133,801	\$133,801	\$133,801	\$133,801	\$133,801	50.00	\$0	Aula	466	1.00	0.50	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: Registro
CMF001304 0024123	132118.- Esc. Preparatoria Agropecuaria Jiquipilas.	211207303 252260130 008130028	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura en municipio		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otros Proyecto	En Ejecución	2014	\$42,042	\$1,353,010	\$584,728	\$584,728	\$584,728	\$584,728	\$584,728	\$584,728	43.22	\$0	Aula	575	1.00	0.70	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: Registro	
CMF001304 0024374	132119.- Telebachillerato No. 68 José Emilio Grajales	211207303 252260130 008130059	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura en municipio		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otros Proyecto	En Ejecución	2014	\$9,907	\$959,423	\$479,711	\$479,711	\$479,711	\$479,711	\$479,711	\$479,711	\$479,711	50.00	\$0	Equipo	89	0.00	0.50	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: Registro
CMF001304 0025047	132120.- Primaria Jose Maria Muñiz	211207303 252260130 008130058	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura en municipio		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otros Proyecto	En Ejecución	2014	\$3,092,967	\$508,679	\$423,384	\$423,384	\$423,384	\$423,384	\$423,384	\$423,384	83.23	\$0	Rehabilitación	340	1.00	0.80	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: Registro	
CMF001304 0025071	132125.- Secundaria General Dr. Belisario Domínguez Palencia	211207303 252260130 008130032	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura en municipio		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2014	\$149,254	\$3,932,644	\$1,966,322	\$1,966,322	\$1,966,322	\$1,966,322	\$1,966,322	\$1,966,322	\$1,966,322	50.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	207	1.00	0.50	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: Registro
CMF001304 0025186	132126.- Primaria Francisco I.	211207303 252260130 008130047	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura en municipio		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyecto	En Ejecución	2014	\$3,093,421	\$490,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	50.00	\$0	Rehabilitación	140	1.00	0.58	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Progra en Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
CHP001402 00319408	1122007- Telebachillerato No. 74 Rosario Rincón Castellanos (Referendo)	211207303 252202120 008130074 -5934C	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	67	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Mobiliario y equipo) Localidad: Nuevo Garam Tonapac - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00319411	1313219- Preescolar Luz Esther Sánchez Ramírez (Referendo)	211207303 251140130 008130002 -5933C	Chiapas	Totolapa	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$227,407	\$227,407	\$227,407	\$225,122	\$221,972	\$221,972	\$221,972	97.61	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	63	0.10	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: META: Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD: Totolapa RECURSOS: EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE SE REFLEJA EN LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00319414	1122008- Telebachillerato No. 75 Rodolfo Figueroa Espinoza (Referendo)	211207303 252202120 008130075 -5934C	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	97	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Mobiliario y equipo) Localidad: Tempoo Castoliano
CHP001402 00319419	1122009- Telebachillerato No. 76 Doroteo Arango (Referendo)	211207303 252202120 008130074 -5934C	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	58	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Mobiliario y equipo) Localidad: Chantlem - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00319421	1122010- Telebachillerato No. 79 Ninos Héroe de Chapultepec (Referendo)	211207303 252202120 008130077 -5934C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	80	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Mobiliario y equipo) Localidad: Saragosa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00319424	1122011- Telebachillerato No. 82 Revolución Mexicana (Referendo)	211207303 252202120 008130078 -5934C	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	25	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Mobiliario y equipo) Localidad: Embarcadero de La Oca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00319431	1122012- Telebachillerato No. 89 Jaime Nuno Soca (Referendo)	211207303 252202120 008130079 -5934C	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	32	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Mobiliario y equipo) Localidad: Constitución (El Chayotal) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00319432	1313220- Preescolar José Emilio Guajalós (Referendo)	211207303 251140130 008130023 -5933C	Chiapas	Villavieja	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$293,942	\$293,942	\$293,942	\$290,057	\$286,917	\$286,917	\$286,917	97.61	\$0	REHABILITACION	225	0.10	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Villavieja RECURSOS: EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE SE REFLEJA EN LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00319434	1122013- Telebachillerato No. 97 Ricardo Soca (Referendo)	211207303 252202120 008130080 -5934C	Chiapas	Comitán	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	13	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Mobiliario y equipo) Localidad: Yajalí Tres Lomas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00319435	1122014- Telebachillerato No. 98 Carlos Montalvo (Referendo)	211207303 252202120 008130081 -5934C	Chiapas	Villavieja	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	38	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Mobiliario y equipo) Localidad: Villa Hidalgo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402	1122015-	211207303	Chiapas	Soyalá	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo	23-	INSTITUTO DE LA	Otros	En	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	25	1.00	0.00	Financiera: /

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones									
								Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
00319639	Telabachilla rito No. 101 Bernila Galindo De Tope (Refrendo)	252200120 008130082 -5934C			En municipio		Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Provisiones Salariales y Económicas	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Proyecto	Ejecución													educativo				Financiera / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Francisco Sarabia - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
00319641	1313221- Preescolar Josefina Ramos Del Rio (Refrendo)	211207303 008130004 -5933C	Chiapas	Sichucalco	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2013	9970,039	9970,039	9970,039												Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD: Tichucalco - RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE OBEDECE A LA ACIÓN DE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
00319643	1122016- Telabachilla rito No. 102 Frida Kahlo (Refrendo)	211207303 008130083 -5934C	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2013	99,907	99,907	99,907												Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Vista Hermosa - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
00319649	1122017- Telabachilla rito No. 05 Carlos Arturo Carrillo (Refrendo)	211207303 008130084 -5934C	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2013	94,388	94,388	94,388												Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Najuc - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
00319651	1122018- Telabachilla rito No. 03 Albert Rincón (Refrendo)	211207303 008130085 -5934C	Chiapas	Motontón	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2013	941,390	941,390	941,390												Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Rincón - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
00319656	1122019- Telabachilla rito No. 84 Gabriel García Márquez (Refrendo)	211207303 008130086 -5934C	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2013	926,892	926,892	926,892												Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Jaltenango - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
00319660	1313222- Preescolar De Belisario Domínguez Palencia (Refrendo)	211207303 008130005 -5933C	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2013	9867,410	9867,410	9867,410												Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD: Comitán de Domínguez - RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE OBEDECE A LA ACIÓN DE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
00319666	1122020- Telabachilla rito No. 06 Vicente Guerrero (Refrendo)	211207303 008130087 -5934C	Chiapas	Acala	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2013	9154,448	9154,448	9154,448												Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Nuevo Vicente Guerrero (el Chichón) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
00319669	1313223- Preescolar Prof. Porfirio Saldaña (Refrendo)	211207303 008130006 -5933C	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2013	9690,863	9690,863	9690,863												Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD: Reforma - RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE OBEDECE A LA ACIÓN DE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
00319672	1122021- Telabachilla rito No. 78 Pilgorosa (Refrendo)	211207303 008130088 -5934C	Chiapas	Teopisca	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2013	940,764	940,764	940,764												Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Heredia - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
																													nivel.	
CHP001402 00319675	1122025- Telahachchille rto Núm. 08 Sor Juana Inés de la Cruz (Refrendo)	211207303 252202120 008130089 -5934C	Chiapas	Villa Corzo	Cobertu ra municip al		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto s	En Ejecución	2013	590,432	590,432	590,432	0	0	0	0	0.00	0	0	Espacio educativ o	176	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipo Localidad: Calle Mexico	
CHP001402 00319678	1122023- Telahachchille rto Núm. 47 Mocimista 1 (Refrendo)	211207303 252202120 008130090 -5934C	Chiapas	Cacahoata n	Cobertu ra municip al		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto s	En Ejecución	2013	0115,094	0115,094	0115,094	0	0	0	0	0.00	0	0	Espacio educativ o	131	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipo Localidad: Calle Mexico SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319680	1122024- Telahachchille rto Núm. 33 El Porvenir (Refrendo)	211207303 252202120 008130091 -5934C	Chiapas	Tecpatán	Cobertu ra municip al		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto s	En Ejecución	2013	070,957	070,957	070,957	0	0	0	0	0.00	0	0	Espacio educativ o	46	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipo Localidad: El Porvenir SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319684	1313224- Preescolar Juan de La Barrera (Refrendo)	211207303 251101310 008130007 -5933C	Chiapas	Tapachula	Cobertu ra municip al		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto s	En Ejecución	2013	0839,670	0839,670	0839,670	0820,704	0819,604	0819,604	0819,604	97.61	0	0	Rehabili tación	124	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD: Tapachula de Córdova y Córdova RECURSOS ASIGNADOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319692	1313225- Preescolar Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo)	211207303 251101310 008130008 -5933C	Chiapas	Contán de Dominguez	Cobertu ra municip al		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto s	En Ejecución	2013	0308,100	0308,100	0308,100	0301,837	0300,737	0300,737	0300,737	97.61	0	0	Rehabili tación	221	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD: Contán de Dominguez RECURSOS ASIGNADOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319724	1421007- Basad Pilatano	211207302 252202120 008130216 -5934C	Chiapas	El Bosque	Cobertu ra municip al		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educaó n	En Ejecución	2014	03,509,483	03,509,483	03,509,483	0	0	0	0	0.00	0	0	Espacio Educativ o	103	5.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Pláticas (Construcción de 3 aulas educativas y servicios básicos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319731	1122025- Telahachchille rto Núm. 16 Isaac Weston (Refrendo)	211207303 252202120 008130092 -5934C	Chiapas	Catazajá	Cobertu ra municip al		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto s	En Ejecución	2013	09,907	09,907	09,907	0	0	0	0	0.00	0	0	Espacio educativ o	70	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipo Localidad: El Paraiso SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319739	1122026- Telahachchille rto Núm. 11 Manuel Valdazo Suarez (Refrendo)	211207303 252202120 008130093 -5934C	Chiapas	Pisajilapa n	Cobertu ra municip al		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto s	En Ejecución	2013	09,907	09,907	09,907	0	0	0	0	0.00	0	0	Espacio educativ o	114	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipo Localidad: El Carson SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319741	1122027- Telahachchille rto Núm. 20 Manuel Sandoval Vallarta (Refrendo)	211207303 252202120 008130094 -5934C	Chiapas	Palemuque	Cobertu ra municip al		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto s	En Ejecución	2013	09,907	09,907	09,907	0	0	0	0	0.00	0	0	Espacio educativ o	130	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipo Localidad: La Carosá	
CHP001402 00319746	1313226- Preescolar Guillermo Prieto (Refrendo)	211207303 251101310 008130009 -5933C	Chiapas	Tonalá	Cobertu ra municip al		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto s	En Ejecución	2013	0136,218	0136,218	0136,218	0134,103	0132,963	0132,963	0132,963	0132,963	97.61	0	0	Rehabili tación	50	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD: Tonalá RECURSOS ASIGNADOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402	1122028-	211207303	Chiapas	Palemuque	Cobertu		Subsidios	0019 Fondo		23-	INSTITUTO DE LA	Otros	En	2013	09,907	09,907	09,907	0	0	0	0	0.00	0	0	Espacio	132	1.00	0.00	Financiera: /	

Total: 1083

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
00319747	Telebachillerato Núm. 21 Benito Juárez García (Refrendo)	252300120 008130099 -5934C			en municipio			Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Provisiones Salariales y Económicas	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Proyecto	Ejecución											educativo				Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Reforma Agraria (Chiniquila) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00001402 00319753	1122029- Telebachillerato Núm. 22 Juan Fígaro (Refrendo)	211207303 252300120 008130096 -5934C	Chiapas	Tila	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	109	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Nuevo Linar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00001402 00319757	1122030- Telebachillerato Núm. 23 Pablo Freire (Refrendo)	211207303 252300120 008130097 -5934C	Chiapas	Tila	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	189	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Nueva Esperanza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00001402 00319759	1313227- Preescolar Mariposa Maza de Juárez (Refrendo)	211207303 251100130 008130010 -5933C	Chiapas	Contán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2013	\$805,264	\$805,264	\$805,264	\$787,121	\$786,021	\$786,021	\$786,021	97.61	\$0	Rehabilitación	221	0.10	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: META Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD : Contán de Domínguez RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECEPTE A LA APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00001402 00319768	1313228- Preescolar Mariano M. Ruiz Susunavar (Refrendo)	211207303 251100130 008130011 -5933C	Chiapas	Contán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2013	\$386,262	\$386,262	\$386,262	\$378,131	\$377,031	\$377,031	\$377,031	97.61	\$0	Rehabilitación	157	0.10	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: META Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD : Contán de Domínguez RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECEPTE A LA APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00001402 00319774	1313229- Preescolar Emoch Cancino Cahabón (Refrendo)	211207303 251100130 008130012 -5933C	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2013	\$378,956	\$378,956	\$378,956	\$371,040	\$369,900	\$369,900	\$369,900	97.61	\$0	Rehabilitación	110	0.10	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: META Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD : Tonalá RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECEPTE A LA APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00001402 00319778	1313230- Preescolar Lic. Belio Rabasa Estabanell (Refrendo)	211207303 251100130 008130013 -5933C	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,070,321	\$1,070,321	\$1,070,321	\$1,048,542	\$1,044,742	\$1,044,742	\$1,044,742	97.61	\$0	Rehabilitación	258	0.10	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: META Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD : Cintalapa de Figueroa RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECEPTE A LA APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00001402 00319784	1313231- Preescolar Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo)	211207303 251100130 008130014 -5933C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,214,667	\$1,214,667	\$1,214,667	\$1,189,439	\$1,185,639	\$1,185,639	\$1,185,639	97.61	\$0	Rehabilitación	302	0.10	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: META Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD : San Cristóbal de las Casas RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECEPTE A LA APERTURA DEL SISTEMA

Total: 1083

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP001402 00319787	1313232- Preescolar Fray Matías De Córdova Y Córdova (Referendo)	211207303 251140130 008130015 -5933C	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6635,872	6635,872	6635,872	6621,152	6620,676	6620,676	6620,676	6620,676	6620,676	97.61	00	Rehabilitación	236	0.10	100.00	FINANCIERA / FISICA / Registro: META y Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD - Chiapa de Corzo RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE OBRIGO A LA RECIENTE APORTA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319789	1421009- Colegio De Bachilleres Cuautla	211207302 252240120 008130017 -5934E	Chiapas	Coahuila	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	01,896,687	01,896,687	01,896,687	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Aula	400	3.00	0.00	FINANCIERA / FISICA / Registro: Cuautla (Construcción de 3 Aulas Construcción) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00319784	1313233- Preescolar María Díaz Castañón (Referendo)	211207303 251140130 008130014 -5933C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6637,940	6637,940	6637,940	6622,695	6622,695	6622,695	6622,695	6622,695	6622,695	97.61	00	Rehabilitación	175	0.10	100.00	FINANCIERA / FISICA / Registro: META y Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD - San Cristóbal de las Casas RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE OBRIGO A LA RECIENTE APORTA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319797	1313234- Preescolar Carlos Navarrete (Referendo)	211207303 251140130 008130017 -5933C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6648,798	6648,798	6648,798	6633,293	6633,293	6633,293	6633,293	6633,293	6633,293	6633,293	97.61	00	Rehabilitación	212	0.10	100.00	FINANCIERA / FISICA / Registro: META y Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD - San Cristóbal de las Casas RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE OBRIGO A LA RECIENTE APORTA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00319800	1122031- Telebachillerato Núm. 27 Francisco González Socomega (Referendo)	211207303 252240120 008130098 -5934C	Chiapas	Slitapeco	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	89,907	89,907	89,907	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Espacio Educativo	74	1.00	0.00	FINANCIERA / FISICA / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Mobiliario y equipo) LOCALIDAD: Hospital Díaz - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00319801	1421009- Enmad No. 91	211207302 252240120 008130018 -5934E	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	86,038,195	86,038,195	86,038,195	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Espacio Educativo	160	4.00	0.00	FINANCIERA / FISICA / Registro: Meta: Llavero Cátedras (Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo Dirección Cambio de Uso Múltiples y Servicios Sanitarios) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00319807	1122032- Telebachillerato Núm. 28 Ismael Méndez Sánchez (Referendo)	211207303 252240120 008130099 -5934C	Chiapas	Motozintla	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	89,907	89,907	89,907	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Espacio Educativo	106	1.00	0.00	FINANCIERA / FISICA / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Mobiliario y equipo) LOCALIDAD: Francisco I. Madero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319810	1122033- Telebachillerato Núm. 29 Machado Ruiz (Referendo)	211207303 252240120 008130100 -5934C	Chiapas	Motozintla	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	89,907	89,907	89,907	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Espacio Educativo	77	1.00	0.00	FINANCIERA / FISICA / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Mobiliario y equipo) LOCALIDAD: Nueva Maravillas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319812	1421010- Educación Media Superior A Distancia Rio Blanco	211207302 252240120 008130019 -5934E	Chiapas	La Independencia	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	84,566,181	84,566,181	84,566,181	00	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Espacio Educativo	152	3.00	0.00	FINANCIERA / FISICA / Registro: Rio Blanco (Construcción de Taller

Total: 1083

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
																																Operador de Equipo de Computo, Cancha de Uso Múltiples y Servicios (Sanitarios) - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00319816	1122034- Telebachillerato Núm. 30 Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo)	211207303 252260120 008130101 -5934C	Chiapas	Bella Vista	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	47	1.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: Meta; Construcción y equipamiento (Módulo y equipo) Localidad: La Simocanda - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
CHP001402 00319821	1421011- Educación Media Superior A Distancia Nuevo Womán	211207302 252260120 008130220 -5934B	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,302,499	\$4,302,499	\$4,302,499	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	191	2.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: Meta; Construcción de Taller Operador de Equipo de Computo y Dirección) - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
CHP001402 00319829	1313235- Preescolar Angel Albino Corzo (Refrendo)	211207303 251180130 008130209 -5933C	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$646,413	\$646,413	\$646,413	\$630,965	\$630,965	\$630,965	\$630,965	97.61	\$0	Rehabilitación	152	0.10	100.00			Financiera: / Físico: / Registro: META; Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD: Chiapa de Corzo - RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA NECESIDAD DE LA APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
CHP001402 00319832	1421012- Educación Media Superior A Distancia Jerusalén	211207302 252260120 008130221 -5934B	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$9,010,506	\$9,010,506	\$9,010,506	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	163	3.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: Operación (Construcción de Taller Operador de Equipo de Computo, Dirección y Cancha de Uso Múltiples) - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
CHP001402 00319836	1421013- Educación Media Superior A Distancia San Antonio Buenavista	211207302 252260120 008130222 -5934B	Chiapas	La Independencia	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,735,696	\$1,735,696	\$1,735,696	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	153	2.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: San Antonio Buenavista (Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Servicios (Sanitarios) - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
CHP001402 00319837	1313236- Preescolar Niños Heróicos (Refrendo)	211207303 251180130 008130219 -5933C	Chiapas	Angel Albino Corzo	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$341,930	\$341,930	\$341,930	\$333,759	\$333,759	\$333,759	\$333,759	97.61	\$0	Rehabilitación	50	0.10	100.00			Financiera: / Físico: / Registro: META; Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD: Jaltenango de la Paz - RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA NECESIDAD DE LA APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		
CHP001402 00319847	1313237- Preescolar Angel Albino Corzo (Refrendo)	211207303 251180130 008130209 -5933C	Chiapas	Angel Albino Corzo	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$172,149	\$172,149	\$172,149	\$168,035	\$168,035	\$168,035	\$168,035	\$168,035	97.61	\$0	Rehabilitación	137	0.10	100.00			Financiera: / Físico: / Registro: META; Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD: Jaltenango de la Paz - RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA NECESIDAD DE LA APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319851	1421014- Educación Media Superior A Distancia San Isidro	211207302 252260120 008130223 -5934B	Chiapas	Pijijiapan	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,180,021	\$2,180,021	\$2,180,021	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	223	2.00	0.00			Financiera: / Físico: / Registro: San Isidro (Construcción de Dirección y Cancha de Usos Múltiples) - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.		

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP001402 00319858	1313238- Preescolar Concepción González Naranjo (Refrando)	211207303 2511A0130 008130021 -5939C	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertu ra municip al		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2013	\$298,938	\$298,938	\$298,938	\$291,794	\$291,794	\$291,794	\$291,794	\$291,794	97.61	\$0	Rehabili tación	163	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META : Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD : Comitán de Dominguez RECURSOS RECURSOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319861	1421015- Enmad 148 Joaguín Miquel Gutiérrez	211207302 2523A0120 008130024 -5934E	Chiapas	Yijilajapa n	Cobertu ra municip al		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2014	\$2,830,485	\$2,830,485	\$2,830,485	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	168	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: META : Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD : Tonala RECURSOS RECURSOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319864	1313239- Preescolar Revolucion Maticana (Refrando)	211207303 2522A0120 008130022 -5939C	Chiapas	Tonalá	Cobertu ra municip al		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2013	\$293,094	\$293,094	\$293,094	\$286,089	\$286,089	\$286,089	\$286,089	\$286,089	97.61	\$0	Rehabili tación	88	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META : Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD : Tonala RECURSOS RECURSOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319867	1122035- Telebachille rato Núm. 38 Thomas Alva Edison (Refrando)	211207303 2522A0120 008130102 -5934C	Chiapas	Jukab al	Cobertu ra municip al		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativ o	63	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento LOCALIDAD: Santa Teresa Primera Sección SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319871	1421016- Enmad 166 Adolfo López Mateos	211207302 2523A0120 008130025 -5934E	Chiapas	Cintalapa	Cobertu ra municip al		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2014	\$4,973,690	\$4,973,690	\$4,973,690	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativ o	249	4.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Abolfo López Mateos (Construcción de 2 aulas didacticas, Taller Operador de Paquetes de Computo y Cancha de Usos Múltiples) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319872	1122036- Telebachille rato Núm. 41 Angel Albino Cotoz (Refrando)	211207303 2522A0120 008130103 -5934C	Chiapas	Solouachi apa	Cobertu ra municip al		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativ o	92	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento LOCALIDAD: Solouachiapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319875	1313240- Preescolar Juan De Dios Pala (Refrando)	211207303 2511A0130 008130021 -5939C	Chiapas	Tonalá	Cobertu ra municip al		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2013	\$462,766	\$462,766	\$462,766	\$455,153	\$451,707	\$451,707	\$451,707	\$451,707	\$451,707	97.61	\$0	Rehabili tación	48	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META : Terminación de rehabilitación y mantenimiento LOCALIDAD : Tonala RECURSOS RECURSOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00319878	1122037- Telebachille rato Núm. 44 Belisario Dominguez Pala (Refrando)	211207303 2523A0120 008130104 -5934C	Chiapas	Acapetahu a	Cobertu ra municip al		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativ o	114	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) LOCALIDAD: Zigujilán (Estación Bonanza) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00319883	1313241- Preescolar Bernardo Villatoro Rovelo (Refrando)	211207303 2511A0130 008130024 -5939C	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertu ra municip al		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2013	\$577,386	\$577,386	\$577,386	\$567,387	\$563,587	\$563,587	\$563,587	\$563,587	\$563,587	97.61	\$0	Rehabili tación	93	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META : Terminación de rehabilitación y mantenimiento

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CFP00140200319884	1122038-Telebachilliarío Núm. 45 Vicente Riva Palacios (Refrendo)	2112073032522612008130205-5934C	Chiapas	Marzapa de Madero	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	59,907	59,907	59,907	0	0	0	0	0.00	0	Espacio Educativo	90	1.00	0.00	LOCALIDAD: Ciudad de Domínguez RECURSOS AFECTADOS EN SU TOTALIDAD, QUE OBRAN A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO" - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP00140200319887	1421017-Ensayo Doctor Samuel León Brindis (Refrendo)	21120730252226120081302026-5934C	Chiapas	Salenque	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	58,190,992	58,190,992	58,190,992	0	0	0	0	0.00	0	Espacio Educativo	160	7.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Muebles y equipo) Localidad: Marzapa de Madero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP00140200319890	1122040-Telebachilliarío Núm. 48 Juan De La Barrota (Refrendo)	21120730325226120081302107-5934C	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	59,907	59,907	59,907	0	0	0	0	0.00	0	Espacio Educativo	91	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Muebles y equipo) Localidad: Segunda Sección de Quilón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP00140200319892	1313278-Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)	2112073032522612008130001-5934C	Chiapas	Angel Albino Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	5778,746	5778,746	5778,746	5760,136	0	0	0	0.00	0	Rehabilitación	219	0.10	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: META Terminación de Rehabilitación LOCALIDAD: Este rango de la Par RECURSOS AFECTADOS EN SU TOTALIDAD, QUE OBRAN A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO" - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP00140200319894	1122041-Telebachilliarío Núm. 50 Río De Las Aves (Refrendo)	21120730325226120081302108-5934C	Chiapas	Totolapa	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	59,907	59,907	59,907	0	0	0	0	0.00	0	Espacio Educativo	127	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Muebles y equipo) Localidad: Totolapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP00140200319899	1421018-Ensayo Pablo Sider Escobar	2112073025222612008130227-5934C	Chiapas	Chicomuseo	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	55,387,540	55,387,540	55,387,540	0	0	0	0	0.00	0	Espacio Educativo	195	6.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Pablo S. Sider (Construcción de 3 Aulas Didácticas; Dirección, Información y Cancha de Usos Múltiples) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP00140200319903	1122042-Telebachilliarío Núm. 52 20 De Noviembre (Refrendo)	21120730325226120081302109-5934C	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	59,907	59,907	59,907	0	0	0	0	0.00	0	Espacio Educativo	174	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Muebles y equipo) Localidad: Plan de Aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP00140200319912	1421019-Ensayo Valentín Castro De Robredo	2112073025222612008130228-5934C	Chiapas	Frontera Comisapa	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	55,266,616	55,266,616	55,266,616	0	0	0	0	0.00	0	Espacio Educativo	127	5.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Valentín Castro de Robredo (Construcción de 3 Aulas Didácticas; Dirección y Cancha de Usos Múltiples) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP00140200319913	1313279-Primaria Cuauhtémoc (Refrendo)	21120730325226120081302002-5934C	Chiapas	Manutlan Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	51,400,056	51,400,056	51,400,056	51,366,598	0	0	0	0.00	0	Rehabilitación	336	0.10	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD

Total: 1083

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
	Hapatepec	008130031-59348			Municipal			Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Salariales y Económicas	FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS													0				Registro: (Construcción de 2 Aulas Didácticas, Centro de Información Bibliotecaria y Cancha de Usos Múltiples) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200319940	1122048-Telebachillareo Núm. 60 Octavio Paz Lozano (Refrendo)	21120730325226012008130015-59348	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	45	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (muebles y equipo) Localidad: Abascoatán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200319943	1313282-Primaria Dr. Samuel León Brindis (Refrendo)	21120730325226012008130005-59330	Chiapas	Secuntia	Cobertura municipal	Subsidios		0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,370,981	\$1,370,981	\$1,370,981	\$1,338,217	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	363	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Secuntia RECURSOS ASIGNADOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200319944	1122048-Telebachillareo Núm. 13 Daniel Collado Villalgas (Refrendo)	21120730325226012008130014-59348	Chiapas	Mutiupán	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$83,618	\$83,618	\$83,618	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sanitaria	93	2.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (construcción de servicios sanitarios) Localidad: Mutiupán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200319946	1313283-Primaria Niños Héroes (Refrendo)	21120730325226012008130004-59330	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios		0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,723,262	\$1,723,262	\$1,723,262	\$1,682,080	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	711	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Palenque RECURSOS ASIGNADOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200319949	1421023-Libertad Johnihelio 2a Sección Emad	21120730325226012008130032-59348	Chiapas	Tila	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,896,687	\$1,896,687	\$1,896,687	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	316	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Libertad (construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200319953	1313284-Primaria Estela Gutiérrez (Refrendo)	211207303252126013008130007-59330	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios		0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$837,201	\$837,201	\$837,201	\$817,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	284	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Tapachula de Córdoba y Ordóñez RECURSOS ASIGNADOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200319956	1421024-Emad Plan De Ayala	21120730325226012008130033-59348	Chiapas	Rijijilapán	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,038,195	\$6,038,195	\$6,038,195	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	123	4.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Plan de Ayala (Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo, Servicios Cancha de Usos Múltiples y Sanitarios) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200319957	1313285-Primaria Teofilio Acobo (Refrendo)	211207303252126013008130008-59330	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios		0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,019,234	\$1,019,234	\$1,019,234	\$994,897	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	371	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Tapachula de Córdoba y Ordóñez

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CFP0014020031994	1122057- Telabachilla ratio Núm. 100 Carlos Olmos (Refrendo)	21120730325230210008130124-5934C	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	87,182	87,182	87,182	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	76	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Comunitario - Vicente Guerrero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP0014020031997	1122058- Telabachilla ratio Núm. 02 Juan Sabinas Gutiérrez (Refrendo)	21120730325230210008130125-5934C	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	547,096	547,096	547,096	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Sanitarias	66	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de servicios Comunitarios rurales Romellón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP0014020032000	1122059- Telabachilla ratio Núm. 90 Leona Vicario Ferrández (Refrendo)	21120730325230210008130126-5934C	Chiapas	Francisco León	Cobertura municipal	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	87,007	87,007	87,007	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	72	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Vicente Guerrero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP0014020032005	1122060- Telabachilla ratio Núm. 24 Fray Bartolomé De Las Casas (Refrendo)	21120730325230210008130127-5934C	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	89,907	89,907	89,907	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	120	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Comunitario - Cintalapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP0014020032011	1421034- Telabachilla ratio Núm. 109 José María Luis Mora	21120730225230210008130129-5934C	Chiapas	Mapastrotec	Cobertura municipal	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	61,436,528	61,436,528	61,436,528	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Espacio Educativo	41	3.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Roberto Barrios (Construcción de un Aula Didáctica, Sanitarios Sanitarios rurales y Obra Exterior.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP0014020032013	1122061- Telabachilla ratio Núm. 40 Jaime Sabinas Gutiérrez (Refrendo)	21120730325230210008130128-5934C	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	89,907	89,907	89,907	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	166	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Comunitario y equipo Amatlán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP0014020032015	1122062- Telabachilla ratio Núm. 88 Benito Juárez García (Refrendo)	21120730325230210008130129-5934C	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	89,907	89,907	89,907	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	94	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Mobiliario y equipo) Localidad: Reforma y Planada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP0014020032019	1122063- Telabachilla ratio No. 96 Agustín de Iturbide (Refrendo)	21120730325230210008130130-5934C	Chiapas	Huitlapán	Cobertura municipal	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	89,907	89,907	89,907	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	38	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Comunitario y equipo Localidad: Rancho Cahueta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP0014020032021	1421035- Telabachilla ratio No. 81 Juan Rufo	21120730225230210008130140-5934C	Chiapas	Pijllapán	Cobertura municipal	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	82,103,945	82,103,945	82,103,945	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	55	2.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Nueva Campa (Estación Koberay) (Construcción de Dirección, Sanitarios (En un Espacio Aula) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP0014020032023	1122064- Telabachilla ratio No. 58 Fray Betlsem De Córdoba Y Ordóñez (Refrendo)	21120730325230210008130131-5934C	Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	8180,931	8180,931	8180,931	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	187	2.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Comunitario y equipo Libertad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP0014020032029	1122065- Telabachilla ratio No. 85 Gabriela Mistrá (Refrendo)	21120730325230210008130132-5934C	Chiapas	Pichucalc	Cobertura municipal	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	554,699	554,699	554,699	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	58	2.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Comunitario Localidad: Nuevo Milcaba -	

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico						Ramo	Institución Ejecutora	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
CHP001402 00320032	1421036- Telebachillerio rate No. 60 Octavio Paz Lozano	211207302 252202120 008130241 -59345	Chiapas	Cacahoatan	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	55,672,138	55,672,138	55,672,138	0	0	0	0	0.00	0	Espacio Educativo	87	4.00	0.00	SISTEMA: Para el siguiente nivel. / Financiera: / Fisica: / Registro: Abandono (Construcción de 2 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios; Tachado de la Cancha de Vóley Múltiples y Taller Operador de Paquetes de Computo) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001402 00320037	1122066- Telebachillerio rate No. 19 Héctor de la Parra (Referendo)	211207303 252202120 008130133 -59345	Chiapas	Falanque	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	533,475	533,475	533,475	0	0	0	0	0.00	0	Sanitarios	113	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento sanitarios (rol) Localidad: Bajadas Grandes - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001402 00320042	1421037- Telebachillerio rate No. 56 Samuel León Brindis	211207302 252202120 008130242 -59345	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	53,414,454	53,414,454	53,414,454	0	0	0	0	0.00	0	Espacio Educativo	162	3.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Luis Espinoza (Construcción de 2 Aulas Didácticas y Multidisciplinaria) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001402 00320050	1421038- Telebachillerio rate No. 72 Francisco Indalecio Muñoz	211207302 252202120 008130243 -59345	Chiapas	Hijijilapan	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	52,179,242	52,179,242	52,179,242	0	0	0	0	0.00	0	Aula	78	2.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El Pinarrito (Construcción de 2 Aulas de Medicina y Obra Exterior) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001402 00320051	1122067- Telebachillerio rate No. 32 Cirilo Montaño (Referendo)	211207303 252202120 008130134 -59345	Chiapas	Soconusco	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	580,873	580,873	580,873	0	0	0	0	0.00	0	Espacio Educativo	84	2.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Cerro Las Chumbras - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001402 00320067	1122068- Telebachillerio rate No. 86 Vidaliano Huerta (Referendo)	211207303 252202120 008130135 -59345	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	5130,667	5130,667	5130,667	0	0	0	0	0.00	0	Espacio Educativo	73	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Los Anguiles
CHP001402 00320092	1421039- Telebachillerio rate No. 50 Río De Las Aves	211207302 252202120 008130244 -59345	Chiapas	Totolapa	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	53,342,055	53,342,055	53,342,055	0	0	0	0	0.00	0	Espacio Educativo	140	2.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para el siguiente nivel.
CHP001402 00320094	1421040- Telebachillerio rate No. 111 Enrique Flores Magón	211207302 252202120 008130245 -59345	Chiapas	Cacahoatan	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	51,325,814	51,325,814	51,325,814	0	0	0	0	0.00	0	Aula	46	2.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Agua Caliente (Construcción de 2 Aulas Didácticas) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001402 00320100	1421041- Telebachillerio rate No. 88 Benito Juárez García	211207302 252202120 008130246 -59345	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	51,325,814	51,325,814	51,325,814	0	0	0	0	0.00	0	Aula	110	2.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Meta: Construcción de 2 Aulas Didácticas y Planada
CHP001402 00320102	1313287- Primaria Lic. Agustín Yáñez (Referendo)	211207303 251202130 008130010 -59345	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	51,079,939	51,079,939	51,079,939	51,054,131	0	0	0	0.00	0	Rehabilitación	401	0.10	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: META Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Tapachula de Córdoba y Ordesa RECURSOS SUBSCRITOS EN SU TOTALIDAD, QUE SERIO A LA NECESIDAD ARGUMENTA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001402 00320103	1421042- Telebachillerio rate No. 95 Agustín de Iturbide	211207302 252202120 008130247 -59345	Chiapas	Huitlapán	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	51,325,814	51,325,814	51,325,814	0	0	0	0	0.00	0	Aula	89	2.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Ramos Cubiate (Construcción de 2 Aulas Didácticas) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001402 00320106	1421043- Telebachillerio rate No. 97 Bicentenario	211207302 252202120 008130248 -59345	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	51,325,814	51,325,814	51,325,814	0	0	0	0	0.00	0	Aula	39	2.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Varios Traz Lapinas (Construcción

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP001402 00320108	1313288- Primaria Justo Sierra Mundo 5 (Referendo)	211207303 2512A0130 008130011 -5930C	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,799,356	\$1,799,356	\$1,799,356	\$1,756,355	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	317	0.10	100.00	de 2 Aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00320112	1313290- Primaria Prof. Faustino Trejo (Referendo)	211207303 2512A0130 008130012 -5930C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,492,187	\$1,492,187	\$1,492,187	\$1,456,527	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	372	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META y Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Tapachula de Córdova y Ordóñez RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00320118	1313291- Primaria 14 De Septiembre (Referendo)	211207303 2512A0130 008130013 -5930C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$595,398	\$595,398	\$595,398	\$581,169	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	168	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META y Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Tapachula de Córdova y Ordóñez RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00320124	1313292- Primaria Francisco Indalecio Madero (Referendo)	211207303 2512A0130 008130014 -5930C	Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,118,079	\$1,118,079	\$1,118,079	\$1,091,359	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	99	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META y Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Arriaga RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00320446	1313293- Primaria Joaquín Miraval Guiráez (Referendo)	211207303 2512A0130 008130015 -5930C	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,440,108	\$1,440,108	\$1,440,108	\$1,405,693	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	583	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META y Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Comitán de Domínguez RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00320447	1313294- Primaria Prof. Víctor M Amado León (Referendo)	211207303 2512A0130 008130016 -5930C	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,785,176	\$1,785,176	\$1,785,176	\$1,742,514	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	692	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META y Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Comitán de Domínguez RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00320448	1421028- Escuela Preparatoria Numero 4 Del Estado	211207302 2512A0130 008130249 -5934C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca			23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$9,955,928	\$9,955,928	\$9,955,928	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	462	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Tapachula de Córdova y Ordóñez

Total: 1083

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
																													(Construcción de 2 Aulas Didácticas, Dirección, Laboratorio Multidisciplinario) Taller Operativo de Paquetes de Computo, Servicios Sanitarios, Emallado Perimetral, Muro de Contención y Obra Exterior) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRP001402 00320450	1421029- Escuela Preparatoria Luis Donaldo Colosio Murrieta	211207302 25220210 008130250 -59848	Chiapas	Tonalá	Cobertura Municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,903,171	\$1,903,171	\$1,903,171	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	223	3.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabeza de Toro (Construcción de 2 Aulas Didácticas y Techado de Cimbra de Tosa Múltiples) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CRP001402 00320451	1421030- Escuela Preparatoria Villaflores	211207302 25220210 008130251 -59848	Chiapas	Villaflores	Cobertura Municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$7,364,076	\$7,364,076	\$7,364,076	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	897	6.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Villaflores (Construcción de 2 Aulas Didácticas, Laboratorio Multidisciplinario, Biblioteca, Servicios Sanitarios y Construcción de Banco Perimetral) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CRP001402 00320452	1313295- Primaria Julián Grajales (Refrendo)	211207303 25120210 008130017 -59830	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura Municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$667,408	\$667,408	\$667,408	\$661,457	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	235	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META y Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Chiapa de Corzo RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE OBRAN A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CRP001402 00320455	1421031- Escuela Preparatoria Paredón	211207302 25220210 008130252 -59848	Chiapas	Tonalá	Cobertura Municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,609,132	\$4,609,132	\$4,609,132	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Administración	238	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Paredón (Construcción de 2 Aulas Didácticas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CRP001402 00320456	1313296- Primaria Benjamín Franklin (Refrendo)	211207303 25120210 008130018 -59830	Chiapas	Ocosingo	Cobertura Municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,614,061	\$1,614,061	\$1,614,061	\$1,575,489	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	480	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Ocosingo RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE OBRAN A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CRP001402 00320459	1421032- Escuela Preparatoria Salomon González Blanco	211207302 25220210 008130253 -59848	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura Municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,297,508	\$1,297,508	\$1,297,508	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	403	2.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Salto de Agua (Construcción de 2 Aulas Didácticas) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CRP001402 00320460	1313297- Primaria Fray Bartolomé De las Casas (Refrendo)	211207303 25120210 008130019 -59830	Chiapas	Cintalapa	Cobertura Municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,153,499	\$1,153,499	\$1,153,499	\$1,125,933	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	274	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Cintalapa de Figueroa RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE OBRAN A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CRP001402 00320462	1321019- Preparatoria Rafael Pascasio Camboá (Refrendo)	211207303 25120210 008130043 -59840	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura Municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INCREMENTAR LA CONSTRUCCIÓN.	Educación	En Ejecución	2013	\$16,157	\$16,157	\$16,157	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	283	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Barón	

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP001402 00320463	1313298- Primaria Luis Velasco Castro (Referendo)	211207303 2512A0130 008130020 -5939C	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	5487,172	5487,172	5487,172	\$475,529	0	0	0	0.00	0	Rehabilitación	178	0.10	100.00	(Porvenir) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001402 00320468	1313299- Primaria 21 De Octubre (Referendo)	211207303 2512A0130 008130021 -5939C	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,013,704	\$1,013,704	\$1,013,704	\$989,479	0	0	0	0.00	0	Rehabilitación	482	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META y Terminación de Rehabilitación LOCALIDAD : Chiapa de Corzo *RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO* - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001402 00320469	1313300- Primaria 14 De Septiembre (Referendo)	211207303 2512A0130 008130022 -5939C	Chiapas	Frontera Comalapa	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,335,170	\$1,335,170	\$1,335,170	\$1,303,262	0	0	0	0.00	0	Rehabilitación	562	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META y Terminación de Rehabilitación LOCALIDAD : Frontera Comalapa *RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO* - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001402 00320470	1313301- Primaria Lic. José Castillo Tielmans (Referendo)	211207303 2512A0130 008130023 -5939C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$738,652	\$738,652	\$738,652	\$721,000	0	0	0	0.00	0	Rehabilitación	510	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META y Terminación de Rehabilitación LOCALIDAD : San Cristóbal de las Casas *RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO* - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001402 00320474	114094- Telebachillerato No. 07 Faustino Miranda González (Referendo)	211207303 2512A0130 008130044 -5939C	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	9019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$28,825	\$28,825	\$28,825	0	0	0	0	0.00	0	Rehabilitación	29	0.10	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Tonalá (Terminación de Rehabilitación) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001402 00320475	1313302- Primaria Prudentio Moscoso Patrana (Referendo)	211207303 2512A0130 008130024 -5939C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$122,427	\$122,427	\$122,427	\$119,502	0	0	0	0.00	0	Rehabilitación	60	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META y Terminación de Rehabilitación LOCALIDAD : San Cristóbal de las Casas *RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO* - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001402 00320476	1120015- Cobach No. 14 (Referendo)	211207303 2512A0130 008130001 -5939C	Chiapas	Tila	Cobertura municipal		Subsidios	9019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$262,878	\$262,878	\$262,878	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	957	10.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta; Construcción y equipamiento (Anexo) Dirección, subcuotas y subarbitrios (9 Anexos) 5 de PAR, U-IC (Obra exterior: red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores) Localidad: Tila - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1083

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CMF001402-00320478	1313303-Primaria Organización Para la Educación La Ciencia Y la Cultura De Las Naciones Unidas (Refrendo)	211207303-2512A0130-008130025-5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	02,392,930	02,392,930	02,392,930	\$2,335,744	0	0	0	0.00	0	Rehabilitación	417	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META ; Terminación de rehabilitación LOCALIDAD : Tuxtla Gutiérrez -RECURSOS REVENIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMF001402-00320479	1120016- Cobach No. 33. (Refrendo)	211207303-2512A0130-008130002-5934C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	028,509	028,509	028,509	0	0	0	0.00	0	0	Espacio educativo	2,435	2.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Tuxtla Gutiérrez (Construcción y equipamiento de laboratorio multidisciplinario (obra anterior: red eléctrica, red hidrosanitaria sanitaria, andadores.)) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMF001402-00320481	1120017- Cobach No. 39. (Refrendo)	211207303-2512A0130-008130003-5934C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	0987,616	0987,616	0987,616	\$427,405	\$427,405	\$427,405	\$427,405	\$3.28	0	Espacio educativo	750	5.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (administración y anexos 3 e Hst. util, obra anterior: red eléctrica, red hidrosanitaria, red voy y datos suro de contención andadores.) Localidad: Compostela El Eden - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMF001402-00320482	1313304-Primaria Enrique Rodríguez Cano (Refrendo)	211207303-2512A0130-008130026-5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	02,450,497	02,450,497	02,450,497	\$2,391,936	0	0	0	0.00	0	Rehabilitación	620	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD : Tuxtla Gutiérrez -RECURSOS REVENIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMF001402-00320483	1120018- Cobach No. 58. (Refrendo)	211207303-2512A0130-008130004-5934C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	02,543,074	02,543,074	02,543,074	\$1,574,857	\$1,574,857	\$1,574,857	\$1,574,857	\$1.93	0	Espacio educativo	916	4.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (laboratorio multidisciplinario y 2 anexos (reactivos y almacón - preparación) (2 anexos (servicios (reactivos) e Hst. util con mobiliario (obra anterior: red eléctrica anterior, red hidrosanitaria) Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMF001402-00320484	1313305-Primaria Lic. Belandón González Blanco (Refrendo)	211207303-2512A0130-008130027-5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	01,234,134	01,234,134	01,234,134	\$1,204,641	0	0	0	0.00	0	Rehabilitación	607	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META ; Terminación de rehabilitación LOCALIDAD : Tuxtla Gutiérrez -RECURSOS REVENIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMF001402-00320485	1120020- Cobach No. 93. (Refrendo)	211207303-2512A0130-008130005-5934C	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	03,156,109	03,156,109	03,156,109	\$644,578	\$644,578	\$644,578	\$644,578	20.42	0	Espacio educativo	234	2.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (laboratorio multidisciplinario y 2 anexos (reactivos y

Total: 1083

Información General del Proyecto																Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Especial Físico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP001402 00320487	1120021- Cobach No. 156. (Refrendo)	211207303 252202120 008130006 -5934C	Chiapas	Oxchuc	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$3,898,772	\$3,898,772	\$3,898,772	\$1,154,931	\$1,154,931	\$1,154,931	\$1,154,931	29.62	\$0	Espacio educativo	333	3.00	55.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (dos aulas didácticas y 2 aulas (servicios sanitarios) 7 e Est. u-lie con mobiliario, administración y anexos 3 e Est. u-lie con mobiliario) (Otra acciones: red eléctrica) Localidad: El Calvario - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001402 00320489	1313306- Primaria Juan De La Barrera (Refrendo)	211207303 252202130 008130028 -5934C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,782,690	\$1,782,690	\$1,782,690	\$1,740,088	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	669	0.10	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de aulas didácticas y (laboratorio multidisciplinaria) SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001402 00320491	1321003- Esad No. 162 (Refrendo)	211207303 252202120 008130007 -5934C	Chiapas	Teopátán	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$3,476,706	\$3,476,706	\$3,476,706	\$1,664,186	\$1,664,186	\$1,664,186	\$1,664,186	47.87	\$0	Espacio educativo	282	9.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de aulas didácticas y (laboratorio multidisciplinaria) SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001402 00320493	1313307- Primaria Jorge Tovilla Torres (Refrendo)	211207303 252202130 008130029 -5934C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,062,039	\$1,062,039	\$1,062,039	\$1,036,659	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	332	0.10	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de aulas didácticas y (laboratorio multidisciplinaria) SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001402 00320496	1321021- Esad Río De Oro (Refrendo)	211207303 252202120 008130008 -5934C	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$261,916	\$261,916	\$261,916	\$138,706	\$138,706	\$138,706	\$138,706	52.96	\$0	Espacio educativo	237	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de aulas didácticas y (laboratorio multidisciplinaria) SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001402 00320497	1313308- Primaria Valentín Gómez Farías (Refrendo)	211207303 252202130 008130030 -5934C	Chiapas	Teopisca	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,020,871	\$1,020,871	\$1,020,871	\$996,474	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	661	0.10	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de aulas didácticas y (laboratorio multidisciplinaria) SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001402 00320500	114031- Escuela Preparatoria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)	211207303 252202120 008130009 -5934C	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$42,042	\$42,042	\$42,042	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	406	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de aulas didácticas y (laboratorio multidisciplinaria) SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001402 00320502	114032- Escuela Preparatoria	211207303 252202120 008130010	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$42,042	\$42,042	\$42,042	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	375	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de aulas didácticas y (laboratorio multidisciplinaria) SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
	Preparatoria Comapa (Referendo)	008130017-5933C			Municipal					Salariales y Económicas	FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS														0			Registro: Frontal Coniapa (Construcción y equipamiento) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP0014020032934	1313313-Primaria Dantes Delgadoillo (Referendo)	211207303251240130008130039-5933C	Chiapas	Totolapa	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,830,191	\$1,830,191	\$1,830,191	\$1,786,453	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	501	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Totolapa *RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP00140200329341	1313314-Primaria José María Morelos y Favón (Referendo)	211207303251240130008130038-5933C	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,503,306	\$1,503,306	\$1,503,306	\$1,467,381	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	492	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Acacoyagua *RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP0014020032954	1313315-Primaria Organización De Las Naciones Unidas (Referendo)	211207303251240130008130037-5933C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$477,775	\$477,775	\$477,775	\$466,357	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	134	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Tapachula *RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP00140200329550	1313316-Primaria Venustiano Carranza (Referendo)	211207303251240130008130038-5933C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$246,132	\$246,132	\$246,132	\$240,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	164	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Tapachula *RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP00140200329555	1313317-Primaria Francisco Indalecio Madro (Referendo)	211207303251240130008130039-5933C	Chiapas	Angel Albino Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$182,689	\$182,689	\$182,689	\$178,324	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	97	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Jaltononqui de La Paz *RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP00140200329561	1313320-Primaria Francisco I. Madro (Referendo)	211207303251240130008130040-5933C	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,708,789	\$1,708,789	\$1,708,789	\$1,667,953	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	160	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Vicente Guerrero *RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP00140200329581	1313322-Primaria México (Referendo)	211207303251240130008130041-5933C	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$671,936	\$671,936	\$671,936	\$655,878	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	310	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Nido de Águila *RECURSOS

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP001402 0032642	1313340- Primaria Jaime Torres (Referendo)	211207303 251261330 008130047 -5933C	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,028,446	\$1,028,446	\$1,028,446	\$1,003,869	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	175	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Front via Corozal RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE CORRESPONDE A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 0032641	114025- Centro Bachillerato Intermittente 1 No. 144	211207303 252260120 008130149 -5934C	Chiapas	Tajalón	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	260	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: / META: Meta: Equipamiento LOCALIDAD: Abasco Nuevo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032647	1313352- Primaria Bellavista Dominguez Palencia (Referendo)	211207303 251260320 008130048 -5933C	Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,274,365	\$1,274,365	\$1,274,365	\$1,243,910	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	148	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Emiliano Zapata RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE CORRESPONDE A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 0032631	1313353- Primaria Josefa Ortiz De Dominguez (Referendo)	211207303 251260320 008130049 -5933C	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$565,413	\$565,413	\$565,413	\$551,901	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	56	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: El Paraiso RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE CORRESPONDE A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 0032643	114026- Centro Bachillerato Intermittente 1 No. 157	211207303 252260120 008130144 -5934C	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$6,496	\$6,496	\$6,496	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	197	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: / META: Equipamiento LOCALIDAD: Jol tácón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032640	1313354- Primaria Nicolas Bisno (Referendo)	211207303 251260130 008130050 -5933C	Chiapas	Rayón	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$864,011	\$864,011	\$864,011	\$843,363	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	303	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Rayón RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE CORRESPONDE A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 0032649	1313355- Primaria Fray Matias De Cordero y Ordoñez (Referendo)	211207303 251260130 008130167 -5933C	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,386,629	\$1,386,629	\$1,386,629	\$1,353,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	449	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Tonalá RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE CORRESPONDE A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 0032652	1120019- Cobach No. 78	211207303 252260120 008130167 -5934C	Chiapas	Tenejapa	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$4,192,691	\$4,192,691	\$4,192,691	\$2,117,321	\$2,117,321	\$2,117,321	\$2,117,321	\$2,117,321	\$0.50	\$0	Espacio educativo	633	3.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / META: Construcción y equipamiento (taller operador de computo 4 u, Est. -uic con bachillerato), Laboratorio multidisciplinario 1 y 2 Anexos (reactivos y almacen) 4 de Est. -uic Localidad: Tenejapa -

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CFP001402 0030458	1122070- Telebachillerato Núm. 14 24 De Febrero (Referendo)	211207303 2522A0120 008130137 -5934C	Chiapas	Intapangá Juya	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	81	1.00	0.00	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Intapangá Juya - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 0030462	1321006- Cobach No. 77	211207303 2522A0120 008130169 -5934C	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,690,115	\$1,690,115	\$1,690,115	\$624,333	\$624,333	\$624,333	\$624,333	36.94	\$0	Espacio educativo	370	3.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento, de servicios sanitarios, (taller operador de paguete de computo) Localidad: José María Pino Suárez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 0030466	1122071- Telebachillerato Núm. 15 16 De Septiembre (Referendo)	211207303 2522A0120 008130138 -5934C	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	79	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Mario Aguilera Dorantes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP001402 0030472	1321010- Preparatoria No. 2	211207303 2522A0120 008130169 -5934C	Chiapas	Ocosocoauzila de Espinosa	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,705,184	\$2,705,184	\$2,705,184	\$2,572,683	\$2,563,599	\$2,563,599	\$2,563,599	94.77	\$0	Espacio educativo	1,184	9.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario de sillas) Localidad: Ocosocoauzila de Espinosa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 0030473	1313307- Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Referendo)	211207303 2512A0130 008130192 -5933C	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$575,851	\$575,851	\$575,851	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	98	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Emiliano Zapata RECERDOS SERVIDOS EN SU totalidad, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLECTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP001402 0030475	1321007- Telebachillerato Núm. 58 Fray Matías De Córdoba Y Ordóñez (Referendo)	211207303 2522A0120 008130139 -5934C	Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,985,989	\$1,985,989	\$1,985,989	\$1,779,247	\$1,779,247	\$1,779,247	\$1,779,247	89.59	\$0	Espacio educativo	199	7.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (una dirección con pórtico, cooperativa y sillas) Localidad: La Libertad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 0030481	1313364- Primaria Bellas Artes Dominguez Palencia (Referendo)	211207303 2512A0130 008130053 -5933C	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$965,915	\$965,915	\$965,915	\$942,832	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	81	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: El Rastro RECERDOS SERVIDOS EN SU totalidad, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLECTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 0030483	1321012- Escad No. 248	211207303 2522A0120 008130170 -5934C	Chiapas	Pichucalcá	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,479,854	\$1,479,854	\$1,479,854	\$1,213,806	\$1,213,806	\$1,213,806	\$1,213,806	82.02	\$0	Espacio educativo	131	8.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de servicios sanitarios, de dirección, obra exterior, plaza sillas, asta y accesorio principal. Localidad: Ignacio Carrasco Bajo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP001402 00320486	1313366- Primaria Benito Juárez García (Refrendo)	211207303 25220310 008130054 -5939C	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	01,012,356	01,012,356	01,012,356	998,163	00	00	0.00	00		Rehabilitación	176	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Reforma MECEROS EJERCIDOS EN SU LOCALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLECTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP001402 00320491	1313362- Primaria Vicente Suarez (Refrendo)	211207303 25220310 008130055 -5939C	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	0777,123	0777,123	0777,123	0758,552	00	00	0.00	00		Rehabilitación	34	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META: Terminación de rehabilitación LOCALIDAD: Nuevo Sonora MECEROS EJERCIDOS EN SU LOCALIDAD, QUE DEBIDO A LA RECIENTE APERTURA DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO NO SE VE REFLECTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP001402 00320493	1321013- Cobach No. 72 (Refrendo)	211207303 25220310 008130171 -5938C	Chiapas	Tzimol	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	01,029,045	01,029,045	01,029,045	0991,073	0991,073	0991,073	0991,073	96.31	00		Espacio educativo	148	9.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de administración de 3 anexos (3 subcuiles para maestros, sala de juntas, taller, subdirector, sanitarios profesoras y profesores), Est. ult. 5 se y mobiliario) Localidad: Tzimol SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00320700	1321014- Esad No. 201 (Refrendo)	211207303 25220310 008130172 -5938C	Chiapas	Tzimol	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	02,220,312	02,220,312	02,220,312	01,942,029	01,942,029	01,942,029	01,942,029	87.47	00		Taller	111	3.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de taller operador de pago de cómputo Localidad: San Vicente La Mesilla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00320703	1321018- Tzibuchucillo 85 Gabriela Mistral (Refrendo)	211207303 25220310 008130141 -5938C	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	097,058	097,058	097,058	00	00	00	0.00	00		Sanitaria	325	3.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (sanitarios) Localidad: Nuevo Rincón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP001402 00320711	114001- Cobach No. 10	211207303 25220310 008130142 -5938C	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	019,034	019,034	019,034	00	00	00	0.00	00		Espacio educativo	445	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP001402 00320714	1321015- Esad No. 261 (Refrendo)	211207303 25220310 008130173 -5938C	Chiapas	La Independencia	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	01,501,273	01,501,273	01,501,273	01,217,065	01,217,065	01,217,065	01,217,065	81.07	00		Espacio educativo	93	7.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Venustiano Carranza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402 00320726	114003- Cobach No. 45	211207303 25220310 008130143 -5938C	Chiapas	Altamirano	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	0313,527	0313,527	0313,527	00	00	00	0.00	00		Espacio educativo	335	9.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (de administración de 9 anexos); (3 subcuiles para maestros, sala de juntas, director, taller, subdirector, sanitarios profesoras y profesores, Est. ult. 5 se.) Localidad: Altamirano - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP001402 00320729	1321016- Cobach No. 248 (Refrendo)	211207303 25220310 008130174 -5938C	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	0617,382	0617,382	0617,382	0596,803	0596,803	0596,803	0596,803	0596,803	96.47	00		Aula	151	2.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas educativas Localidad:

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP001402 00320841	114027- Cecyt No. 01 San Fernando (Referendo)	211207303 252302120 008130001 -5934C	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,651	\$9,651	\$9,651	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sanitarias	599	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (servicio) Localidad: San Fernando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00320849	114028- Cecyt No. 11 Oxchuc (Referendo)	211207303 252302120 008130002 -5934C	Chiapas	Oxchuc	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,750,031	\$1,750,031	\$1,750,031	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	785	3.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (servicio) Localidad: Oxchuc - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00320859	114029- Cecyt No. 19 Palenque (Referendo)	211207303 252302120 008130003 -5934C	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$572,662	\$572,662	\$572,662	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sanitarias	1,165	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (servicio) Localidad: Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00320901	114030- Cecyt No. 20 San Cristóbal De las Casas (Referendo)	211207303 252302120 008130004 -5934C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,422,272	\$1,422,272	\$1,422,272	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	659	3.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios, de laboratorio y taller Localidad: San Cristóbal de las Casas
CHP001402 00320923	1120027- Cecyt No. 21 Bochil. (Referendo)	211207303 252302120 008130005 -5934C	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	681	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de un aula didáctica con mobiliario y equipo Localidad: Bochil - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00320933	1120028- Cecyt No. 19 Palenque. (Referendo)	211207303 252302120 008130006 -5934C	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,611,267	\$2,611,267	\$2,611,267	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sanitarias	1,065	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (servicio) Localidad: Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00320940	1120030- Cecyt No. 22 Ricardo Flores Magón. (Referendo)	211207303 252302120 008130007 -5934C	Chiapas	Venustian Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$785,228	\$785,228	\$785,228	\$745,580	\$745,580	\$745,580	\$745,580	94.95	\$0	Taller	431	4.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de taller de Localidad: Ricardo Flores Magón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00320945	1120031- Cecyt No. 10 Simojovel (Referendo)	211207303 252302120 008130008 -5934C	Chiapas	Simojovel	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$20,211	\$20,211	\$20,211	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	476	2.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (obra anterior: red eléctrica anterior, andadores) Localidad: Simojovel de Allende - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00320977	1120033- Cecyt No. 14 Jesús María Garza (Referendo)	211207303 252302120 008130011 -5934C	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$20,467	\$20,467	\$20,467	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	395	2.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (obra anterior: red eléctrica anterior, andadores) Localidad: Jesús María Garza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00320984	1120034- Cecyt No. 11 Oxchuc. (Referendo)	211207303 252302120 008130010 -5934C	Chiapas	Oxchuc	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,037,317	\$2,037,317	\$2,037,317	\$1,203,241	\$1,203,241	\$1,203,241	\$1,203,241	59.06	\$0	Espacio educativo	785	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (construcción área administrativa con mobiliario y equipo) Localidad: Oxchuc - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 00320977	1120035- Cecyt No. 13 Raudales Nalapan (Referendo)	211207303 252302120 008130011 -5934C	Chiapas	Tzapatán	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$19,870	\$19,870	\$19,870	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	420	2.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (obra anterior: red eléctrica

Total: 1083

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP001402 00320989	1120036- Ceyt No. 20 San Cristóbal. (Referendo)	211207303 252302120 008130012 -5934C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$31,836	\$31,836	\$31,836	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	659	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: San Cristóbal de las Casas
CHP001402 00320991	114007- Emad No. 80	211207303 252302120 008130147 -5934C	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$6,186	\$6,186	\$6,186	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	180	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Francisco I. Madero SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP001402 00321000	1120037- Ceyt No. 07 Tapilula. (Referendo)	211207303 252302120 008130013 -5934C	Chiapas	Tapilula	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$18,937	\$18,937	\$18,937	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	618	2.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Obra exterior: andador anterior, Localidad: Tapilula - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP001402 00321014	1321001- Ceyt No. 21 Bochil. (Referendo)	211207303 252302120 008130014 -5934C	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$56,949	\$56,949	\$56,949	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	681	2.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: Bochil - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP001402 00321028	114078- Conalep No. 170 Piantol Tonalá. (Referendo)	211207303 252302120 008130015 -5934C	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$135,690	\$135,690	\$135,690	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	472	5.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (diseño, cubículos y sanitarios (9 aseos) y estructura urto con mobiliario) Obra exterior: red eléctrica, red hidrosanitaria, red voz y datos (andadores) Localidad: Tonalá - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP001402 00321046	114009- Emad No. 83	211207303 252302120 008130149 -5934C	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$70,143	\$70,143	\$70,143	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	172	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Manuel Avila Camacho (Ponte duro) - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP001402 00321052	1120012- Conalep 312. (Referendo)	211207303 252302120 008130017 -5934C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,799,104	\$2,799,104	\$2,799,104	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	368	4.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (taller de optometría y taller de manufactura de anteojos (Est. urto, de e.v.), taller de mantenimiento de microcomputador de (Est. urto, de e.v.) (obra académica y administración, con mobiliario) Localidad: Tuxtla Gutiérrez
CHP001402 00321053	114010- Emad No. 84	211207303 252302120 008130150 -5934C	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$6,186	\$6,186	\$6,186	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	196	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Maravilla Tenejapa - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP001402 00321061	1120022- Ixtatech. (Referendo)	211207303 252302120 008130018 -5934C	Chiapas	Tajalón	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,669,205	\$1,669,205	\$1,669,205	\$1,384,249	\$1,384,249	\$1,384,249	\$1,384,249	\$1,384,249	\$2.93	\$0	Espacio educativo	300	14.00	85.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento en un aula de usos múltiples para taller de administración, taller de informática, taller de producción industrial de alimentos administración (diseño, Toilet, sala de juntas, (diseño) Localidad: Tajalón - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP001402 114011-		211207303	Chiapas	Bejucal	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo		23-	INSTITUTO DE LA	Educación	En	2013	\$6,166	\$6,166	\$6,166	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	174	1.00	0.00	Financiera: /

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
00321064	Emad No. 85	25230210 252302101 -5934C		de Ocampo	sa Municipi al			Regional - Física Educativa		23- Provisiones Salariales y Económicas	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	n	Ejecución											ento				Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Ojo de Agua Centro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00321070	1120023- Icatech (Refrendo)	211207303 25230210 008130019 -5934C	Chiapas	Salto de Agua	obertu sa Municipi al		Subsidios	9019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	n	En Ejecución	2013	\$505,506	\$505,506	\$505,506	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativ o	300	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Salto de Agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00321076	114017- Emad No. 88	211207303 25230210 008130152 -5934C	Chiapas	Francisco León	obertu sa Municipi al		Subsidios	9019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	n	En Ejecución	2013	\$5,155	\$5,155	\$5,155	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipam ento	179	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: San José Mapasa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00321088	114013- Emad No. 91	211207303 25230210 008130153 -5934C	Chiapas	La Trinitaria	obertu sa Municipi al		Subsidios	9019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	n	En Ejecución	2013	\$10,537	\$10,537	\$10,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipam ento	172	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Mobiliario Localidad: Llanito Cárdenas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00321093	114014- Emad No. 92	211207303 25230210 008130154 -5934C	Chiapas	San Lucas	obertu sa Municipi al		Subsidios	9019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	n	En Ejecución	2013	\$61,965	\$61,965	\$61,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipam ento	199	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: San Lucas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00321102	1120024- Icatech (Refrendo)	211207303 25230210 008130020 -5934C	Chiapas	Tzucucja	obertu sa Municipi al		Subsidios	9019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	n	En Ejecución	2013	\$630,631	\$630,631	\$630,631	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativ o	300	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de espacios educativos Medios superiores Localidad: Tzucucja - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00321112	1120025- Icatech (Refrendo)	211207303 25230210 008130021 -5934C	Chiapas	Copainalá	obertu sa Municipi al		Subsidios	9019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	n	En Ejecución	2013	\$505,506	\$505,506	\$505,506	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativ o	300	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y localidad: Copainalá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00321116	114015- Emad No. 94	211207303 25230210 008130155 -5934C	Chiapas	Chilon	obertu sa Municipi al		Subsidios	9019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	n	En Ejecución	2013	\$9,826	\$9,826	\$9,826	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipam ento	184	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: San Chiriquiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00321121	1120026- Icatech (Refrendo)	211207303 25230210 008130022 -5934C	Chiapas	Ocosingo	obertu sa Municipi al		Subsidios	9019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	n	En Ejecución	2013	\$630,631	\$630,631	\$630,631	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativ o	300	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Ocosingo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00321134	1120027- Escuela de Comercio y Administraci ón (Refrendo)	211207303 25230210 008130023 -5934C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	obertu sa Municipi al		Subsidios	9019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	n	En Ejecución	2013	\$1,787,291	\$1,787,291	\$1,787,291	\$1,451,817	\$1,451,817	\$986,264	\$986,264	\$5.18	\$0	Espacio educativ o	513	2.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (taller operador de paquetes de computo (equipo) Aca Est. U-1) obra anterior: red eléctrica escritorio, red voz y datos, audíofono) Localidad:San Cristóbal de las Casas
00321135	114016- Emad No. 107	211207303 25230210 008130156 -5934C	Chiapas	Ocosingo	obertu sa Municipi al		Subsidios	9019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	n	En Ejecución	2013	\$63,481	\$63,481	\$63,481	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipam ento	200	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: San Quintín - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00321151	114017- Emad No. 109	211207303 25230210 008130157 -5934C	Chiapas	Las Margaritas	obertu sa Municipi al		Subsidios	9019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	n	En Ejecución	2013	\$66,687	\$66,687	\$66,687	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipam ento	201	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Nuevo San Juan Chama (El Facajal) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
00321152	1321020- Chta No. 42	211207303 25230210 008130024 -5934C	Chiapas	Villa Corzo	obertu sa Municipi al		Subsidios	9019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	n	En Ejecución	2013	\$1,336,718	\$1,336,718	\$1,336,718	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	168	2.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de aulas didácticas Localidad: Villa Corzo - SISTEMA: Pasa

Total: 1083

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP001402-00321172	114018-Edad No. 110	211207303-252302120-008130158-5934C	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura Municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,826	\$9,826	\$9,826	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	169	1.00	0.00	Al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Ignacio Zaragoza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402-00321176	1120038-Ceay. No. 04 Jitotol (Refrendo)	211207303-252302120-008130025-5934C	Chiapas	Jitotol	Cobertura Municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,246,035	\$2,246,035	\$2,246,035	\$1,439,110	\$1,439,110	\$1,439,110	\$1,439,110	64.07	\$0	Aula	648	0.88	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica con mobiliario y equipo Localidad: Jitotol - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402-00321195	1120032-Ceay. No. 08 (Refrendo)	211207303-252302120-008130024-5934C	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura Municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$36,717	\$36,717	\$36,717	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	422	0.24	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica con mobiliario y equipo Localidad: La Trinitaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402-00321213	1312001- Construcción de Laboratorio Para La Nueva Oferta Educativa En La Unidad Central De La Universidad Intercultural 1 de Chiapas (Refrendo)	211207303-252302120-008130023-5934C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,002,002	\$2,002,002	\$2,002,002	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	300	3.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Terminación de construcción de edificios de 2 niveles para 4 laboratorios y obra exterior, red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402-00321234	1312002- Construcción de la Estación de Investigación y Vinculación Chajul, de La Universidad Intercultural 1 de Chiapas (Refrendo)	211207303-252302120-008130029-5934C	Chiapas	Murguía de Comillas	Cobertura Municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,793,911	\$1,793,911	\$1,793,911	\$1,763,506	\$1,763,506	\$1,763,506	\$1,763,506	98.31	\$0	Espacio Educativo	300	2.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de edificio, obra exterior, edificio de dormitorios y servicios sanitarios para edificio de 4 habitaciones con servicios sanitarios para investigación Localidad: Chajul - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402-00321251	114019-Edad No. 115	211207303-252302120-008130159-5934C	Chiapas	Siltrepec	Cobertura Municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$10,547	\$10,547	\$10,547	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	181	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Santo Domingo (La Cascada) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402-00321268	1321028- Terminación Del Edificio Altipico Para Polilaboratorio Del Consorcio De Ciencias De La Salud, Campus IV De La Unach (Refrendo)	211207303-252302120-008130010-5934C	Chiapas	Tapachula	Cobertura Municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$11,993,177	\$11,993,177	\$11,993,177	\$8,485,430	\$8,478,412	\$8,478,412	\$8,478,412	70.69	\$0	Espacio Educativo	1,300	4.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento del edificio altipico para polilaboratorio Localidad: Tapachula de Ordoñez y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402-00321273	114020-Edad No. 125	211207303-252302120-008130160-5934C	Chiapas	Benebricit de las Américas	Cobertura Municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$8,970	\$8,970	\$8,970	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	290	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Localidad: Roberto Barrido
CHP001402-00321285	1212006- Construcción De La Unidad Académica Palenque, De La Universidad De Ciencias Y Artes de Chiapas	211207303-252302120-008130011-5934C	Chiapas	Palenque	Cobertura Municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$422,594	\$422,594	\$422,594	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	300	3.00	0.90	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Edificio (edificio uno) Laboratorio de hotelería, restaurante, laboratorio de alimentos, biblioteca, laboratorio de lenguas, 10 aulas) modulo socializado obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) Localidad: Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402-00321296	1212007- Construcción De 2ª Etapa Del Campus De La Universidad	211207303-252302120-008130012-5934C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$826,534	\$826,534	\$826,534	\$430,848	\$430,848	\$430,848	\$430,848	\$2.13	\$0	Espacio Educativo	300	1.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Edificio 11 (edificio 11) construcción de

Total: 1083

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CFP001402-00322128	114042- Escuela Preparatoria Num. 1. del Estado (Refrendo)	211207303-2522A0120-008130018-5934C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	618,037	618,037	618,037	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	593	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: San Cristóbal de las Casas (Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402-00322130	114041- Escuela Preparatoria Fujitlic (Refrendo)	211207303-2522A0120-008130019-5934C	Chiapas	Yanuitian o Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	618,037	618,037	618,037	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	174	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: San Francisco Fujitlic (Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402-00322132	114042- Escuela Preparatoria Agriguararia Emiliano Zapata Salazar(Refrendo)	211207303-2522A0120-008130020-5934C	Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	642,042	642,042	642,042	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	145	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Emiliano Zapata - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402-00322150	114043- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)	211207303-2522A0120-008130021-5934C	Chiapas	Suchilapa	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	618,037	618,037	618,037	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	496	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Suchilapa (Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402-00322154	114044- Escuela Preparatoria Tapachula (Refrendo)	211207303-2522A0120-008130022-5934C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	618,037	618,037	618,037	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	942	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Tapachula de Córdova y Ordóñez (Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402-00322155	114045- Escuela Preparatoria Eduardo Javier Albornoz González (Refrendo)	211207303-2522A0120-008130023-5934C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	618,037	618,037	618,037	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	1,088	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Tapachula de Córdova y Ordóñez (Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402-00322163	114046- Escuela Preparatoria Jorge H. Badwell (Refrendo)	211207303-2522A0120-008130024-5934C	Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	618,037	618,037	618,037	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	742	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Arriaga (Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402-00322166	114047- Escuela Preparatoria Arriaga (Refrendo)	211207303-2522A0120-008130025-5934C	Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	618,037	618,037	618,037	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	553	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Arriaga (Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402-00322275	1313242- Preescolar Arturo Santillan Norrett (Refrendo)	211207303-2511A0130-008130029-5933C	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	5931,504	5931,504	5931,504	5922,502	5918,802	5918,802	5918,802	97.61	0	Rehabilitación	117	0.10	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Comitán de Domínguez (Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402-00322281	1313243- Preescolar Luis Donaldo Coloso Nuñez (Refrendo)	211207303-2511A0130-008130026-5933C	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6407,213	6407,213	6407,213	6401,182	6397,482	6397,482	6397,482	97.61	0	Rehabilitación	123	0.10	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Comitán de Domínguez (Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402-00322290	1313244- Preescolar Francisco Gabilondo Solís (Refrendo)	211207303-2511A0130-008130027-5933C	Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas		23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6171,725	6171,725	6171,725	6167,621	6167,621	6167,621	6167,621	97.61	0	Rehabilitación	22	0.10	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Arriaga (Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402-00322294	143071- Solicitud Academia Fuerza Ciudadana	211207302-2541A0100-008130001-5933B	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de seguridad Publica a entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal	4- Gobernación		4-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	615,387,931	615,387,931	615,387,931	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	442	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Planta arquitectónica bajo: Módulo de servicios sanitarios, Área para sala de juntas, Módulo de atención, Departamentos especializados, Área de espera

Total: 1083

Información General del Proyecto																	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especial Físico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP001402 0032301	1313245- Preescolar Diego Adriano (Referendo)	211207303 251140130 008130029 -5933C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$402,082	\$402,082	\$402,082	\$392,473	\$392,473	\$392,473	\$392,473	97.61	\$0	Rehabilitación	46	0.10	0.00	Financiera / Física: / Registro: Tapachula de Cobertura y Ordones Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032308	1313246- Preescolar Maximino Martinez (Referendo)	211207303 251140130 008130029 -5933C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$111,040	\$111,040	\$111,040	\$108,387	\$108,387	\$108,387	\$108,387	97.61	\$0	Rehabilitación	47	0.10	0.00	Financiera / Física: / Registro: Tapachula de Cobertura y Ordones Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032338	1313248- Preescolar Benjamin Hill (Referendo)	211207303 251140130 008130031 -5933C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$523,451	\$523,451	\$523,451	\$514,647	\$510,942	\$510,942	\$510,942	97.61	\$0	Rehabilitación	114	0.10	0.00	Financiera / Física: / Registro: Tapachula de Cobertura y Ordones Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032348	1313249- Preescolar Octavio Paz Lozano (Referendo)	211207303 251140130 008130031 -5933C	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$172,149	\$172,149	\$172,149	\$168,035	\$168,035	\$168,035	\$168,035	97.61	\$0	Rehabilitación	131	0.10	0.00	Financiera / Física: / Registro: Villaflores Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032361	1313250- Preescolar Jaime Sabinas Gutiérrez (Referendo)	211207303 251140130 008130032 -5933C	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$345,067	\$345,067	\$345,067	\$336,821	\$336,821	\$336,821	\$336,821	97.61	\$0	Rehabilitación	127	0.10	0.00	Financiera / Física: / Registro: Comitán de Dominguez Terminación de rehabilitación y mantenimiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032368	1313251- Preescolar Rosario Castellanos Figueras (Referendo)	211207303 251140130 008130033 -5933C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$171,725	\$171,725	\$171,725	\$167,621	\$167,621	\$167,621	\$167,621	97.61	\$0	Rehabilitación	43	0.10	100.00	Financiera / Física: / Registro: Tapachula de Cobertura y Ordones Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS DEFICIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032374	1312001- Construcción De Laboratorio Para La Nueva Oferta Educativa En La Unidad Central De La Universidad Interdisciplinaria 1 De Chiapas (Referendo)	211207303 251240120 008130003 -5933C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$2,257,600	\$2,257,600	\$2,257,600	\$1,264,110	34.73	\$0	Espacio Educativo	300	3.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: META: Terminación de construcción de edificios de 2 niveles para 4 laboratorios y obras exterior, red eléctrica, red hidrosanitaria sanitario, red de voz y datos LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032375	1313252- Preescolar Diego De Ortiz (Referendo)	211207303 251140130 008130034 -5933C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$526,370	\$526,370	\$526,370	\$514,789	\$513,791	\$513,791	\$513,791	97.61	\$0	Rehabilitación	162	0.10	100.00	Financiera / Física: / Registro: San Cristóbal de Las Casas Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS DEFICIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032380	1313253- Preescolar Ricardo Castro Ramos (Referendo)	211207303 251140130 008130035 -5933C	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$402,827	\$402,827	\$402,827	\$393,200	\$393,200	\$393,200	\$393,200	97.61	\$0	Rehabilitación	97	0.10	100.00	Financiera / Física: / Registro: Chiapa de Corzo Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS DEFICIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032386	1312003- Tercera Etapa De La Construcción	211207303 251240120 008130004 -5933C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en		11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$924,851	\$924,851	\$924,851	\$924,851	92.49	\$0	Espacio Educativo	300	1.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: META: Terminación de

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
	Y Techado De Andadores De La Universidad Intercultural De Chiapas (Referendo)							Educación Media Superior y Superior			CHIAPAS																	la construcción del techado de andadores (200 ml. de techado y 1 km. de construcción de andadores) LOCALIDAD : San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 0032189	1312004- Construcción De La Obra Exterior Del Centro Universitario De Información Y Documentación De La Universidad Intercultural De Chiapas (Referendo)	211207303 2511A0130 008130009 -5933C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública			INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,318,387	\$1,318,387	\$1,318,387	\$1,225,368	87.89	50	Espacio educativo	300	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: META Construcción de Villalobos, de muros de contención, instalación de luminarias, cancelo al aire libre LOCALIDAD : San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 0032191	1313254- Preescolar Ignacio Aldama (Referendo)	211207303 2511A0130 008130036 -5933C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas			INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$465,157	\$465,157	\$465,157	\$454,041	\$454,041	\$454,041	\$454,041	97.61	50	Rehabilitación	137	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: San Cristóbal de las Casas Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 0032400	1313255- Preescolar Malintzin (Referendo)	211207303 2511A0130 008130037 -5933C	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas			INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$236,793	\$236,793	\$236,793	\$231,134	\$231,134	\$231,134	\$231,134	97.61	50	Rehabilitación	87	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Las Margaritas Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 0032412	1325002- Escuela De Música De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Referendo)	211207303 2511A0130 008130007 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública			INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$6,269,385	\$6,269,385	\$6,269,385	\$5,582,662	52.24	50	Espacio educativo	300	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: META Terminación de construcción de edificio de 3 niveles y obra exterior LOCALIDAD:Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 0032417	1313256- Preescolar Diego Rivera (Referendo)	211207303 2511A0130 008130038 -5933C	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas			INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$293,942	\$293,942	\$293,942	\$286,917	\$286,917	\$286,917	\$286,917	97.61	50	Rehabilitación	33	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Cintalapa de Figueroa Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 0032421	1313257- Preescolar Niño Artillero (Referendo)	211207303 2511A0130 008130039 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas			INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,229,543	\$1,229,543	\$1,229,543	\$1,208,160	\$1,200,160	\$1,200,160	\$1,200,160	97.61	50	Rehabilitación	179	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Tuxtla Gutiérrez Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 0032426	1325001- Edificio Para El Programa Educativo De Energías Renovables En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Referendo)	211207303 2511A0130 008130008 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública			INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$5,028,483	\$5,028,483	\$5,028,483	\$5,028,483	62.86	50	Espacio educativo	300	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: META (Construcción de edificio de 3 niveles y obra exterior para la segunda etapa del centro de investigación y desarrollo tecnológico en energía renovable LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 0032428	1313258- Preescolar Celestín Pinelán (Referendo)	211207303 2511A0130 008130040 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas			INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,572,419	\$1,572,419	\$1,572,419	\$1,548,847	\$1,548,847	\$1,548,847	\$1,548,847	98.50	50	Rehabilitación	244	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Tuxtla Gutiérrez Terminación de rehabilitación y mantenimiento

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones							
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
CFP001402 0032416	1212001- Construcción y Equipamiento de la 1a. Etapa de La Unidad Académica Multidisciplinaria, Valle de Tulijá, de la Universidad Intercultural de Chiapas. (Referendo)	211207303 2522A0120 008130015 -5933C	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal		Subsidios	0079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	9922,327	9922,327	9922,327	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	300	8.34	90.00	RECURSO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CFP001402 0032444	1313259- Preescolar Alberto Chanoa Rodríguez (Referendo)	211207303 2511A0130 008130041 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6646,413	6646,413	6646,413	6630,965	6630,965	6630,965	6630,965	97.61	0	0	0	97.61	0	151	0.10	100.00	FINANCIERA: / Física: / Registro: Tuxtla Gutiérrez Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP001402 0032454	1313260- Preescolar Rufino José Cuervo (Referendo)	211207303 2511A0130 008130042 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6646,413	6646,413	6646,413	6630,965	6630,965	6630,965	6630,965	97.61	0	0	0	97.61	0	159	0.10	100.00	FINANCIERA: / Física: / Registro: Tuxtla Gutiérrez Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP001402 0032479	1313261- Preescolar Claudio Monet (Referendo)	211207303 2511A0130 008130043 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6463,723	6463,723	6463,723	6452,641	6452,641	6452,641	6452,641	97.61	0	0	0	97.61	0	102	0.10	100.00	FINANCIERA: / Física: / Registro: Tuxtla Gutiérrez Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP001402 0032499	1313262- Preescolar Estela Marina Guerra Alfaro (Referendo)	211207303 2511A0130 008130044 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6707,309	6707,309	6707,309	6690,406	6690,406	6690,406	6690,406	97.61	0	0	0	97.61	0	232	0.10	100.00	FINANCIERA: / Física: / Registro: Tuxtla Gutiérrez Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP001402 0032500	114049- Preparatoria s Samuel León Brindis (Referendo)	211207303 2522A0120 008130027 -5933C	Chiapas	Frasería Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	618,037	618,037	618,037	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	185	1.00	0.00	FINANCIERA: / Física: / Registro: Ejido Francisco I. Madero (Construcción de Salas Salariales y equipo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP001402 0032503	114050- Escuela Preparatoria Salomón González Blanco (Referendo)	211207303 2522A0120 008130028 -5933C	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	618,037	618,037	618,037	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	369	1.00	0.00	FINANCIERA: / Física: / Registro: Salto de Agua (Construcción de mobiliario y equipo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 0032533	1313263- Preescolar Guadalupe Gómez Márquez (Referendo)	211207303 2511A0130 008130045 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6722,416	6722,416	6722,416	6705,152	6705,152	6705,152	6705,152	97.61	0	0	0	97.61	0	168	0.10	100.00	FINANCIERA: / Física: / Registro: Tuxtla Gutiérrez Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO	

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra en Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP001402 0032334	114051- Escuela Preparatoria Numero 4 Del Estado (Refrendo)	211207303 2522A0120 008130029 -5934C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	204	1.00	0.00	Financiera: Pasa al siguiente nivel. Física: / Registro: Tapachula de Córdoba y Ordoñez (Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo)) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032342	114052- Escuela Preparatoria Anuncio Ruiz Armento (Refrendo)	211207303 2522A0120 008130030 -5934C	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	329	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Tuxtla Chico (Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo)) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032345	114053- Escuela Preparatoria Temuco Manuel Altamirano (Refrendo)	211207303 2522A0120 008130031 -5934C	Chiapas	Tajalon	Cobertura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	216	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Tajalon (Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo)) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032351	112002- Escuela Preparatoria No. 2 Del Estado (Refrendo)	211207303 2522A0120 008130032 -5934C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$417,926	\$417,926	\$417,926	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	981	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Tuxtla Gutiérrez (Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo)) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032355	112003- Escuela Preparatoria No. 3 Del Estado (Refrendo)	211207303 2522A0120 008130033 -5934C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$863,615	\$863,615	\$863,615	\$373,959	\$373,959	\$373,959	\$373,959	43.30	\$0	Espacio educativo	709	1.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Copala (Construcción y equipamiento (tailler (operador de paquetes de computo (equipado) de escritorio)) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032356	112004- Escuela Preparatoria No. 104 Doroteo Arango (Refrendo)	211207303 2522A0120 008130034 -5934C	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$843,263	\$843,263	\$843,263	\$662,912	\$662,912	\$662,912	\$662,912	78.61	\$0	Espacio educativo	204	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (laboratorio multidisciplinario y anexos (reactivos y equipamiento de Est. urto con mobiliario)) Localidad: El Triunfo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032357	112005- Escuela Preparatoria No. 105 Fortunato Argueta Roda (Refrendo)	211207303 2522A0120 008130035 -5934C	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$771,739	\$771,739	\$771,739	\$243,951	\$243,951	\$243,951	\$243,951	31.61	\$0	Sanitarios	500	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Las Rosas (Construcción y equipamiento (servicios sanitarios 2 o Est. urto))
CHP001402 0032362	112006- Escuela Preparatoria Mazatán (Refrendo)	211207303 2522A0120 008130036 -5934C	Chiapas	Mazatán	Cobertura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$480,490	\$480,490	\$480,490	\$273,017	\$273,017	\$273,017	\$273,017	56.82	\$0	Espacio educativo	484	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Laboratorio multidisciplinario y 2 anexos (reactivos y preparación) de Est. urto con mobiliario)) Localidad: Mazatán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032366	112007- Escuela Preparatoria Felipe Carrillo Puerto (Refrendo)	211207303 2522A0120 008130037 -5934C	Chiapas	Pijijilapan	Cobertura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$672,740	\$672,740	\$672,740	\$128,593	\$128,593	\$128,593	\$128,593	19.11	\$0	Espacio educativo	276	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Laboratorio multidisciplinario y 2 anexos (reactivos y preparación) de Est. urto con mobiliario)) Localidad: Pijijilapan - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032401	1321002- Preparatoria No. 4 (Refrendo)	211207303 2522A0120 008130038 -5934C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$4,693,062	\$4,693,062	\$4,693,062	\$1,343,355	\$1,343,355	\$1,343,355	\$1,343,355	28.62	\$0	Espacio educativo	459	1.00	43.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (Laboratorio multidisciplinario y 2 anexos (reactivos y preparación) de Est. urto con mobiliario)) Localidad: Tapachula de Córdoba y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032461	1321004- Preparatoria No. 3 (Refrendo)	211207303 2522A0120 008130039 -5934C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,211,904	\$2,211,904	\$2,211,904	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	1,067	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (tailler (operador de paquetes de computo)) Localidad: Tapachula de Córdoba y

Total: 1083

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHF0014020322620	1321005-Preparatoria Renovación Ángel Robles Ramírez (Refrendo)	2112073032523021008130040-5934C	Chiapas	Acala	Cobertura municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	5127,250	5127,250	5127,250	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	539	1.00	100.00	Ordena - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: Anala (Construcción y equipamiento (muebles y colocación de subterránea en medio tensión) y colocación de transformador de pedreta de 45 kv., registros electrónicos, alimentadores en baja tensión) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF0014020322624	1321008-Preparatoria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)	2112073032523021008130041-5934C	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	5941,143	5941,143	5941,143	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	415	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Tierra y Libertad (Construcción y equipamiento de autoelevador) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF0014020322627	1321009-Preparatoria Agropocuaría Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)	2112073032523021008130042-5934C	Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	574,147	574,147	574,147	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	225	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (modernización de autoelevador) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF0014020322636	1321019-Preparatoria Rafael Pascaño Cambas (Refrendo)	2112073032523021008130043-5934C	Chiapas	Sochil	Cobertura municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	5196,789	5196,789	5196,789	5196,789	5196,789	5196,789	5196,789	100.00	0	Espacio educativo	815	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (rehabilitación general de red subestación eléctrica localidad Sochil) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF0014020322665	114054-Telebachillerato No. 07 Faustino Miranda González (Refrendo)	2112073032523021008130044-5934C	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	52,231	52,231	52,231	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	126	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Nuevo Vicerre (Construcción y equipamiento) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF0014020322672	114055-Telebachillerato No. 09 José María Morales y Pavón (Refrendo)	2112073032523021008130045-5934C	Chiapas	Albino Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	59,907	59,907	59,907	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	90	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Nueva Independencia (Construcción y equipamiento (muebles y equipo)) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF0014020322688	114056-Telebachillerato No. 10 Armando Durvalier Cruz Reyes (Refrendo)	2112073032523021008130046-5934C	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	59,907	59,907	59,907	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	113	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Disciplina de Septiembre (Construcción y equipamiento (muebles y equipo)) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF0014020322692	114057-Telebachillerato No. 24 Ignacio Manuel Altamirano (Refrendo)	2112073032523021008130047-5934C	Chiapas	La Grandeza	Cobertura municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	519,814	519,814	519,814	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	157	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Llano Grande (Construcción y equipamiento (muebles y equipo)) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF0014020322696	114058-Telebachillerato No. 35 Palliser Cabera (Refrendo)	2112073032523021008130048-5934C	Chiapas	Sunupá	Cobertura municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	59,907	59,907	59,907	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	105	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Tectupan (Construcción y equipamiento (muebles y equipo)) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF0014020322707	114060-Telebachillerato No. 37 S de Tabasco (Refrendo)	2112073032523021008130050-5934C	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Cobertura municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	59,907	59,907	59,907	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	118	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Montecristo de Guerrero (Construcción y equipamiento (muebles y equipo)) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF0014020322713	114061-Telebachillerato No. 38 Estación La Cruz (Refrendo)	2112073032523021008130051-5934C	Chiapas	Pichucalcó	Cobertura municipal		Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	59,907	59,907	59,907	0	0	0	0	0.00	0	Espacio educativo	68	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Estación Abajo Primera Sección (Construcción y equipamiento (muebles y equipo)) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CFP001402 00327171	114062-Telebachillerato No. 65 Miguel Álvarez Del Toro (Referendo)	211207303 252202120 008130052 -5934C	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$214,521	\$214,521	\$214,521	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	76	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento Localidad: CHIAPAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CFP001402 0032719	114063-Telebachillerato No. 66 José Emilio Castañeda (Referendo)	211207303 252202120 008130053 -5934C	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	89	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Nueva Biblioteca (Construcción y equipamiento) - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CFP001402 0032723	114064-Telebachillerato No. 70 Vanustiano Carrasco (Referendo)	211207303 252202120 008130054 -5934C	Chiapas	Rejucal de Ocampo	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	68	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Nueva Biblioteca (Construcción y equipamiento) - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CFP001402 0032738	114065-Telebachillerato No. 73 Francisco Indabachtero Madero (Referendo)	211207303 252202120 008130055 -5934C	Chiapas	Pijijiapan	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	63	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El Palmarcito (Construcción y equipamiento) - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CFP001402 0032740	114066-Telebachillerato No. 80 Blas Pascal (Referendo)	211207303 252202120 008130056 -5934C	Chiapas	Maxatán	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	60	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Aguiles Serdán (Construcción y equipamiento) - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CFP001402 0032746	114067-Telebachillerato No. 81 Juan Barro (Referendo)	211207303 252202120 008130057 -5934C	Chiapas	Pijijiapan	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	24	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Nueva Coopa (Estación Eschegaray) (Construcción y equipamiento) - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CFP001402 0032756	114068-Telebachillerato No. 83 Helen Keller (Referendo)	211207303 252202120 008130058 -5934C	Chiapas	Chicomuselo	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	78	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Lázaro Cárdenas (Construcción y equipamiento) - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CFP001402 0032761	114069-Telebachillerato No. 87 31 De Agosto (Referendo)	211207303 252202120 008130059 -5934C	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$19,814	\$19,814	\$19,814	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	105	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Siento Juárez (Construcción y equipamiento) - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CFP001402 0032764	114070-Telebachillerato No. 91 Álvaro Obregón (Referendo)	211207303 252202120 008130060 -5934C	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	39	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Trucero El Cuyo (Construcción y equipamiento) - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CFP001402 0032769	114071-Telebachillerato No. 93 Asilo Ruiz Cortines (Referendo)	211207303 252202120 008130061 -5934C	Chiapas	Chicomuselo	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	51	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Unión Buenavista (Construcción y equipamiento) - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CFP001402 0032914	131264-Preescolar Enrique República Madero (Referendo)	211207303 251180320 008130046 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$590,552	\$590,552	\$590,552	\$576,439	\$576,439	\$576,439	\$576,439	97.61	\$0	Rehabilitación	144	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Tutula Gutiérrez Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE AUSENCIA DE SISTEMA NO SE VE REFLECTADO. SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CFP001402 0032931	131265-Preescolar Francisco Gabiñondo Soler (Referendo)	211207303 251180320 008130047 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$524,620	\$524,620	\$524,620	\$512,083	\$512,083	\$512,083	\$512,083	97.61	\$0	Rehabilitación	168	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Tuxtla Gutiérrez Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CFP001402 00323040	1313247- Preescolar José Benito Grajales Moguel (Refrendo)	211207303 251140130 008130048 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$172,149	\$172,149	\$172,149	\$168,035	\$168,035	\$168,035	\$168,035	97.61	00	Rehabilitación	88	0.10	100.00	FOR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP001402 00323072	1313248- Preescolar José Benito Grajales (Refrendo)	211207303 251140130 008130049 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$585,516	\$585,516	\$585,516	\$571,524	\$571,524	\$571,524	\$571,524	97.61	00	Rehabilitación	182	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Tuxtla Gutiérrez Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP001402 00323094	1313249- Preescolar Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)	211207303 251140130 008130050 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$341,930	\$341,930	\$341,930	\$333,759	\$333,759	\$333,759	\$333,759	97.61	00	Rehabilitación	131	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Tuxtla Gutiérrez Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP001402 00323113	1313271- Preescolar Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)	211207303 251140130 008130051 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$111,252	\$111,252	\$111,252	\$108,594	\$108,594	\$108,594	\$108,594	97.61	00	Rehabilitación	22	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Tuxtla Gutiérrez Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP001402 00323123	1313272- Preescolar Gloria Nizucil Sánchez (Refrendo)	211207303 251140130 008130052 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$341,930	\$341,930	\$341,930	\$333,759	\$333,759	\$333,759	\$333,759	97.61	00	Rehabilitación	75	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Tuxtla Gutiérrez Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP001402 00323138	1313273- Preescolar Rafael Paredón Gamboa (Refrendo)	211207303 251140130 008130053 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$585,516	\$585,516	\$585,516	\$571,524	\$571,524	\$571,524	\$571,524	97.61	00	Rehabilitación	82	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Tuxtla Gutiérrez Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP001402 00323147	1313274- Preescolar Antonio Caso (Refrendo)	211207303 251140130 008130054 -5933C	Chiapas	Angel Albino Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$111,252	\$111,252	\$111,252	\$108,594	\$108,594	\$108,594	\$108,594	97.61	00	Rehabilitación	23	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Palenque De La Paz Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP001402 00323155	1313275- Preescolar Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)	211207303 251140130 008130055 -5933C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$171,725	\$171,725	\$171,725	\$167,621	\$167,621	\$167,621	\$167,621	\$167,621	97.61	00	Rehabilitación	46	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Tapachula De Chiapas Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS

Total: 1083

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CRP001402 00323173	1313276- Preescolar Federico Froebel (Refrendo)	211207303 251180130 098130056 -5933C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertu ra municip al		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2013	\$465,157	\$465,157	\$465,157	\$454,041	\$454,041	\$454,041	\$454,041	97.61	00	Rehabili tación	200	0.10	100.00	ERRECIOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRP001402 00323181	1313277- Preescolar Juan De La Barbera (Refrendo)	211207303 251180130 098130057 -5933C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertu ra municip al		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2013	\$587,584	\$587,584	\$587,584	\$573,542	\$573,542	\$573,542	\$573,542	97.61	00	Rehabili tación	155	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: San Cristóbal de Las Casas Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS ERRECIOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRP001402 00323188	1313324- Preescolar Jairo Riera Héndez (Refrendo)	211207303 251180130 098130058 -5933C	Chiapas	Chiapilla	Cobertu ra municip al		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2013	\$168,703	\$168,703	\$168,703	\$164,671	\$164,671	\$164,671	\$164,671	97.61	00	Rehabili tación	20	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Chiapilla Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS ERRECIOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRP001402 00323196	1313325- Preescolar Moctezuma Tlilhuicamina (Refrendo)	211207303 251180130 098130059 -5933C	Chiapas	Las Margarita s	Cobertu ra municip al		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2013	\$213,493	\$213,493	\$213,493	\$208,391	\$208,391	\$208,391	\$208,391	97.61	00	Rehabili tación	19	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El Vequejito Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS ERRECIOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRP001402 00323696	1313336- Preescolar Rosario Hincón Castilloes (Refrendo)	211207303 251180130 098130060 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertu ra municip al		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2013	\$1,295,967	\$1,295,967	\$1,295,967	\$1,264,997	\$1,264,997	\$1,264,997	\$1,264,997	97.61	00	Rehabili tación	144	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Santa Cruz Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS ERRECIOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRP001402 00323699	1313337- Preescolar José Emilio Pacheco (Refrendo)	211207303 251180130 098130061 -5933C	Chiapas	Fraseria Comapa	Cobertu ra municip al		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2013	\$328,291	\$328,291	\$328,291	\$320,446	\$320,446	\$320,446	\$320,446	97.61	00	Rehabili tación	41	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Belavista del Norte Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS ERRECIOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRP001402 00323705	1313341- Preescolar Salvador Ortíz (Refrendo)	211207303 251180130 098130062 -5933C	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertu ra municip al		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2013	\$97,704	\$97,704	\$97,704	\$95,369	\$95,369	\$95,369	\$95,369	97.61	00	Rehabili tación	125	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Salvador Urbina Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS ERRECIOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRP001402 00323710	1313342- Preescolar José Mariano Abasolo (Refrendo)	211207303 251180130 098130063 -5933C	Chiapas	Juárez	Cobertu ra municip al		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educació n	En Ejecución	2013	\$486,699	\$486,699	\$486,699	\$475,068	\$475,068	\$475,068	\$475,068	97.61	00	Rehabili tación	70	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El Cintillo Primera Sección (Cardón) Terminación de rehabilitación y mantenimiento RECURSOS ERRECIOS EN SU TOTALIDAD, QUE

Total: 1083

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP001402 0032854	1313318- Telesecundaria No. 512 (Referendo)	211207303 251302130 008130002 -5933C	Chiapas	Totolapa	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6454,436	6454,436	6454,436	6443,576	6443,576	6443,576	6443,576	97.61	00	Rehabilitación	52	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Ponciano Arriaga Rehabilitación RECURSOS SUBSIDIOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032861	1313332- Telesecundaria No. 655 (Referendo)	211207303 251302130 008130003 -5933C	Chiapas	Tzapatlán	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6195,196	6195,196	6195,196	6190,532	6190,532	6190,532	6190,532	97.61	00	Rehabilitación	119	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Adolfo López Rabos Rehabilitación RECURSOS SUBSIDIOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032869	1313338- Secundaria General Lisardo Calabon (Referendo)	211207303 251302130 008130004 -5933C	Chiapas	Pijijiapan	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	61,280,890	61,280,890	61,280,890	61,250,280	61,250,280	61,250,280	61,250,280	97.61	00	Rehabilitación	420	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Pijijiapan Rehabilitación RECURSOS SUBSIDIOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032875	1313345- Telesecundaria No. 103 Juan Rulfo (Referendo)	211207303 251302130 008130005 -5933C	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6631,562	6631,562	6631,562	6616,469	6616,469	6616,469	6616,469	97.61	00	Rehabilitación	187	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Vacaruna Rehabilitación RECURSOS SUBSIDIOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032883	1313347- Secundaria Centenario De La Migración Japonesa (Referendo)	211207303 251302130 008130006 -5933C	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	61,410,976	61,410,976	61,410,976	61,377,257	61,377,257	61,377,257	61,377,257	97.61	00	Rehabilitación	593	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Acacoyagua Rehabilitación RECURSOS SUBSIDIOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032892	1313351- Telesecundaria No. 11 (Referendo)	211207303 251302130 008130007 -5933C	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6212,874	6212,874	6212,874	6207,787	6207,787	6207,787	6207,787	97.61	00	Rehabilitación	119	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Emiliano Zapata Rehabilitación RECURSOS SUBSIDIOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032896	1313356- Secundaria Del Estado Jorge Torilla Torres (Referendo)	211207303 251302130 008130009 -5933C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6539,034	6539,034	6539,034	6526,152	6526,152	6526,152	6526,152	97.61	00	Rehabilitación	725	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación RECURSOS SUBSIDIOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032902	1313358- Telesecundaria No. 394 (Referendo)	211207303 251302130 008130009 -5933C	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6593,884	6593,884	6593,884	6579,692	6579,692	6579,692	6579,692	97.61	00	Rehabilitación	237	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El Cogal Rehabilitación RECURSOS SUBSIDIOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032908	1313365- Telesecundaria No. 854 Venustiano Carrasco (Referendo)	211207303 251302130 008130010 -5933C	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	6444,664	6444,664	6444,664	6434,233	6434,233	6434,233	6434,233	97.61	00	Rehabilitación	41	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El Batiro Rehabilitación RECURSOS SUBSIDIOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402 0032920	1313367- Telesecundaria	211207303 251302130	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2013	6198,221	6198,221	6198,221	6193,483	6193,483	6193,483	6193,483	97.61	00	Rehabilitación	79	1.00	100.00	Financiera: / Física: /

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra ma Fondo Conven io - Especl Fico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recur so	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumul ado	
	la No. 659 Refrendo)	008130011 ~5933C			municip al					Salariales y Económicas	FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS																		Registro: Refrendo Rehabilitación RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 00329396	1313321- Secundaria Técnica No. 51 (Refrendo)	211297393 251380130 008130012 ~5933C	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$216,266	\$216,266	\$216,266	\$211,098	\$211,098	\$211,098	\$211,098	\$211,098	97.61	\$0	Rehabilitación	181	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Naudales Magsao Rehabilitación RECURSOS EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD, QUE POR RECIENTE APERTURA DE SISTEMA NO SE VE REFLEJADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 00326221	Mantenimiento de Agua Potable	01	Chiapas	Osumacinta	Cobertura municipal		Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Ayuntamiento Municipal de Osumacinta, Chiapas	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,100	\$2,100	\$1,100	\$1,100	\$1,100	\$1,100	\$1,100	\$1,100	\$2.38	\$0	Obra	1,200	100.00	52.38	Financiera: / Física: / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 00326486	Mantenimiento de Alumbrado Público	02	Chiapas	Osumacinta	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento Municipal de Osumacinta, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$28,792	\$28,792	\$14,390	\$14,390	\$14,390	\$14,390	\$14,390	\$14,390	49.98	\$0	Obra	1,200	100.00	49.98	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 00326554	Construcción de Tendido En Cancha De Fútbol Rapido	03	Chiapas	Osumacinta	Cobertura municipal		Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura a Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento Municipal de Osumacinta, Chiapas	Deporte	En Ejecución	2014	\$802,626	\$802,626	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	56.07	\$0	Cancha	2,023	100.00	56.07	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 00329402	Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Yajalon	211264402 311803400 005000019 933822014	Chiapas	Yajalon	Cobertura municipal		Subsidios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$23,670,938	\$23,670,938	\$23,670,938	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	36,240	100.00	0.00	Financiera: / Física: El solo avance se daba a la poca fuerza de trabajo aun cuando el periodo contractual que se tiene se encuentra vencido, cabe destacar que el Director de Obras Publicas y Vivienda de Osumacinta de Infraestructura e informo de manera económica que se encontraba en acuerdos con el contratista para la conclusión de la obra, así mismo no se cuenta con la información documentada. / Registro:
CFP001402 00329463	Seguro Agrícola Catastrófico Para Contingencias Climatólogicas	091261011 900002200 01	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría del Campo	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$87,848,730	\$87,848,730	\$87,848,730	\$87,848,730	\$87,848,730	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectárea	926,665	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CFP001402 00329821	Incentivos Específicos A La Comercialización De Maíz	093211011 900010800 01	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría del Campo	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$16,005,149	\$16,005,149	\$16,005,149	\$16,005,149	\$16,005,149	40.01	\$0	Apoyo	10,000	100.00	23.55	Financiera: / Física: / Registro: El bajo avance que presenta se debe a que se encuentra en proceso de revisión los documentos de los productores para su validación.
CFP001402 00331305	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Ubicada En Avenida Juárez Entre Calle Madero Y Calle Inmóviladas Cabecera Municipal	01	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0027 Mantenimiento de Infraestructura		9- Comunicación y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$3,552,622	\$3,552,622	\$1,065,787	\$1,065,787	\$1,065,787	\$1,065,787	\$1,065,787	\$1,065,787	30.00	\$0	Acción	7,225	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Ninguna: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 00336897	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	801005400 06	Chiapas	Mazatán	Buenos Aires	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$424,774	\$298,742	\$298,742	\$298,742	\$298,742	\$298,742	\$298,742	\$298,742	100.00	\$0	Metro Lineal	300	70.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP001402 0033842	Pavimentación Calle Con Concreto Hidráulico	800703080 540001	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos,		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,268,435	\$1,268,435	\$380,531	\$1,268,435	\$1,268,435	\$1,268,435	\$380,531	\$380,531	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,177	50.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Ninguna: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
								Programa	Fondo								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
CHP001402 00336487	Construcción del Puente El Maniguito, Ubicado Sobre El Camino: Jiquipilas El Oeste, Km. 2 000 Long. 220 M., (Terminación)	283511E08 500000380 290465934 S	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$23,000,000	\$23,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	39,798	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336488	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.- 101-SE- 04001-44- 011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Subsidios	5019 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,655	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP001402 00336491	Modernización y Ampliación Del Camino: Acaoyagua - La Libertad, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 500 (Subtramo: Del Km. 0 000 Al Km. 3 000)	273511E08 600000380 290015934 S	Chiapas	Acaoyagua	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	18,268	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336492	Camino: Acapetahu Embarcadero Las Garzas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 500 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 14 500 (T.A.))	203511E08 500000380 370019394 S	Chiapas	Acapetahu	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	30,083	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336494	Camino Cd. Cuahitlan - B140 Pasajal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 000 (Subtramo: Km. 0 000 - Km. 8 000 (T.A.))	203511E08 500000380 490065934 S	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$18,500,000	\$18,500,000	\$7,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	32,410	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336497	Modernización y Ampliación Del Camino: Nueva Morelia - Pasajal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 000 (Subtramo: Km. 3 000 Al Km. 6 000)	273511E08 600000380 290065934 C	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$10,467,835	\$10,467,835	\$5,233,917	\$766	\$766	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	32,410	100.00	94.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336498	Rehabilitación Soyatitan - Amatenango Del Valle, Tramo: Km. 0 000 - Km. 147 900 (Reconstrucción Del Subtramo: Km. 111 800 Al Km. 147 900 (T.A.))	203511E08 500000380 650075934 S	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$40,000,000	\$40,000,000	\$16,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	9,030	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336499	Modernización y Ampliación Del Camino: E.C. (Teopisca - Nuevo León) - San Cristóbal de Chavín, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 800 (Subtramo: Km. 4 600 Al Km. 5 800)	273511E08 600000380 160075934 C	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$3,851,610	\$3,851,610	\$2,888,708	\$27,921	\$27,921	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	9,030	100.00	52.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336500	Conservación Del Camino: Ángel Albino Corzo - Santiago, Tramo: Km. 0 000 - Km. 23 000 (T.A.)	203511E08 500000380 170095934 C	Chiapas	Ángel Albino Corzo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$17,281,005	\$17,281,005	\$10,368,603	\$166,152	\$131,251	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	26,681	100.00	42.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336502	Modernización y Ampliación Del Camino: Arriaga - 5 De Mayo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 500	273511E08 600000380 110095934 C	Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$7,138,172	\$7,138,172	\$4,282,903	\$4,151,947	\$4,151,947	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	41,881	100.00	68.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336504	Modernización y Ampliación Del Camino: Yajilochab Yutitlan, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000 (Subtramo: Km. 3 000 Al Km. 6 000)	273511E08 600000380 260259934 S	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$18,000,000	\$18,000,000	\$7,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	82,888	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336508	Modernización y Ampliación Del Camino Rural Yajilochab - Yutitlan,	273511E08 600000380 320035934 S	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$21,240,000	\$21,240,000	\$8,496,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	82,888	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Convenio	Id - Especial Físico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP001402 00336735	Camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza. Tramo: Km. 0 000 - Km. 54 000 (Reconstrucción del Tramo: Km. 0 000 - Km. 54 000 (I.A.))	203511E08 500000380 600705934 S	Chiapas	El Porvenir	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	13,558	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336742	Conservación Del Camino: Chicosasén - Tecpatán - Malpasco. Tramo: Km. 0 000 Al Km. 98 200 (Subtramo: Tecpatán - Malpasco, Km. 70 400 Al Km. 88 400 (I.A.))	203511E08 500000380 160925934 C	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$7,331,004	\$7,331,004	\$7,331,004	\$71,368	\$71,368	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	22,039	100.00	83.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336746	Conservación Del Camino: Francisco I. Madero - Salto de Agua, Tramo: Fot. 1 - Madero - Paso Naranjo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 36 280 (I.A.)	203511E08 500000380 200779934 C	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$8,888,816	\$8,888,816	\$8,888,816	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	60,576	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336749	Conservación Del Camino: La Libertad - Palenque, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 300 (I.A.)	203511E08 500000380 220309934 C	Chiapas	La Libertad	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$15,788,856	\$15,788,856	\$9,473,314	\$5,277,848	\$5,277,848	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	5,039	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336750	Camino: E.C. (Tegpatán - Malpasco) - Francisco León - Ostucan, Tramo: 0 000 - Km. 60 000 (Subtramo: Del Km. 0 000 - Km. 36 000 (I.A.))	203511E08 500000380 200929934 S	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	22,039	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336752	Camino: La Libertad - Palenque, Tramo: Km. 0 000 - Km. 38 300 (I.A.)	203511E08 500000380 220309934 S	Chiapas	La Libertad	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$12,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	5,039	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336754	Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma, Tramo: Km. 0 000 - Km. 49 000 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 18 000 (I.A.))	203511E08 500000380 430848934 S	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	31,148	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336755	Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma, Tramo: Km. 0 000 - Km. 49 000 (Subtramo: Km. 18 000 Al Km. 49 000 (I.A.))	203511E08 500000380 430848934 S	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	31,148	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336756	Camino: Nicolás Ruiz - E.C. (Melania - Soyatitán), Tramo: Km. 0 000 Km. 17 100 (I.A.)	203511E08 500000380 440589934 S	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$22,750,000	\$22,750,000	\$9,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	4,925	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336758	Camino: Rayón - Pantepac - Tapalapa - E.C. (Coajilla - Ocotepes), Tramo: Km. 0 000 - Km. 30 250 (Subtramo: Rayón - Pantepac Km. 0 000 - Km. 12 000 (I.A.))	203511E08 500000380 470735934 S	Chiapas	Rayón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$28,400,000	\$28,400,000	\$11,360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	9,645	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336760	Camino: Ixtapangajoyá - Zapotillo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 200	203511E08 500000380 400849934 S	Chiapas	Solosuchiapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$29,440,000	\$29,440,000	\$11,776,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	8,372	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336762	Ampliación y Modernización Del Camino: Titalatic - Entromesa - Tzucupic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 460 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500)	273511E08 600000380 100565934 C	Chiapas	Mitontic	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$5,569,508	\$5,569,508	\$4,177,133	\$3,031,456	\$3,031,456	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	12,169	100.00	73.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00336763	Ampliación y Modernización Del Camino: Titalatic - Entromesa	273511E08 600000380 100565934 S	Chiapas	Mitontic	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Gaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$17,500,000	\$17,500,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	12,169	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa	Fondo	Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico											Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
CHF001402 00336784	Modernización y Ampliación Del Camino Independencia - Guadalupe Victoria - Nuevo Paraiso, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 25 000 (Subtramo: Km. 23 300 Al Km. 25 800)	273511808 600000380 250295934 C	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	55,649,840	55,649,840	52,824,920	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	47,572	100.00	31.00	Financiera / Física / Registro:	
CHF001402 00336786	Modernización y Ampliación Del Camino Independencia - Guadalupe Victoria - Nuevo Paraiso, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 35 000 (Subtramo: Km. 28 800 Al Km. 27 800)	273511808 600000380 250295934 S	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	514,000,000	514,000,000	55,600,000	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	47,572	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
CHF001402 00336788	Modernización y Ampliación Del Camino La Piana - Estación Lactandón - Pakal Na, Tramo: Km. 20 500 Al Km. 45 414 (Subtramo: Km. 29 400 Al Km. 31 400)	273511808 600000380 250295934 C	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	55,187,308	55,187,308	53,112,385	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	120,882	100.00	79.00	Financiera / Física / Registro:		
CHF001402 00336789	Modernización y Ampliación Del Camino Nicolás Bravo - La Gloria, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 305.33 (Subtramo: Km. 3 500 Al Km. 3 305.33)	273511808 600000380 250455934 C	Chiapas	Ixtapangajoyá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	57,379,519	57,379,519	53,689,759	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	5,945	100.00	68.00	Financiera / Física / Registro:		
CHF001402 00336792	Modernización y Ampliación Del Camino Soconlitenango - Tixtli, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 000 (Subtramo: Km. 0 000 - Km. 3 000)	273511808 600000380 249835934 C	Chiapas	Soconlitenango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	57,269,713	57,269,713	57,269,713	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	18,473	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro:		
CHF001402 00336795	Modernización y Ampliación Del Camino Soconlitenango - Tixtli, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 000 (Subtramo: Km. 5 000 Al Km. 7 000)	273511808 600000380 249835934 S	Chiapas	Soconlitenango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	514,000,000	514,000,000	55,600,000	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	18,473	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
CHF001402 00336797	Modernización y Ampliación Del Camino Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 14 880 (Subtramo: Nicolás Ruiz - Guadalupe Victoria, Km. 8 500 Al Km. 15 800)	273511808 600000380 251045934 C	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	58,545,561	58,545,561	56,409,171	592,152	592,152	0	0.00	0	Kilómetro	65,290	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro:		
CHF001402 00336800	Modernización y Ampliación Del Camino Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 14 880 (Subtramo: Nicolás Ruiz - Guadalupe Victoria, Km. 11 000 Al Km. 13 500)	273511808 600000380 251045934 S	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	517,200,000	517,200,000	56,880,000	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	65,290	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
CHF001402 00336801	Modernización y Ampliación Del Camino Teopisca - Ejido Nuevo León - Nicolás Ruiz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 771 (Subtramo: Ejido Nuevo León - Nicolás	273511808 600000380 279585934 C	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	2019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	58,463,722	58,463,722	58,463,722	54,538,247	54,538,247	0	0.00	0	Kilómetro	4,525	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		

Total: 1083

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
	Bombos																											
CHP001402 0033625	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E10 903000100 03089932 S	Chiapas	Tapachula	El Triunfo	Rural	Subsidios	5077 Infraestructura e Hidrónica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,488,801	\$2,488,801	\$995,520	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	386	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033626	Supervisión Técnica	122231E10 903000100 06005932 S	Chiapas	Subertura estatal	Cobertura Municipal	Urbano	Subsidios	5077 Infraestructura e Hidrónica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$503,000	\$503,000	\$201,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	2,414	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033628	Construcción Del Sistema De Alcantarilla de Sanitario (Segunda Etapa)	122131E07 602000100 01107932 S	Chiapas	Villa Corzo	El Parral	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,000,000	\$14,000,000	\$5,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	6,830	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033629	Construcción De Colectores, Subcolectores y Mejoramiento Del Sistema De Alcantarilla de Sanitario (Segunda Etapa)	122131E07 602000100 02089932 S	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,200,000	\$7,200,000	\$2,880,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	14,212	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033630	Construcción De la línea De Conducción De Los Pozos 4, 7 Y 8 Al Tanque Culiac y Equipamiento De Los Pozos 7, Y 8	122231E10 902000100 01027932 S	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,342,680	\$4,342,680	\$1,737,072	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	18,893	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033631	Construcción De la línea De Conducción, Mejoramiento Y Equipamiento Del Pozo Chahuacá 2	122231E10 902000100 02027932 S	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,848,202	\$3,848,202	\$1,539,283	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	11,119	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033633	Construcción De la línea De Conducción De San Carlos La Flor A Tanque Moravia Y Equipamiento Del Carcamo De Bombas De San Carlos La Flor	122231E10 902000100 03027932 S	Chiapas	Chiapa de Corzo	San Carlos	Rural	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,030,302	\$1,030,302	\$412,123	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,559	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033634	Construcción De Circuitos Primarios Y Secundarios De La Red De Distribución	122231E10 902000100 04027932 S	Chiapas	Chiapa de Corzo	San Sebastián	Rural	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,960,664	\$6,960,664	\$2,784,266	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	7,720	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033635	Construcción De Circuitos Primarios Y Secundarios De La Red De Distribución	122231E10 902000100 05027932 S	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,829,777	\$9,829,777	\$3,931,913	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	11,268	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033636	Construcción Del Circuito Secundario De La Zona Culiac	122231E10 902000100 06027932 S	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,768,539	\$16,768,539	\$6,707,416	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	18,893	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033637	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	122231E10 902000100 07087932 S	Chiapas	Suchiate	Libertad	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,298,686	\$8,298,686	\$3,319,474	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,500	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033639	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	122231E10 902000100 08039932 S	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,554,935	\$8,554,935	\$3,421,974	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,530	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033640	Rehabilitación Y Ampliación De la Red De Distribución De Agua Potable	122231E10 902000100 09069932 S	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$13,155,187	\$13,155,187	\$5,262,075	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	10,576	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033641	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Barrios Miravales, La Piedad, Ampliación San José Y Pantano)	122231E10 902000100 10012932 S	Chiapas	Berriozabal	Berriozabal	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,085,207	\$8,085,207	\$3,234,083	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,305	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033642	Controlaría Social	122231E10 902000100 12009932 S	Chiapas	Subertura estatal	Cobertura Municipal	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	119,261	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033645	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902000100 01107932 S	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$360,000	\$144,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	7,989	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033646	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902000100 02027932 S	Chiapas	Tonalá	Paradón	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$360,000	\$144,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	6,126	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CHP001402 0033652	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902000100 03109932 S	Chiapas	Villaflore	Benito Juárez	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	3,567	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:

Total: 1083

Información General del Proyecto															Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
	Agua Potable S							Alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas		Naturales																		
CHP001402 0036493	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902005100 040995932	Chiapas	La Trinitaria	José María Morelos	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$64,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	2,401	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0036498	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902005100 050205932	Chiapas	La Concordia	El Ambar del Ambar de Echavez (Ixi)	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$64,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	2,592	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0036498	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902100100 170245932	Chiapas	Chanal	Novero Porvenir	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0036499	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902100100 480317932	Chiapas	Cintalapa	Integra y Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	305	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0037006	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902100100 430195932	Chiapas	Comitán de Domínguez	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	416	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0037009	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902100100 250395932	Chiapas	Huitupán	Cerro La Pava	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	288	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0037016	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902100100 41085932	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	241	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0037028	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902100100 220475932	Chiapas	Jitotol	El Amate	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	477	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0037038	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902100100 230475932	Chiapas	Jitotol	Natazan	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	203	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0037043	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902100100 300205932	Chiapas	La Concordia	San Rafael	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	348	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0037052	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902100100 510205932	Chiapas	La Concordia	El Retiro	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	400	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0037057	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902100100 180141932	Chiapas	La Independencia	Santa Marta	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	248	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0037073	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902100100 190995932	Chiapas	La Trinitaria	El Salvador	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	125	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0037079	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902100100 440575932	Chiapas	Motozintla	Francisco I. Madero	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	594	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0037087	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902100100 450575932	Chiapas	Motozintla	Villa Hermosa	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	548	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0037103	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902100100 360995932	Chiapas	Ocosingo	La Frontera a Uno	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	614	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0037112	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable S	182231E10 902100100 370995932	Chiapas	Ocosingo	Pichucoc	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	492	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0037115	Estudio Y Proyecto Ejecutivo	182231E10 902100100 380595932	Chiapas	Ocosingo	Santa María de las	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	404	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra ma Fondo Conve nio - Especí fico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recur so	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumul ado
	Del Sistema De Agua Potable	S			Flores			Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Naturales																		
CFP001402 00337122	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 290619932 S	Chiapas	Ocosingo	Armando Sabado	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	405	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: -
CFP001402 00337127	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 290619932 S	Chiapas	Ocosingo	Francisco T. Madro	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	273	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00337133	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 290619932 S	Chiapas	Palestique	Arroyo Jeralán	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	589	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00337137	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 510495932 S	Chiapas	Pijijiapan	Topón	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	407	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00337144	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 520695932 S	Chiapas	Pijijiapan	Buenavista	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	387	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00337154	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 240729932 S	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Rafael	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	501	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00337162	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 400795932 S	Chiapas	Salto de Agua	Trapiche	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	399	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00337170	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 421129932 S	Chiapas	San Juan Cancuc	La Palma Uno	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	526	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00337205	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 200945932 S	Chiapas	Teopisca	San Antonio Sibacaj	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	152	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00337212	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 210945932 S	Chiapas	Teopisca	Agua Scondi	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	195	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00337220	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 490979932 S	Chiapas	Tonalá	Alcaldía Tonalá (La Ramadita)	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00337230	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 500979932 S	Chiapas	Tonalá	Galana Tonalá	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	241	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00337238	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 151009932 S	Chiapas	Tumbalá	Nichijá	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	366	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00337247	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 161009932 S	Chiapas	Tumbalá	Naranjal	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	249	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00337257	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 341049932 S	Chiapas	Yanustlan	Marcos Carranza	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	452	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00337265	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 331049932 S	Chiapas	Yanustlan	Guadalupe Carranza	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	252	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00337274	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 321079932 S	Chiapas	Villa Corzo	San Marcos	Rural	Subsidios	SD78 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	168	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP001402 00337381	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 331078932 S	Chiapas	Villa Corzo	Calzada al Provinciano	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	128	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00337391	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 110965932 S	Chiapas	Tila	Zaguite y Ojo de Agua	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	285	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP001402 00337398	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 123665932 S	Chiapas	Tila	Esperanza Occidental	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	131	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP001402 00337397	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 120965932 S	Chiapas	Tila	Tizutot	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	253	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP001402 00337319	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 140965932 S	Chiapas	Tila	Masoja Yochija	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	196	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP001402 00337381	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 035845932 S	Chiapas	Oxchuc	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	75	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP001402 00337390	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 020645932 S	Chiapas	Oxchuc	Salaxil	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	205	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP001402 00337399	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 020645932 S	Chiapas	Oxchuc	Chiytal	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	156	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP001402 00337414	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 050645932 S	Chiapas	Oxchuc	Jik'Ala'Jaw'	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	171	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP001402 00337421	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 050645932 S	Chiapas	Oxchuc	Jambosh	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	349	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP001402 00337430	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 060645932 S	Chiapas	Oxchuc	Jiton	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	185	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP001402 00337440	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 070645932 S	Chiapas	Oxchuc	Lomenlu'ha	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	113	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP001402 00337456	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 080645932 S	Chiapas	Oxchuc	Stenel'sul	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	139	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP001402 00337456	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E10 902100100 090645932 S	Chiapas	Oxchuc	Cholol	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	338	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP001402 00337499	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable En Barrio K'Ana Del Paraje Cruceiro San Marcos	182231E10 902100100 120645932 S	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	122	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP001402 00337520	Supervisión Técnica Por Contrato	122231E10 902100100 410005932 S	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,233,000	\$5,233,000	\$2,093,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	19,669	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP001402 00337530	Monitoreo De Obras De Ados Anteriores	122231E10 902100100 430005932 S	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,000	\$420,000	\$168,000	\$167,800	\$167,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	19,669	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 00337541	Atención Social Y Participación	122231E10 902100100 440005932 S	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,640,000	\$4,640,000	\$1,856,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	19,669	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones																
								Programa Fondo ConVENIO	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado												
	n Comunitaria	S			El			Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Naturales																														
CFP001402 0037564	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E10 902100100 010045932 S	Chiapas	Altamirano	El Nance	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,023,624	\$2,023,624	\$89,450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	264	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										
CFP001402 0037579	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E10 902100100 020045932 S	Chiapas	Altamirano	La Grandeza	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,046,168	\$3,046,168	\$1,218,467	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	402	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										
CFP001402 0037585	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E10 902100100 030045932 S	Chiapas	Altamirano	San Francisco	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,404,582	\$4,404,582	\$1,761,833	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	603	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										
CFP001402 0037605	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 04025932 S	Chiapas	Chalchihuitán	Patentico	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,948,698	\$1,948,698	\$779,479	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	210	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										
CFP001402 0037619	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 05025932 S	Chiapas	Chalchihuitán	Tosho	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,046,112	\$3,046,112	\$1,218,445	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	388	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										
CFP001402 0037633	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 06025932 S	Chiapas	Chalchihuitán	Jovelti	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,982,440	\$2,982,440	\$1,192,976	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	289	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										
CFP001402 0037646	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 07025932 S	Chiapas	Chanal	Frontero Mexiquito	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,056,982	\$3,056,982	\$1,222,793	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	406	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										
CFP001402 0037655	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo	122231E10 902100100 070265932 S	Chiapas	Chehahó	Canolal	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,822,410	\$4,822,410	\$1,928,964	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	783	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										
CFP001402 0037664	Construcción Del Sistema De Alcantarilla De Sanitario	122131E07 602100100 010275932 S	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Palmar (San Gabriel)	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,656,148	\$11,656,148	\$4,662,458	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	1,477	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										
CFP001402 0037673	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E10 902100100 080305932 S	Chiapas	Chicomuselo	Cuatro Caminos	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,492,928	\$1,492,928	\$597,171	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	264	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										
CFP001402 0037687	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E10 902100100 090305932 S	Chiapas	Chicomuselo	El Sabinalito	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,065,044	\$1,065,044	\$426,018	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	243	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										
CFP001402 0037694	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E10 902100100 100305932 S	Chiapas	Chicomuselo	Potrerrillos	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,169,597	\$3,169,597	\$1,267,839	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	364	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										
CFP001402 0037703	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E10 902100100 110305932 S	Chiapas	Chicomuselo	Ricardo Flores Magón	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,426,112	\$3,426,112	\$1,370,445	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	301	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										
CFP001402 0037719	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E10 902100100 120305932 S	Chiapas	Chicomuselo	San Antonio Coatal	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,689,390	\$1,689,390	\$675,756	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	321	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										
CFP001402 0037733	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E10 902100100 130175932 S	Chiapas	Cintalapa	Nuevo Juveralán	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,239,768	\$4,239,768	\$1,695,908	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	331	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										
CFP001402 0037751	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo	122231E10 902100100 140305932 S	Chiapas	Huitiupán	San José la Unión	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,862,327	\$2,862,327	\$1,144,931	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	341	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										
CFP001402 0037764	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E10 902100100 390705932 S	Chiapas	El Porvenir	El Camblil	Rural	Subsidios	SD79 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,716,902	\$1,716,902	\$686,761	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	706	100.00	0.00		Financiera / Física: / Registro:										

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
								Programa Fondo Convenio	Progra a Fondo Conven io - Especí fico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recur so	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
CHP001402 0033779	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.- 101-05-04-01-44-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$624,220	\$624,220	\$624,220	\$624,220	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	694	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Sin Observaciones
CHP001402 0033782	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E10 902100100 405495932	Chiapas	Jiquipila	Higuel Hidalgo	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,224,835	\$2,224,835	\$89,934	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	658	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP001402 0033792	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo	122231E10 902100100 241155932	Chiapas	Maravilla Tenajapa	Guadalupe Miramar	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,110,836	\$4,110,836	\$1,644,334	\$1,140,955	\$1,140,955	0.00	\$0	Obra	535	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP001402 0033784	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 256495932	Chiapas	Oxchuc	La Frontera	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,170,578	\$1,170,578	\$468,231	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	687	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP001402 0033781	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.- 101-05-04-01-44-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,092,888	\$2,092,888	\$2,092,888	\$2,092,888	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones
CHP001402 0033780	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 260495932	Chiapas	Oxchuc	Guadalupe Xoxomal	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,591,470	\$2,591,470	\$1,036,588	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	334	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP001402 0033781	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.- 101-05-04-01-44-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,270	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP001402 0033784	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo	122231E10 902100100 286895932	Chiapas	Pijijiapan	Progreso	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,967,031	\$3,967,031	\$1,586,812	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	867	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP001402 0033787	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 291155932	Chiapas	San Juan Cancuc	Trajahucum	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,071,819	\$3,071,819	\$1,229,728	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	714	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP001402 0033780	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.- 101-05-04-01-44-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	245	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP001402 0033786	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo	122231E10 902100100 309805932	Chiapas	Slittepec	El Rodeo	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,788,200	\$3,788,200	\$1,515,280	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	806	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP001402 0033782	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.- 101-05-04-01-44-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,555	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP001402 0033792	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 37095932	Chiapas	Tila	Hemutano Carranza	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,453,015	\$3,453,015	\$1,381,204	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	342	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP001402 0033785	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 381155932	Chiapas	Sinacantan	Jech Chentec	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,179,886	\$8,179,886	\$3,271,954	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	892	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 1083

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Fondo ConVENIO - EsPECÍFICO	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo RecurSO	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHPO01402 0033794	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-08-04-01-44-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	4,836	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHPO01402 0033794	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E10 902100100 31895932	Chiapas	Tapachula	El Narajón	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,410,068	\$2,410,068	\$964,027	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	724	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CHPO01402 0033791	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E10 902100100 32895932	Chiapas	Tapachula	Santa Rita	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,465,881	\$1,465,881	\$586,352	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	351	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CHPO01402 0033802	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-08-04-01-44-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$776,641	\$776,641	\$776,641	\$776,641	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	420	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHPO01402 0033807	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo	122231E10 902100100 32895932	Chiapas	Tapachula	Francisco T. Madroño (La Solana de la Petecilla)	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,648,545	\$3,648,545	\$1,459,418	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	672	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CHPO01402 0033826	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo	122231E10 902100100 34895932	Chiapas	Tapachula	Montenegro	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,770,555	\$1,770,555	\$708,222	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	372	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CHPO01402 0033840	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-08-04-01-44-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,416,926	\$4,416,926	\$4,416,926	\$4,416,926	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,282	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHPO01402 0033851	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E10 902100100 35895932	Chiapas	Tapachula	Nuevo Chappal	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,157,115	\$4,157,115	\$1,662,846	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	708	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CHPO01402 0033811	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-08-04-01-44-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$956,799	\$956,799	\$956,799	\$956,799	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,526	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHPO01402 0033883	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 14895932	Chiapas	Las Margaritas	Lucha Campesana	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,251,458	\$2,251,458	\$900,583	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	263	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CHPO01402 0033837	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 18952932	Chiapas	Las Margaritas	San Lorenzo	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,328,312	\$2,328,312	\$931,325	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	263	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CHPO01402 0033856	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122231E10 902100100 19852932	Chiapas	Las Margaritas	San Mateo Sapotal	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,990,341	\$5,990,341	\$2,396,136	\$1,707,325	\$1,707,325	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	471	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHPO01402 0033874	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 20952932	Chiapas	Las Margaritas	San Rafael	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,617,468	\$2,617,468	\$1,046,987	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	266	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CHPO01402 0033892	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 21952932	Chiapas	Las Margaritas	Santiago Guelatao	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,698,207	\$2,698,207	\$1,079,283	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	256	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CHPO01402 0033840	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 22952932	Chiapas	Las Margaritas	Santuario	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,842,647	\$1,842,647	\$737,059	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	245	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Progra ma Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido										Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
CHP001402 0038415	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 460525932 S	Chiapas	Las Margaritas	Santa Elena	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,220,190	\$1,220,190	\$488,076	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	113	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:	
CHP001402 0038419	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 460525932 S	Chiapas	Las Margaritas	San Lorenzo Tzum	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,116,001	\$1,116,001	\$446,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	105	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:	
CHP001402 0038430	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial	122231E10 902100100 460525932 S	Chiapas	Las Margaritas	Victoria la Paz	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,402,325	\$1,402,325	\$560,930	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	111	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:	
CHP001402 0038442	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E10 902100100 460525932 S	Chiapas	Las Margaritas	La Piedra	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,747,848	\$4,747,848	\$1,899,139	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	683	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:	
CHP001402 0038446	Construcción De Domo En Cancha Deportiva	FIDM-FID 0001	Chiapas	Pijijiapan	Coapa	Rural	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$849,552	\$849,552	\$160,442	\$160,442	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	125	100.00	0.00	Financiera: MEDIA DE RECURSOS FIDM 2014 \$160,441.96 Y F.I.D. \$689,109.86 TOTAL \$849,551.82 OBRA NO INICIADA / Físico: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP001402 0038514	Construcción De Cancha Deportiva (Equipament o)	FID-0002	Chiapas	Pijijiapan	San Felipe	Rural	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$704,245	\$704,245	\$695,284	\$695,284	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	56,079	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADO / Físico: OBRA NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP001402 0038604	Caminos: Rizo De Oro - Belisario Domínguez, Tramo: Km. 0 000 - Km. 21 100 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 21 100 (T.A.))	283511E08 500000380 031205933 C	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$3,355,825	\$3,355,825	\$3,355,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,559	100.00	25.00	Financiera / Físico: / Registro:	
CHP001402 0038624	Caminos: Gral. Rafael Cal y Mayor - Canasú - Reforma, Tramo: Km. 0 000 - Km. 20 000 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 20 000 (T.A.))	283511E08 500000380 041205933 C	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$12,817,186	\$12,817,186	\$12,817,186	\$71,368	\$71,368	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,559	100.00	45.00	Financiera / Físico: / Registro:	
CHP001402 0038642	Caminos: Teopisca - Nuevo León, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 26 500 (T.A.) (Conservación)	203511E08 500000380 140940933 C	Chiapas	Teopisca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$10,285,183	\$10,285,183	\$10,285,183	\$9,533,311	\$9,533,311	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	41,036	100.00	90.00	Financiera / Físico: / Registro:	
CHP001402 0038652	Caminos: E.C. Km. 113 (Tuxtla - La Angostura) - Acceso Al Aeropuerto Internacional 1 Angul Alimil, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 200 (T.A.) (Conservación)	203511E08 500000380 150275933 C	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$596,033	\$596,033	\$596,033	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	97,660	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro:	
CHP001402 0038667	Caminos: E.C. Fronteriza Del Sur - Zamora-Pilo De Oro - Reforma Agraria-Las Guacamayas, Boca Chajul, Tramo: Zamora Pilo De Oro-E.C. Fronteriza Del Sur (Conserv. Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 70 000 (T.A.))	203511E08 500000380 021169933 C	Chiapas	Hargués de Comillas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$15,456,702	\$15,456,702	\$15,456,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	10,691	100.00	70.00	Financiera / Físico: / Registro:	
CHP001402 0038693	Mejoramiento De La Sa. Norte Frontera Entre Sa. Norte Frontera y La Intersección De La Sa. Norte Con Libramiento Norte	082211E08 600000480 011015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:	

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP001402 00338705	Mejoramiento De La Sa. Norte Poniente Entre Sa. Norte Poniente Y La Intersección De La Sa. Norte Con Libramiento Norte (Construcción de Red De Distribución Eléctrica)	052211E09 60001280 021015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,969,154	\$4,969,154	\$4,969,154	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00338716	Mejoramiento De La Sa. Norte Poniente Entre Sa. Norte Poniente Y La Intersección De La Sa. Norte Con Libramiento Norte (Suministro Y Colocación De Placas Vial Y Mobiliario Urbano)	052211E09 60001280 321015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00338736	Mejoramiento De La Sa. Norte Poniente Entre Sa. Norte Poniente Y La Intersección De La Sa. Norte Con Libramiento Norte (Abonado De Banquetas)	052211E09 60001280 361015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$805,846	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00338751	Mejoramiento De La Sa. Norte Poniente Entre Sa. Norte Poniente Y La Intersección De La Sa. Norte Con Libramiento Norte (Construcción de Obras Inducidas Y Pluviales)	052211E09 60001280 371015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:	
CHP001402 00338762	Mejoramiento De Imagen Urbana De La Carretera Panamericana De La Calle Andrés Berra Rojas A Distribuidor Vial Intersección Libramiento-Del	212211E08 40001280 021015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,499,603	\$1,499,603	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00338781	Mejoramiento De Imagen Urbana De La Carretera Panamericana Del Distribuidor Vial Intersección Libramiento Norte-Sur A Calle Central Saldías (Construcción)	212211E08 40001280 031015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$2,099,956	\$2,099,956	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00338791	Mejoramiento De Imagen Urbana De La Carretera Panamericana De La Calle Central Saldías A La Intersección De La Carretera Salvador Urbán	212211E08 40001280 041015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$2,399,637	\$2,399,637	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00338802	Mejoramiento De Imagen Urbana Del Corredor Urbano Oriente - Poniente (Supervisión Externa)	212211E09 60001280 051015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,732,000	\$4,732,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00338850	Mejoramiento De Imagen Urbana Del Corredor Urbano Oriente (La. Rega), Corredor Urbano De La Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez (Obras Pluviales)	212211E09 60001280 131015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$14,495,690	\$14,495,690	\$7,247,845	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402	Mejoramiento	212211E09	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Subsidios	0022 Programas	23-	Secretaría de	Urbanización	En	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera /	

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido										Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
0338881	Mejoramiento Urbano Del Corredor Urbano Oriente-Poniente (1a. Etapa) (Acabado Final En Banquetas Y Arbolización Blvd. Bellisario Domínguez 14a.Pta. Y La Int. De La Plog. Lib. Sur Y Sib. Hta.)	60001280 141015933 S		Gutiérrez	Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbana	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro:
CMPO1402 0338890	Mejoramiento Urbano Del Corredor Urbano Oriente-Poniente (1a. Etapa) (Modernización Y Reacondicionamiento Blvd. Bellisario Domínguez 14a.Pta. Y La Int. De La Plog. Lib. Sur Y Sib. Hta.)	21221809 60001280 151015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbana	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CMPO1402 0338899	Mejoramiento Urbano Del Corredor Urbano Oriente-Poniente (1a. Etapa) (Corredor Urbano De La Zona Metropolitana De Tuxtla Gutiérrez (Obra Inicial))	21221809 60001280 171015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbana	En Ejecución	2014	\$14,516,000	\$14,516,000	\$14,313,181	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CMPO1402 0338909	Ampliación Del Liberamiento Sur 1º Etapa (Estado Y Proyecto Ejecutivo)	18221809 60001280 141015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbana	En Ejecución	2014	\$13,000,000	\$13,000,000	\$10,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	604,891	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CMPO1402 0338920	Ampliación Del Liberamiento Sur 2º Etapa (Estado Y Proyecto Ejecutivo)	18221809 60001280 151015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbana	En Ejecución	2014	\$11,000,000	\$11,000,000	\$8,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	604,891	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CMPO1402 0338936	Terminal De Corto Recorrido (Estado Y Proyecto Ejecutivo)	16221809 60001280 250159933 S	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Rural	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$450,000	\$450,000	\$0	0.00	\$0	Estudio	46,446	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CMPO1402 0338946	Merced Publico Lic. Manuel Velasco Coello (Merced De La Zona Norte) (Manifiesto De Impacto Ambiental)	16221809 60001280 290179933 S	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbana	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	81,167	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CMPO1402 0338963	Construcción De La Casa Del Migrante	05221809 60001280 236059933 S	Chiapas	Paleogque	Paleogque	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$13,000,000	\$13,000,000	\$7,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	120,892	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CMPO1402 0338975	Unidad Administrativa Municipal (Construcción)	14221809 60001280 070789933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbana	En Ejecución	2014	\$70,000,000	\$70,000,000	\$42,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	203,387	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CMPO1402 0338984	Terminal De Transporte (Construcción)	14343809 60001280 020789933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$72,628,122	\$72,628,122	\$40,076,398	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	203,387	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CMPO1402 0338994	Construcción De Centro De Convenciones De San Cristóbal De Las Casas (Estado Y Proyecto Ejecutivo)	16221809 60001280 280789933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbana	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	203,387	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CMPO1402 0339000	Casa De La Curia (Rehabilitación)	21242809 60000380 021789933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbana	En Ejecución	2014	\$7,875,745	\$7,875,745	\$7,875,745	\$2,322,677	\$2,322,677	\$0	0.00	\$0	Obra	203,387	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CMPO1402 0339800	Modernización Del Paso A Nivel Del Boulevard Lic. Batemón González Blanco Entre Calle Del Universo Norte Y Calle Del Portone Norte (Unicach)	05221809 60001280 241015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbana	En Ejecución	2014	\$6,888,092	\$6,888,092	\$4,821,664	\$3,428,364	\$3,428,364	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CMPO1402 0339801	Modernización E Imagen Urbana Del Eje Y (Construcción De Banquetas En El Lado Norte Y)	21221809 40001280 060789933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbana	En Ejecución	2014	\$6,995,116	\$6,995,116	\$6,995,116	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	203,387	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CMPO1402 0339802	Modernización E Imagen Urbana Del Eje Y (Construcción De	21221809 40001280 060789933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbana	En Ejecución	2014	\$8,236,623	\$8,236,623	\$8,236,623	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	203,387	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Programa	Fondo								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP001402 0033804	Modernización n.º E Imagen Urbana Del Eje 1 (Construcción n.º De Bancas En El Lado Sur 1)	21221E08 400011280 070785933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,896,548	\$7,896,548	\$7,896,548	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	203,387	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0033805	Modernización n.º E Imagen Urbana Del Eje 1 (Construcción n.º De Bancas En El Lado Sur 2)	21221E08 400011280 080785933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,466,249	\$8,466,249	\$8,466,249	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	203,387	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0033806	Modernización n.º E Imagen Urbana Del Eje 1 (Construcción n.º De Alumbrado Público Y Mobiliario Urbano)	21221E08 400011280 090785933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,025,823	\$10,025,823	\$10,025,823	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	203,387	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0033807	Modernización n.º E Imagen Urbana Del Eje 1 (Construcción n.º De La Cubierta De Fuente)	21221E08 400011280 100785933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,034,483	\$2,034,483	\$2,034,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	203,387	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0033809	Modernización n.º E Imagen Urbana Del Eje 1 (Construcción n.º De Camellones)	21221E08 400011280 110785933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,721,611	\$2,721,611	\$2,721,611	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	203,387	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0033810	Modernización n.º E Imagen Urbana Del Eje 1 (Rehabilitación De Pavimento Asfáltico)	21221E08 400011280 120785933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,981,848	\$11,981,848	\$11,981,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	203,387	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0033812	Rehabilitación Y Mantenimiento De Casa Hogar Ancianos II	05221E09 600011280 200955933 S	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,051,724	\$3,051,724	\$3,051,724	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	81,571	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0033813	Rehabilitación Del Albergue Temporal Para Mujeres Migrantes	05221E09 600011280 210955933 S	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Córdova	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,543,103	\$2,543,103	\$2,543,103	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	351,165	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0033815	Rehabilitación Del Albergue Temporal Para Mujeres Víctimas Del Maltrato	05221E09 600011280 230655933 S	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$224,138	\$224,138	\$134,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0033817	Casa Hogar Infantil (Rehabilitación Y Mantenimiento)	05221E09 600011280 171055933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,034,483	\$2,034,483	\$2,034,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0033818	Reconstrucción Del Edificio De La Procuraduría De La Familia	05221E09 600011280 181055933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,137,931	\$8,137,931	\$8,137,931	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0033819	Casa Hogar De Ancianos I (Mantenimiento Diferencial)	05221E09 600011280 191055933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,051,724	\$3,051,724	\$3,051,724	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0033820	Rehabilitación Del Albergue Temporal Para Mujeres Víctimas Del Maltrato	05221E09 600011280 230155933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,848,276	\$2,848,276	\$2,848,276	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0033821	Hospital General De 180 Camas En Tuxtla Gutiérrez, Gestión De Proyectos (Servicios Adicionales)	14233E09 600000480 031055933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Salud	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	0.00	\$0	Supervisión	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0033823	Conversión De Red De Distribución Eléctrica De La 5ª Avenida Norte Poniente Entre 9ª Y La Intersección De La 5ª Norte Con Libramiento Norte	21221E09 600000480 121055933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,237,524	\$11,237,524	\$11,237,524	\$5,523,529	\$5,523,529	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP001402 0033824	Conversión De La Red De Distribución Eléctrica Del Corredor Urbano Oriente-Poniente (La 5ª) Salidas Dominguez 14a, Poniente Y La Intersección De La	21221E09 600000480 141055933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,925,000	\$3,925,000	\$3,925,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP001402 00339824	Prolongación del Lib. Sur y Lib. Norte	212411809 40001280 031015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Deportes	En Ejecución	2014	\$20,344,828	\$20,344,828	\$20,344,828	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00339827	Pavimentación con Concreto Hidráulico De La Calle Comitan Entre Calle 2a. De Los Pinos Entre Calle Eje Vial D1 Y Calle Eloy Cárdenas	052211E08 40001280 350785933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$4,068,966	\$4,068,966	\$4,068,966	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	203,387	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00339828	Pavimentación De La Calle Sur Entre Libramiento Sur Poniente Y Calle OMB De la zona	052211E08 40001280 03895933 C	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$21,981,319	\$21,981,319	\$21,981,319	\$15,160,341	\$15,160,341	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	351,165	100.00	45.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00339830	Pavimentación con Concreto Hidráulico De Carriles Laterales De La Central Oleícola	052211E08 40001280 26895933 S	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$18,310,345	\$18,310,345	\$18,310,345	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	351,165	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00339831	Pavimentación De La 11a. Oleícola Norte Entre Avenida Central Y Río Sabinal (Obras Industriales)	052211E08 40001280 171015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00339833	Pavimentación De Par Vial De La Calle Laguna De Montebello Y Calle Camadas De Agua Azul, Entre Boulevard Los Laguitos Y Libramiento Norte De Tuxtla Gutiérrez	052211E08 40001280 231015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$34,663,353	\$34,663,353	\$24,264,347	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	604,891	100.00	20.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00339837	Pavimentación con Concreto Hidráulico De La Calle Comitan Entre Calle Diego Dubelley Y Cal. Miguel Utrilla En San Cristóbal De las Casas	052211E08 40001280 331015933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$5,222,130	\$5,222,130	\$5,222,130	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	203,387	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00339838	Pavimentación con Concreto Hidráulico De La Av. Jesús Martínez Rojas Entre Calle Francisco León Y Calle Abelardo Paniagua	052211E08 40001280 341015933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$4,650,513	\$4,650,513	\$4,650,513	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	203,387	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00339841	Pavimentación con Concreto Hidráulico De La Calle Comitan Entre Calle 2a. De Los Pinos Entre Calle Eje Vial D1 Y Calle Eloy Cárdenas	052211E08 40001280 351015933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$261,672	\$261,672	\$261,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	203,387	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00339843	Pavimentación con Concreto Hidráulico De La Calle Los Arcos Entre Av. Los Cereales Y Calle Peje De Oro	052211E08 40001280 361015933 S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$6,141,547	\$6,141,547	\$6,141,547	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	203,387	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00339845	Corredor Urbano Pto. Boulevard Belisario Domínguez Entre La 14a. Pte. Norte Y La Intersección De La Prolongación Lib. Sur Y Libramiento Norte (Estudio De Mecánico De Suelo)	162211E09 60001280 211015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Estudio	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402 00339847	Corredor Urbano Pto. Boulevard Belisario Domínguez Entre La Intersección De La Prolong. Lib. Sur - Lib. Norte Hasta La	162211E09 60001280 221015933 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Estudio	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa	Fondo	Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico											Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
CHP001402 00339849	Calzada 28 De Agosto (Estudio De Mecánica De Suelos Y Levantamiento Topográfico)	162211809 605011280 231015933	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
CHP001402 00339851	Corredor Urbano Poniente Tramo Del Libramiento Entre Distribuidor Vial "Mata Bandera" A La Intersección Con La Avenida Sa. Norte Poniente (Levantamiento Topográfico)	162211809 605011280 241015933	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
CHP001402 00339853	Reconstrucción De La Prolongación Libramiento Norte (Mata Bandera) Hasta Prolongación Libramiento Sur Poniente (Antorcha)	272211809 400011280 011015933	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$23,278,914	\$23,278,914	\$16,295,940	\$11,442,670	\$11,442,670	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
CHP001402 00342177	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231810 902100100 460805932	Chiapas	Slittepec	Sandalo Victoria	Rural	Subsidios	0075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	343	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
CHP001402 00342193	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231810 902100100 478805932	Chiapas	Slittepec	Escobital	Rural	Subsidios	0075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	332	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
CHP001402 00342241	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo En Nuevo General Francisco Villa / Tecpatán	122231810 902100100 240329932	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,520,915	\$3,520,915	\$1,408,366	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	309	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
CHP001402 00342257	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231810 902100100 260929932	Chiapas	Tecpatán	Sanito Juárez Leminao	Rural	Subsidios	0075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	202	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
CHP001402 00342189	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231810 902100100 270929932	Chiapas	Tecpatán	Los Diamantes	Rural	Subsidios	0075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	149	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
CHP001402 00342286	Iluminación Esférica Y Urbana Del Boulevard Salomon González Blanco (Boulevard S.E. Don Pablo II - Intersección Del Libramiento Norte Sur)	212211809 605100480 131015933	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,781,034	\$4,781,034	\$4,781,034	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
CHP001402 00343003	1321017-74140achillilato No. 89 (Refrendo)	211207303 000100100 008130140 -5994C	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	0019	Fondo Regional - CHIAPAS EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	23-	Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto s	En Ejecución	2013	\$9,745	\$9,745	\$9,745	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	40	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro; Meta: Construcción y equipamiento Localidad Constitución (El Chayotal) - SISTEMA; Para al siguiente nivel.
CHP001402 00343181	Brigadas Rurales.	151312900 0098005	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022	Programa de Fortalecimiento a Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.	Otros Proyecto s	En Ejecución	2014	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,836,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Monitoreo.	70	50.00	100.00	Financiera: En proceso de registrar en el sistema presupuestario estatal los comprobantes de gastos generales. / Física: Concluido / Registro: SISTEMA; Para al siguiente nivel.	
CHP001402 00343175	Restauración Y Conservación De Las Cuevas Del	151312900 0098004	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022	Programa de Fortalecimiento a Ambiental en las Entidades	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.	Otros Proyecto s	En Ejecución	2014	\$1,504,013	\$1,504,013	\$1,504,013	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectárea	70	100.00	100.00	Financiera: En proceso de registrar en el sistema presupuestario	

Total: 1083

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Sio Grijiyiva y Costa de Chiapas.							Federativas																					estatal con componentes de gastos generales / Física: Meta: Equipamiento-Localidad: Miguel Hidalgo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001402-0034394	114000- Bases No. 81	211207303-25220120-005120148-59340	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	9019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$5,093	\$5,093	\$5,093	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	286	1.00	0.00	Financiera: / Física: Meta: Equipamiento-Localidad: Miguel Hidalgo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402-0034393	Programa Agua Limpia	211207500-021210109-014103000-1	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	9047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,230,434	\$4,230,434	\$1,599,000	\$17,404	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1,100,000	80.00	6.25	Financiera: Este proyecto se encuentra en proceso de licitaciones / Física: Este proyecto se encuentra en proceso de licitación / Registro: Este proyecto se encuentra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402-0034397	Elaboración De Estudios Previos Para El Establecimiento De Salinos Sanitarios En Chiapas.	151813900-0810001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	9032 Programa de Fortalecimiento o Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,744,000	\$2,744,000	\$1,372,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	346,093	100.00	0.00	Financiera: En proceso de registrar en el sistema presupuestario estatal los gastos generales. / Física: Programado al ser trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402-0034431	Fortalecimiento Para El Manejo, Separación Y Reciclado De Residuos Sólidos En El Estado De Chiapas.	151813900-0810002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	9032 Programa de Fortalecimiento o Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,700,000	\$4,700,000	\$3,546,824	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,084,168	100.00	0.00	Financiera: En proceso de registrar en el sistema presupuestario los componentes de gastos. / Física: Programado al ser trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402-0034497	Modernización Y Ampliación Del Camino: La Fleca - Estación Lacandon- Palenque Km. 20 500 Al Km. 45 414 (Bibliotecas) Km. 27 400 Al Km. 29 400	273511808-609000380-210859394-S	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	9019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$14,200,000	\$14,200,000	\$5,680,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	120,882	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP001402-0034649	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807-609001000-039859332-S	Chiapas	Tzucucila	Tzucucila	Urbano	Subsidios	9074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,411,172	\$7,411,172	\$2,964,469	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,856	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP001402-0034638	Pavimentación De Calles Y Avenidas En Colonias Populares De Tuxtla Gutiérrez (10 Acciones)	06221808-400011280-139103933-S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	9022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$28,840,513	\$28,840,513	\$17,304,308	\$8,523,032	\$8,523,032	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	604,893	100.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402-0034632	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (2a. Av. Norte Entre 7a. Y 13a. Pte.) (2a. Av. Sur Entre 4a. Pte. 1 (3a. Av. Norte Entre Central Y 1a. Ote.) (3a. Av. Sur Entre Central Y 4 Ote)	06221808-400011280-139103933-S	Chiapas	Suchiate	Estado Libre	Rural	Subsidios	9022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$19,973,735	\$19,973,735	\$16,827,872	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	4,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP001402-0034640	Construcción Del Par Vial Oriente- Poniente (1a. Etapa) (37 Acciones)	06221808-400011280-139893933-S	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chiriova y Gómez	Urbano	Subsidios	9022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$126,431,817	\$126,431,817	\$75,859,090	\$25,503,896	\$25,503,896	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	351,165	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402-0034790	Construcción De Salino Sanitario Intermunicipal al Tipo C En El Municipio De Pichucalco, Chiapas (2da Etapa)	151813900-0810005	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal		Subsidios	9032 Programa de Fortalecimiento o Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,563,025	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Salino Sanitario	30,380	100.00	0.00	Financiera: Avance programado al ser trimestre / Física: Metas programadas al ser trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001402-0034807	Construcción De Salino Sanitario Intermunicipal al Tipo C En El Municipio	151813900-0810003	Chiapas	Copainalá	Cobertura municipal		Subsidios	9032 Programa de Fortalecimiento o Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$3,588,236	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Salino Sanitario	21,450	100.00	0.00	Financiera: Avance programado al ser trimestre. / Física: Avance físicos	

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido										Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
CPM01402 00349304	Construcción De Relleno Sanitario Intercomunal al Tipo C En Chiapilla (1era Etapa)	151813900 08300064	Chiapas	Chiapilla	Cobertura municipal	Subsidios	0032 Programa de Fortalecimiento o Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,500,000	\$5,500,000	\$2,819,328	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Relleno Sanitario	5,508	100.00	0.00	programados al 3er trimestre. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPM01402 00348636	Construcción De Relleno Sanitario Tipo C En El Municipio De Villaherzosa, Chiapas. (2da Etapa)	151813900 08300066	Chiapas	Villaherzosa	Cobertura municipal	Subsidios	0032 Programa de Fortalecimiento o Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,000,420	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Relleno Sanitario	100,491	100.00	0.00	Financiera: Avances programados al 3er trimestre. / Física: Actividades y avances físicos programados para el 3er trimestre. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPM01402 00349766	Mejoramiento De Biblioteca - Tapachula	073500680 5A078A820 147	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0033 Apoyos complementarios para el PAB	11-Educación Pública	SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA	Educación	En Ejecución	2014	\$3,170	\$3,170	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	9,000	100.00	50.00	Financiera: Avances / Física: Capata preeliminar del segundo trimestre 2014 / Registro:		
CPM01402 00349900	Supervisión Técnica Por Contrato	182131807 602900101 498009932 S	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CPM01402 00349928	Estudio Y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 011145932 S	Chiapas	Aldama	Aldama	Urbano	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CPM01402 00349937	Estudio Y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 461135932 S	Chiapas	Aldama	Xuchán	Rural	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CPM01402 00349947	Estudio Y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 860059932 S	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CPM01402 00349962	Estudio Y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 760079932 S	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CPM01402 00350129	Estudio Y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 300085932 S	Chiapas	Angel Albino Corzo	Angel Albino Corzo	Urbano	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CPM01402 00350139	Estudio Y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 271145932 S	Chiapas	Bonemérite de las Américas	Flor de Cacao	Rural	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CPM01402 00350146	Estudio Y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 011145932 S	Chiapas	Bonemérite de las Américas	Bonemérite de las Américas	Urbano	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CPM01402 00350150	Estudio Y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 540145932 S	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CPM01402 00350158	Estudio Y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 020225932 S	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CPM01402 00350163	Estudio Y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 960225932 S	Chiapas	Chalchihuitán	Saculm	Rural	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CPM01402 00350173	Estudio Y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 290228932 S	Chiapas	Chalchihuitán	Chiquín Abum	Rural	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CPM01402 00350178	Estudio Y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 240228932 S	Chiapas	Chalchihuitán	Joliton	Rural	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CPM01402 00350183	Estudio Y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 490228932 S	Chiapas	Chamula	Joliton	Rural	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CPM01402 00350188	Estudio Y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 490228932 S	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
								Programa	Fondo								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
CFP001402 00350237	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 460235932 S	Chiapas	Chamula	El Pozo	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350246	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 470235932 S	Chiapas	Chamula	Nachauc	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350253	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 480235932 S	Chiapas	Chamula	Jaltamán	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350263	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 490235932 S	Chiapas	Chamula	El Crucero	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350269	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 490245932 S	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350642	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 710245932 S	Chiapas	Chenahó	Caridad San Antonio	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350659	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 720245932 S	Chiapas	Chenahó	Bellinarío Domingo	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350665	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 080245932 S	Chiapas	Chenahó	Chenahó A	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350678	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 090245932 S	Chiapas	Chenahó	Yagueme y Unión	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350693	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 030275932 S	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nicolás Bravo	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350710	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 370275932 S	Chiapas	Chiapa de Corzo	Galeo García	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350725	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 310235932 S	Chiapas	Chiapilla	Chiapilla	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350740	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 320305932 S	Chiapas	Chicomucelo	Chicomucelo	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350764	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 240315932 S	Chiapas	Chilón	Chij'otik	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350780	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 580315932 S	Chiapas	Chilón	Campo Bolsonari	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350788	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 270315932 S	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350822	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 280315932 S	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350839	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 580175932 S	Chiapas	Cintalapa	Lázaro Cárdenas	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350859	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 580195932 S	Chiapas	Comitán	Comitán de Domínguez	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	660,033	660,033	630,017	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00350867	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 510705932 S	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	99,867	99,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CFP014020035884	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807602900100490325932S	Chiapas	Secuntia	Cintalapa	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020035898	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807602900100210335932S	Chiapas	Francisco León	Nuevo cristó rey	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020035911	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	18213180760290010085035932S	Chiapas	Francisco León	Vicente guerrero	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020035933	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	18213180760290010053045932S	Chiapas	Frontera Comalapa	Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020035944	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	1821318076029001001010355932S	Chiapas	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020035959	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	18213180760290010020395932S	Chiapas	Huitlupán	Huitlupán	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020035978	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	1821318076029001003038932S	Chiapas	Huitlupán	La Competencia	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020035990	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	1821318076029001007038932S	Chiapas	Huixtán	Veinte de Noviembre	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020036104	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	18213180760290010078038932S	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020036107	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	18213180760290010078038932S	Chiapas	Huixtán	San Antonio Balanina	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020036130	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	1821318076029001004038932S	Chiapas	Huixtán	Chempil	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020036104	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	1821318076029001005040932S	Chiapas	Huixtán	San Vicente	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020036109	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	1821318076029001005040932S	Chiapas	Huixtán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020036110	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	18213180760290010020455932S	Chiapas	Ixtapangajoyá	Ixtapangajoyá	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020036119	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	1821318076029001001045932S	Chiapas	Jiquipilá	José María Filio Suárez	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020036152	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	18213180760290010056020932S	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020036164	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	18213180760290010099045932S	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020036170	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	18213180760290010070495932S	Chiapas	Larrázar	Larrázar	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020036183	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	18213180760290010020525932S	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP014020036196	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807602900100590525932S	Chiapas	Las Margaritas	Rejucó	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CFP001402 00351211	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 230259932 S	Chiapas	Las Margarita	Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351223	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 240259932 S	Chiapas	Las Margarita	Francisco T. Nubero	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351257	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 040759932 S	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351270	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 480515932 S	Chiapas	Hapartepec	Hapartepec	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351283	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 691159932 S	Chiapas	Naravilla Tenenaja	Naravilla Tenenaja	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351293	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 021159932 S	Chiapas	Naravilla Tenenaja	Flor de Café	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351302	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 241169932 S	Chiapas	Margues Cimilias	Reforma Agraria	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351314	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 961169932 S	Chiapas	Margues Cimilias	Zanora Fico de Oro	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351349	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 740599932 S	Chiapas	Mitontic	Mitontic	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351360	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 000699932 S	Chiapas	Mitontic	Chimuc	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351387	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 981179932 S	Chiapas	Monteclaro de Guerrero	Monteclaro de Guerrero	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351396	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 405799932 S	Chiapas	Motzintla	Nuevo Milenio Tulumuc Dos	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351409	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 230599932 S	Chiapas	Ocosingo	Abaole	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351420	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 320599932 S	Chiapas	Ocosingo	Cintalpa	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351435	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 560599932 S	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351445	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 350699932 S	Chiapas	Ocoatepec	San Antonio Poynon	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351458	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 360699932 S	Chiapas	Ocoatepec	San Pablo Ruacano	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351474	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 370699932 S	Chiapas	Ocoatepec	El Paraiso Ruacano	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351486	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 380699932 S	Chiapas	Ocoatepec	Ocoatepec	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351496	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 130615932 S	Chiapas	Ocosocoahuilmas	Villahermosa	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Programa	Fondo								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CFP001402 00351510	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 896265932 S	Chiapas	Sotucán	Ostucán	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351521	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 386465932 S	Chiapas	Sumacinta	Sumacinta	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351534	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 819645932 S	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351547	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 296555932 S	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351557	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 419655932 S	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351574	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 426555932 S	Chiapas	Palenque	Rio Chancal	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351582	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 339685932 S	Chiapas	Pantelhó	Agüles Sedán (Santa Lucia)	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351592	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 738645932 S	Chiapas	Pantelhó	Aurora Esquipulas	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351605	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 396585932 S	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351623	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 839675932 S	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351636	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 842675932 S	Chiapas	Pantepec	San Isidro las Banderas	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351649	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 139685932 S	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351664	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 246595932 S	Chiapas	Pijllapan	Pijllapan	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351687	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 476895932 S	Chiapas	Pijllapan	Tamaulipas (Oaxqui Amari)	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351707	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 396745932 S	Chiapas	Reforma	El Carmen (El Limón)	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351721	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 550745932 S	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351768	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 680765932 S	Chiapas	Sabanilla	Los Narajoles	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351785	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 100765932 S	Chiapas	Sabanilla	Jesus Carranza	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351796	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 130765932 S	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 00351807	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900100 140765932 S	Chiapas	Sabanilla	Atocay Nayuc	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	9,867	9,867	94,934	0	0	0	0	0.00	0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones								
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
CFP001402 00351827	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 150765932 S	Chiapas	Sabanilla	Majastoc	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00351844	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 050775932 S	Chiapas	Salto de Agua	Suclumpá	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00351888	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 910775932 S	Chiapas	Salto de Agua	El Sacón (Lucha Sacón)	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00351899	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 920775932 S	Chiapas	Salto de Agua	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00351910	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 930775932 S	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00351927	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 940775932 S	Chiapas	Salto de Agua	Estrellita de Melón	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00351940	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 140775932 S	Chiapas	Salto de Agua	Concejo Apolitas (La Trinidad)	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00351959	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 170775932 S	Chiapas	Salto de Agua	Río Talpa	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00351967	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 871185932 S	Chiapas	San Andrés Duraznal	Rivera Calana	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00351975	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 80185932 S	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00351988	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 140775932 S	Chiapas	San Fernando	El Camello	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00352002	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 20112932 S	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00352090	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 401105932 S	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00352115	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 04085932 S	Chiapas	Simojovel	Guadalupe el Puntito	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00352131	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 30085932 S	Chiapas	Simojovel	Subalupé Victoria J.	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00352144	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 31085932 S	Chiapas	Simojovel	El Jardín	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00352162	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 70085932 S	Chiapas	Sitalá	Sitalá	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00352173	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 110825932 S	Chiapas	Sitalá	Inaugurita Floreña	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00352184	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 35085932 S	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro
CFP001402 00352200	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131807 602900101 42085932 S	Chiapas	Suchiapa	Pacl	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	09,867	09,867	04,934	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiera / Física / Registro

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especial	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP001402-0035213	Estudio y Diagnóstico De la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07-6029C0100-528795932 S	Chiapas	Suchiate	La Libertad	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402-0035241	Estudio y Diagnóstico De la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07-6029C0100-439895932 S	Chiapas	Tapachula	Puerto Huelmo (San Benito)	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402-0035249	Estudio y Diagnóstico De la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07-6029C0100-869919932 S	Chiapas	Tapilula	Tapilula	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP001402-0035257	Fiscalización De Recursos Federales De Los Convenios Del Ejercicio 2013	051121F13-80090880-0159938	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,419,498	\$1,419,498	\$1,419,498	\$24,771	\$24,771	\$24,771	\$24,771	1.75	\$0	Informe técnico	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO PORQUE SE TIENE PROGRAMADO PARA EL 3er. y 4o. TRIMESTRE. / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO. SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001402-0035265	Estudio y Diagnóstico De la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07-6029C0100-15895932 S	Chiapas	Tecpatán	Audule Malpas	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402-0035279	Estudio y Diagnóstico De la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07-6029C0100-28995932 S	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402-0035297	Estudio y Diagnóstico De la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07-6029C0100-82995932 S	Chiapas	Tenejapa	Matzán	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402-0035308	Estudio y Diagnóstico De la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07-6029C0100-21095932 S	Chiapas	Tenejapa	Chacoma	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402-0035313	Fiscalización De Recursos Federales De Los Convenios Del Ejercicio 2013	051121F13-80090880-019948	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guatemala y Quetzaltenango		23- Provisiones Salariales y Económicas	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,412,375	\$1,412,375	\$1,412,375	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Informe técnico	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO PORQUE SE TIENE PROGRAMADO PARA LOS SIGUIENTES TRIMESTRES. / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO. SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001402-0035319	Estudio y Diagnóstico De la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07-6029C0100-22995932 S	Chiapas	Tenejapa	Tzajucán	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402-0035362	Fiscalización Del Gasto Federalizado	051121F13-80090880-059938	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado		23- Provisiones Salariales y Económicas	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,024,802	\$6,024,802	\$2,738,583	\$1,012,357	\$1,012,357	\$1,012,357	\$1,012,357	16.80	\$0	Informe técnico	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE TIENE PROGRAMADO PARA LOS SIGUIENTES TRIMESTRES. / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO. SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP001402-0035413	Estudio y Diagnóstico De la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07-6029C0100-34995932 S	Chiapas	Tenejapa	Chacoma	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402-0035444	Estudio y Diagnóstico De la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07-6029C0100-50994932 S	Chiapas	Teopisca	Jardín del Nuevo Bón	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402-0035458	Estudio y Diagnóstico De la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07-6029C0100-50994932 S	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402-0035471	Estudio y Diagnóstico De la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07-6029C0100-18994932 S	Chiapas	Tila	Usipa	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402-0035483	Estudio y Diagnóstico De la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07-6029C0100-50994932 S	Chiapas	Tonaá	San Francisco el Ocotal	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402-0035505	Estudio y Diagnóstico De la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07-6029C0100-22995932 S	Chiapas	Tonaá	Cabeza de Toro	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402-0035519	Estudio y Diagnóstico De la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07-6029C0100-41095932 S	Chiapas	Tonaá	Tonaá	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
CFP001402 0032314	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 0409795932 S	Chiapas	Tonalá	Ignacio Ramirez	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032351	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 0709795932 S	Chiapas	Tonalá	Huanacastal	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032356	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 0709795932 S	Chiapas	Tumbalá	Cuctiépala	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032380	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 0409795932 S	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032392	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 1710295932 S	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032411	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 0709795932 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032426	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 090105932 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032437	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 100105932 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032574	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 161005932 S	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032576	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 361005932 S	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032730	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Estado De Chiapas, Barrio Los Pinos, Avenida Paraiso Ejido Santo Domingo	182131E07 6029C0101 451005932 S	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032765	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 70304932 S	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyatitlán	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032783	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 03071932 S	Chiapas	Villa Comaltitlán	Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032802	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 04071932 S	Chiapas	Villa Comaltitlán	Hidalgo	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032814	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 07107932 S	Chiapas	Villa Curuz	San Pedro Buenavista	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032836	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 12108932 S	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032850	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 07108932 S	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032861	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 60111932 S	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CFP001402 0032881	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 61111932 S	Chiapas	Zinacantan	Petrotel	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Programa	Fondo								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP001402 0032889	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 621119932 S	Chiapas	Sinacantán	El Pig	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402 0032908	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 121119932 S	Chiapas	Sinacantán	Jobchen en (La Granadilla)	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402 0032926	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 621119932 S	Chiapas	Sinacantán	Shulvo	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402 0032946	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Estado De Chiapas. Chayo / Santiago El Finar	182131E07 6029C0101 631199932 S	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402 0033766	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 603199932 S	Chiapas	Unión Juárez	Comunidad de Abará	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402 0033782	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 640399932 S	Chiapas	Chamula	Tzotomitic	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP001402 0033793	Estudio y Diagnóstico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E07 6029C0101 290319932 S	Chiapas	Chilón	El Piedrón	Rural	Subsidios	2218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,867	\$9,867	\$4,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP11302 0040899	Adecuación y Museografía Del Museo De La Lanza Y La Sala Franco Labrador	122421A01 7000P0980 08	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	0059 Instituciones Estatales de Cultura	11-Educación Pública	Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas	Cultura y Turismo	En Ejecución	2011	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	6	100.00	0.00	Financiera: El recurso se refrendo con oficio de autorización No. 04/008/OPC/2/17/2014 - Física: El avance de las metas se informarán en el siguiente trimestre. / Registro: El proyecto corresponde al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2011. El recurso se refrendo para el presente ejercicio con oficio de autorización No. 04/008/OPC/2/17/2014 - Física: Para el siguiente nivel.	
CHP11401 0029750	Centro Textiles Del Mundo Maya	122421A01 7000P0980 10	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	0059 Instituciones Estatales de Cultura	11-Educación Pública	Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas	Cultura y Turismo	En Ejecución	2011	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	40,899	100.00	0.00	Financiera: El recurso se refrendo con oficio de autorización No. 04/008/OPC/17/0/2014. / Física: Las metas se reportarán en el siguiente trimestre. / Registro: El proyecto corresponde al presupuesto con destino de gasto Otros Subsidios 2011. El recurso se refrendo para el presente ejercicio con oficio de autorización No. 04/008/OPC/17/0/2014. - Física: Para el siguiente nivel.	
CHP12303 00222439	Reposición De 150 Ml. Con Tubería De PVC Sanitario De 25 Centímetros (10.9) De Diámetro, 2 Puntos De Visita Y Domiciliarias. Calle Central Y Andador Niza Y Cecati, Col. Potrero Mirador	DP-004- 2012-AD- FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	22- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	100.00	\$0	Metro Lineal	553,376	100.00	100.00	Financiera: Obra Fisiguitada. / Física: Obra Fisiguitada. / Registro: FONDEN: Para el siguiente nivel.
CHP12303 00222892	Pavimentación De	10B-06- 07-01-08-	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional -	23- Provisiones	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia	En Ejecución	2012	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	100.00	Financiera: Obra

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
	Concreto Hídrico. Colonia Miravilla (Calle Del Sol Regina 15", Poniente Norte).	027						Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Salariales y Económicas	Social																	Finiquitada. / Físico: Obra Terminada / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra Finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP131304 00265728	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Pista De Atletismo Y Cinesmo Al Aire Libre (Primera Etapa).	2.4.1.- 101-08-15-01-37-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Educación	En Ejecución	2013	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	50.00	00	Unidad Deportiva	553,374	1.00	85.00	Financiera: En espera de destinaciones. / Físico: Obra en Proceso. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP131304 00265817	Construcción De La Casa De La Cultura (Con Áreas Virtuales Y Diabáticas), Primera Etapa. Tuxtla Gutiérrez (Mexicanidad Chiapaneca).	2.4.2.- 101-08-16-01-37-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Cultura y Turismo	En Ejecución	2013	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$2,089,827	\$2,089,827	\$2,089,827	50.00	00	Obra	553,374	100.00	65.00	Financiera: En espera de destinaciones. / Físico: Obra en Proceso. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP131304 00265817	Construcción De La Casa De La Cultura (Con Áreas Virtuales Y Diabáticas), Primera Etapa. Tuxtla Gutiérrez (Unidad Antorchista)	2.4.2.- 101-08-16-01-37-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Cultura y Turismo	En Ejecución	2013	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$6,401,672	\$6,401,672	\$6,401,672	50.00	00	Obra	553,374	100.00	80.00	Financiera: En espera de destinaciones. / Físico: Obra en Proceso. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP131401 00297830	1122039.- Telebachillerato No. 46 José Vasconcelos Calles (Referendo)	211207303 25230120 008130016 -5934C	Chiapas	Tapachula	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	0	0	0	0	0.00	00	Espacio Educativo	56	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) Localidad: Tapachula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP131401 00301048	114038.- Escuela Preparatoria Comalapa (Referendo)	211207303 25230120 008130016 -5934C	Chiapas	Frontera Comalapa	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	0	0	0	0	0.00	00	Espacio Educativo	623	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP131401 00301474	1120009.- Colegio No. 325 (Referendo)	211207303 25230120 008130016 -5934C	Chiapas	Tapachula	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$394,168	\$394,168	\$394,168	\$320,876	\$320,876	\$320,876	0	81.41	00	Espacio Educativo	300	13.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (dirección, subsucios y sanitarios (3 años) y se Est. uric con sanitarios 2 se Est. uric) Localidad: Tapachula de Cobova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP131401 00301479	114042.- Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez (Referendo)	211207303 25230120 008130026 -5934C	Chiapas	Huehuetán	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	0	0	0	0	0.00	00	Espacio Educativo	199	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (mobiliario y equipo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP131401 00302814	Sistema de Saneamiento (Construcción)	121218207 609000180 046979394 C	Chiapas	Tonalá	Puerto Arista	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,861,446	\$5,861,446	\$5,861,446	\$90,000	\$90,000	\$90,000	0	0.00	00	Obra	0	100.00	35.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (dirección, subsucios y sanitarios (3 años) y se Est. uric con sanitarios 2 se Est. uric) Localidad: Tapachula de Cobova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP131401 00302848	Sistema de Alcantarilla de Sanitario (Ampliación)	121218207 609000180 046979394 C	Chiapas	Tonalá	Puerto Arista	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$14,799,792	\$14,799,792	\$14,799,792	\$186,600	\$110,000	\$0	0	0.00	00	Obra	0	100.00	11.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (dirección, subsucios y sanitarios (3 años) y se Est. uric con sanitarios 2 se Est. uric) Localidad: Tapachula de Cobova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CFP131401 00303393	Pavimentación de la Calle 7a. Sur Poniente, Entre La Calle Pantaleón Domínguez Y 5a. Avenida Norte Poniente	052118208 400011280 040130033 C	Chiapas	Comtán de Domínguez	Comtán de Domínguez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$18,530,168	\$18,530,168	\$18,530,168	\$17,401,144	\$17,401,144	0	0.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (dirección, subsucios y sanitarios (3 años) y se Est. uric con sanitarios 2 se Est. uric) Localidad: Tapachula de Cobova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CFP131401 00303005	Pavimentación de la Avenida 5a. Norte Poniente, Entre 9a.	052118208 400011280 01015933 C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$32,583,508	\$32,583,508	\$32,583,508	\$32,374,066	\$32,369,120	0	0.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	89.00	Financiera: / Físico: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (dirección, subsucios y sanitarios (3 años) y se Est. uric con sanitarios 2 se Est. uric) Localidad: Tapachula de Cobova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
								Programa	Fondo								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHI131401030323	Fontes y La Intersección De La Da. Norte Con Libramiento Norte	sedes01	Chiapas	Tumbalá	Jushil	Rural	Subsidios	2216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	ayuntamiento de Tumbalá	Asistenc Social	En Ejecución	2013	\$1,031,240	\$1,031,240	\$1,031,240	\$1,031,240	\$1,031,240	\$1,031,240	\$1,031,240	100.00	\$0	Metro Cuadrado	240	100.00	100.00	Financiera: Obra al 100% / Física: Obra al 100% / Registro: este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior		
CHI1314010303878	Pavimentación de Calles y Avenidas De Tapachula De Córdoba Y Ordóñez (Pavimentación De Avenidas Central Poniente A Oriente, Entre 17 Oriente Y 2a, Avenida Oriental)	05221E08 400011280 028989934	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Asistenc Social	En Ejecución	2013	\$16,937,124	\$16,937,124	\$16,937,124	\$13,883,498	\$13,883,498	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHI131401030328	Sistema de Alcantarilla de Sanitario (Construcción)	12213E07 600000180 080059934	Chiapas	Pijijiapan	Tasauli (Obaguá y Sanra)	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,832,452	\$1,832,452	\$1,832,452	\$76,000	\$76,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CHI1414010302914	Conservación y Reconstrucción De Carreteras Alimentadoras	27351E08 600000380 010005934	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$43,094,332	\$43,094,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHI1414010303432	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	11213E07 602900180 040009934	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$133,000,000	\$133,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHI1414010303430	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	11213E07 602900180 040009934	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,000,000	\$17,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHI1414010303482	Programa de Tratamiento De Aguas Residuales (Prota) Apoyación Federal) De Cobertura Estatal	11213E07 602900180 010009932	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	3218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$25,364,593	\$23,735,441	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHI1414010303453	Programa De Agua Potable Y Saneamiento En Comunidades Rurales (Prosaays Federal)	32361E10 902111200 020009932	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	3074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,047,685	\$10,047,685	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHI1414010303457	Sistema de Agua Potable (Construcción)	12223E10 901000100 030029932	Chiapas	Acala	Monte de los Olivos	Rural	Subsidios	3179 Programa de Infraestructura a Indígenas	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,777,069	\$3,777,069	\$1,510,828	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CHI1414010303460	Sistema De Agua Potable (Construcción)	12223E10 901000100 040029932	Chiapas	Acala	Nuevo Vicente Cuartero (El Chichón 31)	Rural	Subsidios	3179 Programa de Infraestructura a Indígenas	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,322,398	\$5,322,398	\$2,128,958	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CHI1414010303463	Modernización y Ampliación Del Camino Alimentario Belisario Domínguez, Tramo 0 000 Al Km 40 000 (Subtramo Del Km 7 000 Al Km 8 300)	27351E08 601000300 120049932	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Subsidios	3179 Programa de Infraestructura a Indígenas	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$8,983,236	\$8,983,236	\$6,288,265	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHI1414010303470	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO R.C. (AGUSTIN RUBIO-IGNACIO JAREGOSA)- CERRO LAS CAÑAS- VILLALBA- EN INTERCAMBIO REFORMA Y PAVIMENTADO, TRAMO: KM 0 000 AL KM 27 000 (SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 4 500 AL KM 7 000)	27351E08 601000300 090009932	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	3179 Programa de Infraestructura a Indígenas	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$19,200,000	\$19,200,000	\$10,971,429	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHI1414010303474	Sistema de Agua Potable (Construcción)	12223E10 901000100 030029932	Chiapas	Amatán	El Petre	Rural	Subsidios	3179 Programa de Infraestructura a Indígenas	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$965,799	\$965,799	\$386,320	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHI1414010303479	Sistema de Alcantarilla de Sanitario (Construcción)	12213E07 601000100 040135932	Chiapas	Sochil	Shashalpa	Rural	Subsidios	3179 Programa de Infraestructura a Indígenas	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,972,956	\$2,972,956	\$1,189,182	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHI1414010303481	Sistema de Agua Potable (Construcción)	12213E10 901000100 200229932	Chiapas	Chalchihuitán	Tomolán	Rural	Subsidios	3179 Programa de Infraestructura a Indígenas	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,886,679	\$1,886,679	\$754,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHI1414010303485	Modernización y Ampliación Del Camino R.C. 15 540 (Chalchihuitán - Jaitocum) - Tramo: Del Km 0 000 Al Km 27 570 (Subtramo A	27351E08 601000300 010229932	Chiapas	Chalchihuitán	Jaitocum	Rural	Subsidios	3179 Programa de Infraestructura a Indígenas	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$4,200,000	\$1,994,852	\$1,994,852	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1083

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especial	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
								Federal																					nivel.
CRP41401 0039356	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con La Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.- 101-P9- 01-01-01- 002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Municipal		Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal		4- Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,620,175	\$4,620,175	\$4,620,175	\$4,610,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto Concluido. / SISTEMA: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CRP41401 0039356	Red Nacional De Telecomunicación. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.4.- 101-P9- 02-01-01- 005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Municipal		Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal		4- Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$3,486,800	\$3,486,800	\$3,486,800	\$1,796,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CRP41401 00315833	Alumbrado Público De Calle Central, Colonia Centro, Localidad Ejido El Parayal		Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución									\$1DIV/01						Financiera: / Física: / Registro: La unidad Federativa o Municipio no registra. / Valiad: Información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CRP41401 00315835	Pavimentación De 150 M En Calle Tererías, Entrompa Boulevard Salida A Arriaga, Col. Del Valle, Cabecera Municipal.		Chiapas	Tonala	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución										\$1DIV/01					Financiera: / Física: / Registro: La unidad Federativa o Municipio no registra. / Valiad: Información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CRP41401 00315836	Construcción De Techos De Canchas Deportivas, Localidad Colonia Villahermosa		Chiapas	Ocosingo	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y Vialidades	En Ejecución										\$1DIV/01					Financiera: / Física: / Registro: La unidad Federativa o Municipio no registra. / Valiad: Información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CRP41401 00315837	Alumbrado Público En Las Calles 7a Av. Poniente, Y Norte Oriente (5 De Febrero) 4a Av. Norte Poniente (12 De Octubre) Entre Las Calles 7a Poniente Norte (4a Poniente) A 6a Oriente (Periferico Norte) Calle 5a, 4a, 3a, 2a Oriente Norte Entre Periferico Norte Poniente A Periferico Sur, Calle 2a Poniente Sur (Calle Aldama) De La Cabecera Municipal, Palenque Chiapas		Chiapas	Palenque	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: al recurso se cancela al mes junio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CRP41401 00315838	Remodelación Del Zoológico Miguel Álvarez Del Toro (Zootax) En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución										\$1DIV/01					Financiera: / Física: / Registro: La unidad Federativa o Municipio no registra. / Valiad: Información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CRP41401 00316014	Construcción De Base De Estructura Metálica En Escuela "Mariano Zapata", 2da. Pta. No. 39, Col. Centro, Cabecera Municipal.		Chiapas	Arriaga	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución										\$1DIV/01					Financiera: / Física: / Registro: La unidad Federativa o Municipio no registra. / Valiad: Información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CRP41401 00316016	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Resistencia Fc=200kg/Cm2 En La Localidad Cuahémac		Chiapas	Ixtapa	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución										\$1DIV/01					Financiera: / Física: / Registro: La unidad Federativa o Municipio no registra. / Valiad: Información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CMF414010316017	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico. Localidad La Selva		Chiapas	Sinacantan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura a educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									100%						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CMF414010316026	Construcción de Bano de Estructura Metálica En Escuela Primaria "Lic. Andrés Bello Reyes Melchor", 16° Av. Pte. S/N, Col. Miguel Herrera, Cabeza Municipal.		Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura a educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución									100%						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CMF414010316237	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En La Localidad Plan Bolami (Calle Principal)		Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura a educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									100%						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CMF414010316238	Pavimentación de Calle En Av. Los Tabachinas Entre Av. Las Palmas (18 Ota y Av. Del Nule)		Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura a educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									100%						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CMF414010316239	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico. Localidad La Ventana Bechijtic		Chiapas	Chamula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura a educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									100%						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CMF414010316240	Cambio De Electrificación Obsoleta Reconstrucción Y Ampliación De la línea Eléctrica En La Cabeza Municipal De Ixhuatán		Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura a educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXHUATÁN	Urbanización	En Ejecución									100%						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CMF414010316241	300 Metros De Pavimentación de Calle Tabachinas, Barrio Remanente 17 de Mayo	FOPEADPR E 002	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura a educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	RE AUMENTAMIENTO DE PIFIJIAPAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	61,250,000	61,250,000	\$623,750	\$623,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADO / Física: OBRA NO INICIADO / Registro: EL MONTO APROBADO POR LA SHCP ES DE \$1,247,000.00 PERO NINGUN RETENCION FEDERAL POR \$1,250.00 Y LOCAL POR \$1,250.00 LA CUAL REDUJERA \$1,247,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA. SISTEMA: Para el siguiente SEMEJ.
CMF414010316242	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Con Resistencia Fc=200kg/Cm2, Incluye Guarniciones, Para La Localidad De Venustiano Carranza		Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura a educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									100%						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CMF414010316244	Unidad Cultural Chiapaneca Primera Etapa		Chiapas	San Cristóbal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									100%						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CMF414010316245	Remodelación Teatro Emilio Rabasa		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									100%						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
																													registrado información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CMF41401 00316422	Construcción de Techos de Canchas Deportivas, Localidad Ejido Guadalupe Victoria		Chiapas	Amatán	Obertura de municipio al	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidad	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registró información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CMF41401 00316423	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Alberto Montayo Espelal Entre Av. Carlos Chagas y Av. Insurgentes		Chiapas	Acaacoyegua	Obertura de municipio al	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registró información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CMF41401 00316424	Construcción de Techos de Canchas Deportivas, Localidad San Antonio Teca Ficoa		Chiapas	Amatán	Obertura de municipio al	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidad	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registró información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CMF41401 00316427	Pavimentación de Calles Calle Topada De La Flor Entre Francisco Sarabia y Alileyon Miño Fierro Barrio Ampliación Benito Juárez		Chiapas	Chiapa de Corzo	Obertura de municipio al	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registró información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CMF41401 00316428	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico Resistencia Foz-0049/02 En B. Agustín Rubio		Chiapas	Ixtapa	Obertura de municipio al	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registró información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CMF41401 00316429	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico: - Calle Escobedo Entre Central Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, - Av. Alienda Norte Entre C. Escobedo Y Salida A Tapachula (Periférico), -Calle Fraternidad Altamirano; Y Calle Abasco Entre Av. Hidalgo y Gustavo Díaz Ordaz		Chiapas	Marzán	Obertura de municipio al	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registró información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CMF41401 00316430	Pavimentación de Calle En Ejido De Los Costales, Cerca La Colonia Héctor Alvarez y Construcción De Puente		Chiapas	Escuintla	Obertura de municipio al	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registró información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CMF41401 00316432	Construcción De Domo Estructural De Cancha De Uso Múltiples En La Cabecera Municipal, Escuela Secundaria Del Estado Juana De Asbaje		Chiapas	Bochil	Obertura de municipio al	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidad	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registró información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CMF41401 00316442	Pavimentación de Calle En Calle 7 Oca., Entre Carreteras Arriaga Tapachtepec y Sta. Calle Sur, Col. Las Alamedras,		Chiapas	Arriaga	Obertura de municipio al	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbado público y rehabilitación de infraestructura educativa para		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registró información de acuerdo con los planes	

Total: 1083

Información General del Proyecto															Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Cabecera Municipal.							municipios y demarcaciones territoriales																					establecidos en la normatividad
CHP41401 00316445	Proyecto De Iluminación De 150 Lámparas Led De 150w,Para Zona Urbana Av. Calle Manuel Nagrete, Col. Esquintolas		Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	OSIP Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución									100%						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registra o Valida; Información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CHP41401 00316446	300 Metros De Pavimentación En Calle 20 De Noviembre, Barrio 20 De Noviembre	FOPEADPRI E 001	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Subsidios	OSIP Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$623,750	\$623,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADO / Física: OBRA NO INICIADO / Registro: EL MONTO APROBADO POR LA SRCP ES DE \$1,250,000.00 PERO NINGUN RETENCION FISCAL POR \$1,250.00 Y LIBERAL POR \$1,250.00 LA CUAL RESULTA \$1,247,500.00 POR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA. - SISTEMA: PASA al siguiente nivel.	
CHP41401 00316447	Pavimentación En La Colonia San Felipe Escatopac.		Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	OSIP Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,271,015	\$1,271,015	\$1,271,015	\$1,271,015	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sistema pasa al siguiente nivel.	
CHP41401 00316455	Construcción De Bomo De Estructura Metálica En Escuela Secundaria "Venustiano Carranza", Za. Ote. No. 955, Col. Centro, Cabecera Municipal.		Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	OSIP Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución									100%					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registra o Valida; Información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad		
CHP41401 00316453	136 Metros De Pavimentación En Calle Benito Juárez Col. Uno		Chiapas	Reforma	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	OSIP Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									100%					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registra o Valida; Información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad		
CHP41401 00316459	Pavimentación Asfáltica De Calle Principal Tramo Cabecera Municipal A Tehuachilla rto Venustiano Carranza		Chiapas	Sejucal de Ocampo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	OSIP Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									100%					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registra o Valida; Información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad		
CHP41401 00317023	Pavimentación De 210 M En Calle 14 Ote., Entre P.O. Barahia Y La Mex., Barrio Buenos Aires, Cabecera Municipal.		Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	OSIP Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									100%					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registra o Valida; Información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad		
CHP41401 00317025	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Localidad La Palma (Calle Que Conduce Al Aguaje)		Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	OSIP Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									100%					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registra o Valida; Información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad		
CHP41401 00317027	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Av. 5 De Septiembre, 2 De Octubre, 5 De Mayo, 24 De Febrero, 20 De Noviembre Entre Callejón Montecristo Y Blvd. Jalisco		Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	OSIP Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									100%					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registra o Valida; Información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad		

Total: 1083

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
	Fernández Arce, Frac. Terecillas																																
CHF41401 0031703	Construcción De Bono Estructural De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Ejido San Vicente		Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidad	En Ejecución									\$100/01										Financiera / Física: Registro: La entidad Federativa o municipio no registró valid; información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad	
CHF41401 0031704	Construcción De Techos Deportivas, Localidad De San Antonio Bombana		Chiapas	Berriozabal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$625,000	\$625,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	20.00				Financiera: CONSTRUCCION DE CUBIERTAS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BOMBANA / Física: Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
CHF41401 0031702	Alumbrado Público De Calle Central, Acceso Principal, Localidad Ejido Nuevo Amatepec		Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución									\$100/01										Financiera / Física: Registro: La entidad Federativa o municipio no registró valid; información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad	
CHF41401 0031704	Pavimentación y Rehabilitación De Calles (Ipacel López Rayón)		Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									\$100/01											Financiera / Física: Registro: La entidad Federativa o municipio no registró valid; información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
CHF41401 0031703	Construcción De Techos Deportivas, Localidad Velasco Suárez		Chiapas	Soconochua	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidad	En Ejecución									\$100/01											Financiera / Física: Registro: La entidad Federativa o municipio no registró valid; información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
CHF41401 0031701	Pavimentación De Calles En Mapastepec		Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									\$100/01											Financiera / Física: Registro: La entidad Federativa o municipio no registró valid; información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
CHF41401 0031702	Construcción De Bono Estructural De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad Ejido Monte Grande		Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidad	En Ejecución									\$100/01											Financiera / Física: Registro: La entidad Federativa o municipio no registró valid; información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
CHF41401 0031703	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Municipio De Chiapa De Corzo, Chiapas.		Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución									\$100/01											Financiera / Física: Registro: La entidad Federativa o municipio no registró valid; información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
CHF41401 0031704	Construcción De La Casa De Cultura Primera Etapa		Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									\$100/01											Financiera / Física: Registro: La entidad Federativa o municipio no registró valid; información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
CHF41401 0031705	Construcción De Casa De Cultura		Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									\$100/01											Financiera / Física: Registro: La entidad Federativa o municipio no registró valid; información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad

Total: 1083

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP4140100317406	Museo Cultural Doctor Belisario Domínguez En Comitán 2da Etapa		Chiapas	Comitán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									\$1DIV/01							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHP4140100317403	Pavimentación de Barrio El Triunfo, Comunidad Cyo De Agua		Chiapas	Sejucal de Coahuila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0076 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									\$1DIV/01							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHP4140100317410	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre Que Conduce Al Cobach. En Ejido Emiliano Zapata Y Calle Sin Nombre Ejido La Hacienda		Chiapas	Bella Vista	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0076 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									\$1DIV/01							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHP4140100317411	Construcción de Techos de Canchas Deportivas, Localidad Las Camellitas		Chiapas	Berriozabal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0076 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$625,000	\$625,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	25.00	Financiera: CONSTRUCCION DE COMO EN LA LOCALIDAD LAS CAMELITAS / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHP4140100317374	Pavimentación de 210 M En Av. Jose Patroncinio, Entre Calle Central Chiapas Y Carretera Cuartera, Barrio 15 De Enero, Cabecera Municipal.		Chiapas	Acaacoyagua	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0076 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									\$1DIV/01							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHP4140100317375	Alumbrado Publico De Calle Central, Colonia Centro, Localidad Ejido Guadalupe Victoria		Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0076 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución									\$1DIV/01							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHP4140100317376	Ampliación De Escuela Primaria Ignacio Allende (0704r2143a)		Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0076 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución									\$1DIV/01							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHP4140100317379	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Con Resistencia Fc=20kg/Cm2 ,Incluye Cuantificaciones , Para La Localidad De Santo Domingo		Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0076 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									\$1DIV/01							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHP4140100317380	Construcción Del Museo De Historia De Chiapas Casa San Cristóbal de las Casas		Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									\$1DIV/01							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHP4140100317381	Construcción Casa De Cultura		Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									\$1DIV/01							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHP4140100317386	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Con		Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0076 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									\$1DIV/01							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o

Total: 1083

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Resistencia FO-2009/Cm2 , Incluye Cuasirreformas , Para la Localidad De Hecberto Castillo							publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales																					municipio no registrado o valid; informacion de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHP41401 0031788	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Privada Santa Rita Y Callejón Chiapas De La Colonia 17 De Mayo		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado o valid; informacion de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CHP41401 0031789	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Localidad Los Ranchos		Chiapas	Chamula	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado o valid; informacion de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CHP41401 0031790	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Av. Aldama Entre C. Margarita Y Las Palmas, Ejido Sto. Domingo		Chiapas	Unión Juárez	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado o valid; informacion de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CHP41401 0031791	Pavimentación Con Resistencia FO-2009/Cm2 , Incluye Cuasirreformas , Para la Localidad De El Copal		Chiapas	Sochil	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado o valid; informacion de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CHP41401 0031792	Rehabilitación De La Casa De Cultura		Chiapas	Frontera Hidalgo	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0091 Fondo de cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado o valid; informacion de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CHP41401 0031960	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Inconcluso) Juárez Entre La Calle Madero E (Inconcluso)		Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado o valid; informacion de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CHP41401 0031961	225.68 Metros De Pavimentación Calle Agustín De Iturbide, Tramo De Av. Aldama A Av. Central Juárez, Barrio De Guadalupe.		Chiapas	Hazatán	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado o valid; informacion de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CHP41401 0031962	Drenaje Y Pavimentación Del Circuito Principales En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado o valid; informacion de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CHP41401 0031963	Construcción Y Reasfaltamiento De Camino Rural Tramo : E.C. San Miguel En Ixtuacán, Chiapas		Chiapas	Ixtuacán	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									#DIV/0!						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado o valid; informacion de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CHP41401 0031964	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Localidad Navenhuac		Chiapas	Sinacantán	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	61,081,864	61,081,696	6324,508	6324,508	6324,508	6324,508	6324,508	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado o valid; informacion de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	

Total: 1083

Información General del Proyecto															Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHF4140100317965	Construcción De Bomo Estructural De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De La Calada		Chiapas	Sochil	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidad	En Ejecución									#DIV/0!							SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHF4140100317967	Restauración De Finca La Razon		Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución										#DIV/0!						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHF4140100317973	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico -Av. López Mateos Entre Calle Angel Albino Corzo Y Calle Niños Héroes, Y - Av. Juárez Entre Calle Pantaleón Domínguez Y Frío, Av. Morelos	03980XXII101801	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ, CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución										#DIV/0!						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHF4140100318145	Rehabilitación Infraestructura Educativa, Escuela Primaria Hermano Agilón Galeana (07dcl1684)		Chiapas	Axotlanón de la Frontera	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución										#DIV/0!						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHF4140100318146	2,314 Metros De Pavimentación En Av. González Ortega, Entre Abasco Y Luis Espinosa Norte, Col. El Carmen		Chiapas	Ruixtla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución										#DIV/0!						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHF4140100318147	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles 2a Poniente Sur (Prolongación) De Los Aldama Entre David Gómez Y Joaquín Miguel Gutiérrez Colonia La Unidad De Los Trabajadores En La Cabecera Municipal, Palenque Chiapas		Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución										#DIV/0!						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHF4140100318148	300 Metros De Pavimentación En Calle Principal Encimera Carretera Echegaray Los Limones, Al Parque Central De Poniente A Oriente Col. Coapa Echegaray	FOFEDAPRI E. 003	Chiapas	Pijijiapan	Coapa	Rural	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,362,074	\$1,362,074	\$679,675	\$679,675	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	703	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: EL MONTO APROBADO POR LA SHCP ES DE \$1,362,074.00 PERO HUBO INTERSECCION FEDERAL POR \$1,362,000 DE T ESTATAL POR \$1,362,000 LA CUAL RESULTA \$1,359,349.84 POR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: EL MONTO APROBADO POR LA SHCP ES DE \$1,362,074.00 PERO HUBO INTERSECCION FEDERAL POR \$1,362,000 DE T ESTATAL POR \$1,362,000 LA CUAL RESULTA \$1,359,349.84 POR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHF4140100318149	Pavimentación De Calles En Jiquipilas, Chiapas		Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución										#DIV/0!						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHF4140100318150	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Localidad		Chiapas	Sinacantán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución										#DIV/0!						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o

Total: 1083

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones								
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado						
	Nachtj.							publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales																									municipio no registrado; Valid; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CRP41401 0318151	Construcción De Techos De Canchas Deportivas, Localidad Rivera Chilpancingo		Chiapas	Copainalá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0508 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidad	En Ejecución																					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado; Valid; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CRP41401 0318153	Impereabilización De La Casa De Cultura "Profesor Domitilo León Vidal"		Chiapas	Reforma	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución																					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado; Valid; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CRP41401 0318154	Construcción y Equipamiento Del Auditorio Para El Centro De Cultura		Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución																					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado; Valid; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CRP41401 0318161	Construcción De Bomo Estructural De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Yuchitana Ixovitic		Chiapas	Sochil	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0508 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidad	En Ejecución																					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado; Valid; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CRP41401 0318165	Aplicación De Escuela Primaria Don Andrés Quintana Roo (DQp41121)		Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0508 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución																					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado; Valid; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CRP41401 0318169	Pavimentación Hidráulica De Calles (lta. Norte Entre Av. Central Oriente Y lta. Oriente)		Chiapas	Frontera Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0508 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución																					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado; Valid; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CRP41401 0318190	Construcción De Techos De Canchas Deportivas, Localidad Rivera División Del Norte		Chiapas	Copainalá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0508 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidad	En Ejecución																					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado; Valid; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CRP41401 0318192	Construcción De Bomo Estructural De Cancha De Usos Múltiples En La Cabecera Municipal Escuela Preparatoria Rafael Paucalí Camba		Chiapas	Sochil	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0508 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidad	En Ejecución																					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado; Valid; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CRP41401 0318193	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Con Resistencia Fc=200kg/Cm2 ,Incluye Construcciones , Para La Localidad De Agua Bendita		Chiapas	Sochil	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0508 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución																						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado; Valid; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CRP41401 0318194	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Municipio De Comitán De Domínguez,		Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Cultura y Turismo	En Ejecución																						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o municipio no registrado; Valid; información de

Total: 1083																														
Información General del Proyecto															Avance Financiero					Avance Físico										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progra Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
	Chiapas.																													acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHF41401-00318355	Reconstrucción y Ampliación De La Línea De Electricificación En La Cabecera Municipal De Ixhuatán, Chiapas.		Chiapas	Ixhuatán	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución									100%							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad	
CHF41401-00318356	Construcción De Plaza Santo Domingo		Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									100%								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHF41401-00318358	Construcción De Domo De Estructura Metálica En Preparatoria Arriaga, Etc. Av. Fco. Irujo, Barrio Santa Lucía.		Chiapas	Arriaga	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución									100%								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHF41401-00318359	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Blvd. La 4ta. Calle Oriente Entre 25 y 29 Sur, Cahabón		Chiapas	Cahabón	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									100%								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHF41401-00318363	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Blvd. Manuel Velasco Suárez, Jda. Etapa Carretera Km 1 Al Municipio De Juárez		Chiapas	Reforma	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									100%								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHF41401-00318364	Rehabilitación De Escuela Primaria Libertad Nilo Astillero, Barrio Nueva Libertad		Chiapas	Sejucal de Ocampo	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución									100%								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHF41401-00318378	Pavimentación De 100 M En Calle Jardines, Entre José Patronio y Callejon Ranchería Las Brisas, Barrio 15 De Enero, Cabecera Municipal.		Chiapas	Acacoyagua	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									100%								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHF41401-00318379	Pavimentación De 100 M En Calle 10 Sur, Barrio Calatruán, Cabecera Municipal.		Chiapas	Arriaga	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									100%								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHF41401-00318380	Construcción De Domo De Estructura Metálica En Escuela Primaria "Fco. I. Madrazo", Calle Central No. 13, Col. Centro, Cabecera Municipal.		Chiapas	Arriaga	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución									100%								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad
CHF41401-00318381	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Av. Aldama Entre C. Margarita Y Las Palmas, Ejido Sto. Domingo (Segunda Etapa)		Chiapas	Unión Juárez	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									100%								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o Municipio no registra o validó; información de acuerdo con los planes establecidos en la normatividad