Marketon Marketon	Total: 62 Information General del Properto Armone Financiero Armone Financiero Armone Financiero Armone Finance Financiero Armone Finance Financiero Armone Financiero Armone Financiero Armone Financiero Armone Financiero																										
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Nimero de Proyecto	Rotidad	Municipio	Localided	Ámbito	Tipo de Recurs	Programa Fondo Convenio	Rano	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Retatue	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financies Comprometido	Devengado	Rjercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Fision Población	Avance Arual	Chesyaciones 4 Avance Accessado
Mathematical Control Mathematical Control	CMP00160400823820	169362 Cecyt No. 19	21129730822522A0120 18138018-58259	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Pederales	ISOS FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Nunicipios	ESSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ESCUATIVA DEL ESTADO DE ORLAPAS	Rducación	En Rjecución	2016	\$621,823							0.00		Metros Cuadrados	892		
Mathematical Region Mathematical Region	CHP07160300731765	142101004 Universidad De Cineccias V Artes Da Chienes	21120730022532A0120	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Referales	IDDS FAM Infraestructura Educativa Media Superior y	33-Aportaciones Federales para Porticiones Padarariuse y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE	Educación	En Etaconión									0.00					Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad
Property Property	CHP09160300732547			Chiapas	Tuxtla	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones	Superior IOOS FAM Infraestructura Educativa Media Superior y		CHIAPAS INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE	Rducación	En									0.00					
STATE STAT	CHP13130400273195		2532A0360058058004	Chiapas		Tuxtla Sutiérrez	Urbano	Aportaciones	Superior ISOS FAN Infraestructura Educativa Media Superior v	32-Aportaciones Federales para	CRIAPAS Universidad Autonónoma de Chiapas	Riducaci de	En En	2013	25,786,667	25,786,667	25, 786, 667	25.784.447	94.356.540	54, 356, 540	84, 356, 540	75.29	50	Metros Cuadrados	888	100.00	
Second S	011013150300543330		2112073002253230120			Book to Continuous		Aportaciones	Superior		INSTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA	Date and de	Kjecucion En														at 31 of dictions of 2014.
March Marc	CHP14160100628720	Citagos.		Chiapas	Sutièrres Bochil	Bachil	Urbano	Aportaciones			CHIANAS	Riducación	Rjecución En	2016	9495.187	9495.187	2495,187	9495.187	\$495.187	\$495,197	9495.187		50	Metros Cuadrados	760	0.00	
Mathematical Math	CHP14160200642617		2112073003252240120	Chiapas	Cintalana	Nueva Tenochtitlä	in Roral		Superior		CHIAPAS	Ridocaci do	Rjecución En														Financiers: / Pisics: / Registro: La entidad
Mathematical Control of the contro	CH214150700542857			Chianas	Ralanma		Urbano		Superior		CRIAVAS	Educación	Rjecución En														
March Marc		Palenque		Linzapan	San Cristôna		O.L.		Superior		CRIADAS	augustus on	Rjecución En														
March Marc		Chispas	1E139009-5925B	chiapas			Urbano	Pederales	auper ros		CHIAPAS	kascacion	Rjecución														
Mathematical Control Mathematical Control	CHP15150300560813	Anexos Para La Escuela De Lenguas C Iv	3	Chiapas	Tapachula			Pederales	aspector.			Rducación	Rjecución					\$14,368,000	914,368,000	\$14,369,000	\$14,368,000						signiente nivel.
March Marc	CHP15160200641208			Chiapas	Tapachula	Rdén	Roral	Pederales			TROOTTOING OF TA THERAPOPAGEMENTS	Educación	Rjecución					90	\$0	90	\$0						
Part	CHP15160200641210			Chiapas	Tapachula		Urbano	Aportaciones Pederales			PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CETAPAS	Educación	En Rjecución					90	\$0	90	\$0						
Part	CHP15160200641221			Chiapas	Palenque		Urbano				CHIAPAS	Educación	En Rjecución	2014	\$513,239	\$513,240	\$513,240	\$256,699	\$256,699	\$256,699	\$256,699		\$0	Metros Cuadrados	852	0.00	
Part	CHP15160200665176		1E139007-5925B	Chiapas		Cordova y Ordonez	Urbano	Pederales			CRIAVAS	Educación	Rjecución									0.00					
Part	CHP15160200665493	159161 Rehabilitación Del Cuid Y	21120730032532A0130 1E139001-5925C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Pederales				Educación	En Rjecución	2015	\$846,450	9846,450	\$846,450	9846,450	\$846,450	\$846,450	\$846,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	
Part	CHP15160200665500	Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chispas (Facultad De Artes-Obra) (Refrendo)	21120730032532A0130 18139002-5925C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Pederales		33-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	CRIAPAS	Educación	En Rjecución	2015	\$700,699	\$700,699	\$700,699	\$700,499	\$700,499	\$700,499	\$700,499	100.00	\$0	Hetros Cuadrados	300	0.00	Financiera: / Pisica: TEMENDACA / Registro: NETA: 105.00 Pehabilitación de sótano de la biblioteca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Part	CHP15160200665501	Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chispas (Facultad De Artes- Rehabilitación) (Refrendo)	21120730032532A0130 1E139003-5925C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Pederales	IGGS PAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CRIADAS	Educación	En Rjecución	2015	\$320,730	\$320,730	\$320,730	\$320,730	\$320,730	\$320,730	\$320,730	100.00	\$0	Hetros Cuadrados	300	0.00	
March Marc	CHP15160200665504	159454 Instituto Tecnològico De Tuxtia Gutiérrez. (Refrendo)	21120730032533A0120 1R13B002-5825C	Chiapas	Tuxtla Outiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Pederales	ICOS FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	TESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CRIAFAS	Educación	En Rjecución	2015	\$16,267,061	\$16,267,061	\$16,267,061	\$16,267,061	\$16,267,061	916,267,061	\$16,267,061	100.00	\$0	Hetros Cuadrados	300	0.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: META : 105.00 Construcción del edificio de educación a distancia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Part	CHP16160100627992	Portalecimiento A La Infraestructura Educativa Media Superior.	21120730823522A0120 1R139001-59259	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Pederales	ICOS FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chispas	Educación	En Rjecución	2016	\$14,954,001	\$14,954,001	\$14,954,001	\$14,954,001	\$14,954,001	914,954,001	\$14,954,001	100.00	\$0	Hetros Cuadrados	1,500	0.00	Pinanciera: / Pisica: Corresponde a una Previsión / 0.00 Registro: Meta: Previsión - 212TEMA: Pasa al siguiente nivel.
Property of the property of	CHP16160100629013	Fortalecimiento à La Infraestructura Educativa Superior.	21120730823532A0120 1R138001-58258	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Pederales	ICOS FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chispas	Educación	En Rjecución	2016	\$48,820,878	548,820,878	\$48,820,878	\$48,790,772	\$48,790,772	948,790,772	\$49,790,772	99.94	\$0	Hetros Cuadrados	1,500	0.00	hivei.
Part	CHP16160200641024	169256 Cobach No. 45	21120730022522A0120 1E139012-59250	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Pederales	ISOS FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	DESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL RETADO DE CRIAPAS	Educación	En Rjecución	2016	\$257,327	9257,327	\$257, 327	\$257,327	\$257,327	9257,327	\$257,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	Pinanciera: / Pinica: TEMCHADA / Registro: Meta: Suministro y colación de musparas, puertas en servicios sanitarios, andadores y rampas para minusválidos - 212720A: Pasa al siguiente nivel.
Marche M	CHP16160200641037	169253 Emsad Salvador Urbina	21120730022522A0120 1E139011-59259	Chiapas	Cacahoatán	Salvador Urbina	Urbano	Aportaciones Pederales	ISOS FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	DESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL RETADO DE CRIAPAS	Educación	En Rjecución	2016	\$567,787	9547,787	\$567,787	\$567,064	\$567,064	\$567,064	\$567,064	99.87	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: Meta: 100.00 Construcción de amplisción de muro de contención de mamposteria SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Region of the control of the contr	CMP16160200641039	1420136 Emsad Pablo Sidar Escobar	21120730022522A0120 1E139018-59259	Chiapas	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	Urbano	Aportaciones Pederales	ISSS FAM Infraestructura Rducativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CRIAPAS	Educación	En Rjecución	2016	\$3,212,722	93,212,722	\$3,212,722	93,212,722	\$3,212,722	\$3,212,722	\$3,212,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	Pinanciera: / Pisica: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de 4 aulas didácticas, construcción de 100.00 taller operador de paquetes de obsputo equipado y construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguierse nivel:
Region of the control of the contr	CHP16160200641067	169024 Emsad 166 Adolfo Lopez Mateos	21120730022522A0120 1E139006-59258	Chiapas	Cintalapa	Adolfo López Mateos	Roral	Aportaciones Pederales	ICOR FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	TESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CRIAPAS	Educación	En Rjecución	2016	\$3,934,291	\$3,934,291	\$3,934,291	\$3,934,291	\$3,934,291	\$3,934,291	\$3,934,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	Financiera: / Fisica: TERMINANA / Registro: Meta: Construcción de área administrativa, servicios sanitarios y techado de cancha de usos múltiples - 215759A: Pasa al alguiente nivel.
March Marc	CHP16160200641079	169061 Cobach No. 77	21120730022522A0120 1E139008-58258	Chiapas	Jiquipilas	José Maria Pino Suárez	Rural	Aportaciones Pederales	IGGS PAM Infraestructura Rducativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	DESTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CRIAPAS	Educación	En Rjecución	2016	52,348,691	92,348,691	52,348,691	92,348,691	\$2,348,691	\$2,348,691	\$2,349,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	370	0.00	Pinanciera: / Pizica: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de sudiovisual, subestación y obra exterior - SISTEMA: Paza al siguiente nivel.
Part	CHP16160200641097	1420309 Colegio De Estudios Científicos V Tecnológicos Jitotol	21120730022523A0120 1E139007-59258	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Pederales	ICOR FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	TESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CRIAPAS	Educación	En Rjecución	2016	\$726,464	\$726,464	\$726,464	\$725,260	\$725,360	\$725,360	\$725,360	99.85	\$0	Metros Cuadrados	825	0.00	Pinanciera: / Pisica: TERMINADA / Registro: Meta: 100.00 Construcción de 3 xulas didácticas - EISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Part	CHP16160200641100	1420011 Cecyt No. 08	21120730022523A0120 1E139009-58258	Chiapas	La Trinitari	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Pederales	IGGS PAM Infraestructura Rducativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	DESTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CRIAPAS	Educación	En Rjecución	2016	\$799,527	\$799,527	\$799,527	9715,266	\$715,366	\$715,366	\$715,366	89.47	\$0	Hetros Cuadrados	529	0.00	
Part	CHP16160200641111	169262 Emsad Jerusalén	21120730022522A0120 1E139016-59258	Chiapas	iss Margaritas	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	ISSS PAN Infraestructura Růscativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CRIAPAS	Educación	En Rjecución	2016	\$1,145,076	\$1,145,076	\$1,145,076	\$1,145,076	\$1,145,076	\$1,145,076	\$1,145,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	Financiera: / Fisica: TESMINADA / Registro: Meta: Construcción de acceso principal, instalación 100.00 decrica esterior, canal pluvial, emaslado perimetral y suministro de mobilizario y equipo de computo - 2/27200A: Pasa al siguiente nivel.
Part Control Control	CMP16160200641114	169060 Emend 293	21120730022522A0120 1E139007-59258	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuscăs	San José Chapayal	l Rural	Aportaciones Pederales	ISSE FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CRIAPAS	Rducación	En Rjecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	106	0.00	Pinanciera: / Pisica: TERMINADA / Registro: Meta: 100.00 Construcción de 4 sulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nível.
Part Control Control	CHP16160200641123	169178 Emead 305 San Teidro Las Randeras	21120730022522A0120 1E139010-59258	Chiapas	Pantepec	San Isidro las Randeras	Rural	Aportaciones Pederales	ISSE FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CRIAPAS	Rducación	En Rjecución	2016	\$2,412,560	92,412,560	92,412,560	\$2,412,560	\$2,412,560	\$2,412,560	\$2,412,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	179	0.00	
Control (Control (C	CRP16160200641127	169257 Colegio De Rachilleres De Chispas No. 231 (Cobach)	21120730823522A0128 1E138013-58258	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	ISSE FAM Infraestructura Rducativa Media Superior y Superior	23-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CRIAPAS	Educación	En Rjecución	2016	\$225,242	\$225,242	\$225,242	\$225,242	\$225,242	\$225,242	\$225,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	223	0.00	
### PATRICIPS 12542 - Base No. 12 None 125722222222222 12542 - Base No. 12 None 12572222222222 12542 - Base No. 12 None 12572222222222 12542 - Base No. 12 None 125722222222222 12542 - Base No. 12 None 12572222222222 12542 - Base No. 12 None 12572222222222 12542 - Base No. 12 None 12572222222222 1257222 1257222 1257222 1257222 1257222 125722 1257222 1257222 1257222 125722 1257222 125722 1257222 1257222 1257222 1257222 1257222 1257222 125722 1257222 1257222 1257222 1257222 1257222 1257222 1257222 1257222 1257222 1257222 1257222 1257222 125722 125722 1257222 1257222 1257222 1257222 1257222 1257222 1257222 1257222 1257222 125722	CHP16160200641131	169259 Colegio De Rachilleres Chulum Cărdenas No. 89	21120730022522A0120 1E138015-59250	Chiapas	Tila	Chulum Cărdenas	Rural	Aportaciones Pederales	ICOS FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CRIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$481,414	\$481,414	5481,414	\$398,207	\$398,207	\$399,207	\$398,207	82.72	\$0	Metros Cuadrados	207	0.00	Financiera: / Pisica: TERMINADA / Registro: Meta: Sobreacarreo y volúmeses adicionales en cimentación y albafileria, sedalización, acceso principal, muro de contención, dres pluvial - 313TEMA: Pasa al alquiente incompany
Part Control Control	CHP16160200641136	169264 Emand No. 162 Rómulo Calzada	21120730022522A0120 18139017-59259	Chiapas	Tecpatán	Ròmulo Calzada (L Herradura)	La Rural	Aportaciones Pederales	IOOR PAM Infraeetructura Rducativa Media Superior y Superior	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	IMPTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CRIADAS	Educación	En Ejecución	2016	\$254,116	9254,116	\$254,116	\$254,116	\$254,116	\$254,116	\$254,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	252	0.00	Pinanciera: / Pisica: TEMENNAA / Registro: Meta: Terminación de obra exterior consistente en red electrica
Controlled 100 Cont	CHP16160200641437	169258 Cobach No. 77	21120730023522A0120 18139014-59259	Chiapas	Jiquipilas	José Maria Pino Suárez	Rural	Aportaciones Pederales	IOOR PAM Infraeetructura Rducativa Media Superior y Superior	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	TESTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CELAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,519,612	\$1,519,612	\$1,519,612	\$1,519,412	\$1,519,612	\$1,519,612	\$1,519,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	
Controlled Con	CHP16160200663092	Construcción De Edificio Tipo Ulc De 13 E.E. Para La Facultad De Ciencias De La Administración C-Iv	012532A00601E059001	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ISSS PAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Nunicípios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Rjecución	2016	\$15,105,189	91	\$0	90	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,168	0.00	
	CMP16160200663096		012532A00601E058002	Chiapas	Tuxtla Outlérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Pederales	IOOR PAM Infraeetructura Rducativa Media Superior y Superior	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2016	\$13,061,234	\$13,041,234	\$13,061,234	\$13,061,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	285	0.00	
	CHP16160200664776	1420005 Cecyt No. 02 Angel Albino Corzo	21120730022523A0120 1E13B011-59250	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Aportaciones Pederales	IDGR FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Pederativas y Municipios	DESTITUTO DE LA INFRAESTAUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CRIAÑAS	Educación	En Rjecución	2016	\$922,599	\$922,599	\$922,599	9922,599	\$922,599	\$922,599	\$922,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,017	0.00	Pinanciera: / Pisica: TEPMINDOA / Registro: Meta: 100.00 Construcción de 2 xulas didécticas con equipamiento y construcción de taller de ofemputo con equipamiento — 8070504; rasa al sequiente niese;
	CHP16160200665190	169267 Cecyt No. 35 Male	21120730022523A0120 1E139017-59259	Chiapas	Rl Porvenir	Male	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	22-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Nunicipios	IMPITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUCATIVA DEL ESPADO DE CELAPAS	Educación	En Rjecución	2016	\$1,676,330	\$1,676,330	\$1,676,330	\$1,476,330	\$1,676,330	\$1,676,330	\$1,676,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	

Total: 62						Informació	n General del Proye	cto									Avance Pinancies	•						Avance Pisico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Nimero de Proyecto	Rotidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Rano	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Retatue	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Rjercido	Pagado	% Avance Re	integro Unidad	de Medida	Población	Avance & Av	ance lado
CRP00160400823820	169362 Cecyt No. 19	21120730022523A0120 18139018-58250	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1000 FAN Infraestructura Riscottiva Media Superior y Superior	33-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA STSICA ESUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$621,823							0.00	Metros	Cuadrados	892	0.00	Financiers is information reportant to for validade per la estima federativo clien os as sendient las indervaciones correspondients, por la que la information reportant to fer validade per la action federativo blem on a stendiento las information to fer validade per la action federativo blem on a stendiento las information ha side clienta del sistema. / Registro- sifformation ha side clienta del sistema / Registro- sifformation ha side controllar
CHP16160200665197	169254 Cecyt No. Jitotol	21120730022523A0120 1R13B010-59250	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Pederales	IOOS PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CELAPAS	Rducación	En Rjecución	2016	\$97,109	\$97,109	\$97,109	\$97,109	\$97,109	997,109	\$97,109	100.00	\$0 Metros	Cuadrados	812	0.00 100	Financiera: / Pisica: TREMINADA / Registro: Meta: Chra instalación eléctrica, envolvente de tinaco, mudo de acometida, lambrin de arulejo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200665247	169261 Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos No. 18	21120730022523A0120 1E13B013-58258	Chiapas	Oxchuc	Mesbilja	Rural	Aportaciones Pederales	IOOS FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	DESTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA PÚSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CEIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$559,067	\$559,067	9559,067	\$559,067	\$559,067	\$559,067	\$559,067	100.00	\$0 Metros	Cuadrados	193	0.00 100	Pinanciera: / Pisica: TERMINADA / Registro: Meta: Terminación del suministro y colocación de mobiliario y equipo
CMP16160200665292	169266 Cecyt No. 20	21120730022523A0120 1E13B016-59258	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Pederales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	32-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	DESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CEIAPAS	Educación	En Rjecución	2016	\$564,982	\$564,982	\$564,982	\$564,982	\$564,982	\$564,982	\$564,982	100.00	SO Metros	Cuadrados	742	0.00 100	Pinanciera: / Pisica: Terminada / Registro: Proyecto financiado con programa FMM Normal y FAM Pideicomiso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRP16160200665319	169260 Cecyt No. 01	21120730022523A0120 1E13B012-59258	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Pederales	1000 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	DESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CEIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$153,339	\$153,339	\$153,339	\$153,339	\$153,339	\$153,339	\$153,339	100.00	\$0 Metros	Cuadrados	852	0.00 100	Pinanciera: / Pisica: TEDMINADA / Registro: Meta: Terminación de obra (preliminares, cimentación, estructura, albafilería, acabados) y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siquiente nivel.
CRP16160200665357	169184 Construcción De Unidad De Docencia De La Universidad Politérnica De Chiapas	21120730022533A0120 1E13B005-59258	Chiapas	Suchisps	Suchispa	Urbano	Aportaciones Pederales	1000 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	DESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CEIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,251,590	\$14,251,590	\$14,251,590	\$14,251,590	95.01	\$0 Metros	Cuadrados	500	0.00 100	Pinanciera: / Pisica: TESMINADA / Registro: Meta: 00 Construcción de la unidad de docencia de 2 niveles (complemento)
CRP16160200665372	169185 Construcción De Centro De Información Y Documentación De La Universidad Politécnica De Tapachula	21120730022533A0120 1R13B006-58258	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordófies	Urbano	Aportaciones Pederales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	DESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CELAPAS	Educación	En Rjecución	2016	\$24,729,636	\$24,729,636	\$24,729,636	\$24,729,636	924,729,636	\$24,729,636	924,729,636	100.00	\$0 Metros	Cuadrados	300	0.00 100	Pinanciera: / Pisica: TESMINADA / Registro: Meta: 00 Construcción de centro de información y documentación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRP16160200665490	169100 Edificio De Licenciatura De Lenguas De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	21120730022532A0120 1E13B004-59250	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Pederales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	DESTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CELAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$8,416,792	\$8,416,792	98,416,792	\$8,416,792	\$8,416,792	\$8,416,792	\$9,416,792	100.00	\$0 Metros	Cuadrados	300	0.00 100	- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMP16160200665699	149263 Cecyt Ricardo Flores Magin	21120730022523A0120 1E13B014-59250	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	Urbano	Aportaciones Pederales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	32-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	DESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CEIAPAS	Educación	En Rjecución	2016	\$772,660	\$772,660	\$772,660	\$772,660	\$772,660	\$772,660	\$772,660	100.00	SO Metros	Cuadrados	788	0.00 100	Pinanciera: / Pinica: TESGUNADA / Registro: Nota: Terminación de l sulas didácticas (albafileria, acabados, mobiliario y equipo) y obra exterior (red electrica y andadores) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMP16160200665706	169265 Cecyt No. 22	21120730022523A0120 1E13B015-59250	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	Urbano	Aportaciones Pederales	ICOS FAM Infraestructura Educativa Nedia Superior y Superior	22-Aportaciones Federales para Entidades Pederativas y Municipios	INSTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Rjecución	2016	\$523,331	\$523,331	9523, 331	\$523,331	\$523,331	\$523,331	\$523,331	100.00	\$0 Metros	Cuadrados	798	0.00 100	Pinanciera: / Pisica: TESMINADA / Registro: Meta: Terminación de obra - 212TEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRP16160200665731	169101 Construcción De Rdificio En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chispas	21120730022532A0120 1E13B005-59258	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corso	Urbano	Aportaciones Pederales	ICOS FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	DESTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CEIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,777,884	\$1,777,684	\$1,777,884	\$1,777,884	\$1,777,884	\$1,777,884	\$1,777,884	100.00	\$0 Metros	Condrados	300	0.00 100	.00 Pinanciera: / Pisica: TERMINADA / Registro: Meta: Construcción de edificio
CMP16160401818963	169201 Cecyt No. 21 Bochil	21120730022523A0120 1E13B025-5925E	Chiapas	Rochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Pederales	IOOS FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Rjecución	2016	\$345,380	\$145,180	\$345,380	\$345,380	\$345,380	\$345,380	\$245,280	100.00	\$0 Metros	Condinados	593	0.00 100	.00 Financiera: / Pisica: Terminada / Registro:
CMP16160400818969	1532005 Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	21120730022532A0120 1R13B011-59258	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Pederales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	DESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CELAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$972,300	\$972,300	\$972,300	\$860,712	\$860,712	\$960,712	\$860,712	88.52	SO Metros	Cuadrados	300	0.00 100	Pinanciera: / Pisica: Terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16160400819249	Pideicomiso Para la Infaestructura Educativa Media Superior	21120730022522A0120 1E13B022-58250	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Pederales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CELAPAS	Educación	En Rjecución	2016	\$19,513,876	\$19,513,876	\$19,513,876	90	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 Metros	Cuadrados	0	0.00 0.	Pinanciera: / Pisica: Corresponde a una Previsión / Do Registro: Meta: Previsiones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRP16160400819257	Pideicomiso Para La Infaestructura Educativa Superior	21120730022532A0120 1E13B015-59258	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Pederales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	DESTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$80,751,625	\$80,751,625	\$90,751,625	90	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 Metros	Cuadrados	0	0.00 0.	siguiente nivel.
CHP16160400819530	169361 Cobach No. 304 Prof. Roberto Rarrios	21120730022522A0120 1E139019-59258	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Pederales	1008 PAM Infraestructura Educativa Nedia Superior y Superior	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	INSTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Rjecución	2016	\$7,704,476	\$7,704,476	97,704,476	\$7,704,476	\$7,704,476	\$7,704,476	\$7,704,476	100.00	\$0 Metros	Condrados	220	0.00 100	Financiera: / Pisica: TESGINADA / Registro: NGTA: Construcción de 7 aslas didácticas, dirección, servicios asnitación y obra exterior - 3137200: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400019550	169363 Emend Rando F. Ralbon	21120730022522A0120 1E13B020-59258	Chiapas	Occaingo	Ramón F. Ralboa	Rural	Aportaciones Pederales	1008 PAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	DESTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CEIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$450,000	100.00	\$0 Metros	Cuadrados	276	0.00 100	Pinanciera: / Pisica: TEDECNADA / Registro: META: Terminación del taller de operador de paquetes de cómputo - SISTEMA: Pasa al siguiente nível.
CHP16160400819566	169367 Cobach No. 36	21120730022522A0120 1E13B021-59258	Chiapas	Silteper	Siltepec	Urbano	Aportaciones Pederales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	DESTITUTO DE LA IMPRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CEIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,763,000	\$1,763,000	\$1,763,000	\$1,763,000	\$1,763,000	\$1,763,000	\$1,763,000	100.00	SO Metros	Cuadrados	589	0.00 100	Pinanciera: / Pisica: TEDECNADA / Registro: META: 00 Construcción de muro de contención - 3127EMA: Pasa al siguiente nivel.
CMP16160400819587	169412 Emsad Lázaro Cárdenas	21120730022522A0130 1E13B002-59258	Chiapas	Cintalapa	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Pederales	1008 PAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	DESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CEIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$900,000	\$800,000	100.00	\$0 Metros	Cuadrados	228	0.00 100	00 Pinanciera: / Pisica: TESMINADA / Registro: NETA : Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMP16160400819597	169424 Emend Chalan	21120730022522A0130 1E13B003-59258	Chiapas	Mitontic	Chalam	Roral	Aportaciones Pederales	1008 PAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	DESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CEIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	100.00	\$0 Metros	Cuadrados	187	0.00 100	Midulitation - sistemi Pass at algurante sivel.
CHP16160400819623	169360 Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	21120730022532A0120 1R139010-59259	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Pederales	1008 PAN Infraestructura Rducativa Media Superior y Superior	32-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	DESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CETAPAS	Rducación	Rn Rjecución	2016	\$1,422,994	\$1,422,994	\$1,422,994	\$1,422,994	\$1,422,994	\$1,422,994	\$1,422,994	100.00	\$0 Metros	Cuadrados	300	0.00 100	signiente nivel.
CHP16160400819629	169401 Unidad Central San Cristobal De Las Casas De La Universidad Intercultural De Chiapas	21120730022532A0120 1R139014-59259	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Pederales	1008 PAN Infraestructura Rducativa Media Superior y Superior	32-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	DESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CETAPAS	Rducación	En Rjecución	2016	\$1,314,821	\$1,314,821	\$1,314,821	\$1,314,821	\$1,314,821	\$1,314,821	\$1,314,821	100.00	\$0 Metros	Cuadrados	300	0.00 100	Las Casss - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMP16160402019630	169397 Construcción Del Centro De Información Del Instituto Tecnológico De Superior De Cintalapa	21120730022533A0120 1R13B009-58258	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Pederales	1008 PAN Infraestructura Rducativa Media Superior y Superior	32-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	DESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CETAPAS	Rducación	Rn Rjecución	2016	\$6,290,872	\$6,290,872	\$6,290,872	\$6,290,872	\$6,290,872	\$6,290,872	\$4,290,872	100.00	\$0 Metros	Cuadrados	300	0.00 100	Pasa al siguiente nivel.
CMP16160405819649	169357 Construcción De Laboratorio De Ingenieria Industrial Del Instituto Tecnológico De Tapachula	21120730022533A0120 1E13B010-59258	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordófies	Urbano	Aportaciones Pederales	1008 PAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	DESTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CEIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$6,290,872	\$6,290,872	\$6,290,872	\$6,279,767	\$6,279,767	\$6,279,767	\$6,279,767	99.82	\$0 Metros	Cuadrados	300	0.00 100	Pinanciera: / Pisica: TEDENNADA / Registro: META: 00 Construcción de laboratorio de ingenieria industrial - EISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRP16160400823789	169468 Cobach No. 190 Mapastepec	21120730022522A0120 1E139026-59259	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Pederales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$254,701	\$254,701	9254,701	90	\$0	90	90	0.00	\$0 Metros	Cuadrados	710	0.00 0.	Pinanciera: / Pisica: Contratada recientemente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.