

Información General del Proyecto										Atenas Financieras										Atenas Fisicas			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Fraguante	Multifondo	Recaudación (Miles de Quetzales)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Anunciado
0801000004110	Primaria Presidente Juárez (Reformada)	01207000201201001 013007-9820	Higües	San Andrés	Paetz	Urbano	Aportaciones Federales	007 FPM Infraestructura Educativa Básica	01-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUATEMALA	Edificación	En Ejecución	2017								0.00				0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporta información sobre su avance financiero y físico y el proyecto no constituye un hito.
08017000004002	17645- Primaria Emiliano Zapata Jalaxar.	01207000201201001 013004-9820	Higües	Sanahuila	Sego de los Milaneses	Rural	Aportaciones Federales	007 FPM Infraestructura Educativa Básica	01-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUATEMALA	Edificación	En Ejecución	2017	260,000	260,000	260,000	26	24	20	24	0.00	00	Metros Cuadrados	40	0.00	0.00	Financiera / Fisica En proceso / Registro: Meta: Construcción de 01 aula de 10 metros de ancho construido al TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08017000004000	17646-Primaria Revolución Mexicana	01207000201201001 013045-9820	Higües	Sanjal	Amador López-Gómez (Vuelta Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	007 FPM Infraestructura Educativa Básica	01-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUATEMALA	Edificación	En Ejecución	2017	21,598,417	21,598,417	21,598,417	1799,300	1799,300	1799,300	1799,300	50.00	00	Metros Cuadrados	51	0.00	50.00	Financiera / Fisica En proceso de atención / Registro: Meta: Construcción de 01 aula de 10 metros de ancho construido al AVANCE CONGRESIONAL AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08017000004003	17647-Primaria General Ignacio Barrios	01207000201201001 013002-9820	Higües	Sanja	San José	Rural	Aportaciones Federales	007 FPM Infraestructura Educativa Básica	01-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUATEMALA	Edificación	En Ejecución	2017	21,787,832	21,787,832	21,787,832	2898,511	2898,511	2898,511	2898,511	50.00	00	Metros Cuadrados	145	0.00	50.00	Financiera / Fisica En proceso de atención / Registro: Meta: Construcción de 01 aula de 10 metros de ancho construido al AVANCE CONGRESIONAL AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08017000004004	17648-Primaria Centenario De Guatemala	01207000201201001 013007-9820	Higües	Sanja	Sanja Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FPM Infraestructura Educativa Básica	01-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUATEMALA	Edificación	En Ejecución	2017	21,300,000	21,300,000	21,300,000	2450,000	2450,000	2450,000	2450,000	50.00	00	Metros Cuadrados	192	0.00	50.00	Financiera / Fisica En proceso de atención / Registro: Meta: Construcción de 01 aula de 10 metros de ancho construido al AVANCE CONGRESIONAL AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08017000004005	17649-Primaria 15 De Mayo	01207000201201001 013004-9820	Higües	Sanja	Sanja Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FPM Infraestructura Educativa Básica	01-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUATEMALA	Edificación	En Ejecución	2017	21,425,000	21,425,000	21,425,000	21,425,000	21,425,000	21,425,000	21,425,000	50.00	00	Metros Cuadrados	713	0.00	50.00	Financiera / Fisica En proceso de atención / Registro: Meta: Construcción de 01 aula de 10 metros de ancho construido al AVANCE CONGRESIONAL AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08017000004006	17651-Primaria Amado Nervo	01207000201201001 013004-9820	Higües	Sanja	Sanja Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FPM Infraestructura Educativa Básica	01-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUATEMALA	Edificación	En Ejecución	2017	22,382,604	22,382,604	22,382,604	22	21	20	21	0.00	00	Metros Cuadrados	185	0.00	0.00	Financiera / Fisica En proceso / Registro: Meta: Rehabilitación EL AVANCE CONGRESIONAL AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08017000004007	17652-Primaria Francisco Villa	01207000201201001 013007-9820	Higües	Sanja	Sanja Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	007 FPM Infraestructura Educativa Básica	01-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUATEMALA	Edificación	En Ejecución	2017	22,912,900	22,912,900	22,912,900	20	21	20	21	0.00	00	Metros Cuadrados	170	0.00	0.00	Financiera / Fisica En proceso / Registro: Meta: Construcción de 01 aula de 10 metros de ancho construido al TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08017000004008	17642-Primaria Piedad. Nombre Catalina Figueroa	01207000201201001 013002-9820	Higües	Sanja	Sanja Corzo	Rural	Aportaciones Federales	007 FPM Infraestructura Educativa Básica	01-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUATEMALA	Edificación	En Ejecución	2017	2572,620	2572,620	2572,620	2286,411	2286,411	2286,411	2286,411	50.00	00	Metros Cuadrados	43	0.00	50.00	Financiera / Fisica En proceso de atención / Registro: Meta: Construcción de 01 aula de 10 metros de ancho construido al AVANCE CONGRESIONAL AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08017000004009	17643-Primaria Yashalon	01207000201201001 013007-9820	Higües	Sanja	Sanja Laguna	Rural	Aportaciones Federales	007 FPM Infraestructura Educativa Básica	01-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUATEMALA	Edificación	En Ejecución	2017	2764,700	2764,700	2764,700	2378,300	2378,300	2378,300	2378,300	50.00	00	Metros Cuadrados	85	0.00	50.00	Financiera / Fisica En proceso de atención / Registro: Meta: Construcción de 01 aula de 10 metros de ancho construido al AVANCE CONGRESIONAL AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08017000004009	17649-Primaria Princesita Juana	01207000201201001 013006-9820	Higües	Sanja	Sanja Paetz	Urbano	Aportaciones Federales	007 FPM Infraestructura Educativa Básica	01-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUATEMALA	Edificación	En Ejecución	2017	2205,484	2205,484	2205,484	22	21	20	21	0.00	00	Metros Cuadrados	448	0.00	100.00	Financiera / Fisica Terminado / Registro: Meta: Construcción de 01 aula de 10 metros de ancho construido al AVANCE CONGRESIONAL AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08017000005000	17645-Primaria Venustiano Carranza	01207000201201001 013007-9820	Higües	Sanja	Sanja Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	007 FPM Infraestructura Educativa Básica	01-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUATEMALA	Edificación	En Ejecución	2017	21,478,473	21,478,473	21,478,473	2863,540	2863,540	2863,540	2863,540	10.00	00	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	Financiera / Fisica Terminado / Registro: Meta: Construcción de 01 aula de 10 metros de ancho construido al AVANCE CONGRESIONAL AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
08017000005000	17645-Primaria Venustiano Carranza	01207000201201001 013007-9820	Higües	Sanja	Sanja Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	007 FPM Infraestructura Educativa Básica	01-Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUATEMALA	Edificación	En Ejecución	2017	2248,456,315	2248,456,315	2248,456,315	2248,456,315	2248,456,315	2248,456,315	2248,456,315	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera Construye una Paredón / Fisica Construye una Paredón / Registro: Meta: Construye una Paredón - SISTEMA Para el siguiente nivel.